

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302108449	Proyecto de inversión	2022	950,000.00	949,939.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE UN MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 313, COMUNIDAD BOSHINDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 101292	Acambay de Ruíz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	101292	04/08/2022	05/10/2022	949,939.58	949,939.58	949,939.58	949,939.58	949,939.58	Metros Cuadrados	48	48	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302108488	Proyecto de inversión	2022	550,000.00	549,878.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE UNA AULA PARA LA AMPLIACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COLONIA CENTRO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101605	Acambay de Ruíz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	101605	05/08/2022	04/10/2022	549,878.06	549,878.06	549,878.06	549,878.06	549,878.06	Metros Cuadrados	48	48	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302108499	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,856.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DONGU PUERTO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101700	Acambay de Ruíz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	101700	04/08/2022	04/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	300	300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302107749	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,907.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PÁVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE LOS LIMITES DE LA COMUNIDAD DONICA A LA COMUNIDAD GANDO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 92635	Acambay de Ruíz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	92635	06/07/2022	05/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	644	644	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302106576	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,519.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA LOMA HACIA DONGU CENTRO, COMUNIDAD DONGU BARRIO PRIMERO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 71324	Acambay de Ruíz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	71324	04/07/2022	05/08/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	534	534	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302106235	Proyecto de inversión	2022	250,000.00	249,999.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA LOCALIDAD BOVINI ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 64691	Acambay de Ruíz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	64691	04/07/2022	05/09/2022	249,999.35	249,999.35	249,999.35	249,999.35	249,999.35	Metros Cuadrados	50	50	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302108096	Proyecto de inversión	2022	550,000.00	549,938.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD LOS TORILES ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 97541	Acambay de Ruíz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda	97541	05/08/2022	04/10/2022	549,938.28	549,938.28	549,938.28	549,938.28	549,938.28	Metros Cuadrados	49	49	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202072253	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 35415	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Almoloya de Alquisiras	35415	04/04/2022	30/04/2022	499,888.80	499,888.80	499,888.80	499,888.80	499,888.80	Metros Cuadrados	5000	500	10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202075195	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE LA SEXTA MANZANA - 55051	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Almoloya de Alquisiras	55051	25/04/2022	21/05/2022	499,888.80	499,888.80	499,888.80	499,888.80	499,888.80	Metros cúbicos	5000	5000	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202080593	Proyecto de inversión	2022	60,000.00	60,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 83828	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Almoloya de Alquisiras	83828	21/11/2022	26/11/2022	59,989.34	59,989.34	59,989.34	59,989.34	59,989.34	Piezas	3	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202082118	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 92554	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Almoloya de Alquisiras	92554	01/08/2022	06/08/2022	99,852.40	99,852.40	99,852.40	99,852.40	99,852.40	Metros Cuadrados	160	160	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202077668	Proyecto de inversión	2022	171,428.76	171,428.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 68791	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Almoloya de Alquisiras	68791	18/07/2022	30/07/2022	171,245.48	171,245.48	171,245.48	171,245.48	171,245.48	Cuarto(s)	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302106791	Proyecto de inversión	2022	38,462.72	38,462.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE AQUIAPAN - 74948	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Almoloya de Alquisiras	74948	20/06/2022	25/06/2022	38,356.40	38,356.40	38,356.40	38,356.40	38,356.40	Calentador(es)	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402148763	Proyecto de inversión	2022	171,428.56	171,428.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CUARTA MANZANA - 68757	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Almoloya de Alquisiras	68757	23/05/2022	11/06/2022	171,245.48	171,245.48	171,245.48	171,245.48	171,245.48	Cuarto(s)	2	2	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402148764	Proyecto de inversión	2022	85,714.28	85,714.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ARRIBA - 68762	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Almoloya de Alquisiras	68762	06/06/2022	18/06/2022	85,622.75	85,622.75	85,622.75	85,622.75	85,622.75	Cuarto(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202082000	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYÁN - 91876	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	91876	30/05/2022	13/07/2022	2,498,691.38	2,498,691.38	2,498,691.38	2,498,691.38	2,498,691.38	Metros Cuadrados	2437	2437	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202084074	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,499,501.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MINA MÉXICO - 101455	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	101455	30/05/2022	13/07/2022	2,499,501.82	2,499,501.82	2,499,501.82	2,499,501.82	2,499,501.82	Metros Cuadrados	2280	2280	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302126563	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,499,209.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MATEO TLALCHICHILPAN - 192687	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	192687	22/08/2022	05/10/2022	2,499,209.30	2,499,209.30	2,499,209.30	2,499,209.30	2,499,209.30	Metros Cuadrados	2349	2349	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126586	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,498,894.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCIÓN - 192891	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	192891	22/08/2022	05/10/2022	2,498,894.33	2,498,894.33	2,498,894.33	2,498,894.33	2,498,894.33	Metros Cuadrados	2349	2349	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302109903	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,078.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LAGUNA DE TABERNILLAS EL RESBALOSO - 116777	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	116777	30/05/2022	13/07/2022	1,499,078.66	1,488,078.66	1,488,078.66	1,488,078.66	1,488,078.66	Metros Cuadrados	1349	1349	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302117012	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,249,368.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD ARROYO ZARCO - 148355	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	148355	01/08/2022	29/09/2022	1,249,368.30	1,249,368.30	1,249,368.30	1,249,368.30	1,249,368.30	Metros Cuadrados	418	418	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302124372	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,748.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MATEO TLALCHICHILPAN - 182282	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	182282	22/08/2022	05/10/2022	699,748.37	669,748.37	669,748.37	669,748.37	669,748.37	Metros cúbicos	435	435	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302109734	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,950.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EL TEPETATAL - 116125	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	116125	27/06/2022	10/08/2022	1,499,950.46	1,499,950.46	1,499,950.46	1,499,950.46	1,499,950.46	Metros Cuadrados	1462	1462	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302111884	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,897.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE - 126207	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	126207	20/07/2022	02/09/2022	1,498,897.64	1,498,897.64	149,897.64	149,897.64	149,897.64	Metros Cuadrados	1437	1437	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302116920	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,102.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SAN ANTONIO OCOYTEPEC - 147954	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	147954	20/06/2022	03/08/2022	999,102.35	999,102.35	999,102.35	999,102.35	999,102.35	Metros lineales	1286	1286	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302109013	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,660.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA SOLEDAD OCOYOTEPEC - 113154	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	113154	30/05/2022	13/07/2022	1,498,655.16	1,498,655.16	1,498,655.16	1,498,655.16	1,498,655.16	Metros Cuadrados	1462	1462	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302116818	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,350.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN ANTONIO ATOTONILCO - 147531	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	147531	20/06/2022	03/08/2022	999,350.45	999,350.45	999,350.45	999,350.45	999,350.45	Metros lineales	1329	1329	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129289	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,497,676.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CCT 15DPR1768F EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYÁN - 205724	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	205724	19/09/2022	18/10/2022	1,497,676.41	1,497,676.41	1,497,676.41	1,497,676.41	1,497,676.41	Metros Cuadrados	504	504	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402165188	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,479.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN CITLALI - 268689	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	268689	19/09/2022	17/11/2022	1,498,479.98	1,498,479.98	1,498,479.98	1,498,479.98	1,498,479.98	Metros lineales	830	830	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402171570	Proyecto de inversión	2022	2,043,271.29	262.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUAREZ. LOCALIDAD LA CABECERA. BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCION - 300815	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	300815	14/11/2022	13/12/2022	2,042,533.71	2,042,533.71	2,042,533.71	2,042,533.71	0.00	Metros Cuadrados	1920.6	1920.6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402163355	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,499,209.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTIAGUITO TLALCICALCALLI - 258775	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	258775	17/10/2022	30/11/2022	2,499,209.30	2,499,209.30	2,499,209.30	2,499,209.30	2,499,209.30	Metros Cuadrados	3060	3060	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402163329	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,384.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN ISIDRO EL RESERVADO - 258694	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	258694	19/09/2022	02/11/2022	1,499,384.70	1,499,384.70	1,499,384.70	1,499,384.70	1,499,384.70	Metros cúbicos	663	663	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402151784	Acción	2022	2,387,419.10	2,386,273.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 157296	Almoloya de Juárez	Otros Proyectos	Municipio de Almoloya de Juárez	Municipio de Almoloya de Juárez	157296	01/09/2022	31/10/2022	2,386,273.89	2,386,273.89	2,386,273.89	2,386,273.89	2,386,273.89	PROYECTO(S)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402155489	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,198,561.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON CCT 15EPR08991Y EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA BLANCA - 217345	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	217345	05/09/2022	19/10/2022	1,198,561.60	1,198,561.60	1,198,561.60	1,198,561.60	1,198,561.60	Metros Cuadrados	360	360	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202082728	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,637.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LOS LAGARTOS YEBUCIVÍ - 95620	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	95620	30/05/2022	13/07/2022	1,499,637.85	1,499,637.85	1,499,637.85	1,499,637.85	1,499,637.85	Metros Cuadrados	1462	1462	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202081860	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,998,627.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO LA GAVIA SAN JOSÉ LA GAVIA - 91080	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	91080	30/05/2022	13/07/2022	1,998,627.95	1,998,627.95	1,998,627.95	1,998,627.95	1,998,627.95	Metros Cuadrados	1951	1951	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202082016	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,994,761.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO - 91979	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	91979	30/05/2022	13/07/2022	1,994,761.13	1,994,761.13	1,994,761.13	1,994,761.13	1,994,761.13	Metros Cuadrados	1951	1951	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202081881	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,297,055.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE MAÑONES - 91198	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	91198	30/05/2022	13/07/2022	1,297,055.42	1,297,055.42	1,297,055.42	1,297,055.42	1,297,055.42	Metros Cuadrados	1267	1267	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202082755	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,498,929.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA CABECERA - 95707	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	95707	30/05/2022	13/07/2022	2,498,929.22	2,498,929.22	2,498,929.22	2,498,929.22	2,498,929.22	Metros Cuadrados	2437	2437	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202082172	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,494,962.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO DE SAN PEDRO - 92839	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	92839	30/05/2022	13/07/2022	2,494,962.56	2,494,962.56	2,494,962.56	2,494,962.56	2,494,962.56	Metros Cuadrados	2437	2437	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202084039	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,863.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO DEL CARMEN - 101353	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	101353	30/05/2022	13/07/2022	1,499,863.41	1,499,863.41	1,499,863.41	1,499,863.41	1,499,863.41	Metros Cuadrados	1462	1462	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302127808	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,998.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BESANA ANCHA - 199405	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	199405	05/09/2022	20/10/2022	1,499,998.66	1,499,998.66	1,499,998.66	1,499,998.66	1,499,998.66	Metros Cuadrados	1462	1462	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126629	Proyecto de inversión	2022	5,250,000.00	5,249,077.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO DE LA CABECERA TERCERA SECCIÓN - 193171	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	193171	22/08/2022	20/10/2022	5,249,077.22	5,249,077.22	5,249,077.22	5,249,077.22	5,249,077.22	Metros Cuadrados	4934	4934	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127453	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,689.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO - 197331	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	197331	22/08/2022	05/10/2022	999,689.73	999,689.73	999,689.73	999,689.73	999,689.73	Metros Cuadrados	939	939	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125540	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,898.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMUNITARIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL - 187810	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoloya de Juárez	187810	29/08/2022	12/10/2022	1,498,898.49	1,498,898.49	1,498,898.49	1,498,898.49	1,498,898.49	Metros Cuadrados	593	593	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127521	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	798,951.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS LA TRAMPA - 197591	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	197591	05/09/2022	03/11/2022	798,951.76	798,951.76	798,951.76	798,951.76	798,951.76	Metros lineales	185	185	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302109941	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,999,168.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD POTEJE SUR - 116909	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	116909	01/06/2022	15/07/2022	1,999,168.65	1,999,168.65	1,999,168.65	1,999,168.65	1,999,168.65	Metros Cuadrados	1951	1951	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302108783	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,750.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BUENAVISTA YEBUCIVÍ - 112294	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	112294	30/05/2022	13/07/2022	1,499,750.59	1,499,750.59	1,499,750.59	1,499,750.59	1,499,750.59	Metros Cuadrados	1462	1462	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302119356	Proyecto de inversión	2022	1,793,702.30	1,793,099.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 66 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN CON CCT 15EES0160E EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 158677	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	158677	22/08/2022	20/10/2022	1,793,099.86	1,793,099.86	1,793,099.86	1,793,099.86	1,793,099.86	Metros Cuadrados	725	725	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302110366	Proyecto de inversión	2022	950,000.00	898,686.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CASA NUEVA YEBUCIVI - 118928	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	118928	06/06/2022	04/08/2022	898,686.16	898,686.16	898,686.16	898,686.16	898,686.16	Metros cúbicos	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302108808	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,253.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD ARROYO ZARCO LA MESA - 112461	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	112461	23/05/2022	06/07/2022	1,498,253.04	1,498,253.04	1,498,253.04	1,498,253.04	1,498,253.04	Metros Cuadrados	1462	1462	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302116958	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	998,565.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MAYORAZGO DE LEÓN ESTACIÓN RÍO MÉXICO - 148129	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	148129	20/06/2022	03/08/2022	998,565.34	998,565.34	998,565.34	998,565.34	998,565.34	Metros Cuadrados	919	919	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302119399	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,798,979.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN - 158828	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	158828	02/09/2022	06/10/2022	1,798,979.79	1,798,979.79	1,798,979.79	1,798,979.79	1,798,979.79	Metros Cuadrados	1691	1691	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302109614	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,093.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SAN DIEGO - 115672	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	115672	27/06/2022	10/08/2022	1,499,093.10	1,499,093.10	1,499,093.10	1,499,093.10	1,499,093.10	Metros Cuadrados	1462	1462	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302109689	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,637.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SANTA MARÍA NATIVITAS EJIDO TRES BARRANCAS - 115981	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	115981	30/05/2022	13/07/2022	1,499,637.35	1,499,637.35	1,499,637.35	1,499,637.35	1,499,637.35	Metros Cuadrados	1462	1462	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302109697	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,888.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LA HORTALIZA - 116029	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	116029	30/05/2022	13/07/2022	1,498,888.71	1,498,888.71	1,498,888.71	1,498,888.71	1,498,888.71	Metros Cuadrados	1462	1462	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302109710	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,888.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD COLONIA BELLAVISTA - 116069	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	116069	30/05/2022	13/07/2022	1,498,888.71	1,498,888.71	1,498,888.71	1,498,888.71	1,498,888.71	Metros Cuadrados	1462	1462	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302115357	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,349,750.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LA UNIÓN DE OCOYOTEPEC - 141866	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	141866	01/08/2022	30/08/2022	1,349,750.81	1,349,750.81	1,349,750.81	1,349,750.81	1,349,750.81	Metros Cuadrados	416	416	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302111898	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	198,492.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN DIEGO CIÉNEGA DE SAN DIEGO - 126248	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	126248	01/06/2022	30/07/2022	198,492.00	198,492.00	198,492.00	198,492.00	198,492.00	Metros Cuadrados	9.23	9.23	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302108822	Proyecto de inversión	2022	2,700,000.00	2,698,828.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE GUADALUPE - 112511	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	112511	27/05/2022	10/07/2022	2,698,828.40	2,698,828.40	2,698,828.40	2,698,828.40	2,698,828.40	Metros Cuadrados	2003	2003	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302111446	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	798,251.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA CIRILO TORRES CANCELADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EL TULLILO - 123965	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	123965	20/06/2022	18/08/2022	798,251.70	798,251.70	798,251.70	798,251.70	798,251.70	Metros Cuadrados	76	76	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302111916	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	598,274.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN DIEGO CIÉNEGA DE SAN DIEGO - 126286	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	126286	30/05/2022	28/07/2022	598,274.51	598,274.51	598,274.51	598,274.51	598,274.51	Metros Cuadrados	76.03	76.03	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302108829	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,668.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD ROSA MORADA - 112544	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	112544	01/06/2022	14/07/2022	999,668.69	999,668.69	999,668.69	999,668.69	999,668.69	Metros Cuadrados	568	568	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302108879	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,560.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD PALOS AMARILLOS YEBUCIVÍ - 112701	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	112701	30/05/2022	13/07/2022	1,499,560.48	1,499,560.48	1,499,560.48	1,499,560.48	1,499,560.48	Metros Cuadrados	1462	1462	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302108918	Proyecto de inversión	2022	3,500,000.00	3,497,951.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTIAGUITO TLALCICALCALLI - 112848	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	112848	30/05/2022	28/07/2022	3,497,951.49	3,497,951.49	3,497,951.49	3,497,951.49	3,497,951.49	Metros Cuadrados	7036	7036	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302109564	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,319.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LA GALERA - 115474	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	115474	27/05/2022	10/08/2022	1,498,319.89	1,498,319.89	1,498,319.89	1,498,319.89	1,498,319.89	Metros Cuadrados	1462	1462	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302119407	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,471.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA CABECERA BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCIÓN - 158884	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	158884	22/08/2022	20/10/2022	499,471.49	499,471.49	499,471.49	499,471.49	499,471.49	Metros lineales	161	161	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302119411	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,655.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EL SANTITO BARRIO EL SANTITO YEBUCIVÍ - 158894	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	158894	01/09/2022	15/10/2022	1,498,655.16	1,498,655.16	1,498,655.16	1,498,655.16	1,498,655.16	Metros Cuadrados	1410	1410	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302116476	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,544.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO DE LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN - 146141	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	146141	20/06/2022	03/08/2022	1,499,544.93	1,499,544.93	1,499,544.93	1,499,544.93	1,499,544.93	Metros cúbicos	504	504	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302128849	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,496,895.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA LIMA - 203785	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	203785	05/09/2022	19/10/2022	1,496,895.98	1,496,895.98	1,496,895.98	1,496,895.98	1,496,895.98	Metros Cuadrados	1410	1410	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302128874	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,630.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYÁN - 203873	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoloya de Juárez	203873	02/09/2022	31/10/2022	999,630.36	999,630.36	999,630.36	999,630.36	999,630.36	Piezas	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302128911	Proyecto de inversión	2022	1,100,000.00	1,099,916.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO CON CCT 15DPR09252 EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTA JUANA SEGUNDA SECCIÓN - 203994	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	203994	02/09/2022	31/10/2022	1,099,916.14	1,099,916.14	1,099,916.14	1,099,916.14	1,099,916.14	Metros Cuadrados	294	294	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129398	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,986.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD YEBUCIVÍ CENTRO. YEBUCIVÍ - 206132	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	206132	01/08/2022	14/09/2022	999,986.20	999,986.20	999,986.20	999,986.20	999,986.20	Metros lineales	1850	1850	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129413	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,956.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO DEL JACAL DE YEBUCIVÍ - 206178	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	206178	01/08/2022	14/09/2022	999,956.28	999,956.28	999,956.28	999,956.28	999,956.28	Metros lineales	1850	1850	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302129457	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,010.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CON CCT 15DPR1982X EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 206359	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	206359	05/09/2022	04/10/2022	499,010.00	499,010.00	499,010.00	499,010.00	499,010.00	Metros Cuadrados	192	192	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129262	Proyecto de inversión	2022	1,750,000.00	1,749,609.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA XINANTECATL CCT 15DPR3128Y EN ALMOLOYA DE JUÁREZ FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS EL NEVADO - 205603	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	205603	19/09/2022	18/10/2022	1,749,609.93	1,749,609.93	1,749,609.93	1,749,609.93	1,749,609.93	Metros Cuadrados	589	589	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129277	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,299,999.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CCT 15DPR1184C EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTA MARIA NATIVITAS - 205669	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	205669	19/09/2022	18/10/2022	1,299,999.52	1,299,999.52	1,299,999.52	1,299,999.52	1,299,999.52	Metros Cuadrados	437	437	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129309	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,198,970.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CON CCT 15EPRS029K EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ. AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ - 205803	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	205803	02/09/2022	31/10/2022	1,198,970.00	1,198,970.00	1,198,970.00	1,198,970.00	1,198,970.00	Metros Cuadrados	133	133	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129331	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	998,764.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CON CCT 15DPR1982X EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 205870	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	205870	05/09/2022	04/10/2022	998,764.32	998,764.32	998,764.32	998,764.32	998,764.32	Metros Cuadrados	192	192	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129345	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,650.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CBT NO.3 CON CCT 15ECT0123S EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MAYORAZGO DE LEÓN ESTACIÓN RÍO MÉXICO - 205917	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	205917	02/09/2022	31/10/2022	999,650.30	999,650.30	999,650.30	999,650.30	999,650.30	Metros Cuadrados	58	58	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302128988	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,499,463.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN NICOLÁS AMEALCO - 204331	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	204331	05/09/2022	19/10/2022	2,499,463.72	2,499,463.72	2,499,463.72	2,499,463.72	2,499,463.72	Metros Cuadrados	2437	2437	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129353	Proyecto de inversión	2022	1,360,512.35	1,359,850.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTIAGUITO TLALCICALCALLI - 205943	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	205943	02/09/2022	31/10/2022	1,359,850.12	1,359,850.12	1,359,850.12	1,359,850.12	1,359,850.12	Metros lineales	21	21	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129002	Proyecto de inversión	2022	1,250,000.00	1,248,394.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL CON CCT 15EPR1528F EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SANTA MARÍA NATIVITAS EJIDO TRES BARRANCAS - 204402	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	204402	19/09/2022	18/10/2022	1,248,394.09	1,248,394.09	1,248,394.09	1,248,394.09	1,248,394.09	Metros Cuadrados	420	420	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302128367	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,498,884.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MEXTEPEC EXHACIENDA MEXTEPEC - 201844	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	201844	02/09/2022	06/10/2022	2,498,884.86	2,498,884.86	2,498,884.86	2,498,884.86	2,498,884.86	Metros Cuadrados	2349	2349	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302128388	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,498,831.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MAYORAZGO DE LEÓN ESTACIÓN RÍO MÉXICO - 201982	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	201982	02/09/2022	06/10/2022	2,498,831.13	2,498,831.13	2,498,831.13	2,498,831.13	2,498,831.13	Metros Cuadrados	2349	2349	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302128424	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,299,762.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ CON CCT 15DPR02807Y GARZA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA POSTA - 202147	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	202147	05/09/2022	19/10/2022	1,299,762.75	1,299,762.75	1,299,762.75	1,299,762.75	1,299,762.75	Metros Cuadrados	416	416	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402171252	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,145.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN CON CCT 15DPR1125N EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SAN DIEGO. - 298997	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	298997	11/11/2022	26/12/2022	599,145.00	599,145.00	599,145.00	599,145.00	599,145.00	Metros Cuadrados	76.03	76.03	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402171259	Proyecto de inversión	2022	507,000.00	506,998.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYÁN - 299017	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	299017	23/11/2022	07/12/2022	506,998.82	506,998.82	506,998.82	506,998.82	506,998.82	Metros lineales	655	655	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402167991	Proyecto de inversión	2022	493,000.00	493,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYÁN - 283346	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	283346	04/11/2022	18/11/2022	493,000.00	493,000.00	493,000.00	493,000.00	493,000.00	Metros cúbicos	14	14	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402154106	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,841.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD OCOYOTEPEC CENTRO - 203665	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	203665	05/09/2022	03/11/2022	999,841.15	999,841.15	999,841.15	999,841.15	999,841.15	Metros cúbicos	80	80	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402153546	Proyecto de inversión	2022	900,000.00	899,898.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD YEBUCIVÍ CENTRO YEBUCIVÍ BARRIO LA MANZANITA - 193486	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	193486	22/08/2022	20/10/2022	899,898.68	899,898.68	899,898.68	899,898.68	899,898.68	Metros cúbicos	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302109715	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,499,913.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO EL PLAN DE SAN MIGUEL - 116081	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	116081	30/05/2022	13/07/2022	2,499,913.44	2,499,913.44	2,499,913.44	2,499,913.44	2,499,913.44	Metros Cuadrados	2437	2437	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302110911	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,626.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CAÑADA DE GUADARRAMA - 121580	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	121580	14/07/2022	27/08/2022	1,498,626.90	1,498,626.90	1,498,626.90	1,498,626.90	1,498,626.90	Metros Cuadrados	1462	1462	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302112778	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,497,343.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD PAREDÓN EJIDO - 130851	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	130851	08/08/2022	06/10/2022	2,497,343.18	2,497,343.18	2,497,343.18	2,497,343.18	2,497,343.18	Metros lineales	1260	1260	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302116760	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,985.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYÁN - 147260	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	147260	01/08/2022	30/08/2022	1,499,985.87	1,499,985.87	1,499,985.87	1,499,985.87	1,499,985.87	Metros Cuadrados	446	446	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302119373	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,051.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD POTEJE NORTE - 158747	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	158747	22/08/2022	20/10/2022	999,051.91	999,051.91	999,051.91	999,051.91	999,051.91	Metros lineales	400	400	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302124596	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	998,264.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE ACCESO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EL ESTANCO - 183136	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	183136	29/08/2022	12/10/2022	998,264.16	998,264.16	998,264.16	998,264.16	998,264.16	Metros Cuadrados	652	652	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125928	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,531.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LABRA CON CCT 15EPR0046T EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO - 189691	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	189691	22/08/2022	20/10/2022	1,499,231.30	1,499,531.30	1,499,531.30	1,499,531.30	1,499,531.30	Metros Cuadrados	527	527	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402169939	Proyecto de inversión	2022	1,161,580.90	1,160,108.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD YEBUCIVÍ CENTRO YEBUCIVÍ - 293650	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	293650	18/11/2022	12/12/2022	1,160,108.08	1,160,108.08	1,160,108.08	1,160,108.08	1,160,108.08	Metros lineales	2132	2132	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126972	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	998,458.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CON CCT 15DTV0252B EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 194490	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	194490	05/09/2022	03/11/2022	998,458.56	998,458.56	998,458.56	998,458.56	998,458.56	Metros lineales	198	198	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127948	Proyecto de inversión	2022	2,500,000.00	2,498,973.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN FRANCISCO TLALCICALPAN - 200058	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	200058	05/09/2022	20/10/2022	2,498,973.49	2,498,973.49	2,498,973.49	2,498,973.49	2,498,973.49	Metros Cuadrados	2355	2355	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302128146	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,799,189.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT15DPR2443G EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN DIEGO CIÉNEGA DE SAN DIEGO - 200923	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	200923	05/09/2022	20/10/2022	1,799,189.22	1,799,189.22	1,799,189.22	1,799,189.22	1,799,189.22	Metros Cuadrados	700	700	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302128191	Proyecto de inversión	2022	1,350,000.00	1,349,272.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CON CCT 15DPR0170U EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD DILATADA SUR	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	201153	05/09/2022	19/10/2022	1,349,272.44	1,349,272.44	1,349,272.44	1,349,272.44	1,349,272.44	Metros Cuadrados	459	459	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302128247	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,974.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CCT 15DPR2430C EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA DEL SALITRE COLONIA LOMA DEL SALITRE - 201432	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	201432	05/09/2022	19/10/2022	1,499,974.26	1,499,974.26	1,499,974.26	1,499,974.26	1,499,974.26	Metros Cuadrados	527	527	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302128961	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,806.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LAS TABLAS - 204228	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	204228	02/09/2022	16/10/2022	1,498,806.85	1,498,806.85	1,498,806.85	1,498,806.85	1,498,806.85	Metros Cuadrados	1410	1410	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129028	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,554.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CON CCT 15DPR3169Y EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA DEL GIGANTE DE SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO - 204509	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	204509	02/09/2022	16/10/2022	999,554.23	999,554.23	999,554.23	999,554.23	999,554.23	Metros Cuadrados	280	280	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129077	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,497.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MATEO TLALCHICHILPAN - 204730	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoloya de Juárez	204730	05/09/2022	03/11/2022	1,498,497.29	1,498,497.29	1,498,497.29	1,498,497.29	1,498,497.29	Piezas	14	14	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402153556	Proyecto de inversión	2022	950,000.00	949,956.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD YEBUCIVÍ CENTRO YEBUCIVÍ - 193693	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	193693	22/08/2022	20/10/2022	949,956.22	949,956.22	949,956.22	949,956.22	949,956.22	Metros cúbicos	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402154216	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	998,497.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA DE LA TINAJA - 204766	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoloya de Juárez	204766	05/09/2022	03/11/2022	998,497.91	998,497.91	998,497.91	998,497.91	998,497.91	Piezas	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402154270	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,321.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA DE SAN FRANCISCO - 205552	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoloya de Juárez	205552	31/08/2022	15/10/2022	799,321.86	799,321.86	799,321.86	799,321.86	799,321.86	Piezas	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302109040	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,867.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD TABERNILLAS SANTA CATARINA - 113221	Almoleya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	113221	30/05/2022	13/07/2022	1,499,867.94	1,499,867.94	1,499,867.94	1,499,867.94	1,499,867.94	Metros Cuadrados	1462	1462	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302104809	Proyecto de inversión	2022	1,691,450.31	1,691,450.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN AMATEPEC ZONA ALTA - 28911	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amatepec	28911	15/02/2022	29/04/2022	1,691,450.31	1,691,450.31	1,691,450.31	1,691,450.31	1,691,450.31	Metros Cuadrados	85000	85000	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202071117	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,639.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA - 29596	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	29596	02/05/2022	04/07/2022	149,639.43	149,639.43	149,639.43	149,639.43	149,639.43	Metros cuadrados de construcción	891.25	891.25	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202070547	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,639.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, SAN PEDRO NEXAPA - 26677	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	26677	02/05/2022	04/07/2022	149,639.43	149,639.43	149,639.43	149,639.43	149,639.43	Metros cuadrados de construcción	891.25	891.25	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202070541	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,639.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, SAN FRANCISCO ZENTLALPAN - 26657	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	26657	02/05/2022	04/07/2022	149,639.43	149,639.43	149,639.43	149,639.43	149,639.43	Metros cuadrados de construcción	891.25	891.25	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202073154	Proyecto de inversión	2022	2,859,198.00	2,853,713.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE PROGRSO TRAMO DE CALLE XICONTENCATL A CAD O MAS 360 AMECAMECA DE JUAREZ - 40650	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	40650	02/08/2022	03/10/2022	2,853,713.04	2,853,713.04	2,853,713.04	2,853,713.04	2,853,713.04	Metros cuadrados de construcción	3078.7	3078.7	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202075617	Acción	2022	480,000.00	479,550.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 57726	Amecameca	Otros Proyectos		Municipio de Amecameca	57726	30/06/2022	31/12/2022	479,550.40	479,550.40	479,550.40	479,550.40	479,550.40	Vehiculos	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202070524	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,639.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, SAN ANTONIO ZOYATZINGO - 26572	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	26572	02/05/2022	04/07/2022	149,639.43	149,639.43	149,639.43	149,639.43	149,639.43	Metros cuadrados de construcción	891.25	891.25	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302125372	Proyecto de inversión	2022	4,100,000.00	4,098,415.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, AMECAMECA DE JUÁREZ, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ - 187123	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	187123	21/09/2022	21/11/2022	4,098,415.12	4,098,415.12	4,098,415.12	4,098,415.12	4,098,415.12	Metros Cuadrados	891.25	891.25	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302120634	Proyecto de inversión	2022	1,300,000.00	1,298,340.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LA CLINICA DE LA MUJER, AMECAMECA DE JUÁREZ - 164498	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Amecameca	164498	01/06/2022	30/06/2022	1,298,340.41	1,298,340.41	1,298,340.41	1,298,340.41	1,298,340.41	Metros Cuadrados	1616.4	1616.4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302120638	Proyecto de inversión	2022	1,900,000.00	1,899,198.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 271 CLAVE 15EBH0446T,SAN ANTONIO ZOYATZINGO - 164510	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amecameca	164510	02/06/2022	04/08/2022	1,899,198.02	1,899,198.02	1,899,198.02	1,899,198.02	1,899,198.02	Metros Cuadrados	480	480	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302120639	Proyecto de inversión	2022	1,900,000.00	1,899,264.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREPARATORIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 15UBH0009X, AMECAMECA DE JUÁREZ - 164524	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amecameca	164524	02/06/2022	04/08/2022	1,899,264.66	1,899,264.66	1,899,264.66	1,899,264.66	1,899,264.66	Metros Cuadrados	480	480	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302120985	Proyecto de inversión	2022	4,033,568.25	4,032,493.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HODRAULICO DE CALLE GALEANA TRAMO DE CALLE DIVISIÓN A CALLE SÁTÉLITE, SAN PEDRO NEXAPA - 165968	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	165968	18/08/2022	16/11/2022	4,032,493.09	4,032,493.09	4,032,493.09	4,032,493.09	4,032,493.09	Metros Cuadrados	3034.6	3034.6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302120987	Proyecto de inversión	2022	4,492,726.55	4,492,711.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN LADO NORTE TRAMO DE CALLE NUEVO MÉXICO A CALLE SAN FRANCISCO, AMECAMECA DE JUÁREZ - 165976	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	165976	21/05/2022	18/08/2022	4,492,711.23	4,492,711.23	4,492,711.23	4,492,711.23	4,492,711.23	Metros Cuadrados	2463.6	2463.6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302138062	Acción	2022	137,029.00	136,977.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE AMECAMECA - 57685	Amecameca		PRODIM	Municipio de Amecameca	57685	29/07/2022	04/12/2022	136,977.63	136,977.63	136,977.63	136,977.63	136,977.63	Otros	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302130968	Acción	2022	113,000.00	107,800.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE AMECAMECA - 57449	Amecameca		PRODIM	Municipio de Amecameca	57449	25/07/2022	04/12/2022	107,800.63	107,800.63	107,800.63	107,800.63	107,800.63	CURSO(S)	10	10	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302130973	Acción	2022	9,199.00	9,099.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE AMECAMECA - 57556	Amecameca	PRODIM	Municipio de Amecameca	57556	08/08/2022	04/12/2022	9,099.04	9,099.04	9,099.04	9,099.04	9,099.04	9,099.04	Piezas	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302130975	Acción	2022	210,000.00	209,536.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE AMECAMECA - 57649	Amecameca	PRODIM	Municipio de Amecameca	57649	08/08/2022	04/12/2022	209,536.60	209,536.60	209,536.60	209,536.60	209,536.60	209,536.60	Computadoras	10	10	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220402171720	Proyecto de inversión	2022	1,974,523.70	1,973,846.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ - 301557	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	301557	11/11/2022	31/12/2022	1,973,846.43	1,973,846.43	1,973,846.43	1,973,846.43	1,973,846.43	1,973,846.43	Piezas	655	655	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402171804	Proyecto de inversión	2022	60,290.80	60,270.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD ALDEA DE LOS REYES - 302005	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	302005	11/11/2022	31/12/2022	60,270.12	60,270.12	60,270.12	60,270.12	60,270.12	60,270.12	Piezas	20	20	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402171823	Proyecto de inversión	2022	141,683.38	141,634.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD SAN ANTONIO ZOYATZINGO - 302110	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	302110	11/11/2022	31/12/2022	141,634.78	141,634.78	141,634.78	141,634.78	141,634.78	141,634.78	Piezas	47	47	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402171834	Proyecto de inversión	2022	542,617.20	542,431.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA - 302220	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	302220	11/11/2022	31/12/2022	542,431.08	542,431.08	542,431.08	542,431.08	542,431.08	542,431.08	Piezas	180	180	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402171847	Proyecto de inversión	2022	201,968.78	201,904.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD SAN DIEGO HUEHUECALCO - 302318	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	302318	11/11/2022	31/12/2022	201,904.90	201,904.90	201,904.90	201,904.90	201,904.90	201,904.90	Piezas	67	67	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402171861	Proyecto de inversión	2022	138,668.84	138,621.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD SAN FRANCISCO ZENTLALPAN - 302384	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	302384	11/11/2022	31/12/2022	138,621.27	138,621.27	138,621.27	138,621.27	138,621.27	138,621.27	Piezas	46	46	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402171865	Proyecto de inversión	2022	81,392.58	81,364.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA - 302425	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	302425	11/11/2022	31/12/2022	81,364.66	81,364.66	81,364.66	81,364.66	81,364.66	81,364.66	Piezas	27	27	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402171872	Proyecto de inversión	2022	204,988.72	204,918.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD SANTIAGO CUAUHTENCO - 302462	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amecameca	302462	11/11/2022	31/12/2022	204,918.40	204,918.40	204,918.40	204,918.40	204,918.40	Piezas	68	68	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402157078	Proyecto de inversión	2022	679,651.50	678,471.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR J. N. LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, SAN FRANCISCO ZENTLALPAN - 225712	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amecameca	225712	26/10/2022	04/12/2022	678,471.43	678,471.43	678,471.43	678,471.43	678,471.43	Metros Cuadrados	312.69	312.69	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402157493	Proyecto de inversión	2022	1,705,253.52	1,704,393.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION CAMPESINA CLAVE 15EBH0466T, SANTA ISABEL CHALMA - 227471	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amecameca	227471	26/10/2022	05/12/2022	1,704,393.21	1,704,393.21	1,704,393.21	1,704,393.21	1,704,393.21	Metros Cuadrados	480	480	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402157513	Proyecto de inversión	2022	1,680,676.50	1,679,804.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE DEL CASTILLO TRAMO DE CALLE CORONEL SILVESTRE LÓPEZ A CALLE CRUZ VERDE AMECAMECA DE JUÁREZ - 227555	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	227555	26/10/2022	05/12/2022	1,679,804.70	1,679,804.70	1,679,804.70	1,679,804.70	1,679,804.70	Aula	1457	1457	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402157518	Proyecto de inversión	2022	1,974,069.98	1,974,069.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MORELOS, AMECAMECA DE JUAREZ - 227588	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	227588	26/10/2022	05/12/2022	1,974,069.71	1,974,069.71	1,974,069.71	1,974,069.71	1,974,069.71	Metros Cuadrados	1798.9	1798.9	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402178840	Proyecto de inversión	2022	155,292.89	154,402.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE SIN NOMBRE TRAMO DEL CALLE DEL CASTILLO A CALLE E. AMECAMECA DE JUAREZ, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUAREZ - 333177	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	333177	24/11/2022	15/12/2022	154,402.03	154,402.03	154,402.03	154,402.03	154,402.03	Metros lineales	149.55	149.55	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402157579	Proyecto de inversión	2022	411,312.09	410,881.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA VERTICAL PARA TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JIN LAURA MÉNDEZ DE CUENCA - 227857	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amecameca	227857	26/10/2022	05/12/2022	410,881.84	410,881.84	410,881.84	410,881.84	410,881.84	Metros Cuadrados	480	480	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220402157503	Proyecto de inversión	2022	670,000.00	669,536.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA OFTV NÚMERO 0008 GENERALISIMO MORELOS CCT 15ETV0008P, SAN DIEGO HUEHUÉCALCO - 227503	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amecameca	227503	26/10/2022	05/12/2022	669,536.79	669,536.79	669,536.79	669,536.79	669,536.79	Metros Cuadrados	72.38	72.38	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220402157569	Proyecto de inversión	2022	176,026.70	175,991.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CALLE DEL CASTILLO TRAMO DE CALLE CORONEL SILVESTRE LÓPEZ A CALLE CRUZ VERDE, AMECAMECA DE JUÁREZ - 227815	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	227815	26/10/2022	05/12/2022	175,991.13	175,991.13	175,991.13	175,991.13	175,991.13	Metros lineales	480	480	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220402185475	Proyecto de inversión	2022	1,693,843.70	949,305.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO, TUBERÍAS Y ÁREA DE OPERACIÓN DE POZO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN DELEGACIÓN SAN JUAN TEHUIXTTLÁN, REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUIXTTLÁN - 353282	Atlatlta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlatlta	353282	29/11/2022	15/12/2022	949,305.00	949,305.00	949,305.00	949,305.00	949,305.00	Pozo(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220402177802	Proyecto de inversión	2022	213,720.22	214,329.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AMPLIACIÓN RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE CALLE DE ADOQUÍN, EN ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE CANCÚN - 329614	Atlatlta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlatlta	329614	29/11/2022	15/12/2022	214,329.23	214,329.23	214,329.23	214,329.23	214,329.23	214,329.23	Metros lineales	404.4	404.4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202071456	Proyecto de inversión	2022	267,829.74	267,673.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE - 31336	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	31336	15/07/2022	15/09/2022	267,673.02	267,673.02	267,673.02	267,673.02	267,673.02	267,673.02	Cárcamo(s)	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202070028	Proyecto de inversión	2022	265,000.00	264,786.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS COLINDANTE Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 22438	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	22438	11/04/2022	10/05/2022	264,786.39	264,786.39	264,786.39	264,786.39	264,786.39	264,786.39	Metros cuadrados de construcción	46	46	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202071673	Proyecto de inversión	2022	661,616.38	659,825.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA - 32510	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	32510	02/05/2022	15/06/2022	659,825.69	659,825.69	659,825.69	659,825.69	659,825.69	659,825.69	Metros cuadrados de construcción	360	360	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202073802	Proyecto de inversión	2022	1,481,380.52	1,480,623.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA MOISÉS SAENZ - 44897	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	44897	09/05/2022	07/07/2022	1,480,623.62	1,480,623.62	1,480,623.62	1,480,623.62	1,480,623.62	Metros cuadrados de construcción	478	478	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202071707	Proyecto de inversión	2022	614,495.87	613,630.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS EULALIA GUZMÁN - 32690	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	32690	11/04/2022	25/05/2022	613,630.25	613,630.25	613,630.25	613,630.25	613,630.25	Metros cuadrados de construcción	198	198	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202071722	Proyecto de inversión	2022	775,000.00	775,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EULALIA GUZMAN - 32757	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	32757	25/04/2022	08/06/2022	774,280.95	774,280.95	774,280.95	774,280.95	774,280.95	Metros cuadrados de construcción	308	308	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202070187	Proyecto de inversión	2022	1,130,500.00	1,129,453.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ - 24418	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	24418	11/04/2022	10/05/2022	1,129,453.06	1,129,453.06	1,129,453.06	1,129,453.06	1,129,453.06	Metros cuadrados de construcción	364	364	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202070192	Proyecto de inversión	2022	1,178,000.00	1,177,676.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 24776	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	24776	11/04/2022	10/05/2022	1,177,676.96	1,177,676.96	1,177,676.96	1,177,676.96	1,177,676.96	Metros cuadrados de construcción	380	380	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202073571	Proyecto de inversión	2022	930,000.00	929,338.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN - 43182	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43182	26/04/2022	09/06/2022	929,338.87	929,338.87	929,338.87	929,338.87	929,338.87	Metros cuadrados de construcción	300	300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202073604	Proyecto de inversión	2022	2,350,000.00	1,484,314.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE TILOS - 43429	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43429	18/04/2022	17/05/2022	1,484,314.18	1,484,314.18	1,484,314.18	1,484,314.18	1,484,314.18	Metros Cuadrados	2695	2695	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202070692	Proyecto de inversión	2022	75,000.00	74,987.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE IBARBOROU - 27536	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	27536	18/04/2022	17/05/2022	74,987.19	74,987.19	74,987.19	74,987.19	74,987.19	Metros cuadrados de construcción	34	34	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202074894	Proyecto de inversión	2022	819,906.10	819,667.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS - 52759	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	52759	09/05/2022	07/07/2022	819,667.37	819,667.37	819,667.37	819,667.37	819,667.37	Metros cuadrados de construcción	40	40	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202073729	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	749,904.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS AHUIZOTL - 44254	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	44254	09/05/2022	22/06/2022	749,904.06	749,904.06	749,904.06	749,904.06	79,904.06	Metros cuadrados de construcción	242	242	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202074939	Proyecto de inversión	2022	954,800.00	954,601.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 53012	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	53012	11/04/2022	24/05/2022	954,601.25	954,601.25	954,601.25	954,601.25	954,601.25	Metros cuadrados de construcción	303	303	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202069186	Proyecto de inversión	2022	286,777.00	286,573.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO RINCÓN DE LAS FUENTES - 13541	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	13541	11/04/2022	10/05/2022	286,573.91	286,573.91	286,573.91	286,573.91	286,573.91	Metros Cuadrados	145	145	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202073848	Proyecto de inversión	2022	850,000.00	848,431.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES - 45237	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	45237	09/05/2022	07/07/2022	848,431.82	848,431.82	848,431.82	848,341.82	848,341.82	Metros cuadrados de construcción	80	80	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202073857	Proyecto de inversión	2022	850,000.00	849,470.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL - 45317	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	45317	09/05/2022	07/07/2022	849,470.66	849,470.66	849,470.66	849,470.66	849,470.66	Metros cuadrados de construcción	80	80	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202073863	Proyecto de inversión	2022	850,000.00	844,124.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTO EN JARDÍN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL - 45336	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	45336	09/05/2022	07/07/2022	844,124.47	844,124.47	844,124.47	844,124.47	844,124.47	Metros cuadrados de construcción	80	80	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202069984	Proyecto de inversión	2022	175,000.00	174,811.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ÁREA DE BIBLIOTECA EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 22164	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	22164	11/04/2022	10/05/2022	174,811.61	174,811.61	174,811.61	174,811.61	174,811.61	Metros Cuadrados	80	80	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202070825	Proyecto de inversión	2022	280,000.00	279,984.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA - 28119	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	28119	18/04/2022	01/06/2022	279,984.37	279,984.37	279,984.37	279,984.37	279,984.37	Metros cuadrados de construcción	65	65	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202070146	Proyecto de inversión	2022	480,000.00	478,907.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS PENTHATLON - 22968	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	22968	11/04/2022	10/05/2022	478,907.47	478,907.47	478,907.47	478,907.47	478,907.47	Metros cuadrados de construcción	155	155	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202070284	Proyecto de inversión	2022	1,054,000.00	1,051,694.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA OFICIAL NO. 911 AMADO NERVO - 25258	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	25258	11/04/2022	09/06/2022	1,051,694.22	1,051,649.22	1,051,649.22	1,051,649.22	1,051,649.22	Metros cuadrados de construcción	340	340	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202070333	Proyecto de inversión	2022	145,000.00	143,894.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA PILAR LABORDE DE PEREZ - 25502	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	25502	17/05/2022	15/06/2022	143,894.38	143,894.38	143,894.38	143,894.38	143,894.38	Metros cuadrados de construcción	680	680	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202074823	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,961.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CALENTADORES SOLARES - 52237	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coacalco de Berriozábal	52237	08/04/2022	07/05/2022	1,499,961.69	1,499,961.69	1,499,961.69	1,499,961.69	1,499,961.69	Calentador(es)	125	125	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202074835	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,834.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 52306	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coacalco de Berriozábal	52306	04/04/2022	02/07/2022	1,499,834.60	1,499,834.60	1,499,834.60	1,499,834.60	1,499,834.60	Metros cúbicos	10	10	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202073556	Proyecto de inversión	2022	954,800.00	952,912.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA NORMAL DE COACALCO - 43030	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43030	09/05/2022	07/07/2022	952,912.35	952,912.35	952,912.35	952,912.35	952,912.35	Metros cuadrados de construcción	308	308	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202073579	Proyecto de inversión	2022	775,000.00	774,535.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GRAN BRETAÑA - 43258	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43258	09/05/2022	22/06/2022	774,535.20	774,535.20	774,535.20	774,535.20	774,535.20	Metros cuadrados de construcción	250	250	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202073587	Proyecto de inversión	2022	1,236,304.33	1,234,256.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA - 43307	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43307	11/04/2022	10/05/2022	1,234,256.41	1,234,256.41	1,234,256.41	1,234,256.41	1,234,256.41	Metros cuadrados de construcción	399	399	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202073593	Proyecto de inversión	2022	1,485,000.00	1,484,314.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE HAYAS - 43367	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coacalco de Berriozábal	43367	18/04/2022	17/05/2022	1,484,314.18	1,484,314.18	1,484,314.18	1,484,314.18	1,484,314.18	Metros Cuadrados	1420	1420	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125606	Proyecto de inversión	2022	189,351.44	187,084.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD DIF ESTANCIA INFANTIL SAN RAFAEL - 188168	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Coacalco de Berriozábal	188168	09/09/2022	08/10/2022	187,084.66	187,084.66	187,084.66	187,084.66	187,084.66	Metros Cuadrados	80	80	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125690	Proyecto de inversión	2022	189,351.44	187,776.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD DIF ESTANCIA INFANTIL RAYITO DE ESPERANZA - 188604	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Coacalco de Berriozábal	188604	09/09/2022	08/10/2022	187,776.95	187,776.95	187,776.95	187,776.95	187,776.95	Metros Cuadrados	65	65	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125705	Proyecto de inversión	2022	189,351.44	188,211.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD DIF ESTANCIA INFANTIL SAN JOSE - 188676	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Coacalco de Berriozábal	188676	09/09/2022	08/10/2022	188,211.03	188,211.03	188,211.03	188,211.03	188,211.03	Metros Cuadrados	54	54	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302115548	Proyecto de inversión	2022	1,325,000.00	1,324,358.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFI. 301 JOSÉ DIAZ COVARRUBIAS - 142563	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	142563	18/04/2022	16/06/2022	1,324,358.32	1,324,358.32	1,324,358.32	1,324,358.32	1,324,358.32	Metros cuadrados de construcción	427	427	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302120453	Proyecto de inversión	2022	852,081.48	850,054.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA VICTOR BRAVO AHUJA - 163667	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	163667	05/09/2022	19/10/2022	850,054.18	850,054.18	850,054.18	850,054.18	850,054.18	Metros cuadrados de construcción	650	650	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202071691	Proyecto de inversión	2022	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PISO FIRME DE CONCRETO EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA - 32589	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	32589	11/04/2022	24/06/2022	1,249,331.45	1,249,331.45	1,249,331.45	1,249,331.45	1,249,331.45	Metros cuadrados de construcción	655	655	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202084846	Proyecto de inversión	2022	1,129,396.23	1,128,210.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL, BO. SANTA BÁRBARA, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 104228	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	104228	13/06/2022	12/07/2022	1,128,210.47	1,128,210.47	1,128,210.47	1,128,210.47	1,128,210.47	Metros Cuadrados	1140	1140	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202085504	Proyecto de inversión	2022	1,045,274.83	1,042,846.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA OFTV NO. 0064 EMILIANO ZAPATA C.C.T. 15ETV00557Y, BO. CHAUTONCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 106694	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coyotepec	106694	04/07/2022	02/08/2022	1,042,846.86	1,042,846.86	1,042,846.86	1,042,846.86	1,042,846.86	Metros Cuadrados	288	288	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202085512	Proyecto de inversión	2022	2,172,760.77	2,168,988.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA SUR, BO. ACOCALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 106715	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	106715	04/07/2022	02/08/2022	2,168,988.20	2,168,988.20	2,168,988.20	2,168,988.20	2,168,988.20	Metros Cuadrados	1910	1910	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202085474	Proyecto de inversión	2022	594,949.37	592,262.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS C.C.T. 15DJN1037C, BO. SAN JUAN, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 106572	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coyotepec	106572	04/07/2022	02/08/2022	592,262.48	592,262.48	592,262.48	592,262.48	592,262.48	Metros Cuadrados	176	176	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202085493	Proyecto de inversión	2022	1,054,966.00	1,050,010.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CCT. 15DPR2599H, BO. LA PLANADA, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADADO DE MÉXICO. - 106647	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coyotepec	106647	04/07/2022	02/08/2022	1,050,010.22	1,050,010.22	1,050,010.22	1,050,010.22	1,050,010.22	Metros Cuadrados	300	300	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202084818	Proyecto de inversión	2022	1,914,471.46	1,909,818.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA TLALPAN, BO. SAN FRANCISCO, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 104170	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	104170	13/06/2022	12/07/2022	1,909,818.50	1,909,818.50	1,909,818.50	1,909,818.50	1,909,818.50	Metros lineales	165	165	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302120147	Proyecto de inversión	2022	488,052.82	486,322.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA FRIDA KAHLO, BO. IXTAPALCALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 162497	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coyotepec	162497	05/09/2022	04/10/2022	486,322.68	486,322.68	486,322.68	486,322.68	486,322.68	Metros lineales	120	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302107047	Proyecto de inversión	2022	214,198.09	213,950.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA CCT. 15EJN3235P T.M., BO. PUEBLO NUEVO, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 78901	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coyotepec	78901	13/06/2022	12/07/2022	213,950.10	213,950.10	213,950.10	213,950.10	213,950.10	Metros Cuadrados	75	75	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302120165	Proyecto de inversión	2022	412,322.46	408,344.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PREESCOLAR CAROLINA AGAZZI C.C.T. 15EJN3269F, BO. LA PLANADA, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 162579	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coyotepec	162579	05/09/2022	04/10/2022	408,344.88	408,344.88	408,344.88	408,344.88	408,344.88	Metros Cuadrados	490	490	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302120169	Proyecto de inversión	2022	102,575.48	101,620.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PREESCOLAR CAROLINA AGAZZI C.C.T. 15EJN3269F, BO. LA PLANADA, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 162603	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coyotepec	162603	05/09/2022	04/10/2022	101,620.02	101,620.02	101,620.02	101,620.02	101,620.02	Metros Cuadrados	32	32	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402152744	Proyecto de inversión	2022	1,955,890.29	1,952,286.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA , BO. SAN JUAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 176288	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	176288	12/09/2022	11/10/2022	1,952,286.20	1,952,286.20	1,952,286.20	1,952,286.20	1,952,286.20	Metros Cuadrados	1680	1680	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402152752	Proyecto de inversión	2022	459,661.09	458,868.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN ESCUTIA, BO. SAN JUAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 176352	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	176352	12/09/2022	11/10/2022	458,868.44	458,868.44	458,868.44	458,868.44	458,868.44	Metros Cuadrados	480	480	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402197330	Proyecto de inversión	2022	112,500.00	112,153.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES A VIVIENDA, 9 CALENTADORES DIVERSAS AGEBS - 388656	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coyotepec	388656	23/11/2022	22/12/2022	112,153.37	112,153.37	112,153.37	112,153.37	112,153.37	Piezas	9	9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402182282	Proyecto de inversión	2022	395,000.00	394,269.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, TODO EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC. 5 CUARTOS DISTINTOS BARRIOS - 343670	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coyotepec	343670	23/11/2022	22/12/2022	394,269.40	394,269.40	394,269.40	394,269.40	394,269.40	Cuarto(s)	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402195697	Proyecto de inversión	2022	62,500.00	62,307.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES A VIVIENDA, 5 CALENTADORES AGEB 105 - 383687	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coyotepec	383687	23/11/2022	22/12/2022	62,307.43	62,307.43	62,307.43	62,307.43	62,307.43	Piezas	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402195737	Proyecto de inversión	2022	37,500.00	37,384.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES A VIVIENDA, 3 CALENTADORES AGEB 196 - 383814	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coyotepec	383814	23/11/2022	22/12/2022	37,384.46	37,384.46	37,384.46	37,384.46	37,384.46	Piezas	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402174420	Proyecto de inversión	2022	316,000.00	315,415.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, TODO EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC. 4 CUARTOS BARRIO SAN JUAN - 315248	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coyotepec	315248	23/11/2022	22/12/2022	315,415.52	315,415.52	315,415.52	315,415.52	315,415.52	Cuarto(s)	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402174173	Proyecto de inversión	2022	1,199,234.99	1,193,759.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL DISPENSARIO MÉDICO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE FCO. VILLA, BO. CALTENCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 314091	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Coyotepec	314091	24/11/2022	23/12/2022	1,193,759.63	1,193,759.63	1,193,759.63	1,193,759.63	1,193,759.63	Metros Cuadrados	640.51	640.51	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402178589	Proyecto de inversión	2022	62,500.00	62,307.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES A VIVIENDA, 5 CALENTADORES AGEB 143 - 332448	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coyotepec	332448	23/11/2022	22/12/2022	62,307.43	62,307.43	62,307.43	62,307.43	62,307.43	Piezas	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402174568	Proyecto de inversión	2022	316,000.00	315,415.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,TODO EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC. 4 CUARTOS BARRIO ACOCALCO - 315868	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coyotepec	315868	23/11/2022	22/12/2022	315,415.52	315,415.52	315,415.52	315,415.52	315,415.52	Cuarto(s)	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402195759	Proyecto de inversión	2022	50,000.00	49,845.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES A VIVIENDA, 4 CALENTADORES AGEB 139 - 383889	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coyotepec	383889	23/11/2022	22/12/2022	49,845.94	49,845.94	49,845.94	49,845.94	49,845.94	Piezas	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402195649	Proyecto de inversión	2022	50,000.00	49,845.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES A VIVIENDA, 4 CALENTADORES AGEB 162 - 383559	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coyotepec	383559	23/11/2022	22/12/2022	49,845.94	49,845.94	49,845.94	49,845.94	49,845.94	Piezas	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402165522	Proyecto de inversión	2022	339,644.95	339,288.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO, BARRIO CALTENCO, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 270580	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	270580	21/11/2022	20/12/2022	339,288.70	339,288.70	339,288.70	339,288.70	339,288.70	Metros Cuadrados	287	287	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402182491	Proyecto de inversión	2022	474,000.00	473,123.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,TODO EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC. 6 CUARTOS BARRIO SANTA BÁRBARA, BARRIO SAN FRANCISCO - 344349	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coyotepec	344349	23/11/2022	22/12/2022	473,123.27	473,123.27	473,123.27	473,123.27	473,123.27	Cuarto(s)	6	6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402182562	Proyecto de inversión	2022	79,000.00	78,853.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,TODO EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC. 1 CUARTO BARRIO LA PLANADA - 344559	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coyotepec	344559	23/11/2022	22/12/2022	78,853.88	78,853.88	78,853.88	78,853.88	78,853.88	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302120159	Proyecto de inversión	2022	140,870.14	140,008.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CERRADA FRIDA KAHLO, BO. IXTAPALCALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 162554	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coyotepec	162554	05/09/2022	04/10/2022	140,008.42	140,008.42	140,008.42	140,008.42	140,008.42	Metros lineales	133	133	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202079660	Proyecto de inversión	2022	746,953.74	742,179.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, CALLE JALTENCO, BO. CALTENCO, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 78904	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Coyotepec	78904	13/06/2022	12/07/2022	742,179.90	742,179.90	742,179.90	742,179.90	742,179.90	Metros Cuadrados	406	406	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202084855	Proyecto de inversión	2022	339,644.95	337,306.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL, BO. SANTA BÁRBARA, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 104246	Coyotepec	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	104246	13/06/2022	12/07/2022	337,306.55	337,306.55	337,306.55	337,306.55	337,306.55	Metros lineales	380	380	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402174193	Proyecto de inversión	2022	1,054,631.42	1,036,120.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEPORTIVO ATILANO ORTEGA, BO. IXTAPALCALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 314170	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coyotepec	314170	23/11/2022	22/12/2022	1,036,120.54	1,036,120.54	1,036,120.54	1,036,120.54	1,036,120.54	Metros Cuadrados	920.45	920.45	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402178574	Proyecto de inversión	2022	171,115.92	170,730.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES LOSAS, EN TODO EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 332390	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coyotepec	332390	23/11/2022	22/12/2022	170,730.88	170,730.88	170,730.88	170,730.88	170,730.88	Metros Cuadrados	80	80	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302128464	Proyecto de inversión	2022	550,000.00	549,609.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO CCT 15KIN9418P UBICADO EN LOMA LARGA EL PLAN LA CUADRILLA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO - 202306	Donato Guerra	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	202306	07/07/2022	15/08/2022	549,609.68	549,609.68	549,609.68	549,609.68	549,609.68	Metros Cuadrados	90.28	90.28	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302120894	Proyecto de inversión	2022	2,226,172.56	2,225,257.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLE DURAZNO, COLONIA GRANJAS INDEPENDENCIA. - 165465	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Colegio de Bachilleres del Estado de México	165465	02/09/2022	01/11/2022	2,225,257.66	2,225,257.66	2,225,257.66	2,225,257.66	2,225,257.66	Metros cuadrados de construcción	1534.42	1534.42	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202078832	Proyecto de inversión	2022	2,262,713.67	2,254,715.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PIRUL UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 75146	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	75146	01/07/2022	31/12/2022	2,254,715.15	2,254,715.15	2,254,715.15	2,254,715.15	2,254,715.15	Metros Cuadrados	1786	1786	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202078118	Proyecto de inversión	2022	7,657,055.02	7,631,177.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA PASEO DE LOS PINOS, TRAMO DE QUINTO CARRIL A CDA DE PRIMER CARRIL, UBICADA EN COL. HORNOS DE SANTA BÁRBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71410	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71410	01/07/2022	31/12/2022	7,631,117.37	7,631,117.37	7,631,117.37	7,631,117.37	7,631,117.37	Metros Cuadrados	7031.1	7031.1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402151051	Proyecto de inversión	2022	588,129.68	587,110.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA UZC, BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO CONAFE, UBICADA EN COL. HORNOS DE SAN FRANCISCO, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 140688	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	140688	15/08/2022	31/12/2022	587,110.68	587,100.68	587,100.68	587,100.68	587,100.68	Metros lineales	57.62	57.62	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202078501	Proyecto de inversión	2022	874,228.08	795,141.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA UNIVERSO DE CALLE QUETZALCOATL A CALLE HORTENSIA Y DRENAJE EN AVENIDA UNIVERSO ENTRE CALLE ORQUIDEA A CALLE HORTENSIA, UBICADA EN COL. LAVADEROS, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 73567	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	73567	01/08/2022	31/12/2022	795,141.44	795,141.44	795,141.44	795,141.44	795,141.44	Metros lineales	265	265	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202076962	Proyecto de inversión	2022	482,996.38	478,329.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEMBRILLO UBICADA ENTRE CALLE SANDIA A CONTRAPARED, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 64970	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	64970	01/07/2022	31/12/2022	478,329.43	478,329.43	478,329.43	478,329.43	478,329.43	Metros Cuadrados	258.66	258.66	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202077994	Proyecto de inversión	2022	4,029,733.89	4,006,433.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y AGUA POTABLE EN CALLE PERÓN UBICADA ENTRE SEGUNDO CARRIL Y QUINTO CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 70892	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	70892	01/07/2022	31/12/2022	4,006,433.18	4,006,433.18	4,006,433.18	4,006,433.18	4,006,433.18	Metros Cuadrados	2196	2196	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202078016	Proyecto de inversión	2022	330,920.02	329,006.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y AGUA POTABLE EN CALLE PERÓN UBICADA ENTRE SEGUNDO CARRIL Y QUINTO CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 70998	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	70998	01/07/2022	31/12/2022	329,006.58	329,006.58	329,006.58	329,006.58	329,006.58	Metros lineales	75	75	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202078770	Proyecto de inversión	2022	750,112.95	701,273.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLEGIO AGRARISTA UBICADA ENTRE CALLE MUJERES UNIDAS Y CALLE VANGUARDIA AGRARIA, COL. LA CAÑADA, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 74894	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	74894	01/08/2022	31/12/2022	701,273.39	701,273.39	701,273.39	701,273.39	701,273.39	Metros Cuadrados	406.47	406.47	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202084065	Proyecto de inversión	2022	4,477,939.59	3,475,279.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE 4 AULAS TIPO U2C Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA FIDEL VELAZQUEZ UBICADA EN CALLE MUJERES UNIDAS, COL. LA CAÑADA, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 101430	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	101430	01/08/2022	31/12/2022	3,475,279.78	3,475,279.78	3,475,279.78	3,475,279.78	3,475,279.78	Aula	4	4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202078038	Proyecto de inversión	2022	2,728,755.10	2,726,850.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLG. GABRIEL LEYVA UBICADA ENTRE PRIMER CARRIL Y BOULEVARD CUAUHTÉMOC, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71072	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71072	01/07/2022	31/12/2022	2,726,850.72	2,726,850.72	2,726,850.72	2,726,850.72	2,726,850.72	Metros Cuadrados	1362.1	1362.1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202078691	Proyecto de inversión	2022	1,801,584.15	1,557,435.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA DEL TRABAJO UBICADA ENTRE CALLE CONGRESO Y BARRANCA XICO, COL. LAVADEROS, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 74562	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	74562	01/08/2022	31/12/2022	1,557,435.77	1,557,435.77	1,557,435.77	1,557,435.77	1,557,435.77	Metros Cuadrados	1039.6	1039.6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202078851	Proyecto de inversión	2022	2,158,317.35	2,149,206.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ENCINO UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 75233	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	75233	01/07/2022	31/12/2022	2,149,206.76	2,149,206.76	2,149,206.76	2,149,206.76	2,149,206.76	Metros Cuadrados	1836	1836	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202078085	Proyecto de inversión	2022	2,264,177.08	2,230,900.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CEREZA UBICADA ENTRE PRIMER CARRIL Y SEGUNDO CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71253	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71253	01/07/2022	31/12/2022	2,230,900.72	2,230,900.72	2,230,900.72	2,230,900.72	2,230,900.72	Metros Cuadrados	1110	1110	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202078139	Proyecto de inversión	2022	6,548,390.69	6,521,076.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE EMILIO CHUAYFFET, UBICADA EN COL. AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71542	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71542	01/07/2022	31/12/2022	6,521,076.83	6,521,076.83	6,521,076.83	6,521,076.83	6,521,076.83	Metros Cuadrados	4797	4797	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202078142	Proyecto de inversión	2022	5,197,392.51	5,176,746.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIMALPOPOCA ENTRE CALLE TEPOZANES Y CALLE MOCTEZUMA, UBICADA EN COL. AMPLIACIÓN PLUTARCO ELÍAS CALLES, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71550	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71550	01/07/2022	31/12/2022	5,176,746.62	5,176,746.62	5,176,746.62	5,176,746.62	5,176,746.62	Metros Cuadrados	3629.2	3629.2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202078174	Proyecto de inversión	2022	824,232.16	749,668.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA UNIVERSO DE CALLE QUETZALCOATL A CALLE HORTENSIA Y DRENAJE EN AVENIDA UNIVERSO ENTRE CALLE ORQUIDEA A CALLE HORTENSIA, UBICADA EN COL. LAVADEROS, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71708	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71708	01/08/2022	31/12/2022	749,668.38	749,668.38	749,668.38	749,668.38	749,668.38	Metros Cuadrados	504	504	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202079712	Proyecto de inversión	2022	63,278.99	62,667.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEMBRILLO UBICADA ENTRE CALLE SANDIA A CONTRAPARED, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 79076	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	79076	01/07/2022	31/12/2022	62,667.56	62,667.56	62,667.56	62,667.56	62,667.56	Metros lineales	31	31	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302114212	Proyecto de inversión	2022	5,524,651.34	5,514,337.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MURO GAVION EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 137627	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	137627	15/08/2022	31/12/2022	5,514,337.58	5,514,337.58	5,514,337.58	5,514,337.58	5,514,337.58	Metros Cuadrados	3865.1	3865.1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302113861	Proyecto de inversión	2022	367,724.07	365,449.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PIPILA UBICADA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACIÓN TETITLA, COL. INDEPENDENCIA, COATEPEC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 135796	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	135796	01/08/2022	31/12/2022	365,449.57	365,449.57	365,449.57	365,449.57	365,449.57	Metros Cuadrados	361	361	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302117660	Proyecto de inversión	2022	9,100,800.72	9,068,048.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTO DE CÁRCAMO SANTA BARBARA UBICADO EN COL. 20 DE NOVIEMBRE, COMUNIDAD TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 151302	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	151302	15/08/2022	31/12/2022	9,068,048.40	9,068,048.40	9,068,048.40	9,068,048.40	9,068,048.40	Cárcamo(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302111279	Proyecto de inversión	2022	298,670.95	297,615.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PIRUL UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 123240	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	123240	01/08/2022	31/12/2022	297,615.21	297,615.21	297,615.21	297,615.21	297,615.21	Piezas	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302109707	Proyecto de inversión	2022	11,003,610.66	10,983,068.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MURO GAVION EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 116061	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	116061	15/08/2022	31/12/2022	10,983,068.44	10,983,068.44	10,983,068.44	10,983,068.44	10,983,068.44	Metros Cuadrados	620.03	620.03	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302111486	Proyecto de inversión	2022	420,558.07	418,782.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ENCINO UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 124071	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	124071	01/08/2022	31/12/2022	418,782.83	418,782.83	418,782.83	418,782.83	418,782.83	Metros Cuadrados	424	424	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302111502	Proyecto de inversión	2022	271,519.04	270,372.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ENCINO UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLÉ, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 124140	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	124140	01/08/2022	31/12/2022	270,372.92	270,372.92	270,372.92	270,372.92	270,372.92	Piezas	10	10	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302111514	Proyecto de inversión	2022	315,403.65	313,779.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALVARO OBREGON UBICADA ENTRE CALLE TORNADO Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COL. SAN JERONIMO CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 124214	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	124214	01/08/2022	31/12/2022	313,779.69	313,779.69	313,779.69	313,779.69	313,779.69	Metros Cuadrados	275.07	275.07	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302111521	Proyecto de inversión	2022	217,214.24	216,095.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALVARO OBREGON UBICADA ENTRE CALLE TORNADO Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COL. SAN JERONIMO CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 124241	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	124241	01/08/2022	31/12/2022	216,095.84	216,095.84	216,095.84	216,095.84	216,095.84	Piezas	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302113442	Proyecto de inversión	2022	2,090,149.93	2,077,221.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PIPILA UBICADA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACIÓN TETITLA, COL. INDEPENDENCIA, COATEPEC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 133792	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	133792	01/08/2022	31/12/2022	2,077,221.65	2,077,221.65	2,077,221.65	2,077,221.65	2,077,221.65	Metros Cuadrados	1465	1465	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220402150015	Proyecto de inversión	2022	2,650,840.11	2,646,247.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA U2C, BANDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO CONAFE, UBICADA EN COL. HORNOS DE SAN FRANCISCO, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 117466	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	117466	15/08/2022	31/12/2022	2,646,247.24	2,646,247.24	2,646,247.24	2,646,247.24	2,646,247.24	Aula	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220402149265	Proyecto de inversión	2022	811,111.23	799,680.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA C.B.T. NO. 1 LEOPOLDO RIO DE LA LOZA, UBICADA EN CALLE SAUCES S N. COL. IZCALLI, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 89103	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	89103	01/08/2022	31/12/2022	799,680.83	799,680.83	799,680.83	799,680.83	799,680.83	Sanitario(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220402149269	Proyecto de inversión	2022	724,481.87	723,879.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N 0735 MOISES SAENZ, UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO S N. COL. IZCALLI, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 89269	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	89269	01/08/2022	31/12/2022	723,879.13	723,879.13	723,879.13	723,879.13	723,879.13	Sanitario(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220402148821	Proyecto de inversión	2022	3,794,932.63	3,792,960.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE CHICHIMECATL, TRAMO DE CALLE CUATLAZOLLI A CALLE EJIDO DEL CARACOL, UBICADA EN COL. LA HUERTA, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71530	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71530	01/07/2022	31/12/2022	3,792,960.08	3,792,960.08	3,792,960.08	3,792,960.08	3,792,960.08	Metros Cuadrados	2216	2216	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220402148826	Proyecto de inversión	2022	346,888.06	344,553.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PIRULES ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE FRESNO, UBICADA EN COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71695	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71695	01/08/2022	31/12/2022	344,553.64	344,553.64	344,553.64	344,553.64	344,553.64	344,553.64	Metros Cuadrados	183	183	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220402149287	Proyecto de inversión	2022	786,254.31	780,223.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, UBICADA EN CALLE BRISA NO. 8, CONJUNTO URBANO CIUDAD CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 90062	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	90062	01/08/2022	31/12/2022	780,223.49	780,223.49	780,223.49	780,223.49	780,223.49	Sanitario(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220402149289	Proyecto de inversión	2022	761,920.45	754,366.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO ALZATE, UBICADA EN PASEO DE LOS CHOPOS NO. 21, CONJUNTO URBANO DE SAN	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	90124	01/08/2022	31/12/2022	754,366.57	754,366.57	754,366.57	754,366.57	754,366.57	Sanitario(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220402150441	Proyecto de inversión	2022	3,512,423.00	3,491,090.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CAJAS RECEPTORAS REJILLAS EN CANALES EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO. - 126251	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	126251	15/08/2022	31/12/2022	3,491,090.77	3,491,090.77	3,491,090.77	3,491,090.77	3,491,090.77	Piezas	3	3	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220402149332	Proyecto de inversión	2022	844,733.92	747,829.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA SECUNDARIA HERIBERTO ENRIQUEZ, UBICADA EN AV. HACIENDA VALPARAISO, CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 91664	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	91664	01/08/2022	31/12/2022	747,829.91	747,829.91	747,829.91	747,829.91	747,829.91	Sanitario(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220402148864	Proyecto de inversión	2022	436,063.36	428,419.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA CEREZO UBICADA ENTRE CALLE BELLAVISTA A CONTRAPRED, COL. AMPLIACIÓN SANTO TOMAS, COMUNIDAD DE AYOTLA IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 74043	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	74043	01/08/2022	31/12/2022	428,419.33	428,419.33	428,419.33	428,419.33	428,419.33	428,419.33	Metros Cuadrados	227.5	227.5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402148868	Proyecto de inversión	2022	829,134.98	818,663.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA BUGAMBILIA UBICADA ENTRE CALLE BELLAVISTA A CONTRAPARED, COL. AMPLIACIÓN SANTO TOMAS, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 74540	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	74540	01/08/2022	31/12/2022	818,663.40	818,663.40	818,663.40	818,663.40	818,663.40	Metros Cuadrados	428.4	428.4	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402149355	Proyecto de inversión	2022	266,307.20	264,489.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y DOMO PARA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ESCUELA CBT 2 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA, UBICADA EN AV. COLIBRÍ S N. COL. ALFREDO DEL MAZO, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 92913	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	92913	01/08/2022	31/12/2022	264,489.84	264,489.84	264,489.84	264,489.84	264,489.84	Metros Cuadrados	125	125	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402149411	Proyecto de inversión	2022	3,667,360.80	3,654,203.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN CALLE MARGARITO GONZALEZ. COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 94184	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	94184	01/08/2022	31/12/2022	3,654,203.03	3,654,203.03	3,654,203.03	3,654,203.03	3,654,203.03	Metros lineales	309	309	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402149450	Proyecto de inversión	2022	77,651.00	77,377.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADA EN AV. DEL POPO, COL. ALFREDO DEL MAZO, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 95547	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	95547	01/08/2022	31/12/2022	77,377.41	77,377.41	77,377.41	77,377.41	77,377.41	Metros cúbicos	21	21	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402151557	Proyecto de inversión	2022	12,604,317.53	12,561,448.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO LA COTERA, UBICADO EN COL. 20 DE NOVIEMBRE, COMUNIDAD TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 151568	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	151568	15/08/2022	31/12/2022	12,561,448.36	12,561,448.36	12,561,448.36	12,561,448.36	12,561,448.36	Cárcamo(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402149494	Proyecto de inversión	2022	839,691.96	823,646.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN CTO DEL SOL, CONJUNTO URBANO CIUDAD CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 97834	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	97834	01/08/2022	31/12/2022	823,646.82	823,646.82	823,646.82	823,646.82	823,646.82	Metros cúbicos	19	19	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402149496	Proyecto de inversión	2022	2,003,301.06	1,993,663.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y AMPLIACION DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ, UBICADA EN AV. CAMINO REAL, COL. IXTAPALUCA CENTRO, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 97938	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	97938	01/08/2022	31/12/2022	1,993,663.59	1,993,663.59	1,993,663.59	1,993,663.59	1,993,663.59	Metros Cuadrados	111	111	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402149594	Proyecto de inversión	2022	422,510.64	421,207.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REMODELACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA DIRECCION DE SALUD DE IXTAPALUCA, UBICADA EN CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE SAN JACINTO, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO. - 102709	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Ixtapaluca	102709	01/08/2022	31/12/2022	421,207.12	421,207.12	421,207.12	421,207.12	421,207.12	Metros Cuadrados	151	151	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402149150	Proyecto de inversión	2022	820,130.02	743,074.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE MÓDULO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO, UBICADA EN AVENIDA VALPARAISO S N. CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 87264	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	87264	01/08/2022	31/12/2022	743,074.95	743,074.95	743,074.95	743,074.95	743,074.95	Sanitario(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402149187	Proyecto de inversión	2022	764,039.54	702,229.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, UBICADA EN CALLE HACIENDA LA COTERA S N. CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 87629	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	87629	01/08/2022	31/12/2022	702,229.54	702,229.54	702,229.54	702,229.54	702,229.54	Sanitario(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402149007	Proyecto de inversión	2022	9,311,816.81	9,278,026.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 80367	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	80367	01/07/2022	31/12/2022	9,278,026.45	9,278,026.45	9,278,026.45	9,278,026.45	9,278,026.45	Piezas	554	554	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402150182	Proyecto de inversión	2022	425,816.05	423,368.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE ARANDANO, UBICADA ENTRE CALLE TEZONTLE Y CALLE S N, COL. TEZONTLE, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 121125	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	121125	15/08/2022	31/12/2022	423,368.78	423,368.78	423,368.78	423,368.78	423,368.78	Metros lineales	253	253	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402150131	Proyecto de inversión	2022	2,738,452.00	2,737,366.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA OFICIAL NO. 1016 NEZAHUALCOYOTL, UBICADA EN COL. LA ERA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 120338	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	120338	15/08/2022	31/12/2022	2,737,366.08	2,737,366.08	2,737,366.08	2,737,366.08	2,737,366.08	Aula	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402149254	Proyecto de inversión	2022	793,035.84	716,075.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN CALLE CUATLAZOLLI S N. COL. TLAYEHUALE, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 88709	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	88709	01/08/2022	31/12/2022	716,075.80	716,075.80	716,075.80	716,075.80	716,075.80	Sanitario(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302109441	Proyecto de inversión	2022	2,830,905.79	2,828,478.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA JEAN PIAGET, UBICADA EN CALLE PAOLA, COL. AMPLIACIÓN ACOZAC, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 114900	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	114900	15/08/2022	31/12/2022	2,828,478.96	2,828,478.96	2,828,478.96	2,828,478.96	2,828,478.96	Aula	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302111156	Proyecto de inversión	2022	442,974.61	441,408.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PIRUL UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLÉ, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 122657	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	122657	01/08/2022	31/12/2022	441,408.79	441,408.79	441,408.79	441,408.79	441,408.79	Metros Cuadrados	446.6	446.6	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302111671	Proyecto de inversión	2022	353,793.57	352,598.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON UBICADO EN CALLE QUINTANA ROO, COL. RIO FRIO, COMUNIDAD DE RIO FRIO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 125279	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapaluca	125279	15/08/2022	31/12/2022	352,598.11	352,598.11	352,598.11	352,598.11	352,598.11	Metros lineales	43	43	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402149272	Proyecto de inversión	2022	773,840.34	772,691.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS LAUREANA WRIGHT GONZALEZ, UBICADA EN AV. TORNADO MZ.35 LT.51, CONJUNTO URBANO CIUDAD CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 89442	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	89442	01/08/2022	31/12/2022	772,691.44	772,691.44	772,691.44	772,691.44	772,691.44	Sanitario(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402149321	Proyecto de inversión	2022	758,049.20	757,115.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, UBICADA EN CALLE MORAL, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 91134	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	91134	01/08/2022	31/12/2022	757,115.85	757,115.85	757,115.85	757,115.85	757,115.85	Sanitario(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202077952	Proyecto de inversión	2022	2,024,032.83	1,779,053.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJON PRIMER CARRIL CONOCIDA COMO CALLEJON CUAUHTÉMOC UBICADO ENTRE AV. CUAUHTÉMOC Y PRIMER CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. -70679	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	70679	01/07/2022	31/12/2022	1,779,053.50	1,779,053.50	1,779,053.50	1,779,053.50	1,779,053.50	Metros Cuadrados	994.98	994.98	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302115346	Proyecto de inversión	2022	6,546,507.56	6,522,947.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO SANTA BARBARA UBICADO EN COL. 20 DE NOVIEMBRE, COMUNIDAD TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. -141822	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	141822	15/08/2022	31/12/2022	6,522,947.73	6,522,947.73	6,522,947.73	6,522,947.73	6,522,947.73	Metros Cuadrados	131	131	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202078909	Proyecto de inversión	2022	2,602,222.51	2,588,824.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALVARO OBREGON UBICADA ENTRE CALLE TORNADO Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COL. SAN JERONIMO CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. -75523	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	75523	01/07/2022	31/12/2022	2,588,824.13	2,588,824.13	2,588,824.13	2,588,824.13	2,588,824.13	Metros Cuadrados	1749	1749	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402148815	Proyecto de inversión	2022	1,547,727.26	1,545,430.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUATLAZOLLI, TRAMO DE CALLE ENCINO A CALLE CHICHIMECATL, UBICADA EN COL. LA HUERTA, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. -71471	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	71471	01/07/2022	31/12/2022	1,545,430.14	1,545,430.14	1,545,430.14	1,545,430.14	1,545,430.14	Metros Cuadrados	1053.9	1053.9	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402148861	Proyecto de inversión	2022	3,596,745.79	3,572,992.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BELLAVISTA ENTRE CALLE EMPEDRADILLO Y AV. ANGEL RODRIGUEZ LEYVA, UBICADA EN COL. AMPLIACIÓN SANTO TOMAS, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. -73828	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	73828	01/08/2022	31/12/2022	3,572,992.15	3,572,992.15	3,572,992.15	3,572,992.15	3,572,992.15	Metros Cuadrados	2075	2075	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402149192	Proyecto de inversión	2022	734,871.90	664,033.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA ELENA GARRO, UBICADA EN CALLE JESUS MARIA S N. CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE JESUS MARIA, COMUNIDAD IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 87746	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	87746	01/08/2022	31/12/2022	664,033.01	664,033.01	664,033.01	664,033.01	664,033.01	Sanitario(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402149290	Proyecto de inversión	2022	586,144.54	579,195.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA GUSTAVO ROSENDO BAZ PRADA, UBICADA EN CALLE CEREZO S N. COL. IZCALLI, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 90173	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	90173	01/08/2022	31/12/2022	579,195.40	579,195.40	579,195.40	579,195.40	579,195.40	Sanitario(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402149357	Proyecto de inversión	2022	120,145.00	119,862.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CALPULLI, UBICADA EN AV. GONZALO LOPEZ CID S N. COL. CITLALMINA, COMUNIDAD DE TLALPIZAHUAC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 93160	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	93160	01/08/2022	31/12/2022	119,862.34	119,862.34	119,862.34	119,862.34	119,862.34	Metros cúbicos	12	12	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402151161	Proyecto de inversión	2022	5,429,168.75	5,410,703.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO LA COTERA, UBICADO EN COL. 20 DE NOVIEMBRE, COMUNIDAD TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 142676	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	142676	15/08/2022	31/12/2022	5,410,703.34	5,410,703.34	5,410,703.34	5,410,703.34	5,410,703.34	Metros Cuadrados	454.94	454.94	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402153698	Proyecto de inversión	2022	1,395,994.54	1,395,994.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE QUE VA RUMBO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE SAN ALEJO IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 196270	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapan de la Sal	196270	03/10/2022	03/11/2022	1,395,994.54	1,395,994.54	1,395,994.54	1,395,994.54	1,395,994.54	Metros lineales	8	8	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402154330	Proyecto de inversión	2022	1,104,463.81	1,104,463.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON DE LA COMUNIDAD DE TLACOCHACA IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 207124	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	207124	18/07/2022	31/08/2022	1,104,463.81	1,104,463.81	1,104,463.81	1,104,463.81	1,104,463.81	Metros cuadrados de construcción	410.82	410.82	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402157867	Proyecto de inversión	2022	2,163,295.76	2,082,712.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTOS MERCADO VALDÉS DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA AL PANTEÓN EN IXTLAHUACA DE RAYÓN - 229244	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	229244	20/10/2022	25/11/2022	2,561,725.22	2,561,725.22	2,561,725.22	2,561,725.22	2,561,725.22	Metros Cuadrados	1736	1736	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	2	MEX220302106074	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	498,339.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA SEGUNDA MANZANA, LOCALIDAD DE COSCOMATE DEL PROGRESO - 61534	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	61534	06/05/2022	02/12/2022	498,339.93	498,339.93	498,339.93	498,339.93	498,339.93	Metros lineales	220	220	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402158944	Proyecto de inversión	2022	959,387.46	951,789.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIE CURIE - 235321	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jilotepec	235321	01/10/2022	02/12/2022	951,789.35	951,789.35	951,789.35	951,789.35	951,789.35	Metros lineales	224.75	224.75	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202073741	Proyecto de inversión	2022	1,141,705.00	1,139,066.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA 5A MANZANA, ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA PRIMARIA, LOCALIDAD VILLA DE CANALEJAS - 44324	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	44324	02/05/2022	02/12/2022	1,139,066.70	1,139,066.70	1,139,066.70	1,139,066.70	1,139,066.70	Metros lineales	725	725	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402156186	Proyecto de inversión	2022	2,303,089.69	2,298,920.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD VICENTE GUERRERO - 268682	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	268682	14/10/2022	09/12/2022	2,298,920.92	2,298,920.92	2,298,920.92	2,298,920.92	2,298,920.92	Metros lineales	1097	1097	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402157497	Proyecto de inversión	2022	2,038,776.37	2,036,275.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ANDADOR URBANO EN CALZADA DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE JUCHITEPEC - 227491	Juchitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juchitepec	227491	14/09/2022	29/10/2022	1,802,519.14	1,802,519.14	1,802,519.14	1,802,519.14	1,802,519.14	Metros Cuadrados	1422.8	1422	99.94377	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302109996	Proyecto de inversión	2022	1,943,655.61	1,943,507.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL PLAN - 117159	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos	117159	15/07/2022	15/09/2022	1,943,507.69	1,943,507.69	1,943,507.69	1,943,507.69	1,943,507.69	Metros lineales	700	700	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302110170	Proyecto de inversión	2022	715,580.00	715,467.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOMA BONITA - 118042	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos	118042	02/05/2022	08/07/2022	715,467.95	715,467.95	715,467.95	715,467.95	715,467.95	Metros lineales	310	310	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302114198	Proyecto de inversión	2022	3,038,000.00	3,037,947.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAZARO CARDENAS - 137566	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos	137566	01/08/2022	30/09/2022	3,037,947.10	3,037,947.10	3,037,947.10	3,037,947.10	3,037,947.10	Metros lineales	1580	1580	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302114117	Proyecto de inversión	2022	2,231,232.33	2,231,192.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A TV SECUNDARIA ISIDRO FABELA ALFARO NO.0502 - 137190	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	137190	10/07/2022	10/09/2022	2,231,192.34	2,231,192.34	2,231,192.34	2,231,192.34	2,231,192.34	Metros cuadrados de construcción	1760.2	1760.2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302104900	Acción	2022	1,250,042.88	1,246,675.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 30778	Morelos		Otros Proyectos	Municipio de Morelos	30778	16/03/2022	31/12/2022	1,246,675.80	1,246,675.80	1,246,675.80	1,246,675.80	1,246,675.80	Vehiculos	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220102062823	Proyecto de inversión	2022	5,500,000.00	6,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION DOS TERESA DE CALCUTA UBICADA EN AVENIDA DEL BOSQUE EN LA COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 11190	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Naucalpan de Juárez	11190	15/04/2022	31/07/2022	6,486,936.94	6,486,936.94	6,486,936.94	6,486,936.94	6,486,936.94	Metros cuadrados de construcción	90	90	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220102062756	Proyecto de inversión	2022	7,000,000.00	8,365,962.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL TEPETATAL UBICADO EN AVENIDA ALCANFORES COLONIA NUEVA SAN RAFAEL EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD DE NAUCALPAN DE JUAREZ - 10830	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Naucalpan de Juárez	10830	15/04/2022	30/06/2022	8,365,962.19	8,365,962.19	8,365,962.19	8,365,962.19	8,365,962.19	Metros cuadrados de construcción	4291.93	4291.93	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220102062381	Proyecto de inversión	2022	11,709,354.49	11,183,604.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE AVENIDA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA SAN LUIS TLATILCO EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 9232	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	9232	15/04/2022	30/06/2022	11,183,604.81	11,183,604.81	11,183,604.81	11,183,604.81	11,183,604.81	Metros Cuadrados	5760	5760	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202079172	Proyecto de inversión	2022	400,056.20	399,546.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA NARCISO BASSOLS - 76869	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76869	01/07/2022	30/08/2022	399,546.29	399,546.29	399,546.29	399,546.29	399,546.29	Sanitario(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202079543	Proyecto de inversión	2022	316,101.46	315,988.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 78624	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Naucalpan de Juárez	78624	01/07/2022	30/08/2022	315,988.80	315,988.80	315,988.80	315,988.80	315,988.80	Metros Cuadrados	50	50	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202079214	Proyecto de inversión	2022	372,744.63	372,323.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA PASTOR VELAZQUEZ - 77042	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	77042	01/07/2022	30/08/2022	372,323.45	372,323.45	372,323.45	372,323.45	372,323.45	Sanitario(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202079217	Proyecto de inversión	2022	1,424,847.50	1,424,081.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA REFORMA - 77091	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	77091	01/07/2022	30/08/2022	1,424,081.53	1,424,081.53	1,424,081.53	1,424,081.53	1,424,081.53	Metros Cuadrados	520	520	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202079470	Proyecto de inversión	2022	1,250,000.00	1,238,770.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78315	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78315	01/07/2022	30/08/2022	1,238,770.14	1,238,770.14	1,238,770.14	1,238,770.14	1,238,770.14	Metros Cuadrados	200	200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202079504	Proyecto de inversión	2022	1,250,000.00	1,238,422.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78485	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78485	01/07/2022	30/08/2022	1,238,422.19	1,238,422.19	1,238,422.19	1,238,422.19	1,238,422.19	Metros Cuadrados	200	200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202079515	Proyecto de inversión	2022	1,250,000.00	1,222,383.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78523	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78523	01/07/2022	30/08/2022	1,222,383.49	1,222,383.49	1,222,383.49	1,222,383.49	1,222,383.49	Metros Cuadrados	200	200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202078679	Proyecto de inversión	2022	3,453,253.38	3,453,200.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL VASO REGULADOR - 74497	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	74497	01/07/2022	30/10/2022	3,453,200.01	3,453,200.01	3,453,200.01	3,453,200.01	3,453,200.01	Olla(s) o colcolector(es)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202077256	Proyecto de inversión	2022	14,124,023.15	14,122,973.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV CENTENARIO EN DOS TRAMOS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 018 AL 0 MAS 607 Y DEL 0 MAS 728 AL 0MAS 906 - 66573	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	66573	30/05/2022	31/08/2022	14,122,973.83	14,122,973.83	14,122,973.83	14,122,973.83	14,122,973.83	Metros Cuadrados	9342.5	9342.5	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202078985	Proyecto de inversión	2022	1,474,847.50	1,462,314.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE - 75982	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	75982	01/07/2022	30/08/2022	1,462,314.90	1,462,314.90	1,462,314.90	1,462,314.90	1,462,314.90	Piezas	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202078990	Proyecto de inversión	2022	1,464,847.50	1,461,245.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC - 76007	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76007	01/07/2022	30/08/2022	1,461,245.60	1,461,245.60	1,461,245.60	1,461,245.60	1,461,245.60	Piezas	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202079369	Proyecto de inversión	2022	32,171,580.26	32,163,866.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES EN LA COLONIA BOULEVARES EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 77841	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	77841	15/04/2022	30/06/2022	32,163,866.17	32,163,866.17	32,163,866.17	32,163,866.17	32,163,866.17	Metros Cuadrados	15681	15681	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202079383	Proyecto de inversión	2022	1,250,000.00	1,249,702.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 77900	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	77900	01/07/2022	30/08/2022	1,249,702.73	1,249,702.73	1,249,702.73	1,249,702.73	1,249,702.73	Metros Cuadrados	200	200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202078639	Proyecto de inversión	2022	4,709,739.77	5,702,632.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO 2 TECAMACHALCO FUENTE - 74213	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	74213	01/07/2022	30/11/2022	5,702,632.19	5,702,632.19	5,702,632.19	5,702,632.19	5,702,632.19	Pozo(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202079402	Proyecto de inversión	2022	1,250,000.00	1,246,847.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 77994	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	77994	01/07/2022	30/08/2022	1,246,847.61	1,246,847.61	1,246,847.61	1,246,847.61	1,246,847.61	Metros Cuadrados	200	200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202078667	Proyecto de inversión	2022	1,364,102.73	1,339,074.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL POZO CAJA ROMPEDORA - 74451	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	74451	01/07/2022	30/10/2022	1,339,074.99	1,339,074.99	1,339,074.99	1,339,074.99	1,339,074.99	Pozo(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202079435	Proyecto de inversión	2022	1,250,000.00	1,226,038.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78181	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78181	01/07/2022	30/08/2022	1,226,038.41	1,226,038.41	1,226,038.41	1,226,038.41	1,226,038.41	Metros Cuadrados	200	200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202079112	Proyecto de inversión	2022	1,479,847.50	1,478,535.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA FEDERICO FROEBEL - 76649	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76649	01/07/2022	30/08/2022	1,478,535.93	1,478,535.93	1,478,535.93	1,478,535.93	1,478,535.93	Metros Cuadrados	510	510	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202079132	Proyecto de inversión	2022	401,278.68	400,698.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA OFIC NO. 0094 LIC. ISIDORO FABELA - 76723	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76723	01/07/2022	30/08/2022	400,698.70	400,698.70	400,698.70	400,698.70	400,698.70	Sanitario(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202079148	Proyecto de inversión	2022	483,450.91	482,770.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA PROF. GUILLERMO SERVÍN MÉNDEZ - 76786	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76786	01/07/2022	30/08/2022	482,770.78	482,770.78	482,770.78	482,770.78	482,770.78	Metros Cuadrados	150	150	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202078439	Proyecto de inversión	2022	5,220,798.03	5,219,663.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE POZO 6 HISTORIADORES - 73205	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	73205	01/07/2022	30/11/2022	5,219,663.18	5,219,663.18	5,219,663.18	5,219,663.18	5,219,663.18	Pozo(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202079185	Proyecto de inversión	2022	479,332.81	303,778.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 76930	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76930	01/07/2022	30/08/2022	303,778.94	303,778.94	303,778.94	303,778.94	303,778.94	Sanitario(s)	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302123438	Proyecto de inversión	2022	3,986,515.67	3,986,515.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO CADENAMIENTO 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 249.65 HOMBRO DERECHO EN EL SENTIDO DE LA VIALIDAD Y DEL 0 MÁS 249.65 AL 0 MAS 380 AMBOS HOMBROS DE LA VIALIDAD - 177717	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	177717	30/05/2022	31/07/2022	3,973,435.28	3,973,435.28	3,973,435.28	3,973,435.28	3,973,435.28	Metros Cuadrados	3305	3305	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302128635	Proyecto de inversión	2022	4,750,000.00	4,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE CAMINO REAL A SAN MATEO NOPALA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 339.45 - 203109	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	203109	30/09/2022	25/11/2022	4,703,999.68	4,703,999.68	4,703,999.68	4,703,999.68	4,703,999.68	Metros lineales	289.8	289.8	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402172170	Proyecto de inversión	2022	1,741,844.25	1,740,576.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO REYES - 304153	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304153	15/11/2022	15/12/2022	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	Piezas	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402172175	Proyecto de inversión	2022	1,741,844.25	1,740,576.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 304159	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304159	15/11/2022	15/12/2022	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	Piezas	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402172179	Proyecto de inversión	2022	1,741,844.25	1,740,576.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LAS AMÉRICAS - 304166	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304166	15/11/2022	15/12/2022	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	Piezas	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302128625	Proyecto de inversión	2022	3,400,000.00	3,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE ALAMO DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 171.17 - 203023	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naucalpan de Juárez	203023	30/09/2022	25/11/2022	3,370,877.45	3,370,877.45	3,370,877.45	3,370,877.45	3,370,877.45	Metros Cuadrados	1709	1709	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402172178	Proyecto de inversión	2022	1,741,844.25	1,740,576.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARA 27 DE SEPTIEMBRE - 304165	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304165	15/11/2022	15/12/2022	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	Piezas	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402172181	Proyecto de inversión	2022	1,741,844.25	1,741,844.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR TZIC TZIC FLOR - 304168	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	304168	15/11/2022	15/12/2022	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	1,740,576.09	Piezas	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202079406	Proyecto de inversión	2022	1,250,000.00	1,222,495.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78013	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78013	01/07/2022	30/08/2022	1,222,495.08	1,222,495.08	1,222,495.08	1,222,495.08	1,222,495.08	Metros Cuadrados	200	200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220202079459	Proyecto de inversión	2022	1,250,000.00	1,238,770.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78280	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	78280	01/07/2022	30/08/2022	1,238,770.14	1,238,770.14	1,238,770.14	1,238,770.14	1,238,770.14	Metros Cuadrados	200	200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202079197	Proyecto de inversión	2022	1,313,294.42	1,306,985.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA MANUEL BERNAL MEJIA - 76981	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	76981	01/07/2022	30/08/2022	1,306,985.77	1,306,985.77	1,306,985.77	1,306,985.77	1,306,985.77	Metros Cuadrados	500	500	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402148820	Proyecto de inversión	2022	2,615,127.50	2,613,352.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA HIDALGO, EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LIBRAMIENTO, - 71526	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	71526	02/06/2022	08/09/2022	2,613,352.31	2,613,352.31	2,613,352.31	2,613,352.31	2,613,352.31	Metros Cuadrados	2137	2137	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202068960	Proyecto de inversión	2022	520,422.49	497,697.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CINCO DE FEBRERO TRAMO DE CALLE INDUSTRIA SUR AL PONIENTE BARRIO SAN PEDRO LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 7337	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	7337	07/04/2022	06/06/2022	497,679.46	497,679.46	497,679.46	497,679.46	497,679.46	Metros lineales	250	250	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302109400	Proyecto de inversión	2022	343,265.79	343,265.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ZANIA DE CERRADA EMILIANO ZAPATA TRAMO DE CALLE MORELOS HACIA EL NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 114736	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	114736	20/06/2022	03/08/2022	343,258.72	343,258.72	343,258.72	343,258.72	343,258.72	Metros lineales	131	131	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127789	Proyecto de inversión	2022	1,228,798.44	1,228,798.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 199321	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	199321	02/09/2022	21/09/2022	1,228,798.41	1,228,798.41	1,228,798.41	1,228,798.41	1,228,798.41	Metros Cuadrados	1102.32	1102.32	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302117079	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,590.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO. - 148778	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	148778	29/08/2022	27/10/2022	1,499,590.41	1,499,590.41	1,499,590.41	1,499,590.41	1,499,590.41	Metros Cuadrados	384	384	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302116381	Proyecto de inversión	2022	900,000.00	899,850.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR XICOTECATL, EL SIFÓN - 145703	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Santo Tomás	145703	08/03/2022	08/08/2022	899,850.93	899,850.93	899,850.93	899,850.93	899,850.93	Metros Cuadrados	198	198	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202078818	Proyecto de inversión	2022	2,300,000.00	2,299,950.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ, LAS FINCAS - 75076	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Santo Tomás	75076	10/03/2022	10/05/2022	2,299,950.47	2,299,950.47	2,299,950.47	2,299,950.47	2,299,950.47	Metros Cuadrados	578	578	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302127703	Proyecto de inversión	2022	111,997.11	111,997.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, SAN PEDRO IXTAPANTONGO - 198816	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	198816	30/05/2022	30/09/2022	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	Metros Cuadrados	40	40	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127367	Proyecto de inversión	2022	111,997.11	111,997.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PUEBLO VIEJO - 196910	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	196910	30/05/2022	30/09/2022	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	Metros Cuadrados	40	40	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127386	Proyecto de inversión	2022	223,994.21	223,994.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, EL SIFÓN - 197012	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	197012	30/05/2022	30/09/2022	223,994.21	223,994.21	223,994.21	223,994.21	223,994.21	223,994.21	Metros Cuadrados	80	80	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302124924	Proyecto de inversión	2022	231,994.68	231,994.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, RINCÓN CHICO - 184452	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	184452	30/05/2022	30/09/2022	231,994.68	231,994.68	231,994.68	231,994.68	231,994.68	231,994.68	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127400	Proyecto de inversión	2022	111,997.11	111,997.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, FRONTON VIVERO - 197113	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	197113	30/05/2022	30/09/2022	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	Metros Cuadrados	40	40	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127417	Proyecto de inversión	2022	447,988.43	447,988.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, RINCÓN CHICO - 197182	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	197182	30/05/2022	30/09/2022	447,988.43	447,988.43	447,988.43	447,988.43	447,988.43	447,988.43	Metros Cuadrados	160	160	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302124942	Proyecto de inversión	2022	231,994.68	231,994.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, RINCÓN GRANDE - 184522	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	184522	30/05/2022	30/09/2022	231,994.68	231,994.68	231,994.68	231,994.68	231,994.68	231,994.68	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125580	Proyecto de inversión	2022	225,697.41	225,697.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA, LOMA BONITA - 188037	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	188037	30/05/2022	30/09/2022	225,697.41	225,697.41	225,697.41	225,697.41	225,697.41	225,697.41	Cuarto(s)	2	2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127131	Proyecto de inversión	2022	111,997.11	111,997.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, OJO DE AGUA - 195357	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	195357	30/05/2022	30/09/2022	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	Metros Cuadrados	40	40	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125599	Proyecto de inversión	2022	112,848.71	112,848.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA, POBLADO DE SANTO TOMAS - 188131	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	188131	30/05/2022	30/09/2022	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125636	Proyecto de inversión	2022	112,848.71	112,848.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA, POTRERO DE ARRIBA - 188363	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	188363	30/05/2022	30/09/2022	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125654	Proyecto de inversión	2022	112,848.71	112,848.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA, OJO DE AGUA - 188417	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	188417	30/05/2022	30/09/2022	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302123180	Proyecto de inversión	2022	319,975.88	319,975.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, LOMA BONITA - 176631	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	176631	30/05/2022	30/09/2022	319,975.88	319,975.88	319,975.88	319,975.88	319,975.88	319,975.88	Calentador(es)	16	16	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302123358	Proyecto de inversión	2022	219,983.42	219,983.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, LAS FINCAS - 177320	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	177320	30/05/2022	30/09/2022	219,983.42	219,983.42	219,983.42	219,983.42	219,983.42	219,983.42	Calentador(es)	11	11	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302130979	Acción	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 2022 2024 - 57855	Santo Tomás	PRODIM	Municipio de Santo Tomás		57855	10/06/2022	02/12/2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	PLAN(ES)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402174908	Proyecto de inversión	2022	350,000.00	349,906.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CASA DE DÍA DEL ADULTO MAYOR, LAS FINCAS - 317066	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Santo Tomás	317066	11/10/2022	15/12/2022	349,906.04	349,906.04	349,906.04	349,906.04	349,906.04	Metros Cuadrados	1184	1184	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402175180	Proyecto de inversión	2022	950,000.00	949,925.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN RINCÓN CHICO - 318195	Santo Tomás	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Santo Tomás	318195	11/10/2022	20/12/2022	949,925.59	949,925.59	949,925.59	949,925.59	949,925.59	Metros Cuadrados	48	48	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125017	Proyecto de inversión	2022	579,986.71	579,986.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EL SIFÓN - 184772	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	184772	30/05/2022	30/09/2022	579,986.71	579,986.71	579,986.71	579,986.71	579,986.71	Cuarto(s)	5	5	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302123349	Proyecto de inversión	2022	299,977.39	299,977.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, CABECERA MUNICIPAL - 177270	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	177270	30/05/2022	30/09/2022	299,977.39	299,977.39	299,977.39	299,977.39	299,977.39	Calentador(es)	15	15	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127084	Proyecto de inversión	2022	223,994.21	223,994.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, LAS FINCAS - 195016	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	195016	30/05/2022	30/09/2022	223,994.21	223,994.21	223,994.21	223,994.21	223,994.21	Metros Cuadrados	80	80	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127332	Proyecto de inversión	2022	223,994.21	223,994.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, EL PLAN - 196604	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	196604	30/05/2022	30/09/2022	223,994.21	223,994.21	223,994.21	223,994.21	223,994.21	Metros Cuadrados	80	80	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302123366	Proyecto de inversión	2022	139,989.45	139,989.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, EL SIFÓN - 177360	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	177360	30/05/2022	30/09/2022	139,989.45	139,989.45	139,989.45	139,989.45	139,989.45	Calentador(es)	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125132	Proyecto de inversión	2022	112,848.71	112,848.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA, LAS FINCAS - 185695	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	185695	30/05/2022	30/09/2022	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	112,848.71	Cuarto(s)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127014	Proyecto de inversión	2022	111,997.11	111,997.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES, CABECERA MUNICIPAL - 194672	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	194672	30/05/2022	30/09/2022	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	111,997.11	Metros Cuadrados	40	40	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127407	Proyecto de inversión	2022	223,994.21	223,994.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, RINCÓN VIVERO - 197152	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	197152	30/05/2022	30/09/2022	223,994.21	223,994.21	223,994.21	223,994.21	223,994.21	Metros Cuadrados	80	80	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302130977	Acción	2022	162,913.70	162,913.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022 2024 - 57798	Santo Tomás	PRODIM	Municipio de Santo Tomás		57798	10/06/2022	02/12/2022	162,913.70	162,913.70	162,913.70	162,913.70	162,913.70	PLAN(ES)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402177079	Acción	2022	544,370.55	544,370.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 326694	Santo Tomás	Otros Proyectos	Municipio de Santo Tomás		326694	01/04/2022	31/12/2022	544,370.00	544,370.00	544,370.00	544,370.00	544,370.00	PROYECTO(S)	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302127107	Proyecto de inversión	2022	335,991.32	335,991.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, LOMA BONITA - 195209	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santo Tomás	195209	30/05/2022	30/09/2022	335,991.32	335,991.32	335,991.32	335,991.32	335,991.32	Metros Cuadrados	120	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302107108	Proyecto de inversión	2022	540,959.21	540,959.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALLE ALLENDE, SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN - 80158	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalapa	80158	13/04/2022	08/06/2022	484,774.73	484,774.73	484,774.73	484,774.73	484,774.73	Metros cuadrados de construcción	1212	1212	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302107158	Proyecto de inversión	2022	805,036.51	805,036.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE SAN FRANCISCO, SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN - 81472	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalapa	81472	18/05/2022	27/07/2022	726,660.60	726,660.60	726,660.60	726,660.60	726,660.60	Metros cuadrados de construcción	1844	1844	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302107160	Proyecto de inversión	2022	116,699.70	116,699.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SAN FRANCISCO, SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN - 81510	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalapa	81510	27/04/2022	14/05/2022	25,967.05	25,967.05	25,967.05	25,967.05	25,967.05	Metros lineales	241	241	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302119179	Proyecto de inversión	2022	562,518.80	562,518.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO, ESCUELA SECUNDARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PRESA DEL REY - 157957	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascalapa	157957	30/08/2022	10/10/2022	562,518.80	562,518.80	562,518.80	562,518.80	562,518.80	Metros Cuadrados	541	541	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302106726	Proyecto de inversión	2022	395,596.57	401,713.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA CONAFE, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN - 73723	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascalapa	73723	31/05/2022	02/08/2022	401,713.86	401,713.86	401,713.86	401,713.86	401,713.86	Metros Cuadrados	48	48	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302107164	Proyecto de inversión	2022	52,602.75	58,145.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE SEBASTIÁN GONZÁLEZ, SAN JUAN TEACALCO - 81589	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalapa	81589	30/04/2022	14/05/2022	58,145.42	58,145.42	58,145.42	58,145.42	58,145.42	Metros lineales	112	112	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402148806	Proyecto de inversión	2022	271,678.68	271,678.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VERACRUZ, SAN MIGUEL ATLAMAJAC - 71204	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalapa	71204	20/05/2022	07/07/2022	271,678.68	271,678.68	271,678.68	271,678.68	271,678.68	Metros cuadrados de construcción	561	561	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402151911	Proyecto de inversión	2022	36,769.10	36,769.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PRESA DEL REY - 159790	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalapa	159790	29/08/2022	20/10/2022	36,769.10	36,769.10	36,769.10	36,769.10	36,769.10	Metros lineales	120	120	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402156001	Proyecto de inversión	2022	10,211.48	10,211.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MIGUEL LEÓN, SAN JUAN TEACALCO - 219885	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalapa	219885	11/10/2022	21/10/2022	10,211.48	10,211.48	10,211.48	10,211.48	10,211.48	Metros lineales	160	160	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402156172	Proyecto de inversión	2022	9,307.84	9,307.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ALLENDE, SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN - 220679	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalapa	220679	11/10/2022	20/10/2022	9,307.84	9,307.84	9,307.84	9,307.84	9,307.84	Metros lineales	160	160	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402148987	Proyecto de inversión	2022	361,543.20	361,543.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA MÉXICO IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC - 79781	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalapa	79781	28/03/2022	16/05/2022	361,543.20	361,543.20	361,543.20	361,543.20	361,543.20	Metros cuadrados de construcción	432	432	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402180977	Proyecto de inversión	2022	70,323.35	70,323.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, ROCENDO REYES GONZALEZ, TEMASCALAPA - 339495	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalapa	339495	01/12/2022	27/12/2022	70,323.35	70,323.35	70,323.35	70,323.35	70,323.35	Metros cuadrados de construcción	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402181101	Proyecto de inversión	2022	70,323.35	70,323.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, MARIA DE LOURDES CRUZ PEREZ, TEMASCALAPA - 339953	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalapa	339953	01/12/2022	27/12/2022	70,323.35	70,323.35	70,323.35	70,323.35	70,323.35	Metros cuadrados de construcción	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402182220	Proyecto de inversión	2022	55,951.51	55,951.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, ANDRES ZARCO MARTINEZ, SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN - 343502	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalapa	343502	01/12/2022	27/12/2022	55,951.51	55,951.51	55,951.51	55,951.51	55,951.51	Metros cuadrados de construcción	47	47	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402181074	Proyecto de inversión	2022	70,323.35	70,323.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, MARIBEL ENZASTIGA GONZALEZ, TEMASCALAPA - 339775	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalapa	339775	01/12/2022	27/12/2022	70,323.35	70,323.35	70,323.35	70,323.35	70,323.35	Metros cuadrados de construcción	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402181095	Proyecto de inversión	2022	70,323.35	70,323.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, LUIS ANGEL SANCHEZ AUSTRIA, TEMASCALAPA - 339930	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalapa	339930	01/12/2022	27/12/2022	70,323.35	70,323.35	70,323.35	70,323.35	70,323.35	Metros cuadrados de construcción	60	60	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402182683	Proyecto de inversión	2022	26,279.36	26,279.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, BEATRIZ GONZÁLEZ ALDERETE, SAN JUAN TEACALCO - 344899	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalapa	344899	01/12/2022	27/12/2022	26,279.36	26,279.36	26,279.36	26,279.36	26,279.36	Metros cuadrados de construcción	22	22	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402182096	Proyecto de inversión	2022	57,546.11	57,546.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN - 343129	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalapa	343129	01/12/2022	27/12/2022	57,546.11	57,546.11	57,546.11	57,546.11	57,546.11	Metros cuadrados de construcción	49	49	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402180109	Proyecto de inversión	2022	213,576.88	213,576.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AVENIDA MÉXICO, IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC - 337138	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalapa	337138	16/08/2022	22/09/2022	213,576.88	213,576.88	213,576.88	213,576.88	213,576.88	Metros lineales	802	802	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402182607	Proyecto de inversión	2022	48,130.84	48,130.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME,NICEFORO SÁNCHEZ CRUZ, SAN JUAN TEACALCO - 344694	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalapa	344694	01/12/2022	27/12/2022	48,130.84	48,130.84	48,130.84	48,130.84	48,130.84	Metros cuadrados de construcción	41	41	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402165535	Proyecto de inversión	2022	121,009.81	121,009.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCIÓN, POZO LA PRESA, TEMASCALAPA - 270614	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalapa	270614	31/10/2022	14/11/2022	121,009.81	121,009.81	121,009.81	121,009.81	121,009.81	Metros lineales	20	20	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402180349	Proyecto de inversión	2022	78,300.00	78,300.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DR. GUSTAVO BAZ, ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIMALPOPOCA, TEMASCALAPA BASE - 337803	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalapa	337803	09/03/2022	30/03/2022	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	Metros cuadrados de construcción	2554	2554	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402181109	Proyecto de inversión	2022	11,522.74	11,522.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, DELFINA GARCÍA CABALLERO, TEMASCALAPA - 339986	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalapa	339986	01/12/2022	27/12/2022	11,522.74	11,522.74	11,522.74	11,522.74	11,522.74	Metros cuadrados de construcción	45	45	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402181714	Proyecto de inversión	2022	42,721.25	42,721.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, JULIO CESAR EULALIO HERNÁNDEZ ROLDAN, PRESA DEL REY - 341784	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalapa	341784	01/12/2022	27/12/2022	42,721.25	42,721.25	42,721.25	42,721.25	42,721.25	Metros cuadrados de construcción	36	36	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402151861	Proyecto de inversión	2022	260,484.57	260,484.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO , IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC - 158687	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temascalapa	158687	24/08/2022	24/10/2022	260,484.57	260,484.57	260,484.57	260,484.57	260,484.57	Metros lineales	74	74	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302106996	Proyecto de inversión	2022	347,879.05	385,484.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE CALLE DR. GUSTAVO BAZ, ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIMALPOPOCA, TEMASCALAPA - 78286	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalapa	78286	01/04/2022	30/04/2022	385,484.87	385,484.87	385,484.87	385,484.87	385,484.87	Metros lineales	339	339	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302107007	Proyecto de inversión	2022	83,805.94	83,805.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE DR. GUSTAVO BAZ, ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIMALPOPOCA, TEMASCALAPA - 78422	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalapa	78422	01/04/2022	30/04/2022	83,805.94	83,805.94	83,805.94	83,805.94	83,805.94	Metros lineales	780	780	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302107034	Proyecto de inversión	2022	618,651.66	652,781.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DR. GUSTAVO BAZ, ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIMALPOPOCA, TEMASCALAPA - 78752	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalapa	78752	14/03/2022	31/05/2022	652,781.66	652,781.66	652,781.66	652,781.66	652,781.66	Metros cuadrados de construcción	787	787	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402182500	Proyecto de inversión	2022	68,601.99	68,601.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, MARÍA MARTHA AGUIRRE MÉNDOZA, SANTA MARÍA MAQUIXCO - 344372	Temascalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalapa	344372	01/12/2022	27/12/2022	68,601.99	68,601.99	68,601.99	68,601.99	68,601.99	Metros cuadrados de construcción	58	58	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302126052	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,750.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 5 DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 24 DE JUNIO EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 190254	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190254	25/08/2022	25/11/2022	999,750.85	999,750.85	999,750.85	999,750.85	999,750.85	Metros cuadrados de construcción	2050	2050	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126061	Proyecto de inversión	2022	450,000.00	449,619.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AL PUENTE XOTHE EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 190301	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190301	25/08/2022	30/09/2022	449,619.29	449,619.29	449,619.29	449,619.29	449,619.29	Metros cuadrados de construcción	680	680	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302128124	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	598,435.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA ASENTAMIENTO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA - 200818	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Temoaya	200818	06/08/2022	19/09/2022	598,435.16	598,435.16	598,435.16	598,435.16	598,435.16	Metros cuadrados de construcción	67	67	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126193	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	598,896.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SAN LORENZO SAN PEDRO ARRIBA EN TEMOAYA LOCALIDAD CAMPAMENTO KILÓMETRO 48 - 190805	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190805	29/08/2022	31/10/2022	598,896.95	598,896.95	598,896.95	598,896.95	598,896.95	Metros lineales	620	620	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127758	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	798,426.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 199049	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	199049	01/08/2022	30/09/2022	798,426.61	798,426.61	798,426.61	798,426.61	798,426.61	Metros cuadrados de construcción	206.25	206.25	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125985	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	998,751.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO A LA PRIMARIA Y CALLE LA CURVA EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 190000	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190000	12/09/2022	09/12/2022	998,751.99	998,751.99	998,751.99	998,751.99	998,751.99	Metros cuadrados de construcción	1800	1800	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302125988	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,999.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS MOVIMIENTO JUVENTUD EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI 2DA SECCIÓN - 190006	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	190006	27/07/2022	27/08/2022	999,999.78	999,999.78	999,999.78	999,999.78	999,999.78	Metros cuadrados de construcción	366	366	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125990	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	394,505.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LA PIEDAD Y CALLE LOS PINOS EN TEMOAYA LOCALIDAD LA CAÑADA - 190020	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190020	29/08/2022	30/10/2022	394,505.15	394,505.15	394,505.15	394,505.15	394,505.15	Metros cuadrados de construcción	700	700	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125993	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	998,651.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJE EL PEDREGAL EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA ALTA - 190031	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190031	29/08/2022	08/11/2022	998,651.61	998,651.61	998,651.61	998,651.61	998,651.61	Metros cuadrados de construcción	1820	1820	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125831	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,559.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA TRINIDAD EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA - 189238	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189238	25/08/2022	18/11/2022	599,559.58	599,559.58	599,559.58	599,559.58	599,559.58	Metros cuadrados de construcción	1140	1140	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127392	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,132.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO ASENTAMIENTO MOLINO ABAJO - 197078	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	197078	29/08/2022	29/11/2022	499,132.94	499,132.94	499,132.94	499,132.94	499,132.94	Metros cuadrados de construcción	600	600	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125843	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,199,941.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLES PIRÁMIDES DE AZCAPOTZALCO Y PIRÁMIDES DE ACALHUACÁN Y CALLE CAMINO A LA SEGUNDA SECCIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO - 189288	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189288	25/08/2022	20/11/2022	1,199,941.36	1,199,941.36	1,199,941.36	1,199,941.36	1,199,941.36	Metros cuadrados de construcción	2300	2300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127406	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,407.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL RIO A LA IGLESIA EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN - 197144	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	197144	24/08/2022	29/11/2022	499,407.22	499,407.22	499,407.22	499,407.22	499,407.22	Metros cuadrados de construcción	650	650	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302125861	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,323.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE GILBERTO DE LA CRUZ EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO 1A. SECCIÓN - 189385	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189385	25/08/2022	23/10/2022	599,323.49	599,323.49	599,323.49	599,323.49	599,323.49	Metros cuadrados de construcción	1100	1100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125872	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	749,661.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LAS FLORES EN TEMOAYA LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 189432	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189432	29/08/2022	06/11/2022	749,661.16	749,661.16	749,661.16	749,661.16	749,661.16	Metros cuadrados de construcción	1570	1570	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127428	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,199,702.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A RANCHO VIEJO, PRIMERA ETAPA EN TEMOAYA LOCALIDAD CERRITO DEL PANAL ASENTAMIENTO CERRITO DEL PANAL - 197234	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	197234	18/07/2022	18/10/2022	1,199,702.48	1,199,702.48	1,199,702.48	1,199,702.48	1,199,702.48	Metros cuadrados de construcción	360	360	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125886	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,350.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AVENIDA SAN LORENZO SAN PEDRO ARRIBA EN TEMOAYA LOCALIDAD CAMPAMENTO KILÓMETRO 48 - 189493	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189493	29/08/2022	17/10/2022	499,350.86	499,350.86	499,350.86	499,350.86	499,350.86	Metros cuadrados de construcción	700	700	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125894	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	692,552.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 21 DE MARZO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL 3A. SECCIÓN - 189528	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189528	29/08/2022	25/11/2022	692,552.49	692,552.49	692,552.49	692,552.49	692,552.49	Metros cuadrados de construcción	1300	1300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125905	Proyecto de inversión	2022	80,000.00	79,431.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE FRENTE A LA PRIMARIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO 2A. SECCIÓN - 189589	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189589	29/08/2022	18/09/2022	79,431.97	79,431.97	79,431.97	79,431.97	79,431.97	Metros cuadrados de construcción	135	135	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125913	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,136.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJES LOMA DEL FRIJOL Y KM 48 EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 1A. SECCIÓN - 189633	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189633	29/08/2022	10/10/2022	599,136.60	599,136.60	599,136.60	599,136.60	599,136.60	Metros cuadrados de construcción	1090	1090	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302125926	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,904.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJE DE GUADALUPE Y LA MINA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 1A. SECCIÓN - 189676	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189676	29/08/2022	10/10/2022	599,904.33	599,904.33	599,904.33	599,904.33	599,904.33	Metros cuadrados de construcción	990	990	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125579	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,208.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LA NUEVA BRECHA EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 2A. SECCION - 188033	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	188033	23/08/2022	30/11/2022	999,208.69	999,208.69	999,208.69	999,208.69	999,208.69	Metros cuadrados de construcción	2000	2000	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125930	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,316.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO AL MONTÓN DE TIERRA, PARAJE EL ARENAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 2A. SECCIÓN - 189706	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189706	24/08/2022	26/10/2022	999,316.21	999,316.21	999,316.21	999,316.21	999,316.21	Metros cuadrados de construcción	1890	1890	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125939	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,946.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE REFORMA SUR EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 5A. SECCIÓN SAN LORENCITO - 189745	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189745	24/08/2022	12/10/2022	799,946.82	799,946.82	799,946.82	799,946.82	799,946.82	Metros cuadrados de construcción	1455	1455	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125945	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,590.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DE ACCESO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 6A. SECCIÓN - 189787	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189787	29/08/2022	17/10/2022	799,590.42	799,590.42	799,590.42	799,590.42	799,590.42	Metros cuadrados de construcción	1470	1470	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125950	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,978.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO REAL EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA - 189845	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	189845	13/07/2022	13/08/2022	799,978.49	799,978.49	799,978.49	799,978.49	799,978.49	Piezas	11	11	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125960	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	399,629.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LÍMITE CON EMILIANO ZAPATA EN TEMOAYA LOCALIDAD SILVERIO GALICIA GARCÍA - 189877	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189877	03/09/2022	08/10/2022	399,629.15	399,629.15	399,629.15	399,629.15	399,629.15	Metros cuadrados de construcción	717	717	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302125966	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	698,371.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL LÁZARO CÁRDENAS BARRIO DE SAN LUCAS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ LAS LOMAS - 189921	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189921	29/08/2022	29/10/2022	698,371.56	698,371.56	698,371.56	698,371.56	698,371.56	Metros cuadrados de construcción	1400	1400	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302125973	Proyecto de inversión	2022	450,000.00	449,316.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJE CORRAL DE PIEDRA EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 189943	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	189943	29/08/2022	03/10/2022	449,316.12	449,316.12	449,316.12	449,316.12	449,316.12	Metros cuadrados de construcción	822	822	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126068	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,412.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGUITO ASENTAMIENTO TLALTENANGUITO - 190320	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190320	26/09/2022	04/12/2022	999,412.94	999,412.94	999,412.94	999,412.94	999,412.94	Metros cuadrados de construcción	1800	1800	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126070	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,003.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE EL CAPULÍN EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ARRIBA - 190326	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190326	29/08/2022	27/11/2022	999,003.57	999,003.57	999,003.57	999,003.57	999,003.57	Metros cuadrados de construcción	1780	1780	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126073	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,574.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PARAJE LA LADERA EN TEMOAYA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 190330	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190330	29/08/2022	20/11/2022	799,574.72	799,574.72	799,574.72	799,574.72	799,574.72	Metros cuadrados de construcción	1410	1410	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126076	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,197,324.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AVENIDA INDEPENDENCIA EN TEMOAYA LOCALIDAD EIIDO DE TABORDA - 190334	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190334	12/09/2022	15/12/2022	1,197,324.93	1,197,324.93	1,197,324.93	1,197,324.93	1,197,324.93	Metros cuadrados de construcción	2200	2200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126078	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,673.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA AL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN 1A. Y 2A. SECCIÓN - 190349	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190349	25/08/2022	15/11/2022	699,673.64	699,673.64	699,673.64	699,673.64	699,673.64	Metros cuadrados de construcción	1800	1800	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302126083	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,412.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE AMADO NERVO EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN 3A. Y 4A. SECCIÓN - 190377	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190377	26/08/2022	25/11/2022	699,412.38	699,412.38	699,412.38	699,412.38	699,412.38	Metros cuadrados de construcción	1800	1800	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302128010	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	399,905.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DE ACCESO A LA CUARCHEZA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 200324	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	200324	20/08/2022	05/10/2022	399,905.35	399,905.35	399,905.35	399,905.35	399,905.35	Metros lineales	25	25	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126090	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,708.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE PARAJE LOMA OLVIDADA EN TEMOAYA LOCALIDAD RANCHERÍA LAS LOMAS - 190391	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190391	29/08/2022	15/11/2022	999,708.10	999,708.10	999,708.10	999,708.10	999,708.10	Metros cuadrados de construcción	1700	1700	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126093	Proyecto de inversión	2022	150,000.00	149,366.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO AL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ COMALCO - 190401	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190401	29/08/2022	29/09/2022	149,366.22	149,366.22	149,366.22	149,366.22	149,366.22	Metros cuadrados de construcción	290	290	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126105	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	998,466.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ESTADO DE NUEVO LEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE - 190432	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190432	26/08/2022	25/11/2022	998,466.89	998,466.89	998,466.89	998,466.89	998,466.89	Metros cuadrados de construcción	2150	2150	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126108	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	993,722.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE JALISCO Y CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO DE MIMBRES - 190436	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190436	05/09/2022	04/11/2022	993,722.79	993,722.79	993,722.79	993,722.79	993,722.79	Metros cuadrados de construcción	1700	1700	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126110	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	994,625.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHÉ - 190438	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190438	29/08/2022	28/10/2022	994,625.14	994,625.14	994,625.14	994,625.14	994,625.14	Metros cuadrados de construcción	1700	1700	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302125999	Proyecto de inversión	2022	850,000.00	849,595.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LAS PIZZAS EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO - 190059	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190059	22/08/2022	25/11/2022	849,595.84	849,595.84	849,595.84	849,595.84	849,595.84	Metros cuadrados de construcción	1400	1400	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126005	Proyecto de inversión	2022	850,000.00	849,649.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CONASUPO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE DE LAS ESCALERAS EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO - 190072	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190072	29/08/2022	29/11/2022	849,649.35	849,649.35	849,649.35	849,649.35	849,649.35	Metros cuadrados de construcción	1700	1700	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126010	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,219.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SAN LORENZO EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA MOLINO ARRIBA - 190093	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190093	29/08/2022	29/11/2022	699,219.91	699,219.91	699,219.91	699,219.91	699,219.91	Metros cuadrados de construcción	850	850	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302128068	Proyecto de inversión	2022	1,800,000.00	1,797,710.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 200630	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Temoaya	200630	07/06/2022	07/09/2022	1,797,710.79	1,797,710.79	1,797,710.79	1,797,710.79	1,797,710.79	Metros cuadrados de construcción	125	125	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127588	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,752.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA EN CAMINO A EIJIDO DE DOLORES EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN 4TA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA MAGDALENA TENEXPAN 4TA. SECCIÓN - 197866	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	197866	18/08/2022	25/11/2022	299,752.65	299,752.65	299,752.65	299,752.65	299,752.65	Metros cuadrados de construcción	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302128452	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	495,388.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN 18 DE MARZO EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA DE SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO LOMA DE SAN NICOLÁS - 202265	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	202265	01/07/2022	01/08/2022	495,388.32	495,388.32	495,388.32	495,388.32	495,388.32	Piezas	5	5	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129422	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,794.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 206217	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	206217	10/06/2022	10/08/2022	799,794.28	799,794.28	799,794.28	799,794.28	799,794.28	Metros cuadrados de construcción	280	280	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302129435	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,198,391.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ LAS LOMAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LAS LOMAS - 206275	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	206275	09/07/2022	09/08/2022	1,198,391.62	1,198,391.62	1,198,391.62	1,198,391.62	1,198,391.62	Metros cuadrados de construcción	384	384	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129448	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,198,840.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO DE ALLENDE ASENTAMIENTO ALLENDE - 206324	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	206324	08/06/2022	08/07/2022	1,198,840.34	1,198,840.34	1,198,840.34	1,198,840.34	1,198,840.34	Metros cuadrados de construcción	377.6	377.6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129456	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,460.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA MORELOS ASENTAMIENTO MORELOS - 206355	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	206355	06/08/2022	19/09/2022	999,460.20	999,460.20	999,460.20	999,460.20	999,460.20	Metros cuadrados de construcción	350	350	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129468	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	798,482.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA JARDÍN DE NIÑOS ELENA DÍAS LOMBARDO DE BAZ EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN MATEO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN MATEO ALCALÁ - 206393	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	206393	06/08/2022	19/09/2022	798,482.71	798,482.71	798,482.71	798,482.71	798,482.71	Metros cuadrados de construcción	264	264	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129477	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,499,507.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE EL TEPETATE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 206431	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	206431	29/08/2022	29/11/2022	1,499,507.43	1,499,507.43	1,499,507.43	1,499,507.43	1,499,507.43	Metros lineales	400	400	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129488	Proyecto de inversión	2022	900,000.00	899,646.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EMBOVEDADO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 206461	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	206461	08/06/2022	25/07/2022	899,646.35	899,646.35	899,646.35	899,646.35	899,646.35	Metros lineales	75	75	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302128226	Proyecto de inversión	2022	650,000.00	649,998.78	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA DE PROGRESO ASENTAMIENTO LOMAS DEL PROGRESO - 201298	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Temoaya	201298	21/06/2022	20/09/2022	649,998.78	649,998.78	649,998.78	649,998.78	649,998.78	Metros cuadrados de construcción	68	68	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302128271	Proyecto de inversión	2022	650,000.00	647,903.17	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS ENCINOS EN TEMOAYA LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 201526	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	201526	13/07/2022	15/08/2022	647,903.17	647,903.17	647,903.17	647,903.17	647,903.17	Piezas	6	6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302129508	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	390,658.25	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 4TA. SECCIÓN CINCO REALES ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN CINCO REALES - 206549	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	206549	02/08/2022	15/09/2022	390,658.25	390,658.25	390,658.25	390,658.25	390,658.25	Metros cúbicos	98	98	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302129517	Proyecto de inversión	2022	1,100,000.00	1,099,718.20	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LOS PARAJES MANANTIAL EL CABALLERO, LA CANOA Y LA TERMINAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 2DA SECCIÓN - 206589	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	206589	17/05/2022	17/06/2022	1,099,718.20	1,099,718.20	1,099,718.20	1,099,718.20	1,099,718.20	Metros lineales	1290	1290	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302128386	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	988,046.38	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE LA RAYA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 5TA. SECCIÓN SAN LORENCITO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECCIÓN SAN LORENCITO - 201944	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	201944	15/06/2022	18/07/2022	988,046.38	988,046.38	988,046.38	988,046.38	988,046.38	Piezas	9	9	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302128398	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	995,250.77	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 202009	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	202009	13/07/2022	15/08/2022	995,250.77	995,250.77	995,250.77	995,250.77	995,250.77	Piezas	9	9	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302128439	Proyecto de inversión	2022	750,000.00	737,704.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE CORRAL DE PIEDRA Y PARAJE LA TABIQUERA EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ ASENTAMIENTO CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 202190	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	202190	08/06/2022	08/07/2022	737,704.89	737,704.89	737,704.89	737,704.89	737,704.89	Piezas	8	8	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402171179	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	498,798.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIBRAMIENTO, CALZADA DEL PANTEÓN Y CALLE DEL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD ASENTAMIENTO TLALTENANGO ARRIBA - 298756	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	298756	10/10/2022	15/12/2022	498,798.14	498,798.14	498,798.14	498,798.14	498,798.14	Metros lineales	421.6	421.6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402171257	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,483.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD ASENTAMIENTO TEMOAYA - 299012	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Temoaya	299012	21/09/2022	21/11/2022	799,483.37	799,483.37	799,483.37	799,483.37	799,483.37	Metros cuadrados de construcción	250	250	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402172842	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	998,432.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL PUENTE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL PUENTE - 307503	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	307503	15/10/2022	15/12/2022	998,432.40	998,432.40	998,432.40	998,432.40	998,432.40	Metros cuadrados de construcción	540	540	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402172855	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,102.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. RINCONADA DEL VALLE Y AV. HACIENDA DEL PENSAMIENTO EN TEMOAYA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL VALLE ASENTAMIENTO RINCONADA DEL VALLE - 307540	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	307540	03/10/2022	15/12/2022	699,102.44	699,102.44	699,102.44	699,102.44	699,102.44	Piezas	115	115	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402172870	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,112.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA - 307650	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	307650	31/10/2022	14/12/2022	799,112.86	799,112.86	799,112.86	799,112.86	799,112.86	Metros cuadrados de construcción	155	155	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402172875	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,355.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR U HOMOLOGO NARCISO MENDOZA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 307663	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	307663	10/10/2022	23/11/2022	299,355.72	299,355.72	299,355.72	299,355.72	299,355.72	Metros cuadrados de construcción	75	75	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402172885	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,017.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR DE EDUCACIÓN INICIAL CON BANDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGUITO - 307719	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temoaya	307719	13/09/2022	27/10/2022	299,017.72	299,017.72	299,017.72	299,017.72	299,017.72	Metros cuadrados de construcción	182	182	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402171164	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,284.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN GUADALUPE VICTORIA Y PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 298629	Temoaya	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	298629	12/09/2022	19/11/2022	999,284.26	999,284.26	999,284.26	999,284.26	999,284.26	Metros cuadrados de construcción	1504	1504	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402171211	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	298,918.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TEMOAYA LOCALIDAD LLANO DE LA Y ASENTAMIENTO LLANO DE LA Y - 298858	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	298858	19/10/2022	31/10/2022	298,918.92	298,918.92	298,918.92	298,918.92	298,918.92	Metros cuadrados de construcción	269	269	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402171223	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	399,628.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A PUENTE XOTHE EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 298915	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	298915	03/09/2022	01/11/2022	399,628.27	399,628.27	399,628.27	399,628.27	399,628.27	Metros lineales	30	30	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402172766	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 307031	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	307031	01/11/2022	15/12/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	0	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402189755	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	193,304.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LAS PRESAS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN MATEO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN MATEO ALCALÁ - 366542	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	366542	01/10/2022	15/12/2022	193,304.19	193,304.19	193,304.19	193,304.19	193,304.19	Metros Cuadrados	400	400	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402189803	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,198,996.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO REAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 366671	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	366671	15/10/2022	15/12/2022	1,198,996.29	1,198,996.29	1,198,996.29	1,198,996.29	1,198,996.29	Piezas	11	11	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402187331	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,000.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 359237	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	359237	01/10/2022	15/12/2022	299,000.47	299,000.47	299,000.47	299,000.47	299,000.47	Metros lineales	141	141	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402189860	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	489,098.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ALBINO PATRICIO EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 366813	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	366813	14/11/2022	15/12/2022	489,098.00	489,098.00	489,098.00	489,098.00	489,098.00	Piezas	3	3	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402186510	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,597,682.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LOMA DEL CALVARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 356867	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	356867	12/09/2022	15/12/2022	1,597,682.31	1,597,682.31	1,597,682.31	1,597,682.31	1,597,682.31	Metros cuadrados de construcción	190	190	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402187425	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	399,210.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO FEDERAL EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA - 359495	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	359495	01/10/2022	15/12/2022	399,210.22	399,210.22	399,210.22	399,210.22	399,210.22	Metros lineales	350	350	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402187256	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,276.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESTADO DE COLIMA Y CANAL EN TEMOAYA LOCALIDAD RANCHERÍA DE TROJES SAN ANTONIO DEL PUENTE ASENTAMIENTO DE TROJES SAN ANTONIO DEL PUENTE - 358972	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	358972	01/11/2022	15/12/2022	999,276.70	999,276.70	999,276.70	999,276.70	999,276.70	Metros lineales	250	250	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402189464	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	998,512.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MEXICO EN TEMOAYA LOCALIDAD ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 365825	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	365825	31/10/2022	15/12/2022	998,512.00	998,512.00	998,512.00	998,512.00	998,512.00	Metros Cuadrados	700	700	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402186970	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	395,752.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA JOYA, EN PRIVADA DE LOS GIGANTES Y CALLE DE LOS AHUEHUETES EN TEMOAYA LOCALIDAD POTHE ASENTAMIENTO POTHE - 358095	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	358095	02/12/2022	31/12/2022	395,752.94	395,752.94	395,752.94	395,752.94	395,752.94	Metros lineales	445	445	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402189538	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,403.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CALLE MIGUEL HIDALGO Y PROLONGACIÓN JOSÉ VICENTE VILLADA EN TEMOAYA LOCALIDAD LLANO DE LA Y ASENTAMIENTO LLANO DE LA Y - 366044	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	366044	01/11/2022	15/12/2022	699,403.90	699,403.90	699,403.90	699,403.90	699,403.90	Metros Cuadrados	4744	4744	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402187097	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	699,999.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EMBOVEDADO EN CALLE LOS GIGANTES A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE SAN BUENAVENTURA EN TEMOAYA LOCALIDAD POTHE ASENTAMIENTO POTHE - 358512	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	358512	02/12/2022	31/12/2022	699,999.42	699,999.42	699,999.42	699,999.42	699,999.42	Metros lineales	43.75	43.75	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402187490	Proyecto de inversión	2022	1,100,000.00	1,098,839.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE LOS COCOS Y CALLE KABALI EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO TLALTENANGO ABAJO - 359745	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	359745	01/10/2022	15/12/2022	1,098,839.57	1,098,839.57	1,098,839.57	1,098,839.57	1,098,839.57	Metros cuadrados de construcción	1225.4	1225.4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402189700	Proyecto de inversión	2022	544,087.00	543,065.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 36416	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	366416	17/10/2022	15/12/2022	543,065.29	543,065.29	543,065.29	543,065.29	543,065.29	Metros Cuadrados	950	950	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402186529	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,199,878.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 4TA. SECCIÓN CINCO REALES ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN CINCO REALES - 356933	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	356933	31/10/2022	15/12/2022	1,199,878.20	1,199,878.20	1,199,878.20	1,199,878.20	1,199,878.20	Metros lineales	1065.4	1065.4	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402186548	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,887.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 356985	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	356985	07/11/2022	15/12/2022	299,887.42	299,887.42	299,887.42	299,887.42	299,887.42	Metros lineales	804	804	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402189982	Proyecto de inversión	2022	700,000.00	698,576.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LOS ARCOS EN TEMOAYA LOCALIDAD CALLE REAL ASENTAMIENTO CALLE REAL - 367194	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	367194	14/11/2022	25/12/2022	698,576.03	698,576.03	698,576.03	698,576.03	698,576.03	Metros Cuadrados	1290	1290	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402190030	Proyecto de inversión	2022	100,000.00	99,267.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA ENCAMINO DE ACCESO A LA CUARCHEZA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 367315	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	367315	14/11/2022	27/12/2022	99,267.03	99,267.03	99,267.03	99,267.03	99,267.03	Metros Cuadrados	175	175	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402174461	Proyecto de inversión	2022	2,200,000.00	2,198,072.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE DE LA PREPARATORIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 315406	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315406	03/09/2022	01/12/2022	2,198,072.86	2,198,072.86	2,198,072.86	2,198,072.86	2,198,072.86	Metros cúbicos	380	380	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402174477	Proyecto de inversión	2022	1,600,000.00	1,599,953.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE LANCERO UNO EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ ASENTAMIENTO CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 315455	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315455	15/09/2022	15/12/2022	1,599,953.86	1,599,953.86	1,599,953.86	1,599,953.86	1,599,953.86	Metros cúbicos	300	300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402174396	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	199,931.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 315126	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315126	03/10/2022	29/10/2022	199,931.18	199,931.18	199,931.18	199,931.18	199,931.18	Metros cuadrados de construcción	200	200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402174485	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,199,199.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LOS PARAJES LANCERO UNO, LANCERO DOS, RINCÓN PRIETO Y CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 315485	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315485	12/09/2022	09/12/2022	1,199,199.56	1,199,199.56	1,199,199.56	1,199,199.56	1,199,199.56	Metros lineales	3300	3300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402174500	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	399,610.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA DE PROGRESO ASENTAMIENTO LOMAS DEL PROGRESO - 315567	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315567	11/11/2022	12/12/2022	399,610.67	399,610.67	399,610.67	399,610.67	399,610.67	Metros cúbicos	80	80	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402174410	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	199,456.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA MANZANA EN TEMOAYA LOCALIDAD LA CAÑADA ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 315186	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315186	12/09/2022	14/10/2022	199,456.07	199,456.07	199,456.07	199,456.07	199,456.07	Metros lineales	200	200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402174414	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	398,677.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE EL MIRADOR EN TEMOAYA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 315220	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315220	01/08/2022	28/11/2022	398,677.04	398,677.04	398,677.04	398,677.04	398,677.04	Metros lineales	225.08	225.08	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402174426	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	298,614.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA PREPA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 315257	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315257	12/09/2022	04/11/2022	298,614.90	298,614.90	298,614.90	298,614.90	298,614.90	Metros lineales	250	250	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402174435	Proyecto de inversión	2022	220,000.00	219,778.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPUERTA EN CANAL DE DESAGUE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE - 315296	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315296	01/10/2022	30/10/2022	219,778.61	219,778.61	219,778.61	219,778.61	219,778.61	Metros lineales	20	20	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402173810	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	791,481.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 312675	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Temoaya	312675	21/09/2022	21/11/2022	791,481.34	791,481.34	791,481.34	791,481.34	791,481.34	Metros cuadrados de construcción	420	420	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402173813	Proyecto de inversión	2022	250,000.00	249,867.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA - 312707	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Temoaya	312707	01/11/2022	30/11/2022	249,867.92	249,867.92	249,867.92	249,867.92	249,867.92	Metros lineales	37.84	37.84	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402173818	Proyecto de inversión	2022	250,000.00	248,889.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 312731	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	312731	14/11/2022	15/12/2022	248,889.86	248,889.86	248,889.86	248,889.86	248,889.86	Metros lineales	145.6	145.6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402178622	Proyecto de inversión	2022	1,500,000.00	1,498,236.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRINCIPAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 332536	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	332536	01/11/2022	15/12/2022	1,498,236.22	1,498,236.22	1,498,236.22	1,498,236.22	1,498,236.22	Metros lineales	1500	1500	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402187209	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,210.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LOS ENCINOS Y CALLE GUADALUPE GUADARRAMA EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ABAJO ASENTAMIENTO TLALTENANGO ABAJO - 358827	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	358827	17/10/2022	15/12/2022	499,210.22	499,210.22	499,210.22	499,210.22	499,210.22	Metros lineales	336.7	336.7	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402174490	Proyecto de inversión	2022	900,000.00	899,800.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ COMALCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ COMALCO - 315527	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315527	08/09/2022	24/10/2022	899,800.68	899,800.68	899,800.68	899,800.68	899,800.68	Metros lineales	1484	1484	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402189933	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	399,132.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS ARCOS, EN PARAJE LOS RAMÍREZ - 367064	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	367064	14/11/2022	15/12/2022	399,132.06	399,132.06	399,132.06	399,132.06	399,132.06	Metros lineales	350	350	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402174452	Proyecto de inversión	2022	800,000.00	799,742.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE LOS VENADOS Y A UN COSTADO DEL COBAEM EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 315378	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	315378	10/10/2022	12/11/2022	799,742.65	799,742.65	799,742.65	799,742.65	799,742.65	Metros lineales	845	845	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302121509	Proyecto de inversión	2022	1,200,000.00	1,199,143.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 1A. SECCIÓN - 168350	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	168350	23/08/2022	29/11/2022	1,199,143.01	1,199,143.01	1,199,143.01	1,199,143.01	1,199,143.01	Metros Cuadrados	2350	2350	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127412	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	998,647.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO DE DOLORES ASENTAMIENTO DOLORES - 197165	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	197165	25/08/2022	25/11/2022	998,647.67	998,647.67	998,647.67	998,647.67	998,647.67	Metros cuadrados de construcción	1150	1150	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302127456	Proyecto de inversión	2022	400,000.00	399,124.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO DE PARAJE LOS GONZÁLEZ EN TEMOAYA LOCALIDAD LA CAÑADA - 197340	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	197340	25/07/2022	22/09/2022	399,124.53	399,124.53	399,124.53	399,124.53	399,124.53	Metros cuadrados de construcción	56	56	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126085	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,676.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN 3A. Y 4A. SECCIÓN - 190382	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190382	26/08/2022	29/11/2022	299,676.22	299,676.22	299,676.22	299,676.22	299,676.22	Metros cuadrados de construcción	700	700	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302126113	Proyecto de inversión	2022	500,000.00	499,764.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 18 DE MARZO EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA DE SAN NICOLÁS - 190443	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	190443	27/08/2022	30/09/2022	499,764.49	499,764.49	499,764.49	499,764.49	499,764.49	Metros cuadrados de construcción	710	710	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402171248	Proyecto de inversión	2022	300,000.00	299,314.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO A LAUREL PRIMERA ETAPA EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 2DA SECCIÓN - 298985	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	298985	03/10/2022	01/11/2022	299,314.25	299,314.25	299,314.25	299,314.25	299,314.25	Metros lineales	20	20	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402172820	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	999,644.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN TEMOAYA LOCALIDAD ZANJA VIEJA ASENTAMIENTO ZANJA VIEJA - 307343	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	307343	17/10/2022	15/12/2022	999,644.80	999,644.80	999,644.80	999,644.80	999,644.80	Metros cuadrados de construcción	1200	1200	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302129500	Proyecto de inversión	2022	2,000,000.00	1,998,153.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE LOMA LARGA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 206512	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	206512	01/08/2022	02/11/2022	1,998,153.68	1,998,153.68	1,998,153.68	1,998,153.68	1,998,153.68	Metros cúbicos	300	300	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402173820	Proyecto de inversión	2022	600,000.00	599,882.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. DE LOS MAESTROS EN TEMOAYA LOCALIDAD SILVERIO GALICIA GARCÍA ASENTAMIENTO SILVERIO GALICIA GARCÍA - 312735	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	312735	26/09/2022	12/11/2022	599,882.78	599,882.78	599,882.78	599,882.78	599,882.78	Metros lineales	537	537	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220402152456	Proyecto de inversión	2022	786,731.86	786,203.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO. - 171161	Tenango del Aire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Aire	171161	15/07/2022	24/08/2022	786,203.07	786,203.07	786,203.07	786,203.07	786,203.07	Cuarto(s)	6	6	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302117414	Proyecto de inversión	2022	2,177,405.65	2,148,021.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA CCT 15EPR0949H UBICADA EN CALLE LERMA SN - 150266	Tlalneantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalneantla de Baz	150266	20/08/2022	15/12/2022	2,148,021.25	2,148,021.25	2,148,021.25	2,148,021.25	2,148,021.25	Metros Cuadrados	241.88	241.88	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220202082758	Proyecto de inversión	2022	2,378,054.00	2,377,269.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA, TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 95726	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	95726	27/06/2022	12/09/2022	2,377,269.63	2,377,269.63	2,377,269.63	2,377,269.63	2,377,269.63	Metros Cuadrados	1750	1750	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302109440	Proyecto de inversión	2022	714,285.71	712,291.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, MARIANO RIVA PALACIO, LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 114898	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Toluca	114898	25/07/2022	23/09/2022	712,291.00	712,291.00	712,291.00	712,291.00	712,291.00	Centro(s) de salud	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302109593	Proyecto de inversión	2022	714,285.71	713,915.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 115563	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Toluca	115563	25/07/2022	23/09/2022	713,915.10	713,915.10	713,915.10	713,915.10	713,915.10	Centro(s) de salud	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302109613	Proyecto de inversión	2022	714,285.71	712,402.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, LEONA VICARIO, SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE TOLUCA - 115670	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Toluca	115670	25/07/2022	23/09/2022	712,402.77	712,402.77	712,402.77	712,402.77	712,402.77	Centro(s) de salud	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302109672	Proyecto de inversión	2022	714,285.71	711,997.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SAUCES, MUNICIPIO DE TOLUCA - 115904	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Toluca	115904	25/07/2022	23/09/2022	711,997.80	711,997.80	711,997.80	711,997.80	711,997.80	Centro(s) de salud	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302109648	Proyecto de inversión	2022	714,285.71	712,224.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SAN PABLO AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 115798	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Toluca	115798	25/07/2022	23/09/2022	712,224.86	712,224.86	712,224.86	712,224.86	712,224.86	Centro(s) de salud	1	1	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302111589	Proyecto de inversión	2022	942,827.39	942,827.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 2. DE LA COMUNIDAD DE LA AUDIENCIA - 124793	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tonicato	124793	22/09/2022	22/10/2022	942,827.39	942,827.39	942,827.39	942,827.39	942,827.39	Metros lineales	765	765	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302116504	Proyecto de inversión	2022	1,900,000.00	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LLANO DE SOLIDARIDAD - 146319	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tonatico	146319	22/09/2022	22/10/2022	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	Metros cúbicos	2707	2707	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302110611	Proyecto de inversión	2022	1,234,297.02	1,234,297.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS AMATES. - 120132	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tonatico	120132	20/07/2022	20/09/2022	1,234,297.02	1,234,297.02	1,234,297.02	1,234,297.02	1,234,297.02	Metros lineales	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302107677	Proyecto de inversión	2022	1,484,152.06	1,484,152.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PATIO DE PASO DE SAN JUAN - 91060	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tonatico	91060	04/04/2022	24/05/2022	1,484,152.06	1,484,152.06	1,484,152.06	1,484,152.06	1,484,152.06	Metros Cuadrados	720	720	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302107727	Proyecto de inversión	2022	2,073,846.60	2,073,846.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS AMATES - 92168	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tonatico	92168	23/05/2022	23/07/2022	2,073,846.60	2,073,846.60	2,073,846.60	2,073,846.60	2,073,846.60	Metros cúbicos	173	173	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302107822	Proyecto de inversión	2022	1,036,923.40	1,036,923.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DE EL TRAPICHE - 93586	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tonatico	93586	23/05/2022	02/07/2022	1,036,923.40	1,036,923.40	1,036,923.40	1,036,923.40	1,036,923.40	Metros cuadrados de construcción	431	431	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302118003	Proyecto de inversión	2022	6,480,000.00	6,881,887.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANTA BÁRBARA DE LA CALLE SAUCE A CALLE SAN PABLO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 152630	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	152630	25/08/2022	08/11/2022	6,881,887.08	6,881,887.08	6,881,887.08	6,881,887.08	6,881,887.08	Metros Cuadrados	4883	4883	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302112072	Proyecto de inversión	2022	1,000,000.00	1,083,083.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CASA DEL C. LEÓN DOMÍNGUEZ RUMBO AL CENTRO SOCIAL - 127191	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa de Allende	127191	01/08/2022	31/08/2022	1,083,083.21	1,083,083.21	1,083,083.21	1,083,083.21	1,083,083.21	Piezas	7	7	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302127405	Proyecto de inversión	2022	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 197142	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	197142	01/09/2022	31/12/2022	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Metros Cuadrados	37.2	37.2	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402193664	Proyecto de inversión	2022	178,983.19	167,490.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONVENIO ÚNICO ADICIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO - 377929	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xonacatlán	377929	03/11/2022	30/12/2022	167,490.10	167,490.10	167,490.10	167,490.10	167,490.10	Metros Cuadrados	334.41	334.41	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220402193600	Proyecto de inversión	2022	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE MÁRTIRES TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE BENITO JUÁREZ HACIA EL NORTE - 377781	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xonacatlán	377781	21/09/2022	30/12/2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros lineales	275	275	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones