



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202230092	Proyecto de inversión	2023	615,683.00	615,480.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE VERACRUZ E HIDALGO, CHIPILTEPEC - 118979	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acolman	118979	19/06/2023	31/07/2023	615,480.00	615,480.00	615,480.00	0.00	0.00	Luminaria	20.00	3.00	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202229263	Proyecto de inversión	2023	1,593,300.00	1,593,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y CASETA DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CONJUNTO URBANO MISION SAN AGUSTIN - 116094	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	116094	31/03/2023	29/04/2023	1,593,100.00	1,593,100.00	1,593,100.00	0.00	0.00	Metros lineales	315.90	315.90	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202216672	Proyecto de inversión	2023	156,000.00	156,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS SEGUNDO CUARTEL - 26951	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	26951	07/03/2023	29/12/2023	155,301.61	155,301.61	155,301.61	155,301.61	155,301.61	Metros Cuadrados	291.00	291.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217305	Proyecto de inversión	2023	53,500.00	53,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA - 30592	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	30592	07/03/2023	29/12/2023	53,035.20	53,035.20	53,035.20	53,035.20	53,035.20	Metros lineales	586.40	586.40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218885	Proyecto de inversión	2023	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 15DPR1123P ETAPA 2 DE 2, EN LA COMUNIDAD DE BARRANCAS - 39215	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Aculco	39215	07/03/2023	29/12/2023	1,199,225.90	1,199,225.90	1,199,225.90	1,199,225.90	1,199,225.90	Metros Cuadrados	374.00	374.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217542	Proyecto de inversión	2023	360,000.00	360,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO ETAPA 1 DE 2 EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS - 31990	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Aculco	31990	06/03/2023	29/12/2023	359,974.15	359,974.15	359,974.15	359,974.15	359,974.15	Metros Cuadrados	375.00	375.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217010	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CARRETERA DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MATLAVAT CENTRO - 28940	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	28940	07/03/2023	29/12/2023	1,961,376.96	1,961,376.96	1,961,376.96	1,961,376.96	1,961,376.96	Metros Cuadrados	2,694.00	2,694.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217685	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CARRETERA DE ACCESO PRINCIPAL A LAS LAJAS JURICA EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS - 32673	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	32673	19/04/2023	29/12/2023	1,999,341.62	1,999,341.62	1,999,341.62	1,999,341.62	1,999,341.62	Metros Cuadrados	2,694.00	2,694.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217248	Proyecto de inversión	2023	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE EL MOGOTE - 30254	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	30254	20/03/2023	29/12/2023	349,510.67	349,510.67	349,510.67	349,510.67	349,510.67	Metros Cuadrados	650.00	650.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202216594	Proyecto de inversión	2023	620,000.00	620,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 DE 2 EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD EJIDO - 26389	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Aculco	26389	20/03/2023	29/12/2023	617,001.82	617,001.82	617,001.82	617,001.82	617,001.82	Metros lineales	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217888	Proyecto de inversión	2023	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS - 33960	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	33960	10/04/2023	29/12/2023	248,863.04	248,863.04	248,863.04	248,863.04	248,863.04	Metros Cuadrados	486.00	486.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219624	Proyecto de inversión	2023	157,000.00	157,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE SANCHEZ LARA,, ACULCO DE ESPINOZA - 43873	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	43873	03/04/2023	31/05/2023	156,864.71	156,864.71	156,864.71	156,864.71	156,864.71	Metros lineales	119.00	119.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202216574	Proyecto de inversión	2023	1,920,000.00	1,920,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CARRETERA EN EL LIBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD BARRIO - 26301	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	26301	20/03/2023	29/12/2023	1,885,542.43	1,885,542.43	1,885,542.43	1,885,542.43	1,885,542.43	Metros Cuadrados	2,600.00	2,600.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217407	Proyecto de inversión	2023	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS EJIDO - 31069	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	31069	27/03/2023	29/12/2023	299,350.93	299,350.93	299,350.93	299,350.93	299,350.93	Metros Cuadrados	558.00	558.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202216782	Proyecto de inversión	2023	760,000.00	760,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS BAÑE PRIMERA MANZANA - 27521	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	27521	05/04/2023	29/12/2023	758,536.99	758,536.99	758,536.99	758,536.99	758,536.99	Metros lineales	6,000.00	6,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202216946	Proyecto de inversión	2023	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE HIGUERILLAS C - 28595	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	28595	20/03/2023	29/12/2023	98,712.00	98,712.00	98,712.00	98,712.00	98,712.00	Metros Cuadrados	186.00	186.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202218863	Proyecto de inversión	2023	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA - 39037	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	39037	07/03/2023	29/12/2023	148,871.73	148,871.73	148,871.73	148,871.73	148,871.73	Metros Cuadrados	275.00	275.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202218122	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE EL COLORADO - 34919	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	34919	07/03/2023	29/12/2023	499,910.99	499,910.99	499,910.99	499,910.99	499,910.99	Metros lineales	4,000.00	4,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217358	Proyecto de inversión	2023	110,000.00	110,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS EJIDO - 30826	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Aculco	30826	20/03/2023	29/12/2023	99,945.04	99,945.04	99,945.04	99,945.04	99,945.04	Piezas	8.00	8.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202216695	Proyecto de inversión	2023	64,612.00	64,612.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS SEGUNDO CUARTEL - 27043	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	27043	07/03/2023	29/12/2023	64,612.00	64,612.00	64,612.00	64,612.00	64,612.00	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217440	Proyecto de inversión	2023	360,000.00	360,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISQUITO - 31309	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	31309	21/03/2023	29/12/2023	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros cúbicos	72.00	72.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202216650	Proyecto de inversión	2023	50,000.00	50,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TOTOLMALOYA - 26739	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	26739	07/03/2023	29/12/2023	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	Metros lineales	650.00	650.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217291	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS LA TRAMPA - 30515	Almoleya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	30515	17/04/2023	31/05/2023	900,000.00	900,000.00	749,994.00	749,994.00	749,994.00	Metros Cuadrados	1,320.00	659.99	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217418	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC - 31169	Almoleya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	31169	24/04/2023	23/05/2023	900,000.00	900,000.00	749,974.22	749,974.22	749,974.22	Metros Cuadrados	1,316.00	657.87	49.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217050	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIFRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUAREZ LOCALIDAD PAREDON CENTRO - 29276	Almoleya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	29276	10/04/2023	24/05/2023	900,000.00	900,000.00	749,489.13	749,489.13	749,489.13	Metros cuadrados de construcción	1,320.00	659.55	49.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217080	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD PAREDÓN EJIDO - 29396	Almoleya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	29396	11/04/2023	25/05/2023	900,000.00	900,000.00	749,469.96	749,469.96	749,469.96	Metros cuadrados de construcción	1,320.00	659.53	49.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217020	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUAREZ LOCALIDAD LA TINAJA - 28999	Almoleya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya de Juárez	28999	12/04/2023	26/05/2023	900,000.00	900,000.00	749,996.18	749,996.18	749,996.18	Metros cuadrados de construcción	1,320.00	659.99	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218081	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA	Almoleya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoleya de Juárez	34670	24/04/2023	23/05/2023	900,000.00	900,000.00	749,812.69	749,812.69	749,812.69	Metros Cuadrados	450.00	224.94	49.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202227089	Proyecto de inversión	2023	755,780.00	755,780.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN AMATEPEC LOCALIDAD EL PANTEÓN DE SAN FELIPE DE JESÚS ASENTAMIENTO EL PANTEÓN DE SAN FELIPE DE JESÚS - 103121	Amatepec	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Amatepec	103121	04/04/2023	30/06/2023	755,780.00	755,780.00	755,780.00	490,535.00	490,535.00	Metros cúbicos	158.00	70.00	44.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202226817	Proyecto de inversión	2023	162,000.00	162,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 100987	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amatepec	100987	17/04/2023	05/05/2023	162,000.00	162,000.00	162,000.00	72,674.00	72,674.00	Kilómetro lineal	60.00	30.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202226718	Proyecto de inversión	2023	168,000.00	168,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 100513	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amatepec	100513	05/04/2023	05/05/2023	168,000.00	168,000.00	168,000.00	54,000.00	54,000.00	Metros lineales	60.00	24.00	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202227209	Proyecto de inversión	2023	2,611,596.00	2,611,596.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE PRESA EN AMATEPEC LOCALIDAD EL MATADERO ASENTAMIENTO EL MATADERO - 104066	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Amatepec	104066	10/04/2023	30/06/2023	2,611,596.00	2,611,596.00	2,611,596.00	2,250,701.00	2,250,701.00	Metros cúbicos	6,480.00	4,480.00	69.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207485	Proyecto de inversión	2023	1,667,694.00	1,667,694.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD HUIXTTLA ASENTAMIENTO HUIXTTLA ZONA BAJA - 12995	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amatepec	12995	13/02/2023	14/04/2023	1,667,694.00	1,667,694.00	1,667,694.00	1,667,694.00	1,667,694.00	Kilómetro lineal	14.70	14.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207501	Proyecto de inversión	2023	1,667,694.00	1,667,694.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD LA RAYUELA ASENTAMIENTO LA RAYUELA ZONA BAJA - 13058	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amatepec	13058	13/02/2023	14/04/2023	1,667,694.00	1,667,694.00	1,667,694.00	1,667,694.00	1,667,694.00	Kilómetro lineal	14.70	14.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207537	Proyecto de inversión	2023	1,667,692.00	1,667,692.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD EL TLAPANCO ASENTAMIENTO EL TLAPANCO ZONA BAJA - 13383	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amatepec	13383	13/02/2023	14/04/2023	1,667,692.00	1,667,692.00	1,667,692.00	1,667,692.00	1,667,692.00	Kilómetro lineal	14.69	14.69	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207556	Proyecto de inversión	2023	1,667,694.00	1,667,694.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD EL CERRO DE LAS ÁNIMAS ASENTAMIENTO EL CERRO DE LAS ÁNIMAS ZONA MEDIA - 13712	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amatepec	13712	20/02/2023	28/04/2023	1,667,694.00	1,667,694.00	1,667,694.00	1,667,694.00	1,667,694.00	Kilómetro lineal	14.70	14.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202228103	Proyecto de inversión	2023	331,605.72	331,348.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION BARRIO COYOTILLOS - 109725	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	109725	22/06/2023	20/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	3.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202229408	Proyecto de inversión	2023	188,074.52	187,830.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION BARRIO DE COYOTILLOS - 116654	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	116654	22/06/2023	20/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	4.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202227674	Proyecto de inversión	2023	115,117.82	114,928.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA JUAREZ - 106858	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	106858	22/06/2023	20/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202229285	Proyecto de inversión	2023	110,535.24	110,449.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION EN LA RANCHERIA TABLON CHICO - 116160	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	116160	22/06/2023	20/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202226645	Proyecto de inversión	2023	3,218,124.10	3,218,124.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, UBICACION EN COLONIA LOMA BONITA - 100173	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Apaxco	100173	22/06/2023	19/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	2,140.30	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202228672	Proyecto de inversión	2023	110,535.24	110,449.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA 3 DE MAYO - 113068	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	113068	22/06/2023	20/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202229321	Proyecto de inversión	2023	470,186.30	469,575.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA CENTRO Y COLONIA LOMA BONITA - 116246	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	116246	22/06/2023	20/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	10.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202227835	Proyecto de inversión	2023	552,676.20	552,248.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION EN COLONIA LOMA BONITA - 108066	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	108066	22/06/2023	20/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	5.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202228833	Proyecto de inversión	2023	110,535.24	110,449.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA SANTA CECILIA. - 113929	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	113929	22/06/2023	20/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX23010220855	Proyecto de inversión	2023	3,199,171.30	3,199,171.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SAN ANTONIO, DEL CAD. 0 000 AL 0 200 - 19251	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	19251	08/08/2023	06/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,508.20	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207146	Proyecto de inversión	2023	794,131.58	794,131.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA FRANCISCO J MADERO - 10837	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	10837	26/06/2023	09/08/2023	794,131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	Tanque(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102208525	Proyecto de inversión	2023	3,543,435.64	3,543,435.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN JUAN DEL RÍO, ENTRE AV. NACIONAL Y CALLE SAN ANTONIO - 19188	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	19188	11/07/2023	08/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,502.45	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202227789	Proyecto de inversión	2023	500,133.04	500,133.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SAN JUAN DEL RIO, ENTRE AV. NACIONAL Y CARR. FED. LECHERÍA TEXCOCO, ATENCO, ESTADO DE MÉXICO - 107690	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	107690	28/08/2023	26/09/2023	500,133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	389.01	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202224316	Proyecto de inversión	2023	594,623.79	594,623.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 1RO DE AGOSTO, DEL CAD. 0 160 AL 0 350 - 80413	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	80413	16/10/2023	14/11/2023	594,623.79	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	213.40	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202224367	Proyecto de inversión	2023	2,435,770.52	2,435,770.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JUÁREZ, ENTRE CALLE REFORMA Y BOULEVARD XOCHIMILCO - 80951	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	80951	23/08/2023	21/09/2023	2,435,770.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,706.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202222098	Proyecto de inversión	2023	8,344,410.83	8,344,410.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO, EN LA COLONIA DE GRANJAS EL ARENAL - 64096	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	64096	19/06/2023	16/09/2023	8,344,410.83	0.00	0.00	0.00	0.00	Cárcamo(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202222972	Proyecto de inversión	2023	1,898,204.76	1,898,204.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 1RO DE AGOSTO, DEL CAD. 0 160 AL CAD. 0 350 - 70362	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	70362	27/09/2023	10/11/2023	1,898,204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,607.20	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202222993	Proyecto de inversión	2023	1,812,533.51	1,812,533.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO DE LA CALLE REVOLUCIÓN, ENTRE AV. OJO DE AGUA Y AV. NACIONAL - 70624	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	70624	05/07/2023	03/08/2023	1,812,533.51	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,426.24	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202222211	Proyecto de inversión	2023	1,605,905.16	1,605,905.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DE ACUEXCOMAC - 64799	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	64799	25/07/2023	23/08/2023	1,605,905.16	0.00	0.00	0.00	0.00	Cárcamo(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202224733	Proyecto de inversión	2023	2,315,509.26	2,315,509.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TREN DE DESCARGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AL CANAL DE LA COLONIA GRANJAS EL ARENAL - 85138	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	85138	16/08/2023	24/09/2023	2,315,509.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Planta(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223998	Proyecto de inversión	2023	2,360,767.36	2,360,767.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ROSA DE ATLÁMICA, ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y ROSA DE ATLÁMICA - 78065	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	78065	20/09/2023	03/11/2023	2,360,767.36	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,259.23	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202224210	Proyecto de inversión	2023	2,153,819.93	2,153,819.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD, DEL CADENAMIENTO 0 000 AL CADENAMIENTO 0 249.5, EN SAN SALVADOR ATENCO - 79474	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	79474	20/09/2023	03/11/2023	2,153,819.93	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,390.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202222919	Proyecto de inversión	2023	1,704,957.49	1,704,957.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 18 DE MARZO, DEL CAD. 0 000 AL 0 166.5 - 69959	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	69959	25/09/2023	08/11/2023	1,704,957.49	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,122.80	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202222121	Proyecto de inversión	2023	1,540,788.04	1,540,788.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ELECTRIFICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL CARCAMO DE BOMBEO EL ARENAL - 64245	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	64245	17/07/2023	30/08/2023	1,540,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	Cárcamo(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202222142	Proyecto de inversión	2023	2,325,489.48	2,325,489.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE LLEGADA Y LÍNEA DE DESCARGA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO EL ARENAL - 64365	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	64365	07/08/2023	05/10/2023	2,325,489.48	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	509.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202222149	Proyecto de inversión	2023	2,281,534.54	2,281,534.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE CONTRERAS, EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC - 64407	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	64407	24/07/2023	22/08/2023	2,281,534.54	0.00	0.00	0.00	0.00	Cárcamo(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202228364	Proyecto de inversión	2023	2,375,420.16	2,375,420.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO, TRANSFORMADOR Y EQUIPO EN BAJA TENSIÓN PARA EL POZO DE AGUA, GRANJAS EL ARENAL - 110972	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	110972	31/07/2023	13/09/2023	2,375,420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202224579	Proyecto de inversión	2023	2,468,959.16	2,468,959.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN 18 DE MARZO - 82062	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	82062	10/09/2023	24/10/2023	2,468,959.16	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,637.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202228261	Proyecto de inversión	2023	550,000.00	549,929.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 110474	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atizapán	110474	16/06/2023	05/07/2023	549,929.04	549,929.04	0.00	0.00	0.00	Piezas	40.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202225819	Proyecto de inversión	2023	1,700,000.00	1,699,214.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUA BLANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 93891	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atizapán	93891	01/06/2023	28/09/2023	1,007,407.32	1,007,407.32	0.00	0.00	0.00	Aula	2.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202216648	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	499,861.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 26718	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atizapán	26718	24/04/2023	23/05/2023	499,861.38	499,861.38	444,631.67	444,631.67	444,631.67	Piezas	50.00	44.00	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202226171	Proyecto de inversión	2023	950,000.00	949,415.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUA BLANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 96824	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atizapán	96824	01/06/2023	28/09/2023	949,415.50	949,415.50	0.00	0.00	0.00	Sanitario(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215605	Proyecto de inversión	2023	2,384,338.00	2,381,840.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA JORGE JIMÉNEZ CANTÚ LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 21692	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán	21692	22/03/2023	31/05/2023	2,381,840.67	2,381,840.67	2,326,957.32	2,326,957.32	2,326,957.32	Metros lineales	87.00	85.00	97.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202216609	Proyecto de inversión	2023	550,000.00	549,404.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LADO PONIENTE LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 26481	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atizapán	26481	24/04/2023	23/05/2023	549,404.52	549,404.52	549,404.52	549,404.52	549,404.52	Piezas	55.00	55.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215576	Proyecto de inversión	2023	950,000.00	948,689.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRISTOBAL COLON LOCALDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 21505	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán	21505	13/03/2023	24/04/2023	948,689.57	948,689.57	948,689.57	948,689.57	948,689.57	Metros Cuadrados	554.80	554.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207488	Proyecto de inversión	2023	1,614,356.14	1,614,356.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CALLE AMAPOLA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA EL JAZMÍN - 13002	Atzacumulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacumulco	13002	26/04/2023	25/05/2023	1,614,356.14	1,614,356.14	1,614,356.14	807,178.07	807,178.07	Metros Cuadrados	1,332.20	1,300.00	97.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207557	Proyecto de inversión	2023	1,930,000.00	1,930,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CALLE VEINTIUNO DE MARZO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA FELIPE UREÑA - 13714	Atzacumulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atzacumulco	13714	26/04/2023	09/06/2023	1,930,000.00	1,930,000.00	1,930,000.00	965,000.00	965,000.00	Metros Cuadrados	1,245.00	1,200.00	96.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202220580	Proyecto de inversión	2023	1,099,999.94	1,099,999.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO. EN ATLACOMULCO LOCALIDAD EJIDO DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA - 50225	Atacomulco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atacomulco	50225	30/05/2023	28/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	948.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220604	Proyecto de inversión	2023	999,127.94	999,127.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD MAYÉ EL FRESNO - 50368	Atacomulco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atacomulco	50368	30/05/2023	28/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	870.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220623	Proyecto de inversión	2023	1,099,389.14	1,099,389.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ANSELMO GRANADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TUNAL - 50463	Atacomulco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atacomulco	50463	30/05/2023	28/06/2023	1,099,389.14	1,099,389.14	1,099,389.14	329,816.74	329,816.74	Metros Cuadrados	954.00	500.00	52.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219697	Proyecto de inversión	2023	1,199,478.73	1,199,478.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE JORGE JIMENEZ CANTÚ CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS - 44256	Atacomulco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atacomulco	44256	22/05/2023	05/07/2023	1,199,478.73	1,199,478.73	1,199,478.73	599,739.36	599,739.36	Metros Cuadrados	975.00	900.00	92.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220016	Proyecto de inversión	2023	999,690.89	999,690.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD MANTO DEL RÍO PUEBLO - 46700	Atacomulco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atacomulco	46700	26/05/2023	26/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	840.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207633	Proyecto de inversión	2023	364,285.62	364,285.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL - 14860	Atacomulco	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atacomulco	14860	26/04/2023	25/05/2023	364,285.62	364,285.62	364,285.62	364,285.62	364,285.62	364,285.62	Metros lineales	92.00	92.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207290	Proyecto de inversión	2023	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE TS LOMA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ENCHISI - 11803	Atacomulco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atacomulco	11803	14/04/2023	15/05/2023	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Metros Cuadrados	1,020.00	1,020.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207315	Proyecto de inversión	2023	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE NGUNDO ÑIÑI, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ENCHISI - 12029	Atacomulco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atacomulco	12029	19/04/2023	18/05/2023	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Metros Cuadrados	1,051.20	1,051.20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207333	Proyecto de inversión	2023	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE MBONZHO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ENCHISI - 12218	Atacomulco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atacomulco	12218	19/04/2023	18/05/2023	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Metros Cuadrados	988.80	988.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230102207374	Proyecto de inversión	2023	1,217,722.39	1,217,722.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA BENITO JUARÉZ, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SANTIAGO ACUTZILAPAN - 12526	Atlacomulco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacomulco	12526	21/04/2023	22/05/2023	1,217,722.39	1,217,722.39	1,217,722.39	1,217,722.39	1,217,722.39	Metros Cuadrados	1,020.00	1,020.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207428	Proyecto de inversión	2023	919,500.01	919,500.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD TECOAC SANTA MARÍA NATIVITAS - 12789	Atlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacomulco	12789	24/04/2023	23/05/2023	919,500.01	919,500.01	919,500.01	919,500.01	919,500.01	Metros Cuadrados	658.16	658.16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217557	Proyecto de inversión	2023	993,692.76	992,193.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUIXTTLÁN, CALLE PUEBLA. - 32040	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	32040	10/05/2023	10/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	630.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217601	Proyecto de inversión	2023	3,602,500.08	3,597,867.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUIXTTLÁN, CALLE NEXAPA - 32246	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	32246	10/05/2023	10/07/2023	3,597,867.18	3,597,867.18	3,597,867.18	1,798,933.59	1,798,933.59	Metros Cuadrados	2,407.49	1,204.00	50.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217814	Proyecto de inversión	2023	1,549,514.43	1,549,039.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE LAS FLORES - 33488	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	33488	10/05/2023	10/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	879.60	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217876	Proyecto de inversión	2023	1,254,036.35	1,252,720.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA BARDA PERIMETRAL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE CHILPANCINGO - 33806	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlautla	33806	10/05/2023	10/07/2023	1,252,720.03	1,252,720.03	1,252,720.03	626,360.01	626,360.01	Metros lineales	130.00	65.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217443	Proyecto de inversión	2023	1,012,983.66	1,011,721.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN ATLAUTLA, LOCALIDAD ATLAUTLA DE VICTORIA, CALLE NUEVO MÉXICO. - 31322	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	31322	10/05/2023	10/07/2023	1,011,721.56	1,011,721.56	1,011,721.56	505,860.78	505,860.78	Metros Cuadrados	378.00	113.40	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217589	Proyecto de inversión	2023	752,215.36	748,071.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULA ALBERT EINSTEIN EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUIXTTLÁN, ASENTAMIENTO DE MÉXICO - 32190	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlautla	32190	10/05/2023	10/07/2023	748,071.33	748,071.33	748,071.33	374,035.65	374,035.65	Aula	1.00	0.50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202217790	Proyecto de inversión	2023	1,908,063.02	1,906,433.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE COAHUILA - 33295	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	33295	10/05/2023	10/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	117.40	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217793	Proyecto de inversión	2023	1,650,000.00	1,648,115.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PREESCOLAR AULA EZEQUIEL A. CHÁVEZ EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEPECOCULCO, CALLE JUÁREZ - 33308	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlautla	33308	10/05/2023	10/07/2023	1,000,000.00	1,648,115.96	1,648,115.96	494,434.79	494,434.79	Aula	1.00	0.50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217857	Proyecto de inversión	2023	3,128,536.36	3,127,347.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE YUCATÁN DEL CADENAMIENTO 0 000 AL O 180 - 33717	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	33717	10/05/2023	10/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,346.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217860	Proyecto de inversión	2023	1,200,000.00	1,199,401.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA SANITARIOS NARCISO MENDOZA EL NIÑO ARTILLERO EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEPECOCULCO, CALLE LIBERTAD - 33743	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlautla	33743	10/05/2023	10/07/2023	800,000.00	1,199,401.11	1,199,401.11	599,700.56	599,700.56	Sanitario(s)	1.00	0.50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202223378	Proyecto de inversión	2023	2,183,732.21	2,183,732.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE CALLE ALLENDE AL CAD. 350 M - 73503	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Calimaya	73503	01/08/2023	01/09/2023	1,091,866.11	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,675.37	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219153	Proyecto de inversión	2023	291,287.40	291,287.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 40869	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	40869	01/08/2023	02/10/2023	145,643.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	24.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219215	Proyecto de inversión	2023	242,739.50	242,739.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS OCOTLÁN - 41260	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	41260	01/08/2023	02/10/2023	121,369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	20.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219260	Proyecto de inversión	2023	887,117.50	887,117.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 41453	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	41453	01/08/2023	02/10/2023	443,558.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	10.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219477	Proyecto de inversión	2023	128,196.90	128,196.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN ÁNDRES OCOTLÁN - 42854	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	42854	01/08/2023	02/10/2023	64,098.45	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	90.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202218907	Proyecto de inversión	2023	1,456,437.00	1,456,437.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 39306	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	39306	01/08/2023	02/10/2023	729,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	120.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219645	Proyecto de inversión	2023	528,837.74	528,837.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA REGIONAL EN ESCUELA, LAS JARILLAS - 43981	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Calimaya	43981	01/08/2023	02/10/2023	264,418.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Aula	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202223577	Proyecto de inversión	2023	876,954.68	876,954.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CONSTITUYENTES DE LA CRUZ AL CAD. 160 M - 75101	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Calimaya	75101	01/08/2023	01/09/2023	876,954.68	876,954.68	876,954.68	876,954.68	876,954.68	Metros Cuadrados	1,149.73	1,149.73	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219390	Proyecto de inversión	2023	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRICIDAD EN CAPULHUAC LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE CAPULHUAC - 42109	Capulhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Capulhuac	42109	28/03/2023	26/04/2023	196,438.04	196,438.04	196,438.04	196,438.04	196,438.04	Metros lineales	1,080.00	1,060.77	98.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219025	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PRIMARIA AULA EN CAPULHUAC LOCALIDAD AGUA BLANCA EN LA PRIMARIA HERMINIO GONZALEZ - 40113	Capulhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Capulhuac	40113	28/03/2023	26/04/2023	496,720.18	496,720.18	496,720.18	496,720.18	496,720.18	Aula	1.00	0.99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207832	Proyecto de inversión	2023	3,077,910.00	3,077,910.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CARLOS CHÁVEZ, CALLE MAGNOLIAS COL. JARDINES DE CHALCO - 16453	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	16453	06/03/2023	31/05/2023	900,912.69	900,912.69	900,912.69	900,912.69	900,912.69	Metros Cuadrados	480.00	144.00	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207201	Proyecto de inversión	2023	15,464,610.00	15,464,610.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO, DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COL. COVADONGA - 11156	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	11156	06/03/2023	31/05/2023	7,080,475.53	7,080,475.53	7,080,475.53	7,080,475.53	7,080,475.53	Metros Cuadrados	5,360.00	2,700.00	50.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207231	Proyecto de inversión	2023	9,779,139.00	9,779,139.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SERIS, DE CALLE XOCHIQUETZAL A CALLE TEXCALTIPOCA COL. CULTURAS DE MÉXICO - 11411	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	11411	20/03/2023	31/05/2023	5,244,410.96	5,244,410.96	5,244,410.96	5,244,410.96	5,244,410.96	Metros Cuadrados	4,510.40	2,390.30	53.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207235	Proyecto de inversión	2023	10,011,111.00	10,011,111.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DALIA, DE CARRETERA CHALCO TLÁHUAC A AV. CRISANTEMOS COL. JARDINES DE CHALCO - 11424	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	11424	20/03/2023	31/05/2023	5,343,257.61	5,343,257.61	5,343,257.61	5,343,257.61	5,343,257.61	Metros Cuadrados	3,680.00	1,950.00	52.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230102207244	Proyecto de inversión	2023	5,860,000.00	5,860,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS, DE CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE 5 DE MAYO SAN GREGORIO CUAUTZINGO - 11494	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	11494	20/03/2023	31/05/2023	2,860,317.43	2,860,317.43	2,860,317.43	2,860,317.43	2,860,317.43	Metros Cuadrados	1,953.70	976.00	49.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207245	Proyecto de inversión	2023	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENRIQUE ONTIVEROS, DE CALLE PROGRESO A CALLE CAMINO REAL SAN LORENZO CHIMALPA - 11499	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	11499	20/03/2023	31/05/2023	2,605,773.08	2,605,773.08	2,605,773.08	2,605,773.08	2,605,773.08	Metros Cuadrados	2,538.80	1,269.00	49.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207246	Proyecto de inversión	2023	8,250,000.00	8,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES, DE CALLE RAMOS MILLÁN A CALLE LA CRUZ SAN MARTIN CUAUTLALPAN - 11525	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	11525	20/03/2023	31/05/2023	2,415,095.70	2,415,095.70	2,415,095.70	2,415,095.70	2,415,095.70	Metros Cuadrados	3,367.40	1,010.00	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207249	Proyecto de inversión	2023	5,280,000.00	5,280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO PICHARDO PAGAZA, DE CALLE LÁZARO ADOLFO LÓPEZ MATEOS SANTA CRUZ AMALINALCO - 11534	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	11534	20/03/2023	31/05/2023	1,504,944.97	1,504,944.97	1,504,944.97	1,504,944.97	1,504,944.97	Metros Cuadrados	1,880.00	564.00	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102206989	Proyecto de inversión	2023	4,300,000.00	4,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PINO, DE CALLE ROBLE A PRIVADA PINO COL. ALCANFORES - 9614	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	9614	20/03/2023	31/05/2023	1,226,262.00	1,226,262.00	1,226,262.00	1,226,262.00	1,226,262.00	Metros Cuadrados	1,510.00	453.00	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207011	Proyecto de inversión	2023	14,000,000.00	14,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, DE AV. VICENTE GUERRERO A AV. DEL CANAL. COL. COVADONGA - 9853	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	9853	20/03/2023	31/05/2023	7,279,029.66	7,279,029.66	7,279,029.66	7,279,029.66	7,279,029.66	Metros Cuadrados	7,990.00	3,995.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207032	Proyecto de inversión	2023	8,800,000.00	8,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PINO, DE AV. NACIONAL A C. PINO SAN PABLO ATLAZALPAN - 10062	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	10062	20/03/2023	31/05/2023	2,514,285.71	2,514,285.71	2,514,285.71	2,514,285.71	2,514,285.71	Metros Cuadrados	3,722.14	1,116.64	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207035	Proyecto de inversión	2023	8,250,000.00	8,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, DE AV. DERECHOS AGRARIOS A AV. AQUILES SERDÁN. COL. EMILIANO ZAPATA - 10076	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	10076	20/03/2023	31/05/2023	4,430,972.87	4,430,972.87	4,430,972.87	4,430,972.87	4,430,972.87	Metros Cuadrados	1,650.00	874.00	52.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207808	Proyecto de inversión	2023	3,077,910.00	3,077,910.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA ANEXA A LA NORMAL DE CHALCO, CALLE TIZAPA COL. CASCO DE SAN JUAN - 16384	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	16384	06/03/2023	31/05/2023	1,447,243.96	1,447,243.96	1,447,243.96	1,447,243.96	1,447,243.96	Metros Cuadrados	480.00	240.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202215755	Proyecto de inversión	2023	589,276.49	589,276.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 22648	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Obras Públicas	22648	01/07/2023	20/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	8.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215861	Proyecto de inversión	2023	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE DONGU - 23313	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	23313	10/04/2023	29/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	3,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217493	Proyecto de inversión	2023	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, BO. LAS PALAS - 31678	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	31678	24/04/2023	24/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219200	Proyecto de inversión	2023	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CHAPA DE MOTA - 41213	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	41213	19/06/2023	19/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202216693	Proyecto de inversión	2023	1,685,956.85	1,685,956.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 27040	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Obras Públicas	27040	01/07/2023	10/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217972	Proyecto de inversión	2023	435,122.88	435,122.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GERANIO EN BO. PRIMERO - 34264	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Obras Públicas	34264	17/07/2023	31/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	4.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217091	Proyecto de inversión	2023	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION - 29449	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	29449	24/04/2023	22/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215685	Proyecto de inversión	2023	1,050,529.45	1,050,529.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GARDENIA EN BO. PRIMERO - 22154	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	22154	01/08/2023	01/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,200.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202218298	Proyecto de inversión	2023	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE XHOTE - 36046	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	36046	05/07/2023	05/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215942	Proyecto de inversión	2023	947,357.82	947,357.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 23617	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	23617	01/07/2023	01/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	180.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202222676	Proyecto de inversión	2023	945,157.88	945,157.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL. - 68476	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	68476	01/08/2023	01/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,068.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207184	Proyecto de inversión	2023	1,600,000.00	1,599,250.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. LIBERTAD Y CALLE JUÁREZ. COLONIA CENTRO - 11063	Chapultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapultepec	11063	03/04/2023	30/04/2023	1,599,250.53	1,599,250.53	1,599,250.53	1,599,250.30	1,599,250.30	Metros cuadrados de construcción	1,070.00	1,070.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207584	Proyecto de inversión	2023	618,109.00	617,320.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA AV. LIMITE MUNICIPAL, ENTRE CARRETERA CHAPULTEPEC A PROLONGACIÓN CONSTITUYENTES. FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA - 14478	Chapultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapultepec	14478	05/06/2023	23/06/2023	617,320.44	617,320.44	617,320.44	617,320.44	617,320.44	Metros Cuadrados	1,687.00	1,687.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207234	Proyecto de inversión	2023	1,250,000.00	1,249,664.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CUARTO CARRIL. PARAJE LAS VIEJITAS. - 11420	Chapultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chapultepec	11420	05/06/2023	23/06/2023	1,249,664.98	1,249,664.98	1,249,664.98	1,249,664.98	1,249,664.98	Metros lineales	988.27	988.27	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202221138	Proyecto de inversión	2023	1,068,931.59	1,068,931.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, LOCALIDAD OCOPULCO, CAMINO OCOPULCO A CHIMALPA - 54803	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautla	54803	12/06/2023	15/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	49.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202226475	Proyecto de inversión	2023	3,298,353.93	2,775,253.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHIAUTLA, LOCALIDAD CHIMALPA, CALLE IRRIGACION. - 98940	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	98940	01/06/2023	19/07/2023	2,775,253.83	2,775,253.83	2,775,253.83	2,775,253.83	2,775,253.83	Metros Cuadrados	2,432.00	2,432.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202223617	Proyecto de inversión	2023	1,289,254.60	1,289,254.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA RIO MANZANO DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO A AV. PASEO DE LAS HACIENDAS, MUNICIPIO DE CHICULOAPAN - 75455	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	75455	09/06/2023	05/10/2023	385,177.23	385,177.23	385,177.23	385,177.23	385,177.23	Metros Cuadrados	1,379.10	417.00	30.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202223640	Proyecto de inversión	2023	733,899.17	733,899.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL AVENIDA PROLONGACION MOCTEZUMA DE AV. ZAPATA A CAMINO PROLONGACION AV. DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE CHICULOAPAN - 75601	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	75601	09/06/2023	26/08/2023	219,311.18	219,311.18	219,311.18	219,311.18	219,311.18	Metros Cuadrados	625.00	180.00	28.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022215198	Proyecto de inversión	2023	4,004,308.54	4,004,308.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA JUAREZ. DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO A AV. ZARAGOZA. COLONIA PRESIDENTES, SAN VICENTE, BARRIO TLATEL Y CABECERA MUNICIPAL - 12259	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	12259	29/03/2023	28/07/2023	1,200,464.96	1,200,464.96	1,200,464.96	1,200,464.96	1,200,464.96	Metros Cuadrados	10,000.00	3,000.00	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223670	Proyecto de inversión	2023	1,933,995.54	1,933,995.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA AVENIDA PROLONGACION MOCTEZUMA DE AV. ZAPATA A CAMINO A PROLONGACION AV. DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE CHICULOAPAN - 75761	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chicoloapan	75761	09/06/2023	26/08/2023	579,293.71	579,293.71	579,293.71	579,293.71	579,293.71	Luminaria	90.00	25.00	27.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022215234	Proyecto de inversión	2023	7,202,846.26	7,202,846.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA AVENIDA JUAREZ DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO A AV. ZARAGOZA MUNICIPIO DE CHICULOAPAN - 13020	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chicoloapan	13020	29/03/2023	07/07/2023	2,160,156.74	2,160,156.74	2,160,156.74	2,160,156.74	2,160,156.74	Metros	129.00	38.00	29.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223207	Proyecto de inversión	2023	3,457,226.37	3,457,226.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA. DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO A AV. PROL. ZARAGOZA. BARRIO SAN VICENTE, BARRIO NAVIDAD, SAN MIGUEL, POTRERITO, COLONIA SAN JOSE, AURIS I Y AURIS II Y COL. SANTA ROSA MUNICIPIO DE CHICULOAPAN - 72347	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	72347	09/06/2023	05/10/2023	1,036,796.53	1,036,796.53	1,036,796.53	1,036,796.53	1,036,796.53	1,036,796.53	Metros Cuadrados	2,251.10	650.00	28.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202223478	Proyecto de inversión	2023	3,018,135.48	3,018,135.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA DE LAS HACIENDAS DE RIO MANZANO A AV. ZAPATA, MUNICIPIO DE CHICULOAPAN - 74095	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chicoloapan	74095	09/06/2023	26/08/2023	903,309.77	903,309.77	903,309.77	903,309.77	903,309.77	903,309.77	Metros Cuadrados	952.90	250.00	26.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202214907	Proyecto de inversión	2023	1,277,452.83	1,277,452.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0337 JUNIPERO SERRA - 5134	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5134	15/05/2023	28/06/2023	880,901.97	1,277,452.83	880,901.97	880,901.97	880,901.97	Metros Cuadrados	396.00	396.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202214909	Proyecto de inversión	2023	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS - 5264	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5264	08/05/2023	21/06/2023	134,624.06	450,000.00	134,624.06	134,624.06	134,624.06	Metros Cuadrados	500.00	200.00	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202214927	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CALENTADORES SOLARES - 5861	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5861	06/03/2023	26/06/2023	1,349,938.28	1,500,000.00	1,349,938.28	1,349,938.28	1,349,938.28	Piezas	120.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202228933	Proyecto de inversión	2023	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL RAMOS ARISPE EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DEL MONTE - 114831	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatepec Harinas	114831	05/06/2023	08/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	16.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202227943	Proyecto de inversión	2023	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CABEZOTE Y REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 109130	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatepec Harinas	109130	24/05/2023	07/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	300.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202227254	Proyecto de inversión	2023	482,256.00	482,256.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE MEYUCA DE MORELOS - 104246	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatepec Harinas	104246	22/05/2023	01/07/2023	482,256.00	482,256.00	482,244.88	482,244.88	482,244.88	Metros Cuadrados	165.00	165.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202227573	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL REYNOSO - 106391	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	106391	22/05/2023	20/06/2023	1,500,000.00	1,499,771.24	1,499,771.24	1,499,771.24	1,499,771.24	Metros Cuadrados	9,079.00	9,079.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218706	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LAS VUELTAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VUELTAS - 38151	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	38151	03/04/2023	02/05/2023	1,000,000.00	999,870.54	999,870.54	999,870.54	999,870.54	Metros Cuadrados	9,900.00	9,900.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223379	Proyecto de inversión	2023	1,450,000.00	1,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 73504	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatepec Harinas	73504	17/04/2023	31/05/2023	1,450,000.00	1,449,811.20	1,031,812.70	1,031,812.70	1,031,812.70	Metros lineales	700.00	499.00	71.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217989	Proyecto de inversión	2023	276,927.12	276,927.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CANALES AGRÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUADALUPE - 34312	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	34312	03/04/2023	17/05/2023	276,927.12	276,913.55	276,913.55	276,913.55	276,913.55	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202224301	Proyecto de inversión	2023	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN ACOSTA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN FRANCISCO - 80253	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatepec Harinas	80253	01/05/2023	27/05/2023	200,000.00	199,948.49	199,948.49	199,948.49	199,948.49	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202224322	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL TANQUE EN EL BARRIO DE SEGUNDA DE ZACANGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA DE ZACANGUILLO - 80453	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	80453	25/04/2023	29/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,411.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022218186	Proyecto de inversión	2023	692,305.40	692,305.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CANALES AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYANALCO - 35408	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	35408	03/04/2023	17/05/2023	692,305.40	692,229.01	692,229.01	692,229.01	692,229.01	Metros lineales	500.00	500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202224378	Proyecto de inversión	2023	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHISQUILA - 80989	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coatepec Harinas	80989	15/05/2023	03/06/2023	200,000.00	171,095.96	171,095.96	171,095.96	171,095.96	Metros Cuadrados	170.00	145.00	85.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202224384	Proyecto de inversión	2023	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DEL MONTE - 81024	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coatepec Harinas	81024	15/05/2023	10/06/2023	250,000.00	181,946.12	181,946.12	181,946.12	181,946.12	Metros Cuadrados	123.00	123.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220691	Proyecto de inversión	2023	4,450,000.00	4,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAPULIN REDONDO - 50930	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	50930	17/04/2023	31/05/2023	4,450,000.00	4,449,650.28	4,449,650.28	4,449,650.28	4,449,650.28	Metros lineales	2,200.00	2,200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022217689	Proyecto de inversión	2023	415,383.24	415,383.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CANALES AGRÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 32683	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	32683	03/04/2023	17/05/2023	415,383.24	415,375.24	415,375.24	415,375.24	415,375.24	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202224851	Proyecto de inversión	2023	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - 86101	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatepec Harinas	86101	24/04/2023	22/05/2023	1,350,000.00	1,064,666.32	1,064,666.32	1,064,666.32	1,064,666.32	Metros Cuadrados	211.00	166.00	78.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202224865	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MONTE DE LAS VUELTAS - 86193	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	86193	01/05/2023	30/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	470.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202219100	Proyecto de inversión	2023	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EUDOXIA CALDERON EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DE SAN MIGUEL - 40530	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatepec Harinas	40530	20/03/2023	29/04/2023	300,000.00	300,000.00	299,972.14	299,972.14	299,972.14	Metros Cuadrados	58.00	58.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217587	Proyecto de inversión	2023	415,383.24	415,383.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CANALES AGRÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE TEOCOTITLA - 32183	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	32183	03/04/2023	17/05/2023	415,383.24	415,375.24	415,375.24	415,375.24	415,375.24	Metros lineales	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219277	Proyecto de inversión	2023	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN EL SALTO - 41526	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	41526	03/04/2023	02/05/2023	850,000.00	849,624.18	849,624.18	849,624.18	849,624.18	Metros Cuadrados	8,400.00	8,400.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223466	Proyecto de inversión	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 74052	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	74052	01/05/2023	30/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	730.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221018	Proyecto de inversión	2023	2,450,000.00	2,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CUNETAS Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAPULIN REDONDO - 53812	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	53812	17/04/2023	31/05/2023	2,450,000.00	2,449,565.64	2,449,565.64	2,449,565.64	2,449,565.64	Metros lineales	2,180.00	2,180.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218730	Proyecto de inversión	2023	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA GALERA - 38290	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	38290	03/04/2023	02/05/2023	850,000.00	849,624.18	849,624.18	849,624.18	849,624.18	Metros Cuadrados	8,400.00	8,400.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202222807	Proyecto de inversión	2023	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL POBLADO DE SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE CHILTEPEC DE HIDALGO - 69224	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coatepec Harinas	69224	15/05/2023	03/06/2023	250,000.00	250,000.00	249,925.63	249,925.63	249,925.63	Metros Cuadrados	80.00	79.50	99.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202226190	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DEL REYNOSO - 96952	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Coatepec Harinas	96952	22/05/2023	01/07/2023	500,000.00	499,993.33	499,993.33	499,993.33	499,993.33	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217954	Proyecto de inversión	2023	276,929.12	276,929.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CANALES AGRÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DE ANALCO - 34176	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	34176	03/04/2023	17/05/2023	276,929.12	276,921.12	276,921.12	276,921.12	276,921.12	Metros lineales	200.00	200.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218001	Proyecto de inversión	2023	692,305.40	692,305.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CANALES AGRÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE LA ROSA - 34342	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	34342	03/04/2023	17/05/2023	692,305.40	692,227.40	692,227.40	692,227.40	692,227.40	Metros lineales	500.00	500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230102207451	Proyecto de inversión	2023	2,308,041.91	2,308,041.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE JOSE LUIS CARBAJAL EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 12887	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	12887	17/04/2023	23/06/2023	2,307,756.51	2,307,756.51	2,307,756.51	2,307,756.51	2,307,756.51	Metros lineales	284.30	284.30	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102208173	Proyecto de inversión	2023	1,887,224.58	1,887,224.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y ESCALINATAS EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE MIRAVALLE - 17919	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cocotitlán	17919	24/04/2023	27/07/2023	1,647,591.23	1,887,217.08	1,647,591.23	1,647,591.23	1,647,591.23	Metros Cuadrados	408.33	355.25	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102208546	Proyecto de inversión	2023	1,821,249.75	1,821,249.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE LA CALLE CENTENARIO DE LA EDUCACION AL CADENAMIENTO CERO MAS QUINIENTOS SESENTA - 19233	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	19233	17/04/2023	30/06/2023	1,820,850.00	1,820,850.00	1,820,850.00	1,820,850.00	1,820,850.00	Metros lineales	560.00	560.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202224408	Proyecto de inversión	2023	1,410,769.60	1,410,769.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN CALLE SIN NOMBRE - 81144	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	81144	03/07/2023	14/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: CORRJA SU FOLIO DE SI/A/MIEN ES 81194 Y USTED INVENTO 81144 O ACLARE Y CAMBIE ENVIE PARA PODER VALIDAR , trimestre:2.0, usuario: martintoledoch, fecha: 2023-07-12}}
2023	2	MEX230202225615	Proyecto de inversión	2023	2,292,278.16	2,292,278.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE MATAMOROS - 92948	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	92948	03/07/2023	30/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	365.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202218758	Proyecto de inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO A BATAN CHICO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BATAN GRANDE - 38408	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	38408	04/04/2023	15/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	732.45	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202218882	Proyecto de inversión	2023	2,700,000.00	2,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOS LAVADEROS RUMBO A LA COMPUERTA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 39196	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	39196	05/04/2023	15/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	780.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202219008	Proyecto de inversión	2023	2,100,000.00	2,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 40020	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	40020	19/04/2023	23/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	441.20	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219049	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MANZANA 3 EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MARTIN OBISPO - 40204	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	40204	20/04/2023	24/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	958.55	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219059	Proyecto de inversión	2023	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL RIO RUMBO A LA IGLESIA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 40262	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	40262	20/04/2023	19/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	463.94	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218679	Proyecto de inversión	2023	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BATAN CHICO - 38032	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	38032	04/04/2023	08/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	700.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218809	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOMA LARGA LA CUADRILLA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO - 38715	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	38715	04/04/2023	15/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	980.94	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218849	Proyecto de inversión	2023	2,800,000.00	2,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES DE POZO PROFUNDO EL GALLO PARA EL BOMBEO DE AGUA - 38956	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Donato Guerra	38956	05/04/2023	15/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Celdas solares	85.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218873	Proyecto de inversión	2023	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO A MACHEROS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD HACIENDA LAS GALERAS - 39115	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	39115	05/04/2023	19/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,359.42	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218903	Proyecto de inversión	2023	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PRESCOLAR TLALOC CCT 15DJN03302 EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN LUCAS TEXCALTILAN - 39293	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	39293	18/04/2023	22/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	267.06	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202218906	Proyecto de inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD MACHEROS - 39305	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	39305	18/04/2023	22/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	350.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218912	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EL CAPULÍN - 39332	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	39332	19/04/2023	23/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	251.79	0.00	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218980	Proyecto de inversión	2023	3,900,000.00	3,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO AL AVENTURERO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 39818	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	39818	19/04/2023	02/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,740.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219024	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA RUMBO A LA BARRANCA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OBISPO - 40103	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	40103	19/04/2023	23/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	699.67	0.00	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218767	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,499,874.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO A GALERAS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD LLANO REDONDO DE ZARAGOZA - 38472	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	38472	04/04/2023	08/05/2023	1,499,874.85	1,499,874.85	1,499,874.85	1,499,874.85	1,499,874.85	Metros Cuadrados	819.95	819.95	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218823	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	1,999,404.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL AUDITORIO COMUNITARIO DE LA MESA RUMBO AL CALVARIO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL - 38816	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	38816	05/04/2023	09/05/2023	1,999,404.40	1,999,404.40	1,999,404.40	1,999,404.40	1,999,404.40	Metros Cuadrados	879.37	879.37	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218908	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,499,488.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LOS LAVADEROS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS SEGUNDO CUARTEL - 39309	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	39309	18/04/2023	22/05/2023	1,499,488.35	1,499,488.35	1,499,488.35	1,499,488.35	1,499,488.35	Metros Cuadrados	673.98	673.98	100.00	Terminado	Validado	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202219771	Proyecto de inversión	2023	38,172,127.35	38,140,979.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 17, FRACCIONAMIENTO. POLÍGONO III, POPULAR ECATEPEC III - 44754	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	44754	09/05/2023	05/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cárcamo(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220004	Proyecto de inversión	2023	50,542,321.48	50,542,321.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 21, COLONIA MÉXICO PREHISPÁNICO I. - 46594	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	46594	09/05/2023	05/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cárcamo(s)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217203	Proyecto de inversión	2023	28,500,649.91	28,500,649.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO DE CALLE CIRCUNVALACIÓN SUR INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA BUENAVISTA - 30054	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	30054	09/05/2023	05/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	9,611.20	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220086	Proyecto de inversión	2023	42,138,655.71	42,138,655.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO DE CALLE INDUSTRIAS INCLUYE DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA BUENAVISTA. - 47104	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	47104	09/05/2023	05/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	13,176.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220117	Proyecto de inversión	2023	17,213,469.11	17,213,469.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO DE CALLE INDUSTRIA QUÍMICA INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA BUENAVISTA - 47227	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	47227	09/05/2023	05/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5,933.40	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219673	Proyecto de inversión	2023	57,023,099.42	57,023,099.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLES GRECIA Y SANTA TERESA, INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIAS EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN, GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ Y GRANJAS VALLE DE GUADALUPE SECCIÓN B - 44112	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	44112	09/05/2023	05/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	17,937.80	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207114	Proyecto de inversión	2023	418,983.85	418,983.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ECATZINGO, CALLEJON LAS FLORES BARRIO SANTA GERTRUDIS - 10576	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	10576	23/03/2023	23/05/2023	418,983.85	418,983.85	411,273.31	411,273.31	411,273.31	Metros lineales	173.30	169.00	97.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206770	Proyecto de inversión	2023	3,883,498.00	3,883,498.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ECATZINGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD SAN JUAN TLACOTOMPA - 6687	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	6687	16/03/2023	06/05/2023	3,883,498.00	3,883,498.00	2,650,133.83	2,650,133.83	2,650,133.83	Metros Cuadrados	2,177.70	1,480.00	67.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202215330	Proyecto de inversión	2023	2,182,493.00	2,182,493.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REVESTIMIENTO DE CAMINOS - 16004	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	16004	20/03/2023	22/04/2023	2,072,566.97	2,072,566.97	2,072,566.97	2,072,566.97	2,072,566.97	Metros Cuadrados	10,392.00	10,150.00	97.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215353	Proyecto de inversión	2023	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, EL MORTERO - 16657	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de el Oro	16657	06/04/2023	30/05/2023	664,620.93	664,620.93	664,620.93	664,620.93	664,620.93	Metros Cuadrados	3,333.00	3,200.00	96.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215355	Proyecto de inversión	2023	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS - 16686	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de el Oro	16686	27/03/2023	14/04/2023	569,967.21	569,967.21	569,967.21	569,967.21	569,967.21	Metros Cuadrados	2,866.00	2,700.00	94.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215359	Proyecto de inversión	2023	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS - 16729	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de el Oro	16729	27/03/2023	14/04/2023	664,014.38	664,014.38	664,014.38	664,014.38	664,014.38	Metros Cuadrados	3,333.00	3,100.00	93.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215459	Proyecto de inversión	2023	1,050,000.00	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 19100	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	19100	17/05/2023	21/07/2023	523,959.56	523,959.56	523,959.56	523,959.56	523,959.56	Metros cúbicos	100.00	45.00	45.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX23020222344	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS - 65685	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de el Oro	65685	01/05/2023	14/06/2023	1,898,991.71	1,898,991.71	1,898,991.71	1,898,991.71	1,898,991.71	Metros lineales	1,595.50	1,450.00	90.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215127	Proyecto de inversión	2023	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 10627	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de el Oro	10627	31/05/2023	30/06/2023	1,070,333.10	1,070,333.10	1,070,333.10	1,070,333.10	1,070,333.10	Luminaria	38.00	26.00	68.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215133	Proyecto de inversión	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 10807	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	10807	15/05/2023	07/07/2023	751,049.99	751,049.99	751,049.99	751,049.99	751,049.99	Metros Cuadrados	780.00	740.00	94.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215337	Proyecto de inversión	2023	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - 16079	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de el Oro	16079	04/05/2023	20/06/2023	671,244.58	671,244.58	671,244.58	671,244.58	671,244.58	Piezas	7.00	6.00	85.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215351	Proyecto de inversión	2023	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - 16506	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de el Oro	16506	01/05/2023	19/06/2023	662,267.34	662,267.34	662,267.34	662,267.34	662,267.34	Piezas	7.00	5.00	71.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202219052	Proyecto de inversión	2023	1,850,000.00	1,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO SANTA MARIA - 40221	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	40221	29/04/2023	31/05/2023	1,110,000.00	1,110,000.00	923,102.53	923,102.53	923,102.53	Metros cúbicos	200.00	99.00	49.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219060	Proyecto de inversión	2023	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BERTHA VON GLUMER, C.C.T. 15EPR4827Y, T.M. - 40264	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetoca	40264	01/07/2023	31/08/2023	330,000.00	330,000.00	274,838.87	274,838.87	274,838.87	Metros lineales	60.00	29.00	48.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220563	Proyecto de inversión	2023	2,950,000.00	2,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO MANUEL SANCHEZ DE TAGLE, C.C.T. 15DES0229V - 50079	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetoca	50079	01/10/2023	31/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	450.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220749	Proyecto de inversión	2023	1,073,739.14	1,073,739.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PORTAL DE SANTA MARIA - 51430	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	51430	01/07/2023	30/09/2023	644,243.48	644,243.48	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,036.90	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220763	Proyecto de inversión	2023	847,342.88	847,342.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 51581	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	51581	01/07/2023	30/09/2023	508,405.73	508,405.73	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	864.25	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220818	Proyecto de inversión	2023	3,900,000.00	3,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DIF - 52246	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Huehuetoca	52246	01/07/2023	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	7,072.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221044	Proyecto de inversión	2023	307,673.60	307,673.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO COYUCA - 53962	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	53962	01/07/2023	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	259.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221057	Proyecto de inversión	2023	1,625,075.49	1,625,075.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO JEREZ SEGUNDA ETAPA - 54017	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	54017	01/07/2023	31/08/2023	975,045.29	975,045.29	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,130.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221062	Proyecto de inversión	2023	1,460,841.88	1,460,841.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PORTAL DE SAN JUAN - 54053	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	54053	01/07/2023	30/09/2023	876,505.13	876,505.13	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,435.20	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022219083	Proyecto de inversión	2023	138,924.55	138,924.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA EMILIANO ZAPATA - 40393	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	40393	29/04/2023	31/05/2023	83,354.73	83,354.73	69,391.90	69,391.90	69,391.90	69,391.90	Metros lineales	56.00	28.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202219097	Proyecto de inversión	2023	328,384.40	328,384.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CEREZA Y DURAZNO - 40512	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	40512	29/04/2023	31/05/2023	197,030.64	197,030.64	163,821.92	163,821.92	163,821.92	Metros lineales	137.00	68.00	49.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219113	Proyecto de inversión	2023	2,915,000.00	2,915,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. HIDALGO - 40616	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	40616	01/07/2023	30/09/2023	1,749,000.00	1,749,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	316.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220844	Proyecto de inversión	2023	701,316.06	701,316.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO IXTAPAN - 52417	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	52417	01/07/2023	31/08/2023	420,789.64	420,789.64	350,189.05	350,189.05	350,189.05	Metros Cuadrados	543.50	259.00	47.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218732	Proyecto de inversión	2023	995,091.82	995,091.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN TERCERA CERRADA DE RIO BLANCO - 38294	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38294	01/07/2023	31/08/2023	597,055.09	597,055.09	484,330.56	484,330.56	484,330.56	Metros Cuadrados	1,005.20	490.00	48.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221075	Proyecto de inversión	2023	801,069.13	801,069.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PABLO GALEANA - 54135	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	54135	01/07/2023	30/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	739.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221087	Proyecto de inversión	2023	1,339,461.65	1,339,461.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELIA - 54265	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	54265	01/10/2023	30/11/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,400.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218790	Proyecto de inversión	2023	2,200,000.00	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA SESQUICENTENARIO, T.M. C.C.T. 15EPR1622K, T.V. 15EPR2843B - 38597	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetoca	38597	01/10/2023	31/12/2023	1,320,000.00	1,320,000.00	1,099,864.56	1,099,864.56	1,099,864.56	Metros Cuadrados	420.00	210.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202228189	Proyecto de inversión	2023	1,210,142.31	1,210,142.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AV. XALAPA - 110094	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	110094	01/07/2023	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	600.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220829	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO SANTA TERESA I - 52321	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	52321	01/07/2023	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	300.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220392	Proyecto de inversión	2023	347,651.85	347,651.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA ALTAMIRANO, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 48852	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtlá	48852	01/06/2023	15/07/2023	347,651.85	347,651.85	347,651.85	0.00	0.00	Metros Cuadrados	444.27	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202220367	Proyecto de inversión	2023	702,658.84	702,658.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y DRENAJE SANITARIO EN CERRADA AQUILES SERDÁN, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 48727	Hueypoxtla	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtla	48727	01/06/2023	15/07/2023	702,658.84	702,658.84	702,658.84	0.00	0.00	Metros Cuadrados	977.40	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220443	Proyecto de inversión	2023	556,226.87	556,226.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CBT NUMERO 2 HUEYPOXTLA, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 49177	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Hueypoxtla	49177	01/07/2023	30/09/2023	556,226.87	556,226.87	556,226.87	333,736.12	333,736.12	Metros Cuadrados	78.48	47.09	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX2302022219539	Proyecto de inversión	2023	508,026.74	508,026.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA IGNACIO ALLENDE PERPENDICULAR A CALLE LA LAGARTIJA, VILLA DE HUEYPOXTLA - 43289	Hueypoxtla	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtla	43289	01/05/2023	15/06/2023	508,026.74	508,026.74	508,026.74	497,866.20	497,866.20	Metros Cuadrados	731.76	717.12	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202228282	Proyecto de inversión	2023	1,095,445.16	1,095,445.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA COCINA, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 110573	Huixquilucan	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	110573	16/06/2023	16/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	6.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	2	MEX230202227965	Proyecto de inversión	2023	4,570,000.00	4,570,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO A LA GASERA, EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLOMÉ, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 109211	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	109211	16/06/2023	16/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,209.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202229156	Proyecto de inversión	2023	2,001,892.85	2,001,892.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA Y CUARTOS DORMITORIO, EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 115731	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	115731	16/06/2023	16/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	10.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	2	MEX230202228563	Proyecto de inversión	2023	6,790,121.20	6,790,121.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y MODULOS SANITARIOS EN LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO DEL DEPORTIVO SAN MARTÍN, EN EL PRIMER CUARTEL, BARRIO DE SAN MARTIN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 112208	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huixquilucan	112208	16/06/2023	18/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	1,394.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202228040	Proyecto de inversión	2023	7,000,000.00	7,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 130 ROSARIO CASTELLANOS, C.C.T.-15DST0137X, EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO DOS RÍOS, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO. - 109508	Huixquilucan	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huixquilucan	109508	16/06/2023	15/11/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	344.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202227655	Proyecto de inversión	2023	617,635.60	617,635.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA COCINA, EN EL PUEBLO DE SAN JUAN YAUTEPEC, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 106750	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	106750	16/06/2023	16/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	5.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX23020222864	Proyecto de inversión	2023	5,420,000.00	5,420,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES HIEDRA Y FLOR DE LOTO, EN EL PUEBLO DE LA MAGDALENA CHICHICASPA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 69512	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	69512	13/06/2023	28/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,202.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX23020222865	Proyecto de inversión	2023	3,440,000.00	3,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE MONTE VIDEO, DE LA CALLE MONTE DE LAS CRUCES HASTA LA CALLE MONTE PIEDAD, EN LA COLONIA LAS CANTERAS, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 69515	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	69515	13/06/2023	14/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4,377.70	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX23020222867	Proyecto de inversión	2023	1,010,000.00	1,010,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, BARRIO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 69562	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	69562	13/06/2023	13/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	551.11	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221722	Proyecto de inversión	2023	2,075,000.00	2,075,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SECRETARIA DE AGRICULTURA, EN LA COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 61402	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	61402	13/06/2023	28/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	991.25	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202221725	Proyecto de inversión	2023	3,640,000.00	3,640,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN ANDREW ALMAZAN, EN LA COLONIA PALO SOLO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 61411	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	61411	13/06/2023	14/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,208.90	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221726	Proyecto de inversión	2023	2,780,000.00	2,780,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHABACANO Y CERRADA CHABACANO, EN LA COLONIA LOMA DEL CARMEN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 61417	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	61417	13/06/2023	14/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,407.20	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221727	Proyecto de inversión	2023	2,115,000.00	2,115,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOMAS DEL QUINTE, EN EL PUEBLO DE SAN JUAN YAUTEPEC, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 61419	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	61419	13/06/2023	28/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,142.80	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221728	Proyecto de inversión	2023	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES PRIMERA CERRADA 10 DE MAYO Y SEGUNDA CERRADA 10 DE MAYO, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PALO SOLO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 61421	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	61421	13/06/2023	28/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	542.89	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202222868	Proyecto de inversión	2023	4,110,000.00	4,110,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIENDA LA LUMBRERA 2, EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 69574	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	69574	13/06/2023	14/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,635.10	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202225599	Proyecto de inversión	2023	1,123,712.85	1,123,712.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA COCINA, EN EL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO. - 92471	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	92471	13/06/2023	13/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	6.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202225677	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ARQUÍMEDES, C.C.T. 15EJN0555F, EN LA RANCHERÍA DE SAN RAMÓN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 93213	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huixquilucan	93213	13/06/2023	13/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	189.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202225693	Proyecto de inversión	2023	1,270,000.00	1,270,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, C.C.T 15DPR2049E, EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO DOS RÍOS, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 93264	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huixquilucan	93264	13/06/2023	31/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	104.51	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202225698	Proyecto de inversión	2023	2,350,000.00	2,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, C.C.T 15EPR1344Z, EN EL PUEBLO DEL PALACIO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 93273	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huixquilucan	93273	13/06/2023	15/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	540.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202228053	Proyecto de inversión	2023	12,300,000.00	12,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO A LA GLORIETA, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO - 109550	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	109550	16/06/2023	15/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	7,211.20	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	2	MEX230202226985	Proyecto de inversión	2023	821,563.59	821,563.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA COCINA, EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLOME COATEPEC, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 102411	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	102411	13/06/2023	14/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	5.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	2	MEX230202226244	Proyecto de inversión	2023	621,378.37	621,378.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA COCINA, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 97313	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	97313	13/06/2023	14/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	4.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	2	MEX230202227389	Proyecto de inversión	2023	1,614,818.99	1,614,818.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA COCINA EN PUEBLO DE LA MAGDALENA, CHICHIC ASPA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 104923	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	104923	16/06/2023	19/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	11.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230102207404	Proyecto de inversión	2023	1,442,000.00	1,439,980.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN CAMINO PRINCIPAL EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD PEÑA COLORADA ASENTAMIENTO PEÑA COLORADA - 12688	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapan del Oro	12688	27/03/2023	15/06/2023	1,439,980.99	1,439,980.99	1,439,980.99	1,307,589.65	1,307,589.65	Metros cúbicos	226.41	205.60	90.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207045	Proyecto de inversión	2023	1,235,000.00	1,234,778.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN EL RINCON EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAN - 10186	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan del Oro	10186	30/03/2023	26/05/2023	1,234,778.97	1,234,778.97	1,234,778.97	1,116,289.18	1,116,289.18	Metros		370.00	333.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102208148	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,499,673.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN EN TELE SECUNDARIA DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD TUTUAPAN ASENTAMIENTO TUTUAPAN - 17801	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapan del Oro	17801	27/03/2023	12/06/2023	1,499,673.66	1,499,673.66	1,499,673.66	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	120.32	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219856	Proyecto de inversión	2023	2,500,000.00	2,498,034.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SANTA CRUZ VIEJO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ VIEJO - 45250	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan del Oro	45250	15/05/2023	21/07/2023	2,498,034.83	2,498,034.83	2,498,034.83	0.00	0.00	Metros Cuadros	1,058.10	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221549	Proyecto de inversión	2023	2,500,000.00	2,498,735.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL IXTAPAN - 59471	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan del Oro	59471	26/05/2023	28/07/2023	2,498,735.68	2,498,735.68	2,498,735.68	0.00	0.00	Metros lineales	2,185.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022215393	Proyecto de inversión	2023	2,380,000.00	2,375,697.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION DEL CRUCERO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD AYALITA ASENTAMIENTO AYALITA - 17574	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapan del Oro	17574	05/05/2023	30/06/2023	2,375,697.38	2,375,697.38	2,375,697.38	0.00	0.00	Piezas	17.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022218421	Proyecto de inversión	2023	2,519,000.00	2,515,364.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA MESA DE LOS ADOBES DE LA RASTRA HACIA LOS ADOBES EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE SAN MARTÍN ASENTAMIENTO LA MESA DE LOS ADOBES - 36775	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan del Oro	36775	29/05/2023	11/08/2023	2,515,364.46	2,515,364.46	2,515,364.46	0.00	0.00	Metros lineales	1,235.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202216553	Proyecto de inversión	2023	2,173,000.00	2,172,031.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION DE LAS SALINAS HACIA TUTUAPAN EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD TUTUAPAN ASENTAMIENTO TUTUAPAN - 26203	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan del Oro	26203	09/05/2023	29/06/2023	2,172,031.04	2,172,031.04	2,172,031.04	1,550,468.54	1,550,468.54	Metros lineales	4,020.00	2,868.27	71.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202216555	Proyecto de inversión	2023	2,138,000.00	2,137,324.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA VICENTE GUERRERO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE SAN MARTÍN ASENTAMIENTO LA MESA DE SAN MARTÍN - 26209	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapan del Oro	26209	09/05/2023	29/06/2023	2,137,324.46	2,137,324.46	2,137,324.46	0.00	0.00	Metros lineales	212.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202216558	Proyecto de inversión	2023	2,182,000.00	2,180,981.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO EXISTENTE HACIA EL RINCON SEGUNDA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN - 26221	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan del Oro	26221	11/05/2023	30/06/2023	2,180,981.35	2,180,981.35	2,180,981.35	1,745,133.23	1,745,133.23	Metros Cuadrados	1,140.00	912.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202218926	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	1,998,797.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE LA REJILLA HACIA EL TANQUE PRIMERA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MARTÍN OCOXOCHITEPEC SAN MARTÍN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN OCOXOCHITEPEC SAN MARTÍN - 39416	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan del Oro	39416	15/05/2023	29/06/2023	1,998,797.37	1,998,797.37	1,998,797.37	0.00	0.00	Metros	954.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX23020222237	Proyecto de inversión	2023	1,011,605.72	1,010,863.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD IXTAPAN DEL ORO ASENTAMIENTO IXTAPAN DEL ORO - 65048	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtapan del Oro	65048	05/06/2023	28/07/2023	1,010,863.97	1,010,863.97	1,010,863.97	0.00	0.00	Metros Cuadrados	389.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202218301	Proyecto de inversión	2023	3,427,000.00	3,425,885.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LAMPAZO PRIMERA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN - 36061	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan del Oro	36061	10/05/2023	27/07/2023	3,425,885.86	3,425,885.86	3,425,885.86	2,734,558.61	2,734,558.61	Metros lineales	1,100.00	880.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202221482	Acción	2023	928,070.28	926,550.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 58787	Ixtapan del Oro	Otros Proyectos	Municipio de Ixtapan del Oro	58787	23/05/2023	29/05/2023	926,550.86	926,550.86	926,550.86	0.00	0.00	PROYECTO(S)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230102207852	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,498,658.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HACIA LA NOPALERA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN - 16532	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan del Oro	16532	28/03/2023	26/05/2023	1,498,658.94	1,498,658.94	1,498,658.94	1,498,658.94	1,498,658.94	Metros Cuadrados	850.00	850.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207389	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,499,416.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO DE SAN TELMO HACIA SABANILLAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN TELMO ASENTAMIENTO SAN TELMO - 12616	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan del Oro	12616	29/03/2023	21/06/2023	1,499,416.51	1,499,416.51	1,499,416.51	1,499,416.51	1,499,416.51	Metros Cuadrados	792.00	792.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207496	Proyecto de inversión	2023	4,667,562.85	4,667,562.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SANTO DOMINGO - 13042	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	13042	16/03/2023	31/05/2023	1,399,549.03	1,399,549.03	1,399,549.03	1,399,549.03	1,399,549.03	Metros Cuadrados	4,200.00	1,300.00	30.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102206626	Proyecto de inversión	2023	1,122,890.95	1,122,890.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO DE LA MANZANA 8, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - 5476	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	5476	09/03/2023	20/04/2023	336,651.47	336,651.47	336,651.47	336,651.47	336,651.47	Metros Cuadrados	876.70	265.00	30.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220192	Proyecto de inversión	2023	1,897,370.95	1,897,370.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, JARDIN DE NIÑOS EMILIA FERREIRO, BAHIAS DE JALTENCO, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 47732	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jaltenco	47732	06/06/2023	04/08/2023	1,897,370.95	1,897,370.95	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	405.00	25.00	6.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220229	Proyecto de inversión	2023	1,960,272.73	1,960,272.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECO FIRME, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 47947	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jaltenco	47947	12/06/2023	14/09/2023	1,960,272.73	1,960,272.73	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	987.69	250.00	25.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220239	Proyecto de inversión	2023	448,075.52	448,075.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ELECTRIFICACION DE CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 47979	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jaltenco	47979	07/08/2023	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	220.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202220244	Proyecto de inversión	2023	916,237.60	916,237.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALLE JUAN CLIMACO RAMIREZ, ENTRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO Y CALLE MANUEL DOBLADO, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 48010	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jaltenco	48010	07/08/2023	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	332.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220247	Proyecto de inversión	2023	1,100,851.50	1,100,851.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ELECTRICIDAD, BANQUETAS Y SEÑALIZACION, CALLE ISIDRO GONZALEZ, ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO. - 48024	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	48024	06/06/2023	04/08/2023	1,100,851.50	1,100,851.50	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	443.00	110.00	24.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220264	Proyecto de inversión	2023	1,955,963.52	1,955,963.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ACANTILADO, ENTRE CALLE ESTERO Y CALLE ISTMO, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 48142	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	48142	14/08/2023	12/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	439.90	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220268	Proyecto de inversión	2023	1,162,937.25	1,162,937.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ACANTILADO, DEL KM 0 MAS000 AL KM 0 MAS060, ENTRE CALLE ESTERO Y CALLE ISTMO, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 48162	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	48162	14/08/2023	12/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	950.48	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220251	Proyecto de inversión	2023	2,087,129.41	2,087,129.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE ISIDRO GONZÁLEZ, ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 48053	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	48053	07/08/2023	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,361.90	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220263	Proyecto de inversión	2023	324,716.91	324,716.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 24 DE JULIO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y LÍMITE DE ASFALTO EXISTENTE, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 48131	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	48131	12/06/2023	11/07/2023	324,716.91	324,716.91	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	173.36	50.00	28.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICA DA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJ E	ESTATUS EJECUCION	FLUJO AVANCES	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202220439	Proyecto de inversión	2023	1,201,336.61	1,201,336.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JIMENEZ, ENTRE CALLE LERDO DE TEIADA Y CALLE ISIDRO GONZALEZ, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 49148	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	49148	06/06/2023	04/08/2023	1,201,336.61	1,201,336.61	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	872.65	150.00	17.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207825	Proyecto de inversión	2023	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EJIDO DE JILOTEPEC LOCALIDAD DOXHICHO - 16421	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	16421	01/03/2023	15/12/2023	3,000,000.00	3,000,000.00	2,882,809.84	2,882,809.84	2,882,809.84	Metros lineales	702.00	702.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207844	Proyecto de inversión	2023	3,336,301.00	3,336,301.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LAS ESTRUCTURAS HACIA BORDO LOS TRUJILLO LOCALIDAD ALDAMA - 16499	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	16499	01/03/2023	15/12/2023	3,336,301.00	3,336,301.00	3,020,593.69	3,020,593.69	3,020,593.69	Metros lineales	613.00	613.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102208340	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL LOCALIDAD EL ROSAL - 18514	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	18514	01/03/2023	15/12/2023	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	165.00	165.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102208022	Proyecto de inversión	2023	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL AGUA ESCONDIDA PANTEON SANTA MARTHA LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA - 17295	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	17295	01/03/2023	15/12/2023	4,000,000.00	4,000,000.00	3,998,977.07	3,998,977.07	3,998,977.07	Metros lineales	830.00	830.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207362	Proyecto de inversión	2023	557,000.00	557,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE A LA IGLESIA VIEJA - 12442	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	12442	01/03/2023	15/12/2023	557,000.00	557,000.00	500,798.71	500,798.71	500,798.71	Metros lineales	695.00	595.00	85.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102208080	Proyecto de inversión	2023	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON LOCALIDAD SAN PABLO HUANTEPEC - 17488	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	17488	01/03/2023	15/12/2023	3,000,000.00	3,000,000.00	2,729,690.89	2,729,690.89	2,729,690.89	Metros lineales	675.00	675.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207746	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 15772	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	15772	01/03/2023	15/12/2023	2,000,000.00	2,000,000.00	1,978,716.67	1,978,716.67	1,978,716.67	Metros lineales	368.00	368.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230102208095	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SEGUNDA MANZANA POR LA CASA DE MATERIALES LOCALIDAD TECOLAPAN - 17524	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	17524	01/03/2023	15/12/2023	2,000,000.00	2,000,000.00	1,722,143.81	1,722,143.81	1,722,143.81	Metros lineales	341.00	341.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207397	Proyecto de inversión	2023	778,000.00	778,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE A LOS INVERNADEROS - 12652	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	12652	01/03/2023	15/12/2023	778,000.00	778,000.00	758,597.67	758,597.67	758,597.67	Metros lineales	1,164.00	316.00	27.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207410	Proyecto de inversión	2023	1,167,000.00	1,167,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LOS SEGUNDOS - 12724	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	12724	01/03/2023	15/12/2023	1,167,000.00	1,167,000.00	1,107,023.17	1,107,023.17	1,107,023.17	Metros lineales	3,085.00	1,500.00	48.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102208111	Proyecto de inversión	2023	3,200,000.00	3,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PARAJE PALO ALTO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA VICTORIA - 17573	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	17573	01/03/2023	15/12/2023	3,200,000.00	3,200,000.00	2,848,576.46	2,848,576.46	2,848,576.46	Metros lineales	742.00	742.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102208119	Proyecto de inversión	2023	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LAS HUERTAS HACIA LAS MANZANAS - 17596	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	17596	01/03/2023	15/12/2023	3,000,000.00	3,000,000.00	2,820,320.28	2,820,320.28	2,820,320.28	Metros lineales	677.00	677.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102208137	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS ROBLES TERCERA MANZANA LOCALIDAD ACAZUCHITLAN - 17681	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	17681	01/03/2023	15/12/2023	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,146.03	1,998,146.03	1,998,146.03	Metros lineales	368.00	368.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207444	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA COS - 12852	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jilotepec	12852	01/03/2023	15/12/2023	1,000,000.00	1,000,000.00	299,631.16	299,631.16	299,631.16	Metros cuadrados de construcción	246.00	200.00	81.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207454	Proyecto de inversión	2023	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA LOCALIDAD SAN JOSE OCTEYUCO - 12892	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	12892	01/03/2023	15/12/2023	4,000,000.00	4,000,000.00	1,884,535.01	1,884,535.01	1,884,535.01	Metros lineales	320.00	160.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202227183	Proyecto de inversión	2023	730,000.00	730,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO TERCERA MANZANA CENTRO LOCALIDAD ALDAMA - 103895	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	103895	01/06/2023	30/07/2023	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	Cárcamo(s)	1.00	0.00	9.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202228299	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOCALIDAD LLANO GRANDE - 110638	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Jilotepec	110638	01/06/2023	30/07/2023	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	618.00	6.00	0.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202220777	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN SAN LORENZO NENAMICOYAN SEGUNDA MANZANA LOCALIDAD SAN LORENZO NENAMICOYAN - 51786	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	51786	01/03/2023	15/12/2023	1,000,000.00	1,000,000.00	999,554.52	999,554.52	999,554.52	Metros lineales	180.00	180.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202224147	Proyecto de inversión	2023	3,630,000.00	3,630,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO LOS HERNANDEZ LOCALIDAD LAS HUERTAS - 78946	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	78946	01/05/2023	30/07/2023	3,630,000.00	3,630,000.00	1,814,977.55	1,814,977.55	1,814,977.55	Metros Cuadrados	3,019.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223444	Proyecto de inversión	2023	1,920,000.00	1,920,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ISIDRO FABELA - 73899	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	73899	01/03/2023	15/12/2023	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,770.00	650.00	36.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218612	Proyecto de inversión	2023	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ANTONIO CASO - 37732	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	37732	01/03/2023	15/12/2023	700,000.00	700,000.00	209,983.57	209,983.57	209,983.57	Metros lineales	280.00	20.00	7.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219360	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL LOCALIDAD COLONIA JAVIER BARRIOS - 41969	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	41969	01/03/2023	15/12/2023	2,000,000.00	2,000,000.00	1,405,417.69	1,405,417.69	1,405,417.69	Metros cuadrados de construcción	600.00	400.00	66.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202224460	Proyecto de inversión	2023	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO - 81398	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	81398	01/05/2023	30/07/2023	1,200,000.00	1,200,000.00	359,640.23	359,640.23	359,640.23	Metros lineales	336.00	10.00	2.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215445	Proyecto de inversión	2023	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOCALIDAD CALPULALPAN - 18786	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Jilotepec	18786	01/03/2023	15/12/2023	900,000.00	900,000.00	899,149.10	899,149.10	899,149.10	Metros cuadrados de construcción	301.00	301.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221275	Proyecto de inversión	2023	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA SEXTA MANZANA DEL PARAJE DE LA CRUZ EN DIRECCION A DOXHICHO LOCALIDAD DOXHICHO - 56506	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	56506	01/03/2023	15/12/2023	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	380.00	380.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202224576	Proyecto de inversión	2023	285,000.00	285,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV REVOLUCION NORTE - 82049	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	82049	01/05/2023	30/07/2023	285,000.00	285,000.00	85,195.43	85,195.43	85,195.43	Metros lineales	102.00	10.00	9.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202227746	Proyecto de inversión	2023	799,694.58	799,694.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BUENA VISTA CCT 15EPRO594Y EN RANCHO COLORADO - 107432	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jiquipilco	107432	26/06/2023	25/08/2023	479,722.36	799,537.26	479,722.36	0.00	0.00	Metros Cuadrados	31.80	5.00	15.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202229036	Proyecto de inversión	2023	1,792,607.81	1,792,607.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE MANZANA QUINTA DE SAN BARTOLO OXTOTITLÁN. - 115250	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	115250	26/06/2023	25/08/2023	1,075,564.67	1,792,472.43	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	962.00	50.00	5.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202227173	Proyecto de inversión	2023	2,197,455.36	2,197,455.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS Y SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 124 CCT 15ETK0124Z UBICADO EN SAN MIGUEL YUXTEPEC - 103820	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jiquipilco	103820	26/06/2023	26/09/2023	1,318,473.22	2,197,024.73	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	165.00	10.00	6.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217290	Proyecto de inversión	2023	2,999,999.93	2,999,999.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO ALEGRE - 30510	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	30510	06/05/2023	14/06/2023	1,799,999.99	2,999,849.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,610.00	100.00	2.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221142	Proyecto de inversión	2023	749,999.96	749,999.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO DE MOXTEJÉ - 54859	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	54859	29/05/2023	24/07/2023	449,999.98	749,811.21	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	460.00	55.00	11.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202222698	Proyecto de inversión	2023	2,830,900.88	2,830,900.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS RAMALES EN EL BARRIO DE SAN JOAQUÍN UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 68620	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	68620	05/06/2023	20/07/2023	1,698,540.53	2,830,693.92	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,158.00	150.00	6.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215050	Proyecto de inversión	2023	3,942,087.62	3,942,087.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO HACIA EL PANTEÓN EN EJIDO DE MALACOTA - 9161	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	9161	13/04/2023	22/05/2023	2,365,252.57	3,941,749.51	1,182,524.85	1,182,524.85	1,182,524.85	Metros Cuadrados	3,960.00	1,188.00	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202216727	Proyecto de inversión	2023	2,622,723.09	2,622,723.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE DOLORES AMARILLAS - 27178	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	27178	04/05/2023	02/06/2023	1,573,633.85	2,621,872.89	1,310,936.45	1,310,936.45	1,310,936.45	Metros lineales	1,330.00	665.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215081	Proyecto de inversión	2023	1,231,905.15	1,499,581.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO MANZANA PRIMERA LA CAPILLA - 9749	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	9749	17/04/2023	26/05/2023	899,748.65	1,499,581.09	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,280.00	192.00	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202215082	Proyecto de inversión	2023	2,743,823.27	2,743,823.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA PRIMARIA Y JARDÍN DE NIÑOS EN MANZANA SEXTA PARTE ALTA - 9776	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	9776	17/04/2023	26/05/2023	1,646,293.96	2,743,629.63	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,525.50	252.55	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215113	Proyecto de inversión	2023	2,405,545.45	2,405,545.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTA ISABEL - 10347	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	10347	14/04/2023	23/05/2023	1,443,327.27	2,405,265.70	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Metros Cuadrados	2,659.20	1,542.34	58.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215114	Proyecto de inversión	2023	3,853,592.15	3,853,592.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A SANTA ISABEL EN MANZANA SEXTA PARTE CENTRO - 10380	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	10380	14/04/2023	23/05/2023	2,312,155.29	3,849,107.97	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	Metros Cuadrados	4,286.50	2,529.03	59.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215167	Proyecto de inversión	2023	1,392,410.13	1,392,410.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE EN LOMA DEL SITIO - 11465	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	11465	17/04/2023	26/05/2023	835,446.08	1,391,480.59	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	312.00	50.00	16.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220498	Proyecto de inversión	2023	1,010,139.96	1,010,139.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LA GARITA EN MANZANA CUARTA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 49525	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	49525	05/05/2023	06/07/2023	606,083.98	1,008,384.42	0.00	0.00	0.00	Puente(s)	1.00	0.20	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215249	Proyecto de inversión	2023	596,189.27	596,189.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES EN MANZANA PRIMERA LA CAPILLA - 13374	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	13374	17/04/2023	16/05/2023	357,713.56	595,712.26	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Metros lineales	353.85	205.00	57.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215266	Proyecto de inversión	2023	2,795,193.39	2,795,193.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MANZANA QUINTA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 14518	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	14518	17/04/2023	26/05/2023	1,677,116.03	2,794,553.73	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	Metros Cuadrados	2,877.60	1,640.00	56.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220693	Proyecto de inversión	2023	1,999,403.32	1,999,403.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES EN EJIDO DE MAÑÍ - 50937	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	50937	05/05/2023	06/06/2023	1,199,641.99	1,998,952.57	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,447.00	145.00	10.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022215332	Proyecto de inversión	2023	1,511,956.12	1,511,956.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA PASTORA - 16035	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	16035	14/04/2023	29/05/2023	907,173.67	1,511,512.54	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,430.90	245.00	10.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202222311	Proyecto de inversión	2023	2,782,811.09	2,782,811.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PALMA JIQUIPILCO - 65492	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	65492	05/06/2023	17/07/2023	1,669,686.65	2,780,158.42	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,130.00	215.00	10.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202223493	Proyecto de inversión	2023	700,178.54	700,178.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 74252	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	74252	12/06/2023	21/07/2023	420,107.12	699,834.44	0.00	0.00	0.00	Cárcamo(s)	1.00	0.20	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219386	Proyecto de inversión	2023	1,854,068.01	1,854,068.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MANZANA PRIMERA SANTA CRUZ TEPEXPAN - 42099	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	42099	06/05/2023	05/06/2023	1,112,440.80	1,853,668.28	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,550.00	233.00	15.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219405	Proyecto de inversión	2023	2,557,724.22	2,557,724.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS RAMALES EN SAN BARTOLO OXTOTITLÁN - 42206	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	42206	06/05/2023	05/06/2023	1,534,634.53	2,556,371.65	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,290.00	193.00	14.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217100	Proyecto de inversión	2023	2,425,821.65	2,425,821.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL MADROÑO - 29495	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	29495	04/05/2023	02/06/2023	1,455,492.99	2,425,598.44	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Metros lineales	1,340.00	763.00	56.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217120	Proyecto de inversión	2023	2,191,281.09	2,191,281.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MANZANA SEXTA, LA LOMITA - 29595	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	29595	04/05/2023	02/06/2023	1,314,768.65	2,191,263.85	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Metros lineales	1,400.00	826.00	59.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217163	Proyecto de inversión	2023	3,499,999.71	3,499,999.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO HACIA EL ZAPOTE EN SANTA MARÍA NATIVITAS - 29907	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	29907	06/05/2023	14/06/2023	2,099,999.82	3,499,146.26	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,676.60	375.00	10.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202218910	Proyecto de inversión	2023	1,383,029.69	1,383,029.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE MANZANA TERCERA JUASHI - 39322	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	39322	06/05/2023	14/06/2023	829,817.81	1,382,807.13	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,150.00	173.00	15.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202218983	Proyecto de inversión	2023	1,470,078.38	1,470,078.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MANZANA TERCERA PANTHE - 39827	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	39827	06/05/2023	14/06/2023	882,047.03	1,469,890.20	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,540.00	200.00	12.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215071	Proyecto de inversión	2023	2,871,503.56	2,871,503.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA TERCERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 9573	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	9573	14/04/2023	23/05/2023	1,722,902.14	2,871,275.57	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,640.00	270.00	10.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202229007	Proyecto de inversión	2023	1,999,999.60	2,045,958.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CCT 15EPRO16X DE LA CABECERA MUNICIPAL - 115139	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jiquipilco	115139	26/06/2023	25/08/2023	1,227,574.85	2,045,958.09	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	128.00	19.20	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICA DA	AVANCE	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202228473	Proyecto de inversión	2023	1,998,977.84	1,998,977.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL DE MANZANA SEGUNDA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 111629	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	111629	26/06/2023	25/08/2023	1,199,386.70	1,998,812.61	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,420.00	25.00	1.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202227679	Proyecto de inversión	2023	999,934.69	999,934.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MANZANA SEGUNDA SANTA CRUZ TEPEXPAN - 106887	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	106887	26/06/2023	25/08/2023	599,960.81	972,933.78	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	553.00	60.00	10.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207919	Proyecto de inversión	2023	970,000.00	968,809.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON C.C.T. 15DPR1139Q EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 16953	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jocotitlán	16953	04/03/2023	19/05/2023	959,982.49	959,982.49	959,982.49	959,982.49	959,982.49	Metros Cuadrados	448.00	442.00	98.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207930	Proyecto de inversión	2023	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL FRESNO BARRIO LA CONASUPO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 16991	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	16991	04/03/2023	29/04/2023	135,501.79	135,501.79	135,501.79	135,501.79	135,501.79	Metros	300.00	203.00	67.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207948	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,448,565.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN C.C.T. 15EES0631E EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 17036	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jocotitlán	17036	15/03/2023	30/06/2023	1,027,241.89	1,027,241.89	1,027,241.89	1,027,241.89	1,027,241.89	Metros Cuadrados	96.00	68.00	70.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207960	Proyecto de inversión	2023	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE - 17081	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	17081	13/03/2023	31/05/2023	58,109.47	58,109.47	58,109.47	58,109.47	58,109.47	Metros Cuadrados	790.00	115.00	14.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207977	Proyecto de inversión	2023	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO - 17144	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	17144	27/03/2023	09/06/2023	103,339.80	103,339.80	103,339.80	103,339.80	103,339.80	Metros Cuadrados	490.00	202.00	41.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202221994	Proyecto de inversión	2023	410,000.00	410,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LIC. OLGA NAVARRO BARRIO SANTO DOMINGO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 63503	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	63503	15/05/2023	07/07/2023	122,939.93	122,939.93	122,939.93	122,939.93	122,939.93	Metros lineales	150.00	44.00	29.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202225292	Proyecto de inversión	2023	249,992.00	249,992.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO - 89857	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	89857	17/07/2023	21/10/2023	1,395.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	Metros Cuadrados	600.00	3.00	0.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202225294	Proyecto de inversión	2023	297,086.85	297,086.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT 15DIN00932 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA ERA ASENTAMIENTO MAVORO - 89866	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jocotitlán	89866	30/05/2023	30/07/2023	1,395.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	Metros Cuadrados	204.00	0.94	0.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202222100	Proyecto de inversión	2023	970,000.00	970,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 15DPB0044V EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCIÓN CARO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN CARO - 64099	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jocotitlán	64099	15/05/2023	14/07/2023	634,381.26	634,381.26	634,381.26	634,381.26	634,381.26	Metros Cuadrados	414.40	270.00	65.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202224467	Proyecto de inversión	2023	152,484.00	152,484.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA MESA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 81435	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	81435	01/06/2023	31/07/2023	129,820.39	129,820.39	129,820.39	129,820.39	129,820.39	Metros lineales	318.00	270.00	84.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202222443	Proyecto de inversión	2023	689,600.00	689,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 66508	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	66508	15/05/2023	07/07/2023	206,380.51	206,380.51	206,380.51	206,380.51	206,380.51	Piezas	6.00	1.79	29.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230102207971	Proyecto de inversión	2023	50,000.00	73,022.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS ALFREDO ADLER C.C.T. 15EJN0653G EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 17126	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jocotitlán	17126	24/03/2023	20/05/2023	73,022.01	73,022.01	73,022.01	73,022.01	73,022.01	Metros Cuadrados		88.00	88.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207983	Proyecto de inversión	2023	90,000.00	106,504.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIA DEL REFUGIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO - 17158	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	17158	24/03/2023	12/05/2023	106,504.82	106,504.82	106,504.82	106,504.82	106,504.82	Metros Cuadrados		270.00	270.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102208008	Proyecto de inversión	2023	160,000.00	170,727.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI - 17233	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	17233	03/04/2023	31/05/2023	170,727.66	170,727.66	170,727.66	170,727.66	170,727.66	Metros lineales	1,000.00	1,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102208030	Proyecto de inversión	2023	50,000.00	113,997.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA - 17317	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	17317	03/04/2023	28/04/2023	113,997.32	113,997.32	113,997.32	113,997.32	113,997.32	Metros Cuadrados		90.00	90.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102208040	Proyecto de inversión	2023	100,000.00	263,949.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE EL MIRADOR BARRIO DE LOS BARRIOS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ENDARE - 17349	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	17349	03/04/2023	29/04/2023	263,949.68	263,949.68	263,949.68	263,949.68	263,949.68	Metros Cuadrados		210.00	210.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX23020222191	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,007,098.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ AL NUEVO POZO COLONIA LA PRESA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 64584	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	64584	15/05/2023	15/06/2023	1,007,098.64	1,007,098.64	1,007,098.64	1,007,098.64	1,007,098.64	Metros Cuadrados		1,485.00	1,485.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202225390	Proyecto de inversión	2023	92,930.00	120,839.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO - 90647	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	90647	05/06/2023	30/06/2023	120,839.80	120,839.80	120,839.80	120,839.80	120,839.80	Metros Cuadrados		186.00	186.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202223276	Proyecto de inversión	2023	250,120.00	250,772.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO - 72727	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	72727	22/05/2023	21/07/2023	250,772.05	250,772.05	250,772.05	250,772.05	250,772.05	Metros Cuadrados		529.00	529.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202222275	Proyecto de inversión	2023	81,731.00	81,789.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TAPELLY EN BARRIO LA VENTA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 65293	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	65293	22/05/2023	30/06/2023	81,789.13	81,789.13	81,789.13	81,789.13	81,789.13	Metros lineales		175.00	175.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202216690	Proyecto de inversión	2023	3,626,767.11	3,626,767.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ATZAYACATL DE AV. PANTITLÁN A AV. DE LOS ELECTRICISTAS - 27034	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	27034	27/03/2023	05/05/2023	2,117,873.79	2,117,873.79	2,117,873.79	2,117,873.79	2,117,873.79	Metros Cuadrados		4,881.80	2,850.97	58.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202214966	Proyecto de inversión	2023	4,898,768.73	4,898,768.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA MEXICO TEXCOCO, LOS REYES ACAQUILPAN - 7098	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	7098	27/03/2023	24/06/2023	3,519,410.40	3,519,410.40	3,519,410.40	3,519,410.40	3,519,410.40	Metros lineales		261.00	122.00	46.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202216096	Proyecto de inversión	2023	708,439.76	708,439.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANDADOR, LOS REYES ACAQUILPAN - 24338	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	24338	24/04/2023	02/06/2023	622,730.12	622,730.12	622,730.12	622,730.12	622,730.12	Metros lineales		70.00	61.68	88.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202216099	Proyecto de inversión	2023	2,068,077.20	2,068,077.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO RAYON, ENTRE AV. PUEBLA Y AV. TEXCOCO, LOS REYES ACAQUILPAN - 24344	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	24344	03/04/2023	22/05/2023	1,801,875.04	1,801,875.04	1,801,875.04	1,801,875.04	1,801,875.04	Metros Cuadrados		1,311.60	1,142.85	87.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202216100	Proyecto de inversión	2023	2,101,469.97	2,101,469.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON LA PAZ, LOS REYES ACAQUILPAN - 24345	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	24345	17/04/2023	26/05/2023	1,880,187.81	1,880,187.81	1,880,187.81	1,880,187.81	1,880,187.81	Metros lineales		198.63	177.71	89.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202223108	Proyecto de inversión	2023	170,173.98	170,173.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LOMAS DE ALTAVISTA - 71825	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	71825	17/04/2023	31/05/2023	170,106.46	170,106.46	170,106.46	170,106.46	170,106.46	Metros Cuadrados	205.92	159.61	77.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223110	Proyecto de inversión	2023	818,467.88	818,467.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO - 71832	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	71832	17/04/2023	31/05/2023	698,788.18	698,788.18	698,788.18	698,788.18	698,788.18	Metros Cuadrados	1,347.70	1,044.60	77.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223112	Proyecto de inversión	2023	466,788.28	466,788.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL PINO - 71836	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	71836	17/04/2023	31/05/2023	237,932.82	237,932.82	237,932.82	237,932.82	237,932.82	Metros Cuadrados	540.93	419.27	77.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223113	Proyecto de inversión	2023	256,319.70	256,319.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAN JOSE LAS PALMAS - 71837	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	71837	17/04/2023	31/05/2023	249,406.97	249,406.97	249,406.97	249,406.97	249,406.97	Metros Cuadrados	480.34	372.31	77.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223114	Proyecto de inversión	2023	750,342.81	750,342.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PROFESOR CARLOS HANK GONZALEZ - 71838	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	71838	17/04/2023	31/05/2023	742,976.09	742,976.09	742,976.09	742,976.09	742,976.09	Metros Cuadrados	938.44	727.38	77.51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215512	Proyecto de inversión	2023	1,315,860.24	1,315,860.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GERMÁN GARCÍA SALGADO CCT. 15EPR0377J T.M. CCT 15EPR1393H T.V., LOS REYES ACAQUILPAN - 21085	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	21085	24/04/2023	07/06/2023	1,119,551.38	1,119,551.38	1,119,551.38	1,119,551.38	1,119,551.38	Metros Cuadrados	210.00	179.11	85.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202216091	Proyecto de inversión	2023	1,392,178.71	1,392,214.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA VALLE DE LOS PINOS, VALLE DE LOS PINOS, LOS REYES ACAQUILPAN - 24329	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de La Paz	24329	03/04/2023	11/06/2023	1,392,214.12	1,392,214.12	1,392,178.71	1,392,178.71	1,392,178.71	1,392,178.71	Metros Cuadrados	732.85	732.48	99.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202216093	Proyecto de inversión	2023	5,384,025.10	5,384,025.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. SAN VICENTE ACCESO A CASAS VERDES, ENTRE CALLE ARIES Y CALLE SAGITARIO, LOMAS DE SAN ISIDRO, SAN ISIDRO. - 24334	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	24334	01/05/2023	14/06/2023	4,306,600.66	4,306,600.66	4,306,600.66	4,306,600.66	4,306,600.66	Metros lineales	247.00	197.60	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202216095	Proyecto de inversión	2023	6,500,000.00	6,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A PARADERO LA PAZ CONOCIDA COMO CAMINO AL POZO, LOS REYES ACAQUILPAN - 24336	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	24336	01/05/2023	29/07/2023	5,288,127.62	5,288,127.62	5,288,127.62	5,288,127.62	5,288,127.62	Metros Cuadrados	4,761.90	3,878.09	81.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202216101	Proyecto de inversión	2023	1,364,590.93	1,364,590.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RÍO COLORADO, DE TRAMO RÍO BALSAS A RÍO PAPALOAPAN, COLONIA EL SALADO, LA MADGALENA ATLICPAC - 24349	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	24349	03/04/2023	17/05/2023	1,279,428.13	1,279,428.13	1,279,428.13	1,279,428.13	1,279,428.13	Metros Cuadrados	1,247.04	1,059.98	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202216102	Proyecto de inversión	2023	2,464,102.75	2,464,102.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RÍO DE LA LANA ENTRE RÍO BRAVO Y RÍO USUMACINTA, COLONIA EL SALADO, LA MADGALENA ATLICPAC - 24352	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	24352	03/04/2023	17/05/2023	1,973,191.62	1,973,191.62	1,973,191.62	1,973,191.62	1,973,191.62	Metros Cuadrados	2,481.00	2,108.85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215499	Proyecto de inversión	2023	1,900,260.38	1,900,260.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL CANAL CONOCIDA COMO NARCISO MENDOZA, COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, LA MAGDALENA ATLICPAC - 21034	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	21034	03/04/2023	22/05/2023	1,695,699.61	1,695,699.61	1,695,699.61	1,695,699.61	1,695,699.61	Metros Cuadrados	1,185.80	1,058.21	89.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215500	Proyecto de inversión	2023	3,747,400.36	3,747,400.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE OYAMEL DE AV. DE LOS REYES A CALLE ACAMBAY, VALLE DE LOS REYES, LOS REYES ACAQUILPAN - 21035	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	21035	03/04/2023	12/05/2023	2,109,067.32	2,109,067.32	2,109,067.32	2,109,067.32	2,109,067.32	Metros Cuadrados	4,760.00	2,678.00	56.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215501	Proyecto de inversión	2023	2,570,008.70	2,570,008.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 2 DE AV. TENANCINGO A ACAMBAY, VALLE DE LOS REYES, LOS REYES ACAQUILPAN - 21036	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	21036	03/04/2023	07/05/2023	2,178,829.67	2,178,829.67	2,178,829.67	2,178,829.67	2,178,829.67	Metros Cuadrados	2,547.50	2,160.03	84.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202215502	Proyecto de inversión	2023	1,639,224.20	1,639,224.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ROBLE DE AV. TEXCOCO A CALLE ABEDULES, VALLE DE LOS PINOS, LOS REYES ACAQUILPAN - 21037	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	21037	17/04/2023	21/05/2023	1,364,927.79	1,364,927.79	1,364,927.79	1,364,927.79	1,364,927.79	Metros lineales	118.00	97.94	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215503	Proyecto de inversión	2023	2,305,384.72	2,305,384.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ABEDULES DE AV. DEL PINO A CALLE PRESA SORDO, VALLE DE LOS PINOS, LOS REYES ACAQUILPAN - 21039	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	21039	17/04/2023	31/05/2023	691,615.42	691,615.42	691,615.42	691,615.42	691,615.42	Metros lineales	156.30	46.89	30.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: se rechaza folio para su correccion solicita el municipio, trimestre: 2.0, usuario: jeronimobernandez de, fecha: 2023-07-13}}	
2023	2	MEX230202215506	Proyecto de inversión	2023	2,872,000.77	2,872,000.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRESA SORDO DE AV. TEXCOCO A CALLE RÍO DE LAS AVENIDAS, VALLE DE LOS PINOS, LOS REYES ACAQUILPAN - 21052	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	21052	17/04/2023	31/05/2023	861,600.23	861,600.23	861,600.23	861,600.23	861,600.23	Metros lineales	325.82	97.75	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215509	Proyecto de inversión	2023	1,501,360.36	1,501,360.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREESCOLAR GANDHI, CCT. 15EJN3343X T.M., 15EJN0575T T.V., PROF. CARLOS HANK GONZALEZ - 21067	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	21067	17/04/2023	10/06/2023	450,408.10	450,408.10	450,408.10	450,408.10	450,408.10	Metros Cuadrados	525.84	157.75	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215510	Proyecto de inversión	2023	1,076,297.15	1,076,297.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0541 LIC. AGUSTIN GONZALEZ PLATA, CCT. 15EES0819H T.M, CCT. 15EES1042X T.M., EJIDAL EL PINO, EL PINO - 21074	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	21074	17/04/2023	10/06/2023	322,889.15	322,889.15	322,889.15	322,889.15	322,889.15	Metros Cuadrados	279.76	83.93	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202216366	Proyecto de inversión	2023	1,537,907.35	1,537,907.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LOS REYES ACAQUILPAN - 25277	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	25277	17/04/2023	31/05/2023	1,005,217.17	1,005,217.17	1,005,217.17	1,005,217.17	1,005,217.17	Metros Cuadrados	2,409.50	1,870.00	77.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202216372	Proyecto de inversión	2023	2,629,194.72	2,629,194.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CALLE VICENTE LANDA, TRAMO AV. LERMA A AV. IXTAPAN, COLONIA VALLE DE LOS REYES, LOS REYES ACAQUILPAN - 25287	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	25287	24/04/2023	28/05/2023	2,629,194.72	2,629,194.72	2,629,194.72	2,629,194.72	2,629,194.72	Metros Cuadrados		100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215488	Proyecto de inversión	2023	1,577,511.69	1,577,511.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ LOS REYES ACAQUILPAN - 21017	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de La Paz	21017	27/03/2023	10/05/2023	1,577,511.69	1,577,511.69	1,577,511.69	1,577,511.69	1,577,511.69	Luminaria	305.00	305.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215489	Proyecto de inversión	2023	320,664.40	320,664.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ SAN SEBASTIÁN CHIMALPA - 21019	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de La Paz	21019	27/03/2023	10/05/2023	320,664.40	320,664.40	320,664.40	320,664.40	320,664.40	Luminaria	62.00	62.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215490	Proyecto de inversión	2023	460,323.09	460,323.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ TECAMACHALCO - 21020	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de La Paz	21020	27/03/2023	10/05/2023	460,323.09	460,323.09	460,323.09	460,323.09	460,323.09	Luminaria	89.00	89.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215493	Proyecto de inversión	2023	299,985.82	299,985.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ LOMAS DE ALTAVISTA - 21024	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de La Paz	21024	27/03/2023	10/05/2023	299,985.82	299,985.82	299,985.82	299,985.82	299,985.82	Luminaria	58.00	58.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215495	Proyecto de inversión	2023	3,501,576.84	3,501,576.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JORGE JIMENEZ CANTÚ DE CERRADA ALAMOS A AV. PRINCIPAL COLONIA SAN JOSE LA PALMAS, LA PAZ ESTADO DE MÉXICO - 21027	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	21027	03/04/2023	02/05/2023	3,501,576.83	3,501,576.83	3,501,576.83	3,501,576.83	3,501,576.83	Metros Cuadrados	2,911.50	2,911.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215491	Proyecto de inversión	2023	144,820.75	144,820.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ - 21022	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de La Paz	21022	27/03/2023	10/05/2023	144,820.75	144,820.75	144,820.75	144,820.75	144,820.75	Luminaria	28.00	28.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202215492	Proyecto de inversión	2023	196,542.44	196,542.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ ARENAL - 21023	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de La Paz	21023	27/03/2023	10/05/2023	196,542.44	196,542.44	196,542.44	196,542.44	196,542.44	Luminaria	38.00	38.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202227736	Proyecto de inversión	2023	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN RIO OCOYOACAC 1RA. ETAPA. - 107336	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Lerma	107336	20/06/2023	08/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	220.40	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202228147	Proyecto de inversión	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LOS SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS LIC. MARIO COLIN SANCHEZ - 109953	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	109953	15/06/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202228386	Proyecto de inversión	2023	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. EMILIO PORTES GIL. - 111077	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	111077	20/06/2023	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	450.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202227480	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE AULAS EN J.N. VASCO DE QUIROGA. - 105632	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	105632	20/06/2023	26/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	665.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202227564	Proyecto de inversión	2023	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ HUITZILAPAN. - 106349	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	106349	26/06/2023	15/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	140.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202226895	Proyecto de inversión	2023	1,102,534.00	1,102,534.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO DE LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE. - 101596	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	101596	01/06/2023	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	232.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202225817	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO AV. FLOR DE GALLO 1RA. ETAPA. - 93881	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	93881	26/06/2023	06/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	200.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202224295	Proyecto de inversión	2023	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN DE LA BARRERA. - 80176	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Lerma	80176	20/03/2023	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	520.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202223540	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. C.B.T. GUSTAVO BAZ. - 74702	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Lerma	74702	16/04/2023	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	280.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202224344	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INSURGENTES. - 80649	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Lerma	80649	20/03/2023	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,040.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202224482	Proyecto de inversión	2023	290,000.00	290,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CARRETERA DEL DEPARTAMENTO. - 81489	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Lerma	81489	22/05/2023	31/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	560.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220234	Proyecto de inversión	2023	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N. MIGUEL HIDALGO ZDA. ETAPA - 47956	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	47956	03/04/2023	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	178.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202224962	Proyecto de inversión	2023	2,300,000.00	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA FRENTE A LA DELEGACIÓN LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA. - 86800	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	86800	16/05/2023	30/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	300.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219613	Proyecto de inversión	2023	1,616,089.45	1,616,089.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JORGE JIMÉNEZ CANTU 2DA. ETAPA - 43819	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Lerma	43819	15/05/2023	15/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,200.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202226035	Proyecto de inversión	2023	957,663.48	957,663.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE MARINA NACIONAL. - 95603	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	95603	26/06/2023	06/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	300.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202221014	Proyecto de inversión	2023	1,650,000.00	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y ESCALERAS EN ESC. TELESECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE - 53791	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	53791	16/04/2023	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	150.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202221889	Proyecto de inversión	2023	1,950,000.00	1,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN CECYTEM SAN NICOLAS PERALTA. - 62757	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	62757	01/04/2023	31/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	555.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202223757	Proyecto de inversión	2023	980,000.00	980,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EZEQUIEL ORDOÑEZ. - 76345	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	76345	01/06/2023	30/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	64.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202227396	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CONAFE, ZDA. ETAPA. - 104963	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	104963	26/06/2023	15/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	94.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202227430	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESC. PRIM. VICENTE RIVA PALACIO. - 105189	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	105189	15/06/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	64.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202226780	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN RIO SECO 6TA. ETAPA - 100872	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	100872	01/06/2023	31/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	266.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202226787	Proyecto de inversión	2023	835,000.00	835,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC. - 100893	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	100893	29/05/2023	31/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	67.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202224634	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 84357	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Lerma	84357	23/05/2023	21/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	963.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202224697	Proyecto de inversión	2023	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA - 84964	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	84964	18/05/2023	23/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	208.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202226858	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CONSTITUYENTES 1RA. ETAPA. - 101301	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	101301	26/06/2023	06/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	73.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202226948	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2DA. ETAPA. - 102108	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Lerma	102108	15/06/2023	30/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,983.20	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202226992	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON - 102481	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	102481	26/06/2023	14/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	50.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202228213	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN CONALEP LERMA. - 110220	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	110220	15/06/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	450.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202228214	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MARINA NACIONAL. - 110222	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Lerma	110222	26/06/2023	15/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	700.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202227039	Proyecto de inversión	2023	665,000.00	665,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 5 DE MAYO - 102717	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	102717	29/05/2023	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	525.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202227140	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESTANCIA INFANTIL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. - 103561	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lerma	103561	01/05/2023	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	95.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202227141	Proyecto de inversión	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1RA ETAPA. - 103566	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Lerma	103566	26/06/2023	06/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	218.46	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202228402	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD DE COL. GUADALUPE VICTORIA Y COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 1RA. ETAPA. - 111162	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lerma	111162	26/06/2023	06/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	331.47	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX23020222790	Proyecto de inversión	2023	3,973,544.07	3,973,544.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CARLOS HANK GONZALEZ, DE LA CALLE VICENTE SUAREZ A CALLE ROSAURA ZAPATA - 69117	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	69117	01/05/2023	11/07/2023	1,120,154.58	1,120,154.58	1,120,154.58	1,120,154.58	1,120,154.58	Metros Cuadrados	1,939.40	551.00	28.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219038	Proyecto de inversión	2023	44,686.91	44,679.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO EL REPARO A LA ESTANCIA DE NANCHITITLA - 40151	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	40151	10/04/2023	08/06/2023	44,679.92	44,679.92	44,679.92	44,679.92	44,679.92	Kilómetro	2.10	2.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220548	Proyecto de inversión	2023	15,108.43	15,106.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN A PUERTO DE ALBOREJO - 49988	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	49988	10/04/2023	08/06/2023	15,106.47	15,106.47	15,106.47	15,106.47	15,106.47	Kilómetro	0.71	0.71	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220556	Proyecto de inversión	2023	24,684.20	24,681.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN A CORRAL DEL BARRO - 50033	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	50033	10/04/2023	08/06/2023	24,681.00	24,681.00	24,681.00	24,681.00	24,681.00	Kilómetro	1.16	1.16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215236	Proyecto de inversión	2023	32,557.61	32,553.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A CERRO DEL AGUA - 13034	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	13034	10/04/2023	08/06/2023	32,553.38	32,553.38	32,553.38	32,553.38	32,553.38	Kilómetro	1.53	1.53	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215251	Proyecto de inversión	2023	33,834.37	33,829.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO A CERRO DE LA CULEBRA - 13491	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	13491	10/04/2023	08/06/2023	33,829.98	33,829.98	33,829.98	33,829.98	33,829.98	Kilómetro	1.59	1.59	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215971	Proyecto de inversión	2023	90,225.00	90,213.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO PASO DEL AGUA CRISTO REY - 23750	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	23750	10/04/2023	08/06/2023	90,213.29	90,213.29	90,213.29	90,213.29	90,213.29	Kilómetro	4.29	4.29	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219925	Proyecto de inversión	2023	300,040.58	299,993.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO LA PAROTA A CUAJILOTES - 45865	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	45865	10/04/2023	08/06/2023	299,993.74	299,993.74	299,993.74	299,993.74	299,993.74	Kilómetro	14.10	14.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221515	Proyecto de inversión	2023	425,000.00	424,975.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA EN SAN JUAN ACATITLAN - 59112	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos	59112	10/04/2023	15/05/2023	424,975.44	424,975.44	424,975.44	424,975.44	424,975.44	Metros cúbicos	6.00	6.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218978	Proyecto de inversión	2023	63,838.44	63,828.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO PALOS PRIETOS LAS PALMAS - 39812	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	39812	10/04/2023	08/06/2023	63,828.46	63,828.46	63,828.46	63,828.46	63,828.46	Kilómetro	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219003	Proyecto de inversión	2023	340,471.69	340,418.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO PALOS PRIETOS EL MIRADOR - 39955	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	39955	10/04/2023	08/06/2023	340,418.43	340,418.43	340,418.43	340,418.43	340,418.43	Kilómetro	16.00	16.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219759	Proyecto de inversión	2023	138,316.62	138,294.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO HERMILTEPEC A RINCON DE RODRIGUEZ - 44594	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	44594	10/04/2023	08/06/2023	138,294.99	138,294.99	138,294.99	138,294.99	138,294.99	Kilómetro	6.50	6.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230102208240	Proyecto de inversión	2023	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE CERRADA FRESNOS UBICADA EN COLONIA EL PEROTE PUEBLO SAN FRANCISCO TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18183	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	18183	01/04/2023	30/04/2023	280,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros	98.73	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102208254	Proyecto de inversión	2023	3,673,307.34	3,673,307.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA EL CALVARIO PUEBLO SAN FRANCISCO TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18226	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	18226	15/04/2023	15/06/2023	3,673,307.34	3,673,307.34	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	793.43	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102208276	Proyecto de inversión	2023	1,169,688.48	1,169,688.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON UBICADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA EL CALVARIO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18328	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	18328	15/04/2023	15/05/2023	1,169,370.10	1,169,370.10	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	449.17	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102208281	Proyecto de inversión	2023	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE CAMINO A SAN MATEO UBICADA ENTRE PROLONGACION 5 DE MAYO HASTA ZANJA REGADORA BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18343	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	18343	15/05/2023	15/06/2023	479,487.52	479,487.52	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	140.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102208290	Proyecto de inversión	2023	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T. 15DPR3245N UBICADA EN CALLE NUEVA CREACION NUMERO 46 COLONIA EL MIRADOR MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18360	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Melchor Ocampo	18360	15/04/2023	30/06/2023	2,496,229.18	2,496,229.18	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	551.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202221242	Proyecto de inversión	2023	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LOS MAZATETES, EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES - 55994	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	55994	29/05/2023	24/06/2023	210,000.00	210,000.00	210,000.00	209,976.75	209,976.75	Metros Cuadrados	300.00	300.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221348	Proyecto de inversión	2023	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES - 57281	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	57281	31/07/2023	26/08/2023	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	300.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220860	Proyecto de inversión	2023	1,073,489.70	1,073,489.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COFRADIA - 52548	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	52548	16/05/2023	20/07/2023	1,073,294.84	1,073,294.84	1,073,294.84	0.00	0.00	Metros lineales	1,212.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220862	Proyecto de inversión	2023	470,000.00	470,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA MANZANA 12, EN BARRIO CUARTO, CABECERA MUNICIPAL - 52597	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	52597	03/07/2023	29/07/2023	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	800.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202226758	Proyecto de inversión	2023	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LA AMPLIACIÓN DE LA COL. MIGUEL HIDALGO, EN SAN MARCOS TLAZALPAN - 100783	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	100783	12/06/2023	26/06/2023	400,000.00	400,000.00	400,000.00	399,981.73	399,981.73	Metros Cuadrados	673.00	673.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102206796	Proyecto de inversión	2023	3,037,374.94	3,037,330.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE CENTRO CULTURAL NOPALTEPEC - 7043	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Nopaltepec	7043	10/04/2023	07/07/2023	3,037,330.61	3,037,330.61	3,037,330.61	1,518,665.30	1,518,665.30	Metros cuadrados de construcción	443.75	223.75	50.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207185	Proyecto de inversión	2023	655,278.75	654,849.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SANTA MARIA LA REDONDA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CLETO CASTRO - 11065	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nopaltepec	11065	17/04/2023	06/05/2023	654,849.12	654,849.12	654,849.12	654,849.12	654,849.12	Metros lineales	370.37	370.37	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102206873	Proyecto de inversión	2023	1,158,361.08	984,988.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LUIS XV ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE - 8312	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nopaltepec	8312	15/05/2023	10/06/2023	984,988.05	984,988.05	984,988.05	984,988.05	984,988.05	Metros Cuadrados	875.00	875.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102206900	Proyecto de inversión	2023	225,373.37	224,872.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS XV ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE - 8597	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nopaltepec	8597	24/04/2023	13/05/2023	224,872.31	224,872.31	224,872.31	224,872.31	224,872.31	Metros lineales	175.00	175.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230102206933	Proyecto de inversión	2023	323,680.00	323,262.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REFORMA - 8938	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nopaltepec	8938	24/04/2023	13/05/2023	323,262.00	323,262.00	323,262.00	323,262.00	323,262.00	Metros lineales	231.20	231.20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102206993	Proyecto de inversión	2023	382,919.70	381,133.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTA MARIA LA REDONDA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CLETO CASTRO - 9630	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nopaltepec	9630	08/05/2023	27/05/2023	381,133.30	381,133.30	381,133.30	381,133.30	381,133.30	Metros lineales	414.00	414.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202224239	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,499,014.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COATL TRAMO DE KM 0310 AL KM 0430 EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 79633	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	79633	13/06/2023	28/07/2023	449,704.38	449,704.38	449,704.38	449,704.38	449,704.38	Metros Cuadrados	850.00	850.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022214983	Proyecto de inversión	2023	1,400,000.00	1,399,568.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORESTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MAYORAZGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 7364	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	7364	03/04/2023	31/05/2023	1,399,568.66	1,399,568.66	1,399,568.66	1,399,568.66	1,399,568.66	Metros Cuadrados	918.00	918.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022214990	Proyecto de inversión	2023	1,065,000.00	1,208,825.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORESTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MAYORAZGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 7522	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	7522	24/05/2023	07/07/2023	362,647.80	362,647.80	362,647.80	362,647.80	362,647.80	Metros Cuadrados	900.00	900.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022214993	Proyecto de inversión	2023	1,200,000.00	1,198,439.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO A PARTIR DE PUENTE DE RIO DE AVENIDA MEXICO HACIA EL SUROESTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MAYORAZGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 7796	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	7796	25/05/2023	07/07/2023	359,531.71	359,531.71	359,531.71	359,531.71	359,531.71	Metros Cuadrados	900.00	900.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202214996	Proyecto de inversión	2023	1,250,000.00	1,249,680.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC CUARTO BARRIO TRAMO DE INTERSECCION CUAUHTEMOC HACIA EL PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 7853	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	7853	24/05/2023	07/07/2023	374,904.23	374,904.23	374,904.23	374,904.23	374,904.23	Metros Cuadrados		720.00	720.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215012	Proyecto de inversión	2023	700,000.00	699,526.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NEZAHUALCOYOTL A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORESTE EN BARRIO LOMA DE MAGUEY LOCALIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 8158	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	8158	02/05/2023	16/06/2023	209,857.82	209,857.82	209,857.82	209,857.82	209,857.82	Metros Cuadrados		400.00	400.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215065	Proyecto de inversión	2023	1,400,000.00	1,399,188.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 27 DE OCTUBRE A PARTIR DE CONCRETO EXISTENTE HACIA EL SUROESTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 9509	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	9509	12/06/2023	31/07/2023	419,756.43	419,756.43	419,756.43	419,756.43	419,756.43	Metros Cuadrados		1,000.00	1,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215084	Proyecto de inversión	2023	2,453,109.72	2,452,710.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE NUEVA AURORA TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA EL SUR EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION DE HIDALGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 9841	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	9841	03/04/2023	21/06/2023	1,226,355.29	1,226,355.29	1,226,355.29	1,226,355.29	1,226,355.29	Metros lineales		850.00	850.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215085	Proyecto de inversión	2023	600,000.00	599,254.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRES MARIAS TRAMO DE PROLONGACION TRES MARIAS HACIA EL NORESTE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE FABRICA MARIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 9855	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	9855	12/06/2023	31/07/2023	299,627.40	299,627.40	299,627.40	299,627.40	299,627.40	Metros lineales		180.00	180.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215105	Proyecto de inversión	2023	540,000.00	539,450.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ZANJA MEDIANERA TRAMO DE PANTEON A BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MOZQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 10266	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	10266	05/04/2023	02/06/2023	420,185.01	420,185.01	420,185.01	420,185.01	420,185.01	Metros lineales		220.00	220.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202215233	Proyecto de inversión	2023	950,000.00	948,416.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 202 GENERAL JESUS GONZALEZ ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 12987	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Otzolotepec	12987	05/04/2023	02/06/2023	284,524.83	284,524.83	284,524.83	284,524.83	284,524.83	Metros Cuadrados	880.00	880.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215976	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,499,950.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN AREA DE PARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 128 LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 23766	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Otzolotepec	23766	05/04/2023	09/06/2023	1,477,399.79	1,477,399.79	1,477,399.79	1,477,399.79	1,477,399.79	Metros Cuadrados	650.00	650.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223807	Proyecto de inversión	2023	750,000.00	748,628.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLOR DE MEXICO TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NOROESTE EN BARRIO LA JOYA OTZOLOTEPEC MEXICO - 76715	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	76715	02/05/2023	16/06/2023	671,359.89	671,359.89	671,359.89	671,359.89	671,359.89	Metros Cuadrados	528.00	528.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223819	Proyecto de inversión	2023	1,250,000.00	1,249,262.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PONIENTE EN BARRIO LOMA DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 76752	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	76752	02/06/2023	10/07/2023	374,778.80	374,778.80	374,778.80	374,778.80	374,778.80	Metros Cuadrados	959.00	959.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223863	Proyecto de inversión	2023	1,195,000.00	1,194,606.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO JUAREZ TRAMO DE LAS CANALETAS A CALLE FRANCISCO I MADERO EN BARRIO PUENTE SAN PEDRO OTZOLOTEPEC MEXICO - 77011	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	77011	02/05/2023	14/07/2023	597,303.33	597,303.33	597,303.33	597,303.33	597,303.33	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215009	Proyecto de inversión	2023	1,409,435.04	1,409,435.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUSTAVO BAZ TRAMO DE CALLE GLADIOLAS HACIA EL SUROESTE EN BARRIO LOMA DE MAGUEY LOCALIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 8122	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	8122	10/06/2023	26/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	850.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202215107	Proyecto de inversión	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC TRAMO DE CALLE REVOLUCION A CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MOZOQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 10308	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	10308	13/06/2023	28/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	980.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	2	MEX230202223791	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,498,838.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO A PARTIR DE CONCRETO EXISTENTE HACIA EL SUROESTE EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 76626	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	76626	03/05/2023	23/06/2023	1,436,433.30	1,436,433.30	1,436,433.30	1,436,433.30	1,436,433.30	Metros Cuadrados	1,120.00	1,120.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202214863	Proyecto de inversión	2023	1,300,000.00	1,298,499.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 3926	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	3926	03/04/2023	02/06/2023	895,605.16	895,605.16	895,605.16	895,605.16	895,605.16	Metros lineales	215.00	215.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202214870	Proyecto de inversión	2023	1,050,000.00	1,049,504.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO Y RAMAL HACIA EL SUR EN BARRIO SAN PEDRO LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 4320	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	4320	03/04/2023	02/06/2023	314,851.35	314,851.35	314,851.35	314,851.35	314,851.35	Metros lineales	700.00	700.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202214872	Proyecto de inversión	2023	650,000.00	648,668.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN BARRIO DOS CAMINOS LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 4404	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Otzolotepec	4404	05/04/2023	09/06/2023	194,600.57	194,600.57	194,600.57	194,600.57	194,600.57	Metros Cuadrados	60.00	60.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202214874	Proyecto de inversión	2023	1,800,000.00	1,798,957.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL SURESTE EN BARRIO SAN JUAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 4501	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	4501	03/04/2023	31/05/2023	1,465,619.77	1,465,619.77	1,465,619.77	1,465,619.77	1,465,619.77	Metros Cuadrados	950.00	950.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202215111	Proyecto de inversión	2023	400,000.00	398,821.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISION DEL NORTE TRAMO DE CALLE BENITO JUAREZ HACIA EL SOROESTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MOZOQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 10323	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	10323	17/05/2023	23/06/2023	339,408.88	339,408.88	339,408.88	339,408.88	339,408.88	Metros lineales	265.00	265.00	100.00	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215020	Proyecto de inversión	2023	982,000.00	981,628.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE TORRE DE ACERO TUBULAR HACIA EL PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 8335	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	8335	24/05/2023	04/08/2023	294,488.67	294,488.67	294,488.67	294,488.67	294,488.67	Metros lineales	240.00	240.00	100.00	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215103	Proyecto de inversión	2023	1,200,000.00	1,199,187.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OCOTE TRAMO DE BARRIO LAS PARCELAS HACIA EL NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIEMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 10176	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	10176	03/04/2023	02/06/2023	1,199,187.89	1,199,187.89	1,199,187.89	1,199,187.89	1,199,187.89	Metros lineales	350.00	350.00	100.00	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202216005	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	998,806.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION TRAMO EMBOVEDADO EXISTENTE HACIA EL NOROESTE EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 23870	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	23870	05/04/2023	09/06/2023	998,806.78	998,806.78	998,806.78	998,806.78	998,806.78	Metros lineales	180.00	180.00	100.00	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202214851	Proyecto de inversión	2023	800,000.00	799,398.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANO ABASOLO TRAMO DE CALLE INDEPENDENCIA HACIA EL SUROESTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 3657	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	3657	03/04/2023	19/05/2023	799,398.77	799,398.77	799,398.77	799,398.77	799,398.77	Metros lineales	185.00	185.00	100.00	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215072	Proyecto de inversión	2023	498,356.69	498,356.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA HACIA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION DE HIDALGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 9574	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	9574	17/04/2023	19/05/2023	498,356.69	498,356.69	498,356.69	498,356.69	498,356.69	498,356.69	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado	Sin avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202226274	Proyecto de inversión	2023	815,061.76	815,053.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL ASTURIAS C.C.T. 15EJN0412I, CABECERA MUNICIPAL - 97583	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Dirección de Obras Públicas	97583	17/05/2023	15/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Aula	160.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022216478	Proyecto de inversión	2023	2,414,005.92	2,413,087.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACION VALLE DE BRAVO, TRAMO. DE AV. FERROCARRIL A CAD 0. 205.70, SAN VICENTE CHIMALHUACAN - 25921	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas	25921	17/05/2023	15/07/2023	2,413,087.20	2,413,087.20	2,413,087.20	2,006,038.45	2,006,038.45	Metros Cuadrados	1,076.00	895.00	83.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202226731	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 100577	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Polotitlán	100577	31/03/2023	11/04/2023	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,942.60	499,942.60	Pozo(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202226299	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO - 97815	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Polotitlán	97815	17/02/2023	21/04/2023	1,000,000.00	1,000,000.00	982,579.56	982,579.56	982,579.56	Metros Cuadrados	1,260.00	1,260.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202226344	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 98163	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Polotitlán	98163	31/03/2023	11/04/2023	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	350,000.00	Metros lineales	2,000.00	2,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102206942	Proyecto de inversión	2023	3,505,869.93	3,504,982.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUITLAHUAC DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE HUITZILOPOCHTLI - 9049	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Antonio la Isla	9049	16/03/2023	26/06/2023	503,157.27	503,157.27	503,157.27	503,157.27	503,157.27	Metros Cuadrados	800.00	100.00	12.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207191	Proyecto de inversión	2023	694,130.07	693,406.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CUITLAHUAC DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE HUITZILOPOCHTLI - 11109	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Antonio la Isla	11109	16/03/2023	26/05/2023	693,406.45	693,406.45	693,406.45	693,406.45	693,406.45	Metros Cuadrados	800.00	800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207205	Proyecto de inversión	2023	800,000.00	798,614.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CUITLAHUAC DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE HUITZILOPOCHTLI - 11178	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Antonio la Isla	11178	16/03/2023	26/05/2023	798,614.02	798,614.02	798,614.02	798,614.02	798,614.02	Metros lineales	800.00	800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207230	Proyecto de inversión	2023	3,161,998.51	3,161,901.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CALLE NICOLAS BRAVO A LA PRIMARIA ANAHUAC CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 240 SAN ANTONIO LA ISLA - 11408	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Antonio la Isla	11408	13/03/2023	07/06/2023	3,161,901.48	3,161,901.48	3,161,901.48	3,161,901.48	3,161,901.48	Metros Cuadrados	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230102207233	Proyecto de inversión	2023	638,001.49	637,811.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CALLE NICOLAS BRAVO A LA PRIMARIA ANAHUAC CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 240 SAN ANTONIO LA ISLA - 11418	San Antonio la Isla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Antonio la Isla	11418	13/03/2023	07/06/2023	637,811.13	637,811.13	637,811.13	637,811.13	637,811.13	Metros Cuadrados	600.00	600.00	100.00	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102206929	Proyecto de inversión	2023	5,000,000.00	4,995,999.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO AL CENTRO CEREMONIAL MAZAHUA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA ANA NICHÍ - 8890	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	8890	28/02/2023	14/04/2023	4,995,999.64	4,995,999.64	4,995,999.64	4,995,999.64	4,995,999.64	Metros Cuadrados	3,200.00	3,200.00	100.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220315	Proyecto de inversión	2023	3,325,045.90	3,325,045.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERIA ENCINILLAS - 48418	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	48418	27/04/2023	26/06/2023	3,322,699.36	3,322,699.36	0.00	0.00	0.00	Metros cúbicos	60.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022215171	Proyecto de inversión	2023	6,199,858.97	6,199,858.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD ENCINILLAS DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 11632	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	11632	02/03/2023	12/05/2023	6,196,621.02	6,196,621.02	5,143,662.27	5,143,662.27	5,143,662.27	Metros Cuadrados	3,741.40	2,993.12	80.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220542	Proyecto de inversión	2023	1,438,453.14	1,438,453.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LAS ÁNIMAS, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO - 49964	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	49964	27/04/2023	27/07/2023	1,437,994.30	1,437,994.30	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	96.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022215262	Proyecto de inversión	2023	6,199,948.12	6,199,948.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO AL CENTRO CEREMONIAL MAZAHUA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS GUADALUPE - 14459	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	14459	03/03/2023	28/05/2023	6,196,846.37	6,196,846.37	6,196,846.37	6,196,846.37	6,196,846.37	Metros Cuadrados	3,329.60	3,329.60	100.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022216907	Proyecto de inversión	2023	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO ZARAGOZA EJIDO DE FRESNO NICHÍ - 28273	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	28273	11/04/2023	15/05/2023	2,998,150.98	2,998,150.98	2,998,150.98	2,998,150.98	2,998,150.98	Metros Cuadrados	2,725.50	2,725.50	100.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022215389	Proyecto de inversión	2023	3,424,034.44	3,424,034.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA PREPARATORIA ANEXA A LA NORMAL EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO - 17434	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	17434	04/03/2023	30/05/2023	3,422,319.78	3,422,319.78	3,226,215.71	3,226,215.71	3,226,215.71	Metros Cuadrados	289.32	260.28	89.96	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202215391	Proyecto de inversión	2023	1,886,814.18	1,886,814.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN JALPA - 17512	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de San Felipe del Progreso	17512	04/03/2023	05/05/2023	1,886,583.72	1,886,583.72	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	298.72	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220122	Proyecto de inversión	2023	3,211,489.05	3,211,489.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOMA SAN MIGUEL LA LABOR SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR - 47248	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Felipe del Progreso	47248	17/04/2023	16/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,200.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220169	Proyecto de inversión	2023	1,438,967.38	1,438,967.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA PREPARATORIA OFICIAL NO.166 SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL - 47571	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	47571	25/04/2023	24/06/2023	1,438,252.24	1,438,252.24	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	63.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217259	Proyecto de inversión	2023	2,326,410.00	2,326,410.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA CABECERA CONCEPCIÓN - 30297	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	30297	12/04/2023	13/06/2023	2,325,660.88	2,325,660.88	1,457,014.95	1,457,014.95	1,457,014.95	Metros lineales	1,516.00	909.60	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220725	Proyecto de inversión	2023	1,185,121.06	1,185,121.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA SOLEDAD - 51228	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	51228	28/04/2023	10/05/2023	1,182,797.96	1,182,797.96	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,820.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202222329	Proyecto de inversión	2023	1,293,805.01	1,293,805.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SAN FRANCISCO SAN NICOLÁS GUADALUPE - 65591	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	65591	09/05/2023	15/06/2023	1,291,473.05	1,291,473.05	1,054,415.55	1,054,415.55	1,054,415.55	Metros Cuadrados	1,302.00	1,041.60	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219930	Proyecto de inversión	2023	852,562.64	852,562.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD ENCINILLAS DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 45880	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	45880	24/04/2023	31/05/2023	849,290.82	849,290.82	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,288.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202221681	Proyecto de inversión	2023	1,135,639.41	1,135,639.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN ANTONIO MEXTEPEC - 60942	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	60942	05/05/2023	04/06/2023	1,134,963.23	1,134,963.23	722,097.99	722,097.99	722,097.99	Metros Cuadrados	619.00	371.40	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202215152	Proyecto de inversión	2023	3,025,880.54	3,025,880.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO CALVARIO DEL CARMEN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN - 11146	San Felipe del Progreso	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	11146	01/03/2023	02/06/2023	3,025,321.96	3,025,321.96	2,181,536.14	2,181,536.14	2,181,536.14	Metros cúbicos	60.00	42.00	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217580	Proyecto de inversión	2023	1,550,851.24	1,550,851.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL - 32154	San Felipe del Progreso	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	32154	12/03/2023	15/05/2023	1,550,788.28	1,550,788.28	1,298,235.26	1,298,235.26	1,298,235.26	Metros Cuadrados	1,418.10	1,134.48	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215341	Proyecto de inversión	2023	4,999,962.69	4,999,962.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 16145	San Felipe del Progreso	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	16145	03/03/2023	02/04/2023	4,994,506.45	4,994,506.45	4,077,722.48	4,077,722.48	4,077,722.48	Metros Cuadrados	2,035.30	1,628.24	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215370	Proyecto de inversión	2023	5,649,949.13	5,649,949.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO - 16957	San Felipe del Progreso	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	16957	07/03/2023	07/05/2023	5,647,911.29	5,647,911.29	3,826,864.79	3,826,864.79	3,826,864.79	Metros Cuadrados	5,040.00	3,276.00	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215372	Proyecto de inversión	2023	2,057,688.83	2,057,688.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL TEMPORAL SAN PEDRO EL ALTO SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO - 16990	San Felipe del Progreso	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	16990	07/03/2023	08/06/2023	2,056,326.03	2,056,326.03	1,606,487.74	1,606,487.74	1,606,487.74	Metros lineales	540.00	432.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202218777	Proyecto de inversión	2023	343,666.98	343,666.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS MAVATÍ - 38510	San Felipe del Progreso	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	38510	18/04/2023	29/05/2023	343,401.09	343,401.09	281,704.05	281,704.05	281,704.05	Metros lineales	431.00	344.80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX23020221955	Proyecto de inversión	2023	1,995,374.66	1,995,374.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EL OBRAJE - 63177	San Felipe del Progreso	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	63177	26/05/2023	16/06/2023	1,994,391.03	1,994,391.03	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,800.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202222113	Proyecto de inversión	2023	3,500,000.00	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO - 64202	San Felipe del Progreso	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	64202	09/05/2023	31/08/2023	3,499,472.18	3,499,472.18	1,370,348.01	1,370,348.01	1,370,348.01	Metros Cuadrados	3,745.00	1,498.00	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202218091	Proyecto de inversión	2023	1,525,769.80	1,525,769.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO TEPETITLÁN EMILIO PORTES GIL - 34752	San Felipe del Progreso	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	34752	14/04/2023	20/05/2023	1,525,696.52	1,525,696.52	1,252,050.91	1,252,050.91	1,252,050.91	Metros Cuadrados	1,500.00	1,200.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202218224	Proyecto de inversión	2023	1,167,241.93	1,167,241.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA SECUNDARIA OF. NO. 599 ISIDRO FABELA SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO - 35603	San Felipe del Progreso	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	35603	14/03/2023	31/05/2023	1,167,098.96	1,167,098.96	399,061.32	399,061.32	399,061.32	Metros Cuadrados	101.40	34.48	34.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202218970	Proyecto de inversión	2023	1,495,632.73	1,495,632.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA PRESA SAN ANTONIO MEXTEPEC - 39739	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	39739	19/04/2023	19/05/2023	1,492,914.12	1,492,914.12	1,239,999.12	1,239,999.12	1,239,999.12	Metros Cuadrados	1,440.00	1,152.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215246	Proyecto de inversión	2023	5,600,000.00	5,597,020.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL LLANO GUADALUPE COTE SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD GUADALUPE COTÉ - 13167	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	13167	03/03/2023	27/05/2023	5,597,020.72	5,597,020.72	5,597,020.72	5,597,020.72	5,597,020.72	Metros Cuadrados	5,222.00	5,222.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217563	Proyecto de inversión	2023	342,970.66	342,251.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN BARRIO SANTA CRUZ SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA ANA NICHÍ - 32074	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	32074	12/04/2023	12/05/2023	342,251.35	342,251.35	342,251.35	342,251.35	342,251.35	Metros Cuadrados	20.25	20.25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215291	Proyecto de inversión	2023	1,830,697.41	1,829,384.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN ANTONIO MEXTEPEC - 15084	San Felipe del Progreso	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	15084	03/03/2023	02/04/2023	1,829,384.24	1,829,384.24	1,829,384.24	1,829,384.24	1,829,384.24	Metros Cuadrados	1,750.00	1,750.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215375	Proyecto de inversión	2023	5,032,758.82	5,030,705.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO - 17031	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	17031	04/03/2023	31/03/2023	5,030,705.60	5,030,705.60	5,030,705.60	5,030,705.60	5,030,705.60	Metros Cuadrados	1,684.50	1,684.50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215390	Proyecto de inversión	2023	5,000,000.00	4,997,012.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN COTE EJIDO - 17487	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	17487	04/03/2023	31/05/2023	4,997,012.66	4,997,012.66	4,997,012.66	4,997,012.66	4,997,012.66	Metros Cuadrados	3,985.00	3,985.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217180	Proyecto de inversión	2023	2,645,923.76	2,345,044.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN COLONIA EMILIANO ZAPATA PURISIMA CONCEPCION MAYORAZGO SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO - 29984	San Felipe del Progreso	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	29984	04/04/2023	05/05/2023	2,345,044.47	2,345,044.47	2,345,044.47	2,345,044.47	2,345,044.47	Metros Cuadrados	2,603.80	2,603.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217376	Proyecto de inversión	2023	733,713.00	731,909.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RINCÓN DE LOS PIRULES - 30920	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	30920	12/04/2023	10/05/2023	731,909.95	731,909.95	731,909.95	731,909.95	731,909.95	Metros Cuadrados	8,395.70	8,395.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202224270	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 79928	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	79928	01/05/2023	31/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	700.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219723	Proyecto de inversión	2023	4,900,000.00	4,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION PLAZA CIVICA - 44423	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tejupilco	44423	01/04/2023	31/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	136.75	0.00	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221206	Proyecto de inversión	2023	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 55501	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tejupilco	55501	15/05/2023	15/06/2023	2,136,842.96	2,136,842.96	2,136,842.96	2,136,842.96	2,136,842.96	Luminaria	310.00	220.00	70.97	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202224325	Proyecto de inversión	2023	2,800,000.00	2,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA - 80471	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	80471	01/05/2023	31/05/2023	2,239,959.57	2,239,959.57	2,239,959.57	2,239,959.57	2,239,959.57	Metros Cuadrados	2,050.00	1,640.00	80.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219881	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DEL ANTIMONIO - 45467	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tejupilco	45467	01/04/2023	30/04/2023	510,600.00	510,600.00	510,600.00	510,600.00	510,600.00	Tanque(s)	17.00	9.00	52.94	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219103	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO RIO DE ACUAGUA A MAZATEPEC - 40563	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	40563	01/04/2023	30/04/2023	1,999,993.12	1,999,993.12	1,999,993.12	1,999,993.12	1,999,993.12	Metros Cuadrados	10,000.00	10,000.00	100.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220721	Proyecto de inversión	2023	4,500,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TEJUPILCO DE HIDALGO - 51191	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	51191	01/05/2023	30/06/2023	3,356,422.63	3,356,422.63	3,356,422.63	3,356,422.63	3,356,422.63	Metros lineales	900.00	666.00	74.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202216998	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACA COCECHA TRAMO SANTIAGO ARIZMENDI ARBALLO Y ENCINOS VERDES - 28878	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tejupilco	28878	08/02/2023	25/03/2023	1,499,966.40	1,499,966.40	1,499,966.40	1,499,966.40	1,499,966.40	Metros Cuadrados	12,500.00	12,500.00	100.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220068	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COL VICENTE GUERRERO - 47000	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	47000	01/04/2023	29/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	147.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217053	Proyecto de inversión	2023	4,700,000.00	4,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO EL SAUZ HACIA AGUA NEGRA - 29286	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	29286	01/04/2023	30/04/2023	3,809,095.53	3,809,095.53	3,809,095.53	3,809,095.53	3,809,095.53	Metros Cuadrados	3,774.00	3,774.00	100.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217082	Proyecto de inversión	2023	10,600,000.00	10,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE BEUCOS - 29404	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	29404	12/04/2023	15/06/2023	6,152,576.88	6,152,576.88	6,152,576.88	6,152,576.88	6,152,576.88	Metros Cuadrados	540.00	540.00	100.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223914	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS MESITAS - 77394	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	77394	01/05/2023	31/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202226231	Proyecto de inversión	2023	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LOS EUCALIPTOS - 97236	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	97236	01/05/2023	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202227539	Proyecto de inversión	2023	380,000.00	380,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA - 106195	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	106195	01/05/2023	31/05/2023	303,950.76	303,950.76	303,950.76	303,950.76	303,950.76	Metros lineales	249.00	199.00	79.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202216926	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACA COCECHA TRAMO PINZAN MORADO HACIA TIRADOS - 28386	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tejupilco	28386	01/03/2023	31/03/2023	999,980.20	999,980.20	999,980.20	999,980.20	999,980.20	Metros Cuadrados	14,500.00	14,500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202216645	Proyecto de inversión	2023	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO SAN ANDRES OCOTEPEC HACIA SAN GABRIEL PANTOJA - 26704	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	26704	01/03/2023	31/03/2023	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Metros Cuadrados	12,500.00	12,500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202225094	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO CAÑADA DE SAN SIMON EPAZOTES - 87779	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	87779	01/05/2023	19/05/2023	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	6,000.00	6,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202216704	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO ALMOLOYA DE LAS GRANADAS HACIA TENERIA Y RIO GRANDE - 27076	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	27076	01/03/2023	31/03/2023	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Metros Cuadrados	24,000.00	24,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219376	Proyecto de inversión	2023	601,441.40	601,441.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA COLONIA CENTRO MANZANA III - 42053	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	42053	16/03/2023	15/04/2023	601,441.40	601,441.40	601,441.40	601,441.40	601,441.40	Metros lineales	90.00	90.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX23020221968	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE - 63251	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	63251	01/05/2023	31/05/2023	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	800.00	800.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219017	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO FRAGUITA PATINOS EPAZOTES - 40069	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	40069	01/03/2023	31/03/2023	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	18,000.00	18,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223554	Proyecto de inversión	2023	330,268.21	330,268.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS S DE MAYO COLONIA EL DURAZNO EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. - 74900	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Temamatla	74900	03/07/2023	16/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,299.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202224362	Proyecto de inversión	2023	130,495.58	130,495.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DE LOS VIVEROS EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. - 80886	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temamatla	80886	10/07/2023	23/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	107.60	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202223652	Proyecto de inversión	2023	693,369.15	693,369.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EL LLANO EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA. - 75663	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Temamatla	75663	03/07/2023	16/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,728.10	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202223715	Proyecto de inversión	2023	531,865.26	531,865.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EL TEPANCAL EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. - 76045	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Temamatla	76045	03/07/2023	16/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,092.70	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202223364	Proyecto de inversión	2023	513,896.85	513,896.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS PROLONGACIÓN TABASCO EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. - 73349	Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Temamatla	73349	03/07/2023	16/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,022.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202225129	Proyecto de inversión	2023	450,000.00	449,834.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA COMUNIDAD - 88446	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	88446	12/05/2023	10/06/2023	449,834.66	449,834.66	449,834.66	442,078.89	442,078.89	Metros Cuadrados	550.00	539.00	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202225172	Proyecto de inversión	2023	400,000.00	399,836.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA COMUNIDAD - 88937	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	88937	08/05/2023	16/06/2023	399,836.14	399,836.14	399,836.14	392,942.41	392,942.41	Metros Cuadrados	51.00	50.00	98.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202225363	Proyecto de inversión	2023	1,950,000.00	1,892,051.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD PLAN DE VIGAS - 90388	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	90388	28/04/2023	11/07/2023	1,892,051.61	1,892,051.61	1,892,051.61	1,052,464.63	1,052,464.63	Metros Cuadrados	144.00	80.00	55.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202225074	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,499,798.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES - 87650	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec	87650	20/04/2023	03/06/2023	1,499,798.51	1,499,798.51	1,499,798.51	1,473,939.92	1,473,939.92	Metros lineales	680.00	666.40	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202225527	Proyecto de inversión	2023	700,000.00	699,995.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO TENAYAC - 92101	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	92101	12/05/2023	10/06/2023	699,995.04	699,995.04	699,995.04	687,926.16	687,926.16	Metros Cuadrados	1,200.00	1,176.00	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202227037	Proyecto de inversión	2023	1,800,000.00	1,799,818.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD REAL DE ARRIBA - 102702	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	102702	12/05/2023	10/06/2023	1,799,818.88	1,799,818.88	1,799,818.88	1,768,787.52	1,768,787.52	Metros Cuadrados	1,600.00	1,568.00	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202225221	Proyecto de inversión	2023	5,000,000.00	4,999,542.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN LUCAS DEL PULQUE - 89394	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	89394	24/03/2023	07/05/2023	4,999,542.00	4,999,542.00	4,999,542.00	4,999,542.00	4,999,542.00	Metros Cuadrados	5,000.00	5,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202218899	Proyecto de inversión	2023	353,142.84	353,129.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN FRANCISCO OXTOTILPAN - 39273	Temascaltepec	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	39273	10/03/2023	08/04/2023	353,129.35	353,129.35	353,129.35	353,129.35	353,129.35	Calentador(es)		15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202225329	Proyecto de inversión	2023	1,250,000.00	1,249,796.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA ALBARRADA SAN FRANCISCO LA ALBARRADA - 90067	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temascaltepec	90067	15/03/2023	28/04/2023	1,249,796.31	1,249,796.31	1,249,796.31	1,249,796.31	1,249,796.31	Metros lineales	670.00	670.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202225336	Proyecto de inversión	2023	1,900,000.00	1,899,652.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL SALITRE - 90161	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Temascaltepec	90161	03/04/2023	12/05/2023	1,899,652.96	1,899,652.96	1,899,652.96	1,899,652.96	1,899,652.96	Kilómetro	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219054	Proyecto de inversión	2023	353,142.84	353,129.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN - 40226	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	40226	10/03/2023	08/04/2023	353,129.35	353,129.35	353,129.35	353,129.35	353,129.35	Calentador(es)		15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219156	Proyecto de inversión	2023	353,142.84	353,129.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCLEPEC LOCALIDAD POTRERO DE SAN JOSE LA RINCONADA - 40920	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	40920	10/03/2023	08/04/2023	353,129.35	353,129.35	353,129.35	353,129.35	353,129.35	Calentador(es)		15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219170	Proyecto de inversión	2023	353,142.84	353,129.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EEQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN ANTONIO ALBARRANES - 41018	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	41018	10/03/2023	08/04/2023	353,129.35	353,129.35	353,129.35	353,129.35	353,129.35	Calentador(es)		15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219205	Proyecto de inversión	2023	353,142.84	353,129.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES E TEMASCALTEPEC LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE LABRA - 41220	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	41220	10/03/2023	08/04/2023	353,129.35	353,129.35	353,129.35	353,129.35	353,129.35	Calentador(es)		15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219250	Proyecto de inversión	2023	353,142.84	353,129.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LOS OCOTES - 41400	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	41400	10/03/2023	08/04/2023	353,129.35	353,129.35	353,129.35	353,129.35	353,129.35	Calentador(es)		15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202224753	Proyecto de inversión	2023	800,000.00	799,801.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTACION EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD POTRERO DE TENAYAC - 85268	Temascaltepec	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	85268	03/04/2023	02/05/2023	799,801.44	799,801.44	799,801.44	799,801.44	799,801.44	799,801.44	Metros Cuadrados	1,200.00	1,200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219254	Proyecto de inversión	2023	353,142.84	353,129.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD BARRIO DEL TEMEROSO - 41421	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascaltepec	41421	10/03/2023	08/04/2023	353,129.35	353,129.35	353,129.35	353,129.35	353,129.35	Calentador(es)		15.00	15.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202216273	Proyecto de inversión	2023	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD QUETZALAPA, DEL CAMINO VIEJO AL SALITRE - 24922	Tenancingo	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	24922	02/05/2023	30/06/2023	1,119,952.65	1,119,952.65	1,119,952.65	1,119,952.65	1,119,952.65	Metros lineales	800.00	640.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217740	Proyecto de inversión	2023	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN TENANCINGO, LOCALIDAD EL CARMEN - 33014	Tenancingo	Proyecto de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tenancingo	33014	02/06/2023	17/07/2023	899,903.03	899,903.03	899,903.03	899,903.03	899,903.03	Metros Cuadrados	378.00	378.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217575	Proyecto de inversión	2023	415,000.00	415,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD EL CARMEN - 32109	Tenancingo	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenancingo	32109	05/06/2023	05/07/2023	414,843.21	414,843.21	414,843.21	414,843.21	414,843.21	Metros Cuadrados	117.00	117.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202222247	Proyecto de inversión	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA ENTUBADA, EN TENANCINGO, LOCALIDAD MONTE DE POZO, DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO AL CASCO DE LA HACIENDA - 65125	Tenancingo	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	65125	30/05/2023	30/06/2023	1,000,000.00	1,000,000.00	849,773.49	849,773.49	849,773.49	Metros lineales	1,000.00	850.00	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217354	Proyecto de inversión	2023	3,600,000.00	3,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CASA DE LA MUJER, EN TENANCINGO, COLONIA CATORCE DE MARZO, EN LA CALLE RESILIENCIA, SEGUNDA ETAPA - 30820	Tenancingo	Proyecto de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tenancingo	30820	17/07/2023	08/09/2023	2,877,365.36	2,877,365.36	2,877,365.36	2,877,365.36	2,877,365.36	Metros Cuadrados	488.00	390.00	79.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202222276	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TENANCINGO, LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUATZINGO DE LA CARRETERA DE SANTA ANA IXTLAHUATZINGO A VILLA GUERRERO, PRIMERA ETAPA - 65296	Tenancingo	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	65296	24/06/2023	24/07/2023	599,955.16	599,955.16	599,955.16	599,955.16	599,955.16	Metros Cuadrados	1,300.00	390.00	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202216485	Proyecto de inversión	2023	2,900,000.00	2,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA CALLE MOCTEZUMA A LA CALLE MADERO - 25979	Tenancingo	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	25979	15/04/2023	15/06/2023	2,899,719.58	2,899,719.58	2,899,719.58	2,899,719.58	2,899,719.58	Metros Cuadrados	1,540.00	1,540.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217531	Proyecto de inversión	2023	362,092.66	362,092.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN MARTIN COAPAXTONGO - 31931	Tenancingo	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	31931	10/07/2023	10/08/2023	362,091.08	362,091.08	362,091.08	362,091.08	362,091.08	Metros cúbicos	80.00	80.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230102208419	Proyecto de inversión	2023	2,426,141.61	2,426,141.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LA PALMA PONIENTE EN SAN PEDRO TLANIXCO - 18915	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	18915	20/03/2023	17/06/2023	1,924,672.42	1,924,672.42	1,924,672.42	1,924,672.42	1,924,672.42	Metros Cuadrados	1,458.00	1,458.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102208454	Proyecto de inversión	2023	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN CALLE DEL PARQUE EN SAN FRANCISCO PUTLA - 18990	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	18990	20/03/2023	18/04/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	246.70	246.70	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219827	Proyecto de inversión	2023	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PAULA YAÑEZ DE MONTIEL EN SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA - 45117	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	45117	11/05/2023	09/06/2023	849,627.24	849,627.24	849,627.24	849,627.24	849,627.24	Metros Cuadrados	1,013.00	1,013.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219831	Proyecto de inversión	2023	1,050,000.00	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 45127	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	45127	25/05/2023	23/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	616.13	616.13	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219832	Proyecto de inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN ROSAS TALAVERA, C.C.T.15DES0272J EN COLONIA LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL DE TENANGO DEL VALLE - 45129	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Valle	45129	11/05/2023	24/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	400.00	360.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220463	Proyecto de inversión	2023	704,000.00	704,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN SAN FRANCISCO TETETLA - 49331	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	49331	24/04/2023	07/06/2023	351,719.39	351,719.39	351,719.39	351,719.39	351,719.39	Metros Cuadrados	22.50	22.50	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220467	Proyecto de inversión	2023	651,000.00	651,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO TETETLA - 49364	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	49364	24/04/2023	23/05/2023	325,226.49	325,226.49	325,226.49	325,226.49	325,226.49	Comedor(es)	33.00	33.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220018	Proyecto de inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T.15DPRO262J EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 46731	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Valle	46731	25/05/2023	08/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	400.00	360.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202216414	Proyecto de inversión	2023	2,250,324.33	2,250,324.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LINEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NUEVA ENTRE CALLE CONSTITUCION E INDEPENDENCIA EN TENANGO DE ARISTA - 25443	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	25443	10/04/2023	30/04/2023	1,122,939.42	1,122,939.42	1,122,939.42	1,122,939.42	1,122,939.42	Metros Cuadrados	974.85	974.85	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230102208014	Proyecto de inversión	2023	2,300,331.27	2,299,282.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA MORELOS DE CALLE MORELOS A LA CERRADA SIN NOMBRE DEL KILOMETRO CERO MÁS CERO AL KILOMETRO CERO MAS QUINIENTOS DIEZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN JUAN. - 17271	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	17271	01/06/2023	31/07/2023	1,149,641.25	1,149,641.25	1,149,641.25	1,149,641.25	1,149,641.25	Metros Cuadrados	2,255.00	1,127.50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102208042	Proyecto de inversión	2023	2,123,704.86	2,121,779.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CERRADA SIN NOMBRE A LA AVENIDA HIDALGO Y DE LA CERRADA INDEPENDENCIA A LA CERRADA VICTORIA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTO TOMAS. - 17354	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	17354	01/06/2023	31/07/2023	1,060,889.80	1,060,889.80	1,060,889.80	1,060,889.80	1,060,889.80	Metros Cuadrados	3,173.00	1,586.50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102208101	Proyecto de inversión	2023	2,105,504.74	2,103,301.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA SANTIAGO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL KILOMETRO CERO MÁS CERO AL KILOMETRO CERO MAS SEISCIENTOS VEINTICUATRO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO. - 17539	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teoloyucan	17539	01/06/2023	31/07/2023	1,051,650.55	1,051,650.55	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,860.00	1,430.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102208270	Proyecto de inversión	2023	997,840.00	997,840.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO COMUNITARIO Y UNIDAD DE REHABILITACION UBRIS, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUEUAUTITLA - 18307	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tepetlixpa	18307	28/03/2023	11/05/2023	997,840.00	997,840.00	298,261.17	298,261.17	298,261.17	Metros Cuadrados	235.62	70.00	29.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102208337	Proyecto de inversión	2023	2,499,428.00	2,499,428.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EU 2C, Y ESCALERAS DE ACCESO, EN CBT TEPETLIXPA, LOCALIDAD, TEPETLIXPA - 18497	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepetlixpa	18497	11/04/2023	11/07/2023	2,499,428.00	2,499,428.00	749,205.30	749,205.30	749,205.30	Metros Cuadrados	250.00	75.00	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230102208349	Proyecto de inversión	2023	420,000.00	420,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS PUENTE PARAJE CUAUNEXTLE, TEPETLIXPA LOCALIDAD CUAUNEXTLE. - 18621	Tepetlixpa	Proyecto de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepetlixpa	18621	11/04/2023	11/05/2023	420,000.00	420,000.00	403,119.10	403,119.10	403,119.10	Metros lineales	120.00	114.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202225839	Proyecto de inversión	2023	550,837.00	550,837.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA, SAN ESTEBAN CUECUECAUITLA - 94046	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	94046	03/07/2023	31/08/2023	550,837.00	550,837.00	165,161.26	165,161.26	165,161.26	Piezas	81.00	24.00	29.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202224063	Proyecto de inversión	2023	223,905.00	223,905.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA AGEB 060 - 78517	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	78517	05/06/2023	03/08/2023	223,905.00	223,905.00	50,630.96	50,630.96	50,630.96	Luminaria	33.00	7.00	21.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202225808	Proyecto de inversión	2023	272,018.27	272,018.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA, NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AGEB 8A - 93821	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	93821	03/07/2023	31/08/2023	272,018.27	272,018.27	164,659.61	164,659.61	164,659.61	Piezas	40.00	24.00	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202224058	Proyecto de inversión	2023	223,905.00	223,905.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA AGEB 056 - 78506	Tepetlixpa	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	78506	05/06/2023	03/08/2023	223,905.00	223,905.00	223,905.00	223,905.00	223,905.00	Luminaria	33.00	33.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219262	Proyecto de inversión	2023	2,444,451.00	2,444,451.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHIMALACA, TEPETLIXPA - 41458	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepetlixpa	41458	01/05/2023	31/05/2023	2,444,451.00	2,444,451.00	2,444,451.00	2,444,451.00	2,444,451.00	Metros lineales	400.00	400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207229	Proyecto de inversión	2023	3,600,000.00	3,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN, SANTA MARIA Y SANTA MARIA PARTE ALTA - 11402	Texcaltitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitlán	11402	05/01/2023	28/04/2023	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Metros cúbicos	5,377.10	3,000.00	55.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202216858	Proyecto de inversión	2023	2,060,400.00	2,060,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRIMARIA U HOMÓLOGO TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN D EDUCACIÓN FÍSICA DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 15DPR1490K SANTA MARIA PARTE ALTA - 27866	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Texcaltitlán	27866	19/01/2023	17/03/2023	2,060,400.00	2,060,400.00	2,060,400.00	1,599,999.99	1,599,999.99	Metros Cuadrados	450.00	400.00	88.89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202231041	Proyecto de inversión	2023	179,245.43	0.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRRAS ELECTRIFICACIÓN EN LA ENTRADA A RASTROJO LARGO RUMBO A LA PEÑITA Y PASANDO LA ANTENA DE ALTA TENSIÓN TEXCALITTLÁN LOCALIDAD HUEYATENCO ASENTAMIENTO HUAYATENCO - 30594	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	30594	01/01/2023	15/02/2023	179,245.33	179,245.33	179,245.33	179,245.33	179,245.33	Metros lineales	506.00	506.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202231043	Proyecto de inversión	2023	109,668.70	0.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN PASANDO LA ESQUINA DE LA PRIMARIA RUMBO A LOS HOJALATEROS EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD TLACOTEPEC ASENTAMIENTO TLACOTEPEC - 30795	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	30795	01/01/2023	15/02/2023	109,668.60	109,668.60	109,668.60	109,668.60	109,668.60	Metros lineales	176.00	176.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202231044	Proyecto de inversión	2023	201,377.07	0.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN SOBRE CALLE EL AFORO ENTRE EL PUENTE DEL AFORO Y BANCO DE ARENA EN TEXCALTITLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 30984	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	30984	01/01/2023	15/02/2023	201,376.97	201,376.97	201,376.97	201,376.97	201,376.97	Metros lineales	527.00	527.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202231046	Proyecto de inversión	2023	41,117.63	0.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN ENTRE CARRETERA A LAS TABLAS Y POR LA CASA DEL DELEGADO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD TLACOTEPEC - 31217	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	31217	01/01/2023	15/02/2023	41,117.53	41,117.53	41,117.53	41,117.53	41,117.53	Metros lineales	205.00	205.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202231047	Proyecto de inversión	2023	123,709.50	0.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN PASANDO LA PRIMARIA Y RUMBO A LA HUERTA DE AGUACATE LOCALIDAD LAS TABLAS SAN JOSÉ EN TEXCALTITLÁN - 31301	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	31301	01/01/2023	15/02/2023	123,709.40	123,709.40	123,709.40	123,709.40	123,709.40	Metros lineales	226.00	226.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202231049	Proyecto de inversión	2023	215,678.60	0.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN RUMBO A CALPUMANCO FRENTE A LA DESVIACION Y CAMINO DE TERRACERÍA LOCALIDAD CHIQUIUNTEPEC EN TEXCALTITLÁN - 31442	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	31442	01/01/2023	15/02/2023	215,678.50	215,678.50	215,678.50	215,678.50	215,678.50	Metros lineales	645.00	645.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202231052	Proyecto de inversión	2023	29,606.78	0.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL RUMBO AL MIRADOR Y PARAJE DON POLO LOCALIDAD LAS TABLAS SAN JOSÉ EN TEXCALTITLÁN - 31748	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	31748	01/01/2023	15/02/2023	29,606.68	29,606.68	29,606.68	29,606.68	29,606.68	Metros lineales	32.00	32.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202231053	Proyecto de inversión	2023	52,422.87	0.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN A UN COSTADO DEL KINDER Y FTE AL AUDITORIO LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE EN TEXCALTITLÁN - 31939	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	31939	01/01/2023	15/02/2023	52,422.77	52,422.77	52,422.77	52,422.77	52,422.77	Metros lineales	285.00	285.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202231055	Proyecto de inversión	2023	60,750.01		0.10 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN ATRÁS DE LAS TRUCHAS EN LA COLONIA PALO AMARILLO ANTES DE LAS TRUCHAS Y CAMINO VIEJO A SANTA MARÍA LOCALIDAD PALO AMARILLO EN TEXCALTITLÁN - 32006	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	32006	01/01/2023	15/02/2023	60,749.91	60,749.91	60,749.91	60,749.91	60,749.91	Metros lineales	137.00	137.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202231056	Proyecto de inversión	2023	281,649.39		0.10 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN EN CARRETERA NUEVA SANTA MARÍA ANTES DE LA ANTENA Y CAMINO ARRIBA DEL SALTO LOCALIDAD NUEVA SANTA MARÍA EN TEXCALTITLÁN - 32031	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	32031	01/01/2023	15/02/2023	281,649.29	281,649.29	281,649.29	281,649.29	281,649.29	Metros lineales	390.00	390.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202231057	Proyecto de inversión	2023	18,454.67		0.10 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN EN LOS LIRIOS CAMINO VIEJO LOS LIRIOS Y EN LA TELESECUNDARIA LOCALIDAD LOS LIRIOS EN TEXCALTITLÁN - 32052	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	32052	01/01/2023	15/02/2023	18,454.57	18,454.57	18,454.57	18,454.57	18,454.57	Metros lineales	50.00	50.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202231058	Proyecto de inversión	2023	19,148.69		0.10 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN ATRÁS DE LA ANTENA DEL PUEBLO LOS TEJOCOTES A UN COSTADO DE LA ANTENA LOCALIDAD PALMILLAS EN TEXCALTITLÁN - 32084	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	32084	01/01/2023	15/02/2023	19,148.59	19,148.59	19,148.59	19,148.59	19,148.59	Metros lineales	220.00	220.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202231059	Proyecto de inversión	2023	56,739.97		0.10 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO SIN NUMERO ATRÁS DE LA MADERERÍA Y RUMBO A LACANCHA DE FUTBOL LOCALIDAD SAN MIGUEL EN TEXCALTITLÁN - 32100	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	32100	01/01/2023	15/02/2023	56,739.87	56,739.87	56,739.87	56,739.87	56,739.87	Metros lineales	129.00	129.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202231060	Proyecto de inversión	2023	36,698.72		0.10 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN SOBRE CARRETERA TEXCALTITLÁN SULTEPEC PASANDO LA ENTRADA DE JESÚS DEL MONTE LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE EN TEXCALTITLÁN - 32135	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	32135	01/01/2023	15/02/2023	36,698.62	36,698.62	36,698.62	36,698.62	36,698.62	Metros lineales	90.00	90.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202231061	Proyecto de inversión	2023	220,135.66	0.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN EN CARRETERA DE TERRACERIA RUMBO A LAS TABLAS PASANDO LA CABAÑA DEL SEÑOR CRISTO Y TUMBO A LA PENDIENTE PESADA LOCALIDAD LAS TABLAS EN TEXCALTITLÁN - 32928	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	32928	01/01/2023	15/02/2023	220,135.56	220,135.56	220,135.56	220,135.56	220,135.56	Metros lineales	573.00	573.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202231062	Proyecto de inversión	2023	124,532.14	0.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL MOLCAJETE POR LIBRAMIENTO RUMBO A TIERRAS BLANCAS Y LIBRAMIENTO LOCALIDAD SAN MIGUEL EN TEXCALTITLÁN - 33009	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	33009	01/01/2023	15/02/2023	124,532.04	124,532.04	124,532.04	124,532.04	124,532.04	Metros lineales	180.00	180.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202231063	Proyecto de inversión	2023	13,054.44	0.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN CAMINO DE TERRACERIA NUEVA SANTA MARÍA PASANDO LA PRIMARIA Y LOS LIMITES CON PALMILLAS LOCALIDAD NUEVA SANTA MARÍA EN TEXCALTITLÁN - 33067	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	33067	01/01/2023	15/02/2023	13,054.34	13,054.34	13,054.34	13,054.34	13,054.34	Metros lineales	151.00	151.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202231064	Proyecto de inversión	2023	7,907.89	0.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN RUMBO A LA CASA DEL SEÑOR TAMALERO ANTES DE LLEGAR A LOS PLÁSTICOS LOCALIDAD PALO AMARILLO EN TEXCALTITLÁN - 33304	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	33304	01/01/2023	15/02/2023	7,907.79	7,907.79	7,907.79	7,907.79	7,907.79	Metros lineales	55.00	55.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202231065	Proyecto de inversión	2023	10,568.02	0.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN RUMBO AL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y RUMBO A GAVIA CHICA Y JUNTO A RAFAEL XIMELLO LOCALIDAD LOS LIRIOS EN TEXCALTITLAN - 33486	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	33486	01/01/2023	15/02/2023	10,567.92	10,567.92	10,567.92	10,567.92	10,567.92	Metros lineales	233.00	233.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202231066	Proyecto de inversión	2023	15,469.98	0.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN PASANDO EL KINDER Y RUMBO AL CAMINO DE TERRACERIA LOCALIDAD LOS LIRIOS EN TEXCALTITLAN - 33596	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	33596	01/01/2023	15/02/2023	15,469.88	15,469.88	15,469.88	15,469.88	15,469.88	Metros lineales	210.00	210.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202231067	Proyecto de inversión	2023	18,557.60	0.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACION EN LA ENTRADA NOXTEPEC Y CAMINO PANTOJA Y CARRETERA TEJUPILCO LOCALIDAD NOXTEPEC EN TEXCALTITLÁN - 33968	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	33968	01/01/2023	15/02/2023	18,557.50	18,557.50	18,557.50	18,557.50	18,557.50	Metros lineales	214.00	214.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202231068	Proyecto de inversión	2023	24,727.51	0.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BANOBRAS ELECTRIFICACION EN FRENTE A LA ENTRADA DE JESÚS DEL MONTE ENTRE NUEVA CALLE A SAN FRANCISCO LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE EN TEXCALTITLÁN - 34002	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	34002	01/01/2023	15/02/2023	24,727.41	24,727.41	24,727.41	24,727.41	24,727.41	Metros lineales	220.00	220.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217329	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EL SALTO LLANO GRANDE - 30711	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitlán	30711	19/01/2023	17/03/2023	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	357.65	357.65	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219068	Proyecto de inversión	2023	933,748.88	1,834,572.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CALLE PLAZA DE TOROS ASENTAMIENTO TEXCALTITLÁN - 40296	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitlán	40296	19/01/2023	17/03/2023	1,834,572.45	1,834,572.45	1,834,572.45	1,834,572.45	1,834,572.45	Metros Cuadrados	667.92	667.92	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202217141	Proyecto de inversión	2023	806,000.00	806,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONTINUACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO LAS CABAÑAS CAMPO DE FUTBOL 520 M2 EJIDO VENTA MORALES LA LAGUNA - 29794	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitlán	29794	19/01/2023	17/03/2023	806,000.00	806,000.00	806,000.00	806,000.00	806,000.00	Metros Cuadrados	1,400.00	1,400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202224262	Proyecto de inversión	2023	3,225,600.00	3,225,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN TELEBACHILLERATO NUM 464 C.C.T. 15ETK0464Y LOCALIDAD DE PALMILAS EN TEXCALTITLÁN - 79808	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Texcaltitlán	79808	01/03/2023	30/06/2023	3,225,600.00	3,225,600.00	3,225,600.00	3,225,600.00	3,225,600.00	Aula	3.00	3.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202216700	Proyecto de inversión	2023	2,060,800.00	2,060,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMÓLOGO TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN D EDUCACIÓN FÍSICA CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC. PRIMARIA GRAL EMILIANO ZAPATA CCT 15DPRI521N - 27068	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Texcaltitlán	27068	01/03/2023	30/06/2023	2,060,800.00	2,060,800.00	2,060,800.00	2,060,800.00	2,060,800.00	Metros Cuadrados	450.00	450.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202216951	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA DEL TROBOL A LAS PAREDES DEL 0 000 AL 0 080 - 28625	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitlán	28625	19/01/2023	17/03/2023	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1,400.00	1,400.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202218580	Proyecto de inversión	2023	704,518.36	704,518.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARCOS, TRAMO DE CALLE CEDRO A AVENIDA MORELOS Y EN CALLE DEL CEDRO DE CALLE ARCOS A CADENAMIENTO 0 MAS 080.00, CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO. - 37538	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	37538	02/05/2023	30/06/2023	702,193.29	702,193.29	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	488.31	300.00	61.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223212	Proyecto de inversión	2023	682,458.53	682,458.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO. SAN RAFAEL 4 - 72410	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlalmanalco	72410	01/06/2023	28/07/2023	681,731.68	681,731.68	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	64.00	50.00	78.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218572	Proyecto de inversión	2023	311,945.09	311,945.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULA, TRAMO DE CADENAMIENTO 0 MAS 189.60 AL CADENAMIENTO 0 MAS 293.40, CABECERA, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO. - 37484	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalmanalco	37484	02/05/2023	30/06/2023	310,648.41	310,648.41	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	103.80	95.00	91.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218721	Proyecto de inversión	2023	1,103,479.75	1,103,479.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN CRISTOBAL, TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE A LIME URBANO, CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO. - 38220	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	38220	02/05/2023	30/06/2023	1,103,467.41	1,103,467.41	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	629.09	530.00	84.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218740	Proyecto de inversión	2023	1,054,949.48	1,054,949.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE PLAZUELA BENITO JUAREZ A CADENAMIENTO 0 MAS 132.80, DELEGACION SAN RAFAEL, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO. - 38328	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	38328	02/05/2023	30/06/2023	1,051,237.23	1,051,237.23	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	760.25	500.00	65.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202218816	Proyecto de inversión	2023	1,471,020.07	1,471,020.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 3RA CERRADA DE XALE, TRAMO DE AVENIDA RICARDO FLORES MAGON A CALLE NACIONAL PONIENTE, DELEGACION DE SAN JUAN ATZACUALOYA, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO - 38771	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalmanalco	38771	02/05/2023	30/06/2023	1,466,612.02	1,466,612.02	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	167.00	80.00	47.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230202231071	Proyecto de inversión	2023	1,243,137.00	1,238,594.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CAMPANA, TRAMO DE CALLE CRUZ VERDE A AVENIDA FRAY MARTIN DE VALENCIA, CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO. - 35907	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	35907	01/03/2023	31/03/2023	1,238,594.95	1,238,594.95	1,238,594.95	1,238,594.95	1,238,594.95	Metros Cuadrados	818.67	818.67	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230202219715	Proyecto de inversión	2023	2,200,000.00	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EL CASCALOTE - 44367	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	44367	03/03/2023	29/06/2023	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,139,839.39	2,139,839.39	Metros Cuadrados	76,200.00	73,914.00	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230202219749	Proyecto de inversión	2023	2,200,000.00	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CORRAL PAROTA - 44533	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	44533	03/04/2023	27/05/2023	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,837,815.51	1,837,815.51	Metros Cuadrados	76,200.00	64,008.00	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230202223545	Proyecto de inversión	2023	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA VIBORA - 74762	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaya	74762	06/03/2023	25/03/2023	600,000.00	600,000.00	600,000.00	425,808.00	425,808.00	Metros Cuadrados	160.00	112.00	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230202217803	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TLATLAYA - 33396	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlatlaya	33396	06/03/2023	01/04/2023	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,940.00	499,940.00	Metros lineales	83.00	83.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230202219606	Proyecto de inversión	2023	2,799,998.72	2,799,998.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN PALMAR GRANDE - 43723	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaya	43723	06/03/2023	28/04/2023	2,799,998.72	2,799,998.72	2,799,998.72	2,799,758.72	2,799,758.72	Metros Cuadrados	2,400.00	2,400.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230202219470	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA PALMAR GRANDE - 42777	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlatlaya	42777	06/03/2023	21/04/2023	500,000.00	500,000.00	500,000.00	378,500.00	378,500.00	Metros Cuadrados	56.00	56.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230102208186	Proyecto de inversión	2023	2,300,000.00	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS CERRO DEL MORADO - 17955	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	17955	20/02/2023	22/04/2023	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	Metros Cuadrados	81,000.00	81,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230102208194	Proyecto de inversión	2023	1,850,000.00	1,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMEINTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CUADRILLA DE SOTEROS - 17966	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	17966	20/02/2023	15/04/2023	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	Metros Cuadrados	67,200.00	67,200.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230102207219	Proyecto de inversión	2023	5,980,127.83	5,980,127.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN SAN MARTÍN TOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 11319	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	11319	03/03/2023	11/04/2023	5,980,127.83	5,980,127.83	2,988,723.60	2,988,723.60	2,988,723.60	Metros Cuadrados	91,341.00	45,643.09	49.97	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230102207221	Proyecto de inversión	2023	6,182,640.65	6,182,640.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN CACALOMACAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 11326	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	11326	03/03/2023	11/04/2023	6,182,640.65	6,182,640.65	3,090,607.09	3,090,607.09	3,090,607.09	Metros Cuadrados	94,434.00	47,198.11	49.98	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230102207582	Proyecto de inversión	2023	4,842,387.87	4,842,387.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 14457	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	14457	18/07/2023	13/09/2023	4,842,387.87	4,842,387.87	1,451,579.98	1,451,579.98	1,451,579.98	Metros Cuadrados	2,252.00	675.60	30.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230102207237	Proyecto de inversión	2023	6,133,171.87	6,133,171.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 11432	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	11432	06/03/2023	14/04/2023	6,133,171.87	6,133,171.87	3,064,168.51	3,064,168.51	3,064,168.51	Metros Cuadrados	93,679.00	46,802.02	49.96	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230102207240	Proyecto de inversión	2023	3,871,889.11	3,871,889.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN SANTA CRUZ ATZAPOTZALTONGO, MUNICIPIO DE TOLUCA - 11462	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	11462	06/03/2023	14/04/2023	3,871,889.11	3,871,889.11	1,934,695.92	1,934,695.92	1,934,695.92	Metros Cuadrados	59,139.00	29,545.84	49.96	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230102207241	Proyecto de inversión	2023	4,497,058.19	4,497,058.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN SAN JUAN TILAPA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 11470	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	11470	06/03/2023	14/04/2023	4,497,058.19	4,497,058.19	2,247,815.86	2,247,815.86	2,247,815.86	Metros Cuadrados	68,688.00	34,330.26	49.98	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230102207243	Proyecto de inversión	2023	6,150,176.77	6,150,176.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA SUBDELEGACIÓN SAN CARLOS AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 11493	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	11493	06/03/2023	14/04/2023	6,150,176.77	6,150,176.77	3,074,375.15	3,074,375.15	3,074,375.15	Metros Cuadrados	93,938.00	46,950.21	49.98	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230102207597	Proyecto de inversión	2023	4,577,018.25	4,577,018.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PROFESOR JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, DE AV. ALFREDO DEL MAZO A RUTA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 14543	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	14543	18/07/2023	13/09/2023	4,577,018.25	4,577,018.25	1,372,897.49	1,372,897.49	1,372,897.49	Metros Cuadrados	5,384.00	1,614.66	29.99	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230102207283	Proyecto de inversión	2023	4,870,650.55	4,870,650.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN TLACHALOYA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 11780	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	11780	13/03/2023	17/04/2023	4,870,650.55	4,870,650.55	2,434,612.04	2,434,612.04	2,434,612.04	Metros Cuadrados	74,395.00	37,182.62	49.98	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230102207646	Proyecto de inversión	2023	6,190,000.00	6,190,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE LAGO WINNIPEG, MUNICIPIO DE TOLUCA - 14952	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	14952	19/06/2023	10/08/2023	6,190,000.00	6,190,000.00	1,856,417.22	1,856,417.22	1,856,417.22	Metros Cuadrados	7,282.00	2,184.00	29.99	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE AVANCE	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230102206370	Proyecto de inversión	2023	8,000,000.00	7,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA DEL RIO Y O PORFIRO DIAZ ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y AVENIDA DE LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS LA LIBERTAD, EJIDO DE BUENAVISTA Y BELLO HORIZONTE - 864	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	864	14/02/2023	29/04/2023	7,150,000.00	7,150,000.00	5,325,541.91	5,325,541.91	5,325,541.91	Metros lineales	279.00	207.79	74.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206371	Proyecto de inversión	2023	880,000.00	873,851.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROCA ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y CALLE COLORINES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN - 873	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	873	13/02/2023	13/04/2023	873,851.18	873,851.18	436,925.59	436,925.59	436,925.59	Metros lineales	215.00	107.50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206557	Proyecto de inversión	2023	2,450,000.00	2,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AGUILA REAL ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE AGUILA AZTECA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE - 4705	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	4705	27/02/2023	27/04/2023	2,450,000.00	2,450,000.00	977,185.78	977,185.78	977,185.78	Metros lineales	139.81	69.50	49.71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230102206562	Proyecto de inversión	2023	2,650,000.00	2,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROL-COLIBRI ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE COLIBRI EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE - 4783	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	4783	27/02/2023	27/04/2023	2,650,000.00	2,650,000.00	1,190,458.18	1,190,458.18	1,190,458.18	Metros lineales	167.85	83.92	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206570	Proyecto de inversión	2023	1,400,000.00	1,322,256.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TULTEPEC ENTRE AVENIDA MONEDA Y CALLE TENANCIÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA SARDAÑA - 4870	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	4870	28/02/2023	13/04/2023	1,322,256.09	1,322,256.09	661,128.04	661,128.04	661,128.04	Metros lineales	74.86	37.43	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220325	Proyecto de inversión	2023	2,460,000.00	2,460,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NARCISO ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y CALLE PETUNIAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN - 48494	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	48494	08/05/2023	06/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	148.71	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202215762	Proyecto de inversión	2023	900,000.00	837,015.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPANA ENTRE AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA Y AVENIDA SANTA CECILIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL TESORO - 22664	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	22664	27/03/2023	25/05/2023	837,015.62	837,015.62	418,507.81	418,507.81	418,507.81	Metros lineales	49.00	24.50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220336	Proyecto de inversión	2023	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE SINAI ENTRE LAS CALLES ACULCO Y MONTE DE LOS OLIVOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE EJIDO SAN MATEO CUAUTEPEC COLONIA LA MARISCALA - 48533	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	48533	08/05/2023	06/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	137.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220340	Proyecto de inversión	2023	834,000.00	834,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TÉCNICOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA - 48576	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	48576	08/05/2023	06/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	137.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215841	Proyecto de inversión	2023	9,100,000.00	8,585,543.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CHALCO ENTRE CALLES NOPALTEPEC Y TEMOAYA EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCIÓN - 23238	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	23238	27/03/2023	25/05/2023	8,585,543.53	8,585,543.53	4,292,771.76	4,292,771.76	4,292,771.76	Metros lineales	534.20	267.10	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202215627	Proyecto de inversión	2023	3,900,000.00	3,060,140.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DURAZNOS DE BOULEVARD REFORMA A SU TÉRMINO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE SAN FRANCISCO CHILPAN - 21819	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	21819	27/03/2023	25/05/2023	3,060,140.06	3,060,140.06	1,530,070.03	1,530,070.03	1,530,070.03	Metros lineales	213.00	106.50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220275	Proyecto de inversión	2023	4,650,000.00	4,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PETUNIAS ENTRE AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO Y CALLE MARGARITAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LOTE 47 - 48181	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	48181	08/05/2023	06/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	287.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202216185	Proyecto de inversión	2023	1,650,000.00	1,643,413.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA SECUNDARIA MAXIMINO MARTÍNEZ NO. 137 EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 24588	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultitlán	24588	27/03/2023	10/05/2023	1,643,413.84	1,643,413.84	821,706.92	821,706.92	821,706.92	Metros cuadrados de construcción	548.90	274.45	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215536	Proyecto de inversión	2023	6,100,000.00	6,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SOSTENES ROCHA ENTRE AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA FERROCARRILERA MARIANO ESCOBEDO - 21250	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	21250	27/03/2023	25/05/2023	6,440,000.00	6,440,000.00	3,043,473.32	3,043,473.32	3,043,473.32	Metros lineales	527.00	249.00	47.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202214786	Proyecto de inversión	2023	3,200,000.00	1,732,652.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DEL CANAL ENTRE CALLE LARA CAMACHO Y CONGRESO DE ANAHUAC EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO GUSTAVO BAZ Y UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN - 907	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	907	13/02/2023	13/04/2023	1,732,652.09	1,732,652.09	1,364,774.32	1,364,774.32	1,364,774.32	Metros lineales	273.01	215.04	78.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202214789	Proyecto de inversión	2023	845,000.00	845,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VALLE DEL PINO ENTRE CALLE VALLE DE LOS CIPRESSES A AVENIDA VALLE DE LOS EUCALIPTOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE - 941	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	941	14/02/2023	14/04/2023	845,000.00	845,000.00	733,474.07	733,474.07	733,474.07	Metros lineales	204.00	177.07	86.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215666	Proyecto de inversión	2023	3,400,000.00	3,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LOS PIRULES TAMBIEN CONOCIDA COMO CALLE ÉBANO ENTRE CALLES PALMITAS Y ENCINO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA SECCIÓN - 22006	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	22006	27/03/2023	25/05/2023	3,218,000.00	3,218,000.00	2,363,125.61	2,363,125.61	2,363,125.61	Metros lineales	157.50	109.46	69.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202215073	Proyecto de inversión	2023	7,000,000.00	7,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA Y PAVIMENTACIÓN DE LOS RETORNOS DE LA AVENIDA LAS TORRES TAMBIEN CONOCIDA COMO ROSARIO IBARRA DE PIEDRA ENTRE LA AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE JARDÍN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS AMPLIACIÓN SAN MARCOS AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2A SECCIÓN EL TESORO AMPLIACIÓN EL TESORO - 9579	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	9579	27/02/2023	12/05/2023	7,000,000.00	7,000,000.00	3,493,707.96	3,493,707.96	3,493,707.96	Metros cuadrados de construcción		567.60	283.28	49.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215931	Proyecto de inversión	2023	1,650,000.00	1,648,393.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE EJIDO DE SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 23556	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultitlán	23556	27/03/2023	10/05/2023	1,648,393.28	1,648,393.28	824,196.64	824,196.64	824,196.64	Metros cuadrados de construcción		548.90	274.45	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207834	Proyecto de inversión	2023	950,000.00	949,621.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE HONDONADA COLONIA RINCÓN VILLA DEL VALLE, VALLE DE BRAVO. - 16459	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Bravo	16459	01/04/2023	01/07/2023	284,886.37	284,886.37	284,886.37	284,886.37	284,886.37	Metros Cuadros		595.00	179.00	30.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102208206	Proyecto de inversión	2023	1,900,000.00	1,899,225.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN TELESECUNDARIA OFICIAL NO. 0142 CUAUHTÉMOC, LOS SAUCOS, VALLE DE BRAVO. - 17998	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Bravo	17998	01/04/2023	01/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros		392.00	58.80	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102208391	Proyecto de inversión	2023	750,000.00	748,246.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PREESCOLAR PEDRO MORENO, SAN JOSE TEHUASTEPEC, VALLE DE BRAVO - 18848	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Bravo	18848	01/04/2023	01/07/2023	374,123.37	374,123.37	374,123.37	374,123.37	374,123.37	Metros Cuadros		200.00	100.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102208393	Proyecto de inversión	2023	1,900,000.00	1,897,149.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ 0589, SAN JOSE TEHUASTEPEC, VALLE DE BRAVO. - 18861	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Bravo	18861	01/04/2023	01/07/2023	948,574.83	948,574.83	948,574.83	948,574.83	948,574.83	Metros Cuadros		392.00	196.00	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102208400	Proyecto de inversión	2023	1,800,000.00	1,799,170.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, LOS SAUCOS, VALLE DE BRAVO. - 18871	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Bravo	18871	01/04/2023	01/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros		589.00	176.70	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230102207912	Proyecto de inversión	2023	1,520,000.00	1,520,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE DOS MODULOS SANITARIOS Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA EN AVENIDA MOCTEZUMA ESQUINA CALLE PONIENTE 15 COLONIA SAN MIGUEL XICO III SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 16936	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	16936	03/04/2023	02/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	144.96	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207918	Proyecto de inversión	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0641 JEAN PIAGET UBICADA EN AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 16952	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	16952	03/04/2023	02/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	72.45	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207922	Proyecto de inversión	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA PAULO FREIRE UBICADA EN AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 16963	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	16963	03/04/2023	02/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	72.45	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207925	Proyecto de inversión	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON UBICADO EN CALLE PONIENTE 15 ESQUINA NORTE 10 COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 16977	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	16977	03/04/2023	02/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	72.45	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102207938	Proyecto de inversión	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE ABRIL UBICADA EN CALLE PONIENTE 16 SN ESQUINA CON AVENIDA ANTONIO DIAZ COVARRUBIAS COLONIA NIÑOS HEROES II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17003	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	17003	03/04/2023	02/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	72.45	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230102208098	Proyecto de inversión	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN PREESCOLAR MANUEL SAAVEDRA UBICADO EN CALLE ORIENTE 14 ESQUINA CON CALLE NORTE 3 COLONIA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17532	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	17532	03/04/2023	02/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	52.48	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102208117	Proyecto de inversión	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0612 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN CALLE CONDE DE MONTE CRISTO COLONIA CERRO DEL MARQUES MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17589	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	17589	03/04/2023	02/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	25.57	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102208153	Proyecto de inversión	2023	1,210,000.00	1,210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE EMILIO PACHECO UBICADA EN CALLE POLITOLOGOS COLONIA EL AGOSTADERO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17827	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	17827	03/04/2023	02/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	39.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102208156	Proyecto de inversión	2023	1,210,000.00	1,210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA NO 0537 LUIS PASTEUR UBICADA EN AVENIDA TEZOZOMOC ESQUINA CON PONIENTE 13 COLONIA SAN MIGUEL XICO III SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17845	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	17845	03/04/2023	02/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	75.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230102208164	Proyecto de inversión	2023	1,210,000.00	1,210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA UBICADA EN CALLE PONIENTE 22 COLONIA SAN MIGUEL XICO III SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17877	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	17877	03/04/2023	02/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	75.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230102208168	Proyecto de inversión	2023	3,450,000.00	3,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL CECATI NO 196 UBICADA EN AVENIDA IGNACIO COMONFORT ESQUINA CON CALLE ORIENTE 3 COLONIA SANTA CRUZ MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17893	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	17893	03/04/2023	02/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	214.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219173	Proyecto de inversión	2023	6,000,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DEL EX GIMNASIO MUNICIPAL LEONA VICARIO EN EL DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO SEGUNDA ETAPA UBICADO EN LA CALLE ORIENTE 5 COLONIA SAN MIGUEL XICO II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 41052	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	41052	01/08/2023	27/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,203.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215715	Acción	2023	6,631,741.00	6,631,741.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 22418	Valle de Chalco Solidaridad		Otros Proyectos	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	22418	03/04/2023	31/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO(S)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215840	Proyecto de inversión	2023	2,830,000.00	2,830,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA OFICIAL NO 0955 NEZAHUALCOYOTL UBICADA EN CALLE TLAHUACANOS COLONIA AMERICAS II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 23233	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	23233	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202218893	Proyecto de inversión	2023	6,337,977.00	6,337,977.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PONIENTE 5 TRAMO DE AV. RICARDO FLORES MAGON AV FRANCISCO VILLA COLONIA SANTIAGO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39250	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	39250	01/08/2023	27/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,697.90	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202215871	Proyecto de inversión	2023	2,640,000.00	2,640,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA OFICIAL NO. 0201 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, UBICADA EN CALLE PONIENTE 8, COLONIA SAN MIGUEL XICO I SECCIÓN, MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. - 23368	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	23368	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	432.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202218997	Proyecto de inversión	2023	10,000,000.00	10,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVOS DEPORTIVO CAMPO 10 UBICADO EN AVENIDA CUAUHTEMOC ESQUINA CON CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA DARIO MARTINEZ I SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39909	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	39909	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6,533.20	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215919	Proyecto de inversión	2023	2,265,000.00	2,265,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL UBICADO EN CALLE PONIENTE 1 COLONIA SAN MIGUEL XICO II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 23498	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	23498	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	302.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215929	Proyecto de inversión	2023	3,200,000.00	3,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA MIGUEL LEÓN PORTILLA, UBICADA EN LA ESQUINA DE CALLE ORIENTE 41 Y CALLE SUR 6, COLONIA GUADALUPANA II SECCIÓN, MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 23541	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	23541	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219073	Proyecto de inversión	2023	3,182,500.00	3,182,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA ALFREDO BARANDA MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 40336	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	40336	01/08/2023	27/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	224.59	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202217628	Proyecto de inversión	2023	2,800,000.00	2,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN AVENIDA SOTO Y GAMA ESQUINA AVENIDA ISIDRO FABELA COLONIA DEL CARMEN MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 32403	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	32403	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215635	Proyecto de inversión	2023	1,950,000.00	1,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LA ESQUINA DE LA AVENIDA IGNACIO COMONFORT Y CALLE PONIENTE 7 COLONIA CONCEPCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 21852	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	21852	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	273.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215646	Proyecto de inversión	2023	2,290,000.00	2,290,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA OFICIAL NO 0345 BELISARIO DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE PONIENTE 15 ENTRE CALLE SUR 19 Y CALLE SUR 20 COLONIA SAN MIGUEL XICO III SECCION, MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 21901	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	21901	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	368.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215659	Proyecto de inversión	2023	2,800,000.00	2,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA OFICIAL NO 0396 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE ORIENTE 15 ENTRE CALLE NORTE 9 Y CALLE NORTE 10 COLONIA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 21975	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	21975	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202219027	Proyecto de inversión	2023	3,995,000.00	3,995,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA UBICADO EN EL PARQUE AGOSTADERO COLONIA EL AGOSTADERO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 40121	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	40121	01/08/2023	27/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	122.65	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215804	Proyecto de inversión	2023	2,800,000.00	2,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES UBICADA EN AVENIDA AGRICULTURA NO9 COLONIA SAN JUAN TLALPIZAHUAC MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 22989	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	22989	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215991	Proyecto de inversión	2023	2,260,000.00	2,260,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR NICOLAS ROMERO UBICADO EN AVENIDA COVARRUBIAS COLONIA NIÑOS HEROES II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 23811	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	23811	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	352.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202219302	Proyecto de inversión	2023	15,000,000.00	15,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO A LA RED DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 41707	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	41707	01/05/2023	31/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	38,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202216114	Proyecto de inversión	2023	3,200,000.00	3,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CECYTEM UBICADO EN ESQUINA DE AVENIDA ISIDRO FABELA Y CALLE ARQUITECTOS COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 24408	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	24408	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202216136	Proyecto de inversión	2023	2,800,000.00	2,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA OFICIAL NO. 0517 LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADA EN AVENIDA CLAUHTÉMOC, COLONIA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 24449	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	24449	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218745	Proyecto de inversión	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LA ESQUINA DE CALLE SUR 20 Y CALLE PONIENTE 6A COLONIA SAN MIGUEL XICO II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 38346	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	38346	01/08/2023	27/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,370.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202216227	Proyecto de inversión	2023	2,820,000.00	2,820,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA OFICIAL NO 0831 JAIME TORRES BODET UBICADA EN CALLE SAVIL ESQUINA CALLE MAYAS COLONIA AMERICAS I SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 24718	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	24718	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215519	Proyecto de inversión	2023	1,420,000.00	1,420,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADO EN CALLE ORIENTE 4 SN COLONIA JARDIN MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 21154	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	21154	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	182.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218834	Proyecto de inversión	2023	1,430,000.00	1,430,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JEAN PIAGET UBICADO EN ESQUINA DE CALLE PONIENTE 16 Y CALLE NORTE 13 COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 38890	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	38890	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	96.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202219462	Proyecto de inversión	2023	48,111,799.00	48,111,799.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE ALGUNAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 42679	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	42679	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	31,981.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202218851	Proyecto de inversión	2023	5,996,279.00	5,996,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE SUR 14 TRAMO DE LA AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES A CALLE ORIENTE 36A COLONIA GUADALUPANA II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 38966	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	38966	01/08/2023	27/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,474.20	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218864	Proyecto de inversión	2023	6,771,754.00	6,771,754.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ORIENTE 9A TRAMO DE AV FRANCISCO VILLA A LA LATERAL MEXICO PUEBLA COLONIA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39057	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	39057	01/08/2023	27/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,381.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218881	Proyecto de inversión	2023	7,316,728.00	7,316,728.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ORIENTE 20 TRAMO DE LA LATERAL MEXICO PUEBLA A AVENIDA IGNACIO COMONFORT COLONIA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39194	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	39194	01/08/2023	27/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,145.60	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215888	Proyecto de inversión	2023	2,610,000.00	2,610,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS UBICADA EN CALLE NARANJO SN COLONIA AVANDARO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 21590	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	21590	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	432.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215609	Proyecto de inversión	2023	1,730,000.00	1,730,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR XOCHIPILLI UBICADO EN CALLE NORTE 13 COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 21714	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	21714	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	234.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202218946	Proyecto de inversión	2023	12,150,555.00	12,150,555.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE NORTE 10 TRAMO DE LA CALLE ORIENTE 7 A AV EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA CRUZ MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39554	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	39554	01/08/2023	27/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5,082.70	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202218946	Proyecto de inversión	2023	5,414,734.00	5,414,734.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PONIENTE 18 TRAMO DE AV SEBASTIAN LERDO DE TEJADA A AV IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39562	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	39562	01/08/2023	27/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,520.40	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202218949	Proyecto de inversión	2023	6,311,644.00	6,311,644.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ORIENTE 32 TRAMO SUR 3 A AV ISIDRO FABELA COLONIA GUADALUPANA I SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39572	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	39572	01/08/2023	27/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,610.90	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202218950	Proyecto de inversión	2023	6,165,447.00	6,165,447.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PONIENTE 7 TRAMO AV FLORES MAGON AV FRANCISCO VILLA COLONIA SANTIAGO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39603	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	39603	01/08/2023	27/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,839.20	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202218965	Proyecto de inversión	2023	1,864,388.00	1,864,388.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SUR 5 TRAMO DE CALLE PONIENTE 6 A CALLE PONIENTE 7 COLONIA NIÑOS HEROES I SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39721	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	39721	01/08/2023	27/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	780.71	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202215678	Proyecto de inversión	2023	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR MARIANO ABASOLO UBICADO EN CALLE NORTE 7A Y CALLE ORIENTE 42 COLONIA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. - 22074	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	22074	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	384.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202218975	Proyecto de inversión	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA LUDWING VAN BEETHOVEN UBICADA EN AVENIDA DEL PIPILA ESQUINA CON CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER COLONIA DARIO MARTINEZ II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39799	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	39799	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	505.20	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202215941	Proyecto de inversión	2023	1,670,000.00	1,670,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR CORREGIDORA DE QUERETARO UBICADO EN LA ESQUINA DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA DARIO MARTINEZ II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 23612	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	23612	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	238.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217226	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR LIC IGNACIO PICHARDO PAGAZA UBICADO EN AVENIDA LEONA VICARIO ESQUINA CALLE PONIENTE 9 COLONIA SANTIAGO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 30168	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	30168	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	96.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202217227	Proyecto de inversión	2023	2,800,000.00	2,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ORIENTE 29 COLONIA EL TRIUNFO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 30174	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	30174	03/07/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	480.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202229629	Proyecto de inversión	2023	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 63 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA - 117417	Villa del Carbón	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	117417	16/07/2023	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	45.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202229681	Proyecto de inversión	2023	1,745,132.00	1,745,132.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DAMASO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 117585	Villa del Carbón	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	117585	05/06/2023	31/07/2023	1,047,079.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	120.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202229655	Proyecto de inversión	2023	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LOS PLATITOS - 117503	Villa del Carbón	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	117503	05/06/2023	28/07/2023	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202229467	Proyecto de inversión	2023	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ANÁHUAC - 116987	Villa del Carbón	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	116987	12/06/2023	31/08/2023	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	300.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221876	Proyecto de inversión	2023	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE ZACAPEXCO - 62663	Villa del Carbón	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	62663	01/05/2023	16/05/2023	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,700.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221912	Proyecto de inversión	2023	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE - 62869	Villa del Carbón	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	62869	01/05/2023	16/05/2023	195,767.39	195,767.39	195,767.39	195,767.39	195,767.39	Metros lineales	1,100.00	1,100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220353	Proyecto de inversión	2023	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COMUNIDAD DE LAS VIGAS - 48646	Villa del Carbón	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	48646	01/05/2023	07/07/2023	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	48.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221931	Proyecto de inversión	2023	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA - 62979	Villa del Carbón	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	62979	01/05/2023	16/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	850.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221962	Proyecto de inversión	2023	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN CACHIHUAPAN - 63212	Villa del Carbón	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	63212	01/05/2023	16/05/2023	299,964.89	299,964.89	299,964.89	299,964.89	299,964.89	Metros lineales	1,700.00	1,700.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022219883	Proyecto de inversión	2023	3,200,000.00	3,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LOMA ALTA - 45490	Villa del Carbón	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	45490	01/05/2023	15/07/2023	1,920,000.00	1,599,999.92	1,599,999.92	1,599,999.92	1,599,999.92	Metros	500.00	500.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022219085	Proyecto de inversión	2023	1,650,000.02	1,650,000.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COBAEM EN EL BARRIO LOS DOMÍNGUEZ - 40418	Villa del Carbón	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	40418	17/05/2023	01/07/2023	990,000.01	823,383.63	823,383.63	823,383.63	823,383.63	Metros Cuadrados	510.00	510.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202219542	Acción	2023	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 43304	Villa del Carbón	Otros Proyectos	Municipio de Villa del Carbón	43304	15/05/2023	16/06/2023	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO(S)	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221739	Proyecto de inversión	2023	225,000.00	225,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA COMUNIDAD DE LA CENTINELA - 61490	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	61490	12/06/2023	31/08/2023	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	55.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221744	Proyecto de inversión	2023	3,300,000.00	3,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 61497	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	61497	01/05/2023	01/07/2023	1,980,000.00	1,714,552.72	1,714,552.72	1,714,552.72	1,714,552.72	Metros lineales	350.00	280.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221747	Proyecto de inversión	2023	225,000.00	225,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ANÁHUAC - 61505	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	61505	12/06/2023	31/08/2023	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	65.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221749	Proyecto de inversión	2023	3,400,000.00	3,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LAS MORAS - 61509	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	61509	01/05/2023	01/07/2023	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221750	Proyecto de inversión	2023	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 61511	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	61511	01/05/2023	02/06/2023	270,000.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	Metros lineales	2,500.00	2,250.00	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221751	Proyecto de inversión	2023	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL - 61520	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	61520	01/05/2023	19/05/2023	197,376.59	197,376.59	197,376.59	197,376.59	197,376.59	Metros lineales	11,100.00	10,545.00	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221752	Proyecto de inversión	2023	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 61522	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	61522	01/05/2023	16/07/2023	180,000.00	81,300.04	81,300.04	81,300.04	81,300.04	Metros lineales	1,700.00	255.00	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221753	Proyecto de inversión	2023	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOS ARANA - 61527	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	61527	16/05/2023	02/06/2023	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221754	Proyecto de inversión	2023	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOS PLATTOS - 61532	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	61532	01/05/2023	16/05/2023	120,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Metros lineales	1,100.00	165.00	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220271	Proyecto de inversión	2023	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS HECTÁREAS - 48172	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	48172	04/07/2023	24/10/2023	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	150.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220008	Proyecto de inversión	2023	3,300,000.00	3,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD SAN MARTÍN CACHIHUAPAN - 46648	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	46648	01/05/2023	15/07/2023	2,840,918.50	2,840,918.50	2,840,918.50	2,840,918.50	2,840,918.50	Metros lineales	450.00	450.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202225095	Proyecto de inversión	2023	351,705.88	351,705.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE GUADALUPE PARAJE LOS ENCINOS CABECERA MUNICIPAL - 87780	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	87780	25/05/2023	26/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	170.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202225125	Proyecto de inversión	2023	1,719,633.11	1,719,633.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS SANTIAGO OXTOTITLAN - 88396	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	88396	25/05/2023	25/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	7,058.10	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022251740	Proyecto de inversión	2023	2,129,012.50	2,129,012.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL CUAJIMALPA - 22598	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	22598	17/04/2023	17/06/2023	1,676,866.26	1,676,866.26	1,676,866.26	1,676,866.26	1,676,866.26	Metros Cuadrados	1,486.80	1,175.00	79.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX2302022251745	Proyecto de inversión	2023	3,614,995.19	3,614,995.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO JESUS CARRANZA - 22619	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	22619	03/04/2023	30/06/2023	1,911,845.71	1,911,845.71	1,911,845.71	1,911,845.71	1,911,845.71	Metros lineales	700.00	370.00	52.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223435	Proyecto de inversión	2023	1,560,172.01	1,560,172.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BARRIO DE GUADALUPE SAN MIGUEL - 73852	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	73852	08/05/2023	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202225141	Proyecto de inversión	2023	632,748.05	632,748.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN SANTA ELENA LA FINCA - 88559	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Villa Guerrero	88559	25/05/2023	25/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	38.72	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202222434	Proyecto de inversión	2023	448,800.75	448,800.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 123 ZACANGO - 66435	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Guerrero	66435	20/04/2023	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	40.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220119	Proyecto de inversión	2023	820,690.91	820,690.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS SAN MATEO COAPEXCO - 47232	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	47232	19/05/2023	10/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,357.30	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220127	Proyecto de inversión	2023	344,561.76	344,561.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRÍCOLA PARA AGUA DE RIEGO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA SANTIAGO OXTOTITLAN - 47265	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	47265	21/06/2023	08/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	160.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202222470	Proyecto de inversión	2023	2,894,958.00	2,894,958.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTIAGO OXTOTITLAN - 66905	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Villa Guerrero	66905	08/05/2023	12/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	24.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220152	Proyecto de inversión	2023	551,280.73	551,280.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL SAN GASPAR - 47474	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	47474	19/04/2023	19/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	132.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220164	Proyecto de inversión	2023	747,509.15	747,509.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA MORA BUENAVISTA - 47539	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	47539	19/04/2023	09/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	549.41	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202223427	Proyecto de inversión	2023	1,016,806.29	1,016,806.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SEGUNDA ETAPA AGEB 119 ZACANGO - 73796	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	73796	08/05/2023	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	701.79	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202223448	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL - 73915	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	73915	02/05/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cúbicos	75.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220071	Proyecto de inversión	2023	944,102.83	944,102.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA VALENCIANA SAN FRANCISCO - 47003	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	47003	19/05/2023	10/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	775.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220084	Proyecto de inversión	2023	522,761.47	522,761.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS BERNAL DIAZ DEL CASTILLO C.C.T. 15EJNZ237G LA FINCA - 47093	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Guerrero	47093	19/05/2023	27/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	70.77	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220103	Proyecto de inversión	2023	1,413,702.95	1,413,702.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL TEQUIMILPA - 47165	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	47165	12/06/2023	25/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,001.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202223498	Proyecto de inversión	2023	1,771,048.94	1,771,048.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BICENTENARIO BUENAVISTA - 74283	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Guerrero	74283	01/06/2023	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,218.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220201	Proyecto de inversión	2023	355,171.51	355,171.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRÍCOLA PARA AGUA DE RIEGO LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN - 47798	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	47798	19/04/2023	19/05/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	152.90	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202223512	Proyecto de inversión	2023	363,849.41	363,849.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA C.C.T. 15EJN0945V COXCACOACO - 74395	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Guerrero	74395	20/04/2023	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	82.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202215545	Proyecto de inversión	2023	1,827,295.80	1,827,295.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS PROGRESO HIDALGO - 21323	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	21323	19/04/2023	08/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	7,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202223162	Proyecto de inversión	2023	569,141.73	569,141.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL AGEB123 ZACANGO - 72036	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	72036	10/05/2023	31/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	584.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202225014	Proyecto de inversión	2023	316,955.19	316,955.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA GLORIETA CABECERA MUNICIPAL - 87215	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	87215	14/04/2023	18/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	162.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202215621	Proyecto de inversión	2023	1,474,018.61	1,474,018.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EJIDO DE LA FINCA - 21775	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	21775	19/04/2023	26/05/2023	1,200,505.61	1,200,505.61	1,200,505.61	1,200,505.61	1,200,505.61	Metros Cuadrados	6,050.00	4,950.00	81.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223171	Proyecto de inversión	2023	1,338,906.80	1,338,906.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO AL MONTE COMUNAL SAN MIGUEL - 72097	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Villa Guerrero	72097	19/04/2023	28/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,175.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202225042	Proyecto de inversión	2023	566,343.87	566,343.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PARAJE LOMA DEL CAPULIN SANTIAGO OXTOTITLAN - 87411	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Guerrero	87411	23/05/2023	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	600.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202224941	Proyecto de inversión	2023	1,206,232.50	1,206,232.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EJIDO DE LA FINCA - 86674	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Villa Guerrero	86674	17/04/2023	07/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	10.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202228343	Proyecto de inversión	2023	390,685.63	390,685.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ARRIBA DEL CAMPO DE FUTBOL LA FINCA - 110847	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	110847	02/06/2023	31/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	155.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202227144	Proyecto de inversión	2023	2,100,000.00	2,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO PARA ALMACENAMIENTO DE 180 M3 DE AGUA POTABLE LA FINCA - 103579	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Guerrero	103579	01/06/2023	17/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cúbicos	243.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206707	Proyecto de inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE LA IGLESIA HACIA EL PANTEON 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL SITIO EJIDO - 6153	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6153	27/02/2023	07/04/2023	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,500.00	1,000.00	66.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206711	Proyecto de inversión	2023	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO TRAMO DEL PARAJE LOS POZITOS HACIA LA CABAÑA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL OCOTE - 6187	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6187	27/02/2023	07/04/2023	1,700,000.00	1,699,453.63	1,699,453.63	1,699,453.63	1,699,453.63	1,699,453.63	Metros Cuadrados	1,428.00	1,428.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206713	Proyecto de inversión	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL LA LOMA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA COLCHONERA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD - 6217	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6217	27/02/2023	07/04/2023	1,600,000.00	1,599,849.15	1,599,849.15	1,599,849.15	1,599,849.15	1,599,849.15	Metros Cuadrados	1,398.90	1,398.90	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230102206746	Proyecto de inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA EL AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 6501	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6501	27/02/2023	07/04/2023	1,800,000.00	1,799,681.74	1,799,681.74	1,799,681.74	1,799,681.74	Metros Cuadrados	1,485.00	1,485.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206756	Proyecto de inversión	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN NUEVO LIBRAMIENTO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA EL ORO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA. - 6584	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6584	27/02/2023	07/04/2023	1,600,000.00	1,599,268.22	1,599,268.22	1,599,268.22	1,599,268.22	Metros Cuadrados	1,320.00	1,320.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206759	Proyecto de inversión	2023	2,134,104.64	2,134,104.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL ATORON 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL RINCÓN - 6598	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6598	27/02/2023	07/04/2023	2,134,104.64	2,132,459.58	2,132,459.58	2,132,459.58	2,132,459.58	Metros Cuadrados	1,866.00	1,866.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207927	Proyecto de inversión	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE LA ZARZA TRAMO HACIA EL DEPOSITO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN - 16980	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	16980	03/03/2023	30/04/2023	1,600,000.00	1,599,668.65	1,599,668.65	1,599,668.65	1,599,668.65	Metros Cuadrados	1,322.00	1,322.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207936	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE EL RIO DE BO. SAN LUIS LAS AGUILAS TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LOS CONTRERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA - 17001	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	17001	03/03/2023	30/04/2023	1,500,000.00	1,499,533.79	1,499,533.79	1,499,533.79	1,499,533.79	Metros Cuadrados	1,259.00	1,259.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207945	Proyecto de inversión	2023	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA CHINGADA EN LA LOCALIDAD DE SECCIÓN DE GUADALUPE. - 17020	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	17020	03/03/2023	30/04/2023	1,700,000.00	1,699,670.48	1,699,670.48	1,699,670.48	1,699,670.48	Metros Cuadrados	1,483.00	1,483.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230102207951	Proyecto de inversión	2023	1,599,579.81	1,599,579.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTRO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MONTE - 17049	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	17049	03/03/2023	30/04/2023	1,599,579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,637.00	2,000.00	75.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207648	Proyecto de inversión	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE LOS RANGEL Y LOS REMIGIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LA LOMA - 14976	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	14976	03/03/2023	30/04/2023	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,370.00	1,000.00	72.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207726	Proyecto de inversión	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE LAS PEÑAS - 15544	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	15544	03/03/2023	30/04/2023	1,500,000.00	1,499,081.82	1,499,081.82	1,499,081.82	1,499,081.82	Metros Cuadrados	1,370.00	1,370.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102207747	Proyecto de inversión	2023	597,700.00	597,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE LOS SALAZAR EN LA LOCALIDAD DE TURCIO TERCERA SECCIÓN - 15814	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	15814	03/03/2023	30/04/2023	597,700.00	496,279.58	496,279.58	496,279.58	496,279.58	Metros Cuadrados	840.00	840.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206632	Proyecto de inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LOMA DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CENTENARIO. - 5640	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5640	27/02/2023	07/04/2023	1,800,000.00	1,798,944.14	1,798,944.14	1,798,944.14	1,798,944.14	Metros Cuadrados	1,490.00	1,490.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230102206645	Proyecto de inversión	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LOS REMEDIOS SUCHITEPEC EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CERRILLO GRANDE - 5702	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5702	07/02/2023	07/04/2023	1,800,000.00	1,799,357.39	1,799,357.39	1,799,357.39	1,799,357.39	Metros Cuadrados	1,555.00	1,555.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX230202227473	Proyecto de inversión	2023	45,000.00	45,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO, PARAJE CAPOTZOLLI EN LA COMUNIDAD EL AGUILA EN XALATLACO. - 105590	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	105590	01/08/2023	31/12/2023	27,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	70.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202229001	Proyecto de inversión	2023	134,884.51	134,884.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AL CAMPO DE FUTBOOL EN LA COMUNIDAD DE TEJOCOTES EN XALATLACO - 115120	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	115120	01/08/2023	31/12/2023	80,930.71	134,884.51	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	270.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202230122	Proyecto de inversión	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE SAN FRANCISCO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO EN XALATLACO - 119069	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xalatlaco	119069	01/07/2023	30/11/2023	300,000.00	500,000.00	434,260.67	434,260.67	434,260.67	Metros Cuadrados	33,500.00	29,095.46	86.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202230140	Proyecto de inversión	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE EN EL BARRIO DE SAN AGUSTÍN EN XALATLACO - 119181	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xalatlaco	119181	01/07/2023	30/11/2023	480,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202229792	Proyecto de inversión	2023	359,000.00	359,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XALATLACO EN EL CAMINO PIRAMIDES AL CAMPO DE FUTBOOL DE LA COMUNIDAD MORELOS EN XALATLACO - 117903	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	117903	01/08/2023	31/12/2023	215,400.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	550.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202229796	Proyecto de inversión	2023	275,000.00	275,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO EN XALATLACO - 117918	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	117918	01/08/2023	31/12/2023	165,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	133.56	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202229798	Proyecto de inversión	2023	254,183.00	254,183.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REGINO VEGA EN LA COMUNIDAD CRUZ LARGA EN XALATLACO - 117920	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	117920	01/08/2023	31/12/2023	152,509.80	254,183.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	390.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202229250	Proyecto de inversión	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DEL CENTRO CULTURAL DE XALATLACO EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO EN XALATLACO. - 116053	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Xalatlaco	116053	01/08/2023	31/12/2023	1,200,000.00	2,000,000.00	73,219.45	73,219.45	73,219.45	Metros Cuadrados	625.00	22.88	3.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones











DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2023	2	MEX230202223348	Proyecto de inversión	2023	13,266,536.77	13,266,536.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VIADUCTO BICENTENARIO, DE AVENIDA HIDALGO A PRIMERA ENTRADA DE SANTA ISABEL - 73189	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	73189	03/07/2023	31/08/2023	13,266,536.77	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230202220330	Proyecto de inversión	2023	971,148.51	971,148.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE HERREROS A CALLE ITURBIDE - 48519	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	48519	06/06/2023	19/08/2023	971,148.51	970,728.89	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	177.50	90.00	50.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230202221135	Proyecto de inversión	2023	800,474.15	800,474.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LEONA VICARIO, DE CALLE JESUS CARRANZA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA - 54760	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	54760	29/06/2023	26/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	355.75	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230202221147	Proyecto de inversión	2023	6,401,816.94	6,401,816.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEONA VICARIO, DE CALLE JESUS CARRANZA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA - 54905	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	54905	29/06/2023	26/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,368.71	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	2	MEX230202221159	Proyecto de inversión	2023	3,017,641.83	3,017,641.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DE AV. CUAUTITLAN A CALLE NIÑOS HEROES - 54949	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	54949	13/09/2023	01/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	823.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220496	Proyecto de inversión	2023	1,063,895.53	1,063,895.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GANTE, DE PLAZA JUAREZ A CALLE 5 DE MAYO - 49515	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	49515	15/06/2023	02/09/2023	1,063,895.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	204.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202221430	Proyecto de inversión	2023	1,442,458.55	1,442,458.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DE AV. CUAUTITLAN A CALLE NIÑOS HEROES - 58133	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	58133	13/09/2023	01/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	823.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202220692	Proyecto de inversión	2023	588,803.23	588,803.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE GANTE, DE PLAZA JUAREZ A CALLE 5 DE MAYO - 50936	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	50936	15/06/2023	02/09/2023	588,803.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	209.35	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202220697	Proyecto de inversión	2023	2,590,078.53	2,590,078.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GANTE, DE PLAZA JUAREZ A CALLE 5 DE MAYO - 50979	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	50979	15/06/2023	02/09/2023	2,590,078.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,177.18	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202220723	Proyecto de inversión	2023	2,067,702.58	2,067,702.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO, DE CALLE JESUS CARRANZA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA - 51222	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	51222	29/06/2023	26/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	355.75	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223263	Proyecto de inversión	2023	238,286.69	238,286.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE DEL TRABAJO, DE AV. INSURGENTES A CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 72654	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	72654	16/08/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	152.70	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223277	Proyecto de inversión	2023	1,597,851.37	1,597,851.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL TRABAJO, DE AV. INSURGENTES A CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 72739	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	72739	18/08/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	807.17	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223283	Proyecto de inversión	2023	568,855.64	568,855.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES, DE CALLE VERACRUZ A KM 0.100.00 - 72777	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	72777	15/08/2023	08/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	100.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223356	Proyecto de inversión	2023	3,017,641.83	3,017,641.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SIN NOMBRE DE CALLE MADRID A CALLE LOS PINOS. - 73273	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	73273	21/06/2023	04/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	745.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223402	Proyecto de inversión	2023	4,635,128.80	4,635,128.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTIGUO CAMINO A ZUMPANGO, DE CALLE INSURGENTES A KM 0.310 - 73647	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	73647	06/09/2023	04/11/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,743.86	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX230202223508	Proyecto de inversión	2023	3,008,597.48	3,008,597.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CARRETERA ZUMPANGO REYES A AV. 16 DE SEPTIEMBRE - 74366	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74366	20/07/2023	07/09/2023	3,008,597.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,679.22	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202223523	Proyecto de inversión	2023	6,541,291.32	6,541,291.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANTIGUO CAMINO A ZUMPANGO, DE CALLE INSURGENTES A AV. 16 DE SEPTIEMBRE - 74553	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74553	02/10/2023	30/11/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,990.79	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX230202222929	Proyecto de inversión	2023	8,800,047.80	8,800,047.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DE AV. CUAUTITLAN A CALLE NIÑOS HEROES - 70037	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	70037	13/09/2023	01/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4,532.86	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX230202223167	Proyecto de inversión	2023	656,416.35	656,416.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL TRABAJO, DE AV. INSURGENTES A CALLE. 20 DE NOVIEMBRE - 72073	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	72073	16/08/2023	29/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	164.70	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones