

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX17170200863519	Proyecto de inversión	2017	493,043.20	492,043.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ubicado En El Centro Cultural Aquiahutzin - 37536	Ayapango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	37536	03-04-2017	01-07-2017	492,043.20	492,043.20	492,043.20	492,043.20	492,043.20	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001312	Proyecto de inversión	2017	101,200.00	101,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Pirules Lote Tres - 268173	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268173	05-07-2017	29-12-2017	101,200.00	85,739.19	84,297.10	84,297.10	84,297.10	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001328	Proyecto de inversión	2017	904,000.00	904,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Alfredo V Bonfil Calle Nezahualcoyotl No Uno - 265977	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	265977	02-10-2017	29-12-2017	904,000.00	901,482.23	901,482.23	901,482.23	901,482.23	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001306	Proyecto de inversión	2017	101,200.00	101,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Fresno Lote Nueve - 267951	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	267951	05-07-2017	29-12-2017	101,200.00	85,739.19	84,297.11	84,297.11	84,297.11	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001300	Proyecto de inversión	2017	101,470.80	101,470.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colina De Piramide Treinta Y Cuatro - 269490	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269490	05-07-2017	29-12-2017	101,470.80	85,999.94	85,999.93	85,999.93	85,999.93	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001309	Proyecto de inversión	2017	101,470.80	101,470.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Dinamarca Veintiuno - 269424	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269424	05-07-2017	29-12-2017	101,470.80	85,999.94	85,999.93	85,999.93	85,999.93	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX00170401001319	Proyecto de inversión	2017	6,006,026.00	6,006,026.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Varios Tramos De La Calle De Las Presas - 266961	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	266961	23-10-2017	29-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001324	Proyecto de inversión	2017	1,040,000.00	1,040,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Lic Andrés Molina Enriquez Calle San Miguel Sin Numero - 264788	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	264788	11-07-2017	29-12-2017	1,040,000.00	988,472.51	988,472.51	988,472.51	988,472.51	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001297	Proyecto de inversión	2017	101,200.00	101,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colegio Del Aire Diecinueve - 268062	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268062	05-07-2017	29-12-2017	101,200.00	85,739.19	84,297.10	84,297.10	84,297.10	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX17170401001311	Proyecto de inversión	2017	101,200.00	101,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Bugambilia Veintiséis A - 267816	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	267816	05-07-2017	29-12-2017	101,200.00	85,739.20	84,297.11	84,297.11	84,297.11	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170300927798	Proyecto de inversión	2017	620,000.00	620,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Aula Esc Prim Manuel José Othón Tm Calle Molino De Vientos Sin Numero - 107529	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	107529	04-07-2017	29-12-2017	620,000.00	618,098.88	618,098.88	618,098.88	618,098.88	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001291	Proyecto de inversión	2017	101,470.80	101,470.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Av Mexico Treinta Y Nueve - 269398	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269398	05-07-2017	29-12-2017	101,470.80	85,999.94	85,999.93	85,999.93	85,999.93	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001293	Proyecto de inversión	2017	101,200.00	101,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio De Los Pinos - 273489	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	273489	05-07-2017	29-12-2017	101,200.00	85,739.19	84,297.10	84,297.10	84,297.10	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001315	Proyecto de inversión	2017	101,200.00	101,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Av Naucalpan Numero Cincuenta Y Tres - 268253	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268253	05-07-2017	29-12-2017	101,200.00	85,739.19	84,297.10	84,297.10	84,297.10	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001316	Proyecto de inversión	2017	990,000.00	990,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Sec Téc Emiliano Zapata No Cuarenta Y Cinco Sierra Verde Himalaya No Dieciocho - 265593	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	265593	21-08-2017	29-12-2017	990,000.00	982,074.08	979,053.89	979,053.89	979,053.89	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX00170401001320	Proyecto de inversión	2017	1,770,050.01	1,770,050.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pvc De Cuatro Pulgadas De Diámetro En La Calle De Las Presas Entre Río Colorado Y Río N - 267396	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	267396	18-09-2017	29-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001303	Proyecto de inversión	2017	101,200.00	101,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Loma Nevada Cuatro - 268416	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268416	05-07-2017	29-12-2017	101,200.00	85,739.19	84,297.10	84,297.10	84,297.10	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001310	Proyecto de inversión	2017	101,470.80	101,470.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Canada Diecinueve - 269416	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269416	05-07-2017	29-12-2017	101,470.80	85,999.94	85,999.93	85,999.93	85,999.93	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX17170401001317	Proyecto de inversión	2017	660,000.00	660,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Telesecundaria Adolfo López Mateos Calle Salvador Novo Sin Numero - 264782	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	264782	10-07-2017	29-12-2017	660,000.00	657,299.26	657,299.26	657,299.26	657,299.26	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001299	Proyecto de inversión	2017	101,470.80	101,470.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Ludwin Van Beethoven Cuarenta Y Siete - 269493	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269493	05-07-2017	29-12-2017	101,470.80	85,999.94	85,999.93	85,999.93	85,999.93	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170300927796	Proyecto de inversión	2017	410,000.00	410,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Modulo Sanitario En La Esc Prim Eva Samano Bishop - 117639	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	117639	17-07-2017	29-12-2017	410,000.00	407,581.01	356,186.83	356,186.83	356,183.83	Piezas	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001335	Proyecto de inversión	2017	1,946,880.00	1,946,880.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Calle Deportivo Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Altamira Y Primero De Enero - 229836	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	229836	17-07-2017	29-12-2017	1,946,880.00	1,944,332.53	1,934,952.93	1,934,952.93	1,934,952.93	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001308	Proyecto de inversión	2017	101,470.80	101,470.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Pinos Once - 269503	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269503	05-07-2017	29-12-2017	101,470.80	85,999.94	85,999.94	85,999.94	85,999.94	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001314	Proyecto de inversión	2017	101,470.80	101,470.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Irak Noventa - 269344	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269344	05-07-2017	29-12-2017	101,470.80	85,999.94	85,999.93	85,999.93	85,999.93	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001336	Proyecto de inversión	2017	1,981,512.00	1,981,512.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pvc De Cuatro Pulgadas De Diametro En La Calle Santa Úrsula - 232198	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	232198	21-08-2017	29-12-2017	1,981,512.00	1,708,031.20	1,315,274.84	1,315,274.80	1,315,274.80	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001298	Proyecto de inversión	2017	101,470.80	101,470.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle San Francisco Once - 268800	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268800	05-07-2017	29-12-2017	101,470.80	85,999.94	85,999.94	85,999.94	85,999.94	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001302	Proyecto de inversión	2017	101,470.80	101,470.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Bosques De Chapultepec Diecisiete - 269025	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269025	05-07-2017	29-12-2017	101,470.80	85,999.94	85,999.93	85,999.93	85,999.93	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX17170401001295	Proyecto de inversión	2017	101,200.00	101,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Dalia Once - 268307	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268307	05-07-2017	29-12-2017	101,200.00	85,739.19	84,297.10	84,297.10	84,297.10	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001294	Proyecto de inversión	2017	101,470.80	101,470.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Cerrada Benito Juárez - 268775	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268775	05-07-2017	29-12-2017	101,470.80	85,999.94	85,999.94	85,999.94	85,999.94	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001301	Proyecto de inversión	2017	101,470.80	101,470.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colina De Piramide Ochenta - 269462	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269462	05-07-2017	29-12-2017	101,470.80	85,999.94	85,999.94	85,999.94	85,999.94	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001290	Proyecto de inversión	2017	101,470.80	101,470.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Cancun Cuarenta Y Siete - 268890	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268890	05-07-2017	29-12-2017	101,470.80	85,999.95	85,999.95	85,999.95	85,999.95	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001305	Proyecto de inversión	2017	101,200.00	101,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Circuito Monterrey Lote Quince - 268630	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268630	05-07-2017	29-12-2017	101,200.00	85,739.19	84,297.10	84,297.10	84,297.10	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001321	Proyecto de inversión	2017	2,991,440.00	2,991,440.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pvc De Cuatro Pulgadas De Diámetro En La Calle Santiago Tianguistengo Entre Villa Victo - 267455	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	267455	28-08-2017	29-12-2017	2,991,440.00	2,608,694.16	2,608,694.16	2,608,694.16	2,608,694.16	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001307	Proyecto de inversión	2017	101,200.00	101,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Cerrada De Gasoducto Lote Cuatro - 268211	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268211	05-07-2017	29-12-2017	101,200.00	85,739.19	84,297.10	84,297.10	84,297.10	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001292	Proyecto de inversión	2017	101,470.80	101,470.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Irak Diecinueve - 269383	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269383	05-07-2017	29-12-2017	101,470.80	85,999.94	85,999.94	85,999.94	85,999.94	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX17170401001332	Proyecto de inversión	2017	847,500.00	847,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Dr Gustavo Baz Prada Calle Veinte De Noviembre Sin No cuitláhuac Tv - 265796	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	265796	09-10-2017	29-12-2017	847,500.00	841,385.33	841,385.33	841,385.33	841,385.33	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170300927793	Proyecto de inversión	2017	410,000.00	410,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Modulo Sanitario En La Esc Prim Rosario Castellanos - 117493	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	117493	17-07-2017	29-12-2017	410,000.00	409,148.72	318,140.05	318,140.05	318,140.05	Piezas	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170300927797	Proyecto de inversión	2017	495,300.00	495,300.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Aulas En El Jardín De Niños Estefaní Castañeda Calle Carlos Riva Palacio No Cincuenta Y Cuatro - 108743	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	108743	05-07-2017	29-12-2017	495,300.00	494,178.41	494,178.41	494,178.41	494,178.41	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001337	Proyecto de inversión	2017	15,003,905.00	15,003,905.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Tanque Para Agua Potable Ubicado En Calle Siete Y Camino De Acceso A Praderas De San Mateo - 297434	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	297434	21-11-2017	29-12-2017	15,003,905.00	14,980,067.93	14,980,067.93	14,980,067.93	14,980,067.93	Otros	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001296	Proyecto de inversión	2017	101,470.80	101,470.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Argentina Veintitrés - 269446	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	269446	05-07-2017	29-12-2017	101,470.80	85,999.94	85,999.94	85,999.94	85,999.94	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401001304	Proyecto de inversión	2017	101,470.80	101,470.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colina Dorada Noventa Y Siete - 268714	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	268714	05-07-2017	29-12-2017	101,470.80	85,999.94	85,999.94	85,999.94	85,999.94	Vivienda	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170300927800	Proyecto de inversión	2017	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Aula Esc Sec Otilio Montaño - 103677	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	103677	19-06-2017	29-12-2017	600,000.00	597,214.55	324,278.02	324,278.02	324,278.02	Metros Cuadrados	1.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX16160300774814	Proyecto de inversión	2017	618,090.90	618,090.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293241	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	293241	01-10-2016	31-12-2016	618,090.90	618,090.90	618,090.90	618,090.90	618,090.90	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401000646	Proyecto de inversión	2017	1,349,461.52	1,349,461.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cubierta A Base De Arcotecho En La Escuela Primaria Leona Vicario - 208560	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	208560	30-10-2017	30-12-2017	1,340,535.27	1,340,535.27	1,340,535.27	1,340,535.27	1,340,535.27	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX17170300927077	Proyecto de inversión	2017	1,725,334.68	1,721,390.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Concreto Asfaltico De La Calle Oriente Trece A Del Tramo De Avenida Covarrubias A Avenida Lopez Mateos - 124167	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	124167	11-09-2017	11-11-2017	1,721,390.89	1,721,390.89	1,721,390.89	1,721,390.89	1,721,390.89	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX16160300774849	Proyecto de inversión	2017	137,447.22	137,447.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 273044	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	273044	01-10-2016	31-12-2016	137,447.22	137,447.22	137,447.22	137,447.22	137,447.22	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401000638	Proyecto de inversión	2017	421,947.97	419,378.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico De La Calle Oriente Dos A O Alamo Tramo De Av Soto Y Gama A La Lateral De La Autopista Mex - 259053	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	259053	30-11-2017	31-12-2017	419,378.79	419,378.79	419,378.79	419,378.79	419,378.79	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX16160300774813	Proyecto de inversión	2017	26,556.00	26,556.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293274	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	293274	01-10-2016	31-12-2016	26,556.00	26,556.00	26,556.00	26,556.00	26,556.00	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX16160300774850	Proyecto de inversión	2017	35,146.87	35,146.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 265586	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	265586	01-10-2016	31-12-2016	35,146.87	35,146.87	35,146.87	35,146.87	35,146.87	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX16160300774796	Proyecto de inversión	2017	965,310.60	965,310.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 298785	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	298785	01-10-2016	31-12-2016	965,310.60	965,310.60	965,310.60	965,310.60	965,310.60	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX16160300774831	Proyecto de inversión	2017	6,779.99	6,779.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 273461	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	273461	01-10-2016	31-12-2016	6,779.99	6,779.99	6,779.99	6,779.99	6,779.99	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX16160300774803	Proyecto de inversión	2017	509,211.30	509,211.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293226	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	293226	01-10-2016	31-12-2016	509,211.30	509,211.30	509,211.30	509,211.30	509,211.30	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX16160300774822	Proyecto de inversión	2017	49,878.00	49,878.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 295195	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	295195	01-10-2016	31-12-2016	49,878.00	49,878.00	49,878.00	49,878.00	49,878.00	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX16160300774789	Proyecto de inversión	2017	159,658.50	159,658.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 295900	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	295900	01-10-2016	31-12-2016	159,658.50	159,658.50	159,658.50	159,658.50	159,658.50	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170300927073	Proyecto de inversión	2017	1,039,392.56	1,037,197.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Pavimentacion A Base De Adoquin De La Calle Antares Tramo De Av Lombardo Toledano A Cerrada - 127944	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	127944	01-08-2017	30-11-2017	1,037,197.81	1,037,197.81	1,037,197.81	1,037,197.81	1,037,197.81	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX16160300774773	Proyecto de inversión	2017	359,415.00	359,415.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 296814	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	296814	01-10-2016	31-12-2016	359,415.00	359,415.00	359,415.00	359,415.00	359,415.00	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17170401000633	Proyecto de inversión	2017	2,730,519.62	2,726,350.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Pavimentacion A Base De Concreto Asfáltico De La Calle Norte Once Tramo De Av Alfredo Del Mazo A Poniente Tres - 272346	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	272346	19-09-2017	24-11-2017	2,726,350.57	2,726,350.57	2,726,350.57	2,726,350.57	2,726,350.57	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX17160300775078	Proyecto de inversión	2017	32,803.30	32,803.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219599	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	219599	01-10-2016	31-12-2016	32,803.30	32,803.30	32,803.30	32,803.30	32,803.30	32,803.30	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX16160300775007	Proyecto de inversión	2017	21,231.52	21,231.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 224683	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	224683	01-10-2016	31-12-2016	21,231.52	21,231.52	21,231.52	21,231.52	21,231.52	21,231.52	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX16160300774815	Proyecto de inversión	2017	111,247.50	111,247.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 294524	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	294524	01-10-2016	31-12-2016	111,247.50	111,247.50	111,247.50	111,247.50	111,247.50	111,247.50	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX16160300775070	Proyecto de inversión	2017	30,114.50	30,114.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 220947	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	220947	01-10-2016	31-12-2016	30,114.50	30,114.50	30,114.50	30,114.50	30,114.50	30,114.50	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX16160300774771	Proyecto de inversión	2017	34,230.00	34,230.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 295975	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	295975	01-10-2016	31-12-2016	34,230.00	34,230.00	34,230.00	34,230.00	34,230.00	34,230.00	Metros Cuadrados	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX17170401000627	Proyecto de inversión	2017	453,962.04	453,962.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 276678	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	276678	15-12-2017	31-12-2017	453,962.04	453,962.04	453,962.04	453,962.04	453,962.04	Celdas solares	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX17170401000592	Proyecto de inversión	2017	403,521.81	403,521.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 277275	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	277275	15-12-2017	31-12-2017	403,521.81	403,521.81	403,521.81	403,521.81	403,521.81	Celdas solares	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX17170401000599	Proyecto de inversión	2017	373,257.68	373,257.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 275945	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	275945	15-12-2017	30-12-2017	373,257.68	373,257.68	373,257.68	373,257.68	373,257.68	Celdas solares	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX17170401000544	Proyecto de inversión	2017	504,402.27	504,402.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 279113	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	279113	15-12-2017	31-12-2017	504,402.27	504,402.27	504,402.27	504,402.27	504,402.27	Celdas solares	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX17170401000552	Proyecto de inversión	2017	322,817.00	322,817.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 278769	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	278769	15-12-2017	30-12-2017	322,817.00	322,817.00	322,817.00	322,817.00	322,817.00	Celdas solares	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX17170401000560	Proyecto de inversión	2017	464,050.09	464,050.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 278436	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	278436	15-12-2017	31-12-2017	464,050.09	464,050.09	464,050.09	464,050.09	464,050.09	Celdas solares	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX17170401000568	Proyecto de inversión	2017	474,138.13	474,138.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 279069	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	279069	15-12-2017	31-12-2017	474,138.13	474,138.13	474,138.13	474,138.13	474,138.13	Celdas solares	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones