

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX200301746911	Proyecto de inversión	2020	1,367,106.29	1,366,421.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS - 49271	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49271	01-07-2020	31-12-2020	1,366,421.58	1,366,421.58	1,366,421.58	1,366,421.58	1,303,266.66	Metros Cuadrados		1,150.00	1,150.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747788	Proyecto de inversión	2020	621,411.95	619,964.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA ESTACAS - 51942	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51942	01-07-2020	31-12-2020	619,964.70	619,964.70	619,964.70	619,964.70	491,664.16	Metros Cuadrados		400.00	400.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747859	Proyecto de inversión	2020	1,760,667.19	1,758,574.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52130	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52130	01-07-2020	31-12-2020	1,758,574.69	1,758,574.69	1,758,574.69	1,758,574.69	1,541,460.36	Metros Cuadrados		885.00	885.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301746926	Proyecto de inversión	2020	1,757,961.06	1,756,701.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA ESTACAS - 49552	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49552	01-07-2020	31-12-2020	1,756,701.19	1,756,701.19	1,756,701.19	1,756,701.19	527,010.36	Metros Cuadrados		1,864.00	1,864.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301746927	Proyecto de inversión	2020	1,429,247.48	1,427,066.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE URBINA - 49553	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49553	01-07-2020	31-12-2020	1,427,066.57	1,427,066.57	1,427,066.57	1,427,066.57	1,343,449.85	Metros Cuadrados		1,705.00	1,705.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747461	Proyecto de inversión	2020	472,803.87	471,290.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 51044	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51044	01-07-2020	31-12-2020	471,290.53	471,290.53	471,290.53	471,290.53	366,308.79	Metros Cuadrados		383.00	383.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747462	Proyecto de inversión	2020	784,653.23	782,848.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 51045	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51045	01-07-2020	31-12-2020	782,848.88	782,848.88	782,848.88	782,848.88	614,164.52	Metros Cuadrados		844.00	844.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301746925	Proyecto de inversión	2020	3,230,000.00	3,227,977.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALLE MORELOS - 49550	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	49550	01-07-2020	31-12-2020	3,227,977.22	3,227,977.22	3,227,977.22	3,227,977.22	3,112,659.24	Metros Cuadrados		2,897.00	2,897.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX200301748016	Proyecto de inversión	2020	1,100,000.00	1,098,900.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0096 "DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA", CCT 15EES0192X - 52447	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52447	01-07-2020	31-12-2020	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	1,098,900.00	668,471.22	Metros Cuadrados		567.00	567.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301748034	Proyecto de inversión	2020	1,000,000.00	999,855.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSAURA ZAPATA", CCT 15DPR0737F - 52488	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52488	01-07-2020	31-12-2020	999,855.69	999,855.69	999,855.69	629,396.92	629,396.92	Metros Cuadrados		368.00	112.00	30.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301748041	Proyecto de inversión	2020	750,000.00	746,845.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "SALVADOR NOVO", CCT 15EJN0088B - 52500	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52500	01-07-2020	31-12-2020	746,845.78	746,845.78	746,845.78	746,845.78	484,762.25	Metros Cuadrados		153.00	153.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301749471	Proyecto de inversión	2020	1,961,633.06	1,960,497.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, TRAMO DE CALLE RAMOS MILLÁN A AVENIDA MORELOS - 56655	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	56655	01-07-2020	31-12-2020	1,960,497.97	1,960,497.97	1,960,497.97	1,960,497.97	1,694,021.83	Metros Cuadrados		1,270.00	1,270.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301748058	Proyecto de inversión	2020	1,300,000.00	1,299,191.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 17 "BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS", CCT 15DES0017S - 52533	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52533	01-07-2020	31-12-2020	1,299,191.62	1,299,191.62	1,299,191.62	785,181.59	389,757.48	Metros Cuadrados		519.00	312.00	60.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301748060	Proyecto de inversión	2020	1,200,000.00	1,197,040.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "DR. SALVADOR ALLENDE GOSSENS", CCT 15DTV0211B - 52536	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52536	01-07-2020	31-12-2020	1,197,040.16	1,197,040.16	1,197,040.16	901,664.53	359,112.05	Metros Cuadrados		468.00	351.00	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747658	Proyecto de inversión	2020	4,660,589.62	4,659,525.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA UNIVERSIDAD - 51691	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51691	01-07-2020	31-12-2020	4,659,525.54	4,659,525.54	4,659,525.54	4,659,525.54	4,275,244.54	Metros Cuadrados		2,130.00	2,130.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX200301747269	Proyecto de inversión	2020	2,928,463.54	2,926,254.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ESTACAS Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE AVENIDA MORELOS A AVENIDA UNIVERSIDAD - 50490	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	50490	01-07-2020	31-12-2020	2,926,254.36	2,926,254.36	2,926,254.36	2,926,254.36	2,852,883.85	Metros Cuadrados		2,070.00	2,070.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747735	Proyecto de inversión	2020	3,868,091.92	3,867,237.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA MORELOS, PUEBLO DE SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO) - 51856	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51856	01-07-2020	31-12-2020	3,867,237.41	3,867,237.41	3,867,237.41	3,867,237.41	3,516,652.33	Otros		88.00	88.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747285	Proyecto de inversión	2020	890,690.46	888,912.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA A AVENIDA MORELOS - 50527	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	50527	01-07-2020	31-12-2020	888,912.90	888,912.90	888,912.90	888,912.90	749,347.83	Metros Cuadrados		455.00	455.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747753	Proyecto de inversión	2020	880,333.60	879,137.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A CALLE URBINA - 51885	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	51885	01-07-2020	31-12-2020	879,137.30	879,137.30	879,137.30	879,137.30	806,854.96	Metros Cuadrados		697.00	697.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747929	Proyecto de inversión	2020	1,377,463.16	1,376,257.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE AVENIDA ESTACAS A CALZADA DE LOS REMEDIOS - 52287	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52287	01-07-2020	31-12-2020	1,376,257.85	1,376,257.85	1,376,257.85	1,376,257.85	1,313,376.59	Metros Cuadrados		1,235.00	1,235.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747932	Proyecto de inversión	2020	4,526,845.53	4,525,917.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA MORELOS, TRAMO DE GLORIETA MORELOS A AVENIDA ESTACAS - 52292	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52292	01-07-2020	31-12-2020	4,525,917.72	4,525,917.72	4,525,917.72	4,525,917.72	1,711,479.89	Metros Cuadrados		1,800.00	1,800.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747935	Proyecto de inversión	2020	2,816,703.89	2,812,562.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MORELOS UBICADA EN AVENIDA MORELOS - 52295	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52295	01-07-2020	31-12-2020	2,812,562.00	2,812,562.00	2,812,562.00	2,812,562.00	1,975,468.48	Metros Cuadrados		1,000.00	1,000.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301748529	Proyecto de inversión	2020	999,928.54	996,760.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "GENERAL DE DIVISIÓN PASCUAL CORNEJO BRUNN", CCT 15DJN0094N - 53825	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	53825	01-07-2020	31-12-2020	996,760.84	996,760.84	996,760.84	996,760.84	680,717.80	Metros Cuadrados		277.00	277.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX200301747937	Proyecto de inversión	2020	1,508,948.51	1,506,852.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO GRAL. ROMÁN DÍAZ ROSAS - 52297	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52297	01-07-2020	31-12-2020	1,506,852.25	1,506,852.25	1,506,852.25	1,506,852.25	1,050,827.85	Metros Cuadrados		650.00	650.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747939	Proyecto de inversión	2020	2,819,597.00	2,817,649.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ESTACAS, TRAMO DE AVENIDA UNIVERSIDAD A AVENIDA MORELOS - 52301	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52301	01-07-2020	31-12-2020	2,817,649.54	2,817,649.54	2,817,649.54	2,817,649.54	2,735,188.45	Metros Cuadrados		2,070.00	2,070.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747941	Proyecto de inversión	2020	2,629,870.55	2,618,062.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, TRAMO DE CALLE MORELOS A CALZADA DE LOS ARCOS - 52304	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52304	01-07-2020	31-12-2020	2,618,062.28	2,618,062.28	2,618,062.28	2,618,062.28	785,418.68	Metros Cuadrados		2,843.00	2,843.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747946	Proyecto de inversión	2020	965,000.00	964,932.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0419 "ANTON MAKARENKO" CCT	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52311	01-07-2020	31-12-2020	964,932.39	964,932.39	964,932.39	289,479.72	289,479.72	Metros Cuadrados		286.00	200.00	69.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747951	Proyecto de inversión	2020	965,000.00	964,864.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RICARDO FLORES MAGÓN", CCT 15DES0239B - 52321	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52321	01-07-2020	31-12-2020	964,864.56	964,864.56	964,864.56	417,876.18	417,876.18	Metros Cuadrados		413.00	200.00	48.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747957	Proyecto de inversión	2020	750,000.00	749,785.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "SHAMAN", CCT 15DJN1115Q - 52329	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52329	01-07-2020	31-12-2020	749,785.45	749,785.45	749,785.45	749,785.45	339,736.66	Metros Cuadrados		174.00	174.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747958	Proyecto de inversión	2020	965,000.00	953,515.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0460 "ENRIQUE FLORES MAGÓN", CCT 15EES0733B - 52330	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52330	01-07-2020	31-12-2020	953,515.00	953,515.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		384.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747971	Proyecto de inversión	2020	1,200,000.00	1,198,860.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS", CCT 15DPR0740T - 52370	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52370	01-07-2020	31-12-2020	1,198,860.20	1,198,860.20	1,198,860.20	1,198,860.20	823,015.55	Metros Cuadrados		468.00	468.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX200301747974	Proyecto de inversión	2020	965,000.00	964,876.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", CCT 15DPR0736G - 52373	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52373	01-07-2020	31-12-2020	964,876.74	964,876.74	964,876.74	964,876.74	614,999.07	Metros Cuadrados	353.00	353.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747977	Proyecto de inversión	2020	750,000.00	749,899.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "GANDHI", CCT 15DJN0299G - 52378	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52378	01-07-2020	31-12-2020	749,899.18	749,899.18	749,899.18	749,899.18	319,644.38	Metros Cuadrados	172.00	172.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301747978	Proyecto de inversión	2020	1,100,000.00	1,098,406.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COBAEM PLANTEL 37 NAUCALPAN, CCT 15ECB0048M - 52380	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	52380	01-07-2020	31-12-2020	1,098,406.55	1,098,406.55	1,098,406.55	686,375.90	329,521.97	Metros Cuadrados	530.00	333.00	62.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301761736	Proyecto de inversión	2020	600,000.00	598,499.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "ELENA DÍAZ LOMBARDO DE BAZ", CCT 15DJN0083H - 96611	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96611	01-07-2020	31-12-2020	598,499.65	598,499.65	598,499.65	488,143.28	179,549.90	Metros Cuadrados	143.00	117.00	81.82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301761738	Proyecto de inversión	2020	500,000.00	499,752.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANÁHUAC", CCT 15EPR08805 - 96614	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96614	01-09-2020	31-12-2020	499,752.50	499,752.50	499,752.50	453,445.47	149,925.75	Piezas	42.00	38.00	90.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301761741	Proyecto de inversión	2020	1,000,000.00	999,916.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GENERALÍSIMO MORELOS", CCT 15EPR0276L - 96619	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96619	01-09-2020	31-12-2020	999,916.76	999,916.76	999,916.76	999,916.76	474,352.54	Piezas	32.00	32.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301760410	Proyecto de inversión	2020	1,000,000.00	998,655.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2646 - 93172	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93172	01-09-2020	31-12-2020	998,655.88	998,655.88	998,655.88	998,655.88	299,596.77	Vivienda	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301760412	Proyecto de inversión	2020	1,000,000.00	998,655.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO CHIMALPA, ZAP 2631 - 93174	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93174	01-09-2020	31-12-2020	998,655.88	998,655.88	998,655.88	998,655.88	299,596.77	Vivienda	10.00	10.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301762118	Proyecto de inversión	2020	1,500,000.00	1,498,628.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MÉXICO 68, ZAP 2665 - 97659	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	97659	01-09-2020	31-12-2020	1,498,628.78	1,498,628.78	1,498,628.78	1,498,628.78	1,350,952.53	Vivienda	15.00	15.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX200301760593	Proyecto de inversión	2020	900,000.00	897,027.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL 0173 "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS", CCT 15ETV0235K - 93510	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93510	01-07-2020	31-12-2020	897,027.00	897,027.00	897,027.00	897,027.00	269,108.10	Metros lineales	110.00	110.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301760598	Proyecto de inversión	2020	650,000.00	649,874.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "SALVADOR DÍAZ MIRÓN", CCT 15DJN09600 - 93521	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93521	01-07-2020	31-12-2020	649,874.89	649,874.89	649,874.89	596,576.58	194,962.47	Metros lineales	102.00	93.00	91.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301760604	Proyecto de inversión	2020	350,000.00	339,529.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL CBT NO. 2 ING. GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, NAUCALPAN", CCT 15ECT0067Q - 93530	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93530	01-07-2020	31-12-2020	339,529.10	339,529.10	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	16.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301760607	Proyecto de inversión	2020	800,000.00	799,540.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JAIME TORRES BODET", CCT 15EPR4148R - 93533	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93533	01-07-2020	31-12-2020	799,540.72	799,540.72	799,540.72	598,971.82	239,862.21	Metros Cuadrados	501.00	375.00	74.85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301760609	Proyecto de inversión	2020	500,000.00	499,588.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "PROFR. JACOBO I. LANIADO", CCT 15EJN2351Z - 93535	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93535	01-07-2020	31-12-2020	499,588.49	499,588.49	499,588.49	461,253.23	149,876.55	Metros lineales	12.00	11.00	91.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301760621	Proyecto de inversión	2020	500,000.00	499,273.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO JUSTO SIERRA", CCT 15EPR1754B - 93560	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93560	01-07-2020	31-12-2020	499,273.54	499,273.54	499,273.54	499,273.54	348,238.74	Metros lineales	52.00	52.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301760622	Proyecto de inversión	2020	1,150,000.00	1,149,736.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR "GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ", CCT 15DJN1106I - 93561	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93561	01-07-2020	31-12-2020	1,149,736.12	1,149,736.12	1,149,736.12	486,657.66	486,657.66	Metros Cuadrados	263.00	105.00	39.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301760623	Proyecto de inversión	2020	900,000.00	899,009.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANÁHUAC", CCT 15EPR1321O - 93562	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93562	01-07-2020	31-12-2020	899,009.23	899,009.23	899,009.23	269,702.98	269,702.98	Metros lineales	60.00	18.00	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301760625	Proyecto de inversión	2020	400,000.00	397,916.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA", CCT 15EPR2254N - 93564	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	NAUCALPAN DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	93564	01-07-2020	31-12-2020	397,916.78	397,916.78	397,916.78	264,399.39	264,399.39	Piezas	18.00	12.00	66.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX200301761733	Proyecto de inversión	2020	500,000.00	497,988.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTÍN MELGAR", CCT 15EPRZ149C - 96607	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96607	01-07-2020	31-12-2020	497,988.82	497,988.82	497,988.82	360,962.84	149,396.64	Otros	150.00	105.00	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200301761735	Proyecto de inversión	2020	300,000.00	298,264.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL MANUEL ÁVILA CAMACHO", CCT 15EPR0275M - 96610	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	96610	01-07-2020	31-12-2020	298,264.86	298,264.86	298,264.86	89,479.46	89,479.46	Piezas	1.00	0.30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX200401830436	Proyecto de inversión	2020	602,063.91	601,988.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CCT 15EJN3839F - 176396	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	176396	01-11-2020	31-12-2020	601,988.53	601,988.53	601,988.53	282,353.96	282,353.96	Metros Cuadrados	153.00	72.00	47.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones