

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402276735	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	499,353.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD BOSHI CHIQUITO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 204617	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	204617	05-09-2023	04-10-2023	499,353.81	499,353.81	499,353.81	372,547.21	372,547.21	Metros lineales	1,450	1,300	89.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242495	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	499,491.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DEL DEPOSITO HACIA EL JARDIN DE NIÑOS, COMUNIDAD BARRIO LA PEÑITA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 97762	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	97762	22-07-2023	21-08-2023	499,491.65	499,491.65	499,491.65	490,879.72	490,876.72	Metros lineales	257	230	89.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242979	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	498,879.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE RUMBO AL LLANO, COMUNIDAD BUENAVISTA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 115033	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	115033	31-07-2023	30-11-2023	498,879.00	498,879.00	498,879.00	498,879.00	498,879.00	Piezas	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302251069	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	497,506.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA GARITA, COMUNIDAD BOSHI GRANDE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 169274	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	169274	30-09-2023	30-11-2023	497,506.77	497,506.77	497,506.77	497,506.77	497,506.77	Metros lineales	300	300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302252250	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	498,864.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COMUNIDAD BOSHINDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 175433	Acambay de Ruiz Castañeda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda	175433	25-09-2023	24-11-2023	498,864.26	498,864.26	498,864.26	498,864.26	498,864.26	Metros lineales	180	180	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202230033	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	907,998.94	850,414.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DURAZNO, COL SANTA CRUZ TOTOLCINGO - 118726	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	118726	25-05-2023	15-06-2023	850,414.77	850,414.77	850,414.77	850,414.77	850,414.77	Metros lineales	218	218	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247052	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	877,679.11	877,670.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA CALLE PROLONGACION DE BUENAVISTA, SANTA CATARINA - 146508	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	146508	18-08-2023	11-09-2023	877,670.99	877,670.99	877,670.99	877,670.99	877,670.99	Metros lineales	757	757	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402302423	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,898,568.16	3,898,568.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, CHIPILTEPEC - 359660	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acolman	359660	23-10-2023	25-11-2023	3,898,568.10	3,898,568.10	3,898,568.10	3,898,568.10	3,898,568.10	Metros Cuadros	2,985	2,985	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202230024	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,367,021.20	1,366,496.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA CERRADA LA ESPERANZA, SAN BARTOLO - 118689	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	118689	05-06-2023	05-08-2023	1,366,496.19	1,366,496.19	1,366,496.19	1,366,496.19	1,366,496.19	Metros Cuadrados	1,064	1,064	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229972	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	577,097.39	549,088.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SANTA CRUZ, COL. SANTA CRUZ TOTOLCINGO - 118509	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	118509	25-05-2023	15-06-2023	549,088.30	549,088.30	549,088.30	549,088.30	549,088.30	Metros lineales	98	98	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022260854	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,412,492.91	3,410,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TENANGO - 228900	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acolman	228900	14-09-2023	12-12-2023	3,410,000.00	3,410,000.00	3,410,000.00	3,410,000.00	3,410,000.00	Metros Cuadrados	485	485	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229915	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	316,220.00	282,264.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A. CERRADA SANTA CRUZ COL. SANTA CRUZ TOTOLCINGO - 118328	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	118328	25-05-2023	15-06-2023	282,264.64	282,264.64	282,264.64	282,264.64	282,264.64	Metros lineales	78	78	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202230008	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,200,000.00	4,198,851.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA CALLE VERANO 2A. ETAPA, COL. LAS BRISAS TOTOLCINGO. - 118633	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	118633	01-04-2023	15-05-2023	4,198,851.16	4,198,851.16	4,198,851.16	4,198,851.16	4,198,851.16	Metros Cuadrados	2,695	2,695	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402290394	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	9,813,251.50	4,907,751.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO 1A. ETAPA, ACOLMAN CABECERA MUNICIPAL - 309655	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acolman	309655	23-10-2023	25-11-2023	4,907,751.50	4,907,751.50	4,907,751.50	4,907,751.50	4,907,751.50	4,907,751.50	Metros Cuadrados	4,270	4,270	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402281002	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,912,481.80	1,912,481.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DURAZNO, FRACCIONAMIENTO GRANJAS FAMILIARES ACOLMAN - 264050	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	264050	04-10-2023	25-11-2023	1,912,480.80	1,912,480.80	1,912,480.80	1,912,480.80	1,912,480.80	1,912,480.80	Metros lineales	316	316	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247047	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	658,392.39	657,732.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TULIPAN, SAN MARCOS CHIPILTEPEC - 146488	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	146488	18-08-2023	11-09-2023	657,732.50	657,732.50	657,732.50	657,732.50	657,732.50	657,732.50	Metros lineales	160	160	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402281022	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	888,958.10	888,958.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA BESANAS EL POTRERO Y EL MOLINO, EJIDO SAN MARCOS NEPANTLA SAN JOSE - 264124	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Acolman	264124	03-10-2023	01-11-2023	888,958.10	888,958.10	888,958.10	888,958.10	888,958.10	888,958.10	Metros lineales	790	790	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247408	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,547,704.23	2,543,163.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE DILIGENCIAS Y FRANCISCO VILLA, COL. AMPLIACION XOMETLA - 148582	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	148582	18-08-2023	30-09-2023	2,543,163.29	2,543,163.29	2,543,163.29	2,543,163.29	2,543,163.29	2,543,163.29	Metros Cuadrados	2,399	2,399	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402278746	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	960,606.50	960,606.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA CAMINO VIEJO A TEPEXPAN, COL. LOMAS DE SANTA CATARINA - 250718	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	250718	18-10-2023	25-11-2023	960,606.50	960,606.50	960,606.50	960,606.50	960,606.50	Metros Cuadrados	709	709	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402290173	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,926,751.10	1,926,751.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON, SAN PEDRO TEPETITLAN - 308475	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	308475	23-10-2023	21-11-2023	1,926,751.10	1,926,751.10	1,926,751.10	1,926,751.10	1,926,751.10	Metros Cuadrados	1,195	1,195	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402318964	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	318,504.01	309,175.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NATIVITAS Y AV. DE LAS GRANJAS, TEPEXPAN - 431089	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acolman	431089	06-12-2023	13-12-2023	318,504.01	318,504.01	318,504.01	318,504.01	318,504.01	Luminaria	11	11	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278119	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,903,839.78	4,903,839.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CIRCUITO PRINCIPAL DE PALACIO MUNICIPAL, ACOLMAN CABECERA MUNICIPAL - 240313	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	240313	04-09-2023	03-10-2023	4,903,839.78	4,903,839.78	4,903,839.78	4,903,839.78	4,903,839.78	Metros lineales	686	686	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402285611	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,005,834.26	1,005,834.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL EIIDO, SAN JUANICO - 287270	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	287270	01-10-2023	01-11-2023	1,005,834.26	1,005,834.26	1,005,834.26	1,005,834.26	1,005,834.26	Metros lineales	429	429	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302247054	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,736,269.00	2,735,506.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA CAMINO REAL 1A. ETAPA, CHIMALPA, TEPEXPAN - 146511	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	146511	18-08-2023	30-09-2023	2,735,506.44	2,735,506.44	2,735,506.44	2,735,506.44	2,735,506.44	Metros Cuadrados	1,704	1,704	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402290094	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,555,103.30	3,555,103.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA CALLE LLUVIA LADO ORIENTE 2A. ETAPA, CONJUNTOS URBANOS REAL DEL VALLE GEOVILLAS DE TERRANOVA - 308120	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	308120	23-10-2023	21-11-2023	3,555,103.30	3,555,103.30	3,555,103.30	3,555,103.30	3,555,103.30	Metros Cuadrados	3,579	3,579	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402302358	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	998,920.00	998,920.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, ZACANGO - 359486	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acolman	359486	03-10-2023	25-11-2023	998,920.00	998,920.00	998,920.00	998,920.00	998,920.00	Metros Cuadrados	75	75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX23020229950	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	318,182.41	343,488.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A. CERRADA SANTA CRUZ COL. SANTA CRUZ TOTOLCINGO - 118423	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	118423	25-05-2023	15-06-2023	343,488.31	343,488.31	343,488.31	343,488.31	343,488.31	Metros lineales	84	84	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402274606	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,761,047.00	4,761,047.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CARRETERA FEDERAL TEXCOCO LECHERIA Y MORELOS, TOTOLCINGO - 148633	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	148633	18-10-2023	25-11-2023	4,761,047.00	4,761,047.00	4,761,047.00	4,761,047.00	4,761,047.00	Metros Cuadrados	4,432	4,432	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202230053	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	411,607.00	411,607.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A. CERRADA EL OLIVO COL. EL OLIVO TOTOLCINGO - 118805	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	118805	15-06-2023	10-07-2023	411,607.00	411,607.00	411,607.00	411,607.00	411,607.00	Metros lineales	70	70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278101	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,777,525.07	2,777,525.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ, XOMETLA - 239616	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acolman	239616	18-09-2023	18-11-2023	2,777,525.07	2,777,525.07	2,777,525.07	2,777,525.07	2,777,525.07	Metros Cuadrados	404	404	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278102	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,777,524.08	2,777,524.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, SANTA CATARINA - 239652	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acolman	239652	18-10-2023	25-11-2023	2,777,524.08	2,777,524.08	2,777,524.08	2,777,524.08	2,777,524.08	Metros Cuadrados	404	404	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278104	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,259,571.47	4,259,571.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE OBRA BLANCA 2A. ETAPA EN UNIDAD MEDICA MUNICIPAL, ACOLMAN CABECERA MUNICIPAL - 239686	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Acolman	239686	11-10-2023	24-11-2023	4,259,571.47	4,259,571.47	4,259,571.47	4,259,571.47	4,259,571.47	Metros Cuadrados	650	650	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402290324	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,388,504.95	1,388,504.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA TLATILCO CHIMALPA, TEPEXPAN - 309199	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	309199	23-10-2023	21-11-2023	1,388,504.95	1,388,504.95	1,388,504.95	1,388,504.95	1,388,504.95	Metros Cuadrados	706	706	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402290371	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,736,495.41	4,736,495.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA 1A. ETAPA, BENEMERITO DE LAS AMERICAS, ZACANGO - 309570	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	309570	23-10-2023	11-11-2023	4,736,495.41	4,736,495.41	4,736,495.41	4,736,495.41	4,736,495.41	Metros Cuadrados	6,199	6,199	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402302437	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,498,150.00	2,498,150.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA CALLE VUELTA DEL AGUA 1A. ETAPA, COL. EMILIANO ZAPATA - 359732	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acolman	359732	02-10-2023	03-11-2023	2,498,150.00	2,498,150.00	2,498,150.00	2,498,150.00	2,498,150.00	Metros Cuadrados	2,669	2,669	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402305999	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,499,835.10	6,499,835.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 1, CUANALAN - 375221	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acolman	375221	11-10-2023	24-11-2023	6,499,835.10	6,499,835.10	6,499,835.10	6,499,835.10	6,499,835.10	Metros	260	260	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216903	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	230,000.00	229,901.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE HIGUERILLAS B - 28260	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	28260	05-04-2023	29-12-2023	229,901.56	229,901.56	229,901.56	229,901.56	229,901.56	Metros Cuadrados	420	420	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402274574	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	139,999.01	139,999.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA COMUNIDAD DE EL TIXHIÑU - 147493	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Aculco	147493	01-09-2023	30-09-2023	139,999.01	139,999.01	139,999.01	139,999.01	139,999.01	Piezas	12	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278338	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	99,999.91	99,999.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR, EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DENXHI PRIMER CUARTEL - 248086	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Aculco	248086	12-10-2023	30-12-2023	99,999.91	99,999.91	99,999.91	99,999.91	99,999.91	Calentador(es)	8	8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202218661	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	550,000.00	549,950.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO BARRIO - 37964	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	37964	07-03-2023	29-12-2023	549,950.04	549,950.04	549,950.04	549,950.04	549,950.04	Metros Cuadrados	1,034	1,034	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226116	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	349,992.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE BIMBO - 96306	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	96306	12-06-2023	29-12-2023	349,992.91	349,992.91	349,992.91	349,992.91	349,992.91	Metros Cuadrados	651	651	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228584	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	199,031.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DENXHI PRIMER CUARTEL - 112296	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	112296	20-06-2023	29-12-2023	199,031.47	199,031.47	199,031.47	199,031.47	199,031.47	Metros Cuadrados	372	372	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302244169	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	120,000.00	119,997.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE TOTOLOPAN - 129768	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Aculco	129768	01-09-2023	15-09-2023	119,997.36	119,997.36	119,997.36	119,997.36	119,997.36	Piezas	9	9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302244527	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	450,000.00	449,426.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 3 CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TOTOLMALOYA - 131156	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	131156	01-09-2023	30-09-2023	449,426.92	449,426.92	449,426.92	449,426.92	449,426.92	Metros Cuadrados	848	848	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402274139	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	99,944.78	99,944.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR, EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DENXHI SEGUNDO CUARTEL - 130994	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Aculco	130994	01-09-2023	30-09-2023	99,944.78	99,944.78	99,944.78	99,944.78	99,944.78	Piezas	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278791	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	249,807.62	249,807.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE EL TEPOZAN - 250964	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Aculco	250964	12-10-2023	30-12-2023	249,807.62	249,807.62	249,807.62	249,807.62	249,807.62	Metros Cuadrados	160	160	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278835	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	49,874.99	49,874.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ELIGIO ANCONA C.C.T.15DCC0279D EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TERCER CUARTEL - 251173	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Aculco	251173	12-10-2023	30-12-2023	49,874.99	49,874.99	49,874.99	49,874.99	49,874.99	Metros Cuadrados	250	250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226788	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	299,301.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA OXTOC TOXHIE - 100894	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	100894	20-06-2023	29-12-2023	299,301.46	299,301.46	299,301.46	299,301.46	299,301.46	Metros Cuadrados	558	558	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302244018	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	450,000.00	449,426.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD DE EL ZETHE - 128569	Aculco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	128569	01-09-2023	30-09-2023	449,426.92	449,426.92	449,426.92	449,426.92	449,426.92	Metros Cuadrados	848	848	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247307	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	98,695.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA GRANDE - 148011	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	148011	15-09-2023	15-10-2023	98,695.70	98,695.70	98,695.70	98,695.70	98,695.70	Metros Cuadrados	186	186	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247710	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	450,000.00	449,930.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 20 C.C.T. 15ETK0020E, EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA CABRESTEROS - 150238	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Aculco	150238	29-09-2023	29-10-2023	449,930.07	449,930.07	449,930.07	449,930.07	449,930.07	Metros lineales	104	104	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302244392	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	50,000.00	49,981.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA OXTOC TOXHIE - 130688	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	130688	01-09-2023	30-09-2023	49,981.11	49,981.11	49,981.11	49,981.11	49,981.11	Metros Cuadrados	60	60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247111	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	99,999.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO EJIDO - 146764	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Aculco	146764	15-09-2023	30-09-2023	99,999.54	99,999.54	99,999.54	99,999.54	99,999.54	Piezas	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247499	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	150,000.00	149,997.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE GUNYO CENTRO - 149077	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	149077	01-09-2023	30-09-2023	149,997.40	149,997.40	149,997.40	149,997.40	149,997.40	Metros lineales	185	185	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247513	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	150,000.00	234,723.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GUNYO PONIENTE - 149169	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	149169	01-09-2023	30-09-2023	234,723.97	234,723.97	234,723.97	234,723.97	234,723.97	Metros Cuadrados	279	279	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247848	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	50,000.00	49,999.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PUENTE CAMINO HACIA EL TUNEL, EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS SEGUNDO CUARTEL - 150799	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	150799	01-09-2023	30-09-2023	49,999.63	49,999.63	49,999.63	49,999.63	49,999.63	Metros Cuadrados	18	18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273987	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	239,512.60	239,512.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA COMUNIDAD DE BAÑE PRIMERA MANZANA - 124285	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Aculco	124285	05-09-2023	05-10-2023	239,512.60	239,512.60	239,512.60	239,512.60	239,512.60	Piezas	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218872	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	150,000.00	148,871.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MATLAVAT CENTRO - 39114	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	39114	12-06-2023	29-12-2023	148,871.73	148,871.73	148,871.73	148,871.73	148,871.73	Metros Cuadrados	279	279	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202228476	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	299,987.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DENXHI CENTRO - 111642	Aculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	111642	20-06-2023	29-12-2023	299,987.25	299,987.25	299,987.25	299,987.25	299,987.25	Metros Cuadrados	558	558	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202228748	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	399,275.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CAMINO A LA LAGUNA EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION EJIDO - 113508	Aculco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	113508	20-06-2023	29-12-2023	399,275.48	399,275.48	399,275.48	399,275.48	399,275.48	Metros Cuadrados	755	755	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228846	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	499,661.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN COSCOMATEPEC - 114030	Aculco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	114030	20-06-2023	29-12-2023	499,661.71	499,661.71	499,661.71	499,661.71	499,661.71	Metros Cuadrados	941	941	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022247091	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	165,000.00	164,997.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD BARRIO - 146637	Aculco	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Aculco	146637	01-09-2023	30-09-2023	164,997.10	164,997.10	164,997.10	164,997.10	164,997.10	Metros lineales	200	200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022247144	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	50,000.00	49,995.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE EMILIANO ZAPATA, EN LA COMUNIDAD DE BIMBO - 146977	Aculco	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Aculco	146977	01-09-2023	30-09-2023	49,995.27	49,995.27	49,995.27	49,995.27	49,995.27	Metros lineales	50	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022247531	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	70,000.00	69,996.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE GUNYO PONIENTE - 149246	Aculco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	149246	01-09-2023	30-09-2023	69,996.89	69,996.89	69,996.89	69,996.89	69,996.89	Metros Cuadrados	52	52	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2304022273351	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	203,871.45	203,871.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE LA CARRETERA ACCESO A ACULCO, LA SOLEDAD EJIDO - 61926	Aculco	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Aculco	61926	20-03-2023	29-12-2023	203,871.45	203,871.45	203,871.45	203,871.45	203,871.45	Metros lineales	50	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2304022274580	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	276,712.37	276,712.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA GRANDE - 148163	Aculco	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Aculco	148163	15-09-2023	15-10-2023	276,712.37	276,712.37	276,712.37	276,712.37	276,712.37	Metros lineales	105	105	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2304022274655	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	399,342.24	399,342.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GUNYO ORIENTE - 149939	Aculco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	149939	12-10-2023	30-12-2023	399,342.24	399,342.24	399,342.24	399,342.24	399,342.24	Metros Cuadrados	755	755	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302243296	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,000.00	249,999.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL DE ACULCO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO BARRIO - 124547	Aculco	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Aculco	124547	01-09-2023	30-09-2023	249,999.94	249,999.94	249,999.94	249,999.94	249,999.94	Piezas	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302244188	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	50,000.00	49,779.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VADOS EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE TOTOLAPAN - 129826	Aculco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aculco	129826	01-09-2023	30-09-2023	49,779.35	49,779.35	49,779.35	49,779.35	49,779.35	Metros Cuadrados	60	60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302242868	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ARRIBA - 110311	Almolya de Alquisiras	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almolya de Alquisiras	110311	16-10-2023	09-12-2023	1,195,304.61	1,195,304.61	1,195,304.61	1,195,304.61	1,195,304.61	Metros Cuadrados	450	450	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402291659	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	461,738.70	461,738.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PACHUQUILLA - 315872	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Alquisiras	315872	20-11-2023	09-12-2023	461,738.70	461,738.70	461,738.70	461,738.70	461,738.70	Metros lineales	150	150	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402281337	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	780,000.00	780,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE LA PAZ - 265379	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Alquisiras	265379	23-10-2023	23-12-2023	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	Metros lineales	1,650	1,650	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402286735	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,100,000.00	3,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPETITLAN - 291417	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Alquisiras	291417	13-11-2023	30-12-2023	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	Metros Cuadrados	2,583	2,583	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278278	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS - 247742	Almoloya de Alquisiras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Alquisiras	247742	02-10-2023	02-12-2023	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Tanque(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217050	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,498,978.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIFRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUAREZ LOCALIDAD PAREDON CENTRO - 29276	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	29276	10-04-2023	24-05-2023	97,325.62	97,325.62	97,325.62	97,325.62	97,325.62	Metros cuadrados de construcción	1,320	1,320	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217207	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,511.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA CON CCT 15EPR2391Q EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EL TEPETATAL - 30087	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	30087	16-05-2023	29-06-2023	158,142.76	158,142.76	158,142.76	158,142.76	158,142.76	Metros Cuadrados	450	450	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217568	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,218.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN - 32094	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	32094	24-04-2023	23-05-2023	183,350.35	183,350.35	183,350.35	183,350.35	183,350.35	Metros Cuadrados	1,740	1,740	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228167	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,498,704.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CON C.C.T. 15DTV025IC EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN LORENZO CUAUHTEMOC - 110029	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	110029	05-06-2023	19-07-2023	1,049,092.83	1,049,092.83	1,049,092.83	1,049,092.83	1,049,092.83	Metros Cuadrados	490	490	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202217418	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,948.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC - 31169	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	31169	24-04-2023	23-05-2023	25,861.18	25,861.18	25,861.18	25,861.18	25,861.18	Metros Cuadrados	1,316	1,316	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218410	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,498,278.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ - 36717	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Almoloya de Juárez	36717	10-04-2023	24-05-2023	1,048,794.93	1,048,794.93	1,048,794.93	1,048,794.93	1,048,794.93	Metros Cuadrados	1,160	1,160	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218484	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,497,445.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CON C.C.T. 15DPR1997Z EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, LOCALIDAD SALITRE DE MAÑONES - 37040	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	37040	10-04-2023	08-06-2023	417,796.27	417,796.27	417,796.27	417,796.27	417,796.27	Metros Cuadrados	372	372	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254694	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,855.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED Ó SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LA UNIÓN DE OCOYOTEPEC - 189987	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	189987	08-09-2023	23-10-2023	699,899.16	699,899.16	699,899.16	699,899.16	699,899.16	Metros lineales	1,700	1,700	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254974	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,498,873.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 192068	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	192068	22-08-2023	05-10-2023	1,049,211.22	1,049,211.22	1,049,211.22	1,049,211.22	1,049,211.22	Metros Cuadrados	1,320	1,320	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302256010	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,957.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO. EN ALMOLOYA DE JUÁREZ. LOCALIDAD SANTA JUANA CENTRO. LA PALMA - 199314	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	199314	08-09-2023	23-10-2023	1,049,969.98	1,049,969.98	1,049,969.98	1,049,969.98	1,049,969.98	Metros lineales	800	800	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224859	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,037.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON C.C.T. 15EPR1292J EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA LIMA - 86138	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	86138	10-07-2023	07-09-2023	1,499,037.58	1,499,037.58	1,499,037.58	1,499,037.58	1,499,037.58	Metros Cuadrados	495	495	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254988	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,550,000.00	1,549,871.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO - 192165	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	192165	20-09-2023	03-11-2023	1,549,871.02	1,549,871.02	1,549,871.02	1,549,871.02	1,549,871.02	Metros Cuadrados	1,363	1,363	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302255517	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,497,994.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE MAÑONES - 196126	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	196126	19-09-2023	02-11-2023	1,497,994.93	1,497,994.93	1,497,994.93	1,497,994.93	1,497,994.93	Metros Cuadrados	1,320	1,320	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302255551	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,498,903.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MEXTEPEC EX HACIENDA MEXTEPEC - 196318	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	196318	19-09-2023	02-11-2023	1,498,903.98	1,498,903.98	1,498,903.98	1,498,903.98	1,498,903.98	Metros Cuadrados	1,320	1,320	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302255649	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,498,149.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA CABECERA BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCIÓN - 197070	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	197070	26-09-2023	09-11-2023	1,498,149.87	1,498,149.87	1,498,149.87	1,498,149.87	1,498,149.87	Metros Cuadrados	1,320	1,320	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258232	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,025.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 184 PROFDR. CARLOS HANK GONZÁLEZ CON C.C.T. 15DST01940 FRACCIONAMIENTO RANCHO CARBAJAL EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN - 213130	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	213130	25-08-2023	09-10-2023	1,499,025.19	1,499,025.19	1,499,025.19	1,499,025.19	1,499,025.19	Metros Cuadrados	530	530	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258651	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,450,462.75	1,450,393.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM. 140 CON C.C.T. 15EBH0267U EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN - 215265	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	215265	08-08-2023	11-10-2023	1,450,393.68	1,450,393.68	1,450,393.68	1,450,393.68	1,450,393.68	Metros Cuadrados	444	444	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258817	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,496,096.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA CABECERA BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCIÓN - 216367	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoloya de Juárez	216367	01-09-2023	29-11-2023	1,496,096.66	1,496,096.66	1,496,096.66	1,496,096.66	1,496,096.66	1,496,096.66	Conexione(s)	28	28	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX2303022260581	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	994,366.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, LOCALIDAD BENITO JUÁREZ AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ - 227463	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoloya de Juárez	227463	01-09-2023	29-11-2023	994,366.93	994,366.93	994,366.93	994,366.93	994,366.93	Conexione(s)	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224691	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,498,973.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO CON CCT 15DPR1182E EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTIAGUITO TLALCICALCALLI - 84936	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	84936	10-04-2023	08-06-2023	1,498,973.85	1,498,973.85	1,498,973.85	1,498,973.85	1,498,973.85	Metros Cuadrados	460	460	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224805	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,498,938.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA POSTA - 85712	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	85712	10-07-2023	23-08-2023	1,498,938.07	1,498,938.07	1,498,938.07	1,498,938.07	1,498,938.07	Metros Cuadrados	1,320	1,320	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224863	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,620.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA HORACIO ZUÑIGA CON C.C.T. 15EPR2920Q EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD ARROYO ZARCO LA MESA - 86167	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	86167	10-07-2023	07-09-2023	1,499,620.32	1,499,620.32	1,499,620.32	1,499,620.32	1,499,620.32	Metros Cuadrados	490	490	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022255676	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,894.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, LOCALIDAD BARRIO EL PLAN OCOYOTEPEC - 197228	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	197228	18-09-2023	01-11-2023	1,499,894.30	1,499,894.30	1,499,894.30	1,499,894.30	1,499,894.30	Metros Cuadrados	1,320	1,320	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022258355	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,159.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GAVILONDO SOLER CON C.C.T. 15EJN0596F EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA DEL SALITRE COLONIA LOMA DEL SALITRE - 213742	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	213742	25-08-2023	23-09-2023	999,159.52	999,159.52	999,159.52	999,159.52	999,159.52	Metros Cuadrados	243	243	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402308522	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,415,476.31	1,414,489.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA DE LA TINAJA - 385962	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	385962	24-11-2023	23-12-2023	1,414,989.76	1,414,989.76	1,414,989.76	1,414,989.76	1,414,989.76	Metros Cuadrados	1,245	1,245	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224856	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,498,647.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. CARLOS HANK GONZALEZ CON C.C.T. 15EPR0894V EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD ROSA MORADA - 86121	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	86121	10-07-2023	07-09-2023	1,498,647.44	1,498,647.44	1,498,647.44	1,498,647.44	1,498,647.44	Metros Cuadrados	495	495	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227910	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,284.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD RÍO FRÍO RÍO YEBUCIVÍ - 109028	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	109028	17-04-2023	31-05-2023	1,499,284.35	1,499,284.35	1,499,284.35	1,499,284.35	1,499,284.35	Metros Cuadrados	1,320	1,320	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227926	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,498,523.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD YEBUCIVÍ CENTRO YEBUCIVÍ - 109076	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	109076	17-04-2023	31-05-2023	1,498,523.54	1,498,523.54	1,498,523.54	1,498,523.54	1,498,523.54	Metros Cuadrados	1,320	1,320	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302247715	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,345.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA CON ASFALTO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ GEOVILLAS EL NEVADO LOCALIDAD SAN FRANCISCO TLALCICALCIPAN - 150288	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	150288	10-04-2023	08-06-2023	999,345.77	999,345.77	999,345.77	999,345.77	999,345.77	Metros Cuadrados	531	531	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302255462	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,410.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD COLONIA EJIDO DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 195728	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	195728	25-09-2023	08-11-2023	1,499,410.86	1,499,410.86	1,499,410.86	1,499,410.86	1,499,410.86	Metros Cuadrados	1,320	1,320	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302255591	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,498,484.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD COLONIA BELLAVISTA - 196685	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	196685	25-09-2023	08-11-2023	1,498,484.45	1,498,484.45	1,498,484.45	1,498,484.45	1,498,484.45	Metros Cuadrados	1,320	1,320	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302255665	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	998,147.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN DIEGO CIENÉGA DE SAN DIEGO - 197146	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	197146	26-09-2023	09-11-2023	998,147.76	998,147.76	998,147.76	998,147.76	998,147.76	Metros Cuadrados	852	852	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302260572	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	997,770.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, LOCALIDAD SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO - 227423	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoloya de Juárez	227423	01-09-2023	29-11-2023	997,770.17	997,770.17	997,770.17	997,770.17	997,770.17	Conexione(s)	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224788	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,477,950.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD ARROYO ZARCO - 85487	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	85487	10-07-2023	23-08-2023	1,477,950.64	1,477,950.64	1,477,950.64	1,477,950.64	1,477,950.64	Metros Cuadrados	1,320	1,320	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302253388	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,498,855.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO DEL JACAL DE YEBUCIVÍ - 181322	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	181322	04-09-2023	18-10-2023	1,498,855.52	1,498,855.52	1,498,855.52	1,498,855.52	1,498,855.52	Metros Cuadrados	1,320	1,320	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302258340	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,016.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON C.C.T. 15DPR0927X EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN SAN AGUSTIN CITLALI - 213681	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	213681	05-09-2023	03-11-2023	1,499,016.77	1,499,016.77	1,499,016.77	1,499,016.77	1,499,016.77	Metros Cuadrados	497	497	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302259486	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	961,708.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUAREZ LOCALIDAD BUENAVISTA YEBUCIVI - 220593	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoloya de Juárez	220593	01-09-2023	29-11-2023	961,708.53	961,708.53	961,708.53	961,708.53	961,708.53	Conexione(s)	8	8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302259673	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	950,000.00	947,601.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, LOCALIDAD PALOS AMARILLOS YEBUCIVÍ. - 221830	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoloya de Juárez	221830	01-09-2023	29-11-2023	947,601.54	947,601.54	947,601.54	947,601.54	947,601.54	Conexione(s)	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302260592	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,947.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, LOCALIDAD SAN ISIDRO EL RESERVADO - 227508	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloya de Juárez	227508	01-09-2023	15-10-2023	999,947.54	999,947.54	999,947.54	999,947.54	999,947.54	Metros lineales	244	244	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218232	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,798,727.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RUFINO TAMAYO CON CCT 15DES0330J EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SOL - 35680	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	35680	10-04-2023	08-06-2023	1,798,727.32	1,798,727.32	1,798,727.32	1,798,727.32	1,798,727.32	Metros Cuadrados	588	588	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302247198	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	998,120.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD DILATADA SUR DILATADA - 147440	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoloya de Juárez	147440	11-07-2023	24-08-2023	998,120.25	998,120.25	998,120.25	998,120.25	998,120.25	Conexione(s)	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254378	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,498,399.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO. EN ALMOLOYA DE JUÁREZ. LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LAS TABLAS - 187864	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	187864	04-09-2023	18-10-2023	1,498,399.02	1,498,399.02	1,498,399.02	1,498,399.02	1,498,399.02	Metros Cuadrados	1,320	1,320	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302255686	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,849.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLINAS DE SAN FRANCISCO ALMOLOYA DE JUAREZ LOCALIDAD SAN FRANCISCO TLALCICALCAPAN - 197290	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloya de Juárez	197290	17-08-2023	30-09-2023	1,499,849.72	1,499,849.72	1,499,849.72	1,499,849.72	1,499,849.72	Metros Cuadrados	1,320	1,320	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302255933	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,977.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFTV NO. 0229 HERMANOS FLORES MAGÓN CON C.C.T. 15ETV0180Y. EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD PALOS AMARILLOS. PALOS AMARILLOS YEBUCIVÍ - 198856	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Almoloya de Juárez	198856	18-08-2023	01-10-2023	1,499,977.17	1,499,977.17	1,499,977.17	1,499,977.17	1,499,977.17	Metros Cuadrados	460	460	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302259628	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	997,894.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, LOCALIDAD BARRIO LOS LAGARTOS YEBUCIVI - 221447	Almoloya de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoloya de Juárez	221447	01-09-2023	29-11-2023	997,894.44	997,894.44	997,894.44	997,894.44	997,894.44	Conexione(s)	8	8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262323	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	371,469.65	371,469.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ADAN RUVALCABA DE AVENIDA CARLOS HANK SUR A CALLE AGRIPIN GARCIA EN ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO ASENTAMIENTO ALMOLOYA DEL RIO - 236908	Almoloya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoloya del Río	236908	01-10-2023	29-11-2023	371,469.65	371,111.16	371,111.16	371,111.16	371,111.16	Luminaria	7	7	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302264117	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	536,448.22	536,448.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA ACUEDUCTO SUR EN ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO ASENTAMIENTO ALMOLOYA DEL RIO - 244715	Almoloya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoloya del Río	244715	01-10-2023	29-11-2023	536,448.22	536,047.43	536,047.43	536,047.43	536,047.43	Luminaria	15	15	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202225800	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,379,719.94	1,379,719.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUBLICO EN CALLE LOMA LINDA DE CAMINO REALA BUENOS AIRES EN ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD COLONIA LOMA LINDA ASENTAMIENTO LOMA LINDA - 93791	Almoleya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoleya del Río	93791	01-07-2023	29-08-2023	1,379,719.94	1,378,179.68	1,376,854.35	1,376,854.35	1,376,854.35	Luminaria	28	28	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022254983	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,957,690.32	1,957,690.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA CARLOS HANK SUR DE CALLE ISIDRO FABELA A AVENIDA ACUEDUCTO ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO ASENTAMIENTO ALMOLOYA DEL RIO - 192115	Almoleya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoleya del Río	192115	16-09-2023	13-11-2023	1,957,690.32	1,957,362.33	1,957,362.33	1,957,362.33	1,957,362.33	Luminaria	41	41	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302225306	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	853,052.14	853,052.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TEXCOAPAN DE CALLE LOMA LINDA A AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD COLONIA LOMA LINDA ASENTAMIENTO LOMA LINDA - 194624	Almoleya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoleya del Río	194624	15-09-2023	29-10-2023	853,052.14	851,739.26	851,739.26	851,739.26	851,739.26	Metros lineales	813	813	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022215460	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	565,000.00	565,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ANSELMO CAMACHO DE CANAL DEL NORTE A CARRIL DE TEPOZOCO EN ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO - 19158	Almoleya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya del Río	19158	20-07-2023	17-08-2023	565,000.00	564,440.34	564,440.34	564,440.34	564,440.34	Metros lineales	280	280	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207722	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,666,938.00	1,666,938.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN AV ADOLFO LOPEZ MATEOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL EN ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO ASENTAMIENTO ALMOLOYA DEL RIO - 15527	Almoleya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoleya del Río	15527	02-05-2023	30-06-2023	1,666,938.00	1,666,525.41	1,666,525.41	1,666,525.41	1,666,525.41	Piezas	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226335	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	685,797.22	685,797.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TULIPANES DE BUGAMBILIAS A GIRASOLES EN ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD COLONIA LA FLORIDA EL JAGUEY ASENTAMIENTO LA FLORIDA EL JAGUEY - 98131	Almoleya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoleya del Río	98131	01-07-2023	29-08-2023	685,797.22	685,536.28	685,532.77	685,532.77	685,532.77	685,532.77	Luminaria	17	17	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402309947	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	476,684.53	476,684.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV ACUEDUCTO SUR DE CALLE IGNACIO RAMIREZ A PLAZA DE TOROS LA DOLOROSAEN ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO - 391290	Almoloaya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Almoloaya del Río	391290	08-12-2023	29-12-2023	476,684.53	475,684.09	475,416.09	475,416.09	475,416.09	Piezas	14	14	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302262491	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	375,200.05	375,200.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO ASENTAMIENTO ALMOLOYA DEL RIO - 237832	Almoloaya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Almoloaya del Río	237832	01-10-2023	29-10-2023	375,200.05	375,158.43	375,158.43	375,158.43	375,158.43	Calentador(es)	26	26	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229936	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,147,067.95	1,147,067.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES EN ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD COLONIA LA PUERTA ASENTAMIENTO LA PUERTA - 118388	Almoloaya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Almoloaya del Río	118388	01-07-2023	14-08-2023	1,147,067.95	1,146,668.69	1,146,668.37	1,146,668.37	1,146,668.37	Metros Cuadrados	881	881	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228277	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,597,500.00	1,597,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO ASENTAMIENTO ALMOLOYA DEL RIO - 110560	Almoloaya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloaya del Río	110560	01-07-2023	29-08-2023	1,597,500.00	1,596,122.49	1,596,122.49	1,596,122.49	1,596,122.49	Planta(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302264143	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	381,898.98	381,898.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HORACIO ZUÑIGA EN ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO ASENTAMIENTO ALMOLOYA DEL RIO - 244841	Almoloaya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Almoloaya del Río	244841	01-10-2023	30-10-2023	381,898.98	381,898.98	381,898.98	381,898.98	381,898.98	381,898.98	Metros lineales	148	148	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402275669	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	363,000.00	363,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CENTRO DE DESARROLLO EL ORTIGO EN AMATEPEC LOCALIDAD EL ORTIGO ASENTAMIENTO EL ORTIGO - 176256	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Amatepec	176256	14-08-2023	08-09-2023	363,000.00	363,000.00	363,000.00	363,000.00	363,000.00	Metros cúbicos	88	88	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302256683	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,994,180.60	1,994,180.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC - 203989	Amatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Amatepec	203989	04-09-2023	27-10-2023	1,994,180.60	1,994,180.60	1,994,180.60	1,994,180.60	1,994,180.60	1,994,180.60	Metros lineales	812	812	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202218503	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	399,774.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UNION TRAMO DE CALLE REYES VALENCIA AL CAD CERO MAS TREINTA Y UNO LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA - 37117	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	37117	15-05-2023	16-07-2023	399,774.27	399,774.27	399,774.27	399,774.27	399,774.27	Metros Cuadrados	352	352	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243516	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	499,189.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CASA DEL ADULTO MAYOR DE SANTIAGO CUAUHTENCO, LOCALIDAD SANTIAGO CUAUHTENCO - 125662	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Amecameca	125662	04-07-2023	05-10-2023	499,189.54	499,189.54	499,189.54	499,189.54	499,189.54	Metros Cuadrados	215	215	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402290382	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	143,549.30	143,549.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE AMECAMECA, LOCALIDAD SAN ANTONIO ZOYATZINGO - 309613	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	309613	01-12-2023	29-12-2023	143,443.23	143,443.23	143,443.23	143,443.23	143,443.23	Calentador(es)	10	10	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218487	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,337,579.00	1,337,287.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE ROSARIO TRAMO DE AV INDEPENDENCIA A CALLE MORELOS LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ - 37063	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	37063	17-05-2023	18-07-2023	1,337,287.00	1,337,287.00	1,337,287.00	1,337,287.00	1,337,287.00	Metros Cuadrados	1,241	1,241	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302251749	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	1,999,811.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN CASA DEL ADULTO MAYOR, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ - 172830	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Amecameca	172830	03-08-2023	04-10-2023	1,999,811.58	1,999,811.58	1,999,811.58	1,999,811.58	1,999,811.58	Metros cuadrados de construcción	517	517	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218287	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,555,636.00	2,554,026.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 5 DE FEBRERO TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO AL CAD 0310 LOCALIDAD SAN FRANCISCO ZENTLALPAN - 36011	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	36011	14-04-2023	15-07-2023	2,554,026.46	2,554,026.46	2,554,026.46	2,554,026.46	2,554,026.46	Metros Cuadrados	500	500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202219893	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	792,997.00	791,855.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA AL CAD 070 LOCALIDAD ALDEA DE LOS REYES - 45690	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	45690	25-04-2023	26-07-2023	791,855.76	791,855.76	791,855.76	791,855.76	791,855.76	Metros Cuadrados	576	576	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX23020222769	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	709,020.00	708,217.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREECOLAR JARDÍN DE NIÑOS LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 15EJN0732T LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA - 107616	Amecameca	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amecameca	107616	01-07-2023	31-08-2023	708,217.89	708,217.89	708,217.89	708,217.89	708,217.89	Metros Cuadrados	252	252	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227938	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,185,000.00	2,182,028.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 1078 IZTACCHUATL CLAVE 15EES1611Y LOCALIDAD SANTIAGO CUAUHTENCO - 109116	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amecameca	109116	01-07-2023	01-10-2023	2,182,028.73	2,182,028.73	2,182,028.73	2,182,028.73	2,182,028.73	Metros Cuadrados	480	480	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202221353	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	737,000.00	736,129.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN ESCUELA PREPARATORIA ANEXA A LA NORMAL CLAVE 15EBP0001W LOCALIDAD AMECAMECA DE JUAREZ - 57296	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amecameca	57296	04-05-2023	06-08-2023	736,129.40	736,129.40	736,129.40	736,129.40	736,129.40	Metros Cuadrados	72	72	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202217149	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,633,215.00	2,633,215.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INSURGENTES TRAMO DE CALLE XICONTENCATL A CAD 0230, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ - 29836	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	29836	01-05-2023	01-08-2023	2,632,078.52	2,632,078.52	2,632,078.52	2,632,078.52	2,632,078.52	Metros Cuadrados	2,268	2,268	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218281	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,001,139.00	2,000,540.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFSLTICO DE CALLE MORELOS TRAMO DE CALLE CORONEL SILVESTRE LOPEZ A CALLE SOLEDAD LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ - 35985	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	35985	14-04-2023	15-07-2023	2,000,540.08	2,000,540.08	2,000,540.08	2,000,540.08	2,000,540.08	Metros Cuadrados	1,974	1,974	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218284	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,932,560.00	1,931,548.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GALEANA TRAMO DE CALLE SATELITE A CALLE CENTRAL LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA - 36001	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amecameca	36001	14-04-2023	15-07-2023	1,931,548.96	1,931,548.96	1,931,548.96	1,931,548.96	1,931,548.96	Metros Cuadrados	1,486	1,486	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402285919	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	162,315.08	162,315.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA ISABEL CHALMA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA - 288390	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Amecameca	288390	01-11-2023	15-12-2023	162,145.35	162,145.35	162,145.35	162,145.35	162,145.35	Metros Cuadrados	65	65	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402290386	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	287,098.60	286,992.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE AMECAMECA, LOCALIDAD SAN FRANCISCO ZENTLALPAN - 309629	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	309629	01-12-2023	29-12-2023	286,992.53	286,992.53	286,992.53	286,992.53	286,992.53	Calentador(es)	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402283134	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	437,741.06	437,352.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA CHIMALPAHIN CLAVE 15EBA1397A, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ - 275339	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amecameca	275339	30-10-2023	05-12-2023	437,352.85	437,352.85	437,352.85	437,352.85	437,352.85	Metros Cuadrados	72	72	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402289901	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	502,422.55	502,316.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE AMECAMECA, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA. - 307274	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	307274	01-12-2023	29-12-2023	502,316.48	502,316.48	502,316.48	502,316.48	502,316.48	Calentador(es)	35	35	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402289932	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	71,774.65	71,668.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE AMECAMECA, LOCALIDAD ALDEA DE LOS REYES - 307477	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	307477	31-10-2023	15-12-2023	71,668.58	71,668.58	71,668.58	71,668.58	71,668.58	Celdas solares	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402290383	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	143,549.30	143,443.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE AMECAMECA, LOCALIDAD SANTIAGO CUAUHTENCO - 309619	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	309619	01-12-2023	29-12-2023	143,443.23	143,443.23	143,443.23	143,443.23	143,443.23	Celdas solares	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402283138	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,579,042.14	1,578,936.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE AMECAMECA, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUAREZ - 275400	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	275400	30-10-2023	05-12-2023	1,578,936.07	1,578,936.07	1,578,936.07	1,578,936.07	1,578,936.07	Celdas solares	110	110	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402290387	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	143,549.41	143,443.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE AMECAMECA, LOCALIDAD SAN DIEGO HUEHUETALCO - 309630	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	309630	01-12-2023	29-12-2023	143,443.23	143,443.23	143,443.23	143,443.23	143,443.23	Calentador(es)	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402290312	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	143,549.30	143,443.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE AMECAMECA, LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA - 309169	Amecameca	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amecameca	309169	01-12-2023	29-12-2023	143,443.23	143,443.23	143,443.23	143,443.23	143,443.23	Calentador(es)	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402307693	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	737,000.00	736,387.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS CUILOXOCHITLA, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ, ASENTAMIENTO CUILOXOTITLA SAN NICOLAS - 383135	Amecameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Amecameca	383135	06-12-2023	29-12-2023	736,387.96	736,387.96	736,387.96	736,387.96	736,387.96	Metros Cuadrados	900	900	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226698	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	621,694.63	620,549.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MORELOS, UBICACION EN COLONIA EL MIRADOR - 100387	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Apaxco	100387	22-06-2023	21-07-2023	620,549.90	620,549.90	620,549.90	620,549.90	620,549.90	Metros Cuadrados	478	478	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229079	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,740,507.92	2,739,121.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA JUAREZ, UBICACION COLONIA LOMA BONITA Y COLONIA CENTRO - 115454	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Apaxco	115454	22-06-2023	05-08-2023	2,739,120.95	2,739,120.95	2,739,120.95	2,739,120.95	2,739,120.95	Piezas	51	51	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226645	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,218,124.10	3,216,838.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, UBICACION EN COLONIA LOMA BONITA - 100173	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Apaxco	100173	22-06-2023	19-09-2023	3,216,838.55	3,216,838.55	3,216,838.55	3,216,838.55	3,216,838.55	Metros cuadrados de construcción	2,140	2,140	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228787	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	110,535.24	110,449.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA EL MIRADOR. - 113729	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	113729	22-06-2023	20-08-2023	110,449.66	110,449.66	110,449.66	110,449.66	110,449.66	110,449.66	Piezas	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226663	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	721,405.76	720,269.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL EPO NUMERO 205, UBICACION EN COLONIA 3 DE MAYO - 100274	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Apaxco	100274	22-06-2023	20-08-2023	720,269.34	720,269.34	720,269.34	720,269.34	720,269.34	Metros Cuadrados	48	48	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227674	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	115,117.82	114,928.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA JUAREZ - 106858	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	106858	22-06-2023	20-08-2023	114,928.44	114,928.44	114,928.44	114,928.44	114,928.44	114,928.44	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202228135	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	110,535.24	110,449.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA CENTRO - 109918	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	109918	22-06-2023	20-08-2023	110,449.66	110,449.66	110,449.66	110,449.66	110,449.66	110,449.66	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202227449	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	230,235.63	229,856.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION PARA BAÑO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA CENTRO - 105383	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	105383	22-06-2023	20-08-2023	229,856.87	229,856.87	229,856.87	229,856.87	229,856.87	Piezas	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228313	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	765,055.55	764,056.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS LOMA BONITA Y Z3 DE NOVIEMBRE, UBICACION COLONIA CENTRO - 110678	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Apaxco	110678	22-06-2023	21-07-2023	764,056.55	764,056.55	764,056.55	764,056.55	764,056.55	Piezas	85	85	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228596	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	221,070.48	220,899.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA JUAREZ - 112337	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	112337	22-06-2023	20-08-2023	220,899.72	220,899.72	220,899.72	220,899.72	220,899.72	Piezas	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229463	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	141,055.85	140,872.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA JUAREZ - 116953	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	116953	22-06-2023	20-08-2023	140,872.77	140,872.77	140,872.77	140,872.77	140,872.77	Piezas	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227835	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	552,676.20	552,248.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION EN COLONIA LOMA BONITA - 108066	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	108066	22-06-2023	20-08-2023	552,248.30	552,248.30	552,248.30	552,248.30	552,248.30	Piezas	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229285	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	110,535.24	110,449.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION EN LA RANCHERIA TABLON CHICO - 116160	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	116160	22-06-2023	20-08-2023	110,449.66	110,449.66	110,449.66	110,449.66	110,449.66	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227634	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	230,235.63	229,856.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION PARA BAÑO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION BARRIO COYOTILLOS - 106647	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	106647	22-06-2023	20-08-2023	229,856.87	229,856.87	229,856.87	229,856.87	229,856.87	Piezas	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228103	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	331,605.72	331,348.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION BARRIO COYOTILLOS - 109725	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	109725	22-06-2023	20-08-2023	331,348.98	331,348.98	331,348.98	331,348.98	331,348.98	Piezas	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229265	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	110,535.24	110,449.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION BARRIO PEREZ DE GALEANA - 116098	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	116098	22-06-2023	20-08-2023	110,449.05	110,449.05	110,449.05	110,449.05	110,449.05	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202229321	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	470,186.30	469,575.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA CENTRO Y COLONIA LOMA BONITA - 116246	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	116246	22-06-2023	20-08-2023	469,575.89	469,575.89	469,575.89	469,575.89	469,575.89	Piezas	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229408	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	188,074.52	187,830.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION BARRIO DE COYOTILLOS - 116654	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	116654	22-06-2023	20-08-2023	187,830.35	187,830.35	187,830.35	187,830.35	187,830.35	Piezas	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226685	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	977,063.89	976,084.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLE JACARANDA, UBICACION EN BARRIO COYOTILLOS - 100338	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Apaxco	100338	22-06-2023	20-08-2023	976,084.24	976,084.24	976,084.24	976,084.24	976,084.24	Metros Cuadrados	610	610	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228672	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	110,535.24	110,449.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA 3 DE MAYO - 113068	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	113068	22-06-2023	20-08-2023	110,449.66	110,449.66	110,449.66	110,449.66	110,449.66	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229352	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	329,130.41	328,703.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION BARRIO DE SANTA MARIA - 116368	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	116368	22-06-2023	20-08-2023	328,703.12	328,703.12	328,703.12	328,703.12	328,703.12	Piezas	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227340	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	230,235.63	229,856.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION BARRIO SANTA MARIA - 104552	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	104552	22-06-2023	20-08-2023	229,856.87	229,856.87	229,856.87	229,856.87	229,856.87	Piezas	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227751	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	442,140.96	441,798.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION BARRIO SANTA MARIA - 107447	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	107447	22-06-2023	20-08-2023	441,798.64	441,798.64	441,798.64	441,798.64	441,798.64	Piezas	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228833	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	110,535.24	110,449.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA SANTA CECILIA. - 113929	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	113929	22-06-2023	20-08-2023	110,449.66	110,449.66	110,449.66	110,449.66	110,449.66	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229384	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	235,093.15	234,787.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION BARRIO PEREZ DE GALEANA - 116540	Apaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Apaxco	116540	22-06-2023	20-08-2023	234,787.94	234,787.94	234,787.94	234,787.94	234,787.94	Piezas	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202222211	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,605,905.16	1,602,163.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DE ACUEXCOMAC - 64799	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atenco	64799	25-07-2023	23-08-2023	1,602,163.28	1,602,163.28	1,602,163.28	1,602,163.28	1,602,163.28	Cárcamo(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224210	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,153,819.93	2,151,348.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD, DEL CADENAMIENTO 0 000 AL CADENAMIENTO 0 249.5, EN SAN SALVADOR ATENCO - 79474	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	79474	20-09-2023	03-11-2023	2,151,348.27	2,151,348.27	2,151,348.27	2,151,348.27	2,151,348.27	Metros Cuadrados	1,390	1,390	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224367	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,435,770.52	2,430,926.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JUÁREZ, ENTRE CALLE REFORMA Y BOULEVARD XOCHIMILCO - 80951	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atenco	80951	23-08-2023	21-09-2023	2,430,926.07	2,430,926.07	2,430,926.07	2,430,926.07	2,430,926.07	Metros Cuadrados	2,707	2,707	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302245851	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	343,398.38	604,152.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL, SAN SALVADOR ATENCO - 139283	Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Atenco	139283	28-09-2023	27-10-2023	604,152.56	604,152.56	604,152.56	604,152.56	604,152.56	Metros Cuadrados	2,067	2,067	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402283314	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,400,000.00	2,399,450.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUA BLANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 276485	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atizapán	276485	22-11-2023	22-12-2023	2,399,450.26	2,399,450.26	2,399,450.26	2,399,450.26	1,538,958.08	Metros Cuadrados	568	568	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299303	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	850,000.00	848,076.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 347460	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atizapán	347460	27-10-2023	15-12-2023	848,076.67	848,076.67	848,076.67	848,076.67	689,394.92	Metros cuadrados de construcción	75	75	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202225819	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,700,000.00	1,699,214.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUA BLANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 93891	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atizapán	93891	01-06-2023	28-09-2023	1,699,214.41	1,699,214.41	1,699,214.41	1,699,214.41	1,699,214.41	Aula	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226171	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	950,000.00	949,415.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUA BLANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 96824	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atizapán	96824	01-06-2023	28-09-2023	949,415.50	949,415.50	949,415.50	949,415.50	949,415.50	Sanitario(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2303022255322	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	643,246.00	642,188.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 194718	Atizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atizapán	194718	08-09-2023	02-10-2023	642,188.49	642,188.49	642,188.49	642,188.49	642,188.49	Piezas	37	37	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302262683	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,281,234.64	1,276,282.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE ATLETAS, TRAMO DE CALLE MALINCHE A CALLE XOCHIPIL COLONIA LAS PEÑITAS, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO - 238625	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zaragoza	238625	18-09-2023	15-12-2023	1,276,282.49	1,276,282.49	1,276,282.49	1,276,282.49	1,276,282.49	Metros Cuadrados	1,224	1,060	86.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX23020225591	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	590,328.07	587,366.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE NÚCLEO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA E.S.T.I.C. NO. 0101 OCTAVIO PAZ, CON CLAVE 15EST0803Z UBICADO EN CALLE INGENIERÍA DE SISTEMAS NO. 6 COLONIA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 92715	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atizapán de Zaragoza	92715	15-07-2023	31-10-2023	587,366.56	587,366.56	587,366.56	587,366.56	587,366.56	Sanitario(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202228675	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	660,645.80	656,209.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CON CLAVE 15EPR2604B UBICADO EN CALLE TEJOCOTE NO. 2 COLONIA AMPLIACIÓN EL CAPULÍN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO - 113084	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zaragoza	113084	17-07-2023	30-10-2023	656,209.04	656,209.04	656,209.04	656,209.04	656,209.04	Metros Cuadrados	415	415	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226187	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	821,665.94	818,872.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE 15EPR4326D UBICADO AV. EMILIANO ZAPATA SN. COLONIA LOMAS DE MONTE MARÍA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO - 96935	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atizapán de Zaragoza	96935	15-07-2023	31-10-2023	818,872.57	818,872.57	818,872.57	818,872.57	818,872.57	Metros Cuadrados	963	963	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202225365	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,062,129.26	1,949,192.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFIC. NO. 0663 EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 15EES0998J UBICADO EN CALLE MANUEL DOBLADO SN. COLONIA EMILIANO ZAPATA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO - 90405	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atizapán de Zaragoza	90405	15-07-2023	31-12-2023	1,949,192.72	1,949,192.72	1,949,192.72	1,949,192.72	1,949,192.72	Aula	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202226953	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,692,855.62	6,683,586.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE CAMINO REAL A CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA ALFREDO V. BONFIL, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO - 102147	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	102147	17-07-2023	15-12-2023	6,683,586.07	6,683,586.07	6,683,586.07	6,683,586.07	6,683,586.07	Metros lineales	318	318	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,964,948.11	5,944,305.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MARRUECOS, TRAMO DE IGNACIO ZARAGOZA A CALLE HOLLANDA COLONIA MÉXICO 86, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO - 104185	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	104185	17-07-2023	15-11-2023	5,944,305.52	5,944,305.52	5,944,305.52	5,944,305.52	5,944,305.52	Metros lineales	265	265	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227442	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,800,000.00	2,791,400.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLES MANZANO Y DURAZNO, TRAMO DE CALLE HIGO A LA AV. DE LAS TORRES COLONIA EL CAPULIN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO - 105335	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán de Zaragoza	105335	17-07-2023	15-11-2023	2,791,400.89	2,791,400.89	2,791,400.89	2,791,400.89	2,791,400.89	Metros lineales	143	143	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202228336	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	794,881.61	792,892.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 1051 JOSÉ MARTI CON CLAVE 15EES1580V UBICADO CALLE ANÍS SN. COLONIA EL CAPULÍN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO - 110785	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atizapán de Zaragoza	110785	17-07-2023	30-10-2023	792,892.19	792,892.19	792,892.19	792,892.19	792,892.19	Metros Cuadrados	167	167	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202228999	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,695,704.19	5,690,980.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MÉXICO NUEVO, TRAMO AV. PDTE. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A PIONEROS DE COOPERATIVISMO COLONIA MÉXICO NUEVO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO - 115108	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán de Zaragoza	115108	15-07-2023	31-12-2023	5,690,980.24	5,690,980.24	5,690,980.24	5,690,980.24	5,690,980.24	Metros Cuadrados	6,721	6,721	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229058	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,261,726.98	3,246,436.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE GUAMUCHIL, TRAMO DE AV. ALMENDROS A TERCERA CDA. DE GUAMUCHIL COLONIA LAS PEÑITAS, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO - 115373	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán de Zaragoza	115373	17-07-2023	15-12-2023	3,246,436.24	3,246,436.24	3,246,436.24	3,246,436.24	3,246,436.24	Metros Cuadrados	3,024	3,024	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202225243	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,456,433.08	1,394,570.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLÁHUAC, CON CLAVE 15EP4650A UBICADO EN CALLE EX HACIENDA DE ECHEGARAY SN. COLONIA TIERRA DE ENMEDIO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO - 89675	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atizapán de Zaragoza	89675	03-07-2023	31-10-2023	1,394,570.98	1,394,570.98	1,394,570.98	1,394,570.98	1,394,570.98	Aula	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202225586	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,217,463.77	1,213,630.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFIC. NO. 548 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE 15EES0844G UBICADO EN CALLE MARGARITA SN. COLONIA SAN JOSÉ EL JARAL, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO. - 92697	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atizapán de Zaragoza	92697	17-07-2023	30-10-2023	1,213,630.06	1,213,630.06	1,213,630.06	1,213,630.06	1,213,630.06	1,213,630.06	Metros Cuadrados	1,310	1,310	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226193	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,257,496.37	5,250,889.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LOMA VERDE, TRAMO CALLE LOMA HUIZACHE AL BLVD. IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA SAN JUAN IXTACALA PLANO NORTE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO - 96979	Atizapán de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atizapán de Zaragoza	96979	15-07-2023	31-12-2023	5,250,889.41	5,250,889.41	5,250,889.41	5,250,889.41	5,250,889.41	5,250,889.41	Metros Cuadrados	5,487	5,487	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302253261	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,648,301.20	2,648,301.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA RAYA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOTEPEC - 180542	Atlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlacomulco	180542	07-09-2023	06-11-2023	2,648,301.20	2,648,301.20	2,648,301.20	2,648,301.20	2,648,301.20	Metros lineales	720	720	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219356	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,563,098.90	1,563,098.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS JARROS. - 41960	Atlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlacomulco	41960	22-05-2023	20-07-2023	1,563,098.90	1,563,098.90	1,563,098.90	1,563,098.90	1,563,098.90	Metros Cuadrados	600	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278554	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,342,596.79	1,342,596.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD BOMBATEVI EJIDO - 249318	Atlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacomulco	249318	10-11-2023	11-12-2023	1,342,596.79	1,342,596.79	1,342,596.79	1,342,596.79	1,342,596.79	Metros Cuadrados	1,147	1,147	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302253177	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,024,971.52	1,024,971.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN BARTOLO EL ARENAL - 180124	Atlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlacomulco	180124	15-09-2023	30-10-2023	1,024,971.52	1,024,971.52	1,024,971.52	1,024,971.52	1,024,971.52	Metros lineales	370	370	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278580	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS MANANTIALES - 249465	Atlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacomulco	249465	10-11-2023	11-12-2023	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Metros Cuadrados	1,032	1,032	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207765	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,833,815.50	1,833,815.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CHABACANO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA LA MORA - 16027	Atlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacomulco	16027	28-04-2023	29-05-2023	1,833,815.50	1,833,815.50	1,833,815.50	1,833,815.50	1,833,815.50	Metros Cuadrados	1,309	1,309	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202205080	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,099,999.94	1,099,999.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO. EN ATLACOMULCO LOCALIDAD EJIDO DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA - 50225	Atlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlacomulco	50225	30-05-2023	28-06-2023	1,099,999.94	1,099,999.94	1,099,999.94	1,099,999.94	1,099,999.94	Metros Cuadrados	948	948	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302252759	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	999,987.67	999,987.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA O RED DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD MANTO DEL RÍO - 178162	Atlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlacomulco	178162	11-09-2023	10-10-2023	999,987.67	999,987.67	999,987.67	999,987.67	999,987.67	Metros lineales	771	771	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302253449	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,199,548.07	1,199,548.07	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL PUERTO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA - 181611	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlatomulco	181611	14-09-2023	13-11-2023	1,199,548.07	1,199,548.07	1,199,548.07	1,199,548.07	1,199,548.07	Metros lineales	285	285	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402278900	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,022,793.85	4,022,793.85	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA EL JAZMÍN - 251513	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Atlatomulco	251513	10-11-2023	15-12-2023	4,022,793.85	4,022,793.85	4,022,793.85	4,022,793.85	4,022,793.85	Metros Cuadrados	226	226	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207356	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,532,621.09	1,532,621.09	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA PRESITA SEGUNDA ETAPA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOTEPEC - 12382	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlatomulco	12382	21-04-2023	19-06-2023	1,532,621.09	1,532,621.09	1,532,621.09	1,532,621.09	1,532,621.09	Metros lineales	582	582	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302252654	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,158,636.98	1,158,636.98	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD CUENDÓ - 177404	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlatomulco	177404	07-09-2023	23-10-2023	1,158,636.98	1,158,636.98	1,158,636.98	1,158,636.98	1,158,636.98	Metros Cuadrados	384	384	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302252703	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,054,916.96	1,054,916.96	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CENTRO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD LAGUNITA CANTASHÍ - 177706	Atlatomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlatomulco	177706	21-09-2023	06-11-2023	1,054,916.96	1,054,916.96	1,054,916.96	1,054,916.96	1,054,916.96	Metros lineales	355	355	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402316732	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	832,125.36	832,125.36	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NUEVA, ATLAUTLA, SAN JUAN TEHUXTITLÁN, BARRIO EL ARENAL - 421235	Atlatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlatla	421235	08-12-2023	26-12-2023	832,125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	414	414	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402317859	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,257,293.52	1,257,293.52	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA - 425902	Atlatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlatla	425902	08-12-2023	26-12-2023	1,257,293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	21	21	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402318552	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	329,003.81	329,003.81	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA - 429360	Atlatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlatla	429360	08-12-2023	26-12-2023	329,003.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	54	54	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229371	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	825,100.00	825,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS LIC. ALFREDO DEL MAZO GONZÁLEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL - 116414	Atlatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlatla	116414	20-06-2023	20-09-2023	825,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sanitario(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402316818	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	560,000.00	560,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA - 421589	Atlatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlatla	421589	08-12-2023	26-12-2023	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	5	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402318218	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	718,454.00	718,454.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA - 427845	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlautla	427845	08-12-2023	26-12-2023	718,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	12	12	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229324	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	701,537.41	701,537.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS JORGE JIMÉNEZ CANTÚ EN LA CABECERA MUNICIPAL - 116263	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlautla	116263	20-06-2023	20-09-2023	701,537.41	0.00	0.00	0.00	0.00	Aula	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202217594	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	648,520.35	648,520.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUXTITLÁN, CERRADA DE REFORMA - 32210	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	32210	10-05-2023	10-07-2023	648,520.35	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	126	126	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402316805	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	560,000.00	560,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA - 421550	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlautla	421550	08-12-2023	26-12-2023	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	5	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302265108	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,000.00	125,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS FRAY MARTIN BARTOLOMÉ DE LAS CASAS - 149548	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlautla	149548	04-08-2023	02-10-2023	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	200	200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302265268	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,287,614.86	2,287,614.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN ATLAUTLA, CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANTIAGO. - 235403	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	235403	12-09-2023	30-11-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,286	1,286	99.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302265284	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	919,550.68	919,550.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GUANAJUATO, EN ATLAUTLA, CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO. - 237248	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	237248	07-09-2023	30-11-2023	919,550.68	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	545	545	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402318180	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	718,454.00	718,454.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA - 427577	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlautla	427577	08-12-2023	26-12-2023	718,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	12	12	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402309213	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	812,861.00	812,861.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA - 388548	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlautla	388548	08-12-2023	26-12-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	755	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402316828	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	560,000.00	560,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA - 421613	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlautla	421613	08-12-2023	26-12-2023	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cuarto(s)	5	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402317919	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	475,447.00	475,447.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA - 426143	Atlatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlatla	426143	08-12-2023	26-12-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	8	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402319266	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	236,928.76	236,928.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMÓLOGO BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA DIEGO RIVERA, EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN PEDRO. - 432503	Atlatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlatla	432503	08-12-2023	26-12-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	44	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217301	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,275,322.45	1,273,320.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN ATLAUTLA, LOCALIDAD ATLAUTLA DE VICTORIA, CALLE CERRADA DE HIDALGO. - 30578	Atlatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlatla	30578	10-05-2023	10-07-2023	1,273,320.79	1,273,320.79	1,273,320.79	1,273,320.79	1,273,320.79	Metros Cuadrados	720	720	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402311351	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	381,296.65	381,296.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE AMÉRICA DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC. - 397597	Atlatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlatla	397597	08-12-2023	26-12-2023	381,296.65	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	350	350	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402331269	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	550,325.15	550,325.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CARGADERO EN ATLAUTLA, CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN FRANCISCO - 394711	Atlatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlatla	394711	08-12-2023	26-12-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	125	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217589	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	752,215.36	748,071.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULA ALBERT EINSTEIN EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUXTITLÁN, ASENTAMIENTO DE MÉXICO - 32190	Atlatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlatla	32190	10-05-2023	10-07-2023	748,071.33	748,071.33	748,071.33	748,071.33	748,071.33	Aula	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217724	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	698,462.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULA LIC. GABRIEL RAMOS MILLÁN EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEPECOCULCO, CALLE MÉXICO - 32929	Atlatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlatla	32929	10-05-2023	10-07-2023	698,462.07	698,462.07	698,462.07	698,462.07	698,462.07	Aula	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217814	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,549,514.43	1,549,039.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE LAS FLORES - 33488	Atlatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlatla	33488	10-05-2023	10-07-2023	1,549,039.14	1,549,039.14	1,549,039.14	1,549,039.14	1,549,039.14	1,549,039.14	Metros Cuadrados	880	880	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202217790	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,908,063.02	1,906,433.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE COAHUILA - 33295	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	33295	10-05-2023	10-07-2023	1,906,433.06	1,906,433.06	1,906,433.06	1,906,433.06	1,906,433.06	Metros Cuadrados	117	117	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217876	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,254,036.35	1,252,720.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA BARDA PERIMETRAL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE CHILPANCINGO - 33806	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlautla	33806	10-05-2023	10-07-2023	1,252,720.03	1,252,720.03	1,252,720.03	1,252,720.03	1,252,720.03	Metros lineales	130	130	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302251792	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	941,294.68	940,950.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA SECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 173051	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlautla	173051	04-08-2023	02-10-2023	940,950.39	940,950.39	940,950.39	940,950.39	940,950.39	Metros Cuadrados	767	767	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217479	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	754,256.36	751,599.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA AULA, BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, CALLE JUÁREZ - 31601	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlautla	31601	10-05-2023	10-07-2023	751,599.44	751,599.44	751,599.44	751,599.44	751,599.44	Aula	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217860	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,199,401.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA SANITARIOS NARCISO MENDOZA EL NIÑO ARTILLERO EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEPECOCULCO, CALLE LIBERTAD - 33743	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlautla	33743	10-05-2023	10-07-2023	1,199,401.11	1,199,401.11	1,199,401.11	1,199,401.11	1,199,401.11	Sanitario(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217443	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,012,983.66	1,011,721.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN ATLAUTLA, LOCALIDAD ATLAUTLA DE VICTORIA, CALLE NUEVO MÉXICO. - 31322	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	31322	10-05-2023	10-07-2023	1,011,721.56	1,011,721.56	1,011,721.56	1,011,721.56	1,011,721.56	1,011,721.56	Metros Cuadrados	378	378	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202217601	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,602,500.08	3,597,867.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, CALLE NEXAPA - 32246	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlautla	32246	10-05-2023	10-07-2023	3,597,867.18	3,597,867.18	3,597,867.18	3,597,867.18	3,597,867.18	3,597,867.18	Metros Cuadrados	2,407	2,407	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202217793	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,650,000.00	1,648,115.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULA EZEQUIEL A. CHÁVEZ EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEPECOCULCO, CALLE JUÁREZ - 33308	Atlautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlautla	33308	10-05-2023	10-07-2023	1,648,115.96	1,648,115.96	1,648,115.96	1,648,115.96	1,648,115.96	1,648,115.96	Aula	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402273137	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	128,196.90	128,196.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO LA HUERTA - 42780	Calimaya	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	42780	01-08-2023	02-10-2023	128,196.90	128,196.90	128,196.90	128,196.90	128,196.90	Metros Cuadrados	90	90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202218907	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,456,437.00	1,456,437.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 39306	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	39306	01-08-2023	02-10-2023	1,456,437.00	1,456,437.00	1,456,437.00	1,456,437.00	1,456,437.00	Metros cuadrados de construcción	120	120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402273071	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	240,249.20	240,249.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO LA HUERTA - 38503	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	38503	01-08-2023	02-10-2023	240,249.20	240,249.20	240,249.20	240,249.20	240,249.20	Calentador(es)	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402273077	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	120,124.60	120,124.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS DE LA CRUZ - 38873	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	38873	01-08-2023	02-10-2023	120,124.60	120,124.60	120,124.60	120,124.60	120,124.60	Calentador(es)	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223373	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,609,979.11	3,609,979.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE M. HIDALGO DE NICOLAS BRAVO AL COBAEM - 73452	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Calimaya	73452	01-08-2023	01-09-2023	3,609,979.11	3,609,979.11	3,609,979.11	3,609,979.11	3,609,979.11	3,609,979.11	Metros Cuadrados	4,762	4,762	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273117	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	354,847.00	354,847.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN COATIPAC - 41523	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	41523	01-08-2023	02-10-2023	354,847.00	354,847.00	354,847.00	354,847.00	354,847.00	354,847.00	Cuarto(s)	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202219215	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	242,739.50	242,739.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS OCOTLÁN - 41260	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	41260	01-08-2023	02-10-2023	242,739.50	242,739.50	242,739.50	242,739.50	242,739.50	242,739.50	Metros cuadrados de construcción	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202219260	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	887,117.50	887,117.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 41453	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	41453	01-08-2023	02-10-2023	887,117.50	887,117.50	887,117.50	887,117.50	887,117.50	887,117.50	Cuarto(s)	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273105	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	291,287.40	291,287.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLITO TLALTELLOCO - 41085	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	41085	01-08-2023	02-10-2023	291,287.40	291,287.40	291,287.40	291,287.40	291,287.40	291,287.40	Metros cuadrados de construcción	24	24	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273106	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	242,739.50	242,739.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN COATIPAC - 41139	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	41139	01-08-2023	02-10-2023	242,739.50	242,739.50	242,739.50	242,739.50	242,739.50	242,739.50	Metros cuadrados de construcción	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273116	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	354,847.00	354,847.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLITO TLALTELLOCO - 41512	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	41512	01-08-2023	02-10-2023	354,847.00	354,847.00	354,847.00	354,847.00	354,847.00	354,847.00	Cuarto(s)	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202219416	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	370,346.60	370,346.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL - 42259	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	42259	01-08-2023	02-10-2023	370,346.60	370,346.60	370,346.60	370,346.60	370,346.60	370,346.60	Metros Cuadrados	260	260	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202223534	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,661,429.93	1,661,429.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA DE CALLE NEVADO DE TOLUCA AL CAD. 171 M - 74660	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Calimaya	74660	01-08-2023	01-10-2023	1,661,429.93	1,661,429.93	1,661,429.93	1,661,429.93	1,661,429.93	Metros Cuadrados	802	802	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402273110	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	242,739.50	242,739.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS DE LA CRUZ - 41410	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	41410	01-08-2023	02-10-2023	242,739.50	242,739.50	242,739.50	242,739.50	242,739.50	Metros cuadrados de construcción	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022218724	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,311.50	300,311.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 38251	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	38251	01-08-2023	02-10-2023	300,311.50	300,311.50	300,311.50	300,311.50	300,311.50	Calentador(es)	25	25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022218736	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,311.50	300,311.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CUAUHTENCO - 38309	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	38309	01-08-2023	02-10-2023	300,311.50	300,311.50	300,311.50	300,311.50	300,311.50	Calentador(es)	25	25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022219153	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	291,287.40	291,287.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 40869	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	40869	01-08-2023	02-10-2023	291,287.40	291,287.40	291,287.40	291,287.40	291,287.40	Metros cuadrados de construcción	24	24	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022219274	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	354,847.00	354,847.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUAUHTENCO - 41509	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	41509	01-08-2023	02-10-2023	354,847.00	354,847.00	354,847.00	354,847.00	354,847.00	Cuarto(s)	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022219282	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	354,847.00	354,847.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS OCOTLÁN - 41546	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	41546	01-08-2023	02-10-2023	354,847.00	354,847.00	354,847.00	354,847.00	354,847.00	Cuarto(s)	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022219435	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	142,441.00	142,441.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE - 42442	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	42442	01-08-2023	02-10-2023	142,441.00	142,441.00	142,441.00	142,441.00	142,441.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022219444	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	142,441.00	142,441.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 42513	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	42513	01-08-2023	02-10-2023	142,441.00	142,441.00	142,441.00	142,441.00	142,441.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022223378	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,183,732.21	2,183,732.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE CALLE ALLENDE AL CAD. 350 M - 73503	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Calimaya	73503	01-08-2023	01-09-2023	2,183,732.21	2,183,732.21	2,183,732.21	2,183,732.21	2,183,732.21	Metros Cuadrados	2,675	2,675	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402273067	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	240,249.20	240,249.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN COATIPAC - 38410	Calimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calimaya	38410	01-08-2023	02-10-2023	240,249.20	240,249.20	240,249.20	240,249.20	240,249.20	Calentador(es)	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202219057	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,500,000.00	2,490,041.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAPULHUAC LOCALIDAD LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES EN LA CALLE CALLEJON LA GLORIA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y PROL CARRANZA - 40236	Capulhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Capulhuac	40236	28-03-2023	26-05-2023	2,490,041.99	2,490,041.99	2,490,041.99	2,490,041.99	2,490,041.99	Metros Cuadrados	1,470	1,470	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262698	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	99,750.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAPULHUAC LOCALIDAD AGUA BLANCA EN CALLE NACIONAL - 238700	Capulhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Capulhuac	238700	23-06-2023	15-09-2023	99,750.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	Metros Cuadrados	1,267	1,267	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243531	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	314,822.94	314,822.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TANQUES DE AGUA POTABLE EN CAPULHUAC LOCALIDAD LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES EN SANTA MARIA COAXUSCO - 125756	Capulhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Capulhuac	125756	04-07-2023	01-09-2023	314,822.94	314,822.94	314,822.94	314,822.94	314,822.94	Metros Cuadrados	189	189	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202228437	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,240,534.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAPULHUAC LOCALIDAD LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES EN CALLE CRUZ ARMAS - 111407	Capulhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Capulhuac	111407	08-06-2023	11-08-2023	1,240,534.45	1,240,534.45	1,240,534.45	1,240,534.45	1,240,534.45	Metros Cuadrados	705	705	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402292395	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,499,264.50	1,499,264.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAPULHUAC LOCALIDAD SAN MIGUEL ALMAYA EN LA CALLE DOS DE ABRIL - 319034	Capulhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Capulhuac	319034	09-11-2023	18-12-2023	1,499,264.50	1,499,264.50	1,499,264.50	1,499,264.50	1,499,264.50	Metros Cuadrados	1,200	1,200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262208	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	115,593.88	115,593.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLUACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAPULHUAC LOCALIDAD LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES EN LA CALLE ORIZABA EN SANTA MARIA COAXUSCO - 236320	Capulhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Capulhuac	236320	18-09-2023	17-10-2023	115,593.88	115,593.88	115,593.88	115,593.88	115,593.88	Metros lineales	270	270	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302264008	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	497,993.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAPULHUAC LOCALIDAD LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES EN CERRADA DE SINALOA EN SANTA MARIA COAXUSCO - 244314	Capulhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Capulhuac	244314	18-09-2023	21-10-2023	497,993.60	497,993.60	497,993.60	497,993.60	497,993.60	Metros Cuadrados	327	327	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230102207244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,860,000.00	5,860,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE MATAMOROS, DE CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE 5 DE MAYO SAN GREGORIO CUAUTZINGO - 11494	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	11494	20-03-2023	31-05-2023	2,822,553.39	2,822,553.39	2,822,553.39	2,822,553.39	2,822,553.39	Metros Cuadrados	1,954	1,000	51.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207246	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	8,250,000.00	8,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES, DE CALLE RAMOS MILLÁN A CALLE LA CRUZ SAN MARTIN CUAUTLALPAN - 11525	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	11525	20-03-2023	31-05-2023	4,249,239.85	4,249,239.85	4,249,239.85	4,249,239.85	4,249,239.85	Metros Cuadrados	3,367	3,000	89.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102208031	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,077,910.00	3,077,910.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE RIO BRAVO SN SAN MARCOS HUIXTOCO - 17319	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	17319	06-03-2023	31-05-2023	1,940,841.77	1,940,841.77	1,940,841.77	1,940,841.77	1,940,841.77	Metros Cuadrados	480	400	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402281961	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,328,512.10	1,328,512.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES JADE, ESMERALDA Y DIAMANTE SAN LUCAS AMALINALCO - 268832	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalco	268832	01-11-2023	15-12-2023	1,328,512.10	1,328,512.10	1,328,512.10	1,328,512.10	1,328,512.10	Metros lineales	550	500	90.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207963	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,077,910.00	3,077,910.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 0371 JUAN RUIZ DE ALARCÓN, CALLE FRANCISCO I. MADERO SAN LUCAS AMALINALCO - 17097	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	17097	06-03-2023	31-05-2023	92,856.90	92,856.90	92,856.90	92,856.90	92,856.90	Metros Cuadrados	480	400	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207249	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,280,000.00	5,280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO PICHARDO PAGAZA, DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS SANTA CRUZ AMALINALCO - 11534	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	11534	20-03-2023	31-05-2023	2,529,006.58	2,529,006.58	2,529,006.58	2,529,006.58	2,529,006.58	Metros Cuadrados	1,880	1,800	95.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207848	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,462,328.00	2,462,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR XOCHIPILLI, CALLE BENITO JUÁREZ SAN GREGORIO CUAUTZINGO - 16516	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	16516	06-03-2023	31-05-2023	1,869,696.43	1,869,696.43	1,869,696.43	1,869,696.43	1,869,696.43	Metros Cuadrados	480	402	83.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207979	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,077,910.00	3,077,910.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR ITZCÓATL, CALLE MORELOS SAN MARCOS HUIXTOCO - 17147	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	17147	06-03-2023	31-05-2023	150,687.61	150,687.61	150,687.61	150,687.61	150,687.61	Metros Cuadrados	480	400	83.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402286151	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,107,935.95	1,107,935.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PINO EN EL TRAMO DE C. CAMINO REAL A LIMITE URBANO SAN MARCOS HUIXTOCO - 289143	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalco	289143	01-11-2023	15-12-2023	1,107,935.95	1,107,935.95	1,107,935.95	1,107,935.95	1,107,935.95	Metros lineales	1,110	1,000	90.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216942	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,245,676.57	1,245,676.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES RIO PARRAL Y RIO TUXPAN EN EL TRAMO DE AV. PROL. AV. BENITO JUAREZ A RIO LA COMPAÑIA SAN GREGORIO CUAUTZINGO - 28558	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalco	28558	25-04-2023	30-07-2023	1,245,676.57	1,245,676.57	1,245,676.57	1,245,676.57	1,245,676.57	Piezas	16	13	81.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207032	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	8,800,000.00	8,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PINO, DE AV. NACIONAL A C. PINO SAN PABLO ATLAZALPAN - 10062	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	10062	20-03-2023	31-05-2023	4,760,185.00	4,760,185.00	4,760,185.00	4,760,185.00	4,760,185.00	Metros Cuadrados	3,722	1,526	41.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207245	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,000,000.00	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENRIQUE ONTIVEROS, DE CALLE PROGRESO A CALLE CAMINO REAL SAN LORENZO CHIMALPA - 11499	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	11499	20-03-2023	31-05-2023	1,882,340.08	1,882,340.08	1,882,340.08	1,882,340.08	1,882,340.08	Metros Cuadrados	2,539	2,500	98.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102208025	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,077,910.00	3,077,910.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, CALLE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES COL. TRES MARIAS - 17302	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	17302	06-03-2023	31-05-2023	2,817,553.35	2,817,553.35	2,817,553.35	2,817,553.35	2,817,553.35	Metros Cuadrados	334	300	89.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215283	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,350,000.00	2,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LUCIO CABAÑAS, DE AV. VICENTE GUERRERO A CALLE CANAL COL. COVADONGA - 14908	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	14908	25-04-2023	30-06-2023	2,084,009.68	2,084,009.68	2,084,009.68	2,084,009.68	2,084,009.68	Metros Cuadrados	1,612	1,500	93.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215286	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,300,000.00	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JAZMÍN, DE AV. VICENTE GUERRERO A CALLE CANAL COL. COVADONGA - 15065	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	15065	25-04-2023	30-06-2023	2,111,679.34	2,111,679.34	2,111,679.34	2,111,679.34	2,111,679.34	Metros Cuadrados	1,551	1,500	96.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207035	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	8,250,000.00	8,026,387.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, DE AV. DERECHOS AGRARIOS A AV. AQUILES SERDÁN. COL. EMILIANO ZAPATA - 10076	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	10076	20-03-2023	31-05-2023	8,026,387.34	8,026,387.34	8,026,387.34	8,026,387.34	8,026,387.34	Metros Cuadrados	1,650	1,650	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202215258	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,908,911.00	2,908,911.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CANTORÍAS 2, DE CALLE CANTORÍAS A CALLE CAJA DEL RÍO SAN PABLO ATLAZALPAN - 14253	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	14253	25-04-2023	30-06-2023	2,511,936.98	2,511,936.98	2,511,936.98	2,511,936.98	2,511,936.98	Metros lineales	1,314	1,300	98.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302263146	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,788,381.57	1,788,381.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN PRIMARIA MARGARITA MORÁN, CALLE MELCHOR OCAMPO COL. MARGARITA MORÁN - 240361	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	240361	14-08-2023	14-11-2023	1,542,656.97	1,542,656.97	1,542,656.97	1,542,656.97	1,542,656.97	Aula	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207231	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	9,779,139.00	9,779,139.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SERIS, DE CALLE XOCHIQUETZAL A CALLE TEXCALTIPOCA COL. CULTURAS DE MÉXICO - 11411	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	11411	20-03-2023	31-05-2023	3,854,707.62	3,854,707.62	3,854,707.62	3,854,707.62	3,854,707.62	Metros Cuadrados	4,510	4,300	95.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207235	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	10,011,111.00	10,011,111.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DALIA, DE CARRETERA CHALCO TLÁHUAC A AV. CRISANTEMOS COL. JARDINES DE CHALCO - 11424	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalco	11424	20-03-2023	31-05-2023	2,673,742.85	2,673,742.85	2,673,742.85	2,673,742.85	2,673,742.85	Metros Cuadrados	3,680	3,600	97.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207838	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,462,328.00	2,462,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR AMADO NERVO, CALLE CARRIL JESÚS LA CANDELARIA TLAPALA - 16471	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalco	16471	06-03-2023	31-05-2023	2,089,687.18	2,089,687.18	2,089,687.18	2,089,687.18	2,089,687.18	Metros Cuadrados	400	350	87.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402286132	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	955,416.43	955,416.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES PROL. REFORMA Y LA CUCHILLA SAN LUCAS AMALINALCO - 289096	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalco	289096	01-11-2023	15-12-2023	955,416.43	955,416.43	955,416.43	955,416.43	955,416.43	Metros lineales	610	600	98.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216052	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	998,906.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS HACIA TENJAY - 24127	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	24127	01-06-2023	24-07-2023	121,898.48	121,898.48	121,898.48	121,898.48	121,898.48	Metros lineales	350	350	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202217983	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,053,595.86	1,053,002.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL ROSAL - 34296	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	34296	15-07-2023	15-08-2023	737,101.62	737,101.62	737,101.62	737,101.62	737,101.62	Metros Cuadrados	1,190	1,190	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218261	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	99,984.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE XHOÑE - 35836	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	35836	15-06-2023	15-08-2023	99,984.86	99,984.86	99,984.86	99,984.86	99,984.86	Metros lineales	1,920	1,920	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218298	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	150,000.00	149,930.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE XHOTE - 36046	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	36046	05-07-2023	05-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	3,020	3,020	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302240934	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,190,738.53	1,189,984.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 24608	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	24608	29-05-2023	01-07-2023	1,189,984.10	1,189,984.10	1,189,984.10	1,189,984.10	1,189,984.10	Metros Cuadrados	1,110	1,110	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302241119	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	150,000.00	149,915.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 35775	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	35775	08-05-2023	08-07-2023	149,915.94	149,915.94	149,915.94	149,915.94	149,915.94	Metros lineales	2,438	2,438	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302241284	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	899,052.41	899,030.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA CADENQUI - 44822	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	44822	29-06-2023	15-08-2023	899,030.50	899,030.50	899,030.50	899,030.50	899,030.50	Metros lineales	160	160	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215746	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	517,357.82	517,351.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS BACHEO CABECERA TENJAY - 22620	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	22620	10-04-2023	10-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,100	1,100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217493	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	99,903.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, BO. LAS PALAS - 31678	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	31678	24-04-2023	24-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,875	1,875	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302241289	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	99,815.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES - 45005	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	45005	03-07-2023	30-09-2023	99,815.69	99,815.69	99,815.69	99,815.69	99,815.69	Metros lineales	2,235	2,235	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302244079	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	699,180.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA - 129127	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chapa de Mota	129127	10-08-2023	10-10-2023	699,180.73	699,180.73	699,180.73	699,180.73	699,180.73	Metros Cuadrados	70	70	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215879	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	150,000.00	149,672.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 23390	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	23390	15-05-2023	12-08-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,131	2,131	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216044	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,928.92	399,924.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA CENTRO SOCIAL - 24094	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	24094	01-07-2023	01-09-2023	35,445.95	35,445.95	35,445.95	35,445.95	35,445.95	Metros lineales	90	90	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216743	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	709,220.68	709,104.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE EL CHABACANO - 27265	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Obras Públicas	27265	01-06-2023	17-07-2023	73,233.77	73,233.77	73,233.77	73,233.77	73,233.77	Piezas	6	6	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215942	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	947,357.82	946,702.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 23617	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	23617	01-07-2023	01-09-2023	18,830.38	18,830.38	18,830.38	18,830.38	18,830.38	Metros lineales	180	180	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217091	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	150,000.00	149,872.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION - 29449	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	29449	24-04-2023	22-07-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,747	2,747	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202218286	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	99,960.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE VENU - 36007	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	36007	30-06-2023	29-08-2023	99,960.84	99,960.84	99,960.84	99,960.84	99,960.84	Metros lineales	2,300	2,300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302241288	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	99,966.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 44999	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	44999	30-06-2023	30-09-2023	99,966.47	99,966.47	99,966.47	99,966.47	99,966.47	Metros lineales	1,000	1,000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302245245	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	610,216.97	609,462.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE SISTEMAS EN LA CALLE ROSA DE CASTILLA - 135560	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	135560	17-09-2023	30-09-2023	426,624.00	426,624.00	426,624.00	426,624.00	426,624.00	Metros lineales	200	200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302246599	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	850,000.00	849,375.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 143821	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	143821	15-08-2023	30-09-2023	849,375.66	849,375.66	849,375.66	849,375.66	849,375.66	Metros Cuadrados	649	649	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215744	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,300,000.00	1,299,908.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCIÓN - 22613	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Obras Públicas	22613	01-06-2023	01-07-2023	151,273.60	151,273.60	151,273.60	151,273.60	151,273.60	Kilómetro lineal	2,200	2,200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217899	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	450,000.00	449,066.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PUERTO - 34019	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Obras Públicas	34019	14-07-2023	30-08-2023	89,394.80	89,394.80	89,394.80	89,394.80	89,394.80	Piezas	4	4	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240908	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,019,727.39	1,019,669.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE - 23716	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Obras Públicas	23716	29-05-2023	01-07-2023	1,019,669.12	1,019,669.12	1,019,669.12	1,019,669.12	1,019,669.12	Tanque(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202218921	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	99,853.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TENJAY - 39372	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	39372	12-07-2023	09-09-2023	92,715.15	92,715.15	92,715.15	92,715.15	92,715.15	Metros lineales	2,245	2,245	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202218924	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	199,844.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXTEPEC - 39401	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	39401	05-06-2023	30-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	4,477	4,477	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219777	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,083.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA LA CAÑADA. - 44805	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	44805	29-06-2023	15-08-2023	999,083.25	999,083.25	999,083.25	999,083.25	999,083.25	Metros lineales	200	200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302241027	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	150,000.00	149,991.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA - 30017	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	30017	01-05-2023	05-08-2023	115,621.43	115,621.43	115,621.43	115,621.43	115,621.43	Metros lineales	2,440	2,440	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302241124	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	99,966.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 36024	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	36024	29-06-2023	29-09-2023	99,966.42	99,966.42	99,966.42	99,966.42	99,966.42	Metros lineales	1,040	1,040	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302241281	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	997,507.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL - 44629	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	44629	29-07-2023	15-10-2023	997,507.47	997,507.47	997,507.47	997,507.47	997,507.47	Metros lineales	190	190	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302245921	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	495,759.66	495,465.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TENJAY - 139742	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	139742	01-09-2023	31-10-2023	495,465.35	495,465.35	495,465.35	495,465.35	495,465.35	495,465.35	Metros lineales	200	200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302251053	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	443,918.32	443,885.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN - 169207	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	169207	18-09-2023	23-10-2023	443,885.83	443,885.83	443,885.83	443,885.83	443,885.83	Metros lineales	270	270	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215649	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,671,261.72	1,670,355.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS TEPETATES - 21909	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Obras Públicas	21909	01-06-2023	15-07-2023	1,670,355.69	1,670,355.69	1,670,355.69	1,670,355.69	1,670,355.69	Piezas	16	16	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215685	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,050,529.45	1,049,970.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GARDENIA EN BO. PRIMERO - 22154	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	22154	01-08-2023	01-09-2023	1,049,970.47	1,049,970.47	1,049,970.47	1,049,970.47	1,049,970.47	Metros Cuadrados	1,200	1,200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215861	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	349,934.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE DONGU - 23313	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	23313	10-04-2023	29-07-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	5,150	5,150	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216048	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	892,505.79	891,676.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. SANTA ANA - 24110	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	24110	29-05-2023	01-07-2023	270,698.90	270,698.90	270,698.90	270,698.90	270,698.90	Metros Cuadrados	960	960	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202218915	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	199,647.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE SAN FELIPE COAMANGO - 39342	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	39342	05-06-2023	09-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	3,350	3,350	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219200	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	99,966.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CHAPA DE MOTA - 41213	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	41213	19-06-2023	19-08-2023	99,966.47	99,966.47	99,966.47	99,966.47	99,966.47	Metros lineales	1,000	1,000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302241122	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	99,937.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MEFI - 35997	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	35997	22-05-2023	22-07-2023	99,937.76	99,937.76	99,937.76	99,937.76	99,937.76	Metros lineales	1,710	1,710	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302241208	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	99,837.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA - 41418	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	41418	19-06-2023	19-08-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,030	2,030	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302245251	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	349,838.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN BO. LA MANGA - 135580	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	135580	31-07-2023	15-08-2023	349,838.89	349,838.89	349,838.89	349,838.89	349,838.89	Metros lineales	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202222676	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	945,157.88	944,418.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 68476	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	68476	01-08-2023	01-09-2023	661,092.94	661,092.94	661,092.94	661,092.94	661,092.94	Metros Cuadrados	1,139	1,139	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216693	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,685,956.85	1,685,956.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 27040	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Obras Públicas	27040	01-07-2023	10-09-2023	1,685,956.85	1,685,956.85	1,685,956.85	1,685,956.85	1,685,956.85	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2304022278114	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	649,444.06	649,444.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA LA IGLESIA - 240122	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	240122	25-10-2023	09-11-2023	649,444.06	649,444.06	649,444.06	649,444.06	649,444.06	Metros Cuadrados	600	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402284094	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	349,989.63	349,989.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN A UN COSTADO DEL DEPORTIVO - 280673	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chapa de Mota	280673	21-11-2023	20-12-2023	349,989.63	349,989.63	349,989.63	349,989.63	349,989.63	Metros lineales	150	150	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402285694	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	439,673.30	439,670.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CABECERA MUNICIPAL - 287639	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	287639	16-11-2023	15-12-2023	439,670.10	439,670.10	439,670.10	439,670.10	439,670.10	Metros lineales	621	621	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402277843	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,055,727.69	1,055,727.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 232497	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	232497	10-11-2023	09-12-2023	1,055,727.69	1,055,727.69	1,055,727.69	1,055,727.69	1,055,727.69	Metros lineales	1,350	1,350	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402286754	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	999,949.23	911,292.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE - 291481	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chapa de Mota	291481	20-11-2023	31-12-2023	999,949.23	999,949.23	999,949.23	999,949.23	999,949.23	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402291823	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	135,000.00	135,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE PÁNELES SOLARES PARA VIVIENDA - 316764	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chapa de Mota	316764	16-11-2023	15-12-2023	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	Celdas solares	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402318148	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	127,000.00	98,327.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXTEPEC - 427243	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	427243	13-12-2023	30-12-2023	126,985.78	126,985.78	126,985.78	126,985.78	126,985.78	Metros Cuadrados	300	300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402312887	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	269,536.10	269,536.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO - 405920	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chapa de Mota	405920	12-12-2023	31-12-2023	269,536.10	269,536.10	269,536.10	269,536.10	269,536.10	Metros Cuadrados	216	216	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402314156	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	45,000.00	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE PÁNELES SOLARES PARA VIVIENDA - 411291	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chapa de Mota	411291	11-12-2023	25-12-2023	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Celdas solares	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402316238	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	141,926.71	131,912.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE COAMANGO - 419285	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	419285	13-12-2023	30-12-2023	141,912.08	141,912.08	141,912.08	141,912.08	141,912.08	Metros Cuadros	337	337	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302255140	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	407,087.37	496,724.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN CADENQUI - 193229	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Obras Públicas	193229	15-09-2023	30-09-2023	496,724.18	496,724.18	496,724.18	496,724.18	496,724.18	Metros lineales	210	210	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402281601	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	653,020.70	653,020.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VENU - 266707	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	266707	23-11-2023	22-12-2023	653,020.70	653,020.70	653,020.70	653,020.70	653,020.70	Metros cuadrados de construcción	475	475	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402281605	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	749,998.70	749,998.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 266732	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	266732	23-11-2023	22-12-2023	749,998.70	749,998.70	749,998.70	749,998.70	749,998.70	Metros cuadrados de construcción	660	660	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402291839	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	90,000.00	90,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE PÁNELES SOLARES PARA VIVIENDA - 316887	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chapa de Mota	316887	16-11-2023	15-12-2023	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Celdas solares	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242635	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,012,619.64	1,111,935.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y CARCAMO DE AGUA POTABLE, CUARTA MANZANA, SANTA MARÍA - 102049	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Obras Públicas	102049	12-06-2023	10-10-2023	1,111,935.82	1,111,935.82	1,111,935.82	1,111,935.82	1,111,935.82	Metros lineales	740	740	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402284090	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	125,000.00	124,971.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL QUINTE - 280652	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	280652	08-11-2023	15-12-2023	124,971.65	124,971.65	124,971.65	124,971.65	124,971.65	Metros	964	964	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402294444	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	996,353.14	996,353.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 326894	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	326894	20-11-2023	31-12-2023	996,353.14	996,353.14	996,353.14	996,353.14	996,353.14	Metros Cuadros	1,116	1,116	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402286572	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	499,792.28	499,792.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL. - 290744	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapa de Mota	290744	20-11-2023	31-12-2023	499,792.28	499,792.28	499,792.28	499,792.28	499,792.28	Metros Cuadros	585	585	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402316059	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	127,000.00	116,985.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS BACHEO EN LA LOCALIDAD DE DONGU - 418524	Chapa de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Obras Públicas	418524	11-12-2023	31-12-2023	126,985.78	126,985.78	126,985.78	126,985.78	126,985.78	Metros Cuadros	302	302	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207213	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,130,000.00	1,129,987.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAN PABLO SEGUNDO, COLONIA CENTRO. - 11263	Chapultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chapultepec	11263	13-04-2023	28-04-2023	1,129,987.02	1,129,987.02	1,129,987.02	1,129,987.02	1,129,987.02	Metros lineales	272	272	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302262580	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,252,157.52	2,252,157.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CHIAUTLA, LOCALIDAD CHIMALPA, CALLE IRRIGACION - 238207	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	238207	04-09-2023	20-10-2023	2,252,155.73	2,252,155.73	2,252,155.73	2,252,155.73	2,252,155.73	Metros Cuadrados	2,432	2,432	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402316481	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	188,854.95	188,854.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA, SUMINISTRO E INSTALACION, LOCALIDAD ATENGUILLO - 420384	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautla	420384	04-12-2023	15-12-2023	188,849.86	188,849.86	188,849.86	188,849.86	188,849.86	Calentador(es)	15	15	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262593	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	523,098.31	523,098.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHIAUTLA, LOCALIDAD CHIMALPA, CALLE IRRIGACION - 238259	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	238259	04-09-2023	29-09-2023	523,098.10	523,098.10	523,098.10	523,098.10	523,098.10	Metros lineales	380	380	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302260244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,135,955.57	1,135,955.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MEZCLA ASFALTICA EN CHIAUTLA, LOCALIDAD SAN FRANCISCO, CALLE ROBLE - 225309	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	225309	04-09-2023	13-10-2023	1,134,816.60	1,134,816.60	1,134,816.60	1,134,816.60	1,134,816.60	Metros Cuadrados	970	970	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302260329	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	713,061.09	713,061.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CHIAUTLA, LOCALIDAD TLALTECAHUACAN, CALLE LOS REYES - 225893	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	225893	04-09-2023	13-10-2023	711,443.64	711,443.64	711,443.64	711,443.64	711,443.64	Metros Cuadrados	590	590	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302244153	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	623,517.16	623,517.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHIAUTLA LOCALIDAD CHIAUTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN, AVENIDA INDEPENDENCIA - 129698	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautla	129698	08-07-2023	28-07-2023	623,517.13	623,517.13	623,517.13	623,517.13	623,517.13	Luminaria	25	25	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302260219	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	992,317.13	992,317.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CHIAUTLA, LOCALIDAD HUITZNAHUAC, CALLE LA CRUZ Y CERRADA LA CRUZ - 225150	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	225150	04-09-2023	13-10-2023	965,145.75	965,145.75	965,145.75	965,145.75	965,145.75	Metros Cuadrados	819	819	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302244143	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	496,628.75	496,628.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHIAUTLA LOCALIDAD SANTIAGO CHIMALPA, CALLE IRRIGACION - 129632	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautla	129632	07-07-2023	28-07-2023	492,545.38	492,545.38	492,545.38	492,545.38	492,545.38	Luminaria	20	20	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302260497	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	128,743.37	128,743.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD TEPETITLAN, CALLE HUIZACHE - 226990	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	226990	25-09-2023	13-10-2023	128,743.37	128,743.37	128,743.37	128,743.37	128,743.37	Metros lineales	78	78	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402315477	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	390,300.23	390,289.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ZAP 101 - 416308	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautla	416308	04-12-2023	15-12-2023	390,289.70	390,289.70	390,289.70	390,289.70	390,289.70	Calentador(es)	31	31	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402314355	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	226,625.94	226,619.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASENTAMIENTO CHIMALPA - 412092	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautla	412092	04-12-2023	15-12-2023	226,619.82	226,619.82	226,619.82	226,619.82	226,619.82	Calentador(es)	18	18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402316646	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,722.64	100,719.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASENTAMIENTO LA CONCEPCION. - 420975	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautla	420975	04-12-2023	15-12-2023	100,719.92	100,719.92	100,719.92	100,719.92	100,719.92	Calentador(es)	8	8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258994	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,068,931.59	1,068,931.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHIAUTLA LOCALIDAD OCOPIULCO, CAMINO AL EJIDO - 217715	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautla	217715	01-09-2023	30-09-2023	1,068,931.59	1,068,931.59	1,068,931.59	1,068,931.59	1,068,931.59	Luminaria	49	49	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402315596	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	138,493.63	138,489.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASENTAMIENTO NONOALCO - 416743	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautla	416743	04-12-2023	15-12-2023	138,489.90	138,489.90	138,489.90	138,489.90	138,489.90	Calentador(es)	11	11	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402316577	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	201,445.28	201,439.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASENTAMIENTO TLALTECAHUACÁN. - 420735	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautla	420735	04-12-2023	15-12-2023	201,439.85	201,439.85	201,439.85	201,439.85	201,439.85	Calentador(es)	16	16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402316738	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	226,625.94	226,619.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASENTAMIENTO SAN BARTOLO E IXQUITLAN - 421245	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautla	421245	04-12-2023	15-12-2023	226,619.83	226,619.83	226,619.83	226,619.83	226,619.83	Calentador(es)	18	18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302241538	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	121,714.64	121,714.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD SAN BARTOLO, CERRADA DOS DE MARZO - 54508	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	54508	12-06-2023	30-06-2023	121,714.64	121,714.64	121,714.64	121,714.64	121,714.64	Metros lineales	58	58	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302244565	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CHIAUTLA LOCALIDAD TEPETITLÁN, CALLE AJONJOLI - 131322	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	131322	08-07-2023	21-07-2023	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	1,029	1,029	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302260362	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	887,071.92	887,071.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN, CALLE BARZON - 226083	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	226083	18-09-2023	28-10-2023	887,071.92	887,071.92	887,071.92	887,071.92	887,071.92	Metros Cuadrados	530	530	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302260476	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	524,631.22	524,631.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHIAUTLA LOCALIDAD SAN JUAN, CALLE BUENAVISTA - 226797	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautla	226797	25-09-2023	27-10-2023	524,631.22	524,631.22	524,631.22	524,631.22	524,631.22	Luminaria	21	21	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302260601	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	120,134.63	120,135.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD AMAJAC, CERRADA ESTRELLA - 227555	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	227555	18-09-2023	06-10-2023	120,135.72	120,135.72	120,135.72	120,135.72	120,135.72	Metros lineales	70	70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402314484	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	75,541.98	75,539.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASENTAMIENTO AMAJAC - 412564	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautla	412564	04-12-2023	15-12-2023	75,539.94	75,539.94	75,539.94	75,539.94	75,539.94	Calentador(es)	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402315816	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	37,770.99	37,769.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASENTAMIENTO AMPLIACION SAN FRANCISCO - 417507	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautla	417507	04-12-2023	15-12-2023	37,769.97	37,769.97	37,769.97	37,769.97	37,769.97	37,769.97	Calentador(es)	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241534	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	255,230.93	255,230.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD OCOPIULCO, CERRADA CAMINO AL EJIDO - 54346	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	54346	12-06-2023	30-06-2023	255,230.93	255,230.93	255,230.93	255,230.93	255,230.93	255,230.93	Metros lineales	133	133	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241540	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	223,728.17	223,728.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHIAUTLA, LOCALIDAD HUITZNAHUAC, CERRADA HIDALGO - 54571	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	54571	12-06-2023	30-06-2023	223,728.17	223,728.17	223,728.17	223,728.17	223,728.17	223,728.17	Metros lineales	110	110	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262309	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN CHIAUTLA LOCALIDAD TEPETITLAN CALLE 5 DE MAYO - 236822	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	236822	04-09-2023	29-09-2023	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	895	895	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402316612	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	188,854.95	188,849.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 420872	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautla	420872	04-12-2023	15-12-2023	188,849.86	188,849.86	188,849.86	188,849.86	188,849.86	188,849.86	Calentador(es)	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402313864	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	352,529.24	352,519.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASENTAMIENTO OCOPLCO - 410435	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautla	410435	04-12-2023	15-12-2023	352,519.73	352,519.73	352,519.73	352,519.73	352,519.73	Calentador(es)	28	28	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402315526	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	604,335.84	604,319.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SAN JUAN Y SAN SEBASTIAN - 416487	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautla	416487	04-12-2023	15-12-2023	604,319.54	604,319.54	604,319.54	604,319.54	604,319.54	Calentador(es)	48	48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402316526	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	62,951.65	62,949.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASENTAMIENTO SANTA CATARINA. - 420589	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautla	420589	04-12-2023	15-12-2023	62,949.95	62,949.95	62,949.95	62,949.95	62,949.95	Calentador(es)	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302260270	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	527,597.97	527,597.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MEZCLA ASFALTICA EN CHIAUTLA, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN, CALLE VICTORIA - 225473	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	225473	04-09-2023	13-10-2023	527,597.97	527,597.97	527,597.97	527,597.97	527,597.97	Metros Cuadrados	414	414	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302260416	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	404,236.97	404,236.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHIAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN, CALLE ARBOLEDAS - 226411	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	226411	18-09-2023	20-10-2023	404,236.97	404,236.97	404,236.97	404,236.97	404,236.97	Metros Cuadrados	372	372	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302260445	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,056,087.77	1,056,087.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHIAUTLA, LOCALIDAD SANTA CATARINA, CALLE PIRULES - 226611	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	226611	25-09-2023	28-10-2023	1,056,087.77	1,056,087.77	1,056,087.77	1,056,087.77	1,056,087.77	Metros Cuadrados	1,032	1,032	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402316714	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	226,625.94	226,619.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CHIAUTLA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASENTAMIENTO TEPETITLÁN - 421194	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautla	421194	04-12-2023	15-12-2023	226,619.83	226,619.83	226,619.83	226,619.83	226,619.83	Calentador(es)	18	18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223302	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,120,981.85	7,116,185.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA AVENIDADE LAS HACIENDAS. DE RIO MANZANO A AVENIDA ZAPATA, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN - 72931	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chicoloapan	72931	29-06-2023	15-09-2023	7,116,185.50	7,116,185.50	7,116,185.50	7,116,185.50	7,116,185.50	Luminaria	325	325	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223281	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	9,051,053.10	9,050,384.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA AVENIDA ZAPATA. DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO A AV. PROL. ZARAGOZA. MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN - 72758	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chicoloapan	72758	29-06-2023	26-10-2023	9,050,384.84	9,050,384.84	9,050,384.84	9,050,384.84	9,050,384.84	Luminaria	394	394	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402308524	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	497,827.62	496,977.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN CRISTOBAL - 385975	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiconcuac	385975	03-12-2023	20-12-2023	496,977.80	496,977.80	496,977.80	496,977.80	496,977.80	Metros lineales	480	480	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243556	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,942,586.47	5,938,835.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE UNIVERSIDAD EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAC DE JUÁREZ - 125831	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuac	125831	10-07-2023	31-10-2023	5,938,835.76	5,938,835.76	5,938,835.76	5,938,835.76	5,938,835.76	Metros Cuadrados	4,980	4,980	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243562	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	384,028.64	383,331.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMER CERRADA DE RUBEN JARAMILLO EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAC DE JUAREZ - 125852	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiconcuac	125852	10-07-2023	15-08-2023	383,331.44	383,331.44	383,331.44	383,331.44	383,331.44	Metros lineales	162	162	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243566	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,965,831.50	1,964,355.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAC DE JUÁREZ - 125861	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiconcuac	125861	10-07-2023	15-09-2023	1,964,355.07	1,964,355.07	1,964,355.07	1,964,355.07	1,964,355.07	Metros lineales	812	812	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243586	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,822,934.83	2,819,772.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EL MORAL ENTRE CARRIL XOLACHE Y BENJAMIN ROBLES - 125926	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuac	125926	01-08-2023	15-10-2023	2,819,772.58	2,819,772.58	2,819,772.58	2,819,772.58	2,819,772.58	Metros Cuadrados	1,592	1,592	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202221280	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,911,250.46	1,911,250.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CARCAMO SANITARIO SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAC DE JUAREZ - 56568	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiconcuac	56568	22-05-2023	30-06-2023	1,911,250.46	1,911,250.46	1,911,250.46	1,911,250.46	1,911,250.46	Cárcamo(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243589	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,813,980.11	1,813,358.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MARAVILLAS EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAC DE JUAREZ - 125933	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuac	125933	01-10-2023	30-11-2023	1,813,358.52	1,813,358.52	1,813,358.52	1,813,358.52	1,813,358.52	Metros Cuadrados	1,292	1,292	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202221530	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	445,561.61	444,560.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARCAMO SANITARIO SAN PABLITO EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAC DE JUAREZ - 59326	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiconcuac	59326	22-05-2023	22-06-2023	444,560.93	444,560.93	444,560.93	444,560.93	444,560.93	Cárcamo(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402308443	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	368,498.67	367,869.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN PABLO DEL 000 AL 200 EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAC DE JUAREZ - 385712	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiconcuac	385712	04-12-2023	20-12-2023	367,869.43	367,869.43	367,869.43	367,869.43	367,869.43	Metros lineales	200	200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX23022221258	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	597,589.55	590,060.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CARCAMO SANITARIO XOLACHE EN LA COMUNIDAD DE XOLACHE XALA - 56219	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiconcuac	56219	22-05-2023	22-06-2023	590,060.70	590,060.70	590,060.70	590,060.70	590,060.70	Cárcamo(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243584	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,116,664.79	2,116,128.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DIAMANTE EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAC DE JUAREZ - 125922	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuac	125922	01-08-2023	31-10-2023	2,116,128.38	2,116,128.38	2,116,128.38	2,116,128.38	2,116,128.38	Metros Cuadrados	1,211	1,211	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402274030	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,210,125.58	1,209,100.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAE SANITARIO EN CALLE CHURUBUSCO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN CRISTOBAL - 125904	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiconcuac	125904	24-07-2023	31-08-2023	1,209,100.22	1,209,100.22	1,209,100.22	1,209,100.22	1,209,100.22	Metros lineales	435	435	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222860	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,950,000.00	2,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PREESCOLAR U HOMOLOGO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. J.N. XOCHIQUETZAL C.C.T. 15DJN1163Z, C. TATLI SIN NUMERO , BO. LABRADORES, - 69500	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	69500	07-07-2023	29-09-2023	1,168,529.78	1,168,529.78	0.00	0.00	0.00	Metros	416	41	9.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222891	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRIMARIA U HOMOLOGO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. MANUEL GUTIERREZ NAJERA C.C.T. 15EPR0871K, UBICADA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS SIN NUMERO , BO. XALTIPAC. - 69774	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	69774	07-07-2023	29-09-2023	1,824,589.86	1,824,589.86	0.00	0.00	0.00	Metros	416	41	9.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223755	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,207,205.25	7,207,205.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. EMILIANO ZAPATA O C. VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO DE AV. TLALOC A C. VISTA HERMOSA C. LOMA BONITA, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACAN, - 76313	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	76313	07-07-2023	29-08-2023	6,199,392.91	6,199,392.91	0.00	0.00	0.00	Metros	3,531	350	9.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223821	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,816,627.15	2,816,627.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PUERTO MEXICO DE AV COAHUILA A AV BAJA CALIFORNIA VILLA SAN AGUSTIN ATLAPULCO, CHIMALHUACAN . - 76762	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	76762	07-07-2023	29-08-2023	2,597,414.37	2,597,414.37	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,986	198	9.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202223827	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,258,359.36	1,258,359.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLEJON MIRAMAR CALLE MIRAMAR DE AV JUAREZ A PRIVADA MIRAMAR, VILLA XOCHITENCO SEGUNDA SECCIÓN Y VILLA XOCHITENCO TERCERA SECCION, - 76777	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	76777	07-07-2023	29-08-2023	1,253,790.41	1,253,790.41	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,478	140	9.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224935	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	9,968,201.24	9,968,201.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. TLÁLOC, TRAMO DE CAMINO A LA MINA C. MIGUEL H. NÚÑEZ A C. SANTA CRUZ, CORTE XOLHUANGO, EJIDO DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN - 86619	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	86619	07-07-2023	29-08-2023	9,132,756.37	9,132,756.37	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6,780	677	9.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2303022251470	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,000,297.15	3,000,297.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. UNION TRAMO DE C. 20 DE NOVIEMBRE A C. 2 DE NOVIEMBRE CORTE SAN PABLO, EJIDO DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN. - 171460	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	171460	29-08-2023	28-11-2023	2,993,129.08	2,993,129.08	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,636	163	9.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254998	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,915,320.02	1,915,320.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PREPARATORIA U HOMOLOGO SANITARIOS CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESC. PREPARATORIA OF. NO. 224 C.C.T. 15EBH04130, C. CUCHILLA, CORTE LA PALMA 1A. SECCIÓN, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN, NÚM. MIDS - 192197	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	192197	29-08-2023	28-11-2023	1,907,919.31	1,907,919.31	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	90	9	9.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302260687	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,619,128.14	2,619,128.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIEN TO REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AHUEHUETE TRAMO DE LA AV. BAJA CALIFORNIA A AV. DE LAS JACARANDAS, FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS - 227961	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	227961	20-09-2023	20-11-2023	2,219,906.59	2,219,906.59	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,151	115	9.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402288206	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,169,102.28	2,169,102.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONTINUACIÓN 21 DE MARZO, BO. XOCHIACA PARTE ALTA. - 298986	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	298986	06-11-2023	12-12-2023	2,166,328.63	2,166,328.63	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	974	97	9.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402288454	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	859,494.42	859,494.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. GIRASOL, ENTRE C. ADOQUIN Y CALLE CONTINUACIÓN ARQUITECTOS, BO. XOCHIACA PARTE ALTA, CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. NÚM. MIDS - 300214	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	300214	06-11-2023	12-12-2023	856,700.29	856,700.29	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	212	21	9.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402289429	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,840,250.42	1,840,250.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRIMARIA U HOMOLOGO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, C. CIRUELOS SIN NUMERO BO. TRANSPORTISTAS C.C.T. 15DPR2225T2 - 305142	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	305142	06-11-2023	12-12-2023	1,834,562.49	1,834,562.49	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	416	41	9.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402289984	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,888,491.32	1,888,491.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECUNDARIA U HOMOLOGO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. SEC. LEYES DE REFORMA C.C.T. 5EES1342U Y 15EES1514880, UBICADA EN PROLONGACIÓN AÑO NUEVO SIN NUMERO COL. CIUDAD ALEGRE - 307645	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	307645	06-11-2023	12-12-2023	1,888,122.84	1,888,122.84	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	416	41	9.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402290044	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,222,094.96	1,222,094.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRESCOLAR U HOMOLOGO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN A. MATEOS C.C.T. 15EJN2378F, UBICADA EN AVENIDA BENITO JUAREZ NUM. 17 SAN LORENZO - 307901	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	307901	06-11-2023	12-12-2023	1,217,628.29	1,217,628.29	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	151	15	9.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402296109	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	632,855.42	632,855.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PREESCOLAR U HOMOLOGO CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN J.N. LEONA VICARIO C.C.T. 15EJN4695G, CALLE MOCTEZUMA COL. ACUITLAPILCO. - 334445	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	334445	20-11-2023	25-12-2023	629,933.05	629,933.05	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	206	20	9.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222170	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,196,727.00	1,196,727.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO OIR EN 1A. CDA. DE ALAMOS, C. ROSALES, 1A. Y 2A. CDA. DE ROSALES, COL. LA LADERA, MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN, ESTADO DE MEXICO. - 64503	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	64503	14-06-2023	16-08-2023	1,194,172.72	1,194,172.72	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	370	37	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202222828	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,242,010.43	3,242,010.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO OIR EN C. LA ESPERANZA, AQUILES SERDAN, ALCATRAZ, CDA. BENITO JUAREZ, CDA. LA PALMA, CDA. SIN NOMBRE, BUGAMBILIA, C. GIRASOLES, CAFETALES, CANDELARIA, NOGAL, ROSA DE CASTILLA CORTE LA PALMA 2A. SECCION, - 69321	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	69321	03-07-2023	29-09-2023	3,239,061.63	3,239,061.63	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,032	100	9.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222839	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRIMARIA U HOMOLOGO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA C.C.T. 15DP0822C, C. INSURGENTES SIN NUMERO VILLA SAN AGUSTIN ATLAPULCO - 69389	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	69389	07-07-2023	29-09-2023	1,801,813.94	1,801,813.94	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	416	41	9.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2302022228564	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,633,682.65	4,633,682.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV NUEVO LEON DE CALLE PUEBLA A CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA DIECISIETE DE MARZO, - 74974	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	74974	07-07-2023	29-09-2023	4,454,270.56	4,454,270.56	2,227,135.28	2,227,135.28	2,227,135.28	Metros Cuadrados	5,138	510	9.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2302022228709	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	9,460,953.56	9,460,953.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO VIEJO A HUATONGO Y AV. DE LA UNIÓN, TRAMO DE AV. INDEPENDENCIA A AV. EMILIANO ZAPATA, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN, CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO - 76014	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	76014	07-07-2023	29-08-2023	8,472,425.98	8,472,425.98	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6,509	650	9.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2302022228711	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	654,896.95	654,896.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO OIR EN EL MERCADO LA JOYA UBICADO EN COLONIA LA JOYA EJIDO DE SANTA MARIA - 85015	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	85015	07-07-2023	29-08-2023	652,100.03	652,100.03	326,050.02	326,050.02	326,050.02	Metros lineales	331	30	9.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2302022228456	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,464,463.40	7,464,463.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PIRULES 015 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE C. VISTA HERMOSA A C. FRATERNIDAD, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE SANTA MARÍA - 91315	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	91315	04-08-2023	03-11-2023	5,833,309.77	5,833,309.77	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5,163	510	9.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202227978	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,049,596.61	6,049,596.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA NATIVITAS, COL. LADERA - 109262	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	109262	04-08-2023	03-11-2023	6,048,372.84	6,048,372.84	0.00	0.00	0.00	Tanque(s)	1	0	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302251250	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,821,327.09	5,821,327.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA MINA, TRAMO DE C. AMAPOLA A C. ORO, CORTE LA JOYA, EJIDO DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN. - 170111	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	170111	29-08-2023	28-11-2023	5,820,466.20	5,820,466.20	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4,312	431	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302251491	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,081,774.88	6,081,774.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AV BORDO DE XOCHIACA DE C. LAZARO CARDENAS A C. JOSE LOPEZ PORTILLO, BO. XALTIPAC, CHIMALHUACÁN. - 171637	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	171637	29-08-2023	28-11-2023	6,080,559.10	6,080,559.10	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	7,662	766	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302252277	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,192,762.32	1,192,762.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CDA. CIRUELOS TRAMO DE CALLE SAN ANTONIO A CADENAMIENTO 98.50 BARRIO VILLA XOCHITENCO 2DA SECCION CHIMALHUACAN. - 175598	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	175598	29-08-2023	28-11-2023	1,189,746.11	1,189,746.11	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	542	54	9.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302252990	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,880,626.52	1,880,626.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRIMARIA U HOMOLOGO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. HERMANOS SERDAN C.C.T. 15EPR2156M, UBICADA EN CALLE JACARANDAS SIN NUMERO Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, BO. FUNDADORES - 179128	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	179128	29-08-2023	28-11-2023	1,879,358.06	1,879,358.06	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	406	40	9.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302252558	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,700,078.82	1,914,069.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE JUAN ESCUTIA DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A CALLE PIRULES , BO. SAN LORENZO PARTE ALTA - 182505	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	182505	29-08-2023	28-11-2023	1,914,069.01	1,914,069.01	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,825	182	9.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302255962	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,352,135.27	1,352,135.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LOS SAUCES Y CERRADAS, ENTRE AV. NEZAHUALCOYOTL Y AV. VENUSTIANO CARRANZA BO. STA. MA. NATIVITAS, CHIMALHUACÁN. - 199058	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	199058	29-08-2023	29-11-2023	1,350,960.99	1,350,960.99	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	878	87	9.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402288443	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,151,419.42	1,151,419.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO C. GARDENIAS, TRAMO DE C. JARDINES A C.ARCA DE NOE, COL. 4 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO C. GARDENIAS, TRAMO DE C. JARDINES A C.ARCA DE NOE, COL. 4 DE FEBRERO, CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MEXICO. - 300171	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	300171	06-11-2023	12-12-2023	1,149,869.71	1,149,869.71	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,602	160	9.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402303623	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,784,165.23	1,784,165.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO VIEJO A HUATONGO TRAMO DE AVENIDA CONSTITUCION A CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CORTE SAN PABLO - 364774	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	364774	27-11-2023	14-12-2023	1,377,456.38	1,377,456.38	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	300	30	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX23020222892	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECUNDARIA U HOMOLOGO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. OF. NO. 0623 CUAUHTEMOC C.C.T. 15EES0929N, UBICADA EN CALLE DEL PINO SIN NUMERO, VILLA SAN LORENZO CHIMALCO. - 69778	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	69778	07-07-2023	29-09-2023	1,678,921.75	1,678,921.75	0.00	0.00	0.00	Metros	416	41	9.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223014	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,543,750.00	1,543,750.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECUNDARIA U HOMOLOGO CONSTRUCCION TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. OF. NO. 0861 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA C.C.T. 15EES1265F, C. FRESIA SIN NUMERO, COL. TEPENEPANTLA. - 71004	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	71004	07-07-2023	29-09-2023	1,453,338.38	1,453,338.38	0.00	0.00	0.00	Metros	247	24	9.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202223411	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	739,399.20	739,399.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO IOR EN C. EMILIANO ZAPATA, CDA JACARANDAS Y C. JACARANDAS COL. LOMAS DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 73727	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	73727	07-07-2023	29-09-2023	737,899.27	737,899.27	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	238	23	9.66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229161	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	9,121,330.99	9,121,330.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE CASA DEL NIÑO, EN C. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, BO, ACUITLAPILCO, - 115760	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chimalhuacán	115760	04-08-2023	03-11-2023	9,117,547.08	9,117,547.08	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	400	40	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229171	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,184,950.10	5,184,950.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIRIOS TRAMO DE CALLE PIRULES A CALLE JAZMIN COLONIA CORTE LA PALMA PRIMERA SECCION - 115815	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	115815	04-08-2023	03-11-2023	5,182,032.67	5,182,032.67	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,240	324	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302251474	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,559,230.60	7,559,230.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. LAS BRISAS, TRAMO DE C. LOMA BONITA A C. 15 DE SEPTIEMBRE, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE SANTA MARIA - 171471	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	171471	29-08-2023	28-11-2023	7,553,240.26	7,553,240.26	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4,662	466	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302251480	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,189,228.01	6,189,228.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. TLALOC TRAMO DE C. SANTA CRUZ A C. PIRULES, CORTE SANTA CRUZ, CORTE SAN PABLO Y CORTE ESCALERILLAS, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN. - 171530	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	171530	29-08-2023	28-11-2023	6,188,097.57	6,188,097.57	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4,903	490	9.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302253562	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,601,961.28	2,601,961.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE SAN ANTONIO, TRAMO DE CALLE CANOAS A AV. CORREGIDORA, BARRIO SAN PEDRO PARTE BAJA. - 182526	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	182526	29-08-2023	29-11-2023	2,601,019.06	2,601,019.06	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,734	173	9.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302256555	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	795,569.79	795,569.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRIMARIA U HUMOLOGO SANITARIOS MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. OFICIAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, C.C.T. 15EPR0146S Y C.C.T. 15EPR1357C, AV. MORELOS 3, BO. SAN PEDRO - 202903	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	202903	29-08-2023	28-11-2023	790,933.10	790,933.10	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	74	7	9.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402288425	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,310,123.16	2,310,123.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO C. LAZARO CARDENAS, TRAMO DE C.PIÑO A CDA. NOGAL, COL. ARBOLEDAS - 300077	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	300077	06-11-2023	12-12-2023	2,307,277.05	2,307,277.05	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,657	165	9.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402289419	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,438,541.47	2,438,541.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PREPARATORIA U HOMOLOGO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESC. PREPARATORIA NO. 278 C.C.T. 15EBH0478Y COL. ARBOLEDAS ACUITLAPILCO - 305113	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	305113	06-11-2023	12-12-2023	2,430,178.95	2,430,178.95	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	315	31	9.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402289422	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	842,355.56	842,355.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRIMARIA U HOMOLOGO CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CALMECAC, UBICADA EN C. FRANCISCO VILLA, COL. ACUITLAPILCO C.C.T.15EPR3097U, - 305122	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	305122	06-11-2023	12-12-2023	841,000.00	841,000.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	111	11	9.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402302427	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,121,506.34	4,121,506.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EMBARCADERO UBICADO EN AV DEL PEÑON ESQ. CALLE MICHIN BO. VILLA XOCHITENCO - 359698	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	359698	24-11-2023	27-12-2023	4,121,506.34	4,121,506.34	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402309583	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,192,670.82	2,192,670.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL DRENAJESANITARIO EN CAMINO VIEJO TRAMO DE C. INDEPENDENCIA A AV. EMILIANO ZAPATA CORTE SAN PABLO - 389926	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	389926	06-12-2023	29-12-2023	1,900,135.46	1,900,135.46	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,131	113	9.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202221964	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,016,660.88	1,016,660.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN CERRADA JACARANDAS Y CERRADA ENCINOS, CORTE LA PALMA SEGUNDA SECCIÓN EJIDOS DE SANTA MARÍA, - 63221	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	63221	14-07-2023	16-09-2023	1,014,970.85	1,014,970.85	1,014,970.85	0.00	0.00	Metros lineales	334	30	8.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223234	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	PRIMARIA U HOMOLOGO MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESC. PRIMARIA TELPOCHCALLI C.C.T. 15EPR2715G, C. OYAMEL SIN NUMERO BO. TLATEL XOCHITENCO. - 72521	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	72521	07-07-2023	29-09-2023	714,184.55	714,184.55	0.00	0.00	Metros	61	6	9.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX230202228036	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,671,673.20	7,671,673.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA CRUZ, TRAMO DE AV. TLÁLOC A AV. FRATERNIDAD, CORTE ESCALERILLAS, EJIDO DE SANTA MARÍA - 109496	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	109496	04-08-2023	03-11-2023	6,194,030.22	6,194,030.22	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4,936	493	9.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX230302251848	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,100,958.07	4,100,958.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE C. PINO, TRAMO DE C. LOS CEDROS A C. EMILIANO ZAPATA, CORTE LA PALMA 1A. SECCIÓN, EJIDO DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN. - 173236	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	173236	29-08-2023	28-11-2023	4,096,610.60	4,096,610.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,438	243	9.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX230302254963	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,809,702.42	5,809,702.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y O ARTÍSTICO BENITO JUÁREZ GARCÍA, UBICADO EN PLAZA BENITO JUÁREZ ENTRE AV. SINDICALISMO A AV. ORGANIZACIÓN POPULAR BO. VIDRIEROS - 192013	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Chimalhuacán	192013	29-08-2023	28-11-2023	5,809,702.41	5,809,702.41	0.00	0.00	Metros Cuadrados	764	76	9.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX230302256551	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	567,618.98	567,618.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	SECUNDARIA U HUMOLOGO SANITARIOS MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESC. SEC. OFICIAL NO. 0519 LIC. SIDRO FABELA, C.C.T. 15EES0826R, AV. CEHUAN ESQ. DR. JOSE MA. LUIS MORA, BO. HERREROS, CHIMALHUACAN - 202879	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	202879	29-08-2023	28-11-2023	565,237.85	565,237.85	0.00	0.00	Metros Cuadrados	53	5	9.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202224650	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	11,063,474.25	11,063,474.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. DE LA UNIÓN, TRAMO DE AV. EMILIANO ZAPATA A C. 2 DE NOVIEMBRE, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN. - 84541	Chimalhuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	84541	07-07-2023	29-08-2023	6,197,881.98	6,197,881.98	0.00	0.00	0.00	Metros	5,213	520	9.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202225058	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	8,316,954.57	8,316,954.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL POZOPROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SAN PABLO PARTE BAJA . - 87563	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	87563	07-07-2023	29-08-2023	5,362,012.29	5,362,012.29	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202228907	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,007,030.89	2,007,030.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN C. LÁZARO CÁRDENAS COL. ACUITLAPILCO - 114684	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	114684	04-08-2023	03-11-2023	2,007,030.89	2,007,030.89	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,934	293	9.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229535	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	9,121,886.69	9,121,886.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA OIR ABASOLO,SANTA MARÍA NATIVITAS - 117152	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	117152	04-08-2023	03-11-2023	6,199,691.26	6,199,691.26	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302251204	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,081,526.23	6,081,526.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO VIEJO TRAMO DE AV. INDEPENDENCIA A AV. CONSTITUCION CORTE SAN PABLO, EJIDO DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN . - 169941	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	169941	29-08-2023	28-11-2023	6,081,365.70	6,081,365.70	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4,532	453	9.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302252132	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,811,147.98	4,811,147.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECUNDARIA U HOMOLOGO REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. SEC. OFIC. NO. 0016 JUAN JOSÉ DE LOS REYES EL PILPILA C.C.T. 15EES0104M CALLE INGLATERRA, BO. XCHITENCO PARTE ALTA, CHIMALHUACÁN. - 174742	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	174742	29-08-2023	28-10-2023	4,791,101.00	4,791,101.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	906	90	9.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302255338	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,199,547.43	6,199,547.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. CLAVELES, TRAMO DE AV. ESCALERILLA A AV. ESCALERILLA, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN - 194814	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	194814	29-08-2023	28-11-2023	6,198,046.02	6,198,046.02	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,510	351	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402288345	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,315,244.66	1,315,244.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE E INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN 21 DE MARZO Y CERRADA 18 DE MARZO, COLONIA XOCHIACA PARTE ALTA. - 299676	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	299676	06-11-2023	12-12-2023	1,312,838.40	1,312,838.40	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	250	25	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402288418	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	918,522.94	918,522.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA ESMERALDA DE AV. CAMINO VIEJO A TEXCOCO A CADENAMIENTO 0 MAS 081.30 COLONIA COPALERA. - 300038	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	300038	06-12-2023	12-12-2023	916,346.47	916,346.47	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	652	65	9.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402288459	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,527,138.16	2,527,138.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRIMARIA U HOMOLOGO CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, MODULO DE ESCALERAS Y AULA TIPO EU 2C EN LA ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS UBICADA EN CALLE LAS CRUCES BARRIO NUEVA SANTA CRUZ, CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 300234	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	300234	06-11-2023	12-12-2023	2,519,505.57	2,519,505.57	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	215	21	9.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402289426	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,250,346.80	1,250,346.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECUNDARIA U HOMOLOGO CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESC. SEC. JOSE MARIA VELAZCO C.C.T. 15EES1167E1 UBICADA EN CALLE OLLITA SIN NUMERO COL. TEPALCATES - 305133	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	305133	06-11-2023	12-12-2023	1,247,049.67	1,247,049.67	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	107	10	9.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402310122	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,959,013.72	2,959,013.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARO DE AVENIDA VISTA HERMOSA TRAMO DE CALLE LAS BRISAS A CALLE GIRASOL Y DE CALLE GIRASOL A CALLE JACARANDAS CORTE SAN PABLO - 392400	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	392400	06-12-2023	29-12-2023	2,956,471.24	2,956,471.24	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	544	54	9.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302251453	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,827,981.07	5,827,981.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA POZO LA LADERA, CABECERA MUNICIPAL, COL. SAN ANDRES, CHIMALHUACÁN - 171351	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	171351	29-08-2023	28-11-2023	5,827,981.07	5,827,981.07	2,913,990.54	2,913,990.54	2,913,990.54	Pozo(s)	1	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302251854	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,277,145.07	5,277,145.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PIRULES, TRAMO DE AV. TLÁLOC A C. VISTA HERMOSA, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE SANTA MARÍA, CHIMALHUACÁN, NÚM. MIDS - 173272	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	173272	29-08-2023	28-11-2023	5,276,005.03	5,276,005.03	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,473	347	9.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302260519	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,199,998.15	6,199,998.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA OIR POZO PATOS, BO. PEDRO - 227144	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	227144	20-09-2023	20-11-2023	6,199,998.15	6,199,998.15	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402294666	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,162,980.76	2,162,980.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. FRONTERA TRAMO DE C. XOCHITLA C. BRASIL, COL. LOMAS DE TOTOLCO. - 328213	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	328213	13-11-2023	12-12-2023	2,161,898.15	2,161,898.15	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,120	112	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222880	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,806,250.00	1,806,250.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECUNDARIA U HOMOLOGO TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA OFICIAL NO. 0793 ROSARIO CASTELLANOS C.C.T. 15EES1182X UBICADA EN CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA TLAIXCO - 69674	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	69674	07-07-2023	29-09-2023	1,509,134.34	1,509,134.34	0.00	0.00	0.00	Metros	289	28	9.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222884	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,950,000.00	2,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECUNDARIA U HOMOLOGO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESC. SEC. OFIC. NO. 0400 RICARDO FLORES MAGON C.C.T. 15EES0617L, C. AHUACATL SIN NUMERO , BO. ALFAREROS. - 69706	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	69706	07-07-2023	29-09-2023	2,160,055.01	2,160,055.01	0.00	0.00	0.00	Metros	416	41	9.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402288451	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,299,337.86	1,299,337.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMAVERA DE CALLE CAPULIN A CALLE FRONTERA COL. LOMAS DE TOTOLCO, CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO. - 300207	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	300207	06-11-2023	12-12-2023	1,297,202.11	1,297,202.11	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	718	71	9.88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402289410	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,054,408.30	3,054,408.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. LA PAZ, TRAMO DE C. LAS FLORES A AV. NEZAHUALCOYOTL CABECERA MUNICIPAL - 305071	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	305071	06-11-2023	12-12-2023	3,052,223.98	3,052,223.98	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,696	169	9.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402289491	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,138,652.06	1,138,652.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASA DE DIA, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CASA DE DIA, LUBICADA EN CALLE GREGORIO MELERO, BO. SARAPEROS - 305362	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chimalhuacán	305362	06-11-2023	12-12-2023	1,136,016.21	1,136,016.21	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	195	19	9.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402289509	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,828,764.73	1,828,764.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD CAM. 70 JOSÉ MARTI C.C.T. 15EML0578P, UBICADO EN AV. MÉXICO SIN NUMERO, BO. TRANSPORTISTAS - 305469	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	305469	06-11-2023	12-12-2023	1,827,552.06	1,827,552.06	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	240	24	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402302963	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,082,573.48	5,369,411.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA POZO HUATONGO UBICADO EN CORTE EL POCITO, EJIDO DE SANTA MARIA - 361684	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chimalhuacán	361684	28-11-2023	29-12-2023	5,369,411.46	5,369,411.46	0.00	0.00	0.00	Pozo(s)	1	0	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402331434	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	689,407.90	689,407.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRIMARIA U HOMOLOGO MANTENIMIENTO DEL MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS C.C.T. 15DPR1969C UBICADA EN CALLE PRESIDENTE SIN NUMERO COLONIA ACUITLAPILCO - 448503	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	448503	13-12-2023	29-12-2023	669,819.55	669,819.55	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	63	6	9.60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202222882	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PREESCOLAR U HOMOLOGO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. J.N. JOSE URBANO FONSECA C.C.T. 15DJN09360, UBICADA EN C. FRANCISCO MODESTO OLAGUIBEL, BO. HOJALATEROS. - 69687	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	69687	07-07-2023	29-09-2023	1,516,259.50	1,516,259.50	0.00	0.00	0.00	Metros	416	41	9.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222887	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,950,000.00	2,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECUNDARIA U HOMOLOGO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. SEC. E.S.T.I.C. TENOCHTITLAN C.C.T. 15EST0788X Y 15EST0789W, NO. 0108, CALLE ROBLE MENSAJEROS SIN NUMERO BO. PESCADORES. - 69755	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	69755	07-07-2023	29-09-2023	2,399,563.16	2,399,563.16	0.00	0.00	0.00	Metros	416	41	9.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222889	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECUNDARIA U HOMOLOGO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. OF. NO. 0576 GRAL. FRANCISCO VILLA C.C.T. 15EES0859I, UBICADA EN CALLE LAS PERAS SIN NUMERO, BO. SARAPEROS. - 69769	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	69769	07-07-2023	29-09-2023	1,714,408.52	1,714,408.52	0.00	0.00	0.00	Metros	416	41	9.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2302022223031	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,950,000.00	2,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRIMARIA U HOMOLOGO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA C.C.T. 15DPR29775, C. AMISTAD SIN NUMERO COL. LOMAS DE TOTOLCO. - 71193	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chimalhuacán	71193	07-07-2023	29-09-2023	2,104,615.84	2,104,615.84	0.00	0.00	0.00	Metros	416	41	9.86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2302022224273	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,530,949.07	2,530,949.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO DE AV. BORDO DE XOCHIACA A AV. DE LAS TORRES, BO. XALTIPAC, - 79955	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chimalhuacán	79955	07-07-2023	29-08-2023	2,528,808.69	2,528,808.69	0.00	0.00	0.00	Metros	3,627	360	9.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102206635	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,291,266.98	1,291,266.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EUDOXIA CALDERON - 5653	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5653	08-05-2023	21-06-2023	1,291,223.76	1,291,266.98	1,291,223.76	1,291,223.76	1,291,223.76	Metros Cuadrados	364	364	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214906	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,223,482.01	1,223,482.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSUE MIRLO - 5127	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5127	08-05-2023	21-06-2023	1,222,828.37	1,223,482.01	1,222,828.37	1,222,828.37	1,222,828.37	Metros Cuadrados	336	336	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214938	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0826 LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ - 6282	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	6282	08-05-2023	21-06-2023	249,998.83	250,000.00	249,998.83	249,998.83	249,998.83	Metros Cuadrados	90	90	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214941	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,180,000.00	1,180,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO PATIÑO IXTOLINQUE - 6319	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	6319	08-05-2023	21-06-2023	1,179,473.50	1,180,000.00	1,179,473.50	1,179,473.50	1,179,473.50	Metros Cuadrados	364	364	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214903	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,291,266.98	1,291,266.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0825 ISIDRO FABELA - 5110	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5110	24-04-2023	07-05-2023	1,290,775.86	1,291,266.98	1,290,775.86	1,290,775.86	1,290,775.86	Metros Cuadrados	364	364	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214918	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,291,266.98	1,291,266.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO ENRIQUEZ - 5649	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5649	08-05-2023	21-06-2023	1,290,093.56	1,291,266.98	1,290,093.56	1,290,093.56	1,290,093.56	Metros Cuadrados	364	364	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214886	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,291,266.98	1,291,266.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CNSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACON FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO QUIROZ GUTIERREZ - 4807	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	4807	13-03-2023	26-04-2023	1,291,108.23	1,291,266.98	1,291,108.23	1,291,108.23	1,291,108.23	Metros Cuadrados	364	364	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214902	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,291,266.98	1,291,266.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N URUETA CARRILLO - 5097	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5097	24-04-2023	07-06-2023	1,291,246.85	1,291,266.98	1,291,246.85	1,291,246.85	1,291,246.85	Metros Cuadrados	364	364	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214909	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS - 5264	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5264	08-05-2023	21-06-2023	448,744.42	450,000.00	448,744.42	448,744.42	448,744.42	Metros Cuadrados	500	500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202214917	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,291,266.98	1,291,266.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0739 MANUEL GUTIERREZ NAJERA - 5645	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5645	08-05-2023	21-06-2023	1,289,935.28	1,291,266.98	1,289,935.28	1,289,935.28	1,289,935.28	Metros Cuadrados	364	364	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214927	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CALENTADORES SOLARES - 5861	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5861	06-03-2023	26-06-2023	1,499,931.43	1,500,000.00	1,499,931.43	1,499,931.43	1,499,931.43	Piezas	120	120	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214933	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	180,000.00	180,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA - 6238	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	6238	08-05-2023	21-06-2023	179,171.82	180,000.00	179,171.82	179,171.82	179,171.82	Metros Cuadrados	40	40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214936	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	180,000.00	180,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ - 6267	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	6267	08-05-2023	21-06-2023	179,999.66	180,000.00	179,999.66	179,999.66	179,999.66	Metros Cuadrados	35	35	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215643	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,291,266.98	1,291,266.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CBTIS 133 MANUEL VELAZCO SUAREZ - 21882	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	21882	08-05-2023	21-06-2023	1,291,223.76	1,291,266.98	1,291,223.76	1,291,223.76	129,123.76	Metros Cuadrados	308	308	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214913	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	849,868.41	849,868.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA - 5320	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5320	08-05-2023	21-06-2023	849,522.43	849,868.41	849,522.43	849,522.43	849,522.43	Metros Cuadrados	210	210	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214935	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	434,561.00	434,561.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN CALDERON CORDOBA - 6256	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	6256	08-05-2023	21-06-2023	434,558.71	434,561.00	434,558.71	434,558.71	434,558.71	Metros Cuadrados	600	600	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214939	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO - 6288	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	6288	08-05-2023	21-06-2023	249,135.18	250,000.00	249,135.18	249,135.18	249,135.18	Metros Cuadrados	85	85	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214968	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,291,266.98	1,291,266.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA IXTLAXOLOTITLAN - 7126	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	7126	08-05-2023	21-06-2023	1,280,953.96	1,291,266.98	1,280,953.96	1,280,953.96	1,280,953.96	Metros Cuadrados	364	364	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102206668	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,223,482.01	1,223,482.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DE COACALCO TV - 5813	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5813	08-05-2023	21-06-2023	1,222,316.97	1,223,482.01	1,222,316.97	1,222,316.97	1,222,316.97	Metros Cuadrados	336	336	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202214893	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	847,582.74	847,582.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDÍN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA - 4936	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	4936	20-03-2023	03-05-2023	845,255.25	847,582.74	845,255.25	845,255.25	845,255.25	Metros Cuadrados	144	144	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202214931	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS - 5920	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5920	08-05-2023	21-06-2023	399,159.28	400,000.00	399,159.28	399,159.28	399,159.28	Metros Cuadrados	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202214919	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES - 5655	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5655	08-05-2023	21-06-2023	199,684.14	200,000.00	199,684.14	199,684.14	199,684.14	Metros Cuadrados	40	40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202214940	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,270,424.82	2,270,424.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE CIRCUITO JALATLACO - 6306	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coacalco de Berriozábal	6306	08-05-2023	21-06-2023	2,269,412.41	2,270,424.82	2,269,412.41	2,269,412.41	2,269,412.41	2,269,412.41	Metros Cuadrados	1,460	1,460	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102206591	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	790,000.00	790,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRIDA KAHLO - 5094	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5094	06-03-2023	22-04-2023	789,992.65	790,000.00	789,992.65	789,992.65	789,992.65	Metros Cuadrados	129	129	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102206592	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,047,586.31	1,047,586.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDÍN DE NIÑOS ANEXO A LA NORMAL DE COACALCO TV - 5103	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5103	06-03-2023	19-04-2023	1,046,593.20	1,047,586.31	1,046,593.20	1,046,593.20	1,046,593.20	1,046,593.20	Metros Cuadrados	211	211	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214930	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 5894	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5894	08-05-2023	21-08-2023	1,997,517.51	2,000,000.00	1,997,517.51	1,997,517.51	1,997,517.51	1,997,517.51	Vivienda	20	20	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214937	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA LAZARO CARDENAS DEL RIO - 6274	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	6274	08-05-2023	21-06-2023	199,346.84	200,000.00	199,346.84	199,346.84	199,346.84	199,346.84	Metros Cuadrados	200	200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214945	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,291,266.98	1,291,266.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA FELIPE NERI VILLARELO - 6355	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	6355	08-05-2023	21-06-2023	1,290,219.86	1,291,266.98	1,290,219.86	1,290,219.86	1,290,219.86	1,290,219.86	Metros Cuadrados	364	364	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214946	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,291,266.98	1,291,266.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE PABLO MONCAYO GARCIA - 6356	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	6356	08-05-2023	21-06-2023	1,291,213.46	1,291,266.98	1,291,213.46	1,291,213.46	1,291,213.46	1,291,213.46	Metros Cuadrados	358	358	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202214889	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,291,266.98	1,291,266.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0101 CUAUHTEMOC - 4904	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	4904	13-03-2023	26-04-2023	1,286,778.26	1,291,266.98	1,286,778.26	1,286,778.26	1,286,778.26	Metros Cuadrados	364	364	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214904	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,279,937.15	1,279,937.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA PILAR LABORDE DE PÉREZ - 5116	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5116	01-05-2023	14-06-2023	1,279,886.32	1,279,937.15	1,279,886.32	1,279,886.32	1,279,886.32	Metros Cuadrados	384	384	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214905	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	710,000.00	710,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 99 - 5119	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5119	09-05-2023	09-06-2023	709,980.32	710,000.00	709,980.32	709,980.32	709,980.32	Metros Cuadrados	48	48	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214907	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,277,452.83	1,277,452.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0337 JUNIPERO SERRA - 5134	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5134	15-05-2023	28-06-2023	1,272,683.36	1,277,452.83	1,272,683.36	1,272,683.36	1,272,683.36	Metros Cuadrados	396	396	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214908	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,291,266.98	1,291,266.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA C.B.T. MARIA LUISA MARINA DE SUAREZ - 5140	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5140	08-05-2023	21-06-2023	1,289,986.12	1,291,266.98	1,289,986.12	1,289,986.12	1,289,986.12	Metros Cuadrados	364	364	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214944	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,291,266.98	1,291,266.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 6353	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	6353	08-05-2023	21-06-2023	1,291,229.09	1,291,266.98	1,291,229.09	1,291,229.09	1,291,229.09	Metros Cuadrados	364	364	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214898	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,291,266.98	1,291,266.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO - 5039	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coacalco de Berriozábal	5039	20-03-2023	03-05-2023	1,291,229.44	1,291,266.98	1,291,266.98	1,291,266.98	1,291,266.98	Metros Cuadrados	300	300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223581	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN EL SALTO - 75116	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	75116	25-04-2023	08-06-2023	1,800,000.00	1,798,296.54	1,798,296.54	1,798,296.54	1,798,296.54	Metros Cuadrados	1,688	1,688	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2302022231255	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	1,999,999.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - 107358	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	107358	22-05-2023	30-06-2023	2,000,000.00	1,999,695.58	1,999,695.58	1,999,695.58	1,999,695.58	Metros Cuadrados	12,080	12,080	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302246678	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHILTEPEC - 144394	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Harinas	144394	24-07-2023	28-08-2023	500,000.00	499,940.34	499,940.34	499,940.34	499,940.34	Metros Cuadrados	250	250	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302252829	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,149,782.67	2,149,782.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN EL BARRIO DE SEGUNDA DE ANALCO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA DE ANALCO - 178447	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatepec Harinas	178447	24-07-2023	28-08-2023	2,149,782.67	2,149,740.92	2,149,740.92	2,149,740.92	2,149,740.92	Metros lineales	1,350	1,350	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265121	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,114,000.00	1,113,999.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION A BASE DE MEZCLA ASFALTICA DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TECOLOTEPEC - 154247	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	154247	24-07-2023	21-08-2023	1,114,000.00	1,113,377.26	1,113,377.26	1,113,377.26	1,113,377.26	Metros Cuadrados	14,300	14,300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265560	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	446,588.04	446,588.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE COMPUTADORAS, ESCANER E IMPRESORAS - 20905	Coatepec Harinas		PRODIM		Municipio de Coatepec Harinas	20905	01-08-2023	30-11-2023	446,588.04	446,588.01	446,588.01	446,588.01	446,588.01	IMPRESORA(S)	3	3	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX23020222569	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LINEA DE BAJA TENSIONEN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUADALUPE - 67724	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatepec Harinas	67724	18-04-2023	17-05-2023	350,000.00	349,679.80	349,679.80	349,679.80	349,679.80	Metros lineales	150	150	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228933	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL RAMOS ARISPE EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DEL MONTE - 114831	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatepec Harinas	114831	05-06-2023	08-07-2023	250,000.00	249,975.71	249,975.71	249,975.71	249,975.71	Metros Cuadrados	16	16	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302249364	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION INTEGRAL DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIASOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE ACUTTLAPILCO. - 160315	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatepec Harinas	160315	03-07-2023	01-08-2023	650,000.00	649,029.74	649,029.74	649,029.74	649,029.74	Metros Cuadrados	61	61	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302261421	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LAVADERO PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES EN LA JAVIELA EN LA LOCALIDAD DEL POTRERITO - 232318	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coatepec Harinas	232318	04-09-2023	13-10-2023	700,000.00	699,943.15	699,943.15	699,943.15	699,943.15	Metros Cuadrados	40	40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224384	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL GUTIÉRREZ NAJERA EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DEL MONTE - 81024	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coatepec Harinas	81024	15-05-2023	10-06-2023	250,000.00	249,992.08	249,992.08	249,992.08	249,992.08	Metros Cuadrados	123	123	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202225942	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DR. SALVADOR SANCHEZ COLIN EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DE ZACANGUILLO - 95045	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	95045	25-04-2023	23-06-2023	1,000,000.00	998,463.30	998,463.30	998,463.30	998,463.30	Metros Cuadrados	582	582	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2303022246921	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS - 145893	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Coatepec Harinas	145893	24-07-2023	19-08-2023	300,000.00	299,767.19	299,767.19	299,767.19	299,767.19	Metros Cuadrados	120	120	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2303022259817	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO CONOCIDO COMO EL CEDRO EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DE SANTA ANA - 222716	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	222716	04-09-2023	30-09-2023	700,000.00	699,961.68	699,961.68	699,961.68	699,961.68	Metros Cuadrados	566	566	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2303022261845	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 234420	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	234420	04-09-2023	13-10-2023	600,000.00	599,211.10	599,211.10	599,211.10	599,211.10	Metros Cuadrados	689	689	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2303022265160	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,999.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ALTA DE LAJA AZUL, BAJA DE LAJA AZUL - 185973	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	185973	01-08-2023	14-09-2023	1,500,000.00	1,499,820.41	1,499,820.41	1,499,820.41	1,499,820.41	Metros Cuadrados	1,369	1,369	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2304022281449	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,464,732.06	1,464,732.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 265947	Coatepec Harinas		Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	265947	01-04-2023	31-12-2023	1,464,732.06	1,464,732.00	1,464,732.00	1,464,732.00	1,464,732.00	Vehiculos	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223466	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 74052	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	74052	01-05-2023	30-05-2023	800,000.00	799,150.56	799,150.56	799,150.56	799,150.56	Metros Cuadrados	730	730	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224865	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MONTE DE LAS VUELTAS - 86193	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	86193	01-05-2023	30-05-2023	500,000.00	499,764.47	499,764.47	499,764.47	499,764.47	Metros Cuadrados	470	470	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302245709	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,681,359.00	1,681,359.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DEL MONTE - 138524	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	138524	24-07-2023	02-09-2023	1,681,359.00	1,680,645.12	1,680,645.12	1,680,645.12	1,680,645.12	Metros Cuadrados	4,200	4,200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302252237	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS PUBLICOS EN LA CANCHA DEL PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MEYUCA DE MORELOS - 175288	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Coatepec Harinas	175288	24-07-2023	26-08-2023	650,000.00	649,759.85	649,759.85	649,759.85	649,759.85	Metros Cuadrados	40	40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX23020224322	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL TANQUE EN EL BARRIO DE SEGUNDA DE ZACANGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA DE ZACANGUILLO - 80453	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	80453	25-04-2023	29-05-2023	1,500,000.00	1,499,700.33	1,499,700.33	1,499,700.33	1,499,700.33	Metros Cuadrados	1,412	1,412	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX23020224851	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - 86101	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatepec Harinas	86101	24-04-2023	22-05-2023	1,350,000.00	1,348,894.33	1,348,894.33	1,348,894.33	1,348,894.33	Metros Cuadrados	211	211	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202231257	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,999.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRITO - 108965	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	108965	22-05-2023	20-06-2023	1,000,000.00	999,350.44	999,350.44	999,350.44	999,350.44	Metros Cuadrados	6,000	6,000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302245578	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	746,335.85	746,335.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA NIGROMANTE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 137379	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	137379	17-07-2023	19-08-2023	746,335.85	745,571.89	745,571.89	745,571.89	745,571.89	Metros Cuadrados	1,554	1,554	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302265158	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	799,999.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE POTRERO REDONDO - 184896	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	184896	01-08-2023	31-08-2023	800,000.00	799,641.71	799,641.71	799,641.71	799,641.71	Metros Cuadrados	730	730	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202231256	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	699,999.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA - 107679	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	107679	22-05-2023	20-06-2023	700,000.00	699,906.81	699,906.81	699,906.81	699,906.81	Metros Cuadrados	4,225	4,225	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302254490	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 188567	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Harinas	188567	01-08-2023	02-09-2023	700,000.00	699,631.95	699,631.95	699,631.95	699,631.95	Metros Cuadrados	36	36	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265161	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,999.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA - 186316	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	186316	01-08-2023	31-08-2023	1,000,000.00	999,996.71	999,996.71	999,996.71	999,996.71	Metros Cuadrados	913	913	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223379	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,450,000.00	1,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 73504	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Harinas	73504	17-04-2023	31-05-2023	1,450,000.00	1,449,811.19	1,449,811.19	1,449,811.19	1,449,811.19	Metros lineales	700	700	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227943	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CABEZOTE Y REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 109130	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatepec Harinas	109130	24-05-2023	07-07-2023	600,000.00	599,875.41	599,875.41	599,875.41	599,875.41	Metros Cuadrados	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302246701	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHISQUILA - 144513	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Coatepec Harinas	144513	24-07-2023	08-09-2023	750,000.00	749,962.38	749,962.38	749,962.38	749,962.38	Metros Cuadrados	260	260	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265159	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	799,999.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICOEN EL CAMINO DE LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACA DE VILLADA - 184930	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	184930	01-08-2023	31-08-2023	800,000.00	799,641.71	799,641.71	799,641.71	799,641.71	Metros Cuadrados	730	730	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265169	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,999.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA - 188832	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatepec Harinas	188832	01-08-2023	31-08-2023	1,000,000.00	999,943.79	999,943.79	999,943.79	999,943.79	Metros Cuadrados	913	913	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217954	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	276,929.12	276,929.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANALES AGRÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DE ANALCO - 34176	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatepec Harinas	34176	03-04-2023	17-05-2023	276,929.12	276,921.12	276,921.12	276,921.12	276,921.12	276,921.12	Metros lineales	200	200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202231258	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	450,000.00	449,999.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 108987	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatepec Harinas	108987	22-05-2023	20-06-2023	449,684.13	449,684.13	449,684.13	449,684.13	449,684.13	Piezas	36	36	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302257429	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 261 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL POTRERO - 208751	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatepec Harinas	208751	03-07-2023	16-08-2023	950,000.00	949,674.88	949,674.88	949,674.88	949,674.88	Metros Cuadrados	78	78	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,561,000.00	5,560,999.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN LA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL POTRERO - 228000	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Coatepec Harinas	228000	04-09-2023	31-10-2023	5,561,000.00	5,560,833.87	5,560,833.87	5,560,833.87	5,560,833.87	Metros Cuadrados	7,736	7,736	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265558	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	90,800.00	90,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS, SILLAS DE OFICINA Y ARCHIVEROS - 20902	Coatepec Harinas		PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	20902	01-08-2023	30-11-2023	90,800.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00	Mobiliario y equipo	36	36	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402292650	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA GALERA - 320129	Coatepec Harinas	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coatepec Harinas	320129	10-11-2023	12-12-2023	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Metros lineales	264	264	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265557	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	293,400.00	293,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS - 20899	Coatepec Harinas		PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	20899	01-08-2023	30-11-2023	293,400.00	293,400.00	293,400.00	293,400.00	293,400.00	293,400.00	Computadoras	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302265561	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	62,300.00	62,300.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS DE OFICINA. - 20906	Coatepec Harinas		PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	20906	01-08-2023	30-11-2023	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	Mobiliario y equipo	34	34	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302265078	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,829,000.00	1,828,999.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 138831	Coatepec Harinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatepec Harinas	138831	17-07-2023	31-08-2023	1,829,000.00	1,829,000.00	1,829,000.00	1,829,000.00	1,829,000.00	Piezas	44	44	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265562	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	65,700.00	65,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS - 20907	Coatepec Harinas		PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	20907	01-08-2023	30-11-2023	65,700.00	65,700.00	65,700.00	65,700.00	65,700.00	65,700.00	Computadoras	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302265563	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	17,700.00	17,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS DE OFICINA - 20908	Coatepec Harinas		PRODIM	Municipio de Coatepec Harinas	20908	01-08-2023	30-11-2023	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	Mobiliario y equipo	9	9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224408	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,410,769.60	1,410,198.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN CALLE SIN NOMBRE - 81144	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	81144	03-07-2023	14-09-2023	775,644.17	1,410,198.30	775,644.17	775,644.17	775,644.17	775,644.17	Metros lineales	1,500	1,500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202225615	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,292,278.16	2,291,911.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE MATAMOROS - 92948	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	92948	03-07-2023	30-09-2023	1,078,388.71	2,291,911.54	1,078,388.71	1,078,388.71	1,078,388.71	1,078,388.71	Metros lineales	365	365	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102208546	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,821,249.75	1,820,850.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE LA CALLE CENTENARIO DE LA EDUCACION AL CADENAMIENTO CERO MAS QUINIENTOS SESENTA - 19233	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	19233	17-04-2023	30-06-2023	1,820,850.00	1,820,850.00	1,820,850.00	1,820,850.00	1,820,850.00	Metros lineales	560	560	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208173	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,887,224.58	1,887,217.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y ESCALINATAS EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE MIRAVALLE - 17919	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cocotitlán	17919	24-04-2023	27-07-2023	1,887,217.08	1,887,217.08	1,887,217.08	1,887,217.08	1,887,217.08	Metros Cuadrados	408	408	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207451	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,308,041.91	2,307,756.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE JOSE LUIS CARBAJAL EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 12887	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cocotitlán	12887	17-04-2023	23-06-2023	2,307,756.51	2,307,756.51	2,307,756.51	2,307,756.51	2,307,756.51	Metros lineales	284	284	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247720	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	492,717.25	492,717.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TLALPAN DEL CAD. 000 AL 230, BO. SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 150307	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	150307	21-08-2023	19-09-2023	490,837.35	490,837.35	490,837.35	490,837.35	490,837.35	Metros Cuadrados	460	460	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247712	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,798,614.32	2,798,614.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLALPAN, DEL CAD. 000 AL 230, BO. SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 150273	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	150273	04-09-2023	03-10-2023	2,794,494.57	2,794,494.57	2,794,494.57	2,794,494.57	2,794,494.57	Metros Cuadrados	1,840	1,840	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247730	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	523,768.30	523,768.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA EXPLANADA MUNICIPAL PLAZA CÍVICA, PLAZA DE ARMAS NO. 2, BO. LA CABECERA, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 150331	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coyotepec	150331	31-07-2023	29-08-2023	523,639.81	523,639.81	523,639.81	523,639.81	523,639.81	Metros cuadrados de construcción	230	230	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247693	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,796,546.78	2,796,546.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE JUAN ESCUTIA DEL CAD. 000 AL 325, BO. CHAUTONCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 150180	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	150180	04-09-2023	03-10-2023	2,793,566.72	2,793,566.72	2,793,566.72	2,793,566.72	2,793,566.72	Metros Cuadrados	2,282	2,282	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302245715	Proyecto de inversión	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,056,006.90	1,056,006.90	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO GARCÍA ROBLES C.C.T. 15EIN2439C BO. SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 138546	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coyotepec	138546	21-08-2023	19-09-2023	1,052,510.06	1,052,510.06	1,052,510.06	1,052,510.06	1,052,510.06	Metros Cuadrados	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302245711	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,105,283.57	1,105,283.57	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 203 C.C.T. 15EBH0384J, BO. SAN JUAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 138530	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coyotepec	138530	21-08-2023	19-09-2023	1,100,742.47	1,100,742.47	1,100,742.47	1,100,742.47	1,100,742.47	Metros Cuadrados	450	450	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247708	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,934,010.61	2,934,010.61	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA HIDALGO SUR DEL CAD. 000 AL 335, BO. ACOCALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 150234	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	150234	25-09-2023	24-10-2023	2,932,166.85	2,932,166.85	2,932,166.85	2,932,166.85	2,932,166.85	Metros Cuadrados	3,305	3,305	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302245707	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,568,796.30	1,568,796.30	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL 16 C.C.T. 15ECB0027Z, BO. IXTAPALCALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC ESTADO DE MÉXICO - 138516	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coyotepec	138516	21-08-2023	19-09-2023	1,564,884.64	1,564,884.64	1,564,884.64	1,564,884.64	1,564,884.64	Metros Cuadrados	614	614	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247717	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,904,940.34	2,904,940.34	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FCO VILLA DEL CAD. 000 AL 290 Y CALLE JALTENCO DEL 000 AL 085 BO. CALTENCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 150295	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	150295	25-09-2023	24-10-2023	2,902,898.68	2,902,898.68	2,902,898.68	2,902,898.68	2,902,898.68	Metros Cuadrados	2,920	2,920	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247723	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	781,952.16	781,952.16	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE AYUNTAMIENTO, BO. IXTAPALCALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 150317	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coyotepec	150317	25-09-2023	24-10-2023	780,816.64	780,816.64	780,816.64	780,816.64	780,816.64	Metros lineales	8	8	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302245712	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	941,297.27	941,260.34	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASO C.C.T. 15DJN1550P, BO. IXTAPALCALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 138537	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coyotepec	138537	21-08-2023	19-09-2023	941,260.34	941,260.34	941,260.34	941,260.34	941,260.34	Metros Cuadrados	293	293	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302245714	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	489,712.98	489,710.55	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 0382 MELCHOR OCAMPO C.C.T. 15ETV0396X, BO. LA PLANADA, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 138542	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coyotepec	138542	21-08-2023	19-09-2023	489,710.55	489,710.55	489,710.55	489,710.55	489,710.55	Metros Cuadrados	130	130	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX23020224639	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,415,366.32	2,415,366.32	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE ANENEUILCO DEL TRAMO AV. EJIDOS DE SAN MATEO A CALLE PLAN DE AYALA - 84450	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautitlán	84450	03-07-2023	29-07-2023	2,410,430.42	2,410,430.42	2,410,430.42	2,410,430.42	2,410,430.42	Metros Cuadrados	3,489	3,489	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228406	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,579,242.48	1,579,242.48	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL ESTADO DE MEXICO. - 111188	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán	111188	17-07-2023	30-08-2023	1,575,153.83	1,575,153.83	1,575,153.83	1,575,153.83	1,575,153.83	Metros Cuadrados	492	492	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220311	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,801,946.11	1,801,946.11	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE CARRILLO PUERTO EN LOS TRAMOS DE AV. FERRONALES OTE. A CALLE SIMON BOLIVAR Y DE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ A CALLE MARIANO ESCOBEDO. - 48396	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautitlán	48396	15-06-2023	29-07-2023	1,800,727.66	1,800,727.66	1,800,727.66	1,800,727.66	1,800,727.66	Metros Cuadrados	2,488	2,488	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220395	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,470,969.96	1,470,969.96	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE CUARENTA Y SIETE EN EL TRAMO DE CALLE SEIS A CALLE DOS - 48857	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautitlán	48857	15-06-2023	29-07-2023	1,468,239.96	1,468,239.96	1,468,239.96	1,468,239.96	1,468,239.96	Metros Cuadrados	2,120	2,120	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220609	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN SAN BLAS UNO - 50394	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Cuautitlán	50394	17-07-2023	13-09-2023	447,994.51	447,994.51	447,994.51	447,994.51	447,994.51	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202228784	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	837,368.14	837,368.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA EVENTOS FISICOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY - 113710	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán	113710	31-07-2023	13-08-2023	834,828.82	834,828.82	834,828.82	834,828.82	834,828.82	Metros Cuadrados	209	209	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220579	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,017,804.01	1,017,804.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA CBT GABRIEL V. ALCOCER - 50222	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán	50222	12-07-2023	09-10-2023	1,013,353.61	1,013,353.61	1,013,353.61	1,013,353.61	1,013,353.61	Metros Cuadrados	143	143	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226848	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	694,591.96	694,591.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS OLLIN MOXTLI - 101261	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán	101261	31-07-2023	29-08-2023	692,602.44	692,602.44	692,602.44	692,602.44	692,602.44	Metros Cuadrados	1,126	1,126	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302243452	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,339,730.41	4,339,730.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE AV. PROLONGACIÓN MORELOS DEL TRAMO DE CALLE MARGARITAS A LA GASERA DEL KM 000 AL 320. - 125327	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautitlán	125327	04-09-2023	18-10-2023	4,336,825.84	4,336,825.84	4,336,825.84	4,336,825.84	4,336,825.84	Metros Cuadrados	4,209	4,209	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302244542	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,450,500.00	3,450,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALZADA GUADALUPE EN EL TRAMO DEL RETORNO DE LA IGLESIA DEL CERRITO A LA ENTRADA DE DEL MUNICIPIO - 131204	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautitlán	131204	04-09-2023	18-10-2023	3,447,619.66	3,447,619.66	3,447,619.66	3,447,619.66	3,447,619.66	Metros Cuadrados	1,534	1,534	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227152	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,158,961.82	1,158,961.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FILIBERTO GOMEZ - 103689	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán	103689	30-08-2023	30-09-2023	1,156,676.33	1,156,676.33	1,156,676.33	1,156,676.33	1,156,676.33	Metros Cuadrados	227	227	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227633	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,247,706.79	3,247,706.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ENTUBADO DE ZANJA DE AGUAS NEGRAS EN CALLE PROF.CARLOS HANK GONZALEZ EN EL TRAMO DE CALLE LLANURA A CALLE PERSEO. - 106646	Cuautitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cuautitlán	106646	05-07-2023	18-08-2023	3,245,712.94	3,245,712.94	3,245,712.94	3,245,712.94	3,245,712.94	Metros	302	302	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221418	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,664,455.71	1,646,331.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE MIRASOL, ASENTAMIENTO LA PIEDAD. - 58018	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautitlán Izcalli	58018	01-06-2023	30-06-2023	1,646,331.46	1,646,331.46	1,646,331.46	1,646,331.46	1,646,331.46	Metros Cuadrados	1,514	1,514	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221945	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	1,865,347.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESC. SEC. OFIC. NO. 844, ÁNGEL MARÍA GARIBAY KINTANA, ASENTAMIENTO COFRADÍA DE SAN MIGUEL 1 - 63072	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	63072	01-07-2023	29-08-2023	1,865,347.51	1,865,347.51	1,865,347.51	1,865,347.51	1,865,347.51	Metros Cuadrados	510	510	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202221965	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,511,000.00	1,459,806.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. NARCISO BASSOLS, ASENTAMIENTO INFONAVIT NORTE. - 63227	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	63227	01-07-2023	29-08-2023	1,459,806.83	1,459,806.83	1,459,806.83	1,459,806.83	1,459,806.83	Metros Cuadrados	387	387	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221989	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,915,000.00	1,850,530.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. IGNACIO TORRES OLASCOAGA, ASENTAMIENTO COFRADÍA DE SAN MIGUEL I. - 63469	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	63469	01-08-2023	29-09-2023	1,850,530.57	1,850,530.57	1,850,530.57	1,850,530.57	1,850,530.57	Metros Cuadrados	510	510	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223684	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,481,000.00	1,407,042.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN. ASENTAMIENTO SAN MARTIN TEPETLIXPAN - 75850	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	75850	01-09-2023	30-10-2023	1,407,042.51	1,407,042.51	1,407,042.51	1,407,042.51	1,407,042.51	Metros Cuadrados	332	332	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223708	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,805,000.00	1,809,878.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE HEBREA, ASENTAMIENTO LA JOYITA - 76013	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautitlán Izcalli	76013	01-07-2023	30-07-2023	1,809,878.01	1,809,878.01	1,809,878.01	1,809,878.01	1,809,878.01	Metros Cuadrados	1,619	1,619	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202222004	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,353,000.00	1,285,103.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. MANUEL BERNAL, ASENTAMIENTO ENSUEÑOS. - 63568	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	63568	01-08-2023	29-09-2023	1,285,103.03	1,285,103.03	1,285,103.03	1,285,103.03	1,285,103.03	Metros Cuadrados	298	298	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202222029	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,565,000.00	1,455,846.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. JOSÉ ANTONIO ARZATE. ASENTAMIENTO BOSQUES DEL ALBA - 63803	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	63803	01-09-2023	30-10-2023	1,455,846.84	1,455,846.84	1,455,846.84	1,455,846.84	1,455,846.84	Metros Cuadrados	433	433	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223679	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,414,500.00	1,323,699.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. FELIPE VILLANUEVA, ASENTAMIENTO JORGE JIMÉNEZ CANTÚ - 75805	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	75805	01-09-2023	30-10-2023	1,323,699.42	1,323,699.42	1,323,699.42	1,323,699.42	1,323,699.42	Metros Cuadrados	510	510	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221426	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,301,998.71	4,301,162.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE BUGAMBILIAS, ASENTAMIENTO BOSQUES DE MORELOS. - 58075	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautitlán Izcalli	58075	01-06-2023	20-07-2023	4,301,162.00	4,301,162.00	4,301,162.00	4,301,162.00	4,301,162.00	Metros Cuadrados	3,218	3,218	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221980	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,915,000.00	1,865,347.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. SEC. TEC. NO. 958 CHARLOTE YAZBEK, ASENTAMIENTO LOMAS DE CUAUTITLÁN. - 63361	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	63361	01-07-2023	29-08-2023	1,865,347.51	1,865,347.51	1,865,347.51	1,865,347.51	1,865,347.51	Metros Cuadrados	510	510	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221986	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,041,000.00	1,479,402.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. ESTADO DE MÉXICO, ASENTAMIENTO ARCOS DE LA HACIENDA. - 63430	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	63430	01-08-2023	29-09-2023	1,479,402.35	1,479,402.35	1,479,402.35	1,479,402.35	1,479,402.35	Metros Cuadrados	303	303	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202227077	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	845,206.00	687,592.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN EL CENTRO DE SALUD XHALA SEGUNDA ETAPA, ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN XHALA - 103029	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Cuautitlán Izcalli	103029	01-07-2023	09-08-2023	687,592.01	687,592.01	687,592.01	687,592.01	687,592.01	Metros lineales	143	143	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221433	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	14,355,157.61	14,336,888.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEROS. ASENTAMIENTO SANTIAGO TEPALCAPA - 58146	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautitlán Izcalli	58146	01-07-2023	08-09-2023	14,336,888.41	14,336,888.41	14,336,888.41	14,336,888.41	14,336,888.41	Metros Cuadrados	14,445	14,445	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202222026	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,060,000.00	1,359,153.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ. ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEPOJACO - 63798	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	63798	01-08-2023	29-09-2023	1,359,153.79	1,359,153.79	1,359,153.79	1,359,153.79	1,359,153.79	Metros Cuadrados	183	183	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202222023	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,245,000.00	1,161,515.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN J.N. DIEGO RIVERA, ASENTAMIENTO ENSUEÑOS - 63785	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	63785	01-08-2023	29-09-2023	1,161,515.98	1,161,515.98	1,161,515.98	1,161,515.98	1,161,515.98	Metros Cuadrados	339	339	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223668	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,945,000.00	1,863,955.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIM FERNANDO OROZCO Y BERRA, ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES - 75756	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	75756	01-08-2023	29-09-2023	1,863,955.56	1,863,955.56	1,863,955.56	1,863,955.56	1,863,955.56	Metros Cuadrados	510	510	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223677	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,515,000.00	1,455,421.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN J.N. FERNANDO MONTES DE OCA, ASENTAMIENTO LOMAS DE CUAUTITLÁN. - 75782	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	75782	01-08-2023	29-09-2023	1,455,421.76	1,455,421.76	1,455,421.76	1,455,421.76	1,455,421.76	Metros Cuadrados	387	387	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223698	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,762,000.00	5,736,862.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AV. ALFREDO DEL MAZO, ASENTAMIENTO SAN PABLO DE LOS GALLOS. - 75946	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautitlán Izcalli	75946	01-07-2023	29-08-2023	5,736,862.23	5,736,862.23	5,736,862.23	5,736,862.23	5,736,862.23	Metros Cuadrados	4,461	4,461	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022246545	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,350,000.00	1,348,817.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FLOR DE CRISTAL, ASENTAMIENTO SANTA ROSA DE LIMA. - 143392	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautitlán Izcalli	143392	01-10-2023	15-12-2023	1,348,817.24	1,348,817.24	1,348,817.24	1,348,817.24	1,348,817.24	Metros Cuadrados	913	913	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022246571	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,821,000.00	1,817,816.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO DELICIAS, ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA. - 143612	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautitlán Izcalli	143612	01-10-2023	15-12-2023	1,817,816.98	1,817,816.98	1,817,816.98	1,817,816.98	1,817,816.98	Metros Cuadrados	1,587	1,587	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221937	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,750,000.00	1,620,192.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. SEC. NO. 277 JOSÉ MA. MICHELENA, ASENTAMIENTO EL ROSARIO. - 63037	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautitlán Izcalli	63037	01-07-2023	29-08-2023	1,620,192.69	1,620,192.69	1,620,192.69	1,620,192.69	1,620,192.69	Metros Cuadrados	413	413	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022246248	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,100,000.00	3,099,666.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CHIAPAS, ASENTAMIENTO SAN JUAN ATLAMICA - 141523	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautitlán Izcalli	141523	01-08-2023	29-09-2023	3,099,666.95	3,099,666.95	3,099,666.95	3,099,666.95	3,099,666.95	Metros Cuadrados	2,324	2,324	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402277957	Proyecto de inversión	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	998,877.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JOSÉ TILOSTOC - 235450	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Donato Guerra	235450	07-08-2023	11-09-2023	998,877.94	998,877.94	998,877.94	998,877.94	998,877.94	Metros lineales	720	72	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402277700	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,400,000.00	1,398,185.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL ANDADOR URBANO DEL PUENTE PEATONAL RUMBO AL CENTRO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA. - 229570	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	229570	18-07-2023	31-08-2023	1,398,185.95	1,398,185.95	1,398,185.95	1,398,185.95	1,398,185.95	Metros Cuadrados	491	491	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402277907	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	784,727.00	783,769.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OBISPO - 234265	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Donato Guerra	234265	09-10-2023	13-11-2023	783,769.71	783,769.71	783,769.71	783,769.71	783,769.71	Metros Cuadrados	354	354	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402278046	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,500,000.00	3,497,636.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC - 238037	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Donato Guerra	238037	16-08-2023	19-10-2023	3,497,636.99	3,497,636.99	3,497,636.99	3,497,636.99	3,497,636.99	Metros Cuadrados	488	488	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402278058	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	699,014.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MIGUEL XOOLTEPEC - 238376	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Donato Guerra	238376	23-10-2023	21-11-2023	699,014.25	699,014.25	699,014.25	699,014.25	699,014.25	Metros Cuadrados	512	512	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402294672	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	998,598.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE EL EJIDO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SANTIAGO HUITLAPALTEPEC - 328280	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	328280	05-06-2023	10-07-2023	998,598.63	998,598.63	998,598.63	998,598.63	998,598.63	Metros Cuadrados	482	482	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402294697	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,177.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MESA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SANTIAGO HUITLAPALTEPEC - 328430	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	328430	14-08-2023	14-09-2023	999,177.04	999,177.04	999,177.04	999,177.04	999,177.04	Metros Cuadrados	473	473	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402308089	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,700,000.00	1,697,462.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA DEL KÍNDER RUMBO A LA CABECERA MUNICIPAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL - 384590	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	384590	27-10-2023	08-12-2023	1,697,462.09	1,697,462.09	1,697,462.09	1,697,462.09	1,697,462.09	Metros Cuadrados	1,014	1,014	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402294684	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,940.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JUAN RUMBO AL CENTRO DE VICUARIOS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VICUARIOS - 328404	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	328404	17-07-2023	21-08-2023	999,940.96	999,940.96	999,940.96	999,940.96	999,940.96	Metros Cuadrados	480	480	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402295130	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	799,882.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SECO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN LUCAS TEXCALTITLAN - 330521	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	330521	23-10-2023	16-11-2023	799,882.23	799,882.23	799,882.23	799,882.23	799,882.23	Metros Cuadrados	386	386	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402277526	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,495,992.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NÚMERO 0070. PROFESOR EDUARDO MENDIETA ÁVILA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA - 225422	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	225422	17-07-2023	19-09-2023	1,495,992.45	1,495,992.45	1,495,992.45	1,495,992.45	1,495,992.45	Comedor(es)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278002	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	650,000.00	649,191.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 351 EN DONATO GUERRA, LOCALIDAD SAN JOSÉ TILOSTOC - 236640	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	236640	04-09-2023	23-10-2023	649,191.02	649,191.02	649,191.02	649,191.02	649,191.02	Metros Cuadrados	28	28	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402295180	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,000.00	899,709.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD AMPLIACIÓN DE SANTIAGO HUITLAPALTEPEC - 330808	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	330808	30-10-2023	29-11-2023	899,709.32	899,709.32	899,709.32	899,709.32	899,709.32	Metros Cuadrados	433	433	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402307963	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,199,150.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA DEL CRUCERO RUMBO AL MIRADOR EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDÍGENAS PRIMER CUARTEL - 384255	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	384255	30-10-2023	29-11-2023	1,199,150.95	1,199,150.95	1,199,150.95	1,199,150.95	1,199,150.95	Metros Cuadrados	833	833	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX23040227756	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,650,000.00	1,649,445.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM NUMERO 57. SAN JUAN XOCONUSCO C.C.T 15DML00645 EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO - 230847	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	230847	16-06-2023	04-08-2023	1,649,445.33	1,649,445.33	1,649,445.33	1,649,445.33	1,649,445.33	Metros Cuadrados	379	379	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX23040227796	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,199,437.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA. - 235863	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Donato Guerra	235863	07-08-2023	05-10-2023	1,199,437.19	1,199,437.19	1,199,437.19	1,199,437.19	1,199,437.19	Metros Cuadrados	213	213	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX23040227918	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	599,554.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MARTÍN OBISPO SAN MARTÍN SAN PEDRO - 234395	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Donato Guerra	234395	09-10-2023	13-11-2023	599,554.76	599,554.76	599,554.76	599,554.76	599,554.76	Planta(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402295208	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	850,000.00	848,501.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD PUERTO DE LA CRUZ - 330964	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	330964	27-10-2023	24-11-2023	848,501.93	848,501.93	848,501.93	848,501.93	848,501.93	Metros Cuadrados	499	499	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402295669	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,798,200.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES DE CÁRCAMO DE BOMBEO EL BROTADERO PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA LAGUNA - 332888	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Donato Guerra	332888	04-09-2023	31-10-2023	1,798,200.13	1,798,200.13	1,798,200.13	1,798,200.13	1,798,200.13	Celdas solares	51	51	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402307863	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,000,000.00	2,999,491.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMÓN DE LA LAGUNA - 383863	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	383863	16-06-2023	04-08-2023	2,999,491.66	2,999,491.66	2,999,491.66	2,999,491.66	2,999,491.66	Metros Cuadrados	2,436	2,436	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402276078	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	750,000.00	748,792.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEYES DE REFORMA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN MARTIN OBISPO - 186347	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	186347	05-06-2023	08-08-2023	748,792.42	748,792.42	748,792.42	748,792.42	748,792.42	Aula	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX23040227788	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,100,000.00	2,099,519.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROFESOR PEDRO FUENTES GARCÍA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MIGUEL XOOLTEPEC - 231636	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	231636	16-06-2023	09-08-2023	2,099,519.94	2,099,519.94	2,099,519.94	2,099,519.94	2,099,519.94	Metros Cuadrados	508	508	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402278049	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,500,000.00	3,498,654.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CASA DE DIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDIGENAS PRIMER CUARTEL - 238112	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Donato Guerra	238112	22-08-2023	09-11-2023	3,498,654.78	3,498,654.78	3,498,654.78	3,498,654.78	3,498,654.78	Metros Cuadrados	455	455	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402294691	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,585.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO AL CERRITO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD MESAS ALTAS DE XOCONUSCO - 328417	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	328417	22-08-2023	26-09-2023	1,499,585.33	1,499,585.33	1,499,585.33	1,499,585.33	1,499,585.33	Metros Cuadrados	648	648	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402295239	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,900,000.00	1,899,511.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL EN DONATO GUERRA LOCALIDAD VILLA DONATO GUERRA - 331068	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Donato Guerra	331068	07-08-2023	05-10-2023	1,899,511.43	1,899,511.43	1,899,511.43	1,899,511.43	1,899,511.43	Metros Cuadrados	1,276	1,276	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402307684	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,900,000.00	1,899,326.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO AL EJIDO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN ANTONIO HIDALGO - 383113	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	383113	22-08-2023	29-09-2023	1,899,326.14	1,899,326.14	1,899,326.14	1,899,326.14	1,899,326.14	Metros Cuadrados	1,738	1,738	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402277727	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,000,000.00	2,999,513.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 230311	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Donato Guerra	230311	23-08-2023	31-10-2023	2,999,513.12	2,999,513.12	2,999,513.12	2,999,513.12	2,999,513.12	Metros Cuadrados	1,470	1,470	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402277819	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,199,203.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR INDÍGENA TSINDEJE AGUITA CCT 15DCC0232J EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMON DE LA LAGUNA - 232185	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	232185	16-06-2023	28-07-2023	1,199,203.70	1,199,203.70	1,199,203.70	1,199,203.70	1,199,203.70	Metros Cuadrados	254	254	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402277825	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	750,000.00	749,739.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE RIVA PALACIO NO. 177 EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN LUCAS TEXCALTITLAN - 232290	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Donato Guerra	232290	23-10-2023	11-12-2023	749,739.19	749,739.19	749,739.19	749,739.19	749,739.19	Aula	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402295160	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,000.00	899,012.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO AL CAPULÍN EN DONATO GUERRA LOCALIDAD LA FUNDICIÓN - 330736	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Donato Guerra	330736	17-07-2023	21-08-2023	899,012.47	899,012.47	899,012.47	899,012.47	899,012.47	Metros Cuadrados	428	428	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402295577	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,240,000.00	2,235,825.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA RUMBO AL CAMPO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 332533	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Donato Guerra	332533	05-06-2023	24-07-2023	2,235,825.40	2,235,825.40	2,235,825.40	2,235,825.40	2,235,825.40	Metros	679	679	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220004	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	50,542,321.48	50,510,929.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 21, COLONIA MÉXICO PREHISPÁNICO I. - 46594	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	46594	09-05-2023	05-09-2023	43,482,887.75	43,482,887.75	43,482,887.75	43,482,887.75	43,482,887.75	Cárcamo(s)	1	1	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217203	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	28,500,649.91	28,491,208.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO DE CALLE CIRCUNVALACIÓN SUR INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA BUENAVISTA - 30054	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	30054	09-05-2023	05-09-2023	28,176,493.22	28,176,493.22	28,176,493.22	28,176,493.22	28,176,493.22	Metros Cuadrados	9,611	7,805	81.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219673	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	57,023,099.42	57,016,711.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLES GRECIA Y SANTA TERESA, INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIAS EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y GRANJAS VALLE DE GUADALUPE SECCIÓN B - 44112	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	44112	09-05-2023	05-10-2023	57,016,711.62	57,016,711.62	57,016,711.62	57,016,711.62	57,016,711.62	Metros cuadrados de construcción	17,938	17,938	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220117	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	17,213,469.11	17,211,909.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO DE CALLE INDUSTRIA QUÍMICA INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA BUENAVISTA - 47227	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	47227	09-05-2023	05-09-2023	17,066,528.50	17,066,528.50	17,066,528.50	17,066,528.50	17,066,528.50	Metros Cuadrados	5,933	5,500	92.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS MODIFICADAS	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302243152	Proyecto de inversión	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,982,521.11	4,978,827.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA, COLONIA LOS HÉROES ECATEPEC SA SECCIÓN - 119364	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Morelos	119364	07-08-2023	04-11-2023	4,978,827.27	4,978,827.27	4,978,827.27	4,978,827.27	4,978,827.27	Metros Cuadrados	830	830	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273931	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	14,450,000.00	14,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PARA EL POZO JHON F. KENNEDY COLONIA CIUDAD ORIENTE - 117712	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	117712	07-12-2023	31-12-2023	7,222,270.49	7,222,270.49	7,222,270.49	7,222,270.49	7,222,270.49	Planta(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402286704	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	660,964.08	660,500.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AV. SANTA RITA, COLONIA SAN AGUSTÍN 3RA. SECCIÓN - 291279	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatepec de Morelos	291279	30-11-2023	31-12-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	110	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402286727	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,192,924.04	3,189,864.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE LATERAL DE LA AV. CENTRAL, COLONIA RINCONADA DE ARAGÓN - 291370	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	291370	30-11-2023	31-12-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,796	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302245550	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,078,572.47	7,075,726.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, FRACCIONAMIENTO LOS HÉROES ECATEPEC SECCIÓN III - 137143	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	137143	07-08-2023	04-11-2023	7,075,726.00	7,075,726.00	7,075,726.00	7,075,726.00	7,075,726.00	Metros Cuadrados	600	600	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246309	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,893,700.57	4,888,742.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RUBÉN DARÍO, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN FLORES - 141839	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	141839	07-08-2023	04-11-2023	4,888,742.18	4,888,742.18	4,888,742.18	4,888,742.18	4,888,742.18	Metros Cuadrados	789	789	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273978	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,741,855.46	2,741,855.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO DE CAMINO A SANTA TERESA INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIA EJIDOS DE SAN ANDRÉS - 119187	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	119187	07-11-2023	25-12-2023	1,370,885.49	1,370,885.49	1,370,885.49	1,370,885.49	1,370,885.49	Metros Cuadrados	1,020	1,020	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302243150	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,030,347.31	4,028,551.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO DE CALLE 1 INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIA AMPLIACIÓN CUANALCO - 119328	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	119328	07-08-2023	04-11-2023	4,028,551.17	4,028,551.17	4,028,551.17	4,028,551.17	4,028,551.17	Metros Cuadrados	1,218	1,218	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302252488	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,390,571.83	6,389,353.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 81, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN ELEMENTOS - 176763	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	176763	23-08-2023	30-11-2023	6,389,353.01	6,389,353.01	6,389,353.01	6,389,353.01	6,389,353.01	Metros lineales	450	450	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302242164	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,008,002.49	1,006,807.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO DE CALLE 2DA CERRADA DE NOE FRAGOSO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PUEBLO DE SANTO TOMAS CHICONAUTLA - 84549	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	84549	01-08-2023	01-12-2023	1,006,807.46	1,006,807.46	1,006,807.46	1,006,807.46	1,006,807.46	Metros Cuadrados	517	517	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302243097	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	16,512,876.97	16,509,856.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLE GRIETA INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN ELEMENTOS - 117751	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	117751	07-08-2023	04-11-2023	16,509,856.81	16,509,856.81	16,509,856.81	16,509,856.81	16,509,856.81	Metros Cuadrados	2,360	2,360	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302243118	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	22,613,775.45	22,610,421.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN FUENTES - 118277	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	118277	07-08-2023	04-11-2023	22,610,421.39	22,610,421.39	22,610,421.39	22,610,421.39	22,610,421.39	22,610,421.39	Metros Cuadrados	7,206	7,206	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246429	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,433,386.57	5,429,939.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 0367 JUANA DE ASBAJE, COLONIA SAGITARIO V - 142485	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	142485	07-08-2023	04-11-2023	5,429,939.33	5,429,939.33	5,429,939.33	5,429,939.33	5,429,939.33	5,429,939.33	Metros Cuadrados	1,381	1,381	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302246434	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,832,844.32	4,827,418.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, COLONIA LA ESTRELLA - 142511	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Morelos	142511	07-08-2023	04-11-2023	4,827,418.54	4,827,418.54	4,827,418.54	4,827,418.54	4,827,418.54	Metros Cuadrados	235	235	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246435	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	8,197,861.95	8,197,014.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL CONALEP PLANTEL CIUDAD AZTECA, FRACCIONAMIENTO CIUDAD AZTECA PONIENTE - 142516	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	142516	07-08-2023	04-11-2023	8,197,014.53	8,197,014.53	8,197,014.53	8,197,014.53	8,197,014.53	Metros Cuadrados	1,250	1,250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302252492	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,152,414.36	3,150,922.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBTIS 202 JOSÉ VASCONCELOS, EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS - 176770	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	176770	23-08-2023	30-11-2023	3,150,922.66	3,150,922.66	3,150,922.66	3,150,922.66	3,150,922.66	Metros lineales	225	225	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273980	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,495,881.46	3,492,717.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO DE CALLE AZUCENAS INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA ALMARCIGO SUR - 119303	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	119303	07-11-2023	31-12-2023	3,492,717.30	3,492,717.30	3,492,717.30	3,492,717.30	3,492,717.30	Metros Cuadrados	1,340	1,340	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302252495	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	9,532,246.49	9,530,770.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PUEBLO SANTA CLARA COATITLA - 176788	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	176788	23-08-2023	30-11-2023	9,530,770.12	9,530,770.12	9,530,770.12	9,530,770.12	9,530,770.12	Metros Cuadrados	2,294	2,294	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302245504	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,940,231.76	6,937,235.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA DR. SALVADOR ALLENDE FRACCIONAMIENTO CD. AZTECA ORIENTE - 136772	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	136772	07-08-2023	04-11-2023	6,937,235.24	6,937,235.24	6,937,235.24	6,937,235.24	6,937,235.24	Metros Cuadrados	1,390	1,390	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302242178	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,684,614.90	2,682,093.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO DE CALLE 2DA. PRIVADA HIPODROMO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PUEBLO DE SANTO TOMAS CHICONAUTLA - 85041	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	85041	30-06-2023	19-09-2023	2,682,093.37	2,682,093.37	2,682,093.37	2,682,093.37	2,682,093.37	Metros Cuadrados	1,500	1,500	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242239	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,567,488.99	2,563,724.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS NORTE INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIOS - 87119	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	87119	30-06-2023	12-09-2023	2,563,724.58	2,563,724.58	2,563,724.58	2,563,724.58	2,563,724.58	Metros Cuadrados	1,435	1,435	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242216	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,582,406.22	2,581,139.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO DE 4TA CALLE HIPODROMO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PUEBLO DE SANTO TOMAS CHICONAUTLA - 86314	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	86314	30-06-2023	12-09-2023	2,581,139.59	2,581,139.59	2,581,139.59	2,581,139.59	2,581,139.59	Metros Cuadrados	1,440	1,440	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243114	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,943,239.73	6,941,110.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLE GLORIETA DE AMAZONAS INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIA LA GLORIETA - 118138	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	118138	07-08-2023	04-11-2023	6,941,110.73	6,941,110.73	6,941,110.73	6,941,110.73	6,941,110.73	Metros Cuadrados	1,566	1,566	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243143	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	14,769,594.49	14,762,394.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO DE CALLE AVES INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIA EJIIDOS DE SAN ANDRÉS - 119241	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatepec de Morelos	119241	07-08-2023	04-11-2023	14,762,394.48	14,762,394.48	14,762,394.48	14,762,394.48	14,762,394.48	Metros Cuadrados	5,229	5,229	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246329	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	750,000.00	749,283.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, COLONIA OLÍMPICA 68 - 141947	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ecatepec de Morelos	141947	07-08-2023	04-11-2023	749,283.07	749,283.07	749,283.07	749,283.07	749,283.07	Metros lineales	55	55	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102206841	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,145,026.05	2,144,494.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ECATZINGO, CALLE SANTA CECILIA A CALLE ALDAMA, BARRIO SAN MARTIN - 7642	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ecatingo	7642	20-03-2023	02-06-2023	2,144,494.57	2,144,494.57	2,144,494.57	2,144,494.57	2,144,494.57	Metros lineales	336	336	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202215994	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	286,342.01	285,373.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ECATZINGO CALLE PROLONGACION CARRANZA BARRIO SANTA GERTRUDIS - 23827	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatzingo	23827	10-04-2023	20-05-2023	285,373.94	285,373.94	285,373.94	285,373.94	285,373.94	Metros cúbicos	59	59	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102208357	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,426,602.80	1,424,250.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ECATZINGO, PROLONGACION CARRANZA BARRIO SANTA GERTRUDIS - 18729	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatzingo	18729	18-03-2023	27-05-2023	1,424,250.18	1,424,250.18	1,424,250.18	1,424,250.18	1,424,250.18	Metros lineales	750	750	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254161	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	909,050.47	906,451.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ECATZINGO AGEB NOVENTA Y SEIS - 186649	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ecatzingo	186649	28-08-2023	30-11-2023	906,451.20	906,451.20	906,451.20	906,451.20	906,451.20	Vivienda	7	7	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302256974	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	420,000.00	419,047.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN ECATZINGO, CERRADA LAS MORAS BARRIO SANTA GETRUDIS - 205959	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatzingo	205959	04-09-2023	07-10-2023	419,047.99	419,047.99	419,047.99	419,047.99	419,047.99	Metros Cuadrados	400	400	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302245938	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,427,945.57	3,426,016.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULAS YSANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.352 EN ECATZINGO, LOCALIDAD SAN JUAN TLACOTOMPA - 139797	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ecatzingo	139797	29-07-2023	31-10-2023	3,426,016.54	3,426,016.54	3,426,016.54	3,426,016.54	3,426,016.54	Metros Cuadrados	266	266	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402276337	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	197,189.44	195,984.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN ECATZINGO A OLACPUNTA, LOCALIDAD DE SAN MARCOS TECOMAXUSCO - 193129	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ecatzingo	193129	28-08-2023	25-09-2023	195,984.68	195,984.68	195,984.68	195,984.68	195,984.68	Metros Cuadrados	202	202	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302255154	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,620,973.68	1,620,422.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA CORTADA EN ECATZINGO, CALLE EHECATL, BARRIO SANTA GERTRUDIS - 193302	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ecatzingo	193302	09-09-2023	17-11-2023	1,620,422.48	1,620,422.48	1,620,422.48	1,620,422.48	1,620,422.48	Metros Cuadrados	782	782	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402276150	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	129,864.36	129,864.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ECATZINGO LOCALIDAD SAN JUAN TLACOTOMPA - 188549	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ecatzingo	188549	28-08-2023	30-11-2023	129,864.36	129,864.36	129,864.36	129,864.36	129,864.36	Vivienda	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254156	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,168,779.18	1,168,779.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ECATZINGO, AGEB OCHENTA Y UNO - 186610	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ecatzingo	186610	28-08-2023	30-11-2023	1,168,779.18	1,168,779.18	1,168,779.18	1,168,779.18	1,168,779.18	Vivienda	9	9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254984	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,635,221.86	1,656,529.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN ECATZINGO PARAJE TECALO BARRIO SANTA GERTRUDIS - 192116	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ecatzingo	192116	04-09-2023	06-11-2023	1,656,529.03	1,656,529.03	1,656,529.03	1,656,529.03	1,656,529.03	Metros Cuadrados	7,384	7,384	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402276153	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	389,593.06	389,593.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ECATZINGO, LOCALIDAD SAN MARCOS TECOMAXUSCO - 188607	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ecatzingo	188607	28-08-2023	30-11-2023	389,593.06	389,593.06	389,593.06	389,593.06	389,593.06	Vivienda	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402275888	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	411,659.50	410,568.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN ECATZINGO, LOCALIDAD SAN MARCOS TECOMAXUSCO - 182316	Ecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ecatzingo	182316	25-08-2023	23-09-2023	410,568.73	410,568.73	410,568.73	410,568.73	410,568.73	Luminaria	60	60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215353	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	699,619.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, EL MORTERO - 16657	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de el Oro	16657	06-04-2023	30-05-2023	699,619.95	699,619.95	699,619.95	699,619.95	699,619.95	Metros Cuadrados	3,333	3,333	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265178	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	797,955.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRICACION - 200905	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de el Oro	200905	25-08-2023	09-10-2023	797,955.15	797,955.15	797,955.15	797,955.15	797,955.15	Piezas	6	6	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265180	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	998,925.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA - 201178	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	201178	30-08-2023	12-10-2023	998,925.37	998,925.37	998,925.37	998,925.37	998,925.37	Metros cúbicos	60	60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265189	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	799,984.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 204198	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	204198	01-08-2023	14-09-2023	799,984.16	799,984.16	799,984.16	799,984.16	799,984.16	Metros Cuadrados	780	780	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265283	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	699,892.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN COLONIA SAN JUAN - 237149	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	237149	01-09-2023	16-10-2023	699,892.62	699,892.62	699,892.62	699,892.62	699,892.62	Metros Cuadrados	654	654	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265331	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	599,796.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE, LA LOMA - 244212	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	244212	04-09-2023	26-10-2023	599,796.03	599,796.03	599,796.03	599,796.03	599,796.03	Metros Cuadrados	596	596	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215179	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,000.00	897,147.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 11794	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	11794	02-05-2023	16-06-2023	897,147.17	897,147.17	897,147.17	897,147.17	897,147.17	Metros Cuadrados	879	879	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215182	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,000.00	825,490.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 11870	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	11870	01-05-2023	15-06-2023	825,490.50	825,490.50	825,490.50	825,490.50	825,490.50	Metros Cuadrados	877	877	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265188	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,120,001.53	4,119,982.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA - 204153	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de el Oro	204153	10-07-2023	27-09-2023	4,119,982.30	4,119,982.30	4,119,982.30	4,119,982.30	4,119,982.30	Metros Cuadrados	5,590	5,590	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302265192	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,570,998.42	1,569,875.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULAS EN TELEBACHILLERATO, LA LOMITA - 205420	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de el Oro	205420	05-09-2023	28-11-2023	1,569,875.15	1,569,875.15	1,569,875.15	1,569,875.15	1,569,875.15	Metros Cuadrados	171	171	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265243	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,000.00	898,828.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 227879	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	227879	29-08-2023	12-10-2023	898,828.73	898,828.73	898,828.73	898,828.73	898,828.73	Metros Cuadrados	860	860	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265247	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	599,364.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA - 229565	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de el Oro	229565	30-08-2023	03-10-2023	599,364.52	599,364.52	599,364.52	599,364.52	599,364.52	Metros Cuadrados	162	162	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215127	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,198,326.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 10627	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de el Oro	10627	31-05-2023	30-06-2023	1,198,326.12	1,198,326.12	1,198,326.12	1,198,326.12	1,198,326.12	Luminaria	38	38	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215351	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	697,419.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - 16506	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de el Oro	16506	01-05-2023	19-06-2023	697,419.80	697,419.80	697,419.80	697,419.80	697,419.80	Piezas	7	7	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215382	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,600,000.00	1,596,417.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULAS EN TELEBACHILLERATO - 17171	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de el Oro	17171	17-05-2023	15-08-2023	1,596,417.66	1,596,417.66	1,596,417.66	1,596,417.66	1,596,417.66	Metros Cuadrados	96	96	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265179	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	799,506.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 201064	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	201064	29-08-2023	12-10-2023	799,506.82	799,506.82	799,506.82	799,506.82	799,506.82	Metros Cuadrados	765	765	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265239	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	599,497.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BARRIO RETAMA - 227762	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	227762	23-08-2023	26-09-2023	599,497.35	599,497.35	599,497.35	599,497.35	599,497.35	Metros Cuadrados	574	574	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215271	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PROFRA. MA. LUISA COLOMAN - 14591	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de el Oro	14591	28-03-2023	28-06-2023	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Metros Cuadrados	96	96	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215447	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,250,000.00	1,249,539.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO - 18847	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	18847	02-05-2023	30-06-2023	1,249,539.38	1,249,539.38	1,249,539.38	1,249,539.38	1,249,539.38	Metros lineales	870	870	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215459	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,050,000.00	1,047,919.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 19100	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	19100	17-05-2023	21-07-2023	1,047,919.11	1,047,919.11	1,047,919.11	1,047,919.11	1,047,919.11	Metros cúbicos	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202215352	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,000.00	896,491.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - 16630	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de el Oro	16630	10-05-2023	16-06-2023	896,491.39	896,491.39	896,491.39	896,491.39	896,491.39	Piezas	8	8	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302248145	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,000.00	249,790.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 152690	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	152690	24-07-2023	22-08-2023	249,790.91	249,790.91	249,790.91	249,790.91	249,790.91	Metros lineales	70	70	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302248503	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,920.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA - 154592	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	154592	03-07-2023	31-08-2023	999,920.63	999,920.63	999,920.63	999,920.63	999,920.63	Metros lineales	1,250	1,250	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265187	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,700,000.00	2,163,060.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL - 204112	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	204112	08-08-2023	21-09-2023	2,163,060.84	2,163,060.84	2,163,060.84	2,163,060.84	2,163,060.84	Metros Cuadrados	1,699	1,699	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265193	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	98,326.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO - 206001	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	206001	01-09-2023	04-10-2023	98,326.15	98,326.15	98,326.15	98,326.15	98,326.15	Metros cúbicos	530	530	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215188	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	674,045.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL - 12002	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	12002	15-03-2023	29-04-2023	674,045.32	674,045.32	674,045.32	674,045.32	674,045.32	Metros Cuadrados	668	668	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265177	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	698,816.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 200778	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de el Oro	200778	30-08-2023	12-10-2023	698,816.48	698,816.48	698,816.48	698,816.48	698,816.48	Metros lineales	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265240	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,000.00	898,418.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 227786	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	227786	25-08-2023	09-10-2023	898,418.64	898,418.64	898,418.64	898,418.64	898,418.64	Metros Cuadrados	860	860	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265438	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NUMERO UNO DE AGUA ENTUBADA - 202278	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	202278	03-10-2023	14-11-2023	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Metros cúbicos	259,200	259,200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265467	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	150,000.00	121,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE - 202488	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	202488	11-09-2023	30-09-2023	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	Metros lineales	400	400	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302260963	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,987.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO - 229425	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	229425	03-06-2023	30-07-2023	999,987.35	999,987.35	999,987.35	999,987.35	999,987.35	Metros Cuadrados	645	645	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402272751	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,047,923.92	1,047,923.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 19162	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	19162	03-05-2023	07-07-2023	1,047,923.92	1,047,923.92	1,047,923.92	1,047,923.92	1,047,923.92	Metros cúbicos	120	120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402330954	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	898,330.53	898,330.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 275930	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	275930	18-10-2023	16-11-2023	898,330.53	898,330.53	898,330.53	898,330.53	898,330.53	Metros Cuadrados	622	622	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302256215	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	349,148.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO - 200709	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	200709	30-08-2023	28-09-2023	349,148.81	349,148.81	349,148.81	349,148.81	349,148.81	Metros cúbicos	34	34	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302256484	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	391,248.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 202578	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	202578	03-10-2023	14-11-2023	391,248.45	391,248.45	391,248.45	391,248.45	391,248.45	Metros cúbicos	362,880	362,880	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302248706	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,300,000.00	1,299,809.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMPO DE OXIDACION - 156057	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	156057	26-07-2023	08-09-2023	1,299,809.46	1,299,809.46	1,299,809.46	1,299,809.46	1,299,809.46	Metros cúbicos	201	201	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302256362	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,515.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA PRIMERA ETAPA - 201680	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de el Oro	201680	03-10-2023	14-11-2023	1,499,515.04	1,499,515.04	1,499,515.04	1,499,515.04	1,499,515.04	Metros lineales	276	276	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402279028	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,399,897.54	1,399,897.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA - 252252	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	252252	17-10-2023	30-11-2023	1,399,897.54	1,399,897.54	1,399,897.54	1,399,897.54	1,399,897.54	Metros Cuadrados	447	447	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302256345	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	797,376.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTES EL MORTERO - 201500	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	201500	17-08-2023	30-09-2023	797,376.81	797,376.81	797,376.81	797,376.81	797,376.81	Metros Cuadrados	56	56	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402292227	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL JOSE LUIS GONZALEZ MOSQUEDA - 318381	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de el Oro	318381	24-11-2023	08-12-2023	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros Cuadrados	152	152	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402315895	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	273,351.74	273,351.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ARCAMO DE REBOMBEO - 417894	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	417894	01-12-2023	15-12-2023	273,351.75	273,351.75	273,351.75	273,351.75	273,351.75	273,351.75	Metros cúbicos	80	80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402331129	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	249,971.06	249,970.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL MORILLAL - 336285	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de el Oro	336285	25-08-2023	23-09-2023	249,971.06	249,971.06	249,971.06	249,971.06	249,971.06	Metros Cuadrados	248	248	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402331216	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	553,629.46	550,468.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO - 375721	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de el Oro	375721	21-11-2023	30-11-2023	553,629.46	553,629.46	553,629.46	553,629.46	553,629.46	Metros lineales	75	75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302248582	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	799,686.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA - 155279	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de el Oro	155279	03-07-2023	31-08-2023	799,686.34	799,686.34	799,686.34	799,686.34	799,686.34	Metros lineales	990	990	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402311136	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	799,802.08	799,802.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES - 396702	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de el Oro	396702	01-11-2023	30-11-2023	799,802.08	799,802.08	799,802.08	799,802.08	799,802.08	Calentador(es)	71	71	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402314282	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,397,672.70	1,197,672.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL - 411759	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de el Oro	411759	23-11-2023	22-12-2023	1,197,672.70	1,197,672.70	1,197,672.70	1,197,672.70	1,197,672.70	Metros Cuadrados	96	96	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302260637	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,000.00	898,818.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA - 227693	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de el Oro	227693	23-08-2023	20-11-2023	898,818.51	898,818.51	898,818.51	898,818.51	898,818.51	Metros Cuadrados	48	48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402331355	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	331,851.42	331,851.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO - 416959	El Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de el Oro	416959	01-12-2023	15-12-2023	331,851.42	331,851.42	331,851.42	331,851.42	331,851.42	Metros Cuadrados	222	222	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221075	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	801,069.13	801,069.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PABLO GALEANA - 54135	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	54135	01-07-2023	30-09-2023	801,069.13	801,069.13	801,069.13	643,303.89	643,303.89	Metros Cuadrados	740	740	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302246871	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PUENTE A POZO - 145702	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	145702	01-10-2023	30-11-2023	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros lineales	760	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278392	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	336,681.21	336,681.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA EMILIANO ZAPATA - 248416	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	248416	10-10-2023	02-12-2023	336,681.21	336,681.21	336,681.21	330,267.90	330,267.90	Metros Cuadrados	248	242	97.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022219097	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	328,384.40	328,384.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CEREZA Y DURAZNO - 40512	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	40512	29-04-2023	31-05-2023	328,384.40	328,384.40	328,384.40	285,189.35	285,189.35	Metros lineales	137	110	80.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221062	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,460,841.88	1,460,841.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PORTAL DE SAN JUAN - 54053	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	54053	01-07-2023	30-09-2023	1,460,841.88	1,460,841.88	1,460,841.88	1,317,661.19	1,317,661.19	Metros Cuadrados	1,435	1,300	90.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302244272	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,512,519.88	6,512,519.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL JAGUEYES - 130165	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	130165	11-08-2023	31-10-2023	6,512,519.88	6,512,519.88	6,512,519.88	5,845,122.04	5,845,122.04	Pozo(s)	1	1	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202218774	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	357,035.65	357,035.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELIA - 38502	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	38502	29-04-2023	31-05-2023	357,035.65	357,035.65	357,035.65	357,035.65	357,035.65	Metros lineales	200	200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220749	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,073,739.14	1,073,739.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PORTAL DE SANTA MARIA - 51430	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	51430	01-07-2023	30-09-2023	1,073,739.14	1,073,739.14	1,073,739.14	1,073,739.14	1,073,739.14	Metros Cuadrados	1,037	1,037	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220844	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	701,316.06	701,316.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO IXTAPAN - 52417	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	52417	01-07-2023	31-08-2023	701,316.06	701,316.06	701,316.06	701,316.06	701,316.06	Metros Cuadrados	544	544	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2304022278591	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,856,421.29	2,856,421.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA TERESA VII - 249584	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	249584	10-10-2023	02-12-2023	2,856,421.29	2,856,421.29	2,856,421.29	2,856,421.29	2,856,421.29	Metros lineales	493	493	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219113	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,915,000.00	2,915,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. HIDALGO - 40616	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	40616	01-07-2023	30-09-2023	2,915,000.00	2,915,000.00	2,915,000.00	2,915,000.00	2,915,000.00	Metros lineales	316	316	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228189	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,210,142.31	1,210,142.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AV. XALAPA - 110094	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	110094	01-07-2023	31-08-2023	1,210,142.31	1,210,142.31	1,210,142.31	1,210,142.31	1,210,142.31	Metros lineales	600	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202218803	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,850,000.00	1,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ALEJO CARPENTIER, .C.C.T. 15EJNO7780 - 38689	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetoca	38689	01-10-2023	31-12-2023	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	Metros Cuadrados	402	402	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219060	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BERTHA VON GLUMER, C.C.T. 15EPR4827Y, T.M. - 40264	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetoca	40264	01-07-2023	31-08-2023	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	Metros lineales	60	60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221087	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,339,461.65	1,339,461.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELIA - 54265	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	54265	01-10-2023	30-11-2023	1,339,461.65	1,339,461.65	1,339,461.65	1,339,461.65	1,339,461.65	Metros Cuadrados	1,400	1,400	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228161	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,212,703.59	1,212,703.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PIÑON Y ARBOLEDAS - 109992	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	109992	01-07-2023	31-08-2023	1,212,703.59	1,212,703.59	1,212,703.59	1,212,703.59	1,212,703.59	Metros lineales	625	625	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278857	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	135,762.62	135,762.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOMA BONITA 1RA SECCION ENTRE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO Y CAMINO EJIDAL A PLANTA TRATADORA - 251258	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetoca	251258	11-10-2023	02-12-2023	135,762.62	135,762.62	135,762.62	135,762.62	135,762.62	Metros	75	75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202218732	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	995,091.82	995,091.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN TERCERA CERRADA DE RIO BLANCO - 38294	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38294	01-07-2023	31-08-2023	995,091.82	995,091.82	995,091.82	995,091.82	995,091.82	Metros Cuadrados	1,005	1,005	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219052	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,850,000.00	1,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO SANTA MARIA - 40221	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	40221	29-04-2023	31-05-2023	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	Metros cúbicos	200	200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221155	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	325,038.30	325,038.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELIA - 54934	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	54934	01-10-2023	30-11-2023	325,038.30	325,038.30	325,038.30	325,038.30	325,038.30	Metros lineales	390	390	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202218765	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	462,442.47	462,442.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PINO - 38467	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	38467	01-10-2023	30-11-2023	462,442.47	462,442.47	462,442.47	462,442.47	462,442.47	Metros lineales	830	830	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220563	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,950,000.00	2,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO MANUEL SANCHEZ DE TAGLE, C.C.T. 15DES0229V - 50079	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetoca	50079	01-10-2023	31-12-2023	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	Metros Cuadrados	450	450	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220818	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,900,000.00	3,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DIF - 52246	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Huehuetoca	52246	01-07-2023	31-08-2023	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	Metros Cuadrados	7,072	7,072	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219083	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	138,924.55	138,924.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA EMILIANO ZAPATA - 40393	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetoca	40393	29-04-2023	31-05-2023	138,924.55	138,924.55	138,924.55	138,924.55	138,924.55	Metros lineales	56	56	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221057	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,625,075.49	1,625,075.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO JEREZ SEGUNDA ETAPA - 54017	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	54017	01-07-2023	31-08-2023	1,625,075.49	1,625,075.49	1,625,075.49	1,625,075.49	1,625,075.49	Metros Cuadrados	1,131	1,131	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202218790	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,200,000.00	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA SESQUICENTENARIO, T.M. C.C.T. 15EPR1622K, T.V. 15EPR2843B - 38597	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetoca	38597	01-10-2023	31-12-2023	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	Metros Cuadrados	420	420	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220763	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	847,342.88	847,342.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 51581	Huehuetoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetoca	51581	01-07-2023	30-09-2023	847,342.88	847,342.88	847,342.88	847,342.88	847,342.88	Metros Cuadrados	864	864	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202219396	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	780,675.96	780,675.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA LAGARTIJA ENTRE CALLE VILLA VICTORIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, VILLA DE HUEYPOXTLA - 42156	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtlá	42156	01-05-2023	15-06-2023	780,675.96	780,675.96	780,675.96	780,675.96	780,675.96	Metros Cuadrados	1,223	1,223	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202219539	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	508,026.74	508,026.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA IGNACIO ALLENDE PERPENDICULAR A CALLE LA LAGARTIJA, VILLA DE HUEYPOXTLA - 43289	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtlá	43289	01-05-2023	15-06-2023	508,026.74	508,026.74	508,026.74	508,026.74	508,026.74	Metros Cuadrados	732	732	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220094	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,707,264.73	1,707,264.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SONORA ENTRE CALLE LOS PILARES Y CALLE DEL SOL, SANTA MARIA AJOLOAPAN - 47130	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtlá	47130	01-06-2023	15-07-2023	1,707,264.73	1,707,264.73	1,707,264.73	1,707,264.73	1,707,264.73	Metros Cuadrados	2,709	2,709	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220443	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	556,226.87	556,226.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CBT NUMERO 2 HUEYPOXTLA, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 49177	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Hueypoxtlá	49177	01-07-2023	30-09-2023	556,226.87	556,226.87	556,226.87	556,226.87	556,226.87	Metros Cuadrados	78	78	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302245327	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	630,533.97	630,533.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JAGUEY, SAN JOSÉ BATHA EMILIANO ZAPATA - 135813	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueypoxtlá	135813	01-09-2023	31-10-2023	630,533.97	630,533.97	630,533.97	630,533.97	630,533.97	Metros lineales	150	150	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302252622	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	450,196.67	450,196.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE CIRCULACIÓN Y CALLE PROLONGACIÓN JUÁREZ, VILLA DE HUEYPOXTLA - 177237	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtlá	177237	15-08-2023	15-09-2023	450,196.67	450,196.67	450,196.67	450,196.67	450,196.67	Metros lineales	505	505	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254095	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	368,830.71	368,830.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE CUAUHTÉMOC, GUADALUPE NOPALA - 186295	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtlá	186295	01-10-2023	15-11-2023	368,830.71	368,830.71	368,830.71	368,830.71	368,830.71	Metros Cuadrados	650	650	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254141	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	236,749.24	236,749.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA SANTILLÁN, SANTA MARIA AJOLOAPAN - 186551	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtlá	186551	15-09-2023	30-10-2023	236,749.24	236,749.24	236,749.24	236,749.24	236,749.24	Metros lineales	330	330	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402298926	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CBT NUMERO 2 HUEYPOXTLA, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 346043	Hueypoxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Hueypoxtl	346043	01-12-2023	31-12-2023	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros cuadrados de construcción	298	298	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402299256	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	151,908.60	151,908.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN FIERROS, SANTA MARIA AJOLOAPAN - 347332	Hueypoxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtl	347332	01-12-2023	31-12-2023	151,908.60	151,908.60	151,908.60	151,908.60	151,908.60	Metros lineales	155	155	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302253756	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	572,756.61	572,756.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE SANITARIO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS DE 3ER CERRADA DE VENUSTIANO CARRANZA, SAN MARCOS JILOTZINGO - 184042	Hueypoxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtl	184042	15-09-2023	30-10-2023	572,756.61	572,756.61	572,756.61	572,756.61	572,756.61	Metros Cuadrados	665	665	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254210	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	57,029.76	57,029.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DEL NARANJO, SANTA MARIA AJOLOAPAN - 186860	Hueypoxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtl	186860	01-10-2023	30-10-2023	57,029.76	57,029.76	57,029.76	57,029.76	57,029.76	Metros lineales	84	84	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302260711	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	135,967.72	135,967.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 228038	Hueypoxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtl	228038	15-09-2023	30-10-2023	135,967.72	135,967.72	135,967.72	135,967.72	135,967.72	Metros lineales	110	110	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302261487	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	101,418.96	101,418.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO E INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ACACIA, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 232580	Hueypoxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtl	232580	15-09-2023	30-10-2023	101,418.96	101,418.96	101,418.96	101,418.96	101,418.96	Metros lineales	110	110	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402299242	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	54,479.19	54,479.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AZTECA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MINA, VILLA DE HUEYPOXTLA - 347278	Hueypoxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtl	347278	01-12-2023	31-12-2023	54,479.19	54,479.19	54,479.19	54,479.19	54,479.19	Metros lineales	60	60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219544	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	312,070.24	312,070.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA CHAPULTEPEC PERPENDICULAR A CALLE 5 DE MAYO, SAN MARCOS JILOTZINGO - 43309	Hueypoxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtl	43309	01-06-2023	30-06-2023	312,070.24	312,070.24	312,070.24	312,070.24	312,070.24	Metros Cuadrados	386	386	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302245311	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	87,125.70	87,125.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN 2DA CERRADA DE NICOLAS BRAVO, SAN MARCOS JILOTZINGO - 135768	Hueypoxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtl	135768	01-09-2023	15-10-2023	87,125.70	87,125.70	87,125.70	87,125.70	87,125.70	Metros lineales	107	107	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302252399	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	838,051.20	838,051.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SANTOS, VILLA DE HUEYPOXTLA - 176246	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtlá	176246	15-08-2023	30-09-2023	838,051.20	838,051.20	838,051.20	838,051.20	838,051.20	Metros Cuadrados	1,316	1,316	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302253892	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	375,807.06	375,807.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIÓN DE SEGUNDA PRIVADA DE MANUEL ARISTA, SAN MARCOS JILOTZINGO - 184926	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtlá	184926	01-10-2023	30-10-2023	375,807.06	375,807.06	375,807.06	375,807.06	375,807.06	Metros Cuadrados	509	509	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254073	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	372,498.24	372,498.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE AGUA ENTUBADA DE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE LOS ÁNGELES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN MARCOS JILOTZINGO - 186146	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtlá	186146	01-10-2023	15-11-2023	372,498.24	372,498.24	372,498.24	372,498.24	372,498.24	Metros lineales	460	460	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254084	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	974,930.97	974,930.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, GUADALUPE NOPALA - 186211	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtlá	186211	01-10-2023	30-11-2023	974,930.97	974,930.97	974,930.97	974,930.97	974,930.97	Metros Cuadrados	1,514	1,514	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254105	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	391,748.25	391,748.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE SIERRA DE DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y BARRANCA, SANTA MARIA AJOLOAPAN - 186370	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtlá	186370	15-09-2023	30-10-2023	391,748.25	391,748.25	391,748.25	391,748.25	391,748.25	Metros lineales	665	665	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402280637	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	816,307.94	816,307.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DE LA ROSAS ENTRE AV. SAN JOSÉ Y CALLE SIERRA DE DURANGO, SANTA MARIA AJOLOAPAN - 262102	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueypoxtlá	262102	15-10-2023	31-12-2023	816,307.94	816,307.94	816,307.94	816,307.94	816,307.94	Metros lineales	465	465	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302262578	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	657,190.39	657,190.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE AGUA ENTUBADA EN CERRITO ZARATE, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 238204	Hueypoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtlá	238204	01-11-2023	31-12-2023	657,190.39	657,190.39	657,190.39	657,190.39	657,190.39	657,190.39	Metros lineales	666	666	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302245308	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	560,495.35	560,495.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CRT DR. EFRAÍN HERNÁNDEZ XOLOCOTZI, VILLA DE HUEYPOXTLA - 135762	Hueypoxtlta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Hueypoxtlta	135762	15-08-2023	15-10-2023	560,495.35	560,495.35	560,495.35	560,495.35	560,495.35	Metros cuadrados de construcción	298	298	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302245320	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,659,399.14	2,659,399.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y RED AGUA POTABLE EN CALLE 8 DE MAYO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE NOPALA - 135787	Hueypoxtlta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtlta	135787	01-09-2023	30-10-2023	2,659,399.14	2,659,399.14	2,659,399.14	2,659,399.14	2,659,399.14	Metros Cuadrados	3,496	3,496	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302245336	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,135,132.01	1,135,132.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANTONIO TORRES ENTRE CALLE MICHUACÁN Y LIBRAMIENTO, SAN JOSÉ BATHA EMILIANO ZAPATA - 135840	Hueypoxtlta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtlta	135840	01-09-2023	30-10-2023	1,135,132.01	1,135,132.01	1,135,132.01	1,135,132.01	1,135,132.01	Metros Cuadrados	1,409	1,409	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302245514	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	702,658.84	702,658.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y DRENAJE SANITARIO EN CERRADA AQUILES SERDÁN, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 136889	Hueypoxtlta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtlta	136889	01-10-2023	30-10-2023	702,658.84	702,658.84	702,658.84	702,658.84	702,658.84	Metros Cuadrados	977	977	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302252861	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	71,065.54	71,065.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 3ER CERRADA GUADALUPE VICTORIA , VILLA DE HUEYPOXTLA - 178573	Hueypoxtlta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtlta	178573	15-08-2023	15-09-2023	71,065.54	71,065.54	71,065.54	71,065.54	71,065.54	Metros lineales	110	110	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302253951	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	324,938.86	324,938.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 18 DE FEBRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, SAN MARCOS JILTOZINGO - 185427	Hueypoxtlta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueypoxtlta	185427	15-10-2023	15-11-2023	324,938.86	324,938.86	324,938.86	324,938.86	324,938.86	Metros lineales	555	555	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402275793	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	504,615.87	504,615.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LA PRESA SANTA MARÍA AJOLOAPAN, SANTA MARIA AJOLOAPAN - 179250	Hueypoxtlta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Hueypoxtlta	179250	01-12-2023	31-12-2023	504,615.87	504,615.87	504,615.87	504,615.87	504,615.87	Metros cúbicos	22,888	22,888	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402277983	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	439,138.83	439,138.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE CALLE ARANDAS Y CALLE TEPOZÁN, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 236043	Hueypoxtla	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hueypoxtla	236043	01-12-2023	31-12-2023	439,138.83	439,138.83	439,138.83	439,138.83	439,138.83	Metros lineales	415	415	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402280585	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	605,439.22	605,439.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIMERA CERRADA DEL MOGOTE PERPENDICULAR A CALLE DEL MOGOTE, SANTA MARIA AJOLOAPAN - 261518	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueypoxtla	261518	15-10-2023	31-12-2023	605,439.22	605,439.22	605,439.22	605,439.22	605,439.22	Metros lineales	338	338	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299352	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	713,194.09	713,194.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 204, SAN MARCOS JILOTLINGO - 347611	Hueypoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Hueypoxtla	347611	01-12-2023	31-12-2023	713,194.09	713,194.09	713,194.09	713,194.09	713,194.09	Metros Cuadrados	78	78	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302245281	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	632,647.24	631,917.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 135682	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	135682	01-08-2023	29-09-2023	631,917.39	631,917.39	631,917.39	189,575.22	189,575.22	Cuarto(s)	5	2	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246768	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	506,117.79	506,075.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN EL PUEBLO DE ZACAMULPA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 145074	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	145074	30-08-2023	30-09-2023	506,075.41	506,075.41	506,075.41	151,822.62	151,822.62	Cuarto(s)	4	1	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247116	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	632,647.24	630,452.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL PUEBLO DE LA MAGDALENA CHIHCASCASPA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 146777	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	146777	01-08-2023	29-09-2023	630,452.08	630,452.08	630,452.08	189,135.62	189,135.62	Cuarto(s)	5	2	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX23020222864	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,420,000.00	5,419,089.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES HIEDRA Y FLOR DE LOTO, EN EL PUEBLO DE LA MAGDALENA CHICHICASPA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 69512	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	69512	13-06-2023	28-08-2023	5,419,089.50	5,419,089.50	5,419,089.50	5,419,089.50	5,419,089.50	Metros Cuadrados	3,202	3,202	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202225693	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,270,000.00	1,267,459.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, C.C.T 15DPR2049E, EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO DOS RÍOS, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 93264	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huixquilucan	93264	13-06-2023	31-07-2023	1,267,459.55	1,267,459.55	1,267,459.55	237,338.60	237,338.60	Metros Cuadrados	105	105	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302245358	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	253,058.90	252,467.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUJTLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 135901	Huixquilucan	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	135901	01-08-2023	29-09-2023	252,467.28	252,467.28	252,467.28	75,740.18	75,740.18	Cuarto(s)	2	1	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302246755	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	687,548.61	687,366.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL PUEBLO DE ZACAMULPA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 144919	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	144919	01-08-2023	30-09-2023	687,366.42	687,366.42	687,366.42	206,209.93	206,209.93	Cuarto(s)	7	2	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302245280	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	589,327.37	589,226.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 135679	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	135679	01-08-2023	29-09-2023	589,226.70	589,226.70	589,226.70	176,768.01	176,768.01	Cuarto(s)	6	2	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302257858	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,000,000.00	6,996,674.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN UNIDAD MEDICA EN EL PUEBLO DE SAN CRISTOBAL, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 211098	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Huixquilucan	211098	11-09-2023	15-12-2023	6,996,674.51	6,996,674.51	6,996,674.51	1,753,773.80	1,753,773.80	Metros Cuadrados	757	190	25.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228040	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,000,000.00	6,997,057.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 130 ROSARIO CASTELLANOS, C.C.T.15DST0137X, EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO DOS RÍOS, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO. - 109508	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huixquilucan	109508	16-06-2023	15-11-2023	6,997,057.27	6,997,057.27	6,997,057.27	1,972,266.58	1,972,266.58	Metros cuadrados de construcción	344	97	28.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302246688	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	392,884.94	392,872.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUJTLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 144419	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	144419	01-08-2023	30-09-2023	392,872.64	392,872.64	392,872.64	117,861.79	117,861.79	Cuarto(s)	4	1	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202225677	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ARQUÍMIDES, C.C.T. 15EJN0555F, EN LA RANCHERÍA DE SAN RAMÓN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 93213	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huixquilucan	93213	13-06-2023	13-08-2023	2,000,000.00	1,999,208.33	1,999,208.33	545,546.36	545,546.36	Metros Cuadrados	189	108	57.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227965	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,570,000.00	4,570,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO A LA GASERA, EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLOMÉ, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 109211	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	109211	16-06-2023	16-08-2023	4,570,000.00	4,570,000.00	4,570,000.00	1,729,782.92	1,729,782.92	Metros Cuadrados	3,209	3,209	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302245355	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	379,588.35	378,700.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLOME COATEPEC, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 135897	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	135897	01-08-2023	29-09-2023	378,700.99	378,700.99	378,700.99	113,610.30	113,610.30	Cuarto(s)	3	1	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221722	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,075,000.00	1,978,691.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SECRETARIA DE AGRICULTURA, EN LA COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 61402	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	61402	13-06-2023	28-07-2023	1,978,691.47	1,978,691.47	1,978,691.47	1,356,565.06	1,356,565.06	Metros Cuadrados	991	991	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221725	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,640,000.00	3,636,153.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN ANDREW ALMAZAN, EN LA COLONIA PALO SOLO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 61411	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	61411	13-06-2023	14-08-2023	3,636,153.13	3,636,153.13	3,636,153.13	1,815,104.81	1,815,104.81	Metros Cuadrados	2,209	2,209	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202222868	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,110,000.00	4,104,352.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIENDA LA LUMBREIRA 2, EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 69574	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	69574	13-06-2023	14-08-2023	4,104,352.94	4,104,352.94	4,104,352.94	2,592,045.64	2,592,045.64	Metros Cuadrados	2,635	2,533	96.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202225698	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,350,000.00	2,299,102.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, C.C.T 15EPR1344Z, EN EL PUEBLO DEL PALACIO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 93273	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huixquilucan	93273	13-06-2023	15-08-2023	2,299,102.83	2,299,102.83	2,299,102.83	1,529,459.80	1,529,459.80	Metros Cuadrados	540	540	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227655	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	617,635.60	617,494.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA COCINA, EN EL PUEBLO DE SAN JUAN YAUTEPEC, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 106750	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	106750	16-06-2023	16-08-2023	617,494.88	617,494.88	617,494.88	185,248.46	185,248.46	Cuarto(s)	5	2	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302245283	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	506,117.79	505,845.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 135689	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	135689	01-08-2023	29-09-2023	505,845.52	505,845.52	505,845.52	151,753.66	151,753.66	Cuarto(s)	4	1	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302245353	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	491,106.15	491,090.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLOME COATEPEC, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 135895	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	135895	01-08-2023	29-09-2023	491,090.79	491,090.79	491,090.79	147,327.25	147,327.25	Cuarto(s)	5	2	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247150	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	12,300,000.00	12,296,852.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CAMINO A LA GLORIETA, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 147073	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	147073	01-08-2023	30-11-2023	12,296,852.25	12,296,852.25	12,296,852.25	5,633,227.91	5,633,227.91	Metros Cuadrados	7,086	3,246	45.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202221726	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,780,000.00	2,748,254.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CHABACANO Y CERRADA CHABACANO, EN LA COLONIA LOMA DEL CARMEN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 61417	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	61417	13-06-2023	14-08-2023	2,748,254.03	2,748,254.03	2,748,254.03	1,914,635.83	1,914,635.83	Metros Cuadrados	1,407	1,407	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202221727	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,115,000.00	2,112,211.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LOMAS DEL QUINTE, EN EL PUEBLO DE SAN JUAN YAUTEPEC, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 61419	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	61419	13-06-2023	28-07-2023	2,112,211.59	2,112,211.59	2,112,211.59	1,478,548.11	1,478,548.11	Metros Cuadrados	1,143	1,143	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202221728	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,076,201.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES PRIMERA CERRADA 10 DE MAYO Y SEGUNDA CERRADA 10 DE MAYO, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PALO SOLO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 61421	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	61421	13-06-2023	28-07-2023	1,076,201.12	1,076,201.12	1,076,201.12	746,350.35	746,350.35	Metros Cuadrados	543	543	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222865	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,440,000.00	3,433,613.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE MONTE VIDEO, DE LA CALLE MONTE DE LAS CRUCES HASTA LA CALLE MONTE PIEDAD, EN LA COLONIA LAS CANTERAS, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 69515	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	69515	13-06-2023	14-08-2023	3,433,613.84	3,433,613.84	3,433,613.84	2,403,388.13	2,403,388.13	Metros Cuadrados	4,378	4,378	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202228563	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,790,121.20	6,787,260.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y MODULOS SANITARIOS EN LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO DEL DEPORTIVO SAN MARTÍN, EN EL PRIMER CUARTEL, BARRIO DE SAN MARTIN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 112208	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huixquilucan	112208	16-06-2023	18-09-2023	6,787,260.15	6,787,260.15	6,787,260.15	1,205,811.33	1,205,811.33	Cuarto(s)	1,394	248	17.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247194	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,198,028.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VICENTE GUERRERO, C.C.T 15DPR2067U, EN EL PUEBLO DE LA MAGDALENA CHICHICASPA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 147361	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Huixquilucan	147361	01-08-2023	29-08-2023	1,198,028.55	1,198,028.55	1,198,028.55	359,408.57	359,408.57	Metros Cuadrados	375	113	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302258016	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,572,354.35	2,570,259.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA CBT PLANTEL HUIXQUILUCAN, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 211765	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Huixquilucan	211765	01-09-2023	13-12-2023	2,570,259.55	2,570,259.55	2,570,259.55	771,077.87	771,077.87	Metros Cuadrados	678	203	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX23020222867	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,010,000.00	1,009,532.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, BARRIO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 69562	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huixquilucan	69562	13-06-2023	13-07-2023	1,009,532.70	1,009,532.70	1,009,532.70	706,672.89	706,672.89	Metros Cuadrados	551	551	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302245295	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	589,327.37	589,308.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 135721	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	135721	01-08-2023	29-09-2023	589,308.67	589,308.67	589,308.67	176,792.59	176,792.59	Cuarto(s)	6	2	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246812	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,265,294.49	1,263,509.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO - 145333	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	145333	01-08-2023	30-09-2023	1,263,509.25	1,263,509.25	1,263,509.25	379,052.77	379,052.77	Cuarto(s)	10	3	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246844	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	883,991.10	883,900.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 145540	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huixquilucan	145540	01-08-2023	29-09-2023	883,900.41	883,900.41	883,900.41	265,170.13	265,170.13	Cuarto(s)	9	3	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202215945	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,507,729.80	4,488,674.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE DE LA MORA, UBICADA EN CALLE NICOLAS BRAVO NO. 6, COL. JOSE DE LA MORA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 23634	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	23634	01-06-2023	31-12-2023	4,488,674.90	4,488,674.90	4,488,674.90	4,488,674.90	1,346,602.47	Metros Cuadrados	141	141	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202219744	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,316,463.40	1,311,444.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CERRADA DELGADILLO, TRAMO CALLE SAN ISIDRO A CERRADA, COL. ZOQUIAPAN, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. - 44508	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	44508	01-06-2023	31-12-2023	1,311,444.60	1,311,444.60	1,311,444.60	1,311,444.60	1,218,141.75	Metros Cuadrados	745	745	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220314	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,115,236.92	7,091,372.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZARAGOZA, TRAMO CALLE CANAL DE LA COMPAÑÍA A CERRADA DE AGRICULTORES, COL. EMILIANO ZAPATA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 48410	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	48410	01-06-2023	31-12-2023	7,091,372.75	7,091,372.75	7,091,372.75	7,091,372.75	2,127,411.82	Metros Cuadrados	4,479	4,479	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223721	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,079,083.69	3,076,532.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS U 2C PLANTA ALTA Y MODULO DE ESCALERAS, EN ESCUELA OFICIAL SECUNDARIA EHECATZIN, UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN JERONIMO CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 76099	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	76099	01-06-2023	31-12-2023	3,076,532.65	3,076,532.65	3,076,532.65	3,076,532.65	2,013,019.91	Metros Cuadrados	326	326	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224066	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,624,093.73	2,621,094.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS TIPO U 2C PLANTA ALTA EN ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA, UBICADA EN AV. VICENTE GUERRERO 5 N, COL. IZCALLI, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 78526	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	78526	17-07-2023	31-12-2023	2,621,094.87	2,621,094.87	2,621,094.87	2,621,094.87	2,260,972.22	Metros Cuadrados	382	382	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226175	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	730,928.74	729,852.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA U 2C EN PLANTA ALTA EN ESCUELA SECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL, UBICADA EN CALLE CARRIL 7, COL. LA ERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 96842	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	96842	17-07-2023	31-12-2023	729,852.02	729,852.02	729,852.02	729,852.02	603,743.52	Metros Cuadrados	95	95	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202228822	Proyecto de inversión	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	849,294.29	846,470.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO, TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA A CAMINO REAL A SAN MARCOS, COL. TEPONAXTLE, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 113878	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	113878	17-07-2023	31-12-2023	846,470.33	846,470.33	846,470.33	846,470.33	731,192.46	Metros Cuadrados	637	637	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229272	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,709,361.45	2,707,015.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, TRAMO 15 DE SEPTIEMBRE A 2 DE MARZO, COL. RICARDO CALVA REYES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 116126	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	116126	17-07-2023	31-12-2023	2,707,015.76	2,707,015.76	2,707,015.76	2,707,015.76	812,104.73	Metros Cuadrados	1,646	1,646	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302248284	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,398,453.85	1,387,543.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC. OF. 828 LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ, UBICADA EN COL. U.H. LOS HEROES IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 153309	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ixtapaluca	153309	16-08-2023	31-12-2023	1,387,543.16	1,387,543.16	1,387,543.16	1,387,543.16	416,262.95	Metros Cuadrados	1,200	1,200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302249336	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,074,118.23	1,074,117.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RODRIGO MORALES CRUZ, UBICADA EN PASEO DE LOS LAGOS, MZ 36, U.H. SAN BUENAVENTURA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 160091	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	160091	04-09-2023	31-12-2023	1,074,117.19	1,074,117.19	1,074,117.19	1,074,117.19	0.00	Metros lineales	86	86	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220261	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,384,123.55	1,380,867.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ANDADOR CERRADA DE LA MORA, TRAMO DE CALLE MORA A CERRADA, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 48114	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	48114	01-06-2023	31-12-2023	1,380,867.57	1,380,867.57	1,380,867.57	1,380,867.57	1,116,864.87	Metros Cuadrados	1,007	1,007	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220472	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,433,200.00	2,431,299.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE GLADIOLA, TRAMO AV. DEL ROSAL A BARRANCA, COL. EL CONTADERO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 49400	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	49400	01-06-2023	31-12-2023	2,431,299.03	2,431,299.03	2,431,299.03	2,431,299.03	2,123,713.62	Metros Cuadrados	1,160	1,160	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202215831	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,182,475.64	1,176,708.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL Y EXPLANADA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, UBICADA EN CALLE ANGEL RODRIGUEZ LEYVA, COL. AMPLIACIÓN ACOZAC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 23179	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	23179	01-06-2023	31-12-2023	1,176,708.45	1,176,708.45	1,176,708.45	1,176,708.45	916,767.80	Aula	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220269	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,798,539.61	2,778,192.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SAN FRANCISCO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 48168	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	48168	01-06-2023	31-12-2023	2,778,192.49	2,778,192.49	2,778,192.49	2,778,192.49	833,457.75	Metros Cuadrados	1,325	1,325	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220411	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,949,461.00	2,935,759.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO AV. SAN JUAN A CALLE AGRICULTURA, COATEPEC CENTRO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 48967	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	48967	01-06-2023	31-12-2023	2,935,759.62	2,935,759.62	2,935,759.62	2,935,759.62	2,643,742.02	Metros Cuadrados	1,730	1,730	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220428	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	759,220.00	758,307.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE TULIPAN, TRAMO CALLE NOCHE BUENA A CALLE ALCATRAZ, COL. RICARDO CALVA REYES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 49096	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	49096	01-06-2023	31-12-2023	758,307.76	758,307.76	758,307.76	758,307.76	578,700.20	Metros Cuadrados	493	493	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226319	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,809,500.45	2,803,224.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS U 2C PLANTA ALTA, BANDA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA CALMECAC, UBICADA EN CALLE GENERAL ANAYA S N, COL. AMPLIACIÓN TEJALPA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 97971	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	97971	17-07-2023	31-12-2023	2,803,224.60	2,803,224.60	2,803,224.60	2,803,224.60	2,562,031.16	Metros Cuadrados	144	144	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229009	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,657,131.24	2,639,462.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE ALCANFOR, TRAMO AV. CAMINO REAL A AV. CAMINO REAL, COL. AMPLIACIÓN ACOZAC, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO. - 115147	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	115147	17-07-2023	31-12-2023	2,639,462.95	2,639,462.95	2,639,462.95	2,639,462.95	2,244,356.16	Metros Cuadrados	1,738	1,738	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302247702	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,679,902.37	1,673,307.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE MERIDA, TRAMO CALLE PANFILO MARTINEZ A CALLE REFORMA AGRARIA, COLONIA 1RO DE MAYO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 150217	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	150217	16-08-2023	31-12-2023	1,673,307.98	1,673,307.98	1,673,307.98	1,673,307.98	501,992.39	Metros Cuadrados	1,331	1,331	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302248930	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,913,920.69	1,902,631.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HORACIO ZUÑIGA, UBICADA SOBRE CALLE GERANIO, ENTRE CALLE CAROLINA Y CALLE BETUNIA, COL. EL MOLINO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 157231	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	157231	04-09-2023	31-12-2023	1,902,631.36	1,902,631.36	1,902,631.36	1,902,631.36	570,789.41	Metros Cuadrados	104	104	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302250262	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,400,340.60	1,392,548.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN EN PAVIMENTO PALMAS 1, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 164951	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	164951	16-08-2023	31-12-2023	1,392,548.26	1,392,548.26	1,392,548.26	1,392,548.26	417,764.48	Cárcamo(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220346	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,565,850.00	1,562,528.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CIRCUITO DEL SOL, TRAMO CALLE ARCOIRIS A CALLE CICLON, COL. CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 48610	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	48610	01-06-2023	31-12-2023	1,562,528.14	1,562,528.14	1,562,528.14	1,562,528.14	468,758.45	Metros Cuadrados	1,910	1,910	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223956	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	8,251,660.19	8,226,982.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARCAMO LA COTERA, UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO SEGUNDA ETAPA. - 77698	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	77698	01-06-2023	31-12-2023	8,226,982.88	8,226,982.88	8,226,982.88	8,226,982.88	6,912,986.33	Metros Cuadrados	187	187	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202225640	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	447,263.65	447,262.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO VIDAL, UBICADA EN AV. GONZALO LÓPEZ CID S N, COL. AMPLIACIÓN LUIS CORDOVA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 93060	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	93060	17-07-2023	31-12-2023	447,262.57	447,262.57	447,262.57	447,262.57	0.00	Metros Cuadrados	357	357	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227900	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,145,096.80	1,137,424.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO AV. REVOLUCIÓN A CERRADA ADELITA, COL. 20 DE NOVIEMBRE, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 109003	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	109003	17-07-2023	31-12-2023	1,137,424.57	1,137,424.57	1,137,424.57	1,137,424.57	977,847.96	Metros Cuadrados	506	506	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302244072	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	957,840.00	954,024.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN CALLE EMILIANO MARMOLEJO, COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 129091	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	129091	01-08-2023	31-12-2023	954,024.68	954,024.68	954,024.68	954,024.68	785,323.00	Metros Cuadrados	62	62	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302244558	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	901,078.50	900,559.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JUANA DE ASBAJE, UBICADO EN CIRCUITO DEL SOL, ESQUINA CICLON, COL. CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 131301	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	131301	01-08-2023	31-12-2023	900,559.43	900,559.43	900,559.43	900,559.43	270,167.83	Metros Cuadrados	70	70	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247454	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	594,392.89	590,329.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE ITALIBE, TRAMO CALLE REFORMA AGRARIA A CERRADA CAD. 0 061.50, COL. 1RO DE MAYO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 148882	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	148882	16-08-2023	31-12-2023	590,329.83	590,329.83	590,329.83	590,329.83	0.00	Metros Cuadrados	457	457	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247729	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,415,462.77	2,403,173.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE NIÑOS HEROES, TRAMO AV. XALPA A CALLE LAZARO CARDENAS, COL. TEJALPA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 150328	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	150328	16-08-2023	31-12-2023	2,403,173.33	2,403,173.33	2,403,173.33	2,403,173.33	720,951.99	Metros Cuadrados	1,748	1,748	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302248400	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,657,373.79	1,654,203.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA U 2C EN PLANTA ALTA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 0199 HORACIO ZUÑIGA, UBICADA EN CALLE JAZMIN S N, COL. EL MOLINO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. - 154044	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	154044	16-08-2023	31-12-2023	1,654,203.34	1,654,203.34	1,654,203.34	1,654,203.34	496,261.00	Metros Cuadrados	132	132	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302249179	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	315,825.56	314,632.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE MÉXICO SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN CALLE RANCHO EL SOL, COL. JESUS MARIA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 159041	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	159041	04-09-2023	31-12-2023	314,632.62	314,632.62	314,632.62	314,632.62	281,933.10	Metros lineales	16	16	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202226282	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,031,825.35	2,022,857.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS U 2C PLANTA ALTA Y MODULO DE ESCALERAS EN PREPARATORIA OFICIAL NUM 310, UBICADA EN CALLE LILAS S N, ESQUINA ORQUIDEAS, COL. IZCALLI, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. - 97652	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	97652	17-07-2023	31-12-2023	2,022,857.81	2,022,857.81	2,022,857.81	2,022,857.81	606,857.34	Metros Cuadrados	159	159	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202228835	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,159,186.94	4,156,459.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE MORAS, TRAMO AV. SAN JUAN A CALLE INDEPENDENCIA, COL. COATEPEC CENTRO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 113933	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	113933	17-07-2023	31-12-2023	4,156,459.68	4,156,459.68	4,156,459.68	4,156,459.68	1,246,937.91	Metros Cuadrados	2,723	2,723	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243786	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,952,303.00	1,950,333.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE MODULOS SANITARIOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JOHANN HEINRICH PESTALOZZI, UBICADA EN HACIENDA LAS PALMAS I Y II, COL. GEOVILLAS SANTA BARBARA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO - 127140	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	127140	01-08-2023	31-12-2023	1,950,333.87	1,950,333.87	1,950,333.87	1,950,333.87	1,802,274.14	Metros Cuadrados	133	133	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302244744	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,332,301.33	1,328,003.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO DE LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 161, UNIDAD HABITACIONAL GEOVILLAS DE SANTA BÁRBARA, IXTAPALUCA, EDO. DE MÉXICO. - 132065	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	132065	01-08-2023	31-12-2023	1,328,003.61	1,328,003.61	1,328,003.61	1,328,003.61	398,401.08	Piezas	316	316	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302249194	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	520,101.81	518,093.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD VALLE VERDE, UBICADO SOBRE CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE PINO Y CALLE LIQUIBAMBAR, COL. VALLE VERDE, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 159148	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Ixtapaluca	159148	04-09-2023	31-12-2023	518,093.99	518,093.99	518,093.99	518,093.99	379,100.19	Metros Cuadrados	196	196	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220144	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	10,148,563.89	10,123,806.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PASEO SAN BUENAVENTURA, TRAMO LIBRAMIENTO A PASEO SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 47397	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	47397	01-06-2023	31-12-2023	10,123,806.92	10,123,806.92	10,123,806.92	10,123,806.92	6,430,235.21	Metros Cuadrados	11,740	11,740	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202220444	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	594,440.00	543,210.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE NOCHE BUENA, TRAMO CALLE ALCATRAZ A CALLE TULIPAN, COL. RICARDO CALVA REYES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 49192	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	49192	01-06-2023	31-12-2023	543,210.04	543,210.04	543,210.04	543,210.04	466,772.01	Metros Cuadrados	386	386	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223813	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,938,057.56	6,913,974.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANTA BARBARA UBICADO EN COL. 20 DE NOVIEMBRE, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO SEGUNDA ETAPA. - 76737	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapaluca	76737	01-06-2023	31-12-2023	6,913,974.22	6,913,974.22	6,913,974.22	6,913,974.22	6,663,513.73	Cárcamo(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226185	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	533,096.74	533,096.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS, EN ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ, UBICADA EN AV. CAMINO REAL, COL. IXTAPALUCA CENTRO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 96916	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	96916	17-07-2023	31-12-2023	533,096.62	533,096.62	533,096.62	533,096.62	428,104.08	Metros Cuadrados	428	428	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229266	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,655,197.36	2,646,516.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE REVOLUCIÓN, TRAMO CALLE OTILIO MONTAÑO A CALLE EMILIANO ZAPATA, CADENAMIENTO 0 000.00 A 0 293.20, COL. 20 DE NOVIEMBRE, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 116100	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	116100	17-07-2023	31-12-2023	2,646,516.37	2,646,516.37	2,646,516.37	2,646,516.37	2,636,220.65	Metros Cuadrados	2,569	2,569	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243858	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,137,443.23	1,133,604.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE MODULOS SANITARIOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN JARDIN DE NIÑOS HEROES DEL BICENTENARIO, COL. PUEBLO NUEVO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 127522	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapaluca	127522	01-08-2023	31-12-2023	1,133,604.13	1,133,604.13	1,133,604.13	1,133,604.13	1,017,354.48	Metros Cuadrados	93	93	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220210	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,569,914.44	1,568,220.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, TRAMO CALLE REVOLUCIÓN A CALLE MALLA, COL. CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 47832	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapaluca	47832	01-06-2023	31-12-2023	1,568,220.79	1,568,220.79	1,568,220.79	1,568,220.79	1,568,220.79	Metros Cuadrados	1,111	1,111	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202226946	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,719,000.00	1,704,118.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS FELIPE VILLANUEVA - 102077	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	102077	08-06-2023	17-07-2023	1,704,118.46	1,704,118.46	1,704,118.46	1,704,118.46	1,704,118.46	Metros Cuadrados	450	450	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022215153	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,622,200.00	1,621,898.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIA SALGADO - 11162	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	11162	23-02-2023	24-03-2023	1,621,898.53	1,621,898.53	1,621,898.53	1,621,898.53	1,621,898.53	Metros Cuadrados	942	942	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022215805	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,649,232.00	1,591,793.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL NUMERO QUINIENTOS VEINTINUEVE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO - 22991	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	22991	03-04-2023	03-05-2023	1,591,793.33	1,591,793.33	1,591,793.33	1,591,793.33	1,591,793.33	Metros Cuadrados	419	419	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022215934	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	971,200.00	966,932.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE QUE VA RUMBO AL PANTEON - 23576	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	23576	10-04-2023	02-05-2023	966,932.90	966,932.90	966,932.90	966,932.90	966,932.90	Metros Cuadrados	730	730	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2304022278050	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	408,719.76	408,719.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NINOS JUANA DE ASBAJE - 238136	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	238136	18-09-2023	03-11-2023	407,813.03	407,813.03	407,813.03	407,813.03	407,813.03	Metros Cuadrados	78	78	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2304022278060	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,604,579.95	1,604,579.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN EL CBT CALMECAC IXTAPAN DE LA SAL - 238396	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	238396	04-09-2023	03-11-2023	1,604,579.27	1,604,579.27	1,604,579.27	1,604,579.27	1,604,579.27	Metros Cuadrados	96	96	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022215885	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,283,400.00	1,281,139.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO YERBAS BUENAS - 23408	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ixtapan de la Sal	23408	03-04-2023	24-04-2023	1,281,139.78	1,281,139.78	1,281,139.78	1,281,139.78	1,281,139.78	Metros Cuadrados	5,650	5,650	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022245239	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	602,000.00	544,375.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA DIEGO RIVERA. - 135533	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ixtapan de la Sal	135533	24-07-2023	07-08-2023	544,372.10	544,372.10	544,372.10	544,372.10	544,372.10	Metros Cuadrados	264	264	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022215094	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,719,000.00	1,718,260.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CBT NUMERO DOS IXTAPAN DE LA SAL - 9927	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	9927	24-02-2023	25-03-2023	1,718,260.87	1,718,260.87	1,718,260.87	1,718,260.87	1,718,260.87	Metros Cuadrados	450	450	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022244962	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,380,000.00	1,377,532.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE TLACOCHACA - 133367	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	133367	14-06-2023	20-06-2023	1,377,532.63	1,377,532.63	1,377,532.63	1,377,532.63	1,377,532.63	Metros Cuadrados	6,250	6,250	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402281175	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,037,888.47	1,037,888.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE QUE VA A LA LOMA DE LOS RUICES - 264752	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	264752	10-10-2023	08-11-2023	1,037,844.41	1,037,844.41	1,037,844.41	1,037,844.41	1,037,844.41	Metros Cuadrados	693	693	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402281524	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,287,921.01	1,287,921.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CAJA ROMPEDORA A TANQUES IXTAPAN - 266412	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan de la Sal	266412	16-10-2023	30-11-2023	1,287,921.00	1,287,921.00	1,287,921.00	1,287,921.00	1,287,921.00	Metros lineales	264	264	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254092	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,450,000.00	1,199,734.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE IGNACIO ALLENDE SUR - 186255	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan de la Sal	186255	11-09-2023	10-10-2023	1,199,734.43	1,199,734.43	1,199,734.43	1,199,734.43	1,199,734.43	Metros lineales	174	174	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402276561	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	504,173.50	504,173.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ - 198862	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ixtapan de la Sal	198862	09-10-2023	27-10-2023	503,931.48	503,931.48	503,931.48	503,931.48	503,931.48	Metros Cuadrados	360	360	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302249476	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	550,000.00	513,369.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES PROLONGACION MATAMOROS Y CALLE FELIPE DE JESUS - 160877	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan de la Sal	160877	07-08-2023	15-09-2023	513,369.20	513,369.20	513,369.20	513,369.20	513,369.20	Metros lineales	240	240	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402305949	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,182,522.40	1,182,522.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE QUE VA A LA LOMA DE LOS PETATALES - 375081	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	375081	30-11-2023	07-12-2023	1,182,516.17	1,182,516.17	1,182,516.17	1,182,516.17	1,182,516.17	Metros Cuadrados	1,075	1,075	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202214819	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,350,000.00	1,345,706.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALAMOS A UN COSTADO DE LA CAPILLA - 2193	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	2193	23-02-2023	24-03-2023	1,345,694.40	1,345,694.40	1,345,694.40	1,345,694.40	1,345,694.40	Metros Cuadrados	748	748	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278160	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	915,555.56	915,555.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO AGUSTÍN GONZÁLEZ PLATA. - 242724	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	242724	18-09-2023	03-11-2023	915,395.31	915,395.31	915,395.31	915,395.31	915,395.31	Metros Cuadrados	48	48	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402274228	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,289,622.28	1,289,622.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS - 135341	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	135341	05-06-2023	14-07-2023	1,289,622.28	1,289,622.28	1,289,622.28	1,289,622.28	1,289,622.28	Metros Cuadrados	683	683	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402277992	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	736,850.25	736,843.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE A UN COSTADO DE LA BIBLIOTECA - 236342	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapan de la Sal	236342	09-10-2023	17-11-2023	736,843.26	736,843.26	736,843.26	736,843.26	736,843.26	Metros lineales	12	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402275033	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,046,389.48	1,046,389.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ALFA SAMANO BISHOP - 159743	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtapan de la Sal	159743	04-09-2023	03-10-2023	1,046,389.48	1,046,389.48	1,046,389.48	1,046,389.48	1,046,389.48	Metros Cuadrados	283	283	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402275058	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,024,522.04	1,024,522.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUE VA A LA IGLESIA - 161108	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan de la Sal	161108	08-08-2023	06-09-2023	1,024,522.04	1,024,522.04	1,024,522.04	1,024,522.04	1,024,522.04	Metros Cuadrados	666	666	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207404	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,442,000.00	1,439,980.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE TECHADO EN ÁREA DE CONTENCION EN CAMINO PRINCIPAL EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD PEÑA COLORADA ASENTAMIENTO PEÑA COLORADA - 12688	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapan del Oro	12688	27-03-2023	15-06-2023	1,439,980.99	1,439,980.99	1,439,980.99	0.00	0.00	Metros cúbicos	226	226	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216553	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,173,000.00	2,172,031.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION DE LAS SALINAS HACIA TUTUAPAN EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD TUTUAPAN ASENTAMIENTO TUTUAPAN - 26203	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan del Oro	26203	09-05-2023	29-06-2023	2,172,031.04	2,172,031.04	2,172,031.04	621,562.50	621,562.50	Metros lineales	4,020	4,020	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218301	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,427,000.00	3,425,885.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LAMPAZO PRIMERA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN - 36061	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan del Oro	36061	10-05-2023	27-07-2023	3,425,885.86	3,425,885.86	3,425,885.86	691,327.25	691,327.25	Metros lineales	1,100	1,100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216558	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,182,000.00	2,180,981.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO EXISTENTE HACIA EL RINCON SEGUNDA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN - 26221	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan del Oro	26221	11-05-2023	30-06-2023	2,180,981.35	2,180,981.35	2,180,981.35	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,140	1,140	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202221549	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,500,000.00	2,498,735.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL IXTAPAN - 59471	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan del Oro	59471	26-05-2023	28-07-2023	2,498,735.68	2,498,735.68	2,498,735.68	504,671.03	504,671.03	Metros lineales	2,185	2,185	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102207045	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,235,000.00	1,234,778.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN EL RINCON EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAN - 10186	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtapan del Oro	10186	30-03-2023	26-05-2023	1,234,778.97	1,234,778.97	1,234,778.97	0.00	0.00	Metros	370	370	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218421	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,519,000.00	2,515,364.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA MESA DE LOS ADOBES DE LA RASTRA HACIA LOS ADOBES EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE SAN MARTÍN ASENTAMIENTO LA MESA DE LOS ADOBES - 36775	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtapan del Oro	36775	29-05-2023	11-08-2023	2,515,364.46	2,515,364.46	2,515,364.46	2,515,364.46	2,515,364.46	Metros lineales	1,235	1,235	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202221482	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	928,070.28	926,550.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 58787	Ixtapan del Oro		Otros Proyectos	Municipio de Ixtapan del Oro	58787	23-05-2023	29-05-2023	926,550.86	926,550.86	926,550.86	926,550.86	926,550.86	PROYECTO(S)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215393	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,380,000.00	2,375,697.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION DEL CRUCERO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD AYALITA ASENTAMIENTO AYALITA - 17574	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtapan del Oro	17574	05-05-2023	30-06-2023	2,375,697.38	2,375,697.38	2,375,697.38	2,375,697.38	2,375,697.38	Piezas	17	17	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX23020222237	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,011,605.72	1,010,863.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD IXTAPAN DEL ORO ASENTAMIENTO IXTAPAN DEL ORO - 65048	Ixtapan del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtapan del Oro	65048	05-06-2023	28-07-2023	1,010,863.97	1,010,863.97	1,010,863.97	1,010,863.97	1,010,863.97	Metros Cuadrados	389	389	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202217018	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,070,139.23	2,068,629.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPANA EL SAUCO - 28974	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	28974	12-04-2023	31-05-2023	2,068,629.19	2,068,629.19	2,068,629.19	2,068,629.19	2,068,629.19	Metros Cuadrados	1,942	1,942	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241299	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,379,515.71	2,377,626.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO HACIA EL ARCO, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN ENYEGE - 45412	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	45412	24-04-2023	31-05-2023	2,377,626.76	2,377,626.76	2,377,626.76	2,377,626.76	2,377,626.76	Metros Cuadrados	2,136	2,136	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241848	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	450,107.32	446,745.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE DOLORES ENYEGE - 71133	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	71133	12-05-2023	30-06-2023	446,745.34	446,745.34	446,745.34	446,745.34	446,745.34	Metros lineales	28	28	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302241445	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,856,577.28	1,854,589.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ENYEGE - 50498	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	50498	14-04-2023	31-05-2023	1,854,589.07	1,854,589.07	1,854,589.07	1,854,589.07	1,854,589.07	Metros lineales	728	728	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241612	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,894,967.18	1,894,764.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE - 58848	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	58848	04-05-2023	28-06-2023	1,894,764.95	1,894,764.95	1,894,764.95	1,894,764.95	1,894,764.95	Metros Cuadrados	1,659	1,659	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2302022217425	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	927,681.61	926,608.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL HACIA SAN FELIPE DEL PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL RÍO - 31227	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	31227	12-04-2023	31-05-2023	926,608.40	926,608.40	926,608.40	926,608.40	926,608.40	Metros Cuadrados	810	810	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2302022219518	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,944,553.59	1,943,328.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA CABECERA - 43169	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	43169	21-04-2023	09-06-2023	1,943,328.27	1,943,328.27	1,943,328.27	1,943,328.27	1,943,328.27	Metros lineales	819	819	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202221458	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,118,608.41	2,107,734.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - 58464	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	58464	04-05-2023	28-06-2023	2,107,734.76	2,107,734.76	2,107,734.76	2,107,734.76	2,107,734.76	Metros Cuadrados	1,732	1,732	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222167	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,118,608.41	2,067,962.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN - 64493	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	64493	12-05-2023	12-07-2023	2,067,962.21	2,067,962.21	2,067,962.21	2,067,962.21	2,067,962.21	Metros lineales	1,121	1,121	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223239	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,789,243.66	3,789,016.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE VARIOS RAMALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS MANZANAS - 72538	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	72538	22-05-2023	21-07-2023	3,789,016.96	3,789,016.96	3,789,016.96	3,789,016.96	3,789,016.96	Metros lineales	3,675	3,675	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241035	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,702,893.66	1,702,885.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE SHIRA - 30753	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	30753	12-04-2023	31-05-2023	1,702,885.48	1,702,885.48	1,702,885.48	1,702,885.48	1,702,885.48	Metros Cuadrados	377	377	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241039	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,119,847.95	2,097,845.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BONIXI - 30965	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	30965	12-04-2023	31-05-2023	2,097,845.02	2,097,845.02	2,097,845.02	2,097,845.02	2,097,845.02	Metros Cuadrados	493	493	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302241425	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,424,262.39	1,424,144.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA PRINCIPAL HACIA LAS VÍAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DEL PEDREGAL - 50029	Ixtlahuaca	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	50029	14-04-2023	31-05-2023	1,424,144.96	1,424,144.96	1,424,144.96	1,424,144.96	1,424,144.96	Metros Cuadrados	1,355	1,355	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241598	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,370,343.26	2,367,470.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. 2 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO IXTLAHUACA - 58279	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	58279	04-05-2023	28-06-2023	2,367,470.15	2,367,470.15	2,367,470.15	2,367,470.15	2,367,470.15	Metros Cuadrados	1,897	1,897	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241732	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	503,054.86	502,409.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES, EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO - 64850	Ixtlahuaca	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	64850	12-05-2023	23-06-2023	502,409.11	502,409.11	502,409.11	502,409.11	502,409.11	Metros lineales	292	292	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242981	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,856,577.28	1,856,005.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PARTE ALTA DEL PARAJE LAS CANOAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ENYEGE - 115055	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	115055	02-06-2023	31-07-2023	1,856,005.53	1,856,005.53	1,856,005.53	1,856,005.53	1,856,005.53	Metros lineales	215	215	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102206626	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,122,890.95	1,122,171.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO DE LA MANZANA 8, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - 5476	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	5476	09-03-2023	20-04-2023	1,122,171.56	1,122,171.56	1,122,171.56	1,122,171.56	1,122,171.56	Metros Cuadrados	877	877	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207190	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,976,930.10	2,976,169.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA IXTLAHUACA SANTA ANA IXTLAHUACINGO - 11108	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	11108	16-03-2023	31-05-2023	2,976,169.21	2,976,169.21	2,976,169.21	2,976,169.21	2,976,169.21	Metros Cuadrados	2,578	2,578	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202219660	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,903,602.35	1,903,337.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL LLANO - 44049	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	44049	21-04-2023	22-05-2023	1,903,337.11	1,903,337.11	1,903,337.11	1,903,337.11	1,903,337.11	Metros Cuadrados	61	61	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202221854	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,379,972.02	1,379,712.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO DEL LLANO - 62485	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	62485	04-05-2023	30-06-2023	1,379,712.88	1,379,712.88	1,379,712.88	1,379,712.88	1,379,712.88	Metros Cuadrados	1,214	1,214	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302240794	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,709,758.34	1,709,696.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO A UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DEL PEDREGAL - 6284	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	6284	09-03-2023	31-05-2023	1,709,696.14	1,709,696.14	1,709,696.14	1,709,696.14	1,709,696.14	Metros Cuadrados	75	75	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240824	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,289,699.42	5,270,040.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL FRACCIONAMIENTO LA PURÍSIMA A LA EX HACIENDA LA PURÍSIMA, EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA - 9677	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	9677	09-03-2023	31-05-2023	5,270,040.46	5,270,040.46	5,270,040.46	5,270,040.46	5,270,040.46	Metros Cuadrados	4,233	4,233	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241282	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,969,862.46	2,967,649.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MANZANA 5, DEL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE AL TEMPLO FILADELFA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TOXICO - 44633	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	44633	24-04-2023	15-06-2023	2,967,649.70	2,967,649.70	2,967,649.70	2,967,649.70	2,967,649.70	Metros Cuadrados	2,338	2,338	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241304	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,630,290.37	3,627,500.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BONIXI - 45713	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	45713	24-04-2023	31-05-2023	3,627,500.31	3,627,500.31	3,627,500.31	3,627,500.31	3,627,500.31	Metros Cuadrados	3,452	3,452	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241531	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,854,934.33	1,853,961.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN EL JUNCO - 54159	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	54159	04-05-2023	28-06-2023	1,853,961.43	1,853,961.43	1,853,961.43	1,853,961.43	1,853,961.43	Metros Cuadrados	1,536	1,536	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242252	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,177,089.87	2,175,983.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL POZO HACIA LA IGLESIA DE SAN JUAN DIEGO, EN LA LOCALIDAD DE HUEREJE - 87567	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	87567	24-05-2023	14-07-2023	2,175,983.52	2,175,983.52	2,175,983.52	2,175,983.52	2,175,983.52	Metros lineales	3,102	3,102	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207580	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,119,847.95	2,086,630.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. NEREO I. ALANIS ZAMUDIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - 14454	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	14454	17-03-2023	31-05-2023	2,086,630.28	2,086,630.28	2,086,630.28	2,086,630.28	2,086,630.28	Metros Cuadrados	493	493	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102207496	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,667,562.85	4,620,407.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SANTO DOMINGO - 13042	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	13042	16-03-2023	31-05-2023	4,620,407.40	4,620,407.40	4,620,407.40	4,620,407.40	4,620,407.40	Metros Cuadrados	4,200	4,200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207516	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,119,847.95	2,069,012.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR DE LA MANZANA 12, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - 13150	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	13150	17-03-2023	31-05-2023	2,069,012.24	2,069,012.24	2,069,012.24	2,069,012.24	2,069,012.24	Metros Cuadrados	493	493	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216991	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,520,486.78	2,516,977.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA DELEGACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LA LADERA - 28827	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	28827	12-04-2023	31-05-2023	2,516,977.72	2,516,977.72	2,516,977.72	2,516,977.72	2,516,977.72	Metros Cuadrados	2,512	2,512	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220015	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,583,922.99	3,583,477.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ DE LA MANZANA 10 HACIA LA GASERA, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN DE LOS BAÑOS - 46693	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	46693	13-04-2023	23-06-2023	3,583,477.03	3,583,477.03	3,583,477.03	3,583,477.03	3,583,477.03	Metros Cuadrados	2,684	2,684	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220338	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,858,337.34	1,857,546.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2 DE FEBRERO DE LA MANZANA 2, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - 48548	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	48548	13-04-2023	31-05-2023	1,857,546.26	1,857,546.26	1,857,546.26	1,857,546.26	1,857,546.26	Metros Cuadrados	1,593	1,593	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224986	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,034,869.77	1,034,517.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL LLANO - 87026	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	87026	23-05-2023	30-06-2023	1,034,517.41	1,034,517.41	1,034,517.41	1,034,517.41	1,034,517.41	Metros Cuadrados	925	925	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241019	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,924,633.42	1,923,269.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD REYES VDA. DE MORENO, EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA - 29399	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtlahuaca	29399	12-04-2023	31-05-2023	1,923,269.95	1,923,269.95	1,923,269.95	1,923,269.95	1,923,269.95	Metros Cuadrados	493	493	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302241111	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,920,395.39	1,915,102.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA, EN LA LOCALIDAD DE JALPA DE DOLORES - 35412	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	35412	13-04-2023	31-05-2023	1,915,102.40	1,915,102.40	1,915,102.40	1,915,102.40	1,915,102.40	Metros Cuadrados	1,415	1,415	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242417	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,219,883.10	2,218,740.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS - 95074	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	95074	25-05-2023	21-07-2023	2,218,740.64	2,218,740.64	2,218,740.64	2,218,740.64	2,218,740.64	Metros lineales	1,414	1,414	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242950	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,969,862.46	2,821,754.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA SECCIÓN NO. 1 DE LA MANZANA 1, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TOXICO - 113646	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	113646	02-06-2023	31-07-2023	2,821,754.84	2,821,754.84	2,821,754.84	2,821,754.84	2,821,754.84	Metros lineales	1,800	1,800	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402330973	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	733,608.74	731,802.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA 1, EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE LOS PERALES - 286430	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	286430	29-11-2023	19-12-2023	731,802.02	731,802.02	731,802.02	731,802.02	731,802.02	Metros lineales	233	233	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273459	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,038,511.44	3,037,353.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS - 71869	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	71869	22-05-2023	21-07-2023	3,037,353.48	3,037,353.48	3,037,353.48	3,037,353.48	3,037,353.48	Metros lineales	1,522	1,522	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402330976	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,243,439.16	1,243,115.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS RAMALES, EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACA DE RAYÓN - 287334	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtlahuaca	287334	28-11-2023	19-12-2023	1,243,115.19	1,243,115.19	1,243,115.19	1,243,115.19	1,243,115.19	Piezas	12	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241209	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,627,419.86	2,860,036.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTOS MERCADO VALDÉS DEL PANTEÓN HACIA LA AUTOPISTA, EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACA DE RAYÓN - 41448	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtlahuaca	41448	17-04-2023	19-05-2023	2,860,036.96	2,860,036.96	2,860,036.96	2,860,036.96	2,860,036.96	Metros Cuadrados	1,335	1,335	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402272686	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,437,435.50	2,404,000.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO BOXIPE - 10841	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	10841	14-04-2023	31-05-2023	2,404,000.87	2,404,000.87	2,404,000.87	2,404,000.87	2,404,000.87	Metros lineales	1,304	1,304	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273031	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	362,409.62	207,707.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTOS MERCADO VALDÉS, EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACA DE RAYÓN - 35722	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtlahuaca	35722	17-04-2023	28-04-2023	207,707.35	207,707.35	207,707.35	207,707.35	207,707.35	Metros lineales	95	95	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202220264	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,955,963.52	1,955,961.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ACANTILADO, ENTRE CALLE ESTERO Y CALLE ISTMO, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 48142	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jaltenco	48142	14-08-2023	12-09-2023	1,955,961.31	1,955,961.31	1,955,961.31	1,955,961.31	1,955,961.31	Metros lineales	440	440	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207444	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	908,800.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA COS - 12852	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jilotepec	12852	01-03-2023	15-12-2023	908,800.75	908,800.75	908,800.75	908,800.75	908,800.75	Metros cuadrados de construcción	246	246	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102208111	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,200,000.00	3,198,583.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PARAJE PALO ALTO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA VICTORIA - 17573	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	17573	01-03-2023	15-12-2023	3,198,583.43	3,198,583.43	3,198,583.43	3,198,583.43	3,198,583.43	Metros lineales	742	742	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102208137	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	1,998,146.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS ROBLES TERCERA MANZANA LOCALIDAD ACAZUCHITLAN - 17681	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	17681	01-03-2023	15-12-2023	1,998,146.03	1,998,146.03	1,998,146.03	1,998,146.03	1,998,146.03	Metros lineales	368	368	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224026	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	750,000.37	749,614.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION MARIA CANALES EN LA TERCERA MANZANA - 78359	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	78359	01-06-2023	15-12-2023	749,614.31	749,614.31	749,614.31	749,614.31	749,614.31	749,614.31	Metros lineales	135	135	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402331484	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,999,998.92	1,999,998.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL PRIMERA MANZANA, LOCALIDAD TEUPAN, BANOBRAS - 285457	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	285457	01-11-2023	28-12-2023	1,999,998.92	1,999,998.92	1,999,998.92	1,999,998.92	1,999,998.92	1,999,998.92	Metros Cuadrados	2,130	2,130	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207397	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	778,000.00	776,281.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE A LOS INVERNADEROS - 12652	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	12652	01-03-2023	15-12-2023	776,281.72	776,281.72	776,281.72	776,281.72	776,281.72	776,281.72	Metros lineales	1,164	1,164	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207410	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,167,000.00	1,137,954.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LOS SEGUNDOS - 12724	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	12724	01-03-2023	15-12-2023	1,137,954.41	1,137,954.41	1,137,954.41	1,137,954.41	1,137,954.41	1,137,954.41	Metros lineales	3,085	3,085	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207746	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	1,999,989.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 15772	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	15772	01-03-2023	15-12-2023	1,999,989.99	1,999,989.99	1,999,989.99	1,999,989.99	1,999,989.99	1,999,989.99	Metros lineales	368	368	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102208095	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	1,998,646.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SEGUNDA MANZANA POR LA CASA DE MATERIALES LOCALIDAD TECOLAPAN - 17524	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	17524	01-03-2023	15-12-2023	1,998,646.47	1,998,646.47	1,998,646.47	1,998,646.47	1,998,646.47	Metros lineales	341	341	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215445	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,000.00	899,149.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOCALIDAD CALPULALPAN - 18786	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Jilotepec	18786	01-03-2023	15-12-2023	899,149.10	899,149.10	899,149.10	899,149.10	899,149.10	Metros cuadrados de construcción	301	301	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202219110	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,798,821.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 40596	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jilotepec	40596	01-03-2023	15-12-2023	1,798,821.47	1,798,821.47	1,798,821.47	1,798,821.47	1,798,821.47	Metros cuadrados de construcción	760	760	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223253	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,000,000.00	3,998,306.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, LOCALIDAD XHIMOJAY - 72600	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	72600	01-03-2023	15-12-2023	3,998,306.83	3,998,306.83	3,998,306.83	3,998,306.83	3,998,306.83	Pozo(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223444	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,920,000.00	1,919,057.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ISIDRO FABELA - 73899	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	73899	01-03-2023	15-12-2023	1,919,057.53	1,919,057.53	1,919,057.53	1,919,057.53	1,919,057.53	Metros Cuadrados	1,770	1,770	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223910	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.34	799,588.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CULTURA TOLTECA EN LA SEGUNDA MANZANA PRIMERA SECCION PARAJE BISHE LOCALIDAD VILLA DE CANALEJAS - 77380	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	77380	01-03-2023	15-12-2023	799,588.86	799,588.86	799,588.86	799,588.86	799,588.86	Metros Cuadrados	864	864	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227686	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,497,643.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO AL POZO VIEJO CUARTA MANZANA - 106940	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	106940	01-06-2023	15-12-2023	1,497,643.47	1,497,643.47	1,497,643.47	1,497,643.47	1,497,643.47	Metros lineales	329	329	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302240847	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	895,000.00	891,707.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CAMINO EL PARAJE AL CANAL LOCALIDAD LA MAQUEDA - 12158	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	12158	01-03-2023	15-12-2023	891,707.96	891,707.96	891,707.96	891,707.96	891,707.96	Piezas	10	10	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402331497	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,398,066.60	1,398,066.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 20 PABLO GALEANA, BANOBRAS - 291022	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jilotepec	291022	01-12-2023	30-12-2023	1,398,066.43	1,398,066.43	1,398,066.43	1,398,066.43	1,398,066.43	Metros cuadrados de construcción	440	440	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202226595	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,498,243.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA LA TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLES LOCALIDAD DURAZNO DE CUAUHTEMOC - 99852	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	99852	01-04-2023	30-06-2023	1,498,243.16	1,498,243.16	1,498,243.16	1,498,243.16	1,498,243.16	Metros lineales	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228299	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	499,092.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOCALIDAD LLANO GRANDE - 110638	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Jilotepec	110638	01-06-2023	30-07-2023	499,092.92	499,092.92	499,092.92	499,092.92	499,092.92	Metros cuadrados de construcción	618	618	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207454	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA LOCALIDAD SAN JOSE OCTEYUCO - 12892	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	12892	01-03-2023	15-12-2023	3,998,953.20	3,998,953.20	3,998,953.20	3,998,953.20	3,998,953.20	Metros lineales	320	320	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207844	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,336,301.00	3,336,298.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LAS ESTRUCTURAS HACIA BORDO LOS TRUJILLO LOCALIDAD ALDAMA - 16499	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	16499	01-03-2023	15-12-2023	3,336,298.77	3,336,298.77	3,336,298.77	3,336,298.77	3,336,298.77	Metros lineales	613	613	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202218393	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	799,373.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO - 36632	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jilotepec	36632	01-03-2023	15-12-2023	799,373.59	799,373.59	799,373.59	799,373.59	799,373.59	Metros cuadrados de construcción	393	393	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219360	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	1,998,417.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL LOCALIDAD COLONIA JAVIER BARRIOS - 41969	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	41969	01-03-2023	15-12-2023	1,998,417.08	1,998,417.08	1,998,417.08	1,998,417.08	1,998,417.08	Metros cuadrados de construcción	600	600	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220777	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN SAN LORENZO NENAMICOYAN SEGUNDA MANZANA LOCALIDAD SAN LORENZO NENAMICOYAN - 51786	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	51786	01-03-2023	15-12-2023	999,554.52	999,554.52	999,554.52	999,554.52	999,554.52	Metros lineales	180	180	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302241559	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	998,570.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE EL JAZMIN LOCALIDAD SAN PABLO HUANTEPEC - 55451	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	55451	01-03-2023	15-12-2023	998,570.18	998,570.18	998,570.18	998,570.18	998,570.18	Metros lineales	295	295	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402331495	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,598,161.34	1,598,160.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO, BANOBRAS - 290503	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jilotepec	290503	01-12-2023	30-12-2023	1,598,161.25	1,598,161.25	1,598,161.25	1,598,161.25	1,598,161.25	Metros cuadrados de construcción	640	640	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402331486	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,812,401.45	1,812,400.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL. NO. 366 APÓSOTOL DEL MAÍZ, LOCALIDAD XHIMOJAY, BANOBRAS - 286060	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jilotepec	286060	01-12-2023	30-12-2023	1,812,400.96	1,812,400.96	1,812,400.96	1,812,400.96	1,812,400.96	Metros cuadrados de construcción	611	611	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221275	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,500,000.00	3,498,822.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA SEXTA MANZANA DEL PARAJE DE LA CRUZ EN DIRECCION A DOXHICHO LOCALIDAD DOXHICHO - 56506	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	56506	01-03-2023	15-12-2023	3,498,822.81	3,498,822.81	3,498,822.81	3,498,822.81	3,498,822.81	Metros lineales	380	380	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224576	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	285,000.00	283,984.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV REVOLUCION NORTE - 82049	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	82049	01-05-2023	30-07-2023	283,984.27	283,984.27	283,984.27	283,984.27	283,984.27	Metros lineales	102	102	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022241231	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,098,680.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA SEXTA MANZANA POR EL TIRADERO LOCALIDAD VILLA DE CANALEJAS - 42603	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	42603	01-04-2023	30-06-2023	1,098,680.99	1,098,680.99	1,098,680.99	1,098,680.99	1,098,680.99	Piezas	15	15	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022241583	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,003,097.57	2,001,254.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN TRAMOS RUMBO AL CARCAMO Y CAMINO PRINCIPAL,SEGUNDA MANZANA, LOCALIDAD LAS MANZANAS - 57561	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	57561	01-03-2023	15-12-2023	2,001,254.04	2,001,254.04	2,001,254.04	2,001,254.04	2,001,254.04	Piezas	22	22	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402331517	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,193,629.28	3,193,629.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL XHITI LOCALIDAD DE EJIDO DE SAN SEBASTIAN DE JUAREZ BANOBRAS - 305355	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	305355	01-12-2023	30-12-2023	3,193,629.26	3,193,629.26	3,193,629.26	3,193,629.26	3,193,629.26	Metros lineales	990	990	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402331630	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,098,975.33	1,098,975.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO LOCALIDAD LAS HUERTAS BANOBRAS - 418185	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	418185	01-12-2023	30-12-2023	1,098,975.32	1,098,975.32	1,098,975.32	1,098,975.32	1,098,975.32	Metros lineales	450	450	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2304022272707	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	303,919.19	303,919.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CAMINO HACIA COMUNIDAD SEXTA MANZANA LOCALIDAD VILLA DE CANALEJAS - 14963	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	14963	01-03-2023	15-12-2023	303,919.19	303,919.19	303,919.19	303,919.19	303,919.19	Piezas	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402331487	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,577,441.69	1,814,368.69	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ, BANOBRAS - 286297	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jilotepec	286297	01-12-2023	30-12-2023	2,577,441.69	2,577,441.69	2,577,441.69	2,577,441.69	2,577,441.69	Metros lineales	340	340	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402331488	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,999,997.20	2,931,512.53	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CAMINO HACIA LAS ANTENAS, LOCALIDAD DENJHI, BANOBRAS - 286953	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	286953	01-12-2023	30-12-2023	2,999,997.20	2,999,997.20	2,999,997.20	2,999,997.20	2,999,997.20	Metros Cuadrados	3,576	3,576	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402331489	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,499,999.64	588,776.64	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CAMINO PRINCIPAL A DEXCANI ALTO Y ALUMBRADO PÚBLICO, LOCALIDAD DEXCANI ALTO, BANOBRAS - 287931	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	287931	01-12-2023	30-12-2023	1,499,999.64	1,499,999.64	1,499,999.64	1,499,999.64	1,499,999.64	Metros cuadrados de construcción	891	891	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402331629	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,431,912.68	2,431,912.00	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EL MAJUAY CALPULALPAN LOCALIDAD EL MAJUAY BANOBRAS - 417816	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	417816	02-12-2023	31-12-2023	2,431,912.68	2,431,912.68	2,431,912.68	2,431,912.68	2,431,912.68	Metros Cuadrados	3,000	3,000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402272703	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,158,633.33	2,158,633.33	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA PRIMERA MANZANA LOCALIDAD EJIDO DE JILOTEPEC A UN COSTADO DE LA FABRICA DE ESFERAS - 13038	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	13038	01-03-2023	15-12-2023	2,158,633.33	2,158,633.33	2,158,633.33	2,158,633.33	2,158,633.33	Piezas	24	24	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402331499	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,999,865.69	1,999,864.69	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, LOCALIDAD EL RINCÓN, BANOBRAS - 291524	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	291524	01-12-2023	30-12-2023	1,999,865.69	1,999,865.69	1,999,865.69	1,999,865.69	1,999,865.69	Metros Cuadrados	1,950	1,950	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402331502	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,999,802.50	1,819,630.09	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO MAGUEYCITOS XHIMOJAY LOCALIDAD MAGUEYCITOS BANOBRAS - 294587	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	294587	01-12-2023	30-12-2023	1,819,631.09	1,819,631.09	1,819,631.09	1,819,631.09	1,819,631.09	Metros Cuadrados	2,652	2,652	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402272690	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,201,623.18	1,201,623.18	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CAMINO QUE VA AL CARCAMO LOCALIDAD EL ROSAL - 11524	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jilotepec	11524	01-03-2023	15-12-2023	1,201,623.18	1,201,623.18	1,201,623.18	1,201,623.18	1,201,623.18	Metros lineales	1,807	1,807	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402274264	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,498,393.84	1,498,393.84	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE USOS MULTIPLES DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, LOCALIDAD LAS HUERTAS - 136379	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jilotepec	136379	01-06-2023	30-08-2023	1,498,393.84	1,498,393.84	1,498,393.84	1,498,393.84	1,498,393.84	Metros cuadrados de construcción	525	525	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402274234	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,998,971.46	1,998,971.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA SEXTA MANZANA PRIMERA SECCION LOCALIDAD VILLA DE CANALEJAS - 135537	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jilotepec	135537	01-10-2023	28-12-2023	1,998,971.46	1,998,971.46	1,998,971.46	1,998,971.46	1,998,971.46	Metros Cuadrados	2,160	2,160	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2304022331505	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	998,974.99	998,973.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOCALIDAD DE EL XHITEY BANOBRAS - 298114	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Jilotepec	298114	01-12-2023	30-12-2023	998,974.99	998,974.99	998,974.99	998,974.99	998,974.99	Metros cuadrados de construcción	89	89	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215114	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,853,592.15	3,849,107.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A SANTA ISABEL EN MANZANA SEXTA PARTE CENTRO - 10380	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	10380	14-04-2023	23-05-2023	3,849,107.97	3,849,107.97	3,849,107.97	3,849,107.97	3,849,107.97	Metros Cuadrados	4,287	4,287	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219362	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,875,892.02	2,875,618.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SEGUNDA ETAPA EN VARIOS RAMALES EN COLONIA LA PURÍSIMA - 41978	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	41978	06-05-2023	05-06-2023	2,875,618.93	2,875,618.93	2,875,618.93	0.00	0.00	Metros lineales	2,400	720	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX23020222564	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,499,999.99	1,499,945.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE LOMA HIDALGO - 67707	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	67707	05-06-2023	20-07-2023	1,499,945.35	1,499,945.35	1,499,945.35	1,499,945.35	1,499,945.35	Metros lineales	2,160	2,160	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228473	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,998,977.84	2,156,131.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL DE MANZANA SEGUNDA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 111629	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	111629	26-06-2023	25-08-2023	2,156,131.12	2,156,131.12	2,156,131.12	0.00	0.00	Metros lineales	1,420	568	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302253995	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,499,999.87	1,498,715.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN CAMINO PRINCIPAL DE LOMA DE HIDALGO - 185649	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	185649	28-08-2023	13-10-2023	1,498,715.49	1,498,715.49	1,498,715.49	0.00	0.00	Metros lineales	554	222	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302255832	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,500,000.00	3,499,506.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMUNIDAD DE MOXTEJÉ - 198221	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	198221	11-09-2023	30-10-2023	3,499,506.62	3,499,506.62	3,499,506.62	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,400	960	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215032	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,835,698.10	2,835,543.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOMA DE SAN FELIPE - 8649	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	8649	13-03-2023	22-05-2023	2,835,543.09	2,835,543.09	2,835,543.09	2,835,543.09	2,835,543.09	2,835,543.09	Metros Cuadrados	2,526	2,526	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215249	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	596,189.27	595,711.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES EN MANZANA PRIMERA LA CAPILLA - 13374	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	13374	17-04-2023	16-05-2023	595,711.63	595,711.63	595,711.63	595,711.63	595,711.63	595,711.63	Metros lineales	354	354	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202215332	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,511,956.12	1,441,472.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA PASTORA - 16035	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	16035	14-04-2023	29-05-2023	1,441,472.48	1,441,472.48	1,441,472.48	1,441,472.48	1,441,472.48	Metros lineales	2,431	2,431	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223493	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,178.54	692,204.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN LA BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 74252	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	74252	12-06-2023	21-07-2023	692,204.02	692,204.02	692,204.02	692,204.02	692,204.02	Cárcamo(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215071	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,871,503.56	2,871,269.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA TERCERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 9573	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	9573	14-04-2023	23-05-2023	2,871,269.06	2,871,269.06	2,871,269.06	2,871,269.06	2,871,269.06	2,871,269.06	Metros Cuadrados	2,640	2,640	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218910	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,383,029.69	1,382,807.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE MANZANA TERCERA JUASHI - 39322	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	39322	06-05-2023	14-06-2023	1,382,807.13	1,382,807.13	1,382,807.13	1,382,807.13	1,382,807.13	1,382,807.13	Metros lineales	1,150	1,150	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202221142	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	749,999.96	749,753.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO DE MOXTEJÉ - 54859	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	54859	29-05-2023	24-07-2023	749,753.21	749,753.21	749,753.21	749,753.21	749,753.21	749,753.21	Metros lineales	460	460	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222311	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,782,811.09	2,780,158.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PALMA JIQUIPILCO - 65492	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	65492	05-06-2023	17-07-2023	2,780,158.42	2,780,158.42	2,780,158.42	2,780,158.42	2,780,158.42	2,780,158.42	Metros Cuadrados	2,130	2,130	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246228	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,494,596.46	2,489,773.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE AULAS Y SANITARIOS EN MODULO SAN BARTOLO OXTOTITLAN ADSCRITO A LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 246 CON CCT 15EBH0435Z UBICADO EN SAN BARTOLO OXTOTITLAN. - 141375	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jiquipilco	141375	15-08-2023	20-09-2023	2,489,773.66	2,489,773.66	2,489,773.66	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	165	66	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302253967	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	799,999.89	799,644.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOMA VICENTE GUERRERO - 185527	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	185527	28-08-2023	13-10-2023	799,644.20	799,644.20	799,644.20	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	783	313	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2304022305858	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	880,083.74	831,089.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LOMA HIDALGO - 374803	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	374803	08-12-2023	27-12-2023	877,421.05	877,421.05	877,421.05	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	650	293	45.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215266	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,795,193.39	2,794,553.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MANZANA QUINTA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 14518	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	14518	17-04-2023	26-05-2023	2,794,553.73	2,794,553.73	2,794,553.73	2,794,553.73	2,794,553.73	2,794,553.73	Metros Cuadrados	2,878	2,878	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX23040229330	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,521,007.58	1,521,007.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 322854	Jiquipilco		Otros Proyectos	Municipio de Jiquipilco	322854	11-11-2023	29-12-2023	1,521,007.58	1,521,007.58	910,368.00	910,368.00	910,368.00	Vehículos	1	1	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215110	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,285,121.18	3,285,163.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES - 10318	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	10318	13-04-2023	22-05-2023	3,285,163.87	3,285,163.87	3,285,163.87	3,285,163.87	3,285,163.87	Metros Cuadrados	3,500	3,500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215113	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,405,545.45	2,405,265.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTA ISABEL - 10347	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	10347	14-04-2023	23-05-2023	2,405,265.70	2,405,265.70	2,405,265.70	2,405,265.70	2,405,265.70	Metros Cuadrados	2,659	2,659	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215149	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	717,904.26	717,694.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES EN EL BARRO UBICADO EN MANZANA CUARTA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 11075	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	11075	14-04-2023	13-06-2023	717,694.49	717,694.49	717,694.49	717,694.49	717,694.49	Metros lineales	614	614	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202217100	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,425,821.65	2,425,598.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL MADROÑO - 29495	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	29495	04-05-2023	02-06-2023	2,425,598.44	2,425,598.44	2,425,598.44	2,425,598.44	2,425,598.44	Metros lineales	1,340	1,340	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202219030	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	799,999.99	794,485.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN HACÍA LOS MORENO EN EJIDO DE MAÑI - 40126	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	40126	06-05-2023	22-06-2023	794,485.65	794,485.65	794,485.65	794,485.65	794,485.65	Metros lineales	920	920	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220693	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,999,403.32	1,998,952.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES EN EJIDO DE MAÑI - 50937	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	50937	05-05-2023	06-06-2023	1,998,952.57	1,998,952.57	1,998,952.57	1,998,952.57	1,998,952.57	Metros lineales	1,447	1,447	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222572	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	811,629.40	811,412.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MANZANA TERCERA TASTHE - 67733	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	67733	05-06-2023	14-07-2023	811,412.46	811,412.46	811,412.46	811,412.46	811,412.46	Metros lineales	825	825	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227679	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	999,934.69	972,933.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MANZANA SEGUNDA SANTA CRUZ TEPEXPAN - 106887	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	106887	26-06-2023	25-08-2023	972,933.78	972,933.78	972,933.78	972,933.78	972,933.78	Metros lineales	553	553	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227746	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	799,694.58	799,537.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BUENA VISTA CCT 15EPRO594Y EN RANCHO COLORADO - 107432	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jiquipilco	107432	26-06-2023	25-08-2023	799,537.26	799,537.26	799,537.26	799,537.26	799,537.26	Metros Cuadrados	32	32	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202219405	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,557,724.22	2,555,906.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS RAMALES EN SAN BARTOLO OXTOTITLÁN - 42206	Jiquipilco	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	42206	06-05-2023	05-06-2023	2,555,906.65	2,555,906.65	2,555,906.65	0.00	0.00	Metros lineales	1,290	387	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202225255	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,499,998.33	2,499,884.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES EN MANZANA SEXTA PARTE CENTRO. - 89723	Jiquipilco	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	89723	12-06-2023	21-07-2023	2,499,884.84	2,499,884.84	2,499,884.84	0.00	0.00	Metros lineales	1,456	582	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229007	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,999,999.60	2,045,377.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CCT 15EPR016X DE LA CABECERA MUNICIPAL - 115139	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jiquipilco	115139	26-06-2023	25-08-2023	2,045,377.44	2,045,377.44	2,045,377.44	2,045,377.44	2,045,377.44	Metros Cuadrados	128	128	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022249214	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	777,488.67	777,271.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y DRENAJE SANITARIO EN BARRIO PRIMERO DE BUENOS AIRES - 159313	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	159313	07-08-2023	20-09-2023	777,271.57	777,271.57	777,271.57	0.00	0.00	Metros lineales	343	137	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215082	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,743,823.27	2,743,629.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA PRIMARIA Y JARDÍN DE NIÑOS EN MANZANA SEXTA PARTE ALTA - 9776	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	9776	17-04-2023	26-05-2023	2,743,629.42	2,743,629.42	2,743,629.42	2,743,629.42	2,743,629.42	Metros Cuadrados	2,526	2,526	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216636	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,499,999.64	1,499,519.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0447 GRAL. VICENTE GUERRERO CCT15EES0573E EN EJIDO DE LLANO GRANDE - 26658	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jiquipilco	26658	04-05-2023	03-07-2023	1,499,519.81	1,499,519.81	1,499,519.81	1,499,519.81	1,499,519.81	Metros Cuadrados	435	435	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216727	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,622,723.09	2,621,872.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE DOLORS AMARILLAS - 27178	Jiquipilco	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	27178	04-05-2023	02-06-2023	2,621,872.89	2,621,872.89	2,621,872.89	2,621,872.89	2,621,872.89	Metros lineales	1,330	1,330	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217120	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,191,281.09	2,191,263.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MANZANA SEXTA, LA LOMITA - 29595	Jiquipilco	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	29595	04-05-2023	02-06-2023	2,191,263.85	2,191,263.85	2,191,263.85	2,191,263.85	2,191,263.85	Metros lineales	1,400	1,400	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217163	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,499,999.71	3,499,146.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO HACIA EL ZAPOTE EN SANTA MARÍA NATIVITAS - 29907	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	29907	06-05-2023	14-06-2023	3,499,146.26	3,499,146.26	3,499,146.26	3,499,146.26	3,499,146.26	Metros Cuadrados	3,677	3,677	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219386	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,854,068.01	1,853,668.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MANZANA PRIMERA SANTA CRUZ TEPEXPAN - 42099	Jiquipilco	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	42099	06-05-2023	05-06-2023	1,853,668.28	1,853,668.28	1,540,747.10	1,540,747.10	1,540,747.10	1,540,747.10	Metros lineales	1,550	1,287	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202220498	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,010,139.96	1,008,383.04	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LA GARITA EN MANZANA CUARTA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 49525	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jiquipilco	49525	05-05-2023	06-07-2023	1,008,383.04	1,008,383.04	1,008,383.04	1,008,383.04	1,008,383.04	Puente(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222698	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,830,900.88	2,830,693.92	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS RAMALES EN EL BARRIO DE SAN JOAQUÍN UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 68620	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jiquipilco	68620	05-06-2023	20-07-2023	2,830,693.92	2,830,693.92	2,306,003.61	2,306,003.61	2,306,003.61	Metros lineales	2,158	1,850	85.73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227173	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,197,455.36	2,197,455.36	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS Y SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 124 CCT 15ETK0124Z UBICADO EN SAN MIGUEL YUXTEPEC - 103820	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jiquipilco	103820	26-06-2023	26-09-2023	2,197,024.73	2,197,024.73	1,767,285.84	1,767,285.84	1,767,285.84	Metros Cuadrados	165	132	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273114	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	613,465.58	613,073.60	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA COMUNIDAD DE LOS CORRALES - 41503	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiquipilco	41503	06-05-2023	05-06-2023	613,073.60	613,073.60	613,073.60	0.00	0.00	Vivienda	22	10	45.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273490	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	613,465.58	613,247.13	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN EJIDO DE SAN MIGUEL YUXTEPEC - 75099	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiquipilco	75099	12-06-2023	21-07-2023	613,247.13	613,247.13	613,247.13	613,247.13	613,247.13	Piezas	22	22	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402274975	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	799,878.58	781,008.76	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN MANZANA TERCERA BODO - 157333	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	157333	07-08-2023	20-09-2023	781,008.76	781,008.76	781,008.76	781,008.76	781,008.76	Tanque(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273813	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,089,071.25	1,088,122.06	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN EL POTRERO, EJIDO SANTA MARÍA NATIVITAS - 106601	Jiquipilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jiquipilco	106601	26-06-2023	25-08-2023	1,088,122.06	1,088,122.06	1,088,122.06	1,088,122.06	1,088,122.06	Tanque(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302265633	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,516,457.31	1,516,457.31	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO EN BIENES INFORMATICOS - 33013	Jiquipilco		PRODIM	Municipio de Jiquipilco	33013	01-08-2023	31-10-2023	1,516,457.31	1,516,457.31	1,516,457.31	1,516,457.31	1,516,457.31	LICENCIA(S)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202225288	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	289,960.00	288,337.91	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JESUS CEDILLO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA JOCOTITLÁN - 89847	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	89847	19-06-2023	31-08-2023	288,337.91	288,337.91	288,337.91	288,337.91	288,337.91	Metros Cuadrados	540	540	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202225290	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	349,660.00	343,869.45	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 89851	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	89851	05-06-2023	18-08-2023	343,869.45	343,869.45	343,869.45	343,869.45	343,869.45	Metros Cuadrados	700	700	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202229619	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	451,939.18	447,737.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ANTONIO CASIO BARRIO LA UNION EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES - 117379	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	117379	25-07-2023	25-09-2023	447,737.70	447,737.70	447,737.70	447,737.70	447,737.70	Piezas	4	4	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229686	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	179,800.00	28,459.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS JAVIERES ASENTAMIENTO LOS JAVIERES - 117603	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	117603	26-06-2023	30-08-2023	28,459.96	28,459.96	28,459.96	28,459.96	28,459.96	Metros Cuadrados	60	60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202221994	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	410,000.00	409,799.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LIC. OLGAR NAVARRO BARRIO SANTO DOMINGO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 63503	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	63503	15-05-2023	07-07-2023	409,799.77	409,799.77	409,799.77	409,799.77	409,799.77	Metros lineales	150	150	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202225294	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	297,086.85	268,429.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT 15DIN0093Z EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA ERA ASENTAMIENTO MAVORO - 89866	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jocotitlán	89866	30-05-2023	30-07-2023	268,429.12	268,429.12	268,429.12	268,429.12	268,429.12	Metros Cuadrados	204	204	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222443	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	689,600.00	687,747.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 66508	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	66508	15-05-2023	07-07-2023	687,747.03	687,747.03	687,747.03	687,747.03	687,747.03	Piezas	6	6	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208061	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	199,943.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CLUES MCSA003642 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD HUETLA - 17430	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Jocotitlán	17430	27-03-2023	14-04-2023	199,943.84	199,943.84	199,943.84	199,943.84	199,943.84	Metros Cuadrados	290	290	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224467	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	152,484.00	153,615.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA MESA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 81435	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	81435	01-06-2023	31-07-2023	153,615.30	153,615.30	153,615.30	153,615.30	153,615.30	Metros lineales	318	318	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202224510	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	194,570.00	193,219.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA CARRETERA SANTIAGO CASANDEJE SAN JUAN COAJOMULCO BARRIO EL AGUILA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 81676	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	81676	05-06-2023	15-08-2023	193,219.39	193,219.39	193,219.39	193,219.39	193,219.39	Metros Cuadrados	350	350	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202228009	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	480,510.00	531,029.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRUALICO DE CALLE LOS ALAMOS Y LOS MARCIALES RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BOQUI - 109399	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	109399	05-07-2023	07-08-2023	531,029.92	531,029.92	531,029.92	531,029.92	531,029.92	Metros Cuadrados	950	950	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229634	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	242,000.00	295,049.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS RUBEN ROMERO CCT 15EJN0435T BARRIO ENDAVATI EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 117426	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jocotitlán	117426	12-07-2023	30-08-2023	295,049.10	295,049.10	295,049.10	295,049.10	295,049.10	Metros lineales	50	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207977	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,000.00	263,549.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO - 17144	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	17144	27-03-2023	09-06-2023	263,549.47	263,549.47	263,549.47	263,549.47	263,549.47	Metros Cuadrados	490	490	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220687	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	164,060.00	141,224.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN DIMAS ASENTAMIENTO SAN DIMAS - 50886	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	50886	04-05-2023	25-07-2023	141,224.82	141,224.82	141,224.82	141,224.82	141,224.82	Metros Cuadrados	316	316	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202225276	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	225,500.00	272,014.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE LOS MONTOYA BARRIO ENDAVATI EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 89812	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	89812	30-05-2023	30-06-2023	272,014.48	272,014.48	272,014.48	272,014.48	272,014.48	Metros Cuadrados	440	440	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202225293	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	209,830.00	258,263.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS SACA COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 89862	Jocotitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	89862	17-07-2023	27-07-2023	258,263.63	258,263.63	258,263.63	258,263.63	258,263.63	Metros Cuadrados	1,050	1,050	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226605	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	77,620.00	142,452.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE SIN NOMBRE EN PARAJE SAN JOSE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE - 99952	Jocotitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	99952	01-08-2023	31-08-2023	142,452.00	142,452.00	142,452.00	142,452.00	142,452.00	Metros Cuadrados	208	208	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229654	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	512,386.27	341,032.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARCAMOS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO - 117502	Jocotitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	117502	26-06-2023	26-07-2023	341,032.54	341,032.54	341,032.54	341,032.54	341,032.54	Cárcamo(s)	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208081	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	44,693.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 17492	Jocotitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	17492	24-03-2023	29-04-2023	44,693.34	44,693.34	44,693.34	44,693.34	44,693.34	Metros lineales	1,500	1,500	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222460	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,274,480.30	1,272,468.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 15KN1079L EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA - 66742	Jocotitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jocotitlán	66742	06-06-2023	28-07-2023	1,272,468.87	1,272,468.87	1,272,468.87	1,272,468.87	1,272,468.87	Metros Cuadrados	506	506	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224177	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	148,020.00	198,322.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE JESUS CEDILLO GONZALEZ EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 79164	Jocotitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	79164	04-06-2023	03-07-2023	198,322.79	198,322.79	198,322.79	198,322.79	198,322.79	Metros Cuadrados	1,320	1,320	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224524	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	106,700.00	134,939.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS COLONIA BENITO JUARÉZ SEGUNDA SECCIÓN EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 81755	Jocotitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	81755	01-06-2023	30-07-2023	134,939.80	134,939.80	134,939.80	134,939.80	134,939.80	Metros Cuadrados	224	224	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202226150	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	227,937.32	126,211.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO - 96753	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	96753	05-06-2023	06-07-2023	126,211.49	126,211.49	126,211.49	126,211.49	126,211.49	Metros lineales	1,296	1,296	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202225648	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	97,506.12	97,505.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA VENTA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 93084	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	93084	20-06-2023	20-06-2023	97,505.85	97,505.85	97,505.85	97,505.85	97,505.85	Piezas	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202225981	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	268,070.00	266,969.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE DEL POZO A LA MANGA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 95265	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	95265	12-06-2023	07-08-2023	266,969.84	266,969.84	266,969.84	266,969.84	266,969.84	Metros Cuadrados	550	550	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226017	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	99,010.00	112,589.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL RINCON EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ENDARE - 95465	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	95465	12-06-2023	07-08-2023	112,589.76	112,589.76	112,589.76	112,589.76	112,589.76	Metros Cuadrados	240	240	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2304022276539	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	82,976.75	84,559.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CARDENAS MONROY C.C.T. 15EPR2874V EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE - 198320	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jocotitlán	198320	30-11-2023	30-12-2023	84,559.03	84,559.03	84,559.03	84,559.03	84,559.03	Metros Cuadrados	74	74	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207960	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	443,540.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE - 17081	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	17081	13-03-2023	31-05-2023	443,540.20	443,540.20	443,540.20	443,540.20	443,540.20	Metros Cuadrados	790	790	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202220690	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	137,350.00	55,919.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA CARRETERA IXTLAHUACA JILOTEPEC EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD 15 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO - 50919	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	50919	04-05-2023	24-07-2023	55,919.91	55,919.91	55,919.91	55,919.91	55,919.91	Metros Cuadrados	446	446	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224487	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	184,940.00	192,643.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JESUS CEDILLO BARRIO EL CERRITO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 81529	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	81529	01-06-2023	15-07-2023	192,643.04	192,643.04	192,643.04	192,643.04	192,643.04	Metros Cuadrados	395	395	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227981	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	750,000.00	744,261.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE CCT 15DJN1080R1 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERÍA ASENTAMIENTO LA TENERÍA - 109288	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jocotitlán	109288	15-06-2023	14-07-2023	744,261.23	744,261.23	744,261.23	744,261.23	744,261.23	Metros Cuadrados	300	300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228654	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	22,793.00	21,388.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA MAVORO A CARRETERA LIBRE ATLACOMULCO TOLUCA EN JOCOTITLAN EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA ERA ASENTAMIENTO LA ERA - 112962	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jocotitlán	112962	03-07-2023	31-07-2023	21,388.07	21,388.07	21,388.07	21,388.07	21,388.07	21,388.07	Metros lineales	42	42	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402310284	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,461,763.87	3,458,624.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA OFICIAL NO. 375 C.C.T. 15BH0026W EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO - 393150	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Protectora de Bosques del Estado de México	393150	29-11-2023	30-12-2023	3,458,624.99	3,458,624.99	3,458,624.99	3,458,624.99	3,458,624.99	3,458,624.99	Metros Cuadrados	144	144	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207944	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	240,000.00	262,699.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS VIAS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCIÓN CARO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN CARO - 17019	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	17019	04-03-2023	29-04-2023	262,699.46	262,699.46	262,699.46	262,699.46	262,699.46	262,699.46	Metros Cuadrados	516	516	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202224501	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	175,360.00	177,429.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA VENTA AL CECYTEM EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 81611	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	81611	05-06-2023	31-07-2023	177,429.68	177,429.68	177,429.68	177,429.68	177,429.68	Metros Cuadrados	372	372	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227996	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	449,970.00	450,301.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN - 109359	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	109359	03-07-2023	28-09-2023	450,301.85	450,301.85	450,301.85	450,301.85	450,301.85	Metros Cuadrados	895	895	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2304022292115	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	230,000.00	229,911.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA OFTV NO 0507 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 15ETV0521E EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA - 317927	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jocotitlán	317927	25-09-2023	23-11-2023	229,911.73	229,911.73	229,911.73	229,911.73	229,911.73	Metros Cuadrados	319	319	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207991	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	105,000.00	62,160.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LA VIRGEN EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO - 17189	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	17189	03-04-2023	14-04-2023	62,160.88	62,160.88	62,160.88	62,160.88	62,160.88	Metros Cuadrados	1,800	1,800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202225261	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,625,650.40	5,458,496.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD SANTA MARÍA CITENDEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE - 89749	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	89749	25-05-2023	25-08-2023	5,458,496.12	5,458,496.12	5,458,496.12	5,458,496.12	5,458,496.12	Metros Cuadrados	5,740	5,740	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202225286	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	249,770.00	244,026.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO OTRO - 89842	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	89842	03-07-2023	18-09-2023	244,026.57	244,026.57	244,026.57	244,026.57	244,026.57	Metros Cuadrados	595	595	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202225292	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	249,992.00	250,074.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO - 89857	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jocotitlán	89857	17-07-2023	21-10-2023	250,074.72	250,074.72	250,074.72	250,074.72	250,074.72	Metros Cuadrados	600	600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228246	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	418,750.00	486,632.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO - 110379	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jocotitlán	110379	19-06-2023	28-08-2023	486,632.61	486,632.61	486,632.61	486,632.61	486,632.61	Metros lineales	128	128	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278121	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	57,039.70	57,039.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA A TRAVES DE CISTERNA EN TODO EL MUNICIPIO - 240388	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Joquicingo	240388	18-09-2023	15-12-2023	57,039.70	57,039.70	57,039.70	57,039.70	57,039.70	Piezas	5	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102206960	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,300,000.00	2,298,858.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, EN TECHUCHULCO DE ALLENDE - 9343	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Joquicingo	9343	13-08-2023	31-10-2023	2,298,858.44	2,298,858.44	2,298,858.44	2,298,858.44	2,298,858.44	Metros Cuadrados	260	260	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102206962	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,300,000.00	2,298,858.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE. - 9376	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Joquicingo	9376	08-06-2023	10-10-2023	2,298,858.44	2,298,858.44	2,298,858.44	2,298,858.44	2,298,858.44	Metros Cuadrados	14,600	14,600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240791	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	998,719.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA G DE DEL MAZO, EL GUARDA DE GUERRERO - 5629	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Joquicingo	5629	08-06-2023	04-09-2023	998,719.44	998,719.44	998,719.44	998,719.44	998,719.44	Aula	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240793	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	830,000.00	828,780.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN MAXTLECA DE GALEANA - 5646	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Joquicingo	5646	26-06-2023	10-08-2023	828,780.90	828,780.90	828,780.90	828,780.90	828,780.90	Metros Cuadrados	275	275	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402273829	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	150,000.00	149,298.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, TODO EL MUNICIPIO - 108754	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Joquicingo	108754	25-09-2023	30-09-2023	149,298.95	149,298.95	149,298.95	149,298.95	149,298.95	Kilómetro lineal	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278122	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	34,223.82	34,223.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA A TRAVES DE CISTERNA EN TODO EL MUNICIPIO - 240459	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Joquicingo	240459	18-09-2023	15-12-2023	34,223.82	34,223.82	34,223.82	34,223.82	34,223.82	Piezas	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302240792	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL FRONTAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONSELOS, SAN MIGUEL DE OCAMPO - 5641	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Joquicingo	5641	19-06-2023	06-07-2023	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros lineales	12	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402273409	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,400,000.00	1,397,135.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION Y DRENAJE SANITARIO, SAN MIGUEL DE OCAMPO - 67461	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Joquicingo	67461	08-08-2023	30-09-2023	1,397,135.38	1,397,135.38	1,397,135.38	1,397,135.38	1,397,135.38	Pozo(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202218904	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,040,000.00	1,039,672.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA - 39295	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Joquicingo	39295	20-05-2023	20-06-2023	1,039,672.90	1,039,672.90	1,039,672.90	1,039,672.90	1,039,672.90	Metros lineales	48	48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102206627	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,000.00	899,378.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIO TECNICA NO. 101 LIC. LEON GUZMAN, TECHUCHULCO DE ALLENDE - 5523	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Joquicingo	5523	04-06-2023	04-08-2023	899,378.98	899,378.98	899,378.98	899,378.98	899,378.98	Sanitario(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402291003	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	456,317.60	456,317.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA A TRAVES DE CISTERNA EN TODO EL MUNICIPIO - 311919	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Joquicingo	311919	01-12-2023	15-12-2023	456,317.60	456,317.60	456,317.60	456,317.60	456,317.60	Piezas	40	40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102206634	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,000.00	249,515.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, ACCESO A PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL - 5652	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Joquicingo	5652	09-06-2023	12-07-2023	249,515.98	249,515.98	249,515.98	249,515.98	249,515.98	Metros lineales	50	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402273489	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,000.00	899,059.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, SAN PEDRO TECHUCHULCO, SEGUNDA ETAPA - 75004	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Joquicingo	75004	01-08-2023	31-08-2023	899,059.75	899,059.75	899,059.75	899,059.75	899,059.75	Cancha(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278118	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	79,855.58	79,855.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA A TRAVES DE CISTERNA EN TODO EL MUNICIPIO - 240298	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Joquicingo	240298	18-09-2023	15-12-2023	79,855.58	79,855.58	79,855.58	79,855.58	79,855.58	Piezas	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402291005	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	239,566.74	239,566.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA A TRAVES DE CISTERNA EN TODO EL MUNICIPIO - 311926	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Joquicingo	311926	18-09-2023	15-12-2023	239,566.74	239,566.74	239,566.74	239,566.74	239,566.74	Piezas	21	21	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102206476	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,458.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TECHUCHULCO DE ALLENDE - 3612	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Joquicingo	3612	03-07-2023	03-08-2023	1,499,458.70	1,499,458.70	1,499,458.70	1,499,458.70	1,499,458.70	Metros Cuadrados	200	200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102206646	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE VICENTE VILLADA, SEGUNDA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 5705	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Joquicingo	5705	22-06-2023	20-07-2023	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Vivienda	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402272943	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, TODO EL MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 32227	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Joquicingo	32227	03-07-2023	30-08-2023	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Metros lineales	400	400	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214963	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	140,000.00	299,262.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL - 7012	Joquicingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Joquicingo	7012	10-07-2023	31-07-2023	299,262.55	299,262.55	299,262.55	299,262.55	299,262.55	Metros lineales	89	89	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216095	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,500,000.00	9,956,303.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A PARADERO LA PAZ CONOCIDA COMO CAMINO AL POZO, LOS REYES ACAQUILPAN - 24336	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	24336	01-05-2023	29-07-2023	6,956,303.30	6,956,303.30	6,956,303.30	6,956,303.30	6,956,303.30	Metros Cuadrados	4,762	4,762	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216365	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,018,258.45	2,018,258.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA TIPO LED EN CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ LOS REYES ACAQUILPAN - 25274	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de La Paz	25274	05-04-2023	07-08-2023	2,018,258.45	2,018,153.01	2,018,153.01	2,018,153.01	2,018,153.01	Luminaria	87	87	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224913	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,433,732.83	1,433,732.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CCT. 15EPR1767F T.M. CCT. 15EPR18090 T.V. COL ANCÓN, LOS REYES ACAQUILPAN - 86500	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	86500	24-05-2023	25-09-2023	1,433,732.83	1,432,548.64	1,432,548.64	1,432,548.64	1,432,548.64	Metros Cuadrados	504	504	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302265229	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,119,675.13	950,178.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VIOLETAS, SAN JOSÉ DE LAS PALMAS - 218978	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	218978	01-09-2023	20-12-2023	1,119,675.13	1,119,624.12	1,119,624.12	1,119,624.12	1,119,624.12	Metros lineales	132	132	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402296325	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	524,588.45	524,588.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ LOS REYES ACAQUILPAN - 335176	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	335176	25-11-2023	30-12-2023	524,588.45	524,560.50	524,560.50	524,560.50	524,560.50	Metros lineales	1,261	1,261	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202215506	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,872,000.77	2,878,388.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRESA SORDO DE AV. TEXCOCO A CALLE RÍO DE LAS AVENIDAS, VALLE DE LOS PINOS, LOS REYES ACAQUILPAN - 21052	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	21052	17-04-2023	31-05-2023	2,878,388.62	2,872,000.77	2,872,000.77	2,872,000.77	2,872,000.77	Metros lineales	326	326	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216366	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,537,907.35	1,428,151.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	MANTENIMIENTO DE AULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LOS REYES ACAQUILPAN - 25277	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	25277	17-04-2023	31-05-2023	1,428,151.73	1,428,151.73	1,428,151.73	1,428,151.73	1,428,151.73	Metros Cuadrados	2,410	2,410	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216369	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,629,552.10	2,629,552.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCION Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ LOS REYES ACAQUILPAN - 25280	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de La Paz	25280	05-04-2023	07-08-2023	2,629,552.10	2,629,551.70	2,629,551.70	2,629,551.70	2,629,551.70	Luminaria	103	103	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219976	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,334,243.83	837,011.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LOMAS DE SAN SEBASTIAN - 46304	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	46304	10-04-2023	10-08-2023	837,011.61	837,011.61	837,011.61	837,011.61	837,011.61	Metros lineales	94	94	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224912	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,086,696.85	1,086,696.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN CCT. 15EPR4977E T.M., COL LIBERTAD, SAN ISIDRO - 86496	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	86496	24-05-2023	25-09-2023	1,086,696.85	1,083,283.45	1,083,283.45	1,083,283.45	1,083,283.45	1,083,283.45	Metros Cuadrados	288	288	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402296320	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	554,820.10	554,820.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ LOS REYES ACAQUILPAN - 335166	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	335166	25-11-2023	30-12-2023	554,820.10	554,813.94	554,813.94	554,813.94	554,813.94	554,813.94	Metros lineales	1,334	1,334	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215501	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,570,008.70	2,570,008.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 2 DE AV. TENANCINGO A ACAMBAY, VALLE DE LOS REYES, LOS REYES ACAQUILPAN - 21036	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	21036	03-04-2023	07-05-2023	2,570,008.70	2,569,732.85	2,569,732.85	2,569,732.85	2,569,732.85	2,569,732.85	Metros Cuadrados	2,548	2,548	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202215503	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,305,384.72	2,309,900.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ABEDULES DE AV. DEL PINO A CALLE PRESA SORDO, VALLE DE LOS PINOS, LOS REYES ACAQUILPAN - 21039	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	21039	17-04-2023	31-05-2023	2,309,900.91	2,305,384.72	2,305,384.72	2,305,384.72	2,305,384.72	Metros lineales	156	156	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216089	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,271.75	900,271.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0934 2 DE OCTUBRE CCT. 15EES1423E T.M., LOMA ENCANTADA, EMILIANO ZAPATA - 24326	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	24326	17-04-2023	10-06-2023	900,271.75	899,432.50	899,432.50	899,432.50	899,432.50	Metros Cuadrados	78	78	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216368	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	10,000,000.00	10,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL MEDRANO Y BUENDÍA DIRECCIÓN METRO LA PAZ, EN PARAJE SAN ANTONIO KM APROX. 26 MAS 320, PARAIE SAN ANTONIO, LOS REYES ACAQUILPAN - 25279	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	25279	05-04-2023	07-08-2023	10,000,000.00	9,994,709.71	9,994,709.71	9,994,709.71	9,994,709.71	Metros Cuadrados	509	509	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216690	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,626,767.11	3,626,913.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ATZAYACATL DE AV. PANTITLÁN A AV. DE LOS ELECTRICISTAS - 27034	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	27034	27-03-2023	05-05-2023	3,626,913.63	3,626,767.11	3,626,767.11	3,626,767.11	3,626,767.11	Metros Cuadrados	4,882	4,882	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224918	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,598,367.22	2,598,367.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE MARÍA LUISA, ENTRE PINO SUAREZ Y SAN LÁZARO, LOMAS DE SAN ISIDRO, SAN ISIDRO - 86507	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	86507	02-04-2023	02-08-2023	2,598,367.22	2,596,426.27	2,596,426.27	2,596,426.27	2,596,426.27	Metros Cuadrados	1,712	1,712	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224919	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,191,000.00	1,191,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CALLE CIPRESES, ENTRE CALLE ABEDULES Y CALLE SAUCES, FLORESTA, LOS REYES ACAQUILPAN - 86508	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	86508	02-04-2023	31-12-2023	1,191,000.00	1,187,145.35	1,187,145.35	1,187,145.35	1,187,145.35	Metros Cuadrados	1,110	1,110	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302240947	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,670,656.18	2,670,656.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO CONJUNTO LA PAZ, LOS REYES ACAQUILPAN - 25266	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de La Paz	25266	01-09-2023	20-12-2023	2,670,656.18	2,669,398.33	2,669,398.33	2,669,398.33	2,669,398.33	Metros Cuadrados	2,270	2,270	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302265220	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,182,420.89	1,775,091.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GARDENIA Y CALLE SINALOA ENTRE FELIPE ANGELES Y FRANCISCO VILLA, LAS ALAMEDAS, SAN SEBASTIÁN CHIMALPA - 218962	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	218962	01-09-2023	20-12-2023	2,182,420.89	2,182,363.20	2,182,363.20	2,182,363.20	2,182,363.20	Metros lineales	379	379	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302266056	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,573,727.86	2,549,115.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA, CERRADA 18 DE MARZO, ENTRE ÁLVAROBREGÓN Y CALLEJÓN. LOS REYES, LOS REYES ACAQUILPAN - 218961	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	218961	01-09-2023	20-12-2023	2,549,115.87	2,548,864.96	2,548,864.96	2,548,864.96	2,548,864.96	2,548,864.96	Metros lineales	242	242	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402272801	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,302,726.51	1,302,726.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ C.C.T. 15DPR0821D T.M., EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 15DPR1583Z T.V., PUEBLO DE SAN SALVADOR, TECAMACHALCO, TECAMACHALCO - 25272	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	25272	23-10-2023	25-12-2023	1,302,726.51	1,301,200.32	1,301,200.32	1,301,200.32	1,301,200.32	Metros Cuadrados	53	53	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402330930	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	575,550.11	575,550.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ANTON S MAKARENKO C.C.T. 15EPR4062L T.M. C.C.T. 15EPR4575K T.V., LOMAS DE SAN ISIDRO, SAN ISIDRO. FIDEICOMISO 796 - 263547	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	263547	23-10-2023	25-12-2023	575,550.11	574,682.79	574,682.79	574,682.79	574,682.79	574,682.79	Metros Cuadrados	66	66	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402331055	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	12,000,000.00	11,999,999.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA, LOMAS DE SAN SEBASTIÁN, FIDEICOMISO 796 - 305651	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	305651	15-11-2023	31-12-2023	12,000,000.00	11,998,180.00	11,998,180.00	11,998,180.00	11,998,180.00	Pozo(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215513	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,096,505.44	1,096,505.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREESCOLAR MOCTEZUMA XOCOYOTZIN CCT. 15DJN0926H T.M. CCT. 15DJN198A, EJIDAL EL PINO, EL PINO - 21087	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	21087	17-04-2023	05-06-2023	1,096,505.44	1,096,501.41	1,096,501.41	1,096,501.41	1,096,501.41	1,096,501.40	Metros Cuadrados	176	176	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402330927	Proyecto de inversión	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	958,620.54	958,620.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN ESC. SEC. OFC. NO. 1077 ISMAEL GONZÁLEZ SANTOS C.C.T. 15EES1610Z T.M. LOMAS DE SAN SEBASTIÁN, FIDEICOMISO 796 - 263492	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	263492	23-10-2023	25-12-2023	958,620.54	958,124.85	958,124.85	958,124.85	958,124.85	Metros Cuadrados	225	225	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402330929	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,215,325.14	1,215,325.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDÁN C.T.T. 15EPR4128D T.M., LOMAS DE SAN ISIDRO, SAN ISIDRO, FIDEICOMISO 796 - 263503	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	263503	23-10-2023	25-12-2023	1,215,325.14	1,215,315.90	1,215,315.90	1,215,315.90	1,215,315.90	Metros Cuadrados	235	235	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402330932	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,569,388.88	1,569,388.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS C.C.T. 15DPR0797U T.M. PUEBLO DE LA MAGDALENA, LA MAGDALENA ALTIPAC. FIDEICOMISO 796 - 263551	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	263551	23-10-2023	25-12-2023	1,569,388.88	1,569,287.67	1,569,287.67	1,568,287.67	1,568,287.67	Metros Cuadrados	598	598	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215502	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,639,224.20	1,639,224.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ROBLE DE AV. TEXCOCO A CALLE ABEDULES, VALLE DE LOS PINOS, LOS REYES ACAQUILPAN - 21037	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	21037	17-04-2023	21-05-2023	1,639,224.20	1,639,223.69	1,639,223.69	1,639,223.69	1,639,223.69	Metros lineales	118	118	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215510	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,076,297.15	1,076,483.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0541 LIC. AGUSTIN GONZALEZ PLATA, CCT. 15EES0819H T.M., CCT. 15EES1042X T.M., EIJDAL EL PINO, EL PINO - 21074	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	21074	17-04-2023	10-06-2023	1,076,483.92	1,076,297.15	1,076,297.15	1,076,297.15	1,076,297.15	Metros Cuadrados	280	280	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215512	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,315,860.24	1,315,860.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GERMÁN GARCÍA SALGADO CCT. 15EPR0377J T.M. CCT 15EPR1393H T.V., LOS REYES ACAQUILPAN - 21085	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	21085	24-04-2023	07-06-2023	1,315,860.24	1,312,819.49	1,312,819.49	1,312,819.49	1,312,819.49	Metros Cuadrados	210	210	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202216090	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,271.75	900,271.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y RAMOS CCT. 15EPR4962C T.M. SAN JOSE DE LAS PALMAS - 24327	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	24327	17-04-2023	10-06-2023	900,271.75	851,426.01	851,426.01	851,426.01	851,426.01	Metros Cuadrados	72	72	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216100	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,101,469.97	2,101,514.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON LA PAZ, LOS REYES ACAQUILPAN - 24345	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	24345	17-04-2023	26-05-2023	2,101,514.06	2,101,384.03	2,101,384.03	2,101,384.03	2,101,384.03	Metros lineales	199	199	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216101	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,364,590.93	1,364,590.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RÍO COLORADO, DE TRAMO RÍO BALSAS A RÍO PAPALOAPAN, COLONIA EL SALADO, LA MADGALENA ATLICPAC - 24349	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	24349	03-04-2023	17-05-2023	1,364,590.93	1,363,550.21	1,363,550.21	1,363,550.21	1,363,550.21	Metros Cuadrados	1,247	1,247	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224911	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,412,029.61	1,412,029.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC CCT. 15EPR4343U. T.M. - 86491	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	86491	24-05-2023	25-09-2023	1,412,029.61	1,411,859.71	1,411,859.71	1,411,859.71	1,411,859.71	Metros Cuadrados	299	299	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202225705	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	527,954.45	527,954.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ EL PINO - 93283	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de La Paz	93283	05-04-2023	07-08-2023	527,954.45	527,398.93	527,398.93	527,398.93	527,398.93	Luminaria	25	25	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226635	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	199,804.61	199,804.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ LA MAGDALEA ATLICPAC - 100111	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	100111	05-04-2023	07-08-2023	199,804.61	199,800.41	199,800.41	199,800.41	199,800.41	Metros lineales	655	655	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226640	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	50,658.51	50,658.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ PROFESOR CARLOS HANK GONZALEZ - 100136	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	100136	05-04-2023	07-08-2023	50,658.51	50,653.09	50,653.09	50,653.09	50,653.09	Metros lineales	47	47	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227371	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	25,359.15	25,359.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ LOMAS DE SAN SEBASTIAN - 104791	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	104791	05-04-2023	08-07-2023	25,359.15	25,357.96	25,357.96	25,357.96	25,357.96	Metros lineales	86	86	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202229631	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	732,776.67	732,776.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ALFREDO DEL MAZO GONZALEZ CCT. 15EPR1134U T.M. CCT. 15EPR2681G T.V., PROF. CARLOS HANK GONZALEZ - 117422	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	117422	17-04-2023	05-06-2023	732,776.67	364,425.55	364,425.55	364,425.55	364,425.55	Metros Cuadrados	75	75	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265219	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,228,115.73	922,290.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA, CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE AV. DEL TRABAJO Y CERRADA 18 DE MARZO, LOS REYES, LOS REYES ACAQUILPAN - 218960	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	218960	01-09-2023	20-12-2023	1,228,115.73	1,227,930.09	1,227,930.09	1,227,930.09	1,227,930.09	Metros lineales	105	105	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265224	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	969,795.26	969,795.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA MEDINA, ENTRE PRIMERA AV. DE SAN ANTONIO Y LIMITE DE CERRADA. PARAJE SAN ANTONIO, EL PINO - 218967	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	218967	01-09-2023	20-12-2023	969,795.26	968,214.60	968,214.60	968,214.60	968,214.60	Metros Cuadrados	1,039	1,039	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265226	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,038,598.11	1,038,598.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA CONSTITUYENTES ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA. AMPLIACIÓN TECAMACHALCO, TECAMACHALCO - 218972	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	218972	01-09-2023	20-12-2023	1,038,598.11	1,037,922.23	1,037,922.23	1,037,922.23	1,037,922.23	1,037,922.23	Metros Cuadrados	1,292	1,292	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302265228	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	568,144.93	568,144.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE AV. ZARAGOZA, AV. HIDALGO, CAMINO A TEXCOCO, PUEBLO DE SAN SEBASTIÁN CHIMALPA, SAN SEBASTIÁN CHIMALPA - 218976	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	218976	01-09-2023	20-12-2023	568,144.93	567,457.26	567,457.26	567,457.26	567,457.26	Metros Cuadrados	694	694	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402330926	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,367,474.92	3,367,474.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO MEZCLA ASFÁLTICA EN AV. PANTITLÁN, DE AV. DE LAS TORRES A AV. TEXCOCO, LOS REYES ACAQUILPAN, FIDEICOMISO 796 - 263479	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	263479	30-10-2023	25-12-2023	3,367,474.92	3,365,599.23	3,365,599.23	3,365,599.23	3,356,599.23	3,356,599.23	Metros Cuadrados	3,720	3,720	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214966	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,898,768.73	4,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA MEXICO TEXCOCO, LOS REYES ACAQUILPAN - 7098	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	7098	27-03-2023	24-06-2023	4,900,000.00	4,898,768.72	4,898,768.72	4,898,768.72	4,898,768.72	4,898,768.72	Metros lineales	261	261	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202215494	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,450,746.00	1,450,746.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PREPARATORIA 184 CCT. 15EBH0363X T.V., COL TECOMATLÁN, SAN ISIDRO - 21026	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	21026	02-04-2023	02-08-2023	1,450,746.00	1,445,988.24	1,445,988.24	1,445,988.24	1,445,988.24	Metros Cuadrados	78	78	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215497	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,101,269.70	1,101,269.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CERRADA QUINANTZIN DE AV. MOCTEZUMA, COLONIA ANCON, LOS REYES ACAQUILPAN. - 21031	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	21031	03-04-2023	01-06-2023	1,101,269.70	1,101,261.89	1,101,261.89	1,101,261.89	1,101,261.89	Metros Cuadrados	1,214	1,214	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216094	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	493,107.21	493,107.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA FRANCISCO I. MADERO, LOS REYES ACAQUILPAN. - 24335	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	24335	01-05-2023	14-06-2023	493,107.21	493,032.47	493,032.47	493,032.47	493,032.47	Metros lineales	66	66	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216096	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	708,439.76	708,439.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANDADOR, LOS REYES ACAQUILPAN - 24338	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	24338	24-04-2023	02-06-2023	708,439.76	706,779.47	706,779.47	706,779.47	706,779.47	Metros lineales	70	70	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216102	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,464,102.75	2,464,102.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RÍO DE LA LANA ENTRE RÍO BRAVO Y RÍO USUMACINTA, COLONIA EL SALADO, LA MADGALENA ATLICPAC - 24352	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	24352	03-04-2023	17-05-2023	2,464,102.75	2,463,010.89	2,463,010.89	2,463,010.89	2,463,010.89	Metros Cuadrados	2,481	2,481	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224916	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,578,406.58	1,578,406.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE SAN LÁZARO, LOMAS DE SAN ISIDRO, SAN ISIDRO - 86505	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	86505	02-04-2023	31-12-2023	1,578,406.58	1,576,853.71	1,576,853.71	1,576,853.71	1,576,853.71	Metros lineales	233	233	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202225704	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,642,645.26	1,642,645.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ SAN SEBASTIAN CHIMALPA - 93281	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de La Paz	93281	05-04-2023	07-08-2023	1,642,645.26	1,642,620.35	1,642,620.35	1,642,620.35	1,642,620.35	Luminaria	65	65	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302243278	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	834,492.08	834,492.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE CERRADA ALAMOS, LA MAGDALENA ATLICPAC - 124463	La Paz	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	124463	01-09-2023	20-12-2023	834,492.08	828,181.76	828,181.76	828,181.76	828,181.76	Metros lineales	145	145	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302265227	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,226,643.63	1,587,677.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRESA SAN JOAQUÍN, ENTRE CALLE RIO AMECA Y RIO DE LOS REMEDIOS. FLORESTA, LOS REYES ACAQUILPAN - 218973	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	218973	01-09-2023	20-12-2023	2,226,643.63	2,225,257.63	2,225,257.63	2,225,257.63	2,225,257.63	Metros lineales	126	126	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215498	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,193,199.24	1,193,199.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CHICHIMECAS ENTRE TENOCHTITLAN A AV. MOCTEZUMA, COLONIA ANCON, LOS REYES ACAQUILPAN - 21033	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	21033	03-04-2023	01-06-2023	1,193,199.24	1,192,940.88	1,192,940.88	1,192,940.88	1,192,940.44	Metros Cuadrados	1,750	1,750	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215508	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	646,298.58	646,298.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CCT. 15EPR1767F T.M. CCT. 15EPR18090 T.V., COLONIA ANCON, LOS REYES ACAQUILPAN - 21063	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	21063	02-04-2023	02-08-2023	646,298.58	643,992.76	643,992.76	643,992.76	643,992.76	Metros Cuadrados	82	82	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216361	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	846,517.94	846,517.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NEZAHUALCOYOTL, UNIDAD ANÁHUAC, EL ARENAL - 25263	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	25263	24-04-2023	02-06-2023	846,517.94	844,245.74	844,245.74	844,245.74	844,245.74	Metros lineales	177	177	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216373	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,689,214.09	2,689,214.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 7, DE AV. TENANCINGO A AV. ACAMBAY COLONIA VALLE DE LOS REYES, LOS REYES ACAQUILPAN - 25289	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	25289	05-04-2023	07-08-2023	2,689,214.09	2,688,391.48	2,688,391.48	2,688,391.48	2,688,391.48	Metros Cuadrados	3,828	3,828	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223113	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	256,319.70	250,776.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAN JOSE LAS PALMAS - 71837	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	71837	17-04-2023	31-05-2023	250,776.70	250,776.70	250,776.70	250,776.70	250,776.70	Metros Cuadrados	480	480	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226634	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	70,898.82	70,898.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ EMILIANO ZAPATA - 100107	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	100107	05-04-2023	07-08-2023	70,898.82	70,875.75	70,875.75	70,875.75	70,875.75	Metros lineales	62	62	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202226638	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	172,847.34	172,847.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ EL PINO - 100117	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	100117	05-04-2023	07-08-2023	172,847.34	172,837.81	172,837.81	172,837.81	172,837.81	Metros lineales	331	331	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302265221	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,709,609.95	2,042,286.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE 20 ENTRE CALLE LERMA Y AV. PANTITLÁN, VALLE DE LOS REYES, LOS REYES ACAQUILPAN - 218964	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	218964	01-09-2023	20-12-2023	2,709,609.95	2,707,799.67	2,707,799.67	2,707,799.67	2,707,799.67	Metros lineales	1,169	1,169	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402331512	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,560,319.37	1,219,958.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. FRANCISCO PAZ, SAN ISIDRO - 303242	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	303242	15-11-2023	30-12-2023	4,560,319.37	4,560,089.68	4,560,089.68	4,560,089.68	4,560,089.68	Metros Cuadrados	7,885	7,885	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215496	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,400,472.84	2,400,472.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE NAHUATLACAS ENTRE AV. PANTITLÁN A AV. MOCTEZUMA, COLONIA ANCON, LOS REYES ACAQUILPAN - 21030	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	21030	03-04-2023	01-06-2023	2,400,472.84	2,400,418.38	2,400,418.38	2,400,418.38	2,400,418.38	Metros Cuadrados	3,898	3,898	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215507	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	646,298.58	646,298.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OFC. NO. 0196 FRANCISCO MARQUEZ CCT 15ETV0241V, SAN JOSE DE LAS PALMAS - 21053	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	21053	17-04-2023	10-06-2023	646,298.58	645,895.27	645,895.27	645,895.27	645,895.27	Metros Cuadrados	62	62	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215509	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,501,360.36	1,502,452.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREESCOLAR GANDHI, CCT. 15EJN3343X T.M., 15EJN0575T T.V., PROF. CARLOS HANK GONZALEZ - 21067	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	21067	17-04-2023	10-06-2023	1,502,452.54	1,501,360.36	1,501,360.36	1,501,360.36	1,501,360.36	Metros Cuadrados	526	526	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216103	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO DE AV. INDEPENDENCIA DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS, COLONIA LA CERCA, EL ARENAL - 24356	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	24356	17-04-2023	26-05-2023	2,000,000.00	1,806,922.26	1,806,922.26	1,806,922.26	1,806,922.26	Metros Cuadrados	2,055	2,055	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226636	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	122,030.10	122,030.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ SAN ISIDRO - 100115	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	100115	05-04-2023	07-08-2023	122,030.10	121,946.00	121,946.00	121,946.00	121,946.00	Metros lineales	150	150	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302243242	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,566,507.92	4,401,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE CERRADA ALAMOS, EL ARENAL - 124307	La Paz	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	124307	01-09-2023	20-12-2023	4,401,000.00	3,572,394.32	3,572,394.32	3,572,394.32	3,572,394.32	Metros lineales	763	763	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302265222	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,503,261.18	2,890,557.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA, CALLE CIRUELOS, ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE COLORINES, CALLE ÉBANOS ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE COLORINES, CALLE LAURELES ENTRE CALLE ABEDULES Y CALLE COLORINES, FLORESTA, LOS REYES ACAQUILPAN - 218965	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	218965	01-09-2023	20-12-2023	2,890,557.35	2,889,927.29	2,889,927.29	2,889,927.29	2,889,927.29	Metros Cuadrados	3,119	3,119	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402296305	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	727,223.71	727,223.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ LOS REYES ACAQUILPAN - 335115	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	335115	25-11-2023	30-12-2023	727,223.71	727,211.03	727,211.03	727,211.03	727,211.03	Metros lineales	1,748	1,748	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402296316	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	551,769.21	551,769.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ LOS REYES ACAQUILPAN - 335149	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	335149	25-11-2023	30-12-2023	551,769.21	551,762.10	551,762.10	551,762.10	551,762.10	Metros lineales	1,326	1,326	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216098	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,319,469.22	2,537,434.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, Y PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE ALAMOS, FRACCIONAMIENTO FLORESTA, LOS REYES ACAQUILPAN - 24342	La Paz	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	24342	17-04-2023	26-05-2023	2,537,434.02	2,537,434.02	2,537,434.02	2,537,434.02	2,537,434.02	Metros lineales	196	196	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223110	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	818,467.88	914,295.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO - 71832	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	71832	17-04-2023	31-05-2023	914,295.60	914,295.60	914,295.60	914,295.60	914,295.60	Metros Cuadrados	1,348	1,348	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223114	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	750,342.81	950,640.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PROFESOR CARLOS HANK GONZALEZ - 71838	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	71838	17-04-2023	31-05-2023	950,640.96	950,640.96	950,640.96	950,640.96	950,640.96	Metros Cuadrados	938	938	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216104	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,206,984.90	1,398,100.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CERRADA DE INDEPENDENCIA,TEC AMACHALCO - 24358	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Paz	24358	17-04-2023	26-05-2023	1,398,100.54	1,398,100.54	1,398,100.54	1,398,100.54	1,398,100.54	Metros Cuadrados	1,370	1,370	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202216706	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	814,924.14	868,361.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, LA MAGDALENA ATLICPAC - 27085	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	27085	10-04-2023	10-08-2023	868,361.00	868,361.00	868,361.00	868,361.00	868,361.00	Metros lineales	58	58	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223108	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	170,173.98	218,185.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LOMAS DE ALTAVISTA - 71825	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	71825	17-04-2023	31-05-2023	218,185.66	218,185.66	218,185.66	218,185.66	218,185.66	Metros Cuadrados	206	206	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226626	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	640,523.90	798,824.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO - 100072	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	100072	10-04-2023	10-08-2023	798,824.97	798,824.97	798,824.97	798,824.97	798,824.97	Metros lineales	49	49	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216093	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,384,025.10	5,718,578.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. SAN VICENTE ACCESO A CASAS VERDES, ENTRE CALLE ARIES Y CALLE SAGITARIO, LOMAS DE SAN ISIDRO, SAN ISIDRO. - 24334	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Paz	24334	01-05-2023	14-06-2023	5,718,578.60	5,718,578.60	5,718,578.60	5,718,578.60	5,718,578.60	Metros lineales	247	247	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226625	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	925,308.13	1,210,723.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LOS REYES ACAQUILPAN - 100065	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de La Paz	100065	10-04-2023	10-08-2023	1,210,723.43	1,210,723.43	1,210,723.43	1,210,723.43	1,210,723.43	Metros lineales	86	86	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302263494	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	237,303.36	237,285.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CAÑADAS DE NANCHITITLA A - 241644	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	241644	03-07-2023	15-09-2023	2,023.00	2,023.00	2,023.00	2,023.00	2,023.00	Metros Cuadrados	280	280	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258928	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	197,843.57	197,827.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ARROYO SECO - 217343	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	217343	03-07-2023	15-09-2023	197,827.42	197,827.42	197,827.42	197,827.42	197,827.42	Metros Cuadrados	116	116	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223012	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,372,278.58	2,371,081.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO - 70953	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Luvianos	70953	02-05-2023	26-07-2023	2,371,081.77	2,371,081.77	2,371,081.77	2,371,081.77	2,371,081.77	Kilómetro lineal	490	490	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302255606	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	128,000.01	127,994.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CERRO DE LA CULEBRA - 196820	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	196820	15-06-2023	30-09-2023	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302256397	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	128,000.01	127,994.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUADRILLA DE BENÍTEZ - 201978	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	201978	15-06-2023	30-09-2023	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258338	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,715.56	250,695.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL CAPIRE - 213671	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	213671	03-07-2023	15-09-2023	250,695.09	250,695.09	250,695.09	250,695.09	250,695.09	Metros Cuadrados	147	147	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302261402	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	227,070.93	227,057.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN RINCÓN CRUZ DE CLAVOS - 232235	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	232235	03-07-2023	15-09-2023	227,057.61	227,057.61	227,057.61	227,057.61	227,057.61	Cuarto(s)	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302261441	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	75,685.31	75,685.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LAGUNA - 232389	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	232389	03-07-2023	15-09-2023	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302262186	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	227,070.90	227,057.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VILLA LUVIANOS - 236209	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	236209	03-07-2023	15-09-2023	227,057.61	227,057.61	227,057.61	227,057.61	227,057.61	Cuarto(s)	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302263648	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	113,706.25	113,699.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL REPARO DE NANCHITITLA - 242287	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	242287	03-07-2023	15-09-2023	113,699.49	113,699.49	113,699.49	113,699.49	113,699.49	Metros Cuadrados	161	161	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302264040	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	29,662.50	29,660.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN RINCÓN DE RODRÍGUEZ - 244472	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	244472	03-07-2023	15-09-2023	29,660.74	29,660.74	29,660.74	29,660.74	29,660.74	Metros Cuadrados	42	42	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302255581	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	128,000.01	127,994.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL REPARO DE NANCHITITLA - 196586	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	196586	15-06-2023	30-09-2023	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302255662	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	128,000.01	127,994.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA ESTANCIA - 197117	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	197117	15-06-2023	30-09-2023	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302256453	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	128,000.01	127,994.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA UNIDAD - 202410	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	202410	15-06-2023	30-09-2023	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258211	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	512,000.04	511,978.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN RIO FRIO ESTANCIA GRANDE - 212991	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	212991	15-06-2023	30-09-2023	511,978.74	511,978.74	511,978.74	511,978.74	511,978.74	Cuarto(s)	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302258273	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	128,000.01	127,994.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TROJES - 213280	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	213280	15-06-2023	30-09-2023	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258970	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	92,099.59	92,092.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CERRO DE LA CULEBRA - 217546	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	217546	15-07-2023	15-09-2023	92,092.08	92,092.08	92,092.08	92,092.08	92,092.08	Metros Cuadrados	54	54	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302261163	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	29,239.47	29,239.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN CERRO DEL AGUA - 230680	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	230680	03-07-2023	15-09-2023	29,239.18	29,239.18	29,239.18	29,239.18	29,239.18	Tanque(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302261221	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	29,239.47	29,239.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA DE PUERTA DE GOLPE - 231090	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	231090	03-07-2023	15-09-2023	29,239.18	29,239.18	29,239.18	29,239.18	29,239.18	Tanque(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302261751	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	151,380.62	151,371.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL SAUZ PALO GORDO - 234087	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	234087	03-07-2023	15-09-2023	151,371.74	151,371.74	151,371.74	151,371.74	151,371.74	151,371.74	Cuarto(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302261840	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	302,761.24	302,743.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA PALMA - 234410	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	234410	03-07-2023	15-09-2023	302,743.47	302,743.47	302,743.47	302,743.47	302,743.47	302,743.47	Cuarto(s)	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302261872	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	75,690.31	75,685.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LOS ARRAYANES - 234536	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Junta de Caminos del Estado de México	234536	03-07-2023	15-09-2023	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302261901	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	151,380.62	151,371.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PUERTA DE GOLPE - 234714	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	234714	03-07-2023	15-09-2023	151,371.74	151,371.74	151,371.74	151,371.74	151,371.74	151,371.74	Cuarto(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302263530	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	16,950.00	16,948.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CIPRIANES - 241773	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	241773	03-07-2023	15-09-2023	16,948.99	16,948.99	16,948.99	16,948.99	16,948.99	16,948.99	Metros Cuadrados	24	24	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302263557	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	56,500.00	56,496.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ALBOREJO - 241885	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	241885	03-07-2023	15-09-2023	56,496.64	56,496.64	56,496.64	56,496.64	56,496.64	56,496.64	Metros Cuadrados	80	80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX23030226276	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	512,000.00	511,978.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN ANTONIO - 201030	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	201030	15-06-2023	30-09-2023	511,978.74	511,978.74	511,978.74	511,978.74	511,978.74	511,978.74	Cuarto(s)	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302256423	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	128,000.01	127,994.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN PASO DE LA ARENA - 202193	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	202193	15-06-2023	30-09-2023	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302258887	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	127,916.10	127,905.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RANCHO VIEJO - 216903	Luvianos	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	216903	03-07-2023	15-09-2023	127,905.66	127,905.66	127,905.66	127,905.66	127,905.66	Metros Cuadrados	75	75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302261311	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	75,690.31	75,685.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CERRO DEL AGUA - 231769	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	231769	03-07-2023	15-09-2023	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302261332	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	302,761.20	302,743.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TROJES - 231885	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	231885	03-07-2023	15-09-2023	302,743.48	302,743.48	302,743.48	302,743.48	302,743.48	Cuarto(s)	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302261796	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	151,380.62	151,371.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA ESTANCIA DE NANCHITITLA - 234276	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	234276	03-07-2023	15-09-2023	151,371.74	151,371.74	151,371.74	151,371.74	151,371.74	Cuarto(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302261943	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	227,070.90	227,057.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN ANTONIO - 234981	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	234981	03-07-2023	15-09-2023	227,057.61	227,057.61	227,057.61	227,057.61	227,057.61	Cuarto(s)	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262619	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,446,380.73	1,446,366.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAHUTEMOC - 238370	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	238370	01-08-2023	10-10-2023	1,446,366.67	1,446,366.67	1,446,366.67	1,446,366.67	1,446,366.67	Metros Cuadrados	586	586	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302263551	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	21,187.50	21,186.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL AGUACATE - 241860	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	241860	03-07-2023	15-09-2023	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	21,186.24	Metros Cuadrados	30	30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302263570	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	173,033.70	173,020.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL CAMPANARIO - 241985	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	241985	03-07-2023	15-09-2023	173,020.96	173,020.96	173,020.96	173,020.96	173,020.96	Metros Cuadrados	245	245	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302264025	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	42,375.60	42,372.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HERMILTEPEC - 244405	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	244405	03-07-2023	15-09-2023	42,372.48	42,372.48	42,372.48	42,372.48	42,372.48	Metros Cuadrados	60	60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302264098	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	16,950.00	16,948.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SANTA ROSA ESTANCIA GRANDE - 244666	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	244666	03-07-2023	15-09-2023	16,948.99	16,948.99	16,948.99	16,948.99	16,948.99	Metros Cuadrados	24	24	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302255999	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	512,000.00	511,978.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LUVIANOS - 199203	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	199203	15-06-2023	30-09-2023	511,978.75	511,978.75	511,978.75	511,978.75	511,978.75	Cuarto(s)	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302256470	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	128,000.01	127,994.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CAÑADAS DE NANCHITITLA - 202498	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	202498	15-06-2023	30-09-2023	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	Cuarto(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302261346	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	151,380.60	151,371.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CIPRIANES - 231989	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	231989	03-07-2023	15-09-2023	151,371.74	151,371.74	151,371.74	151,371.74	151,371.74	Cuarto(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262246	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	75,690.30	75,685.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN SEBASTIÁN - 236483	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	236483	03-07-2023	15-09-2023	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262510	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	410,534.80	410,529.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE DE ACCESO A JARDIN DE NIÑOS - 237907	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	237907	03-07-2023	31-08-2023	410,529.94	410,529.94	410,529.94	410,529.94	410,529.94	Metros Cuadrados	277	277	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302263527	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	64,975.00	64,971.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CERRO DE LA CULEBRA - 241748	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	241748	03-07-2023	15-09-2023	64,971.14	64,971.14	64,971.14	64,971.14	64,971.14	Metros Cuadrados	92	92	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302263541	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	93,932.58	93,925.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CORRAL DEL BARRO - 241815	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	241815	03-07-2023	15-09-2023	93,925.66	93,925.66	93,925.66	93,925.66	93,925.66	Metros Cuadrados	133	133	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202228503	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	752,980.81	752,952.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE CLINICA EN PIEDRA GRANDE - 111808	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Luvianos	111808	15-06-2023	31-07-2023	752,952.08	752,952.08	752,952.08	752,952.08	752,952.08	Metros lineales	95	95	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302255548	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	128,000.01	127,994.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN SEBASTIÁN RINCÓN DE SAN SEBASTIÁN - 196308	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	196308	15-06-2023	30-09-2023	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302258312	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	128,000.01	127,994.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CRUZ DE CLAVOS - 213508	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	213508	15-06-2023	30-09-2023	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302258321	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	128,000.00	127,994.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL CAMPANARIO - 213564	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	213564	15-06-2023	30-09-2023	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302258718	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	564,536.39	564,490.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LUVIANOS - 215704	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	215704	03-07-2023	15-09-2023	564,490.31	564,490.31	564,490.31	564,490.31	564,490.31	Metros Cuadrados	420	420	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302261206	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	29,239.47	29,239.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN RINCÓN CRUZ DE CLAVOS - 230994	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	230994	03-07-2023	15-09-2023	29,239.18	29,239.18	29,239.18	29,239.18	29,239.18	Tanque(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302261422	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	75,690.31	75,685.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL LIMÓN - 232321	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	232321	03-07-2023	15-09-2023	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302263616	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	87,576.24	87,569.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL PUEBLITO - 242148	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	242148	03-07-2023	15-09-2023	87,569.79	87,569.79	87,569.79	87,569.79	87,569.79	Metros Cuadrados	124	124	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302264029	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	94,637.50	94,631.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA PALMA - 244417	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	244417	03-07-2023	15-09-2023	94,631.87	94,631.87	94,631.87	94,631.87	94,631.87	Metros Cuadrados	134	134	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302264079	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	131,362.50	131,354.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN JUAN ACATITLÁN - 244605	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	244605	03-07-2023	15-09-2023	131,354.69	131,354.69	131,354.69	131,354.69	131,354.69	Metros Cuadrados	186	186	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302264095	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33,900.00	33,897.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN SIMÓN PIEDRA GRANDE - 244653	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	244653	03-07-2023	15-09-2023	33,897.98	33,897.98	33,897.98	33,897.98	33,897.98	Metros Cuadrados	48	48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302255318	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	256,000.01	255,989.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CAJA DE AGUA - 194695	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	194695	15-06-2023	30-09-2023	255,989.38	255,989.38	255,989.38	255,989.38	255,989.38	Cuarto(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302259280	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	278,004.32	277,981.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN JUAN ACATITLÁN ACATITLÁN - 219592	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	219592	03-07-2023	15-09-2023	277,981.63	277,981.63	277,981.63	277,981.63	277,981.63	Metros Cuadrados	163	163	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302261782	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	75,690.31	75,685.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN HERMILTEPEC PEÑA BLANCA - 234228	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	234228	03-07-2023	15-09-2023	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302261891	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	75,690.30	75,685.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PIEDRA COLORADA - 234649	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	234649	03-07-2023	15-09-2023	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302262538	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,645,768.62	2,645,722.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 237992	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	237992	01-08-2023	10-10-2023	2,645,722.18	2,645,722.18	2,645,722.18	2,645,722.18	2,645,722.18	Metros Cuadrados	1,448	1,448	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302264004	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	39,550.00	39,547.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA ESTANCIA DE NANCHITITLA - 244300	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	244300	03-07-2023	15-09-2023	39,547.65	39,547.65	39,547.65	39,547.65	39,547.65	Metros Cuadrados	56	56	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302264036	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	49,437.50	49,434.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA UNIDAD - 244432	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	244432	03-07-2023	15-09-2023	49,434.56	49,434.56	49,434.56	49,434.56	49,434.56	Metros Cuadrados	70	70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254536	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	384,000.00	383,984.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL CAPIRE - 188858	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	188858	15-06-2023	30-09-2023	383,984.06	383,984.06	383,984.06	383,984.06	383,984.06	Cuarto(s)	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302255628	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	128,000.01	127,994.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL PUEBLITO - 196926	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	196926	15-06-2023	30-09-2023	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302261240	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	75,690.31	75,685.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CAÑADAS DE NANCHITITLA - 231249	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	231249	03-07-2023	15-09-2023	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302261429	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	75,690.31	75,685.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL NARANJO - 232352	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	232352	03-07-2023	15-09-2023	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302262564	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,416,031.73	2,415,973.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DALIAS - 238145	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Luvianos	238145	01-08-2023	10-10-2023	2,415,973.64	2,415,973.64	2,415,973.64	2,415,973.64	2,415,973.64	Metros Cuadrados	1,215	1,215	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302263582	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	87,575.00	87,569.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL CAPIRE - 242036	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	242036	03-07-2023	15-09-2023	87,569.79	87,569.79	87,569.79	87,569.79	87,569.79	Metros Cuadrados	124	124	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302263600	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	59,325.00	59,321.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL CAPIRE DE ACATITLÁN - 242092	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	242092	03-07-2023	15-09-2023	59,321.47	59,321.47	59,321.47	59,321.47	59,321.47	Metros Cuadrados	84	84	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302264102	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	53,675.00	53,671.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TROJES - 244673	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	244673	03-07-2023	15-09-2023	53,671.81	53,671.81	53,671.81	53,671.81	53,671.81	Metros Cuadrados	76	76	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258257	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	128,000.01	127,994.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN PASO DEL AGUA - 213220	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	213220	15-06-2023	30-09-2023	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	127,994.69	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302261107	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	204,676.22	204,674.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN TROJES - 230417	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	230417	03-07-2023	15-09-2023	204,674.28	204,674.28	204,674.28	204,674.28	204,674.28	Tanque(s)	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302261184	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	58,478.94	58,478.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN RINCÓN DEL HILAMACHE - 230823	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	230823	03-07-2023	15-09-2023	58,478.36	58,478.36	58,478.36	58,478.36	58,478.36	Tanque(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302261375	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	75,690.31	75,685.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CRUZ DE CLAVOS - 232120	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	232120	03-07-2023	15-09-2023	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	75,685.87	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302263606	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	42,375.00	42,372.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN RINCÓN DEL NARANJO LA PRESA - 242116	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	242116	03-07-2023	15-09-2023	42,372.48	42,372.48	42,372.48	42,372.48	42,372.48	Metros Cuadrados	60	60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302263637	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	48,025.68	48,022.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CERRO DE CASTELANES - 242236	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	242236	03-07-2023	15-09-2023	48,022.14	48,022.14	48,022.14	48,022.14	48,022.14	Metros Cuadrados	68	68	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302264062	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	17,656.25	17,655.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SALITRE PIEDRA GRANDE - 244541	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	244541	03-07-2023	15-09-2023	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	17,655.20	Metros Cuadrados	25	25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302264074	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	14,125.35	14,124.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN ANTONIO - 244583	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	244583	03-07-2023	15-09-2023	14,124.17	14,124.17	14,124.17	14,124.17	14,124.17	Metros Cuadrados	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302264113	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	139,838.50	139,829.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LUVIANOS - 244701	Luvianos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Luvianos	244701	03-07-2023	15-09-2023	139,829.18	139,829.18	139,829.18	139,829.18	139,829.18	Metros Cuadrados	198	198	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241913	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,152,612.34	2,152,612.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 73454	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Malinalco	73454	25-07-2023	07-09-2023	1,528,436.38	1,528,436.38	1,528,436.38	1,528,436.38	1,528,436.38	Metros lineales	1,530	1,100	71.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242808	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,250,000.00	1,255,958.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN BARRIO DE SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 108953	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	108953	31-07-2023	28-09-2023	1,138,277.83	1,138,277.83	1,138,277.83	1,138,277.83	1,138,277.83	Metros Cuadrados	800	720	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243195	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	677,500.00	677,415.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN EL PLATANAR, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 124090	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	124090	02-08-2023	15-09-2023	203,224.68	203,224.68	203,224.68	203,224.68	203,224.68	Metros Cuadrados	450	135	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302253675	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	798,484.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ESPEJO C.C.T. 15EJN3364J EN BARRIO SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO - 183302	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Malinalco	183302	02-10-2023	15-12-2023	375,548.07	375,548.07	375,548.07	375,548.07	375,548.07	Metros lineales	100	47	47.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302258057	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	349,999.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN CALLEÓN SIN NOMBRE EN CHALMA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 212002	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	212002	15-10-2023	30-12-2023	104,999.99	104,999.99	104,999.99	104,999.99	104,999.99	Metros Cuadrados	75	23	30.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302242594	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	799,786.74	799,786.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONOCIDA COMO SATÉLITE EN SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 100585	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	100585	24-07-2023	06-09-2023	509,731.13	509,731.13	509,731.13	509,731.13	509,731.13	Metros Cuadrados	550	352	64.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242803	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,273,758.68	1,273,758.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA DEL CÓPORO, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 108168	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	108168	25-07-2023	22-09-2023	1,251,797.34	1,251,797.34	1,251,797.34	1,251,797.34	1,251,797.34	Metros Cuadrados	1,000	995	99.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402279310	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,335,129.91	1,335,129.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PLANTA ALAMEDA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 253661	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Malinalco	253661	30-10-2023	30-12-2023	633,894.72	633,894.72	633,894.72	633,894.72	633,894.72	Metros lineales	1,100	528	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242026	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	899,727.01	998,733.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, EN BARRIO DE SAN GUILLERMO, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 77447	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	77447	26-07-2023	03-09-2023	884,211.20	884,211.20	884,211.20	884,211.20	884,211.20	Metros Cuadrados	560	557	99.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242563	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,000,000.00	2,719,365.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DE CARRETERA QUE DIRIJE AL PARAJE CONOCIDO COMO EL PERICONAL, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 99448	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	99448	01-09-2023	14-11-2023	815,809.73	815,809.73	815,809.73	815,809.73	815,809.73	Metros Cuadrados	4,600	1,380	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243279	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	890,000.00	889,938.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO VIEJO A TENANCINGO EN EL BARRIO DE SANTA MÓNICA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 124464	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	124464	15-08-2023	28-09-2023	835,919.54	835,919.54	835,919.54	835,919.54	835,919.54	Metros Cuadrados	650	620	95.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302248023	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	804,012.59	807,485.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE EN EL PUENTECITO EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 151985	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	151985	01-08-2023	19-09-2023	242,245.78	242,245.78	242,245.78	242,245.78	242,245.78	Metros Cuadrados	550	165	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302241931	Proyecto de inversión	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	799,612.75	799,612.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN JALMOLONGA, DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	73911	16-08-2023	13-10-2023	474,487.74	474,487.74	474,487.74	474,487.74	474,487.74	Metros Cuadrados	430	256	59.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242051	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	566,389.33	566,389.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO QUE DIRIJE AL POTRERO EN LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES, SAN NICOLÁS, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 78741	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	78741	14-08-2023	22-09-2023	169,916.80	169,916.80	169,916.80	169,916.80	169,916.80	Metros Cuadrados	418	126	30.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302252938	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,000.00	249,987.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 178895	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Malinalco	178895	01-09-2023	30-09-2023	229,802.21	229,802.21	229,802.21	229,802.21	229,802.21	Metros lineales	320	295	92.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242040	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	580,638.99	580,638.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE MÁRTIRES DE 1928 EN BARRIO DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 77895	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	77895	24-07-2023	11-09-2023	570,627.96	570,627.96	570,627.96	570,627.96	570,627.96	Metros Cuadrados	330	326	98.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302253260	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	798,716.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN PALMAR DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 180536	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	180536	01-09-2023	15-10-2023	746,791.46	746,791.46	746,791.46	746,791.46	746,791.46	Metros Cuadrados	950	885	93.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246734	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	597,429.27	709,200.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN SANTA MARÍA XOQUIAC, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO - 144797	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Malinalco	144797	16-08-2023	29-09-2023	587,128.76	587,128.76	587,128.76	587,128.76	587,128.76	Metros Cuadrados	970	960	98.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302253255	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,557,000.00	2,556,928.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN C.C.T. 15EPR02455, EN SAN SIMÓN EL ALTO, EN EL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 175998	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Malinalco	175998	01-09-2023	29-12-2023	767,078.51	767,078.51	767,078.51	767,078.51	767,078.51	Piezas	1	0	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102208254	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,673,307.34	3,668,100.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA EL CALVARIO PUEBLO SAN FRANCISCO TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18226	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	18226	15-04-2023	15-06-2023	3,668,100.16	3,668,100.16	3,668,100.16	3,668,100.16	3,668,100.16	Metros lineales	793	793	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208290	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,500,000.00	2,162,931.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T. 15DPR3245N UBICADA EN CALLE NUEVA CREACION NUMERO 46 COLONIA EL MIRADOR MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18360	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Melchor Ocampo	18360	15-04-2023	30-06-2023	2,162,931.48	2,162,931.48	2,162,931.48	2,162,931.48	2,162,931.48	Metros Cuadrados	551	551	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208418	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	715,805.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TEPOZAN SEGUNDA ETAPA UBICADA ENTRE CALLE TLAXCALA E IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18913	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	18913	01-06-2023	01-07-2023	715,805.89	715,805.89	715,805.89	715,805.89	715,805.89	Metros lineales	446	446	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208388	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,221,596.35	1,220,081.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL CALVARIO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18842	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	18842	15-04-2023	15-05-2023	1,220,081.77	1,220,081.77	1,220,081.77	1,220,081.77	1,220,081.77	Metros lineales	465	465	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208429	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	330,000.00	420,800.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ALFREDO DEL MAZO COLONIA EL MIRADOR MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18932	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	18932	01-04-2023	01-05-2023	420,800.37	420,800.37	420,800.37	420,800.37	420,800.37	Metros lineales	178	178	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102208240	Proyecto de inversión	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	280,000.00	244,406.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE CERRADA FRESNOS UBICADA EN COLONIA EL PEROTE PUEBLO SAN FRANCISCO TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18183	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	18183	01-04-2023	30-04-2023	244,406.51	244,406.51	244,406.51	244,406.51	244,406.51	Metros	99	99	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208281	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	480,000.00	479,487.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE CAMINO A SAN MATEO UBICADA ENTRE PROLONGACION 5 DE MAYO HASTA ZANJA REGADORA BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18343	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	18343	15-05-2023	15-06-2023	479,487.22	479,487.22	479,487.22	479,487.22	479,487.22	Metros lineales	140	140	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208276	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,169,688.48	1,169,370.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON UBICADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA EL CALVARIO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18328	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	18328	15-04-2023	15-05-2023	1,169,370.10	1,169,370.10	1,169,370.10	1,169,370.10	1,169,370.10	Metros lineales	449	449	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208394	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	990,000.00	989,462.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PINOS UBICADA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PIRUL COLONIA LA VIRGEN MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18862	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	18862	15-05-2023	15-06-2023	989,462.81	989,462.81	989,462.81	989,462.81	989,462.81	Metros lineales	499	499	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223002	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,430,000.00	1,429,741.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE GUADALAPANA UBICADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO VIEJO A TULTEPEC COLONIA EL MIRADOR MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO - 70778	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	70778	12-06-2023	21-07-2023	1,429,741.26	1,429,741.26	1,429,741.26	1,429,741.26	1,429,741.26	Metros	1,290	1,290	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102208409	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	270,000.00	269,313.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PROLONGACION CENTENARIO UBICADA ENTRE CALLE TEPOZAN Y CALLE PALMAS COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18896	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	18896	01-06-2023	01-07-2023	269,313.45	269,313.45	269,313.45	269,313.45	269,313.45	Metros lineales	184	184	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208441	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	620,000.00	560,881.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TLACOTEPILO UBICADA ENTRE CALLE TECHACHALCO Y CALLE MAXIMIANO SANCHEZ Y PEREZ BARRIO SAN ISIDRO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18968	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	18968	01-04-2023	01-05-2023	560,881.88	560,881.88	560,881.88	560,881.88	560,881.88	Metros lineales	330	330	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208404	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	560,000.00	559,486.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA ENTRE AVENIDA TOTOLTEPEC Y CALLE PIRULES COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18876	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	18876	01-06-2023	01-07-2023	559,486.97	559,486.97	559,486.97	559,486.97	559,486.97	Metros lineales	304	304	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402304253	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	48,806.88	431,964.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRADA JAZMIN UBICADA EN COLONIA CAÑADITAS MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 367251	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	367251	14-12-2023	23-12-2023	431,964.29	431,964.29	431,964.29	431,964.29	431,964.29	Metros	150	150	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX23020222272	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	780,000.00	697,919.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PASEO TLAIXCO UBICADA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MAXIMIANO SANCHEZ Y PEREZ BARRIO SAN ISIDRO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 65273	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	65273	15-07-2023	15-08-2023	697,919.10	697,919.10	697,919.10	697,919.10	697,919.10	Metros lineales	418	418	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302263906	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,250,000.00	4,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA UBICADA EN COLONIA XACOPINCA MUNICIPIO DE MELCHOR OPCAMPO ESTADO DE MEXICO - 243736	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Melchor Ocampo	243736	06-10-2023	08-12-2023	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	Metros Cuadrados	1,465	1,465	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX2303022259814	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	455,100.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIXTO NOGUEZ UBICADA ENTRE MARCELO PALAFOX Y CALZADA DE GUADALUPE COLONIA EDUCACION MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO - 222706	Melchor Ocampo	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Melchor Ocampo	222706	08-09-2023	06-11-2023	455,100.09	455,100.09	455,100.09	455,100.09	455,100.09	Metros	107	107	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222955	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,640,000.00	2,719,240.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE EMILIO CARRANZA UBICADA ENTRE LA CALLE GOTERA Y CALLE EMIQUIIA BARRIO SAN ISIDRO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO - 70213	Melchor Ocampo	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	70213	12-06-2023	12-08-2023	2,719,240.02	2,719,240.02	2,719,240.02	2,719,240.02	2,719,240.02	Metros	2,491	2,491	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223194	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	480,000.00	479,305.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CERRADA ZITLALTEPEC UBICADA ENTRE AVENIDA ZITLALTEPEC Y CALLE TEPETONGO BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 72288	Melchor Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Melchor Ocampo	72288	12-07-2023	12-08-2023	479,305.38	479,305.38	479,305.38	479,305.38	479,305.38	Metros	429	429	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2303022261539	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	90,004.95	90,004.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 232919	Melchor Ocampo		Otros Proyectos	Municipio de Melchor Ocampo	232919	01-01-2023	31-12-2023	90,004.95	90,004.95	90,004.95	90,004.95	90,004.95	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241376	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN COLONIA SAN ISIDRO, MEXICALTZINGO ESTADO DE MÉXICO. - 48541	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Mexicaltzingo	48541	01-07-2023	31-12-2023	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	797,889.99	Piezas	20	20	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220313	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,145,504.00	5,145,504.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN IGNACION ALLENDE, COLONIA MAZACHULCO, MEXICALTZINGO ESTADO DE MÉXICO. - 48408	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Mexicaltzingo	48408	01-07-2023	31-12-2023	5,145,504.00	5,145,504.00	5,145,504.00	5,145,504.00	5,145,158.08	Metros Cuadrados	4,520	4,520	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220326	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	701,500.00	701,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PROLONGACIÓN IGNACION ALLENDE, COLONIA MAZACHULCO, MEXICALTZINGO ESTADO DE MÉXICO. - 48503	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Mexicaltzingo	48503	01-07-2023	31-12-2023	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	700,934.56	Metros lineales	800	800	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402273203	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	330,000.00	330,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN ISIDRO, MEXICALTZINGO ESTADO DE MÉXICO. - 48397	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Mexicaltzingo	48397	30-06-2023	31-12-2023	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	329,799.60	Piezas	30	30	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220332	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	604,868.00	604,868.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE PROLONGACIÓN IGNACION ALLENDE, COLONIA MAZACHULCO, MEXICALTZINGO ESTADO DE MÉXICO. - 48522	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Mexicaltzingo	48522	01-07-2023	31-12-2023	604,868.00	604,868.00	604,868.00	604,868.00	604,621.56	Metros lineales	450	450	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220301	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	440,000.00	440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIAPAL, MEXICALTZINGO ESTADO DE MÉXICO. - 48358	Mexicaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Mexicaltzingo	48358	30-06-2023	31-12-2023	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	Piezas	40	40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226758	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LA AMPLIACIÓN DE LA COL. MIGUEL HIDALGO, EN SAN MARCOS TLAZALPAN - 100783	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	100783	12-06-2023	26-06-2023	400,000.00	400,000.00	399,981.73	399,981.73	399,981.73	Metros Cuadrados	673	673	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243807	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,980,000.00	1,980,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE SAN GREGORIO MACAPEXCO - 127217	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	127217	17-07-2023	12-08-2023	1,980,000.00	1,980,000.00	1,979,681.22	1,979,681.22	1,979,681.22	Metros cuadrados de construcción	3,726	3,726	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402284076	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	780,000.00	780,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EL QUELITE - 280558	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	280558	03-11-2023	17-11-2023	780,000.00	778,848.93	778,848.93	778,848.93	778,848.92	Metros Cuadrados	976	976	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402288664	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO EN PLAZA CÍVICA DE SAN MARCOS TLAZALPAN - 301085	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Morelos	301085	06-11-2023	30-11-2023	650,000.00	649,745.59	649,745.59	649,738.59	649,738.59	Metros Cuadrados	2,783	2,783	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402288775	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL EN SAN MARCOS TLAZALPAN - 301841	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	301841	31-10-2023	17-11-2023	1,500,000.00	1,499,376.13	1,499,376.13	1,499,376.13	1,499,376.13	Metros Cuadrados	1,290	1,290	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402307096	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL DE SAN LORENZO MALACOTA - 380821	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	380821	04-12-2023	22-12-2023	480,000.00	479,620.67	479,620.67	479,620.47	479,620.47	Metros Cuadrados	88	88	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX23030224450	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN PARAJE CHUTE, EN BARRIO CUARTO, CABECERA MUNICIPAL - 130913	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	130913	07-08-2023	18-08-2023	250,000.00	250,000.00	249,776.22	249,776.22	249,776.22	Metros Cuadrados	408	408	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302244516	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	780,000.00	780,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD RICARDO BLANCO HACIA PIEDRA DEL CORAZÓN, EN BARRIO CUARTO LA LOMA CABECERA MUNICIPAL - 131120	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	131120	07-08-2023	18-08-2023	780,000.00	780,000.00	779,996.53	779,996.53	779,996.53	Metros Cuadrados	976	976	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302262621	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,735,000.00	2,735,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL POR RIESGO DE INUNDACIÓN A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD EN SANTA CLARA DE JUÁREZ - 238377	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	238377	15-09-2023	15-11-2023	2,734,690.08	2,734,690.08	2,734,690.08	2,734,690.08	2,734,690.08	Metros lineales	168	168	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284016	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SAN MARCOS TLAZALPAN - 280324	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	280324	03-11-2023	17-11-2023	200,000.00	200,000.00	199,998.65	199,998.65	199,998.65	Metros Cuadrados	1,636	1,636	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402285789	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE BARRIO CUARTO, LA LOMA, CABECERA MUNICIPAL - 287879	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	287879	03-11-2023	27-11-2023	200,000.00	200,000.00	199,961.88	199,961.88	199,961.88	Metros Cuadrados	2,275	2,275	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402288727	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DE BOULEVAR RICARDO BLANCO, EN BARRIO CUARTO LA LOMA, CABECERA MUNICIPAL - 301560	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	301560	10-11-2023	08-12-2023	348,995.05	348,995.05	348,995.05	348,995.05	348,995.05	Metros lineales	56	56	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402306860	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	12,500,000.00	8,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES, MORELOS. - 379479	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	379479	04-12-2023	31-12-2023	12,500,000.00	12,478,848.50	12,478,848.50	12,478,616.50	12,478,616.50	Planta(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402311058	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	646,294.20	646,294.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE MONFHI DE SAN LORENZO MALACOTA - 396353	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	396353	05-12-2023	22-12-2023	646,294.20	646,294.20	645,270.00	645,270.00	645,270.00	Metros Cuadrados	29	29	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402317559	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES PARAJES DE SAN GREGORIO MACAPEXCO - 425017	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	425017	11-12-2023	30-12-2023	200,000.00	200,000.00	199,996.38	199,996.38	199,996.38	Metros Cuadrados	1,650	1,650	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202221242	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LOS MAZATETES, EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES - 55994	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	55994	29-05-2023	24-06-2023	210,000.00	210,000.00	209,976.75	209,976.75	209,976.75	Metros Cuadrados	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302244536	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LA MANZANITA HACIA TLALPUJAHUILLA - 131194	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	131194	07-08-2023	01-09-2023	1,200,000.00	1,200,000.00	1,199,888.72	1,199,888.72	1,199,888.72	Metros Cuadrados	2,055	2,055	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402283401	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	220,000.00	220,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN ACCESO PRINCIPAL DE SAN JOSÉ EL QUELITE - 276942	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	276942	16-10-2023	30-10-2023	220,000.00	220,000.00	219,998.90	219,998.90	219,998.90	Metros Cuadrados	1,800	1,800	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402283950	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	255,000.00	255,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS PARAJES DE SAN LORENZO MALACOTA - 280053	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	280053	15-11-2023	29-11-2023	255,000.00	255,000.00	254,995.96	254,995.96	254,995.96	Metros Cuadrados	2,086	2,086	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402286219	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TINAJAS - 289515	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	289515	31-10-2023	17-11-2023	650,000.00	649,822.24	649,822.24	649,822.24	649,822.24	Metros Cuadrados	813	813	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402289914	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS PARAJES EN SAN LORENZO MALACOTA - 307419	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	307419	13-11-2023	01-12-2023	1,000,000.00	1,000,000.00	999,782.04	999,782.04	999,782.04	Metros Cuadrados	1,730	1,730	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402317728	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	265,600.00	265,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE EL HUERTO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA DE JUÁREZ - 425521	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	425521	11-12-2023	30-12-2023	265,600.00	265,600.00	265,433.00	265,433.00	265,433.00	Metros Cuadrados	464	464	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220860	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,073,489.70	1,073,489.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COFRADÍA - 52548	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	52548	16-05-2023	20-07-2023	1,073,293.93	1,073,293.93	1,073,293.93	1,073,293.93	1,073,293.93	Metros lineales	1,212	1,212	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220862	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	470,000.00	470,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA MANZANA 12, EN BARRIO CUARTO, CABECERA MUNICIPAL - 52597	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	52597	03-07-2023	29-07-2023	470,000.00	470,000.00	469,956.77	469,956.77	469,956.77	Metros Cuadrados	800	800	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX23040228799	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN BARRIO LAGUNA SECA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS TLAZALPAN - 302052	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	302052	30-10-2023	17-11-2023	600,000.00	599,945.97	599,945.97	599,938.59	599,938.59	Metros Cuadrados	495	495	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302257896	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRENTE AL AUDITORIO EN SAN JOSÉ LA EPIFANÍA - 211236	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	211236	11-09-2023	07-10-2023	900,000.00	899,722.22	899,722.22	899,720.83	899,720.83	Metros Cuadrados	1,030	1,030	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402279710	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	736,000.00	736,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA DE JUÁREZ - 256101	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	256101	15-10-2023	15-11-2023	735,743.56	735,743.56	735,743.56	735,743.56	735,743.56	Pozo(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402307116	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,705,968.00	1,705,968.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS PARAJES DE BARRIO CUARTO, CABECERA MUNICIPAL - 380952	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	380952	05-12-2023	26-12-2023	1,705,968.00	1,705,968.00	1,705,573.74	1,705,573.74	1,705,573.74	1,705,573.74	Metros Cuadrados	2,982	2,982	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402314661	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	449,987.82	449,987.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, EN SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES - 413283	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Morelos	413283	11-12-2023	30-12-2023	449,987.82	449,987.82	449,981.75	449,981.75	449,981.75	449,981.75	Metros lineales	14	14	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402318176	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	486,478.93	486,478.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ - 427520	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	427520	11-12-2023	30-12-2023	486,478.93	486,478.93	486,426.68	486,426.68	486,426.68	486,426.68	Metros Cuadrados	851	851	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262126	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	715,000.00	715,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL C.A. M. NO. 64 EN BARRIO CUARTO, LA LOMA, CABECERA MUNICIPAL - 235960	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Morelos	235960	13-09-2023	08-11-2023	715,000.00	714,387.15	714,387.15	714,387.15	714,387.15	714,387.15	Metros Cuadrados	72	72	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262423	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO DE PLAZA CÍVICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO MALACOTA - 237502	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Morelos	237502	11-09-2023	27-10-2023	1,500,000.00	1,499,752.14	1,499,752.14	1,499,747.14	1,499,747.14	1,499,747.14	Piezas	25	25	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402302946	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,520,000.00	1,520,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO TERCERO, CABECERA MUNICIPAL - 361608	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Morelos	361608	30-11-2023	29-12-2023	1,518,501.07	1,518,501.07	1,518,501.07	1,518,501.07	1,518,501.07	1,518,501.07	Metros cúbicos	60	60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402312195	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	133,200.00	133,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 403132	Morelos	Otros Proyectos	Municipio de Morelos	403132	08-12-2023	14-12-2023	133,200.00	133,200.00	133,155.54	133,155.54	133,155.54	Piezas	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302244846	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,631,000.00	1,631,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PRINCIPAL DE XHINTE DE LAGOS - 132627	Morelos	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	132627	08-08-2023	26-08-2023	1,631,000.00	1,631,000.00	1,630,925.49	1,630,925.49	1,630,925.49	Metros Cuadrados	2,788	2,788	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302244871	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA IGLESIA HACIA LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO EN LA COMUNIDAD DE CAXBONCUAC - 132782	Morelos	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	132782	07-08-2023	25-08-2023	900,000.00	899,929.93	899,927.51	899,927.51	899,927.51	Metros Cuadrados	1,082	1,082	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402279430	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,600,000.00	3,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN BARRIO SEGUNDO, CABECERA MUNICIPAL - 254286	Morelos	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Morelos	254286	20-10-2023	18-11-2023	3,599,674.80	3,599,674.80	3,599,674.80	3,599,674.80	3,599,674.80	Metros Cuadrados	547	547	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202221348	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	210,000.00	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES - 57281	Morelos	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	57281	31-07-2023	26-08-2023	210,000.00	210,000.00	209,976.75	209,976.75	209,976.75	Metros Cuadrados	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402291824	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,610,604.48	1,610,604.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO EN PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA DE JUÁREZ - 316771	Morelos	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Morelos	316771	17-11-2023	08-12-2023	1,610,324.56	1,610,324.56	1,610,324.56	1,610,324.56	1,610,324.56	Metros Cuadrados	324	324	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402310614	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	594,032.00	594,032.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LAS CHONCHOLINAS DE BARRIO CUARTO, CABECERA MUNICIPAL - 394411	Morelos	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	394411	05-12-2023	15-12-2023	594,032.00	594,032.00	593,891.69	593,891.69	593,891.69	Metros Cuadrados	1,038	1,038	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402311156	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,638,341.00	1,638,341.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS PARAJES DE SAN MARCOS TLAZALPAN - 396798	Morelos	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	396798	05-12-2023	22-12-2023	1,638,341.00	1,638,341.00	1,638,227.49	1,638,227.49	1,638,227.49	Metros Cuadrados	2,864	2,864	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402317470	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	393,535.52	393,535.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 16 VIVIENDAS DE BARRIO CUARTO EN CABECERA MUNICIPAL - 424709	Morelos	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Morelos	424709	11-12-2023	29-12-2023	393,535.52	393,535.52	393,535.52	393,535.52	393,535.52	Calentador(es)	16	16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402317434	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	49,191.94	49,191.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 2 VIVIENDAS DE LA COFRADIA - 424452	Morelos	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Morelos	424452	11-12-2023	29-12-2023	49,191.94	49,191.94	49,191.94	49,191.94	49,191.94	Calentador(es)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402316840	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	221,363.73	221,363.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 9 VIVIENDAS DE SAN JOSÉ LA EPIFANIA - 421659	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Morelos	421659	11-12-2023	29-12-2023	221,363.73	221,363.73	221,363.73	221,363.73	221,363.73	Calentador(es)	9	9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402316123	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	295,151.64	295,151.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 12 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS TLAZALPAN - 418843	Morelos	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Morelos	418843	11-12-2023	29-12-2023	295,151.64	295,151.64	295,151.64	295,151.64	295,151.64	Calentador(es)	12	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402316739	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	98,383.88	98,383.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 4 VIVIENDAS DE BARRIO TERCERO EN CABECERA MUNICIPAL - 421248	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Morelos	421248	11-12-2023	29-12-2023	98,383.88	98,383.88	98,383.88	98,383.88	98,383.88	Calentador(es)	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402316898	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	245,959.70	245,959.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 10 VIVIENDAS DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES. - 421987	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Morelos	421987	11-12-2023	29-12-2023	245,959.70	245,959.70	245,959.70	245,959.70	245,959.70	Calentador(es)	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402317382	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	24,595.97	24,595.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN 1 VIVIENDA DEL EJIDO SAN ANTONIO - 424277	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Morelos	424277	11-12-2023	29-12-2023	24,595.97	24,595.97	24,595.97	24,595.97	24,595.97	Calentador(es)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402316381	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	344,343.58	344,343.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 14 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE XHINTE DE LAGOS - 419942	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Morelos	419942	11-12-2023	29-12-2023	344,343.58	344,343.58	344,343.58	344,343.58	344,343.58	Calentador(es)	14	14	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402316860	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	418,131.49	418,131.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 17 VIVIENDAS DE SANTA CLARA DE JUÁREZ - 421794	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Morelos	421794	11-12-2023	29-12-2023	418,131.49	418,131.49	418,131.49	418,131.49	418,131.49	Calentador(es)	17	17	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402317352	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	24,595.97	24,595.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR EN 1 VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE CAXBONCUAC - 424141	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Morelos	424141	11-12-2023	29-12-2023	24,595.97	24,595.97	24,595.97	24,595.97	24,595.97	Calentador(es)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302264993	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	999,890.04	999,890.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODIFICACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO - 52174	Morelos	PRODIM	Municipio de Morelos		52174	03-07-2023	11-12-2023	999,890.04	999,890.04	999,890.04	999,890.04	999,890.04	PLAN(ES)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402316496	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	98,383.88	98,383.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 4 VIVIENDAS DE BARRIO PRIMERO CABECERA MUNICIPAL - 420433	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Morelos	420433	11-12-2023	29-12-2023	98,383.88	98,383.88	98,383.88	98,383.88	98,383.88	Calentador(es)	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402316776	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	270,555.67	270,555.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 11 VIVIENDAS DE SAN GREGORIO MACAPEXCO EN CABECERA MUNICIPAL - 421410	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Morelos	421410	11-12-2023	29-12-2023	270,555.67	270,555.67	270,555.67	270,555.67	270,555.67	Calentador(es)	11	11	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254964	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,280,000.00	1,280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EJIDO SAN ANTONIO - 192017	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Morelos	192017	14-08-2023	01-09-2023	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	Metros Cuadrados	2,166	2,166	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402316701	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	196,767.76	196,767.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 8 VIVIENDAS DE BARRIO SEGUNDO EN CABECERA MUNICIPAL - 421156	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Morelos	421156	11-12-2023	29-12-2023	196,767.76	196,767.76	196,767.76	196,767.76	196,767.76	Calentador(es)	8	8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402316810	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	122,979.85	122,979.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 5 VIVIENDAS DE SANTA CRUZ - 421564	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Morelos	421564	11-12-2023	29-12-2023	122,979.85	122,979.85	122,979.85	122,979.85	122,979.85	Calentador(es)	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402316918	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	491,919.40	491,919.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 20 VIVIENDAS DE SAN LORENZO MALACOTA - 422193	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Morelos	422193	11-12-2023	29-12-2023	491,919.40	491,919.40	491,919.40	491,919.40	491,919.40	Calentador(es)	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402317292	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	122,979.85	122,979.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN 5 VIVIENDAS DE TLALPUJAUILLA - 423926	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Morelos	423926	11-12-2023	29-12-2023	122,979.85	122,979.85	122,979.85	122,979.85	122,979.85	Calentador(es)	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302243018	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	10,500,907.59	10,500,907.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LATERAL VIAL DE AVENIDA LOMAS VERDES EN PUEBLO SANTIAGO OCCIPACO Y FRACCIONAMIENTO LA SOLEDAD. - 115818	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115818	01-08-2023	31-12-2023	10,500,907.59	10,498,848.70	10,498,848.70	10,498,848.70	10,498,848.70	Metros Cuadrados	5,500	5,500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302243022	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,152,425.96	2,152,425.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO GABRIELA MISTRAL CCT 15EPR4009Q EN PUEBLO SAN LORENZO TOTOLINGA 1A SECCIÓN - 115901	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115901	01-08-2023	31-12-2023	2,152,425.96	2,149,976.16	2,149,976.16	2,149,976.16	2,149,976.16	Metros Cuadrados	390	390	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302243027	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,272,033.18	2,272,033.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO AMÍN GUINDÍ CCT 15EPR0294A EN COLONIA CERVECERA MODELO - 115917	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115917	01-08-2023	31-12-2023	2,272,033.18	2,265,933.79	2,265,933.79	2,265,933.79	2,265,933.79	Metros Cuadrados	328	328	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302243010	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	8,500,000.00	8,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA DE LAS GRANJAS EN FRACCIONAMIENTO REAL SAN MATEO. - 115719	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115719	01-08-2023	31-12-2023	8,500,000.00	8,223,270.75	8,223,270.75	7,952,720.95	7,952,720.95	Metros Cuadrados	4,154	4,154	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302255654	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,704,981.31	7,704,981.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAUCE EN COLONIA CUARTOS III. - 197082	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	197082	01-09-2023	31-12-2023	7,704,981.31	7,704,981.31	7,704,981.31	7,704,981.31	7,704,981.31	Metros Cuadrados	2,925	2,400	82.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302257407	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	475,300.00	475,300.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO NIÑOS HÉROES CCT 15EPR1074W EN COLONIA UNIDAD SAN ESTEBAN - 208605	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	208605	18-09-2023	31-12-2023	475,300.00	474,720.00	474,720.00	474,720.00	474,720.00	Metros Cuadrados	98	98	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229165	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,420,662.60	6,420,662.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN DEPORTIVO LA CURVA EN COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA TABIQUERA 8. - 115778	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Naucalpan de Juárez	115778	01-08-2023	31-12-2023	6,420,662.60	6,415,829.38	6,415,829.38	6,415,829.38	6,415,829.38	Metros Cuadrados	2,413	2,413	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302243002	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	15,543,174.37	15,543,174.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE BOSQUE ALTO EN FRACCIONAMIENTO UNIDAD HABITACIONAL PETROQUÍMICA LOMAS VERDES. - 115591	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115591	01-08-2023	31-12-2023	15,543,174.37	15,053,024.36	15,053,024.36	15,053,024.36	15,053,024.36	Metros Cuadrados	7,270	7,270	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302243005	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	8,800,000.00	8,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ATLALTUNCO EN PUEBLO SAN MIGUEL TECAMACHALCO. - 115655	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115655	01-08-2023	31-12-2023	8,800,000.00	8,499,593.91	8,499,593.91	8,499,593.91	8,499,593.91	Metros Cuadrados	4,480	4,480	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302243014	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,765,428.87	5,765,428.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SABINOS EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN MATEO, NAUCALPAN DE JUÁREZ. - 115763	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115763	01-08-2023	31-12-2023	5,765,428.87	5,589,819.63	5,589,819.63	5,589,819.63	5,589,819.63	Metros Cuadrados	365	365	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302243019	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,938,947.80	7,938,947.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PASEO DE LAS TULLERIAS EN FRACCIONAMIENTO LOMAS VERDES 3A SECCIÓN. - 115843	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115843	01-08-2023	31-12-2023	7,938,947.80	7,695,196.43	7,695,196.43	7,695,196.43	7,695,196.43	Metros Cuadrados	365	365	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302243024	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,321,906.84	2,321,906.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO LEYES DE REFORMA CCT 15EPRO293B EN FRACCIONAMIENTO BOULEVARES - 115906	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115906	01-08-2023	31-12-2023	2,321,906.84	2,308,043.80	2,308,043.80	2,308,043.80	2,308,043.80	Metros Cuadrados	480	480	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302243034	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,331,824.04	2,331,824.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN CONALEP PLANTEL NAUCALPAN II CCT 15DPT0022Z EN COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO - 115962	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115962	01-08-2023	31-12-2023	2,331,824.04	2,319,116.76	2,319,116.76	2,319,116.76	2,319,116.76	2,319,116.76	Metros Cuadrados	365	365	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243023	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,321,906.84	2,321,906.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA U HOMOLOGO NO. 125 JESÚS ROMERO FLORES CCT 15DES0250Y COLONIA LAS HUERTAS 2A - 115905	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115905	01-08-2023	31-12-2023	2,321,906.84	2,312,228.01	2,312,228.01	2,312,228.01	2,312,228.01	2,312,228.01	Metros Cuadrados	555	550	99.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302243025	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,541,214.37	2,541,214.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PREPARATORIA U HOMOLOGO OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE NAUCALPAN CCT 15EBP0014Z EN PUEBLO SAN MATEO NOPALA - 115914	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115914	01-08-2023	31-12-2023	2,541,214.37	2,529,734.20	2,529,734.20	2,529,734.20	2,529,734.20	Metros Cuadrados	438	438	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302256558	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,000,000.00	7,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE B EN COLONIA SAN MATEO NOPALA ZONA NORTE AMPLIACIÓN SAN MATEO NOPALA ZONA NORTE. - 202911	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	202911	01-09-2023	31-12-2023	7,000,000.00	6,994,621.22	6,994,621.22	6,994,621.22	6,994,621.22	Metros Cuadrados	2,400	2,400	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229210	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,883,396.34	1,883,396.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO GRAL. EMILIANO ZAPATA CCT 15EPR1711D EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 115931	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115931	01-08-2023	31-12-2023	1,883,396.34	1,877,929.25	1,877,929.25	1,877,929.25	1,877,929.25	Metros Cuadrados	270	270	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243009	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,291,393.72	6,291,393.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE INDUSTRIA EN PUEBLO SAN MATEO NOPALA. - 115708	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	115708	01-08-2023	31-12-2023	6,291,393.72	6,096,027.06	6,096,027.06	6,096,027.06	6,096,027.06	Metros Cuadrados	1,954	1,954	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243029	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,272,033.68	2,272,033.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO ADAMO PAGLIAI CCT 15DPR0739D EN FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL HUIZACHAL - 115934	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115934	01-08-2023	31-12-2023	2,272,033.68	2,266,092.08	2,266,092.08	2,266,092.08	2,266,092.08	Metros Cuadrados	365	365	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243030	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,721,962.37	1,721,962.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO FORD NÚM. 117 CCT 15DPR2569N EN FRACCIONAMIENTO CRISTÓBAL COLÓN - 115943	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115943	01-08-2023	31-12-2023	1,721,962.37	1,716,683.26	1,716,683.26	1,716,683.26	1,716,683.26	Metros Cuadrados	272	272	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302243033	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,331,824.04	2,331,824.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO GENERALÍSIMO MORELOS CCT 15EPR08020 EN COLONIA NAUCALPAN CENTRO - 115956	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	115956	01-08-2023	31-12-2023	2,331,824.04	2,320,486.03	2,320,486.03	2,320,486.03	2,320,486.03	Metros Cuadrados	365	365	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302255576	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,221,773.03	6,221,773.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ESTRELLA EN COLONIA LOMA COLORADA 1A SECCIÓN. - 196496	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	196496	01-09-2023	31-12-2023	6,221,773.03	6,215,166.48	6,215,146.47	6,215,146.47	6,215,146.47	Metros Cuadrados	2,150	2,150	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302257401	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,784,294.29	2,784,294.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CIRCUNVALACIÓN EN COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN. - 208575	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naucalpan de Juárez	208575	01-09-2023	31-12-2023	2,784,294.29	2,776,683.51	2,776,683.51	2,776,683.51	2,776,683.51	Metros Cuadrados	2,800	2,800	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302257416	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	475,300.00	475,300.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA CCT 15EPR1711D EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 208675	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	208675	18-09-2023	31-12-2023	475,300.00	474,720.00	474,720.00	474,720.00	474,720.00	Abrevadero(s)	98	98	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302257458	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	520,000.00	520,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA U HOMOLOGO PLAN DE AYALA CCT 15DPR2282K EN COLONIA LOMAS DEL CADETE - 208913	Naucalpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naucalpan de Juárez	208913	18-09-2023	31-12-2023	520,000.00	518,259.98	518,259.98	518,259.98	518,259.98	Metros Cuadrados	98	98	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302253866	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	199,155.26	199,151.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACACIAS, ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE LIRIOS, UBICADA EN COLONIA PRADOS DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN ESTADO DE MEXICO. - 184761	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	184761	17-07-2023	15-08-2023	199,151.86	199,151.86	199,151.86	199,151.86	199,151.86	Metros lineales	164	164	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254189	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	82,003.02	81,990.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO NEXTLALPAN, LOCALIDAD PRADOS DE SAN FRANCISCO EN LA CERRADA DE TREJO. - 186766	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nextlalpan	186766	17-07-2023	15-08-2023	81,990.78	81,990.78	81,990.78	81,990.78	81,990.78	Metros lineales	132	132	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302257713	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	119,006.58	118,896.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN 1ERA DE ATOCAN, ENTRE AV. ATOCAN Y FINAL DE CERRADA, UBICADA EN BARRIO ATOCAN, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN ESTADO DE MEXICO. - 210390	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nextlalpan	210390	19-07-2023	17-08-2023	118,896.35	118,896.35	118,896.35	118,896.35	118,896.35	Metros lineales	216	216	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302257886	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	109,881.37	109,356.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LAS ANIMAS ENTRE AV. VICTORIA Y FINAL DE CALLE, UBICADA EN BARRIO MOLONCO, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN ESTADO DE MEXICO. - 211198	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nextlalpan	211198	19-07-2023	17-08-2023	109,356.48	109,356.48	109,356.48	109,356.48	109,356.48	Metros lineales	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302258064	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	528,719.35	526,219.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. PABLO NAZAREO, ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, UBICADO EN PUEBLO DE XALTOCAN, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, ESTADO DE MEXICO. - 212072	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	212072	28-07-2023	26-08-2023	526,219.99	526,219.99	526,219.99	526,219.99	526,219.99	Metros Cuadrados	494	494	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302258105	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,083,997.29	2,081,403.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN JARDIN DE NIÑOS GERTRUDIS BOCANEGRA, UBICADO EN EX HACIENDA SANTA INES , MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, ESTADO DE MEXICO. - 212336	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nextlalpan	212336	27-07-2023	09-09-2023	2,081,403.63	2,081,403.63	2,081,403.63	2,081,403.63	2,081,403.63	Metros Cuadrados	391	391	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254151	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	557,784.48	557,779.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, LOCALIDAD PRADOS DE SAN FRANCISCO, EN LA CALLE DE CRISANTEMOS - 186598	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	186598	28-07-2023	26-08-2023	557,779.54	557,779.54	557,779.54	557,779.54	557,779.54	Metros Cuadrados	497	497	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254266	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	264,645.59	264,486.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, LOCALIDAD BARRIO MILTENCO EN LA CALLE 2 DE OCTUBRE. - 187063	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	187063	19-07-2023	17-08-2023	264,486.43	264,486.43	264,486.43	264,486.43	264,486.43	Metros Cuadrados	161	161	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302259117	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	152,891.18	152,615.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ZDA. CDA. ABASOLO ENTRE AV. IGNACIO ALLENDE Y FINAL DE CERRADA UBICADO EN COLONIA CUATRO CABALLERIAS, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN ESTADO DE MEXICO. - 218689	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nextlalpan	218689	19-07-2023	17-08-2023	152,615.46	152,615.46	152,615.46	152,615.46	152,615.46	Metros lineales	240	240	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302253733	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	378,209.43	375,992.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRICACION EN AV. LA PERLA, ENTRE AV. HOMBRES ILLUSTRES Y AV. INDUSTRIA Y COMERCIO, UBICADA EN BARRIO CENTRAL, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN ESTADO DE MEXICO. - 183813	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nextlalpan	183813	17-07-2023	15-08-2023	375,992.16	375,992.16	375,992.16	375,992.16	375,992.16	Metros lineales	740	740	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254157	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	122,099.60	122,099.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, LOCALIDAD PRADOS DE SAN FRANCISCO EN LA CALLE DALIAS. - 186632	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	186632	17-07-2023	15-08-2023	122,099.54	122,099.54	122,099.54	122,099.54	122,099.54	Metros Cuadrados	109	109	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254167	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	507,049.62	507,046.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, LOCALIDAD PRADOS DE SAN FRANCISCO EN LA CALLE LAURELES. - 186667	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	186667	28-07-2023	26-08-2023	507,046.27	507,046.27	507,046.27	507,046.27	507,046.27	Metros Cuadrados	356	356	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254203	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	221,288.01	221,287.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITRIO EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, LOCALIDAD BARRIO ECATITLAN EN LA 3RA CERRADA DE PROGRESO. - 186844	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nextlalpan	186844	17-07-2023	15-08-2023	221,287.37	221,287.37	221,287.37	221,287.37	221,287.37	221,287.37	Metros lineales	122	122	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254236	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	189,158.58	189,158.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, LOCALIDAD BARRIO ECATITLAN EN CERRADA 18 DE MARZO. - 186958	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	186958	17-07-2023	15-08-2023	189,158.17	189,158.17	189,158.17	189,158.17	189,158.17	189,158.17	Metros Cuadrados	161	161	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254239	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	267,589.98	267,589.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, LOCALIDAD BARRIO ECATITLAN EN CALLE ITURBIDE - 186961	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	186961	17-07-2023	15-08-2023	267,589.06	267,589.06	267,589.06	267,589.06	267,589.06	267,589.06	Metros Cuadrados	231	231	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302254262	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	441,963.94	440,844.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COOSNTRUCCIÓN DE GURANICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, LOCALIDAD BARRIO MILTENCO EN AVENIDA SAN FRANCISCO. - 187052	Nextlalpan	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	187052	19-07-2023	17-08-2023	440,844.02	440,844.02	440,844.02	440,844.02	440,844.02	Metros Cuadrados	538	538	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302256579	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	234,436.77	234,200.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CUAUHTEMOC, ENTRE AV. INDUSTRIA Y COMERCIO Y AV. 14 DE JUNIO, UBICADO EN BARRIO MILTENCO, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, ESTADO DE MEXICO. - 203171	Nextlalpan	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	203171	19-07-2023	17-08-2023	234,200.22	234,200.22	234,200.22	234,200.22	234,200.22	Metros Cuadrados	240	240	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302256580	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	492,258.97	490,918.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE LA ROSA, ENTRE AV. ITURBIDE Y AV. LA PERLA, UBICADO EN BARRIO MILTENCO, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, ESTADO DE MEXICO. - 203223	Nextlalpan	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	203223	28-07-2023	26-08-2023	490,918.74	490,918.74	490,918.74	490,918.74	490,918.74	Metros Cuadrados	410	410	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258379	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,271,618.10	1,271,592.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, UBICADO EN EJIDOS DE VISITACION, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, ESTADO DE MEXICO. - 213815	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nextlalpan	213815	27-07-2023	09-09-2023	1,271,592.72	1,271,592.72	1,271,592.72	1,271,592.72	1,271,592.72	Metros Cuadrados	135	135	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302259123	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	217,569.97	217,566.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA EN 2DA. CDA. ABASOLO, ENTRE AV. IGNACIO ALLENDE Y FINAL DE CERRADA UBICADO EN COLONIA CUATRO CABALLERIAS, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN ESTADO DE MEXICO. - 218732	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nextlalpan	218732	19-07-2023	17-08-2023	217,566.11	217,566.11	217,566.11	217,566.11	217,566.11	217,566.11	Metros lineales	118	118	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302263260	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	205,156.43	204,446.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA FRANCISCO JAVIER MINA, ENTRE AV. FRANCISCO JAVIER MINA Y FINAL DE CERRADA, UBICADO EN BARRIO ATOCAN, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, ESTADO DE MEXICO. - 240703	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nextlalpan	240703	19-07-2023	17-08-2023	204,446.55	204,446.55	204,446.55	204,446.55	204,446.55	204,446.55	Metros lineales	105	105	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302254223	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	146,036.14	146,033.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, LOCALIDAD BARRIO DE ECATITLAN, EN CERRADA JUÁREZ. - 186934	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nextlalpan	186934	17-07-2023	15-08-2023	146,033.33	146,033.33	146,033.33	146,033.33	146,033.33	Metros lineales	74	74	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254230	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	278,479.56	278,476.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN LOCALIDAD BARRIO ECATITLAN EN CERRADA ECATITLAN. - 186948	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nextlalpan	186948	17-07-2023	15-08-2023	278,476.65	278,476.65	278,476.65	278,476.65	278,476.65	Metros lineales	150	150	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254242	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	81,365.90	81,365.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN LOCALIDAD BARRIO ECATITLAN EN 3RA CDA PROGRESO. - 186970	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nextlalpan	186970	17-07-2023	15-08-2023	81,365.88	81,365.88	81,365.88	81,365.88	81,365.88	Metros lineales	125	125	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302256574	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	471,951.77	469,753.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GARDENIAS ENTRE AV. MORELOS Y CALLE DE LAS FLORES, UBICADA EN BARRIO MILTENCO, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN ESTADO DE MÉXICO. - 203022	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	203022	28-07-2023	26-08-2023	469,753.37	469,753.37	469,753.37	469,753.37	469,753.37	Metros Cuadrados	445	445	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302253657	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,851.48	297,468.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. GUERRERO ENTRE AV. AMARGURA Y CIRCUITO GUERRERO, UBICADA EN BARRIO CENTRAL, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO. - 183150	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	183150	17-07-2023	15-08-2023	297,468.72	297,468.72	297,468.72	297,468.72	297,468.72	Metros Cuadrados	365	365	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254238	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	140,360.94	140,360.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, LOCALIDAD BARRIO ECATITLAN EN CALLEJÓN ITURBIDE. - 186960	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	186960	17-07-2023	15-08-2023	140,360.57	140,360.57	140,360.57	140,360.57	140,360.57	Metros Cuadrados	108	108	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254246	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	207,804.20	207,803.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN LOCALIDAD BARRIO ECATITLAN EN AV. 2 DE MARZO - 186984	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nextlalpan	186984	19-07-2023	17-08-2023	207,803.30	207,803.30	207,803.30	207,803.30	207,803.30	Metros lineales	330	330	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254256	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	191,046.99	190,725.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, LOCALIDAD BARRIO MILTENCO EN ANDADOR FELIPE SÁNCHEZ SOLÍS. - 187046	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nextlalpan	187046	19-07-2023	17-08-2023	190,725.72	190,725.72	190,725.72	190,725.72	190,725.72	Metros lineales	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302257488	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	202,390.43	201,506.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FIDEL VELAZQUEZ, ENTRE AV. DEL TRABAJO Y CALLE CHAPALA, UBICADO EN BARRIO ATOCAN, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, ESTADO DE MEXICO. - 209317	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	209317	19-07-2023	17-08-2023	201,506.38	201,506.38	201,506.38	201,506.38	201,506.38	Metros Cuadrados	174	174	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302257740	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	242,133.02	241,824.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LAS ANIMAS, ENTRE AV. VICTORIA Y FINAL DE CALLE, UBICADA EN BARRIO MOLONCO, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN ESTADO DE MEXICO. - 210541	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nextlalpan	210541	19-07-2023	17-08-2023	241,824.62	241,824.62	241,824.62	241,824.62	241,824.62	Metros lineales	74	74	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302260461	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,207,020.72	2,206,775.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO UBICADO EN PASEOS DEL VALLE A MUNICIPIO DE NEXTLALPAN ESTADO DE MEXICO. - 226756	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nextlalpan	226756	27-07-2023	09-09-2023	2,206,775.33	2,206,775.33	2,206,775.33	2,206,775.33	2,206,775.33	Metros Cuadrados	391	391	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302253926	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	563,718.37	563,716.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, LOCALIDAD PRADOS DE SAN FRANCISCO EN LA CALLE JACARANDAS - 185138	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	185138	28-07-2023	26-08-2023	563,716.51	563,716.51	563,716.51	563,716.51	563,716.51	Metros Cuadrados	458	458	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254237	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	203,131.69	203,131.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, LOCALIDAD BARRIO ECATITLAN EN CERRADA 2 DE MARZO. - 186959	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	186959	17-07-2023	15-08-2023	203,131.58	203,131.58	203,131.58	203,131.58	203,131.58	Metros Cuadrados	186	186	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254243	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	102,039.71	102,038.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN LOCALIDAD BARRIO ECATITLAN EN CERRADA ECATITLAN - 186971	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nextlalpan	186971	17-07-2023	15-08-2023	102,038.39	102,038.39	102,038.39	102,038.39	102,038.39	Metros lineales	155	155	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302257210	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	214,586.63	213,685.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION, ENTRE AV.FELIPE SANCHEZ SOLIS Y AV. JUAREZ, UBICADO EN BARRIO DE ATENANCO, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, ESTADO DE MEXICO. - 207606	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	207606	19-07-2023	17-08-2023	213,685.58	213,685.58	213,685.58	213,685.58	213,685.58	Metros Cuadrados	166	166	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302257289	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	330,633.73	327,391.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION , ENTRE AV. HOMBRES ILUSTRES Y AV. JUAREZ, UBICADO EN BARRIO DE ATENANCO, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, ESTADO DE MEXICO - 207981	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	207981	19-07-2023	17-08-2023	327,391.09	327,391.09	327,391.09	327,391.09	327,391.09	Metros Cuadrados	280	280	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302257486	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	71,314.39	68,471.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCION, ENTRE AV. FELIPE SANCHEZ SOLIS Y ENTRE AV. JUAREZ, UBICADO EN BARRIO ATENANCO, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN, ESTADO DE MEXICO - 209287	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nextlalpan	209287	19-07-2023	17-08-2023	68,471.02	68,471.02	68,471.02	68,471.02	68,471.02	Metros lineales	110	110	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402291959	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,230,000.00	2,229,993.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA 1125 SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN PASEOS DEL VALLE A MUNICIPIO DE NEXTLALPAN ESTADO DE MEXICO. - 317323	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nextlalpan	317323	28-10-2023	11-12-2023	2,229,993.66	2,229,993.66	2,229,993.66	2,229,993.66	2,229,993.66	Metros Cuadrados	364	364	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402291971	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	670,502.68	669,962.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM NO. 60 UBICADA EN BARRIO MILTENCO, MUNICIPIO D NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO - 317370	Nextlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nextlalpan	317370	04-11-2023	18-12-2023	669,962.67	669,962.67	669,962.67	669,962.67	669,962.67	Metros Cuadrados	143	143	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246667	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,190,642.46	3,185,073.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VERGEL DE GUADALUPE EN CALLE JALAPA - 144339	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	144339	01-08-2023	30-11-2023	3,185,073.63	3,185,073.63	3,185,073.63	1,592,536.82	1,592,536.82	Metros lineales	195	195	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246961	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,925,002.52	5,847,136.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ALURORA EN CALLE FAISÁN Y CALLE CABALLO BAYO - 146105	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	146105	01-08-2023	30-11-2023	5,847,136.59	5,847,136.59	5,847,136.59	2,923,568.29	2,923,568.29	Metros Cuadrados	1,800	1,800	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302247361	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,031,471.20	2,020,171.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE JUAN COLORADO - 148355	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	148355	01-08-2023	30-11-2023	2,020,171.96	2,020,171.96	2,020,171.96	1,010,085.97	1,010,085.97	Metros lineales	200	200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302247727	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,734,567.45	2,158,092.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD IMPULSORA EN AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA - 150326	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	150326	21-11-2023	31-12-2023	2,158,092.62	2,158,092.62	2,158,092.62	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4,899	4,899	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302247759	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	504,593.36	477,312.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD GENERAL VICENTE VILLADA EN AVENIDA DE LAS TORRES - 150535	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	150535	01-10-2023	30-11-2023	477,312.32	477,312.32	477,312.32	238,656.16	238,656.16	Metros Cuadrados	298	298	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302247975	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,697,875.86	1,696,666.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN ESCUELA PRIMARIA BALDOMERO MENDOZA OCHOA - 151629	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	151629	01-08-2023	15-12-2023	1,696,666.66	1,696,666.66	848,333.32	848,333.32	848,333.32	Metros Cuadrados	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302247985	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,137,125.88	2,128,691.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN - 151729	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	151729	01-08-2023	15-12-2023	2,128,691.66	2,128,691.66	1,064,345.83	1,064,345.83	1,064,345.83	Metros Cuadrados	375	375	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402275648	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,482,501.73	1,482,501.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL, EN LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN, JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ - 175784	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	175784	01-08-2023	15-12-2023	1,482,501.73	1,482,501.73	1,482,501.73	741,250.86	741,250.86	Metros Cuadrados	800	800	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402314121	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,205,243.49	2,839,448.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE ARAGÓN EN FERROCARRILES CALLE A - 411193	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	411193	01-08-2023	30-11-2023	6,199,931.90	6,199,931.90	6,199,931.90	3,099,965.95	3,099,965.95	Metros lineales	40	40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402331261	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	85,794.14	82,820.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN AVENIDA AMANECER RANCHERO Y CALLE EL CAFETAL - 393672	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	393672	01-12-2023	30-12-2023	82,820.13	82,820.13	82,820.13	41,410.06	41,410.06	Metros lineales	6	6	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402331267	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,279,142.45	1,260,223.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE ARAGÓN EN AVENIDA BOSQUES DE ÁFRICA - 394559	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	394559	01-12-2023	30-12-2023	1,260,223.85	1,260,223.85	1,260,223.85	630,111.92	630,111.92	Metros lineales	912	912	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246644	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,487,931.04	3,485,671.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL BARCO EN CALLE 3 - 144176	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	144176	01-08-2023	30-11-2023	3,485,671.43	3,485,671.43	3,485,671.43	1,742,835.71	1,742,835.71	Metros lineales	240	240	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247334	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,437,765.44	2,436,316.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LOS MAGUEYES - 148257	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	148257	01-08-2023	30-11-2023	2,436,316.24	2,436,316.24	2,436,316.24	1,218,158.12	1,218,158.12	Metros lineales	240	240	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247374	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	465,980.66	390,990.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS FLORES EN CALLE MARGARITA - 148410	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	148410	21-11-2023	31-12-2023	390,990.33	390,990.33	390,990.33	0.00	0.00	Metros Cuadrados	570	570	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247384	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	860,640.00	623,289.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO MALAR - 148446	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	148446	21-11-2023	31-12-2023	623,289.48	623,289.48	623,289.48	0.00	0.00	Metros Cuadrados	913	913	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247385	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,021,200.00	1,305,973.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD IMPULSORA POPULAR AVICOLA EN CALLE HACIENDA DE LAS ÁNIMAS - 148451	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	148451	21-11-2023	31-12-2023	1,305,973.14	1,305,973.14	1,305,973.14	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,455	2,455	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247606	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,713,694.14	2,045,067.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AGUA AZUL EN AVENIDA LAGUNA DE TERMINOS - 149680	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	149680	21-11-2023	31-12-2023	2,045,067.12	2,045,067.12	2,045,067.12	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4,956	4,956	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302247639	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,078,000.00	952,215.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL EN LOCALIDAD EVOLUCIÓN EN CALLE GLORIETA DE COLÓN - 149892	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	149892	21-11-2023	31-12-2023	952,215.82	952,215.82	952,215.82	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,937	1,937	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247750	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	8,245,359.70	8,228,890.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN AVENIDA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ - 150494	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	150494	01-10-2023	30-11-2023	8,228,890.05	8,228,890.05	8,228,890.05	4,114,445.02	4,114,445.02	Metros Cuadrados	4,877	4,877	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247761	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	534,615.39	508,242.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD GENERAL VICENTE VILLADA EN CAMELLÓN DE AVENIDA DE LAS TORRES - 150537	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	150537	01-10-2023	30-11-2023	508,242.34	508,242.34	508,242.34	254,121.17	254,121.17	Metros Cuadrados	316	316	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247771	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,769,880.21	1,750,452.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA TERCERA SECCIÓN EN AVENIDA TEXCOCO - 150555	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	150555	01-10-2023	30-11-2023	1,750,452.88	1,750,452.88	1,750,452.88	875,226.43	875,226.43	Metros Cuadrados	1,047	1,047	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247894	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	8,000,000.00	7,990,023.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN EN AVENIDA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ - 151029	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	151029	01-08-2023	30-11-2023	7,990,023.18	7,990,023.18	7,990,023.18	3,995,011.59	3,995,011.59	Metros Cuadrados	8,786	8,786	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247898	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,100,000.00	4,093,713.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD REY NEZA EN CUARTA AVENIDA - 151068	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nezahualcóyotl	151068	01-08-2023	30-11-2023	4,093,713.47	4,093,713.47	4,093,713.47	2,046,856.73	2,046,856.73	Metros Cuadrados	1,563	1,563	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247992	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,697,875.86	1,690,670.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS FUENTES EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS - 151756	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	151756	01-08-2023	15-12-2023	1,690,670.01	1,690,670.01	845,334.99	845,334.99	845,334.99	Metros Cuadrados	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402277116	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	10,287,352.36	10,272,830.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASAS DE DÍA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN - 213859	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Nezahualcóyotl	213859	01-08-2023	15-12-2023	10,272,830.92	10,272,830.92	10,272,830.92	5,136,415.46	5,136,415.46	Metros Cuadrados	528	528	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402280956	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,058,384.45	2,058,384.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD GENERAL VICENTE VILLADA EN CALLE ANDADOR - 263732	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	263732	01-08-2023	30-11-2023	2,058,384.45	2,058,384.45	2,058,384.45	1,029,192.22	1,029,192.22	Metros Cuadrados	589	589	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299386	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,427,641.97	6,425,267.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ARMAS EN CALLE PROMOTORES - 347688	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	347688	01-08-2023	30-11-2023	6,425,267.92	6,425,267.92	6,425,267.92	3,212,633.95	3,212,633.95	Metros Cuadrados	1,184	1,184	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402331244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	127,890.68	125,944.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA LAS TORRES - 389177	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	389177	01-12-2023	30-12-2023	125,944.76	125,944.76	125,944.76	62,972.37	62,972.37	Metros lineales	9	9	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246952	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,600,000.00	5,591,583.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN AVENIDA CHIMALHUACÁN - 146053	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	146053	01-08-2023	30-11-2023	5,591,583.62	5,591,583.62	5,591,583.62	2,795,791.81	2,795,791.81	Metros Cuadrados	12,500	12,500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247459	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	971,764.95	892,095.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PANCHITA - 148897	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	148897	21-11-2023	31-12-2023	892,095.33	892,095.33	892,095.33	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,890	1,890	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247480	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,344,876.83	1,587,630.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD GENERAL VICENTE VILLADA EN AVENIDA CARMELO PÉREZ AMBOS SENTIDOS - 148954	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	148954	21-11-2023	31-12-2023	1,587,630.98	1,587,630.98	1,587,630.98	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,767	3,767	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247486	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	908,192.08	901,365.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD REY NEZA EN ESQUINA DE CALLE DIECISÉIS - 148977	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	148977	21-11-2023	31-12-2023	901,365.22	901,365.22	901,365.22	0.00	0.00	Metros Cuadrados	355	355	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2023	4	MEX230302247541	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,044,699.12	798,588.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD PLAZAS DE ARAGÓN EN CALLE PLAZA TLAXCOAQUE - 149278	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	149278	21-11-2023	31-12-2023	798,588.50	798,588.50	798,588.50	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,769	1,769	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX230302247586	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	879,711.43	763,753.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CENTRAL EN CALLE ORIENTE 4 - 149558	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	149558	21-11-2023	31-12-2023	763,753.04	763,753.04	763,753.04	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,735	1,735	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX230302247654	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,874,000.00	4,233,767.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL EN LOCALIDAD JOSE VICENTE VILLADA EN AVENIDA SAN ÁNGEL - 149986	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	149986	21-11-2023	31-12-2023	4,233,767.26	4,233,767.26	4,233,767.26	0.00	0.00	Metros Cuadrados	9,913	9,913	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX230302247719	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,801,755.39	1,301,238.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA EN AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA - 150302	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	150302	21-11-2023	31-12-2023	1,301,238.32	1,301,238.32	1,301,238.32	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,716	2,716	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX230302265743	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,199,696.50	1,199,275.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESPACIOS DE ATENCION CIUDADANA - 45934	Nezahualcóyotl		PRODIM	Municipio de Nezahualcóyotl	45934	15-07-2023	31-12-2023	1,199,275.28	1,199,275.28	1,199,275.28	0.00	0.00	Piezas	247	247	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX230302265750	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,135,976.24	3,135,976.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA FORTALECER LAS AREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA. - 46089	Nezahualcóyotl		PRODIM	Municipio de Nezahualcóyotl	46089	15-07-2023	31-12-2023	3,135,976.23	3,135,976.23	3,135,976.23	0.00	0.00	IMPRESORA(S)	27	27	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX230402293529	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,532,836.90	5,532,836.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN CALLE 8 - 323499	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	323499	01-08-2023	30-11-2023	5,532,836.90	5,532,836.90	5,532,836.90	2,766,418.45	2,766,418.45	0.00	0.00	Metros Cuadrados	985	985	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402331271	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	824,660.06	810,758.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE GAVILANES - 394802	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	394802	01-12-2023	30-12-2023	810,758.11	810,758.11	810,758.11	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,800	1,800	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302246666	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,563,848.87	2,554,157.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EN CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN - 144330	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	144330	01-08-2023	30-11-2023	2,554,157.14	2,554,157.14	2,554,157.14	1,277,078.57	1,277,078.57	Metros lineales	230	230	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246917	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,048,341.00	4,042,030.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 19 - 145872	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	145872	01-08-2023	30-11-2023	4,042,030.34	4,042,030.34	4,042,030.34	2,021,015.17	2,021,015.17	Metros lineales	280	280	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246957	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,965,901.36	4,954,388.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN EN AVENIDA VALLE ALTO - 146095	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	146095	01-08-2023	30-11-2023	4,954,388.64	4,954,388.64	4,954,388.64	2,477,194.31	2,477,194.31	Metros Cuadrados	941	941	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247349	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,521,674.88	1,517,422.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE ESCONDIDA - 148311	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	148311	01-08-2023	30-11-2023	1,517,422.87	1,517,422.87	1,517,422.87	758,711.43	758,711.43	Metros lineales	120	120	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247378	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,105,960.00	1,749,723.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS PALMAS EN CALLE COMILLAS - 148424	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	148424	21-11-2023	31-12-2023	1,749,723.35	1,749,723.35	1,749,723.35	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,568	2,568	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247501	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,990,681.01	1,628,230.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL EN LOCALIDAD EVOLUCIÓN EN CUARTA AVENIDA - 149087	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	149087	21-11-2023	31-12-2023	1,628,230.21	1,628,230.21	1,628,230.21	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,769	3,769	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247574	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	822,406.19	710,957.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL EN LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE CICLAMORES - 149501	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	149501	21-11-2023	31-12-2023	710,957.26	710,957.26	710,957.26	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,515	1,515	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247754	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	626,202.89	625,806.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD GENERAL VICENTE VILLADA EN AVENIDA DE LAS TORRES - 150521	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	150521	01-10-2023	30-11-2023	625,806.07	625,806.07	625,806.07	312,903.03	312,903.03	Metros Cuadrados	370	370	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302247465	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	920,190.53	914,829.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CECILIA - 148913	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	148913	21-11-2023	31-12-2023	914,829.94	914,829.94	914,829.94	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,827	1,827	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247622	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,278,924.35	1,039,250.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AGUA AZUL EN AVENIDA LAGUNA DE TERMINOS - 149789	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	149789	21-11-2023	31-12-2023	1,039,250.10	1,039,250.10	1,039,250.10	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,408	2,408	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247647	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,059,200.00	1,802,915.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL EN LOCALIDAD JOSE VICENTE VILLADA EN CALLE GLORIETA DE COLÓN - 149960	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	149960	21-11-2023	31-12-2023	1,802,915.35	1,802,915.35	1,802,915.35	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,726	3,726	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247667	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,151,200.00	4,671,629.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL EN LOCALIDAD AURORA EN CALLE CORRIDO DEL NORTE - 150062	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	150062	21-11-2023	31-12-2023	4,671,629.95	4,671,629.95	4,671,629.95	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10,906	10,906	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247671	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,443,937.96	1,301,238.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA EN AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA - 150085	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	150085	21-11-2023	31-12-2023	1,301,238.32	1,301,238.32	1,301,238.32	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,716	2,716	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247683	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,972,556.45	2,268,844.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA EN AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA - 150136	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	150136	21-11-2023	31-12-2023	2,268,844.71	2,268,844.71	2,268,844.71	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5,628	5,628	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247742	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,366,390.32	5,354,741.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN AVENIDA RANCHO GRANDE - 150380	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	150380	01-10-2023	30-11-2023	5,354,741.46	5,354,741.46	5,354,741.46	2,677,370.72	2,677,370.72	Metros lineales	5,356	5,356	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247764	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,082,551.37	1,079,271.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD GENERAL VICENTE VILLADA EN AVENIDA DE LAS TORRES - 150544	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	150544	01-10-2023	30-11-2023	1,079,271.54	1,079,271.54	1,079,271.54	539,635.77	539,635.77	Metros Cuadrados	640	640	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402279772	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,199,058.05	3,199,058.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA U HOMOLOGO BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EVOLUCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO ALZATE - 256614	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	256614	01-08-2023	15-12-2023	3,199,058.05	3,199,058.05	1,599,529.02	1,599,529.02	1,599,529.02	Metros Cuadrados	250	250	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299588	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,366,002.31	2,359,073.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCIÓN EN AVENIDA VALLE DEL YUKÓN - 348473	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	348473	01-11-2023	30-12-2023	2,359,073.53	2,359,073.53	2,359,073.53	1,179,536.75	1,179,536.75	Metros Cuadrados	5,080	5,080	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247312	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	760,837.44	756,546.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VERGEL DE GUADALUPE EN AVENIDA MÉXICO - 148089	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	148089	01-08-2023	30-11-2023	756,546.55	756,546.55	756,546.55	378,273.27	378,273.27	Metros lineales	60	60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247322	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,462,424.00	5,453,542.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN AVENIDA RANCHO GRANDE - 148155	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	148155	01-08-2023	30-11-2023	5,453,542.34	5,453,542.34	5,453,542.34	2,726,771.16	2,726,771.16	Metros lineales	330	330	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247330	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,437,765.44	2,436,104.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE VERGELITO - 148250	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	148250	01-08-2023	30-11-2023	2,436,104.30	2,436,104.30	2,436,104.30	1,218,052.15	1,218,052.15	Metros lineales	240	240	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247346	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,844,059.68	2,838,952.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN EN CALLE PALACIO DE ITURBIDE - 148302	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	148302	01-08-2023	30-11-2023	2,838,952.78	2,838,952.78	2,838,952.78	1,419,476.39	1,419,476.39	Metros lineales	280	280	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247353	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,437,765.44	2,437,352.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FERIA DE LAS FLORES - 148328	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	148328	01-08-2023	30-11-2023	2,437,352.43	2,437,352.43	2,437,352.43	1,218,676.21	1,218,676.21	Metros lineales	240	240	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302247371	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,464,086.42	1,232,423.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL BARCO EN CALLE 3 - 148395	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	148395	21-11-2023	31-12-2023	1,232,423.88	1,232,423.88	1,232,423.88	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,811	1,811	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247734	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,148,400.00	5,357,483.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN CALLE CIELITO LINDO - 150344	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	150344	21-11-2023	31-12-2023	5,357,483.55	5,357,483.55	5,357,483.55	0.00	0.00	Metros Cuadrados	12,436	12,436	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247751	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	919,443.95	918,763.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VICENTE VILLADA EN AVENIDA CARMELO PÉREZ - 150512	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	150512	01-10-2023	30-11-2023	918,763.35	918,763.35	918,763.35	459,381.67	459,381.67	Metros Cuadrados	406	406	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402247771	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,694,006.89	1,694,006.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD GENERAL VICENTE VILLADA, EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ - 151910	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	151910	01-08-2023	15-12-2023	1,694,006.89	1,694,006.89	847,003.44	847,003.44	847,003.44	Metros Cuadrados	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402275659	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,510,324.53	2,510,324.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD REFORMA, EN ESCUELA SECUNDARIA LEYES DE REFORMA - 176010	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nezahualcóyotl	176010	01-08-2023	15-12-2023	2,510,324.53	2,510,324.53	1,255,162.26	1,255,162.26	1,255,162.26	Metros Cuadrados	450	450	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402309258	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,878,863.77	2,863,711.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE GAVILANES - 388680	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	388680	01-12-2023	30-12-2023	2,863,711.87	2,863,711.87	2,863,711.87	1,431,855.93	1,431,855.93	Metros lineales	228	228	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402312117	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,386,163.35	3,386,163.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN AVENIDA LAGO COLIN - 402896	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	402896	01-12-2023	30-12-2023	3,386,163.35	3,386,163.35	3,386,163.35	1,693,081.67	1,693,081.67	Metros cúbicos	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302246928	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,647,204.24	1,643,756.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO MALAR - 145911	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	145911	01-08-2023	30-11-2023	1,643,756.62	1,643,756.62	1,643,756.62	821,878.30	821,878.30	Metros lineales	120	120	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247320	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,898,263.94	2,892,069.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO VALENCIA - 148149	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	148149	01-08-2023	30-11-2023	2,892,069.65	2,892,069.65	2,892,069.65	1,446,034.82	1,446,034.82	Metros lineales	260	260	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247363	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,437,765.44	2,435,470.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA ENRAMADA - 148359	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	148359	01-08-2023	30-11-2023	2,435,470.38	2,435,470.38	2,435,470.38	1,217,735.18	1,217,735.18	Metros lineales	240	240	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247367	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,844,383.20	1,834,781.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	RECONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN EN AVENIDA RIO DE LOS REMEDIOS ANILLO PERIFÉRICO - 148369	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	148369	01-08-2023	30-11-2023	1,834,781.84	1,834,781.84	1,834,781.84	917,390.92	917,390.92	Metros lineales	380	380	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247379	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,271,400.00	1,013,965.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VERGEL DE GUADALUPE EN CALLE JALAPA - 148429	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	148429	21-11-2023	31-12-2023	1,013,965.55	1,013,965.55	1,013,965.55	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,489	1,489	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247737	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	842,490.00	716,768.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CIELITO LINDO - 150366	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	150366	21-11-2023	31-12-2023	716,768.94	716,768.94	716,768.94	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,614	1,614	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247767	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	599,680.04	594,537.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA TERCERA SECCIÓN EN AVENIDA TEXCOCO - 150549	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	150549	01-10-2023	30-11-2023	594,537.80	594,537.80	594,537.80	297,268.90	297,268.90	Metros Cuadrados	354	354	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302265757	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,057,964.08	1,057,964.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL - 46668	Nezahualcóyotl		PRODIM	Municipio de Nezahualcóyotl	46668	15-07-2023	31-12-2023	1,057,964.08	1,057,964.08	1,057,964.08	0.00	0.00	Otros	5,000	5,000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402299564	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,459,567.48	2,450,083.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCIÓN EN AVENIDA VALLE DEL YUKÓN - 348355	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	348355	01-11-2023	30-12-2023	2,450,083.46	2,450,083.46	2,450,083.46	1,225,041.72	1,225,041.72	Metros Cuadrados	5,268	5,268	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299611	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,608,733.64	2,592,658.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCIÓN EN AVENIDA VALLE DEL YUKÓN - 348518	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	348518	01-11-2023	30-12-2023	2,592,658.55	2,592,658.55	2,592,658.55	1,296,329.27	1,296,329.27	Metros Cuadrados	5,552	5,552	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402309291	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,909,436.88	2,893,827.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR - 388794	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	388794	01-12-2023	30-12-2023	2,893,827.45	2,893,827.45	2,893,827.45	1,446,913.72	1,446,913.72	Metros lineales	231	231	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402331243	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	290,712.40	285,578.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CAMA DE PIEDRA Y AVENIDA CARMELO PÉREZ - 389127	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nezahualcóyotl	389127	01-12-2023	30-12-2023	285,578.30	285,578.30	285,578.30	142,789.14	142,789.14	Metros lineales	13	13	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402331263	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,794,964.11	1,784,425.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE ARAGÓN EN AVENIDA BOSQUES DE ÁFRICA - 393888	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nezahualcóyotl	393888	01-12-2023	30-12-2023	1,784,425.02	1,784,425.02	1,784,425.02	892,212.50	892,212.50	Metros lineales	1,245	1,245	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302251594	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,240,558.26	1,240,558.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A CALLE EMILIANO ZAPATA, AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA JIMÉNEZ CANTÚ. - 172047	Nicolás Romero	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	172047	01-09-2023	03-11-2023	1,240,558.26	1,240,558.26	1,240,558.26	372,097.69	372,097.69	Metros Cuadrados	748	224	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302253286	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,889,425.08	2,889,425.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GABRIEL MERINO Y VICENTE VELIZ. - 180699	Nicolás Romero	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	180699	01-09-2023	01-11-2023	2,889,425.08	2,889,425.08	2,889,425.08	866,304.59	866,304.59	Metros Cuadrados	2,118	635	29.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402279973	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,157,927.96	1,157,927.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLEIÓN LA MORA, COLONIA ZARAGOZA, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 257619	Nicolás Romero	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	257619	01-11-2023	30-12-2023	1,157,927.96	1,157,927.96	1,157,927.96	347,020.92	347,020.92	Metros Cuadrados	840	252	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402283121	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	716,696.96	716,696.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARQUE SAN ISIDRO, SAN ISIDRO 1RA SECCIÓN, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 275108	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nicolás Romero	275108	24-11-2023	20-12-2023	716,696.96	716,696.96	716,696.96	214,713.95	214,713.95	Metros	536	161	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302251930	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,080,000.00	1,080,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO AV. MIRAFLORES, TRANSFIGURACIÓN NICOLÁS ROMERO ESTADO DE MÉXICO - 173589	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	173589	01-09-2023	01-11-2023	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	323,951.11	323,951.11	Metros Cuadrados	977	293	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402278420	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,097,998.58	3,097,998.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PUENTECILLAS CAHUACÁN , NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 248574	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nicolás Romero	248574	21-10-2023	19-11-2023	1,565,789.36	1,565,789.36	1,565,789.36	928,920.09	928,920.09	Metros	925	277	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402280384	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,980,241.66	1,980,241.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CAMINO REAL, UNIDAD HABITACIONAL SITIO 217, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 259783	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	259783	01-11-2023	30-12-2023	1,980,241.66	1,980,241.66	1,980,241.66	593,777.33	593,777.33	Metros Cuadrados	1,171	351	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402282944	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	746,930.36	746,930.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CALLE ORIENTE, FRACCIONAMIENTO EL GLOBO, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 274262	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Nicolás Romero	274262	20-11-2023	20-12-2023	746,930.36	746,930.36	746,930.36	223,922.73	223,922.73	Metros Cuadrados	467	140	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402301545	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	14,746,295.07	14,746,295.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE AV. CONSTITUCIÓN, NICOLÁS ROMERO. - 355719	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	355719	04-12-2023	31-12-2023	14,746,295.07	14,746,295.07	14,746,295.07	4,423,019.11	4,423,019.11	Metros Cuadrados	5,205	1,561	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402303078	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,231,247.11	1,231,247.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO, NICOLÁS ROMERO. - 362220	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	362220	04-12-2023	31-12-2023	1,231,247.11	1,231,247.11	1,231,247.11	369,100.77	369,100.77	Metros	391	117	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402308749	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,705,973.94	1,705,973.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 262 CRESCENCIO SÁNCHEZ DAMIÁN. - 386931	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nicolás Romero	386931	04-12-2023	30-12-2023	1,705,973.94	1,705,973.94	1,705,973.94	511,790.27	511,790.27	Metros	123	37	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402331587	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,500,001.00	7,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LOMA DEL RIO SEGUNDA ETAPA, COLONIA LOMA DEL RIO, NICOLÁS ROMERO. - 347672	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	347672	04-12-2023	31-12-2023	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	4,784,432.70	4,784,432.70	Pozo(s)	1	1	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402331589	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,500,001.00	7,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LIBERTAD SEGUNDA ETAPA, NICOLÁS ROMERO. - 352067	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	352067	04-12-2023	31-12-2023	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	4,872,603.50	4,872,603.50	Pozo(s)	1	1	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302250265	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	12,155,857.92	12,155,857.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO - 164970	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	164970	01-09-2023	01-11-2023	12,155,857.92	12,155,857.92	12,155,857.92	7,619,451.08	7,619,451.08	Metros Cuadrados	6,840	4,288	62.68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302253105	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,097,041.90	2,097,041.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CHIRIMOYA. - 179761	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	179761	01-09-2023	01-11-2023	2,097,041.90	2,097,041.90	2,097,041.90	628,765.66	628,765.66	Metros Cuadrados	1,533	460	29.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402277339	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,117,051.00	5,117,051.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLECTOR LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA SAN JUAN TLIHUACA, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 219866	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	219866	01-09-2023	01-11-2023	5,117,051.00	5,117,051.00	5,117,051.00	1,534,932.40	1,534,932.40	Metros Cuadrados	2,833	851	30.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402282406	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,388,805.22	1,388,805.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, COLONIA SANTA ANITA LA BOLSA, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 271396	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Nicolás Romero	271396	01-11-2023	30-12-2023	1,388,805.22	1,388,805.22	1,388,805.22	416,631.20	416,631.20	Metros Cuadrados	401	120	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402276829	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,572,101.74	1,572,101.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO.67QUETZALCOATL, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 207954	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nicolás Romero	207954	11-10-2023	10-11-2023	1,572,101.74	1,572,101.74	1,572,101.74	466,920.13	466,920.13	Metros Cuadrados	56	17	29.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402282991	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	694,800.65	694,800.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RHEABILITACIÓN DE DEPORTIVO CALLE LA ESPERANZA, COLONIA LOMA DE LA CRUZ, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 274543	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Nicolás Romero	274543	20-11-2023	20-12-2023	694,800.65	694,800.65	694,800.65	208,122.24	208,122.24	Metros Cuadrados	1,264	379	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402331583	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	10,000,001.00	10,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO SIFÓN, COLONIA EL GAVILLERO, NICOLÁS ROMERO. - 345506	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	345506	04-12-2023	31-12-2023	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	6,499,323.48	6,499,323.48	Pozo(s)	1	1	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402308970	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUERTO GAVILLERO CRUCE DE CAMINO REAL NORTE CECYTEM. - 387750	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	387750	01-12-2023	30-12-2023	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,199,714.61	1,199,714.61	Metros Cuadrados	3,331	999	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302250468	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	10,275,013.13	10,275,013.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA ESCUELAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA A LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA HIMNO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO. - 166304	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	166304	14-08-2023	16-10-2023	10,275,013.13	10,275,013.13	10,275,013.13	9,208,245.67	9,208,245.67	Metros Cuadrados	5,353	4,797	89.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302252974	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	9,486,131.11	9,486,131.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. SAN PABLO DE LA CRUZ. - 179089	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	179089	01-09-2023	01-11-2023	9,486,131.11	9,486,131.11	9,486,131.11	2,844,809.37	2,844,809.37	Metros Cuadrados	5,535	1,660	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402277813	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	480,206.94	480,206.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CERRADA GUADALUPE, SAN MIGUEL HILA, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 232068	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Romero	232068	17-10-2023	20-11-2023	480,206.94	480,206.94	480,206.94	402,255.17	402,255.17	Metros Cuadrados	370	310	83.77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278753	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,684,300.94	5,684,300.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. PROLONGACIÓN SAN MIGUEL HILA, NICOLÁS ROMER, ESTADO DE MÉXICO. - 250750	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nicolás Romero	250750	16-10-2023	20-11-2023	5,684,300.94	5,684,300.94	5,684,300.94	1,704,902.17	1,704,902.17	Metros	609	183	29.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402280400	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,530,430.51	1,530,430.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE AV 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA ELSA CÓRDOVA MORÁN, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 259910	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nicolás Romero	259910	01-11-2023	30-12-2023	1,530,430.51	1,530,430.51	1,530,430.51	458,869.82	458,869.82	Metros Cuadrados	636	191	29.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402280416	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	459,706.84	459,706.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 359, LA COLMENA, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 260178	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nicolás Romero	260178	01-11-2023	31-12-2023	459,706.84	459,706.84	459,706.84	137,883.47	137,883.47	Metros Cuadrados	28	8	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402280685	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,284,399.55	1,284,399.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA AZTLÁN, COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. - 262384	Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nicolás Romero	262384	01-11-2023	30-12-2023	1,284,399.55	1,284,399.55	1,284,388.55	903,986.46	903,986.46	Metros Cuadrados	60	42	70.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302257517	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,086,059.83	1,086,059.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE SONORA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE LAREDO - 209495	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nopaltepec	209495	16-10-2023	10-11-2023	1,086,059.83	1,086,059.83	1,086,059.83	1,086,059.83	1,086,059.83	Metros Cuadrados	945	945	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258024	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	169,006.54	169,006.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE TORREÓN, SAN FELIPE TEOTITLÁN - 211820	Nopaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Nopaltepec	211820	23-10-2023	10-11-2023	169,006.54	169,006.54	169,006.54	169,006.54	169,006.54	Metros lineales	70	70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215289	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,942,705.45	1,941,824.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MEDRANO WU SHU LONG EN EL BARRIO DE SANTA MARÍA, OCOYOACAC - 15076	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyoacac	15076	01-04-2023	31-12-2023	1,941,824.03	1,941,824.03	1,908,344.31	1,908,344.31	1,908,344.31	Metros cuadrados de construcción	665	665	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223009	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	99,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE OCOYOACAC. LOCALIDAD DE JOQUICINGO - 70862	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	70862	01-07-2023	31-12-2023	99,000.00	99,000.00	98,258.23	98,258.23	98,258.23	Cuarto(s)	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228085	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	288,000.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 109624	Ocoyoacac		Otros Proyectos	Municipio de Ocoyoacac	109624	02-06-2023	31-12-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vehiculos	0	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302264981	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	10,150.00	10,150.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE - 50938	Ocoyoacac		PRODIM	Municipio de Ocoyoacac	50938	03-07-2023	31-12-2023	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	LICENCIA(S)	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265897	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	9,541.00	8,718.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CURSO DE CAPACITACIÓN EXCEL - 50696	Ocoyoacac		PRODIM	Municipio de Ocoyoacac	50696	03-07-2023	31-12-2023	8,718.50	8,718.50	8,718.50	8,718.50	8,718.50	Estudio de preinversión	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215406	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	166,666.67	166,666.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE OCOYOACAC. LOCALIDAD SAN ANTONIO EL LLANITO - 17733	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	17733	01-04-2023	31-12-2023	166,666.67	166,666.67	163,812.71	163,812.71	163,812.71	Cuarto(s)	2	2	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215415	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	99,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE OCOYOACAC. LOCALIDAD EL PEDREGAL DE GUADALUPE HIDALGO - 17830	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	17830	01-04-2023	31-12-2023	99,000.00	99,000.00	98,258.23	98,258.23	98,258.23	Cuarto(s)	2	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202223580	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,500,000.00	2,494,000.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2A ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE PRIMERO DE MAYO Y RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLES INDEPENDENCIA, AV. DE LOS SAUCES, HERMANOS FLORES MAGÓN, BENITO JUÁREZ, PRIMERO DE MAYO SUR Y LÍNEA DE CARCAMO DE BOMBEO EN SAN PEDRO CHOLULA - 75110	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyoacac	75110	01-07-2023	31-12-2023	2,494,000.64	2,494,000.64	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	675	10	1.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223808	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,199,924.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN LA COL. RIO HONDITO - 76723	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ocoyoacac	76723	01-07-2023	31-12-2023	1,199,924.44	1,199,924.44	1,179,236.08	1,179,236.08	1,179,236.08	Metros Cuadrados	200	200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215437	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	197,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE OCOYOACAC. LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATLAPULCO - 18442	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	18442	01-04-2023	31-12-2023	196,369.14	196,369.14	196,369.14	196,369.14	196,369.14	Cuarto(s)	4	2	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223024	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE OCOYOACAC. BARRIO DE SAN MIGUEL BARRIO DE SANTA MARIÁ BARRIO DE SANTIAGUITO Y TEPEXOYUCA - 71111	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	71111	01-07-2023	31-12-2023	650,000.00	650,000.00	638,457.52	638,457.52	638,457.52	Cuarto(s)	13	5	38.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215401	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	166,666.67	166,666.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE OCOYOACAC. LOCALIDAD EL LLANO DEL COMPROMISO - 17677	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	17677	01-04-2023	31-12-2023	166,666.67	166,666.67	163,812.71	163,812.71	163,812.71	Cuarto(s)	2	2	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215408	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	150,000.00	149,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE OCOYOACAC. LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ACAZULCO - 17757	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	17757	01-04-2023	31-12-2023	149,000.00	149,000.00	147,313.14	147,313.14	147,313.14	Cuarto(s)	3	1	33.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222816	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	166,666.66	166,666.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE OCOYOACAC. LOCALIDAD DE COLONIA TEXCALPA - 69264	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	69264	01-07-2023	31-12-2023	166,666.66	166,666.66	163,812.71	163,812.71	163,812.71	Cuarto(s)	2	2	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302264080	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	1,998,748.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE CERRADA DE LOS CEDROS PONIENTE EN EL PEDREGAL - 244607	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyoacac	244607	01-10-2023	31-12-2023	1,998,748.90	1,998,748.90	1,964,287.71	1,964,287.71	1,964,287.71	Metros Cuadrados	1,898	1,898	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202222992	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	198,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE OCOYOACAC. LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHOLULA - 70616	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	70616	01-07-2023	31-12-2023	198,000.00	198,000.00	196,369.14	196,369.14	196,369.14	Cuarto(s)	4	2	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223005	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	50,000.00	49,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE OCOYOACAC. LOCALIDAD DE EL PIRAME - 70803	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	70803	01-07-2023	31-12-2023	49,500.00	49,500.00	49,055.46	49,055.46	49,055.46	Cuarto(s)	1	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215339	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	416,666.67	416,666.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE OCOYOACAC. LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ACAZULCO - 16112	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	16112	01-04-2023	31-12-2023	416,666.67	416,666.67	409,408.97	409,408.97	409,408.97	Cuarto(s)	5	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215413	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	50,000.00	49,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE OCOYOACAC. LOCALIDAD EL LLANO DEL COMPROMISO - 17815	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	17815	01-04-2023	31-12-2023	49,500.00	49,500.00	49,055.23	49,055.23	49,055.23	Cuarto(s)	1	0	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215350	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	666,666.67	654,759.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE OCOYOACAC. BARRIO DE SANTA MARÍA, BARRIO DE SAN MIGUEL, BARRIO DE SANTIAGUITO Y TEPEXOYUCA - 16489	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	16489	01-04-2023	31-12-2023	654,759.65	654,759.65	654,759.65	654,759.65	654,759.65	Cuarto(s)	8	8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215396	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	210,000.00	203,907.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC. LOCALIDAD SAN PEDRO ATLAPULCO - 17648	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	17648	01-04-2023	31-12-2023	203,907.34	203,907.34	203,907.34	203,907.34	203,907.34	Calentador(es)	14	14	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302264091	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,333.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TAMAUHIPAS DEL KM 0 000 AL 0 186 EN TEPEXOYUCA, OCOYOACAC. - 244647	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyoacac	244647	01-10-2023	31-12-2023	999,333.68	999,333.68	999,333.68	999,333.68	999,333.68	Metros Cuadrados	903	903	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215346	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	150,000.00	145,648.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC. LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ACAZULCO - 16341	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	16341	01-04-2023	31-12-2023	145,648.10	145,648.10	145,648.10	145,648.10	145,648.10	Calentador(es)	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202222814	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	166,666.67	166,666.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE OCOYOACAC. LOCALIDAD EL PIRAME - 69259	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	69259	01-07-2023	31-12-2023	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	Cuarto(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2302022223744	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,300,000.00	1,298,749.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA SECUNDARIA 12 DE OCTUBRE, EN SAN PEDRO CHOLULULA - 76240	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ocoyoacac	76240	01-07-2023	31-12-2023	1,298,749.64	1,298,749.64	1,298,749.64	1,298,749.64	1,298,749.64	Metros Cuadrados	301	301	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215363	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	83,333.33	81,783.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE OCOYOACAC. LOCALIDAD EL PEDREGAL DE GUADALUPE HIDALGO - 16747	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	16747	01-04-2023	31-12-2023	81,783.56	81,783.56	81,783.56	81,783.56	81,783.56	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222810	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	333,333.33	327,379.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE OCOYOACAC. LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHOLULULA - 69235	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	69235	01-07-2023	31-12-2023	327,379.82	327,379.82	327,379.82	327,379.82	327,379.82	Cuarto(s)	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215400	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	105,000.00	101,953.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC LOCALIDAD EL PEDREGAL DE GUADALUPE HIDALGO - 17672	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	17672	01-04-2023	31-12-2023	101,953.66	101,953.66	101,953.66	101,953.66	101,953.66	Calentador(es)	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215418	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	210,000.00	203,907.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC. LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHOLULULA - 17868	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	17868	01-04-2023	31-12-2023	203,907.34	203,907.34	203,907.34	203,907.34	203,907.34	Calentador(es)	14	14	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215402	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	45,000.00	43,694.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC. LOCALIDAD EL LLANO DEL COMPROMISO - 17680	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	17680	01-04-2023	31-12-2023	43,694.43	43,694.43	43,694.43	43,694.43	43,694.43	Calentador(es)	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215403	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	750,000.00	728,240.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC. BARRIO DE SANTA MARIA, BARRIO DE SAN MIGUEL, BARRIO DE SANTIAGUITO, TEPEXOYUCA Y SAN JUAN COAPANOA YA - 17690	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoyoacac	17690	01-04-2023	31-12-2023	728,240.49	728,240.49	728,240.49	728,240.49	728,240.49	Calentador(es)	50	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202223654	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,300,000.00	1,296,487.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN SAN JERÓNIMO ACAZULCO - 75665	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ocoyoacac	75665	01-07-2023	31-12-2023	1,296,487.13	1,296,487.13	1,296,487.13	1,296,487.13	1,296,487.13	Metros Cuadrados	308	308	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402288585	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	1,999,118.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PROFRA. RAFAELA NÁJERA, EN EL BARRIO DE SANTIAGUITO OCOYOACAC - 300764	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyoacac	300764	30-11-2023	31-12-2023	1,999,118.36	1,999,118.36	1,999,118.36	1,999,118.36	1,999,118.36	Metros Cuadrados	1,673	1,673	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215284	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	251,243.33	251,098.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 14959	Ocoyoacac		Otros Proyectos	Municipio de Ocoyoacac	14959	01-04-2023	31-12-2023	251,098.67	251,098.67	251,098.67	251,098.67	251,098.67	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223429	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,200,000.00	2,161,929.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1A ETAPA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM - 73815	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ocoyoacac	73815	01-07-2023	31-12-2023	2,161,929.41	2,161,929.41	2,161,929.41	2,161,929.41	2,161,929.41	Metros Cuadrados	205	205	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302262045	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,000.00	899,150.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL RAMOS ARIZPE, COLONIA EL RANCHITO, MUNICIPIO DE OTUMBA - 235445	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Otumba	235445	04-10-2023	15-11-2023	629,405.58	629,405.58	629,405.58	629,405.58	629,405.58	Metros Cuadrados	278	278	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302261986	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,193,248.00	1,187,310.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, LOCALIDAD DE BELEM, MUNICIPIO DE OTUMBA - 235182	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otumba	235182	20-10-2023	20-11-2023	831,117.47	831,117.47	831,117.47	831,117.47	831,117.47	Metros Cuadrados	1,320	1,320	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227196	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,261,281.00	1,260,679.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE MELCHOR OCAMPO Y PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO, LOCALIDAD DE CUAUTLACINGO, MUNICIPIO DE OTUMBA - 103951	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otumba	103951	01-08-2023	31-08-2023	882,475.58	882,475.58	882,475.58	882,475.58	882,475.58	Metros Cuadrados	1,232	1,232	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227594	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,247,211.00	1,246,475.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRANCA DE LA SOLEDAD, LOCALIDAD DE SANTIAGO TOLMAN, MUNICIPIO DE OTUMBA - 106512	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otumba	106512	14-08-2023	12-09-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,255	1,255	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228997	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,000,000.00	2,999,339.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, LOCALIDAD DE OXTOTIPAC, MUNICIPIO DE OTUMBA - 115104	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Otumba	115104	01-08-2023	30-09-2023	524,677.87	524,677.87	524,677.87	524,677.87	524,677.87	Metros Cuadrados	2,034	2,034	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302260958	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	171,787.00	170,679.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS GARCÍA, BARRIO DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE OTUMBA - 229371	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	229371	28-10-2023	15-11-2023	170,679.69	170,679.69	170,679.69	170,679.69	170,679.69	Metros lineales	132	132	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302262597	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	79,262.00	78,962.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN FRANCISCO, LOCALIDAD DE OXTOTIPAC, MUNICIPIO DE OTUMBA - 238272	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	238272	16-10-2023	05-11-2023	78,962.82	78,962.82	78,962.82	78,962.82	78,962.82	Metros lineales	78	78	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302262612	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,016,286.00	1,015,532.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO REAL, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLALTICA, MUNICIPIO DE OTUMBA - 238340	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	238340	19-10-2023	19-11-2023	1,015,532.70	1,015,532.70	1,015,532.70	1,015,532.70	1,015,532.70	Metros lineales	620	620	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302262653	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	220,000.00	219,500.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VILLA HERMOSA, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOLCO, MUNICIPIO DE OTUMBA - 238508	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	238508	09-10-2023	05-11-2023	219,500.34	219,500.34	219,500.34	219,500.34	219,500.34	Metros lineales	530	530	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302259799	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	412,726.00	411,924.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL A SANTA BARBARA, LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE OTUMBA - 222596	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	222596	09-10-2023	01-11-2023	411,924.04	411,924.04	411,924.04	411,924.04	411,924.04	Metros lineales	233	233	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227478	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	930,608.00	930,099.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN FELIPE DE JESÚS Y CALLE LA MINA, LOCALIDAD DE CUAUTLACINGO, MUNICIPIO DE OTUMBA - 105622	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otumba	105622	02-08-2023	31-08-2023	930,099.82	930,099.82	930,099.82	930,099.82	930,099.82	Metros Cuadrados	893	893	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302259338	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	144,712.00	143,755.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROBERTO LÓPEZ ESCOBEDO, COLONIA SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE OTUMBA - 219961	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	219961	09-10-2023	01-11-2023	143,755.95	143,755.95	143,755.95	143,755.95	143,755.95	Metros lineales	95	95	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227104	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	129,103.00	128,314.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL COAMILPA, LOCALIDAD DE COAMILPA II, MUNICIPIO DE OTUMBA - 103305	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	103305	17-07-2023	31-07-2023	128,314.78	128,314.78	128,314.78	128,314.78	128,314.78	Metros Cuadrados	250	250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227218	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,009,814.00	1,008,310.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLALTICA, MUNICIPIO DE OTUMBA - 104090	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otumba	104090	01-08-2023	31-08-2023	1,008,310.02	1,008,310.02	1,008,310.02	1,008,310.02	1,008,310.02	Metros Cuadrados	959	959	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302259597	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	279,072.02	277,365.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERNANDO CESAR Y BARRANQUILLA, BARRIO XAMIMILOLPAN, MUNICIPIO DE OTUMBA - 221326	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	221326	09-10-2023	01-11-2023	277,365.47	277,365.47	277,365.47	277,365.47	277,365.47	Metros lineales	211	211	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302259562	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	203,617.00	202,764.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO, LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE OTUMBA - 221029	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	221029	09-10-2023	01-11-2023	202,764.42	202,764.42	202,764.42	202,764.42	202,764.42	Metros lineales	124	124	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302261086	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	345,462.98	344,258.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FÉLIX ZULOAGA, BARRIO DE TLAMIMILOLPA, MUNICIPIO DE OTUMBA - 230231	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	230231	01-11-2023	20-11-2023	344,258.62	344,258.62	344,258.62	344,258.62	344,258.62	Metros lineales	297	297	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262206	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	268,686.00	267,795.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE SANTIAGO TOLMAN, MUNICIPIO DE OTUMBA - 236299	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	236299	09-10-2023	30-10-2023	267,795.01	267,795.01	267,795.01	267,795.01	267,795.01	Metros lineales	235	235	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402306895	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	515,322.00	514,020.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD DE OXTOTIPAC, MUNICIPIO DE OTUMBA - 379746	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	379746	07-12-2023	21-12-2023	514,020.22	514,020.22	514,020.22	514,020.22	514,020.22	Metros lineales	487	487	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302259663	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	143,340.00	142,960.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, LOCALIDAD DE SAN MARTIN AHUATEPEC, MUNICIPIO DE OTUMBA - 221746	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	221746	09-10-2023	01-11-2023	142,960.62	142,960.62	142,960.62	142,960.62	142,960.62	Metros lineales	125	125	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402306939	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	967,809.00	966,636.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES Y PROLONGACIÓN HIDALGO, LOCALIDAD DE SANTIAGO TOLMAN, MUNICIPIO DE OTUMBA. - 379939	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otumba	379939	03-12-2023	21-12-2023	966,636.41	966,636.41	966,636.41	966,636.41	966,636.41	Metros Cuadrados	877	877	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227166	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,058,370.00	1,057,378.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL SAUCO, LOCALIDAD DE COAMILPA I, MUNICIPIO DE OTUMBA - 103789	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	103789	18-07-2023	17-08-2023	1,057,378.12	1,057,378.12	1,057,378.12	1,057,378.12	1,057,378.12	Metros lineales	2,053	2,053	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202227448	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,206,512.00	2,204,330.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ISABEL LA CATÓLICA, LOCALIDAD DE CUAUTLACINGO, MUNICIPIO DE OTUMBA - 105377	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otumba	105377	02-08-2023	11-09-2023	2,204,330.66	2,204,330.66	2,204,330.66	2,204,330.66	2,204,330.66	Metros Cuadrados	2,304	2,304	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302260892	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	412,388.00	411,525.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONSTITUYENTES, COLONIA EL PABELLÓN, MUNICIPIO DE OTUMBA - 229041	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	229041	25-10-2023	25-11-2023	411,525.63	411,525.63	411,525.63	411,525.63	411,525.63	Metros lineales	357	357	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302261953	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,002,016.00	1,000,718.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ISABEL LA CATÓLICA, LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE OTUMBA - 235026	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otumba	235026	20-10-2023	20-11-2023	1,000,718.98	1,000,718.98	1,000,718.98	1,000,718.98	1,000,718.98	Metros Cuadrados	984	984	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402306966	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	113,728.00	112,773.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOTÉNCATL, BARRIO DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE OTUMBA - 380033	Otumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otumba	380033	07-12-2023	21-12-2023	112,773.08	112,773.08	112,773.08	112,773.08	112,773.08	Metros lineales	220	220	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221773	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,516,897.14	2,515,676.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL ZAPOTE - 61599	Otzoaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzoaloapan	61599	10-07-2023	22-08-2023	2,515,676.51	2,515,676.51	2,515,676.51	2,515,676.51	2,515,676.51	Metros Cuadrados	1,431	1,431	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228874	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	135,000.00	134,963.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA - 114343	Otzoaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzoaloapan	114343	19-07-2023	28-08-2023	134,963.90	134,963.90	134,963.90	134,963.90	134,963.90	Cuarto(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228048	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	279,000.00	278,241.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES EN OTZOALOAPAN, CABECERA MUNICIPAL - 109532	Otzoaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzoaloapan	109532	17-07-2023	24-08-2023	278,241.59	278,241.59	278,241.59	278,241.59	278,241.59	Metros Cuadrados	81	81	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228440	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	270,000.00	269,927.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL CALVARIO - 111418	Otzoaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzoaloapan	111418	18-07-2023	25-08-2023	269,927.80	269,927.80	269,927.80	269,927.80	269,927.80	Cuarto(s)	2	2	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228671	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	405,000.00	404,891.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CARRANZA - 113066	Otzoaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzoaloapan	113066	19-07-2023	28-08-2023	404,891.70	404,891.70	404,891.70	404,891.70	404,891.70	Cuarto(s)	3	3	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228917	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	135,000.00	134,963.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL LIMÓN - 114763	Otzoaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzoaloapan	114763	19-07-2023	28-08-2023	134,963.90	134,963.90	134,963.90	134,963.90	134,963.90	Cuarto(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202225304	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	399,099.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA VIRGENCITA LATERAL A CALLE ARCADIO PAGAZA Y JARDÍN DE NIÑOS ADELINA ZENDEJAS GÓMEZ, OTZOLOAPAN - 89894	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzoloapan	89894	10-07-2023	22-08-2023	399,099.84	399,099.84	399,099.84	399,099.84	399,099.84	Metros	98	98	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228658	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	405,000.00	404,891.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO DEL TIGRE - 112999	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	112999	19-07-2023	28-08-2023	404,891.70	404,891.70	404,891.70	404,891.70	404,891.70	Cuarto(s)	3	3	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228700	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	699,070.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PRESA DEL PADRE - 113218	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzoloapan	113218	03-07-2023	09-08-2023	699,070.67	699,070.67	699,070.67	699,070.67	699,070.67	Metros Cuadrados	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215438	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	721,398.20	720,555.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRÚ - 18485	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Otzoloapan	18485	20-07-2023	31-08-2023	720,555.03	720,555.03	720,555.03	720,555.03	720,555.03	Metros	160	160	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221774	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,600,000.00	3,599,226.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA - 61606	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzoloapan	61606	10-07-2023	22-08-2023	3,599,226.75	3,599,226.75	3,599,226.75	3,599,226.75	3,599,226.75	Metros Cuadrados	2,300	2,300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022246707	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,086,131.08	2,085,082.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA, DE LA LOCALIDAD DEL PINAL DEL MARQUESADO - 144567	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Otzoloapan	144567	25-10-2023	24-11-2023	2,085,082.67	2,085,082.67	2,085,082.67	2,085,082.67	2,085,082.67	Metros Cuadrados	463	463	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226751	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	271,347.82	271,044.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EL ÓRGANO - 100726	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	100726	01-08-2023	30-08-2023	271,044.08	271,044.08	271,044.08	271,044.08	271,044.08	271,044.08	Cuarto(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226886	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	678,369.55	677,610.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA - 101562	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	101562	11-07-2023	25-08-2023	677,610.18	677,610.18	677,610.18	677,610.18	677,610.18	677,610.18	Cuarto(s)	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227497	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	279,000.00	278,689.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE - 105864	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	105864	17-07-2023	24-08-2023	278,689.13	278,689.13	278,689.13	278,689.13	278,689.13	Metros Cuadrados	81	81	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202228042	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	93,000.00	92,896.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA - 109513	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	109513	17-07-2023	24-08-2023	92,896.37	92,896.37	92,896.37	92,896.37	92,896.37	Metros Cuadrados	27	27	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246716	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	519,959.57	519,560.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA CAMPANA - 144599	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Otzoloapan	144599	12-10-2023	01-11-2023	519,560.21	519,560.21	519,560.21	519,560.21	519,560.21	Metros Cuadrados	1,180	1,180	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302250590	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	501,504.78	500,741.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TRAMO DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE, LATERAL AL ALBERGUE INFANTIL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 166886	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzoloapan	166886	12-10-2023	01-11-2023	500,741.24	500,741.24	500,741.24	500,741.24	500,741.24	Metros lineales	116	116	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246713	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	570,000.00	588,241.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE - 144593	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzoloapan	144593	12-10-2023	31-10-2023	588,241.38	588,241.38	588,241.38	588,241.38	588,241.38	Metros Cuadrados	327	327	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227018	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	135,673.91	135,522.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL PINAL DEL MARQUESADO - 102626	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	102626	01-08-2023	30-08-2023	135,522.04	135,522.04	135,522.04	135,522.04	135,522.04	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227795	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	93,000.00	92,896.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL PINAL DEL MARQUESADO - 107708	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	107708	15-08-2023	22-09-2023	92,896.37	92,896.37	92,896.37	92,896.37	92,896.37	Metros Cuadrados	27	27	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227826	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	93,000.00	92,896.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA - 108009	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	108009	17-07-2023	24-08-2023	92,896.37	92,896.37	92,896.37	92,896.37	92,896.37	Metros Cuadrados	27	27	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202228378	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	810,000.00	809,783.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TERREROS - 111024	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	111024	18-07-2023	25-08-2023	809,783.31	809,783.31	809,783.31	809,783.31	809,783.31	Cuarto(s)	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302250459	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	80,000.00	79,862.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN - 166286	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Otzoloapan	166286	12-10-2023	01-11-2023	79,862.65	79,862.65	79,862.65	79,862.65	79,862.65	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202221389	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,119,773.98	2,118,418.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TERREROS - 57655	Otzoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzoloapan	57655	10-07-2023	22-08-2023	2,118,418.85	2,118,418.85	2,118,418.85	2,118,418.85	2,118,418.85	Metros Cuadrados	1,275	1,275	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202214990	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,065,000.00	1,012,260.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORESTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MAYORAZGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 7522	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	7522	24-05-2023	07-07-2023	1,012,260.83	1,012,260.83	1,012,260.83	1,012,260.83	1,012,260.83	Metros Cuadrados	900	900	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215019	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,750,000.00	2,710,161.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE SEGUNDA ETAPA TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL SURESTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 8280	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	8280	03-04-2023	06-06-2023	2,710,161.51	2,710,161.51	2,710,161.51	2,710,161.51	2,710,161.51	Metros Cuadrados	1,560	1,560	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215105	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	540,000.00	524,870.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ZANJA MEDIANERA TRAMO DE PANTEON A BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MOZOQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 10266	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	10266	05-04-2023	02-06-2023	524,870.49	524,870.49	524,870.49	524,870.49	524,870.49	Metros lineales	220	220	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202214872	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	650,000.00	628,165.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN BARRIO DOS CAMINOS LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 4404	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Otzolotepec	4404	05-04-2023	09-06-2023	628,165.18	628,165.18	628,165.18	628,165.18	628,165.18	Metros Cuadrados	60	60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302245440	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,600,000.00	1,327,847.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC TRAMO DE CALLE REVOLUCION A CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MOZOQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 136350	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	136350	18-07-2023	28-08-2023	1,327,847.23	1,327,847.23	1,327,847.23	1,327,847.23	1,327,847.23	Metros Cuadrados	800	800	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215018	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,300,000.00	1,298,145.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL POCITO PRIMERA ZONA TRAMO DE CALLE BENITO JUAREZ HACIA EL SUROESTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 8268	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	8268	24-05-2023	07-07-2023	1,298,145.36	1,298,145.36	1,298,145.36	1,298,145.36	1,298,145.36	Metros Cuadrados	780	780	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402272660	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,674,417.06	1,674,417.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORESTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 7866	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	7866	27-10-2023	08-12-2023	1,674,417.06	1,674,417.06	1,674,417.06	1,674,417.06	1,674,417.06	Metros Cuadrados	1,368	1,368	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402298150	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,499,651.12	1,205,082.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION Y CALLE REAL DEL ORO EN LA LOCALIDAD EN SAN MATEO MOZQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 342481	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	342481	27-11-2023	20-12-2023	1,205,082.00	1,205,082.00	1,205,082.00	1,205,082.00	1,205,082.00	Metros Cuadrados	1,080	1,080	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	982,000.00	981,628.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE TORRE DE ACERO TUBULAR HACIA EL PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 8335	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	8335	24-05-2023	04-08-2023	981,628.91	981,628.91	981,628.91	981,628.91	981,628.91	Metros lineales	240	240	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402279454	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,137,691.94	1,137,621.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA TRAMO A PARTIR DE JARDIN DE NIÑOS JOSE MA LUIS MORA HACIA EL NORTE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION DE HIDALGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 254387	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	254387	09-10-2023	10-11-2023	1,137,621.51	1,137,621.51	1,137,621.51	1,137,621.51	1,137,621.51	Metros Cuadrados	570	570	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202214864	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,350,000.00	1,349,162.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO INTERCONEXION CON CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 3932	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	3932	12-06-2023	31-07-2023	1,349,162.56	1,349,162.56	1,349,162.56	1,349,162.56	1,349,162.56	Metros Cuadrados	200	200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202214870	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,050,000.00	1,049,504.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO Y RAMAL HACIA EL SUR EN BARRIO SAN PEDRO LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 4320	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	4320	03-04-2023	02-06-2023	1,049,504.49	1,049,504.49	1,049,504.49	1,049,504.49	1,049,504.49	1,049,504.49	Metros lineales	700	700	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302240834	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,798,748.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA TRAMO DE AVENIDA MEXICO HACIA EL NORTE OTZOLOTEPEC MEXICO - 10345	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Otzolotepec	10345	21-07-2023	08-09-2023	1,798,748.17	1,798,748.17	1,798,748.17	1,798,748.17	1,798,748.17	Metros cuadrados de construcción	1,140	1,140	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402280410	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	279,647.75	279,647.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA DE EL TORIL TRAMO A PARTIR DE TORIL HACIA EL OESTE EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 260138	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Otzolotepec	260138	09-10-2023	10-11-2023	279,647.75	279,647.75	279,647.75	279,647.75	279,647.75	Metros lineales	80	80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202215084	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,453,109.72	2,452,710.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE NUEVA AURORA TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA EL SUR EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION DE HIDALGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 9841	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	9841	03-04-2023	21-06-2023	2,452,710.60	2,452,710.60	2,452,710.60	2,452,710.60	2,452,710.60	Metros lineales	850	850	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402293266	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	926,505.00	926,505.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL LAS PEÑAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 322623	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Otzolotepec	322623	20-11-2023	08-12-2023	926,505.00	926,505.00	926,505.00	926,505.00	926,505.00	Metros lineales	410	410	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202231233	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,904,557.08	1,904,556.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FERROCARRIL, EN SUS TRAMOS ORIENTE Y PONIENTE, RODEANDO LA ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCARRIL - 104174	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Dirección de Obras Públicas	104174	17-05-2023	15-07-2023	1,904,556.98	1,904,556.98	1,904,556.98	1,904,556.98	1,904,556.98	Metros Cuadrados	225	225	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226534	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	607,971.32	607,915.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTERCONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA LA CALLE DIEGO RIVERA, SOBRE LA CARRETERA ATLAUTLA OZUMBA, CABECERA MUNICIPAL - 99380	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Dirección de Obras Públicas	99380	17-05-2023	15-07-2023	607,915.39	607,915.39	607,915.39	607,915.39	607,915.39	607,915.39	Metros lineales	400	399	99.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202231234	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	707,698.52	7,076,660.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FERROCARRIL, EN SUS TRAMOS ORIENTE Y PONIENTE, RODEANDO LA ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCARRIL - 104224	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Dirección de Obras Públicas	104224	17-05-2023	15-07-2023	7,076,660.91	7,076,660.91	7,076,660.91	7,076,660.91	7,076,660.91	Metros Cuadrados	235	235	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302265063	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	8,514,724.30	8,514,724.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FERROCARRIL EN SUS TRAMOS ORIENTE Y PONIENTE RODEANDO LA ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL - 125907	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ozumba	125907	17-05-2023	15-07-2023	8,514,724.20	8,514,724.20	8,514,724.20	8,514,724.20	8,514,724.20	Metros Cuadrados	5,330	5,330	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216051	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,716,757.43	1,715,737.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 1 ER ETAPA DE BARDA PERIMETRAL MIXTA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 177, C.C.T. 15EBH0342J, CABECERA MUNICIPAL - 24124	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Dirección de Obras Públicas	24124	17-05-2023	15-07-2023	1,715,737.90	1,715,737.90	1,715,737.90	1,715,737.90	1,715,737.90	Metros Cuadrados	152	152	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216075	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,156,031.55	1,155,201.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO DE AV. ALZATE SUR A AV. BENITO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL - 24228	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Dirección de Obras Públicas	24228	17-05-2023	15-07-2023	1,155,201.60	1,155,201.60	1,155,201.60	1,155,201.60	1,155,201.60	Metros lineales	320	320	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226114	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	815,061.76	815,053.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUELA HIDALGO C.C.T. 15EPR0376K, SANTIAGO MAMALHUAZUCA - 96297	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Dirección de Obras Públicas	96297	17-05-2023	15-07-2023	815,053.84	815,053.84	815,053.84	815,053.84	815,053.84	Aula	235	235	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226523	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	607,971.32	607,915.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE FRIDA KAHLO, CABECERA MUNICIPAL - 99311	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Dirección de Obras Públicas	99311	17-05-2023	15-07-2023	607,915.39	607,915.39	607,915.39	607,915.39	607,915.39	Metros lineales	400	400	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226274	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	815,061.76	815,053.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL ASTURIAS C.C.T. 15EJN0412I, CABECERA MUNICIPAL - 97583	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Dirección de Obras Públicas	97583	17-05-2023	15-07-2023	815,053.84	815,053.84	815,053.84	815,053.84	815,053.84	Aula	160	160	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216477	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	412,845.47	411,827.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 602 JUAN RULFO C.C.T. 15EES098A, SAN VICENTE CHIMALHUACAN - 25916	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Dirección de Obras Públicas	25916	17-05-2023	15-07-2023	411,827.63	411,827.63	411,827.63	411,827.63	411,827.63	Metros Cuadrados	918	918	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402276093	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	729,586.07	729,558.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE AVENIDA ALZATE SUR, TRAMO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE MARIANO MATAMOROS, CABECERA MUNICIPAL - 186710	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Dirección de Obras Públicas	186710	11-08-2023	15-09-2023	729,558.81	729,558.81	729,558.81	729,558.81	729,558.81	Metros lineales	113	113	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216079	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	815,061.76	814,269.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 15DPR0440W, SAN MATEO TECALCO - 24243	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Dirección de Obras Públicas	24243	17-05-2023	15-07-2023	814,269.13	814,269.13	814,269.13	814,269.13	814,269.13	Aula	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216370	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,583,463.22	2,582,507.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CERRADA DEL TEJOCOTE, TRAMO DE ALZATE SUR A CAD O MAS185.00, CABECERA MUNICIPAL - 25283	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas	25283	17-05-2023	15-07-2023	2,582,507.06	2,582,507.06	2,582,507.06	2,582,507.06	2,582,507.06	Metros Cuadrados	1,110	1,110	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216475	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	8,370,576.43	8,370,475.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO, DE AV. ALZATE SUR A AV. BENITO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL. - 25907	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas	25907	17-05-2023	15-07-2023	8,370,475.25	8,370,475.25	8,370,475.25	8,370,475.25	8,370,475.25	Metros Cuadrados	2,929	2,929	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226490	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	815,061.76	814,433.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS EVOLUCION SOCIAL C.C.T. 15EJN0741A, SAN VICENTE CHIMALHUACAN - 99079	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Dirección de Obras Públicas	99079	17-05-2023	15-07-2023	814,433.89	814,433.89	814,433.89	814,433.89	814,433.89	Aula	150	150	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216082	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	421,394.32	420,285.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, C.C.T. 15EJN0031A, CABECERA MUNICIPAL - 24260	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Dirección de Obras Públicas	24260	17-05-2023	15-07-2023	420,285.18	420,285.18	420,285.18	420,285.18	420,285.18	Metros Cuadrados	46	46	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202219055	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	248,568.27	249,709.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL ALTAMIRANO, TRAMO, DE CALLE FERROCARRIL A CALLE MARIANO MATAMOROS EN CABECERA MUNICIPAL - 40234	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Dirección de Obras Públicas	40234	17-05-2023	15-06-2023	249,709.62	249,709.62	249,709.62	249,709.62	249,709.62	Metros lineales	160	160	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226503	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,115,061.67	1,115,029.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION SOCIAL C.C.T. 15DPR0435K, SAN VICENTE CHIMALHUACAN - 99175	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Dirección de Obras Públicas	99175	17-05-2023	15-07-2023	1,115,029.41	1,115,029.41	1,115,029.41	1,115,029.41	1,115,029.41	Sanitario(s)	386	386	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202216478	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,414,005.92	2,413,087.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACION VALLE DE BRAVO, TRAMO, DE AV. FERROCARRIL A CAD 0. 205.70, SAN VICENTE CHIMALHUACAN - 25921	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas	25921	17-05-2023	15-07-2023	2,413,087.20	2,413,087.20	2,413,087.20	2,413,087.20	2,413,087.20	Metros Cuadrados	1,076	1,076	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216814	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADECUACIÓN DE INSTALACIONES BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CORREDOR PRINCIPAL EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0250 MOISES SAENZ, UBICADA EN BARRIO COXOTLA, MUNICIPIO DE PAPALOTLA, ESTADO DE MEXICO - 27689	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Papalotla	27689	02-05-2023	16-06-2023	499,910.00	499,910.00	499,910.00	499,910.00	499,910.00	Metros lineales	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216820	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA CERRADA DE NARCISO MENDOZA, UBICADA EN BARRIO BELEM, MUNICIPIO DE PAPALOTLA, ESTADO DE MÉXICO - 27722	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Papalotla	27722	02-05-2023	31-05-2023	398,053.10	398,053.10	398,053.10	398,053.10	398,053.10	Metros lineales	60	60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223507	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,509,493.00	2,509,493.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN PAPALOTLA LOCALIDAD PAPALOTLA ASENTAMIENTO IXAYOC, MUNICIPIO DE PAPALOTLA, ESTADO DE MÉXICO - 74364	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Papalotla	74364	22-05-2023	14-07-2023	2,508,417.43	2,508,417.43	2,508,417.43	2,508,417.43	2,508,417.43	Metros Cuadrados	750	750	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302245993	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KHALO, UBICADO EN BARRIO BELEM, MUNICIPIO DE PAPALOTLA, ESTADO DE MÉXICO - 140131	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Papalotla	140131	01-08-2023	08-09-2023	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	Metros Cuadrados	220	220	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402283343	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PAPALOTLA LOCALIDAD PAPALOTLA ASENTAMIENTO BELÉM - 276615	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Papalotla	276615	13-11-2023	21-11-2023	299,985.00	299,985.00	299,985.00	299,985.00	299,985.00	Pozo(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402286407	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,850,000.00	1,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN PAPALOTLA LOCALIDAD PAPALOTLA ASENTAMIENTO BELÉM - 290181	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Papalotla	290181	31-10-2023	13-12-2023	1,848,999.90	1,848,999.90	1,848,999.90	1,848,999.90	1,848,999.90	Metros cuadrados de construcción	600	600	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220888	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GOMEZ FARIAS DE CALLE LEANDRO VALLE A CALLE GUILLERMO PRIETO, UBICADA EN BARRIO BELEM, MUNICIPIO DE PAPALOTLA, ESTADO DE MÉXICO - 52821	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Papalotla	52821	29-05-2023	22-06-2023	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	Metros Cuadrados	261	261	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2304022300033	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,450,000.00	1,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PAPALOTLA LOCALIDAD PAPALOTLA - 349982	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Papalotla	349982	07-12-2023	27-12-2023	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	Metros Cuadrados	970	970	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226299	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO - 97815	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Polotitlán	97815	17-02-2023	21-04-2023	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,817.80	999,817.80	Metros Cuadrados	1,260	1,260	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243675	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,557,303.08	1,557,303.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO - 126256	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Polotitlán	126256	11-09-2023	31-10-2023	1,557,303.08	1,557,303.08	1,557,303.08	1,557,301.39	1,557,301.39	Metros Cuadrados	908	908	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227028	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 102660	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Polotitlán	102660	01-04-2023	31-05-2023	700,000.00	700,000.00	700,000.00	699,962.68	699,962.68	Metros lineales	140	140	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202221872	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD BICENTENARIO - 62650	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Polotitlán	62650	27-02-2023	21-04-2023	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,995.65	2,999,995.65	Luminaria	112	112	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226344	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 98163	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Polotitlán	98163	31-03-2023	11-04-2023	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.99	999,999.99	Metros lineales	2,000	2,000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243321	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	387,247.00	387,247.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PROLONGACION ZARAGOZA - 124663	Polotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Polotitlán	124663	04-09-2023	13-10-2023	387,247.00	387,247.00	387,247.00	387,247.00	387,247.00	Luminaria	18	18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402274022	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	336,708.00	335,226.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CANALES A CIELO ABIERTO DE AGUAS PLUVIALES EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA - 125579	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Rayón	125579	06-07-2023	04-08-2023	335,226.48	335,226.48	335,226.48	335,226.48	335,226.48	Kilómetro lineal	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302243216	Proyecto de inversión	FEDERALES (SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,500,000.00	3,498,526.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA DE SALUD PARA LA REHABILITACIÓN, SANTA MARÍA RAYÓN - 124178	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Rayón	124178	23-06-2023	23-08-2023	3,498,526.11	3,498,526.11	3,498,526.11	3,498,526.11	3,498,526.11	Metros Cuadrados	418	418	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402274059	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,000.00	249,126.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES - 127193	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Rayón	127193	06-07-2023	25-07-2023	249,126.46	249,126.46	249,126.46	249,126.46	249,126.46	Metros lineales	70	70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402274092	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,920,000.00	1,918,746.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION EN LA CALLE MORELOS, TRAMO DE PONCIANO DÍAZ A MOCTEZUMA, EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO SAN JUAN LA ISLA - 128492	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Rayón	128492	10-07-2023	30-07-2023	1,918,746.60	1,918,746.60	1,918,746.60	1,918,746.60	1,918,746.60	Metros Cuadrados	1,520	1,520	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402275182	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,093,169.00	2,091,224.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES FRANCISCO MÁRQUEZ Y JUAN DE LA BARRERA, EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO - 164982	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Rayón	164982	01-08-2023	30-08-2023	2,091,224.84	2,091,224.84	2,091,224.84	2,091,224.84	2,091,224.84	Metros Cuadrados	2,013	2,013	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402278296	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,198,356.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RÁPIDO EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO SAN JUAN LA ISLA - 247840	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Rayón	247840	15-10-2023	15-11-2023	1,198,356.46	1,198,356.46	1,198,356.46	1,198,356.46	1,198,356.46	Metros Cuadrados	872	872	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402274386	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	697,751.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO DE JUAREZ A EMILIANO ZAPATA, EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO SAN JUAN LA ISLA - 140934	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Rayón	140934	01-08-2023	20-08-2023	697,751.58	697,751.58	697,751.58	697,751.58	697,751.58	Metros Cuadrados	710	710	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402274070	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	399,866.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA 18 DE MARZO EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO SAN JUAN LA ISLA - 127540	Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Rayón	127540	11-07-2023	11-08-2023	399,866.04	399,866.04	399,866.04	399,866.04	399,866.04	Metros Cuadrados	150	150	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302241392	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,459,163.43	1,458,530.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN COTÉ CENTRO - 48976	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	48976	28-04-2023	06-06-2023	1,458,530.61	1,458,530.61	1,458,530.61	1,458,530.61	1,458,530.61	Metros Cuadrados	1,444	1,444	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242186	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,303,724.17	1,302,118.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA LOMA PALMILLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD PALMILLAS - 85237	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Felipe del Progreso	85237	26-05-2023	30-07-2023	1,302,118.24	1,302,118.24	1,302,118.24	1,302,118.24	1,302,118.24	Metros lineales	1,538	1,538	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242307	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,205,145.39	1,204,771.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EIIDO DE TLALCHICHILPA - 91009	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	91009	30-05-2023	15-07-2023	1,204,771.83	1,204,771.83	1,204,771.83	1,204,771.83	1,204,771.83	Metros Cuadrados	1,200	1,200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247448	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	950,000.00	949,339.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD TLALCHICHILPA - 148802	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	148802	22-07-2023	18-08-2023	949,339.16	949,339.16	949,339.16	949,339.16	949,339.16	Metros Cuadrados	576	576	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242036	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,220,791.82	1,218,140.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO LA ERA, SAN PABLO TLALCHICHILPA SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PABLO TLALCHICHILPA - 77784	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	77784	20-05-2023	20-06-2023	1,218,140.43	1,218,140.43	1,218,140.43	1,218,140.43	1,218,140.43	Metros Cuadrados	1,140	1,140	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241923	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,658,758.63	2,657,065.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO - 73744	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	73744	12-05-2023	11-07-2023	2,657,065.17	2,657,065.17	2,657,065.17	2,657,065.17	2,657,065.17	Tanque(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242535	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	950,000.00	947,362.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHO LA VIRGEN SAN PEDRO EL ALTO - 99087	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	99087	05-06-2023	20-07-2023	947,362.01	947,362.01	947,362.01	947,362.01	947,362.01	Metros Cuadrados	900	900	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242590	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,993,664.03	1,991,536.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO MONTE ALTO SAN MIGUEL LABOR SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR - 100521	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	100521	22-05-2023	30-06-2023	1,991,536.22	1,991,536.22	1,991,536.22	1,991,536.22	1,991,536.22	Metros Cuadrados	1,983	1,983	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242988	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,446,837.32	2,436,083.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR - 115270	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Felipe del Progreso	115270	06-06-2023	28-07-2023	2,436,083.04	2,436,083.04	2,436,083.04	2,436,083.04	2,436,083.04	Metros Cuadrados	693	693	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202220122	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,211,489.05	3,209,449.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOMA SAN MIGUEL LA LABOR SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR - 47248	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Felipe del Progreso	47248	17-04-2023	16-06-2023	3,209,449.45	3,209,449.45	3,209,449.45	3,209,449.45	3,209,449.45	Metros lineales	1,200	1,200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241693	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,699,068.50	1,696,856.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA CAÑADA SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 62822	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	62822	10-05-2023	22-07-2023	1,696,856.92	1,696,856.92	1,696,856.92	1,696,856.92	1,696,856.92	Cárcamo(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302255163	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,579,388.99	1,577,083.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD COLONIA LA CONSTITUCIÓN, SAN ANTONIO MEXTEPEC - 193378	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	193378	17-08-2023	27-10-2023	1,577,083.65	1,577,083.65	1,577,083.65	1,577,083.65	1,577,083.65	Metros lineales	515	515	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241975	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,470,270.33	1,424,716.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚMERO 404 EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE SAN JUAN JALPA - 75681	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Felipe del Progreso	75681	20-05-2023	18-07-2023	1,424,716.31	1,424,716.31	1,424,716.31	1,424,716.31	1,424,716.31	Metros Cuadrados	141	141	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241979	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,452,185.56	1,451,003.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DEL TUNAL NENAXI - 75783	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	75783	08-05-2023	09-06-2023	1,451,003.12	1,451,003.12	1,451,003.12	1,451,003.12	1,451,003.12	Metros Cuadrados	1,355	1,355	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247211	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	982,430.71	979,551.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN RIOYOS - 147560	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	147560	26-07-2023	20-09-2023	979,551.35	979,551.35	979,551.35	979,551.35	979,551.35	Metros Cuadrados	900	900	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302251586	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	960,000.00	958,648.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PABLO TLALCHICHILPA - 172009	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	172009	04-08-2023	16-08-2023	958,648.30	958,648.30	958,648.30	958,648.30	958,648.30	Metros Cuadrados	898	898	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX23020220725	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,185,121.06	1,181,971.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA SOLEDAD - 51228	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	51228	28-04-2023	10-05-2023	1,181,971.84	1,181,971.84	1,181,971.84	1,181,971.84	1,181,971.84	Metros lineales	1,820	1,820	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302241983	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,512,914.69	1,511,379.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD PALMILLAS - 75976	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Felipe del Progreso	75976	15-05-2023	17-07-2023	1,511,379.67	1,511,379.67	1,511,379.67	1,511,379.67	1,511,379.67	Metros lineales	1,728	1,728	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242247	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,199,954.98	1,198,662.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO MESA DEL PICACHO CALVARIO DEL CARMEN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN - 87451	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	87451	25-05-2023	26-06-2023	1,198,662.46	1,198,662.46	1,198,662.46	1,198,662.46	1,198,662.46	Metros Cuadrados	1,137	1,137	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242632	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	1,997,973.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD FRESNO NICHÍ - 101948	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	101948	02-06-2023	17-07-2023	1,997,973.04	1,997,973.04	1,997,973.04	1,997,973.04	1,997,973.04	Metros Cuadrados	1,925	1,925	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215391	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,886,814.18	1,885,744.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN JALPA - 17512	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de San Felipe del Progreso	17512	04-03-2023	05-05-2023	1,885,744.99	1,885,744.99	1,885,744.99	1,885,744.99	1,885,744.99	Metros Cuadrados	299	299	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202219930	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	852,562.64	849,290.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD ENCINILLAS DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 45880	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	45880	24-04-2023	31-05-2023	849,290.81	849,290.81	849,290.81	849,290.81	849,290.81	Metros lineales	1,288	1,288	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242409	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,132,192.11	2,126,857.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN BARRIO SAN PEDRO CALVARIO DEL CARMEN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN - 94979	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	94979	25-05-2023	08-09-2023	2,126,857.17	2,126,857.17	2,126,857.17	2,126,857.17	2,126,857.17	Metros cúbicos	60	60	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242986	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	837,350.33	835,713.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN BARRIO SANTA CRUZ TRES ESTRELLAS SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD TRES ESTRELLAS - 115150	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	115150	01-06-2023	31-07-2023	835,713.09	835,713.09	835,713.09	835,713.09	835,713.09	Metros cúbicos	45	45	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273086	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,137,664.56	1,137,664.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA VICENTE GUERRERO EJIDO DE SAN LUCAS OCOTEPEC SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN LUCAS OCOTEPEC - 39335	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	39335	20-04-2023	04-05-2023	1,137,664.56	1,137,664.56	1,137,664.56	1,137,664.56	1,137,664.56	Metros lineales	884	884	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402273150	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,262,623.41	1,262,623.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LAS TORRES, SAN LUCAS OCOTEPEC - 43592	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	43592	23-04-2023	25-05-2023	1,262,623.41	1,262,623.41	1,262,623.41	1,262,623.41	1,262,623.41	Metros Cuadrados	1,203	1,203	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402274471	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	176,554.99	176,554.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO LA VIRGEN - 142814	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Felipe del Progreso	142814	15-07-2023	15-08-2023	176,554.99	176,554.99	176,554.99	176,554.99	176,554.99	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402276770	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,281,008.00	1,281,008.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RIOYOS BUENAVISTA - 205656	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	205656	09-08-2023	12-09-2023	1,281,008.00	1,281,008.00	1,281,008.00	1,281,008.00	1,281,008.00	Metros Cuadrados	1,328	1,328	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299008	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,309,171.63	1,309,171.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SAN JOSÉ, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO - 346380	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	346380	18-11-2023	17-12-2023	1,309,171.63	1,309,171.63	1,309,171.63	1,309,171.63	1,309,171.63	Metros Cuadrados	1,200	1,200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273743	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,674,314.11	2,674,314.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA MESA, RIOYOS BUENAVISTA - 100013	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	100013	02-06-2023	02-09-2023	2,674,314.11	2,674,314.11	2,674,314.11	2,674,314.11	2,674,314.11	Metros lineales	2,090	2,090	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273801	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,266,869.12	1,266,869.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO TIERRA BLANCA, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO - 105406	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	105406	03-06-2023	17-07-2023	1,266,869.12	1,266,869.12	1,266,869.12	1,266,869.12	1,266,869.12	Metros Cuadrados	1,200	1,200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402275625	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,199,143.40	1,199,143.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD DOTEGIARE - 175458	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	175458	20-07-2023	15-09-2023	1,199,143.40	1,199,143.40	1,199,143.40	1,199,143.40	1,199,143.40	Metros lineales	1,609	1,609	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402276817	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,106,607.45	1,106,607.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EJIDO EL CARMEN OCOTEPEC SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EL CARMEN OCOTEPEC - 207636	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	207636	02-08-2023	05-09-2023	1,106,607.45	1,106,607.45	1,106,607.45	1,106,607.45	1,106,607.45	Metros Cuadrados	1,190	1,190	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402278138	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,839,347.55	1,839,347.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN LUCAS OCOTEPEC - 241385	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	241385	05-09-2023	15-10-2023	1,839,347.55	1,839,347.55	1,839,347.55	1,839,347.55	1,839,347.55	Metros Cuadrados	1,750	1,750	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402290160	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,080,190.79	1,080,190.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO BONCHETE - 308433	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	308433	17-11-2023	20-12-2023	1,080,190.79	1,080,190.79	1,080,190.79	1,080,190.79	1,080,190.79	Pozo(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402307555	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,104,561.70	1,104,561.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA ZONA ALTA DEL TANQUE ELEVADO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA CABECERA CONCEPCIÓN - 382696	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe del Progreso	382696	30-11-2023	30-12-2023	1,104,561.70	1,104,561.70	1,104,561.70	1,104,561.70	1,104,561.70	Metros lineales	650	650	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402274530	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	949,465.12	949,465.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD ROSA DEL CALVARIO - 145128	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	145128	17-07-2023	26-08-2023	949,465.12	949,465.12	949,465.12	949,465.12	949,465.12	Metros Cuadrados	920	920	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402275616	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,198,735.40	1,198,735.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA ANA NICHÍ EJIDO - 175311	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	175311	21-07-2023	20-08-2023	1,198,735.40	1,198,735.40	1,198,735.40	1,198,735.40	1,198,735.40	Metros Cuadrados	1,200	1,200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402276787	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,515,659.53	1,515,659.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA CRUZ MEXTEPEC - 206074	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	206074	25-08-2023	25-09-2023	1,515,659.53	1,515,659.53	1,515,659.53	1,515,659.53	1,515,659.53	Metros Cuadrados	1,378	1,378	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402279642	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	366,809.70	366,809.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO - 255697	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	255697	05-10-2023	06-11-2023	366,809.70	366,809.70	366,809.70	366,809.70	366,809.70	Metros Cuadrados	348	348	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402279761	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,312,136.75	1,312,136.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS MAVATÍ - 256540	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	256540	05-10-2023	05-11-2023	1,312,136.75	1,312,136.75	1,312,136.75	1,312,136.75	1,312,136.75	Metros Cuadrados	1,260	1,260	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402287968	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,334,778.65	1,334,778.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LA MESA RIOYOS BUENAVISTA - 297620	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	297620	30-10-2023	30-11-2023	1,334,778.65	1,334,778.65	1,334,778.65	1,334,778.65	1,334,778.65	Metros Cuadrados	1,200	1,200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402290150	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	69,600.00	69,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 308408	San Felipe del Progreso		Otros Proyectos	Municipio de San Felipe del Progreso	308408	01-12-2023	18-12-2023	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	SERVICIO(S)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402273821	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,199,298.11	1,199,298.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL ARENAL SAN NICOLAS GUADALUPE SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS GUADALUPE - 106884	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	106884	04-06-2023	29-06-2023	1,199,298.11	1,199,298.11	1,199,298.11	1,199,298.11	1,199,298.11	Metros Cuadrados	1,180	1,180	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273930	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,567,657.65	1,567,657.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO CANTA RANAS SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS - 117602	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	117602	05-06-2023	19-07-2023	1,567,657.65	1,567,657.65	1,567,657.65	1,567,657.65	1,567,657.65	Metros Cuadrados	1,572	1,572	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402274268	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	495,699.34	495,699.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LAS TORRES, SAN LUCAS OCOTEPEC - 136502	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	136502	12-06-2023	10-07-2023	495,699.34	495,699.34	495,699.34	495,699.34	495,699.34	Metros Cuadrados	6,000	6,000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402277496	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	939,232.54	939,232.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN RANCHERIA LOS CEDROS CALVARIO DEL CARMEN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN - 224596	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	224596	30-08-2023	30-09-2023	939,232.54	939,232.54	939,232.54	939,232.54	939,232.54	Metros Cuadrados	904	904	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402277848	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,068,668.62	1,068,668.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD DIOS PADRE - 232700	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	232700	31-08-2023	30-09-2023	1,068,668.62	1,068,668.62	1,068,668.62	1,068,668.62	1,068,668.62	Metros Cuadrados	1,050	1,050	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402278135	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	726,208.45	726,208.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD AMPLIACIÓN DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 241207	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	241207	02-09-2023	02-10-2023	726,208.45	726,208.45	726,208.45	726,208.45	726,208.45	Metros Cuadrados	407	407	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402289647	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	514,225.88	514,225.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA VIRGEN - 305978	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	305978	03-11-2023	03-12-2023	514,225.88	514,225.88	514,225.88	514,225.88	514,225.88	Metros Cuadrados	500	500	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402301636	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	799,776.33	799,776.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANAL EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE - 356110	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Felipe del Progreso	356110	24-11-2023	20-12-2023	799,776.33	799,776.33	799,776.33	799,776.33	799,776.33	Metros lineales	364	364	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402310010	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,138,324.27	3,090,566.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO RANCHERIA LA VIRGEN A BARRIO LAS PALOMAS SAN MIGUEL LA LABOR EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA VIRGEN - 391693	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe del Progreso	391693	01-12-2023	28-12-2023	3,138,324.27	3,138,324.27	3,138,324.27	3,138,324.27	3,138,324.27	Metros Cuadrados	2,840	2,840	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207265	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,099,925.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL LIJADERO LA MESA - 11621	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	11621	27-04-2023	16-05-2023	1,099,925.35	1,099,925.35	1,099,925.35	1,099,925.35	1,099,925.35	Metros cuadrados de construcción	849	849	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202222806	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,095,299.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCIÓN - 69220	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	69220	11-09-2023	02-10-2023	1,095,299.38	1,095,299.38	1,095,299.38	1,095,299.38	1,095,299.38	Metros Cuadrados	849	849	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223503	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,850,000.00	1,847,596.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SABANETA QUINTANA - 74351	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	74351	15-06-2023	14-08-2023	1,847,596.61	1,847,596.61	1,847,596.61	1,847,596.61	1,847,596.61	Cuarto(s)	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224831	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,094,493.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO ROSA SAN ANTONIO CONCEPCIÓN DEL MONTE - 86015	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	86015	01-08-2023	21-08-2023	1,094,493.88	1,094,493.88	1,094,493.88	1,094,493.88	1,094,493.88	Metros Cuadrados	849	849	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202225238	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,096,992.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LOMA DEL RANCHO - 89565	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	89565	15-08-2023	04-09-2023	1,096,992.08	1,096,992.08	1,096,992.08	1,096,992.08	1,096,992.08	Metros Cuadrados	849	849	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226871	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,095,227.69	1,095,227.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL TEPETATE GUARDA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA - 101403	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	101403	19-04-2023	08-05-2023	1,095,227.69	1,095,227.69	1,095,227.69	1,095,227.69	1,095,227.69	Metros Cuadrados	849	849	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202218182	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,849,253.08	1,849,253.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SAN RAMÓN LAS ROSAS - 35383	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	35383	21-04-2023	19-06-2023	1,849,253.08	1,849,253.08	1,849,253.08	1,849,253.08	1,849,253.08	1,849,253.08	Cuarto(s)	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218187	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,848,573.88	1,848,573.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JESÚS CARRANZA - 35417	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	35417	12-04-2023	12-06-2023	1,848,573.88	1,848,573.88	1,848,573.88	1,848,573.88	1,848,573.88	1,848,573.88	Cuarto(s)	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222803	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,350,000.00	1,344,836.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES - 69194	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	69194	11-09-2023	02-10-2023	1,344,836.02	1,344,836.02	1,344,836.02	1,344,836.02	1,344,836.02	1,344,836.02	Metros Cuadrados	1,035	1,035	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207292	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,600,000.00	1,598,847.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N. 168 EN LA TRINIDAD CONCEPCIÓN - 11806	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	11806	10-04-2023	12-06-2023	1,598,847.11	1,598,847.11	1,598,847.11	1,598,847.11	1,598,847.11	1,598,847.11	Metros cuadrados de construcción	137	137	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202222668	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,094,574.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN GUADALUPE CHICO - 68412	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	68412	08-09-2023	27-09-2023	1,094,574.94	1,094,574.94	1,094,574.94	1,094,574.94	1,094,574.94	Metros Cuadrados	849	849	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224869	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,094,569.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FRANCISCO SOLO - 86213	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	86213	11-09-2023	02-10-2023	1,094,569.50	1,094,569.50	1,094,569.50	1,094,569.50	1,094,569.50	Metros Cuadrados	849	849	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228153	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,300,000.00	1,345,499.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL POTRERILLO SAN JUAN PALO SECO - 109973	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	109973	22-08-2023	11-09-2023	1,345,499.44	1,345,499.44	1,345,499.44	1,345,499.44	1,345,499.44	Metros Cuadrados	1,048	1,048	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207280	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,600,000.00	1,598,717.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 421 EN BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC - 11762	San José del Rincón	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	11762	14-04-2023	12-06-2023	1,598,717.17	1,598,717.17	1,598,717.17	1,598,717.17	1,598,717.17	Metros cuadrados de construcción	139	139	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207308	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,600,000.00	1,599,893.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 417 EN BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA - 11988	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	11988	18-04-2023	16-06-2023	1,599,893.44	1,599,893.44	1,599,893.44	1,599,893.44	1,599,893.44	Metros cuadrados de construcción	139	139	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217719	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,849,969.96	1,849,969.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SANACOCHE EJIDO - 32888	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	32888	12-04-2023	12-06-2023	1,849,969.96	1,849,969.96	1,849,969.96	1,849,969.96	1,849,969.96	Cuarto(s)	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224221	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,795,262.32	1,795,439.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA ESPERANZA - 79554	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	79554	17-07-2023	14-09-2023	1,795,439.67	1,795,439.67	1,795,439.67	1,795,439.67	1,795,439.67	Calentador(es)	39	39	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224762	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,300,000.00	1,346,270.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL HUIZACHE - 85324	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	85324	15-08-2023	04-09-2023	1,346,270.40	1,346,270.40	1,346,270.40	1,346,270.40	1,346,270.40	Metros Cuadrados	1,041	1,041	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227828	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,796,998.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL REMBLAZO - 108017	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	108017	03-07-2023	31-08-2023	1,796,998.71	1,796,998.71	1,796,998.71	1,796,998.71	1,796,998.71	Metros cuadrados de construcción	121	121	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302242976	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,596,174.59	1,596,174.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 416 EN LA SOLEDAD EL GUARDA - 114870	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	114870	16-06-2023	14-08-2023	1,596,174.59	1,596,174.59	1,596,174.59	1,596,174.59	1,596,174.59	Metros Cuadrados	570	570	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302245838	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,796,116.35	1,796,116.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL PUENTE BARRIO DE LAS ROSAS - 139219	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	139219	17-07-2023	14-09-2023	1,796,116.35	1,796,116.35	1,796,116.35	1,796,116.35	1,796,116.35	Piezas	25	25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202218140	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,846,800.70	1,846,800.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS - 35049	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	35049	14-04-2023	12-06-2023	1,846,800.70	1,846,800.70	1,846,800.70	1,846,800.70	1,846,800.70	Cuarto(s)	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223371	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,094,449.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN JOAQUÍN DEL MONTE - 73448	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	73448	08-09-2023	27-09-2023	1,094,449.37	1,094,449.37	1,094,449.37	1,094,449.37	1,094,449.37	Metros Cuadrados	849	849	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224866	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,344,890.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CONCEPCIÓN LA VENTA - 86195	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	86195	01-08-2023	21-08-2023	1,344,890.47	1,344,890.47	1,344,890.47	1,344,890.47	1,344,890.47	Metros Cuadrados	1,042	1,042	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207297	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,900,000.00	1,896,953.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OFTV NO. 0619 PROF. GABINO ESCALANTE ARREOLA EN EL VALERIO - 11853	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	11853	19-04-2023	19-06-2023	1,896,953.68	1,896,953.68	1,896,953.68	1,896,953.68	1,896,953.68	Metros cuadrados de construcción	399	399	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207616	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,795,290.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDO - 14760	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	14760	25-04-2023	23-06-2023	1,795,290.92	1,795,290.92	1,795,290.92	1,795,290.92	1,795,290.92	Piezas	39	39	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207754	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,460,000.00	1,459,386.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD EN LA TRAMPA GRANDE - 15965	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de San José del Rincón	15965	19-04-2023	19-06-2023	1,459,386.14	1,459,386.14	1,459,386.14	1,459,386.14	1,459,386.14	Metros lineales	162	162	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218096	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,849,672.21	1,849,672.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO - 34780	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	34780	21-04-2023	19-06-2023	1,849,672.21	1,849,672.21	1,849,672.21	1,849,672.21	1,849,672.21	Cuarto(s)	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218165	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,849,049.22	1,849,049.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO EL FRESCO EL DEPÓSITO - 35241	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	35241	18-04-2023	16-06-2023	1,849,049.22	1,849,049.22	1,849,049.22	1,849,049.22	1,849,049.22	Cuarto(s)	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218744	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,850,000.00	1,846,951.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN RANCHERIA LAS ROSAS - 38344	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	38344	15-06-2023	14-08-2023	1,846,951.73	1,846,951.73	1,846,951.73	1,846,951.73	1,846,951.73	Cuarto(s)	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224738	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,096,678.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAÑADA DEL SAUCO - 85183	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	85183	18-07-2023	07-08-2023	1,096,678.94	1,096,678.94	1,096,678.94	1,096,678.94	1,096,678.94	Metros Cuadrados	849	849	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202224843	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,094,493.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO LA LOMA CONCEPCIÓN DEL MONTE - 86059	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	86059	01-08-2023	21-08-2023	1,094,493.88	1,094,493.88	1,094,493.88	1,094,493.88	1,094,493.88	Metros Cuadrados	849	849	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207226	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,095,015.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL CALVARIO CONCEPCIÓN LA VENTA - 11388	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	11388	21-04-2023	10-05-2023	1,095,015.91	1,095,015.91	1,095,015.91	1,095,015.91	1,095,015.91	Metros cuadrados de construcción	849	849	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223043	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,850,000.00	1,847,418.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN FALDA LOMA - 71311	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	71311	15-06-2023	14-08-2023	1,847,418.70	1,847,418.70	1,847,418.70	1,847,418.70	1,847,418.70	Cuarto(s)	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223093	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,850,000.00	1,844,869.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ROSA DE PALO AMARILLO - 71745	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	71745	04-07-2023	31-08-2023	1,844,869.90	1,844,869.90	1,844,869.90	1,844,869.90	1,844,869.90	Cuarto(s)	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207347	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,900,000.00	1,899,745.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRESCOLAR ROSAURA ZAPATA EN COLONIA BENITO JUÁREZ - 12312	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José del Rincón	12312	18-04-2023	16-06-2023	1,899,745.49	1,899,745.49	1,899,745.49	1,899,745.49	1,899,745.49	Metros cuadrados de construcción	564	564	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202222480	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,094,942.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN EJIDO - 67028	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José del Rincón	67028	11-09-2023	02-10-2023	1,094,942.80	1,094,942.80	1,094,942.80	1,094,942.80	1,094,942.80	Metros Cuadrados	849	849	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202225032	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,795,262.32	1,795,831.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES Y CON DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN GARATACHEA - 87334	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San José del Rincón	87334	17-07-2023	14-09-2023	1,795,831.08	1,795,831.08	1,795,831.08	1,795,831.08	1,795,831.08	Calentador(es)	39	39	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302251061	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	994,457.75	994,457.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS - 169232	San José del Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San José del Rincón	169232	01-08-2023	29-09-2023	994,457.75	994,457.75	994,457.75	994,457.75	994,457.75	994,457.75	Metros cúbicos	55	55	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222129	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,857,439.14	1,857,439.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE CASIMIRO L. MARTINEZ, SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES CENTRO. - 64308	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Martín de las Pirámides	64308	02-08-2023	19-09-2023	1,857,439.14	1,857,439.14	1,857,439.14	1,857,439.14	1,857,439.14	Metros Cuadrados	1,340	1,340	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302248896	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,812,043.40	2,812,043.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN, SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES. - 157109	San Martín de las Pirámides	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Martín de las Pirámides	157109	14-08-2023	23-09-2023	2,812,043.40	2,812,043.40	2,812,043.40	2,812,043.40	2,812,043.40	2,812,043.40	Metros lineales	971	971	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302252408	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	466,848.00	455,873.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS, SECUNDARIA TÉCNICA NO. 66 ISIDRO FABELA CCT 15DST0079X ZSM2 - 176313	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Mateo Atenco	176313	18-09-2023	30-12-2023	455,873.17	455,873.17	455,873.17	455,873.17	455,873.17	Aula	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302242362	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	30,000.00	61,768.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS EDUARDO LICEAGA CCT 15DJN0435U ZSM1 - 93165	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Mateo Atenco	93165	21-08-2023	30-12-2023	61,768.89	61,768.89	61,768.89	61,768.89	61,768.89	Aula	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254377	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,830,030.00	1,825,473.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS, CBT JUSTO SIERRA CCT 15ECT0016J ZSM5 - 187854	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Mateo Atenco	187854	30-08-2023	30-12-2023	1,825,473.93	1,825,473.93	1,825,473.93	1,825,473.93	1,825,473.93	Aula	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302255976	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	348,940.00	194,555.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. EVANGELINA OZUNA PÉREZ CCT 15EJN3453C ZSM2 - 199105	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Mateo Atenco	199105	18-09-2023	30-12-2023	194,555.00	194,555.00	194,555.00	194,555.00	194,555.00	Sanitario(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302257316	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	403,037.00	388,965.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE UNA AULA, JARDÍN DE NIÑOS HELEN KELLER CCT 15DJN1796L ZSM6 - 208092	San Mateo Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Mateo Atenco	208092	18-09-2023	30-11-2023	388,965.00	388,965.00	388,965.00	388,965.00	388,965.00	Aula	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302256269	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,900,000.00	2,899,531.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL LA CEIBA - 201007	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santo Tomás	201007	21-07-2023	31-08-2023	2,899,531.40	2,899,531.40	2,899,531.40	2,899,531.40	2,899,531.40	Metros Cuadrados	2,091	2,091	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302256493	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL LA LAGUNA - 202604	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santo Tomás	202604	21-07-2023	31-08-2023	799,982.40	799,982.40	799,982.40	799,982.40	799,982.40	Metros Cuadrados	576	576	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302250555	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,744.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINOS SACACOSECHAS VARIAS LOCALIDADES - 166721	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Santo Tomás	166721	01-06-2023	01-08-2023	1,499,744.83	1,499,744.83	1,499,744.83	1,499,744.83	1,499,744.83	Metros Cuadrados	18,820	18,820	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302250518	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,900,000.00	2,899,194.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS EL JOCOYOL - 166549	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Santo Tomás	166549	01-06-2023	01-09-2023	2,899,194.74	2,899,194.74	2,899,194.74	2,899,194.74	2,899,194.74	Metros Cuadrados	36,400	36,400	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302257775	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,653,960.99	3,652,825.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 210713	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santo Tomás	210713	21-07-2023	13-11-2023	3,652,825.32	3,652,825.32	3,652,825.32	3,652,825.32	3,652,825.32	Metros Cuadrados	522	522	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302256343	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,978.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EL JOCOYOL - 201497	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santo Tomás	201497	21-07-2023	31-08-2023	999,978.00	999,978.00	999,978.00	999,978.00	999,978.00	Metros Cuadrados	720	720	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402286069	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	803,993.15	803,428.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN RINCÓN CHICO - 288875	Santo Tomás	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santo Tomás	288875	01-11-2023	20-12-2023	803,428.65	803,428.65	803,428.65	803,428.65	803,428.65	Metros Cuadrados	118	118	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402285452	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	750,000.00	749,384.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CCT 15EJN3893Z EN SALITRE TERREROS - 286450	Santo Tomás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Santo Tomás	286450	30-10-2023	20-12-2023	749,384.55	749,384.55	749,384.55	749,384.55	749,384.55	Metros Cuadrados	74	74	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302246091	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,128,903.42	1,128,903.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DIVISADERO ZAPATA HACIA SAN PABLO, DEL CAD. 0 AL 200, LOCALIDAD DIVISADERO DE ZAPATA - 140642	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	140642	14-09-2023	28-09-2023	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	1,200	1,200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402274566	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	796,870.50	796,870.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, EL PUEBLO SAN JOSE DEGUEDO - 146832	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	146832	02-12-2023	27-12-2023	796,870.50	796,870.50	796,870.50	796,870.50	796,870.50	Metros lineales	350	350	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402298011	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	82,889.45	82,889.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES, SAN JUAN DAXTHÍ - 341992	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	341992	02-12-2023	15-12-2023	82,889.45	82,889.45	82,889.45	82,889.45	82,889.45	Calentador(es)	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402298152	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	66,311.56	66,311.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES, LA GOLETA - 342483	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	342483	02-12-2023	15-12-2023	66,311.56	66,311.56	66,311.56	66,311.56	66,311.56	Calentador(es)	4	4	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402331000	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	597,574.58	597,574.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO DIAZ COVARRUBIAS C.T. 15EJN29560, EN EL PUEBLO SAN AGUSTIN BUENAVISTA - 294048	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	294048	17-11-2023	20-12-2023	597,574.58	597,574.58	597,574.58	597,574.58	597,574.58	Aula	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402293987	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	381,291.47	381,291.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES, LOCALIDAD SAN FRANCISCO SOYANIQUILPAN - 325110	Soyaniquilpan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Soyaniquilpan de Juárez	325110	02-12-2023	15-12-2023	381,291.47	381,291.47	381,291.47	381,291.47	381,291.47	Calentador(es)	23	23	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202223269	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,707,739.63	1,707,740.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BRECHA SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD EL HUIZACHE - 72678	Sultepec	Proyecto de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Sultepec	72678	03-04-2023	02-05-2023	1,707,740.00	1,707,740.00	1,707,740.00	1,707,740.00	1,707,740.00	Metros Cuadrados	9,500	9,500	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227460	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,452,842.11	3,449,516.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AVENIDA NUEVO MÉXICO EN TECAMAC LOCALIDAD LOS REYES ACOZAC ASENTAMIENTO SAN LUCAS XOLOX - 105448	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	105448	01-06-2023	30-11-2023	3,449,516.28	3,449,516.28	3,449,516.28	3,449,516.28	3,449,516.28	Metros Cuadrados	4,635	4,635	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227608	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,045,224.84	4,041,312.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN TECAMAC LOCALIDAD LOS REYES ACOZAC ASENTAMIENTO SAN LUCAS XOLOX - 106556	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	106556	01-06-2023	30-11-2023	4,041,312.98	4,041,312.98	4,041,312.98	4,041,312.98	4,041,312.98	Metros Cuadrados	5,523	5,523	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227699	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,896,925.92	3,893,689.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AVENIDA DEL PANTEÓN EN TECAMAC LOCALIDAD LOS REYES ACOZAC ASENTAMIENTO SAN LUCAS XOLOX - 107098	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	107098	01-06-2023	30-11-2023	3,893,689.40	3,893,689.40	3,893,689.40	3,893,689.40	3,893,689.40	Metros Cuadrados	4,469	4,469	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202228116	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,392,218.81	1,388,497.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ÁNGELES EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SANTA MARIA OZUMBILLA - 109813	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tecámac	109813	01-06-2023	30-11-2023	1,388,497.35	1,388,497.35	1,388,497.35	1,388,497.35	1,388,497.35	Metros Cuadrados	160	160	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223747	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,541,785.10	2,540,579.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SANTA MARIA OZUMBILLA - 76270	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	76270	04-05-2023	03-07-2023	2,540,579.38	2,540,579.38	2,540,579.38	2,540,579.38	2,540,579.38	Metros Cuadrados	1,884	1,884	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224069	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,392,218.81	1,390,539.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 78548	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tecámac	78548	03-05-2023	19-06-2023	1,390,539.42	1,390,539.42	1,390,539.42	1,390,539.42	1,390,539.42	Metros Cuadrados	160	160	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202224439	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,000,000.00	2,997,021.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE SANTA CRUZ Y AREAS COMPLEMENTARIAS EN TECAMAC LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ TECAMAC ASENTAMIENTO SANTA CRUZ	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecámac	81328	04-05-2023	05-06-2023	2,997,021.96	2,997,021.96	2,997,021.96	2,997,021.96	2,997,021.96	Metros Cuadrados	2,200	2,200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022260124	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,129,213.69	2,120,845.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL PANTEON EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CUATLIQUIXCA. - 224584	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	224584	15-09-2023	15-11-2023	2,120,845.02	2,120,845.02	2,120,845.02	2,120,845.02	2,120,845.02	Metros Cuadrados	1,244	1,244	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022260457	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,835,986.07	2,830,619.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JACINTO LOPEZ MORENO EN TECAMAC LOCALIDAD SAN MARTIN AZCATEPEC ASENTAMIENTO SAN MARTIN AZCATEPEC - 226734	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tecámac	226734	15-09-2023	15-11-2023	2,830,619.17	2,830,619.17	2,830,619.17	2,830,619.17	2,830,619.17	Metros Cuadrados	575	575	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2304022279105	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,877,064.29	1,873,331.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CUATLIQUIXCA - 252655	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	252655	15-10-2023	15-11-2023	1,873,331.62	1,873,331.62	1,873,331.62	1,873,331.62	1,873,331.62	Metros Cuadrados	960	960	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228193	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,441,370.57	2,437,508.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA - 110130	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tecámac	110130	01-06-2023	30-11-2023	2,437,508.85	2,437,508.85	2,437,508.85	2,437,508.85	2,437,508.85	Metros Cuadrados	508	508	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022248545	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,806,416.45	2,806,416.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS CUERPO DERECHO EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO LOS HEROES TECAMAC - 154997	Tecámac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecámac	154997	15-08-2023	15-11-2023	2,806,416.45	2,806,416.45	2,806,416.45	2,806,416.45	2,806,416.45	2,806,416.45	Metros Cuadrados	8,314	8,314	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302250329	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,966.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA ENTUBADA - 165441	Tejupilco	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	165441	15-08-2023	15-09-2023	999,966.40	999,966.40	999,966.40	999,966.40	999,966.40	Metros cúbicos	80	80	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302250440	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,877.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTA A LA PRIMARIA - 166200	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	166200	01-08-2023	30-09-2023	1,499,877.97	1,499,877.97	1,499,877.97	1,499,877.97	1,499,877.97	Metros Cuadrados	1,050	1,050	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254795	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,750,000.00	2,749,989.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE HIDALGO COLONIA JUAREZ - 190671	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tejupilco	190671	01-09-2023	31-10-2023	2,749,989.80	2,749,989.80	2,749,989.80	2,749,989.80	2,749,989.80	Metros Cuadrados	1,740	1,740	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220068	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	499,862.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COL VICENTE GUERRERO - 47000	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	47000	01-04-2023	29-04-2023	499,862.50	499,862.50	499,862.50	499,862.50	499,862.50	Metros lineales	148	148	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227661	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,500,000.00	3,499,999.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA COL CENTRO MZA III - 106781	Tejupilco	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tejupilco	106781	01-05-2023	31-05-2023	3,499,999.90	3,499,999.90	3,499,999.90	3,499,999.90	3,499,999.90	Metros Cuadrados	320	320	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227787	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	699,973.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A MANANTIAL - 107683	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	107683	02-05-2023	31-05-2023	699,973.93	699,973.93	699,973.93	699,973.93	699,973.93	Metros Cuadrados	500	500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302250451	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,848.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AL CENTRO DE SALUD - 166255	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	166255	01-08-2023	30-09-2023	1,499,848.74	1,499,848.74	1,499,848.74	1,499,848.74	1,499,848.74	Metros Cuadrados	1,050	1,050	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302250474	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,993.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TULIPANES COL INDEPENDENCIA - 166331	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	166331	15-08-2023	15-09-2023	999,993.27	999,993.27	999,993.27	999,993.27	999,993.27	Metros Cuadrados	700	700	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221206	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,000,000.00	2,999,900.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 55501	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tejupilco	55501	15-05-2023	15-06-2023	2,999,900.00	2,999,900.00	2,999,900.00	2,999,900.00	2,999,900.00	Luminaria	310	310	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302249855	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,956.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA FRAGUITA - 162687	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	162687	01-08-2023	31-08-2023	999,956.73	999,956.73	999,956.73	999,956.73	999,956.73	Metros Cuadrados	700	700	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227401	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	699,111.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 104985	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	104985	01-05-2023	31-05-2023	699,111.94	699,111.94	699,111.94	699,111.94	699,111.94	Metros lineales	150	150	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202217082	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	10,600,000.00	10,599,895.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE BEJUCOS - 29404	Tejupilco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	29404	12-04-2023	15-06-2023	10,599,895.57	10,599,895.57	10,599,895.57	10,599,895.57	10,599,895.57	Metros Cuadrados	540	540	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226231	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,500,000.00	2,499,968.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LOS EUCALIPTOS - 97236	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	97236	01-05-2023	30-06-2023	2,499,968.68	2,499,968.68	2,499,968.68	2,499,968.68	2,499,968.68	Metros lineales	1,500	1,500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227539	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	380,000.00	379,938.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA - 106195	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	106195	01-05-2023	31-05-2023	379,938.45	379,938.45	379,938.45	379,938.45	379,938.45	Metros lineales	249	249	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278970	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,999.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA LAS ROSAS - 251803	Tejupilco	Proyecto de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tejupilco	251803	01-11-2023	30-11-2023	1,499,999.17	1,499,999.17	1,499,999.17	1,499,999.17	1,499,999.17	Metros Cuadrados	1,303	1,303	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402280107	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,889.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HUDRAULICO DE CALLE GUAYABITOS - 258270	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	258270	01-11-2023	30-11-2023	999,889.17	999,889.17	999,889.17	999,889.17	999,889.17	Metros Cuadrados	700	700	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402280379	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,999.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PARTE ALTA - 259736	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	259736	01-11-2023	30-11-2023	999,999.52	999,999.52	999,999.52	999,999.52	999,999.52	Metros Cuadrados	725	725	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278789	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TEJUPILCO DE HIDALGO - 250948	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tejupilco	250948	01-11-2023	30-11-2023	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Tanque(s)	130	130	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402291577	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,900,000.00	4,899,938.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LOCALIDAD SAN FRANCISCO PRIMERA ETAPA - 315304	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	315304	15-11-2023	20-12-2023	4,899,938.01	4,899,938.01	4,899,938.01	4,899,938.01	4,899,938.01	Metros Cuadrados	575	575	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402288148	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,995.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN TEJUPILCO DE HIDALGO COLONIA HIDALGO - 298562	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tejupilco	298562	01-11-2023	30-11-2023	999,995.52	999,995.52	999,995.52	999,995.52	999,995.52	Metros Cuadrados	333	333	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278925	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,012,500.00	1,012,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN TEJUPILCO - 251604	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tejupilco	251604	01-11-2023	30-11-2023	1,012,500.00	1,012,500.00	1,012,500.00	1,012,500.00	1,012,500.00	Calentador(es)	65	65	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402280684	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	363,293.60	363,245.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOCECHAS TRAMO CUEVILLAS - 262378	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tejupilco	262378	01-11-2023	30-11-2023	363,245.60	363,245.60	363,245.60	363,245.60	363,245.60	Metros Cuadrados	5,000	5,000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402282873	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,998.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA SANTA ROSA LOMAS DE TEJUPILCO - 273878	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tejupilco	273878	01-11-2023	30-11-2023	999,998.59	999,998.59	999,998.59	999,998.59	999,998.59	Metros Cuadrados	340	340	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX23030225237	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,883.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PANTOJA - 193940	Tejupilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tejupilco	193940	01-09-2023	30-09-2023	999,883.65	999,883.65	999,883.65	999,883.65	999,883.65	Metros Cuadrados	700	700	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402293083	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL JACAL EN LA LOCALIDAD DE JUANACATLÁN - 321903	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	321903	20-07-2023	20-10-2023	699,995.10	699,995.10	699,995.10	699,995.10	699,995.10	Metros Cuadrados	1,524	1,524	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302259276	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS, FUNDADOR, IGNACIO ZARAGOZA, BICENTENARIO, JUAN ALDAMA Y SIN NOMBRE EN SECTOR LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 219577	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	219577	11-10-2023	11-11-2023	747,996.00	747,996.00	747,996.00	747,996.00	747,996.00	Metros Cuadrados	1,640	1,640	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302256213	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,500,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN MATEO - 200698	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Temascalcingo	200698	14-04-2023	14-10-2023	5,009,745.21	5,009,745.21	5,009,745.21	5,009,745.21	5,009,745.21	Metros Cuadrados	6,204	5,509	88.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302259240	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CUARTO BARRIO EJIDO - 219436	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	219436	11-10-2023	11-11-2023	747,996.00	747,996.00	747,996.00	747,996.00	747,996.00	Metros Cuadrados	1,640	1,640	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402277048	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE BASSOCO, CALLE PRINCIPAL EN EL TRAMO DE LA Y GRIEGA Y CALLE CON DIRECCIÓN A SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO LA MESA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO EJIDO - 212535	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	212535	11-10-2023	11-11-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,640	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402281882	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 3 CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO - 268314	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	268314	11-07-2023	11-10-2023	499,764.00	499,764.00	499,764.00	499,764.00	499,764.00	Metros Cuadrados	1,093	1,093	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402293183	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES EL MOLINO Y LOS GIGANTES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA - 322282	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	322282	23-08-2023	23-11-2023	348,564.00	348,564.00	348,564.00	348,564.00	348,564.00	Metros Cuadrados	763	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402300653	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	499,999.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUSTAVO BAZ EN LA LOCALIDAD DE PURUAHUA CENTRO - 352303	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	352303	05-07-2023	05-10-2023	499,999.94	499,999.94	499,999.94	499,999.94	499,999.94	Metros cúbicos	119	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302255425	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	399,997.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GIGANTES EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA SHIDÓ - 195469	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	195469	05-10-2023	05-11-2023	399,997.67	399,997.67	399,997.67	399,997.67	399,997.67	Metros Cuadrados	423	423	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302255617	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	496,636.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL POZO EN LA LOCALIDAD DE EL GARAY - 196879	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	196879	20-10-2023	20-11-2023	496,636.59	496,636.59	496,636.59	496,636.59	496,636.59	Metros Cuadrados	699	699	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302255841	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	497,392.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LA LOCALIDAD DE EL GARAY EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL VENADO - 198254	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	198254	20-10-2023	20-11-2023	497,392.03	497,392.03	497,392.03	497,392.03	497,392.03	Metros Cuadrados	710	710	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402279571	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,996,926.08	5,996,926.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL PUENTE - 255166	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Temascalcingo	255166	05-07-2023	05-10-2023	5,996,926.08	5,996,926.08	5,996,926.08	5,996,926.08	5,996,926.08	5,996,926.08	Metros Cuadrados	5,358	5,358	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402286613	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	499,928.88	499,928.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PIRUL EN LA LOCALIDAD DE PURUAHUA SUR - 290899	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	290899	05-07-2023	05-10-2023	499,928.88	499,928.88	499,928.88	499,928.88	499,928.88	499,928.88	Metros Cuadrados	570	570	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402303149	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	399,594.77	399,594.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL BAJO - 362510	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	362510	05-07-2023	05-10-2023	399,594.77	399,594.77	399,594.77	399,594.77	399,594.77	399,594.77	Metros Cuadrados	351	351	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402313944	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	119,851.20	119,851.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LOS REYES EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 410614	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	410614	01-11-2023	31-12-2023	0.00	119,851.20	119,851.20	119,851.20	119,851.20	Calentador(es)	9	9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402314228	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	119,851.20	119,851.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE BOSHESDA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 411558	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	411558	01-11-2023	31-12-2023	0.00	119,851.20	119,851.20	119,851.20	119,851.20	Piezas	9	9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402314231	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	93,217.60	93,217.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 411562	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	411562	01-11-2023	31-12-2023	0.00	93,217.60	93,217.60	93,217.60	93,217.60	Piezas	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402317120	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	133,168.00	133,168.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YENSHU CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO - 423304	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	423304	01-11-2023	31-12-2023	0.00	133,168.00	133,168.00	133,168.00	133,168.00	Calentador(es)	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302255788	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	395,865.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE HACIA EL CAMPO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA SOLÍS - 197861	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	197861	20-10-2023	20-11-2023	395,865.93	395,865.93	395,865.93	395,865.93	395,865.93	Metros Cuadrados	678	678	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302259357	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	399,993.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTIGUA AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUÍ - 220025	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	220025	11-10-2023	11-11-2023	399,993.65	399,993.65	399,993.65	399,993.65	399,993.65	Metros Cuadrados	473	473	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402278374	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	498,340.64	498,340.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ANTONIETA GÓMEZ Y CALLE DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE CORONA - 248272	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	248272	05-07-2023	05-10-2023	498,340.64	498,340.64	498,340.64	498,340.64	498,340.64	Metros Cuadrados	633	633	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402279462	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	498,674.07	498,674.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GASPARILLO, CALLE CENTRO HACIA EL PREESCOLAR JUAN RUIZ DE ALARCÓN Y CALLE SIN NOMBRE HACIA EL DEPÓSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SOLÍS - 254489	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	254489	05-07-2023	05-10-2023	498,674.07	498,674.07	498,674.07	498,674.07	498,674.07	Metros Cuadrados	667	667	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402309951	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	598,893.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZANJA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE BOQUÍ - 391335	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascalcingo	391335	16-08-2023	16-11-2023	598,893.58	598,893.58	598,893.58	598,893.58	598,893.58	Metros lineales	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402310711	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	499,316.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO QUE VIENE DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC HACIA EL PARAJE SAN ANTONIO Y DEL CAMINO DEL CENTRO AL PREESCOLAR JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO EL VIEJO - 394885	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	394885	01-11-2023	31-12-2023	499,316.84	499,316.84	499,316.84	499,316.84	499,316.84	Metros Cuadrados	3,358	3,358	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402313154	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	186,435.20	186,435.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 407042	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	407042	01-11-2023	31-12-2023	0.00	186,435.20	186,435.20	186,435.20	186,435.20	Calentador(es)	14	14	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402314501	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	332,920.00	332,920.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CANCHESDA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 412630	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	412630	01-11-2023	31-12-2023	0.00	332,920.00	332,920.00	332,920.00	332,920.00	Calentador(es)	25	25	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402315417	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	79,900.80	79,900.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA Y MAGDALENA CRUZ BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 416098	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	416098	01-11-2023	31-12-2023	0.00	79,900.80	79,900.80	79,900.80	79,900.80	Calentador(es)	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402316124	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	39,950.40	39,950.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LOS CHAMACUEROS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 418853	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	418853	01-11-2023	31-12-2023	0.00	39,950.40	39,950.40	39,950.40	39,950.40	Calentador(es)	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402279351	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	499,627.67	499,627.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y PREESCOLAR MANUEL HINOJOSA GILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS SOLÍS - 253848	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	253848	05-07-2023	05-10-2023	499,627.67	499,627.67	499,627.67	499,627.67	499,627.67	Metros cuadrados de construcción	700	700	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402280167	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	448,939.12	448,939.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CARRETERA TEMASCALCINGO ACAMBAY EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA CRUZ BLANCA - 258500	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temascalcingo	258500	05-07-2023	05-10-2023	448,939.12	448,939.12	448,939.12	448,939.12	448,939.12	Metros lineales	240	240	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402280905	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	698,737.51	698,737.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES EL LINDERO Y LA MANGA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SOLÍS - 263429	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	263429	20-07-2023	20-10-2023	698,737.51	698,737.51	698,737.51	698,737.51	698,737.51	Metros Cuadrados	995	995	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402295347	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	796,958.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN EL EX SEMINARIO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALCINGO - 331479	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Temascalcingo	331479	05-07-2023	05-12-2023	796,958.01	796,958.01	796,958.01	796,958.01	796,958.01	Metros Cuadrados	400	400	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402308139	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	448,890.22	448,890.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO - 384755	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temascalcingo	384755	23-08-2023	23-11-2023	448,890.22	448,890.22	448,890.22	448,890.22	448,890.22	Metros lineales	165	165	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402311122	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,300,000.00	3,297,259.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES LIBRAMIENTO ATA, CARRETERA TEMASCALCINGO ACAMBAY Y CARRETERA A SOLÍS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALCINGO - 396613	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	396613	01-11-2023	31-12-2023	3,297,259.75	3,297,259.75	3,297,259.75	3,297,259.75	3,297,259.75	Metros Cuadrados	2,176	2,176	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402312114	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	346,236.80	346,236.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLAN CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 402882	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	402882	01-11-2023	31-12-2023	0.00	346,236.80	346,236.80	346,236.80	346,236.80	346,236.80	Calentador(es)	26	26	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402312709	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,170,638.40	2,170,638.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS BARRIOS CONURBADOS DE EL PUENTE, ANDARO, BONSHO, PURUAHUA CENTRO, PURUAHUA NORTE, PURUAHUA SUR EL CALVARIO Y BOQUI EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 405379	Temascalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	405379	01-11-2023	31-12-2023	0.00	2,170,638.40	2,170,638.40	2,170,638.40	2,170,638.40	2,170,638.40	Calentador(es)	163	163	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402314474	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	133,168.00	133,168.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DE CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 412517	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	412517	01-11-2023	31-12-2023	0.00	133,168.00	133,168.00	133,168.00	133,168.00	Calentador(es)	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402317254	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	39,950.40	39,950.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA SOLÍS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 423769	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Temascalcingo	423769	01-11-2023	31-12-2023	0.00	39,950.40	39,950.40	39,950.40	39,950.40	Calentador(es)	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302255482	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	497,377.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL RANCHO LOS CABALLOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE IXTAPA - 195937	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	195937	20-10-2023	20-11-2023	497,377.76	497,377.76	497,377.76	497,377.76	497,377.76	Metros cuadrados de construcción	678	678	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302255559	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	497,377.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA - 196365	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	196365	20-10-2023	20-11-2023	497,377.76	497,377.76	497,377.76	497,377.76	497,377.76	Metros cuadrados de construcción	678	678	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402280707	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	599,749.84	599,749.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PURUAHUA CENTRO - 262500	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascalcingo	262500	05-07-2023	05-10-2023	599,749.84	599,749.84	599,749.84	599,749.84	599,749.84	Metros Cuadrados	824	824	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402310643	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	450,000.00	448,305.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA CENTRO - 394544	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Temascalcingo	394544	25-08-2023	25-11-2023	448,305.08	448,305.08	448,305.08	448,305.08	448,305.08	Metros Cuadrados	193	193	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402311005	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,275,298.59	1,010,298.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA TEMASCALCINGO SOLÍS EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 396122	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temascalcingo	396122	01-11-2023	31-12-2023	1,275,298.59	1,275,298.59	1,275,298.59	1,275,298.59	1,275,298.59	Luminaria	29	29	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402312723	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	299,687.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE HERMANOS VELASCO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALCINGO - 405432	Temascalcingo	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temascalcingo	405432	01-11-2023	31-12-2023	299,687.46	299,687.46	299,687.46	299,687.46	299,687.46	Metros cúbicos	49	49	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302259206	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	450,000.00	449,756.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ - 219270	Temascaltepec	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temascaltepec	219270	28-09-2023	30-10-2023	449,756.63	449,756.63	449,756.63	442,002.21	442,002.21	Metros lineales	30	29	96.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202225351	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,411,572.90	1,411,562.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MATEO ALMOMOLOA BARRIO LA MESA - 90256	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temascaltepec	90256	23-05-2023	30-06-2023	1,411,462.07	1,411,462.07	1,411,462.07	1,411,462.07	1,411,462.07	Metros	150	150	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226819	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	199,992.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA FINCA - 100995	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	100995	16-10-2023	30-11-2023	199,992.84	199,992.84	199,992.84	196,544.69	196,544.69	Sanitario(s)	1	1	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226748	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	699,982.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO TENAYAC - 100716	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	100716	02-10-2023	30-11-2023	699,982.51	699,982.51	699,982.51	687,913.85	687,913.85	Metros Cuadrados	210	206	98.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226781	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	299,532.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN SECUNDARIA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA CUMBRE - 100873	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	100873	30-10-2023	30-11-2023	299,532.42	299,532.42	299,532.42	294,368.07	294,368.07	Metros Cuadrados	200	197	98.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202227021	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	599,957.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIEMNTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE LABRA MANZANA DEL PEDREGAL - 102638	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	102638	06-11-2023	18-12-2023	599,957.57	599,957.57	599,957.57	589,613.47	589,613.47	Metros Cuadrados	593	585	98.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226129	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,400,000.00	1,399,931.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN ANDRÉS DE LOS GAMA - 96485	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec	96485	21-08-2023	30-09-2023	1,399,931.38	1,399,931.38	1,399,931.38	1,375,794.63	1,375,794.63	Kilómetro	1	1	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226347	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	950,000.00	949,977.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMERIA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN SEBASTIAN CARBONERAS - 98178	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	98178	02-10-2023	30-11-2023	949,977.48	949,977.48	949,977.48	933,598.56	933,598.56	Metros Cuadrados	60	59	98.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226994	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	750,000.00	749,493.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL TULE - 102495	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	102495	06-11-2023	18-12-2023	749,493.60	749,493.60	749,493.60	736,571.30	736,493.30	Metros Cuadrados	255	250	98.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302243611	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	349,998.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ BARRIO CENTRO - 125998	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	125998	25-09-2023	31-10-2023	349,998.34	349,998.34	349,998.34	343,963.89	343,963.89	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202225842	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	799,610.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD POTRERO DE TENAYAC - 94066	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	94066	07-08-2023	30-09-2023	799,610.71	799,610.71	799,610.71	785,824.32	785,824.32	Metros Cuadrados	93	92	98.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226075	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	150,000.00	149,994.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO TENAYAC - 96020	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec	96020	01-09-2023	02-10-2023	149,994.21	149,994.21	149,994.21	147,408.10	147,408.10	Tanque(s)	1	1	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226261	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	690,463.68	690,436.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD JESUS DEL MONTE - 97405	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	97405	18-09-2023	31-10-2023	690,436.65	690,436.65	690,436.65	678,532.57	678,532.57	Metros Cuadrados	150	148	98.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226473	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	349,983.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN JUAN - 98929	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	98929	02-10-2023	03-11-2023	349,983.09	349,983.09	349,983.09	343,948.90	343,948.90	Metros Cuadrados	90	88	97.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226589	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	399,981.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS PRIMARIA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA ALBARRADA SAN FRANCISCO LA ALBARRADA - 99785	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	99785	23-10-2023	30-11-2023	399,981.13	399,981.13	399,981.13	393,084.90	393,084.90	Metros Cuadrados	160	158	98.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226873	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	349,957.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIIENTO DE SANITARIOS PRIMARIA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL SALITRE - 101430	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	101430	23-10-2023	30-11-2023	349,957.89	349,957.89	349,957.89	343,924.13	343,924.13	Sanitario(s)	1	1	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202225129	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	450,000.00	449,834.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA COMUNIDAD - 88446	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	88446	12-05-2023	10-06-2023	449,834.66	449,834.66	449,834.66	449,834.66	449,834.66	449,834.66	Metros Cuadrados	550	550	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202225818	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,199,343.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN SEBASTIAN CARBONERAS - 93883	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	93883	10-07-2023	03-08-2023	1,199,343.13	1,199,343.13	1,199,343.13	1,199,343.13	1,199,343.13	Metros Cuadrados	63	63	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226579	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,914.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN JUAN - 99689	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Temascaltepec	99689	23-10-2023	30-11-2023	999,914.41	999,914.41	999,914.41	999,914.41	999,914.41	999,914.41	Kilómetro	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226907	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	665,442.30	664,933.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS SECUNDARIA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN ANDRES DE LOS GAMA - 101698	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	101698	09-11-2023	15-12-2023	664,933.29	664,933.29	664,933.29	664,933.29	664,933.29	664,933.29	Metros Cuadrados	90	90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX2302202227037	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,799,818.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD REAL DE ARRIBA - 102702	Temascaltepec	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	102702	12-05-2023	10-06-2023	1,799,818.88	1,799,818.88	1,799,818.88	1,799,818.88	1,799,818.88	Metros Cuadrados	1,600	1,600	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302202225172	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	399,836.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA COMUNIDAD - 88937	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	88937	08-05-2023	16-06-2023	399,836.14	399,836.14	399,836.14	399,836.14	399,836.14	Metros Cuadrados	51	51	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302202225542	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,250,000.00	1,249,984.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN ANDRES DE LOS GAMA - 92286	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temascaltepec	92286	02-06-2023	14-07-2023	1,249,984.93	1,249,984.93	1,249,984.93	1,249,984.93	1,249,984.93	Metros lineales	1,000	1,000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302202225786	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,099,926.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD MESON VIEJO - 93707	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temascaltepec	93707	17-07-2023	31-08-2023	1,099,926.49	1,099,926.49	1,099,926.49	1,099,926.49	1,099,926.49	Metros lineales	550	550	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302202225796	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	499,993.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LAVADEROS PUBLICOS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN ANDRES DE LOS GAMA - 93767	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec	93767	03-07-2023	04-08-2023	499,993.14	499,993.14	499,993.14	499,993.14	499,993.14	Metros Cuadrados	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302202226004	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,990.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD DE POTRERO DE TENAYAC - 95362	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec	95362	01-08-2023	30-09-2023	1,499,990.50	1,499,990.50	1,499,990.50	1,499,990.50	1,499,990.50	Metros lineales	300	300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302202225363	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,950,000.00	1,949,406.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD PLAN DE VIGAS - 90388	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Temascaltepec	90388	28-04-2023	11-07-2023	1,949,406.37	1,949,406.37	1,949,406.37	1,949,406.37	1,949,406.37	Metros Cuadrados	144	144	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302202225776	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,825,000.00	1,824,967.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN MIGUEL OXTOTILPAN - 93672	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	93672	03-07-2023	07-08-2023	1,824,967.68	1,824,967.68	1,824,967.68	1,824,967.68	1,824,967.68	Metros Cuadrados	1,700	1,700	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302202225074	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,798.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES - 87650	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec	87650	20-04-2023	03-06-2023	1,499,798.51	1,499,798.51	1,499,798.51	1,499,798.51	1,499,798.51	Metros lineales	680	680	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302202225208	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	799,991.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD DE POTRERO DE SAN JOSE - 89301	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temascaltepec	89301	24-03-2023	02-05-2023	799,991.76	799,991.76	799,991.76	799,991.76	799,991.76	Metros Cuadrados	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302243603	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,000.00	248,407.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ BARRIO EL TEMEROSO - 125983	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temascaltepec	125983	01-11-2023	30-11-2023	248,407.89	248,407.89	248,407.89	248,407.89	248,407.89	Metros Cuadrados	23	23	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302249764	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LOS LÍMITES CON LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PATHE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHE ASENTAMIENTO SILVERIO GALICIA GARCÍA - 162382	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	162382	30-05-2023	30-06-2023	200,000.00	200,000.00	154,417.20	154,417.20	154,417.20	Metros Cuadrados	231	178	77.21	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Verificar el monto y porcentaje de avance, trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Verificar el monto y porcentaje de avance, trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16}}
2023	4	MEX230302250394	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO REAL DEL ORO Y CALLE PROLONGACIÓN ÁRBOL EL NARANJO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 165976	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	165976	30-05-2023	28-07-2023	1,000,000.00	1,000,000.00	900,305.76	900,305.76	900,305.76	Metros Cuadrados	1,475	1,328	90.03	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Verificar el monto y porcentaje de avance, trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Verificar el monto y porcentaje de avance, trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16}}
2023	4	MEX230302250401	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 166041	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	166041	18-05-2023	16-06-2023	250,000.00	250,000.00	223,325.52	223,325.52	223,325.52	Metros Cuadrados	341	305	89.33	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Verificar el monto y porcentaje de avance, trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Verificar el monto y porcentaje de avance, trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16}}
2023	4	MEX230302250845	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESTADO DE MÉXICO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE - 168251	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	168251	21-07-2023	19-09-2023	600,000.00	600,000.00	436,443.42	436,443.42	436,443.42	Metros Cuadrados	845	615	72.74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262637	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIMALPOPOCA EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 238438	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	238438	04-09-2023	03-11-2023	2,000,000.00	2,000,000.00	1,543,066.12	1,543,066.12	1,543,066.12	Metros Cuadrados	1,803	1,391	77.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302263302	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	330,000.00	330,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA PARA RETRANQUE EN VIALIDAD EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 240830	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	240830	31-07-2023	13-09-2023	330,000.00	330,000.00	329,999.92	329,999.92	329,999.92	Metros lineales	11	11	100.00	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Verificar el monto y porcentaje de avance, trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Verificar el monto y porcentaje de avance, trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16}}

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302249656	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA PARTE NORTE EN TEOOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA STA. SECCIÓN SAN LORENCITO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA STA SECCIÓN SAN LORENCITO - 161937	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	161937	05-07-2023	31-08-2023	400,000.00	400,000.00	348,145.24	348,145.24	348,145.24	Metros Cuadrados	578	503	87.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302250400	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NUEVA PARAJE LOMA LARGA EN TEOOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 166031	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	166031	18-05-2023	29-07-2023	550,000.00	550,000.00	487,152.76	487,152.76	487,152.76	Metros Cuadrados	640	567	88.57	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Verificar el monto y porcentaje de avance , trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Verificar el monto y porcentaje de avance , trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16}}
2023	4	MEX230302250599	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LOS TAXIS Y CALLE DE LA CAPILLA EN TEOOAYA LOCALIDAD LOMA DE PROGRESO ASENTAMIENTO LOMA DE PROGRESO - 166907	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	166907	05-07-2023	31-08-2023	800,000.00	800,000.00	716,229.13	716,229.13	716,229.13	Metros Cuadrados	1,280	1,146	89.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302250625	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL GAS Y CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD EN TEOOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ LAS LOMAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LAS LOMAS - 167018	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	167018	21-07-2023	19-09-2023	800,000.00	800,000.00	684,418.72	684,418.72	684,418.72	Metros Cuadrados	1,312	1,122	85.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302250890	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN VARIAS CALLES EN TEOOAYA LOCALIDAD TEOOAYA ASENTAMIENTO TLALTENANGO ARRIBA - 168450	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	168450	12-06-2023	12-07-2023	400,000.00	400,000.00	342,116.88	342,116.88	342,116.88	Metros Cuadrados	300	257	85.53	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Verificar el monto y porcentaje de avance , trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Verificar el monto y porcentaje de avance , trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16}}
2023	4	MEX230302250984	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 21 DE MARZO EN TEOOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 168848	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	168848	05-07-2023	31-07-2023	100,000.00	100,000.00	95,800.20	95,800.20	95,800.20	Metros lineales	108	103	95.80	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Verificar el monto y porcentaje de avance , trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Verificar el monto y porcentaje de avance , trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16}}

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302262428	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN 4TA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA MAGDALENA TENEXPAN 4TA. SECCIÓN - 237530	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	237530	11-09-2023	15-11-2023	300,000.00	300,000.00	260,383.12	260,383.12	260,383.12	Metros Cuadrados	396	344	86.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262662	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE PRINCIPAL IGNACIO ALLENDE EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI 2DA SECCIÓN - 238555	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	238555	14-08-2023	15-09-2023	400,000.00	400,000.00	255,635.55	255,635.55	255,635.55	Metros lineales	392	251	63.91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302249413	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 160584	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	160584	18-05-2023	17-07-2023	800,000.00	800,000.00	716,592.52	716,592.52	716,592.52	Metros Cuadrados	1,045	936	89.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302249922	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS IGLESIAS EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO DE ALLENDE ASENTAMIENTO ALLENDE - 162975	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	162975	30-05-2023	30-06-2023	600,000.00	600,000.00	519,653.57	519,653.57	519,653.57	Metros Cuadrados	881	763	86.61	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Verificar el monto y porcentaje de avance, trimestre:4.0, usuario:libetthe ayllonp, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Ve
2023	4	MEX230302249991	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD BARRIO DE LAUREL 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LAURELES 2DA SECCIÓN - 163301	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	163301	18-05-2023	17-07-2023	1,000,000.00	1,000,000.00	835,256.77	835,256.77	835,256.77	Metros Cuadrados	1,488	1,243	83.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302250008	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NUEVA BRECHA NORTE EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI 2DA SECCIÓN - 163422	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	163422	18-05-2023	17-07-2023	800,000.00	800,000.00	708,021.56	708,021.56	708,021.56	Metros Cuadrados	1,047	927	88.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302250022	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TULICUEZPALIN EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 163563	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	163563	30-05-2023	30-06-2023	500,000.00	500,000.00	394,065.37	394,065.37	394,065.37	Metros Cuadrados	588	463	78.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302250679	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIRCUITO CEDRO BLANCO Y CALLE OLMO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN MATEO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN MATEO ALCALÁ - 167294	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	167294	21-07-2023	19-09-2023	800,000.00	800,000.00	717,022.63	717,022.63	717,022.63	Metros Cuadrados	1,270	1,138	89.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262691	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD RANCHERÍA DE TROJES SAN ANTONIO DEL PUENTE ASENTAMIENTO DE TROJES SAN ANTONIO DEL PUENTE - 238649	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	238649	09-08-2023	08-10-2023	480,000.00	480,000.00	143,664.69	143,664.69	143,664.69	Metros lineales	340	102	29.93	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:Verificar el monto y porcentaje de avance , trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16), obs2: (observación:Verificar el monto y porcentaje de avance , trimestre:4.0,
2023	4	MEX230402310183	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE EL ARENAL Y PARAJE BUENAVISTA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 392726	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	392726	09-10-2023	22-11-2023	700,000.00	700,000.00	699,558.58	699,558.58	699,558.58	Metros lineales	110	110	99.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302249487	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA SAN LORENZO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 160961	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	160961	11-09-2023	15-11-2023	1,500,000.00	1,500,000.00	1,091,810.91	1,091,810.91	1,091,810.91	Metros Cuadrados	1,642	1,195	72.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302249856	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DE LOS MAESTROS EN TEMOAYA LOCALIDAD SILVERIO GALICIA GARCÍA ASENTAMIENTO SILVERIO GALICIA GARCÍA - 162692	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	162692	30-05-2023	28-07-2023	800,000.00	800,000.00	703,901.52	703,901.52	703,901.52	Metros Cuadrados	1,177	1,036	87.99	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:Verificar el monto y porcentaje de avance , trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16), obs2: (observación:Verificar el monto y porcentaje de avance .

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302250385	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 165933	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	165933	18-05-2023	17-07-2023	700,000.00	700,000.00	619,085.51	619,085.51	619,085.51	Metros Cuadrados	861	761	88.44	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Ve rificar el monto y porcentaje de avance, trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Ve rificar el monto y
2023	4	MEX230302250389	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 165956	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	165956	18-05-2023	17-07-2023	1,000,000.00	1,000,000.00	901,349.90	901,349.90	901,349.90	Metros Cuadrados	1,292	1,165	90.14	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Ve rificar el monto y porcentaje de avance, trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Ve rificar el monto y
2023	4	MEX230302250392	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA VENTA EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN ASENTAMIENTO LA MAGDALENA TENEXPAN - 165968	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	165968	30-05-2023	28-07-2023	900,000.00	900,000.00	814,035.62	814,035.62	814,035.62	Metros Cuadrados	1,329	1,202	90.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302250611	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOMA OLVIDADA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ LAS LOMAS ASENTAMIENTO LAS LOMAS - 166967	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	166967	21-07-2023	19-09-2023	1,100,000.00	1,100,000.00	915,825.63	915,825.63	915,825.63	Metros Cuadrados	1,838	1,530	83.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302250632	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE A LA CAPILLA EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 167065	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	167065	21-07-2023	19-09-2023	1,100,000.00	1,100,000.00	1,021,115.04	1,021,115.04	1,021,115.04	Metros Cuadrados	1,572	1,459	92.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302250698	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, PARAJE SAN LUCAS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LAS LOMAS - 167400	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	167400	21-07-2023	19-09-2023	600,000.00	600,000.00	531,919.24	531,919.24	531,919.24	Metros Cuadrados	1,020	904	88.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302250966	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALZADA SIERRA CATEDRAL Y CAMINO A SOLALPAN EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA ASENTAMIENTO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA - 168771	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	168771	18-05-2023	17-07-2023	300,000.00	300,000.00	251,106.47	251,106.47	251,106.47	Metros lineales	284	238	83.70	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:Verificar el monto y porcentaje de avance, trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16), obs2: (observación:Verificar el monto y porcentaje de avance, trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp,
2023	4	MEX230302262096	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	360,000.00	360,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERCA DEL RIO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHÉ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ PATHÉ - 235704	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	235704	14-08-2023	13-09-2023	360,000.00	360,000.00	314,362.04	314,362.04	314,362.04	Metros Cuadrados	540	472	87.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262268	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LA JOYA Y PARAJE LA LADERA EN TEMOAYA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 236581	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	236581	14-08-2023	14-10-2023	1,100,000.00	1,100,000.00	841,868.61	841,868.61	841,868.61	Metros Cuadrados	1,210	926	76.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262393	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	620,000.00	620,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESTADO DE VERACRUZ Y ESTADO DE SINALOA EN TEMOAYA LOCALIDAD RANCHERÍA DE TROJES SAN ANTONIO DEL PUENTE ASENTAMIENTO DE TROJES SAN ANTONIO DEL PUENTE - 237310	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	237310	04-09-2023	31-10-2023	620,000.00	620,000.00	467,723.97	467,723.97	467,723.97	Metros Cuadrados	861	650	75.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402307009	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN CALLE LA JOYA EN TEMOAYA LOCALIDAD ZANJA VIEJA ASENTAMIENTO ZANJA VIEJA - 380287	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Temoaya	380287	11-09-2023	18-11-2023	300,000.00	300,000.00	290,467.54	290,467.54	290,467.54	Metros lineales	27	26	96.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302249558	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 3A SECCIÓN - 161379	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	161379	05-07-2023	31-08-2023	800,000.00	800,000.00	708,859.18	708,859.18	708,859.18	Metros Cuadrados	1,054	934	88.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262112	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 12 DE ABRIL, 5 DE MAYO, 21 DE MARZO Y 10 DE MAYO EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO OTRO - 235854	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Temoaya	235854	04-09-2023	03-11-2023	800,000.00	800,000.00	593,025.36	593,025.36	593,025.36	Metros Cuadrados	1,021	757	74.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302263339	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL FEDERAL EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA - 241021	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Temoaya	241021	17-08-2023	28-08-2023	750,000.00	750,000.00	749,442.61	749,442.61	749,442.61	Metros lineales	453	453	99.92	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:Verificar el monto y porcentaje de avance , trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp, fecha:2024-01-16), obs2: (observación:Verificar el monto y porcentaje de avance , trimestre:4.0, usuario:lizbethe ayllonp)}
2023	4	MEX230402279112	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TENANCINGO COLONIA SAN MATEO EN LA CALLE AILES - 252688	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	252688	23-10-2023	22-11-2023	1,000,000.00	1,000,000.00	999,897.77	999,897.77	999,897.77	Metros Cuadrados	800	800	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402281931	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DENTRO DEL PANTEON LA MAGDALENA, EN TENANCINGO CABECERA MUNICIPAL - 268659	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	268659	31-10-2023	30-11-2023	300,000.00	300,000.00	299,944.40	299,944.40	299,944.40	Metros lineales	492	492	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402304034	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,750,000.00	1,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN TENANCINGO, LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUATZINGO DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO AGUA BENDITA - 366134	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tenancingo	366134	14-12-2023	31-12-2023	1,750,000.00	1,750,000.00	1,749,994.18	1,749,994.18	1,749,994.18	Metros lineales	2,500	2,500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302244360	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS IXPUICHIAPAN EN CALLE SIN NOMBRE - 130546	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	130546	17-08-2023	17-09-2023	600,000.00	600,000.00	126,391.98	126,391.98	126,391.98	Metros lineales	350	350	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302255866	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL TANQUE DE LOS LAVADEROS PUBLICOS EN TENANCINGO LOCALIDAD SAN JOSE CHALMITA EN LOS LAVADEROS DE LA COMUNIDAD - 198384	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	198384	04-09-2023	02-10-2023	950,000.00	950,000.00	949,927.42	949,927.42	949,927.41	Metros cúbicos	180	180	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402277922	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO EN CALLE SIN NOMBRE - 234500	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	234500	27-10-2023	29-11-2023	350,000.00	350,000.00	349,965.71	349,965.71	349,965.71	Metros lineales	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402298351	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TENANCINGO, COLONIA VIMATE, EN EL ACCESO A LA COLONIA - 343223	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	343223	01-12-2023	20-12-2023	750,000.00	750,000.00	749,873.50	749,873.50	749,873.50	Metros lineales	430	430	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202217476	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,550,000.00	2,550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN TENANCINGO, LOCALIDAD TERRENATE - 31560	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	31560	19-06-2023	19-07-2023	2,550,000.00	2,550,000.00	386,721.80	386,721.80	386,721.80	Metros lineales	2,800	2,800	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402290374	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENANCINGO BARRIO TEOTLA EN LA PEDRERA - 309593	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenancingo	309593	20-11-2023	15-12-2023	500,000.00	500,000.00	499,723.49	499,723.49	499,723.49	Metros lineales	366	366	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220451	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN PEDRO EJIDO TECOMATLÁN, EN LA CALLE SIN NOMBRE - 49266	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	49266	12-06-2023	14-07-2023	700,000.00	700,000.00	699,780.32	699,780.32	699,780.32	Metros Cuadrados	510	510	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220341	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,200,000.00	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, COLONIA LA TRINIDAD, EN LA CALLE DOCTOR GENARO DÍAZ MAÑÓN - 48593	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	48593	19-05-2023	20-06-2023	2,200,000.00	2,200,000.00	2,199,954.74	2,199,954.74	2,199,954.74	Metros Cuadrados	1,620	1,620	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402277029	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO LOCALIDAD SAN NICOLAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL CAMINO AL CAMPO DEPORTIVO - 212025	Tenancingo	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	212025	04-09-2023	03-10-2023	600,000.00	600,000.00	599,924.26	599,924.26	599,924.26	Metros lineales	340	340	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402280863	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO EN CALLE PLAN DE AYALA - 263220	Tenancingo	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenancingo	263220	23-10-2023	23-11-2023	600,000.00	600,000.00	599,920.60	599,920.60	599,920.60	Metros	140	140	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254359	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TENANCINGO LOCALIDAD CHALCHIHUAPAN CALLE SIN NOMBRE - 187690	Tenancingo	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenancingo	187690	06-09-2023	03-10-2023	700,000.00	700,000.00	699,931.76	699,931.76	699,931.76	Metros Cuadrados	440	440	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302241871	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,265,095.71	1,263,849.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DIODORO C OLVERA CCT15CPR071L UBICADA EN AV. DEL TRABAJO SN DELEGACION DE SANTIAGO TEPOPULA - 71936	Tenango del Aire	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Aire	71936	03-07-2023	01-09-2023	1,263,849.53	1,263,849.53	1,263,849.53	1,263,849.53	1,263,849.53	Metros Cuadrados	935	935	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402298209	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	598,759.65	597,278.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CARRETERA TENANGO DEL AIRE JUCHITEPEC CABECERA MUNICIPAL - 342706	Tenango del Aire	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Aire	342706	27-11-2023	31-12-2023	587,388.77	587,388.77	587,388.77	587,388.77	587,388.77	Metros lineales	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254971	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	964,180.62	952,502.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE DE LA ARENA DELEGACION DE SAN JUAN COXTOCAN - 192061	Tenango del Aire	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Aire	192061	21-08-2023	15-12-2023	952,502.49	952,502.49	952,502.49	952,502.49	952,502.49	Metros Cuadrados	1,306	1,306	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302241872	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	936,283.47	935,159.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CCT 15DPR086SA UBICADA EN CALLE CENSOS NACIONALES NO 4 CABECERA MUNICIPAL - 71938	Tenango del Aire	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Aire	71938	03-07-2023	01-09-2023	935,159.93	935,159.93	935,159.93	935,159.93	935,159.93	Metros Cuadrados	596	596	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302255376	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,058,265.13	1,057,008.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE - 195007	Tenango del Aire	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Aire	195007	11-09-2023	15-12-2023	1,057,008.66	1,057,008.66	1,057,008.66	1,057,008.66	1,057,008.66	Cuarto(s)	8	8	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX2301022208232	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,199,229.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA TOLUCA TENANGO DE ARISTA - 18135	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenango del Valle	18135	20-03-2023	17-06-2023	1,199,229.67	1,199,229.67	1,199,229.67	1,199,229.67	1,199,229.67	Piezas	28	28	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022219829	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,200,000.00	3,197,899.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL TRABAJO PONIENTE EN SAN FRANCISCO PUTLA - 45124	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Valle	45124	03-05-2023	01-06-2023	3,197,899.95	3,197,899.95	3,197,899.95	3,197,899.95	3,197,899.95	Metros lineales	250	250	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022219838	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,799,837.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 032 MARIANO MATAMOROS EN SAN PEDRO ZICTEPEC CCT.15EST0043H - 45145	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Valle	45145	25-05-2023	08-07-2023	1,799,837.37	1,799,837.37	1,799,837.37	1,799,837.37	1,799,837.37	Metros Cuadrados	400	400	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220463	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	704,000.00	704,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN SAN FRANCISCO TETETLA - 49331	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tenango del Valle	49331	24-04-2023	07-06-2023	703,438.78	703,438.78	703,438.78	703,438.78	703,438.78	703,438.78	Metros Cuadrados	23	23	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2301022208234	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	996,695.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA TOLUCA TENANGO DE ARISTA - 18151	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	18151	20-03-2023	17-06-2023	996,695.57	996,695.57	996,695.57	996,695.57	996,695.57	996,695.57	Metros lineales	1,033	1,033	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302245332	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	421,000.00	420,191.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CONSTITUCION NORTE, ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE MORELOS EN SANTA MARIA JAJALPA - 135830	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	135830	17-07-2023	15-08-2023	420,191.93	420,191.93	420,191.93	420,191.93	420,191.93	420,191.93	Metros Cuadrados	163	163	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262331	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,600,000.00	1,599,783.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA TRAMO DE CALLE HIDALGO A JUAREZ EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 236941	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	236941	04-09-2023	15-11-2023	1,599,783.87	1,599,783.87	1,599,783.87	1,599,783.87	1,599,783.87	1,599,783.87	Metros Cuadrados	896	896	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2301022208228	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	998,816.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN CARRETERA TOLUCA TENANGO DE ARISTA ESQUINA CON CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 18128	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	18128	20-03-2023	17-06-2023	998,816.38	998,816.38	998,816.38	998,816.38	998,816.38	998,816.38	Metros Cuadrados	112	112	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2301022208238	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	599,853.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SENALETICA EN CARRETERA TOLUCA TENANGO DE ARISTA - 18166	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	18166	20-03-2023	17-06-2023	599,853.72	599,853.72	599,853.72	599,853.72	599,853.72	599,853.72	Piezas	186	186	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202219847	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,798,484.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA CBT NO.1 THOMAS ALBA EDISON C.C.T. 15ECT0033Z EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 45189	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Valle	45189	16-05-2023	29-06-2023	1,798,484.42	1,798,484.42	1,798,484.42	1,798,484.42	1,798,484.42	Metros Cuadrados	400	400	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220031	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,798,205.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0350 JUAN DE DIOS PEZA C.C.T.15EES0483M EN SANTIAGUITO COAXUTENCO - 46785	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Valle	46785	25-05-2023	08-07-2023	1,798,205.01	1,798,205.01	1,798,205.01	1,798,205.01	1,798,205.01	Metros Cuadrados	400	400	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243621	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	597,763.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LATERAL DE CARRETERA TENANGO DE ARISTA TOLUCA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y MIGUEL HIDALGO - 126048	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Valle	126048	11-07-2023	25-07-2023	597,763.86	597,763.86	597,763.86	597,763.86	597,763.86	Metros lineales	156	156	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302245329	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	791,012.00	790,725.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DOLORES ENTRE CARRETERA TENANGO A LA MARQUESA Y CALLE CONSTITUCION EN SANTA MARIA JAJALPA - 135818	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	135818	17-07-2023	15-08-2023	790,725.16	790,725.16	790,725.16	790,725.16	790,725.16	Metros Cuadrados	332	332	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208208	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,000,000.00	2,998,064.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REVOLUCION EN TENANGO DE ARISTA - 18024	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	18024	20-03-2023	17-06-2023	2,998,064.37	2,998,064.37	2,998,064.37	2,998,064.37	2,998,064.37	Metros cuadrados de construcción	2,375	2,375	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208241	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	994,787.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA PRIMERA DE INSURGENTES - 18187	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenango del Valle	18187	20-03-2023	17-06-2023	994,787.93	994,787.93	994,787.93	994,787.93	994,787.93	Metros lineales	74	74	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216418	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,364,174.00	3,361,673.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE LOS BIJARROS, TRAMO DE CALLE CONSTITUCION A CALLE DEL PROGRESO EN TENANGO DE ARISTA - 25484	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	25484	10-04-2023	30-04-2023	3,361,673.59	3,361,673.59	3,361,673.59	3,361,673.59	3,361,673.59	Metros Cuadrados	1,873	1,873	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202219827	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,700,000.00	1,699,254.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PAULA YAÑEZ DE MONTIEL EN SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA - 45117	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	45117	11-05-2023	09-06-2023	1,699,254.48	1,699,254.48	1,699,254.48	1,699,254.48	1,699,254.48	Metros Cuadrados	1,013	1,013	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302244086	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	1,999,842.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN SANTA MARIA JAJALPA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 129162	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenango del Valle	129162	17-07-2023	31-08-2023	1,999,842.81	1,999,842.81	1,999,842.81	1,999,842.81	1,999,842.81	Metros Cuadrados	804	804	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302261566	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,516,432.40	3,516,358.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BALDERAS, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 233129	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenango del Valle	233129	04-09-2023	15-11-2023	3,516,358.04	3,516,358.04	3,516,358.04	3,516,358.04	3,516,358.04	Metros Cuadrados	5,525	5,525	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102208225	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	998,375.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CARRETERA TOLUCA TENANGO DE ARISTA - 18123	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	18123	20-03-2023	17-06-2023	998,375.25	998,375.25	998,375.25	998,375.25	998,375.25	Metros Cuadrados	425	425	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216414	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,250,324.33	2,235,147.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LINEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NUEVA ENTRE CALLE CONSTITUCION E INDEPENDENCIA EN TENANGO DE ARISTA - 25443	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	25443	10-04-2023	30-04-2023	2,235,147.92	2,235,147.92	2,235,147.92	2,235,147.92	2,235,147.92	Metros Cuadrados	975	975	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219832	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,799,553.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN ROSAS TALAVERA, C.C.T.15DES0272J EN COLONIA LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL DE TENANGO DEL VALLE - 45129	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Valle	45129	11-05-2023	24-06-2023	1,799,553.66	1,799,553.66	1,799,553.66	1,799,553.66	1,599,553.66	Metros Cuadrados	400	400	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102208334	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,300,000.00	3,299,757.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO DEL CENTRO CULTURAL LEON GUZMAN, EN CABECERA MUNICIPAL DE TENANGO DEL VALLE - 18484	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenango del Valle	18484	20-03-2023	18-04-2023	3,299,757.11	3,299,757.11	3,299,757.11	3,299,757.11	3,299,757.11	Metros Cuadrados	500	500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102208454	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	399,638.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN CALLE DEL PARQUE EN SAN FRANCISCO PUTLA - 18990	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenango del Valle	18990	20-03-2023	18-04-2023	399,638.75	399,638.75	399,638.75	399,638.75	399,638.75	Metros Cuadrados	247	247	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220018	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,798,012.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T.15DPR0262J EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 46731	Tenango del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tenango del Valle	46731	25-05-2023	08-07-2023	1,798,012.77	1,798,012.77	1,798,012.77	1,798,012.77	1,798,012.77	Metros Cuadrados	400	400	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202217285	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,125,700.00	2,110,402.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL RIO SAN JUAN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CABECERA MUNICIPAL - 30444	Teotihuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	30444	03-05-2023	30-09-2023	2,110,402.42	2,110,402.42	2,110,402.42	2,110,402.42	2,110,402.42	Metros lineales	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216841	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	73,500.00	103,442.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PINOS, SANTIAGO ATLATONGO - 27816	Teotihuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	27816	03-05-2023	30-09-2023	103,442.62	103,442.62	103,442.62	103,442.62	103,442.62	Metros lineales	70	70	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302262944	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	116,400.00	116,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CERRADA 1 AV DEL PANTEÓN, SAN SEBASTIAN TLALMIMILOLPA - 239643	Teotihuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	239643	03-07-2023	31-07-2023	111,520.49	111,520.49	111,520.49	111,520.49	111,520.49	Metros lineales	97	97	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216777	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	45,600.00	51,702.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO 3A CERRADA JIMENEZ CANTU, SANTA MARIA COZOTLAN - 27478	Teotihuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	27478	03-05-2023	30-09-2023	51,702.95	51,702.95	51,702.95	51,702.95	51,702.95	Metros lineales	50	50	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217250	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	525,000.00	718,456.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE CAMINO A LA CRUZ, SAN SEBASTIAN XOLALPA - 30260	Teotihuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	30260	03-05-2023	30-09-2023	680,734.25	680,734.25	680,734.25	680,734.25	680,734.25	Metros lineales	500	500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217558	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MARIPOSA COLONIA DEL VALLE, SAN LORENZO TLAMIMILOLPAN - 32043	Teotihuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	32043	03-05-2023	30-09-2023	188,341.98	188,341.98	188,341.98	188,341.98	188,341.98	Metros lineales	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217573	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,560,000.00	1,353,415.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL TORRENTE PIEDRAS NEGRAS, SAN FRANCISCO MAZAPA - 32105	Teotihuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	32105	03-05-2023	30-09-2023	1,353,415.74	1,353,415.74	1,353,415.74	1,353,415.74	1,353,415.74	Metros lineales	300	300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402287553	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	438,471.28	438,471.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOALRES EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA MAQUIXCO, TEOTIHUACAN - 295608	Teotihuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	295608	03-11-2023	31-12-2023	438,471.28	438,471.28	438,471.28	438,471.28	438,471.28	Piezas	52	52	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402315642	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	399,504.93	399,504.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO CERRADA CAMPO FLORIDO, BARRIO DE PURIFICACION - 416897	Teotihuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teotihuacán	416897	04-12-2023	18-12-2023	399,504.93	399,504.93	399,504.93	399,504.93	399,504.93	Metros Cuadrados	400	400	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202218459	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,462,460.00	3,452,511.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO CALLE LEOPOLDO ALVA, SANTA MARIA COATLAN - 36943	Teotihuacán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teotihuacán	36943	03-05-2023	30-09-2023	3,452,511.70	3,452,511.70	3,452,511.70	3,452,511.70	3,452,511.70	Metros Cuadrados	7,160	7,160	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218515	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,335,400.00	1,497,932.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO CALLE ZACUALA, COL VILLAS DE TEOTIHUACAN - 37166	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teotihuacán	37166	03-05-2023	30-09-2023	1,497,932.53	1,497,932.53	1,497,932.53	1,497,932.53	1,497,932.53	Metros Cuadrados	1,341	1,341	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402285312	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	269,828.80	269,828.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN COLONIA PALOMAR ATLATONGO, TEOTIHUACAN - 285823	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	285823	03-11-2023	31-12-2023	269,828.80	269,828.80	269,828.80	269,828.80	269,828.80	Piezas	32	32	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402287517	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	109,617.82	109,617.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COATLÁN, TEOTIHUACAN - 295494	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	295494	03-11-2023	31-12-2023	109,617.82	109,617.82	109,617.82	109,617.82	109,617.82	Piezas	13	13	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402287167	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	126,482.10	126,482.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACUALUCA, TEOTIHUACAN - 293540	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	293540	03-11-2023	31-12-2023	126,482.10	126,482.10	126,482.10	126,482.10	126,482.10	Piezas	15	15	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216575	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	905,487.00	1,036,408.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARCAMO SANITARIO MEZTITLAN, BO DE PUXTLA - 26302	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teotihuacán	26302	03-05-2023	30-09-2023	1,036,408.06	1,036,408.06	1,036,408.06	1,036,408.06	1,036,408.06	Cárcamo(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402290148	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	362,582.02	362,582.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MAZAPA, TEOTIHUACAN - 308396	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	308396	03-11-2023	31-12-2023	362,582.02	362,582.02	362,582.02	362,582.02	362,582.02	Piezas	43	43	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402287126	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	59,024.98	59,024.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COZOTLÁN, TEOTIHUACAN - 293393	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	293393	03-11-2023	31-12-2023	59,024.98	59,024.98	59,024.98	59,024.98	59,024.98	Piezas	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402290922	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	134,914.24	134,914.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES DEL BARRIO DE PUXTLA, TEOTIHUACAN - 311675	Teotihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Teotihuacán	311675	03-11-2023	31-12-2023	134,914.24	134,914.24	134,914.24	134,914.24	134,914.24	Piezas	16	16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202222304	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	680,000.00	679,662.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECAUITLA - 65455	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	65455	03-07-2023	31-08-2023	679,662.24	679,662.24	679,662.24	679,662.24	679,662.24	Piezas	17	17	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2302022225839	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	550,837.00	550,537.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA, SAN ESTEBAN CUECUECAUITLA - 94046	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	94046	03-07-2023	31-08-2023	550,537.57	550,537.57	550,537.57	550,537.57	550,537.57	Piezas	81	81	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224055	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	237,475.00	236,619.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA AGEB 037 - 78493	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	78493	05-06-2023	03-08-2023	236,619.87	236,619.87	236,619.87	236,619.87	236,619.87	Luminaria	35	35	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224657	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	238,247.52	232,707.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ AGEB 094 - 84578	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	84578	03-07-2023	31-08-2023	232,707.29	232,707.29	232,707.29	232,707.29	232,707.29	Metros Cuadrados	149	149	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223697	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	165,000.00	164,995.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADAOR SOLAR, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECAUITLA - 75937	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	75937	03-07-2023	31-08-2023	164,995.04	164,995.04	164,995.04	164,995.04	164,995.04	Piezas	10	10	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2301022208270	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	997,840.00	994,203.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO COMUNITARIO Y UNIDAD DE REHABILITACION UBRIS, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECAUITLA - 18307	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tepetlixpa	18307	28-03-2023	11-05-2023	994,203.93	994,203.93	994,203.93	994,203.93	994,203.93	Metros Cuadrados	236	236	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2301022208337	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,499,428.00	2,497,351.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EU ZC, Y ESCALERAS DE ACCESO, EN CBT TEPETLIXPA, LOCALIDAD, TEPETLIXPA - 18497	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepetlixpa	18497	11-04-2023	11-07-2023	2,497,351.02	2,497,351.02	2,497,351.02	2,497,351.02	2,497,351.02	Metros Cuadrados	250	250	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2303022251179	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	175,200.00	175,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA AGEB 075 - 169839	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	169839	14-09-2023	13-11-2023	175,200.00	175,200.00	175,200.00	175,200.00	175,200.00	Metros Cuadrados	135	135	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2303022243898	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	270,000.00	269,338.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, LAS CRUCES, TEPETLIXPA, LOCALIDAD LAS CRUCES - 127756	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepetlixpa	127756	01-08-2023	09-10-2023	269,338.46	269,338.46	269,338.46	269,338.46	269,338.46	Metros Cuadrados	360	360	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202220873	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	189,000.00	189,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA FRANCISCO SARABIA EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 52777	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepetlixpa	52777	01-12-2023	30-12-2023	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	Metros lineales	72	72	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224828	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	120,000.00	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ AGEB 8A - 85991	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	85991	03-07-2023	31-08-2023	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Piezas	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302253646	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	480,000.00	479,991.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ AGEB TREINTA Y SIETE - 183095	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	183095	14-09-2023	12-12-2023	479,991.96	479,991.96	479,991.96	479,991.96	479,991.96	Vivienda	12	12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224983	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	80,000.00	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LOCALIDAD ALOTEPEC - 87010	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	87010	03-07-2023	03-08-2023	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Piezas	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202225016	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	40,000.00	39,829.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LOCALIDAD TEXCALAMA EL MONTONCITO - 87238	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	87238	03-07-2023	31-08-2023	39,829.97	39,829.97	39,829.97	39,829.97	39,829.97	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302245316	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,497,147.00	1,495,387.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ACCESO A COMPLEJO EDUCATIVO CBT, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL Y PARQUE ECOTURISTICO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA - 135781	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepetlixpa	135781	07-08-2023	31-10-2023	1,495,387.06	1,495,387.06	1,495,387.06	1,495,387.06	1,495,387.06	1,495,387.06	Metros cúbicos	320	320	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302249367	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	489,760.00	489,760.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA AGEB 037 - 160328	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	160328	14-08-2023	30-10-2023	489,760.00	489,760.00	489,760.00	489,760.00	489,760.00	489,760.00	Metros Cuadrados	377	377	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202225008	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	40,000.00	40,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LOCALIDAD CUAUHNEXTLE - 87146	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	87146	07-03-2023	31-08-2023	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230102208346	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,398,160.00	2,397,554.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA EDO. MÉX. - 18577	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepetlixpa	18577	28-03-2023	11-05-2023	2,397,554.24	2,397,554.24	2,397,554.24	2,397,554.24	2,397,554.24	Metros Cuadrados	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224063	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	223,905.00	223,905.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA AGEB 060 - 78517	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	78517	05-06-2023	03-08-2023	223,905.00	223,905.00	223,905.00	223,905.00	223,905.00	Luminaria	33	33	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224812	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ AGEB 094 - 85785	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepetlixpa	85785	03-07-2023	31-08-2023	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229464	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	96,195.28	96,195.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN LOCALIDAD TEPOTZOTLAN ASENTAMIENTO COLONIA RICARDO FLORES MAGON - 116962	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	116962	01-08-2023	09-10-2023	96,195.28	96,195.28	96,195.28	96,195.28	96,195.28	Cuarto(s)	1	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229515	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	392,582.92	392,582.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEPOTZOTLAN EN EL POBLADO DE LOS DOLORES - 117097	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	117097	01-08-2023	09-10-2023	392,582.92	392,582.92	392,582.92	392,582.92	392,582.92	Sanitario(s)	4	2	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229008	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	384,781.12	384,781.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN EN EL POBLADO DE CAÑADAS DE CISNEROS - 115140	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	115140	01-08-2023	09-10-2023	384,781.12	384,781.12	384,781.12	384,781.12	384,781.12	Vivienda	4	2	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229441	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	288,585.84	288,585.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL POBLADO DE SANTIAGO CUAUTLALPAN - 116866	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	116866	01-08-2023	09-10-2023	288,585.84	288,585.84	288,585.84	288,585.84	288,585.84	Cuarto(s)	3	2	66.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229495	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	96,195.28	96,195.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN EN EL BARRIO DE LA LUZ - 117052	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	117052	01-08-2023	09-10-2023	96,195.28	96,195.28	96,195.28	96,195.28	96,195.28	Cuarto(s)	1	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229562	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	98,145.73	85,344.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEPOTZOTLAN POBLADO DE SAN MATEO XOLOC - 117212	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	117212	01-08-2023	09-10-2023	85,344.79	85,344.79	85,344.79	85,344.79	85,344.79	85,344.79	Sanitario(s)	1	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229470	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	96,195.28	96,195.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TEPOTZOTLAN BARRIO TEXCACOA - 116995	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepotzotlán	116995	01-08-2023	09-10-2023	96,195.28	96,195.28	96,195.28	96,195.28	96,195.28	Cuarto(s)	1	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202217945	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,365,822.70	1,363,564.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESC. SECUNDARIA POR TELEVISIÓN OFTV NO CERO TRECIENTOS OCHENTA Y TRES NEZAHUALCOYOTL TEPOTZOTLÁN POBLADO DE LOS DOLORES - 34154	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepotzotlán	34154	04-07-2023	28-08-2023	1,363,564.47	1,363,564.47	1,363,564.47	1,363,564.47	Metros Cuadrados	425	425	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223720	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,573,284.84	2,572,333.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TEPOTZOTLAN CALLES DEL PARAJE EL JAGUEY POBLADO DE SAN SEBASTIAN - 76087	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepotzotlán	76087	24-07-2023	16-08-2023	2,572,333.84	2,572,333.84	2,572,333.84	2,572,333.84	Metros lineales	500	500	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223576	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,351,597.20	1,351,250.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TEPOTZOTLA CAÑADA DE CISNEROS CALLES JUAN DE LA BARRERA Y JUAN ESCUTIA - 75087	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepotzotlán	75087	01-08-2023	18-08-2023	1,351,250.06	1,351,250.06	1,351,250.06	1,351,250.06	Metros lineales	182	182	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229332	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	164,739.43	164,738.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA CERRADA DE LA MORA TEPOTZOTLAN SAN MATEO XOLOC - 116296	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	116296	02-08-2023	30-08-2023	164,738.66	164,738.66	164,738.66	164,738.66	Metros Cuadrados	173	173	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402280270	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,756,788.17	4,756,787.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE PLUVIAL AGUA POTABLE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTACION EN TEPOTZOTLAN CALLE SANTO DOMINGO SANTIAGO CUAUTLALPAN - 259090	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepotzotlán	259090	05-11-2023	19-12-2023	4,756,787.62	4,756,787.62	4,756,787.62	4,756,787.62	Metros Cuadrados	2,683	2,683	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402296084	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	210,244.87	207,210.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PINO TEPOTZOTAN CAÑADA DE CISNEROS - 334350	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepotzotlán	334350	06-12-2023	26-12-2023	207,210.40	207,210.40	207,210.40	207,210.40	Metros lineales	68	68	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219343	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,294,560.00	1,293,265.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIM UITZOTON TEPOTZOTLAN BO LA LUZ CAÑADA DE CISNEROS - 41884	Tepotzotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepotzotlán	41884	05-07-2023	10-08-2023	1,293,265.19	1,293,265.19	1,293,265.19	1,293,265.19	Metros Cuadrados	337	337	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202231060	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	36,698.72	36,698.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN SOBRE CARRETERA TEXCALTITLAN SULTEPEC PASANDO LA ENTRADA DE JESÚS DEL MONTE LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE EN TEXCALTITLÁN - 32135	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	32135	01-01-2023	15-02-2023	36,698.62	36,698.62	36,698.62	36,698.62	36,698.62	Metros lineales	90	90	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202231067	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	18,557.60	18,557.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN EN LA ENTRADA NOXTEPEC Y CAMINO PANTOJA Y CARRETERA TEJUPILCO LOCALIDAD NOXTEPEC EN TEXCALTITLÁN - 33968	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	33968	01-01-2023	15-02-2023	18,557.50	18,557.50	18,557.50	18,557.50	18,557.50	Metros lineales	214	214	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022316858	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,060,400.00	2,060,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRIMARIA U HOMÓLOGO TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN D EDUCACIÓN FÍSICA DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 15DPR1490K SANTA MARIA PARTE ALTA - 27866	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Texcaltitlán	27866	19-01-2023	17-03-2023	2,060,399.99	2,060,399.99	2,060,399.99	2,060,399.99	2,060,399.99	Metros Cuadrados	450	450	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202231063	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	13,054.44	13,054.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN CAMINO DE TERRACERIA NUEVA SANTA MARÍA PASANDO LA PRIMARIA Y LOS LIMITES CON PALMILLAS LOCALIDAD NUEVA SANTA MARÍA EN TEXCALTITLÁN - 33067	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	33067	01-01-2023	15-02-2023	13,054.34	13,054.34	13,054.34	13,054.34	13,054.34	Metros lineales	151	151	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202231065	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	10,568.02	10,567.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN RUMBO AL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y RUMBO A GAVIA CHICA Y JUNTO A RAFAEL XIMELLO LOCALIDAD LOS LIRIOS EN TEXCALTITLAN - 33486	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	33486	01-01-2023	15-02-2023	10,567.92	10,567.92	10,567.92	10,567.92	10,567.92	Metros lineales	233	233	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202231066	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	15,469.98	15,469.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN PASANDO EL KINDER Y RUMBO AL CAMINO DE TERRACERIA LOCALIDAD LOS LIRIOS EN TEXCALTITLAN - 33596	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	33596	01-01-2023	15-02-2023	15,469.88	15,469.88	15,469.88	15,469.88	15,469.88	Metros lineales	210	210	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202231041	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	179,245.43	179,245.33	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN EN LA ENTRADA A RASTROJO LARGO RUMBO A LA PEÑITA Y PASANDO LA ANTENA DE ALTA TENSIÓN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD HUEYATENCO ASENTAMIENTO HUAYATENCO - 30594	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	30594	01-01-2023	15-02-2023	179,245.33	179,245.33	179,245.33	179,245.33	179,245.33	Metros lineales	506	506	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202231052	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	29,606.78	29,606.68	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL RUMBO AL MIRADOR Y PARAJE DON POLO LOCALIDAD LAS TABLAS SAN JOSÉ EN TEXCALTITLÁN - 31748	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	31748	01-01-2023	15-02-2023	29,606.68	29,606.68	29,606.68	29,606.68	29,606.68	Metros lineales	32	32	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202231055	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	60,750.01	60,749.91	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN ATRÁS DE LAS TRUCHAS EL PARAÍSO EN LA COLONIA PALO AMARILLO ANTES DE LAS TRUCHAS Y CAMINO VIEJO A SANTA MARÍA LOCALIDAD PALO AMARILLO EN TEXCALTITLÁN - 32006	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	32006	01-01-2023	15-02-2023	60,749.91	60,749.91	60,749.91	60,749.91	60,749.91	Metros lineales	137	137	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202231058	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	19,148.69	19,148.59	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN ATRÁS DE LA ANTENA DEL PUEBLO LOS TEJOCOTES A UN COSTADO DE LA ANTENA LOCALIDAD PALMILLAS EN TEXCALTITLÁN - 32084	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	32084	01-01-2023	15-02-2023	19,148.59	19,148.59	19,148.59	19,148.59	19,148.59	Metros lineales	220	220	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202231061	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	220,135.66	220,135.56	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN EN CARRTERA DE TERRACERIA RUMBO A LAS TABLAS PASANDO LA CABAÑA DEL SEÑOR CRISTO Y TUMBO A LA PENDIENTE PESADA LOCALIDAD LAS TABLAS EN TEXCALTITLÁN - 32928	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	32928	01-01-2023	15-02-2023	220,135.56	220,135.56	220,135.56	220,135.56	220,135.56	Metros lineales	573	573	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202231044	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	201,377.07	201,376.97	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN SOBRE CALLE EL AFORO ENTRE EL PUENTE DEL AFORO Y BANCO DE ARENA EN TEXCALTITLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 30984	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	30984	01-01-2023	15-02-2023	201,376.97	201,376.97	201,376.97	201,376.97	201,376.97	Metros lineales	527	527	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202231059	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	56,739.97	56,739.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO SIN NUMERO ATRÁS DE LA MADERERIA Y RUMBO A LACANCHA DE FUTBOL LOCALIDAD SAN MIGUEL EN TEXCALTITLÁN - 32100	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	32100	01-01-2023	15-02-2023	56,739.87	56,739.87	56,739.87	56,739.87	56,739.87	Metros lineales	129	129	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202231068	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	24,727.51	24,727.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ENTRADA DE JESÚS DEL MONTE ENTRE NUEVA CALLE A SAN FRANCISCO LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE EN TEXCALTITLÁN - 34002	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	34002	01-01-2023	15-02-2023	24,727.41	24,727.41	24,727.41	24,727.41	24,727.41	Metros lineales	220	220	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202231047	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	123,709.50	123,709.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN PASANDO LA PRIMARIA Y RUMBO A LA HUERTA DE AGUACATE LOCALIDAD LAS TABLAS SAN JOSÉ EN TEXCALTITLÁN - 31301	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	31301	01-01-2023	15-02-2023	123,709.40	123,709.40	123,709.40	123,709.40	123,709.40	Metros lineales	226	226	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202231062	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	124,532.14	124,532.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL MOLCAJETE POR LIBRAMIENTO RUMBO A TIERRAS BLANCAS Y LIBRAMIENTO LOCALIDAD SAN MIGUEL EN TEXCALTITLÁN - 33009	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	33009	01-01-2023	15-02-2023	124,532.04	124,532.04	124,532.04	124,532.04	124,532.04	Metros lineales	180	180	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202231053	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	52,422.87	52,422.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN A UN COSTADO DEL KINDER Y FTE AL AUDITORIO LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE EN TEXCALTITLÁN - 31939	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	31939	01-01-2023	15-02-2023	52,422.77	52,422.77	52,422.77	52,422.77	52,422.77	Metros lineales	285	285	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202231056	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	281,649.39	281,649.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN EN CARRETERA NUEVA SANTA MARÍA ANTES DE LA ANTENA Y CAMINO ARRIBA DEL SALTO LOCALIDAD NUEVA SANTA MARÍA EN TEXCALTITLÁN - 32031	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	32031	01-01-2023	15-02-2023	281,649.29	281,649.29	281,649.29	281,649.29	281,649.29	Metros lineales	390	390	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202231064	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,907.89	7,907.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN RUMBO A LA CASA DEL SEÑOR TAMALERO ANTES DE LLEGAR A LOS PLÁSTICOS LOCALIDAD PALO AMARILLO EN TEXCALTITLÁN - 33304	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	33304	01-01-2023	15-02-2023	7,907.79	7,907.79	7,907.79	7,907.79	7,907.79	Metros lineales	55	55	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202231084	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	138,778.73	138,778.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN CAMINO A LA CANCHA DE FÚTBOL EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL - 40671	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	40671	01-01-2023	17-03-2023	138,778.73	138,778.73	138,778.73	138,778.73	138,778.73	Metros lineales	164	164	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202231046	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	41,117.63	41,117.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN ENTRE CARRETERA A LAS TABLAS Y POR LA CASA DEL DELEGADO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD TLACOTEPEC - 31217	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	31217	01-01-2023	15-02-2023	41,117.53	41,117.53	41,117.53	41,117.53	41,117.53	Metros lineales	205	205	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202231057	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	18,454.67	18,454.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN EN LOS LIRIOS CAMINO VIEJO LOS LIRIOS Y EN LA TELESECUNDARIA LOCALIDAD LOS LIRIOS EN TEXCALTITLÁN - 32052	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	32052	01-01-2023	15-02-2023	18,454.57	18,454.57	18,454.57	18,454.57	18,454.57	Metros lineales	50	50	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202218170	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	257,498.30	257,498.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA CASA DE LA SRA. GREGORIA LOCALIDAD GAVIA CHICA RINCÓN - 35269	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitlán	35269	19-01-2023	17-03-2023	257,498.30	257,498.30	257,498.30	257,498.30	257,498.30	Metros Cuadrados	184	184	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402283316	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	135,138.40	135,138.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE ACATITLÁN EN TEXCALTITLÁN - 276488	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	276488	01-03-2023	30-06-2023	135,138.40	135,138.40	135,138.40	135,138.40	135,138.40	Piezas	8	8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284007	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	101,353.80	101,353.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO EN TEXCALTITLÁN - 280286	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	280286	01-03-2023	30-06-2023	101,353.80	101,353.80	101,353.80	101,353.80	101,353.80	Piezas	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284127	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	50,676.90	50,676.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS EN TEXCALTITLÁN - 280810	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	280810	01-03-2023	30-06-2023	50,676.90	50,676.90	50,676.90	50,676.90	50,676.90	Piezas	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284545	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	287,169.10	287,169.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN EN TEXCALTITLÁN - 282596	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	282596	01-03-2023	30-06-2023	287,169.10	287,169.10	287,169.10	287,169.10	287,169.10	Piezas	17	17	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402284654	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	16,892.30	16,892.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE TLACOTEPEC EN TEXCALTITLÁN - 282957	Texcaltitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	282957	01-03-2023	30-06-2023	16,892.30	16,892.30	16,892.30	16,892.30	16,892.30	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402298773	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	230,357.14	230,357.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ACATITLÁN EN TEXCALTITLÁN - 345289	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	345289	15-05-2023	15-08-2023	230,357.14	230,357.14	230,357.14	230,357.14	230,357.14	Cuarto(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402299070	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	115,178.57	115,178.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO EN TEXCALTITLÁN - 346656	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	346656	15-05-2023	15-08-2023	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402299087	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	115,178.57	115,178.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO EN TEXCALTITLÁN - 346740	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	346740	15-05-2023	15-08-2023	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402299119	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	115,178.61	115,178.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE TEXCAPILLA EN TEXCALTITLÁN - 346828	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	346828	15-05-2023	15-08-2023	115,178.61	115,178.61	115,178.61	115,178.61	115,178.61	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219014	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	372,000.00	372,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA CASA DE SR. SANTIAGO ORTEGA PALO AMARILLO - 40052	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitlán	40052	19-01-2023	17-03-2023	372,000.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	Metros Cuadrados	266	266	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284075	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	236,492.20	236,492.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL EN TEXCALTITLÁN - 280555	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	280555	01-03-2023	30-06-2023	236,492.20	236,492.20	236,492.20	236,492.20	236,492.20	Piezas	14	14	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284130	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	118,246.10	118,246.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE EN TEXCALTITLÁN - 280819	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	280819	01-03-2023	30-06-2023	118,246.10	118,246.10	118,246.10	118,246.10	118,246.10	Piezas	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284491	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33,784.60	33,784.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS EN TEXCALTITLÁN - 282349	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	282349	01-03-2023	30-06-2023	33,784.60	33,784.60	33,784.60	33,784.60	33,784.60	Piezas	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284517	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	50,676.90	50,676.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE PALO AMARILLO EN TEXCALTITLÁN - 282432	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	282432	01-03-2023	30-06-2023	50,676.90	50,676.90	50,676.90	50,676.90	50,676.90	Piezas	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402298826	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	115,178.57	115,178.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO EN TEXCALTITLÁN - 345539	Texcaltitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	345539	15-05-2023	15-08-2023	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216790	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,075,200.00	1,075,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DE 1 AULA SECUNDARIA U HOMOLOGO EN ESC TELESECUNDARIA OFTV 0394 FRANCISCO VILLA CCT 15ETV0382U SAN AGUSTIN - 27579	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Texcaltitlán	27579	01-03-2023	30-06-2023	1,075,200.00	1,075,200.00	1,075,200.00	1,075,200.00	1,075,200.00	Aula	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216921	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,075,200.00	1,075,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA SECUNDARIA U HOMOLOGO EN ESC TELESECUNDARIA OFTV 0307 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT.15ETV0288P TEXCAPILLA - 28365	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Texcaltitlán	28365	01-03-2023	30-06-2023	1,075,200.00	1,075,200.00	1,075,200.00	1,075,200.00	1,075,200.00	Aula	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284124	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	84,461.50	84,461.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE GAVIA CHICA EN TEXCALTITLÁN - 280803	Texcaltitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	280803	01-03-2023	30-06-2023	84,461.50	84,461.50	84,461.50	84,461.50	84,461.50	Piezas	5	5	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284126	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	16,892.30	16,892.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE JESUS DEL MONTE EN TEXCALTITLÁN - 280806	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	280806	01-03-2023	30-06-2023	16,892.30	16,892.30	16,892.30	16,892.30	16,892.30	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284622	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	304,061.40	304,061.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA PARTE ALTA EN TEXCALTITLÁN - 282839	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	282839	01-03-2023	30-06-2023	304,061.40	304,061.40	304,061.40	304,061.40	304,061.40	Piezas	18	18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402287645	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	118,246.10	118,246.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD EL SALTO EN TEXCALTITLÁN - 296167	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	296167	01-03-2023	30-06-2023	118,246.10	118,246.10	118,246.10	118,246.10	118,246.10	Piezas	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402299127	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	230,357.14	230,357.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE TLACOTEPEC EN TEXCALTITLÁN - 346869	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	346869	15-05-2023	15-08-2023	230,357.14	230,357.14	230,357.14	230,357.14	230,357.14	Cuarto(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284112	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	135,138.40	135,138.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE EJIDO VENTA MORALES EN TEXCALTITLÁN - 280762	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	280762	01-03-2023	30-06-2023	135,138.40	135,138.40	135,138.40	135,138.40	135,138.40	Piezas	8	8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402284133	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	101,353.80	101,353.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS EN TEXCALTITLÁN - 280825	Texcaltitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	280825	01-03-2023	30-06-2023	101,353.80	101,353.80	101,353.80	101,353.80	101,353.80	Piezas	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284581	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	101,353.80	101,353.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO EN TEXCALTITLÁN - 282724	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	282724	01-03-2023	30-06-2023	101,353.80	101,353.80	101,353.80	101,353.80	101,353.80	Piezas	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402298851	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	230,357.14	230,357.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO VENTA MORALES EN TEXCALTITLÁN - 345624	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	345624	15-05-2023	15-08-2023	230,357.14	230,357.14	230,357.14	230,357.14	230,357.14	Cuarto(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402298973	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	115,178.57	115,178.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DEL CHAPANEAL EN TEXCALTITLÁN - 346255	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	346255	15-05-2023	15-08-2023	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402299095	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	345,535.71	345,535.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA EN TEXCALTITLÁN - 346768	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	346768	15-05-2023	15-08-2023	345,535.71	345,535.71	345,535.71	345,535.71	345,535.71	Cuarto(s)	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284657	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	16,893.80	16,893.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE YUYTEPEC EN TEXCALTITLÁN - 282966	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	282966	01-03-2023	30-06-2023	16,893.80	16,893.80	16,893.80	16,893.80	16,893.80	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402287634	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33,784.60	33,784.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD EL AGOSTADERO EN TEXCALTITLÁN - 296102	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	296102	01-03-2023	30-06-2023	33,784.60	33,784.60	33,784.60	33,784.60	33,784.60	Piezas	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402299004	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	230,357.14	230,357.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE GAVIA CHICA EN TEXCALTITLÁN - 346365	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	346365	15-05-2023	15-08-2023	230,357.14	230,357.14	230,357.14	230,357.14	230,357.14	Cuarto(s)	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402299020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	115,178.57	115,178.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE HUEYATENCO EN TEXCALTITLÁN - 346415	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	346415	15-05-2023	15-08-2023	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402299054	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	115,178.57	115,178.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS EN TEXCALTITLÁN - 346588	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	346588	15-05-2023	15-08-2023	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299077	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	115,178.57	115,178.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VENTA MORALES EN TEXCALTITLÁN - 346702	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	346702	15-05-2023	15-08-2023	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299136	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	345,535.71	345,535.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE YUYTEPEC EN TEXCALTITLÁN - 346908	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	346908	15-05-2023	15-08-2023	345,535.71	345,535.71	345,535.71	345,535.71	345,535.71	Cuarto(s)	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402306779	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,190,825.82	1,190,825.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD HUEYATENCO, AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAMINO PRINCIPAL DESVIACION DE SULTEPEC PARAJE LOMA ALTA HUEYATENCO - 379000	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcaltitlán	379000	15-09-2023	15-11-2023	1,190,825.82	1,190,825.82	1,190,825.82	1,190,825.82	1,190,825.82	Metros lineales	400	400	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207229	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,600,000.00	3,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN, SANTA MARIA Y SANTA MARIA PARTE ALTA - 11402	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcaltitlán	11402	05-01-2023	28-04-2023	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	Metros cúbicos	5,377	5,377	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207756	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,288,000.00	1,288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA U HOMOLOGO SANITARIOS CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC TELESECUNDARIA OFTV 0392 ADOLFO RUIZ CORTINES 15ETV03845 HUAYATENCO - 15973	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Texcaltitlán	15973	05-01-2023	01-06-2023	1,288,000.00	1,288,000.00	1,288,000.00	1,288,000.00	1,288,000.00	Sanitario(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202216851	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CERCO SECUNDARIA U HOMOLOGO BARDA PERIMETRAL EN ESC TELESECUNDARIA OFTV 0393 BENITO JUAREZ CCT 15ETV0383T SAN FRANCISCO - 27846	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Texcaltitlán	27846	01-03-2023	30-06-2023	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Metros lineales	145	145	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402284136	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	135,138.40	135,138.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA - 280837	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	280837	01-03-2023	30-06-2023	135,138.40	135,138.40	135,138.40	135,138.40	135,138.40	Piezas	8	8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402284526	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	185,815.30	185,815.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VENTA MORALES EN TEXCALTITLÁN - 282477	Texcaltitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	282477	01-03-2023	30-06-2023	185,815.30	185,815.30	185,815.30	185,815.30	185,815.30	Piezas	11	11	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284608	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	50,676.90	50,676.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE EN TEXCALTITLÁN - 282799	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	282799	01-03-2023	30-06-2023	50,676.90	50,676.90	50,676.90	50,676.90	50,676.90	Piezas	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402299107	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	345,535.71	345,535.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN TEXCALTITLÁN - 346799	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	346799	15-05-2023	15-08-2023	345,535.71	345,535.71	345,535.71	345,535.71	345,535.71	Cuarto(s)	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207718	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,288,000.00	1,288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA U HOMOLOGO CONSTRUCCION DE SANITARIOS DEL TELEBACHILLERATO NUM 466 CCT 15ETK0466W - 15504	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Texcaltitlán	15504	01-03-2023	01-06-2023	1,288,000.00	1,288,000.00	1,288,000.00	1,288,000.00	1,288,000.00	Sanitario(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402299029	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	115,178.57	115,178.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE JESÚS DEL MONTE EN TEXCALTITLÁN - 346461	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	346461	15-05-2023	15-08-2023	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207694	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,075,000.00	1,075,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR U HOMOLOGO CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CCT 15DJN1022A ACATITLAN - 15305	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Texcaltitlán	15305	01-03-2023	01-06-2023	1,075,200.00	1,075,200.00	1,075,200.00	1,075,200.00	1,075,200.00	Aula	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216880	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,288,000.00	1,288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO NUM 463 C.C.T.15ETK0461A - 27997	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Texcaltitlán	27997	01-03-2023	30-06-2023	1,288,000.00	1,288,000.00	1,288,000.00	1,288,000.00	1,288,000.00	Sanitario(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284084	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	287,169.10	287,169.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DEL CHAPANEAL EN TEXCALTITLÁN - 280600	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	280600	01-03-2023	30-06-2023	287,169.10	287,169.10	287,169.10	287,169.10	287,169.10	Piezas	17	17	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284089	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	118,246.10	118,246.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE CHIQUIUNTEPEC EN TEXCALTITLÁN - 280650	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	280650	01-03-2023	30-06-2023	118,246.10	118,246.10	118,246.10	118,246.10	118,246.10	Piezas	7	7	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402284135	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	152,030.70	152,030.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE NOXTEPEC EN TEXCALTITLÁN - 280833	Texcaltitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	280833	01-03-2023	30-06-2023	152,030.70	152,030.70	152,030.70	152,030.70	152,030.70	Piezas	9	9	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284638	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	101,353.80	101,353.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CENTRO EN TEXCALTITLÁN - 282904	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	282904	01-03-2023	30-06-2023	101,353.80	101,353.80	101,353.80	101,353.80	101,353.80	Piezas	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402284648	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	287,169.10	287,169.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE TEXCAPILLA EN TEXCALTITLÁN - 282936	Texcaltitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	282936	01-03-2023	30-06-2023	287,169.10	287,169.10	287,169.10	287,169.10	287,169.10	Piezas	17	17	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402287659	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33,784.60	33,784.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SANTA MARIA EN TEXCALTITLAN - 296219	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	296219	01-03-2023	30-06-2023	33,784.60	33,784.60	33,784.60	33,784.60	33,784.60	Piezas	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402298877	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	115,178.57	115,178.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CHIQUIUNTEPEC EN TEXCALTITLÁN - 345724	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	345724	15-05-2023	15-08-2023	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402299041	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	115,178.57	115,178.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS EN TEXCALTITLÁN - 346511	Texcaltitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Texcaltitlán	346511	15-05-2023	15-08-2023	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	115,178.57	Cuarto(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202225581	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	499,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA ORQUIDEA EN LA LOCALIDAD SAN MATEO TEXCALYACAC - 92645	Texcalyacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcalyacac	92645	12-06-2023	31-08-2023	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros	188	188	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226195	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	349,717.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA JUAREZ EN LOCALIDAD SAN MATEO TEXCALYACAC - 96988	Texcalyacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcalyacac	96988	26-06-2023	31-07-2023	0.00	349,717.81	349,717.81	349,717.81	349,717.81	349,717.81	Metros Cuadrados	162	162	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402307199	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	306,324.00	306,324.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE ZARAGOZA EN LOCALIDAD SAN MATEO TEXCALYACAC - 381415	Texcalyacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcalyacac	381415	30-11-2023	31-12-2023	306,324.42	306,324.42	306,324.42	306,324.42	306,324.42	Metros	70	70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402289949	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,499,976.00	2,499,976.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE RESURRECCION EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHÁN - 307569	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	307569	15-11-2023	20-12-2023	1,249,644.61	1,249,644.61	1,249,644.61	1,249,644.61	1,249,644.61	Metros lineales	46	23	49.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402293355	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,697,836.86	1,697,836.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CERRADA CUITLAHUAC EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA MARÍA TULANTONGO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TULANTONGO - 322924	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	322924	17-11-2023	22-12-2023	848,442.98	848,442.98	848,442.98	848,442.98	848,442.98	Metros Cuadrados	1,424	711	49.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402290372	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	858,015.84	858,015.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CERRADAS DE LA COMUNIDAD EN TEXCOCO LOCALIDAD SANTA MARÍA TULANTONGO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TULANTONGO - 309579	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	309579	20-11-2023	19-12-2023	257,037.89	257,037.89	257,037.89	257,037.89	257,037.89	Metros lineales	271	81	29.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402293091	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN PROLONGACION MIGUEL HIDALGO EN TEXCOCO LOCALIDAD LA TRINIDAD ASENTAMIENTO LA TRINIDAD - 321939	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Texcoco	321939	15-11-2023	15-12-2023	1,495,004.89	1,495,004.89	1,495,004.89	1,495,004.89	1,495,004.89	Metros Cuadrados	510	510	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402290620	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,749,801.94	3,749,801.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EN TEXCOCO LOCALIDAD COLONIA NEZAHUALCÓYOTL BOYEROS ASENTAMIENTO NEZAHUALCÓYOTL BOYEROS - 310618	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	310618	15-11-2023	28-12-2023	1,874,056.12	1,874,056.12	1,874,056.12	1,874,056.12	1,874,056.12	Metros lineales	798	399	49.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402291591	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,999,389.93	2,999,389.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AGUAS SANITARIAS Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD EN TEXCOCO LOCALIDAD MONTECILLO ASENTAMIENTO MONTECILLO - 315420	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	315420	15-11-2023	26-12-2023	1,498,756.54	1,498,756.54	1,498,756.54	1,498,756.54	1,498,756.54	Metros lineales	680	340	49.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402299389	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,499,257.78	1,499,257.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE SANITARIO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE DE LAS BEGONIAS ADMINISTRACION EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN ESTEBAN SAN MIGUEL TLAIXPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TLAIXPAN - 347697	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	347697	15-11-2023	15-12-2023	1,497,010.39	1,497,010.39	1,497,010.39	1,497,010.39	1,497,010.39	Metros Cuadrados	719	719	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402293924	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	944,134.71	944,134.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CERRADA DE RIO CHIQUITO EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN SIMÓN ASENTAMIENTO SANTA MARIA TULANTONGO - 324881	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	324881	20-11-2023	20-12-2023	471,422.62	471,422.62	471,422.62	471,422.62	471,422.62	Metros Cuadrados	689	344	49.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402294661	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,499,657.17	1,499,657.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE CONSTITUYENTES EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JOAQUÍN COAPANGO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEXICAPA - 328043	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Texcoco	328043	17-11-2023	26-12-2023	749,099.14	749,099.14	749,099.14	749,099.14	749,099.14	Metros Cuadrados	995	497	49.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402290782	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,998,648.27	1,998,648.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CERRADAS DE LA COLONIA EN TEXCOCO LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 311120	Texcoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Texcoco	311120	15-11-2023	28-12-2023	998,742.36	998,742.36	998,742.36	998,742.36	998,742.36	998,742.36	Metros lineales	531	265	49.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402273804	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	270,000.00	269,956.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA BO. III MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO DE MEXICO. - 105883	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	105883	07-06-2023	26-06-2023	269,956.38	269,956.38	269,956.38	269,956.38	269,956.38	Metros Cuadrados	300	300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402281565	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	499,543.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN PARAJE LOS PEREZ BO. MORELOS 3RA MZA, TIMILPAN ESTADO DE MEXICO. - 266569	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	266569	16-10-2023	07-11-2023	499,543.19	499,543.19	499,543.19	499,543.19	499,543.19	Metros lineales	380	380	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402288874	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	150,000.00	149,996.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA EL OCOTAL EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA BO. II DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO DE MEXICO - 302299	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	302299	31-10-2023	14-11-2023	149,996.99	149,996.99	149,996.99	149,996.99	149,996.99	Metros lineales	95	95	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224012	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	205,130.24	205,130.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN ESTADO DE MEXICO, BO. MORELOS - 78271	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Timilpan	78271	19-05-2023	19-06-2023	205,130.24	205,130.24	205,130.24	205,130.24	205,130.24	Metros Cuadrados	128	128	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402272939	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	120,000.00	119,894.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS JILGUEROS - 32138	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	32138	15-04-2023	02-05-2023	119,894.26	119,894.26	119,894.26	119,894.26	119,894.26	Pozo(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402273178	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	125,400.00	125,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, YONDEJE - 46012	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	46012	24-04-2023	24-05-2023	125,400.00	125,400.00	125,400.00	125,400.00	125,400.00	Metros lineales	300	300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402273183	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	160,930.00	160,930.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, ZARAGOZA - 46395	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	46395	24-04-2023	24-05-2023	160,930.00	160,930.00	160,930.00	160,930.00	160,930.00	Metros lineales	385	385	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402273433	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	299,677.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JOSEFA ARCINIEGA FLORES, EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO 4TA MZA, TIMILPAN ESTADO DE MEXICO - 68533	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Timilpan	68533	12-05-2023	12-06-2023	299,677.44	299,677.44	299,677.44	299,677.44	299,677.44	Metros lineales	81	81	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402279961	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	399,697.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN RAMALES PARAJE LA ESCUELA PRIMARIA - 257551	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	257551	09-10-2023	31-10-2023	399,697.80	399,697.80	399,697.80	399,697.80	399,697.80	Metros	220	220	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402292747	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	199,999.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL BANCO DE TEZONTLE, EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA BO. II, TIMILPAN ESTADO DE MÉXICO - 320686	Timilpan	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Timilpan	320686	16-11-2023	30-11-2023	199,999.03	199,999.03	199,999.03	199,999.03	199,999.03	Piezas	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402272980	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	599,445.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAÑADA DE LOBOS - 33854	Timilpan	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	33854	13-04-2023	04-05-2023	599,445.08	599,445.08	599,445.08	599,445.08	599,445.08	Metros lineales	375	375	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402272984	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	299,732.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PARAJE EL ENCIERRO VEHICULAR DE LA COMUNIDAD DE BO HIDALGO 1RA MZA - 33966	Timilpan	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	33966	18-04-2023	08-05-2023	299,732.47	299,732.47	299,732.47	299,732.47	299,732.47	Metros Cuadrados	241	241	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402273005	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	349,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARAJE POR EL PREESCOLAR EN SANTIAGUITO MAXDA BO. III - 34585	Timilpan	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Timilpan	34585	14-04-2023	14-05-2023	349,999.99	349,999.99	349,999.99	349,999.99	349,999.99	Piezas	6	6	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402273007	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	399,999.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE LAS ABEJAS - 34689	Timilpan	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Timilpan	34689	14-04-2023	15-04-2023	399,999.97	399,999.97	399,999.97	399,999.97	399,999.97	399,999.97	Metros	438	438	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273018	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	150,000.00	149,991.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARAJE LOS SANTIAGO EN LA COMUNIDAD DE IXCAJA - 35123	Timilpan	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Timilpan	35123	14-04-2023	14-05-2023	149,991.31	149,991.31	149,991.31	149,991.31	149,991.31	149,991.31	Piezas	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273532	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	399,866.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN PARAJE EL POZO NO.2 EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO 1RA MZA, TIMILPAN ESTADO DE MEXICO - 78389	Timilpan	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	78389	19-05-2023	03-06-2023	399,866.58	399,866.58	399,866.58	399,866.58	399,866.58	399,866.58	Metros Cuadrados	2,000	2,000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402275040	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	93,900.00	93,900.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED CARRETERA BACHEO EN CAMINOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO DE MÉXICO. YONDEJE - 160053	Timilpan	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	160053	25-07-2023	15-08-2023	93,900.00	93,900.00	93,900.00	93,900.00	93,900.00	93,900.00	Metros cúbicos	112	112	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402275043	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	192,552.60	192,523.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION EN LA COMUNIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, TIMILPAN ESTADO DE MEXICO. - 160241	Timilpan	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	160241	25-07-2023	08-08-2023	192,523.35	192,523.35	192,523.35	192,523.35	192,523.35	192,523.35	Metros lineales	90	90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202224024	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	487,178.24	487,178.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN ESTADO DE MEXICO, BO. HIDALGO - 78346	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Timilpan	78346	19-05-2023	19-06-2023	487,178.24	487,178.24	487,178.24	487,178.24	487,178.24	Metros Cuadrados	304	304	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402272768	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	599,575.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ZONA DEPORTIVA DEL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CCT 15EJN0437R - 23361	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Timilpan	23361	04-04-2023	04-05-2023	599,575.58	599,575.58	599,575.58	599,575.58	599,575.58	Metros Cuadrados	210	210	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273162	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	349,290.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PARAJE LOS MONROY - 44324	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	44324	21-04-2023	18-05-2023	349,290.21	349,290.21	349,290.21	349,290.21	349,290.21	Metros lineales	220	220	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273248	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,000.00	249,974.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 2 LINEAS EN PARAJE LOS HUITRON EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS, TIMILPAN MEXICO - 51439	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	51439	28-04-2023	18-05-2023	249,974.28	249,974.28	249,974.28	249,974.28	249,974.28	Metros lineales	200	200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273251	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	699,114.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LA MORA. - 51713	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	51713	28-04-2023	20-05-2023	699,114.43	699,114.43	699,114.43	699,114.43	699,114.43	Metros Cuadrados	895	895	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273268	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	99,302.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA EN CALLE LOS MOLINA - 52981	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	52981	02-05-2023	31-05-2023	99,302.06	99,302.06	99,302.06	99,302.06	99,302.06	Metros Cuadrados	100,000	100,000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273184	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	546,744.00	546,744.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, SANTIAGUITO MAXDA - 46419	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	46419	24-04-2023	24-05-2023	546,744.00	546,744.00	546,744.00	546,744.00	546,744.00	Metros lineales	1,308	1,308	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273187	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	115,806.00	115,584.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, SAN NICOLAS - 46662	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	46662	24-04-2023	24-05-2023	115,584.21	115,584.21	115,584.21	115,584.21	115,584.21	Metros lineales	277	277	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273925	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	499,872.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN PARAJE LA LOMA EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE BUCIO ZA MZA, TIMILPAN ESTADO DE MEXICO - 116921	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	116921	05-06-2023	30-06-2023	499,872.70	499,872.70	499,872.70	499,872.70	499,872.70	Metros lineales	410	410	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402292789	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	199,998.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA 3A MZA, TIMILPAN ESTADO DE MEXICO. - 320796	Timilpan	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Timilpan	320796	16-11-2023	30-11-2023	199,998.88	199,998.88	199,998.88	199,998.88	199,998.88	Piezas	2	2	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402272752	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	699,947.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PALMITO PRIMERA MANZANA - 21279	Timilpan	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	21279	05-04-2023	24-04-2023	699,947.68	699,947.68	699,947.68	699,947.68	699,947.68	Metros Cuadrados	750	750	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402272766	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,572.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 15EPR1699Z. - 23152	Timilpan	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Timilpan	23152	10-04-2023	07-05-2023	999,572.54	999,572.54	999,572.54	999,572.54	999,572.54	Metros Cuadrados	410	410	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402272780	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	199,711.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO FRENTE A LA CONCRETERA EN LA COMUNIDAD DE BO. MORELOS 2A MZA - 24107	Timilpan	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	24107	18-04-2023	08-05-2023	199,711.45	199,711.45	199,711.45	199,711.45	199,711.45	Metros lineales	19	19	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273119	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	399,838.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LOS ALCANTARA EN LA COMUNIDAD DE BO. MORELOS 1A MZA. - 41544	Timilpan	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	41544	20-04-2023	12-05-2023	399,838.30	399,838.30	399,838.30	399,838.30	399,838.30	Metros lineales	326	326	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273189	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	150,000.00	149,999.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 46724	Timilpan	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	46724	24-04-2023	13-05-2023	149,999.88	149,999.88	149,999.88	149,999.88	149,999.88	Metros lineales	120	120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273205	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,000.00	249,766.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PARALELO A LA CARRETERA TIMILPAN PATHE EN LA COMUNIDAD DE BO. ITURBIDE 1A MZA. TIMILPAN ESTADO DE MEXICO. - 48527	Timilpan	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	48527	01-05-2023	20-05-2023	249,766.98	249,766.98	249,766.98	249,766.98	249,766.98	Metros lineales	250	250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402284656	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,000.00	249,999.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PARA PASO DE AGUA EN CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA BO. V ENZDA - 282965	Timilpan	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	282965	20-11-2023	29-11-2023	249,999.09	249,999.09	249,999.09	249,999.09	249,999.09	Metros Cuadrados	250	250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402297966	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	399,964.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA DIACTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DE LA COMUNADAD DE EL PALMITO 4TA ZMA, TIMILPAN ESTADO DE MEXICO. - 341846	Timilpan	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Timilpan	341846	27-11-2023	20-12-2023	399,964.28	399,964.28	399,964.28	399,964.28	399,964.28	Metros cuadrados de construcción	232	232	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402273180	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	275,880.00	275,880.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, BO. MORELOS - 46067	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Timilpan	46067	24-04-2023	24-05-2023	275,880.00	275,880.00	275,880.00	275,880.00	275,880.00	Metros lineales	660	660	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402273220	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	299,923.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE EL MANANTIAL - 49479	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	49479	06-05-2023	31-05-2023	299,923.10	299,923.10	299,923.10	299,923.10	299,923.10	Metros Cuadrados	343	343	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402275047	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	76,100.00	75,711.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED CARRETERA BACHEO EN CAMINOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO DE MÉXICO. - 160724	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Timilpan	160724	25-07-2023	15-08-2023	75,711.83	75,711.83	75,711.83	75,711.83	75,711.83	Metros cúbicos	90	90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218697	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	329,600.61	327,875.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2DA CERRADA DE LA ROSA, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE A CAMINO VIEJO A SAN PEDRO CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO, CABECERA MUNICIPAL - 38114	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalmanalco	38114	02-05-2023	31-05-2023	327,875.53	327,875.53	327,875.53	327,875.53	7,343.60	Metros lineales	346	346	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218816	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,471,020.07	1,466,612.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 3RA CERRADA DE XALE, TRAMO DE AVENIDA RICARDO FLORES MAGON A CALLE NACIONAL PONIENTE, DELEGACION DE SAN JUAN ATZACUALOYA, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO - 38771	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalmanalco	38771	02-05-2023	30-06-2023	1,466,612.02	1,466,612.02	1,466,612.02	1,466,612.02	223,925.36	Metros lineales	167	167	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302256233	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	710,083.38	710,083.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 200858	Tlalmanalco	Otros Proyectos		Municipio de Tlalmanalco	200858	01-08-2023	29-12-2023	710,083.38	710,083.38	710,083.38	710,083.38	236,694.45	Vehiculos	5	5	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223257	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	341,229.26	340,865.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO. TLALMANALCO 2 - 72615	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlalmanalco	72615	01-06-2023	28-07-2023	340,865.84	340,865.84	340,865.84	340,865.84	54,785.78	Metros Cuadrados	32	32	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302247510	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,297,240.45	1,297,240.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE TEQUEXQUINAHUAC DE CALLE TIANGUILLO A CALLE CHALMITA, COL. GUSTAVO BAZ PRADA, TLALNEPANTLA DE BAZ. - 149143	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalnepantla de Baz	149143	14-08-2023	27-10-2023	1,297,240.45	1,297,240.45	1,290,671.26	1,290,671.26	1,290,671.26	Metros Cuadrados	393	393	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302248150	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	455,277.04	455,277.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIANGUILLO DE CALLE TEQUEXQUINAHUAC A CALLE SANTA BÁRBARA. - 152706	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalnepantla de Baz	152706	30-07-2023	30-09-2023	455,277.04	455,277.04	450,724.18	450,724.18	450,724.18	Metros lineales	149	149	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302260225	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULA CON ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD EN LA ESCUELA CONALEP III, TLALNEPANTLA C.C.T. 15DPT0037A, CALLE.10 SN, FRACC. EL OLIVO II PARTE ALTA, TLALNEPANTLA DE BAZ - 225193	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	225193	10-09-2023	30-11-2023	300,000.00	300,000.00	296,866.34	296,866.34	296,866.34	Metros Cuadrados	272	272	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202217578	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,206,746.76	500,584.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA RIBERA DEL RIO DE AV. CULTURA ROMANA A FIN DE LA CERRADA. PUEBLO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA DE BAZ - 32142	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalnepantla de Baz	32142	15-07-2023	30-09-2023	500,584.85	500,584.85	500,491.18	500,491.18	500,491.18	Metros lineales	75	75	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302245478	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	171,696.00	171,696.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. FORD 15, JOSÉ VASCONCELOS C.C.T. 15DPR0907J, CALLE ÁLVARO OBREGÓN NÚM. 29 3. - 136594	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	136594	14-08-2023	27-10-2023	171,696.00	171,696.00	171,078.76	171,078.76	171,078.76	Metros Cuadrados	40	40	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247843	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,922,733.70	7,922,733.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGUALA DE PUERTO ACAPULCO A CALLE FRANCISCO VILLA. COL. EL PUERTO, TLALNEPANTLA DE BAZ. - 150781	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalnepantla de Baz	150781	07-08-2023	04-11-2023	7,922,733.70	7,922,733.70	7,916,299.12	7,916,299.12	7,916,299.12	Metros Cuadrados	2,345	2,345	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302248965	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	375,000.00	375,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA C.C.T. 15DPR1975N, CALLE VICENTE GUERRERO SN. - 157383	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	157383	14-08-2023	27-10-2023	375,000.00	375,000.00	366,974.28	366,974.28	366,974.28	Metros Cuadrados	123	123	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302249350	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,722,877.38	1,722,877.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FEDERACIÓN MEXICANA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F., ENTRE CALLE ESCUELA NACIONAL DE MONTAÑA Y CALLE ASOCIACIÓN MEXICANA DE EXCURSIONISMO DEL D.F. COL. LÁZARO CÁRDENAS 2A SECCIÓN, TLALNEPANTLA DE BAZ. - 160217	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalnepantla de Baz	160217	14-08-2023	27-10-2023	1,722,877.38	1,722,877.38	1,708,245.43	1,708,245.43	1,708,245.43	Metros lineales	740	740	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202217976	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,380,075.88	3,380,075.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ATZAYACATL DE CALLE XICOTÉCATL A CALLE IXTLIXOCHITL. COL. EL TENAYO CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ - 34270	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlalnepantla de Baz	34270	15-07-2023	30-09-2023	3,380,075.88	3,380,075.88	3,348,275.68	3,348,275.68	3,348,275.68	Metros Cuadrados	1,991	1,991	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202227215	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET, C.C.T. 15DPR1646V, COMANDO ALPINO SN, MANZANA 404, LOTE 3, LAZARO CARDENAS 1RA SECCION. TLALNEPANTLA DE BAZ. - 104082	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	104082	15-07-2023	30-09-2023	1,440,000.00	1,440,000.00	1,431,386.49	1,431,386.49	1,431,386.49	Metros Cuadrados	465	465	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242806	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,209,600.00	1,209,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA ELENA VARGAS DE CRUZ, C.C.T.15DPR1284B, CALLE PUERTO ACAPULCO NO.6. - 108716	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	108716	30-07-2023	30-09-2023	1,209,600.00	1,209,600.00	1,200,350.80	1,200,350.80	1,200,350.80	Metros Cuadrados	571	571	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302244479	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,890,000.00	1,890,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 15DPR1574S, UBICADO EN CALLE RAZA DE BRONCE SN. MANZANA 005, COL. LÁZARO CÁRDENAS 3A. SECCIÓN - 130996	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	130996	14-08-2023	27-10-2023	1,890,000.00	1,890,000.00	1,878,162.30	1,878,162.30	1,878,162.30	Metros Cuadrados	230	230	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302244569	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA LÁZARO CÁRDENAS C.C.T. 15DPR0712X, UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA NO. 120. PUEBLO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA DE BAZ - 131329	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	131329	30-07-2023	30-09-2023	624,000.00	624,000.00	617,738.09	617,738.09	617,738.09	Metros Cuadrados	52	52	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302246800	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	328,514.92	328,514.92	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIM. FORD 15, JOSÉ VASCONCELOS C.C.T. 15DPR0907J, CALLE ÁLVARO OBREGÓN NÚM. 29 3, COL. LAS PALOMAS - 145246	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	145246	14-08-2023	27-10-2023	328,514.92	328,514.92	318,339.43	318,339.43	318,339.43	Metros Cuadrados	274	274	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302249212	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,196,210.20	1,196,210.20	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TEQUEXQUINAHUAC DE CALLE TIANGUILLO A CALLE CHALMITA. COL. GUSTAVO BAZ PRADA, TLALNEPANTLA DE BAZ. - 159306	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlalnepantla de Baz	159306	14-08-2023	27-10-2023	1,196,210.20	1,196,210.20	1,187,940.10	1,187,940.10	1,187,940.10	Metros Cuadrados	393	393	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX23030224853	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,349,759.66	2,349,759.66	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA LÁZARO CÁRDENAS C.C.T. 15DPR0712X, UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA NO. 120. PUEBLO SAN PABLO XALPA TLALNEPANTLA DE BAZ - 132658	Tlalnepantla de Baz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlalnepantla de Baz	132658	30-07-2023	30-09-2023	2,349,759.66	2,349,759.66	2,349,759.66	2,349,759.66	2,349,759.66	Metros Cuadrados	658	658	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202217803	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	499,940.00	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TLATLAYA - 33396	Tlaltlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlaltlaya	33396	06-03-2023	01-04-2023	499,940.00	499,940.00	499,940.00	499,940.00	499,940.00	Metros lineales	83	83	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202219606	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,799,998.72	2,799,758.72	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN PALMAR GRANDE - 43723	Tlaltlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaltlaya	43723	06-03-2023	28-04-2023	2,799,758.72	2,799,758.72	2,799,758.72	2,799,758.72	2,799,758.72	Metros Cuadrados	2,400	2,400	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202219749	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,200,000.00	2,199,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CORRAL PAROTA - 44533	Tlaltlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlaltlaya	44533	03-04-2023	27-05-2023	2,199,999.99	2,199,999.99	2,199,999.99	2,199,999.99	2,199,999.99	Metros Cuadrados	76,200	76,200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402232322	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO LIMON - 449276	Tlaltlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaltlaya	449276	01-12-2023	30-12-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	4	MEX230302258976	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,399,999.71	1,399,999.71	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALMAR GRANDE - 217568	Tlaltlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaltlaya	217568	24-06-2023	08-09-2023	1,399,975.71	1,399,975.71	1,399,975.71	1,399,975.71	1,399,975.71	Luminaria	110	110	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302261213	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,399,999.71	1,399,999.71	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I004-FAIS	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA ANA ZICATECOYAN - 231042	Tlaltlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaltlaya	231042	26-08-2023	30-09-2023	1,399,975.71	1,399,975.71	1,399,975.71	1,399,975.71	1,399,975.71	Luminaria	110	110	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202219470	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	499,840.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA PALMAR GRANDE - 42777	Tlatlaya	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlatlaya	42777	06-03-2023	21-04-2023	499,840.00	499,840.00	499,840.00	499,840.00	499,840.00	Metros Cuadrados	56	56	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202219715	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,200,000.00	2,199,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EL CASCALOTE - 44367	Tlatlaya	Proyecto de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	44367	03-03-2023	29-04-2023	2,199,999.99	2,199,999.99	2,199,999.99	2,199,999.99	2,199,999.99	Metros Cuadrados	76,200	76,200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302244277	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,846,802.17	2,846,562.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CORRAL PAROTA - 130195	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaya	130195	06-03-2023	19-05-2023	2,846,562.17	2,846,562.17	2,846,562.17	2,846,562.17	2,846,562.17	Metros Cuadrados	2,647	2,647	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302259012	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,549,999.89	1,549,999.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO LIMON - 217818	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlaya	217818	18-09-2023	30-09-2023	1,549,855.89	1,549,855.89	1,549,855.89	1,549,855.89	1,549,855.89	Luminaria	12	12	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246933	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN COLONIA BENITO JUAREZ - 145935	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaya	145935	08-05-2023	09-06-2023	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Metros Cuadrados	20	20	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402282500	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 271891	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlatlaya	271891	02-10-2023	31-10-2023	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Pozo(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402277987	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	559,852.56	559,852.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VIVIENDA 2 DA ETAPA SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 236154	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlatlaya	236154	04-09-2023	30-10-2023	559,852.56	559,852.56	559,852.56	559,852.56	559,852.56	Vivienda	120	120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402282562	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EL CASCALOTE - 272280	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlatlaya	272280	30-10-2023	30-11-2023	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Pozo(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402283038	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN PEDRO LIMON - 274691	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaya	274691	25-10-2023	30-11-2023	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros lineales	480	480	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402300643	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,179,452.45	1,179,452.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MATEO - 352268	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaya	352268	01-12-2023	31-12-2023	1,179,452.44	1,179,452.44	1,179,452.44	1,179,452.44	1,179,452.44	Metros Cuadrados	1,140	1,140	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246881	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,850,000.00	1,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS CHANO MUCIO - 145726	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	145726	22-05-2023	15-07-2023	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	Metros Cuadrados	95,000	95,000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302248497	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,647,519.05	2,647,519.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN PLAN DEL ALAMBIQUE - 154552	Tlatlaya	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaya	154552	27-03-2023	22-06-2023	2,647,519.05	2,647,519.05	2,647,519.05	2,647,519.05	2,647,519.05	Metros Cuadrados	96	96	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402282531	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EL TEBLOR - 271996	Tlatlaya	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlatlaya	271996	02-10-2023	31-10-2023	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Pozo(s)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402282578	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARRETERA EN PUEBLO NUEVO - 272530	Tlatlaya	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaya	272530	25-10-2023	30-11-2023	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	Metros Cuadrados	1,800	1,800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402283082	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	724,096.59	724,096.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRO LIMON - 274861	Tlatlaya	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlatlaya	274861	02-10-2023	10-11-2023	724,096.59	724,096.59	724,096.59	724,096.59	724,096.59	Metros lineales	120	120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX23020223545	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA VIBORA - 74762	Tlatlaya	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaya	74762	06-03-2023	25-03-2023	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros Cuadrados	160	160	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302243697	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,100,000.00	2,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUADRILLA DEL CIRIAN - 126394	Tlatlaya	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaya	126394	06-03-2023	25-03-2023	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	Metros Cuadrados	1,950	1,950	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302248624	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUZ DEL NORTE - 155592	Tlatlaya	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlaya	155592	01-05-2023	30-06-2023	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	Metros Cuadrados	1,460	1,460	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254873	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,750,000.00	1,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMINETO DE CAMINO SACACOSECHAS RANCHO CUA - 191198	Tlatlaya	Proyecto de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	191198	24-07-2023	09-09-2023	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	Metros Cuadrados	60,000	60,000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302248629	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,950,000.00	1,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMINETO DE CAMINO SACACOSECHAS EL ZAPOTE - 155631	Tlatlaya	Proyecto de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	155631	22-05-2023	15-07-2023	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	Metros Cuadrados	67,200	67,200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254310	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,649,989.34	1,649,989.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS LA LAGUINILLA - 187276	Tlatlaya	Proyecto de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaya	187276	05-06-2023	19-08-2023	1,649,989.34	1,649,989.34	1,649,989.34	1,649,989.34	1,649,989.34	Metros Cuadrados	80,000	80,000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278031	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	606,507.20	606,507.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA SANTA ANA ZICATECOYAN - 237469	Tlatlaya	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlatlaya	237469	04-09-2023	30-09-2023	606,507.20	606,507.20	606,507.20	606,507.20	606,507.20	606,507.20	Vivienda	130	130	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302254852	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMINETO DE CAMINOS SACACOSECHAS PUERTEO DE LOS MARTINEZ - 191027	Tlatlaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaxa	191027	31-07-2023	23-09-2023	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	Metros Cuadrados	64,800	64,800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402282455	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	494,536.24	494,536.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VIVIENDA 2DA ETAPA SAN FRANCISCO - 271669	Tlatlaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlatlaxa	271669	25-09-2023	25-10-2023	494,536.24	494,536.24	494,536.24	494,536.24	494,536.24	Vivienda	105	105	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254336	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUITARRATEL - 187569	Tlatlaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlaxa	187569	31-07-2023	12-09-2023	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	66,000	66,000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207153	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,197,142.66	6,192,462.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 10866	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	10866	03-03-2023	11-04-2023	6,192,462.42	6,192,462.42	6,192,462.42	6,192,462.42	0.00	Metros Cuadrados	94,656	94,656	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207318	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,596,522.09	2,594,024.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN EL CERRILLO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 12063	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	12063	13-03-2023	17-04-2023	2,594,024.81	2,594,024.81	2,594,024.81	2,594,024.81	2,594,024.81	Metros Cuadrados	39,659	39,659	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207331	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,173,954.17	6,171,456.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA SUBDELEGACIÓN LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 12204	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	12204	13-03-2023	17-04-2023	6,171,456.89	6,171,456.89	6,171,456.89	6,171,456.89	6,171,456.89	Metros Cuadrados	94,302	94,302	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207525	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,150,000.00	2,148,528.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO, ENTRE TOLUCA Y RUIZ CORTINES, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 13323	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	13323	17-07-2023	12-09-2023	2,148,528.58	2,148,528.58	2,148,528.58	2,148,528.58	2,148,528.58	Metros Cuadrados	1,525	1,525	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207646	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,190,000.00	7,787,813.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LAGO WINNIPEG, MUNICIPIO DE TOLUCA - 14952	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	14952	19-06-2023	10-08-2023	7,787,813.23	7,787,813.23	6,188,057.40	6,188,057.40	6,188,057.40	Metros Cuadrados	7,282	6,305	86.59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207674	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	9,250,432.00	9,247,467.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE DEL RASTRO Y DAVID ALVARADO GUERRERO, MUNICIPIO DE TOLUCA - 15146	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	15146	19-06-2023	10-08-2023	9,247,467.08	9,247,467.08	2,774,240.12	2,774,240.12	2,774,240.12	Metros Cuadrados	6,852	2,049	29.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102207792	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,100,189.80	2,095,045.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO, SAN ANDRES CUEXCONTITLAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 16321	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	16321	18-07-2023	04-09-2023	2,095,045.26	2,095,045.26	1,047,522.63	1,047,522.63	1,047,522.63	Puente(s)	1	1	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207813	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	16,213,750.00	15,978,095.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA AV PROFESOR VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS DE AV. GENERAL VICENTE GUERRERO A CALLE JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, DE CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO A CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 16394	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	16394	10-04-2023	02-06-2023	15,978,095.04	15,978,095.04	15,978,095.04	15,978,095.04	15,978,095.04	Metros Cuadrados	19,075	19,075	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215725	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,000,000.00	5,989,808.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN NUEVA OXTOTITLAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 22521	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Toluca	22521	25-07-2023	08-09-2023	5,989,808.06	5,989,808.06	2,994,904.03	2,994,904.03	2,994,904.03	Piezas	778	389	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207219	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,980,127.83	5,977,447.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN SAN MARTÍN TOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 11319	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	11319	03-03-2023	11-04-2023	5,977,447.20	5,977,447.20	5,977,447.20	5,977,447.20	5,977,447.20	Metros Cuadrados	91,341	91,341	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207240	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,871,889.11	3,869,391.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN SANTA CRUZ ATZAPOTZALTONGO, MUNICIPIO DE TOLUCA - 11462	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	11462	06-03-2023	14-04-2023	3,869,391.83	3,869,391.83	3,869,391.83	3,869,391.83	3,869,391.83	Metros Cuadrados	59,139	59,139	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207555	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,190,000.00	6,185,513.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TENANCINGO, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ AL CADENAMIETO 0 MAS 450, MUNICIPIO DE TOLUCA - 13697	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	13697	17-07-2023	12-09-2023	6,185,513.67	6,185,513.67	6,185,513.67	6,185,513.67	6,185,513.67	Metros Cuadrados	3,170	3,170	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207568	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,142,387.87	6,140,608.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 14045	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	14045	17-07-2023	12-09-2023	6,140,608.61	6,140,608.61	4,542,909.47	4,542,909.47	4,542,909.47	Metros Cuadrados	7,226	5,345	73.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207767	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,065,266.00	4,063,185.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IXTLAHUACA, ENTRE CALLES TOLUCA Y TEXCOCO, SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 16043	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	16043	24-07-2023	18-09-2023	4,063,185.00	4,063,185.00	4,063,185.00	4,063,185.00	4,063,185.00	Metros Cuadrados	2,903	2,903	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102207760	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,355,210.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NEZAHUALCÓYOTL ENTRE CALLEJON 3 DE MAYO A CADENAMIENTO 0 MAS 145, MUNICIPIO DE TOLUCA - 15995	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	15995	24-07-2023	18-09-2023	1,355,210.06	1,355,210.06	359,315.79	359,315.79	359,315.79	Metros Cuadrados	774	232	29.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207762	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,699,259.56	2,693,444.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE INSURGENTES MUNICIPIO DE TOLUCA - 16018	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	16018	24-07-2023	18-09-2023	2,693,444.67	2,693,444.67	2,693,444.67	2,693,444.67	2,693,444.67	Metros Cuadrados	3,599	3,599	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215757	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,000,000.00	5,989,808.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA DELEGACIÓN SEMINARIO CONCILIAR, MUNICIPIO DE TOLUCA - 22653	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Toluca	22653	25-07-2023	08-09-2023	5,989,808.06	5,989,808.06	2,994,904.03	2,994,904.03	2,994,904.03	Piezas	778	389	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218119	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,750,400.00	10,816,958.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CAMINO VIEJO A METEPEC, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO AL CADENAMIENTO 0 MAS 922, MUNICIPIO DE TOLUCA - 34892	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	34892	12-05-2023	25-06-2023	10,816,958.29	10,816,958.29	10,816,907.37	10,816,907.37	10,816,907.37	Metros Cuadrados	4,193	4,190	99.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220208	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,199,351.09	6,199,030.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA SUBDELEGACIÓN TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN MUNICIPIO DE TOLUCA - 63802	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	63802	15-05-2023	19-06-2023	6,199,030.42	6,199,030.42	6,199,030.42	6,199,030.42	6,199,030.42	Metros Cuadrados	94,689	94,689	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207283	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,870,650.55	4,869,224.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN TLACHALOYA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 11780	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	11780	13-03-2023	17-04-2023	4,869,224.08	4,869,224.08	4,869,224.08	4,869,224.08	4,869,224.08	Metros Cuadrados	74,395	74,395	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207313	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,856,676.72	5,855,250.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN SAN TIAGO TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 12021	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	12021	13-03-2023	17-04-2023	5,855,250.26	5,855,250.26	5,855,250.25	5,855,250.25	5,855,250.25	Metros Cuadrados	89,455	89,455	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207400	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	12,378,647.35	12,372,595.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA AV. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA A CALLE HORACIO ZÚÑIGA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 12673	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Toluca	12673	03-04-2023	01-06-2023	12,372,595.84	12,372,595.84	9,656,871.12	9,656,871.12	9,656,871.12	Metros Cuadrados	14,563	11,366	78.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402308353	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	349,900.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 385487	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tonalico	385487	29-11-2023	29-12-2023	349,900.00	349,900.00	349,900.00	349,900.00	349,900.00	Metros lineales	120	120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402308746	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,799,850.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA AUDIENCIA - 386919	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tonalico	386919	30-10-2023	30-12-2023	1,799,850.00	1,799,850.00	1,799,850.00	1,799,850.00	1,799,850.00	Metros lineales	200	200	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302250271	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	206,000.00	204,743.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 165015	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tonalico	165015	25-09-2023	27-10-2023	204,743.25	204,743.25	204,743.25	204,743.25	204,743.25	Metros lineales	50	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258654	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,900.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IGNACIO LÓPEZ RAYON, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 215285	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tonalico	215285	01-09-2023	31-10-2023	1,499,900.00	1,499,900.00	1,499,900.00	1,499,900.00	1,499,900.00	Metros Cuadrados	916	916	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302249763	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	498,654.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL RINCON, VIEJO, CALLE DE LA CAPILLA. - 162380	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tonalico	162380	04-09-2023	06-10-2023	498,654.37	498,654.37	498,654.37	498,654.37	498,654.37	Metros lineales	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302250181	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,498,752.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD, CIRCUITO SECUNDARIO. - 164468	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tonalico	164468	18-09-2023	02-11-2023	1,498,752.65	1,498,752.65	1,498,752.65	1,498,752.65	1,498,752.65	Metros lineales	324	324	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302259977	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,919.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA CAMINO A LA COMUNIDAD - 223865	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tonalico	223865	07-08-2023	11-09-2023	999,919.06	999,919.06	999,919.06	999,919.06	999,919.06	Metros Cuadrados	1,180	1,180	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402309970	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,850.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLACOPAN - 391449	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tonalico	391449	23-11-2023	29-12-2023	999,850.00	999,850.00	999,850.00	999,850.00	999,850.00	Metros lineales	800	800	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302250447	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,100,000.00	1,099,850.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA PUERTA DE SANTIAGO - 166246	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tonalico	166246	01-09-2023	06-10-2023	1,099,850.00	1,099,850.00	1,099,850.00	1,099,850.00	1,099,850.00	Metros Cuadrados	531	531	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402275148	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,671.00	399,342.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA. - 164139	Tonatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tonalico	164139	02-10-2023	03-11-2023	399,342.04	399,342.04	399,342.04	399,342.04	399,342.04	Metros lineales	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202229359	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	193,668.55	193,668.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 094.00, COLONIA LAS ADOBERAS - 116382	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	116382	19-06-2023	01-08-2023	193,668.55	193,668.55	193,668.55	58,100.57	58,100.57	Metros lineales	94	94	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302258784	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	64,872.40	64,872.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA LIMONES, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 020.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO EL ARENAL - 216148	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	216148	18-09-2023	04-11-2023	64,872.40	64,872.40	64,872.40	16,985.97	16,985.97	Metros lineales	20	20	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302258875	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	402,286.77	402,286.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHABACANOS, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 220.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO EL ARENAL - 216816	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	216816	18-09-2023	04-11-2023	402,286.77	402,286.77	402,286.77	119,651.26	119,651.26	Metros lineales	220	220	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302258995	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	131,284.02	131,284.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CERRADA JASPE, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 041.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO - 217716	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	217716	25-09-2023	18-11-2023	131,284.02	131,284.02	131,284.02	39,252.71	39,252.71	Metros Cuadrados	155	155	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302259330	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,710,199.02	3,710,199.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SECUOYA CORRALITO 1, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 314.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO - 219937	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	219937	25-09-2023	25-11-2023	3,710,199.02	3,710,199.02	3,710,199.02	1,112,693.88	1,112,693.88	Metros Cuadrados	2,512	2,512	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402315603	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	293,602.52	293,602.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA IRIS, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 124.90, COLONIA JARDINES DE SANTA CRUZ - 416772	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	416772	02-12-2023	30-12-2023	293,602.52	293,602.52	293,602.52	0.00	0.00	Metros lineales	125	3	2.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229339	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	225,240.01	225,240.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE 1ERA, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 130.00, COLONIA LAS ADOBERAS - 116311	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	116311	19-06-2023	01-08-2023	225,240.01	225,240.01	225,240.01	67,314.72	67,314.72	Metros lineales	130	130	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302259419	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,937,649.93	2,937,649.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA ESMERALDA, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 250.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO - 220357	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	220357	25-09-2023	25-11-2023	2,937,649.93	2,937,649.93	2,937,649.93	879,841.07	879,841.07	Metros Cuadrados	2,000	2,000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402287707	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,480,431.29	2,480,431.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNOS, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 300.00, COLONIA SAN MARCOS - 296354	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	296354	25-09-2023	25-11-2023	2,480,431.29	2,480,431.29	2,480,431.29	826,524.56	826,524.56	Metros Cuadrados	2,468	2,468	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247484	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	164,762.07	164,762.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA GUAYAQUIL, DEL CADENAMIENTO MAS 000 AL 0 MAS 065.00, COLONIA LA CANTERA - 148972	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	148972	31-07-2023	02-09-2023	164,762.07	164,762.07	164,762.07	49,428.62	49,428.62	Metros lineales	65	65	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299836	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,607,796.04	1,607,796.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENCARNACION ORTIZ, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 146.80, UBICADA EN BARRIO TALMIMINOLPAN, MUNICIPIO DE TULTEPEC ESTADO DE MEXICO - 349281	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	349281	11-12-2023	31-12-2023	1,607,796.04	1,607,796.04	1,607,796.04	0.00	0.00	Metros Cuadrados	880	5	0.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402314875	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	229,314.47	229,314.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA PALENQUE, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 028.00, COLONIA OXTOC - 414015	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	414015	02-12-2023	30-12-2023	229,314.47	229,314.47	229,314.47	0.00	0.00	Metros Cuadrados	106	5	4.97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229378	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	268,168.03	268,168.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA VICTOR URBAN, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 105.00, COLONIA AMADO NERVO - 116514	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	116514	19-06-2023	01-08-2023	268,168.03	268,168.03	268,168.03	80,450.41	80,450.41	Metros lineales	118	118	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229396	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	207,418.36	207,418.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA JOAQUIN MONTENEGRO DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 086.00, BARRIO SAN MARTIN - 116607	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	116607	19-06-2023	01-08-2023	207,418.36	207,418.36	207,418.36	62,225.51	62,225.51	Metros lineales	86	86	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202229520	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	270,877.69	270,877.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA JOSE SALGADO, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 151.00, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO - 117105	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	117105	19-06-2023	01-08-2023	270,877.69	270,877.69	270,877.69	81,263.31	81,263.31	Metros lineales	151	151	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229602	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	269,104.90	269,104.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 6TA DE IXTLAHUACA, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 065.00, COLONIA SAN PABLO OTLICA - 117332	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	117332	19-06-2023	01-08-2023	269,104.90	269,104.90	269,104.90	80,054.47	80,054.47	Metros lineales	124	124	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229940	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	105,811.20	105,811.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA TEGUCIGALPA, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 042.00, COLONI SAN MIGUEL OTLICA - 118397	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	118397	19-06-2023	01-08-2023	105,811.20	105,811.20	105,811.20	31,739.18	31,739.18	Metros lineales	42	42	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229979	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	686,936.10	686,936.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON SECCION 1, 2, 3, 4, 5, 6 CON SALIDA A CALLE FLOR DE CANELA, BARRIO TLALMIMINOLPAN - 118529	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	118529	26-06-2023	12-08-2023	686,936.10	686,936.10	686,936.10	557,991.63	557,991.63	Metros lineales	340	340	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302251468	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	151,221.85	151,221.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA 1ERA CERRADA DE IERO DE MAYO, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 077.00, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO - 171449	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	171449	14-08-2023	16-09-2023	151,221.85	151,221.85	151,121.85	45,366.56	45,366.56	Metros lineales	77	77	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258841	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	71,816.09	71,816.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA LIMAS, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 026.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO EL ARENAL - 216526	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	216526	18-09-2023	04-11-2023	71,816.09	71,816.09	71,816.09	19,398.10	19,398.10	Metros lineales	26	26	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402288613	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	372,406.40	372,406.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DIEGO RIVERA, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO - 300832	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	300832	06-11-2023	25-11-2023	372,406.40	372,406.40	372,406.40	0.00	0.00	Metros lineales	172	2	1.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402301166	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	128,386.22	128,386.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 1RA PRIVADA DE BUGAMBILIAS, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 056.30, UBICADA EN COLONIA LA CANTERA, MUNICIPIO DE TULTEPEC ESTADO DE MEXICO. - 354350	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	354350	11-12-2023	31-12-2023	128,386.22	128,386.22	128,386.22	0.00	0.00	Metros lineales	56	2	4.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402301129	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,947,019.81	1,947,019.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA 20.00 X 30.00, UBICADA EN COLONIA EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO - 354644	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultepec	354644	11-12-2023	31-12-2023	1,947,019.81	1,947,019.81	1,947,019.81	0.00	0.00	Metros Cuadrados	704	4	0.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402306852	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	516,116.75	516,116.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE CAMINO A LA VOLVO DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 182.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO - 379423	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	379423	04-12-2023	30-12-2023	516,116.75	516,116.75	516,116.75	0.00	0.00	Metros lineales	182	2	1.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402314625	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	890,256.22	890,256.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA TORREON, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 074.00, COLONIA OXTOC - 413124	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	413124	02-12-2023	30-12-2023	890,256.22	890,256.22	890,256.22	0.00	0.00	Metros Cuadrados	444	4	0.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402314997	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	560,366.28	560,366.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MALVON, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 072.00, COLONIA LA CANTERA - 414436	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	414436	02-12-2023	30-12-2023	560,366.28	560,366.28	560,366.28	0.00	0.00	Metros Cuadrados	274	4	1.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402315910	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,947,019.81	1,947,019.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MEXICO CECYTEM, AV. CIRCUITO NORTE, CALLE 16, FRACCIONAMIENTO UNIDAD HABITACIONAL C.T.M. - 417932	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultepec	417932	02-12-2023	30-12-2023	1,947,019.81	1,947,019.81	1,947,019.81	0.00	0.00	Metros Cuadrados	704	4	0.57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402317132	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	256,330.32	256,330.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA ZACATECAS, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 020.00, COLONIA OXTOC - 423335	Tultepec	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	423335	02-12-2023	30-12-2023	256,330.32	256,330.32	256,330.32	0.00	0.00	Metros Cuadrados	60	5	8.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229496	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	250,411.49	250,411.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 120.00 BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO - 117054	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	117054	19-06-2023	01-08-2023	250,411.49	250,411.49	250,411.49	75,123.45	75,123.45	Metros lineales	120	120	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229511	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,719,119.73	1,719,119.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE MARIA VELAZCO, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 552.00, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO - 117084	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	117084	19-06-2023	01-08-2023	1,719,119.73	1,719,119.73	1,719,119.73	515,735.92	515,735.92	Metros lineales	557	557	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299606	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	908,227.75	908,227.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD PONIENTE, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 121.60, UBIKADA EN BARRIO SAN JUAN XOCOTLA, MUNICIPIO DE TULTEPEC ESTADO DE MEXICO - 348505	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultepec	348505	11-12-2023	31-12-2023	908,227.75	908,227.75	908,227.75	0.00	0.00	Metros Cuadrados	523	3	0.55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402315756	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	484,861.27	484,861.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA DURAZNO, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 215.00, COLONIA EIJDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO, DE LA LOCALIDAD SANTIAGO TEYAHUALCO - 417328	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	417328	02-12-2023	30-12-2023	484,861.27	484,861.27	484,861.27	0.00	0.00	Metros lineales	215	2	0.93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229347	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	192,522.44	192,522.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE 2DA, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 100.00, COLONIA LAS ADOBERAS - 116354	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	116354	19-06-2023	01-08-2023	192,522.44	192,522.44	192,522.44	57,557.42	57,557.42	Metros lineales	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202229010	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	819,299.00	819,299.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DIEGO RIVERA, DEL CADENAMIENTO 0 MAS TRES CEROS AL CERO MAS 345.00, COLONIA LAS ADOBERAS - 115148	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	115148	19-06-2023	01-08-2023	819,299.00	819,299.00	819,299.00	245,204.87	245,204.87	Metros lineales	345	345	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229853	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	138,382.41	138,382.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA 1ERA CERRADA DE IXTLAHUACA, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 075.00, COLONIA SAN PABLO OTLICA - 118082	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	118082	19-06-2023	01-08-2023	138,382.41	138,382.41	138,382.41	41,382.11	41,382.11	Metros lineales	75	5	6.67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229914	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	494,014.81	494,014.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ZINAPECUARO, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 240.00, BARRIO SAN JUAN XOCOTLA - 118326	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultepec	118326	19-06-2023	01-08-2023	494,014.81	494,014.81	494,014.81	147,295.29	147,295.29	Metros lineales	240	240	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229965	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	421,229.12	421,229.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE FIRME DE 12 CM DE ESPESOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA PABLO LATAPI, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL DE TULTEPEC - 118478	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultepec	118478	12-06-2023	15-07-2023	421,229.12	421,229.12	421,229.12	376,500.80	376,500.80	Metros Cuadrados	485	485	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229973	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	357,040.36	674,593.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 Y JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET 12 POR 30, PASEO LA GARITA, FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE - 118510	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultepec	118510	19-06-2023	05-08-2023	674,593.47	674,593.47	674,593.47	674,593.47	574,593.47	Metros Cuadrados	470	470	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229983	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	69,576.82	69,576.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN INSTALACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DE PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA EN ESCUELA FRANCISCO VILLA UBICADA EN CALLE JUSTO SIERRA, BO. TLALMIMINOLPAN, SANTIAGO TEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO. - 118545	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultepec	118545	19-06-2023	05-08-2023	69,576.82	69,576.82	69,576.82	67,156.60	67,156.60	Luminaria	6	2	33.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302243810	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	398,273.47	595,996.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 18.00 POR 27.00, PASEO DE LA COMPRESION, FRACCIONAMIENTO PASEOS DE TULTEPEC I - 127230	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultepec	127230	03-07-2023	26-08-2023	595,996.09	595,996.09	595,996.09	595,996.09	595,996.09	Metros Cuadrados	464	464	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229970	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	641,381.35	746,275.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 Y CONSTRUCCION DE FORO EN EL JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI 9.50 POR 24.00, AV. TOLUCA, FRACCIONAMIENTO EL DORADO - 118497	Tultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultepec	118497	26-06-2023	05-08-2023	746,275.76	746,275.76	746,275.76	746,275.76	746,275.76	Metros Cuadrados	294	294	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220275	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,650,000.00	4,996,716.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PETUNIAS ENTRE AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO Y CALLE MARGARITAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LOTE 47 - 48181	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	48181	08-05-2023	06-07-2023	4,996,716.77	4,996,716.77	4,996,716.77	4,996,716.77	2,676,967.80	Metros lineales	287	287	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242912	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,038,388.74	1,082,134.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA Y CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA PROFRA GRIPIN GARCÍA ESTRADA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA CAÑADA - 112171	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultitlán	112171	12-06-2023	25-08-2023	1,082,134.12	1,082,134.12	1,082,134.12	1,082,134.12	652,939.75	Metros cuadrados de construcción	745	745	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302253095	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	660,000.00	540,956.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN LA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO ALBORADA I - 179717	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultitlán	179717	12-06-2023	25-08-2023	540,956.27	540,956.27	540,956.27	540,956.27	270,478.14	Metros cuadrados de construcción	272	272	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302259612	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	360,545.46	347,171.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS - 221393	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tultitlán	221393	31-07-2023	14-10-2023	347,171.78	347,171.78	347,171.78	347,171.78	170,961.90	Cuarto(s)	3	3	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402297976	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,915,322.11	5,915,322.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE MUROS DEL CANAL LAS CRUCES ENTRE LAS CALLES PIÑON Y 4A CERRADA DE INDEPENDENCIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS LAS TORRES Y AMPLIACIÓN LAS TORRES 1RA SECCIÓN - 341893	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	341893	17-11-2023	31-12-2023	5,915,322.11	5,915,322.11	3,247,631.03	3,247,631.03	3,247,631.03	Metros Cuadrados	1,950	1,071	54.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242895	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	540,000.00	466,576.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA INDEPENDENCIA - 111647	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultitlán	111647	12-06-2023	25-08-2023	466,576.86	466,576.86	466,576.86	466,576.86	233,288.43	Metros Cuadrados	779	779	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242937	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	625,000.00	619,324.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA LIC ISIDRO FABELA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 113091	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultitlán	113091	12-06-2023	25-08-2023	619,324.06	619,324.06	619,324.06	619,324.06	619,324.06	Metros Cuadrados	1,065	1,065	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302259013	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	337,135.77	331,804.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 217828	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tultitlán	217828	31-07-2023	14-10-2023	331,804.91	331,804.91	331,804.91	331,804.91	164,377.77	Metros cuadrados de construcción	327	327	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302259059	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	254,250.00	246,939.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS BAÑOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS BENITO JUAREZ SAN MARCOS Y SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE - 218138	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tultitlán	218138	31-07-2023	14-10-2023	246,939.13	246,939.13	246,939.13	246,939.13	120,845.58	Cuarto(s)	3	3	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202215627	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,900,000.00	2,760,221.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DURAZNOS DE BOULEVARD REFORMA A SU TÉRMINO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE SAN FRANCISCO CHILPAN - 21819	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	21819	27-03-2023	25-05-2023	2,760,221.98	2,760,221.98	2,760,221.98	2,760,221.98	2,760,221.98	Metros lineales	213	213	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302252144	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	370,000.00	368,385.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENZONTLES Y O ZENZONTLE ENTRE LAS CALLES FLAMINGOS Y CARDENALES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA VALLE DE TULES - 174824	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	174824	31-07-2023	29-08-2023	368,385.13	368,385.13	368,385.13	368,385.13	368,385.13	Metros lineales	115	115	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302259069	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	84,750.00	78,814.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO BAÑO EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 218224	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tultitlán	218224	31-07-2023	14-10-2023	78,814.39	78,814.39	78,814.39	78,814.39	36,783.20	Cuarto(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302260162	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,800,000.00	4,124,796.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PAVORREAL ENTRE LAS CALLES COLIBRÍ Y QUETZAL EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE - 224794	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	224794	25-09-2023	08-12-2023	4,124,796.01	4,124,796.01	1,887,398.00	1,887,398.00	1,887,398.00	1,887,398.00	Metros cuadrados de construcción	2,159	988	45.75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302260508	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	94,500.00	81,350.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 227034	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tultitlán	227034	09-10-2023	22-12-2023	81,350.46	81,350.46	81,350.46	81,350.46	81,350.46	81,350.46	Calentador(es)	9	9	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302261517	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	714,000.00	614,647.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE SESENTA Y OCHO CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS EL TESORO AMPLIACIÓN EL TESORO LA SARDAÑA AMPLIACIÓN LA SARDAÑA VALLE VERDE VALLE DE TULE Y SANTA MARIA DE GUADALUPE TAMBIEN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE Y FRACCIONAMIENTOS LOMAS DEL PARQUE Y LOS TULIPANES - 232787	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tultitlán	232787	09-10-2023	22-12-2023	614,647.92	614,647.92	614,647.92	614,647.92	614,647.92	Calentador(es)	68	68	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242903	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	99,730.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA A E P EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA SARDAÑA - 111922	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultitlán	111922	12-06-2023	25-08-2023	99,730.58	99,730.58	99,730.58	99,730.58	49,865.29	Metros Cuadrados	105	105	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242975	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	590,430.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y PATIOS EN LA SECUNDARIA JUAN RULFO EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN TAMBIÉN CONOCIDA COMO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA - 114802	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultitlán	114802	12-06-2023	25-08-2023	590,430.35	590,430.35	590,430.35	590,430.35	295,215.18	Metros Cuadrados	478	478	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302253195	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	470,000.00	389,843.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN - 180198	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultitlán	180198	12-06-2023	25-08-2023	389,843.53	389,843.53	389,843.53	389,843.53	194,921.77	Metros cuadrados de construcción	194	194	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302253797	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	143,011.78	138,480.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRMES EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIAS SOLIDARIDAD 2DA. SECCIÓN Y SOLIDARIDAD 3RA. SECCIÓN - 184290	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tultitlán	184290	31-07-2023	14-10-2023	138,480.45	138,480.45	138,480.45	138,480.45	67,715.54	Metros cuadrados de construcción	93	93	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2023	4	MEX230302253874	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	60,460.52	56,784.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO BARRIO LA CONCEPCIÓN - 184823	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tultitlán	184823	31-07-2023	14-10-2023	56,784.64	56,784.64	56,784.64	56,784.64	26,867.64	Metros cuadrados de construcción	39	39	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX230302260423	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	105,000.00	90,389.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIAS SOLIDARIDAD 2A SECCIÓN Y SOLIDARIDAD 3A SECCIÓN - 226474	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tultitlán	226474	04-10-2023	17-12-2023	90,389.40	90,389.40	90,389.40	90,389.40	90,389.40	Calentador(es)	10	10	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	4	MEX230302261913	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,730,000.00	2,897,917.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DEL CANAL ENTRE LA CALLE EUCALIPTO Y PRADOS SUR EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN Y FRACCIONAMIENTO LAS ALMENAS - 234807	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	234807	25-09-2023	31-12-2023	2,897,917.10	2,897,917.10	1,448,958.55	1,448,958.55	1,448,958.55	0.00	Metros lineales	1,245	623	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402286213	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN ARCOTECHO Y CONSTRUCCIÓN DE PATIO EN EL PREESCOLAR MIGUEL CERVANTES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINA S - 289494	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultitlán	289494	06-11-2023	06-12-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	113	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402287071	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,889,987.83	1,889,987.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AMANALCO DE BECERRA ENTRE LAS CALLES CALIMAYA Y LOS REYES LA PAZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE COLONIA SOLIDARIDAD 1A SECCIÓN - 293096	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	293096	13-11-2023	31-12-2023	1,889,987.83	1,889,987.83	944,993.91	944,993.91	944,993.91	944,993.91	0.00	Metros lineales	116	58	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202215073	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	7,000,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA Y PAVIMENTACIÓN DE LOS RETORNOS DE LA AVENIDA LAS TORRES TAMBIEN CONOCIDA COMO ROSARIO IBARRA DE PIEDRA ENTRE LA AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE JARDÍN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS AMPLIACIÓN SAN MARCOS AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2A SECCIÓN EL TESORO AMPLIACIÓN EL TESORO Y COLONIA SIERRA DE	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tultitlán	9579	27-02-2023	12-05-2023	6,000,000.00	6,000,000.00	5,356,469.27	5,356,469.27	1,862,761.31	Metros cuadrados de construcción	568	507	89.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302252131	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,510,000.00	1,387,183.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPAN ENTRE LAS AVENIDAS DE LA PERLA Y ROSARIO IBARRA DE PIEDRA Y O DE LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN EL TESORO - 174738	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	174738	01-08-2023	14-09-2023	1,387,183.07	1,387,183.07	1,387,183.07	1,387,183.07	818,327.53	Metros lineales	325	325	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302255275	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	120,181.80	112,225.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 3RA. SECCIÓN - 194229	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tultitlán	194229	31-07-2023	14-10-2023	112,225.28	112,225.28	112,225.28	112,225.28	53,488.65	Cuarto(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302259042	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	339,000.00	331,001.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS BAÑOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLOS SAN MATEO CUAUTEPEC Y SANTA MARIA CUAUTEPEC Y COLONIA SOLIDARIDAD 1RA. SECCIÓN - 218046	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tultitlán	218046	31-07-2023	14-10-2023	331,001.51	331,001.51	331,001.51	331,001.51	162,876.77	Cuarto(s)	4	4	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202220325	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,460,000.00	2,429,188.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NARCISO ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y CALLE PETUNIAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN - 48494	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	48494	08-05-2023	06-07-2023	2,429,188.92	2,429,188.92	2,429,188.92	2,429,188.92	1,277,668.37	Metros lineales	149	149	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220336	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	650,000.00	576,848.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE SINAI ENTRE LAS CALLES ACULCO Y MONTE DE LOS OLIVOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE EJIDO SAN MATEO CUAUTEPEC COLONIA LA MARISCALA - 48533	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	48533	08-05-2023	06-07-2023	576,848.77	576,848.77	576,848.77	576,848.77	288,424.39	Metros lineales	137	137	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242939	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	483,664.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE - 113167	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultitlán	113167	12-06-2023	25-08-2023	483,664.04	483,664.04	483,664.04	483,664.04	241,832.02	Metros Cuadrados	580	580	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302242984	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	455,000.00	453,093.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA SILVIA NOVOA EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO ALBORADA II - 115129	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tultitlán	115129	12-06-2023	25-08-2023	453,093.22	453,093.22	453,093.22	453,093.22	226,546.61	Metros Cuadrados	564	564	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302253956	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	45,815.57	42,291.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - 185475	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tultitlán	185475	31-07-2023	14-10-2023	42,291.44	42,291.44	42,291.44	42,291.44	19,621.04	Metros cuadrados de construcción	30	30	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302260281	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	715,000.00	534,603.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES QUERETARO Y INSURGENTES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA LIBERTAD - 225530	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	225530	25-09-2023	08-12-2023	534,603.82	534,603.82	534,603.82	534,603.82	534,603.82	Metros lineales	251	251	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402284903	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	832,051.01	832,051.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DEL CANAL DE CARTAGENA TRAMO DE LA CALLE LAGO MAYOR A CALLE ALVARO OBREGON EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA CUEYAMIL - 284068	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tultitlán	284068	25-09-2023	08-12-2023	832,051.01	832,051.01	832,051.01	832,051.01	832,051.01	Metros cuadrados de construcción	505	505	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207834	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	950,000.00	949,621.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE HONDONADA COLONIA RINCÓN VILLA DEL VALLE, VALLE DE BRAVO. - 16459	Valle de Bravo	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Bravo	16459	01-04-2023	01-07-2023	16,372.78	16,372.78	16,372.78	16,372.78	16,372.78	Metros Cuadrados	595	595	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208391	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	750,000.00	748,246.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PREESCOLAR PEDRO MORENO, SAN JOSE TEHUASTEPEC, VALLE DE BRAVO - 18848	Valle de Bravo	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Bravo	18848	01-04-2023	01-07-2023	12,900.81	12,900.81	12,900.81	12,900.81	12,900.81	Metros Cuadrados	200	200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208484	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,300,000.00	1,296,074.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 270 LAS JOYAS, VALLE DE BRAVO. - 19051	Valle de Bravo	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Bravo	19051	01-04-2023	01-07-2023	22,346.11	22,346.11	22,346.11	22,346.11	22,346.11	Metros Cuadrados	96	96	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208070	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	550,000.00	549,743.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO, VILLA DE COLORINES, VALLE DE BRAVO. - 17452	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Junta de Caminos del Estado de México	17452	01-04-2023	01-07-2023	9,478.34	9,478.34	9,478.34	9,478.34	9,478.34	Metros Cuadrados	36	36	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208108	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,564.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA MITLA DE LA LOCALIDAD DE GODÍNEZ TEHUASTEPEC, VALLE DE BRAVO - 17554	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Bravo	17554	01-04-2023	01-07-2023	17,233.86	17,233.86	17,233.86	17,233.86	17,233.86	Metros Cuadrados	312	312	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202226601	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,250,000.00	3,249,324.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FONTANA ZARCA, AVÁNDARO, VALLE DE BRAVO. - 99938	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Bravo	99938	16-06-2023	15-09-2023	2,274,527.25	2,274,527.25	2,274,527.25	2,274,527.25	2,274,527.25	Metros Cuadrados	1,920	1,920	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208172	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,799,371.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR, SAN SIMÓN EL ALTO, VALLE DE BRAVO. - 17907	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Bravo	17907	01-04-2023	01-07-2023	1,521,533.73	1,521,533.73	1,521,533.73	1,521,533.73	1,521,533.73	Metros Cuadrados	410	410	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208477	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	650,000.00	648,924.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA OFTV 0650 JUAN DE LA BARRERA, SAN JUAN ATZECAPAN, VALLE DE BRAVO. - 19034	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Bravo	19034	01-04-2023	01-07-2023	11,188.36	11,188.36	11,188.36	11,188.36	11,188.36	Metros Cuadrados	48	48	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208206	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,900,000.00	1,899,225.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN TELESECUNDARIA OFICIAL NO. 0142 CUAUHTEMOC, LOS SAUCOS, VALLÉ DE BRAVO. - 17998	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Bravo	17998	01-04-2023	01-07-2023	32,745.27	32,745.27	32,745.27	32,745.27	32,745.27	Metros Cuadrados	392	392	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208393	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,900,000.00	1,897,149.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ 0589, SAN JOSE TEHUASTEPEC, VALLE DE BRAVO. - 18861	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Bravo	18861	01-04-2023	01-07-2023	32,709.48	32,709.48	32,709.48	32,709.48	32,709.48	Metros Cuadrados	392	392	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208114	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,496,031.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. ALFONSO BADILLO SANTOYO, COMUNIDAD LAS JOYAS, VALLE DE BRAVO - 17584	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Bravo	17584	01-04-2023	01-07-2023	25,793.64	25,793.64	25,793.64	25,793.64	25,793.64	Metros Cuadrados	312	312	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208162	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	1,998,658.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, SANTA MAGDALENA TILOXTOC, VALLE DE BRAVO. - 17861	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Bravo	17861	01-04-2023	01-07-2023	34,459.62	34,459.62	34,459.62	34,459.62	34,459.62	Metros Cuadrados	385	385	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208088	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE ORIENTE 15 ESQUINA CON AVENIDA IGNACIO COMONFORT COLONIA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17508	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	17508	03-04-2023	02-07-2023	739,119.23	739,119.23	726,375.80	342,981.09	342,981.09	Metros Cuadrados	56	56	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202215678	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,600,000.00	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR MARIANO ABASOLO UBICADO EN CALLE NORTE 7A Y CALLE ORIENTE 42 COLONIA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. - 22074	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	22074	03-07-2023	29-09-2023	2,598,908.96	2,598,908.96	2,554,100.19	1.00	1.00	Metros Cuadrados	384	384	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202219462	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	48,111,799.00	48,111,799.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALGUNAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 42679	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	42679	03-07-2023	29-09-2023	48,100,391.64	48,100,391.64	47,271,074.53	40,759,646.88	40,759,646.88	Metros Cuadrados	31,981	31,981	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218997	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	10,000,000.00	10,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORATIVOS DEPORTIVO CAMPO 10 UBICADO EN AVENIDA CUAUHTEMOC ESQUINA CON CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA DARIO MARTINEZ I SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39909	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	39909	03-07-2023	29-09-2023	9,997,584.97	9,997,584.97	9,997,584.97	9,825,212.82	9,825,212.82	Metros Cuadrados	6,533	6,533	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207918	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0641 JEAN PIAGET UBICADA EN AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 16952	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	16952	03-04-2023	02-07-2023	739,330.98	739,330.98	739,330.97	381,260.69	381,260.69	Metros Cuadrados	72	72	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207946	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 96 UBICADA EN CALLE SUR 3 COLONIA NIÑOS HEROES II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17022	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	17022	03-04-2023	02-07-2023	739,483.25	739,483.25	726,733.54	1.00	1.00	Metros Cuadrados	72	72	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102207922	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA PAULO FREIRE UBICADA EN AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 16963	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	16963	03-04-2023	02-07-2023	739,330.98	739,330.98	726,583.89	372,286.59	372,286.59	Metros Cuadrados	72	72	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207938	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE ABRIL UBICADA EN CALLE PONIENTE 16 SN ESQUINA CON AVENIDA ANTONIO DIAZ COVARRUBIAS COLONIA NIÑOS HEROES II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17003	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	17003	03-04-2023	02-07-2023	739,483.25	739,483.25	726,733.54	1.00	1.00	Metros Cuadrados	72	72	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215519	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,420,000.00	1,420,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADO EN CALLE ORIENTE 4 SN COLONIA JARDIN MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 21154	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	21154	03-07-2023	29-09-2023	1,418,538.13	1,418,538.13	1,394,080.57	1.00	1.00	Metros Cuadrados	182	182	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218893	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,337,977.00	6,337,977.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PONIENTE 5 TRAMO DE AV. RICARDO FLORES MAGON AV FRANCISCO VILLA COLONIA SANTIAGO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39250	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	39250	01-08-2023	27-10-2023	6,336,532.67	6,336,532.67	6,227,282.10	3,168,266.34	3,168,266.34	Metros Cuadrados	2,698	2,698	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218949	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,311,644.00	6,311,644.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ORIENTE 32 TRAMO SUR 3 A AV ISIDRO FABELA COLONIA GUADALUPANA I SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39572	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	39572	01-08-2023	27-10-2023	6,267,353.40	6,267,353.40	6,159,295.58	2,842,760.65	2,842,760.65	Metros Cuadrados	2,611	2,611	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202218965	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,864,388.00	1,864,388.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SUR 5 TRAMO DE CALLE PONIENTE 6 A CALLE PONIENTE 7 COLONIA NIÑOS HEROES I SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39721	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	39721	01-08-2023	27-10-2023	1,863,544.47	1,863,544.47	1,831,414.38	1,027,001.21	1,027,001.21	Metros Cuadrados	781	781	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402331341	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	499,999.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN LA ESQUINA DE CALLE SUR 20 Y CALLE PONIENTE 6A, COLONIA SAN MIGUEL XICO II SECCIÓN, MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. - 412754	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	412754	12-12-2023	31-12-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,370	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207912	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,520,000.00	1,520,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE DOS MODULOS SANITARIOS Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA EN AVENIDA MOCTEZUMA ESQUINA CALLE PONIENTE 15 COLONIA SAN MIGUEL XICO III SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 16936	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	16936	03-04-2023	02-07-2023	1,518,806.37	1,518,806.37	1,492,620.05	1.00	1.00	Metros Cuadrados	145	145	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208084	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA LIC JESUS REYES HEROLES UBICADA EN CALLE PONIENTE 1B COLONIA SAN MIGUEL XICO II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17497	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	17497	03-04-2023	02-07-2023	739,388.42	739,388.42	739,388.42	371,644.47	371,644.47	Metros Cuadrados	51	51	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208117	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0612 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN CALLE CONDE DE MONTE CRISTO COLONIA CERRO DEL MARQUES MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17589	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	17589	03-04-2023	02-07-2023	739,119.23	739,119.23	726,375.79	334,203.28	334,203.28	Metros Cuadrados	26	26	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102208098	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	740,000.00	740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN PREESCOLAR MANUEL SAAVEDRA UBICADO EN CALLE ORIENTE 14 ESQUINA CON CALLE NORTE 3 COLONIA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17532	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	17532	03-04-2023	02-07-2023	739,119.23	739,119.23	726,375.80	393,129.12	393,129.12	Metros Cuadrados	52	52	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208153	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,210,000.00	1,210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE EMILIO PACHECO UBICADA EN CALLE POLITOLOGOS COLONIA EL AGOSTADERO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17827	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	17827	03-04-2023	02-07-2023	1,208,944.43	1,208,944.43	1,188,100.56	603,783.66	603,783.66	Metros lineales	39	39	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102208156	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,210,000.00	1,210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA NO 0537 LUIS PASTEUR UBICADA EN AVENIDA TEZOZOMOC ESQUINA CON PONIENTE 13 COLONIA SAN MIGUEL XICO III SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17845	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	17845	03-04-2023	02-07-2023	1,209,153.04	1,209,153.04	1,188,305.58	580,582.27	580,582.27	Metros lineales	76	76	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215588	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,610,000.00	2,610,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS UBICADA EN CALLE NARANJO SN COLONIA AVANDARO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 21590	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	21590	03-07-2023	29-09-2023	2,608,601.17	2,608,601.17	2,563,625.28	1.00	1.00	Metros Cuadrados	432	432	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202215635	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,950,000.00	1,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LA ESQUINA DE LA AVENIDA IGNACIO COMONFORT Y CALLE PONIENTE 7 COLONIA CONCEPCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 21852	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	21852	03-07-2023	29-09-2023	1,949,373.39	1,949,373.39	1,915,763.49	1.00	1.00	Metros Cuadrados	273	273	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402315880	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	418,854.14	165,032.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, UBICADO EN CALLE NORTE 7, ESQUINA ORIENTE 31, COLONIA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. - 417796	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	417796	12-12-2023	31-12-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	431	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2301022206948	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,489,138.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE - 9114	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa de Allende	9114	14-03-2023	17-04-2023	1,489,138.33	1,489,138.33	1,489,138.33	1,489,138.33	1,489,138.33	Metros Cuadrados	443	443	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216307	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,400,000.00	1,399,652.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CASA DE LA SRA. CATALINA ROMERO RUMBO A LA CAPILLA - 25075	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa de Allende	25075	19-06-2023	24-07-2023	1,399,652.55	1,399,652.55	1,399,652.55	1,399,652.55	1,399,652.55	Piezas	11	11	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223893	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,400,000.00	1,399,360.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISOS DE CONCRETO Y APLANDOS EN MUROS - 77213	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Villa de Allende	77213	13-06-2023	31-08-2023	1,399,360.78	1,399,360.78	1,399,360.78	1,399,360.78	1,399,360.78	Metros Cuadrados	1,448	1,448	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216290	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	699,465.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARAJE DENOMINADO LA MORA RUMBO A LA SALIDA DE SANTA MARIA DE LAS DELICIAS - 25012	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa de Allende	25012	13-06-2023	17-07-2023	699,465.36	699,465.36	699,465.36	699,465.36	699,465.36	Piezas	29	29	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220555	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	534,961.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DE RANCHO MORELOS RUMBO A LOMAS DE SAN SEBASTIÁN - 50026	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	50026	15-06-2023	20-07-2023	534,961.10	534,961.10	534,961.10	534,961.10	534,961.10	Metros Cuadrados	1,940	1,940	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220630	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,199,926.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL VIVERO RUMBO A LA CASA DE LA FAMILIA MARTINEZ - 50491	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	50491	16-06-2023	18-07-2023	1,199,926.48	1,199,926.48	1,199,926.48	1,199,926.48	1,199,926.48	1,199,926.48	Metros Cuadrados	865	865	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222118	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,797,384.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL - 64233	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa de Allende	64233	12-06-2023	31-08-2023	1,797,384.16	1,797,384.16	1,797,384.16	1,797,384.16	1,797,384.16	1,797,384.16	Metros Cuadrados	85	85	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX23020222261	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL LINDERO RUMBO A FILIBERTO GOMEZ PARTE ALTA - 65233	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	65233	12-06-2023	31-07-2023	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	364	364	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX23020222682	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	997,552.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES RAMALES - 68570	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa de Allende	68570	12-06-2023	28-07-2023	997,552.16	997,552.16	997,552.16	997,552.16	997,552.16	Piezas	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302260524	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,799.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOOL - 227175	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Villa de Allende	227175	25-09-2023	30-11-2023	999,799.36	999,799.36	999,799.36	999,799.36	999,799.36	Metros Cuadrados	5,225	5,225	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220779	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	299,647.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE EL CHORRITO - 51800	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa de Allende	51800	15-06-2023	31-07-2023	299,647.27	299,647.27	299,647.27	299,647.27	299,647.27	Piezas	3	3	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX23020222642	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	958,918.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DEL PREESCOLAR RUMBO AL CAMPO - 68292	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa de Allende	68292	12-06-2023	21-08-2023	958,918.36	958,918.36	958,918.36	958,918.36	958,918.36	Piezas	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302256267	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,400,000.00	1,399,330.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CASA DEL SR. LUIS FABIAN DE LA CRUZ RUMBO A LA CASA DEL SR. ANTONIO FABIAN DE LA CRUZ - 200992	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	200992	01-09-2023	06-10-2023	1,399,330.36	1,399,330.36	1,399,330.36	1,399,330.36	1,399,330.36	Metros Cuadrados	692	692	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102220785	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,199,560.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CASA DEL SR. PEDRO DIAZ RUMBO A LA CASA DEL SR. LEON MARTINEZ - 11793	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	11793	24-03-2023	28-04-2023	1,199,560.28	1,199,560.28	1,199,560.28	1,199,560.28	1,199,560.28	Metros Cuadrados	779	779	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220852	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,675.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL KINDER JOSE JOAQUIN FERNANDEZ - 52488	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa de Allende	52488	19-06-2023	31-07-2023	999,675.40	999,675.40	999,675.40	999,675.40	999,675.40	Metros lineales	180	180	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222738	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,400,000.00	1,399,411.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 68850	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	68850	12-06-2023	31-08-2023	1,399,411.34	1,399,411.34	1,399,411.34	1,399,411.34	1,399,411.34	Metros cúbicos	120	120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222800	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,850,000.00	3,848,741.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE - 69180	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	69180	12-06-2023	31-08-2023	3,848,741.83	3,848,741.83	3,848,741.83	3,848,741.83	3,848,741.83	Metros	250	250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202222804	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,900,000.00	3,899,962.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERMINACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE - 69212	Villa de Allende	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	69212	12-06-2023	30-08-2023	3,899,962.71	3,899,962.71	3,899,962.71	3,899,962.71	3,899,962.71	Metros	250	250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223710	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	997,171.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CASA DEL SR. RAFAEL CRUZ CRUZ RUMBO A LA CASA DEL SR. JUAN JOSE CRUZ CRUZ - 76021	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa de Allende	76021	13-06-2023	31-08-2023	997,171.43	997,171.43	997,171.43	997,171.43	997,171.43	Piezas	10	10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224003	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,246,575.00	1,223,497.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 78131	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Villa de Allende	78131	13-06-2023	31-08-2023	1,223,497.70	1,223,497.70	1,223,497.70	1,223,497.70	1,223,497.70	Cuarto(s)	8	8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202225536	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAPTACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO IGNACIO ALLENDE - 92189	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	92189	13-06-2023	07-08-2023	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros lineales	30	30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302261957	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,000,000.00	2,999,000.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO - 235040	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	235040	04-09-2023	29-09-2023	2,999,000.20	2,999,000.20	2,999,000.20	2,999,000.20	2,999,000.20	Metros cúbicos	90	90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219391	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,400,000.00	1,399,565.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO - 42114	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Villa de Allende	42114	20-06-2023	28-08-2023	1,399,565.49	1,399,565.49	1,399,565.49	1,399,565.49	1,399,565.49	Metros Cuadrados	1,250	1,250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220752	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,199,155.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS PILETAS RUMBO A SAN PABLO - 51452	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	51452	16-06-2023	31-07-2023	1,199,155.32	1,199,155.32	1,199,155.32	1,199,155.32	1,199,155.32	Metros Cuadrados	753	753	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223574	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,700,000.00	1,698,492.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA LAGUNITA - 75071	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	75071	12-06-2023	31-08-2023	1,698,492.15	1,698,492.15	1,698,492.15	1,698,492.15	1,698,492.15	Metros cúbicos	300	300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202225498	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA EL CENTRO DE SALUD - 91825	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Villa de Allende	91825	13-06-2023	28-08-2023	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	30	30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302256785	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,400,000.00	1,399,601.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE EL PARAJE CONOCIDO COMO EL PEDREGAL RUMBO A ZACANGO - 204628	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	204628	25-09-2023	25-10-2023	1,399,601.84	1,399,601.84	1,399,601.84	1,399,601.84	1,399,601.84	Metros Cuadrados	948	948	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202220589	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,600,000.00	1,599,096.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL - 50284	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	50284	16-06-2023	21-07-2023	1,599,096.44	1,599,096.44	1,599,096.44	1,599,096.44	1,599,096.44	Metros Cuadrados	1,434	1,434	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223072	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,400,000.00	1,394,572.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CASA DE SR. SILVINO MONDRAGON RUMBO A LA CASA DEL SRA. AIDINA FAUSTINO ACEVEDO - 71517	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	71517	13-06-2023	31-07-2023	1,394,572.09	1,394,572.09	1,394,572.09	1,394,572.09	1,394,572.09	Metros Cuadrados	830	830	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224824	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL PARAJE LA ARRIAGA RUMBO AL TANQUE DE DISTRIBUCION UBICADO EN EL PARAJE TIERRAS BLANCAS - 85970	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	85970	13-06-2023	30-08-2023	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Metros lineales	993	993	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX2303022258055	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 10 SUMINISTRO DE MATERIALES - 211985	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa de Allende	211985	11-09-2023	30-11-2023	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	Metros Cuadrados	120	120	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220481	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,400,000.00	1,399,258.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL AUDITORIO - 49441	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	49441	12-06-2023	27-07-2023	1,399,258.15	1,399,258.15	1,399,258.15	1,399,258.15	1,399,258.15	Metros Cuadrados	870	870	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222969	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,800,000.00	2,799,420.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERMINACION DE CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE - 70349	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	70349	12-06-2023	31-08-2023	2,799,420.84	2,799,420.84	2,799,420.84	2,799,420.84	2,799,420.84	Metros lineales	250	250	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223018	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,199,586.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO EL PUERTO RUMBO A MESAS DE CHILA - 71059	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	71059	12-06-2023	28-07-2023	1,199,586.22	1,199,586.22	1,199,586.22	1,199,586.22	1,199,586.22	Metros Cuadrados	859	859	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223087	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,199,448.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 71687	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Villa de Allende	71687	12-06-2023	31-08-2023	1,199,448.94	1,199,448.94	1,199,448.94	1,199,448.94	1,199,448.94	Cuarto(s)	8	8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223563	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,800.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRALICO DEL PUENTE DE LOS ALEMANES RUMBO A LA GLORIETA - 74973	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	74973	12-06-2023	31-07-2023	999,800.98	999,800.98	999,800.98	999,800.98	999,800.98	Metros Cuadrados	314	314	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202223653	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,199,004.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL SR. RAFAEL DE LA CRUZ RUMBO A LA CASA DEL SR. RUBÉN VILCHIS - 75664	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	75664	13-06-2023	01-08-2023	1,199,004.64	1,199,004.64	1,199,004.64	1,199,004.64	1,199,004.64	Metros lineales	1,698	1,698	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207965	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,600,000.00	1,598,470.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE POZO AZUL - 17104	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa de Allende	17104	20-03-2023	23-05-2023	1,598,470.95	1,598,470.95	1,598,470.95	1,598,470.95	1,598,470.95	Metros cúbicos	64	64	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216010	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	689,071.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREECOLAR MIGUEL HIDALGO - 23884	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa de Allende	23884	12-06-2023	12-07-2023	689,071.49	689,071.49	689,071.49	689,071.49	689,071.49	Metros Cuadrados	163	163	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202216200	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,400,000.00	1,398,995.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TELESECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE RUMBO A BARRIO DE SANTA CRUZ SAN JERONIMO - 24630	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	24630	15-06-2023	14-07-2023	1,398,995.52	1,398,995.52	1,398,995.52	1,398,995.52	1,398,995.52	Metros Cuadrados	759	759	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220676	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,230,000.00	1,229,390.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ RUMBO A LA CASA DE LA SRA. MAYRA DIAZ - 50759	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	50759	20-06-2023	28-07-2023	1,229,390.76	1,229,390.76	1,229,390.76	1,229,390.76	1,229,390.76	Metros Cuadrados	840	840	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202222250	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,799,888.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO PRINCIPAL DEL ENTRONQUE RUMBO A MANZANA CHICHICASHLE - 65139	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa de Allende	65139	12-06-2023	31-07-2023	1,799,888.06	1,799,888.06	1,799,888.06	1,799,888.06	1,799,888.06	Metros Cuadrados	4,050	4,050	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202222537	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	998,121.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD - 67507	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa de Allende	67507	12-06-2023	18-08-2023	998,121.00	998,121.00	998,121.00	998,121.00	998,121.00	Piezas	8	8	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202224018	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,000.00	399,331.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO - 78300	Villa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa de Allende	78300	13-06-2023	28-07-2023	399,331.88	399,331.88	399,331.88	399,331.88	399,331.88	Piezas	17	17	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219883	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,200,000.00	3,199,999.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LOMA ALTA - 45490	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	45490	01-05-2023	15-07-2023	3,199,999.83	3,199,999.83	3,199,999.83	3,199,999.83	3,199,999.83	Metros	500	500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302244251	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	650,000.00	649,980.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GERARDO MURILLO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN CACHIHUAPAN - 130079	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	130079	10-07-2023	23-08-2023	649,980.27	649,980.27	649,980.27	649,980.27	649,980.27	Metros Cuadrados	48	48	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221747	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	225,000.00	224,903.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ANÁHUAC - 61505	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	61505	12-06-2023	31-08-2023	224,903.20	224,903.20	224,903.20	224,903.20	224,903.20	Metros Cuadrados	65	65	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221912	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	199,767.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE - 62869	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	62869	01-05-2023	16-05-2023	199,767.39	199,767.39	199,767.39	199,767.39	199,767.39	Metros lineales	1,100	1,100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229681	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,745,132.00	1,744,792.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DAMASO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 117585	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	117585	05-06-2023	31-07-2023	1,744,792.34	1,744,792.34	1,744,792.34	1,744,792.34	1,744,792.34	Metros lineales	120	120	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302243913	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,201,069.97	1,201,039.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA LAGUNILLA EN BARRIO LA BELLOTA - 127862	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	127862	18-09-2023	30-11-2023	1,201,039.96	1,201,039.96	1,201,039.96	1,201,039.96	1,201,039.96	1,201,039.96	Metros lineales	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218911	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,750,000.00	1,748,530.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CECYTEM EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE ZACAPEXCO - 39328	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	39328	17-05-2023	30-06-2023	1,748,530.86	1,748,530.86	1,748,530.86	1,748,530.86	1,748,530.86	Metros Cuadrados	510	510	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219085	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,650,000.02	1,646,767.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COBAEM EN EL BARRIO LOS DOMÍNGUEZ - 40418	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	40418	17-05-2023	01-07-2023	1,646,767.26	1,646,767.26	1,646,767.26	1,646,767.26	1,646,767.26	Metros Cuadrados	510	510	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219512	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	692,648.00	692,647.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 43129	Villa del Carbón		Otros Proyectos	Municipio de Villa del Carbón	43129	15-05-2023	16-06-2023	692,647.97	692,647.97	692,647.97	692,647.97	692,647.97	Otros	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221876	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	296,297.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE ZACAPEXCO - 62663	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	62663	01-05-2023	16-05-2023	296,297.12	296,297.12	296,297.12	296,297.12	296,297.12	Metros lineales	1,700	1,700	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221739	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	225,000.00	224,863.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA COMUNIDAD DE LA CENTINELA - 61490	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	61490	12-06-2023	31-08-2023	224,863.89	224,863.89	224,863.89	224,863.89	224,863.89	Metros Cuadrados	55	55	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICOS META MODIFICADA	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230202221751	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	199,876.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL - 61520	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	61520	01-05-2023	19-05-2023	199,876.59	199,876.59	199,876.59	199,876.59	199,876.59	Metros lineales	11,100	11,100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229467	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	599,958.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ANÁHUAC - 116987	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	116987	12-06-2023	31-08-2023	599,958.36	599,958.36	599,958.36	599,958.36	599,958.36	Metros lineales	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202229655	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	450,000.00	449,905.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LOS PLATITOS - 117503	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	117503	05-06-2023	28-07-2023	449,905.71	449,905.71	449,905.71	449,905.71	449,905.71	Metros lineales	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241205	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	650,000.00	648,506.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELIZA PACHECO GARDUÑO EN LA COMUNIDAD DE LA CAPILLA - 41082	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	41082	22-05-2023	14-07-2023	648,506.40	648,506.40	648,506.40	648,506.40	648,506.40	Metros Cuadrados	132	132	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243077	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	1,999,995.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A LOMA ALTA - 117104	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	117104	05-06-2023	31-07-2023	1,999,995.46	1,999,995.46	1,999,995.46	1,999,995.46	1,999,995.46	Metros lineales	300	300	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302243086	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	650,000.00	649,997.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI EN LA COMUNIDAD DE MOLINITOS - 117545	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	117545	12-06-2023	31-08-2023	649,997.23	649,997.23	649,997.23	649,997.23	649,997.23	Metros Cuadrados	48	48	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302244061	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,195,000.00	1,194,661.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE BOCANEGRA - 129026	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	129026	10-07-2023	08-08-2023	1,194,661.26	1,194,661.26	1,194,661.26	1,194,661.26	1,194,661.26	Metros lineales	450	450	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302244282	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	999,849.52	999,849.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 205 HERIBERTO ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ LA COMUNIDAD DE MONTE DE PEÑA - 130254	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	130254	21-07-2023	03-09-2023	999,849.51	999,849.51	999,849.51	999,849.51	999,849.51	Metros Cuadrados	288	288	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220030	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,800,000.00	2,798,464.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 46774	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Villa del Carbón	46774	29-06-2023	26-08-2023	2,798,464.64	2,798,464.64	2,798,464.64	2,798,464.64	2,798,464.64	Metros Cuadrados	546	546	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202220034	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,450,000.01	1,449,721.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29 AQUILES SERDÁN ALATRISTE - 46794	Villa del Carbón	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	46794	12-06-2023	31-08-2023	1,449,721.48	1,449,721.48	1,449,721.48	1,449,721.48	1,449,721.48	Metros Cuadrados	456	456	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221744	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,300,000.00	3,299,705.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 61497	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	61497	01-05-2023	01-07-2023	3,299,705.01	3,299,705.01	3,299,705.01	3,299,705.01	3,299,705.01	Metros lineales	350	350	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221752	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	298,364.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 61522	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	61522	01-05-2023	16-07-2023	298,364.93	298,364.93	298,364.93	298,364.93	298,364.93	Metros lineales	1,700	1,700	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221754	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	197,816.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOS PLATITOS - 61532	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	61532	01-05-2023	16-05-2023	197,816.59	197,816.59	197,816.59	197,816.59	197,816.59	Metros lineales	1,100	1,100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2302022230039	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	199,816.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS TAXHIMAY - 118752	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	118752	05-06-2023	30-06-2023	199,816.65	199,816.65	199,816.65	199,816.65	199,816.65	Metros	1,100	1,100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302241685	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	299,720.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE MONTE DE PEÑA - 62599	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	62599	01-05-2023	16-05-2023	299,720.88	299,720.88	299,720.88	299,720.88	299,720.88	Metros lineales	1,700	1,700	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302241703	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	349,360.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOS ORATORIOS - 63146	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	63146	01-05-2023	16-05-2023	349,360.88	349,360.88	349,360.88	349,360.88	349,360.88	Metros lineales	1,900	1,900	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402273557	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	699,962.84	699,962.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE LA HACIENDA - 80642	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	80642	04-07-2023	29-08-2023	699,962.84	699,962.84	699,962.84	699,962.84	699,962.84	Metros cúbicos	90	90	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402291344	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,399,992.73	3,399,992.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LAS MORAS - 313932	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	313932	21-11-2023	31-12-2023	3,399,992.73	3,399,992.73	3,399,992.73	3,399,992.73	3,399,992.73	Metros Cuadrados	3,500	3,500	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229563	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,369,999.97	1,918,598.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL LIBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 117216	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa del Carbón	117216	12-07-2023	30-09-2023	1,918,598.31	1,918,598.31	1,918,598.31	1,918,598.31	1,918,598.31	Metros	650	650	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220271	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS HECTÁREAS - 48172	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa del Carbón	48172	04-07-2023	24-10-2023	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Metros lineales	150	150	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302243657	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	149,999.99	149,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 63 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA - 126195	Villa del Carbón	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	126195	22-05-2023	20-06-2023	149,999.99	149,999.99	149,999.99	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	45	45	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302244342	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	649,596.98	649,596.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 130479	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa del Carbón	130479	13-07-2023	10-09-2023	649,596.98	649,596.98	649,596.98	649,596.98	649,596.98	Metros Cuadrados	48	48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402283987	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	299,964.89	299,964.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN CACHIHUAPAN - 280236	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	280236	01-10-2023	30-11-2023	299,964.89	299,964.89	299,964.89	299,964.89	299,964.89	Metros lineales	1,700	1,700	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402322728	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	826,329.47	902,204.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS - 451143	Villa del Carbón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa del Carbón	451143	01-12-2023	30-12-2023	932,001.65	932,001.65	932,001.65	932,001.65	932,001.65	Metros	644	644	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202224993	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,614,990.00	3,614,990.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CABECERA MUNICIPAL - 87102	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Villa Guerrero	87102	17-05-2023	17-08-2023	2,530,164.38	2,530,164.38	2,530,164.38	2,530,164.38	2,530,164.38	Metros Cuadrados	6,177	4,300	69.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102206713	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL LA LOMA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA COLCHONERA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD - 6217	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6217	27-02-2023	07-04-2023	1,599,849.15	1,599,849.15	1,599,849.15	1,599,849.15	1,599,849.15	Metros Cuadrados	1,399	1,399	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302249202	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA LA SECUNDARIA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 159208	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	159208	14-08-2023	15-09-2023	1,298,994.22	1,298,994.22	1,298,994.22	1,298,994.22	1,298,994.22	Metros Cuadrados	1,039	1,039	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254453	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE AGUA ZARCA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL RINCON - 188399	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	188399	04-09-2023	04-10-2023	1,599,744.52	1,599,744.52	1,599,744.52	1,599,744.52	1,599,744.52	Metros Cuadrados	1,280	1,280	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302261471	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,307,030.24	1,307,030.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN SECCION - 232530	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	232530	04-09-2023	04-10-2023	1,305,290.12	1,305,290.12	1,305,290.12	1,305,290.12	1,305,290.12	Metros lineales	695	695	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402284060	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,431,847.52	2,431,847.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE MINA VIEJA - 280497	Villa Victoria	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	280497	15-11-2023	31-12-2023	2,430,315.62	2,430,315.62	2,430,315.62	2,430,315.62	2,430,315.62	Metros lineales	749	749	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402298862	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,900,583.77	2,900,583.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE LAGUNA SECA SEGUNDA SECCIÓN - 345658	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	345658	20-11-2023	31-12-2023	2,899,105.44	2,899,105.44	2,899,105.44	2,899,105.44	2,899,105.44	Metros lineales	3,465	3,465	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102206715	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA TURCIO 2DA SECCIÓN 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TURCIO PRIMERA SECCIÓN - 6239	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6239	27-02-2023	07-04-2023	1,798,559.46	1,798,559.46	1,798,559.46	1,798,559.46	1,798,559.46	Metros Cuadrados	1,574	1,574	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102206718	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA TURCIO PRIMERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TURCIO SEGUNDA SECCIÓN - 6262	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6262	27-02-2023	07-04-2023	1,799,910.47	1,799,910.47	1,799,910.47	1,799,910.47	1,799,910.47	Metros Cuadrados	1,574	1,574	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102206746	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA EL AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 6501	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6501	27-02-2023	07-04-2023	1,799,681.74	1,799,681.74	1,799,681.74	1,799,681.74	1,799,681.74	Metros Cuadrados	1,485	1,485	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102206756	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN NUEVO LIBRAMIENTO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA EL ORO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA. - 6584	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6584	27-02-2023	07-04-2023	1,599,268.22	1,599,268.22	1,599,268.22	1,599,268.22	1,599,268.22	Metros Cuadrados	1,320	1,320	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302246395	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,066,565.50	2,066,565.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL SITIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE LOS PADRES - 142346	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	142346	14-08-2023	15-09-2023	2,065,115.43	2,065,115.43	2,065,115.43	2,065,115.43	2,065,115.43	Metros Cuadrados	1,740	1,740	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302246418	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,307,488.08	2,307,488.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO - 142442	Villa Victoria	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	142442	14-08-2023	15-09-2023	2,307,442.37	2,307,442.37	2,307,442.37	2,307,442.37	Metros Cuadrados	1,885	1,885	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302248935	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA LOMA DE LA SECUNDARIA Y LA CAÑADA CHICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE PUENTECILLAS - 157255	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	157255	14-08-2023	15-09-2023	1,499,404.14	1,499,404.14	1,499,404.14	1,499,404.14	Metros Cuadrados	1,196	1,196	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302248972	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,390,815.13	1,390,815.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO ENTRE PAVIMENTOS EXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DEL CERRILLO DOS RIOS - 157421	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	157421	14-08-2023	15-09-2023	1,388,877.47	1,388,877.47	1,388,877.47	1,388,877.47	Metros Cuadrados	1,152	1,152	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302248988	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LOMA DEL BURRO TRAMO DEL CRUCERO EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CATORCE - 157516	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	157516	14-08-2023	15-09-2023	1,498,922.08	1,498,922.08	1,498,922.08	1,498,922.08	Metros Cuadrados	1,210	1,210	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302260178	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,231,033.99	2,231,033.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE VENTA DE OCOTILLOS. - 224865	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	224865	04-09-2023	20-10-2023	2,229,636.37	2,229,636.37	2,229,636.37	2,229,636.37	Metros lineales	585	585	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302260620	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,102,012.83	1,102,012.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS PIÑALES Y II EN LA LOCALIDAD DE SANSON - 227645	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	227645	04-09-2023	04-10-2023	1,100,850.72	1,100,850.72	1,100,850.72	1,100,850.72	Metros lineales	376	376	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402285928	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,172,142.12	2,172,142.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS PADRES PROPIEDAD - 288433	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	288433	15-11-2023	31-12-2023	2,169,315.94	2,169,315.94	2,169,315.94	2,169,315.94	Metros lineales	1,087	1,087	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402298902	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,440,193.42	2,440,193.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD - 345874	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	345874	20-11-2023	31-12-2023	2,438,694.44	2,438,694.44	2,438,694.44	2,438,694.44	Metros lineales	2,440	2,440	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230402299537	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,902,855.77	2,902,855.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS SUR - 348227	Villa Victoria	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	348227	20-11-2023	31-12-2023	2,902,367.28	2,902,367.28	2,902,367.28	2,902,367.28	2,902,367.28	Metros lineales	1,037	1,037	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402302266	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,236,000.00	2,236,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA - 359142	Villa Victoria	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	359142	27-11-2023	31-12-2023	2,235,892.25	2,235,892.25	2,235,892.25	2,235,892.25	2,235,892.25	Metros lineales	1,187	1,187	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102206683	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL ZONA BAJA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD MINA VIEJA - 5908	Villa Victoria	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5908	27-02-2023	07-04-2023	1,499,811.85	1,499,811.85	1,499,811.85	1,499,811.85	1,499,811.85	Metros Cuadrados	1,284	1,284	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102206688	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE LOS GARDUÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL MONTE - 5941	Villa Victoria	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5941	27-02-2023	07-04-2023	1,699,507.69	1,699,507.69	1,699,507.69	1,699,507.69	1,699,507.69	Metros Cuadrados	1,380	1,380	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207936	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE EL RIO DE BO. SAN LUIS LAS AGUILAS TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LOS CONTRERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA - 17001	Villa Victoria	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	17001	03-03-2023	30-04-2023	1,499,533.79	1,499,533.79	1,499,533.79	1,499,533.79	1,499,533.79	Metros Cuadrados	1,259	1,259	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246557	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,789,660.26	1,789,660.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL PILAR - 143488	Villa Victoria	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	143488	14-08-2023	15-09-2023	1,788,077.28	1,788,077.28	1,788,077.28	1,788,077.28	1,788,077.28	Metros Cuadrados	1,512	1,512	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302249052	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA GAVIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN DEL MONTE - 158144	Villa Victoria	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	158144	14-08-2023	15-09-2023	1,698,922.87	1,698,922.87	1,698,922.87	1,698,922.87	1,698,922.87	Metros Cuadrados	1,388	1,388	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302249454	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE ZONA BAJA TRAMO DE LA PIEDROTA HACIA CANOHILLAS 3RA. SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA UNION BERROS - 160786	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	160786	14-08-2023	15-09-2023	1,498,000.46	1,498,000.46	1,498,000.46	1,498,000.46	1,498,000.46	Metros Cuadrados	1,242	1,242	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302261976	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,091,486.78	1,091,486.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOMA LARGA EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA - 235103	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	235103	04-09-2023	04-10-2023	1,089,239.78	1,089,239.78	1,089,239.78	1,089,239.78	1,089,239.78	Metros lineales	450	450	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402298279	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,789,232.66	1,789,232.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS RAMALES LA CUADRILLA, EL TELEBACHILLERATO, LA IGLESIA I Y II EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA - 342980	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	342980	20-11-2023	31-12-2023	1,786,641.52	1,786,641.52	1,786,641.52	1,786,641.52	1,786,641.52	Metros lineales	233	233	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402298742	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	827,480.44	827,480.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE CAPTACION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MANANTIAL LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE EL SITIO CENTRO. - 345186	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	345186	20-11-2023	31-12-2023	826,019.97	826,019.97	826,019.97	826,019.97	826,019.97	Metros cúbicos	59	59	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402298938	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	910,022.98	910,022.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA TEZUZOMOC EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN JOSÉ - 346113	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Victoria	346113	20-11-2023	31-12-2023	909,916.08	909,916.08	909,916.08	909,916.08	909,916.08	Metros lineales	155	155	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299358	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,609,259.14	1,609,259.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO RAMIREZ FRAGOSO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE SAN ISIDRO - 347624	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Victoria	347624	20-11-2023	31-12-2023	1,608,879.50	1,608,879.50	1,608,879.50	1,608,879.50	1,608,879.50	Metros lineales	214	214	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402308181	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,006,766.06	2,006,766.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE BARRIO SANSON EL RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANSON - 384925	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	384925	18-11-2023	31-12-2023	2,006,680.42	2,006,680.42	2,006,680.42	2,006,680.42	2,006,680.42	Tanque(s)	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102206632	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LOMA DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CENTENARIO. - 5640	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5640	27-02-2023	07-04-2023	1,798,944.14	1,798,944.14	1,798,944.14	1,798,944.14	1,798,944.14	Metros Cuadrados	1,490	1,490	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102206649	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BARRIO DE RAMEJE 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE GUADALUPE - 5711	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5711	27-02-2023	07-04-2023	1,799,556.30	1,799,556.30	1,799,556.30	1,799,556.30	1,799,556.30	Metros Cuadrados	1,555	1,555	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102206674	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,206,000.00	1,206,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD EL JACAL - 5850	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5850	27-02-2023	07-04-2023	1,205,884.14	1,205,884.14	1,205,884.14	1,205,884.14	1,205,884.14	Metros Cuadrados	984	984	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102206677	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,090,290.11	1,090,290.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN ROQUE EN LA LOCALIDAD LOMA DEL MOLINO - 5872	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5872	27-02-2023	07-04-2023	1,089,807.89	1,089,807.89	1,089,807.89	1,089,807.89	1,089,807.89	Metros Cuadrados	933	933	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102206711	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO TRAMO DEL PARAJE LOS POZITOS HACIA LA CABAÑA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL OCOTE - 6187	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6187	27-02-2023	07-04-2023	1,699,453.63	1,699,453.63	1,699,453.63	1,699,453.63	1,699,453.63	Metros Cuadrados	1,428	1,428	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207648	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE LOS RANGEL Y LOS REMIGIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LA LOMA - 14976	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	14976	03-03-2023	30-04-2023	1,599,982.25	1,599,982.25	1,599,982.25	1,599,982.25	1,599,982.25	Metros Cuadrados	1,370	1,370	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207726	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE LAS PEÑAS - 15544	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	15544	03-03-2023	30-04-2023	1,499,081.82	1,499,081.82	1,499,081.82	1,499,081.82	1,499,081.82	Metros Cuadrados	1,370	1,370	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302248894	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,076,073.60	4,076,073.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA - 157106	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	157106	14-08-2023	20-10-2023	4,075,601.84	4,075,601.84	4,075,601.84	4,075,601.84	4,075,601.84	Metros Cuadrados	2,850	2,850	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102206691	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,150,000.00	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KINDER TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE LOS PADRES - 5960	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5960	27-02-2023	07-04-2023	1,149,326.83	1,149,326.83	1,149,326.83	1,149,326.83	1,149,326.83	Metros Cuadrados	1,006	1,006	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102206743	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE LAS CUADRAS EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA - 6451	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6451	27-02-2023	07-04-2023	1,349,132.18	1,349,132.18	1,349,132.18	1,349,132.18	1,349,132.18	Metros Cuadrados	1,100	1,100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102206759	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,134,104.64	2,134,104.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL ATORON 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL RINCÓN - 6598	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6598	27-02-2023	07-04-2023	2,132,459.58	2,132,459.58	2,132,459.58	2,132,459.58	2,132,459.58	Metros Cuadrados	1,866	1,866	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207927	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE LA ZARZA TRAMO HACIA EL DEPOSITO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN - 16980	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	16980	03-03-2023	30-04-2023	1,599,668.65	1,599,668.65	1,599,668.65	1,599,668.65	1,599,668.65	Metros Cuadrados	1,322	1,322	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246573	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA AGUA ZARCA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE RAMEJE - 143651	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social	143651	14-08-2023	15-09-2023	899,815.16	899,815.16	899,815.16	899,815.16	899,815.16	Metros Cuadrados	720	720	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302249188	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,299,174.79	1,299,174.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL HACIA RANCHO EL GIGANTE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 159124	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	159124	14-07-2023	15-09-2023	1,298,148.99	1,298,148.99	1,298,148.99	1,298,148.99	1,298,148.99	Metros Cuadrados	860	860	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302260127	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,350,525.10	1,350,525.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN EL RAMAL LOS ENGELMO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL PILAR. - 224592	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	224592	04-09-2023	04-10-2023	1,349,312.81	1,349,312.81	1,349,312.81	1,349,312.81	1,349,312.81	Metros lineales	346	346	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302261451	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	424,389.28	424,389.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS MORENO EN LA LOCALIDAD DE TURCIO LA LOMA - 232449	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	232449	04-09-2023	04-10-2023	417,171.96	417,171.96	417,171.96	417,171.96	417,171.96	Metros lineales	155	155	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299068	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,138,637.93	1,138,637.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CBT VILLA VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE EL HOSPITAL EJIDO - 346651	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Victoria	346651	20-11-2023	31-12-2023	1,137,478.24	1,137,478.24	1,137,478.24	1,137,478.24	1,137,478.24	Metros lineales	220	220	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299104	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	851,003.61	851,003.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 288 EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS - 346787	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Victoria	346787	20-11-2023	31-12-2023	850,853.38	850,853.38	850,853.38	850,853.38	850,853.38	Metros lineales	131	131	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299301	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	555,380.40	555,380.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 496 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL RINCON - 347457	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Victoria	347457	20-11-2023	31-12-2023	554,804.46	554,804.46	554,804.46	554,804.46	554,804.46	Metros Cuadrados	65	65	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299349	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	504,923.69	504,923.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 493 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS EL ALTO - 347605	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Victoria	347605	20-11-2023	31-12-2023	503,893.72	503,893.72	503,893.72	503,893.72	503,893.72	Metros Cuadrados	48	48	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299521	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	694,568.82	694,568.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GUSTAVO BAZ PRADA Y LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ. - 348167	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	348167	20-11-2023	31-12-2023	693,298.24	693,298.24	693,298.24	693,298.24	693,298.24	Metros lineales	240	240	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402301125	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,160,330.89	3,160,330.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOS ENRIQUEZ EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE LOS PADRES - 354135	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	354135	27-11-2023	31-12-2023	3,159,523.52	3,159,523.52	3,159,523.52	3,159,523.52	3,159,523.52	Metros lineales	1,392	1,392	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402302250	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,937,816.16	1,937,816.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOMA DE SAN JAVIER 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL SITIO EJIDO - 358903	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	358903	27-11-2023	31-12-2023	1,937,625.09	1,937,625.09	1,937,625.09	1,937,625.09	1,937,625.09	Metros lineales	1,124	1,124	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102206652	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN JOSE - 5727	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5727	27-02-2023	07-04-2023	1,799,389.67	1,799,389.67	1,799,389.67	1,799,389.67	1,799,389.67	Metros Cuadrados	1,490	1,490	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102206741	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS - 6442	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6442	27-02-2023	07-04-2023	1,599,359.73	1,599,359.73	1,599,359.73	1,599,359.73	1,599,359.73	Metros Cuadrados	1,315	1,315	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207945	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA CHINGADA EN LA LOCALIDAD DE SECCIÓN DE GUADALUPE. - 17020	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	17020	03-03-2023	30-04-2023	1,699,670.48	1,699,670.48	1,699,670.48	1,699,670.48	1,699,670.48	Metros Cuadrados	1,483	1,483	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302249334	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA PIEDRAS BLANCAS OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE JESUS MARIA SEGUNDA SECCION - 160086	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	160086	14-08-2023	15-09-2023	1,599,994.03	1,599,994.03	1,599,994.03	1,599,994.03	1,599,994.03	Metros Cuadrados	1,334	1,334	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302250291	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN LUIS LA GAVIA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA MANZANA - 165095	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	165095	14-08-2023	15-09-2023	1,799,847.62	1,799,847.62	1,799,847.62	1,799,847.62	1,799,847.62	Metros Cuadrados	1,424	1,424	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299019	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,031,510.89	1,031,510.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS - 346411	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Victoria	346411	20-11-2023	31-12-2023	1,029,063.76	1,029,063.76	1,029,063.76	1,029,063.76	1,029,063.76	Metros lineales	136	136	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299366	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,286,932.10	1,286,932.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA MANZANA - 347641	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Victoria	347641	20-11-2023	31-12-2023	1,286,157.54	1,286,157.54	1,286,157.54	1,286,157.54	1,286,157.54	Metros Cuadrados	508	508	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102206645	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LOS REMEDIOS SUCHITEPEC EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CERRILLO GRANDE - 5702	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	5702	07-02-2023	07-04-2023	1,799,357.39	1,799,357.39	1,799,357.39	1,799,357.39	1,799,357.39	Metros Cuadrados	1,555	1,555	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102206707	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE LA IGLESIA HACIA EL PANTEON 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL SITIO EJIDO - 6153	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6153	27-02-2023	07-04-2023	1,798,698.45	1,798,698.45	1,798,698.45	1,798,698.45	1,798,698.45	Metros Cuadrados	1,500	1,500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302249442	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE LOS GUZMAN EN LA LOCALIDAD DE EL ATOLE - 160743	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	160743	14-08-2023	15-09-2023	999,631.06	999,631.06	999,631.06	999,631.06	999,631.06	Metros Cuadrados	790	790	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302250244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DEL PARAJE LAS PRESITAS HACIA LA AUTOPISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO SEGUNDA SECCIÓN - 164849	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	164849	14-08-2023	15-09-2023	1,499,287.85	1,499,287.85	1,499,287.85	1,499,287.85	1,499,287.85	Metros Cuadrados	1,151	1,151	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302259213	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,563,707.46	1,563,707.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS RAMALES LOS CONTRERAS Y LOS DIAZ EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR. - 219309	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	219309	04-09-2023	30-09-2023	1,562,543.92	1,562,543.92	1,562,543.92	1,562,543.92	1,562,543.92	Metros lineales	642	642	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302260381	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,392,163.97	1,392,163.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS RAMALES EL CAPULIN I, II Y EL DEPOSITO EN LA LOCALIDAD DE LA UNION BERROS. - 226174	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	226174	04-09-2023	30-09-2023	1,390,666.42	1,390,666.42	1,390,666.42	1,390,666.42	1,390,666.42	Metros lineales	480	480	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402301168	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,247,121.83	2,247,121.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOS ALANIS Y LOS REBOLLO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE LOS PADRES - 354353	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	354353	27-11-2023	31-12-2023	2,246,839.96	2,246,839.96	2,246,839.96	2,246,839.96	2,246,839.96	Metros lineales	1,210	1,210	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402302287	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	400,119.72	400,119.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ENCINO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA - 359263	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	359263	28-11-2023	31-12-2023	398,580.42	398,580.42	398,580.42	398,580.42	398,580.42	Metros lineales	200	200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102206737	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BARRIO EL PALITO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SAN DIEGO - 6414	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6414	27-02-2023	07-04-2023	1,799,219.24	1,799,219.24	1,799,219.24	1,799,219.24	1,799,219.24	Metros Cuadrados	1,480	1,480	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102206739	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BO. OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN - 6432	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	6432	27-02-2023	07-04-2023	1,499,552.95	1,499,552.95	1,499,552.95	1,499,552.95	1,499,552.95	Metros Cuadrados	1,270	1,270	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302250232	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA IGLESIA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO - 164736	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	164736	14-08-2023	15-09-2023	1,499,058.26	1,499,058.26	1,499,058.26	1,499,058.26	1,499,058.26	Metros Cuadrados	1,227	1,227	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302250263	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,577,539.31	4,577,539.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GUSTAVO BAZ PRADA Y LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ - 164960	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	164960	14-08-2023	15-09-2023	4,577,391.20	4,577,391.20	4,577,391.20	4,577,391.20	4,577,391.20	Metros Cuadrados	1,951	1,951	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302250317	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,648,381.17	1,648,381.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA EL DEPOSITO II EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN BERROS - 165307	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	165307	14-08-2023	15-09-2023	1,647,985.59	1,647,985.59	1,647,985.59	1,647,985.59	1,647,985.59	Metros Cuadrados	1,286	1,286	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302254404	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS EL ALTO - 188004	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	188004	04-09-2023	04-10-2023	999,655.64	999,655.64	999,655.64	999,655.64	999,655.64	Metros Cuadrados	931	931	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302254433	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DEL PANTEÓN HACIA EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS EL ALTO - 188270	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	188270	04-09-2023	04-10-2023	1,599,796.54	1,599,796.54	1,599,796.54	1,599,796.54	1,599,796.54	Metros Cuadrados	1,014	1,014	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302260549	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,200,886.38	3,200,886.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS SANCHEZ Y LOS LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN BERROS. - 227331	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	227331	04-09-2023	04-10-2023	3,189,084.60	3,189,084.60	3,189,084.60	3,189,084.60	3,189,084.60	Metros lineales	1,545	1,545	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302261164	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,211,189.79	3,211,189.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL RANCHO NUEVO Y EL ATORON EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE UENZO - 230682	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	230682	04-09-2023	04-10-2023	3,209,724.26	3,209,724.26	3,209,724.26	3,209,724.26	3,209,724.26	Kilómetro lineal	864	864	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402301153	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,609,641.49	1,609,641.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS SUR - 354302	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Villa Victoria	354302	27-11-2023	31-12-2023	1,607,568.14	1,607,568.14	1,607,568.14	1,607,568.14	1,607,568.14	Metros lineales	566	566	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207951	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,599,579.81	1,599,579.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTRO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MONTE - 17049	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	17049	03-03-2023	30-04-2023	1,599,579.81	1,599,579.81	1,599,579.81	1,599,579.81	1,599,579.81	Metros Cuadrados	2,637	2,637	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302264912	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,193,250.24	1,193,250.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE VILLA VICTORIA ESTADO DE MÉXICO - 44954	Villa Victoria		PRODIM	Municipio de Villa Victoria	44954	03-07-2023	29-12-2023	1,193,250.24	1,193,250.24	1,193,250.24	1,193,250.24	1,193,250.24	PLAN(ES)	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302261500	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICTORIA - 232680	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Villa Victoria	232680	04-09-2023	30-11-2023	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Luminaria	371	371	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302254483	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL AL PARAJE LOS PRIMERO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANILLA - 188534	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Villa Victoria	188534	04-09-2023	04-10-2023	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	Metros Cuadrados	1,381	1,381	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402299273	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	280,000.00	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OF NO. 248 EN LA LOCALIDAD DE CENTRO DEL CERRILLO - 347375	Villa Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Villa Victoria	347375	20-11-2023	31-12-2023	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	Metros Cuadrados	116	116	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202223099	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	1,760,485.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DEL POTRERO EN XALATLACO - 71788	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	71788	30-06-2023	30-11-2023	1,760,485.07	1,760,485.07	1,760,485.07	1,760,485.07	1,760,485.07	Metros cuadrados de construcción	3,510	3,510	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228886	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,048,390.20	900,834.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD SAN JUAN TOMASQUILLO EN XALATLACO - 114525	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	114525	01-08-2023	31-12-2023	900,834.54	900,834.54	900,834.54	900,834.54	900,834.54	Metros Cuadrados	1,042	1,042	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	424,663.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALATLACO - 116036	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xalatlaco	116036	01-08-2023	31-12-2023	424,663.80	424,663.80	424,663.80	424,663.80	424,663.80	Metros Cuadrados	8,150	8,150	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229001	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	134,884.51	70,945.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AL CAMPO DE FUTBOOL EN LA COMUNIDAD DE TEJOCOTES EN XALATLACO - 115120	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	115120	01-08-2023	31-12-2023	70,945.60	70,945.60	70,945.60	70,945.60	70,945.60	Metros lineales	270	270	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229252	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	175,456.00	125,406.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE ROSAL Y BUGAMBILIAS EN LA COMUNIDAD CRUZ LARGA EN XALATLACO - 116059	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	116059	01-08-2023	31-12-2023	125,406.79	125,406.79	125,406.79	125,406.79	125,406.79	Metros Cuadrados	666	666	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229911	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	191,000.00	125,325.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DEL PARAJE ATEZCAPA, EN BARRIO DE SAN AGUSTIN EN XALATLACO - 118318	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	118318	01-08-2023	31-08-2023	125,325.71	125,325.71	125,325.71	125,325.71	125,325.71	Metros lineales	438	438	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX2303022243230	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	304,000.00	303,999.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA HERRADURA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TOMASQUILLO EN XALATLACO - 124244	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	124244	15-08-2023	31-12-2023	303,999.97	303,999.97	303,999.97	303,999.97	303,999.97	Metros Cuadrados	503	503	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202229798	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	254,183.00	149,382.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REGINO VEGA EN LA COMUNIDAD CRUZ LARGA EN XALATLACO - 117920	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	117920	01-08-2023	31-12-2023	149,382.60	149,382.60	149,382.60	149,382.60	149,382.60	Metros lineales	390	390	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302245428	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	95,000.00	72,931.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ SUR EN LA COMUNIDAD CRUZ LARGA EN XALATLACO - 136262	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	136262	15-08-2023	31-12-2023	72,931.06	72,931.06	72,931.06	72,931.06	72,931.06	Metros lineales	180	180	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302245880	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	775,000.00	774,943.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CHIMALPOPOCA EN EL BARRIO DE SAN AGUSTIN EN XALATLACO - 139458	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	139458	15-08-2023	31-12-2023	774,943.00	774,943.00	774,943.00	774,943.00	774,943.00	Metros lineales	519	519	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302246392	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	150,000.00	132,249.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE DEL CAMINO A LA CARPA EN EL BARRIO DE SAN AGUSTIN EN XALATLACO - 142332	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xalatlaco	142332	31-08-2023	31-12-2023	132,249.74	132,249.74	132,249.74	132,249.74	132,249.74	Metros cuadrados de construcción	20	20	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202228263	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	107,000.00	74,342.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AL TEMPLO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ LARGA EN XALATLACO - 110492	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	110492	01-08-2023	31-12-2023	74,342.31	74,342.31	74,342.31	74,342.31	74,342.31	Metros lineales	139	139	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202230140	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	752,120.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE EN EL BARRIO DE SAN AGUSTIN EN XALATLACO - 119181	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xalatlaco	119181	01-07-2023	30-11-2023	752,120.80	752,120.80	752,120.80	752,120.80	752,120.80	Luminaria	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302247655	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	328,887.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD POTRERO EN XALATLACO - 149988	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	149988	22-08-2023	31-12-2023	328,887.49	328,887.49	328,887.49	328,887.49	328,887.49	Metros cuadrados de construcción	33	33	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302261459	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	154,900.00	154,899.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO EL XATI EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLACO - 232480	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	232480	29-09-2023	30-11-2023	154,899.95	154,899.95	154,899.95	154,899.95	154,899.95	Metros lineales	260	260	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202225797	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	506,222.00	406,222.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS, EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TOMASQUILLO EN XALATLACO - 93775	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	93775	07-02-2023	31-03-2023	406,222.00	406,222.00	406,222.00	406,222.00	406,222.00	Metros cuadrados de construcción	973	973	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302261927	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	817,230.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL EN XALATLACO - 234915	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	234915	20-09-2023	31-10-2023	817,230.11	817,230.11	817,230.11	817,230.11	817,230.11	Metros Cuadrados	1,982	1,982	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402290107	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	272,000.00	272,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CANAL DE AGUA PLUVIAL A UN COSTADO DE LA CALLE MANUEL GONZALEZ COROY SUR EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLACO. - 308190	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	308190	27-11-2023	31-12-2023	272,000.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	Metros lineales	152	152	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202226181	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	112,222.00	163,713.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ COROY Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLACO - 96878	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	96878	01-08-2023	31-12-2023	163,713.59	163,713.59	163,713.59	163,713.59	163,713.59	Metros lineales	153	153	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278367	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	928,734.13	928,075.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE LA MINA Y GASOLINERIA EN LA COMUNIDAD MEZAPA LA FÁBRICA EN XALATLACO - 248245	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xalatlaco	248245	20-10-2023	20-11-2023	928,075.03	928,075.03	928,075.03	928,075.03	928,075.03	Metros lineales	895	895	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402278482	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL VENADITO A UN COSTADO DEL RIO XALATLACO ENTRE LA CALLE CORREGIDORA E INSURGENTES ORIENTE EN EL BARRIO SAN FRANCISCO EN XALATLACO - 248874	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	248874	28-09-2023	31-12-2023	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Metros Cuadrados	88	88	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302247846	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	656,027.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AVENIDA CARLOS HANK GONZALEZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE MEZAPA EN XALATLACO - 150789	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	150789	21-08-2023	31-12-2023	656,027.56	656,027.56	656,027.56	656,027.56	656,027.56	Metros Cuadrados	729	729	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302262425	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	220,547.44	255,112.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA MINA, EN LA COMUNIDAD DE MEZAPA LA FABRICA EN XALATLACO - 237513	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	237513	02-10-2023	30-12-2023	255,112.46	255,112.46	255,112.46	255,112.46	255,112.46	Metros lineales	140	140	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302262582	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	208,884.51	460,378.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL ROSAL PARTE ALTA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOMASQUILLO EN XALATLACO - 238217	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	238217	02-10-2023	30-12-2023	460,378.68	460,378.68	460,378.68	460,378.68	460,378.68	Metros lineales	479	479	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402290141	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	120,000.00	120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CANAL DE AGUA PLUVIAL A UN COSTADO DE LA CALLE MANUEL GONZALEZ COROY SUR EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLACO - 308377	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	308377	28-11-2023	31-12-2023	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Metros lineales	147	147	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302245487	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	529,805.00	529,805.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL LIBRAMIENTO AL AJUSCO EN LA COMUNIIDAD EL AGUILA EN XALATLACO - 136659	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	136659	15-08-2023	31-12-2023	529,805.00	529,805.00	529,805.00	529,805.00	529,805.00	Metros cuadrados de construcción	885	885	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402278321	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	776,165.00	776,165.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA MEZAPA LA FABRICA EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN AGUSTIN EN XALATLACO - 247987	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	247987	22-08-2023	31-12-2023	776,165.00	776,165.00	776,165.00	776,165.00	776,165.00	Metros Cuadrados	97	97	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202226302	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,212,000.00	1,212,001.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLACO - 97834	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	97834	01-08-2023	31-12-2023	1,212,001.12	1,212,001.12	1,212,001.12	1,212,001.12	1,212,001.12	Metros cuadrados de construcción	1,557	1,557	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302262701	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	100,000.00	113,990.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS JESUS URUETA EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO EN XALATLACO. - 238714	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xalatlaco	238714	29-09-2023	30-11-2023	113,990.18	113,990.18	113,990.18	113,990.18	113,990.18	Metros Cuadrados	92	92	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202230122	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	874,834.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE SAN FRANCISCO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO EN XALATLACO - 119069	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xalatlaco	119069	01-07-2023	30-11-2023	874,834.36	874,834.36	874,834.36	874,834.36	874,834.36	Metros Cuadrados	33,500	33,500	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302244178	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	61,000.00	62,031.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOTERIO ESPINOZA EN LA COMUNIDAD MORELOS EN XALATLACO - 129790	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xalatlaco	129790	01-08-2023	31-12-2023	62,031.46	62,031.46	62,031.46	62,031.46	62,031.46	Metros lineales	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302248146	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	500,000.00	502,810.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CORREGIDORA ESQUINA CALLE WINDO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO EN XALATLACO - 152691	Xalatlaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xalatlaco	152691	22-08-2023	31-12-2023	502,810.00	502,810.00	502,810.00	502,810.00	502,810.00	Metros Cuadrados	50	50	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202217931	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,650,000.00	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. GUSTAVO BAZ, EN XONACATLÁN, LOCALIDAD SAN MIGUEL MIMIAPAN. - 34129	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	34129	18-05-2023	24-07-2023	1,040,823.72	1,040,823.72	1,040,823.72	1,040,823.72	1,040,823.72	Metros Cuadrados	1,500	1,500	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218234	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN XONACATLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL MIMIAPAN PARAJE DOS CAMINOS BARRIO LA CUMBRE - 35683	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xonacatlán	35683	03-05-2023	23-06-2023	299,797.58	299,797.58	299,797.58	299,797.58	299,797.58	Metros lineales	160	160	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202217990	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LATERAL CARRETERA TOLUCA NAUCALPAN DE CALLE CARRILLO PUERTO A FRANCISCO SARABIA, EN XONACATLÁN, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL. - 34316	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	34316	23-05-2023	24-07-2023	1,799,469.54	1,799,469.54	1,799,469.54	1,799,469.54	1,799,469.54	Metros Cuadrados	1,628	1,628	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218151	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS NORTE ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DOLORES, EN XONACATLÁN, LOCALIDAD SAN ANTONIO - 35143	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	35143	22-05-2023	24-07-2023	1,298,717.68	1,298,717.68	1,298,717.68	1,298,717.68	1,298,717.68	Metros Cuadrados	1,890	1,890	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218251	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,900,000.00	2,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ETAPA INICIAL EN XONACATLÁN LOCALIDAD PARAJE LA MANGA - 35773	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xonacatlán	35773	02-05-2023	30-06-2023	2,897,557.79	2,897,557.79	2,897,557.79	2,897,557.79	2,897,557.79	Metros cuadrados de construcción	9,700	9,700	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202218283	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN XONACATLÁN LOCALIDAD XONACATLÁN DELEGACION SAN ANTONIO CALLE NUEVA ERA - 35996	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xonacatlán	35996	03-05-2023	03-07-2023	313,197.94	313,197.94	313,197.94	313,197.94	313,197.94	Metros lineales	162	162	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202218480	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE CON CONCRETO REFORZADO EN XONACATLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL MIMIAPAN BARRIO DE GUADALUPE - 37035	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xonacatlán	37035	15-06-2023	29-09-2023	356,750.41	356,750.41	356,750.41	356,750.41	356,750.41	Metros cúbicos	84	84	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202218101	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MÁRTIRES, TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE BENITO JUÁREZ A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN XONACATLÁN, LOCALIDAD SANTA MARÍA ZOLOTEPEC. - 34803	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	34803	04-05-2023	02-06-2023	1,349,713.34	1,349,713.34	1,349,713.34	1,349,713.34	1,349,713.34	Metros Cuadrados	1,281	1,281	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202217964	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN XONACATLÁN, LOCALIDAD SAN ANTONIO. - 34230	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	34230	23-05-2023	24-07-2023	1,029,663.36	1,029,663.36	1,029,663.36	1,029,663.36	1,029,663.36	Metros Cuadrados	1,030	1,030	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202218442	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR PRINCIPAL DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, XONACATLÁN LOCALIDAD LA MANGA, ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO XONACATLÁN DE VICENCIO - 36866	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xonacatlán	36866	11-05-2023	28-07-2023	299,797.58	299,797.58	299,797.58	299,797.58	299,797.58	Metros lineales	250	250	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202218245	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,826,780.72	1,826,780.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LA CALLE VERACRUZ Y CALLE EJERCITO NACIONAL, EN XONACATLÁN, LOCALIDAD SANTA MARÍA ZOLOTEPEC. - 35751	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	35751	08-05-2023	30-06-2023	1,458,769.29	1,458,769.29	1,458,769.29	1,458,769.29	1,458,769.29	Metros Cuadrados	1,200	1,200	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202218615	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,114,576.81	1,114,576.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA POZO 27 EN XONACATLAN LOCALIDAD XONACATLAN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 37752	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xonacatlán	37752	03-07-2023	08-09-2023	866,855.79	866,855.79	866,855.79	866,855.79	866,855.79	Metros Cuadrados	150	150	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202218173	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	672,669.70	672,669.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VIBORILLAS, EN XONACATLÁN, SANTIAGO TEJOCOTILLOS, LOCALIDAD PARAJE PIPILEROS - 35301	Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xonacatlán	35301	23-05-2023	24-07-2023	493,635.24	493,635.24	493,635.24	493,635.24	493,635.24	493,635.24	Metros Cuadrados	1,620	1,620	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230302251382	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,343,280.64	3,343,280.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISCA DE ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN, ESTADO DE MÉXICO, LOCALIDAD EL DURAZNO - 170999	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacualpan	170999	01-09-2023	30-09-2023	3,343,280.64	3,343,280.64	3,343,280.64	3,343,280.64	3,343,280.64	Metros Cuadrados	480	480	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302251168	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,090,633.41	3,090,633.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN ESTADO DE MÉXICO, LOCALIDAD MAMATLA, CAMINO A PANTEÓN - 169800	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacualpan	169800	23-06-2023	24-07-2023	3,090,633.41	3,090,633.41	3,090,633.41	3,090,633.41	3,090,633.41	Metros Cuadrados	1,050	1,050	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302248335	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,006.03	700,006.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN, ESTADO DE MÉXICO, LOCALIDAD EL FRESNO - 153684	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacualpan	153684	29-05-2023	27-06-2023	700,006.03	700,006.03	700,006.03	700,006.03	700,006.03	Metros lineales	300	300	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302251682	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,541,427.95	3,541,427.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN, ESTADO DE MÉXICO, LOCALIDAD EL SITIO - 172522	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zacualpan	172522	02-06-2023	31-07-2023	3,541,427.95	3,541,427.95	3,541,427.95	3,541,427.95	3,541,427.95	Metros lineales	3,000	3,000	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402307412	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,252,849.44	1,252,849.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN, ESTADO DE MÉXICO, LOCALIDAD VELIXTLA - 382177	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacualpan	382177	30-05-2023	28-06-2023	1,252,849.44	1,252,849.44	1,252,849.44	1,252,849.44	1,252,849.44	Metros lineales	500	500	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302251180	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,096,525.00	3,096,525.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN ESTADO DE MÉXICO, LOCALIDAD MAMATLA, ACCESO PRINCIPAL - 169843	Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacualpan	169843	21-07-2023	21-08-2023	3,096,525.00	3,096,525.00	3,096,525.00	3,096,525.00	3,096,525.00	Metros Cuadrados	1,050	1,050	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202219565	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	13,500,000.00	13,495,589.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA ETAPA - 43428	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	43428	20-04-2023	18-07-2023	13,495,589.42	13,495,589.42	13,495,589.42	13,495,589.42	13,495,589.42	Metros Cuadrados	4,795	4,795	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302258147	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,415.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESC. PRIM. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA CCT. 15DPR3266Z - 212566	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacantepec	212566	01-09-2023	31-12-2023	1,499,415.57	1,499,415.57	1,499,415.57	1,499,415.57	1,499,415.57	Metros Cuadrados	424	424	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302258327	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	700,000.00	699,322.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE JUÁREZ - 213591	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	213591	01-09-2023	31-12-2023	699,322.62	699,322.62	699,322.62	699,322.62	699,322.62	Metros Cuadrados	910	910	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202219566	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	43,463,836.41	43,462,904.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA CIRCUITO ACAHUALCO - 43429	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	43429	20-04-2023	17-08-2023	43,462,904.07	43,462,904.07	43,462,904.07	43,462,904.07	43,462,904.07	Metros Cuadrados	61,000	61,000	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302246046	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,200,000.00	4,199,924.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA CIRCUITO ACAHUALCO. - 140459	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zinacantepec	140459	20-07-2023	31-12-2023	4,199,924.50	4,199,924.50	4,199,924.50	4,199,924.50	4,199,924.50	Metros lineales	840	840	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302246054	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,265.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE MORELOS, SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN - 140506	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	140506	20-07-2023	31-12-2023	1,499,265.62	1,499,265.62	1,499,265.62	1,499,265.62	1,499,265.62	Metros Cuadrados	1,446	1,446	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302246059	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,900,000.00	3,899,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUINDAS SAN MATIAS TRANSFIGURACIÓN, SEGUNDA ETAPA. - 140522	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	140522	20-07-2023	31-12-2023	3,899,999.99	3,899,999.99	3,899,999.99	3,899,999.99	3,899,999.99	Metros Cuadrados	2,632	2,632	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258168	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,499,188.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA CCT. 15EPR0313Z - 212702	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacantepec	212702	01-09-2023	31-12-2023	1,499,188.52	1,499,188.52	1,499,188.52	1,499,188.52	1,499,188.52	Metros Cuadrados	561	561	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258201	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,000,000.00	1,996,132.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ITURBIDE - 212961	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	212961	01-09-2023	31-12-2023	1,996,132.57	1,996,132.57	1,996,132.57	1,996,132.57	1,996,132.57	Metros Cuadrados	1,080	1,080	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402306771	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	798,703.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ CCT.15DPR0413Z - 378935	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacantepec	378935	28-09-2023	27-11-2023	798,703.24	798,703.24	798,703.24	534,476.24	534,476.24	Metros Cuadrados	205	205	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302246048	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,000.00	799,845.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ CCT. 15DPR2082M - 140489	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacantepec	140489	20-07-2023	31-12-2023	799,845.96	799,845.96	799,845.96	799,845.96	799,845.96	Metros Cuadrados	135	135	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258319	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,750,000.00	1,749,028.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CEDROS - 213545	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	213545	01-09-2023	31-12-2023	1,749,028.25	1,749,028.25	1,749,028.25	1,749,028.25	1,749,028.25	Metros Cuadrados	1,152	1,152	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230302258940	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	600,000.00	599,803.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIAL - 217402	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	217402	01-09-2023	31-12-2023	599,803.46	599,803.46	599,803.46	599,803.46	599,803.46	Metros Cuadrados	70	70	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258191	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,150,000.00	1,149,229.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 8 DE DICIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA - 212895	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zinacantepec	212895	01-09-2023	31-12-2023	1,149,229.84	1,149,229.84	1,149,229.84	1,149,229.84	1,149,229.84	Metros lineales	496	496	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258923	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,876,716.59	3,876,098.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE ALEJANDRINA - 217316	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	217316	01-09-2023	31-12-2023	3,876,098.84	3,876,098.84	3,876,098.84	3,876,098.84	3,876,098.84	Metros Cuadrados	4,470	4,470	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX23022222047	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,200,000.00	4,197,701.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES DEL MUNICIPIO CON BACHEO. - 63919	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	63919	01-06-2023	31-12-2023	4,197,701.16	4,197,701.16	4,197,701.16	4,197,701.16	4,197,701.16	Metros Cuadrados	4,195	4,195	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258902	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,000,000.00	999,964.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ZONAS DE BANCAS EN CALLE NIÑOS HEROES - 217035	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	217035	01-09-2023	31-12-2023	999,964.27	999,964.27	999,964.27	999,964.27	999,964.27	Metros Cuadrados	463	463	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302258955	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,500,000.00	1,498,790.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA CCT. 15EPR0804M - 217462	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacantepec	217462	01-09-2023	31-12-2023	1,498,790.17	1,498,790.17	1,498,790.17	1,498,790.17	1,498,790.17	Metros Cuadrados	708	708	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402307258	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,200,000.00	4,199,907.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL A TEJALPA - 381579	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	381579	10-12-2023	26-12-2023	4,199,907.58	4,199,907.58	4,199,907.58	4,199,907.58	4,199,907.58	Metros Cuadrados	3,571	3,571	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402308516	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,200,000.00	4,198,775.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC - 385947	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	385947	12-12-2023	26-12-2023	4,198,775.23	4,198,775.23	4,198,775.23	4,198,775.23	4,198,775.23	Metros Cuadrados	73,080	73,080	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402311995	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,150,000.00	3,149,156.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN MIGUEL ZINACANTEPEC - 402516	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zinacantepec	402516	12-12-2023	26-12-2023	3,149,156.39	3,149,156.39	3,149,156.39	3,149,156.39	3,149,156.39	Cuarto(s)	40	40	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402307112	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,200,000.00	1,199,762.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN CALLE ITURBIDE DE CALLE 5 DE MAYO A VILLADA - 380928	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	380928	24-10-2023	22-11-2023	1,199,762.06	1,199,762.06	1,199,762.06	1,199,762.06	1,199,762.06	Metros Cuadrados	685	685	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230402312193	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,500,000.00	3,498,460.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 403115	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacantepec	403115	12-12-2023	27-12-2023	3,498,460.61	3,498,460.61	3,498,460.61	3,498,460.61	3,498,460.61	Metros Cuadrados	1,159	1,159	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230402315733	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	799,999.80	799,999.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE LOS CEDROS - 417245	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	417245	29-11-2023	30-12-2023	799,999.80	799,999.80	799,999.80	799,999.80	799,999.80	Metros lineales	385	385	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202228676	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	399,997.80	399,997.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE ALLENDE Y GUADALUPE VICTORIA. - 113095	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpahuacán	113095	05-06-2023	31-07-2023	399,997.80	399,997.80	399,997.80	399,997.80	399,997.80	Metros Cuadrados	394	394	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230302256332	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,211,753.74	1,211,753.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 201427	Zumpahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpahuacán	201427	29-08-2023	15-10-2023	1,211,753.74	1,211,753.74	1,211,753.74	1,211,753.74	1,211,753.74	Metros cúbicos	100	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220723	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,067,702.58	2,045,721.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO, DE CALLE JESUS CARRANZA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA - 51222	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	51222	29-06-2023	26-09-2023	2,045,721.89	2,045,721.89	2,045,721.89	2,045,721.89	2,045,721.89	Metros lineales	356	356	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207628	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,038,294.84	2,031,290.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MINA, DE PLAZA JUAREZ A CALLEJON JESUS CARRANZA - 14837	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	14837	01-04-2023	09-07-2023	2,031,290.39	2,031,290.39	2,031,290.39	2,031,290.39	2,031,290.39	Metros lineales	784	784	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202220692	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	588,803.23	587,826.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE GANTE, DE PLAZA JUAREZ A CALLE 5 DE MAYO - 50936	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	50936	15-06-2023	02-09-2023	587,826.72	587,826.72	587,826.72	587,826.72	587,826.72	Metros lineales	209	209	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223508	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,008,597.48	3,002,971.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CARRETERA ZUMPANGO REYES A AV. 16 DE SEPTIEMBRE - 74366	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74366	20-07-2023	07-09-2023	3,002,971.20	3,002,971.20	3,002,971.20	3,002,971.20	3,002,971.20	Metros Cuadrados	1,679	1,679	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207481	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,910,129.68	3,900,043.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MINA, DE PLAZA JUAREZ A CALLEJON JESUS CARRANZA - 12988	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	12988	01-04-2023	09-07-2023	3,900,043.36	3,900,043.36	3,900,043.36	3,900,043.36	3,900,043.36	Metros lineales	784	784	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207954	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,948,864.31	4,919,179.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE GANTE A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - 17057	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	17057	01-04-2023	19-06-2023	4,919,179.60	4,919,179.60	4,919,179.60	4,919,179.60	4,919,179.60	Metros Cuadrados	2,171	2,171	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102207969	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	429,255.88	426,981.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE HERREROS A CALLE HERREROS A CALLE ITURBIDE - 17121	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	17121	07-06-2023	28-08-2023	426,981.55	426,981.55	426,981.55	426,981.55	426,981.55	Metros lineales	175	175	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220697	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,590,078.53	2,588,504.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GANTE, DE PLAZA JUAREZ A CALLE 5 DE MAYO - 50979	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	50979	15-06-2023	02-09-2023	2,588,504.92	2,588,504.92	2,588,504.92	2,588,504.92	2,588,504.92	Metros Cuadrados	1,177	1,177	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202222929	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	8,800,047.80	8,773,423.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DE AV. CUAUTITLAN A CALLE NIÑOS HEROES - 70037	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	70037	13-09-2023	01-12-2023	8,773,423.48	8,773,423.48	8,773,423.48	8,773,423.48	8,773,423.48	Metros Cuadrados	4,533	4,533	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220330	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	971,148.51	970,728.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE HERREROS A CALLE ITURBIDE - 48519	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	48519	06-06-2023	19-08-2023	970,728.89	970,728.89	970,728.89	970,728.89	970,728.89	Metros lineales	178	178	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223277	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,597,851.37	1,597,256.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL TRABAJO, DE AV. INSURGENTES A CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 72739	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	72739	18-08-2023	29-09-2023	1,597,256.58	1,597,256.58	1,597,256.58	1,597,256.58	1,597,256.58	Metros Cuadrados	807	807	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223167	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	656,416.35	503,338.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL TRABAJO, DE AV. INSURGENTES A CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 72073	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	72073	16-08-2023	29-09-2023	503,338.24	503,338.24	503,338.24	503,338.24	503,338.24	Metros lineales	165	165	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207950	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,044,704.75	1,040,221.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE GANTE A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - 17043	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	17043	01-04-2023	19-06-2023	1,040,221.03	1,040,221.03	1,040,221.03	1,040,221.03	1,040,221.03	Metros lineales	405	405	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202220496	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,063,895.53	990,326.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GANTE, DE PLAZA JUAREZ A CALLE 5 DE MAYO - 49515	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	49515	15-06-2023	02-09-2023	990,326.75	990,326.75	990,326.75	990,326.75	990,326.75	Metros lineales	204	204	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223263	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	238,286.69	215,205.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE DEL TRABAJO, DE AV. INSURGENTES A CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 72654	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	72654	16-08-2023	29-09-2023	215,205.12	215,205.12	215,205.12	215,205.12	215,205.12	Metros lineales	153	153	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	4	MEX230202223283	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	568,855.64	565,192.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES, DE CALLE VERACRUZ A KM 0.100.00 - 72777	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	72777	15-08-2023	08-09-2023	565,192.53	565,192.53	565,192.53	565,192.53	565,192.53	Metros lineales	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202223523	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,541,291.32	6,479,580.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANTIGUO CAMINO A ZUMPANGO, DE CALLE INSURGENTES A AV. 16 DE SEPTIEMBRE - 74553	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	74553	02-10-2023	30-11-2023	6,479,580.86	6,479,580.86	6,479,580.86	6,479,580.86	6,479,580.86	Metros Cuadrados	3,991	3,991	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230102207972	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	2,386,108.46	2,384,164.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE HERREROS A CALLE ITURBIDE - 17127	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	17127	07-06-2023	28-08-2023	2,384,164.89	2,384,164.89	2,384,164.89	2,384,164.89	2,384,164.89	Metros Cuadrados	1,280	1,280	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221147	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	6,401,816.94	6,368,206.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEONA VICARIO, DE CALLE JESUS CARRANZA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA - 54905	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	54905	29-06-2023	26-09-2023	6,368,206.84	6,368,206.84	6,368,206.84	6,368,206.84	6,368,206.84	Metros Cuadrados	3,369	3,369	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	4	MEX230202221159	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,017,641.83	3,008,310.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DE AV. CUAUTITLAN A CALLE NIÑOS HEROES - 54949	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	54949	13-09-2023	01-12-2023	3,008,310.73	3,008,310.73	3,008,310.73	3,008,310.73	3,008,310.73	3,008,310.73	Metros lineales	823	823	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223348	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	13,266,536.77	13,199,075.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VIADUCTO BICENTENARIO, DE AVENIDA HIDALGO A PRIMERA ENTRADA DE SANTA ISABEL - 73189	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	73189	03-07-2023	31-08-2023	13,199,075.84	13,199,075.84	13,199,075.84	13,199,075.84	13,199,075.84	13,199,075.84	Metros lineales	1,100	1,100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223356	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	3,017,641.83	3,015,380.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SIN NOMBRE DE CALLE MADRID A CALLE LOS PINOS. - 73273	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	73273	21-06-2023	04-08-2023	3,015,380.00	3,015,380.00	3,015,380.00	3,015,380.00	3,015,380.00	3,015,380.00	Metros lineales	745	745	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202223402	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	4,635,128.80	4,627,076.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTIGUO CAMINO A ZUMPANGO, DE CALLE INSURGENTES A KM 0.310 - 73647	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	73647	06-09-2023	04-11-2023	4,627,076.75	4,627,076.75	4,627,076.75	4,627,076.75	4,627,076.75	4,627,076.75	Metros Cuadrados	2,744	2,744	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	4	MEX230102207809	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	9,896,532.43	9,845,606.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA, DE PLAZA JUAREZ A CALLEJON JESUS CARRANZA - 16385	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	16385	01-04-2023	09-07-2023	9,845,606.88	9,845,606.88	9,845,606.88	9,845,606.88	9,845,606.88	Metros Cuadrados	4,935	4,935	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230102207914	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,635,059.65	1,630,841.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE GANTE A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - 16938	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	16938	01-04-2023	19-06-2023	1,630,841.96	1,630,841.96	1,630,841.96	1,630,841.96	1,630,841.96	Metros lineales	406	406	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202221135	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	800,474.15	791,607.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LEONA VICARIO, DE CALLE JESUS CARRANZA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA - 54760	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	54760	29-06-2023	26-09-2023	791,607.33	791,607.33	791,607.33	791,607.33	791,607.33	Metros lineales	356	356	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230202221430	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	1,442,458.55	1,438,064.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DE AV. CUAUTITLAN A CALLE NIÑOS HEROES - 58133	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	58133	13-09-2023	01-12-2023	1,438,064.00	1,438,064.00	1,438,064.00	1,438,064.00	1,438,064.00	Metros lineales	823	823	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230302241955	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	5,397,436.10	5,386,180.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CENTAURO DEL NORTE Y COLONIA EL SOLAR. - 74814	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zumpango	74814	02-10-2023	11-11-2023	5,386,180.36	5,386,180.36	5,386,180.36	5,386,180.36	5,386,180.36	Metros lineales	1,680	1,680	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	4	MEX230402301029	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	734,728.06	628,751.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICO EN AVENIDA PASEOS DEL LAGO, DE CARRETERA ZUMPANGO REYES A KM 0.110.00 - 353820	Zumpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zumpango	353820	14-12-2023	31-12-2023	734,438.48	734,438.48	734,438.48	734,438.48	734,438.48	Metros Cuadrados	715	715	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones