



Total: 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400602138	Preparatoria Oficial No. 84, (Agc-392)	100187-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,009,615	\$2,009,615	\$2,009,615	\$2,009,615	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400602144	Preparatoria Oficial No. 203, (Agm-239)	100187-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,338,059	\$5,338,059	\$5,338,059	\$5,338,059	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.54	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400602154	Preparatoria Oficial No. 309, (Agm-939)	100187-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,759,416	\$1,759,416	\$1,759,416	\$1,759,416	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.40	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400602169	Centro De Bachillerato Tecnológico	100187-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$10,969,016	\$10,969,016	\$10,969,016	\$10,969,016	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.40	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400602180	Preparatoria Oficial No. 282	100187-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	100187-6	Educación	En Ejecución	2016	\$2,577,300	\$2,577,300	\$2,577,300	\$2,577,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.12	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400602192	Preparatoria Oficial No. 289	100187-7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.38	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400602199	Supervisión Escolar Bt-014	100187-8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.66	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400606883	Preparatoria Oficial No. 45	100187-5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,171,594	\$3,171,594	\$3,171,594	\$3,171,594	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.42	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400599838	Construcción Y Equipamiento Del Plantel 42 Zumpango	01	México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$16,563,016	\$16,563,016	\$16,563,016	\$16,563,016	\$548,696	\$548,696	\$548,696	3.31	\$0	Piezas	330	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE INICIO DE LA OBRA CIVIL / Fisica: EN PROCESO DE INICIO DE LA OBRA CIVIL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.