



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300365460	Manuel Avila Camachorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 02	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300365461	Gral. Francisco Montes De Ocaconstrucción De Servicios Sanitarios	IMIFE 03	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$657,628	\$657,628	\$657,628	93.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.95	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300365462	No. 7 Dr. Antonio Loererehabilitación Y Construcción De Comedor	IMIFE 04	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,594,668	\$1,594,668	\$1,594,668	\$1,065,202	\$1,065,202	\$1,065,202	66.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.80	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300365464	José Vicente Villadarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 05	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300365465	Ciencia Patria Trabajo Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 06	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,248,879	\$1,248,879	\$1,248,879	97.57	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.57	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300365466	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 07	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,251,388	\$1,251,388	\$1,251,388	97.76	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.76	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300365467	Adolfo López Mateos, Agc-39construir Una Aula	IMIFE 08	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$658,584	\$658,584	\$658,584	87.81	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	87.81	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300365468	No. 0759 Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 09	México	Aculco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300365469	Num. 32 Aculcorehabilitación Y Construcción De Taller De Panadería	IMIFE 10	México	Aculco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,391,875	\$1,391,875	\$1,391,875	\$1,150,899	\$1,150,899	\$1,150,899	82.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.69	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300365475	José María González Arratia, Agc-68rehabilita La Protección Perimetral	IMIFE 12	México	Almoloya de Alquisiras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$467,384	\$467,384	\$467,384	71.91	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.91	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300365477	Sor Juana Inés De La Cruzmalla Ciclónica 294 Ml.	IMIFE 13	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$200,746	\$200,746	\$200,746	95.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.59	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300365478	No. 42 Almoloya De Juárezconstrucción De 3 Aulas, Taller De Panadería, Adaptación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 14	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,099,913	\$2,099,913	\$2,099,913	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300365482	Hellen Kellerrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 542	México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$190,982	\$190,982	\$190,982	63.66	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	63.66	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365484	No. 53rehabilitación	IMIFE 541	México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,731,361	\$1,731,361	\$1,731,361	98.81	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.81	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365486	No. 0210 Lic. Adolfo López Mateosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 540	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: ninguna
MEX14140300365488	Ignacio Zaragozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 539	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: ninguna
MEX14140300365489	Tierra Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 15	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,276,779	\$1,276,779	\$1,276,779	\$1,276,779	\$1,276,779	\$1,276,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365490	Lic. Adolfo López Mateosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 538	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,188,806	\$1,188,806	\$1,188,806	92.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.00	Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: ninguna
MEX14140300365491	E.S.T.I.C. No 0107 C. Felipe Conteras Colimbarda Perimetral 200 ML.	IMIFE 16	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$599,889	\$599,889	\$599,889	\$599,889	\$599,889	\$599,889	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365493	Francisco Ruiz De Leónsustitución De 3 Aulas Y Construcción De Dirección Con Sanitarios	IMIFE 17	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	94.04	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365494	Francisco Javier Cárdenasustitución De Servicios Sanitarios	IMIFE 18	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	79.54	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365495	Andrés Bellorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 536	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365496	Nicolás Bravorehabilitación Integral Urgente	IMIFE 19	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.36	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365497	Rufino Tamayorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	100	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300365498	José Maréa Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 21	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,997	\$299,997	\$299,997	\$299,997	\$299,997	\$299,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365499	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 535	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365500	Niños Héroesrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 22	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365501	Josué Mirlorrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 534	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$108,149	\$108,149	\$108,149	36.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	36.05	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365502	Prof. Moisés Saénzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 23	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365503	Henry Ford Num. 3rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 533	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$215,754	\$215,754	\$215,754	71.92	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.92	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365504	Moisés Saénz Garzarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 24	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365505	Ignacio Manuel Altamiranoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 532	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,206,005	\$1,206,005	\$1,206,005	\$1,206,005	\$1,206,005	\$1,206,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365506	Prof. Carlos Hank Gonzálezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 25	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365507	Manuel Saavedraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 531	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,278,838	\$1,278,838	\$1,278,838	\$798,126	\$798,126	\$798,126	62.41	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	62.41	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365508	Cuahtëmocrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 26	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.42	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365509	No. 75 Bertha Zárate Sandovalrehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 530	México	Zacazonapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,048,050	\$2,048,050	\$2,048,050	97.83	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.83	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365510	No. 0282 Dr. Gustavo Baz Pradarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 27	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.66	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300365511	19 De Septiembre De 1985, Agm-976construcción De 2 Aulas	IMIFE 529	México	Xonacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$749,094	\$749,094	\$749,094	\$749,094	\$749,094	\$749,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300365513	Enrique Flores Magónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 29	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.12	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365514	No. 0580 Prof. Honorato Ortiz Garibayrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 528	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365515	Tierra Y Libertadrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 30	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$389,585	\$389,585	\$389,585	\$389,585	\$389,585	\$389,585	\$389,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365516	No. 0816 13 De Mayorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 527	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	96.14	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365517	Cirilo Torres Candelarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 31	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$463,105	\$463,105	\$463,105	\$463,105	\$463,105	\$463,105	\$463,105	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.18	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365518	Nueva Creaciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 32	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.84	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365519	Miguel Hidalgo Y Costillaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 526	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.07	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365520	No. 0424 Emiliano Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 33	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	65.33	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365521	Gra. Lazaro Cardenas Del Rioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 525	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$882,415	\$882,415	\$882,415	\$882,415	\$882,415	\$882,415	\$882,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365522	Miguel Hidalgo Y Costilla, Agc-76construir La Protección Perimetral	IMIFE 34	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.82	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365523	Carlos Pellicerrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 35	México	Amanalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300365524	Lic. Vicente Riva Palacio construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 524	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	73.96	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300365525	Adolfo López Mateos construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 523	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,725	\$1,277,725	\$1,277,725	\$1,277,725	\$1,277,725	\$1,277,725	\$1,277,725	\$1,277,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.07	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300365526	Concepción Arana rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 36	México	Amatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	67.75	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300365527	Angel María Garibay construcción De 4 Aulas Y Dirección Con Sanitarios	IMIFE 801	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,370,000	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	93.39	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365528	Lorenzo Fillo rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 521	México	Villa Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.89	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365529	Sor Juana Inés De La Cruz, Agc-165rehabilitar En Una Primera Etapa	IMIFE 37	México	Amecameca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365530	No. 0636 Prof. Pedro Fuentes Garciarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 520	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	88.81	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365531	Josué Mirlo construcción De Muro De Contención	IMIFE 38	México	Amecameca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365532	No. 26 Jean Piagetrehabilitación Y Construcción De Un Aula	IMIFE 39	México	Apaxco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.17	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365533	No. 0283 José María González Arratirehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 519	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365534	Ricardo Flores Magónrehabilitación De 2 Aulas Y Rehabilitación De Edificio "A"	IMIFE 40	México	Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,229,383	\$1,229,383	\$1,229,383	\$1,229,383	\$1,229,383	\$1,229,383	\$1,229,383	\$1,229,383	\$1,229,383	\$1,229,383	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365536	Cuauihémoc sustitución De 3 Aulas Y Rehabilitación	IMIFE 41	México	Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,162,647	\$1,162,647	\$1,162,647	\$1,162,647	\$1,162,647	\$1,162,647	\$1,162,647	\$1,162,647	\$1,162,647	\$1,162,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365537	José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 517	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	84.12	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300365538	Dr. Néstor Herrera rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 42	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365539	No. 0798 Profr.Eliseo Gonzálezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 516	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365540	E.S.T.I.C. No. 0041 Tierra Y Libertadrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 43	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,629	\$299,629	\$299,629	\$299,629	\$299,629	\$299,629	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365541	Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 515	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365544	No. 67 Arnold Gessellrehabilitación	IMIFE 514	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,727,817	\$1,727,817	\$1,727,817	\$1,727,817	\$1,727,817	\$1,727,817	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.91	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365548	15 De Septiembre, Agc-4563rehabilitar La Barda Perimetral	IMIFE 512	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	62.66	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365551	No. 9 Lev Semenovich Vigotskyrehabilitación	IMIFE 50	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,704,393	\$1,704,393	\$1,704,393	\$1,704,393	\$1,704,393	\$1,704,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	52.58	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365553	José Vasconcelos, Agc-4534rehabilitar La Barda Perimetral	IMIFE 511	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.92	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365554	Miguel Hidalгореhabilitación De 3 Módulos De Servicios Sanitarios Y Techumbre En La Cancha De Basquetbol	IMIFE 52	México	Atacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.32	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365555	Prof. Enrique Gómez Bravorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 53	México	Atacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365556	Constitución De 1917, Agc-4516rehabilitar Con Pintura	IMIFE 510	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.62	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365557	Isidro Fabellarehabilitación	IMIFE 54	México	Atacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$969,500	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$964,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.65	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365558	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 509	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300365559	Emilio Abreconstrucción De Techumbre	IMIFE 55	México	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365560	Juan De La Barreraconstrucción De Un Aula	IMIFE 508	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.30	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365561	Diego Riverarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 56	México	Atlatla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,982	\$299,982	\$299,982	\$299,982	\$299,982	\$299,982	\$299,982	\$299,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365562	Mitlaconstrucción De Un Aula	IMIFE 507	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$443,898	\$443,898	\$443,898	\$443,898	\$443,898	\$443,898	\$443,898	\$443,898	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365563	Alfredo Del Mazo, Agc-375impermeabilizar Las Aulas	IMIFE 57	México	Atlatla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365812	No. 48 Calimayarehabilitación	IMIFE 58	México	Calimaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365817	Juan De La Barrerarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 59	México	Capulhuac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.64	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365822	No. 12 José Mariano Mociño Y Losadarehabilitación	IMIFE 60	México	Capulhuac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,741,892	\$1,741,892	\$1,741,892	\$1,741,892	\$1,741,892	\$1,741,892	\$1,741,892	\$1,741,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.78	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365825	No. 1033 Ricardo Flores Magónconstrucción De Un Aula En Planta Alta	IMIFE 61	México	Chalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$350,004	\$350,004	\$350,004	\$350,004	\$350,004	\$350,004	\$350,004	\$350,004	\$350,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	81.74	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365829	No. 53 Club De Leonarehabilitación	IMIFE 62	México	Chalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.76	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365831	Jose Antonio Alzateconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 63	México	Chalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365833	Hans Christian Andersenrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 64	México	Chalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365848	No. 0180 Josué Miriorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 66	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300365850	Ricardo Flores Magón sustitución De Cubierta De 2 Aulas	IMIFE 67	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365860	No. 49 Chapultepecrehabilitación	IMIFE 68	México	Chapultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	77.51	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365862	No. 41 Tlacaehlelrehabilitación	IMIFE 69	México	Chiautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,545,000	\$1,545,000	\$1,545,000	\$1,545,000	\$1,545,000	\$1,545,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365864	Estefanía Castañeda rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 70	México	Chiautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.62	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365869	Laura Méndez De Cuencarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 71	México	Chiautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365874	E.S.T.I.C. No 0055 José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 72	México	Chiautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.84	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365890	No. 0678 Juana De Asbaje Y Ramírez De Santillanarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 76	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.70	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365915	Gaby Brimmerrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 77	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365921	Jaime Nunorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 78	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.67	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365924	No. 49 Dr. Roberto Solís Quirogarehabilitación	IMIFE 79	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,790,388	\$1,790,388	\$1,790,388	\$1,790,388	\$1,790,388	\$1,790,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	82.79	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365927	15 De Septiembre construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 80	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	96.71	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365929	Xicotencatl sustitución De 4 Aulas, Impermeabilización Y Rehabilitación De Sanitarios	IMIFE 81	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,626,807	\$1,626,807	\$1,626,807	\$1,626,807	\$1,626,807	\$1,626,807	\$1,626,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	79.14	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300365935	No. 0515 Josefa Ortiz De Domínguez sustitución De Edificio Y Construcción De 8 Aulas Didácticas	IMIFE 82	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,747,986	\$3,747,986	\$3,747,986	\$3,747,986	\$3,747,986	\$3,747,986	\$3,747,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	90.76	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300365940	Hermanos Serdan rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 83	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.56	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365946	Melchor Ocampo rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 84	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365951	Ignacio Ramíreze rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 85	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	79.87	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365962	E.S.T.I.C. No 0057 Mariano Azuelare rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 86	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365964	No. 3 Juan Enrique Azcoagare rehabilitación	IMIFE 87	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	58.50	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365970	No. 77 José Castilla Y Piñare rehabilitación	IMIFE 88	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	64.66	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365974	Ichcateopan construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 89	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	88.12	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365977	Malinalco construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 90	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365981	Calpulli Cencalco construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 91	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300365993	José María Velasco rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 92	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.89	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366028	Luz Casas Cruz rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 99	México	Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366036	Luis Guevara Ramírez Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 100	México	Cuatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300366040	Prof. Manuel Hinojosa Gilestrehabilitación	IMIFE 102	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.02	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366048	Bicentenario De La Independencia De Méxicorehabilitación Urgente De Edificios	IMIFE 103	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,010,451	\$2,010,451	\$2,010,451	\$2,010,451	\$2,010,451	\$2,010,451	\$2,010,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.87	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366058	No.12 Anne Sullivanrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 104	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366062	Leandro Vallerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 105	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366082	Vicente Guerrorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 106	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366106	No. 0021 Calmecacrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 107	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,976	\$299,976	\$299,976	\$299,976	\$299,976	\$299,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366113	No.0958 Charlotte Yazbekrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 108	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366226	Gregorio Torres Quinterorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 110	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	61.15	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366234	Narciso Bassolsrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 111	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	53.72	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366386	Constituciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 112	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.46	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366406	Evangelina Ozuna, Agc-901rehabilitar	IMIFE 115	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.19	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366409	Quetzalcóatl, Agc-907impermeabilizar	IMIFE 116	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366417	Francisco I. Maderorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 117	México	Donato Guerra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300366426	Tierra Y Libertad Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 118	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	73.33	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300366432	Hermanos Serdan Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 119	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.26	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300366436	Juana De Asbajere Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 120	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.71	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300366442	Siervo De La Nación Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 121	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.24	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300366449	No. 7 Gabriela Mistral Rehabilitación	IMIFE 122	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,799,917	\$1,799,917	\$1,799,917	\$1,799,917	\$1,799,917	\$1,799,917	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.50	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300366482	No. 35 Dr. Mario Ramos Palacios Rehabilitación	IMIFE 123	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,798,689	\$1,798,689	\$1,798,689	\$1,798,689	\$1,798,689	\$1,798,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.36	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300366487	No. 38 Janusk Korzack Rehabilitación	IMIFE 124	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	78.87	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300366493	No. 76 Daniel Delgadillo Rehabilitación	IMIFE 125	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,798,687	\$1,798,687	\$1,798,687	\$1,798,687	\$1,798,687	\$1,798,687	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	85.06	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300366505	No. 78 Isidro Becerril Valdéz Rehabilitación	IMIFE 126	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,799,704	\$1,799,704	\$1,799,704	\$1,799,704	\$1,799,704	\$1,799,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.98	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300366516	Lic. Guillermo Robles Gil Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 127	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.23	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366583	Ignacio Manuel Altamirano Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 128	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.79	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366594	Gustavo Baz Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 129	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.22	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300366609	Lauro Aguirreconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 131	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	63.98	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366626	Aquiles Serdanconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 132	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.74	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366635	24 De Febreroconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 133	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.92	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366933	Rufino Tamayoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 136	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.15	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366940	Carmen Serdanconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 137	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.43	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366944	Diego Riveraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 138	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.02	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366982	José Clemente Orozcoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 141	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.61	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300366999	Juventino Rosasrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 143	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367004	Luz Alba Loria Pérezsustitución De Aulas En Estructura U-2c	IMIFE 144	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	42.83	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367010	Francisco I. Maderosustitución De 2 Aulas	IMIFE 145	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,166,973	\$1,166,973	\$1,166,973	\$1,166,973	\$1,166,973	\$1,166,973	\$1,166,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	72.37	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367016	Arq. Ramón Josué Hernández Andradesustitución De Edificio U-1c	IMIFE 146	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.28	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367030	Juan Luis Vivesconstrucción De Barda	IMIFE 147	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.17	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300367062	Anexa A La Normal De Ecatepecsustitución De Aulas, Barda Y Red Sanitaria	IMIFE 148	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.63	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300367070	Quetzalcóatsustitución De Cubierta De 3 Aulas	IMIFE 149	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367080	Leona Vicariosustitución De 4 Aulas	IMIFE 150	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,109,275	\$1,109,275	\$1,109,275	\$1,109,275	\$1,109,275	\$1,109,275	\$1,109,275	\$1,109,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367084	Centro De Desarrollo Infantil Num. 2 Ecatepecrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 151	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.07	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367106	Belisario Dominguezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 152	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367121	Manuel Bernalrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 153	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.27	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367128	Gregorio Torres Quinterorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 154	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.44	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367143	Alfonso Reyes Ochoarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 155	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.03	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367155	Moisés Saénzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 156	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	54.27	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367177	Niños Héroes De Chapultepecrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 157	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367186	Amado Nervorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 158	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367192	Francisco Javier Clavijerorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 159	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367471	No. 0948 Guillermo González Camarerenarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 160	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	85.38	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300367475	Inixtlí Inyolotrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 161	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.95	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300367476	Hermenegildo Galeanarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 162	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.97	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367479	Felipe Villanuevarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 163	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367485	E.S.T.I.C. No 0117 Guillermo González Camarena rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 164	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.31	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367487	Benito Juárezrehabilitación Mayor De Los Edificios A,B,C Y D, Asi Como Construcción De Drenaje Pluvial En Patio	IMIFE 165	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.86	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367492	Felipe Gutiérrez, Agc-1257construir La Barda Perimetral	IMIFE 167	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.35	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367500	Roberto Ruiz Llanos, Anexas A La Escuela Normal, Agc-944rehabilitar Y Realizar El Mantenimiento, En Una Primera Etapa	IMIFE 169	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$632,864	\$632,864	\$632,864	\$632,864	\$632,864	\$632,864	\$632,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367508	Gregorio Torres Quintero, Agc-1472construcción De Servicios Sanitarios	IMIFE 171	México	Ecatzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$611,951	\$611,951	\$611,951	\$611,951	\$611,951	\$611,951	\$611,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367512	Felipe Angelesrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 172	México	El Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$262,087	\$262,087	\$262,087	\$262,087	\$262,087	\$262,087	\$262,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367515	No. 57 Profr. Ma. Luisa Colomanrehabilitación	IMIFE 173	México	El Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,785,774	\$1,785,774	\$1,785,774	\$1,785,774	\$1,785,774	\$1,785,774	\$1,785,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367525	Rosalía Mendoza De Velázquezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 175	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	67.78	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367531	Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 176	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.47	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300367535	Silvestre Revueltasrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 178	México	Hueyoptxta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300367542	No. 11 Lic. Agustín Gonzálezrehabilitación	IMIFE 179	México	Huixquilucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,787,516	\$1,787,516	\$1,787,516	\$1,787,516	\$1,787,516	\$1,787,516	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	88.73	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300367551	No. 0379 Jose Ortega Y Gasset sustitución De 2 Talleres, Dirección Escolar Y Sala De Maestros	IMIFE 181	México	Huixquilucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	84.93	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300367557	No. 0343 Bernardo De Balbuena rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 182	México	Huixquilucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.26	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300367560	Centro De Desarrollo Infantil Num. 9rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 183	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.19	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300367564	Prof. Rafael Ramírezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 184	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300367568	Hermanos Serdanrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 185	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300367581	Juana De Asbajerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 186	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	65.05	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300367587	Prof. Juan De Dios Rodríguez Heredia rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 187	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300367593	No. 0748 José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 188	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.05	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300367596	Tecelticanrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 189	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300367598	No. 45 Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación	IMIFE 190	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14140300367600	No. 80 Tierra Y Libertadrehabilitación	IMIFE 191	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,763,831	\$1,763,831	\$1,763,831	\$1,763,831	\$1,763,831	\$1,763,831	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	65.12	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300367603	No. 0767 Moctezuma Ihuicaminasustitución De Barda	IMIFE 192	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300367611	2 De Marzorehabilitación Urgente De Los Edificios A, B Y C	IMIFE 193	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$901,453	\$895,364	\$895,364	\$895,364	\$895,364	\$895,364	\$895,364	\$895,364	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367616	Prof. Antonio Albarránrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 195	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.74	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367624	No 0569 José Martírehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 196	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.14	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367625	No. 0857 Lázaro Cárdenas Del Riorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 197	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.05	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367639	Vicente Guerrero, Agc-1562rehabilitar	IMIFE 200	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.83	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367642	Rubén Darío, Agc-1666rehabilitar En Una Primera Etapa	IMIFE 201	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	96.29	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367647	Rosaura Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 203	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.05	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367651	Horacio Zúñiga, Agc-1742construir La Plaza Civica	IMIFE 204	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367658	Niños Héroesconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 206	México	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367660	Leona Vicarioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 207	México	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367664	Nicolás Bravorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 208	México	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.53	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones			
																								Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
MEX14140300367667	Francisco I. Maderoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 209	México	Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,180,593	\$1,180,593	\$1,180,593	\$1,180,593	\$1,180,593	\$1,180,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:		
MEX14140300367671	24 De Febreroconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 210	México	Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,179,944	\$1,179,944	\$1,179,944	\$1,179,944	\$1,179,944	\$1,179,944	\$1,179,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300367675	Profra Elda Gómez Lugoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 211	México	Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,179,989	\$1,179,989	\$1,179,989	\$1,179,989	\$1,179,989	\$1,179,989	\$1,179,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300367682	Francisco López Rayónrehabilitación Urgente De Aulas	IMIFE 213	México	Ixtlahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$807,084	\$773,088	\$773,088	\$773,088	\$773,088	\$773,088	\$773,088	\$773,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300367686	No. 0104 Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 214	México	Jaltenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300367689	Estado De México, Ag-1800rehabilitar Los Sanitarios Y Las Áreas Verdes	IMIFE 215	México	Jaltenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300367691	Isabel Campos De Jiménez Cantírehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 216	México	Jilotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300367701	No. 49rehabilitación	IMIFE 217	México	Jilotzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,792,647	\$1,792,647	\$1,792,647	\$1,792,647	\$1,792,647	\$1,792,647	\$1,792,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.10	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300367703	Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 218	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300367705	Emiliano Zapatasustitución De 2 Aulas	IMIFE 219	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,022,469	\$1,022,469	\$1,022,469	\$1,022,469	\$1,022,469	\$1,022,469	\$1,022,469	\$1,022,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300367710	Tierra Y Libertadrehabilitación	IMIFE 220	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$689,446	\$689,446	\$689,446	\$689,446	\$689,446	\$689,446	\$689,446	\$689,446	\$689,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.01	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367726	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor	IMIFE 221	México	Jocotitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300367729	General Emiliano Zapataconstrucción De 3 Aulas	IMIFE 222	México	Jocotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,440,000	\$1,415,172	\$1,415,172	\$1,415,172	\$1,415,172	\$1,415,172	\$1,415,172	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	81.09	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300367736	José María Morelos Y Pavón, Agc-1890colocar La Malla Perimetral	IMIFE 223	México	Jocotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367739	Emiliano Zapataconstrucción De 3 Aulas, Dirección Con Sanitarios, Banda Perimetral Y Obra Exterior	IMIFE 224	México	Juquicingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,742,630	\$2,561,528	\$2,561,528	\$2,561,528	\$2,561,528	\$2,561,528	\$2,561,528	\$2,561,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	95.52	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367741	Gabriel Ramos Millánrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 225	México	Juchitepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$228,045	\$228,045	\$228,045	\$228,045	\$228,045	\$228,045	\$228,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367745	No. 50rehabilitación	IMIFE 226	México	Juchitepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,296,268	\$1,296,268	\$1,296,268	\$1,296,268	\$1,296,268	\$1,296,268	\$1,296,268	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367748	Hermanos Flores Magónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 227	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367750	Anton S. Makarenkoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 228	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.99	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300367752	Octavio Pazconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 229	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.79	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368145	Antonio Machadoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 230	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	76.76	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368149	Prof. Rafael Ramírez Castañedaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 231	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368153	Francisco Primo De Verdad Y Ramosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 232	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$864,419	\$864,419	\$864,419	\$864,419	\$864,419	\$864,419	\$864,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	60.41	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368157	Frida Kahlo (Agc-545)Construcción De Muros De Contención	IMIFE 233	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.93	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX14140300368162	No. 47 Tonalpuhquirehabilitación	IMIFE 234	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368174	No. 86 Dr. Ernesto Guevara De La Sernarehabilitación	IMIFE 235	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,797,199	\$1,797,199	\$1,797,199	\$1,797,199	\$1,797,199	\$1,797,199	\$1,797,199	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	62.46	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368177	No. 1034 Felipe Angeles Ramirozsubstitución De 6 Aulas, Dirección, Plaza Cívica Y Módulos Sanitarios	IMIFE 236	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,739,000	\$2,739,000	\$2,739,000	\$2,739,000	\$2,739,000	\$2,739,000	\$2,739,000	\$2,739,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368181	Horacio Zunigarehabilitación Urgente De Edificios	IMIFE 237	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,992,143	\$2,987,427	\$2,987,427	\$2,987,427	\$2,987,427	\$2,987,427	\$2,987,427	\$2,987,427	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368186	Laura Méndez De Cuencaimpermeabilización Urgente De Edificios	IMIFE 238	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368191	Dr. Gustavo Baz Pradasubstitución De Biblioteca, Techumbre, Rehabilitación Integral De Edificios Y Sustitución De Plaza Cívica	IMIFE 239	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.78	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368196	No. 48rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 240	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368201	León Guzmán, Agc-1932rehabilitar Los Sanitarios Y Dotar De Equipo Informático Y Mobiliario, En Una Primera Etapa	IMIFE 241	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.31	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368205	Benito Juárezrehabilitación Del Plantel	IMIFE 242	México	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,600,000	\$2,972,661	\$2,972,661	\$2,972,661	\$2,972,661	\$2,972,661	\$2,972,661	\$2,972,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368210	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 243	México	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.41	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368214	No. 47 Lermarehabilitación	IMIFE 244	México	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,752,500	\$1,752,500	\$1,752,500	\$1,752,500	\$1,752,500	\$1,752,500	\$1,752,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	61.59	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368215	Angela Peralfarehabilitación Urgente De Espacios Aula	IMIFE 245	México	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300368245	Josefa Ortiz De Dominguez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 248	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,278,012	\$1,278,012	\$1,278,012	\$1,278,012	\$1,278,012	\$1,278,012	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300368247	Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 249	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368254	Josefa Ortiz De Dominguez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 250	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368258	Guillermo Prieto construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 251	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368262	Francisco Gonzalez Bocanegra construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 253	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368273	Pedro Ascencio construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 254	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368297	Juan De La Barrera construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 255	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368301	Alfredo Zárate Albarrán construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 256	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368310	Emiliano Zapata construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 257	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368313	Lic. Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 258	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368316	Hermenegildo Galeana construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 259	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300368328	El Nigromanteconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 260	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300368337	Jaime Nunoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 262	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300368338	Guadalupe Victoriaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 263	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300368347	Carlos Gómez Hernándezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 264	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300368353	Valentín Gómez Farías, Agc-2013colocar La Malla Perimetral	IMIFE 266	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300368366	No. 62 Dr. Rafael Santa Marinarehabilitación	IMIFE 268	México	Malinalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.81	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300368437	Frida Kahlo Calderónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 271	México	Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,953	\$299,953	\$299,953	\$299,953	\$299,953	\$299,953	\$299,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368445	Lic. Adolfo López Mateosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 272	México	Metepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.02	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368472	Axayacatrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 274	México	Mexicaltzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$536,193	\$536,193	\$536,193	\$536,193	\$536,193	\$536,193	\$536,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	17.76	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368477	Mariano Riva Palaciorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 275	México	Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	45.61	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368485	Gral. Lázaro Cárdenasrehabilitación	IMIFE 276	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$457,678	\$518,799	\$518,799	\$518,799	\$518,799	\$518,799	\$518,799	\$518,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.21	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300368494	Evangelina Ozuna Pérezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 277	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300369048	Jaime Torres Bodetsustitución De 6 Aulas, Dirección, Plaza Cívica Y Módulos Sanitarios	IMIFE 280	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,003,551	\$2,003,551	\$2,003,551	\$2,003,551	\$2,003,551	\$2,003,551	\$2,003,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369066	Colorinesrehabilitación Del Plantel	IMIFE 282	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,327,979	\$2,327,979	\$2,327,979	\$2,327,979	\$2,327,979	\$2,327,979	\$2,327,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.73	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369100	Ignacio Ramirezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 283	México	Nextlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,242,045	\$1,242,045	\$1,242,045	\$1,242,045	\$1,242,045	\$1,242,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.80	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369106	Lic. Benito Juárezsustitución De 6 Aulas, Firme En Plaza Y Construcción De Barda Perimetral Y Firme De Concreto	IMIFE 284	México	Nextlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$497,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369123	Luisa Isabel Campos De Jimenez Canturrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 285	México	Nextlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.55	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369140	Cuitláhuacrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 288	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.52	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369157	Mariano Matamorosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 290	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.02	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369165	Constitución De 1857construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 292	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.68	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369173	Amado Nervocconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 293	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.74	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369180	Consuelo Rodríguez De Fdez. Albarraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 295	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.68	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369470	Jose Antonio Alzateconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 294	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369477	Guillermo Prietocconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 296	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300369490	Beatriz Ordoñez Acuña sustitución De 50 Metros Lineales De Barda Perimetral	IMIFE 297	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369498	República De Cubasustitución De Espacios Y Construcción De 1 Aula, Biblioteca, Administración Y Cisterna	IMIFE 298	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,345,344	\$1,345,344	\$1,345,344	\$1,345,344	\$1,345,344	\$1,345,344	\$1,345,344	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	67.89	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369500	No. 0039 Revolución Mexicana sustitución De Edificios Y Estudio De Mecánica De Suelos	IMIFE 299	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.25	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369505	No. 0196 Guttenberg rehabilitación Urgente De Aulas Y Plaza	IMIFE 300	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,293,867	\$1,293,867	\$1,293,867	\$1,293,867	\$1,293,867	\$1,293,867	\$1,293,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.26	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369515	No. 0215 Filomeno Matasustitución De 2 Aulas	IMIFE 301	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$765,207	\$765,207	\$765,207	\$765,207	\$765,207	\$765,207	\$765,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.20	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369523	Jorge Jiménez Cantú, Agc-299 rehabilitar Los Sanitarios	IMIFE 302	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.54	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369529	Leyes De Reforma, Agc-3053 dotar De Mobiliario Escolar Y Apoyar La Gestión Para La Electrificación	IMIFE 303	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369543	Juan Aldamarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 304	México	Nicolás Romero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.01	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369550	Diego Rivera, Agm-0529 construcción De 4 Aulas, Aula De Cantos Y Juegos, Dirección Con Sanitarios	IMIFE 305	México	Nopaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,144,000	\$3,144,000	\$3,144,000	\$3,144,000	\$3,144,000	\$3,144,000	\$3,144,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	58.66	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369562	Niños Héroesrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 306	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369580	No. 0745 Felipe Angelesconstrucción De 3 Aulas, Dirección Y Columna Metálica De Techumbre	IMIFE 307	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,110,000	\$2,053,200	\$2,053,200	\$2,053,200	\$2,053,200	\$2,053,200	\$2,053,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.18	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369601	Lic. Benito Juárezsustitución De 1 Aulas, Dirección Y Columna Metálica De Techumbre	IMIFE 308	México	Ocuilan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$696,180	\$696,180	\$696,180	\$696,180	\$696,180	\$696,180	\$696,180	\$696,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.68	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300369612	Técnica No. 210 construcción De 4 Aulas Estructura U-1c	IMIFE 309	México	Otumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,992,305	\$1,992,305	\$1,992,305	\$1,992,305	\$1,992,305	\$1,992,305	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300369618	No. 90 Eugenio María Montaña Roldánrehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 310	México	Otumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$1,463,350	\$1,463,350	\$1,463,350	\$1,463,350	\$1,463,350	\$1,463,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.98	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369665	No. 0608 José Vasconcelosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 312	México	Otzoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300369681	Margarita Maza De Juarezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 314	México	Ozumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.02	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300370130	Isabel Guzmán De Escamillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 317	México	San Antonio la Isla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.23	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300370135	Fernando Orozco Y Berraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 318	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,252,709	\$1,252,709	\$1,252,709	\$1,252,709	\$1,252,709	\$1,252,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.80	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300370165	Antonio José De Sucrerrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 321	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.55	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300370173	Alfonso Casaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 322	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.22	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300370191	Tsisana Luna Chicassustitución De 3 Aulas	IMIFE 323	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	59.01	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300370201	Nezahualcōyōtlmuro De Contención	IMIFE 324	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300370213	Ignacio Zaragozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 325	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300370250	Quauhtémocconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 326	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300370258	Melchor Ocampoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 327	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,276,849	\$1,276,849	\$1,276,849	\$1,276,849	\$1,276,849	\$1,276,849	\$1,276,849	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.14	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300370268	Moctezumaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 328	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,274,249	\$1,274,249	\$1,274,249	\$1,274,249	\$1,274,249	\$1,274,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.04	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300370284	Niños Héroesconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 329	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300370301	Lázaro Cárdenasconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 330	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.35	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300370307	Miguel Hidalgoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 331	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.92	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300370995	Pedro Ascencioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 333	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300370998	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 334	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.71	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371001	Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 335	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371005	No. 0957 José Vicente Villada Perea, Agc-3302construir, En Una Primera Etapa, La Barda Perimetral	IMIFE 336	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371009	Miguel Hidalgoconstrucción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 337	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.80	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371013	No. 0129 Justo Sierraconstrucción De Techumbre	IMIFE 338	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$871,842	\$871,842	\$871,842	\$871,842	\$871,842	\$871,842	\$871,842	\$871,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371019	Lázaro Cárdenasrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 339	México	Santo Tomás	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	53.50	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371021	Estic No. 0124 Plan De Ayala, Agc-3364rehabilitar Con Pintura	IMIFE 340	México	Santo Tomás	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300371030	Justo Sierra construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 342	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.60	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300371033	Netzahualcóyotl construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 343	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300371036	Lic. Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 344	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300371041	Niños Héroes construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 345	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.83	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300371045	Himno Nacional construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 346	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.46	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371048	Vicente Guerrero construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 347	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371050	El Chamizal construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 348	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.50	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371059	Mariano Matamoros construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 349	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371103	Pedro Ascencio construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 350	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371106	Juan Fernández Albarrán construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 351	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371110	Liberación Campesina construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 352	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300371112	Libertad construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 353	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.11	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371117	Leona Vicario construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 354	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.40	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371126	José Vasconcelos construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 355	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371133	Gral. Mariano Matamoros construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 356	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,177,002	\$1,177,002	\$1,177,002	\$1,177,002	\$1,177,002	\$1,177,002	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371135	20 De Noviembre construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 357	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$966,623	\$966,623	\$966,623	\$966,623	\$966,623	\$966,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371138	No 0557 Juan De La Barrerarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 358	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371143	No. 42 José Clemente Orozcorehabilitación	IMIFE 359	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,798,810	\$1,798,810	\$1,798,810	\$1,798,810	\$1,798,810	\$1,798,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.29	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371218	No. 51rehabilitación	IMIFE 360	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371220	No. 30 Dr. Roberto Solís Quirogarehabilitación	IMIFE 361	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,704,393	\$1,704,393	\$1,704,393	\$1,704,393	\$1,704,393	\$1,704,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.64	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371224	Valentín Gómez Fariásrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 362	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371283	Patría Nueva rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 364	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300371286	Ricardo Flores Magónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 365	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$266,192	\$266,192	\$266,192	\$266,192	\$266,192	\$266,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300371289	Vasco De Quiroga Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 366	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.92	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300371290	No. 52 Tejupicorehabilitación	IMIFE 367	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,490,403	\$1,490,403	\$1,490,403	\$1,490,403	\$1,490,403	\$1,490,403	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.80	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300371301	Carlos Hank González construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 369	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300371302	Francisco I. Madero construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 370	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.67	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372367	Cuahtemoc construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 372	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.11	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372376	Amado Nervo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 373	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372381	Cristobal Colon construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 374	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372397	Tierra Y Libertad construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 375	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372410	Pedro Ascencio De Alquisirascero Perimetral	IMIFE 376	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.80	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372439	Anexo A La Normal De Tejupicorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 377	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.21	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372455	José Vasconcelos construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 378	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372466	Carlos Hank González sustitución De 5 Aulas, Sanitarios, Intendencia Y Cooperativa (Sin Equipo)	IMIFE 379	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,840,933	\$2,556,769	\$2,556,769	\$2,556,769	\$2,556,769	\$2,556,769	\$2,556,769	\$2,556,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300372489	José Vicente Villadasustitución De Biblioteca Y Bodega	IMIFE 381	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$700,000	\$514,224	\$514,224	\$514,224	\$514,224	\$514,224	\$514,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372498	Ignacio Allenderehabilitación Urgente De 2 Aulas Y Dirección	IMIFE 382	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$497,694	\$497,694	\$497,694	\$497,694	\$497,694	\$497,694	\$497,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.58	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372507	Rufino Tamayorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 383	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372531	Redención Campesinaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 386	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,248,469	\$1,248,469	\$1,248,469	\$1,248,469	\$1,248,469	\$1,248,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.61	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372544	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 387	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,176,566	\$1,176,566	\$1,176,566	\$1,176,566	\$1,176,566	\$1,176,566	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.24	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372555	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 388	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,251,521	\$1,251,521	\$1,251,521	\$1,251,521	\$1,251,521	\$1,251,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.78	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372568	Miguel Hidalgoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 389	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,127,462	\$1,127,462	\$1,127,462	\$1,127,462	\$1,127,462	\$1,127,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.86	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372577	Prof. Mariano Cuevas Izquierdoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 390	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,139,239	\$1,139,239	\$1,139,239	\$1,139,239	\$1,139,239	\$1,139,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.02	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372596	Alfredo Del Mazo Velezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 392	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,975	\$299,975	\$299,975	\$299,975	\$299,975	\$299,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372607	No. 0689 Lic. Adolfo López Mateossubstitución De 3 Aulas Y Sanitarios Estructura U-1c	IMIFE 393	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372718	Miguel Hidalgo Y Costillaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 395	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$973,469	\$973,469	\$973,469	\$973,469	\$973,469	\$973,469	\$973,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.17	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300372729	Emiliano Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 396	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	47.05	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
MEX14140300372736	Iep 25 Gral. Ignacio Zaragoza rehabilitación Integral Urgente De 25 Espacios Educativos	IMIFE 397	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$24,750,000	\$24,750,000	\$24,750,000	\$24,750,000	\$24,750,000	\$24,750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.09	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:		
MEX14140300372748	Prof. Adolfo Villa González rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 398	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372758	Doctor Eduardo Liceaga rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 399	México	Teoloyucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.21	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372769	Lic. Ramón Betetare rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 400	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	53.24	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372792	Emiliano Zapata Salazar rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 402	México	Tepetlilpa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372807	No. 19 "Rosa Imelda Soto Millán" rehabilitación	IMIFE 403	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,799,370	\$1,799,370	\$1,799,370	\$1,799,370	\$1,799,370	\$1,799,370	\$1,799,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.93	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372817	Tepotzotlán sustitución De Cubierta De 8 Aulas	IMIFE 404	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.18	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372895	Justo Sierra rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 405	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300372905	Rosa Agazire rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 406	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300372920	No. 0384 Adolfo López Mateos rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 407	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300372927	Prof. Antonio Casore rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 408	México	Tequixquiac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300372934	Venustiano Carranza, Agc-3780 construir, En Una Primera Etapa, Un Aula	IMIFE 409	México	Texcaltitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	85.10	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300372944	Centenario De La Reforma construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 410	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.08	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300372951	Manuel Doblado construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 411	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.54	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372965	No. 84 Ludwig Van Beethoven rehabilitación	IMIFE 412	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,781,474	\$1,781,474	\$1,781,474	\$1,781,474	\$1,781,474	\$1,781,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.27	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372976	Ma. Trinidad Rodríguez De Sanchez Colinrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 413	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.50	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300372988	E.S.T.I.C. No 0018 Dr. José María Luis Morarehabilitación Urgente De Barda Perimetral	IMIFE 414	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$856,147	\$856,147	\$856,147	\$856,147	\$856,147	\$856,147	\$856,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300373011	No. 0130 Nezahualcóyotlrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 415	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300373028	Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 417	México	Tezoyuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300373040	No. 0716 Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 418	México	Tezoyuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300373054	Octavio Pazrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 419	México	Tlanguistenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300373068	No. 9 Margarita Gómez Palaciorehabilitación	IMIFE 420	México	Tlanguistenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,760,327	\$1,760,327	\$1,760,327	\$1,760,327	\$1,760,327	\$1,760,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	53.96	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300373084	José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 421	México	Timilpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300373095	Gral. José Vicente Villadarehabilitación Urgente De Aulas	IMIFE 422	México	Timilpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,022,469	\$1,014,655	\$1,014,655	\$1,014,655	\$1,014,655	\$1,014,655	\$1,014,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300373135	Centro De Educción Para La Atención De Jóvenes Y Adultos Chimalpahin, Agc- 3890	IMIFE 425	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.66	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300373537	Primero De Mayoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 426	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.61	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300373551	Centro De Desarrollo Infantil Num. 3rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 427	México	Tlalnepan de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300373560	Rafael Ramirezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 428	México	Tlalnepan de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373567	Gral. Francisco Villarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 429	México	Tlalnepan de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$246,703	\$246,703	\$246,703	\$246,703	\$246,703	\$246,703	\$246,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373584	Triunfo De La República Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 430	México	Tlalnepan de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373591	Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 431	México	Tlalnepan de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373594	Ford Num. 15rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 432	México	Tlalnepan de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373601	Miguel Hidalгореhabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 433	México	Tlalnepan de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,802	\$299,802	\$299,802	\$299,802	\$299,802	\$299,802	\$299,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373611	Rosario Castellanosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 434	México	Tlalnepan de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373619	Ricardo Flores Magónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 435	México	Tlalnepan de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373638	No. 0075 Las Ixtacalastrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 437	México	Tlalnepan de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373646	Club Rotario Tlalnepanrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 438	México	Tlalnepan de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.42	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373652	Juan De La Cabadarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 439	México	Tlalnepan de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.01	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373676	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 441	México	Tlalnepan de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.52	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300373686	No. 82 Gaby Brimmerrehabilitación	IMIFE 442	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,633,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.84	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300373714	Gral. Vicente Guerrerorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 444	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.19	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373812	Vicente Guerrero sustitución De 6 Aulas, Servicios Sanitarios, Comedor Y Dirección	IMIFE 446	México	Tlatlaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	61.83	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373835	Cuahtemocconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 449	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.80	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373843	Guadalupe Victoriaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 450	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.85	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373852	Juan Jacobo Rousseauconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 451	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.34	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373863	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Ampliación De La Escuela Y Obra Exterior	IMIFE 452	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,880,000	\$1,728,707	\$1,728,707	\$1,728,707	\$1,728,707	\$1,728,707	\$1,728,707	\$1,728,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.05	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373876	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 453	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,216,669	\$1,216,669	\$1,216,669	\$1,216,669	\$1,216,669	\$1,216,669	\$1,216,669	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.41	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373889	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 454	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.66	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373907	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 455	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,192,834	\$1,192,834	\$1,192,834	\$1,192,834	\$1,192,834	\$1,192,834	\$1,192,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.39	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300373919	Gral. Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 456	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,274,902	\$1,274,902	\$1,274,902	\$1,274,902	\$1,274,902	\$1,274,902	\$1,274,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300373930	15 De Septiembre construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 457	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.04	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374035	Centenario De La Revolución construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 458	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$965,633	\$965,633	\$965,633	\$965,633	\$965,633	\$965,633	\$965,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374043	No. 0868 Dr. Gustavo Baz Pradarehabilitación Del Área Administrativa Y Construcción De Obra Exterior Del Plantel	IMIFE 459	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,190,096	\$1,190,096	\$1,190,096	\$1,190,096	\$1,190,096	\$1,190,096	\$1,190,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374057	Tierra Y Libertad construcción De Servicios Sanitarios	IMIFE 460	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374067	Centro De Desarrollo Infantil Num. 1 Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 461	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$292,858	\$292,858	\$292,858	\$292,858	\$292,858	\$292,858	\$292,858	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374077	Centro De Desarrollo Infantil Num. 8rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 462	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374088	Agustín Melgarrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 463	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374101	José María Velascorrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 464	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.63	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374288	Lic. Adolfo López Mateosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 465	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374298	Moisés Saenzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 466	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374306	Ignacio Manuel Altamiranorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 467	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374316	No. 1006 Sentimientos De La Naciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 468	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.69	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300374329	Ma. De La Luz Díaz Gonzálezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 469	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374343	Guillermo González Camarenarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 470	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374352	GraL. José Vicente Villadarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 471	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$292,295	\$292,295	\$292,295	\$292,295	\$292,295	\$292,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374361	Leona Vicariorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 472	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.99	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374375	Prof. Adrián Ortega Monroyrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 473	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,998	\$299,998	\$299,998	\$299,998	\$299,998	\$299,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374381	Cor. Filiberto Gómez Diazrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 474	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.11	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374394	Prof. Agripín García Estradarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 475	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.43	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374410	No. 5rehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 476	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.43	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374421	No. 44 Toluicarehabilitación	IMIFE 477	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,171,875	\$1,171,875	\$1,171,875	\$1,171,875	\$1,171,875	\$1,171,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374496	Daniel Delgadoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 480	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.30	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374510	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 481	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.10	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374528	Prof. Maclovio Vallejorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 482	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.88	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300374539	Cuauhtemocconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 483	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374553	Nezahualcoyotlconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 484	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.40	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374563	Niños Heroesconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 485	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,649	\$1,277,649	\$1,277,649	\$1,277,649	\$1,277,649	\$1,277,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374568	Fabian L. Cuencaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 486	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.07	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374575	Gral. Ignacio Zaragozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 487	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,259,525	\$1,259,525	\$1,259,525	\$1,259,525	\$1,259,525	\$1,259,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374715	Diego Riveraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 489	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,233,488	\$1,233,488	\$1,233,488	\$1,233,488	\$1,233,488	\$1,233,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374722	Lic. José Vasconcelos Calderónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 490	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,277,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.28	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374726	Tierra Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 491	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,277,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.22	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374733	Nueva Creaciónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 492	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.67	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374746	Nueva Creaciónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 493	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.80	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374751	Profra. Maria Elisa Pacheco Garduñosustitución De Losa	IMIFE 494	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$3,481,310	\$3,481,310	\$3,481,310	\$3,481,310	\$3,481,310	\$3,481,310	\$3,481,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:
MEX14140300374757	No. 20rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 495	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300374762	María Remedios Colóntrabajos De Rehabilitación (1a. Etapa), Plaza Cívica Y Aplicación De Pintura	IMIFE 496	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$652,000	\$647,520	\$647,520	\$647,520	\$647,520	\$647,520	\$647,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374772	Reforma Educativarehabilitación Con Pintura En Aulas, Barda Perimetral Y Adecuación De Comedor	IMIFE 497	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$353,958	\$353,958	\$353,958	\$353,958	\$353,958	\$353,958	\$353,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374776	Fidel Velázquezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 498	México	Tultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.15	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374780	Telpochcalli, Agc-4326rehabilitación General	IMIFE 499	México	Tultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374800	No. 21 José Vasconcelosrehabilitación	IMIFE 501	México	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374808	Narciso Mendozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 502	México	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.85	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374815	Profra. Silvia Novoaarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 503	México	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.44	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374820	No. 0124 27 De Septiembrerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 504	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.60	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374826	Sylvia Campomanesconstrucción De 1 Aula Y Obra Exterior	IMIFE 505	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	98.40	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300374834	Juan Escutiiconstrucción De Un Aula	IMIFE 506	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300378881	Ignacio Zaragozarehabilitación	IMIFE 544	México	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$205,220	\$205,220	\$205,220	\$205,220	\$187,617	\$187,617	\$187,617	91.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.42	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300378891	No. 0032 Santos Degolladorehabilitación General Del Plantele Y Mobiliario Escolar	IMIFE 546	México	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$4,771,660	\$4,498,664	\$4,498,664	\$4,498,664	\$4,498,664	\$4,498,664	\$4,498,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	96.36	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:	
MEX14140300384904	Salvador Sánchez Colín, Agc-1489construir El Módulo Administrativo	IMIFE 177	México	Huehuetoca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.66	Financiera: Ninguna / Física: ninguna / Registro:



Total: 471

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14150200511842	Valentín Gómez Fariassustitución De 4 Aulas Y Rehabilitación De Barda	IMIFE 803	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,573,065	\$1,573,065	\$1,573,065	\$1,573,065	\$1,573,065	\$1,573,065	\$1,573,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.23	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14150200512027	Miguel HidalgoRehabilitación De Comedor Y Sanitarios Y Construcción De Sanitarios	808	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.25	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14150200512326	No. 529 Pastor Velázquezconstrucción De 2 Aulas, Reforzamiento Estructural Y Rehabilitación General	IMIFE 802	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,604,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14150200512362	Miguel Angel Buonarditerminación De Rehabilitación	IMIFE 803	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$115,752	\$115,752	\$115,752	\$115,752	\$57,876	\$57,876	\$57,876	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14150200512384	Ignacio Espinoza Martínezconstrucción De 2 Aulas	IMIFE 804	México	Aculco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$398,295	\$398,295	\$398,295	51.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.73	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14150200512456	Ceii Miguel Hidalgo Y Costillacerco Perimetral Con Reja De Acero, Cubierta Y Obra Exterior (Muro De Acometida, Plaza Cívica, Andadores Y Rampas)	IMIFE 806	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14150200516672	Varios Planteles	FCIEMS 2014	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$71,905,006	\$211,520,088	\$211,520,088	\$211,520,088	\$178,444,515	#####	#####	84.36	\$0	Metros Cuadrados	17,550	0.00	84.00	Financiera: NINGUNA / Fisica: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300565755	Angela Perateterminación De Rehabilitación	IMIFE 800	México	Amanalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14150300565964	No. 45construcción De Comedor, Taller De Panadería Y Elevador Para Personal De Capacidades Especiales	IMIFE 801	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,471,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.90	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14150300565977	Margarita Maza De Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 802	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$352,836	\$352,836	\$352,836	\$352,836	\$352,836	\$352,836	\$352,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14150300566004	No. 15 Giososaconstrucción De 3 Aulas Y Servicios Sanitarios	IMIFE 803	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,633,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: ninguna / Registro:
MEX14160100629313	Amado Nervo	FAM 2014 1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$313,572	\$313,572	\$313,572	\$313,572	\$313,572	\$313,572	\$313,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: ninguna / Fisica: ninguna / Registro: ninguna - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 471

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14160100629322	Sor Juana Inés De La Cruz	FAM 2014 3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$308,982	\$308,982	\$308,982	\$308,982	\$308,850	\$308,850	\$308,850	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14160100629325	Diego Rivera	FAM 2014 5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$58,622	\$58,622	\$58,622	\$58,622	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: ninguno
MEX14160100629326	Federico Froebel	FAM 2014 6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$392,127	\$392,127	\$392,127	\$392,127	\$385,166	\$385,166	\$385,166	98.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.00	Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: ninguna
MEX14160100629327	Lic. Benito Juárez	FAM 2014 7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$356,747	\$356,747	\$356,747	96.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14160100629330	María Arias Bernal	FAM 2014 8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$332,762	\$332,762	\$332,762	\$332,762	\$99,829	\$99,829	\$99,829	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: ninguna / Física: ninguno / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.