



Total: 19

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1414030036880	Consolidar La Infraestructura Y El Equipamiento De Dos Instituciones Mas De Nivel Medio Superior (Cambio De Descripción Del Compromiso)	IMIFEUAJ CCI03020 14	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de bachilleres del estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$2,600,309	\$2,600,309	\$2,600,309	\$2,600,309	\$2,293,609	\$2,293,609	\$2,293,609	88.21	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EQUIPAMIENTO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400600647	Construcción Del Plantel 56 Ixtapaluca II	02	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$9,793,492	\$9,793,492	\$9,793,492	\$9,793,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	202	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE INICIO DE LA OBRA CIVIL / Fisica: EN PROCESO DE INICIO DE LA OBRA CIVIL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400598485	Construcción Del Tercer Nivel De La Ues De Jilotepec	-	México	Jilotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,501,276	\$2,501,276	\$2,501,276	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200501164	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio De Rectoría De La Universidad Estatal Del Valle De Toluca Ubicada, En La Colonia Pedregal De Guadalupe Hidalgo Municipio De Ocoyoacac	99771	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,483,278	\$2,483,278	\$2,483,278	\$2,144,567	\$2,144,567	\$2,144,567	\$2,144,567	86.36	\$0	Metros cúbicos	1,512	0.00	95.00	Financiera: ESTA POR FINALIZARSE LA ETAPA DENOMINADA FINALIZACIÓN DE RECTORIA / Fisica: ESTA POR FINALIZARSE LA ETAPA DENOMINADA FINALIZACIÓN DE RECTORIA FAM2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150400604276	Construcción Y Equipamiento Del Plantel 41 Temascalcingo.	01	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$5,469,310	\$5,469,310	\$5,469,310	\$5,469,310	\$4,588,909	\$4,588,909	\$4,588,909	83.90	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES Y EQUIPAMIENTO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150400604345	Construcción Y Equipamiento Del Plantel 54 Teoloyucan	02	México	Teoloyucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$12,972,609	\$12,972,609	\$12,972,609	\$12,972,609	\$11,843,711	\$11,843,711	\$11,843,711	91.30	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE MNISTRACIONES Y PAGO DE EQUIPAMIENTO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400600705	Contrucción Del Taller De Computo Y Laboratorio Del Plantel 61 Teotihuacan	03	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México.	Educación	En Ejecución	2015	\$2,643,942	\$2,643,492	\$2,643,492	\$2,643,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	150	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION POR PARTE DEL IMIFE / Fisica: EN PROCESO DE CONTRATACION POR PARTE DEL IMIFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200505055	Construcción De Un Edificio Para Aulas, Centro Universitario Uaem Amecameca	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,937,991	\$6,546,670	\$6,546,670	\$6,487,973	40.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200505245	Construcción De La Primera Etapa Del Edificio C Para Auditorio, Aulas Y Talleres, Facultad De Artes	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,998,964	\$7,010,043	\$7,010,043	\$6,926,570	46.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	23.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200505262	Ampliación En Segundo Nivel Del Laboratorio De Supercómputo, Facultad De Ciencias	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$4,440,000	\$4,440,000	\$4,440,000	\$4,338,521	\$3,034,264	\$3,034,264	\$2,977,409	68.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 19

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150200505275	Construcción De La Clínica De Odontogeriatría, Facultad De Odontología	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$4,760,000	\$4,760,000	\$4,760,000	\$4,662,898	\$2,632,151	\$2,632,151	\$2,591,143	55.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200505380	Construcción De Cocina Para La Licenciatura En Gastronomía, Facultad De Turismo Y Gastronomía.	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,493,582	\$3,104,688	\$3,104,688	\$3,076,205	41.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200505418	Ampliación En Tercer Nivel Para El Laboratorio De Genética Humana (Edificio De Habilidades Clínicas), Facultad De Medicina	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$2,501,796	\$2,501,796	\$2,501,796	\$2,492,357	\$2,030,487	\$2,030,487	\$1,987,833	81.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200505461	Remodelación De Salones De Usos Múltiples Para Talleres Del Plantel Ignacio Ramírez Calzada De La Escuela Preparatoria	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$611,744	\$604,756	45.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200510719	Habilitación De La Sala De Juicios Orales, Centro Universitario Uaem Tlaxcaltepec	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,899,755	\$2,695,333	\$2,695,333	\$2,644,612	69.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: La unidad de medida es porcentaje de avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200515232	Remodelación E La Biblioteca Del Palmet "Dr. Pablo González Casanova" De La Escuela Preparatoria	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$1,340,000	\$2,323,544	\$2,323,544	\$2,323,544	\$2,323,544	\$695,987	\$695,987	29.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200515286	Remodelación Del Edificio J.B., Para Tutoría Académica Y Cubículos De Ptc, Centro Universitario Uaem Atacomulco	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,991,272	\$2,874,847	\$2,874,847	\$2,858,971	35.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400598379	Conclusión De La 3era Etapa De La Ues Villa Del Carbón	-	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,127,593	\$5,127,593	\$5,127,593	51.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300368515	Construcción Y Equipamiento De Un Colegio De Bachilleres Del Estado De México (Cobaem) El La Comunidad De San Miguel Mimiapan	IMIFEUAJ CCI03020 14	México	Xonacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$12,738,322	\$12,738,322	\$12,738,322	\$12,738,322	\$12,738,322	\$9,881,943	\$9,881,943	77.58	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: EN ETAPA DE PAGO DE MINISTRACIONES Y EQUIPAMIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.