



Total: 3

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200148641	Costruir Y Equipar La Universidad Politecnica De Atlacomulco	2	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,421,125	\$29,421,125	\$29,421,125	98.07	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	98.07	Financiera: / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX13130400232936	Construcción De La Primera Etapa Del Edificio De Villa Del Carbon	1	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2013	\$9,465,852	\$9,465,852	\$9,465,852	\$9,465,852	\$9,170,101	\$9,170,101	\$9,170,101	96.88	\$0	Metros Cuadrados	500	1.00	87.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200148634	Construir Y Equipar La Universidad Tecnologica De Zinacantepec	1	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,387,730	\$29,387,730	\$29,387,730	97.96	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	97.96	Financiera: / Fisica: Ninguna / Registro: