



Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
MEX14140300365460	Manuel Avila Camachorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 02	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365461	Gral. Francisco Ocaonstrucción De Servicios Sanitarios	IMIFE 03	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$699,731	\$699,731	\$699,731	\$699,731	\$699,731	\$699,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365462	No. 7 Dr. Antonio Loerarehabilitación Y Construcción De Comedor	IMIFE 04	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,594,668	\$1,594,668	\$1,594,668	\$1,402,095	\$1,402,095	\$1,402,095	87.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365464	José Vicente Villadarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 05	México	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365465	Ciencia Patria Trabajo Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 06	México	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,248,879	\$1,248,879	\$1,248,879	97.57	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365466	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 07	México	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,251,388	\$1,251,388	\$1,251,388	97.76	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365467	Adolfo López Mateos, Agc-39construir Una Aula	IMIFE 08	México	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$632,864	\$632,864	\$632,864	\$632,864	\$632,864	\$632,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14150200512362	Miguel Angel Buonarrorteterminación De Rehabilitación	IMIFE 803	México	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$115,752	\$749,990	\$749,990	\$749,990	\$749,990	\$749,990	\$749,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365469	Num. 32 Acucorehabilitación Y Construcción De Taller De Panadería	IMIFE 10	México	Aculco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,391,875	\$1,391,875	\$1,391,875	\$1,213,318	\$1,213,318	\$1,213,318	87.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14150200512384	Ignacio Espinoza Máximconstrucción De 2 Aulas	IMIFE 804	México	Aculco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$770,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365475	José Maria González Arratía, Agc-6Rehabilitar La Protección Perimetral	IMIFE 12	México	Almoloya de Alquisiras	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$510,602	\$510,602	\$510,602	85.10	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	85.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365477	Sor Juana Inés De La Cruzmalla Ciclónica 294 Ml.	IMIFE 13	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$200,746	\$200,746	\$200,746	95.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX14140300365478	No. 42 Almoloya De Juárezconstrucción De 3 Aulas, Talleres De Panadería, Adaptación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 14 México	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,099,913	\$2,099,913	\$2,099,913	\$629,974	\$629,974	\$629,974	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365493	Francisco Ruiz De Leónsustitución De 3 Aulas Y Construcción De Dirección Con Sanitarios	IMIFE 17 México	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,900,000	\$1,846,683	\$1,846,683	\$1,846,683	\$1,846,683	\$1,846,683	\$1,846,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365494	Francisco Javier Cárdenasasustitución De Servicios Sanitarios	IMIFE 18 México	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$985,412	\$985,412	\$985,412	89.58	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	89.58	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365496	Nicolás Bravorehabilitación Integral Urgente	IMIFE 19 México	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365497	Rufino Tamayorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	100	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365502	Profr. Moisés Saénzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 23 México	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365504	Moisés Saénz Garzázrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 24 México	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$162,807	\$162,807	\$162,807	54.27	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	54.27	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365506	Profr. Carlos Hank Gonzálezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 25 México	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,953	\$299,953	\$299,953	\$299,953	\$299,953	\$299,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365508	Cuauhtémocrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 26 México	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365510	No. 0282 Dr. Gustavo Baz Pradarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 27 México	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365513	Enrique Flores Magónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 29 México	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300365517	Cirilo Torres Canceladarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 31	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$261,890	\$261,890	\$261,890	87.30	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365518	Nueva Creaciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 32	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,982	\$299,982	\$299,982	\$299,982	\$299,982	\$299,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365520	No. 0424 Emiliano Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 33	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365522	Miguel Hidalgo Y Costilla, Agc-76construir La Protección Perimetral	IMIFE 34	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14150300565755	Angela Peraltaaterminación De Rehabilitación	IMIFE 800	México	Amanalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$106,330	\$96,171	\$96,171	\$96,171	\$96,171	\$96,171	\$96,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365526	Concepción Arenalrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 36	México	Amatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$521,671	\$521,671	\$521,671	67.75	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	67.75	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365531	Josué Mirloconstrucción De Muro De Contención	IMIFE 38	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$427,318	\$427,318	\$427,318	\$427,318	\$427,318	\$427,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373135	Centro De Eduación Para La Atención De Jóvenes Y Adultos Chimalpahin, Agc-3890	IMIFE 425	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$611,951	\$611,951	\$611,951	\$611,951	\$611,951	\$611,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365532	No. 26 Jean Piagetrehabilitación Y Construcción De Un Aula	IMIFE 39	México	Apaxco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,492,305	\$1,492,305	\$1,492,305	85.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365551	No. 9 Lev Semenovich Vigotskyrehabilitación	IMIFE 50	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,704,393	\$1,704,393	\$1,704,393	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	98.13	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14150300565964	No. 45construcción De Comedor, Taller De Panadería Y Elevador Para Personal De Capacidades Especiales	IMIFE 801	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,319,456	\$1,319,456	\$1,319,456	89.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14150300566004	No. 15 Giocoasconstrucción De 3 Aulas Y Servicios Sanitarios	IMIFE 803	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,633,273	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300365554	Miguel Hidalgo rehabilitación De 3 Módulos De Servicios Sanitarios Y Techumbre En La Cancha De Basquetbol	IMIFE 52 México	Atzacmulco	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365555	Prof. Enrique Gómez Bravorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 53 México	Atzacmulco	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365557	Isidro Fabelarehabilitación	IMIFE 54 México	Atzacmulco	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$969,500	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$964,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365559	Emilio Abreconstrucción De Techumbre	IMIFE 55 México	Atzacmulco	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$689,446	\$689,446	\$689,446	\$689,297	\$689,297	\$689,297	\$689,297	\$689,297	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365563	Alfredo Del Mazo, Agc-375 Impermeabilizar Las Aulas	IMIFE 57 México	Atzacmulco	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$279,213	\$279,213	\$279,213	\$279,213	\$279,213	93.07	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.07	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365817	Juan De La Barrera rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 59 México	Capulhuac	Capulhuac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$292,932	\$292,932	\$292,932	\$292,932	\$292,932	\$292,932	\$292,932	\$292,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365822	No. 12 José Mariano Mociño Y Losadarehabilitación	IMIFE 60 México	Capulhuac	Capulhuac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,741,892	\$1,741,892	\$1,741,892	\$1,237,462	\$1,237,462	\$1,237,462	\$1,237,462	\$1,237,462	71.04	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365825	No. 1033 Ricardo Flores Magonconstrucción De Un Aula En Planta Alta	IMIFE 61 México	Chalco	Chalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$350,004	\$350,004	\$350,004	\$350,004	\$286,080	\$286,080	\$286,080	\$286,080	\$286,080	81.74	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	81.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365829	No. 53 Club De Leonesrehabilitación	IMIFE 62 México	Chalco	Chalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,579,559	\$1,579,559	\$1,579,559	\$1,579,559	\$1,579,559	\$1,579,559	\$1,579,559	\$1,579,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365860	No. 49 Chapultepecrehabilitación	IMIFE 68 México	Chapultepec	Chapultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,764,057	\$1,764,057	\$1,764,057	\$1,764,057	\$1,764,057	99.89	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365862	No. 41 Tlaxcalarehabilitación	IMIFE 69 México	Chiautla	Chiautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,545,000	\$1,545,000	\$1,545,000	\$463,500	\$463,500	\$463,500	\$463,500	\$463,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365864	Estefanía Castañedarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 70 México	Chiautla	Chiautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$226,398	\$226,398	\$226,398	\$226,398	\$226,398	75.47	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX14140300365874	E.S.T.I.C. No 0055 José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 72	México	Chiautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,629	\$299,629	\$299,629	\$299,629	\$299,629	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365964	No. 3 Juan Enrique Accoagarehabilitación	IMIFE 87	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,275,854	\$1,275,854	\$1,275,854	70.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365970	No. 77 José Castilla Y Píñarehabilitación	IMIFE 88	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,346,311	\$1,346,311	\$1,346,311	74.80	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365974	Ichcateopanconstucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 89	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,127,907	\$1,127,907	\$1,127,907	88.12	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	88.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365977	Malinaliconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 90	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365981	Calpulli Cencaliconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 91	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365993	José María Velascoarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 92	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14150200516672	Varios Planteles	FCIEMS 2014	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$71,905,006	\$211,520,088	\$211,520,088	\$211,520,088	\$183,016,541	\$183,016,541	\$183,016,541	86.52	\$0	Metros Cuadrados	17,550	0.00	87.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14160200668520	Pad 2014	PAD 2014	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$60,344,181	\$60,344,181	\$60,344,181	\$60,344,181	\$60,276,713	\$60,276,713	\$60,276,713	99.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300366028	Luz Casas Cruzarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 99	México	Coyotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$270,852	\$270,852	\$270,852	\$270,852	\$270,852	\$270,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366426	Tierra Y Libertadrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 118	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$219,999	\$219,999	\$219,999	73.33	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	73.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300366432	Hermanos Serdanerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 119	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$240,781	\$240,781	\$240,781	80.26	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.26	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366436	Juana De Asbajerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 120	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$275,133	\$275,133	\$275,133	91.71	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.71	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366442	Siervo De La Naciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 121	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$243,723	\$243,723	\$243,723	81.24	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.24	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366449	No. 7 Gabriela Mistralsrehabilitación	IMIFE 122	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,799,917	\$1,799,917	\$1,799,917	\$1,776,084	\$1,776,084	\$1,776,084	98.68	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366482	No. 35 Dr. Mario Ramos Palaciosrehabilitación	IMIFE 123	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,798,689	\$1,798,689	\$1,798,689	\$1,798,679	\$1,798,679	\$1,798,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366487	No. 38 Janusk Korszackrehabilitación	IMIFE 124	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366493	No. 76 Daniel Delgadillorehabilitación	IMIFE 125	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,798,687	\$1,798,687	\$1,798,687	\$1,583,255	\$1,583,255	\$1,583,255	88.02	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	88.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366505	No. 78 Isidro Becerril Valdézrehabilitación	IMIFE 126	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,799,704	\$1,799,704	\$1,799,704	\$1,701,167	\$1,701,167	\$1,701,167	94.52	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366516	Lic. Guillermo Robles Gilconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 127	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,180,574	\$1,180,574	\$1,180,574	92.23	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366593	Ignacio Manuel Altamiranoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 128	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,225,413	\$1,225,413	\$1,225,413	\$1,225,413	\$1,225,413	\$1,225,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366594	Gustavo Bazconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 129	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,254,244	\$1,254,244	\$1,254,244	\$1,254,244	\$1,254,244	\$1,254,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX14140300366609	Lauro Aguirreconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 131	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$818,977	\$818,977	\$818,977	63.98	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	63.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366626	Aguiles Sardanconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 132	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,161,504	\$1,161,504	\$1,161,504	90.74	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366635	24 De Febreroconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 133	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$260,750	\$260,750	\$260,750	86.92	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366933	Rufino Tamayoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 136	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,166,727	\$1,166,727	\$1,166,727	91.15	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366940	Carmen Sardanconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 137	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,208,716	\$1,208,716	\$1,208,716	94.43	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366944	Diego Riveraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 138	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$982,100	\$982,100	\$982,100	87.06	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.06	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366982	José Clemente Orozcoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 141	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,185,370	\$1,185,370	\$1,185,370	92.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366999	Juventino Rosasrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 143	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367004	Luz Alba Loria Pérezsubstitución De Aulas En Estructura U-2c	IMIFE 144	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$942,251	\$942,251	\$942,251	42.83	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	42.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367010	Francisco I. Maderoconstrucción De 2 Aulas	IMIFE 145	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,166,973	\$1,166,973	\$1,166,973	\$1,166,973	\$873,486	\$873,486	\$873,486	74.85	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367016	Arq. Ramón Josué Hernández Andrésrehabilitación De Edificio U-1c	IMIFE 146	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,467,310	\$1,467,310	\$1,467,310	97.82	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.82	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX14140300367030	Juan Luis Vivesconstrucción De Barda	IMIFE 147	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$248,352	\$248,352	\$248,352	\$248,352	\$248,352	\$248,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367062	Anexa A La Normal De Ecatepecsustitución De Aulas, Barda Y Red Sanitaria	IMIFE 148	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$908,483	\$908,483	\$908,483	95.63	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367070	Quezalcóatl sustitución De Cobierta De 3 Aulas	IMIFE 149	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367084	Centro De Desarrollo Infantil Num. 2 Ecatepecrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 151	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$274,847	\$274,847	\$274,847	91.62	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.62	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367106	Belisario Domínguezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 152	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$227,608	\$227,608	\$227,608	75.87	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367121	Manuel Bernalrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 153	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$222,804	\$222,804	\$222,804	74.27	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.27	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367128	Gregorio Torres Quintero rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 154	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$271,334	\$271,334	\$271,334	90.44	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367143	Alfonso Reyes Ochoarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 155	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367155	Moisés Saénzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 156	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$213,077	\$213,077	\$213,077	71.03	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367177	Niños Héroes De Chapultepecrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 157	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367192	Francisco Javier Clavijerorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 159	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367471	No. 0948 Guillermo González Camarena rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 160	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$297,157	\$297,157	\$297,157	\$297,157	\$297,157	\$297,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300367475	Inixtli Inyollotlrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 161	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367476	Hermenegildo Galeanarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 162	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$459,325	\$459,325	\$459,325	\$459,325	\$459,325	\$459,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367485	E. S. T. I. C. No 0117 Guillermo González Camarenarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 164	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$298,625	\$298,625	\$298,625	\$298,625	\$298,625	\$298,625	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367487	Benito Juárezrehabilitación Mayor De Los Edificios A, B, C Y D, Así Como Construcción De Drenaje Pluvial En Patio	IMIFE 165	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$553,396	\$553,396	\$553,396	92.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367492	Felipe Gutiérrez, Agc- 1237Construir La Barda Perimetral	IMIFE 167	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14150200512027	Miguel Hidalgoarehabilitación De Comedor Y Sanitarios Y Construcción De Sanitarios	808	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$822,449	\$822,449	\$822,449	64.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14150200512326	No. 529 Pastor Velázquezconstrucción De 2 Aulas, Reforzamiento Estructural Y Rehabilitación General	IMIFE 802	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,604,251	\$495,838	\$495,838	\$495,838	\$495,364	\$495,364	\$495,364	99.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367515	No. 57 Profr. Ma. Luisa Colomanarehabilitación	IMIFE 173	México	El Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,785,774	\$1,785,774	\$1,785,774	\$1,164,776	\$1,164,776	\$1,164,776	65.23	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	65.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367525	Rosalía Mendoza De Velázquezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 175	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$389,585	\$389,585	\$389,585	\$389,585	\$389,585	\$389,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367531	Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 176	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$289,638	\$289,638	\$289,638	96.55	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	96.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300384904	Salvador Sánchez Collin, Agc- 1489Construir El Módulo Administrativo	IMIFE 177	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$445,202	\$445,202	\$445,202	98.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX14140300367542	No. 11 Lic. Agustín Gonzálezrehabilitación	IMIFE 179	México	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,787,516	\$1,787,516	\$1,787,516	\$1,768,051	\$1,768,051	\$1,768,051	98.91	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367551	No. 0379 Jose Ortega Y Gasset sustitución De 2 Talleres, Dirección Escolar Y Sala De Maestros	IMIFE 181	México	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,043,446	\$2,043,446	\$2,043,446	97.31	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	97.31	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367557	No. 0343 Bernardo De Balbuena rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 182	México	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300378891	No. 0032 Santos Degolladorehabilitación General Del Píntel Y Mobiliario Escolar	IMIFE 546	México	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$4,771,660	\$4,498,319	\$4,498,319	\$4,498,319	\$4,498,319	\$4,498,319	\$4,498,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367560	Centro De Desarrollo Infantil Num. Prehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 183	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$243,572	\$243,572	\$243,572	81.19	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367564	Profr Rafael Ramirezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 184	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367568	Hermanos Serdanrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 185	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367581	Juana De Asbajerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 186	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$195,150	\$195,150	\$195,150	65.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	65.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367587	Profr. Juan De Dios Rodriguez Heredia rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 187	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367593	No. 0748 José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 188	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$249,155	\$249,155	\$249,155	83.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367598	No. 45 Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación	IMIFE 190	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300367600	No. 80 Tierra Y Libertadrehabilitación	IMIFE 191	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,763,831	\$1,763,831	\$1,763,831	\$1,148,616	\$1,148,616	\$1,148,616	65.12	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	65.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367603	No. 0767 Moctezuma Ilmicaminasustitución De Barda	IMIFE 192	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$112,356	\$112,356	\$112,356	93.63	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367616	Profr. Antonio Albarránrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 195	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$269,228	\$269,228	\$269,228	89.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367624	No 0569 José Martírehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 196	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$296,500	\$296,500	\$296,500	\$296,500	\$296,500	\$296,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367625	No. 0857 Lázaro Cárdenas Del Riorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 197	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$288,422	\$288,422	\$288,422	96.14	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	96.14	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367639	Vicente Guerrero, Agc-1582rehabilitar	IMIFE 200	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367642	Rubén Dario, Agc-1666rehabilitar En Usa Primera Etapa	IMIFE 201	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367647	Rosaura Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 203	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367658	Niños Héroeconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 206	México	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367660	Leona Vicarioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 207	México	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,152,694	\$1,152,694	\$1,152,694	90.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367664	Nicolás Bravoconstrucción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 208	México	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367686	No. 0104 Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 214	México	Jaltenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300367701	No. 49rehabilitación	IMIFE 217	México	Jilotzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,792,647	\$1,792,647	\$1,792,647	\$1,516,118	\$1,516,118	\$1,516,118	84.57	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	84.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367703	Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 218	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367710	Tierra Y Libertadrehabilitación	IMIFE 220	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$689,446	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$414,059	\$414,059	\$414,059	82.81	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	82.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367729	General Emiliano Zapataconstrucción De 3 Aulas	IMIFE 222	México	Jocotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,440,000	\$1,415,172	\$1,415,172	\$1,415,172	\$1,301,173	\$1,301,173	\$1,301,173	91.94	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	91.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367736	José María Morelos Y Pavón, Agc-1890coclear La Malia Perimetral	IMIFE 223	México	Jocotitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$745,235	\$745,235	\$745,235	99.36	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.36	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367739	Emiliano Zapataconstrucción De 3 Aulas, Dirección Con Sanitarios, Barda Perimetral Y Obra Exterior	IMIFE 224	México	Jocuicingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,742,630	\$2,557,104	\$2,557,104	\$2,557,104	\$2,557,104	\$2,557,104	\$2,557,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367748	Hermanos Flores Magónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 227	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367750	Anton S. Makarenkoonstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 228	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367752	Octavio Pazconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 229	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368145	Antonio Machadoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 230	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368149	Profr. Rafael Ramírez Castañedaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 231	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 329

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300368153	Francisco Primo De Verdad Y Ramos construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 232	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$864,419	\$864,419	\$864,419	\$522,217	\$522,217	\$522,217	60.41	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	60.41	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368157	Frida Kahlo (Agc-) Construcción De Muros De Contención	IMIFE 233	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$646,296	\$646,296	\$646,296	83.93	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368174	No. 86 Dr. Ernesto Guevara De La Semarehabilitación	IMIFE 235	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,797,199	\$1,797,199	\$1,797,199	\$1,122,509	\$1,122,509	\$1,122,509	62.46	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	62.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368186	Laura Méndez De Cuencalpermeabilización Urgente De Edificios	IMIFE 238	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368191	Dr. Gustavo Baz Prada sustitución De Biblioteca, Techumbre, Rehabilitación Integral De Edificios Y Sustitución De Plaza Cívica	IMIFE 239	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,068,014	\$4,068,014	\$4,068,014	88.44	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	88.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368196	No. 48 Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 240	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368201	León Guzmán, Agc- 1932 rehabilitar Los Sanitarios Y Dotar De Equipo Informático Y Mobiliario, En Una Primera Etapa	IMIFE 241	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$722,184	\$722,184	\$722,184	96.29	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	96.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368210	Sor Juana Inés De La Cruz rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 243	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$280,224	\$280,224	\$280,224	\$280,224	\$280,224	\$280,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368214	No. 47 Lemarehabilitación	IMIFE 244	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,752,500	\$1,752,500	\$1,752,500	\$1,297,962	\$1,297,962	\$1,297,962	74.06	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.06	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368247	Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 249	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEX14140300368254	Josefa Ortiz De Dominguez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 250	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,175,903	\$1,175,903	\$1,175,903	91.87	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368258	Guillermo Prieto construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 251	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,204,442	\$1,204,442	\$1,204,442	94.10	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368262	Francisco Gonzalez Bocanegra construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 253	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,165,249	\$1,165,249	\$1,165,249	91.04	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368273	Pedro Ascencio construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 254	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,165,249	\$1,165,249	\$1,165,249	91.04	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368297	Juan De La Barrera construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 255	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,219,772	\$1,219,772	\$1,219,772	95.29	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368301	Alfredo Zárate Albarrán construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 256	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,197,356	\$1,197,356	\$1,197,356	93.54	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.54	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368310	Emiliano Zapata construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 257	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,162,590	\$1,162,590	\$1,162,590	90.83	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368313	Lic. Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 258	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368316	Hermenegildo Galeana construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 259	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,167,332	\$1,167,332	\$1,167,332	91.20	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.20	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEX14140300368328	El Nigromanteconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 260	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,167,949	\$1,167,949	\$1,167,949	91.25	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368337	Jaime Nunoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 262	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,172,861	\$1,172,861	\$1,172,861	91.63	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368338	Guadalupe Victoriaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 263	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,212,899	\$1,212,899	\$1,212,899	94.76	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368347	Carlos Gómez Hernándezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 264	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,151,432	\$1,151,432	\$1,151,432	89.96	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368366	No. 62 Dr. Rafael Santa Marinarehabilitación	IMIFE 268	México	Malinalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,752,770	\$1,752,770	\$1,752,770	97.38	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368445	Lic. Adolfo López Mateosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 272	México	Metepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$282,046	\$282,046	\$282,046	94.02	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368472	Axayacatlirehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 274	México	Mexicaltzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$536,193	\$536,193	\$536,193	\$95,235	\$95,235	\$95,235	17.76	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	17.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368477	Mariano Riva Palaciorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 275	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$136,819	\$136,819	\$136,819	45.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	45.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368485	Gral. Lázaro Cárdenasrehabilitación	IMIFE 276	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$457,678	\$518,799	\$518,799	\$518,799	\$447,274	\$447,274	\$447,274	86.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368494	Evangelina Ozuna Pérezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 277	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$80,375	\$80,375	\$80,375	26.79	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	26.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369048	Jaime Torres Bodet substitución De 6 Aulas, Dirección, Plaza Cívica Y Módulos Sanitarios	IMIFE 280	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,003,551	\$2,003,551	\$2,003,551	\$2,003,551	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300369066	Colorinesrehabilitación Del Plantel	IMIFE 282	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,327,979	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369100	Ignacio Ramirezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 283	México	Nextlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,242,045	\$1,242,045	\$1,242,045	\$1,115,330	\$1,115,330	\$1,115,330	89.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369106	Lic. Benito Juárezsustitución De 6 Aulas, Firme En Plaza Y Construcción De Barda Perimetral Y Firme De Concreto	IMIFE 284	México	Nextlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$441,770	\$441,770	\$441,770	88.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369123	Luisa Isabel Campos De Jimenez Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 285	México	Nextlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369140	Cuitlahuacrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 288	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,551	\$295,551	\$295,551	98.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369157	Mariano Matamorosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 290	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,203,448	\$1,203,448	\$1,203,448	94.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369165	Constitución De 1857construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 292	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,432,012	\$1,432,012	\$1,432,012	\$668,794	\$668,794	\$668,794	46.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369173	Amado Nervoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 293	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,199,834	\$1,199,834	\$1,199,834	93.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369180	Consuelo Rodríguez De Fdez. Albarraconconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 295	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369477	Guillermo Frietocostrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 296	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX14140300369490	Beatriz Ordoñez Acuña sustitución De 50 Metros Lineales De Barda Perimetral	IMIFE 297	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$225,000	\$214,937	\$214,937	\$214,937	\$214,937	\$214,937	\$214,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369498	República De Cubasustitución De Espacios Y Construcción De 1 Aula, Biblioteca, Administración Y Cisterna	IMIFE 298	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,345,344	\$1,345,344	\$1,345,344	\$1,345,344	\$962,577	\$962,577	\$962,577	71.55	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	71.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369500	No. 0039 Revolución Mexicana sustitución De Edificios Y Estudio De Mecánica De Suelos	IMIFE 299	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$4,750,000	\$4,615,384	\$4,615,384	\$4,615,384	\$4,615,384	\$4,615,384	\$4,615,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369505	No. 0196 Guttenberg rehabilitación Urgente De Aulas Y Plaza	IMIFE 300	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,293,867	\$1,293,867	\$1,293,867	\$1,293,867	\$875,761	\$875,761	\$875,761	67.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369515	No. 0215 Filomeno Matasustitución De 2 Aulas	IMIFE 301	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$765,207	\$765,207	\$765,207	\$765,207	\$716,897	\$716,897	\$716,897	93.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369523	Jorge Jiménez Cántaro, Agc-299 rehabilitar Los Sanitarios	IMIFE 302	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$467,384	\$467,384	\$467,384	71.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369529	Leyes De Reforma, Agc-3053 dotar De Mobiliario Escolar Y Apoyar La Gestión Para La Electrificación	IMIFE 303	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$430,838	\$430,838	\$430,838	95.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14150200511842	Valentín Gómez Fariassustitución De 4 Aulas Y Rehabilitación De Barda	IMIFE 803	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,573,065	\$1,573,065	\$1,573,065	\$1,573,065	\$1,333,806	\$1,333,806	\$1,333,806	84.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369543	Juan Aldamarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 304	México	Nicolás Romero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$237,021	\$237,021	\$237,021	79.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.01	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369550	Diego Rivera, Agm-052 construcción De 4 Aulas, Aula De Cantos Y Juegos, Dirección Con Sanitarios	IMIFE 305	México	Nopaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,144,000	\$3,144,000	\$3,144,000	\$3,144,000	\$2,899,255	\$2,899,255	\$2,899,255	92.22	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	92.22	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369580	No. 0745 Felipe Angeles construcción De 3 Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 307	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,110,000	\$2,053,132	\$2,053,132	\$2,053,132	\$2,053,132	\$2,053,132	\$2,053,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX14140300369601	Lic. Benito Juárez sustitución De 1 Aulas, Dirección Y Columna Metálica De Techumbre	IMIFE 308	México	Ocuilan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$696,180	\$455,525	\$455,525	\$455,525	\$455,525	\$455,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300369618	No. 90 Eugenio María Montañó Roldán rehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 310	México	Otumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$1,463,350	\$1,463,350	\$1,463,350	\$1,268,383	\$1,268,383	\$1,268,383	86.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369665	No. 0608 José Vasconcelos rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 312	México	Otzoiloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,946	\$299,946	\$299,946	\$299,946	\$299,946	\$299,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369681	Margarita Maza De Juárez rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 314	México	Ozumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370130	Isabel Guzmán De Escamilla rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 317	México	San Antonio la Isla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,691	\$297,691	\$297,691	99.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370135	Fernando Orozco Y Berro construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 318	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,023,726	\$1,023,726	\$1,023,726	\$1,023,726	\$1,023,726	\$1,023,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370165	Antonio José De Sucre rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 321	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$289,639	\$289,639	\$289,639	96.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370173	Alfonso Caso construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 322	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370191	Taisana Luna Chicasa sustitución De 3 Aulas	IMIFE 323	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$838,406	\$838,406	\$838,406	69.87	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	69.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370213	Ignacio Zaragoza construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 325	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,044,312	\$1,044,312	\$1,044,312	\$313,294	\$313,294	\$313,294	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370258	Melchor Ocampo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 327	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,276,849	\$1,276,849	\$1,276,849	\$1,245,390	\$1,245,390	\$1,245,390	97.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.54	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX14140300370268	Moctezumaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 328	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,274,249	\$1,274,249	\$1,274,249	\$1,209,223	\$1,209,223	\$1,209,223	94.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300370301	Lázaro Cárdenasconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 330	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,227,702	\$1,227,702	\$1,227,702	\$1,227,702	\$1,227,702	\$1,227,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300370307	Miguel Hidalgoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 331	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,279,976	\$1,279,976	\$1,279,976	\$950,142	\$950,142	\$950,142	74.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300370998	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 334	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,199,496	\$1,199,496	\$1,199,496	\$1,199,496	\$1,199,496	\$1,199,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371009	Miguel Hidalgoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 337	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371013	No. 0129 Justo Sierraconstrucción De Techumbre	IMIFE 338	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$871,842	\$871,842	\$871,842	\$871,842	\$770,718	\$770,718	\$770,718	88.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.40	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371019	Lázaro Cárdenasrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 339	México	Santo Tomás	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371021	Estic No. 0124 Plan De Ayala, Apto. 336rehabilitar Con Pintura	IMIFE 340	México	Santo Tomás	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371030	Justo Sierraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 342	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,146,888	\$1,146,888	\$1,146,888	89.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371033	Netzahualcóyotlconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 343	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371036	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 344	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	



Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEX14140300371041	Niños Héroesoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 345	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,162,653	\$1,162,653	\$1,162,653	90.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371045	Himno Nacionalconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 346	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,157,900	\$1,157,900	\$1,157,900	90.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371048	Vicente Guerreroconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 347	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$953,372	\$953,372	\$953,372	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371050	El Chamilalconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 348	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,145,650	\$1,145,650	\$1,145,650	89.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371059	Mariano Matamorosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 349	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$919,301	\$919,301	\$919,301	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371103	Pedro Ascencioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 350	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371106	Juan Fernández Albarránconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 351	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371110	Liberación Campesinaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 352	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$970,908	\$970,908	\$970,908	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371112	Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 353	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,153,412	\$1,153,412	\$1,153,412	90.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEX14140300371117	Leona Vicarioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 354	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,131,515	\$1,131,515	\$1,131,515	88.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.40	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371126	José Vasconcelosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 355	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$384,000	\$384,000	\$384,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371133	Gral. Mariano Matamorosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 356	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,177,002	\$1,177,002	\$1,177,002	\$353,101	\$353,101	\$353,101	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371135	20 De Noviembreconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 357	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$966,623	\$966,623	\$966,623	\$289,987	\$289,987	\$289,987	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371143	No. 42 José Clemente Orozcoconrehabilitación	IMIFE 359	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,798,810	\$1,798,810	\$1,798,810	\$1,588,169	\$1,588,169	\$1,588,169	88.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371218	No. 51rehabilitación	IMIFE 360	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371220	No. 30 Dr. Roberto Solís Quirogaconrehabilitación	IMIFE 361	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,704,393	\$1,704,393	\$1,704,393	\$1,496,043	\$1,496,043	\$1,496,043	87.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371283	Patria Nuevaconrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 364	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$240,300	\$240,300	\$240,300	80.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371289	Vasco De Quirogaconrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 366	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$190,982	\$190,982	\$190,982	63.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371290	No. 52 Tejupilcoconrehabilitación	IMIFE 367	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,490,403	\$1,490,403	\$1,490,403	\$1,442,727	\$1,442,727	\$1,442,727	96.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371301	Carlos Hank Gonzálezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 369	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,157,445	\$1,157,445	\$1,157,445	90.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEX14140300371302	Francisco I. Madero construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 370	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,160,639	\$1,160,639	\$1,160,639	90.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.67	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372367	Cuahtemoc construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 372	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,166,153	\$1,166,153	\$1,166,153	91.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372376	Amado Nervo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 373	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$382,621	\$382,621	\$382,621	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372381	Cristobal Colon construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 374	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$382,621	\$382,621	\$382,621	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372397	Tierra Y Libertad construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 375	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$382,621	\$382,621	\$382,621	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372410	Pedro Ascencio De Alquisirascero Perimetral	IMIFE 376	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$673,505	\$673,505	\$673,505	89.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372439	Anexo A La Normal De Tejupilco rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 377	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372455	José Vasconcelos construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 378	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$990,943	\$990,943	\$990,943	77.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.42	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372498	Ignacio Allendehabitación Urgente De 2 Aulas Y Dirección	IMIFE 382	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$497,694	\$497,661	\$497,661	\$497,661	\$497,661	\$497,661	\$497,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372531	Redención Campesina construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 386	México	Temosaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,248,469	\$1,248,469	\$1,248,469	\$1,073,073	\$1,073,073	\$1,073,073	85.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX14140300372544	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 387	México	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,176,566	\$1,176,566	\$1,176,566	\$967,550	\$967,550	\$967,550	82.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.24	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372555	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 388	México	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,251,521	\$1,251,521	\$1,251,521	\$1,035,965	\$1,035,965	\$1,035,965	82.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372568	Miguel Hidalgoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 389	México	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,127,462	\$1,127,462	\$1,127,462	\$1,091,765	\$1,091,765	\$1,091,765	96.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372577	Profr. Mariano Cuevas Izquierdoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 390	México	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,139,239	\$1,139,239	\$1,139,239	\$672,354	\$672,354	\$672,354	59.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372718	Miguel Hidalgo Y Costillaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 395	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$973,469	\$973,469	\$973,469	\$644,098	\$644,098	\$644,098	66.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372729	Emiliano Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 396	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$141,164	\$141,164	\$141,164	47.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	47.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372736	Iep 25 Gral. Ignacio Zaragozaarehabilitación Integral Urgente De 25 Espacios Educativos	IMIFE 397	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$24,750,000	\$24,750,000	\$24,750,000	\$23,039,895	\$23,039,895	\$23,039,895	93.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.09	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372758	Doctor Eduardo Liceagaarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 399	México	Teoloyucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$276,623	\$276,623	\$276,623	92.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372769	Lic. Ramón Betetaarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 400	México	Teotihuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372792	Emiliano Zapata Salazarrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 402	México	Tepetlilpa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
MEX14140300372807	No. 13 "Rosa Inés Soto Millán" Rehabilitación	IMIFE 403	México	Tepotztlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,799,370	\$1,799,370	\$1,799,370	\$1,769,216	\$1,769,216	\$1,769,216	98.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372817	Tepotztlán sustitución de Cubierta De 8 Aulas	IMIFE 404	México	Tepotztlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$793,438	\$793,438	\$793,438	99.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.18	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372927	Prof. Antonio Casorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 408	México	Tequixquiac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372934	Venustiano Carranza, Agc-3780 Construir, En Una Primera Etapa, Un Aula	IMIFE 409	México	Texcaltitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372944	Centenario De La Reforma construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 410	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372951	Manuel Doblado construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 411	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,965	\$1,279,965	\$1,279,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372965	No. 84 Ludwig Van Beethoven rehabilitación	IMIFE 412	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,781,474	\$1,781,474	\$1,781,474	\$1,770,521	\$1,770,521	\$1,770,521	99.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.39	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372976	Ma. Trinidad Rodríguez De Sánchez Colín rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 413	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$298,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372988	E.S.T.I.C. No 0018 Dr. José María Luis Morarehabilitación Urgente De Barda Perimetral	IMIFE 414	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$856,147	\$856,147	\$856,147	\$856,147	\$726,903	\$726,903	\$726,903	84.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373028	Lic. Benito Juárez rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 417	México	Tezoyuca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$266,192	\$266,192	\$266,192	\$266,192	\$266,192	\$266,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373040	No. 0716 Sor Juana Inés De La Cruz rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 418	México	Tezoyuca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300373054	Octavio Pazrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 419	México	Tlanquistenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373068	No. 9 Margarita Gómez Palaciosrehabilitación	IMIFE 420	México	Tlanquistenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,760,327	\$1,760,327	\$1,760,327	\$960,126	\$960,126	\$960,126	54.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.54	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373084	José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 421	México	Timilpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373537	Primer De Mayoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 426	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$349,604	\$349,604	\$349,604	46.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373591	Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 431	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$253,696	\$253,696	\$253,696	84.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373594	Ford Num. 15rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 432	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373611	Rosario Castellanosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 434	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373638	No. 0075 Las Ixtacalarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 437	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,998	\$299,998	\$299,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373646	Club Rotario Tlalnepantlarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 438	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$286,256	\$286,256	\$286,256	95.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.42	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373652	Juan De La Cabadarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 439	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$273,103	\$273,103	\$273,103	91.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373676	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 441	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$286,566	\$286,566	\$286,566	95.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373686	No. 82 Gaby Brimmerrehabilitación	IMIFE 442	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,231,948	\$1,231,948	\$1,231,948	75.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX14140300373714	Gral. Vicente Guerrero Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 444	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$255,576	\$255,576	\$255,576	85.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373812	Vicente Guerrero Sustitución De 6 Aulas, Servicios Sanitarios, Comedor Y Dirección	IMIFE 446	México	Tlatlaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,236,520	\$1,236,520	\$1,236,520	61.83	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	61.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373835	Cuauhtemoc Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 449	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$829,400	\$829,400	\$829,400	64.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373843	Guadalupe Victoria Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 450	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,201,248	\$1,201,248	\$1,201,248	93.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373852	Juan Jacobo Rousseau Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 451	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,156,314	\$1,156,314	\$1,156,314	90.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373863	Sor Juana Inés De La Cruz Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Ampliación De La Escuela Y Obra Exterior	IMIFE 452	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,880,000	\$1,728,707	\$1,728,707	\$1,728,707	\$1,594,022	\$1,594,022	\$1,594,022	92.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373876	Lic. Benito Juárez Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 453	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,216,669	\$1,216,669	\$1,216,669	\$1,112,144	\$1,112,144	\$1,112,144	91.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.41	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373889	Emiliano Zapata Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 454	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,122,022	\$1,122,022	\$1,122,022	87.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373907	Lic. Benito Juárez Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 455	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,185,528	\$1,185,528	\$1,185,528	\$1,185,528	\$1,185,528	\$1,185,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373930	15 De Septiembre Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 457	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$614,969	\$614,969	\$614,969	48.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX14140300374101	José María Velasco rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 464	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374316	No. 1006 Sentimientos De La Naciórehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 468	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$278,060	\$278,060	\$278,060	92.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374361	Leona Vicario rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 472	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$284,972	\$284,972	\$284,972	94.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374381	Cor. Filiberto Gómez Diazrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 474	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,330	\$294,330	\$294,330	98.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374394	Profr. Agripin García Estradarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 475	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$244,282	\$244,282	\$244,282	81.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374410	No. Srehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 476	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374421	No. 44 Toluca rehabilitación	IMIFE 477	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,171,875	\$1,171,875	\$1,171,875	\$907,736	\$907,736	\$907,736	77.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374496	Daniel Delgadillo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 480	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$848,625	\$848,625	\$848,625	66.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374510	Emiliano Zapata construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 481	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,033,885	\$1,033,885	\$1,033,885	80.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.77	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374528	Profr. Maclovio Vallejo rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 482	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374553	Nezahualcoyotl construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 484	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$939,263	\$939,263	\$939,263	73.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX14140300374568	Fabian L. Cuencaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 486	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$628,113	\$628,113	\$628,113	\$628,113	\$628,113	\$628,113	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374722	Lic. José Vasconcelos Calderónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 490	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,113,294	\$1,113,294	\$1,113,294	87.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374726	Tierra Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 491	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,143,132	\$1,143,132	\$1,143,132	89.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374733	Nueva Creaciónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 492	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374746	Nueva Creaciónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 493	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374776	Fidel Velázquezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 498	México	Tultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$203,332	\$203,332	\$203,332	67.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374800	No. 21 José Vasconcelosrehabilitación	IMIFE 501	México	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,409,325	\$1,409,325	\$1,409,325	78.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374808	Narciso Mendozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 502	México	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,226,884	\$1,226,884	\$1,226,884	95.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374815	Profra. Silvia Novoa-rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 503	México	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,148	\$297,148	\$297,148	99.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365560	Juan De La Barreraconstrucción De Un Aula	IMIFE 508	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$443,898	\$443,898	\$443,898	\$443,898	\$443,898	\$443,898	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
MEX14140300374820	No. 0124 27 De Septiembre Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 504	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374826	Sylvia Campanones construcción De 1 Aula Y Obra Exterior	IMIFE 505	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$639,626	\$639,626	\$639,626	98.40	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	98.40	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365548	15 De Septiembre, Agc- 4563rehabilitar La Barda Perimetral	IMIFE 512	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$734,375	\$734,375	\$734,375	\$734,375	\$734,375	\$734,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365553	José Vasconcelos, Agc- 4534rehabilitar La Barda Perimetral	IMIFE 511	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365556	Constitución De 1917, Agc- 4516rehabilitar Con Pintura	IMIFE 510	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365530	No. 0636 Prof. Pedro Fuentes Gardiárehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 520	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365537	José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 517	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$296,443	\$296,443	\$296,443	98.81	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365541	Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 515	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$293,181	\$293,181	\$293,181	97.73	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365544	No. 67 Arnold Gessellrehabilitación	IMIFE 514	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,727,817	\$1,727,817	\$1,727,817	\$1,712,915	\$1,712,915	\$1,712,915	99.14	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.14	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365528	Lorenzo Fillorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 521	México	Villa Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,779	\$299,779	\$299,779	\$299,779	\$299,779	\$299,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365516	No. 0816 13 De Mayo Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 527	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,203	\$299,203	\$299,203	99.73	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX14140300365519	Miguel Hidalgo Y Costilla construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 526	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$800,651	\$800,651	\$800,651	80.07	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.07	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365521	Gral. Lazaro Cardenas Del Rio construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 525	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$882,415	\$882,415	\$882,415	\$693,611	\$693,611	\$693,611	78.60	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	78.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365524	Lic. Vicente Riva Palacio construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 524	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365525	Adolfo López Mateos construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 523	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,725	\$1,277,725	\$1,277,725	\$1,115,198	\$1,115,198	\$1,115,198	87.28	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.28	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365527	Angel María Garibay construcción De 4 Aulas Y Dirección Con Sanitarios	IMIFE 801	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,370,000	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,326,607	\$2,326,607	\$2,326,607	99.57	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	99.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365509	No. 75 Bertha Zárate Sandoval rehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 530	México	Zacazonapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365501	Josué Miró rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 534	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$108,149	\$108,149	\$108,149	36.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	36.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365503	Henry Ford Num. 9 rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 533	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$215,754	\$215,754	\$215,754	71.92	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365507	Manuel Saavedra construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 531	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,278,838	\$1,278,838	\$1,278,838	\$879,674	\$879,674	\$879,674	68.79	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	68.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300378881	Ignacio Zaragoza rehabilitación	IMIFE 544	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$205,220	\$353,955	\$353,955	\$353,955	\$353,955	\$353,955	\$353,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 329

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX14140300365488	Ignacio Zaragoza construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 539	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365490	Lic. Adolfo López Mateos construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 538	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,188,806	\$1,188,806	\$1,188,806	92.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365482	Hellen Keller rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 542	México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$284,684	\$284,684	\$284,684	94.89	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365484	No. 53 rehabilitación	IMIFE 541	México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,731,361	\$1,731,361	\$1,731,361	98.81	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: