



Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Conursal	Fondo Conursal - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devaugado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX14140300365464	José Vicente Villalobos Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 05	México	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365465	Ciencia Patria Trabajo Y Libertad Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 06	México	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,248,879	\$1,248,879	\$1,248,879	97.57	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365466	Sor Juana Inés De La Cruz Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 07	México	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,251,388	\$1,251,388	\$1,251,388	97.76	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365467	Adolfo López Mateos, Ag-39 Construir Una Aula	IMIFE 08	México	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$691,005	\$691,005	\$691,005	92.13	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	92.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14150200512362	Miguel Angel Buenarrotiterminación De Rehabilitación	IMIFE 803	México	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$115,752	\$115,752	\$115,752	\$115,752	\$104,903	\$104,903	\$104,903	90.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365469	Num. 32 Acucorehabilitación Y Construcción De Taller De Panadería	IMIFE 10	México	Aculco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,391,875	\$1,391,875	\$1,391,875	\$1,213,318	\$1,213,318	\$1,213,318	87.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14150200512384	Ignacio Espinosa Martinez construcción De 2 Aulas	IMIFE 804	México	Aculco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$640,537	\$640,537	\$640,537	83.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365475	José María González Arriola, Ag-68 Rehabilitar La Protección Perimetral	IMIFE 12	México	Almoloya de Alquisiras	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$467,384	\$467,384	\$467,384	71.91	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365477	Sor Juana Inés De La Cruz Malla Ciclónica 294 Ml.	IMIFE 13	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$200,746	\$200,746	\$200,746	95.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365478	No. 42 Almoloya De Juárez construcción De 3 Aulas, Taller De Panadería, Adaptación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 14	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,099,913	\$2,099,913	\$2,099,913	\$629,974	\$629,974	\$629,974	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365493	Francisco Ruiz De León sustitución De 3 Aulas Y Construcción De Dirección Con Sanitarios	IMIFE 17	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,900,000	\$1,846,683	\$1,846,683	\$1,846,683	\$1,846,683	\$1,846,683	\$1,846,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365494	Francisco Javier Cárdenas sustitución De Servicios Sanitarios	IMIFE 18	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$985,412	\$985,412	\$985,412	\$985,412	\$985,412	\$985,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365496	Nicolás Bravo rehabilitación Integral Urgente	IMIFE 19	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365497	Rufino Tamayo rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	100	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa			Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecuniado (Ministrado)	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones		
								Fondo	Fondo	Nombre								Comprometido	Devaengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX14140300365502	Profr. Moisés Saénzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 23	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365504	Moisés Saénz Garzarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 24	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365506	Profr. Carlos Hank Gonzálezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 25	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365508	Cuadrosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 26	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$274,269	\$274,269	\$274,269	\$274,269	\$274,269	\$274,269	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365510	No. 0282 Dr. Gustavo Baz Fradarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 27	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,987	\$295,987	\$295,987	98.66	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365513	Enrique Flores Mejunrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 29	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$297,359	\$297,359	\$297,359	\$297,359	\$297,359	\$297,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365517	Cirilo Torres Canceladarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 31	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$459,325	\$459,325	\$459,325	\$459,325	\$459,325	\$459,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365518	Nueva Creacionesrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 32	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,980	\$299,980	\$299,980	\$299,980	\$299,980	\$299,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365520	No. 0424 Emiliano Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 33	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$196,003	\$196,003	\$196,003	65.33	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	65.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365522	Miguel Hidalgo y Costilla, Ag-76construir La Protección Perimetral	IMIFE 34	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$616,319	\$616,319	\$616,319	\$616,319	\$616,319	\$616,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14150300365755	Angela Perinateterminación De Rehabilitación	IMIFE 800	México	Amanalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365526	Concepción Arnelarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 36	México	Amatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$521,671	\$521,671	\$521,671	67.75	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	67.75	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365531	Josué Mirloconstrucción De Muro De Contención	IMIFE 38	México	Amecameca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373135	Centro De Educación Para La Atención De Jóvenes Y Adultos Chimalpahin, Ag-3890	IMIFE 425	México	Amecameca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365532	No. 26 Jean Piagetrehabilitación Y Construcción De Un Aula	IMIFE 39	México	Apaxco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,492,305	\$1,492,305	\$1,492,305	85.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Conursal	Programa Fondo Conursal - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Percibido (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEX14140300365551	No. 9 Lev Sanonovich Vigotayrehabilitación	IMIFE 50	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14150300565964	No. 4 Construcción De Comedor, Taller De Panadería Y Elevador Para Personal De Capacidades Especiales	IMIFE 801	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,436,507	\$1,436,507	\$1,436,507	97.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365554	Miguel Hualdeprehabilitación De 3 Módulos De Servicios Sanitarios Y Techumbre En La Cancha De Basquetbol	IMIFE 52	México	Atlacomulco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365555	Prof. Enrique Gómez Breverehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 53	México	Atlacomulco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365557	Isidro Fabellarehabilitación	IMIFE 54	México	Atlacomulco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$969,500	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$964,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365559	Emilio Abreconstrucción De Techumbre	IMIFE 55	México	Atlacomulco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$686,571	\$686,571	\$686,571	91.54	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.54	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365563	Alfredo Del Mazo, Agc-375 Impermeabilizar Las Aulas	IMIFE 57	México	Atlautla	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365817	Juan De La Barrerarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 59	México	Capulhuac	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$292,932	\$292,932	\$292,932	\$292,932	\$292,932	\$292,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365822	No. 12 José Mariano Mochín Y Losadarehabilitación	IMIFE 60	México	Capulhuac	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,741,892	\$1,741,892	\$1,741,892	\$1,361,134	\$1,361,134	\$1,361,134	78.14	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	78.14	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365825	No. 1033 Ricardo Flores Magónconstrucción De Un Aula En Planta Alta	IMIFE 61	México	Chalco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$350,004	\$350,004	\$350,004	\$350,004	\$286,080	\$286,080	\$286,080	81.74	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	81.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365829	No. 53 Club De Leonesrehabilitación	IMIFE 62	México	Chalco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,579,559	\$1,579,559	\$1,579,559	\$1,579,559	\$1,579,559	\$1,579,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365860	No. 49 Chapultepecrehabilitación	IMIFE 68	México	Chapultepec	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365862	No. 41 Tlaxelarehabilitación	IMIFE 69	México	Chiautla	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,545,000	\$1,545,000	\$1,545,000	\$463,500	\$463,500	\$463,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365864	Estefanía Castañedarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 70	México	Chiautla	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,029	\$299,029	\$299,029	\$299,029	\$299,029	\$299,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365874	E.S.T.I.C. No. 0055 José Ma. Novales Y Favonrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 72	México	Chiautla	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$287,506	\$287,506	\$287,506	95.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.84	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Observaciones				
								Programa Fondo Concesión	Fondo Concesión - Específico	Nombre						Institución Ejecutora	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devaugado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEXI4140300365964	No. 3 Juan Enrique Acoparehabilitación	IMIFE 87	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,275,854	\$1,275,854	\$1,275,854	70.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300365970	No. 77 José Castilla Y Pizarehabilitación	IMIFE 88	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,346,311	\$1,346,311	\$1,346,311	74.80	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300365974	Ichcateopanconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 89	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,127,907	\$1,127,907	\$1,127,907	88.12	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	88.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300365977	Malinaliconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 90	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300365981	Caipulli Cenalliconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 91	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300365993	José María Velascoconstrucción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 92	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$293,673	\$293,673	\$293,673	97.89	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300366028	Luz Casas Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 99	México	Coyotepec	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300366040	Prof. Manuel Rinojosa Gilestrehabilitación	IMIFE 102	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$273,075	\$273,075	\$273,075	91.02	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300366048	Bicentenario De La Independencia De Méxicoconstrucción Urgente De Edificios	IMIFE 103	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,010,451	\$2,010,451	\$2,010,451	\$2,010,451	\$1,746,420	\$1,746,420	\$1,746,420	86.87	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300366082	Vicente Guerreroconstrucción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 106	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300366226	Gregorio Torres Quinteroconstrucción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 110	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$268,867	\$268,867	\$268,867	\$268,867	\$268,867	\$268,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300366234	Narciso Basolreconstrucción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 111	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$270,852	\$270,852	\$270,852	\$270,852	\$270,852	\$270,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300366386	Constituciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 112	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,998	\$299,998	\$299,998	\$299,998	\$299,998	\$299,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300366406	Evangelina Ozuna, Ag-90rehabilitar	IMIFE 115	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,202	\$445,202	\$445,202	\$445,202	\$445,202	\$445,202	\$445,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300366409	Quetzalcoatl, Ag-90imperabilizar	IMIFE 116	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Conursal	Programa Fondo Conursal - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Pecuniado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX14140300366426	Tierra y Libertad Rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 118	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$219,999	\$219,999	\$219,999	73.33	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	73.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366432	Hermanos Serdán Rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 119	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$240,781	\$240,781	\$240,781	80.26	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.26	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366436	Juana De Abasquejón Rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 120	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$275,133	\$275,133	\$275,133	91.71	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.71	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366442	Siervo De La Nación Rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 121	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$243,723	\$243,723	\$243,723	81.24	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.24	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366449	No. 7 Gabriela Mistral Rehabilitación	IMIFE 122	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,799,917	\$1,799,917	\$1,799,917	\$1,776,084	\$1,776,084	\$1,776,084	98.68	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366482	No. 35 Dr. Mario Ramos Palacios Rehabilitación	IMIFE 123	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,798,689	\$1,798,689	\$1,798,689	\$1,798,689	\$1,798,689	\$1,798,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366487	No. 38 Janus Korczak Rehabilitación	IMIFE 124	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366493	No. 76 Daniel Delgadillo Rehabilitación	IMIFE 125	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,798,687	\$1,798,687	\$1,798,687	\$1,583,255	\$1,583,255	\$1,583,255	88.02	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	88.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366505	No. 78 Isidro Becerril Valdez Rehabilitación	IMIFE 126	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,799,704	\$1,799,704	\$1,799,704	\$1,701,167	\$1,701,167	\$1,701,167	94.52	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366516	Lic. Guillermo Robles Gliconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 127	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,180,574	\$1,180,574	\$1,180,574	92.23	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366583	Ignacio Manuel Altamirano Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 128	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,225,413	\$1,225,413	\$1,225,413	\$1,225,413	\$1,225,413	\$1,225,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366594	Gustavo Bazconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 129	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,254,244	\$1,254,244	\$1,254,244	\$1,254,244	\$1,254,244	\$1,254,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366609	Lauro Aguirre Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 131	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$818,977	\$818,977	\$818,977	63.98	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	63.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366626	Aguiles Serdan Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 132	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,161,504	\$1,161,504	\$1,161,504	90.74	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Concesión	Fondo Concesión - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devaugado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEXI4140300366635	24 De Febrero construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 133	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$289,829	\$289,829	\$289,829	96.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	96.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300366933	Rufino Tamayo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 136	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,166,727	\$1,166,727	\$1,166,727	91.15	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300366940	Carmen Serdán construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 137	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,208,716	\$1,208,716	\$1,208,716	94.43	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300366944	Diego Rivera construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 138	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$982,100	\$982,100	\$982,100	87.06	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.06	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300366982	José Clemente Oroco construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 141	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,185,370	\$1,185,370	\$1,185,370	92.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300366999	Juventino Rosas rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 143	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367004	Luz Alba Loria Pérez sustitución De Aulas En Estructura U-2c	IMIFE 144	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$942,251	\$942,251	\$942,251	42.83	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	42.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367010	Francisco I. Bercu sustitución De 2 Aulas	IMIFE 145	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,166,973	\$1,166,973	\$1,166,973	\$1,166,973	\$873,486	\$873,486	\$873,486	74.85	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367016	Arg. Ramón José Hernández Andrade sustitución De Edificio U-1c	IMIFE 146	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,467,310	\$1,467,310	\$1,467,310	97.82	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.82	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367030	Juan Luis Vives construcción De Barda	IMIFE 147	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$248,352	\$248,352	\$248,352	\$248,352	\$248,352	\$248,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367062	Anexo A La Normal De Ecatepec sustitución De Aulas, Barda Y Red Sanitaria	IMIFE 148	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$934,110	\$934,110	\$934,110	98.33	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367070	Quetzalcóatl sustitución De Cubierta De 3 Aulas	IMIFE 149	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367084	Centro De Desarrollo Infantil Num. 2 Ecatepec rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 151	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$274,847	\$274,847	\$274,847	91.62	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.62	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367106	Belisario Domínguez rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 152	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$227,608	\$227,608	\$227,608	75.87	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367121	Manuel Bernal rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 153	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$222,804	\$222,804	\$222,804	74.27	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.27	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percibido (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Conaval	Fondo Conaval - Específico	Nombre							Institución Ejecutora	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX14140300367128	Gregorio Torres Quintero rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 154	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$271,334	\$271,334	\$271,334	90.44	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367143	Alfonso Reyes Coahuarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 155	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$213,077	\$213,077	\$213,077	71.03	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367155	Moisés Saenzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 156	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$162,807	\$162,807	\$162,807	54.27	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	54.27	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367177	Niños Héroes De Chapultepecrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 157	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367192	Francisco Javier Clavijererehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 159	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$240,300	\$240,300	\$240,300	80.10	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367471	No. 0948 Guillermo González Camarenarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 160	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$278,817	\$278,817	\$278,817	92.94	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367475	Inixtli Inyolliotlerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 161	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$233,009	\$233,009	\$233,009	77.67	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	77.67	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367476	Hermenegildo Galeanarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 162	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$265,670	\$265,670	\$265,670	\$265,670	\$265,670	\$265,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367485	E.S.T.I.C. No 0117 Guillermo González Camarenarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 164	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,987	\$299,987	\$299,987	\$299,987	\$299,987	\$299,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367487	Benito Juárezrehabilitación Mayor De Los Edificios A,B,C Y D, Asi Como Construcción De Drenaje Pluvial En Patio	IMIFE 165	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,002,212	\$5,002,212	\$5,002,212	90.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367492	Felipe Gutiérrez, Agc 123Construir La Barda Perimetral	IMIFE 167	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$423,453	\$423,453	\$423,453	70.58	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.58	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14150200512027	Miguel Hidalгореhabilitación De Comedor Y Sanitarios Y Construcción De Sanitarios	808	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$822,449	\$822,449	\$822,449	64.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14150200512326	No. 529 Pastor Velazquezconstrucción De 2 Aulas, Refortamiento Estructural Y Rehabilitación General	IMIFE 802	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,393,639	\$1,393,639	\$1,393,639	86.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367515	No. 57 Profa. Ma. Luisa Colomnarehabilitación	IMIFE 173	México	El Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,785,774	\$1,785,774	\$1,785,774	\$1,164,776	\$1,164,776	\$1,164,776	65.23	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	65.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa			Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecuniado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
								Fondo	Consejo	Específico								Comprometido	Devaagado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Anunciado
MEXI4140300367525	Rosalía Mendoza De Velázquezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 175	México	Huehuetoca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$203,332	\$203,332	\$203,332	67.78	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	67.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367531	Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 176	México	Huehuetoca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$226,398	\$226,398	\$226,398	75.47	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367540	Salvador Sánchez Colln, Ag-1489construir El Módulo Administrativo	IMIFE 177	México	Huehuetoca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$611,388	\$611,388	\$611,388	97.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.82	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367542	No. 11 Lic. Agustín Gonzálezrehabilitación	IMIFE 179	México	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,787,516	\$1,787,516	\$1,787,516	\$1,768,051	\$1,768,051	\$1,768,051	98.91	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367551	No. 0379 Jose Ortega Y Gaseta sustitución De 2 Talleres, Dirección Escolar Y Sala De Maestros	IMIFE 181	México	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,995,171	\$1,995,171	\$1,995,171	95.01	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	95.01	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367557	No. 0343 Bernardo De Balbomárehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 182	México	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$294,788	\$294,788	\$294,788	\$294,788	\$294,788	\$294,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI41403003678991	No. 0032 Santos Degolladorehabilitación General Del Plantel Y Mobiliario Escolar	IMIFE 546	México	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$4,771,660	\$4,498,623	\$4,498,623	\$4,498,623	\$4,498,623	\$4,498,623	\$4,498,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367560	Centro De Desarrollo Infantil Num. 5rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 183	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$243,572	\$243,572	\$243,572	81.19	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367564	Profr Rafael Ramírezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 184	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367568	Hermanos Serdánrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 185	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367581	Juana De Asájerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 186	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$195,150	\$195,150	\$195,150	65.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	65.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367587	Profr. Juan De Dios Rodríguez Hernándezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 187	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367593	No. 0748 José M. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 188	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$249,155	\$249,155	\$249,155	83.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367600	No. 80 Tierra Y Libertadrehabilitación	IMIFE 191	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,763,831	\$1,763,831	\$1,763,831	\$1,148,616	\$1,148,616	\$1,148,616	65.12	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	65.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367603	No. 0767 Moctezuma Tibuicaminasustitución De Barda	IMIFE 192	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$116,707	\$116,707	\$116,707	97.26	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.26	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo - Convenio	Fondo - Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Pecuniado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devaengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEXI4140300367616	Profr. Antonio Albarreahabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 195	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$269,228	\$269,228	89.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300367624	No 0569 José Martírehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 196	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300367625	No. 0857 Lázaro Cárdenas Del Riorehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 197	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$297,157	\$297,157	\$297,157	\$297,157	\$297,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300367639	Vicente Guerrero, Ag-158rehabilitar	IMIFE 200	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300367642	Rubén Darío, Ag-166rehabilitar En Una Primera Etapa	IMIFE 201	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$722,184	\$722,184	\$722,184	96.29	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	96.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300367647	Rosaura Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 203	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300367658	Niños Héroesconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 206	México	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,162,900	\$1,162,900	90.85	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300367660	Leona Vicarioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 207	México	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,152,694	\$1,152,694	90.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300367664	Nicolás Bravorehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 208	México	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$290,562	\$290,562	\$290,562	96.85	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	96.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367686	No. 0104 Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 214	México	Jaltenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367701	No. 49rehabilitación	IMIFE 217	México	Jilotzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,792,647	\$1,792,647	\$1,792,647	\$1,756,706	\$1,756,706	\$1,756,706	98.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367703	Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 218	México	Jiquipilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300367710	Tierra Y Libertadrehabilitación	IMIFE 220	México	Jiquipilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$689,446	\$689,297	\$689,297	\$689,297	\$689,297	\$689,297	\$689,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367729	General Emiliano Zapataconstrucción De 3 Aulas	IMIFE 222	México	Jocotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,440,000	\$1,415,172	\$1,415,172	\$1,415,172	\$1,301,173	\$1,301,173	\$1,301,173	91.94	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	91.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300367736	José María Morelos Y Pavón, Ag-189colocar La Walla Perimetral	IMIFE 223	México	Jocotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Conursal	Fondo Conursal - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEX14140300367739	Emiliano Zapata Construcción De 3 Aulas, Dirección Con Sanitarios, Balcón Perimetral Y Obra Exterior	IMIFE 224	México	Juquicingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,742,630	\$2,557,104	\$2,557,104	\$2,557,104	\$2,557,104	\$2,557,104	\$2,557,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
MEX14140300367748	Hermanos Flores Magón Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 227	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
MEX14140300367750	Antón S. Makarenko Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 228	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
MEX14140300367752	Octavio Paz Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 229	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
MEX14140300368145	Antonio Machado Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 230	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
MEX14140300368149	Profr. Rafael Ramírez Castañeda Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 231	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
MEX14140300368153	Francisco Primo De Verdad Y Ramos Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 232	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$864,419	\$864,419	\$864,419	\$522,217	\$522,217	\$522,217	60.41	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	60.41	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
MEX14140300368157	Frida Kahlo (Agc)- Construcción De Muros De Contención	IMIFE 233	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$646,296	\$646,296	\$646,296	83.93	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
MEX14140300368174	No. 86 Dr. Ernesto Guevara De La Serna Rehabilitación	IMIFE 235	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,797,199	\$1,797,199	\$1,797,199	\$1,122,509	\$1,122,509	\$1,122,509	62.46	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	62.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
MEX14140300368186	Laura Méndez De Cuernavaca Impermeabilización Urgente De Edificios	IMIFE 238	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
MEX14140300368191	Dr. Gustavo Baz Prada Sustitución De Biblioteca, Techumbre, Rehabilitación Integral De Edificios Y Sustitución De Plaza Cívica	IMIFE 239	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$4,600,000	\$4,068,014	\$4,068,014	\$4,068,014	\$4,068,014	\$4,068,014	\$4,068,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
MEX14140300368196	No. 8 Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 240	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:
MEX14140300368201	León Guzmán, Agc- 1932 Rehabilitar Los Sanitarios Y Dotar De Equipo Informático Y Mobiliario, En Una Primera Etapa	IMIFE 241	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registre:



Total: 328

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Conursal	Fondo Conursal - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devaengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Anunciado	
MEXI4140300368210	Sor Juana Inés De La Cruz Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 243	México	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$280,224	\$280,224	\$280,224	\$280,224	\$280,224	\$280,224	\$280,224	\$280,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300368214	No. 47 Lernarehabilitación	IMIFE 244	México	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,752,500	\$1,752,500	\$1,752,500	\$1,663,333	\$1,663,333	\$1,663,333	\$1,663,333	\$1,663,333	94.91	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300368247	Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 249	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,185,341	\$1,185,341	\$1,185,341	\$1,185,341	\$1,185,341	92.60	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300368254	Josefa Ortiz De Domínguezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 250	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,175,903	\$1,175,903	\$1,175,903	\$1,175,903	\$1,175,903	91.87	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300368258	Guillermo Prietoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 251	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,204,442	\$1,204,442	\$1,204,442	\$1,204,442	\$1,204,442	94.10	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300368262	Francisco González Bocanegraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 253	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,165,249	\$1,165,249	\$1,165,249	\$1,165,249	\$1,165,249	91.04	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300368273	Pedro Ascencioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 254	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,165,249	\$1,165,249	\$1,165,249	\$1,165,249	\$1,165,249	91.04	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300368297	Juan De La Barreraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 255	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,219,772	\$1,219,772	\$1,219,772	\$1,219,772	\$1,219,772	95.29	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300368301	Alfredo Zárate Albaránconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 256	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,197,356	\$1,197,356	\$1,197,356	\$1,197,356	\$1,197,356	93.54	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.54	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300368310	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 257	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,162,590	\$1,162,590	\$1,162,590	\$1,162,590	\$1,162,590	90.83	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300368313	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 258	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300368316	Hermenegildo Galeanaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 259	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,167,332	\$1,167,332	\$1,167,332	\$1,167,332	\$1,167,332	\$1,167,332	91.20	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.20	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300368328	El Nigromanteconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 260	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,167,949	\$1,167,949	\$1,167,949	\$1,167,949	\$1,167,949	\$1,167,949	91.25	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percibido (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Conursal	Fondo Conursal - Especifico	Nombre							Institución Ejecutora	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX14140300368337	Jaime Numoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 262	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,172,861	\$1,172,861	\$1,172,861	91.63	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368338	Guadalupe Victoriaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 263	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,212,899	\$1,212,899	\$1,212,899	94.76	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368347	Carlos Gómez Hernándezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 264	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,151,432	\$1,151,432	\$1,151,432	89.96	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368366	No. 62 Dr. Rafael Santa Marínrehabilitación	IMIFE 268	México	Malinalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,752,770	\$1,752,770	\$1,752,770	97.38	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368445	Lic. Adolfo López Mateosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 272	México	Metepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$282,046	\$282,046	\$282,046	94.02	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368472	Akayacatlrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 274	México	Mexicaltzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$533,008	\$533,008	\$533,008	\$95,235	\$95,235	\$95,235	17.87	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	17.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368477	Mariano Riva Palaciosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 275	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$136,819	\$136,819	\$136,819	45.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	45.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368485	Dral. Lázaro Cárdenasrehabilitación	IMIFE 276	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$457,678	\$518,799	\$518,799	\$518,799	\$447,274	\$447,274	\$447,274	86.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368494	Evangelina Osuna Pérezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 277	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$80,375	\$80,375	\$80,375	26.79	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	26.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368906	Colorinesrehabilitación Del Plantel	IMIFE 282	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,327,979	\$2,327,979	\$2,327,979	\$2,327,979	\$1,809,609	\$1,809,609	\$1,809,609	77.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369100	Ignacio Ramírezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 283	México	Nextlalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,242,045	\$1,242,045	\$1,242,045	\$1,115,330	\$1,115,330	\$1,115,330	89.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369106	Lic. Benito Juárezrehabilitación De Construcción De Barda Perimetral Y Firme De Concreto	IMIFE 284	México	Nextlalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$441,770	\$441,770	\$441,770	88.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369123	Luisa Isabel Campos De Jimenez Cantúrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 285	México	Nextlalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$289,638	\$289,638	\$289,638	96.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369140	Cuillahuacarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 288	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,551	\$295,551	\$295,551	98.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo - Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX14140300369157	Mariano Meramora construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 290	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,203,448	\$1,203,448	\$1,203,448	\$1,203,448	\$1,203,448	\$1,203,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369165	Constitución De 1857 construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 292	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,432,012	\$1,432,012	\$1,432,012	\$668,794	\$668,794	\$668,794	46.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369173	Amado Nervo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 293	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,199,834	\$1,199,834	\$1,199,834	93.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369180	Consuelo Rodríguez De Poir. Albarracon construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 295	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369477	Guillermo Prieto construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 296	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369490	Beatriz Ordoñez Acuna construcción De 50 Metros Lineales De Barda Perimetral	IMIFE 297	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$225,000	\$214,937	\$214,937	\$214,937	\$214,937	\$214,937	\$214,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369498	República De Cuba construcción De Espacios Y Construcción De Aula, Biblioteca, Administración Y Cisterna	IMIFE 298	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,345,344	\$1,345,344	\$1,345,344	\$1,345,344	\$962,577	\$962,577	\$962,577	71.55	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	71.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369500	No. 0039 Revolución Mexicana sustitución De Edificios Y Estudio De Mecánica De Suelos	IMIFE 299	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$4,750,000	\$4,615,384	\$4,615,384	\$4,615,384	\$4,615,384	\$4,615,384	\$4,615,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369505	No. 0196 Gutierrez rehabili tación Urgente De Aulas Y Plaza	IMIFE 300	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,293,867	\$1,293,867	\$1,293,867	\$1,293,867	\$875,761	\$875,761	\$875,761	67.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369515	No. 0215 Filomeno Filomeno construcción De 2 Aulas	IMIFE 301	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$765,207	\$765,207	\$765,207	\$765,207	\$716,897	\$716,897	\$716,897	93.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369523	Jorge Jiménez Cantú, Agre- 299 rehabili tar Los Sanitarios	IMIFE 302	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$430,838	\$430,838	\$430,838	\$430,838	\$430,838	\$430,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369529	Leyes De Reforma, Agre- 305 donar De Mobiliario Escolar Y Apoyar La Gestión Para La Electrificación	IMIFE 303	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX141405020051842	Valentin Gómez Parra construcción In De Aulas Y Rehabilitación De Barda	IMIFE 803	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,573,065	\$1,573,065	\$1,573,065	\$1,573,065	\$1,333,806	\$1,333,806	\$1,333,806	84.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369543	Juan Aldamare rehabilita ción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 304	México	Nicolás Romero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$237,021	\$237,021	\$237,021	79.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.01	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo		Programa	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Pecuniado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
								Convenio	Específico										Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEX14140300369550	Diego Rivera, Agr-052 Construcción De 4 Aulas, Aulas De Canciones Y Juegos, Dirección Con Sanitarios	IMIFE 305	México	Nopaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,144,000	\$3,144,000	\$3,144,000	\$3,144,000	\$2,932,094	\$2,932,094	\$2,932,094	93.26	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	93.26	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369580	No. 0745 Felipe Angeles Construcción De 3 Aulas, Dirección Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 307	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,110,000	\$2,053,132	\$2,053,132	\$2,053,132	\$2,053,132	\$2,053,132	\$2,053,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369601	Lic. Benito Juárez Sustitución De 1 Aulas, Dirección Y Columna Metálica De Techumbre	IMIFE 308	México	Ocuilán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$696,180	\$455,525	\$455,525	\$455,525	\$455,525	\$455,525	\$455,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369618	No. 90 Eugenio María Montalvo Roldán Rehabilitación Del Pínel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 310	México	Otumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$1,463,350	\$1,463,350	\$1,463,350	\$1,374,927	\$1,374,927	\$1,374,927	93.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369665	No. 0608 José Vasconcelos Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 312	México	Otzoletapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369681	Margarita Maza De Juárez Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 314	México	Otumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$255,073	\$255,073	\$255,073	\$255,073	\$255,073	\$255,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370130	Isabel Guzmán De Escamilla Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 317	México	San Antonio la Isla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370135	Fernando Orozco Y Berra Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 318	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,023,726	\$1,023,726	\$1,023,726	\$1,023,726	\$1,023,726	\$1,023,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370165	Antonio José De Sucre Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 321	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$289,639	\$289,639	\$289,639	96.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370173	Alfonso Caso Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 322	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370191	Talavera Luna Chicas Sustitución De 3 Aulas	IMIFE 323	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$838,406	\$838,406	\$838,406	69.87	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	69.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370213	Ignacio Zaragoza Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 325	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,044,312	\$1,044,312	\$1,044,312	\$313,294	\$313,294	\$313,294	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370258	Melchor Ocampo Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 327	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,276,849	\$1,276,849	\$1,276,849	\$1,245,390	\$1,245,390	\$1,245,390	97.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.54	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 328

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Conursal	Fondo Conursal - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX14140300370268	Modernización de Comedor, Rehabilitación de Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 328	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,274,249	\$1,274,249	\$1,274,249	\$1,209,223	\$1,209,223	\$1,209,223	94.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300370301	Lázaro Cárdenas construcción de Comedor, Rehabilitación de Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 330	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,227,702	\$1,227,702	\$1,227,702	\$1,227,702	\$1,227,702	\$1,227,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300370307	Miguel Hidalgo construcción de Comedor, Rehabilitación de Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 331	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,279,976	\$1,279,976	\$1,279,976	\$950,142	\$950,142	\$950,142	74.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300370998	Emiliano Zapata construcción de Comedor, Rehabilitación de Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 334	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,199,496	\$1,199,496	\$1,199,496	\$1,199,496	\$1,199,496	\$1,199,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371009	Miguel Hidalgo rehabilitación de Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 337	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371013	No. 0129 Justo Sierra construcción de Techumbre	IMIFE 338	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$871,842	\$871,842	\$871,842	\$871,842	\$770,718	\$770,718	\$770,718	88.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.40	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371019	Lázaro Cárdenas rehabilitación de Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 339	México	Santo Tomás	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371021	Estic No. 0124 Plan de Ayala, Ag. 336 rehabilitar con Pintura	IMIFE 340	México	Santo Tomás	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371030	Justo Sierra construcción de Comedor, Rehabilitación de Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 342	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,146,888	\$1,146,888	\$1,146,888	89.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371033	Metzabualco construcción de Comedor, Rehabilitación de Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 343	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,112,682	\$1,112,682	\$1,112,682	86.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371036	Lic. Benito Juárez construcción de Comedor, Rehabilitación de Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 344	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371041	Niños Heróicos construcción de Comedor, Rehabilitación de Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 345	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,162,653	\$1,162,653	\$1,162,653	90.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371045	Himno Nacional construcción de Comedor, Rehabilitación de Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 346	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,157,900	\$1,157,900	\$1,157,900	90.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	



Total: 328

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Conursal	Fondo Conursal - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Percibido (Ministrado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX14140300371048	Vicente Guerreroconstrucción de Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 347	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$953,372	\$953,372	\$953,372	\$286,012	\$286,012	\$286,012	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371050	El Chamizalconstrucción de Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 348	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,145,650	\$1,145,650	\$1,145,650	89.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371059	Mariano Matamorosconstrucción de Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 349	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$919,301	\$919,301	\$919,301	\$275,790	\$275,790	\$275,790	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371103	Pedro Ascencioconstrucción de Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 350	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371110	Liberación Campesinaconstrucción de Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 352	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$970,908	\$970,908	\$970,908	\$291,273	\$291,273	\$291,273	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371112	Libertadconstrucción de Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 353	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,153,412	\$1,153,412	\$1,153,412	90.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371117	Lenna Vicarioconstrucción de Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 354	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,131,515	\$1,131,515	\$1,131,515	88.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.40	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371126	José Vasconcelosconstrucción de Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 355	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$384,000	\$384,000	\$384,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371133	Genil Mariano Matamorosconstrucción de Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 356	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,177,002	\$1,177,002	\$1,177,002	\$353,101	\$353,101	\$353,101	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371135	20 De Noviembre reconstrucción de Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 357	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$966,623	\$966,623	\$966,623	\$289,987	\$289,987	\$289,987	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371143	No. 42 José Clemente Orozcorehabilitación	IMIFE 359	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,798,810	\$1,798,810	\$1,798,810	\$1,588,169	\$1,588,169	\$1,588,169	88.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371218	No. Sirehabilitación	IMIFE 360	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371220	No. 30 Dr. Roberto Solís Quirozrehabilitación	IMIFE 361	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,704,393	\$1,704,393	\$1,704,393	\$1,496,043	\$1,496,043	\$1,496,043	87.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	



Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo - Convenio - Específico	Programa	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX14140300371283	Patría Nueva rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 364	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371289	Vasco De Quiroga rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 366	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$290,765	\$290,765	\$290,765	\$290,765	\$290,765	\$290,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371290	No. 52 Tejupicorehabilitación	IMIFE 367	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,490,403	\$1,490,403	\$1,490,403	\$1,442,727	\$1,442,727	\$1,442,727	96.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371301	Carlos Hank González construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 369	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,157,445	\$1,157,445	\$1,157,445	90.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371302	Francisco I. Madero construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 370	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,160,639	\$1,160,639	\$1,160,639	90.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.67	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372367	Cuauhtemoc construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 372	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,166,153	\$1,166,153	\$1,166,153	91.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372376	Amado Nervo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 373	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$601,577	\$601,577	\$601,577	47.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	47.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372381	Cristóbal Colón construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 374	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$611,790	\$611,790	\$611,790	47.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	47.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372397	Tierra Y Libertad construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 375	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$382,621	\$382,621	\$382,621	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372410	Pedro Ascención De Alquisiracero Perimetral	IMIFE 376	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$673,505	\$673,505	\$673,505	89.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372439	Benito Juárez Normal De Tejupicorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 377	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$517,518	\$517,518	\$517,518	67.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372455	José Vasconcelos construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 378	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$990,943	\$990,943	\$990,943	77.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.42	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372498	Ignacio Alíenderehabilitación Urgente De 2 Aulas Y Dirección	IMIFE 382	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$497,694	\$497,661	\$497,661	\$497,661	\$497,661	\$497,661	\$497,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372531	Redención Campesina construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 386	México	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,248,469	\$1,248,469	\$1,248,469	\$1,073,073	\$1,073,073	\$1,073,073	85.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Conursal	Fondo Conursal - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devaagado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX14140300372544	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 387	México	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,176,566	\$1,176,566	\$1,176,566	\$967,550	\$967,550	\$967,550	82.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.24	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372555	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 388	México	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,251,521	\$1,251,521	\$1,251,521	\$1,035,965	\$1,035,965	\$1,035,965	82.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372568	Miguel Hidalgoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 389	México	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,127,462	\$1,127,462	\$1,127,462	\$1,091,765	\$1,091,765	\$1,091,765	96.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372577	Profr. Mariano Cuevas Izquierdoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 390	México	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,139,239	\$1,139,239	\$1,139,239	\$850,279	\$850,279	\$850,279	74.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372718	Miguel Hidalgo Y Costillaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 395	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$973,469	\$973,469	\$973,469	\$803,295	\$803,295	\$803,295	82.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372729	Emiliano Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 396	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$141,164	\$141,164	\$141,164	47.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	47.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372736	Iep 25 Gsal. Ignacio Zaragozaconstrucción Integral Urgente De 25 Espacios Educativos	IMIFE 397	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$24,750,000	\$24,750,000	\$24,750,000	\$23,039,895	\$23,039,895	\$23,039,895	93.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.09	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372758	Doctor Eduardo Liceagaconstrucción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 399	México	Teoloyucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$276,623	\$276,623	\$276,623	92.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372769	Lic. Ramón Betetaconstrucción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 400	México	Teotihuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372792	Emiliano Zapata Salazarrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 402	México	Tepetlilpa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$190,389	\$190,389	\$190,389	63.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372807	No. 19 "Rosa Amilda Soto Millánrehabilitación	IMIFE 403	México	Tepetzotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,799,370	\$1,799,370	\$1,799,370	\$1,769,216	\$1,769,216	\$1,769,216	98.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372817	Tepetzotlánaustilación De Cubierta De s Aulas	IMIFE 404	México	Tepetzotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372927	Profr. Antonio Casorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 408	México	Tequixquiac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372934	Venustiano Carranza, Ag-3780construir, En Una Primera Etapa, Un Aula	IMIFE 409	México	Texcaltitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$510,602	\$510,602	\$510,602	85.10	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	85.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto			Programa	Entidad Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo de Recursos	Presupuesto	Modificado	Percatado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Concesión	Fondo Concesión - Específico	Nombre									Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300372944	Centenario De La Reforma Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 410	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX14140300372951	Manuel Doblado Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 411	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,279,965	\$1,279,965	\$1,279,965	\$1,279,965	\$1,279,965	\$1,279,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX14140300372965	No. 84 Ludwig Van Beethoven Rehabilitación	IMIFE 412	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,770,521	\$1,770,521	\$1,770,521	\$1,770,521	\$1,770,521	\$1,770,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX14140300372976	Ms. Trinidad Rodríguez De Sánchez Colina Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 413	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$298,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX14140300372988	E.S.T.R.I.C. No 0018 Sr. José María Luis Morán Rehabilitación Orquesta De Banda Perimetral	IMIFE 414	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$856,147	\$856,147	\$856,147	\$856,147	\$856,147	\$856,147	\$856,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX14140300373028	Lic. Benito Juárez Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 417	México	Tezoyuca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373040	No. 0716 Sor Juana Inés De La Cruz Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 418	México	Tezoyuca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373054	Octavio Paz Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 419	México	Tlanguistenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373068	No. 9 Margarita Gómez Palacios Rehabilitación	IMIFE 420	México	Tlanguistenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,760,327	\$1,760,327	\$1,760,327	\$963,437	\$963,437	\$963,437	\$54,73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX14140300373084	José Ms. Morelos Y Ponce de León Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 421	México	Timilpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300373537	Primeros De Mayo Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 426	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$349,604	\$349,604	\$349,604	46.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX14140300373591	Miguel Hidalgo Y Costilla Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 431	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$253,696	\$253,696	\$253,696	84.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX14140300373594	Ford Num. 15 Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 432	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX14140300373611	Rosario Castellanos Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 434	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		



Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Conursal	Programa Fondo Conursal - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEXI4140300373638	No. 0075 Las Extacalarehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 437	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300373646	Club Rotario Tlalnepantla de Baz	IMIFE 438	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$286,256	\$286,256	\$286,256	95.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.42	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300373652	Juan De La Cabada rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 439	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$253,670	\$253,670	\$253,670	84.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300373676	Sor Juana Inés De La Cruz rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 441	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$286,566	\$286,566	\$286,566	95.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300373686	No. 82 Gaby Brimmer rehabilitación	IMIFE 442	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,231,948	\$1,231,948	\$1,231,948	75.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300373714	Gral. Vicente Guerrero rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 444	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$255,576	\$255,576	\$255,576	85.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300373812	Vicente Guerrero sustitución De 6 Aulas, Servicios Sanitarios, Comedor y Dirección	IMIFE 446	México	Tlatlaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,236,520	\$1,236,520	\$1,236,520	61.83	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	61.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300373835	Cuauhtemoc construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 449	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$829,400	\$829,400	\$829,400	64.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300373843	Guadalupe Victoria construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 450	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,201,248	\$1,201,248	\$1,201,248	93.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300373852	Juan Jacobo Rousseau construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 451	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,156,314	\$1,156,314	\$1,156,314	90.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300373863	Sor Juana Inés De La Cruz construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Ampliación De La Escuela y Obra Exterior	IMIFE 452	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,880,000	\$1,728,707	\$1,728,707	\$1,728,707	\$1,594,022	\$1,594,022	\$1,594,022	92.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300373876	Lic. Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 453	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,216,669	\$1,216,669	\$1,216,669	\$1,179,399	\$1,179,399	\$1,179,399	96.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300373889	Emiliano Zapata construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 454	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,122,022	\$1,122,022	\$1,122,022	87.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Conursal	Fondo Conursal - Específico	Ramo							Comprometido	Devaengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEXI4140300373907	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 455	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,185,528	\$1,185,528	\$1,185,528	\$1,185,528	\$1,185,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300373930	15 De Septiembreconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 457	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$614,969	\$614,969	\$614,969	48.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300374101	José María VelascoRehabilitación De Servicios Sanitarios y Obra Exterior	IMIFE 464	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300374316	No. 1088 Sembramientos De La NaciónRehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 468	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$278,060	\$278,060	\$278,060	\$278,060	\$278,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300374361	Leona VicarioRehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 472	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$284,972	\$284,972	\$284,972	94.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300374381	Cor. Filiberto Gómez Plazarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 474	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,330	\$294,330	\$294,330	98.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300374394	Prof. Agripin García EstradaRehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 475	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$244,282	\$244,282	\$244,282	81.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300374410	No. 37Rehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 476	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300374421	No. 44 TolucaRehabilitación	IMIFE 477	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,171,875	\$1,171,875	\$1,171,875	\$1,171,875	\$1,171,875	\$1,171,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300374496	Daniel Delgadilloconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 480	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$848,625	\$848,625	\$848,625	66.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300374510	Emiliano Segataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 481	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,033,885	\$1,033,885	\$1,033,885	80.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.77	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300374528	Prof. Maclevis VallejosRehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 482	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300374553	Mezahualcoyotico Instrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 484	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$939,263	\$939,263	\$939,263	73.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300374568	Fabian L. Cuencaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 486	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$628,113	\$628,113	\$628,113	\$628,113	\$628,113	\$628,113	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 328

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Conursal	Fondo Conursal - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX14140300374722	Lic. José Vasconcelos Calderón Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 490	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,113,294	\$1,113,294	\$1,113,294	87.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374726	Tierra Y Libertad Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 491	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,143,132	\$1,143,132	\$1,143,132	89.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374733	Nueva Creación Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 492	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374746	Nueva Creación Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 493	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374776	Fidel Velázquez Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 498	México	Tultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374800	No. 21 José Vasconcelos Rehabilitación	IMIFE 501	México	Tlaxiiltán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,409,325	\$1,409,325	\$1,409,325	78.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374808	Narciso Mendoza Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 502	México	Tlaxiiltán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374815	Profr. Silvia Novoa Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 503	México	Tlaxiiltán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$283,326	\$283,326	\$283,326	\$283,326	\$283,326	\$283,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365560	Juan De La Barrera Construcción De Un Aula	IMIFE 508	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$427,318	\$427,318	\$427,318	\$427,318	\$427,318	\$427,318	\$427,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374820	No. 0124 27 De Septiembre Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 504	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374826	Sylvia Campomanes Construcción De 1 Aula Y Obra Exterior	IMIFE 505	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$639,626	\$639,626	\$639,626	98.40	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	98.40	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365548	15 De Septiembre, Ag. 453 Rehabilitar La Barda Perimetral	IMIFE 512	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$745,235	\$745,235	\$745,235	\$745,235	\$745,235	\$745,235	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365553	José Vasconcelos, Ag. 453 Rehabilitar La Barda Perimetral	IMIFE 511	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$734,375	\$734,375	\$734,375	\$734,375	\$734,375	\$734,375	\$734,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365556	Constitución De 1917, Ag. 4516 Rehabilitar Con Pintura	IMIFE 510	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 328

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo - Convenio	Programa Fondo - Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Percibido (Ministrado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEXI4140300365530	No. 0636 Profr. Pedro Puentes Garcíarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 520	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$279,213	\$279,213	\$279,213	\$279,213	\$279,213	\$279,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300365537	José Ma. Morelos y Favonrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 517	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$297,974	\$297,974	\$297,974	\$297,974	\$297,974	\$297,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300365541	Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 515	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$293,181	\$293,181	\$293,181	\$293,181	\$293,181	\$293,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300365544	No. 67 Arnold Gessellrehabilitación	IMIFE 514	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,712,915	\$1,712,915	\$1,712,915	\$1,712,915	\$1,712,915	\$1,712,915	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300365528	Lorenzo Fillorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 521	México	Villa Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$284,684	\$284,684	\$284,684	94.89	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300365516	No. 0816 13 De Mayorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 527	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$288,422	\$288,422	\$288,422	96.14	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	96.14	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300365519	Miguel Hidalgo Y Costillaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 526	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$860,547	\$860,547	\$860,547	86.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300365521	Gral. Lazaro Cardenas Del Riconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 525	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$882,415	\$882,415	\$882,415	\$693,611	\$693,611	\$693,611	78.60	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	78.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300365524	Lic. Vicente Riva Palacioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 524	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300365525	Adalfo López Mateosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 523	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,725	\$1,277,725	\$1,277,725	\$1,115,198	\$1,115,198	\$1,115,198	87.28	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.28	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEXI4140300365527	Angel Maria Garibayconstrucción De 4 Aulas Y Dirección Con Sanitarios	IMIFE 801	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,370,000	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300365509	No. 75 Bertha Sarate Sandovalrehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 530	México	Zacazonapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300365501	José Millorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 534	México	Zinacantan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$108,149	\$108,149	\$108,149	36.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	36.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	



Total: 328

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Observaciones						
								Programa Fondo Convial	Programa Fondo Convial - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	% Avance Anual
MEXI4140300365503	Henry Ford Num. Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 533	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$215,754	\$215,754	\$215,754	71.92	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300365507	Manuel Saavedraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 531	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,278,838	\$1,278,838	\$1,278,838	\$900,866	\$900,866	\$900,866	70.44	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300378881	Ignacio ZaragozaRehabilitación	IMIFE 544	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$205,220	\$187,617	\$187,617	\$187,617	\$187,617	\$187,617	\$187,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300365488	Ignacio Zaragozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 539	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,165,814	\$1,165,814	\$1,165,814	91.08	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300365490	Lic. Adolfo López Mateosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 538	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,188,806	\$1,188,806	\$1,188,806	92.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300365482	Hellen Kellerrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 542	México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$190,982	\$190,982	\$190,982	63.66	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	63.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI4140300365484	No. 53rehabilitación	IMIFE 541	México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,731,361	\$1,731,361	\$1,731,361	98.81	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: