



Total: 6

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Convencional - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300368800	Consolidar La Infraestructura Y El Equipamiento De Dos Instituciones Mas De Nivel Medio Superior (Cambio De Descripción Del Compromiso)	IMIFEUAJCC10 302014	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de bachilleres del estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$2,600,309	\$2,600,309	\$2,600,309	\$2,600,309	\$2,395,969	\$2,395,969	\$2,395,969	92.14	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EN ESPERA DE QUE EL DIFERENTE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO - SISTEMA - Para al siguiente nivel.
MEX14150400604276	Construcción Y Equipamiento Del Plantel 41 Temascalcingo.	01	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$5,469,310	\$5,469,310	\$5,469,310	\$5,469,310	\$4,073,878	\$4,073,878	\$4,073,878	74.49	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL DEPORTE DEL RECURSO NO EJERCIDO SIEMPRE TODA VEZ QUE SE REALIZO EL PAGO DE UNA FACTURA QUE NO CORRESPONDA A FAM 2014, ASIMISMO SE HIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE - SISTEMA - Para al siguiente nivel.
MEX14150400604345	Construcción Y Equipamiento Del Plantel 54 Teoloyucan	02	México	Teoloyucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$12,972,609	\$12,972,609	\$12,972,609	\$12,972,609	\$12,222,690	\$12,222,690	\$12,222,690	94.22	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO / Físico: / Registro: EN PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO - SISTEMA - Para al siguiente nivel.
MEX14140300290013	Construcción Del Edificio D Y E Para Aulas Y Laboratorio, Uap Huehuetoca	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$49,904,400	\$49,904,400	\$49,904,400	\$48,742,832	99.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA - Para al siguiente nivel.
MEX14140200323938	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio De Villa Del Carbon	2	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000							0.00		Metros Cuadrados	500	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: - SISTEMA - Para al siguiente nivel.
MEX14140300368515	Construcción Y Equipamiento De Un Colegio De Bachilleres Del Estado De México (Cobam) El La Comunidad De San Miguel Mixtlapan	IMIFEUAJCC10 302014	México	Xonacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$12,738,322	\$12,738,322	\$12,738,322	\$12,738,322	\$10,418,157	\$10,418,157	\$10,418,157	81.79	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EN ESPERA DE QUE EL DIFERENTE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL CIERRE FINANCIERO Y PARA LOS RECURSOS REMANENTES SE APLICARAN A LA MISMA OBRAS, MOTIVO POR EL CUAL SE FIRMANA UN CONVENIO ADICIONAL - SISTEMA - Para al siguiente nivel.