



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEX14150200511877	Instituto Tecnológico De Toluca	RAMO 11	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$43,256,949	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$10,566,929	\$10,566,929	\$10,566,929	52.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
MEX15150400594976	Alejandro Dumas	96724-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$739,954	\$739,954	\$739,954	98.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595005	Venustiano Carranza	96724-1772	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595295	Frida Kahlo	96724-1987	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$97,803	\$97,803	\$97,803	97.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595302	No. 182 Vasco De Quiroga	96724-1988	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$100,001	\$100,001	\$100,001	\$100,001	\$92,660	\$92,660	\$92,660	92.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595308	C.A.M. No. 30 Louis Braille	96724-36	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595315	Piramide Del Sol	96724-1773	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595333	Lic. Guillermo Martinez D.	96724-1774	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595342	Profr. Rafael Ramirez	96724-58	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595355	Impulso Social	96724-68	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$776,780	\$776,780	\$776,780	79.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.26	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595366	Melchor Ocampo	96724-1779	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595376	Renato Descartes	96724-1780	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595382	Emilio Salgari	96724-78	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$680,471	\$680,471	\$680,471	90.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595394	Heriberto Enriquez Rodriguez	96724-80	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$688,283	\$688,283	\$688,283	91.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.77	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595401	Juan De La Barreza	96724-85	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$274,492	\$274,492	\$274,492	\$274,492	\$274,492	\$274,492	\$274,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX15150400595419	León Guzmán	96724-89	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400595426	Lic. Juan Fernández Albarrán	96724-93	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$678,891	\$678,891	\$678,891	90.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400595433	Manuel Bernal	96724-94	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,247,535	\$1,247,535	\$1,247,535	\$834,500	\$834,500	\$834,500	66.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400595487	Mariano Azuela	96724-96	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$690,783	\$690,783	\$690,783	92.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400595493	Nueva Creación	96724-99	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400595541	Ovidio Decroly	96724-100	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400595551	Plan De Ayala	96724-101	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400595559	Ramón Del Valle Inclán	96724-104	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,248,846	\$1,248,846	\$1,248,846	\$915,737	\$915,737	\$915,737	73.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400595570	República Argentina	96724-105	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400595588	Santiago Ramón Y Cajal	96724-106	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$188,704	\$188,704	\$188,704	\$188,704	\$20,033	\$20,033	\$20,033	10.62	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	10.62	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400595598	Teodoro Schumacher Muñoz	96724-109	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$677,769	\$677,769	\$677,769	90.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400595603	Emiliano Zapata Salazar	96724-1738	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$628,239	\$628,239	\$628,239	\$628,239	\$628,239	\$628,239	\$628,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400595610	Adolfo López Mateos	96724-1928	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$685,220	\$685,220	\$685,220	\$685,220	\$668,246	\$668,246	\$668,246	97.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400595622	20 De Noviembre	96724-134	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,994,237	\$1,994,237	\$1,994,237	\$598,271	\$598,271	\$598,271	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400595634	Federico Froebel	96724-135	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$540,814	\$540,814	\$540,814	72.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida		Población
MEX1510400595645	Calmecac	96724-172	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$399,559	\$399,559	\$399,559	53.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	53.27	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400595658	Rosaura Zapata	96724-1710	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400595664	Miguel Hidalgo	96724-1875	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,079,086	\$1,079,086	\$1,079,086	\$1,079,086	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400595671	Rosendo Arnaiz	96724-179	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400595679	Centro De Atención Múltiple, Agm-70	96724-1919	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,330	\$750,330	\$750,330	\$750,330	\$708,117	\$708,117	\$708,117	94.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400595687	Dr. Néstor Herrera	96724-1862	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,580,564	\$1,572,378	\$1,572,378	\$1,572,378	\$1,539,997	\$1,539,997	\$1,539,997	97.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400595696	Francisco Javier Mina	96724-1913	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,200,000	\$3,193,961	\$3,193,961	\$3,193,961	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400595711	Rosario Castellanos	96724-183	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$698,499	\$698,499	\$698,499	93.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400595718	Lázaro Cárdenas	96724-1781	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$670,727	\$670,727	\$670,727	89.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400595722	C.A.M. No. 10 Lic. Adolfo López Mateos	96724-184	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$497,053	\$497,053	\$497,053	\$497,053	\$497,053	\$497,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400595737	José Vircaíno Pérez	96724-188	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,243,366	\$1,243,366	\$1,243,366	\$1,243,366	\$1,243,366	\$1,243,366	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400595747	No. 0846 Jaime Sabines	96724-190	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400595759	No. 663 Emiliano Zapata	96724-1739	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$317,104	\$317,104	\$317,104	52.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400595765	María Enriqueta Camarillo De Pereyra	96724-1782	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$731,983	\$731,983	\$731,983	97.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400595774	Amado Nervo	96724-1984	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$225,219	\$225,219	\$225,219	\$225,219	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida		Población
MEX15150400595783	Lázaro Cárdenas	96724-197	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$556,456	\$556,456	\$556,456	56.78	0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595789	Xavier López García	96724-1891	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$2,093,268	\$2,093,268	\$2,093,268	\$1,803,003	\$1,803,003	\$1,803,003	86.13	0	Metros Cuadrados	400	0.00	86.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595795	Isidro Pabelo	96724-1923	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$215,937	\$215,937	\$215,937	\$215,937	\$204,451	\$204,451	\$204,451	94.68	0	Metros Cuadrados	128	0.00	94.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595803	No. 0723 Emiliano Zapata	96724-1948	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$726,882	\$726,882	\$726,882	\$726,882	\$652,307	\$652,307	\$652,307	89.74	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595811	No. 1110 Narciso Bassols	96724-1977	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595822	Jean Piaget	96724-1989	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$145,074	\$145,074	\$145,074	\$145,074	\$134,457	\$134,457	\$134,457	92.68	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595830	No. 0756 Sor Juana Inés De La Cruz	96724-1990	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$327,108	\$327,108	\$327,108	\$327,108	\$274,304	\$274,304	\$274,304	83.86	0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595843	José Vicente Villada Peres	96724-1991	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$446,831	\$446,831	\$446,831	\$446,831	\$428,985	\$428,985	\$428,985	96.01	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.01	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595852	No. 0834 Profr. Roberto Barrion Castro	96724-1992	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$297,409	\$297,409	\$297,409	\$297,409	\$291,601	\$291,601	\$291,601	98.05	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595873	Dr. Belisario Domínguez	96724-203	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$954,548	\$973,092	\$973,092	\$973,092	\$716,991	\$716,991	\$716,991	73.68	0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595881	Maria Bertely	96724-212	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$467,544	\$467,544	\$467,544	93.51	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.51	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX151504005956155	Belisario Domínguez	96724-1783	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$656,448	\$656,448	\$656,448	87.53	0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX151504005956167	Profr. María Elena Rosales Vargas	96724-214	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$576,227	\$576,227	\$576,227	76.83	0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX151504005956173	Amado Nervo	96724-215	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$478,440	\$478,440	\$478,440	95.69	0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX151504005956197	Profr. Estefanía Castañeda	96724-222	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$626,111	\$626,111	\$626,111	83.48	0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida		Población
MEX1510400596201	Profra. Silvina Jardon	96724-1962	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,054,500	\$1,054,489	\$1,054,489	\$1,054,489	\$1,054,489	\$1,054,489	\$1,054,489	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400596214	Heriberto Enriquez	96724-226	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$562,852	\$498,113	\$498,113	\$498,113	\$487,399	\$487,399	\$487,399	97.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400596305	Lorenzo Filho	96724-227	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,564,517	\$1,564,517	\$1,564,517	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400596317	Guadalupe Rhon De Hank	96724-1784	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$633,643	\$633,643	\$633,643	84.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.49	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400596618	Francisco Villa	96724-237	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400596621	Luis G. Urbina	96724-241	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$458,205	\$458,205	\$458,205	91.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400596626	Ricardo Flores Magón	96724-1887	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$243,845	\$243,845	\$243,845	64.17	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	64.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400596630	Justo Sierra	96724-265	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$401,287	\$401,287	\$401,287	80.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.26	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400596636	Octavio Paz	96724-270	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$296,913	\$296,913	\$296,913	59.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400596643	Profra. Natalia Carrasco	96724-279	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$388,343	\$388,343	\$388,343	51.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400596650	Esther Cano	96724-281	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,410	\$1,998,410	\$1,998,410	\$711,462	\$711,462	\$711,462	35.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	35.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400596653	Mextli	96724-1785	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$653,740	\$653,740	\$653,740	87.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400596662	No. 0937 Ing. Heberto Castillo	96724-1965	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$132,983	\$132,983	\$132,983	\$132,983	\$130,220	\$130,220	\$130,220	97.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400596668	Profr. Nicolás Medina	96724-285	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$339,262	\$339,262	\$339,262	45.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	45.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1510400596669	5 De Febrero	96724-286	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$386,184	\$386,184	\$386,184	\$386,184	\$386,184	\$386,184	\$386,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Despogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX1510400596698	Emiliano Zapata	96724-291	México	Coahuila	Coahuila	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$368,655	\$368,655	\$368,655	92.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.16	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX1510400596703	Francisco Villa	96724-292	México	Coahuila	Coahuila	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$290,432	\$290,432	\$290,432	96.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX1510400596705	Gaby Brimmer	96724-294	México	Coahuila	Coahuila	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$476,797	\$476,796	\$476,796	\$476,796	\$430,734	\$430,734	\$430,734	90.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX1510400596711	José María García Conde	96724-302	México	Coahuila	Coahuila	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$305,396	\$305,396	\$305,396	61.08	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	61.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX1510400596714	Laura Méndez De Cuenca	96724-308	México	Coahuila	Coahuila	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$742,335	\$742,335	\$742,335	\$222,701	\$222,701	\$222,701	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX1510400596716	Rosario Castellanos	96724-330	México	Coahuila	Coahuila	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX1510400596721	Gabriela Mistral	96724-293	México	Coahuila	Coahuila	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$474,723	\$474,723	\$474,723	94.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX1510400596725	Nicolás Bravo	96724-315	México	Coahuila	Coahuila	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX1510400596731	No. 0866 Jaime Torres Bodet	96724-322	México	Coahuila	Coahuila	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$490,412	\$490,412	\$490,412	98.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX1510400596735	No. 1019 Diego Rivera	96724-324	México	Coahuila	Coahuila	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$475,653	\$475,653	\$475,653	95.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX1510400596745	Telpochcalli	96724-1788	México	Coahuila	Coahuila	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$662,974	\$662,974	\$662,974	88.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.40	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX1510400596748	José Martí	96724-1888	México	Coahuila	Coahuila	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$428,961	\$428,961	\$428,961	61.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.28	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX1510400596752	Tlaloc	96724-1952	México	Coahuila	Coahuila	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$105,026	\$105,026	\$105,026	\$105,026	\$70,235	\$70,235	\$70,235	66.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX1510400596758	Gabriela Mistral	96724-1954	México	Coahuila	Coahuila	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$369,398	\$369,398	\$369,398	\$369,398	\$282,284	\$282,284	\$282,284	76.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.42	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX1510400596767	Silvina Jardón	96724-1955	México	Coahuila	Coahuila	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,047,057	\$1,046,195	\$1,046,195	\$1,046,195	\$313,858	\$313,858	\$313,858	30.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400596771	Lázaro Cárdenas	96724-1956	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$303,884	\$303,884	\$303,884	\$303,884	\$207,562	\$207,562	\$207,562	68.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596773	No. 0861 Lic. Benito Juárez García	96724-1966	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$176,360	\$176,360	\$176,360	\$176,360	\$176,360	\$176,360	\$176,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596778	Guadalupe Victoria	96724-340	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$831,118	\$831,118	\$831,118	84.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596786	Justo Sierra	96724-347	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$490,836	\$490,836	\$490,836	98.17	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	98.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596799	Xochipilli	96724-361	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596809	No. 0754 Niños Héroes	96724-1964	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,251,587	\$2,247,358	\$2,247,358	\$2,247,358	\$2,053,430	\$2,053,430	\$2,053,430	91.37	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	91.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596818	María De Ibarrola	96724-370	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$714,653	\$714,653	\$714,653	95.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596834	Siervo De La Nación	96724-384	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,649,081	\$1,617,364	\$1,617,364	\$1,617,364	\$1,287,218	\$1,287,218	\$1,287,218	79.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596839	C.A.M. No. 31 Donato Guerra	96724-392	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$480,433	\$480,433	\$480,433	96.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.09	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596843	Pablo Galeana	96724-406	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596848	Miguel Hidalgo	96724-1960	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596852	Enrique Pestalozzi	96724-1961	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596862	Benito Juárez	96724-409	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$5,757,727	\$5,757,727	\$5,757,727	82.25	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	82.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596868	Gral. Jesús González Ortega	96724-421	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596903	Adolfo López Mateos	96724-423	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$8,156,573	\$8,156,573	\$8,156,573	88.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX15150400596910	José Joaquín Fernández De Lizardi	96724-426	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$767,086	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	76.92	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	76.92	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX15150400596915	José Vasconcelos	96724-428	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX15150400596919	Juan De Dios Rodríguez Heredia	96724-429	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX15150400596922	Malinal	96724-435	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$316,735	\$316,735	\$316,735	\$316,735	\$316,735	63.35	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	63.35	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX15150400596928	Miguel Alemán	96724-436	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX15150400596944	Rosaura Zapata	96724-447	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$320,833	\$320,833	\$320,833	\$320,833	\$320,833	64.17	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	64.17	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX15150400596959	Tenochtitlán	96724-448	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX15150400596963	Xocoyotzin	96724-453	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,691	\$749,691	\$749,691	\$749,691	\$749,691	\$749,691	\$749,691	\$749,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX15150400596983	Hans Cristian Andersen	96724-1740	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$369,263	\$369,263	\$369,263	\$369,263	\$369,263	\$369,263	\$369,263	\$369,263	\$369,263	100.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX15150400596989	Fernando Montes De Oca	96724-1741	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX15150400596997	Ramón López Velarde	96724-1742	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX15150400597000	Técnica No. 50 Alfonso García Robles	96724-1743	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$4,800,000	\$4,794,994	\$4,794,994	\$4,794,994	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX15150400597004	Graciano Sánchez	96724-1874	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$6,200,000	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,200,000	\$6,975,921	\$6,975,921	\$6,975,921	\$6,975,921	\$6,975,921	96.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.89	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX15150400597009	Simón Bolívar	96724-1884	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$376,433	\$376,433	\$376,433	\$376,433	\$376,433	75.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.29	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX15150400597011	Miguel Civeira Taboada	96724-1885	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$224,117	\$224,117	\$224,117	\$224,117	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico								Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX15150400597016	Leona Vicario	96724-1886	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$148,807	\$148,807	\$148,807	\$148,807	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597021	Juan Luis Vives	96724-1920	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$516,188	\$516,188	\$516,188	\$516,188	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597052	Juchari Lunapikwa	96724-1957	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,010	\$300,010	\$300,010	\$300,010	\$296,681	\$296,681	\$296,681	98.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597056	No. 6 Oldamira Mayagoitia	96724-1978	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$888,656	\$888,607	\$888,607	\$888,607	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597064	Prof. Caritino Maldonado Pérez	96724-454	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$2,559,008	\$2,559,008	\$2,559,008	26.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597069	Lázaro Cárdenas	96724-458	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$480,953	\$480,953	\$480,953	96.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597078	Niño Artillero	96724-463	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$720,822	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597081	No. 088 Ing. Salvador Sánchez Colín	96724-1698	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$42,918	\$42,918	\$42,918	\$42,918	\$41,310	\$41,310	\$41,310	96.25	\$0	Metros Cuadrados	375	0.00	96.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597086	16 De Septiembre De 1980	96724-1810	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$695,486	\$695,486	\$695,486	92.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597090	Adolfo López Mateos	96724-1921	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,198,174	\$1,194,008	\$1,194,008	\$1,194,008	\$358,202	\$358,202	\$358,202	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597092	Ricardo Flores Magón	96724-1926	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,852	\$1,098,850	\$1,098,850	\$1,098,850	\$329,655	\$329,655	\$329,655	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597098	Angela Peralta	96724-1932	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$704,544	\$704,544	\$704,544	91.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597106	Técnica No. 171 Felipe Angeles	96724-1936	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,180,413	\$1,177,231	\$1,177,231	\$1,177,231	\$353,169	\$353,169	\$353,169	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597108	Juan Escutia	96724-1937	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$707,914	\$707,914	\$707,914	91.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597111	No. 0243 Juan Ruiz De Alarcón	96724-1938	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población
MEX15150400597114	Lic. Ignacio Ramírez Calzada	96724-1939	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597118	Amado Nervo	96724-1940	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597120	Federico Engels	96724-1941	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597123	Emma Godoy Lovato	96724-1942	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597126	Sor Juana Inés De La Cruz	96724-1943	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597132	Ignacio López Rayón	96724-1944	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597138	Benito Juárez	96724-1946	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$992,819	\$992,819	\$992,819	\$992,819	\$992,819	\$992,819	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597142	Miguel Hidalgo	96724-1982	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$751,937	\$751,937	\$751,937	\$751,937	\$225,581	\$225,581	\$225,581	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597145	Rosario Castellanos	96724-468	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597147	Juan O. Gorman	96724-1791	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$733,945	\$733,945	\$733,945	97.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597150	Leona Vicario	96724-469	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597155	Ollin Yoliztli	96724-1792	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$664,971	\$664,971	\$664,971	88.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597158	Diego Rivera	96724-1793	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$665,904	\$665,904	\$665,904	88.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597162	David Alfaro Siqueiros	96724-473	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597167	Aguiles Serdan	96724-472	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400597170	Miguel Angel Huemarrosi	96724-1794	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597173	Vicente Guerrero	96724-1985	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$100,390	\$100,390	\$100,390	\$100,390	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597180	Profr. Rodrigo Morales Cruz	96724-525	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$492,145	\$492,145	\$492,145	98.43	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	98.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597182	Ruben Dario	96724-527	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597185	Generalísimo Morelos	96724-501	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$494,140	\$494,140	\$494,140	98.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597190	Profra. Elsa Cordova Moran	96724-1795	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597196	18 De Marzo	96724-1745	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,340,615	\$1,340,615	\$1,340,615	\$1,340,615	\$402,185	\$402,185	\$402,185	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597199	Basilio Badillo	96724-1796	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$411,316	\$411,316	\$411,316	54.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.84	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597203	Basilio Badillo	96724-1901	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$502,473	\$502,473	\$502,473	89.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597209	Josefa Ortiz De Dominguez	96724-1902	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$502,473	\$502,473	\$502,473	89.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597213	Ignacio Manuel Altamirano	96724-540	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$105,640	\$105,640	\$105,640	\$105,640	\$105,640	\$105,640	\$105,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597831	Narciso Mendoza	96724-542	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$720,822	\$720,822	\$720,822	\$720,822	\$709,477	\$709,477	\$709,477	98.43	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	98.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597842	Juan Aldama	96724-550	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597846	Profra. Esperanza Ramirez De Alba	96724-1797	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$360,014	\$360,014	\$360,014	48.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597850	Adolfo Ruiz Curtines	96724-1950	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$836,261	\$835,653	\$835,653	\$835,653	\$591,468	\$591,468	\$591,468	70.78	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	70.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida		Población
MEX15150400597859	Dra. María Montessori	96724-1999	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$74,421	\$74,421	\$74,421	\$74,421	\$74,421	\$74,421	\$74,421	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597863	No. 89 José María Morelos Y Pavo	96724-558	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$479,564	\$479,564	\$479,564	95.91	0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597876	José De Ibarra	96724-573	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597878	Rafael Sancio	96724-581	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597886	Miguel Salinas	96724-1798	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$491,441	\$491,441	\$491,441	65.53	0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597893	José Montesinos	96724-1799	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$360,014	\$360,014	\$360,014	48.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597897	Manuel De La Peña Y Peña	96724-1800	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$360,014	\$360,014	\$360,014	48.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597906	Celestin Preinet	96724-585	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597912	Lauro Aguirre Agc-1848	96724-1998	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$866,088	\$837,886	\$837,886	\$837,886	\$837,886	\$837,886	\$837,886	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597919	Hermenegildo Galeana	96724-607	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$870,646	\$870,646	\$870,646	96.96	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597925	Justo Sierra	96724-612	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$870,646	\$870,646	\$870,646	96.96	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597929	No. 0334 José María Arteaga	96724-618	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597972	Pedro Calderón De La Barca	96724-620	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,249,454	\$1,249,454	\$1,249,454	\$993,046	\$993,046	\$993,046	79.48	0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597982	Tierra Y Libertad	96724-624	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$897,477	\$897,477	\$897,477	\$897,477	\$870,506	\$870,506	\$870,506	96.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597989	Anselmo Camacho	96724-588	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$289,887	\$289,887	\$289,887	57.98	0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida		Población
MEX15150400598004	Dr. Gustavo Baz Prada	96724-594	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$299,105	\$299,105	\$299,105	59.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.82	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598006	Eduardo Clapareda	96724-595	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$257,596	\$257,596	\$257,596	51.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598019	Gral. Guadalupe Victoria	96724-605	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$292,442	\$292,442	\$292,442	58.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.49	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598027	León Felipe	96724-614	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$281,301	\$281,301	\$281,301	56.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.26	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598032	Luz María Serradell	96724-616	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$271,024	\$271,024	\$271,024	54.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.20	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598037	No. 0912 Dolores Hidalgo	96724-619	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598045	Tlilcuetpalin	96724-626	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$270,410	\$270,410	\$270,410	54.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598057	Angela Peralta	96724-1801	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598061	Ignacio Manuel Altamirano	96724-1969	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,562,080	\$2,541,211	\$2,541,211	\$2,541,211	\$2,541,211	\$2,541,211	\$2,541,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598064	Anton Makarenko	96724-627	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$700,002	\$700,002	\$700,002	93.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598080	Augusto Comte	96724-628	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$265,469	\$265,469	\$265,469	53.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	53.09	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598088	Juana De Arco	96724-633	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598103	León Guzmán	96724-1747	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598111	Club Rotario	96724-634	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,211,395	\$1,211,395	\$1,211,395	\$1,159,373	\$1,159,373	\$1,159,373	95.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.71	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598203	Gabriel Ramos Millán	96724-1723	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida		Población
MEX15150400598210	Tlaloc	96724-1879	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$283,420	\$283,420	\$283,420	62.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598224	Adolfo Ruiz Cortines	96724-1880	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$446,242	\$446,242	\$446,242	57.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598231	Rabindranath Tagore	96724-1748	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,071,499	\$2,071,489	\$2,071,489	\$2,071,489	\$1,099,031	\$1,099,031	\$1,099,031	53.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	53.06	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598250	No. 596 Ignacio Manuel Altamirano	96724-1750	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,418,729	\$1,416,436	\$1,416,436	\$1,416,436	\$1,176,451	\$1,176,451	\$1,176,451	83.06	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	83.06	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598259	Héroes De La Patria	96724-1951	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,047,057	\$1,038,318	\$1,038,318	\$1,038,318	\$311,495	\$311,495	\$311,495	30.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598265	Libertad	96724-1953	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$299,942	\$299,942	\$299,942	59.99	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	59.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598273	José María Morelos	96724-1983	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$105,621	\$105,621	\$105,621	\$105,621	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598282	Lic. Adolfo López Mateos	96724-666	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$973,092	\$954,548	\$954,548	\$954,548	\$760,962	\$760,962	\$760,962	79.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598290	María Montessori	96724-669	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$724,110	\$724,110	\$724,110	96.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598293	Manuel Bernal	96724-1802	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$598,289	\$598,289	\$598,289	79.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.77	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598304	Profr. Esperanza Gómez De Vega	96724-728	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$676,564	\$676,564	\$676,564	90.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598311	Celestina Vargas Bervera	96724-742	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598317	Ricardo Flores Magón	96724-1803	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$516,611	\$516,611	\$516,611	68.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598331	Mobiliario Y Equipo	96724-1708	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$14,470,185	\$14,401,257	\$14,401,257	\$14,401,257	\$3,091,157	\$3,091,157	\$3,091,157	21.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598388	Miguel Alemán	96724-753	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400598817	Andrés Becerril Hernández	96724-1804	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598827	Salvador Novo	96724-1805	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$739,325	\$739,325	\$739,325	98.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.58	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598834	Luis Spota	96724-1806	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598849	No. 417 Sor Juana Inés De La Cruz	96724-1882	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$227,322	\$227,322	\$227,322	\$227,322	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598867	Juan Escutia	96724-1968	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$76,142	\$70,229	\$70,229	\$70,229	\$70,229	\$70,229	\$70,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598873	Teceltican	96724-759	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$712,084	\$712,084	\$712,084	94.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598884	José Juan Tablada	96724-768	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$274,442	\$274,442	\$274,442	36.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598892	Vicente Guerrero	96724-772	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$170,898	\$170,898	\$170,898	34.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	34.18	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598905	Guadalupe Victoria	96724-777	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$931,426	\$931,426	\$931,426	\$931,426	\$931,426	\$931,426	\$931,426	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598915	Internacional Del Niño	96724-779	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598923	Lic. Jesús Reyes Heróles	96724-782	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$400,243	\$400,243	\$400,243	80.05	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	80.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598925	Profr. Jacobo I. Laniado	96724-785	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$595,961	\$595,961	\$595,961	79.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598933	Anáhuac	96724-774	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$634,884	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598947	Jaime Torres Bodet	96724-780	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598952	José María Velasco	96724-1751	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,634,656	\$1,634,656	\$1,634,656	\$1,634,656	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400598958	Ignacio Allende	96724-788	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$581,682	\$581,682	\$581,682	77.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598966	Centro De Atención Múltiple, Agm-498	96724-1725	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,494,618	\$1,494,618	\$1,494,618	\$976,739	\$976,739	\$976,739	65.35	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	65.35	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598979	Pablo Casals	96724-797	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598992	Valentin Gómez Farias Agc-3063	96724-799	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,073,065	\$2,992,345	\$2,992,345	\$2,992,345	\$897,703	\$897,703	\$897,703	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599001	Martin Luis Guzmán	96724-1753	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$213,621	\$213,621	\$213,621	47.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	47.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599012	Rosario R. De Alvarado	96724-798	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599018	Gral. Emiliano Zapata	96724-803	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599037	Angel Maria Garibay	96724-812	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$276,877	\$276,877	\$276,877	36.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599046	Frida Kahlo	96724-813	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$283,334	\$283,334	\$283,334	37.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599391	La Décima Musa	96724-814	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599400	Sor Juana I. De La Cruz	96724-817	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599412	C.A.M. No. 38 Ocuilán	96724-827	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,750,000	\$1,747,005	\$1,747,005	\$1,747,005	\$524,101	\$524,101	\$524,101	30.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599420	Juan De Dios Peza	96724-833	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599431	Lic. Benito Juárez	96724-836	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$310,804	\$310,804	\$310,804	62.16	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	62.16	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599445	Horacio Zúñiga	96724-1754	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$495,578	\$495,578	\$495,578	\$495,578	\$371,462	\$371,462	\$371,462	74.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reinteg ro	Unidad de Medida	Población
MEX15150400599466	Manuel Mondragón	96724-1809	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$313,386	\$313,386	\$313,386	41.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	41.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599473	Alejandro Graham Bell	96724-844	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599479	Manuel Alas Sardeta	96724-847	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599485	Miguel Ramos Arizpe	96724-848	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599496	Mariano Matamoros	96724-1755	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599535	Margarita Maza De Juárez	96724-1756	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,080,059	\$1,078,872	\$1,078,872	\$1,078,872	\$479,575	\$479,575	\$479,575	44.45	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	44.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599543	Francisco Gabilondo Soler	96724-867	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,248,033	\$1,248,033	\$1,248,033	\$978,337	\$978,337	\$978,337	78.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.39	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599552	Gregorio Uribe Escalante	96724-869	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$292,407	\$292,407	\$292,407	58.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599590	Miguel Angel Asturias	96724-876	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$480,794	\$480,794	\$480,794	96.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.16	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599596	Rodolfo Sánchez García	96724-877	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599608	Carmen Serdan	96724-1878	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$773,000	\$773,000	\$773,000	\$773,000	\$659,182	\$659,182	\$659,182	85.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.28	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599616	No. 73 Gaby Brimer	96724-1896	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$164,140	\$164,140	\$164,140	36.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599622	José Antonio Alzate	96724-1975	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$499,986	\$499,986	\$499,986	\$499,986	\$461,869	\$461,869	\$461,869	92.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599633	Juan Ruiz De Alarcón	96724-880	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$726,707	\$726,707	\$726,707	\$726,707	\$726,707	\$726,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599638	Lic. Andrés Molina Enriquez	96724-1757	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400599645	A.E.P. Hermenegildo Galeana	96724-884	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,323	\$499,323	\$499,323	\$499,323	\$499,323	\$499,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599659	Francisco I. Madero	96724-895	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$966,406	\$966,406	\$966,406	65.30	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	65.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599669	Juan Amos Comenio	96724-909	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599681	Revolución Mexicana	96724-925	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599692	Venustiano Carranza	96724-930	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,876	\$499,876	\$499,876	\$499,876	\$499,876	\$499,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599698	Vicente Guerrero	96724-931	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$587,142	\$587,142	\$587,142	59.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599717	Andrés Quintana Roo	96724-885	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$246,865	\$246,865	\$246,865	49.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599726	Carlos Monsivais	96724-889	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599744	Jesús Pedraza Contreras	96724-904	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$288,613	\$288,613	\$288,613	57.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599748	Jesús Yhmoff Cabrera	96724-906	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$246,171	\$246,171	\$246,171	49.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599756	Josefa Ortiz De Domínguez	96724-908	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$232,876	\$232,876	\$232,876	46.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.58	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599768	Justo Sierra Méndez	96724-911	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$305,570	\$305,570	\$305,570	61.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599780	No. 1080 José María Velasco	96724-1870	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$90,250	\$90,250	\$90,250	90.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599786	11 De Julio A E P	96724-933	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599797	No. 0957 José Vicente Villada Pezeta, Ago-3302	96724-1925	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
MEX15150400599840	Paulo Freire	96724-970	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$699,734	\$699,734	\$699,734	\$410,353	\$410,353	\$410,353	58.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599854	Benjamin Bloom	96724-1814	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$301,576	\$301,576	\$301,576	40.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	40.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599865	Alexis Carrel	96724-1815	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$291,152	\$291,152	\$291,152	38.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.82	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599882	Emiliano Zapata	96724-974	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$666,900	\$666,900	\$666,900	72.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600285	Amado Nervo	96724-1730	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600288	Carmen Mata De Del Mazo	96724-1733	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600297	Carlos Gonzalez Peña	96724-1816	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600303	Artermio Valle Arizpe	96724-1731	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600308	Hellen Keller	96724-1732	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$737,408	\$737,408	\$737,408	98.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600315	Forjadores De La Patria	96724-984	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$720,822	\$720,822	\$720,822	\$720,822	\$349,849	\$349,849	\$349,849	48.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600320	Justo Sierra	96724-993	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$726,005	\$726,005	\$726,005	96.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600329	Vicente Riva Palacio	96724-1032	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600337	Pedro Ascencio De Alquisiras	96724-1819	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600341	Ramon López Velarde	96724-1820	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600349	Angel Ma. Garibay Kintana	96724-1034	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$713,077	\$713,077	\$713,077	95.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reinteg ro	Unidad de Medida	Población
MEX15150400600355	José María Heredia Y Heredia	96724-1043	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$713,075	\$713,075	\$713,075	95.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600360	Narciso Mendoza	96724-1051	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600372	Anexo A La Normal	96724-1821	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600378	Celestino Gorostiza	96724-1069	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$599,070	\$599,070	\$599,070	79.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600381	No. 179 Fco. I. Madero	96724-1090	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,974,944	\$1,974,944	\$1,974,944	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600385	José Rosas Moreno	96724-1822	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$741,355	\$741,355	\$741,355	98.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600389	Rafael Solana	96724-1823	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$740,845	\$740,845	\$740,845	98.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600488	Olac Puentes Molinar	96724-1903	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$517,637	\$517,637	\$517,637	91.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600498	Dr. Gustavo Baz Diaz Lombardo	96724-1993	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$307,110	\$307,110	\$307,110	\$307,110	\$298,132	\$298,132	\$298,132	97.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600500	C.A.M. No. 93 Nueva Creación	96724-1111	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600501	C.A.M. No. 35 Temascalcingo	96724-1119	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$727,126	\$727,126	\$727,126	\$727,126	\$676,447	\$676,447	\$676,447	93.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600505	E.S.T.I. No 0100 Rafael Ramirez	96724-1121	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600510	Federico Chopin	96724-1124	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$366,223	\$366,223	\$366,223	48.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600522	Luis Donald Colosio	96724-1132	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600529	Melchor Ocampo	96724-1135	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX15150400600531	Ruben Dario	96724-1924	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$43,747	\$43,747	\$43,747	\$43,747	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600534	Maria Curie	96724-1153	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600540	Blas Pascal	96724-1825	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$377,357	\$377,357	\$377,357	50.31	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.31	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600542	José María Velasco	96724-1922	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$962,714	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600552	Mariano Abasolo	96724-1166	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$408,366	\$408,366	\$408,366	81.67	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.67	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600554	Pablo González Casanova	96724-1168	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$457,346	\$457,346	\$457,346	91.47	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600560	Gabriela Mistral	96724-1759	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$767,721	\$767,721	\$767,721	\$651,697	\$651,697	\$651,697	84.89	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600564	Guillermo Marconi	96724-1760	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$767,323	\$767,323	\$767,323	\$666,903	\$666,903	\$666,903	86.91	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600570	Aguiles Serdán	96724-1761	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$446,390	\$446,390	\$446,390	\$402,445	\$402,445	\$402,445	90.16	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.16	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600573	Lic. Gabino Vazquez	96724-1187	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$341,375	\$341,375	\$341,375	68.28	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.28	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600599	Rosario Sansores	96724-1904	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$489,063	\$489,063	\$489,063	86.83	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600613	Concepción Arenal	96724-1947	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$769,676	\$769,676	\$769,676	\$769,676	\$769,676	\$769,676	\$769,676	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600617	Miguel Hidalgo y Costilla	96724-1970	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600622	Francisco Gonzalez Bocanegra	96724-1971	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$51,945	\$51,945	\$51,945	\$51,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600625	Maria Montessori	96724-1714	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$735,524	\$684,944	\$684,944	\$684,944	\$684,944	\$684,944	\$684,944	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX15150400600627	13 De Septiembre	96724-1728	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$771,815	\$771,815	\$771,815	\$771,815	\$771,815	\$771,815	\$771,815	\$771,815	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600632	No. 0207 Fernando Montes De Oca	96724-1196	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$735,524	\$720,885	\$720,885	\$720,885	\$720,885	\$720,885	\$720,885	\$720,885	\$720,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600648	Guillermo González Camarena	96724-1876	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$735,524	\$720,509	\$720,509	\$720,509	\$720,509	\$720,509	\$720,509	\$720,509	\$720,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600660	Gustavo Adolfo Becquer	96724-1202	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$569,190	\$569,190	\$569,190	\$569,190	75.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600670	Educadores Mexicanos	96724-1211	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600673	Heroico Batallón De San Patricio	96724-1212	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600678	C.A.M. No. 31 Jose Vasconcelos	96724-1213	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,478,406	\$2,463,825	\$2,463,825	\$2,463,825	\$2,062,514	\$2,062,514	\$2,062,514	\$2,062,514	83.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.71	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600695	Alfonso Reyes	96724-1832	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$570,893	\$570,893	\$570,893	\$570,893	76.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600697	Anexo A La Normal De Teotihuacan	96724-1905	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$476,115	\$476,115	\$476,115	\$476,115	84.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600704	Juana De Asbaje	96724-1906	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$474,038	\$474,038	\$474,038	\$474,038	84.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600712	Quetzalcoatl	96724-1833	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$551,478	\$551,478	\$551,478	\$551,478	73.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600718	Silvina Jardon	96724-1834	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$584,583	\$584,583	\$584,583	\$584,583	77.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600734	Emiliano Zapata Salazar	96724-1883	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$677,140	\$677,140	\$677,140	\$677,140	\$657,862	\$657,862	\$657,862	\$657,862	97.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600739	Estado De Mexico	96724-1918	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$745,347	\$745,347	\$745,347	\$745,347	\$223,604	\$223,604	\$223,604	\$223,604	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600742	Carlos De Lineo	96724-1222	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$208,728	\$208,728	\$208,728	\$208,728	41.75	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	41.75	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida		Población
MEX15150400600759	No. 61 Moises Saenz Garza	96724-1226	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$244,909	\$244,909	\$244,909	48.98	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	48.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600764	Lic. Isidro Pabala	96724-1229	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600766	Miguel Cabrera	96724-1230	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600777	Victor Ruiz Meza	96724-1835	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$619,898	\$619,898	\$619,898	82.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.65	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600780	Miguel Hidalgo	96724-1239	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$785,866	\$785,866	\$785,866	80.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600788	Profr. Fernando Aguilar	96724-1836	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$318,259	\$318,259	\$318,259	42.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600796	Fray Pedro De Gante	96724-1249	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$493,875	\$493,875	\$493,875	98.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.77	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600804	Niño Artillero	96724-1837	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$446,670	\$446,670	\$446,670	59.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600808	Mónica Pretelini De Peña	96724-1261	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600813	Mónica Pretelini De Peña	96724-1262	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600835	Antonio Caso	96724-1981	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$148,844	\$148,844	\$148,844	\$148,844	\$148,844	\$148,844	\$148,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600922	Josué Mirlo	96724-1996	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$113,290	\$113,290	\$113,290	\$113,290	\$108,032	\$108,032	\$108,032	95.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.36	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600923	Octavio Paz	96724-1997	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$69,412	\$69,412	\$69,412	\$69,412	\$69,412	\$69,412	\$69,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600925	Fernando Aguilar	96724-1840	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$694,508	\$694,508	\$694,508	92.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600928	Benito Juárez García, Agc-3880	96724-1958	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$299,068	\$299,068	\$299,068	\$299,068	\$299,068	\$299,068	\$299,068	100.00	\$0	Metros Cuadrados	307	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro		Unidad de Medida	Población
MEX1515040060931	Laura Méndez	96724-1282	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$317,917	\$317,917	\$317,917	79.48	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	79.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1515040060937	Ma. Teresa I. De La Macorra	96724-1718	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1515040060940	Benito Juárez García	96724-1721	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$333,948	\$333,948	\$333,948	83.49	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	83.49	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1515040060947	C.A.M. No. 82 Gaby Brimmer	96724-1285	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$480,701	\$480,701	\$480,701	96.14	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.14	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1515040060952	Horacio Carochi	96724-1289	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,999,798	\$1,999,798	\$1,999,798	\$1,999,798	\$1,999,798	\$1,999,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1515040060959	Francisco J. Mujica	96724-1764	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$239,017	\$239,017	\$239,017	59.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.75	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1515040060960	Ignacio Manuel Altamirano	96724-1765	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$874,457	\$874,457	\$874,457	\$874,457	\$262,337	\$262,337	\$262,337	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1515040060961	Martin González Vázquez	96724-1842	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$740,419	\$740,419	\$740,419	98.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1515040060965	Alfonso Reyes Ochoa	96724-1363	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$295,981	\$295,981	\$295,981	\$295,981	\$292,726	\$292,726	\$292,726	98.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1515040060969	C.A.M. No 1 Profr. José Guadarrama Alvarado	96724-1366	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$380,510	\$380,510	\$380,510	76.10	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	76.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1515040060971	Derechos De Los Niños	96724-1392	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$224,420	\$224,420	\$224,420	97.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1515040060974	Fray Bartolomé De Las Casas	96724-1399	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$281,897	\$281,897	\$281,897	\$281,897	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	163	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1515040060976	Gral. Manuel Avila Camacho	96724-1401	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	579	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1515040060981	Ignacio Zaragoza	96724-1404	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$388,168	\$388,168	\$388,168	86.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.26	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1515040060984	José Joaquín Fernández De Lizardi	96724-1405	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población
MEX1515040060992	Leyes De Reforma	96724-1411	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$512,621	\$512,621	\$512,621	\$512,621	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	382	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX1515040060996	Lic. Agustín González	96724-1413	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$439,483	\$439,483	\$439,483	\$439,483	\$439,483	\$439,483	\$439,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX1515040060999	Lic. Benito Juárez García Anexa A La Normal No. 1	96724-1416	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,068	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400601004	Mariano Arista	96724-1419	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$743,847	\$743,847	\$743,847	\$743,847	\$735,482	\$735,482	\$735,482	98.88	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	98.88	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400601047	No. 0004 Dr. Jorge Jiménez Cantú	96724-1422	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$342,391	\$342,391	\$342,391	81.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.52	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400601059	No. 0011 Cinco De Mayo	96724-1423	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	532	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400601062	No. 0461 Dr. Gustavo Baz Prada	96724-1424	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$331,780	\$331,780	\$331,780	73.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.73	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400601066	No. 0970 Gral. José Vicente Villada	96724-1426	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400601069	Pedro De Gante	96724-1429	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400601077	Tehatsi	96724-1442	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$421,591	\$421,591	\$421,591	93.69	\$0	Metros Cuadrados	171	0.00	93.69	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400601079	Vasco De Gama	96724-1445	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$400,766	\$400,766	\$400,766	89.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.06	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400601086	Ezequiel Ordoñez	96724-1697	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$98,083	\$98,083	\$98,083	\$98,083	\$98,083	\$98,083	\$98,083	100.00	\$0	Metros Cuadrados	342	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400601088	No. 10 Angel Ma. Garibay Kintana	96724-1700	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$525,291	\$525,291	\$525,291	37.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.52	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400601094	Ceaja Gral. José Vicente Villada	96724-1766	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15150400601102	Revolución	96724-1863	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$141,688	\$141,688	\$141,688	\$141,688	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX15150400601103	Josue Mirlo	96724-1864	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$448,298	\$448,298	\$448,298	\$448,298	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601110	Carlos Ma. Salcedo	96724-1865	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	1,249	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601120	Dr. Gustavo Baz Prada	96724-1866	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$647,965	\$647,654	\$647,654	\$647,654	\$647,654	\$647,654	\$647,654	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	702	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601124	Lic. Gustavo Diaz Ordaz	96724-1871	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	1,225	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601129	No 0013 Héroes De Chapultepec	96724-1872	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	662	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601131	Profr. Evangelina Oruna Pérez	96724-1873	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$697,725	\$697,725	\$697,725	\$697,725	\$697,725	\$697,725	\$697,725	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601133	No. 0407 Lic. Benito Juárez	96724-1881	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$124,157	\$124,157	\$124,157	\$124,157	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601138	No. 0549 Gral. Lázaro Cárdenas	96724-1916	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,308	\$250,308	\$250,308	\$250,308	\$147,784	\$147,784	\$147,784	59.04	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601144	Flor María Reyes De Molina	96724-1917	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,285,792	\$984,570	\$984,570	\$984,570	\$901,030	\$901,030	\$901,030	91.52	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601147	Profr. Noé Pérez Piquinta	96724-1967	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$312,343	\$312,343	\$312,343	\$312,343	\$231,860	\$231,860	\$231,860	74.23	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601151	Profr. Agripin García Estrada	96724-1972	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$136,216	\$136,216	\$136,216	\$136,216	\$134,562	\$134,562	\$134,562	98.79	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601155	No. 008 Manuel C. Bernal	96724-1976	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$833,318	\$833,318	\$833,318	83.33	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601158	Isidro Fabela	96724-1986	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$83,417	\$83,417	\$83,417	\$83,417	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601160	Niños Héroes	96724-1844	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601783	Gral. Francisco Villa	96724-1457	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	100.00	\$0	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX15150400601788	Luis Enrique Erro Soler	96724-1462	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601791	Manuel Martínez De la Concha	96724-1845	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601804	Francisco Luna Arroyo	96724-1846	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601809	Porfirio Parra	96724-1848	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$650,111	\$650,111	\$650,111	\$650,111	86.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601813	Laura Méndez De Cuenca	96724-1849	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$569,501	\$569,501	\$569,501	\$569,501	75.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601817	Ignacio Zaragoza	96724-1889	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$516,084	\$516,084	\$516,084	\$516,084	68.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601836	No. 0974 Atemchicalco	96724-1497	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601838	Lázaro Cárdenas	96724-1995	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$410,109	\$410,109	\$410,109	\$410,109	54.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601859	No. 0283 José María González Arratia	96724-1566	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$634,884	\$634,884	\$634,884	\$634,884	\$294,829	\$294,829	\$294,829	\$294,829	46.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601861	Xochipilli	96724-1571	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$236,288	\$236,288	\$236,288	\$236,288	47.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	47.26	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601869	Xochitl Pikentsi	96724-1572	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$293,268	\$293,268	\$293,268	\$293,268	58.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.65	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601874	Sebastian Leado De Tejada	96724-1850	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601880	C.A.M. No. 81 Profr. Anne Sullivan	96724-1537	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601893	Primer De Mayo	96724-1583	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$336,482	\$336,482	\$336,482	\$336,482	67.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601910	Alvaro Obregón	96724-1768	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$378,978	\$378,978	\$378,978	\$378,978	\$378,978	\$378,978	\$378,978	\$378,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX15150400601919	Lic. Carlos Ricardo	96724-1898	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601922	Coacallí	96724-1593	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$231,172	\$231,172	\$231,172	\$231,172	46.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601928	Madame Curie	96724-1600	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$300,829	\$300,829	\$300,829	\$300,829	60.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601935	Mauricio Ravel	96724-1601	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$277,093	\$277,093	\$277,093	\$277,093	55.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	55.42	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601956	C.A.M. No. 10 Jean Piaget	96724-1614	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$2,079,832	\$2,079,832	\$2,079,832	\$2,079,832	\$623,950	\$623,950	\$623,950	\$623,950	30.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601960	20 De Noviembre	96724-1620	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$643,457	\$643,457	\$643,457	\$643,457	98.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601976	C.A.M. No. 4 Maria Montessori	96724-1623	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400602012	Pastor Velázquez Hernández	96724-1890	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602033	No. 433 Manuel Bernal Mejía	96724-1933	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,982,928	\$1,982,928	\$1,982,928	\$1,982,928	\$594,878	\$594,878	\$594,878	\$594,878	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400602040	No. 312 Pastor Velázquez	96724-1934	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,334,734	\$1,334,734	\$1,334,734	\$1,334,734	\$400,420	\$400,420	\$400,420	\$400,420	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400602047	César Tort	96724-1935	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$375,288	\$375,288	\$375,288	\$375,288	98.76	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	98.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400602055	Jaime Torres Bodet	96724-1949	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$392,408	\$392,408	\$392,408	\$392,408	65.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.40	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400602073	Cuahtémoc	96724-1677	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$441,524	\$441,524	\$441,524	\$441,524	88.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400602406	Francisco Zarco	96724-419	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$480,616	\$480,616	\$480,616	\$480,616	96.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400602433	Diego Rivera	96724-593	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$299,560	\$299,560	\$299,560	\$299,560	59.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEX1515040060244	Gral. Guadalupe Victoria	96724-1746	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$287,501	\$287,501	\$287,501	\$287,501	\$287,501	\$287,501	\$287,501	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602620	Quinto Sol	96724-1831	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602684	Gabriela Mistral	96724-1224	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$208,225	\$208,225	\$208,225	41.65	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	41.65	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400603314	Benito Juárez	96724-1652	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602620	Miguel Hidalgo	96724-1994	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$738,601	\$738,601	\$738,601	\$738,601	\$738,601	\$738,601	\$738,601	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602650	Federico Froebel	96724-1786	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$732,595	\$732,595	\$732,595	97.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606349	Sor Juana Inés De La Cruz	96724-1945	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606357	Emiliano Zapata	96724-597	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$870,646	\$870,646	\$870,646	96.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606366	Benito Juárez	96724-1699	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	173	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606388	Aguiles Serdan	96724-751	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606394	Rosario Castellanos	96724-757	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$714,224	\$714,224	\$714,224	95.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606405	Dr. Gustavo Baz Prada	96724-1868	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$412,337	\$412,337	\$412,337	91.63	\$0	Metros Cuadrados	282	0.00	91.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606409	Sor Juana Inés De La Cruz	96724-810	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$634,884	\$634,884	\$634,884	\$634,884	\$330,545	\$330,545	\$330,545	52.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.06	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606436	Vicente Guerrero	96724-932	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$967,652	\$967,652	\$967,652	65.38	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	65.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606441	Guadalupe Victoria	96724-899	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$284,978	\$284,978	\$284,978	57.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400606451	Carmen Serdan	96724-938	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$222,736	\$222,736	\$222,736	44.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	44.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606461	Margarita Maza De Juarez	96724-1959	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,113,514	\$1,105,234	\$1,105,234	\$1,105,234	\$1,093,071	\$1,093,071	\$1,093,071	98.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606484	Leona Vicario	96724-1130	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606492	Francisco I. Madero	96724-1169	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$550,000	\$549,295	\$549,295	\$549,295	\$418,008	\$418,008	\$418,008	76.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606515	Narciso Mendoza	96724-1190	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606588	Josefa Ortiz De Dominguez	96724-1251	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$488,841	\$488,841	\$488,841	97.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.77	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606597	Lic. Adolfo López Mateos	96724-1980	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,738,496	\$1,594,179	\$1,594,179	\$1,594,179	\$1,171,937	\$1,171,937	\$1,171,937	73.51	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.51	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606621	Anexo A La Normal	96724-1839	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$286,814	\$286,814	\$286,814	38.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.24	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606654	Juan Escutia	96724-1410	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606661	Lic. Jesús Reyes Heróles	96724-1417	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$375,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606671	Niños Héroe	96724-1421	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	186	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606696	Miguel Hidalgo Y Costilla	96724-1737	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606705	Justo Sierra Méndez	96724-1767	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$956,748	\$901,320	\$901,320	\$901,320	\$892,203	\$892,203	\$892,203	98.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606715	Ignacio Manuel Altamirano	96724-1867	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,087	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606738	Miguel Hidalgo	96724-1914	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,481,800	\$2,436,585	\$2,436,585	\$2,436,585	\$2,436,585	\$2,436,585	\$2,436,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 458

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150400606750	Estado De Mexico	96724-1483	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400606775	Antonio Caso	96724-1530	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606793	Venustiano Carranza	96724-1899	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$373,186	\$373,186	\$373,186	\$373,186	\$373,186	98.21	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	98.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606811	Amado Nervo	96724-1621	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$338,396	\$338,396	\$338,396	\$338,396	\$338,396	67.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606835	Justo Sierra	96724-1770	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606850	Salvador Novo	96724-1930	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$895,574	\$895,574	\$895,574	\$895,574	\$895,574	\$895,574	\$895,574	\$895,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606869	María Montessori	96724-1974	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$685,284	\$685,284	\$685,284	\$685,284	\$479,603	\$479,603	\$479,603	\$479,603	\$479,603	69.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606878	Hellen Keller	96724-1685	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$401,022	\$401,022	\$401,022	\$401,022	\$401,022	80.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.20	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: