



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 16

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600647	Construcción Del Plantel 56 Ixtapaluca II	02	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$9,793,492	\$9,793,492	\$9,793,492	\$9,793,492	\$2,004,377	\$2,004,377	\$2,004,377	20.47	\$0	Piezas	202	0.00	0.00	Financiera: EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZO EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZO EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400598485	Construcción Del Tercer Nivel De La Us De Jilotepec	-	México	Jilotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,501,276	\$2,501,276	\$2,501,276	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200501164	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio De Rectoría De La Universidad Estatal Del Valle De Toluca Ubicada, En La Colonia Pedregal De Guadalupe Hidalgo Municipio De Ocoyoacac	99771	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE TOLUCA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,483,278	\$2,483,278	\$2,483,278	\$2,482,708	\$2,482,708	\$2,482,708	\$2,482,708	99.98	\$0	Metros cúbicos	1,512	0.00	99.00	Financiera: QUEDA ÚNICAMENTE UN REMANENTE DE \$70.16 / Física: QUEDA UN REMANENTE DE \$70.16 PESOS DE LA ETAPA FINALIZACIÓN E Rectoría FAM 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400600705	Construcción Del Taller De Computo Y Laboratorio Del Plantel 61 Teotihuacan	03	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México.	Educación	En Ejecución	2015	\$2,643,942	\$2,643,492	\$2,643,492	\$2,643,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	150	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200505055	Construcción De Un Edificio Para Aulas, Centro Universitario Uaem Amecameca	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,937,991	\$8,450,273	\$8,450,273	\$8,328,279	52.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200505245	Construcción De La Primera Etapa Del Edificio C Para Auditorio, Aulas Y Talleres, Facultad De Artes	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,998,964	\$8,840,593	\$8,840,593	\$8,696,252	58.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	59.00	Financiera: / Física: la unidad de medida es porcentaje / Registro:
MEX15150200505262	Ampliación En Segundo Nivel Del Laboratorio De Supercomputo, Facultad De Ciencias	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$4,440,000	\$4,440,000	\$4,440,000	\$4,338,521	\$4,238,457	\$4,238,457	\$3,918,816	95.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida es porcentaje / Registro:
MEX15150200505275	Construcción De La Clínica De Odontogeriatría, Facultad De Odontología	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$4,760,000	\$4,760,000	\$4,760,000	\$4,662,898	\$4,662,898	\$4,662,898	\$4,554,365	97.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida es porcentaje / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200505380	Construcción De Cocina Para La Licenciatura En Gastronomía, Facultad De Turismo Y Gastronomía.	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,493,582	\$3,804,943	\$3,804,943	\$3,753,175	50.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: la unidad de medida es porcentaje / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 16

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150200505418	Ampliación En Tercer Nivel Para El Laboratorio De Genética Humana (Edificio De Habilidades Clínicas), Facultad De Medicina	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$2,501,796	\$2,501,796	\$2,501,796	\$2,492,357	\$2,492,357	\$2,492,357	\$2,434,345	99.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida es porcentaje / Registro:
MEX15150200505461	Remodelación De Salones De Usos Múltiples Para Talleres Del Plantel Ignacio Ramírez Calzada De La Escuela Preparatoria	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,338,606	\$1,033,912	\$1,033,912	\$1,012,886	77.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida es porcentaje / Registro:
MEX15150200510719	Habilitación De La Sala De Juicios Orales, Centro Universitario Uaem Temascaltepec	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,899,755	\$3,899,755	\$3,899,755	\$3,808,984	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida es porcentaje / Registro:
MEX15150200515232	Remodelación E La Biblioteca Del Plantel "Dr. Pablo González Casanova" De La Escuela Preparatoria	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$1,340,000	\$2,323,544	\$2,323,544	\$2,319,957	\$917,483	\$917,483	\$910,119	39.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	39.49	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200515286	Remodelación Del Edificio "B", Para Tutoría Académica Y Cubículos De Ptc, Centro Universitario Uaem Atlacomulco	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,991,272	\$3,577,707	\$3,577,707	\$3,538,459	44.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400598379	Conclusión De La Tercera Etapa De La Ue Villa Del Carbón	-	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,781,810	\$5,781,810	\$5,781,810	57.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400599838	Construcción Y Equipamiento Del Plantel 42 Zumpango	01	México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$16,563,016	\$16,563,016	\$16,563,016	\$16,563,016	\$4,085,393	\$4,085,393	\$4,085,393	24.67	\$0	Piezas	330	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EL PAGO DEL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.