



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 15

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MEXI1510040060647	Construcción Del Plantel 56 Itzapaluca II	02	México	Itzapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colégio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$9,793,492	\$9,793,492	\$9,793,492	\$9,793,492	\$6,681,256	\$6,681,256	\$6,681,256	68.22	\$0	Piezas	202	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SIGABA DE QUE EL IMPE BENITA LAS ESTIMACIONES PARA PAGO, TODA VEZ QUE LA OSEA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO APROXIMADO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI15100400598485	Construcción Del Tercer Nivel De La Usa De Jilotepec	-	México	Jilotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,501,276	\$2,501,276	\$2,501,276	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI15100200501164	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio De Rectoría De La Universidad Estatal Del Valle De Toluca Ubicada, En La Colonia Fedregal De Guadalupe Hidalgo Municipio De Ocoyoacac	99771	México	Ocoyoacac	El Fedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE TOLUCA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,483,278	\$2,483,278	\$2,483,278	\$2,482,708	\$2,482,708	\$2,482,708	\$2,482,708	99.98	\$0	Metros cúbicos	1,512	0.00	99.00	Financiera: QUEDA UN RESANANTE DE 570.16 / Física: QUEDA UN RESANANTE DE 570.16 PESOS DE LA ETAPA DE FINALIZACIÓN DE RECTORIA FAN 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI151002005059555	Construcción De Un Edificio Para Aulas, Centro Universitario Usam Amecameca	-	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,937,991	\$10,330,902	\$10,330,902	\$10,146,374	64.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI15100200505245	Construcción De La Primera Etapa Del Edificio C Para Auditorio, Aulas Y Talleres, Facultad De Artes	-	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,998,964	\$14,575,580	\$14,575,580	\$14,240,544	97.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI15100200505262	Ampliación En Segundo Nivel Del Laboratorio De Supercomputo, Facultad De Ciencias	-	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$4,440,000	\$4,440,000	\$4,440,000	\$4,338,521	\$4,338,521	\$4,338,521	\$4,237,538	97.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI15100200505275	Construcción De La Clínica De Odontogeriatría Y Facultad De Odontología	-	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$4,760,000	\$4,760,000	\$4,760,000	\$4,662,898	\$4,662,898	\$4,662,898	\$4,554,365	97.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI15100200505380	Construcción De Cocina Para La Licenciatura En Gastronomía, Facultad De Turismo Y Gastronomía.	-	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,493,582	\$6,444,607	\$6,444,607	\$6,305,067	85.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI15100200505418	Ampliación En Tercer Nivel Para El Laboratorio De Genética Humana (Edificio De Habilidades Clínicas), Facultad De Medicina	-	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$2,501,796	\$2,501,796	\$2,501,796	\$2,492,357	\$2,492,357	\$2,492,357	\$2,434,345	99.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI15100200505461	Remodelación De Salones De Usos Múltiples Para Talleres Del Plantel Ignacio Ramírez Calzada De La Escuela Preparatoria	-	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,338,606	\$1,338,606	\$1,338,606	\$1,307,449	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEXI15100200510719	Habilitación De La Sala De Juicios Orales, Centro Universitario Usam Temascaltepec	-	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,899,755	\$3,899,755	\$3,899,755	\$3,808,984	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Total: 15

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEXI15150200515232	Remodelación De La Biblioteca Del Plantel "Dr. Fabio González Casanova" De La Escuela Preparatoria	-	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$1,340,000	\$2,323,544	\$2,323,544	\$2,319,957	\$2,280,664	\$2,280,664	\$2,227,579	98.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI15150200515286	Remodelación Del Edificio (R), Para Tutoría Académica Y Cubículos De Pta. Centro Universitario Uam Atlacomulco	-	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,991,272	\$7,665,641	\$7,665,641	\$7,490,464	95.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI15150400598379	Conclusión De La 3era Etapa De La Villa Del Carbón	-	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI15150400599838	Construcción Y Equipamiento Del Plantel 42 Zumpango	01	México	Zumpango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$16,563,016	\$16,563,016	\$16,563,016	\$16,563,016	\$5,565,393	\$5,565,393	\$5,565,393	33.60	\$0	Piezas	330	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA EN SESION DE QUE SE EMITE PERMITA LAS ESTIMACIONES PARA PAGO, YA QUE LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 75% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.