



Total: 31

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milliados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200667036	Construcción De Electrificación En Calle Ayuntamiento	467	México	Lehma	Barranca Grande	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	904	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CDA POR DECIDIR, DE REGISTRO: CDA POR DECIDIR CUANDO CON LOS CALIFICADOS, LO REGISTRADO - SISTEMA Para al siguiente nivel.
MEX16160200667046	Construcción De La Segunda Etapa De Encortinado Para Drenaje Sanitario De Calle División Del Norte	897	México	Lehma	Colonia Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,843	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CDA POR DECIDIR CUANDO A QUE EL PROGRAMA DE CDA - SISTEMA AGUAS CUBIERTAS - SISTEMA Para al siguiente nivel.
MEX16160200667227	Construcción De Embovedado Para Drenaje Sanitario En Río Seco, Segunda Etapa	1562	México	Lehma	San Miguel Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,387	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MEX16160200667231	Construcción De Hospital Regional Quinta Etapa	1563	México	Lehma	Santa María Atarazquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Salud	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,167,673	\$2,167,673	\$2,167,673	48.17	\$0	Metros Cuadrados	134,799	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MEX16160200667234	Ampliación De Res Eléctrica Calle Palma	1564	México	Lehma	San Agustín Huixtzilapan	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,381	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MEX16160200667248	Ampliación De Red Eléctrica Calle Lázaro Cárdenas	1565	México	Lehma	San Agustín Huixtzilapan	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	450	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MEX16160200667254	Construcción De Electrificación En Calle Reforma	1566	México	Lehma	Barranca Grande	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,628	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MEX16160200667262	Conexión De Red O Sistema De Agua Potable	1567	México	Lehma	Santa María Atarazquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$236,783	\$236,783	\$236,783	94.71	\$0	Lote	1,800	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MEX16160200667269	Construcción De Depósito O Tanque De Agua Potable Para Iglesia Vieja	2064	México	Lehma	San Miguel Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,719,466	\$1,719,466	\$1,719,466	\$1,719,466	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	5,387	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MEX16160200667272	Construcción De Electrificación Tercera Etapa En Primer Cuadro	2067	México	Lehma	El Espino Peralta	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	428	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MEX16160200667279	Construcción De Arco Techo Primaria Luz Del Campesino	2118	México	Lehma	San Lorenzo Huixtzilapan	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	702	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MEX16160200667300	Construcción De Arco Techo En Esc. Primaria	2119	México	Lehma	San José el llanito	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Educación	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,333	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MEX16160200667307	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Loma Del Cenizo	2120	México	Lehma	Colonia Reforma Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,389	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MEX16160200669072	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle 5 De Febrero Segunda Etapa	2123	México	Lehma	Pueblo Nuevo Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$787,343	\$787,343	\$787,343	\$787,343	\$543,422	\$543,422	\$543,422	69.02	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MEX16160200669075	Construcción De Depósito O Tanque De Agua Potable	2124	México	Lehma	La Montoya	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MEX16160200669087	Construcción En Primaria (Quinta) Tres En Escuela 20 De Noviembre	2127	México	Lehma	San Miguel Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,350	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.



Total: 31

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Milliámetros)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200669099	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle La Piedra	2131	México	Lehma	Lehma de Villada	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,000							0.00		Metros Cuadrados	597	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SIFOPM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200669113	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle La Piedra	2134	México	Lehma	San Lorenzo Huixtillipán	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,000							0.00		Metros Cuadrados	597	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SIFOPM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200669286	Construcción De Techo En Área De Educación Física Y Rehabilitación De Banda Perimetral En J. N. Alfonso Reyes	2135	México	Lehma	Santa María Tlalimilipán	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000							0.00		Metros Cuadrados	2,628	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SIFOPM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200669300	Construcción En Telesecundaria (Aula) Juan Raúl	2136	México	Lehma	Salazar	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,515	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SIFOPM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200669309	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En Esc. Sec. Rafael Ramirez	2179	México	Lehma	San Miguel Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SIFOPM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200669317	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Independencia Primera Etapa. Col. Alvaro Obregón Tlalimilipán	2182	México	Lehma	Colonia Alvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$714,638	\$714,638	\$714,638	\$714,638	\$608,574	\$608,574	\$608,574	85.16	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SIFOPM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200669357	Construcción De Encortinado Para Drenaje Sanitario En Calle Chapultepec	2184	México	Lehma	San Mateo Atarazquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,273	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SIFOPM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200669404	Construcción En Primaria (Aulas) Tres En Escuela 20 De Noviembre	2185	México	Lehma	San Miguel Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	0.00	Financiera: por iniciar / Física: por iniciar / Registro: SIFOPM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200669432	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cuauhtémoc	2186	México	Lehma	San Miguel Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	0.00	Financiera: por iniciar / Física: por iniciar / Registro: SIFOPM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200669448	Construcción De Red O Sistema De Agua Potable En Calle Ignacio Allende Y 16 De Septiembre	2226	México	Lehma	San Pedro Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	13,634	0.00	0.00	Financiera: por iniciar / Física: por iniciar / Registro: SIFOPM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200669455	Construcción De Drenaje Sanitario A Base De Encortinado A Un Costado De La Carretera Del Departamento	2228	México	Lehma	San Nicolás Peralta	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$612,498	\$612,498	\$612,498	\$612,498	\$407,152	\$407,152	\$407,152	66.47	\$0	Metros lineales	4,097	0.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: SIFOPM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200669463	Construcción En Preescolar (Aulas) J. N. Sor Juana Inés De La Cruz	2230	México	Lehma	Santiago Anasco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Educación	En Ejecución	2016	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,067	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SIFOPM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200669480	Mejoramiento En Preescolar (Sanitarios) J.N. Andrés Ortega Monroy	2231	México	Lehma	Metate Viejo Tlalimilipán	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lehma	Educación	En Ejecución	2016	\$211,981	\$211,981	\$211,981	\$211,981	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SIFOPM: Para el siguiente nivel.



Total: 31

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300740007	Construcción De Pavimento De Concreto De 15 Cms. De Espesor En Calle Correjidora	354	México	Tepetlixpa	Tepetlixpa	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$516,195	\$516,195	\$516,195	\$516,195	\$516,195	\$507,295	\$507,295	98.28	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registrado ENFO DE AVANCE DE OBRAS - SECCION: Para el siguiente nivel.
MEX16160200681335	Construcción De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica En Calle Los Encinos, Inicialmente En Calle Pedregal.	926	México	Xonacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$405,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	316	0.00	0.00	Financiera: LA OBRAS NO HA INICIADO / Fisica: LA OBRAS NO HA INICIADO / Registrado: LA OBRAS NO HA INICIADO - SECCION: Para el siguiente nivel.