



Total: 639

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200669229	Amado Nervo, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	91999-74	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$313,572	\$313,572	\$313,572	\$313,572	\$313,572	\$313,572	\$313,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669235	Emiliano Zapata, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	91999-125	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,235	\$295,235	\$295,235	98.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.41	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669238	Sor Juana Inés De La Cruz, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	91999-145	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$308,850	\$308,850	\$308,850	\$308,850	\$308,850	\$308,850	\$308,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669266	Sor Juana Inés De La Cruz, Terminación De Rehabilitación	91999-574	México	Chalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,619,806	\$1,619,806	\$1,619,806	\$1,619,806	\$1,410,721	\$1,410,721	\$1,410,721	87.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.09	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669279	Diego Rivera, Colocación De Malla Ciclólica	91999-603	México	Chapultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$116,047	\$116,047	\$116,047	\$116,047	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669283	Federico Froebel, Rehabilitación De Sanitarios	91999-605	México	Chapultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$144,120	\$144,120	\$144,120	\$144,120	\$93,892	\$93,892	\$93,892	65.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669298	Lic. Benito Juárez, Rehabilitación De Sanitarios	91999-606	México	Chapultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$390,926	\$390,926	\$390,926	\$390,926	\$390,926	\$390,926	\$390,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669293	Maria Arias Bernal, Rehabilitación De Sanitarios	91999-607	México	Chapultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$368,917	\$368,917	\$368,917	\$368,917	\$368,917	\$368,917	\$368,917	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669298	Niños Héroes De Chapultepec, Rehabilitación De Sanitarios	91999-611	México	Chapultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$446,884	\$446,884	\$446,884	\$446,884	\$446,884	\$446,884	\$446,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200664490	Antonio Machado, Construcción De 1 Aula	88480-56	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$273,543	\$273,543	\$273,543	\$273,543	\$273,543	\$273,543	\$273,543	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200664494	Filliberto Gómez, Construcción De 1 Aula	88480-60	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$277,199	\$277,199	\$277,199	\$277,199	\$277,199	\$277,199	\$277,199	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200664497	Leona Vicario, Construcción De 1 Aula	88480-61	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$278,875	\$278,875	\$278,875	\$278,875	\$278,875	\$278,875	\$278,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200664498	Hellen Keller, Construcción De 1 Aula	88480-62	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$275,691	\$275,691	\$275,691	\$275,691	\$275,691	\$275,691	\$275,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 639

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX16160200664500	Padre De La Patria, Construcción De 1 Aula	88480-63	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$524,000	\$524,000	\$524,000	\$524,000	\$262,000	\$262,000	\$262,000	50.00	\$4	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:	
MEX16160200664502	Nanaoatzin, Construcción De 1 Aula	88480-64	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$262,247	\$262,247	\$262,247	\$262,247	\$262,247	\$262,247	\$262,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:	
MEX16160200664506	Gabriela Mistral, Construcción De 1 Aula	88480-65	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$274,679	\$274,679	\$274,679	\$274,679	\$274,679	\$274,679	\$274,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:	
MEX16160200664508	2 De Marzo, Construcción De 2 Aulas	88480-66	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$511,620	\$511,620	\$511,620	\$511,620	\$511,620	\$511,620	\$511,620	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:	
MEX16160200664510	Felipe Angeles, Construcción De 1 Aula	88480-68	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$458,125	\$458,125	\$458,125	\$458,125	\$458,125	\$458,125	\$458,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:	
MEX16160200664511	Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción De 3 Aulas	88480-69	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$786,213	\$786,213	\$786,213	\$786,213	\$786,213	\$786,213	\$786,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:	
MEX16160200664514	Venustiano Carranza, Construcción De 3 Aulas	88480-70	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$736,312	\$736,312	\$736,312	\$736,312	\$660,728	\$660,728	\$660,728	89.73	\$10	Metros Cuadrados	100	0.00	89.73	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:	
MEX16160200664521	Oficial No. 0743 Lauro Aguirre, Construcción De Servicios Sanitarios	88480-86	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$609,387	\$609,387	\$609,387	\$609,387	\$609,387	\$609,387	\$609,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:	
MEX16160200664522	Octavio Paz, Construcción De 1 Aula	91398-137	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$280,825	\$280,825	\$280,825	\$280,825	\$280,825	\$280,825	\$280,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:	
MEX16160200664528	Emiliano Zapata, Construcción De 2 Aulas	91398-138	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$497,574	\$497,574	\$497,574	\$497,574	\$497,574	\$497,574	\$497,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:	
MEX16160200664530	Técnica No. 120, Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples	91398-139	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$459,067	\$459,067	\$459,067	\$459,067	\$459,067	\$459,067	\$459,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:	
MEX16160200664533	Justo Sierra Méndez, Construcción De Servicios Sanitarios	91398-72	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$15	Metros Cuadrados	100	0.00	75.59	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:	
MEX16160200664536	Emiliano Zapata, Construcción De 1 Aula	91398-174	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$274,557	\$274,557	\$274,557	\$274,557	\$274,557	\$274,557	\$274,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:	



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200669304	Vigotzky, Terminación De Rehabilitación	91999-552	México	Chicoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$302,262	\$302,262	\$302,262	67.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669310	Libertad, Construcción De 1 Aula	91999-549	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669313	José Antonio Alzate, Construcción De 1 Aula	91999-550	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$395,690	\$395,690	\$395,690	98.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669315	Pablo Neruda, Construcción De Comedor Y Servicios Sanitarios	91999-573	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$71,201	\$71,201	\$71,201	\$71,201	\$71,201	\$71,201	\$71,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16150400600690	Quinto Sol	96724-1831	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629237	Prof. Luis Camarena González	GIS 2013 1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,097,959	\$1,097,959	\$1,097,959	66.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629239	Cbt. Calimaya	GIS 2013 2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$531,300	\$531,300	\$531,300	\$531,300	\$410,965	\$410,965	\$410,965	77.35	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629240	No. 2 Metepec	GIS 2013 3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,171,089	\$1,171,089	\$1,171,089	53.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	53.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629249	Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda	GIS 2013 4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,010,240	\$1,010,240	\$1,010,240	\$1,010,240	\$827,289	\$827,289	\$827,289	81.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629253	No. 1 Dr. Donato Alarcón Segovia	GIS 2013 5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,197,350	\$1,197,350	\$1,197,350	60.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629255	No. 2 Guillermo González Camarena	GIS 2013 6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$222,129	\$222,129	\$222,129	80.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629256	No. 1 Dr. Leopoldo Rio De La Loza	GIS 2013 7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$318,898	\$318,898	\$318,898	23.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629259	Ruy Pérez Tamayo	GIS 2013 8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$837,703	\$837,703	\$837,703	42.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13160100629260	Preparatoria Oficial No. 89	GIS 2013 9	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,062,000	\$1,062,000	\$1,062,000	\$1,062,000	\$861,979	\$861,979	\$861,979	81.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150100470852	Adquisición De Mobiliario Y Equipo Escolar, Equipo De Cómputo Y Periféricos	96723	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Administración y Finanzas	Educación	En Ejecución	2016	\$229,976,185	\$229,976,185	\$229,976,185	\$229,976,185	\$125,013,701	\$99,277,897	\$99,277,897	43.17	\$0	Piezas	233,600	0.00	43.17	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400594976	Alejandro Dumas	96724-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$739,954	\$739,954	\$739,954	98.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595005	Venustiano Carranza	96724-1772	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595295	Frida Kahlo	96724-1987	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$97,803	\$97,803	\$97,803	97.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595302	No. 182 Vasco De Quiroga	96724-1988	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$100,001	\$100,001	\$100,001	\$100,001	\$92,660	\$92,660	\$92,660	92.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595308	C.A.M. No. 30 Louis Braille	96724-36	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595315	Pirámide Del Sol	96724-1773	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$732,994	\$732,994	\$732,994	97.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595333	Lic. Guillermo Martínez D.	96724-1774	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595342	Profr. Rafael Ramirez	96724-58	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$711,926	\$711,926	\$711,926	94.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595355	Impulso Social	96724-68	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$555,979	\$555,979	\$555,979	56.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595366	Melchor Ocampo	96724-1779	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$728,132	\$728,132	\$728,132	97.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595376	Renato Descartes	96724-1780	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$739,901	\$739,901	\$739,901	98.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.65	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400595382	Emilio Salgari	96724-78	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$679,290	\$679,290	\$679,290	90.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595394	Heriberto Enriquez Rodriguez	96724-80	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$679,290	\$679,290	\$679,290	90.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595401	Juan De La Barrera	96724-85	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$274,492	\$274,492	\$274,492	\$274,492	\$274,492	\$274,492	\$274,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595419	León Guzmán	96724-89	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595426	Lic. Juan Fernández Albarrán	96724-93	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$678,891	\$678,891	\$678,891	90.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595433	Manuel Bernal	96724-94	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,247,535	\$1,247,535	\$1,247,535	\$813,185	\$813,185	\$813,185	65.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.18	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595487	Mariano Azuela	96724-96	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$343,868	\$343,868	\$343,868	45.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	45.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595493	Nueva Creación	96724-99	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595541	Ovidio Decroly	96724-100	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$747,750	\$747,750	\$747,750	99.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595551	Plan De Ayala	96724-101	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$747,750	\$747,750	\$747,750	99.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595559	Ramón Del Valle Inclán	96724-104	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,248,846	\$1,248,846	\$1,248,846	\$374,654	\$374,654	\$374,654	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595570	República Argentina	96724-105	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$747,783	\$747,783	\$747,783	99.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595588	Santiago Ramón Y Cajal	96724-106	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$188,704	\$188,704	\$188,704	\$188,704	\$20,033	\$20,033	\$20,033	10.62	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	10.62	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400595598	Teodoro Schumacher Muñoz	96724-109	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$663,036	\$663,036	\$663,036	88.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.40	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595603	Emiliano Zapata Salazar	96724-1738	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$628,239	\$628,239	\$628,239	\$628,239	\$624,081	\$624,081	\$624,081	99.34	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	99.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595610	Adolfo López Mateos	96724-1928	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$685,220	\$685,220	\$685,220	\$685,220	\$668,246	\$668,246	\$668,246	97.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595622	20 De Noviembre	96724-134	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,994,237	\$1,994,237	\$1,994,237	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595634	Federico Froebel	96724-135	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595645	Calmeac	96724-172	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$399,559	\$399,559	\$399,559	53.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	53.27	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595658	Rosaura Zapata	96724-1710	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,504	\$449,504	\$449,504	99.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595664	Miguel Hidalgo	96724-1875	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,079,086	\$1,079,086	\$1,079,086	\$1,079,086	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595671	Rosendo Arnaiz	96724-179	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595679	Centro De Atención Múltiple, Agm-70	96724-1919	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,330	\$750,330	\$750,330	\$750,330	\$708,117	\$708,117	\$708,117	94.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595687	Dr. Néstor Herrera	96724-1862	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,580,564	\$1,572,378	\$1,572,378	\$1,572,378	\$471,714	\$471,714	\$471,714	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595696	Francisco Javier Mina	96724-1913	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,200,000	\$3,193,961	\$3,193,961	\$3,193,961	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595711	Rosario Castellanos	96724-183	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$698,499	\$698,499	\$698,499	93.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400595718	Lázaro Cárdenas	96724-1781	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595722	C.A.M. No. 10 Lic. Adolfo López Mateos	96724-184	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$497,053	\$497,053	\$497,053	\$497,053	\$497,053	\$497,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595737	José Vizcaino Pérez	96724-188	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,243,366	\$1,243,366	\$1,243,366	\$1,230,720	\$1,230,720	\$1,230,720	98.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595747	No. 0846 Jaime Sabinas	96724-190	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595759	No. 663 Emiliano Zapata	96724-1739	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595765	María Enriqueta Camarillo De Pereyra	96724-1782	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595774	Amado Nervo	96724-1984	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$225,219	\$225,219	\$225,219	\$225,219	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595783	Lázaro Cárdenas	96724-197	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$416,654	\$416,654	\$416,654	42.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595789	Xavier López García	96724-1891	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,093,268	\$2,093,268	\$2,093,268	\$1,803,003	\$1,803,003	\$1,803,003	86.13	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	86.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595795	Isidro Fabela	96724-1923	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$215,937	\$215,937	\$215,937	\$215,937	\$202,655	\$202,655	\$202,655	93.85	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	93.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595803	No. 0723 Emiliano Zapata	96724-1948	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$726,882	\$726,882	\$726,882	\$726,882	\$652,307	\$652,307	\$652,307	89.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595811	No. 1110 Narciso Bassols	96724-1977	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$769,403	\$769,403	\$769,403	99.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595822	Jean Piaget	96724-1989	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$145,074	\$145,074	\$145,074	\$145,074	\$134,457	\$134,457	\$134,457	92.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400595830	No. 0756 Sor Juana Inés De La Cruz	96724-1990	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$327,108	\$327,108	\$327,108	\$327,108	\$274,304	\$274,304	\$274,304	83.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595843	José Vicente Villada Perea	96724-1991	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$446,831	\$446,831	\$446,831	\$446,831	\$428,985	\$428,985	\$428,985	96.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.01	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595852	No. 0834 Profr. Roberto Barrios Castro	96724-1992	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$297,409	\$297,409	\$297,409	\$297,409	\$291,601	\$291,601	\$291,601	98.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595873	Dr. Belisario Domínguez	96724-203	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$954,548	\$954,548	\$954,548	\$954,548	\$585,982	\$585,982	\$585,982	61.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.39	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595881	Maria Bertely	96724-212	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596155	Belisario Domínguez	96724-1783	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596167	Profra. María Elena Rosales Vargas	96724-214	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$576,227	\$576,227	\$576,227	76.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596173	Amado Nervo	96724-215	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$478,440	\$478,440	\$478,440	95.69	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596197	Profra. Estefanía Castañeda	96724-222	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$623,418	\$623,418	\$623,418	83.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596201	Profra. Silvina Jardón	96724-1962	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,054,500	\$1,054,489	\$1,054,489	\$1,054,489	\$316,347	\$316,347	\$316,347	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596214	Heriberto Enriquez	96724-226	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$562,852	\$562,852	\$562,852	\$562,852	\$487,399	\$487,399	\$487,399	86.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596305	Lorenzo Filho	96724-227	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596317	Guadalupe Rhon De Hank	96724-1784	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$548,056	\$548,056	\$548,056	73.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.07	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400596618	Francisco Villa	96724-237	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596621	Luis G. Urbina	96724-241	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$406,489	\$406,489	\$406,489	81.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596626	Ricardo Flores Magón	96724-1887	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$243,845	\$243,845	\$243,845	64.17	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	64.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596630	Justo Sierra	96724-265	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596636	Octavio Paz	96724-270	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596643	Profra. Natalia Carrasco	96724-279	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$388,343	\$388,343	\$388,343	51.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596650	Esther Cano	96724-281	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,998,410	\$1,998,410	\$1,998,410	\$599,523	\$599,523	\$599,523	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596653	Meztlil	96724-1785	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$603,146	\$603,146	\$603,146	80.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.42	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596662	No. 0937 Ing. Heberto Castillo	96724-1965	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$132,983	\$132,983	\$132,983	\$132,983	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596668	Prof. Nicolás Medina	96724-285	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$339,262	\$339,262	\$339,262	45.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	45.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596669	5 De Febrero	96724-286	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$386,184	\$386,184	\$386,184	\$386,184	\$115,855	\$115,855	\$115,855	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596698	Emiliano Zapata	96724-291	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$345,123	\$345,123	\$345,123	86.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.28	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596703	Francisco Villa	96724-292	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$259,481	\$259,481	\$259,481	86.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.49	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400596705	Gaby Brimmer	96724-294	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$476,797	\$476,796	\$476,796	\$476,796	\$274,507	\$274,507	\$274,507	57.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596711	José María García Conde	96724-302	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$303,257	\$303,257	\$303,257	60.65	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	60.65	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596714	Laura Méndez De Cuenca	96724-308	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$742,335	\$742,335	\$742,335	\$222,701	\$222,701	\$222,701	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596716	Rosario Castellanos	96724-330	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596721	Gabriela Mistral	96724-293	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$473,820	\$473,820	\$473,820	94.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596725	Nicolás Bravo	96724-315	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$464,674	\$464,674	\$464,674	92.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596731	No. 0866 Jaime Torres Bodet	96724-322	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$488,779	\$488,779	\$488,779	97.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596735	No. 1019 Diego Rivera	96724-324	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596745	Telpochcalli	96724-1788	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$600,930	\$600,930	\$600,930	80.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596748	José Martí	96724-1888	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$383,632	\$383,632	\$383,632	54.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596752	Tlaloc	96724-1952	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$105,026	\$105,026	\$105,026	\$105,026	\$31,508	\$31,508	\$31,508	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596758	Gabriela Mistral	96724-1954	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$369,398	\$369,398	\$369,398	\$369,398	\$110,819	\$110,819	\$110,819	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596767	Silvina Jardon	96724-1955	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,047,057	\$1,046,195	\$1,046,195	\$1,046,195	\$313,858	\$313,858	\$313,858	30.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400596771	Lázaro Cárdenas	96724-1956	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$303,884	\$303,884	\$303,884	\$303,884	\$91,165	\$91,165	\$91,165	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596773	No. 0861 Lic. Benito Juárez García	96724-1966	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$176,360	\$176,360	\$176,360	\$176,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596778	Guadalupe Victoria	96724-340	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$552,174	\$552,174	\$552,174	56.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596786	Justo Sierra	96724-347	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$462,831	\$462,831	\$462,831	92.57	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	92.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596799	Xochipilli	96724-361	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596809	No. 0754 Niños Héroes	96724-1964	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,251,587	\$2,247,358	\$2,247,358	\$2,247,358	\$2,053,430	\$2,053,430	\$2,053,430	91.37	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	91.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596813	Nueva Creación	96724-366	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596818	Maria De Ibarrola	96724-370	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596834	Siervo De La Nación	96724-384	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,649,081	\$1,617,364	\$1,617,364	\$1,617,364	\$772,276	\$772,276	\$772,276	47.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	47.75	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596839	C.A.M. No. 31 Donato Guerra	96724-392	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596843	Pablo Galeana	96724-406	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,999	\$749,999	\$749,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596848	Miguel Hidalgo	96724-1960	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$746,243	\$746,243	\$746,243	99.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596852	Enrique PeztaLozzi	96724-1961	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$199,932	\$199,932	\$199,932	79.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEX15150400596862	Benito Juárez	96724-409	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$3,278,174	\$3,278,174	\$3,278,174	46.83	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	46.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596868	Gral. Jesús González Ortega	96724-421	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596903	Adolfo López Mateos	96724-423	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$4,933,001	\$4,933,001	\$4,933,001	53.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	53.62	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596910	José Joaquín Fernández De Lizardi	96724-426	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$767,086	\$767,086	\$767,086	\$767,086	\$500,000	\$500,000	\$500,000	65.18	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	65.18	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596915	José Vasconcelos	96724-428	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596919	Juan De Dios Rodríguez Heredia	96724-429	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596922	Malinal	96724-435	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$316,735	\$316,735	\$316,735	63.35	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	63.35	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596928	Miguel Alemán	96724-436	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596944	Rosaura Zapata	96724-447	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$320,833	\$320,833	\$320,833	64.17	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	64.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596959	Tenochtitlán	96724-448	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596963	Xocoyotzin	96724-453	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$749,691	\$749,691	\$749,691	\$749,691	\$749,691	\$749,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596983	Hans Cristian Andersen	96724-1740	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$369,263	\$369,263	\$369,263	\$369,263	\$369,260	\$369,260	\$369,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596989	Fernando Montes De Oca	96724-1741	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400596997	Ramón López Velarde	96724-1742	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597000	Técnica No. 50 Alfonso García Robles	96724-1743	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,800,000	\$4,794,994	\$4,794,994	\$4,794,994	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597004	Graciano Sánchez	96724-1874	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,200,000	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,200,000	\$6,975,921	\$6,975,921	\$6,975,921	96.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597009	Simón Bolívar	96724-1884	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$376,433	\$376,433	\$376,433	75.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597011	Miguel Civeira Taboada	96724-1885	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$224,117	\$224,117	\$224,117	\$224,117	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597016	Leona Vicario	96724-1886	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$148,807	\$148,807	\$148,807	\$148,807	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597021	Juan Luis Vives	96724-1920	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$516,188	\$516,188	\$516,188	\$516,188	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597052	Juchari Lunapikwa	96724-1957	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$300,010	\$300,010	\$300,010	\$300,010	\$90,003	\$90,003	\$90,003	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597056	No. 6 Oldamira Mayagoitia	96724-1978	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$888,656	\$888,607	\$888,607	\$888,607	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597064	Prof. Caritino Maldonado Pérez	96724-454	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$2,559,008	\$2,559,008	\$2,559,008	26.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597069	Lázaro Cárdenas	96724-458	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$480,953	\$480,953	\$480,953	96.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597078	Niño Artillero	96724-463	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$720,822	\$720,822	\$720,822	\$720,822	\$150,000	\$150,000	\$150,000	20.81	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	20.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597081	No. 088 Ing. Salvador Sánchez Colín	96724-1698	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$42,918	\$42,918	\$42,918	\$42,918	\$41,310	\$41,310	\$41,310	96.25	\$0	Metros Cuadrados	375	0.00	96.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400597086	16 De Septiembre De 1980	96724-1810	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597090	Adolfo López Mateos	96724-1921	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,198,174	\$1,194,008	\$1,194,008	\$1,194,008	\$358,202	\$358,202	\$358,202	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597092	Ricardo Flores Magón	96724-1926	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,852	\$1,098,850	\$1,098,850	\$1,098,850	\$329,655	\$329,655	\$329,655	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597098	Angela Peralta	96724-1932	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$615,893	\$615,893	\$615,893	79.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597106	Técnica No. 171 Felipe Angeles	96724-1936	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,180,413	\$1,177,231	\$1,177,231	\$1,177,231	\$353,169	\$353,169	\$353,169	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597108	Juan Escutia	96724-1937	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$553,217	\$553,217	\$553,217	71.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597111	No. 0243 Juan Ruiz De Alarcón	96724-1938	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597114	Lic. Ignacio Ramírez Calzada	96724-1939	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597118	Amado Nervo	96724-1940	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597120	Federico Engels	96724-1941	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597123	Emma Godoy Lovato	96724-1942	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597126	Sor Juana Inés De La Cruz	96724-1943	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597132	Ignacio López Rayón	96724-1944	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400597138	Benito Juárez	96724-1946	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$992,819	\$992,819	\$992,819	\$992,819	\$992,819	\$992,819	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597142	Miguel Hidalgo	96724-1982	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$751,937	\$751,937	\$751,937	\$751,937	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597145	Rosario Castellanos	96724-468	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597147	Juan O. Gorman	96724-1791	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$678,289	\$678,289	\$678,289	90.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597150	Leona Vicario	96724-469	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597155	Ollin Yolistli	96724-1792	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$664,971	\$664,971	\$664,971	88.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597158	Diego Rivera	96724-1793	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$665,904	\$665,904	\$665,904	88.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597162	David Alfaro Siqueiros	96724-473	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597167	Aquiles Serdan	96724-472	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597170	Miguel Angel Buonarroti	96724-1794	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597173	Vicente Guerrero	96724-1985	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$100,390	\$100,390	\$100,390	\$100,390	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597180	Prof. Rodrigo Morales Cruz	96724-525	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$486,913	\$486,913	\$486,913	97.38	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	97.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597182	Ruben Dario	96724-527	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$744,839	\$744,839	\$744,839	99.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.31	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400597185	Generalísimo Morelos	96724-501	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$491,385	\$491,385	\$491,385	98.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.28	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597190	Profra. Elsa Córdova Moran	96724-1795	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597196	18 De Marzo	96724-1745	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,340,615	\$1,340,615	\$1,340,615	\$1,340,615	\$402,185	\$402,185	\$402,185	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597199	Basilio Badillo	96724-1796	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$259,296	\$259,296	\$259,296	34.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	34.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597203	Basilio Badillo	96724-1901	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$502,473	\$502,473	\$502,473	89.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597209	Josefa Ortiz De Dominguez	96724-1902	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$502,473	\$502,473	\$502,473	89.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597213	Ignacio Manuel Altamirano	96724-540	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$105,640	\$105,640	\$105,640	\$105,640	\$105,640	\$105,640	\$105,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597831	Narciso Mendoza	96724-542	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$720,822	\$720,822	\$720,822	\$720,822	\$344,485	\$344,485	\$344,485	47.79	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	47.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597842	Juan Aldama	96724-550	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597846	Profra. Esperanza Ramirez De Alba	96724-1797	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$360,014	\$360,014	\$360,014	48.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597850	Adolfo Ruiz Cortines	96724-1950	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$836,261	\$835,653	\$835,653	\$835,653	\$250,696	\$250,696	\$250,696	30.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597859	Dra. Maria Montessori	96724-1999	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$74,421	\$74,421	\$74,421	\$74,421	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597863	No. 89 José Maria Morelos Y Pavo	96724-558	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$479,564	\$479,564	\$479,564	95.91	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400597876	José De Ibarra	96724-573	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,999	\$749,999	\$749,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597878	Rafael Sancio	96724-581	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$748,850	\$748,850	\$748,850	99.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597886	Miguel Salinas	96724-1798	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$491,441	\$491,441	\$491,441	65.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597893	José Montesinos	96724-1799	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$360,014	\$360,014	\$360,014	48.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597897	Manuel De La Peña Y Peña	96724-1800	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$360,014	\$360,014	\$360,014	48.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597906	Celestino Freinet	96724-585	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597912	Lauro Aguirre Agc-1848	96724-1998	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$866,088	\$837,886	\$837,886	\$837,886	\$412,200	\$412,200	\$412,200	49.20	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	49.20	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597919	Hermenegildo Galeana	96724-607	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$269,383	\$269,383	\$269,383	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597925	Justo Sierra	96724-612	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$475,652	\$475,652	\$475,652	52.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597929	No. 0334 José María Artesaga	96724-618	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$477,686	\$477,686	\$477,686	95.54	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.54	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597972	Pedro Calderón De La Barca	96724-620	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,249,454	\$1,249,454	\$1,249,454	\$993,046	\$993,046	\$993,046	79.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597982	Tierra Y Libertad	96724-624	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$897,477	\$897,477	\$897,477	\$897,477	\$475,512	\$475,512	\$475,512	52.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597989	Anselmo Camacho	96724-588	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEX15150400598004	Dr. Gustavo Baz Prada	96724-594	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598006	Eduardo Claparede	96724-595	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598019	Gral. Guadalupe Victoria	96724-605	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598027	León Felipe	96724-614	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598032	Luz María Serradell	96724-616	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598037	No. 0912 Dolores Hidalgo	96724-619	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598045	Tlilcuetpalin	96724-626	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598057	Angela Peralta	96724-1801	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598061	Ignacio Manuel Altamirano	96724-1969	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,562,080	\$2,541,211	\$2,541,211	\$2,541,211	\$2,532,726	\$2,532,726	\$2,532,726	99.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.67	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598064	Anton Makarenko	96724-627	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$700,002	\$700,002	\$700,002	93.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598080	Augusto Comte	96724-628	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598088	Juana De Arco	96724-633	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598103	León Guzmán	96724-1747	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400598111	Club Rotario	96724-634	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,211,395	\$1,211,395	\$1,211,395	\$1,130,302	\$1,130,302	\$1,130,302	93.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.31	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598203	Gabriel Ramos Millán	96724-1723	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598210	Tlaloc	96724-1879	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$283,420	\$283,420	\$283,420	62.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598224	Adolfo Ruiz Cortinez	96724-1880	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598231	Rabindranath Tagore	96724-1748	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,071,499	\$2,071,489	\$2,071,489	\$2,071,489	\$621,447	\$621,447	\$621,447	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598250	No. 596 Ignacio Manuel Altamirano	96724-1750	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,418,729	\$1,416,436	\$1,416,436	\$1,416,436	\$1,012,937	\$1,012,937	\$1,012,937	71.51	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	71.51	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598259	Héroes De La Patria	96724-1951	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,047,057	\$1,038,318	\$1,038,318	\$1,038,318	\$311,495	\$311,495	\$311,495	30.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598265	Libertad	96724-1953	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598273	José María Morelos	96724-1983	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$105,621	\$105,621	\$105,621	\$105,621	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598282	Lic. Adolfo López Mateos	96724-666	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$973,092	\$973,092	\$973,092	\$973,092	\$581,585	\$581,585	\$581,585	59.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.77	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598290	Maria Montessori	96724-669	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$713,744	\$713,744	\$713,744	95.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598293	Manuel Bernal	96724-1802	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598304	Profra. Esperanza Gómez De Vega	96724-728	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEX15150400598311	Celestina Vargas Bervera	96724-742	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598317	Ricardo Flores Magón	96724-1803	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598331	Mobiliario Y Equipo	96724-1708	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$14,470,185	\$14,401,257	\$14,401,257	\$14,401,257	\$3,091,157	\$3,091,157	\$3,091,157	21.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598388	Miguel Alemán	96724-753	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598817	Andrés Becerril Hernández	96724-1804	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,998	\$749,998	\$749,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598827	Salvador Novo	96724-1805	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$739,325	\$739,325	\$739,325	98.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.58	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598834	Luis Spota	96724-1806	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598849	No. 417 Sor Juana Inés De La Cruz	96724-1882	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$227,322	\$227,322	\$227,322	\$227,322	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598867	Juan Escutia	96724-1968	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$76,142	\$70,229	\$70,229	\$70,229	\$70,229	\$70,229	\$70,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598873	Teceltican	96724-759	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$712,084	\$712,084	\$712,084	94.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598884	José Juan Tablada	96724-768	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598892	Vicente Guerrero	96724-772	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598905	Guadalupe Victoria	96724-777	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$931,426	\$931,426	\$931,426	\$931,426	\$866,736	\$866,736	\$866,736	93.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400598915	Internacional Del Niño	96724-779	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,097,600	\$1,097,600	\$1,097,600	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598923	Lic. Jesús Reyes Heróles	96724-782	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$400,243	\$400,243	\$400,243	80.05	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	80.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598925	Profr. Jacobo I. Laniado	96724-785	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$595,961	\$595,961	\$595,961	79.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598933	Anáhuac	96724-774	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$634,884	\$634,884	\$634,884	\$634,884	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598947	Jaime Torres Bodet	96724-780	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598952	José María Velazco	96724-1751	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,634,656	\$1,634,656	\$1,634,656	\$1,634,656	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598958	Ignacio Allende	96724-788	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$273,194	\$273,194	\$273,194	36.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598966	Centro De Atención Múltiple, 498	96724-1725	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,494,618	\$1,494,618	\$1,494,618	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598979	Pablo Casals	96724-797	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,999	\$749,999	\$749,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598992	Valentín Gómez Farías Agc-3063	96724-799	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,073,065	\$2,992,345	\$2,992,345	\$2,992,345	\$897,703	\$897,703	\$897,703	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598997	Federico Froebel	96724-1752	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599001	Martin Luis Guzmán	96724-1753	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599012	Rosario R. De Alvarado	96724-798	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,999	\$749,999	\$749,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400599018	Gral. Emiliano Zapata	96724-803	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$479,016	\$479,016	\$479,016	95.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599037	Angel Maria Garibay	96724-812	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599046	Frida Kahlo	96724-813	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599391	La Décima Musa	96724-814	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599400	Sor Juana I. De La Cruz	96724-817	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599412	C.A.M. No. 38 Ocuilan	96724-827	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,750,000	\$1,747,005	\$1,747,005	\$1,747,005	\$524,101	\$524,101	\$524,101	30.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599420	Juan De Dios Peza	96724-833	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$587,886	\$587,886	\$587,886	78.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599431	Lic. Benito Juárez	96724-836	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$310,804	\$310,804	\$310,804	62.16	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	62.16	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599445	Horacio Zúñiga	96724-1754	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$495,578	\$495,578	\$495,578	\$495,578	\$371,462	\$371,462	\$371,462	74.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599466	Manuel Mondragón	96724-1809	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599473	Alejandro Graham Bell	96724-844	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599479	Manuel Alas Sardeta	96724-847	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599485	Miguel Ramos Arizpe	96724-848	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400599496	Mariano Matamoros	96724-1755	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599535	Margarita Maza De Juárez	96724-1756	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,080,059	\$1,078,872	\$1,078,872	\$1,078,872	\$323,662	\$323,662	\$323,662	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599543	Francisco Gabilondo Soler	96724-867	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,248,033	\$1,248,033	\$1,248,033	\$978,337	\$978,337	\$978,337	78.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.39	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599552	Gregorio Uribe Escalante	96724-869	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599590	Miguel Angel Asturias	96724-876	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599596	Rodolfo Sánchez García	96724-877	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599608	Carmen Serdan	96724-1878	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$773,000	\$773,000	\$773,000	\$773,000	\$659,182	\$659,182	\$659,182	85.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.28	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599616	No. 73 Gaby Brimer	96724-1896	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$164,140	\$164,140	\$164,140	36.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599622	José Antonio Alzate	96724-1975	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$499,986	\$499,986	\$499,986	\$499,986	\$149,996	\$149,996	\$149,996	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599633	Juan Ruiz De Alarcon	96724-880	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$726,707	\$726,707	\$726,707	\$726,707	\$726,707	\$726,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599638	Lic. Andrés Molina Enriquez	96724-1757	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$674,944	\$674,944	\$674,944	89.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599645	A.E.P. Hermenegildo Galeana	96724-884	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$499,323	\$499,323	\$499,323	\$499,323	\$499,323	\$499,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599659	Francisco I. Madero	96724-895	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$966,406	\$966,406	\$966,406	65.30	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	65.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400599669	Juan Amos Comenio	96724-909	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599681	Revolución Mexicana	96724-925	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599692	Venustiano Carranza	96724-930	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$499,876	\$499,876	\$499,876	\$499,876	\$499,876	\$499,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599698	Vicente Guerrero	96724-931	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$587,142	\$587,142	\$587,142	59.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599717	Andrés Quintana Roo	96724-885	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599726	Carlos Monsivais	96724-889	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599744	Jesús Pedraza Contreras	96724-904	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599748	Jesús Yhmoff Cabrera	96724-906	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599756	Josefa Ortiz De Domínguez	96724-908	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599768	Justo Sierra Méndez	96724-911	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599780	No. 1080 José María Velasco	96724-1870	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$76,116	\$76,116	\$76,116	76.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599786	11 De Julio A E P	96724-933	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599797	No. 0957 José Vicente Villada Perea, Agc-3302	96724-1925	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400599826	No. 0219 Aquiles Serdan	96724-969	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,126,943	\$1,126,943	\$1,126,943	\$1,126,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599840	Paulo Freire	96724-970	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$410,353	\$410,353	\$410,353	54.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.71	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599854	Benjamin Bloom	96724-1814	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$301,576	\$301,576	\$301,576	40.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	40.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599865	Alexis Carrel	96724-1815	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$291,152	\$291,152	\$291,152	38.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.82	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599882	Emiliano Zapata	96724-974	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$602,125	\$602,125	\$602,125	65.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.41	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600285	Amado Nervo	96724-1730	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$600,805	\$600,805	\$600,805	78.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600288	Carmen Maza De Del Mazo	96724-1733	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$700,806	\$700,806	\$700,806	93.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600297	Carlos Gonzalez Peña	96724-1816	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600303	Artermio Valle Arizpe	96724-1731	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$712,055	\$712,055	\$712,055	94.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600308	Hellen Keller	96724-1732	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$737,408	\$737,408	\$737,408	98.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600315	Forjadores De La Patria	96724-984	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$720,822	\$720,822	\$720,822	\$720,822	\$349,849	\$349,849	\$349,849	48.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600320	Justo Sierra	96724-993	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$571,307	\$571,307	\$571,307	76.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600329	Vicente Riva Palacio	96724-1032	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600337	Pedro Ascencio De Alquisiras	96724-1819	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600341	Ramon López Velarde	96724-1820	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600349	Angel Ma. Garibay Kintana	96724-1034	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$713,077	\$713,077	\$713,077	95.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600355	José Maria Heredia Y Heredia	96724-1043	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$713,075	\$713,075	\$713,075	95.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600360	Narciso Mendoza	96724-1051	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$488,490	\$488,490	\$488,490	97.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600372	Anexo A La Normal	96724-1821	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600378	Celestino Gorostiza	96724-1069	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600381	No. 179 Fco. I. Madero	96724-1090	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,974,944	\$1,974,944	\$1,974,944	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600385	José Rosas Moreno	96724-1822	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600389	Rafael Solana	96724-1823	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600488	Olac Fuentes Molinar	96724-1903	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$168,966	\$168,966	\$168,966	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600498	Dr. Gustavo Baz Diaz Lombardo	96724-1993	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$307,110	\$307,110	\$307,110	\$307,110	\$298,132	\$298,132	\$298,132	97.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600500	C.A.M. No. 93 Nueva Creación	96724-1111	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600501	C.A.M. No. 35 Temascalcingo	96724-1119	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$727,126	\$727,126	\$727,126	\$727,126	\$218,138	\$218,138	\$218,138	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600505	E.S.T.I. No 0100 Rafael Ramirez	96724-1121	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$490,679	\$490,679	\$490,679	98.14	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	98.14	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600510	Federico Chopin	96724-1124	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600522	Luis Donald Colosio	96724-1132	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$489,026	\$489,026	\$489,026	97.81	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	97.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600529	Melchor Ocampo	96724-1135	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$490,527	\$490,527	\$490,527	98.11	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	98.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600531	Rubén Dario	96724-1924	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$43,747	\$43,747	\$43,747	\$43,747	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600534	Maria Curie	96724-1153	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600540	Blas Pascal	96724-1825	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$377,357	\$377,357	\$377,357	50.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.31	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600542	José Maria Velasco	96724-1922	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$962,714	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$945,221	\$945,221	\$945,221	98.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600552	Mariano Abasolo	96724-1166	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$408,366	\$408,366	\$408,366	81.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.67	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600554	Pablo González Casanova	96724-1168	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$457,346	\$457,346	\$457,346	91.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600560	Gabriela Mistral	96724-1759	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$770,000	\$767,721	\$767,721	\$767,721	\$230,316	\$230,316	\$230,316	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600564	Guillermo Marconi	96724-1760	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$770,000	\$767,323	\$767,323	\$767,323	\$230,197	\$230,197	\$230,197	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600570	Aquiles Serdán	96724-1761	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$446,390	\$446,390	\$446,390	\$133,917	\$133,917	\$133,917	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600573	Lic. Gabino Vazquez	96724-1187	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$341,375	\$341,375	\$341,375	68.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.28	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600585	José Ferrer Espejo	96724-1826	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600587	Niños Héroes	96724-1827	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600593	Federico García Lorca	96724-1829	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600599	Rosario Sansores	96724-1904	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$489,063	\$489,063	\$489,063	86.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600613	Concepción Arenal	96724-1947	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$769,676	\$769,676	\$769,676	\$769,676	\$769,595	\$769,595	\$769,595	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600617	Miguel Hidalgo Y Costilla	96724-1970	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600622	Francisco Gonzalez Bocanegra	96724-1971	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$51,945	\$51,945	\$51,945	\$51,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600625	Maria Montessori	96724-1714	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$735,524	\$684,944	\$684,944	\$684,944	\$684,944	\$684,944	\$684,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600627	13 De Septiembre	96724-1728	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$771,815	\$771,815	\$771,815	\$771,815	\$755,989	\$755,989	\$755,989	97.95	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	97.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600632	No. 0207 Fernando Montes De Oca	96724-1196	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$735,524	\$720,885	\$720,885	\$720,885	\$720,885	\$720,885	\$720,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600648	Guillermo González Camarena	96724-1876	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$735,524	\$720,509	\$720,509	\$720,509	\$720,509	\$720,509	\$720,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600660	Gustavo Adolfo Becquer	96724-1202	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$569,190	\$569,190	\$569,190	75.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600664	Cuilahuac	96724-1762	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$319,965	\$319,965	\$319,965	\$319,965	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600670	Educadores Mexicanos	96724-1211	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,674	\$498,674	\$498,674	99.73	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600673	Heroico Batallón De San Patricio	96724-1212	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600678	C.A.M. No. 31 José Vasconcelos	96724-1213	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,478,406	\$2,463,825	\$2,463,825	\$2,463,825	\$1,828,358	\$1,828,358	\$1,828,358	74.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600695	Alfonso Reyes	96724-1832	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$570,893	\$570,893	\$570,893	76.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600697	Anexo A La Normal De Teotihuacan	96724-1905	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$476,115	\$476,115	\$476,115	84.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600704	Juana De Asbaje	96724-1906	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$425,853	\$425,853	\$425,853	75.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600712	Quetzalcoatl	96724-1833	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$551,478	\$551,478	\$551,478	73.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600718	Silvina Jardon	96724-1834	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$584,583	\$584,583	\$584,583	77.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600734	Emiliano Zapata Salazar	96724-1883	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$677,140	\$677,140	\$677,140	\$677,140	\$657,862	\$657,862	\$657,862	97.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600739	Estado De México	96724-1918	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$745,347	\$745,347	\$745,347	\$745,347	\$223,604	\$223,604	\$223,604	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600742	Carlos De Lineo	96724-1222	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$208,728	\$208,728	\$208,728	41.75	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	41.75	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600759	No. 61 Moises Saenz Garza	96724-1226	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$244,909	\$244,909	\$244,909	48.98	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	48.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600764	Lic. Isidro Fabela	96724-1229	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600766	Miguel Cabrera	96724-1230	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600777	Victor Ruiz Meza	96724-1835	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$619,898	\$619,898	\$619,898	82.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.65	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600780	Miguel Hidalgo	96724-1239	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$556,108	\$556,108	\$556,108	56.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.75	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600788	Profr. Fernando Aguilar	96724-1836	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$282,291	\$282,291	\$282,291	37.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600796	Fray Pedro De Gante	96724-1249	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600804	Niño Artillero	96724-1837	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$446,670	\$446,670	\$446,670	59.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600808	Mónica Pretelini De Peña	96724-1261	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600813	Mónica Pretelini De Peña	96724-1262	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600835	Antonio Caso	96724-1981	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$148,844	\$148,844	\$148,844	\$148,844	\$148,844	\$148,844	\$148,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600922	Josué Mirlo	96724-1996	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$113,290	\$113,290	\$113,290	\$113,290	\$108,032	\$108,032	\$108,032	95.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.36	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600923	Octavio Paz	96724-1997	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$69,412	\$69,412	\$69,412	\$69,412	\$69,412	\$69,412	\$69,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600925	Fernando Aguilar	96724-1840	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$613,410	\$613,410	\$613,410	81.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600928	Benito Juárez García, Agc-3880	96724-1958	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$299,068	\$299,068	\$299,068	\$299,068	\$299,068	\$299,068	\$299,068	100.00	\$0	Metros Cuadrados	307	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600931	Laura Méndez	96724-1282	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$317,917	\$317,917	\$317,917	79.48	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	79.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600937	Ma. Teresa I. De La Macorra	96724-1718	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600940	Benito Juárez García	96724-1721	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$333,948	\$333,948	\$333,948	83.49	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	83.49	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600947	C.A.M. No. 82 Gaby Brimmer	96724-1285	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600952	Horacio Carochi	96724-1289	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,999,798	\$1,999,798	\$1,999,798	\$1,728,230	\$1,728,230	\$1,728,230	86.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.42	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600959	Francisco J. Mujica	96724-1764	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600960	Ignacio Manuel Altamirano	96724-1765	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$874,457	\$874,457	\$874,457	\$874,457	\$262,337	\$262,337	\$262,337	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600961	Martín González Vázquez	96724-1842	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$740,419	\$740,419	\$740,419	98.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600965	Alfonso Reyes Ochoa	96724-1363	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$295,981	\$295,981	\$295,981	\$295,981	\$292,726	\$292,726	\$292,726	98.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600969	C.A.M. No 1 Profr. José Guadarrama Alvarado	96724-1366	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600971	Derechos De Los Niños	96724-1392	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$130,310	\$130,310	\$130,310	56.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600974	Fray Bartolomé De Las Casas	96724-1399	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$281,897	\$281,897	\$281,897	\$281,897	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	163	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600976	Gral. Manuel Avila Camacho	96724-1401	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	579	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600981	Ignacio Zaragoza	96724-1404	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$388,168	\$388,168	\$388,168	86.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.26	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600984	José Joaquín Fernández De Lizardi	96724-1405	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600992	Leyes De Reforma	96724-1411	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$512,621	\$512,621	\$512,621	\$512,621	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	382	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600996	Lic. Agustín González	96724-1413	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$439,483	\$439,483	\$439,483	\$439,483	\$422,455	\$422,455	\$422,455	96.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600999	Lic. Benito Juárez García Anexa A La Normal No. 1	96724-1416	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,068	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601004	Mariano Arista	96724-1419	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$743,847	\$743,847	\$743,847	\$743,847	\$735,482	\$735,482	\$735,482	98.88	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	98.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601047	No. 0004 Dr. Jorge Jiménez Cantú	96724-1422	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$342,391	\$342,391	\$342,391	81.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601059	No. 0011 Cinco De Mayo	96724-1423	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$373,910	\$373,910	\$373,910	83.09	\$0	Metros Cuadrados	532	0.00	83.09	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601062	No. 0461 Dr. Gustavo Baz Prada	96724-1424	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$221,632	\$221,632	\$221,632	49.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601066	No. 0970 Gral. José Vicente Villada	96724-1426	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601069	Pedro De Gante	96724-1429	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150400601077	Tehatsi	96724-1442	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$421,591	\$421,591	\$421,591	93.69	\$0	Metros Cuadrados	171	0.00	93.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601079	Vasco De Gama	96724-1445	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$400,766	\$400,766	\$400,766	89.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.06	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601086	Ezequiel Ordoñez	96724-1697	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$98,083	\$98,083	\$98,083	\$98,083	\$98,026	\$98,026	\$98,026	99.94	\$0	Metros Cuadrados	342	0.00	99.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601088	No. 10 Angel Ma. Garibay Kintana	96724-1700	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601094	Ceaja Gral. José Vicente Villada	96724-1766	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601102	Revolución	96724-1863	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$141,688	\$141,688	\$141,688	\$141,688	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601103	Josue Mirlo	96724-1864	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$448,298	\$448,298	\$448,298	\$448,298	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601110	Carlos Ma. Salcedo	96724-1865	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,249	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601120	Dr. Gustavo Baz Prada	96724-1866	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$647,965	\$647,654	\$647,654	\$647,654	\$647,654	\$647,654	\$647,654	\$647,654	100.00	\$0	Metros Cuadrados	702	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601124	Lic. Gustavo Diaz Ordaz	96724-1871	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$582,236	\$582,236	\$582,236	75.62	\$0	Metros Cuadrados	1,225	0.00	75.62	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601129	No 0013 Héroes De Chapultepec	96724-1872	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	662	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601131	Profra. Evangelina Ozuna Pérez	96724-1873	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$697,725	\$697,725	\$697,725	\$697,725	\$663,927	\$663,927	\$663,927	95.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.16	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601133	No. 0407 Lic. Benito Juárez	96724-1881	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$124,157	\$124,157	\$124,157	\$124,157	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400601138	No. 0549 Gral. Lázaro Cárdenas	96724-1916	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$250,308	\$250,308	\$250,308	\$250,308	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601144	Flor Maria Reyes De Molina	96724-1917	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,285,792	\$984,570	\$984,570	\$984,570	\$498,737	\$498,737	\$498,737	50.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601147	Prof. Noé Pérez Picoquinta	96724-1967	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$312,343	\$312,343	\$312,343	\$312,343	\$231,860	\$231,860	\$231,860	74.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601151	Prof. Agripín García Estrada	96724-1972	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$136,216	\$136,216	\$136,216	\$136,216	\$40,865	\$40,865	\$40,865	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601155	No. 008 Manuel C. Bernal	96724-1976	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601158	Isidro Pabela	96724-1986	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$83,417	\$83,417	\$83,417	\$83,417	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601160	Niños Héroes	96724-1844	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$747,418	\$747,418	\$747,418	99.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601783	Gral. Francisco Villa	96724-1457	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601788	Luis Enrique Erro Soler	96724-1462	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601791	Manuel Martínez De La Concha	96724-1845	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$746,748	\$746,748	\$746,748	99.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601804	Francisco Luna Arroyo	96724-1846	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$748,874	\$748,874	\$748,874	99.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601809	Porfirio Parra	96724-1848	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601813	Laura Méndez De Cuenca	96724-1849	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400601817	Ignacio Zaragoza	96724-1889	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601836	No. 0974 Atenchicalco	96724-1497	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,611	\$497,611	\$497,611	99.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601838	Lázaro Cárdenas	96724-1995	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601859	No. 0283 José María González Arratia	96724-1566	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$634,884	\$634,884	\$634,884	\$634,884	\$150,000	\$150,000	\$150,000	23.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601861	Xochipilli	96724-1571	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$183,451	\$183,451	\$183,451	36.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601869	Xochitl Pikentsi	96724-1572	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$281,846	\$281,846	\$281,846	56.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601874	Sebastian Lerdo De Tejada	96724-1850	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$743,590	\$743,590	\$743,590	99.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601880	C.A.M. No. 81 Profra. Anne Sullivan	96724-1537	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601893	Primer De Mayo	96724-1583	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601910	Alvaro Obregón	96724-1768	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$378,978	\$378,978	\$378,978	\$378,978	\$224,396	\$224,396	\$224,396	59.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601919	Lic. Carlos Pichardo	96724-1898	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$371,918	\$371,918	\$371,918	97.87	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	97.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601922	Coacalli	96724-1593	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601928	Madame Curie	96724-1600	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$217,111	\$217,111	\$217,111	43.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.42	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150400601935	Mauricio Ravel	96724-1601	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$168,942	\$168,942	\$168,942	33.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	33.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601956	C.A.M. No. 10 Jean Piaget	96724-1614	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,079,832	\$2,079,832	\$2,079,832	\$623,950	\$623,950	\$623,950	30.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601960	20 De Noviembre	96724-1620	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$390,829	\$390,829	\$390,829	60.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400601976	C.A.M. No. 4 Maria Montessori	96724-1623	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400602012	Pastor Velázquez Hernández	96724-1890	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602033	No. 433 Manuel Bernal Mejia	96724-1933	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,982,928	\$1,982,928	\$1,982,928	\$594,878	\$594,878	\$594,878	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400602040	No. 312 Pastor Velázquez	96724-1934	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,334,734	\$1,334,734	\$1,334,734	\$400,420	\$400,420	\$400,420	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400602047	César Tort	96724-1935	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$235,088	\$235,088	\$235,088	61.87	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	61.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400602055	Jaime Torres Bodet	96724-1949	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400602073	Cuauhtémoc	96724-1677	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400602406	Francisco Zarco	96724-419	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$474,604	\$474,604	\$474,604	94.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400602433	Diego Rivera	96724-593	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400602440	Gral. Guadalupe Victoria	96724-1746	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$287,501	\$287,501	\$287,501	\$287,501	\$256,686	\$256,686	\$256,686	89.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.28	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400602620	Quinto Sol	96724-1831	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602684	Gabriela Mistral	96724-1224	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$208,225	\$208,225	\$208,225	41.65	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	41.65	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400603314	Benito Juárez	96724-1652	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606220	Miguel Hidalgo	96724-1994	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$738,601	\$738,601	\$738,601	\$738,601	\$734,658	\$734,658	\$734,658	99.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606250	Federico Froebel	96724-1786	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$661,158	\$661,158	\$661,158	88.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606349	Sor Juana Inés De La Cruz	96724-1945	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606357	Emiliano Zapata	96724-597	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$475,652	\$475,652	\$475,652	52.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606366	Benito Juárez	96724-1699	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,997	\$749,997	\$749,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	173	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606388	Aquiles Serdan	96724-751	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606394	Rosario Castellanos	96724-757	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$713,860	\$713,860	\$713,860	95.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.18	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606405	Dr. Gustavo Baz Prada	96724-1868	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$412,337	\$412,337	\$412,337	91.63	\$0	Metros Cuadrados	282	0.00	91.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606409	Sor Juana Inés De La Cruz	96724-810	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$634,884	\$634,884	\$634,884	\$634,884	\$150,000	\$150,000	\$150,000	23.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606436	Vicente Guerrero	96724-932	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$967,652	\$967,652	\$967,652	65.38	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	65.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400606441	Guadalupe Victoria	96724-899	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606451	Carmen Serdan	96724-938	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606461	Margarita Maza De Juárez	96724-1959	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,113,514	\$1,105,234	\$1,105,234	\$1,105,234	\$331,570	\$331,570	\$331,570	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606477	Rosaura Zapata	96724-1734	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606484	Leona Vicario	96724-1130	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$490,527	\$490,527	\$490,527	98.11	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	98.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606492	Francisco I. Madero	96724-1169	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$549,295	\$549,295	\$549,295	\$164,789	\$164,789	\$164,789	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606515	Narciso Mendoza	96724-1190	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606588	Josefa Ortiz De Domínguez	96724-1251	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606597	Lic. Adolfo López Mateos	96724-1980	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,738,496	\$1,594,179	\$1,594,179	\$1,594,179	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606621	Anexo A La Normal	96724-1839	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$286,814	\$286,814	\$286,814	38.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.24	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606654	Juan Escutia	96724-1410	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606661	Lic. Jesús Reyes Heróles	96724-1417	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$371,924	\$371,924	\$371,924	99.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606671	Niños Héroes	96724-1421	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,999	\$449,999	\$449,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	186	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400606696	Miguel Hidalgo Y Costilla	96724-1737	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$428,573	\$428,573	\$428,573	85.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.71	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606705	Justo Sierra Méndez	96724-1767	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$956,748	\$901,320	\$901,320	\$901,320	\$270,396	\$270,396	\$270,396	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606715	Ignacio Manuel Altamirano	96724-1867	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,087	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606738	Miguel Hidalgo	96724-1914	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,481,800	\$2,436,585	\$2,436,585	\$2,436,585	\$2,436,585	\$2,436,585	\$2,436,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606750	Estado De México	96724-1483	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$347,631	\$347,631	\$347,631	69.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606775	Antonio Caso	96724-1530	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606793	Venustiano Carranza	96724-1899	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606811	Amado Nervo	96724-1621	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606835	Justo Sierra	96724-1770	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606850	Salvador Novo	96724-1930	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$900,000	\$895,574	\$895,574	\$895,574	\$849,315	\$849,315	\$849,315	94.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606869	Maria Montessori	96724-1974	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$685,284	\$685,284	\$685,284	\$685,284	\$205,585	\$205,585	\$205,585	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606878	Hellen Keller	96724-1685	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616020069720	Diferentes Planteles, Paquete De Mobiliario Y Equipo	91999-162	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$42,694,803	\$42,694,803	\$42,694,803	\$42,694,803	\$41,079,272	\$41,079,272	\$41,079,272	96.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.22	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX16160200670741	Varios Planteles, Fondo De Aportaciones Múltiples 2016	FAM 2016	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$299,380,221	\$299,380,221	\$299,380,221	\$299,380,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SIFIDEA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200137427	Ford, Agc-877rehabilitación, Primera Etapa	132	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$675,000	\$669,262	\$669,262	\$669,262	\$669,262	\$669,262	\$669,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137429	Nueva Creación, Agc-856construcción De Protección Perimetral, Primera Etapa	131	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$200,000	\$192,603	\$192,603	\$192,603	\$192,603	\$192,603	\$192,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137433	Sor Juana Inés De La Cruz, Agc-856construcción De Protección Perimetral	130	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$336,723	\$336,723	\$336,723	\$336,723	\$336,723	\$336,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144776	Municipio 121, Agc-876construcción Y Equipamiento De 3 Aulas	179	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,572,000	\$1,548,595	\$1,548,595	\$1,548,595	\$1,533,746	\$1,533,746	\$1,533,746	99.04	\$20	Metros Cuadrados	300	100.00	99.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242699	Siervo De La Naciónconstrucción De 3 Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Obra Exterior Y Equipamiento De 6 Aulas	301	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,734,250	\$1,734,250	\$1,734,250	\$1,734,250	\$1,355,034	\$1,355,034	\$1,355,034	78.13	\$21	Metros Cuadrados	300	100.00	78.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366040	Profr. Manuel Hinojosa Gilesrehabilitación	IMIFE 102	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$273,075	\$273,075	\$273,075	91.02	\$22	Metros Cuadrados	100	100.00	91.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366048	Bicentenario De La Independencia De Méxicorehabilitación Urgente De Edificios	IMIFE 103	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,010,451	\$2,010,451	\$2,010,451	\$2,010,451	\$1,746,420	\$1,746,420	\$1,746,420	86.87	\$23	Metros Cuadrados	100	100.00	86.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366082	Vicente Guerrerorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 106	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$24	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366226	Gregorio Torres Quinterorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 110	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,974	\$297,974	\$297,974	99.32	\$25	Metros Cuadrados	100	100.00	99.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300366234	Narciso Bassolsrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 111	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$268,867	\$268,867	\$268,867	89.62	\$26	Metros Cuadrados	100	100.00	89.62	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300366386	Constituciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 112	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX14140300366406	Evangelina Ozuna, Agc-90Irehabilitar	IMIFE 115	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX14140300366409	Quetzalcóatl, Agc-907Impermeabilizar	IMIFE 116	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$611,388	\$611,388	\$611,388	97.82	\$29	Metros Cuadrados	100	100.00	97.82	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX16160200669324	Educadores Mexicanos, Agc-878, Realizar, En Una Primera Etapa, El Mantenimiento	91999-502	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200664540	Miguel Hidalgo, Terminación De Techumbre	88481-48	México	Donato Guerra	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$448,989	\$448,989	\$448,989	\$448,989	\$0	\$0	\$0	0.00	\$30	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX16160200669201	Eligio Ancona Del Castillo, Pintura General	91999-645	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$496,700	\$496,700	\$496,700	\$496,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669335	No. 36 Melanie Klein, Construcción Del Edificio "A"	91999-637	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$285,125	\$285,125	\$285,125	\$285,125	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669621	No. 082 Dr. Jorge Jiménez Cantú, Impermeabilización De Varios Edificios	91999-583	México	El Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$180,734	\$180,734	\$180,734	\$180,734	\$180,734	\$180,734	\$180,734	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669624	No. 0176 Isidro Fabela, Construcción De Techumbre	91999-630	México	El Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,562,261	\$3,562,261	\$3,562,261	\$3,562,261	\$1,550,409	\$1,550,409	\$1,550,409	43.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200664542	Oficial No. 0334 José María Arteaga, Terminación De Construcción De 2 Aulas	91398-24	México	Jiquipilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$593,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX16160200669649	José María Morelos Y Pavón, Agc-1869, Terminación De Rehabilitación De Losa De Aulas, Primera Etapa	91999-610	México	Jiquipilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$744,643	\$744,643	\$744,643	99.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669661	Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación Y Obra Exterior	91999-595	México	Jocotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200669683	Jacinto Canek, Construcción De 1 Aula	91999-551	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$314,078	\$314,078	\$314,078	78.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200664545	Lic. Abel C. Salazar, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas	88479-358	México	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,847,496	\$1,847,496	\$1,847,496	\$1,847,496	\$0	\$0	\$0	0.00	\$32	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669176	José Ma. Morelos Y Pavón, Construcción De Techumbre	91999-640	México	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,421,880	\$1,421,880	\$1,421,880	\$1,421,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669688	Lic. Mario Colín Sánchez, Construcción De Techumbre	91999-620	México	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$748,596	\$748,596	\$748,596	99.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669171	No. 580 Ignacio M. Altamirano, Construcción De 4 Aulas	91999-639	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$65,009	\$65,009	\$65,009	\$65,009	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669705	No 0631 Lic. Arturo Montiel Rojas, Construcción De 2 Aulas, Sanitarios Y Dirección	91999-543	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$187,617	\$187,617	\$187,617	\$187,617	\$187,617	\$187,617	\$187,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200664552	Evangalina Ozuna Pérez, Construcción De Techumbre	91398-207	México	Metepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,058,786	\$1,058,786	\$1,058,786	\$1,058,786	\$859,200	\$859,200	\$859,200	81.15	\$33	Metros Cuadrados	100	0.00	81.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669729	Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción De Techumbre	91999-624	México	Metepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$470,114	\$470,114	\$470,114	\$470,114	\$212,693	\$212,693	\$212,693	45.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	45.24	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200664562	Anáhuac, Terminación De Rehabilitación Y Mantenimiento	91398-161	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$295,220	\$295,220	\$295,220	\$295,220	\$295,220	\$295,220	\$295,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669781	20 De Noviembre (Agc-2404), Techumbre, Rehabilitación General Y Terminación De Barda Perimetral	91999-561	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,002,212	\$5,002,212	\$5,002,212	90.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669789	Ford No. 77 (Agc-2477), Construcción De 2 Aulas Primera Etapa	91999-562	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,045	\$647,045	\$647,045	99.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669808	Anton Makarenko, Agc-2303, Construcción De Muro De Contención	91999-563	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$549,970	\$549,970	\$549,970	84.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200664569	Rafael Alberti, Agc-2512, Construcción Y Equipamiento De 1 Aula	88479-93	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$356,237	\$356,237	\$356,237	\$356,237	\$356,237	\$356,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200669814	Emiliano Zapata, Terminación De Rehabilitación	91999-553	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$40,413	\$40,413	\$40,413	\$40,413	\$40,413	\$40,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200669822	Vicente Guerrero, Aim-22, Terminación De Construcción De La Losa Del Techo	91999-589	México	Nopaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$185,023	\$185,023	\$185,023	\$185,023	\$185,023	\$185,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200664574	Profa. Esther Cano, Construcción De Techumbre	88479-356	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$36	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200664576	No. 0745 Gral. Felipe Ángeles, Construcción De Techumbre	88479-357	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$37	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200664600	Lic. Benito Juárez, Construcción Y Equipamiento De Un Aula De Usos Múltiples	91398-212	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$954,980	\$954,980	\$954,980	\$954,980	\$0	\$0	0.00	\$38	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200664605	Gustavo Baz Prada, Rehabilitación	88480-125	México	Ocuilán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$613,946	\$613,947	\$613,947	\$613,947	\$0	\$0	0.00	\$39	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200664625	Cuauhtémoc, Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas Y Servicios Sanitarios	88480-126	México	Otzolotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,940,056	\$1,940,056	\$1,940,056	\$1,940,056	\$0	\$0	0.00	\$40	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200669828	José López Cotilla, Construcción De 3 Aulas	91999-558	México	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,481,138	\$3,481,138	\$3,481,138	\$3,481,138	\$3,481,138	\$3,481,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200669842	No. 122 José Vasconcelos, San Lucas Ocoitepec	91999-544	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,793,064	\$1,793,064	\$1,793,064	\$1,793,064	\$1,581,435	\$1,581,435	\$1,581,435	88.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.20	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200664634	Lic. Alfredo Del Mazo González, Terminación De Rehabilitación	88480-122	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$33,395	\$33,395	\$33,395	\$33,395	\$0	\$0	0.00	\$41	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200664642	Amoztli, Agc-3375, Construcción Y Equipamiento De 1 Aula	88479-61	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$413,408	\$413,408	\$413,408	\$413,408	\$413,408	\$413,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	



Total: 639

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEX16160200669855	Francisco Diaz Covarrubias, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	91999-110	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$192,069	\$192,069	\$192,069	64.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX161602006695074	Jaime Torres Bodet, Impermeabilización De Aulas	88480-128	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$113,254	\$113,254	\$113,254	\$113,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$43	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669182	Paulina Marauer Cortes, Construcción De Techumbre	91999-641	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669869	16 De Septiembre, Terminación De Construcción Del Plantel	91999-554	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$167,853	\$167,853	\$167,853	\$167,853	\$167,853	\$167,853	\$167,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669878	Dr. Gustavo Baz Diaz Lombardo, Construcción De Techumbre	91999-631	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,152,117	\$1,152,117	\$1,152,117	\$1,152,117	\$345,635	\$345,635	\$345,635	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669881	Melchor Ocampo, Construcción De Techumbre	91999-635	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,321	\$106,321	\$106,321	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669885	Vicente Guerrero, Construcción De 6 Aulas Y Un Módulo De Baños	91999-546	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$4,498,623	\$4,498,623	\$4,498,623	\$4,498,623	\$4,498,623	\$4,498,623	\$4,498,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669891	No. 0742 Emiliano Zapata, Construcción De 250 Ml. De Barda Perimetral	91999-159	México	Temascaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669895	Miguel Hidalgo Y Costilla, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	91999-457	México	Temascaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669901	Sor Juana Inés De La Cruz, Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	91999-32	México	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$772,184	\$772,184	\$772,184	\$772,184	\$553,056	\$553,056	\$553,056	71.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.62	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669906	No. 378 José Vasconcelos, Terminación De Rehabilitación	91999-638	México	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$5,639,264	\$5,639,264	\$5,639,264	\$5,639,264	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX161602006695075	No. 0513 Jaime Torres Bodet, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas	88480-123	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,212,000	\$1,212,000	\$1,212,000	\$1,212,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$44	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200665078	Francisco Gablondo Soler, Construcción Y Equipamiento De 1 Aula	88481-49	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$547,000	\$547,000	\$547,000	\$547,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$45	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX16160200665080	Ismael Mondragón Cruz, Equipamiento De Baños	91398-208	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$224,633	\$224,633	\$224,633	\$224,633	\$0	\$0	\$0	0.00	\$46	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX16160200665081	Miguel Hidalgo Y Costilla, Equipamiento De Baños	91398-209	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$226,117	\$226,117	\$226,117	\$226,117	\$0	\$0	\$0	0.00	\$47	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX16160200665082	Jhon Dewey, Construcción De Sanitarios	91398-210	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$48	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX16160200665084	Lic. Juan Fernández Albarrán, Remodelación De Canchas	91398-211	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$49	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX16160200669917	No. 168 Lic. Juan Fernández Albarrán, Construcción De 5 Aulas, Sanitarios, Escaleras En Estructura U2-C Y Obra Exterior (Sin Equipo)	91999-629	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$732,955	\$732,955	\$732,955	\$732,955	\$524,646	\$524,646	\$524,646	71.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.58	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX16160200666082	Niños Héroes, Agc-3666, Terminación De Rehabilitación De Desayunador	88479-49-1	México	Tenango del Aire	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$92,848	\$92,848	\$92,848	\$92,848	\$92,848	\$92,848	\$92,848	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX16160200669195	Federico Froebel, Construcción Y Equipamiento De 1 Aula	91999-644	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX16160200669941	German García Salgado, Terminación De Rehabilitación	91999-572	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$115,752	\$115,752	\$115,752	\$115,752	\$57,876	\$57,876	\$57,876	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX16160200666085	Carmen Serdan Alatríste, Agc-3896, Rehabilitación, Primera Etapa	88479-184	México	Tlalmanalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$407,160	\$407,160	\$407,160	\$407,160	\$407,160	\$407,160	\$407,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX16160200666089	Felipe Dureña, Agc-3894, Rehabilitar, En Una Primera Etapa	88479-293	México	Tlalmanalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$651,378	\$651,378	\$651,378	\$651,378	\$651,378	\$651,378	\$651,378	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX16160200666092	No. 112 Laura Méndez De Cuernca, Agm-3896, Construcción, Equipamiento Y Obra Exterior	88480-7	México	Tlalmanalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$7,117,584	\$7,117,584	\$7,117,584	\$7,117,584	\$7,117,584	\$7,117,584	\$7,117,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:



Total: 639

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200666093	No. 52 Dr. José De Jesús González, Rehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	88481-5	México	Tlalmanalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$280,102	\$280,102	\$280,102	\$280,102	\$280,102	\$280,102	\$280,102	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX161602006669950	Celestín Freinet, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	91999-117	México	Tlalmanalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$264,005	\$264,005	\$264,005	\$264,005	\$264,005	\$264,005	\$264,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX161602006669955	Anselmo Granados, Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	91999-312	México	Tlalmanalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,246,791	\$1,246,791	\$1,246,791	97.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.41	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX161602006669958	No. 112 Profra. Laura Méndez De Quena, Adaptación De Espacios Educativos	91999-636	México	Tlalmanalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$999,036	\$999,036	\$999,036	\$999,036	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX16160200666095	No.0154 Justo Sierra, Agac-64, Rehabilitación	88479-314	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$769,194	\$769,194	\$769,194	\$769,194	\$769,194	\$769,194	\$769,194	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX161602006669186	Fray Pedro De Oñate, Construcción De Un Aula	91999-642	México	Tlatlaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$430,047	\$430,047	\$430,047	\$430,047	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX161602006666100	José Mirlo, Equipamiento De Aula De Cantos Y Juegos, Rehabilitación Del Plantel	88480-73	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$549,274	\$549,274	\$549,274	\$549,274	\$549,274	\$549,274	\$549,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX161602006666102	Héroes De La Independencia, Construcción De Servicios Sanitarios	88480-121	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$57	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX161602006666103	Profr. Agripin García Estrada, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Y Barda Perimetral	88480-124	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,254,979	\$1,254,979	\$1,254,979	\$1,254,979	\$0	\$0	\$0	0.00	\$58	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX161602006669968	Miguel Hidalgo Y Costilla, Rehabilitación	91999-547	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,824,361	\$2,824,361	\$2,824,361	\$2,824,361	\$2,550,470	\$2,550,470	\$2,550,470	90.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.30	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX161602006669974	Profr. Noé Pérez Picoquinta, Impermeabilización	91999-564	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX161602006669985	Mariana R. De Lazarin, Impermeabilización	91999-565	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$312,513	\$312,513	\$312,513	\$312,513	\$312,513	\$312,513	\$312,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200669989	Maria Dolores López Gometztagle, Impermeabilización	91999-566	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$176,888	\$176,888	\$176,888	\$176,888	\$176,888	\$176,888	\$176,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669992	Federico Froebel, Impermeabilización	91999-567	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$249,507	\$249,507	\$249,507	\$249,507	\$249,507	\$249,507	\$249,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669994	Lic. Isidro Fabela, Impermeabilización	91999-568	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$236,196	\$236,196	\$236,196	\$236,196	\$236,196	\$236,196	\$236,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669999	Cuauhtémoc, Construcción De Techumbre	91999-569	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$260,008	\$260,008	\$260,008	\$260,008	\$260,008	\$260,008	\$260,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670003	No. 375 Lic. Adolfo López Mateos, Terminación De Rehabilitación	91999-570	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,684,896	\$1,684,896	\$1,684,896	\$1,684,896	\$1,684,895	\$1,684,895	\$1,684,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670007	Revolución, Pintura General	91999-575	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$41,959	\$41,959	\$41,959	\$41,959	\$41,959	\$41,959	\$41,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670009	Lic. Adolfo López Mateos, Impermeabilización	91999-579	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$640,537	\$640,537	\$640,537	83.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670015	No. 0597 Anexa A La Normal No. 1 De Toluca, Impermeabilización	91999-580	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$186,650	\$186,650	\$186,650	\$186,650	\$186,650	\$186,650	\$186,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670018	No. 0249 José Martí,	91999-581	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$291,989	\$291,989	\$291,989	\$291,989	\$291,989	\$291,989	\$291,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670022	No. 0442 Héroe De La Independencia, Impermeabilización	91999-582	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$194,784	\$194,784	\$194,784	\$194,784	\$194,784	\$194,784	\$194,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670025	No. 0001 Ing. Guillermo González Camarena, Impermeabilización	91999-586	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$709,000	\$709,000	\$709,000	\$709,000	\$709,000	\$709,000	\$709,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670046	No. 0407 Lic. Benito Juárez, Impermeabilización	91999-587	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$188,573	\$188,573	\$188,573	\$188,573	\$188,573	\$188,573	\$188,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670051	No. 0499 José María Pino Suárez, Impermeabilización	91999-588	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$147,214	\$147,214	\$147,214	\$147,214	\$147,214	\$147,214	\$147,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX16160200670055	Josué Mirlo, Terminación De Rehabilitación Del Plantel	91999-591	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,393,639	\$1,393,639	\$1,393,639	86.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200670060	Isidro Fabela Alfaro, Adaptación De Desayunador Y Rehabilitación General	91999-593	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200670065	Carlos Ma. Salcedo, Impermeabilización	91999-594	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,200,726	\$2,200,726	\$2,200,726	\$2,200,726	\$1,995,399	\$1,995,399	\$1,995,399	90.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.67	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200670070	Fernando Aguilar Vilchis, Pintura General Y Rehabilitación De Sanitarios	91999-596	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,787,652	\$3,787,652	\$3,787,652	\$3,787,652	\$1,712,519	\$1,712,519	\$1,712,519	45.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	45.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200670076	Laura Méndez De Cuenca, Terminación De Rehabilitación De La Fachada Principal	91999-597	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$479,222	\$479,222	\$479,222	95.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.84	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200670078	Agripin García, Pintura General	91999-604	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$58,622	\$58,622	\$58,622	\$58,622	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200670083	Ignacio Manuel Altamirano, Pintura En Cancha De Usos Múltiples Y Malla Ciclónica	91999-608	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$332,762	\$332,762	\$332,762	\$332,762	\$304,292	\$304,292	\$304,292	91.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200670086	No. 6 José María González Arratás, Construcción De Techumbre	91999-609	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$135,195	\$135,195	\$135,195	\$135,195	\$95,764	\$95,764	\$95,764	70.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200670091	No. 0971 Sor Juana Inés De La Cruz, Impermeabilización	91999-612	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,005	\$222,005	\$222,005	\$222,005	\$187,297	\$187,297	\$187,297	84.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200670096	Lauro Aguirre, Impermeabilización	91999-613	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$355,343	\$355,343	\$355,343	\$355,343	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200670099	Lic. Juan Fernández Albarrán, Impermeabilización	91999-614	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$500,346	\$500,346	\$500,346	\$500,346	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200670106	Lic. Olga Soto De Chuayffet, Terminación De Rehabilitación	91999-615	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	



Total: 639

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX16160200670111	Lic. Francisco Javier Gaxiola, Terminación De Rehabilitación	91999-616	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$767,626	\$767,626	\$767,626	\$767,626	\$767,626	\$767,626	\$767,626	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200670115	Calmecac, Terminación De Rehabilitación De Áreas Verdes, Teja En Edificios Y Pintura En Barda Perimetral	91999-617	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$443,236	\$443,236	\$443,236	\$443,236	\$443,236	\$443,236	\$443,236	\$443,236	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670121	José Vasconcelos, Terminación De Segundo Piso	91999-618	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$456,755	\$456,755	\$456,755	\$456,755	\$456,755	\$456,755	\$456,755	\$456,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670123	Carmen Serdan, Rehabilitación De Servicios Sanitarios	91999-621	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,247,550	\$1,247,550	\$1,247,550	\$1,247,550	\$1,247,550	\$1,247,550	\$1,247,550	\$1,247,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670126	Juana Pavón De Morelos, Construcción De Techumbre	91999-622	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$325,168	\$325,168	\$325,168	\$325,168	98.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.54	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670129	Anexo A La Normal No. 3, Rehabilitación De Red Eléctrica	91999-623	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,246,490	\$1,246,490	\$1,246,490	\$1,246,490	\$1,246,489	\$1,246,489	\$1,246,489	\$1,246,489	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670136	Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación De Servicios Sanitarios	91999-627	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,130,863	\$1,130,863	\$1,130,863	\$1,130,863	\$1,124,892	\$1,124,892	\$1,124,892	\$1,124,892	99.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670137	Adolfo López Mateos, Rehabilitación, Impermeabilización Y Sustitución De Multi-Panel	91999-628	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$420,136	\$420,136	\$420,136	\$420,136	93.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.36	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670142	Isidro Fabela A.E.P. (Aim-18), Muro De Contención, Barda Perimetral, Cubierta En Plaza Cívica Y Obra Exterior	91999-56	México	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,882,893	\$2,882,893	\$2,882,893	\$2,882,893	\$2,882,893	\$2,882,893	\$2,882,893	\$2,882,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670146	No. 115 Gral. Mariano Escobedo, Rehabilitación	91999-559	México	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$760,630	\$760,630	\$760,630	\$760,630	\$745,316	\$745,316	\$745,316	\$745,316	97.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200666107	Pedro Moreno, Construcción Y Equipamiento De Un Aula	88479-354	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$511,775	\$511,775	\$511,775	\$511,775	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$59	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200666108	Héroes De Chapultepec, Construcción Y Equipamiento De Un Aula	88479-355	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$554,979	\$554,979	\$554,979	\$554,979	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$60	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 639

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX16160200670152	José María Morelos Y Favón, Rehabilitación	91999-555	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,854,670	\$2,854,670	\$2,854,670	\$2,854,670	\$2,854,670	\$2,854,670	\$2,854,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670154	Carlos Chávez, Rehabilitar Los Sanitarios	91999-490	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670156	Ticío, Terminación De Barda Perimetral	91999-601	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$653,959	\$653,959	\$653,959	93.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.42	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670160	No. 0558 Ignacio Ramírez, Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	91999-148	México	Villa de Allende	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$563,104	\$563,104	\$563,104	80.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670163	Gonzalo Carrasco Espinoza, Terminación De Rehabilitación	91999-633	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670168	Cinco De Mayo, Adaptación De Servicios Sanitarios, Terminación De 1 Aula Y Obra Exterior	91999-598	México	Xonacatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$91,778	\$91,778	\$91,778	\$91,778	\$83,913	\$83,913	\$83,913	91.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200666111	Manuel M. De Alba, Rehabilitación	88480-127	México	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$994,139	\$994,139	\$994,139	\$994,139	\$0	\$0	\$0	0.00	\$61	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200669215	Manuel Bernal Mejía, Rehabilitación	91999-646	México	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$415,897	\$415,897	\$415,897	\$415,897	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670170	Carlos González Peña, Construcción De Techumbre	91999-619	México	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$748,969	\$748,969	\$748,969	\$748,969	\$748,969	\$748,969	\$748,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670173	Lic. Adolfo López Mateos, Construcción De Techumbre	91999-576	México	Zumpango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$108,027	\$108,027	\$108,027	\$108,027	\$101,248	\$101,248	\$101,248	93.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670175	Francisco Sarabia, Construcción De Techumbre	91999-577	México	Zumpango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200670178	Dr. Alberto B. Sabin, Construcción De Techumbre	91999-632	México	Zumpango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: