



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones	
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población
MEX15100100470852	Adquisición De Mobiliario Y Equipo Escolar, Equipo De Computo Y Perifericos	96723	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Administración y Finanzas	Educación	En Ejecución	2016	\$229,976,185	\$229,976,185	\$229,976,185	\$103,746,313	\$103,746,313	\$9,146,692	\$9,146,692	3.98	\$0	Piezas	233,600	0.00	47.34	Financiera: / Física: / Registro: SIIFEMA: Data al siguiente año.
MEX16160200728945	Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-51	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$421,892	\$421,892	\$421,892	\$421,892	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728946	15 De Septiembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-52	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$627,355	\$627,355	\$627,355	\$627,355	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728950	Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-53	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$570,138	\$570,138	\$570,138	\$570,138	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728952	Francisco I. Madero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-54	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$556,895	\$556,895	\$556,895	\$556,895	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728953	Fundación De México, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-55	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$261,353	\$261,353	\$261,353	\$261,353	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728954	E.S.T.I.C. No 0056 Jose Antonio Torres, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-56	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,690	\$294,690	\$294,690	\$294,690	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728955	No. 0200 Profr. Roberto Ruiz Llanos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-57	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$450,263	\$450,263	\$450,263	\$450,263	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728956	Jose Mario Velasco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-58	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$506,300	\$506,300	\$506,300	\$506,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728958	Libertadores De America, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-59	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$223,050	\$223,050	\$223,050	\$223,050	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728959	Lic. Gustavo Diaz Ordaz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-60	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$387,375	\$387,375	\$387,375	\$387,375	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728961	Derechos Del Niño, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-61	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$261,353	\$261,353	\$261,353	\$261,353	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728964	Ignacio Manuel Alcantara, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-62	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$627,355	\$627,355	\$627,355	\$627,355	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728966	No. 0005 Anexa A La E.N.S.E.M., Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-63	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$394,701	\$394,701	\$394,701	\$394,701	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728967	Laura Méndez De Cuernca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-64	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$396,357	\$396,357	\$396,357	\$396,357	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728969	No. 02 Jose Maria Liceaga, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-65	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$466,341	\$466,341	\$466,341	\$466,341	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance		Avance Físico		Observaciones	
																						% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX16160200728970	No. 0110 Luis G. Urbina, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-66	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$475,798	\$475,798	\$475,798	\$475,798	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728971	19 De Septiembre, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-67	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$477,454	\$477,454	\$477,454	\$477,454	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728972	Mezahualcótatl, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-68	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$528,524	\$528,524	\$528,524	\$528,524	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728974	Lic. Alfredo Del Mazo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-69	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$569,663	\$569,663	\$569,663	\$569,663	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728975	José Torres Bodet, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-70	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$348,597	\$348,597	\$348,597	\$348,597	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728976	Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-71	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$542,472	\$542,472	\$542,472	\$542,472	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728978	Facinto López Moreno, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-72	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$556,895	\$556,895	\$556,895	\$556,895	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728979	Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-73	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$429,694	\$429,694	\$429,694	\$429,694	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728980	Justo Sierra, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-74	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$359,709	\$359,709	\$359,709	\$359,709	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728981	Mariano Hexemoros, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-75	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$461,375	\$461,375	\$461,375	\$461,375	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728982	Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-76	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$223,050	\$223,050	\$223,050	\$223,050	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728985	Castellanos, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-77	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$264,189	\$264,189	\$264,189	\$264,189	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728986	Tierra Y Libertad, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-78	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$394,701	\$394,701	\$394,701	\$394,701	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728987	Lic. Teodoro Fabela, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-79	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$451,918	\$451,918	\$451,918	\$451,918	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728989	Héroes De La Independencia, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-80	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$533,490	\$533,490	\$533,490	\$533,490	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728991	Benémérito De Las Américas, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-82	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$555,240	\$555,240	\$555,240	\$555,240	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728992	Niño Artillero, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-83	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$363,495	\$363,495	\$363,495	\$363,495	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población
MEX1616030072893	Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-84	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$389,735	\$389,735	\$389,735	\$389,735	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030072894	Gabriel García Márquez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-85	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$531,360	\$531,360	\$531,360	\$531,360	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030072896	Ignacio Allende, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-87	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$374,132	\$374,132	\$374,132	\$374,132	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030072897	No. 0476 Prefr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-88	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$499,678	\$499,678	\$499,678	\$499,678	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030072899	Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-89	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$274,121	\$274,121	\$274,121	\$274,121	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729002	No. 0300 Felipe Santiago Xicotencatl, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-90	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$474,143	\$474,143	\$474,143	\$474,143	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729004	José Vicente Villada, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-91	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$563,517	\$563,517	\$563,517	\$563,517	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729005	Siervo De La Nación, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-93	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$530,180	\$530,180	\$530,180	\$530,180	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729006	Plan De Ayala, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-95	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$504,644	\$504,644	\$504,644	\$504,644	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729007	No. 0423 Dr. José María Luis Mora, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-96	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$393,046	\$393,046	\$393,046	\$393,046	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729009	No. 0261 Ricardo Bel, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-97	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$393,046	\$393,046	\$393,046	\$393,046	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729010	José Vasconcelos, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-98	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$274,121	\$274,121	\$274,121	\$274,121	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729011	No. 0219 Benjamín Hernández, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-99	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$364,675	\$364,675	\$364,675	\$364,675	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729012	12 De Octubre De 1482, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-100	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$537,981	\$537,981	\$537,981	\$537,981	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729013	Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-101	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$452,869	\$452,869	\$452,869	\$452,869	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones	
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población
MEX16160300729014	Enrique Flores Magón, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-102	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$340,320	\$340,320	\$340,320	\$340,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729015	Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-103	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$445,772	\$445,772	\$445,772	\$445,772	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729016	Narciso Mendoza, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-104	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$477,454	\$477,454	\$477,454	\$477,454	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729019	Josefa Ortiz De Domínguez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-105	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$401,323	\$401,323	\$401,323	\$401,323	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729021	Lic. Ignacio Ramírez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-106	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$555,240	\$555,240	\$555,240	\$555,240	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729022	Prof. Guillermo Servín Ménez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-107	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$466,341	\$466,341	\$466,341	\$466,341	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729024	Amado Nervo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-109	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$533,490	\$533,490	\$533,490	\$533,490	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729026	Lic. Emilio Chusyfet Chemor, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-110	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$415,271	\$415,271	\$415,271	\$415,271	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729027	Juan Escutia, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-111	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$594,018	\$594,018	\$594,018	\$594,018	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729028	Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-112	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$451,918	\$451,918	\$451,918	\$451,918	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729029	Revolución Mexicana, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-113	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$399,192	\$399,192	\$399,192	\$399,192	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729030	Mex. O320 Juan Pablos, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-114	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$404,158	\$404,158	\$404,158	\$404,158	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729031	Prof. Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-115	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$433,004	\$433,004	\$433,004	\$433,004	\$96,826	\$96,826	\$96,826	22.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.36	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729032	Juan De Dios Beza, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-116	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$471,307	\$471,307	\$471,307	\$471,307	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729033	Benita Galeana, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-117	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$531,360	\$531,360	\$531,360	\$531,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729034	Tlaxtecel, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-118	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$447,427	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEXI16160300729037	Calmeaca, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-119	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$346,941	\$346,941	\$346,941	\$346,941	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729039	Carmen Maza De Del Mazo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-120	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$409,124	\$409,124	\$409,124	\$409,124	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729040	Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-121	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$452,869	\$452,869	\$452,869	\$452,869	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729043	No. 0001 Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-122	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$420,237	\$420,237	\$420,237	\$420,237	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729053	Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-123	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$496,843	\$496,843	\$496,843	\$496,843	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729055	Manuel José Oshon, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-124	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$381,934	\$381,934	\$381,934	\$381,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729056	No. 0298 Dr. Jorge Jiménez Camá, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-125	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$170,324	\$170,324	\$170,324	\$170,324	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729058	Hellen Adams Sellar, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-127	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$312,424	\$312,424	\$312,424	\$312,424	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729059	Carmen Serdán, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-128	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729060	5 De Febrero, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-129	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$402,978	\$402,978	\$402,978	\$402,978	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729062	Prof. Heriberto Enriquez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-130	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$566,827	\$566,827	\$566,827	\$566,827	\$126,907	\$126,907	\$126,907	22.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.39	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729064	Mártires De Río Blanco, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-131	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$183,092	\$183,092	\$183,092	\$183,092	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729065	Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-133	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$504,644	\$504,644	\$504,644	\$504,644	\$114,004	\$114,004	\$114,004	22.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729066	E.S.T.I.C. No. 0022 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-134	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$515,757	\$515,757	\$515,757	\$515,757	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729067	Alfredo Del Mazo Velaz, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-135	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$475,798	\$475,798	\$475,798	\$475,798	\$111,102	\$111,102	\$111,102	23.35	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.35	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población
MEXI16160300729068	S. S. T. I. C. No. 0104 Juana De Abajeje, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-136	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$358,054	\$358,054	\$358,054	\$358,054	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729069	Bicentenario De La Independencia De México, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-138	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$491,172	\$491,172	\$491,172	\$491,172	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729072	No. 0208 Maestro De América, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-140	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$451,918	\$451,918	\$451,918	\$451,918	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729073	Josué Mirlo, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-142	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$495,187	\$495,187	\$495,187	\$495,187	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729076	Benito Juárez, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-143	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$354,743	\$354,743	\$354,743	\$354,743	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729077	No. 0201 Francisco Javier Mina, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-145	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$388,080	\$388,080	\$388,080	\$388,080	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729080	Los Constituyentes, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-146	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$606,311	\$606,311	\$606,311	\$606,311	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729085	Agustín Aragón Y León, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-147	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$261,353	\$261,353	\$261,353	\$261,353	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729086	Telpochcalli, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-148	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$433,004	\$433,004	\$433,004	\$433,004	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729088	No. 0066 Lic. Gabriel Ramos Millán, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-149	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$433,004	\$433,004	\$433,004	\$433,004	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729092	No. 0433 Manuel Bernal Mejía, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-150	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$219,740	\$219,740	\$219,740	\$219,740	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729093	Reinas De Bonampak, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-151	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$531,835	\$531,835	\$531,835	\$531,835	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729094	Prof. Carlos Hank González, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-152	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$195,860	\$195,860	\$195,860	\$195,860	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729085	Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-154	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$555,240	\$555,240	\$555,240	\$555,240	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729288	Dr. Jorge Jiménez Cantú, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-156	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$471,307	\$471,307	\$471,307	\$471,307	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población
MEX16160300729289	20 De Noviembre, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-157	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$537,981	\$537,981	\$537,981	\$537,981	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729290	Lic. José Vasconcelos, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-158	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$556,895	\$556,895	\$556,895	\$556,895	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729291	E.S.T.I.C. No. 0123 Guillermo González Camarena, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-159	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729292	Ray Izobatl, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-160	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$453,574	\$453,574	\$453,574	\$453,574	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729313	Maestro Justo Sierra, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-162	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$364,675	\$364,675	\$364,675	\$364,675	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729314	Xicotencatl, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-163	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$486,911	\$486,911	\$486,911	\$486,911	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729315	No. 0856 Dr. Pablo González Casanova, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-164	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$474,143	\$474,143	\$474,143	\$474,143	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729316	E.S.T.I.C. No. 0120 Mario Molina Henríquez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-165	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$286,414	\$286,414	\$286,414	\$286,414	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729317	Jose Maria Luis Mora, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-166	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$389,735	\$389,735	\$389,735	\$389,735	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729323	Américas, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-167	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$426,383	\$426,383	\$426,383	\$426,383	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729331	E.S.T.I. No. 0099 I. Guillermo González Camarena, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-169	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$474,143	\$474,143	\$474,143	\$474,143	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729332	No. 0591 Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-172	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$268,680	\$268,680	\$268,680	\$64,785	\$64,785	\$64,785	24.11	0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729485	Niños Héroes, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-173	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$232,507	\$232,507	\$232,507	\$232,507	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729488	No. 0246 15 De Septiembre, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-175	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$424,728	\$424,728	\$424,728	\$424,728	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729490	Estado De México, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-177	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$445,772	\$445,772	\$445,772	\$445,772	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte- gro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300729492	Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-178	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$414,566	\$414,566	\$414,566	\$414,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX16160300729494	E.S.T.I.C. No. 0017 Lic. Emilio Portes Gil, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-180	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$464,686	\$464,686	\$464,686	\$464,686	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX16160300729515	2 De Marzo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-181	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$344,106	\$344,106	\$344,106	\$344,106	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX16160300729493	Himno Nacional, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-183	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$364,200	\$364,200	\$364,200	\$364,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX16160300729494	No. 0965 Octavio Paz, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-184	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$461,375	\$461,375	\$461,375	\$461,375	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX16160300729495	Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-185	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$353,088	\$353,088	\$353,088	\$353,088	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX16160300729498	Gral. Agustín Millán, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-186	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$537,981	\$537,981	\$537,981	\$537,981	\$124,005	\$124,005	\$124,005	23.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.05	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX16160300729499	No. 0370 Profr. Pedro Puentes García, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-187	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$555,240	\$555,240	\$555,240	\$555,240	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX16160300729500	No. 0224 Ramón López Velarde, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-188	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$174,815	\$174,815	\$174,815	\$174,815	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX16160300729501	No. 0507 Rafael Ramírez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-189	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$270,335	\$270,335	\$270,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX16160300729502	Metzahuacóyotl, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-190	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$356,398	\$356,398	\$356,398	\$356,398	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX16160300729503	No. 0841 Agustín Hejige, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-191	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$474,143	\$474,143	\$474,143	\$474,143	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX16160300729504	Venustiano Carranza, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-192	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$394,701	\$394,701	\$394,701	\$394,701	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX16160300729506	No. 0123 Gral. Ignacio Sargolza, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-193	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$299,181	\$299,181	\$299,181	\$299,181	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:
MEX16160300729507	No. 0312 Pastor Velázquez Hernández, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-194	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$309,113	\$309,113	\$309,113	\$309,113	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registro:





Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEXI16160300729958	No. 0472 Lic. Felipe N. Villareello, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-195	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$236,998	\$236,998	\$236,998	\$236,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729960	E.S.T.I.C. No. 0067 Margarita Masas De Juárez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-196	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$376,968	\$376,968	\$376,968	\$376,968	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729962	No. 0543 Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-199	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,252	\$350,252	\$350,252	\$350,252	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729963	E.S.T.I.C. No. 0046 Dr. Maximiliano R. Castañeda, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-200	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$293,035	\$293,035	\$293,035	\$293,035	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729965	Margarita De Gortari De Salinas, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-201	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$286,414	\$286,414	\$286,414	\$286,414	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300729966	Lic. Agustín González, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-202	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$547,913	\$547,913	\$547,913	\$547,913	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730030	Margarita Lecomte, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-205	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$464,686	\$464,686	\$464,686	\$464,686	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730032	Juan De La Barrera, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-206	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$461,375	\$461,375	\$461,375	\$461,375	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730033	No. 0597 Anexo A De Toluca, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-207	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$216,429	\$216,429	\$216,429	\$216,429	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730034	Melchor Ocampo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-208	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$370,821	\$370,821	\$370,821	\$370,821	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730036	Los Harcos, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-209	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$390,210	\$390,210	\$390,210	\$390,210	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730037	No. 1022 Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-210	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$302,492	\$302,492	\$302,492	\$302,492	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730038	José Ma. Morelos Y Savón, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-211	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$504,644	\$504,644	\$504,644	\$504,644	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730040	E.S.T.I. No. 0076 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-214	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$324,717	\$324,717	\$324,717	\$324,717	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población
MEXI16160300730044	Mariana R. De Lazarin, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-215	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$234,163	\$234,163	\$234,163	\$234,163	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730046	No. 0775 Benita Galana, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-216	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$354,743	\$354,743	\$354,743	\$354,743	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730050	Anexo A La Escuela Normal De Ecatepec, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-217	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$435,840	\$435,840	\$435,840	\$435,840	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730054	Lic. Héctor Jiménez González, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-219	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730055	No. 0541 Lic. Agustín González Plata, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-220	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$260,878	\$260,878	\$260,878	\$260,878	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730056	No. 0173 Hermanegildo Galeana, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-222	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$437,495	\$437,495	\$437,495	\$437,495	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730058	Agustín Melgar, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-223	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$286,414	\$286,414	\$286,414	\$286,414	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730060	Fray Pedro De Genes, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-225	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$499,678	\$499,678	\$499,678	\$499,678	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730063	Huitzilopochtli, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-227	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$364,200	\$364,200	\$364,200	\$364,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730065	Prof. Adrian Ortega Monsoy, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-228	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730066	No. 0497 Gral. Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-230	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$348,597	\$348,597	\$348,597	\$348,597	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730069	Gral. Felipe Angeles Ramirez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-231	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730072	Gral. Alvaro Obregón, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-232	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$248,586	\$248,586	\$248,586	\$248,586	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300730073	No. 1003 Francisco Zarco, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-233	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$343,631	\$343,631	\$343,631	\$343,631	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población
MEX16160300730074	Prof. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-235	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$477,454	\$477,454	\$477,454	\$477,454	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registrado:
MEX16160300730077	Octavio Paz, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-238	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$490,221	\$490,221	\$490,221	\$490,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registrado:
MEX16160300730078	No. 0673 Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-240	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$383,589	\$383,589	\$383,589	\$383,589	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registrado:
MEX16160300730080	Consuelo R. De Fernández Albarán, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-241	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$190,894	\$190,894	\$190,894	\$190,894	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registrado:
MEX16160300730082	Rubén Jaramillo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-243	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$359,709	\$359,709	\$359,709	\$359,709	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registrado:
MEX16160300730083	No. 0213 Mahatma Gandhi, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-244	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$340,320	\$340,320	\$340,320	\$340,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registrado:
MEX16160300730088	No. 0360 Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-248	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$566,827	\$566,827	\$566,827	\$566,827	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registrado:
MEX16160300730089	Liberación Campesina, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-249	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$394,701	\$394,701	\$394,701	\$394,701	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registrado:
MEX16160300730092	No. 0890 Francisco González Socamegra, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-251	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$227,541	\$227,541	\$227,541	\$227,541	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registrado:
MEX16160300730094	Dra. María Montessori, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-253	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registrado:
MEX16160300730095	Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-254	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$486,911	\$486,911	\$486,911	\$486,911	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registrado:
MEX16160300730097	Anexo A La Normal De Tecama, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-256	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$386,900	\$386,900	\$386,900	\$386,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registrado:
MEX16160300730098	No. 0268 Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-257	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$458,540	\$458,540	\$458,540	\$458,540	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registrado:
MEX16160300730103	Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-258	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$531,360	\$531,360	\$531,360	\$531,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registrado:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte- gro		Unidad de Medida
MEXI16160300730104	Gral. José Vicente Villada, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-259	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$464,686	\$464,686	\$464,686	\$464,686	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEXI16160300730230	No. 0307 Dr. Alfonso García Nobles, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-262	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$389,735	\$389,735	\$389,735	\$389,735	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEXI16160300730231	Federico Froebel, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-263	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEXI16160300730234	Leona Vicario, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-264	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$276,957	\$276,957	\$276,957	\$276,957	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEXI16160300730235	No. 0672 Adolfo Ruiz Cortines, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-265	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$321,406	\$321,406	\$321,406	\$321,406	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEXI16160300730241	No. 0422 Héroe De La Independencia, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-268	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,215	\$294,215	\$294,215	\$294,215	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEXI16160300730244	No. 0646 Frida Kalo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-270	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,215	\$294,215	\$294,215	\$294,215	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEXI16160300730246	No. 0232 Melchor Múzquiz, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-271	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$229,197	\$229,197	\$229,197	\$229,197	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEXI16160300730249	Citlaltémin, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-273	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$286,414	\$286,414	\$286,414	\$286,414	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEXI16160300730253	No. 0538 Mezhuapilli, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-275	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$152,591	\$152,591	\$152,591	\$152,591	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEXI16160300730257	No. 1015 Maestro Eusebio Benítez Albarrán, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-276	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$437,495	\$437,495	\$437,495	\$437,495	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEXI16160300730259	Nicolás Bravo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-277	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$178,126	\$178,126	\$178,126	\$178,126	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEXI16160300730260	Homero, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-279	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEXI16160300730262	No. 0581 20 De Noviembre, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-280	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$341,975	\$341,975	\$341,975	\$341,975	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEXI16160300730266	Gral. Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-282	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$268,680	\$268,680	\$268,680	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población
MEX16160300730268	Aep. Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-284	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$184,747	\$184,747	\$184,747	\$184,747	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730269	Gabriela Mistral, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-285	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$184,747	\$184,747	\$184,747	\$184,747	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730273	No. 0434 Constitución Mexicana De 1917, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-288	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$335,829	\$335,829	\$335,829	\$335,829	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730274	Juana De Ibarbouro, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-292	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$437,495	\$437,495	\$437,495	\$437,495	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730275	Tulpetlac, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-296	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$272,466	\$272,466	\$272,466	\$272,466	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730277	E.S.T.I.C. No. 0126 Francisco Diaz Covarrubias, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-297	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$246,455	\$246,455	\$246,455	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730278	No. 0401 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-298	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$405,814	\$405,814	\$405,814	\$405,814	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730281	No. 0902 Mariano Azuela, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-299	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$405,814	\$371,296	\$371,296	\$371,296	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730429	No. 129 Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-300	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730430	Simón Bolívar, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-301	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,930	\$246,930	\$246,930	\$246,930	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730606	No. 0601 Juan Escutia, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-302	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$236,998	\$236,998	\$236,998	\$236,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730608	No. 0215 Filomeno Mata, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-303	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$363,495	\$363,495	\$363,495	\$363,495	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730610	Ford Num. 81, 20 De Noviembre, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-305	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$310,294	\$310,294	\$310,294	\$310,294	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730622	Lázaro Cardenas Del Rio, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-306	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$380,278	\$380,278	\$380,278	\$380,278	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730625	Mónica Pretelini De Peña, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-307	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$364,200	\$364,200	\$364,200	\$364,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300730627	Miguel Civeira Tabuada, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-310	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$255,912	\$255,912	\$255,912	\$255,912	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730629	No. 0555 Juan Escutia, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-312	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$335,829	\$335,829	\$335,829	\$335,829	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730631	No. 0230 Gabino Barreda, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-313	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,837	\$300,837	\$300,837	\$300,837	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730632	No. 0960 Carlos Hank González, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-314	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$389,735	\$389,735	\$389,735	\$389,735	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730633	No. 0778 Agustín González, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-315	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$178,126	\$178,126	\$178,126	\$178,126	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730635	Leyes De Reforma, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-316	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$451,918	\$451,918	\$451,918	\$451,918	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730636	E.S.T.I. No. 0040 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-319	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$324,242	\$324,242	\$324,242	\$324,242	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730637	Rafael De Macozari, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-320	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$108,141	\$108,141	\$108,141	\$108,141	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730641	Ignacio López Rayón, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-322	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$477,454	\$477,454	\$477,454	\$477,454	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730644	Valentín Gómez Farías, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-325	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$235,818	\$235,818	\$235,818	\$235,818	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730649	E.S.T.I.C. No. 0117 Guillermo González Camarena, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-326	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$341,975	\$341,975	\$341,975	\$341,975	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730652	Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-329	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$268,680	\$268,680	\$268,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730655	No. 0475 Profesor Alfonso Del Valle Salcedo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-330	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,215	\$294,215	\$294,215	\$294,215	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730657	Ignacio Serragoza, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-331	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730659	Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-332	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$388,080	\$388,080	\$388,080	\$388,080	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Convenio	Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160300730660	Lic. Mario Colin Sánchez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-333	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registrado:
MEX16160300730662	Celedonio Flores Hernández, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-334	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$223,050	\$223,050	\$223,050	\$223,050	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registrado:
MEX16160300731240	E.S.T.I.C. No. 0107 C. Felipe Contreras Colín, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-335	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registrado:
MEX16160300731241	No. 0720 Miguel León Porcilla, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-338	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$267,025	\$267,025	\$267,025	\$267,025	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registrado:
MEX16160300731244	Pedro Coronel, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-341	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registrado:
MEX16160300731245	No. 0539 José Revueltas, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-342	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$330,863	\$330,863	\$330,863	\$330,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registrado:
MEX16160300731246	Profra. Magdalena Reyes Gómez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-343	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registrado:
MEX16160300731248	Profr. Luis Gutiérrez Díaz, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-344	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$157,557	\$157,557	\$157,557	\$157,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registrado:
MEX16160300731249	No. 0696 Juana De Asabeje, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-345	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$270,335	\$270,335	\$270,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registrado:
MEX16160300731250	Jean Piaget, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-346	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$448,608	\$448,608	\$448,608	\$448,608	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registrado:
MEX16160300731251	No. 0521 Rey Betlahuelcuyotl, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-347	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registrado:
MEX16160300732678	Felipe Villanueva, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-349	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,515	\$197,515	\$197,515	\$197,515	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registrado:
MEX16160300732679	Juan Aldama, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-350	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$281,923	\$281,923	\$281,923	\$281,923	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registrado:
MEX16160300732682	José María Heredia Y Heredia, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-351	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$389,735	\$389,735	\$389,735	\$389,735	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registrado:
MEX16160300732684	No. 0039 Revolución Mexicana, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-352	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$405,814	\$405,814	\$405,814	\$405,814	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registrado:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEXI16160300732687	Francisco León De La Barra, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-353	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$448,608	\$448,608	\$448,608	\$448,608	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732690	No. 1025 Tlaloc, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-354	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$192,549	\$192,549	\$192,549	\$192,549	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732692	Carlos Hank González, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-355	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$286,414	\$286,414	\$286,414	\$286,414	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732693	Efraín Huerta, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-356	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$338,665	\$338,665	\$338,665	\$338,665	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732695	José Clemente Orozco, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-357	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$341,975	\$341,975	\$341,975	\$341,975	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732697	Nicolás Romero, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-358	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$268,680	\$268,680	\$268,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732709	Miguel Domínguez, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-361	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732711	Fernando Montes De Oca, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-362	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$474,143	\$474,143	\$474,143	\$474,143	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732715	No. 0808 Xaltocan, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-364	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$289,724	\$289,724	\$289,724	\$289,724	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732716	Lic. Benito Juárez García, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-365	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$99,762	\$99,762	\$99,762	\$99,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732718	No. 0372 Ignacio Ramírez, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-367	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$340,320	\$340,320	\$340,320	\$340,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732720	Soledad Reyes Vda. De Moreno, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-368	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$429,694	\$429,694	\$429,694	\$429,694	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732724	Aguiles Serdán, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-370	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$389,735	\$389,735	\$389,735	\$389,735	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732726	No. 0286 Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-371	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$437,495	\$437,495	\$437,495	\$437,495	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732737	No. 0014 Primero De Mayo, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-374	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$261,353	\$261,353	\$261,353	\$261,353	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732740	Isidoro Fabela, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-375	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:





Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEXI16160300732742	No. 0462 Quince De Septiembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-376	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$426,383	\$426,383	\$426,383	\$426,383	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732746	Guillermo Prieto, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-377	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$265,844	\$265,844	\$265,844	\$265,844	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732755	Anexo A La Normal No. 2 De Serahualcoyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-380	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$435,840	\$435,840	\$435,840	\$435,840	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732756	Manuel Esquivel Durán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-381	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$190,894	\$190,894	\$190,894	\$190,894	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732757	Profra. Carmen Ramos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-382	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$159,212	\$159,212	\$159,212	\$159,212	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732760	Salvina Jardon, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-383	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$143,134	\$143,134	\$143,134	\$143,134	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732761	Arnold Gesell, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-384	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$270,335	\$270,335	\$270,335	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732764	Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-386	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$514,101	\$514,101	\$514,101	\$514,101	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732766	Triunfo Popular, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-387	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732770	No. 0618 José Ma. Velasco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-388	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$388,080	\$388,080	\$388,080	\$388,080	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732771	No. 0071 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-389	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$321,406	\$321,406	\$321,406	\$321,406	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732774	No. 0922 Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-390	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$233,688	\$233,688	\$233,688	\$233,688	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732775	Gaby Brimmer, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-392	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$162,048	\$162,048	\$162,048	\$162,048	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732777	Ramón López Rayón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-393	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$223,050	\$223,050	\$223,050	\$223,050	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732783	Mep. Belisario Dominguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-396	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$117,598	\$117,598	\$117,598	\$117,598	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300732786	Frida Kahlo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-399	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$388,080	\$388,080	\$388,080	\$388,080	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Físico		Observaciones			
																						Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300732790	Amyelli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-400	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$203,661	\$203,661	\$203,661	\$203,661	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732792	Patria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-401	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$474,143	\$474,143	\$474,143	\$474,143	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732793	No. 0137 Lic. Adolfo López Matos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-402	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$388,080	\$388,080	\$388,080	\$388,080	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732794	No. 0196 Guttemberg, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-404	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,252	\$350,252	\$350,252	\$350,252	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732797	Narciso Bassola, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-405	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$171,980	\$171,980	\$171,980	\$171,980	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732801	No. 0877 Héctor Jiménez González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-408	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$308,638	\$308,638	\$308,638	\$308,638	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732803	Estefanía Castañeda, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-410	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$448,608	\$448,608	\$448,608	\$448,608	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732805	Josefina Ramos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-411	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732809	Jose Ma. Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-412	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$150,935	\$150,935	\$150,935	\$150,935	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732813	No. 0705 Benito Juárez García, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-413	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$324,242	\$324,242	\$324,242	\$324,242	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732814	No. 0566 Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-415	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$340,320	\$340,320	\$340,320	\$340,320	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732816	No. 0894 Rafael Garciamoreno, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-416	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732817	No. 0644 Mexica Nehayotzlin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-417	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$236,998	\$236,998	\$236,998	\$236,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732819	Ollin Popiltzin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-418	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732822	No. 0823 Forjadores De La Nación, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-419	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$165,358	\$165,358	\$165,358	\$165,358	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte- gro		Unidad de Medida	Población
MEX16160300732825	Aep. Mezahuacóyotl, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-421	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$99,762	\$99,762	\$99,762	\$99,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732828	No. 0561 Lic. Miguel Alemán, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-425	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$47,608	\$47,608	\$47,608	24.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.16	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732830	Prof. Lauro Rendón Castrejón, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-426	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$316,440	\$316,440	\$316,440	\$316,440	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732832	Arnibal Ponca, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-427	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$340,320	\$340,320	\$340,320	\$340,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732837	No. 0806 2 De Marzo, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-428	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$224,231	\$224,231	\$224,231	\$224,231	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732844	Juan Luis Vives, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-430	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$209,808	\$209,808	\$209,808	\$209,808	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732853	No. 0741 Diego Rivera, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-432	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732854	No. 0816 13 De Mayo, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-433	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$120,909	\$120,909	\$120,909	\$120,909	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732856	No. 0106 Agustín Franco Flores, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-434	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$295,871	\$295,871	\$295,871	\$295,871	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732860	lra. De Mayo, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-437	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$141,478	\$141,478	\$141,478	\$141,478	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732863	Nuevos México Democrático, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-438	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732866	Poeta Josué Milió, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-439	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$219,740	\$219,740	\$219,740	\$219,740	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732871	Calendario Azteca, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-440	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732872	Jose Ma. Velasco, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-441	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$283,103	\$283,103	\$283,103	\$283,103	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732873	Elena Diaz Lombardo De Bar, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-442	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$341,975	\$341,975	\$341,975	\$341,975	\$81,022	\$81,022	\$81,022	23.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732874	No. 0633 Prof. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-443	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$341,975	\$341,975	\$341,975	\$341,975	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reinte- gro	Unidad de Medida	Población
MEX16160300732875	Ford Num. 19, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plante	103839-444	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$223,050	\$223,050	\$223,050	\$223,050	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732877	Max. Felicidad R. De Sánchez Colín, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plante	103839-445	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732878	No. 0549 Gral. Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plante	103839-446	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$146,444	\$146,444	\$146,444	\$146,444	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732880	No. 0466 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plante	103839-447	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$338,665	\$338,665	\$338,665	\$338,665	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732884	No. 0831 Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plante	103839-451	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$213,118	\$213,118	\$213,118	\$213,118	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732885	Profr. Norma Mercado Mondragón, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plante	103839-452	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$211,463	\$211,463	\$211,463	\$211,463	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732887	Salvador Diaz Mirón, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plante	103839-455	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$329,208	\$329,208	\$329,208	\$329,208	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732889	No. 0523 Rodolfo Merl Vela, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plante	103839-456	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,215	\$294,215	\$294,215	\$294,215	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732891	Profr. Griselda Alvarez, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plante	103839-457	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$268,680	\$268,680	\$268,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732892	Gral. Eduardo Hernández Chazarra, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plante	103839-458	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$171,980	\$171,980	\$171,980	\$171,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732893	18 De Marzo, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plante	103839-459	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$213,118	\$213,118	\$213,118	\$213,118	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732895	Ezequiel Arroyo Rubio, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plante	103839-462	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$359,709	\$359,709	\$359,709	\$359,709	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732896	Pastor Velázquez Hernández, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plante	103839-463	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$146,444	\$146,444	\$146,444	\$146,444	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732897	Gustavo Campa, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plante	103839-465	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732898	No. 0153 Justo Sierra, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plante	103839-466	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$236,998	\$236,998	\$236,998	\$236,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población
MEX16160300732900	No. 0812 Profr. Luis Córdova Reyes, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-468	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732901	No. 0955 Merahualcoyatl, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-469	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732904	Juan Rulfo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-471	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$268,680	\$268,680	\$268,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732905	No. 0814 Adolfo Sánchez Vázquez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-472	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$132,021	\$132,021	\$132,021	\$132,021	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732907	No. 0932 Emma Gollman, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-473	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$133,677	\$133,677	\$133,677	\$133,677	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732908	No. 0292 Heriberto Enriquez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-474	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$146,444	\$146,444	\$146,444	\$146,444	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732909	Miguel Angel De Cuervo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-475	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$303,672	\$303,672	\$303,672	\$303,672	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732911	No. 0503 Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-479	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732913	Chimalpohin, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-480	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$170,324	\$170,324	\$170,324	\$170,324	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732914	Consuelo Rodriguez De Piter Albarán, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-481	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$399,667	\$399,667	\$399,667	\$399,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732915	Felipe Carrillo Puerto, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-482	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732919	Josefina Esparza Berumen De Jiménez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-484	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732920	Felipe S. Gutiérrez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-485	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$195,860	\$195,860	\$195,860	\$195,860	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732921	No. 0792 Chiclañon, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-486	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732923	Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-487	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$219,740	\$219,740	\$219,740	\$219,740	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado	Avance		Avance Físico		Observaciones		
																						% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732924	No. 0934 2 De Octubre, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-489	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$213,118	\$213,118	\$213,118	\$213,118	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732926	Gustavo Adolfo Bécquer, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-492	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732927	Tohui (Niño), Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-493	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$236,998	\$236,998	\$236,998	\$236,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732936	David Alfaro Siqueiros, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-495	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$149,280	\$149,280	\$149,280	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732930	E.S.T.I.C. No 0122 Niños Hércules, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-496	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$271,991	\$271,991	\$271,991	\$271,991	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732931	Fray Bartolomé De Las Casas, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-497	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$163,703	\$163,703	\$163,703	\$163,703	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732933	Jacinto Benavente, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-498	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$179,781	\$179,781	\$179,781	\$179,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732935	No. 0657 Heriberto Enriquez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-502	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732939	Anselmo Camacho, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-504	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$369,166	\$369,166	\$369,166	\$369,166	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073304	Salvador Novo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-507	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$120,909	\$120,909	\$120,909	\$120,909	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733036	Margarita Maza De Juárez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-508	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733039	María Montessori, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-509	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073310	Mixtli, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-510	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733311	24 De Febrero, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-512	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$341,975	\$341,975	\$341,975	\$341,975	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733313	Dr. Sergio Valdés Arias, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-513	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$210,283	\$210,283	\$210,283	\$210,283	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733315	José Ma. González Arreola, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-514	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$248,586	\$248,586	\$248,586	\$248,586	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población
MEXI16160300733319	Laura Beatriz Benavides, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-515	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733320	Anexo A La Normal No. 3 De Toluca, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-516	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$157,557	\$157,557	\$157,557	\$157,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733324	Profra. María Elisa Pacheco Garduño, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-517	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733325	Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-518	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$133,677	\$133,677	\$133,677	\$133,677	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733326	Colorines, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-519	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$310,294	\$310,294	\$310,294	\$310,294	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733330	No. 0445 Gral. Nicolás Bravo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-521	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$410,305	\$410,305	\$410,305	\$410,305	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733332	No. 0226 Francisco Zarco, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-523	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$108,141	\$108,141	\$108,141	\$108,141	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733333	Dr. Pablo González Cannova, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-524	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$218,084	\$218,084	\$218,084	\$218,084	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733338	Juana De Asbeje, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-526	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733341	No. 0929 Justo Sierra, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-527	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$174,815	\$174,815	\$174,815	\$174,815	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733342	Diego Rivera, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-528	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$184,747	\$184,747	\$184,747	\$184,747	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733343	Aep. Fernando Montes De Oca, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-529	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$270,335	\$270,335	\$270,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733354	Genl. Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-532	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733360	Mexica, Mehayotain, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-534	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$174,815	\$174,815	\$174,815	\$174,815	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733362	No. 0250 Alfredo Del Mazo Velaz, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantele	103839-535	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$262,534	\$262,534	\$262,534	\$262,534	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEXI16160300733365	No. 0552 Narciso Bassols, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-537	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$227,541	\$227,541	\$227,541	\$227,541	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733368	No. 0578 Andrés Molina Enriquez, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-538	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$283,103	\$283,103	\$283,103	\$283,103	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733369	Miguel Salinas, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-539	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733372	Kochiquetzal, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-541	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$461,375	\$461,375	\$461,375	\$461,375	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733376	Bertha Von Glamer, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-542	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733380	Jaime Bahines, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-543	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$149,280	\$149,280	\$149,280	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733385	Jose Maria Morales, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-545	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$146,444	\$146,444	\$146,444	\$146,444	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733387	Jesús Fuentes Y Muñis, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-547	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$248,111	\$248,111	\$248,111	\$248,111	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733389	Profra. Concepción Ortiz Villavicencio, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-550	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$224,231	\$224,231	\$224,231	\$224,231	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733390	No. 0537 Luis Pasteur, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-551	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$240,309	\$240,309	\$240,309	\$240,309	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733391	Rosaura Zapata Cano, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-552	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733393	No. 0237 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-553	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$273,646	\$273,646	\$273,646	\$273,646	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733398	Mariano Escobedo, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-554	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733405	Arturo Zapata Gil, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-556	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$270,335	\$270,335	\$270,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733406	Libertad, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-557	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$174,815	\$174,815	\$174,815	\$174,815	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:





Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte- gro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733407	No. 0606 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-558	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$323,061	\$323,061	\$323,061	\$323,061	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEX16160300733410	Benito Juárez García, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-560	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$270,335	\$270,335	\$270,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEX16160300733414	Esperanza López Mateos, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-561	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$315,260	\$315,260	\$315,260	\$315,260	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEX16160300733416	Ignacio M. Altamirano, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-563	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$240,309	\$240,309	\$240,309	\$240,309	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEX16160300733419	Imael González Santos, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-564	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$279,792	\$279,792	\$279,792	\$279,792	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEX16160300733421	No. 0854 Profr. Agripino García Estrada, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-565	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$372,477	\$372,477	\$372,477	\$372,477	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEX16160300733423	Evangelina Ozuena, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-567	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEX16160300733430	Anexo A La Normal De Ixtlahuaca, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-573	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$316,440	\$316,440	\$316,440	\$316,440	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEX16160300733431	No. 0034 Ciencia Y Desarrollo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-574	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$229,197	\$229,197	\$229,197	\$229,197	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEX16160300733433	Pablo Cassals, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-575	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$120,909	\$120,909	\$120,909	\$120,909	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEX16160300733436	No. 0491 Manuel Avila Camacho, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-576	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$268,680	\$268,680	\$268,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEX16160300733440	Casa De Morelos, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-578	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$214,774	\$214,774	\$214,774	\$214,774	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEX16160300733444	Gral. Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-580	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$270,335	\$270,335	\$270,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEX16160300733448	No. 0243 Benito Juárez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-581	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$310,294	\$310,294	\$310,294	\$310,294	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:
MEX16160300733452	No. 0525 Gloria Leal De Beteta, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-584	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$232,032	\$232,032	\$232,032	\$232,032	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físico: Ninguna / Registró:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población
MEX16160300733454	No. 0642 Carlos Fuentes, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-386	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$108,141	\$108,141	\$108,141	\$108,141	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733455	Ayacacatl, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-587	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$154,246	\$154,246	\$154,246	\$154,246	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733456	Peñón, Elisa Estrada, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-589	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733458	No. 0809 Antonio Machado, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-590	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$103,175	\$103,175	\$103,175	\$103,175	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733462	Piltzín, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-592	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$268,680	\$268,680	\$268,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733464	Gonzalo Carrasco Espinoza, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-593	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$185,928	\$185,928	\$185,928	\$185,928	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733465	Marie Curie, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-594	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$120,909	\$120,909	\$120,909	\$120,909	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733468	Nerey I. Alanís Zamudio, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-596	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733469	No. 0368 Fernando Montes De Oca, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-597	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$246,455	\$246,455	\$246,455	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733473	Aguiluchos Del 47, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-599	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$365,855	\$365,855	\$365,855	\$365,855	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733498	Francisco Gabilondo Soler, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-600	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$251,421	\$251,421	\$251,421	\$251,421	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733500	No. 0758 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-603	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733502	Laura Aguirre, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-605	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733503	No. 0691 Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-606	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733505	No. 0954 Jose Macanillas, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-607	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$115,943	\$115,943	\$115,943	\$115,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733506	No. 1045 Rey Izcobal, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-608	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$152,591	\$152,591	\$152,591	\$152,591	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población
MEX16160300733507	Lic. Justo Sierra, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-609	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733508	No. 0553 Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-611	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733509	Hellen Keller, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-612	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$276,482	\$276,482	\$276,482	\$276,482	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733510	Maria Lavelle Urbina, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-614	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733515	No. 0483 Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-618	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$311,949	\$311,949	\$311,949	\$311,949	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733516	No. 0455 Gral. Manuel Avila Camacho, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-620	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733519	Mariano Arista, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-623	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$225,886	\$225,886	\$225,886	\$225,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733521	Manuel José Ochoa, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-625	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$364,200	\$364,200	\$364,200	\$364,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733524	Metelis Carrasco, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-628	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$246,455	\$246,455	\$246,455	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733526	No. 0185 Dr. Belisario Domínguez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-631	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733529	Juan De Dios Castro, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-633	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$150,935	\$150,935	\$150,935	\$150,935	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733531	Ehencati, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-635	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733532	Gral. Francisco Villa, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-636	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$341,975	\$341,975	\$341,975	\$341,975	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733533	No. 0645 Juana De Abasco, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-637	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733534	No. 0152 Hero. De Mayo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-638	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$273,646	\$273,646	\$273,646	\$273,646	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733535	Francisco Pérez Risa, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-640	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida
MEXI16160300733536	Corregidora De Querétaro, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-641	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733538	No. 0242 Revolución Mexicana, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-642	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,215	\$294,215	\$294,215	\$294,215	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733539	Gertrudis Bocanegra, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-643	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$99,762	\$99,762	\$99,762	\$99,762	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733541	10 De Abril, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-644	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733542	Jesús F. Contreras, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-645	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733543	Ruta De La Insurgencia, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-647	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$225,886	\$225,886	\$225,886	\$225,886	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733544	Profra. Maria Elena Rosales Vargas, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-650	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$220,920	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733548	Juan Ramón Jiménez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-651	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733549	Profra. Elda Gómez Logo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-652	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733551	No. 0282 Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-653	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$235,343	\$235,343	\$235,343	\$235,343	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733552	No. 225, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-654	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$128,711	\$128,711	\$128,711	\$128,711	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733554	Profra. Ma. Luisa Ballina Escartin, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-655	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$268,680	\$268,680	\$268,680	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733555	Elena Garro, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-656	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$173,160	\$173,160	\$173,160	\$173,160	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733556	Tollocan, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-657	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$108,141	\$108,141	\$108,141	\$108,141	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733557	Alonso Caso, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-658	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733558	Antonio Ruiz, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plantel	103839-659	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$144,789	\$144,789	\$144,789	\$144,789	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida
MEXI16160300733559	Pierre Curie, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-660	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$211,463	\$211,463	\$211,463	\$211,463	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733561	No. 0201 Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-661	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$257,568	\$257,568	\$257,568	\$257,568	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733562	Zamna, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-662	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$174,815	\$174,815	\$174,815	\$174,815	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733564	Ramón Del Valle Inclán, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-664	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$185,928	\$185,928	\$185,928	\$185,928	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733565	Miguel Angel Buenarroti, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-665	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733568	No. 0347 Tomas Alva Edison, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-668	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$246,455	\$246,455	\$246,455	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733569	Tihui, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-669	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$189,238	\$189,238	\$189,238	\$189,238	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733570	No. 0230 15 De Septiembre, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-670	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$157,557	\$157,557	\$157,557	\$157,557	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733573	No. 0517 Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-671	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733574	Ellen Key, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-672	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$267,025	\$267,025	\$267,025	\$267,025	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733575	No. 0302 Toribio De Benavente, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-674	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733577	José Martí, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-675	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,515	\$197,515	\$197,515	\$197,515	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733578	E.S.T.I.C. No. 0018 Dr. Jose Maria Luis Mora, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-676	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$179,781	\$179,781	\$179,781	\$179,781	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733580	No. 0607 Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-677	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$152,591	\$152,591	\$152,591	\$152,591	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733584	No. 0145 Joaquin Arcadio Pagara, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-678	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$246,455	\$246,455	\$246,455	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300733585	E.S.T.I. No. 0077 Codices Mexicanos, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-679	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$219,265	\$219,265	\$219,265	\$219,265	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población
MEX16160300733586	No. 0527 Dr. Alfonso García Sobies, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-680	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$257,568	\$257,568	\$257,568	\$257,568	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733588	Joaquín Fernández De Lizárra, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-681	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$189,238	\$189,238	\$189,238	\$189,238	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733589	No. 0208 Juan De La Barrera, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-682	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,215	\$294,215	\$294,215	\$294,215	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733595	No. 0900 Narciso Bassols, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-687	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$149,280	\$149,280	\$149,280	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733597	Otilio Montaño, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-688	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733598	Osvaldo DeereLy, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-689	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733600	No. 0705 Diego Rivera, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-692	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733602	Ing. Manuel González Flores, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-694	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733603	Rebeca Cano, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-695	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733605	No. 0446 Mariano Matamoros, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-697	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$337,484	\$337,484	\$337,484	\$337,484	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733606	No. 0432 Héroes De Chapultepec, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-698	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$149,280	\$149,280	\$149,280	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733608	José Carlos Becerra, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-700	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$146,444	\$146,444	\$146,444	\$146,444	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733611	No. 0167 Juana De Asuaje, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-702	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733613	No. 0196 Francisco Márquez, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-705	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$127,055	\$127,055	\$127,055	\$127,055	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733616	Ecatepec, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-706	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733618	No. 0984 Emiliano Zapata, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-707	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$128,711	\$128,711	\$128,711	\$128,711	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescandado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160300733619	Francisco Gabioldo Soler Ori Cri, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-708	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$101,520	\$101,520	\$101,520	\$101,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733621	No. 0839 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-709	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$143,134	\$143,134	\$143,134	\$143,134	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733622	Inauguración, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-710	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$174,815	\$174,815	\$174,815	\$174,815	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733624	Isidro Pabla Alfaro, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-711	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$165,358	\$165,358	\$165,358	\$165,358	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733625	No. 0730 Josefa Ortiz De Dominguez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-712	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733626	Moctezuma Xocoyotzin, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-713	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$99,762	\$99,762	\$99,762	\$99,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733627	Beriberto Enriquez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-714	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$284,758	\$284,758	\$284,758	\$284,758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733628	Gral. Felipe Angeles, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-715	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$187,583	\$187,583	\$187,583	\$187,583	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733629	Wences Bravo Ahuja, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-716	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$229,197	\$229,197	\$229,197	\$229,197	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733630	Calderón De La Barca, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-717	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733633	No. 0604 Jose Maria Morelos, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-719	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$150,935	\$150,935	\$150,935	\$150,935	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733635	Jesús Reyes Herceles, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-720	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$192,549	\$192,549	\$192,549	\$192,549	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733636	José Antonio Alzate, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-721	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$246,455	\$246,455	\$246,455	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733637	No. 0035 Leyes De Reforma, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-723	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$227,541	\$227,541	\$227,541	\$227,541	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733638	Lic. Arturo Montiel Rojas, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-724	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$149,280	\$149,280	\$149,280	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733640	Emilio Carballido, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-725	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$165,358	\$165,358	\$165,358	\$165,358	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733641	No. 0610 Cuetzacoatl, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-727	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$213,118	\$213,118	\$213,118	\$213,118	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte- gro		Unidad de Medida	Población
MEXI16160300733644	Carlos Pellicer, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-729	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$130,366	\$130,366	\$130,366	\$130,366	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registró:
MEXI16160300733645	No. 0130 Melchor Ocampo, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-730	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registró:
MEXI16160300733646	C.A.M. No. 20, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-731	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$299,656	\$299,656	\$299,656	\$299,656	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registró:
MEXI16160300733647	Andrés Molina Enciqueza, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-732	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$167,014	\$167,014	\$167,014	\$167,014	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registró:
MEXI16160300733649	Bernardo De Balbuena, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-735	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$141,478	\$141,478	\$141,478	\$141,478	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registró:
MEXI16160300733650	C.A.M. No. 12 Anne Sullivan, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-737	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$325,192	\$325,192	\$325,192	\$325,192	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registró:
MEXI16160300733651	Primerio De Mayo, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-738	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$200,351	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registró:
MEXI161603007337138	No. 0144 Estado De México, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-739	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$149,280	\$149,280	\$149,280	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registró:
MEXI161603007337140	Carolina Agazzi, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-740	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registró:
MEXI161603007337144	Plan De Ayrula, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-742	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$146,444	\$146,444	\$146,444	\$146,444	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registró:
MEXI161603007337146	No. 0474 Vicente Guerrero, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-743	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registró:
MEXI161603007337151	Graciela Amador, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-745	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$149,280	\$149,280	\$149,280	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registró:
MEXI161603007337153	Juventino Rosas, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-746	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$141,478	\$141,478	\$141,478	\$141,478	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registró:
MEXI161603007337154	Aep. Los Constituyentes, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-747	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$101,520	\$101,520	\$101,520	\$101,520	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registró:
MEXI161603007337156	Kochipilli, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-748	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registró:
MEXI161603007337161	Atzac, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-749	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$125,400	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registró:





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población
MEXI16160300737164	Rafael Ramirez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-751	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,600	\$519,600	\$519,600	43.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737165	Constitución De 1917, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-751	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,600	\$519,600	\$519,600	43.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737167	Agustín González Plata, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-753	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,621	\$519,621	\$519,621	43.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737170	Gral. Alvaro Obregón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-754	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,999	\$519,999	\$519,999	43.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737171	Juan Escutia, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-755	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737179	Año De La Patria, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-756	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,668	\$519,668	\$519,668	43.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.31	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737180	Prof. Victoriano Granados Bautista, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-757	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737182	José Vasconcelos, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-758	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$515,303	\$515,303	\$515,303	42.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737183	Gral Lázaro Cárdenas Del Río, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-759	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$513,609	\$513,609	\$513,609	42.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737187	Sebastián Lerdo De Tejada, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-760	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,837	\$519,837	\$519,837	43.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737189	Lic. Benito Juárez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-761	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,924	\$519,924	\$519,924	43.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737191	Narciso Bassols, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-762	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,602	\$519,602	\$519,602	43.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737192	Juan Aldama, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-763	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$518,955	\$518,955	\$518,955	43.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737193	Isidro Fabela, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-764	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$518,983	\$518,983	\$518,983	43.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737196	Conferencia Interamericana De Seg. S., Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-765	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,426	\$519,426	\$519,426	43.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737198	Revolución Mexicana, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-766	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737201	Japón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-767	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,572	\$519,572	\$519,572	43.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte- gro		Unidad de Medida	Población
MEXI16160300737205	Temochilán, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-768	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	43.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737208	Jose Maria Morales, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-769	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,852	\$519,852	\$519,852	43.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737210	Poeta Josué Mirlo, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-770	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$499,530	\$499,530	\$499,530	41.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	41.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737211	Niños Héroes De Chapultepec, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-771	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$513,404	\$513,404	\$513,404	42.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737213	Frida Kahlo, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-772	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$435,280	\$435,280	\$435,280	36.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.27	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737215	Hermanos Serdán, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-773	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,498	\$519,498	\$519,498	43.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737216	Estado De México, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-774	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$508,770	\$508,770	\$508,770	42.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.40	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737218	Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-775	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,932	\$519,932	\$519,932	43.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737219	Cultura Azteca, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-776	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,420	\$519,420	\$519,420	43.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737220	Francisco I. Madero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-777	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,679	\$519,679	\$519,679	43.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.31	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737223	Altamira, Mercado, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-778	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,462	\$519,462	\$519,462	43.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737226	Dr. Sergio Valdes Atlas, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-779	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$517,974	\$517,974	\$517,974	43.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.16	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737228	Octavio Paz, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-780	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$515,158	\$515,158	\$515,158	42.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737230	Benito Juárez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-781	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,944	\$519,944	\$519,944	43.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737234	Vicente Guerrero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-782	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,786	\$519,786	\$519,786	43.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737235	Pedro. Delino Fando Medina, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-784	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$515,375	\$515,375	\$515,375	42.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEXI16160300737237	Ma. Teresa Sierra De Sánchez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-785	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$461,549	\$461,549	\$461,549	38.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población
MEX1616030073238	José María Morelos y Pavón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-786	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,492	\$519,492	\$519,492	43.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073239	Aquiles Serdán, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-787	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073240	Prof. Gregorio Torres Quintero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-788	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,945	\$519,945	\$519,945	43.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073241	Quauhtémoc, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-789	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$518,392	\$518,392	\$518,392	43.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.20	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073244	Nicolás Romero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-790	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,942	\$519,942	\$519,942	43.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073247	Lic. Benito Juárez García, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-791	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073248	Escudo Nacional, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-792	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$387,544	\$387,544	\$387,544	32.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	32.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073252	Mezahualcóyotl, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-793	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$518,435	\$518,435	\$518,435	43.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.20	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073255	Evolución Campesina, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-794	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,524	\$519,524	\$519,524	43.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073256	Mariano Matamoros, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-795	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$518,643	\$518,643	\$518,643	43.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.22	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073263	Independencia, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-796	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073265	Alfredo Del Mazo, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-797	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$518,342	\$518,342	\$518,342	43.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.20	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073266	Insurgentes, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-798	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$512,389	\$512,389	\$512,389	42.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073268	Gral. Vicente Guerrero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-799	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,774	\$519,774	\$519,774	43.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.31	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073274	Gral. Salvador Alvarado, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-800	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073279	Amado Nervo, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-803	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$518,594	\$518,594	\$518,594	43.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.22	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073280	Gustavo Baz Prada, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-804	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,930	\$519,930	\$519,930	43.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones	
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población
MEX1616030073283	20 De Noviembre, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-805	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$511,299	\$511,299	\$511,299	42.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073285	Tierra Y Libertad, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-806	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,262	\$519,262	\$519,262	43.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.27	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073286	Carlos Hank González, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-807	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$517,535	\$517,535	\$517,535	43.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073289	Benita Galeana, Equipamiento De Comedor	103839-808	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$517,736	\$517,736	\$517,736	43.14	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.14	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073292	Prof. Otilio Montaño, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-810	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,380	\$519,380	\$519,380	43.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.28	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073293	Ignacio Allende, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-811	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,421	\$519,421	\$519,421	43.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073297	Jose Ma. Morelos Y Savón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-813	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073299	Fray Pedro De Gante, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-814	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073300	Emiliano Zapata, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-815	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073302	Miguel Hidalgo Y Costilla, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-816	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073303	Josefa Ortiz De Domínguez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-818	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073306	Lic. Adolfo López Mateos, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-819	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073310	Gen. Lázaro Cárdenas, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-821	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073312	Ricardo Flores Magón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-822	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$519,907	\$519,907	\$519,907	43.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073314	Maria Del Carmen Serdán, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-824	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073320	No. 0266 Joaquin Acasoldo Pagan, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-827	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073352	Rey Poeta, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-94	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$375,787	\$375,787	\$375,787	\$375,787	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población
MEX16160300738226	Tierra Y Libertad, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-81	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$582,431	\$582,431	\$582,431	\$582,431	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738227	Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-86	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$531,360	\$531,360	\$531,360	\$531,360	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738228	Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-92	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$261,353	\$261,353	\$261,353	\$261,353	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738230	Justo Sierra, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-108	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$486,911	\$486,911	\$486,911	\$486,911	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738232	Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-132	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$627,174	\$627,174	\$627,174	\$627,174	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738233	Francisco I. Madero, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-137	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$472,963	\$472,963	\$472,963	\$472,963	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738235	Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-144	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$531,360	\$531,360	\$531,360	\$531,360	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738236	Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-153	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$568,007	\$568,007	\$568,007	\$568,007	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738237	Cármeles, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-155	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$235,818	\$235,818	\$235,818	\$235,818	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738239	Héroes De La Independencia, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-168	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$541,292	\$541,292	\$541,292	\$541,292	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738241	Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-170	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$471,307	\$471,307	\$471,307	\$471,307	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738242	San María Luis Mora, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-174	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$556,895	\$556,895	\$556,895	\$556,895	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738244	20 De Noviembre, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-182	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$456,884	\$456,884	\$456,884	\$456,884	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738246	Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-197	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$412,435	\$412,435	\$412,435	\$412,435	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738249	José Vasconcelos, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-198	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$437,495	\$437,495	\$437,495	\$437,495	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738251	Profr. Heriberto Enriquez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-204	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$426,858	\$426,858	\$426,858	\$426,858	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738252	Josefa Ortiz De Domínguez, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Plante	103839-212	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$580,775	\$580,775	\$580,775	\$580,775	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población
MEX16160300738253	Profr. Carlos Hank González, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-213	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$194,204	\$194,204	\$194,204	\$194,204	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738254	Niños Héroes, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-218	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$580,775	\$580,775	\$580,775	\$580,775	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738260	Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-221	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$262,534	\$262,534	\$262,534	\$262,534	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738262	Mezahualcōyotl, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-224	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$306,983	\$306,983	\$306,983	\$306,983	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738263	Telpochcalli, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-226	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738264	Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-234	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$402,503	\$402,503	\$402,503	\$402,503	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738543	Enrique Flores Magón, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-237	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,252	\$350,252	\$350,252	\$350,252	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738544	Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-242	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$318,095	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738545	Ignacio Manuel Altemirano, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-245	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$184,747	\$184,747	\$184,747	\$184,747	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738549	Laura Méndez De Cuenca, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-246	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,215	\$294,215	\$294,215	\$294,215	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738551	2 De Marzo, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-250	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$273,646	\$273,646	\$273,646	\$273,646	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738559	Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-261	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$365,855	\$365,855	\$365,855	\$365,855	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738561	Cuahtémoc, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-266	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$440,806	\$440,806	\$440,806	\$440,806	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738565	Benito Juárez, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-274	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$223,050	\$223,050	\$223,050	\$223,050	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738569	Agustín Melgar, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-283	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$547,913	\$547,913	\$547,913	\$547,913	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738571	Vicente Guerrero, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-290	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$292,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738574	José Ma. Morelos y Favón, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Planteo	103839-295	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$411,960	\$411,960	\$411,960	\$411,960	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población
MEX16160300738575	Juan Escutia, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-308	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$528,524	\$528,524	\$528,524	\$528,524	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738578	Juan De la Barrera, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-323	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$396,357	\$396,357	\$396,357	\$396,357	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738581	Emiliano Zapata, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-324	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$248,586	\$248,586	\$248,586	\$248,586	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738583	José Clemente Orozco, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-327	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$299,181	\$299,181	\$299,181	\$299,181	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738584	Josué Mirlo, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-328	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$279,792	\$279,792	\$279,792	\$279,792	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738587	Alfredo Del Mazo Velaz, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-336	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$528,524	\$528,524	\$528,524	\$528,524	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738590	Carmen Serdán, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-340	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$270,335	\$270,335	\$270,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738591	Quetzalcóatl, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-359	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738596	Ignacio Zaragoza, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-366	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$345,286	\$345,286	\$345,286	\$345,286	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738599	Leona Vicario, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-373	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$413,615	\$413,615	\$413,615	\$413,615	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738602	Francisco González Socamegra, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-379	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$295,871	\$295,871	\$295,871	\$295,871	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738606	Melchor Ocampo, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-394	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$261,353	\$261,353	\$261,353	\$261,353	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738609	Venustiano Carranza, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-397	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$222,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738610	Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-398	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$330,863	\$330,863	\$330,863	\$330,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738611	Lic. Juan Fernández Albarán, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-403	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$184,747	\$184,747	\$184,747	\$184,747	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738618	Patria, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-406	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$260,878	\$260,878	\$260,878	\$260,878	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738620	Octavio Paz, Mantenimiento y/O Rehabilitación Del Plantele	103839-407	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$159,212	\$159,212	\$159,212	\$159,212	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 627

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300738624	Fernando Montes De Coca, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-422	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$185,928	\$185,928	\$185,928	\$185,928	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX16160300738628	Gabriela Mistral, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-429	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$198,695	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX16160300738641	Guillermo Prieto, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-449	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$474,143	\$474,143	\$474,143	\$474,143	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX16160300738645	Harciso Bassola, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-453	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$155,901	\$155,901	\$155,901	\$155,901	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX16160300738648	Amado Nervo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-461	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$329,208	\$329,208	\$329,208	\$329,208	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX16160300738650	18 De Marzo, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-464	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$284,758	\$284,758	\$284,758	\$284,758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX16160300738653	Ignacio Allende, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-477	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$225,886	\$225,886	\$225,886	\$225,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX16160300738655	Rosario Castellanos, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-488	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$197,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX16160300738656	Ray Izabatl, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-490	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$270,335	\$270,335	\$270,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX16160300738659	Juan Luis Vives, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-499	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$159,212	\$159,212	\$159,212	\$159,212	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX16160300738661	Pastor Velázquez Hernández, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-500	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,515	\$197,515	\$197,515	\$197,515	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX16160300738663	Carlos Hank González, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-501	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$246,455	\$246,455	\$246,455	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX16160300738668	Federico Frómbel, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-503	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$274,121	\$274,121	\$274,121	\$274,121	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX16160300738670	Gral. Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento y/o Rehabilitación Del Planteo	103839-505	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$159,212	\$159,212	\$159,212	\$159,212	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:		
MEX16160200681131	Techumbre En Jardín De Niños Le Declina Masse, Nopaltepec	0000-16	México	Nopaltepec	Nopaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$468,335	\$468,335	\$468,335	\$468,335	\$468,335	\$468,335	\$100,000	\$100,000	21.35	\$0	Metros Cuadrados	3,974	0.00	21.35	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.