



Total: 20

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200666251	Construcción De Edificio "D", Unidad Académica Profesional Acolman.	-	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	341	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200666239	Segunda Etapa De Posta Zootécnica, Centro Universitario Uaem Amecameca	-	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,583	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200666261	Segunda Etapa Del Edificio De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Amecameca	-	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$4,214,777	\$4,214,777	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,583	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16150400602176	Preparatoria Oficial No. 45	100187-5	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,171,594	\$3,171,594	\$3,171,594	\$3,171,594	\$950,532	\$950,532	\$950,532	29.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16150400602138	Preparatoria Oficial No. 84, (Agc-392)	100187-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,009,615	\$2,009,615	\$2,009,615	\$2,009,615	\$602,885	\$602,885	\$602,885	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16150400602144	Preparatoria Oficial No. 203, (Agm-239)	100187-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,338,059	\$5,338,059	\$5,338,059	\$5,338,059	\$2,570,044	\$2,570,044	\$2,570,044	48.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16150400602154	Preparatoria Oficial No. 309, (Agm-939)	100187-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,759,416	\$1,759,416	\$1,759,416	\$1,759,416	\$1,130,184	\$1,130,184	\$1,130,184	64.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.24	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16150400602169	Centro De Bachillerato Tecnológico	100187-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$10,969,016	\$10,969,016	\$10,969,016	\$10,969,016	\$3,179,090	\$3,179,090	\$3,179,090	28.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16150400602180	Preparatoria Oficial No. 282	100187-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	100187-6	Educación	En Ejecución	2016	\$2,577,300	\$2,577,300	\$2,577,300	\$2,577,300	\$449,617	\$449,617	\$449,617	17.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	17.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16150400602192	Preparatoria Oficial No. 289	100187-7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$352,477	\$352,477	\$352,477	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16150400602199	Supervisión Escolar Bt-014	100187-8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$598,469	\$598,469	\$598,469	29.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16150400606883	Preparatoria Oficial No. 45	100187-5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,171,594	\$3,171,594	\$3,171,594	\$3,171,594	\$950,532	\$950,532	\$950,532	29.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 20

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200668989	Gimnasio, 1 Edificio De Una Planta Incluye Vestidores Y Hombres, Cancha De Basquetbol, Tribunas, 6 Bodegas, Sanitarios, Vestibulo	99773	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	Educación	En Ejecución	2016	\$2,909,412	\$2,909,412	\$2,909,412	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: ÉSTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200668996	Unidad Académica 1 Edificio De 2 Plantas Para Aulas, 2da. Etapa De Gerontología	99772	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	Educación	En Ejecución	2016	\$3,090,327	\$3,090,327	\$3,090,327	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: ÉSTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200670773	Varios Planteles Fondo De Aportaciones Múltiples 2016 Media Superior	FAM MS 2016	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$36,233,753	\$36,233,753	\$36,233,753	\$36,233,753	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200666980	Ampliación En 3er. Nivel Edificio E Para Aulas, Primera Etapa, Plantel "Dr. Pablo González Casanova"	-	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$3,839,333	\$3,839,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	959	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200666244	Ampliación De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Valle De Teotihuacán	-	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$5,400,000	\$5,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,101	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200665958	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel "Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música", Universidad Autónoma Del Estado De México.	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200666256	Ampliación Del Tercer Nivel Del Edificio "C", Facultad De Lenguas	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,064	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX16160200666253	Construcción De La Primera Etapa De La Posta Zoológica, Centro Universitario Uaem Zumpango	-	México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,451	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	