



Total: 25

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MEX1616020066251	Construcción De Edificio "C", Unidad Académica Profesional Acolman.	-	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$12,042,488	\$12,042,488	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	341	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX1616020066239	Segunda Etapa De Posta Zootécnica, Centro Universitarios Usen Amecameca	-	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$963,399	\$963,399	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,583	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX1616020066261	Segunda Etapa Del Edificio De La Biblioteca, Centro Universitario Usen Amecameca	-	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$2,030,256	\$2,030,256	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,583	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300738692	Preparatoria Oficial No. 271, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-ic	103841-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de La Infraestructura Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738696	Preparatoria Oficial No. 292, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-ic Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-ic	103841-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de La Infraestructura Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738698	Preparatoria Oficial No. 162, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-ic	103841-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de La Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738702	Preparatoria Oficial No. 167, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-ic	103841-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de La Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738705	Preparatoria Oficial No. 3, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-ic Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-ic	103841-5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de La Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738706	Preparatoria Oficial No. 273, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-ic Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-ic	103841-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de La Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738707	Preparatoria Oficial No. 230, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-ic Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-ic	103841-7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de La Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,617,000	\$2,617,000	\$2,617,000	\$2,617,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738710	Preparatoria Oficial No. 150, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-ic Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-ic	103841-8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de La Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 25

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160300738711	Preparatoria Oficial No. 132, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-ic	103841-9	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de La Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738712	Preparatoria Oficial No.8, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-ic	103841-10	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de La Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738713	Preparatoria Oficial No. 309, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-ic	103841-11	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de La Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738715	Preparatoria Oficial No.146, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-ic	103841-12	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de La Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738716	Centro De Bachillerato Tecnológico No. 2 Tenancingo, Construcción Y Equipamiento De Aulas Didácticas U-ic Y Construcción De Un Taller De Gastronomía U-ic	103841-13	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de La Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,563,000	\$3,563,000	\$3,563,000	\$3,563,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738718	Centro De Bachillerato Tecnológico Calimaya, Construcción Y Equipamiento De Aulas Didácticas U-ic Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-ic	103841-14	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de La Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738720	Centro De Bachillerato Tecnológico No. 2 Tequillo, Construcción Y Equipamiento De Aulas Didácticas U-ic Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-ic	103841-15	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de La Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738722	Centro De Bachillerato Tecnológico Temascaltepec, Construcción Y Equipamiento De Aulas Didácticas U-ic Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-ic	103841-16	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de La Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738724	Centro De Bachillerato Tecnológico No. 2 Almoloya De Juárez, Construcción Y Equipamiento De Un Taller De Computo U-ic	103841-17	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de La Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,361,753	\$2,361,753	\$2,361,753	\$2,361,753	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200666980	Ampliación En 3er. Nivel Edificio E Para Aulas, Primera Etapa, Plantel "Dr. Pablo González Casanova"	-	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$1,849,408	\$1,849,408	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	959	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 25

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200666244	Ampliación De La Biblioteca, Centro Universitario Uasm Valle De Teotihuacán	-	México	Teotihuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$2,601,177	\$2,601,177	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,101	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/DEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200665958	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel "Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música", Universidad Autónoma Del Estado De México.	-	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$12,042,488	\$12,042,488	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/DEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200666256	Ampliación Del Tercer Nivel Del Edificio "C", Facultad De Lenguas	-	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$1,685,948	\$1,685,948	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,064	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/DEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200666253	Construcción De La Primera Etapa De La Fosta Zootécnica, Centro Universitario Uasm Zumpango	-	México	Zumpango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$1,445,099	\$1,445,099	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,451	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: