

Total: 6

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1515040060647	Construcción Del Plantel 56 Ixtapaluca II	02	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$9,793,492	\$9,793,492	\$9,793,492	\$9,793,492	\$4,437,557	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	202	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTO EN LOS APARTADOS DE DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO LA CANTIDAD DE \$6,681,256.44, DEBIENDO SER LA CANTIDAD DE \$2,890,242.43, POR LO QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE SE TIENE UN RECURSO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO POR LA CANTIDAD DE \$4,437,556.95 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160400818593	Segunda Etapa Construcción Y Equipamiento De 1 Laboratorio De Usos Múltiples De 5eu-1c Y Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples Para El Plantel 56 Ixtapaluca II	IMIFE-UAJ-CCI-029-2016	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,643,492	\$2,643,492	\$2,643,492	\$2,643,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR PARTE DEL IMIFE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR PARTE DEL IMIFE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR PARTE DEL IMIFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400598485	Construcción Del Tercer Nivel De La Ues De Jilotepec	-	México	Jilotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,501,276	\$2,501,276	\$2,501,276	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200505380	Construcción De Cocina Para La Licenciatura En Gastronomía, Facultad De Turismo Y Gastronomía.	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,493,582	\$7,493,582	\$6,848,733	\$6,695,756	91.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Cifras previas al cierre de Estados Financieros / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200515232	Remodelación De La Biblioteca Del Plantel "Dr. Pablo González Casanova" De La Escuela Preparatoria	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$1,340,000	\$2,323,544	\$2,323,544	\$2,319,957	\$2,319,957	\$2,280,664	\$2,227,579	98.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Cifras previas al cierre de Estados Financieros / Física: / Registro:
MEX15150400599838	Construcción Y Equipamiento Del Plantel 42 Zumpango	01	México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$16,563,016	\$16,563,016	\$16,563,016	\$16,563,016	\$8,522,321	\$8,522,321	\$8,522,321	51.45	\$0	Piezas	330	0.00	95.00	Financiera: SE ENCUENTRA PENDIENTE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.