

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 36

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400816936	Introduccion De Drenaje En Calle Córdoba, Entre Alfredo Del Mazo Y Camino S/N	303726 (FOLIO SEDESOL)	México	Atlautla	Atlautla de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$165,878	\$165,878	\$165,878	\$165,878	\$165,878	\$165,878	\$165,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400817122	Reencarpetao Calle Francisco I. Madero, Tramo Calle Guerrero A Calle Chihuahua	310439 (FOLIO SEDESOL)	México	Atlautla	Atlautla de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,271,809	\$3,271,809	\$3,271,809	\$3,271,809	\$3,271,809	\$3,271,809	\$3,271,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400817189	Introduccion De Drenaje En Calle Morelos, Entre Prol. Zaragoza Y Camino S/N.	310453 (FOLIO SEDESOL)	México	Atlautla	San Juan Tepecoculco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$244,579	\$244,579	\$244,579	\$244,579	\$244,579	\$244,579	\$244,579	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400817421	Construcción De Drenaje Sanitario Av. Constitución Norte, Primer Callejón Norte Y Sobre Barranca	310496 (FOLIO SEDESOL)	México	Atlautla	San Juan Tepecoculco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,485,051	\$1,485,051	\$1,485,051	\$1,485,051	\$1,485,051	\$1,485,051	\$1,485,051	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400817589	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Morelos Y Calle Zaragoza 2a. Etapa.	310523 (FOLIO SEDESOL)	México	Atlautla	Atlautla de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$559,526	\$559,526	\$559,526	\$559,526	\$559,526	\$559,526	\$559,526	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400817744	Construccion De Drenaje Primer Callejon Nexapa	323376 (FOLIO SEDESOL)	México	Atlautla	San Juan Tehuixtltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$114,074	\$114,074	\$114,074	\$114,074	\$114,074	\$114,074	\$114,074	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400817778	Construccion De Drenaje	323494 (FOLIO SEDESOL)	México	Atlautla	San Juan Tehuixtltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$72,359	\$72,359	\$72,359	\$72,359	\$72,359	\$72,359	\$72,359	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400817794	Construccion De Drenaje En Calle Nuevo Mexico	323494 (FOLIO SEDESOL)	México	Atlautla	Atlautla de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$125,573	\$125,573	\$125,573	\$125,573	\$125,573	\$125,573	\$125,573	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400819892	Construccion De Ciento Cincuenta Cisternas	313775 (FOLIO SEDESOL)	México	Atlautla	Atlautla de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,728,714	\$4,728,714	\$4,728,714	\$4,728,714	\$4,728,714	\$4,728,714	\$4,728,714	100.00	\$0	Otros	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400819944	Construccion De Ciento Cincuenta Cisternas	314469	México	Atlautla	San Juan Tepecoculco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$596,829	\$596,829	\$596,829	\$596,829	\$596,829	\$596,829	\$596,829	100.00	\$0	Otros	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400820016	Construccion De Ciento Cincuenta Cisternas	314878 (FOLIO SEDESOL)	México	Atlautla	San Juan Tepecoculco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$826,377	\$826,377	\$826,377	\$826,377	\$826,377	\$826,377	\$826,377	100.00	\$0	Otros	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400823543	Adquisición De Software Y Hardware	4505 (FOLIO SIAVAMEN)	México	Atlautla	Atlautla de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$445,948	\$445,948	\$445,948	\$445,948	\$445,948	\$445,948	\$445,948	100.00	\$0	Equipamiento	27,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 36

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200667036	Construcción De Electrificación En Calle Ayuntamiento	467	México	Lerma	Barranca Grande	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	\$107,279	100.00	\$0	Kilómetro lineal	904	0.00	0.00	Financiera: TERMINADA DICIEMBRE 16 / Física: TERMINADA DICIEMBRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200667227	Construcción De Embovedado Para Drenaje Sanitario En Río Seco, Segunda Etapa	1562	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	5,387	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200667231	Construcción De Hospital Regional Quinta Etapa	1563	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Salud	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	134,799	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200667248	Ampliación De Red Eléctrica Calle Lázaro Cárdenas	1565	México	Lerma	San Agustín Huitzililpan	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Piezas	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200667254	Construcción De Electrificación En Calle Reforma	1566	México	Lerma	Barranca Grande	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,628	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200667262	Conexión De Red O Sistema De Agua Potable	1567	México	Lerma	Santa María Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Lote	1,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200667269	Construcción De Depósito O Tanque De Agua Potable Para Iglesia Vieja	2064	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,719,466	\$1,719,466	\$1,719,466	\$1,719,466	\$1,719,466	\$1,719,466	\$1,719,466	100.00	\$0	Metros cúbicos	5,387	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200667272	Construcción De Electrificación Tercera Etapa En Primer Cuadro	2067	México	Lerma	El Espino Peralta	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	428	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200669072	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle 5 De Febrero Segunda Etapa	2123	México	Lerma	Pueblo Nuevo Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$795,720	\$787,343	\$787,343	\$787,343	\$787,343	\$787,343	\$787,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200669075	Construcción De Depósito O Tanque De Agua Potable	2124	México	Lerma	La Montoya	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200669113	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle La Piedra	2134	México	Lerma	San Lorenzo Huitzililpan	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	597	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200669300	Construcción En Telesecundaria (Aula) Juan Ruffo	2136	México	Lerma	Salazar	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Lerma	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,515	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 36

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200669309	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En Esc. Sec. Rafael Ramirez	2179	México	Jerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Jerma	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200669317	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Independencia Primera Etapa. Col. Alvaro Obregón Tlalmimilolpan	2182	México	Jerma	Colonia Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Jerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$795,720	\$795,720	\$795,720	\$795,720	\$795,720	\$795,720	\$795,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200669357	Construcción De Encortinado Para Drenaje Sanitario En Calle Chapultepec	2184	México	Jerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Jerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	5,273	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200669404	Construcción En Primaria (Aulas) Tres En Escuela 20 De Noviembre	2185	México	Jerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Jerma	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200669432	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cuauhtémoc	2186	México	Jerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Jerma	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200669448	Construcción De Red Ó Sistema De Agua Potable En Calle Ignacio Allende Y 16 De Septiembre	2226	México	Jerma	San Pedro Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Jerma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros lineales	13,634	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200669455	Construcción De Drenaje Sanitario A Base De Encortinado A Un Costado De La Carretera Del Departamento	2228	México	Jerma	San Nicolás Peralta	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Jerma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$612,498	\$612,498	\$612,498	\$612,498	\$612,498	\$612,498	\$612,498	100.00	\$0	Metros lineales	4,097	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200669463	Construcción En Preescolar (Aulas) J. N. Sor Juana Inés De La Cruz	2230	México	Jerma	Santiago Analco	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Jerma	Educación	En Ejecución	2016	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,067	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200669480	Mejoramiento En Preescolar (Sanitarios) J.N. Adrián Ortega Monroy	2231	México	Jerma	Metate Viejo Tlalmimilolpan	Rural	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de IERMA	Educación	En Ejecución	2016	\$211,981	\$211,981	\$211,981	\$211,981	\$211,981	\$211,981	\$211,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300745454	Construcción De Encortinado Para Drenaje Sanitario En Av. Libertad	5830	México	Jerma	Colonia Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Jerma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,044,177	\$1,044,177	\$1,044,177	\$1,044,177	\$1,044,177	\$1,044,177	\$1,044,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,843	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida es metro lineal / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300745455	Construcción De Encortinado Para Drenaje Sanitario En Av. Tecnológico Y Calle Francisco Villa	5831	México	Jerma	Colonia Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Jerma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,843	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300740007	Construcción De Pavimento De Concreto De 15 Cms. De Espesor En Calle Corregidora	354	México	Tepetitxpa	Tepetitxpa	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$516,195	\$516,195	\$516,195	\$516,195	\$516,195	\$516,195	\$516,195	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra cuarto trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.