

Total: 30

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160200666251	Construcción De Edificio "D", Unidad Académica Profesional Acolman.	-	México	Acolman	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,042,488	\$3,647,199	\$3,647,199	30.29	\$0	Metros Cuadrados	341	0.00	0.00	Financiera: Cifras previas al cierre de Estados Financieros / Física: / Registro:
MEX16160200666239	Segunda Etapa De Posta Zootécnica, Centro Universitarios Uaem Amecameca	-	México	Amecameca	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$963,399	\$963,399	\$963,399	\$959,865	\$959,865	\$287,959	\$287,959	29.89	\$0	Metros Cuadrados	1,583	0.00	0.00	Financiera: Cifras previas al cierre de Estados Financieros / Física: / Registro:
MEX16160200666261	Segunda Etapa Del Edificio De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Amecameca	-	México	Amecameca	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$2,030,256	\$2,030,256	\$1,691,880	\$2,025,420	\$2,025,420	\$607,626	\$607,626	29.93	\$0	Metros Cuadrados	1,583	0.00	0.00	Financiera: Cifras previas al cierre de Estados Financieros / Física: / Registro:
MEX16160400819270	Infraestructura Educativa Superior 2016 (Construcción Y Equipamiento De Un Centro De Información Y Documentación).	104675	México	Atzacmulco	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Politécnica de Atzacmulco	Educación	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$33,654	100.00	\$0	Otros	800	0.00	0.00	Financiera: / Física: La Construcción de la obra comenzara a partir de 2017, / Registro:
MEX16160400817056	Construcción De Barda Cbt Atlautla	310437 (FOLIO SEDESOL)	México	Atlautla	San Juan Tepecoculco	Urbano		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$562,713	\$562,713	\$562,713	\$562,713	\$562,713	\$562,713	\$562,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300738692	Preparatoria Oficial No. 271, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c	103841-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738696	Preparatoria Oficial No. 292, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$1	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738698	Preparatoria Oficial No. 162, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c	103841-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$2	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738702	Preparatoria Oficial No. 167, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c	103841-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$3	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738705	Preparatoria Oficial No. 3, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$4	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738706	Preparatoria Oficial No. 273, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$5	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 30

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300738707	Preparatoria Oficial No. 230, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,617,000	\$2,617,000	\$2,617,000	\$2,617,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$6	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738710	Preparatoria Oficial No. 150, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$7	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738711	Preparatoria Oficial No. 132, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c	103841-9	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$8	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738712	Preparatoria Oficial No.8, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c	103841-10	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$9	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738713	Preparatoria Oficial No. 309, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c	103841-11	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$10	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738715	Preparatoria Oficial No 146, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c	103841-12	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$11	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738716	Centro De Bachillerato Tecnológico No. 2 Tenancingo, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Taller De Gastronomía U-1c	103841-13	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,563,000	\$3,563,000	\$3,563,000	\$3,563,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$12	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738718	Centro De Bachillerato Tecnológico Calimaya, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-14	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$13	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738720	Centro De Bachillerato Tecnológico No. 2 Tejupilco, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-15	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$14	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738722	Centro De Bachillerato Tecnológico Temascaltepec, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-16	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$15	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 30

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300738724	Centro De Bachillerato Tecnológico No. 2 Almoloya De Juárez, Construcción Y Equipamiento De Un Taller De Cómputo U-1c	103841-17	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,361,753	\$2,361,753	\$2,361,753	\$2,361,753	\$0	\$0	\$0	0.00	\$16	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160400820089	Normal Normal De Valle De Bravo	FP2016-1009	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,527,000	\$2,527,000	\$2,527,000	\$2,527,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna observación / Física: Metros Cuadrados / Registro:	
MEX16160400828058	Prim Emiliano Zapata	FP2016-514	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna observación / Física: Metros Cuadrados / Registro:	
MEX16160400816131	Finalización De La Construcción Del Edificio De - Rectoría		México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,196,194	\$1,196,194	\$897,145	\$1,196,194	\$1,196,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN EL MES DE DICIEMBRE SE RADICARON 897145.42 / Física: EN EL MES DE DICIEMBRE SE RADICÓ LA PRIMERA INSCRIPCIÓN POR
MEX16160200666980	Ampliación En 3er. Nivel Edificio E Para Aulas, Primera Etapa, Plantel "Dr. Pablo González Casanova"		México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$1,849,408	\$1,849,408	\$1,849,408	\$1,847,483	\$1,847,483	\$554,245	\$554,245	29.97	\$0	Metros Cuadrados	959	0.00	0.00	Financiera: Cifras previas al cierre de Estados Financieros / Física: / Registro:	
MEX16160200666244	Ampliación De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Valle De Teotihuacán		México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$2,601,177	\$2,601,177	\$2,601,177	\$2,589,612	\$2,589,612	\$776,884	\$776,884	29.87	\$0	Metros Cuadrados	1,101	0.00	0.00	Financiera: Cifras previas al cierre de Estados Financieros / Física: / Registro:	
MEX16160200665958	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel "Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música", Universidad Autónoma Del Estado De México.		México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,030,433	\$12,030,433	\$3,609,130	\$3,609,130	29.97	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	0.00	Financiera: Cifras previas al cierre de Estados Financieros / Física: / Registro:	
MEX16160200666256	Ampliación Del Tercer Nivel Del Edificio "C", Facultad De - Lenguas		México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$1,685,948	\$1,685,948	\$1,685,948	\$1,677,192	\$1,677,192	\$503,158	\$503,158	29.84	\$0	Metros Cuadrados	1,064	0.00	0.00	Financiera: Cifras previas al cierre de Estados Financieros / Física: / Registro:	
MEX16160200666253	Construcción De La Primera Etapa De La Posta Zootécnica, Centro Universitario Uaem Zumpango		México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$1,445,099	\$1,445,099	\$1,445,099	\$1,441,370	\$1,441,370	\$432,411	\$432,411	29.92	\$0	Metros Cuadrados	2,451	0.00	0.00	Financiera: Cifras previas al cierre de Estados Financieros / Física: / Registro:	