

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400242521	Adolfo López Mateos construcción De Sanitarios	250	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$616,058	\$616,058	\$616,058	\$616,058	\$616,058	\$616,058	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna	
MEX13130400242528	Centenario Del Ejército Nacional construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Y Rehabilitación De Sanitarios	252	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,836,265	\$1,644,099	\$1,644,099	\$1,644,099	\$1,644,099	\$1,644,099	\$1,644,099	\$1,644,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
MEX13130400242540	Gral. Felipe Angeles rehabilitación De Sanitarios	255	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$265,174	\$265,174	\$265,174	44.69	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	44.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna	
MEX13130400242544	Manuel Bernal construcción De Barda Perimetral	256	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$749,123	\$749,123	\$749,123	\$749,123	\$749,123	\$749,123	\$749,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna	
MEX13130400242547	No. 184 construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Y Malla Cíclica	257	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$712,202	\$326,031	\$326,031	\$326,031	\$326,031	\$326,031	\$326,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna	
MEX13130400242559	Juan Escuti construcción Y Equipamiento De Desayunador	260	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna	
MEX13130400242563	Cuauhtémoc construcción De Servicios Sanitarios	261	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna	
MEX13130200136929	Evangelina Ozuna Pérez, Agc-140 construcción De Sanitarios	25	México	Amatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$490,762	\$490,762	\$490,762	\$490,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna	
MEX13130400242567	J. Eleazar Rivero, Agc-140 rehabilitación De Sanitarios	262	México	Amatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$490,762	\$486,430	\$486,430	\$486,430	\$486,430	\$486,430	\$486,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna	
MEX13130400247445	No. 50 Frida Kahlor rehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	135	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$376,884	\$376,884	\$376,884	91.92	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna	
MEX13130200136935	2 De Marzo, Agc-187 construcción De Desayunador	29	México	Apaxco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$468,585	\$468,585	\$468,585	83.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna	

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200136945	Niños Héroes, Agc-198 Construcción De Desayunador	33	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$559,275	\$556,759	\$556,759	\$556,759	\$556,759	\$556,759	\$556,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130300194408	Benito Juárez Garcíaterminación De Construcción De 3 Aulas Didácticas Y Obra Exterior	239	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$734,071	\$730,127	\$730,127	\$730,127	\$730,127	\$730,127	\$730,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130300194438	Gabriela Mistralconstrucción De Servicios Sanitarios Y Dirección	240	México	Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$830,000	\$819,636	\$819,636	\$819,636	\$819,636	\$819,636	\$819,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13140200327826	Quetzalcóatlconstrucción De 3 Aulas	263	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$716,804	\$716,804	\$716,804	\$716,804	\$716,804	\$716,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13140200327831	Thomas Alva Edisonrehabilitación Estructural	264	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,749,977	\$2,749,977	\$2,749,977	\$2,749,977	\$2,435,005	\$2,435,005	\$2,435,005	88.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242589	Ma. Trinidad R. De Sánchez Colínconstrucción De 2 Aulas	268	México	Atzacumulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$548,745	\$401,463	\$401,463	\$401,463	\$401,463	\$401,463	\$401,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242592	18 De Marzoconstrucción De 2 Aulas	269	México	Atzacumulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$548,745	\$422,263	\$422,263	\$422,263	\$422,263	\$422,263	\$422,263	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242596	Josué Mirloconstrucción De 2 Aulas	270	México	Atzacumulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$548,745	\$547,738	\$547,738	\$547,738	\$547,738	\$547,738	\$547,738	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137333	La Décima Musa, Agc-379 Construcción De Techumbre	57	México	Atlautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$720,205	\$684,614	\$684,614	\$684,614	\$684,614	\$684,614	\$684,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137339	José María Morelos, Agc-385 Construcción De Techumbre	60	México	Atlautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$778,136	\$778,132	\$778,132	\$778,132	\$778,132	\$778,132	\$778,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137347	Francisco Márquez, Agc-400 Construcción De Techumbre	64	México	Axapusco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$564,994	\$564,994	\$564,994	\$564,994	\$564,994	\$564,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130200137780	Eduardo Jenner, Agc-386construcción De Protección Perimetral, Primera Etapa	119	México	Axapusco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$293,823	\$293,823	\$293,823	\$293,823	\$293,823	\$293,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX13130200137783	Francisco Villa, Agc-391construcción De Protección Perimetral, Primera Etapa	121	México	Axapusco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$646,543	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$187,046	\$187,046	\$187,046	93.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX13130200144687	Cuauhtémoc, Agm-149construcción De Comedor	169	México	Capulhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,246,746	\$1,246,746	\$1,246,746	\$1,246,746	\$1,246,746	\$1,246,746	\$1,246,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200664500	Padre De La Patria, Construcción De 1 Aula	88480-63	México	Chicoloapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$524,000	\$458,936	\$458,936	\$458,936	\$262,000	\$262,000	\$262,000	57.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.09	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160200664514	Venustiano Carranza, Construcción De 3 Aulas	88480-70	México	Chicoloapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$736,312	\$736,312	\$736,312	\$736,312	\$660,728	\$660,728	\$660,728	89.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX13130200137377	Benito Juárezrehabilitar Con Pintura Y Mobiliario Escolar La Primaria Benito Juárez.	74	México	Chiconcuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$999,011	\$1,053,192	\$1,053,192	\$1,053,192	\$1,053,192	\$1,053,192	\$1,053,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX13130400242668	Nezahualcóyotlconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	291	México	Chiconcuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX13130200137337	No. 2 Jean Piágetrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	162	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,815,541	\$2,809,723	\$2,809,723	\$2,809,723	\$2,809,723	\$2,809,723	\$2,809,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX13130200137436	Ricardo Flores Magón, Agc-636rehabilitación De Explanada	128	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$265,080	\$253,705	\$253,705	\$253,705	\$253,705	\$253,705	\$253,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX13130200137439	Telesecundaria, Agc-61mantenimiento De La Escuela	127	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$349,016	\$349,016	\$349,016	\$349,016	\$349,016	\$349,016	\$349,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137442	Andrés De Castro, Agc-609rehabilitación De Aulas, Primera Etapa	126	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$437,216	\$437,216	\$437,216	\$437,216	\$437,216	\$437,216	\$437,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg so	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13130200137376	Efrén Sámano Montúfar, Agc-672rehabilitación De Techumbre	73	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$649,548	\$641,268	\$641,268	\$641,268	\$641,268	\$641,268	\$641,268	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242690	Hermenegildo Galeanaconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	298	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629233	Paquete De Mobiliario De Aulas	FAM 2013 31	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,482,381	\$1,481,534	\$1,481,534	\$1,481,534	\$1,481,534	\$1,481,534	\$1,481,534	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137427	Ford, Agc-877rehabilitación, Primera Etapa	132	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$675,000	\$669,262	\$669,262	\$669,262	\$669,262	\$669,262	\$669,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137429	Nueva Creación, Agc-866construcción De Protección Perimetral, Primera Etapa	131	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$192,603	\$192,603	\$192,603	\$192,603	\$192,603	\$192,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137433	Sor Juana Inés De La Cruz, Agc-858construcción De Protección Perimetral	130	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$336,723	\$336,723	\$336,723	\$336,723	\$336,723	\$336,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144776	Municipio 121, Agc-876construcción Y Equipamiento De 3 Aulas	179	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,572,000	\$1,533,746	\$1,533,746	\$1,533,746	\$1,533,746	\$1,533,746	\$1,533,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242699	Siervo De La Naciónconstrucción De 3 Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Obra Exterior Y Equipamiento De 6 Aulas	301	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,734,250	\$1,734,250	\$1,734,250	\$1,734,250	\$1,355,034	\$1,355,034	\$1,355,034	78.13	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	78.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137378	Camano. 37 Profr. Salvador M. Lima	147	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,470,412	\$1,347,953	\$1,347,953	\$1,347,953	\$1,347,953	\$1,347,953	\$1,347,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137380	Camano. 33 Dr. Roberto Solis Quirogarehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	146	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,889,258	\$1,889,258	\$1,889,258	\$1,889,258	\$1,527,831	\$1,527,831	\$1,527,831	80.87	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	80.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200137412	Manuel Doblado, Agc-1301construcción De Barda Perimetral	91	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$356,814	\$340,090	\$340,090	\$340,090	\$340,090	\$340,090	\$340,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137416	Ignacio Allende, Agc-1358construcción De Barda Perimetral	93	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$447,606	\$447,606	\$447,606	\$447,606	\$447,606	\$447,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137423	Técnica No. 97, Agc-958rehabilitación, Primera Etapa	133	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$345,699	\$345,699	\$345,699	86.42	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	86.42	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144804	Antonio Caso, Agc-1024rehabilitar Con Pintura Y Mobiliario Escolar, En Una Primera Etapa	185	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$913,534	\$163,534	\$163,534	\$163,534	\$163,534	\$163,534	\$163,534	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144810	Emiliano Zapata, Siervo De La Nación Y Siervo De La Nación, Agc-1075mantenimiento General, Primera Etapa	186	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,089	\$767,264	\$767,264	\$767,264	\$767,264	\$767,264	\$767,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144814	José Ma. Luis Mora, Agc-1077mantenimiento General	187	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$767,866	\$230,360	\$230,360	\$230,360	\$230,360	\$230,360	\$230,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144821	José María Morelos Y Pavón, Agc-1189rehabilitar Con Pintura Y Mobiliario Escolar, En Una Primera Etapa	189	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$266,158	\$163,534	\$163,534	\$163,534	\$163,534	\$163,534	\$163,534	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130300194514	Graciano Sánchezconstrucción Y Equipamiento De La Escuela	243	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$13,489,348	\$13,489,348	\$13,489,348	\$13,489,348	\$12,179,533	\$12,179,533	\$12,179,533	90.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242867	No. 0655 Tepicocalliconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula	307	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$501,413	\$478,411	\$478,411	\$478,411	\$478,411	\$478,411	\$478,411	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242870	Técnica No. 142construcción De Servicios Sanitarios	308	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$593,350	\$590,665	\$590,665	\$590,665	\$590,665	\$590,665	\$590,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400242872	Josefa Ortiz De Dominguezconstrucción De Servicios Sanitarios	309	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX13130400242875	Estic No. 0056 José Antonio Torresconstrucción Y Equipamiento De Laboratorio De Cómputo De 3 Ee	310	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,344,829	\$2,342,925	\$2,342,925	\$2,342,925	\$2,342,925	\$2,342,925	\$2,342,925	\$2,342,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242879	20 De Noviembreconstrucción De Servicios Sanitarios	311	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	\$560,599	\$560,599	\$560,599	\$560,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242881	Gregorio Torres Quinteroconstrucción De Barda Perimetral	312	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$703,000	\$690,803	\$690,803	\$690,803	\$690,803	\$690,803	\$690,803	\$690,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242885	Rosaura Zapatarehabilitación Del Planteil	313	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,476,458	\$1,348,530	\$1,348,530	\$1,348,530	\$1,348,530	\$1,348,530	\$1,348,530	\$1,348,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242888	Ramón López Velardeconstrucción De Servicios Sanitarios	314	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242895	David Alfaro Siqueiroconstrucción De Servicios Sanitarios	316	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242898	Basilio Pérez Gallardoconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	317	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242901	Tlacaalelconstrucción De Servicios Sanitarios	318	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130300194599	Jn 10 De Abril, Ago-1469, Construcción De Techumbre	246	México	Ecatzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$527,762	\$518,232	\$518,232	\$518,232	\$518,232	\$518,232	\$518,232	\$518,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242903	Benito Juárezimpermeabilización	319	México	Hueyoptla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,996	\$715,641	\$715,641	\$715,641	\$715,641	\$715,641	\$715,641	\$715,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400242913	Niños Héroes De Chapultepecconstrucción De Servicios Sanitarios	321	México	Huixquilucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$593,350	\$740,253	\$740,253	\$740,253	\$740,253	\$740,253	\$740,253	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200136930	2 De Marzo, Agc-1585impeemabilización Y Rehabilitación De Espacios	26	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$718,712	\$718,483	\$718,483	\$718,483	\$718,483	\$718,483	\$718,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242922	Ricardo Calva Reyesconstrucción De Servicios Sanitarios	323	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242925	Octavio Pazconstrucción De Servicios Sanitarios	324	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$621,302	\$621,302	\$621,302	83.77	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.77	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242929	Frida Kahloconstrucción De Servicios Sanitarios	325	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242932	Rafael Ramírezconstrucción De Servicios Sanitarios	326	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242938	Patriaconstrucción De Servicios Sanitarios	327	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137372	Cameno. 45 Ixtapán De La Sal	149	México	Ixtapán de la Sal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$580,058	\$537,330	\$537,330	\$537,330	\$537,330	\$537,330	\$537,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137418	Escuela Secundaria Tecnica Num. 89 Jose Maria Morelos Y Pavoccolocar La Protección Perimetral De La Escuela Secundaria José Maria Morelos Y Pavón, En La Unidad Habitacional Alborada.	94	México	Jaltenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$769,157	\$769,157	\$769,157	\$769,157	\$769,157	\$769,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144833	Lic. Benito Juárez G., Agc-1831	201	México	Jilotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,000	\$769,000	\$769,000	\$769,000	\$653,588	\$653,588	\$653,588	84.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	84.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400242950	Lauro Aguirreconstrucción De Servicios Sanitarios	330	México	Jilotzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	\$370,816	\$370,816	\$370,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200136876	Niños Héroes, Agc-1859rehabilitación De Sanitarios	1	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$581,454	\$581,454	\$581,454	\$581,454	\$581,454	\$581,454	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137421	José María Morelos Y Pavón, Agc-1869rehabilitación De Losa De Aulas, Primera Etapa	96	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$600,000	\$592,861	\$592,861	\$592,861	\$592,861	\$592,861	\$592,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242954	José Ma. Morelos Y Pavónconstrucción De Servicios Sanitarios	331	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242962	José Ma. Morelosconstrucción De Un Taller De Cómputo (Sin Equipo)	332	México	Juchitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$554,165	\$554,165	\$554,165	\$554,165	\$437,397	\$437,397	\$437,397	78.93	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	78.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200136937	Jaime Torres Bodetconstrucción De Servicios Sanitarios	30	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$520,095	\$520,095	\$520,095	\$520,095	\$520,095	\$520,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200136940	Tales De Mileto, Agc-1950construcción Y Equipamiento De Un Aula De Cómputo	31	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$879,496	\$879,191	\$879,191	\$879,191	\$879,191	\$879,191	\$879,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137334	Cameno. 48 Tonalpouhqui	163	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,606,853	\$1,427,259	\$1,427,259	\$1,427,259	\$1,427,259	\$1,427,259	\$1,427,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137395	Cameno. 48	142	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$550,000	\$516,216	\$516,216	\$516,216	\$516,216	\$516,216	\$516,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137425	Francisco Márquez, Agc-1956construcción De Barda Perimetral	98	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$742,598	\$742,598	\$742,598	\$742,598	\$742,598	\$742,598	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130300194639	Jn Hellen Keller, Agc-1935 Construcción Y Equipamiento De 4 Aulas Y Protección Perimetral	247	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,256,486	\$973,179	\$973,179	\$973,179	\$973,179	\$973,179	\$973,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400242964	Unidad Pedagógica, Agc-1934 construcción De 2 Aulas, Servicios Sanitarios, Obra Exterior Y Equipamiento De 4 Aulas	333	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,718,609	\$1,543,571	\$1,543,571	\$1,543,571	\$1,543,571	\$1,543,571	\$1,543,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX13130400242983	Hermanos Flores Magón construcción De 1 Aula	La Paz	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$315,772	\$197,641	\$197,641	\$197,641	\$197,641	\$197,641	\$197,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX13130400242987	Niños Héroes construcción De 1 Aula	338	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$315,772	\$215,153	\$215,153	\$215,153	\$215,153	\$215,153	\$215,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX13130400242997	Anáhuac construcción De 2 Aulas	339	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$520,810	\$500,379	\$500,379	\$500,379	\$500,379	\$500,379	\$500,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX13130400243000	Luis Pasteur construcción De 1 Aula De Usos Múltiples	340	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$697,270	\$448,482	\$448,482	\$448,482	\$448,482	\$448,482	\$448,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX13130400243005	Moctezuma Xocoyotzin construcción De 1 Aula De Usos Múltiples	341	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$720,810	\$446,975	\$446,975	\$446,975	\$446,975	\$446,975	\$446,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX13130400243010	Quetzal construcción De 1 Aula	342	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$325,323	\$270,286	\$270,286	\$270,286	\$261,934	\$261,934	\$261,934	\$261,934	96.91	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	96.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243014	Libertad construcción De 1 Aula	343	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$362,069	\$294,650	\$294,650	\$294,650	\$286,298	\$286,298	\$286,298	\$286,298	97.17	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243026	Tierra Y Libertad construcción De 1 Aula	346	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$316,568	\$269,456	\$269,456	\$269,456	\$269,456	\$269,456	\$269,456	\$269,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243030	Héroes De La Independencia construcción De 1 Aula	347	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$316,568	\$316,568	\$316,568	\$316,568	\$283,683	\$283,683	\$283,683	\$283,683	89.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400243034	Altagrafia Mercadoconstrucción De 1 Aula	348	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$316,568	\$316,568	\$316,568	\$316,568	\$295,159	\$295,159	\$295,159	93.24	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.24	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243057	José Ma. Morelosconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	351	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200136942	Constituyentes De 1917, Agc-1963construcción De Techumbre	32	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$765,356	\$724,517	\$724,517	\$724,517	\$724,517	\$724,517	\$724,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130300194913	Artesanos Del Estado De México, Agc-1989canceleria, Rehabilitación Eléctrica, Aplanados Y Pintura En General	248	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$647,988	\$647,988	\$647,988	\$647,988	\$647,988	\$647,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130300194932	Prim Emilio Portes Gil, Agc-1991, Terminación De Kiosko, Malla Perimetral, Pintura En Barda Perimetral	249	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$499,768	\$499,768	\$499,768	\$499,768	\$499,768	\$499,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243064	No. 1106 Nueva Creación, Agm-433construcción, Equipamiento Y Obra Exterior	353	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$4,120,343	\$4,119,857	\$4,119,857	\$4,119,857	\$4,119,857	\$4,119,857	\$4,119,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243072	Guillermo Prietoconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	354	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200136947	Benito Juárez García, Agc-2002construcción De Losa	34	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137385	No. 188 Naciones Unidas, Agm-0444construcción Y Equipamiento De Una Aula De Computo	78	México	Malinalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,222,789	\$1,208,497	\$1,208,497	\$1,208,497	\$1,208,497	\$1,208,497	\$1,208,497	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243087	Melchor Ocampoobra Exterior	357	México	Melchor Ocampo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$143,102	\$141,924	\$141,924	\$141,924	\$141,924	\$141,924	\$141,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243107	Rosario R. De Alvaradoconstrucción De 1 Aula	360	México	Metepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$363,322	\$363,322	\$363,322	\$363,322	\$363,322	\$363,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400243115	Carlos Hank González construcción Y Equipamiento De Comedor	361	México	Metepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,210,960	\$1,244,614	\$1,244,614	\$1,244,614	\$1,244,614	\$1,244,614	\$1,244,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243117	Henry Ford No. 25 construcción Y Equipamiento De Desayunador	362	México	Metepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13140200327907	Lic. Alvaro Galvez Y Fuentes	365	México	Mexicaltzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$743,645	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$636,580	\$636,580	\$636,580	85.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	85.84	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13140200327911	Prof. Rafael Ramirez Castañeda	364	México	Mexicaltzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,180,028	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200136879	Estefania Castañeda, Agc-2221 construcción Y Equipamiento De 1 Aula	2	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$340,418	\$295,999	\$295,999	\$295,999	\$295,999	\$295,999	\$295,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200136950	Adolfo López Mateos, Agc-2190 construcción De Sanitarios	35	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200136952	México 68, Agc-2369 construcción De Techumbre	36	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$453,236	\$453,027	\$453,027	\$453,027	\$453,027	\$453,027	\$453,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200136954	Anáhuac, Agc-2379 construcción De Sanitarios	37	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$301,556	\$833,108	\$833,108	\$833,108	\$833,108	\$833,108	\$833,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137366	Camsno. 18 Anne Sollowan Macy	152	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$893,688	\$890,303	\$890,303	\$890,303	\$890,303	\$890,303	\$890,303	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137368	Camsno. 14 Ma. Del Pilar Quintanilla Nieto	151	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,797,784	\$1,791,041	\$1,791,041	\$1,791,041	\$1,791,041	\$1,791,041	\$1,791,041	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137430	María De La Luz, Agc-2291 construcción De Protección Perimetral	100	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$137,411	\$133,482	\$133,482	\$133,482	\$133,482	\$133,482	\$133,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13130200137434	Manuel Avila Camacho, Agc-242econstrucción De Protección Perimetral	102	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144788	Rafael Ramirez, Agc-2328	207	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,624	\$689,544	\$689,544	\$689,544	\$689,544	\$689,544	\$689,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144798	Pablo Picasso, Agc-2305	206	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$768,323	\$765,828	\$765,828	\$765,828	\$765,828	\$765,828	\$765,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243136	Prof. Rodolfo Sánchez Garcíarehabilitación Del Plantel	366	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,140	\$149,140	\$149,140	\$149,140	\$149,140	\$149,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243140	20 De Noviembre Rehabilitación Del Plantel	367	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$490,000	\$484,439	\$484,439	\$484,439	\$484,439	\$484,439	\$484,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243144	Generalísimo Morelosrehabilitación Del Plantel	368	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$330,976	\$330,976	\$330,976	\$330,976	\$330,976	\$330,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243148	Lic. Adolfo López Mateosconstrucción De Servicios Sanitarios	369	México	Nextlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200136907	Rafael Alberti, Agc-2512construcción Y Equipamiento De l Aula, Servicios Sanitarios Y Protección Perimetral	16	México	Nezahualcōyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$991,518	\$836,938	\$836,938	\$836,938	\$836,938	\$836,938	\$836,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200136958	Hermenegildo Galeana, Insurgente Hermenegildo Galeana, Construir, En Una Primera Etapa, La Techumbre Del Auditorio En La Escuela Primaria Hermenegildo Galeana De La Colonia Jardines De Guadalupe.	38	México	Nezahualcōyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$899,035	\$850,188	\$850,188	\$850,188	\$850,188	\$850,188	\$850,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13130200136960	Calmeacaconstruir La Techumbre Y Rehabilitar Los Sanitarios, En Una Primera Etapa, De La Escuela Primaria Calmeac En La Colonia Vergel De Guadalupe.	39	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,877,607	\$1,877,607	\$1,877,607	\$1,877,607	\$1,729,467	\$1,729,467	\$1,729,467	92.11	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.11	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX13130200136963	Hermenegildo Galeanaconstruir El Salón De Cómputo Y Rehabilitar El Patio De Recreo De La Escuela Ubicada En La Calle 15 No. 192 De La Colonia Las Aguilas.	40	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,014,933	\$948,663	\$948,663	\$948,663	\$948,663	\$948,663	\$948,663	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX13130200136965	Lic. Gustavo Diaz Ordazapoyo A La Gestión Para La Rehabilitación, Previo Estudio De Factibilidad, De La Techumbre De La Escuela Primaria Gustavo Diaz Ordaz En La Colonia Reforma.	41	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$900,000	\$899,992	\$899,992	\$899,992	\$899,992	\$899,992	\$899,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX13130200137384	Primariaitandehui	145	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$150,000	\$141,886	\$141,886	\$141,886	\$141,886	\$141,886	\$141,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX13130200137386	Cameno. 1	144	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$135,652	\$135,652	\$135,652	64.60	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	64.60	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX13130200137438	Benito Juárez, Agc-2653construcción De Barda Perimetral, Primera Etapa	104	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$498,633	\$498,633	\$498,633	\$469,044	\$469,044	\$469,044	94.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.07	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX13130200137441	José Clemente Orozco, Agc-268construcción De Protección Perimetral Y Escalera De Emergencia, Primera Etapa	106	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$213,956	\$180,727	\$180,727	\$180,727	\$180,727	\$180,727	\$180,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX13130200137446	Fray Bartolomé De Las Casas, Agc-2857rehabilitación, Primera Etapa	108	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$144,480	\$138,404	\$138,404	\$138,404	\$138,404	\$138,404	\$138,404	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX13130200137447	Belisario Dominguez, Agc-2910rehabilitación De Sanitarios	109	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$136,945	\$111,784	\$111,784	\$111,784	\$111,784	\$111,784	\$111,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13130200144728	Niños Héroes, Agc-3007rehabilitación De Servicios Sanitarios	172	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$877,978	\$633,801	\$633,801	\$633,801	\$633,801	\$633,801	\$633,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200148466	Cuauhtémoc, Construcción De Arcotecho	218	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$762,285	\$762,285	\$762,285	\$762,285	\$762,285	\$762,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200152569	Filomeno Mata, Agc-2650construcción De Barda Perimetral, Primera Etapa	103	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$431,232	\$431,232	\$431,232	\$431,232	\$431,232	\$431,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200152609	Francisco González Bocanegra, Agc-302rehabilitación, Primera Etapa	110	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$120,000	\$108,554	\$108,554	\$108,554	\$108,554	\$108,554	\$108,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130300194950	Jn Emiliano Zapata, Construcción Y Equipamiento De 1 Aula	250	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$438,805	\$38,805	\$38,805	\$38,805	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243167	Celedonio Flores Hernándezconstrucción De Servicios Sanitarios	371	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243171	Adolfo López Mateosconstrucción De Servicios Sanitarios	372	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200136910	Andrés Molina Enriquez, Agc-3099construcción Y Equipamiento De 1 Aula	17	México	Nicolás Romero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$304,723	\$302,219	\$302,219	\$302,219	\$302,219	\$302,219	\$302,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200136977	Lázaro Cárdenas Del Río, Agc-3147construcción Y Equipamiento De 1 Aula	43	México	Nicolás Romero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$366,861	\$354,103	\$354,103	\$354,103	\$354,103	\$354,103	\$354,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144781	Justo Sierra, Agc-3087construcción De Techumbre E Impermeabilización De Salones	208	México	Nicolás Romero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$959,804	\$959,763	\$959,763	\$959,763	\$959,763	\$959,763	\$959,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130300194966	Prim Pascual Ortiz Rubio, Agc-3183, Impermeabilización Y Pintura De Barda Perimetral	251	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$342,661	\$342,661	\$342,661	\$342,661	\$342,661	\$342,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13130400243196	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Alberca	376	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,803,561	\$1,781,578	\$1,781,578	\$1,781,578	\$1,781,578	\$1,781,578	\$1,781,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243204	Ignacio Zaragozaconstrucción De Muro De Contención	378	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,141,547	\$2,141,547	\$2,141,547	\$2,141,547	\$1,780,325	\$1,780,325	\$1,780,325	83.13	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144826	Ignacio M. Altamirano, Agc-3191 Impermeabilización De Tres Aulas Y Servicios Sanitarios	202	México	Ocuilan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$432,030	\$432,030	\$432,030	\$432,030	\$129,609	\$129,609	\$129,609	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200664605	Gustavo Baz Prada, Rehabilitación	88480-125	México	Ocuilan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$613,946	\$613,947	\$613,947	\$613,947	\$89,223	\$89,223	\$89,223	14.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	14.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137452	Manuel Alias Sardaneta, Agc-3210construcción De Barda Perimetral	114	México	Otumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$461,506	\$461,506	\$461,506	\$461,506	\$461,506	\$461,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243214	Niños Héroesconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	380	México	Otumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137392	Nueva Creación, Agm-0561construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Dirección, Área De Diagnostico, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior.	82	México	Otzoloapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$4,030,760	\$339,451	\$339,451	\$339,451	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243221	Carmen Serdancconstrucción De 3 Aulas Y Dirección	382	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,713,430	\$1,713,430	\$1,713,430	\$1,713,430	\$1,713,430	\$1,713,430	\$1,713,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243225	Adolfo López Mateosimpermeabilización	383	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,804	\$769,804	\$769,804	\$769,804	\$230,941	\$230,941	\$230,941	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137401	No. 58 Profra. Margarita E. Nieto Herrerarehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	140	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$710,000	\$709,374	\$709,374	\$709,374	\$709,374	\$709,374	\$709,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13130400243230	Carlos Monsivaisconstrucción De Servicios Sanitarios	386	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$716,342	\$679,311	\$679,311	\$679,311	\$679,311	\$679,311	\$679,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243233	Ignacio M. Altamiranoconstrucción De 3 Aulas	385	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$712,472	\$712,472	\$712,472	92.53	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	92.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13140200328354	Adolfo López Mateos, Agc-3326terminación De La Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Regional Y Obra Exterior	180	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$438,211	\$434,996	\$434,996	\$434,996	\$434,996	\$434,996	\$434,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243209	Prof. Luis G. Tapiaconstrucción De Servicios Sanitarios	392	México	San Mateo Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243213	No. 66terminación De Servicios Sanitarios	391	México	San Mateo Atenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$597,236	\$597,236	\$597,236	91.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243202	Emiliano Zapataconstrucción De Servicios Sanitarios	394	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$593,350	\$495,286	\$495,286	\$495,286	\$495,286	\$495,286	\$495,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243206	No. 0658 Justo Sierra Méndezconstrucción De Muro De Contención	393	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$3,513,127	\$3,513,127	\$3,513,127	\$3,513,127	\$2,333,477	\$2,333,477	\$2,333,477	66.42	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	66.42	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243194	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De Módulo De Sanitarios	395	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$668,732	\$668,732	\$668,732	86.85	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13140200328369	Manuel M. Ponce	562	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$369,427	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13140200328376	Cristóbal Hidalgo	563	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$369,427	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$347,454	\$347,454	\$347,454	94.57	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13140200328386	Anexo A La Normal De Tejupilco	564	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$364,395	\$364,395	\$364,395	\$364,395	\$364,395	\$364,395	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13140200328392	Mauricio Magdaleno	565	México	Tejupicco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$773,220	\$758,146	\$758,146	\$758,146	\$640,342	\$640,342	\$640,342	84.46	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	84.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243164	Cuauhtémocconstrucción De Servicios Sanitarios	399	México	Temascalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243155	Benito Juárezrehabilitación Del Planteo	400	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137398	No. 88 Josefa Ortiz De Dominguez,Rehabilitación De Aulas, Dirección, Equipamiento De Biblioteca	84	México	Temascaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,864,223	\$2,864,223	\$2,864,223	\$2,864,223	\$2,712,496	\$2,712,496	\$2,712,496	94.70	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	94.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130300195023	José María Velascoconstrucción Y Equipamiento De 4 Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	252	México	Temascaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,063,984	\$2,058,175	\$2,058,175	\$2,058,175	\$2,058,175	\$2,058,175	\$2,058,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137316	Ignacio Zaragoza, Agc-3619construcción Y Equipamiento De 1 Aula Y Sanitarios	47	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,399,275	\$1,194,222	\$1,194,222	\$1,194,222	\$1,194,222	\$1,194,222	\$1,194,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137317	Sócrates, Agc-3626construcción Y Equipamiento De Salón De Usos Múltiples	48	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$681,078	\$599,288	\$599,288	\$599,288	\$599,288	\$599,288	\$599,288	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243139	Ignacio Zaragozaconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	404	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243142	José María Morelos Y Servicios Sanitarios	403	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137318	Vicente Guerrero, Agc-3634rehabilitación De Sanitarios Y Conclusión De Techumbre	49	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,069,620	\$1,069,620	\$1,069,620	93.01	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.01	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137321	Agustín Melgar, Agc-3656construcción De Techumbre	51	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$866,495	\$839,972	\$839,972	\$839,972	\$839,972	\$839,972	\$839,972	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200137400	José María Morelos Y Pavón, Agm-0724construcción, Equipamiento Y Obra Exterior	85	México	Tenango del Aire	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$6,837,317	\$6,655,112	\$6,655,112	\$6,655,112	\$6,655,112	\$6,655,112	\$6,655,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13140200328414	Tratados De Teoloyucan, Agc-3689	117	México	Teoloyucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$202,013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$190,226	\$190,226	\$190,226	95.11	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137323	José María Morelos Y Pavón, Agc-3712construcción De Baños	52	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$490,762	\$490,762	\$490,762	50.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137325	Pablo Latapi, Agc-3715rehabilitación De Techumbre	53	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$361,183	\$345,974	\$345,974	\$345,974	\$345,974	\$345,974	\$345,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137779	José Martí, Agc-3723rehabilitación	118	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$318,408	\$318,408	\$318,408	90.97	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	90.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200136892	Fray Pedro De Gante, Agc-3732construcción Y Equipamiento De 1 Aula	8	México	Tepetlaoxtoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$334,848	\$317,471	\$317,471	\$317,471	\$317,471	\$317,471	\$317,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137326	Emiliano Zapata, Agc-3735construcción De Biblioteca	54	México	Tepetlaoxtoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$820,364	\$812,245	\$812,245	\$812,245	\$812,245	\$812,245	\$812,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137360	No. 40 Ovidio Decrolyrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	154	México	Tepetlaoxtoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$395,000	\$394,686	\$394,686	\$394,686	\$394,686	\$394,686	\$394,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144785	José María Morelos Y Pavón, Agc-3740construcción Y Equipamiento De Sala De Medios	181	México	Tepetlaoxtoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,235,318	\$1,126,372	\$1,126,372	\$1,126,372	\$1,126,372	\$1,126,372	\$1,126,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144827	18 De Marzo, Agc-3756construcción De Barda Perimetral, Primera Etapa	190	México	Tepetzotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$881,284	\$878,057	\$878,057	\$878,057	\$878,057	\$878,057	\$878,057	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14130200137329	Margarita Maza De Juárez, Agc-3758construcción Y Equipamiento De 1 Aula	55	México	Tequixquiac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$302,569	\$288,890	\$288,890	\$288,890	\$288,890	\$288,890	\$288,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14130200137330	Miguel Hidalgo Y Costilla, Agc-3773construcción Y Equipamiento De 1 Aula De Usos Múltiples	56	México	Tequixquiac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$689,442	\$685,561	\$685,561	\$685,561	\$685,561	\$685,561	\$685,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14130200137402	Centro De Atención Multiple, Agm-783construcción Y Equipamiento Del Cam	86	México	Tequixquiac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$4,855,796	\$123,708	\$123,708	\$123,708	\$123,708	\$123,708	\$123,708	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,650	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243131	Ing. Guillermo González Camarenaconstrucción De Servicios Sanitarios	406	México	Texcalyacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137335	Amado Nervo, Agc-3837construcción De Sanitarios	58	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$854,114	\$854,114	\$854,114	87.02	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	87.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137338	Esfir, Agc-3842construcción De Cubierta De Los Espacios Cívicos Y Deportivos	59	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$768,560	\$768,560	\$768,560	\$768,560	\$768,560	\$768,560	\$768,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137357	No. 130 Nezahualcóyotlconstrucción De Servicios Sanitarios	155	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137341	Juana De Asbaje, Agc-3854construcción De Techumbre	61	México	Tezoyuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$900,000	\$883,833	\$883,833	\$883,833	\$883,833	\$883,833	\$883,833	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137354	No. 92 Nueva Creaciónconstrucción De Barda Perimetral	156	México	Tezoyuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,533	\$149,533	\$149,533	\$149,533	\$149,533	\$149,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137344	Josefa Ortiz De Domínguez, Agc-3871construcción Y Equipamiento De Aula De Medios Y Rehabilitación	62	México	Tlanquistenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,040	\$1,000,040	\$1,000,040	\$1,000,040	\$888,603	\$888,603	\$888,603	88.86	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	88.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137346	Adolfo López Mateos, Agc-3873construcción De Sanitarios	63	México	Tlanquistenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$799,361	\$737,607	\$737,607	\$737,607	\$737,607	\$737,607	\$737,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137350	No. 39 Gabriela Brimmerrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	158	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,074,285	\$1,072,234	\$1,072,234	\$1,072,234	\$1,072,234	\$1,072,234	\$1,072,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13130200137352	No. 13 Dr. Roberto Solís Quirogarehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	157	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,185,046	\$1,185,046	\$1,185,046	\$1,185,046	\$1,148,650	\$1,148,650	\$1,148,650	96.93	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	96.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137787	Héroes De Chapultepec, Agc-401rehabilitación, Primera Etapa	123	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$298,651	\$298,651	\$298,651	\$298,651	\$297,085	\$297,085	\$297,085	99.48	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144800	David G. Berlanga, Agac-93rehabilitación	184	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$334,243	\$202,246	\$202,246	\$202,246	\$202,246	\$202,246	\$202,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144839	José Ma. Morelos Y Pavón, Agac-100rehabilitación	200	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,258	\$763,108	\$763,108	\$763,108	\$763,108	\$763,108	\$763,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144848	República Argentina, Agac-122rehabilitación	199	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200148476	Ford Num. 15, Agc-398rehabilitación, Primera Etapa	220	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$674,843	\$674,843	\$674,843	\$674,843	\$674,843	\$674,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243109	No. 0075 Las Ixtacalacostrucción Y Equipamiento De Desayunador	411	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243116	Jaime Sabiñesconstrucción De Servicios Sanitarios	410	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243118	No. 0077 Lic. Benito Juárezrehabilitación Del Planteil	409	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$768,839	\$768,839	\$768,839	\$768,839	\$768,839	\$768,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243122	Unidad Habitacional No. 2adaptación De Cocina-Comedor	408	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$187,180	\$187,180	\$187,180	93.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX09130200148487	No. 0363 Fernando De Alva Ixtlixochitl, Agc-406mallá Perimetral, Primera Etapa	222	México	Tlatlaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,990	\$769,990	\$769,990	\$769,990	\$769,990	\$769,990	\$769,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13140200328445	Lic. Benito Juárez, Agc-4081sustitución De Techumbre En Aulas Y Construcción De Techumbre En Plaza Cívica	566	México	Tlatlaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$772,003	\$769,990	\$769,990	\$769,990	\$769,990	\$769,990	\$769,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137343	No. 17 Margarita Gómez Relaciosrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	160	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,334,673	\$2,334,397	\$2,334,397	\$2,334,397	\$2,334,397	\$2,334,397	\$2,334,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130300195150	Lic. Benito Juárez García Anexa A La Normal No. 1rehabilitación De Instalación Eléctrica En Tres Niveles Del Edificio Escolar	256	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$633,000	\$631,883	\$631,883	\$631,883	\$631,883	\$631,883	\$631,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243007	No. 0003 Lic. Benito Juárezrehabilitación De Alberca	436	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,399,127	\$2,060,376	\$2,060,376	\$2,060,376	\$2,060,376	\$2,060,376	\$2,060,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243012	Calmeccaconstrucción De Cubierta De Plaza Cívica	435	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$756,663	\$756,663	\$756,663	\$756,663	\$756,663	\$756,663	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243022	No. 0001 Miguel Hidalgoeducación De Laboratorio De Cómputo Y Mantenimiento	433	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$299,560	\$299,560	\$299,560	\$297,560	\$297,560	\$297,560	99.33	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243031	León FelipeRehabilitación Del Plantele	431	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,537,100	\$1,530,647	\$1,530,647	\$1,530,647	\$1,530,647	\$1,530,647	\$1,530,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243036	No. 0868 Dr. Gustavo Baz Pradaconstrucción Y Equipamiento De 3 Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	430	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$3,073,089	\$2,987,051	\$2,987,051	\$2,987,051	\$2,987,051	\$2,987,051	\$2,987,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243046	Profra. Maclovia Verarehabilitación	428	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$457,594	\$441,251	\$441,251	\$441,251	\$441,251	\$441,251	\$441,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243050	No. 343 Bernardo De Balbuenaconstrucción De 2 Aulas	427	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$625,756	\$520,437	\$520,437	\$520,437	\$520,437	\$520,437	\$520,437	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13130400243063	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De 1 Aula	424	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$364,931	\$364,931	\$364,931	\$364,931	\$364,931	\$364,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243065	Lic. Benito Juárezconstrucción De 1 Aula	423	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$160,503	\$160,503	\$160,503	43.68	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	43.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243069	Narciso Mendozaconstrucción De 1 Aula	422	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$218,682	\$218,682	\$218,682	59.52	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	59.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243074	Estefanía Castañedaconstrucción De 1 Aula	421	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$223,817	\$223,817	\$223,817	60.92	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	60.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243088	Emiliano Zapataconstrucción De 2 Aulas	417	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$548,745	\$546,929	\$546,929	\$546,929	\$546,929	\$546,929	\$546,929	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137349	Sor Juana Ines De La Cruzconstruir Los Sanitarios Del Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz En La Colonia La Cantera.	65	México	Tultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137351	Benito Juárez, Agc-4332construcción De Salida De Emergencia	66	México	Tultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$100,000	\$99,200	\$99,200	\$99,200	\$99,200	\$99,200	\$99,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200148502	Camilo José Cela, Agc-4331malla Perimetral	226	México	Tultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$473,192	\$473,192	\$473,192	\$473,192	\$473,192	\$473,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144790	Consuelo R. De Fernández Albarrán, Agc-4479construcción De Techumbre De Patio Escolar	182	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$437,496	\$306,984	\$306,984	\$306,984	\$306,984	\$306,984	\$306,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144854	Emperador Cuauhtémoc, Alm-19construcción De Arcotecho	196	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$756,598	\$756,598	\$756,598	\$756,598	\$756,598	\$756,598	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200148507	Quetzalcóatl, Agc-4427rehabilitación, Primera Etapa	227	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,883	\$768,996	\$768,996	\$768,996	\$768,996	\$768,996	\$768,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg-ro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200148514	Estado De México, Agc-4427rehabilitación, Primera Etapa	228	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,999	\$769,331	\$769,331	\$769,331	\$769,331	\$769,331	\$769,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400243002	Gral. Francisco Villaconstrucción De Servicios Sanitarios	437	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242994	Francisco I. Maderoconstrucción	439	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$457,594	\$391,742	\$391,742	\$391,742	\$391,742	\$391,742	\$391,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200136900	Miguel Domínguez, Agc-4525construcción Y Equipamiento De 1 Aula	12	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$320,590	\$315,913	\$315,913	\$315,913	\$315,913	\$315,913	\$315,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130300195178	Narciso Mendozaconstrucción De 3 Aulas En Estructura Regional (Sin Equipo)	258	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$846,495	\$738,792	\$738,792	\$738,792	\$738,792	\$738,792	\$738,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242991	Tierra Y Libertadconstrucción Y Equipamiento De 2 Aulas	440	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$856,473	\$856,473	\$856,473	\$856,473	\$452,054	\$452,054	\$452,054	52.78	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	52.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200148239	Nueva Creación, Agm-0925construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Dirección, Taller De Psicomotricidad, Taller De Panadería, Cocina-Comedor, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	13	México	Villa de Allende	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$7,582,519	\$7,311,799	\$7,311,799	\$7,311,799	\$7,311,799	\$7,311,799	\$7,311,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242977	Libertadconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	443	México	Villa de Allende	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	55.06	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242981	Lázaro Cárdenas Del Ríocconstrucción De 1 Aula, Dirección Y Servicios Sanitarios	442	México	Villa de Allende	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242984	Vicente Guerreroconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula, Dirección Y Servicios Sanitarios	441	México	Villa de Allende	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,037,310	\$1,021,541	\$1,021,541	\$1,021,541	\$1,021,541	\$1,021,541	\$1,021,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 258

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400242972	Juventino Rosasconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula, Dirección Y Servicios Sanitarios	444	México	Villa Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,897,510	\$1,881,799	\$1,881,799	\$1,881,799	\$1,881,799	\$1,881,799	\$1,881,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200137324	No. 64 Maria Montessorirehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	166	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130400242963	Lic. Adolfo López Mateosconstrucción De Servicios Sanitarios	446	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144760	19 De Septiembre De 1985, Agm-976construcción Y Equipamiento De 4 Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios	176	México	Xonacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,032,834	\$2,030,727	\$2,030,727	\$2,030,727	\$2,030,727	\$2,030,727	\$2,030,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200144753	Jardín De Niños, Agc-4714construcción Y Equipamiento De 1 Aula	175	México	Zacazonapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,672	\$132,348	\$132,348	\$132,348	\$132,348	\$132,348	\$132,348	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13130200148553	Nezahualcóyotl, Aim-2 Rehabilitación De La Techumbre	235	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$415,283	\$415,283	\$415,283	\$415,283	\$415,283	\$415,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: