

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX15150400594976 | Alejandro Dumas | 96724-2 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$739,954 | \$739,954 | \$739,954 | \$739,954 | \$739,954 | \$739,954 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: | |
| MEX15150400595005 | Venustiano Carranza | 96724-1772 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$486,708 | \$486,708 | \$486,708 | 64.89 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 64.89 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: | |
| MEX15150400595295 | Frida Kahlo | 96724-1987 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$97,803 | \$97,803 | \$97,803 | 97.80 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.80 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: | |
| MEX15150400595302 | No. 182 Vasco De Quiroga | 96724-1988 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$100,001 | \$100,001 | \$100,001 | \$100,001 | \$92,660 | \$92,660 | \$92,660 | 92.66 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 92.66 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: | |
| MEX15150400595308 | C.A.M. No. 30 Louis Braille | 96724-36 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 153 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: | |
| MEX15150400595315 | Pirámide Del Sol | 96724-1773 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$749,864 | \$749,864 | \$749,864 | 99.98 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.98 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: | |
| MEX15150400595333 | Lic. Guillermo Martínez D. | 96724-1774 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: | |
| MEX15150400595342 | Prof. Rafael Ramirez | 96724-58 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$745,206 | \$745,206 | \$745,206 | \$745,206 | \$745,206 | \$745,206 | \$745,206 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400595355 | Impulso Social | 96724-68 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$980,000 | \$980,000 | \$980,000 | \$980,000 | \$861,109 | \$861,109 | \$861,109 | 87.87 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 87.87 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: | |
| MEX15150400595366 | Melchor Ocampo | 96724-1779 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$747,782 | \$747,782 | \$747,782 | 99.70 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.70 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: | |
| MEX15150400595376 | Renato Descartes | 96724-1780 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$749,853 | \$749,853 | \$749,853 | 99.98 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.98 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: | |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400595382 | Emilio Salgari | 96724-78 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$686,452 | \$686,452 | \$686,452 | 91.53 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 91.53 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595394 | Heriberto Enriquez Rodríguez | 96724-80 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$688,283 | \$688,283 | \$688,283 | 91.77 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 91.77 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595401 | Juan De La Barrera | 96724-85 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$274,492 | \$274,492 | \$274,492 | \$274,492 | \$274,492 | \$274,492 | \$274,492 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 18 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595419 | León Guzmán | 96724-89 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595426 | Lic. Juan Fernández Albarrán | 96724-93 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$682,511 | \$682,511 | \$682,511 | 91.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 91.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595433 | Manuel Bernal | 96724-94 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,250,000 | \$1,247,535 | \$1,247,535 | \$1,247,535 | \$906,868 | \$906,868 | \$906,868 | 72.69 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 72.69 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595487 | Mariano Azuela | 96724-96 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$690,783 | \$690,783 | \$690,783 | 92.10 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 92.10 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595493 | Nueva Creación | 96724-99 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595541 | Ovidio Decroly | 96724-100 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$747,750 | \$747,750 | \$747,750 | 99.70 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.70 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595551 | Plan De Ayala | 96724-101 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$747,750 | \$747,750 | \$747,750 | 99.70 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.70 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595559 | Ramón Del Valle Inclán | 96724-104 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,250,000 | \$1,248,846 | \$1,248,846 | \$1,248,846 | \$1,011,786 | \$1,011,786 | \$1,011,786 | 81.02 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 81.02 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mixistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400595570 | República Argentina | 96724-105 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$747,783 | \$747,783 | \$747,783 | 99.70 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.70 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595588 | Santiago Ramón Y Cajal | 96724-106 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$188,704 | \$167,938 | \$167,938 | \$167,938 | \$20,033 | \$20,033 | \$20,033 | 11.93 | \$0 | Metros Cuadrados | 142 | 0.00 | 11.93 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595598 | Teodoro Schumacher Muñoz | 96724-109 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$677,769 | \$677,769 | \$677,769 | 90.37 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 90.37 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595603 | Emiliano Zapata Salazar | 96724-1738 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$628,239 | \$628,239 | \$628,239 | \$628,239 | \$624,081 | \$624,081 | \$624,081 | 99.34 | \$0 | Metros Cuadrados | 116 | 0.00 | 99.34 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595610 | Adolfo López Mateos | 96724-1928 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$685,220 | \$685,220 | \$685,220 | \$685,220 | \$685,220 | \$685,220 | \$685,220 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595622 | 20 De Noviembre | 96724-134 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$1,994,237 | \$1,994,237 | \$1,994,237 | \$598,271 | \$598,271 | \$598,271 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595634 | Federico Froebel | 96724-135 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595645 | Calmeacac | 96724-172 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$399,559 | \$399,559 | \$399,559 | \$399,559 | \$399,559 | \$399,559 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595658 | Rosaura Zapata | 96724-1710 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$449,504 | \$449,504 | \$449,504 | 99.89 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.89 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595664 | Miguel Hidalgo | 96724-1875 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,079,086 | \$1,079,086 | \$1,079,086 | \$1,079,086 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595671 | Rosendo Arnaiz | 96724-179 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$468,169 | \$468,169 | \$468,169 | 93.63 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 93.63 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400595679 | Centro De Atención Múltiple, Agm-70 | 96724-1919 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,330 | \$750,330 | \$750,330 | \$750,330 | \$708,117 | \$708,117 | \$708,117 | 94.37 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 94.37 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595687 | Dr. Néstor Herrera | 96724-1862 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,580,564 | \$1,572,378 | \$1,572,378 | \$1,572,378 | \$1,539,997 | \$1,539,997 | \$1,539,997 | 97.94 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.94 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595696 | Francisco Javier Mina | 96724-1913 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$3,200,000 | \$3,193,961 | \$3,193,961 | \$3,193,961 | \$3,139,022 | \$3,139,022 | \$3,139,022 | 98.28 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.28 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595711 | Rosario Castellanos | 96724-183 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$698,499 | \$698,499 | \$698,499 | \$698,499 | \$698,499 | \$698,499 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595718 | Lázaro Cárdenas | 96724-1781 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$670,727 | \$670,727 | \$670,727 | 89.43 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 89.43 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595722 | C.A.M. No. 10 Lic. Adolfo López Mateos | 96724-184 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$497,053 | \$497,053 | \$497,053 | \$497,053 | \$497,053 | \$497,053 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595737 | José Vizcaino Pérez | 96724-188 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,250,000 | \$1,243,366 | \$1,243,366 | \$1,243,366 | \$1,242,362 | \$1,242,362 | \$1,242,362 | 99.92 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.92 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595747 | No. 0846 Jaime Sabines | 96724-190 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595759 | No. 663 Emiliano Zapata | 96724-1739 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$599,469 | \$599,469 | \$599,469 | 99.91 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.91 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595765 | María Enriqueta Camarillo De Pereyra | 96724-1782 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$731,983 | \$731,983 | \$731,983 | 97.60 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.60 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595774 | Amado Nervo | 96724-1984 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$225,219 | \$225,219 | \$225,219 | \$225,219 | \$225,219 | \$225,219 | \$225,219 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400595783 | Lázaro Cárdenas | 96724-197 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$980,000 | \$980,000 | \$980,000 | \$980,000 | \$606,930 | \$606,930 | \$606,930 | 61.93 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 61.93 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595789 | Xavier López García | 96724-1891 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,100,000 | \$2,093,268 | \$2,093,268 | \$2,093,268 | \$1,990,392 | \$1,990,392 | \$1,990,392 | 95.09 | \$0 | Metros Cuadrados | 400 | 0.00 | 95.09 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595795 | Isidro Fabela | 96724-1923 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$215,937 | \$215,937 | \$215,937 | \$215,937 | \$204,451 | \$204,451 | \$204,451 | 94.68 | \$0 | Metros Cuadrados | 128 | 0.00 | 94.68 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595803 | No. 0723 Emiliano Zapata | 96724-1948 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$726,882 | \$726,882 | \$726,882 | \$726,882 | \$652,307 | \$652,307 | \$652,307 | 89.74 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 89.74 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595811 | No. 1110 Narciso Bassols | 96724-1977 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$769,403 | \$769,403 | \$769,403 | 99.92 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.92 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595822 | Jean Piaget | 96724-1989 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$145,074 | \$134,457 | \$134,457 | \$134,457 | \$134,457 | \$134,457 | \$134,457 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595830 | No. 0756 Sor Juana Inés De La Cruz | 96724-1990 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$327,108 | \$274,304 | \$274,304 | \$274,304 | \$274,304 | \$274,304 | \$274,304 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595843 | José Vicente Villada Perea | 96724-1991 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$446,831 | \$428,985 | \$428,985 | \$428,985 | \$428,985 | \$428,985 | \$428,985 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595852 | No. 0834 Prof. Roberto Barrios Castro | 96724-1992 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$297,409 | \$291,601 | \$291,601 | \$291,601 | \$291,601 | \$291,601 | \$291,601 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595873 | Dr. Belisario Domínguez | 96724-203 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$954,548 | \$973,092 | \$973,092 | \$973,092 | \$716,991 | \$716,991 | \$716,991 | 73.68 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 73.68 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400595881 | Maria Bertely | 96724-212 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$467,544 | \$467,544 | \$467,544 | 93.51 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 93.51 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX15150400596155 | Belisario Domínguez | 96724-1783 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$744,150 | \$744,150 | \$744,150 | 99.22 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.22 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596167 | Profra. María Elena Rosales Vargas | 96724-214 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$604,069 | \$604,069 | \$604,069 | 80.54 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 80.54 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596173 | Amado Nervo | 96724-215 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$478,440 | \$478,440 | \$478,440 | 95.69 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 95.69 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596197 | Profra. Estefanía Castañeda | 96724-222 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596201 | Profra. Silvana Jardon | 96724-1962 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,054,500 | \$1,054,489 | \$1,054,489 | \$1,054,489 | \$1,054,489 | \$1,054,489 | \$1,054,489 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596214 | Heriberto Enriquez | 96724-226 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$562,852 | \$487,399 | \$487,399 | \$487,399 | \$487,399 | \$487,399 | \$487,399 | \$487,399 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400596305 | Lorenzo Filho | 96724-227 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$1,564,517 | \$1,564,517 | \$1,564,517 | \$469,355 | \$469,355 | \$469,355 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596317 | Guadalupe Rhon De Hank | 96724-1784 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$633,643 | \$633,643 | \$633,643 | 84.49 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 84.49 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596618 | Francisco Villa | 96724-237 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596621 | Luis G. Urbina | 96724-241 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$499,455 | \$499,455 | \$499,455 | 99.89 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.89 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596626 | Ricardo Flores Magón | 96724-1887 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$380,000 | \$380,000 | \$380,000 | \$380,000 | \$283,532 | \$283,532 | \$283,532 | 74.61 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 0.00 | 74.61 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400596630 | Justo Sierra | 96724-265 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$401,287 | \$401,287 | \$401,287 | 80.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 80.26 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400596636 | Octavio Paz | 96724-270 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$296,913 | \$296,913 | \$296,913 | 59.38 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 59.38 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400596643 | Profa. Natalia Carrasco | 96724-279 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$388,343 | \$388,343 | \$388,343 | 51.78 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 51.78 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400596650 | Esther Cano | 96724-281 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$1,998,410 | \$1,998,410 | \$1,998,410 | \$947,630 | \$947,630 | \$947,630 | 47.42 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 47.42 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400596653 | Metzli | 96724-1785 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$673,748 | \$673,748 | \$673,748 | 89.83 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 89.83 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400596662 | No. 0937 Ing. Heberto Castillo | 96724-1965 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$132,983 | \$132,983 | \$132,983 | \$132,983 | \$130,220 | \$130,220 | \$130,220 | 97.92 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.92 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400596668 | Prof. Nicolás Medina | 96724-285 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$622,797 | \$622,797 | \$622,797 | 83.04 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 83.04 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400596669 | 5 De Febrero | 96724-286 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$386,184 | \$386,184 | \$386,184 | \$386,184 | \$386,184 | \$386,184 | \$386,184 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400596698 | Emiliano Zapata | 96724-291 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$390,640 | \$390,640 | \$390,640 | 97.66 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.66 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400596703 | Francisco Villa | 96724-292 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$290,432 | \$290,432 | \$290,432 | 96.81 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 96.81 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400596705 | Gaby Brimmer | 96724-294 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$476,797 | \$476,796 | \$476,796 | \$476,796 | \$455,777 | \$455,777 | \$455,777 | 95.59 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 95.59 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400596711 | José María García Conde | 96724-302 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$305,396 | \$305,396 | \$305,396 | 61.08 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 61.08 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596714 | Laura Méndez De Cuenca | 96724-308 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$800,000 | \$742,335 | \$742,335 | \$742,335 | \$222,701 | \$222,701 | \$222,701 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596716 | Rosario Castellanos | 96724-330 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$94,153 | \$94,153 | \$94,153 | 94.15 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 94.15 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596721 | Gabriela Mistral | 96724-293 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$474,723 | \$474,723 | \$474,723 | 94.94 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 94.94 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596725 | Nicolás Bravo | 96724-315 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$499,539 | \$499,539 | \$499,539 | 99.91 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.91 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596731 | No. 0866 Jaime Torres Bodet | 96724-322 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$490,412 | \$490,412 | \$490,412 | 98.08 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.08 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596735 | No. 1019 Diego Rivera | 96724-324 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$475,653 | \$475,653 | \$475,653 | 95.13 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 95.13 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596745 | Telpochcalli | 96724-1788 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$662,974 | \$662,974 | \$662,974 | 88.40 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 88.40 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596748 | José Martí | 96724-1888 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$553,344 | \$553,344 | \$553,344 | 79.05 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 79.05 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596752 | Tlaloc | 96724-1952 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$105,026 | \$105,026 | \$105,026 | \$105,026 | \$70,235 | \$70,235 | \$70,235 | 66.87 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 66.87 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596758 | Gabriela Mistral | 96724-1954 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$369,398 | \$369,398 | \$369,398 | \$369,398 | \$282,284 | \$282,284 | \$282,284 | 76.42 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 76.42 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX15150400596767 | Silvina Jardón | 96724-1955 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,047,057 | \$1,046,195 | \$1,046,195 | \$1,046,195 | \$602,986 | \$602,986 | \$602,986 | 57.64 | \$0 | Metros Cuadrados | 600 | 0.00 | 57.64 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596771 | Lázaro Cárdenas | 96724-1956 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$303,884 | \$303,884 | \$303,884 | \$303,884 | \$207,562 | \$207,562 | \$207,562 | 68.30 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 68.30 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596773 | No. 0861 Lic. Benito Juárez García | 96724-1966 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$176,360 | \$176,360 | \$176,360 | \$176,360 | \$176,360 | \$176,360 | \$176,360 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596778 | Guadalupe Victoria | 96724-340 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$980,000 | \$980,000 | \$980,000 | \$980,000 | \$847,873 | \$847,873 | \$847,873 | 86.52 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 86.52 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596786 | Justo Sierra | 96724-347 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$490,836 | \$490,836 | \$490,836 | 98.17 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 98.17 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596799 | Xochipilli | 96724-361 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596809 | No. 0754 Niños Héroes | 96724-1964 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,251,587 | \$2,247,358 | \$2,247,358 | \$2,247,358 | \$2,245,439 | \$2,245,439 | \$2,245,439 | 99.91 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 99.91 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596818 | Maria De Ibarrola | 96724-370 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$714,653 | \$714,653 | \$714,653 | 95.29 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 95.29 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596834 | Siervo De La Nación | 96724-384 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,649,081 | \$1,617,364 | \$1,617,364 | \$1,617,364 | \$1,434,364 | \$1,434,364 | \$1,434,364 | 88.69 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 88.69 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596839 | C.A.M. No. 31 Donato Guerra | 96724-392 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$480,433 | \$480,433 | \$480,433 | 96.09 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 96.09 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400596843 | Pablo Galeana | 96724-406 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$749,999 | \$749,999 | \$749,999 | \$749,999 | \$749,999 | \$749,999 | \$749,999 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400596848 | Miguel Hidalgo | 96724-1960 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596852 | Enrique Pestalozzi | 96724-1961 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$248,479 | \$248,479 | \$248,479 | 99.39 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.39 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596862 | Benito Juárez | 96724-409 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$5,757,727 | \$5,757,727 | \$5,757,727 | 82.25 | \$0 | Metros Cuadrados | 550 | 0.00 | 82.25 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596868 | Gral. Jesús González Ortega | 96724-421 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596903 | Adolfo López Mateos | 96724-423 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$5,000,000 | \$9,200,000 | \$9,200,000 | \$9,200,000 | \$9,200,000 | \$9,200,000 | \$9,200,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596910 | José Joaquín Fernández De Lizardi | 96724-426 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$767,086 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596915 | José Vasconcelos | 96724-428 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596919 | Juan De Dios Rodríguez Heredia | 96724-429 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596922 | Malinal | 96724-435 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$316,735 | \$316,735 | \$316,735 | 63.35 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 63.35 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596928 | Miguel Alemán | 96724-436 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400596944 | Rosaura Zapata | 96724-447 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$320,833 | \$320,833 | \$320,833 | 64.17 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 64.17 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400596959 | Tenochtitlán | 96724-448 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400596963 | Xocoyotzin | 96724-453 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$749,691 | \$749,691 | \$749,691 | \$749,691 | \$749,691 | \$749,691 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400596983 | Hans Cristian Andersen | 96724-1740 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$369,263 | \$369,263 | \$369,263 | \$369,263 | \$369,263 | \$369,263 | \$369,263 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 212 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400596989 | Fernando Montes De Oca | 96724-1741 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$1,557,518 | \$1,557,518 | \$1,557,518 | 62.30 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 62.30 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400596997 | Ramón López Velarde | 96724-1742 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597000 | Técnica No. 50 Alfonso García Robles | 96724-1743 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$4,800,000 | \$4,794,994 | \$4,794,994 | \$4,794,994 | \$3,310,542 | \$3,310,542 | \$3,310,542 | 69.04 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 69.04 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597004 | Graciano Sánchez | 96724-1874 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$6,200,000 | \$7,200,000 | \$7,200,000 | \$7,200,000 | \$6,975,921 | \$6,975,921 | \$6,975,921 | 96.89 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 96.89 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597009 | Simón Bolívar | 96724-1884 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$467,051 | \$467,051 | \$467,051 | 93.41 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 93.41 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597011 | Miguel Civeira Taboada | 96724-1885 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$224,117 | \$224,117 | \$224,117 | \$224,117 | \$224,117 | \$224,117 | \$224,117 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597016 | Leona Vicario | 96724-1886 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$148,807 | \$148,807 | \$148,807 | \$148,807 | \$145,917 | \$145,917 | \$145,917 | 98.06 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.06 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597021 | Juan Luis Vives | 96724-1920 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$516,188 | \$516,188 | \$516,188 | \$516,188 | \$154,856 | \$154,856 | \$154,856 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400597052 | Juchari Lunapikwa | 96724-1957 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$300,010 | \$300,010 | \$300,010 | \$300,010 | \$296,681 | \$296,681 | \$296,681 | 98.89 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.89 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597056 | No. 6 Oldamira Mayagoitia | 96724-1978 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$888,656 | \$888,607 | \$888,607 | \$888,607 | \$888,373 | \$888,373 | \$888,373 | 99.97 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.97 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597064 | Prof. Caritino Maldonado Pérez | 96724-454 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$5,000,000 | \$9,800,000 | \$9,800,000 | \$9,800,000 | \$7,951,843 | \$7,951,843 | \$7,951,843 | 81.14 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 81.14 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597069 | Lázaro Cárdenas | 96724-458 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$480,953 | \$480,953 | \$480,953 | 96.19 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 96.19 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597078 | Niño Artillero | 96724-463 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$720,822 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$489,293 | \$489,293 | \$489,293 | 97.86 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 97.86 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597081 | No. 088 Ing. Salvador Sánchez Colín | 96724-1698 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$42,918 | \$42,918 | \$42,918 | \$42,918 | \$41,310 | \$41,310 | \$41,310 | 96.25 | \$0 | Metros Cuadrados | 375 | 0.00 | 96.25 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597086 | 16 De Septiembre De 1980 | 96724-1810 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$712,941 | \$712,941 | \$712,941 | 95.06 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 95.06 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597090 | Adolfo López Mateos | 96724-1921 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,198,174 | \$1,194,008 | \$1,194,008 | \$1,194,008 | \$358,202 | \$358,202 | \$358,202 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597092 | Ricardo Flores Magón | 96724-1926 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,100,852 | \$1,098,850 | \$1,098,850 | \$1,098,850 | \$329,655 | \$329,655 | \$329,655 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597098 | Angela Peralta | 96724-1932 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$712,896 | \$712,896 | \$712,896 | 92.58 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 92.58 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597106 | Técnica No. 171 Felipe Angeles | 96724-1936 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,180,413 | \$1,177,231 | \$1,177,231 | \$1,177,231 | \$353,169 | \$353,169 | \$353,169 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400597108 | Juan Escutia | 96724-1937 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$716,266 | \$716,266 | \$716,266 | 93.02 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 93.02 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597111 | No. 0243 Juan Ruiz De Alarcón | 96724-1938 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597114 | Lic. Ignacio Ramirez Calzada | 96724-1939 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$447,514 | \$447,514 | \$447,514 | 89.50 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 89.50 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597118 | Amado Nervo | 96724-1940 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$274,866 | \$274,866 | \$274,866 | 54.97 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 54.97 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597120 | Federico Engels | 96724-1941 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597123 | Emma Godoy Lovato | 96724-1942 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$251,155 | \$251,155 | \$251,155 | 50.23 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 50.23 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597126 | Sor Juana Inés De La Cruz | 96724-1943 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$249,947 | \$249,947 | \$249,947 | 49.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 49.99 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597132 | Ignacio López Rayón | 96724-1944 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597138 | Benito Juárez | 96724-1946 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$992,819 | \$992,819 | \$992,819 | \$992,819 | \$992,819 | \$992,819 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597142 | Miguel Hidalgo | 96724-1982 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$751,937 | \$751,937 | \$751,937 | \$751,937 | \$626,595 | \$626,595 | \$626,595 | 83.33 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 83.33 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597145 | Rosario Castellanos | 96724-468 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$318,239 | \$318,239 | \$318,239 | 42.43 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 42.43 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400597147 | Juan O. Gorman | 96724-1791 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$733,945 | \$733,945 | \$733,945 | 97.86 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.86 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597150 | Leona Vicario | 96724-469 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$339,816 | \$339,816 | \$339,816 | 45.31 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 45.31 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597155 | Ollin Yoliztli | 96724-1792 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$664,971 | \$664,971 | \$664,971 | 88.66 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 88.66 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597158 | Diego Rivera | 96724-1793 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$665,904 | \$665,904 | \$665,904 | 88.79 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 88.79 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597162 | David Alfaro Siqueiros | 96724-473 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$225,000 | \$225,000 | \$225,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597167 | Aquiles Serdan | 96724-472 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$258,859 | \$258,859 | \$258,859 | 51.77 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 51.77 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597170 | Miguel Angel Buonarroti | 96724-1794 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$714,160 | \$714,160 | \$714,160 | 95.22 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 95.22 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597173 | Vicente Guerrero | 96724-1985 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$100,390 | \$100,390 | \$100,390 | \$100,390 | \$100,390 | \$100,390 | \$100,390 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597180 | Profr. Rodrigo Morales Cruz | 96724-525 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$492,145 | \$492,145 | \$492,145 | 98.43 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 98.43 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597182 | Ruben Dario | 96724-527 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$744,839 | \$744,839 | \$744,839 | 99.31 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.31 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597185 | Generalísimo Morelos | 96724-501 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$494,140 | \$494,140 | \$494,140 | 98.83 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.83 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400597190 | Profra. Elsa Córdova Moran | 96724-1795 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$225,000 | \$225,000 | \$225,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597196 | 18 De Marzo | 96724-1745 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,340,615 | \$1,340,615 | \$1,340,615 | \$1,340,615 | \$895,117 | \$895,117 | \$895,117 | 66.77 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 66.77 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597199 | Basilio Badillo | 96724-1796 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$411,316 | \$411,316 | \$411,316 | 54.84 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 54.84 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597203 | Basilio Badillo | 96724-1901 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$563,221 | \$563,221 | \$563,221 | \$563,221 | \$511,103 | \$511,103 | \$511,103 | 90.75 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 90.75 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597209 | Josefa Ortiz De Dominguez | 96724-1902 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$563,221 | \$563,221 | \$563,221 | \$563,221 | \$511,103 | \$511,103 | \$511,103 | 90.75 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 90.75 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597213 | Ignacio Manuel Altamirano | 96724-540 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$105,640 | \$105,640 | \$105,640 | \$105,640 | \$105,640 | \$105,640 | \$105,640 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597831 | Narciso Mendoza | 96724-542 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$720,822 | \$720,822 | \$720,822 | \$720,822 | \$718,119 | \$718,119 | \$718,119 | 99.63 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 99.63 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597842 | Juan Aldama | 96724-550 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597846 | Profra. Esperanza Ramirez De Alba | 96724-1797 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$360,014 | \$360,014 | \$360,014 | 48.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 48.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597850 | Adolfo Ruiz Cortines | 96724-1950 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$836,261 | \$835,653 | \$835,653 | \$835,653 | \$735,471 | \$735,471 | \$735,471 | 88.01 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 88.01 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597859 | Dra. Maria Montessori | 96724-1999 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$74,421 | \$74,421 | \$74,421 | \$74,421 | \$73,920 | \$73,920 | \$73,920 | 99.33 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.33 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400597863 | No. 89 José María Morelos Y Pavo | 96724-558 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$479,564 | \$479,564 | \$479,564 | 95.91 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 95.91 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597876 | José De Ibarra | 96724-573 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597878 | Rafael Sancio | 96724-581 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$748,850 | \$748,850 | \$748,850 | \$748,850 | \$748,850 | \$748,850 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597886 | Miguel Salinas | 96724-1798 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$491,441 | \$491,441 | \$491,441 | 65.53 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 65.53 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597893 | José Montesinos | 96724-1799 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$360,014 | \$360,014 | \$360,014 | 48.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 48.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597897 | Manuel De La Peña Y Peña | 96724-1800 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$360,014 | \$360,014 | \$360,014 | 48.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 48.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597906 | Celestin Freinet | 96724-585 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$693,024 | \$693,024 | \$693,024 | 92.40 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 92.40 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597912 | Lauro Aguirre Ag-1848 | 96724-1998 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$866,088 | \$837,886 | \$837,886 | \$837,886 | \$834,630 | \$834,630 | \$834,630 | 99.61 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 99.61 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597919 | Hermenegildo Galeana | 96724-607 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$897,944 | \$897,944 | \$897,944 | \$897,944 | \$870,646 | \$870,646 | \$870,646 | 96.96 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 96.96 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597925 | Justo Sierra | 96724-612 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$897,944 | \$897,944 | \$897,944 | \$897,944 | \$870,646 | \$870,646 | \$870,646 | 96.96 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 96.96 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597929 | No. 0334 José María Arteaga | 96724-618 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400597972 | Pedro Calderón De La Barca | 96724-620 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,250,000 | \$993,046 | \$993,046 | \$993,046 | \$993,046 | \$993,046 | \$993,046 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597982 | Tierra Y Libertad | 96724-624 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$897,477 | \$897,477 | \$897,477 | \$897,477 | \$870,506 | \$870,506 | \$870,506 | 96.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 96.99 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400597989 | Anselmo Camacho | 96724-588 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$289,887 | \$289,887 | \$289,887 | 57.98 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 57.98 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598004 | Dr. Gustavo Baz Prada | 96724-594 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$299,105 | \$299,105 | \$299,105 | 59.82 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 59.82 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598006 | Eduardo Claparede | 96724-595 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$257,596 | \$257,596 | \$257,596 | 51.52 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 51.52 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598019 | Gral. Guadalupe Victoria | 96724-605 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$292,442 | \$292,442 | \$292,442 | 58.49 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 58.49 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598027 | León Felipe | 96724-614 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$281,301 | \$281,301 | \$281,301 | 56.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 56.26 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598032 | Luz Maria Serradell | 96724-616 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$271,024 | \$271,024 | \$271,024 | 54.20 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 54.20 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598037 | No. 0912 Dolores Hidalgo | 96724-619 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$270,657 | \$270,657 | \$270,657 | 54.13 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 54.13 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598045 | Tlilcuetpalin | 96724-626 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$270,410 | \$270,410 | \$270,410 | 54.08 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 54.08 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598057 | Angela Peralta | 96724-1801 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$494,783 | \$494,783 | \$494,783 | 65.97 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 65.97 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX15150400598061 | Ignacio Manuel Altamirano | 96724-1969 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,562,080 | \$2,541,211 | \$2,541,211 | \$2,541,211 | \$2,541,211 | \$2,541,211 | \$2,541,211 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400598064 | Anton Makarenko | 96724-627 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$700,002 | \$700,002 | \$700,002 | \$700,002 | 93.33 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 93.33 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598080 | Augusto Comte | 96724-628 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$265,469 | \$265,469 | \$265,469 | \$265,469 | 53.09 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 53.09 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598088 | Juana De Arco | 96724-633 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$486,343 | \$486,343 | \$486,343 | \$486,343 | 64.85 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 64.85 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598103 | León Guzmán | 96724-1747 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$135,000 | \$135,000 | \$135,000 | \$135,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598111 | Club Rotario | 96724-634 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,250,000 | \$1,159,373 | \$1,159,373 | \$1,159,373 | \$1,159,373 | \$1,159,373 | \$1,159,373 | \$1,159,373 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598203 | Gabriel Ramos Millán | 96724-1723 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598210 | Tlaloc | 96724-1879 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$367,257 | \$367,257 | \$367,257 | \$367,257 | 81.61 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 81.61 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598224 | Adolfo Ruiz Cortinez | 96724-1880 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$769,373 | \$769,373 | \$769,373 | \$769,373 | 99.92 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.92 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598231 | Rabindranath Tagore | 96724-1748 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,071,499 | \$2,071,489 | \$2,071,489 | \$2,071,489 | \$1,966,379 | \$1,966,379 | \$1,966,379 | \$1,966,379 | 94.93 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 94.93 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598250 | No. 596 Ignacio Manuel Altamirano | 96724-1750 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,418,729 | \$1,416,436 | \$1,416,436 | \$1,416,436 | \$1,176,451 | \$1,176,451 | \$1,176,451 | \$1,176,451 | 83.06 | \$0 | Metros Cuadrados | 400 | 0.00 | 83.06 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400598259 | Héroes De La Patria | 96724-1951 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,047,057 | \$1,038,318 | \$1,038,318 | \$1,038,318 | \$988,720 | \$988,720 | \$988,720 | 95.22 | \$0 | Metros Cuadrados | 400 | 0.00 | 95.22 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598265 | Libertad | 96724-1953 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$477,063 | \$477,063 | \$477,063 | 95.41 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 95.41 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598273 | José María Morelos | 96724-1983 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$105,621 | \$105,621 | \$105,621 | \$105,621 | \$105,621 | \$105,621 | \$105,621 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598282 | Lic. Adolfo López Mateos | 96724-666 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$973,092 | \$954,548 | \$954,548 | \$954,548 | \$760,962 | \$760,962 | \$760,962 | 79.72 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 79.72 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598290 | Maria Montessori | 96724-669 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$724,110 | \$724,110 | \$724,110 | 96.55 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 96.55 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598293 | Manuel Bernal | 96724-1802 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$598,289 | \$598,289 | \$598,289 | 79.77 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 79.77 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598304 | Profa. Esperanza Gómez De Vega | 96724-728 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598311 | Celestina Vargas Bervera | 96724-742 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$691,836 | \$691,836 | \$691,836 | 92.24 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 92.24 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598317 | Ricardo Flores Magón | 96724-1803 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$565,217 | \$565,217 | \$565,217 | 75.36 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 75.36 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598331 | Mobiliario Y Equipo | 96724-1708 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$14,470,185 | \$14,401,257 | \$14,401,257 | \$14,401,257 | \$10,367,847 | \$10,367,847 | \$10,367,847 | 71.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 71.99 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598388 | Miguel Alemán | 96724-753 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX15150400598817 | Andrés Becerril Hernández | 96724-1804 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$749,998 | \$749,998 | \$749,998 | \$749,998 | \$749,998 | \$749,998 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400598827 | Salvador Novo | 96724-1805 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$739,325 | \$739,325 | \$739,325 | 98.58 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.58 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400598834 | Luis Spota | 96724-1806 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400598849 | No. 417 Sor Juana Inés De La Cruz | 96724-1882 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$227,322 | \$227,322 | \$227,322 | \$227,322 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400598867 | Juan Escutia | 96724-1968 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$76,142 | \$70,229 | \$70,229 | \$70,229 | \$70,229 | \$70,229 | \$70,229 | \$70,229 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 211 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598873 | Teceltican | 96724-759 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$712,084 | \$712,084 | \$712,084 | \$712,084 | \$712,084 | \$712,084 | \$712,084 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598884 | José Juan Tablada | 96724-768 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$695,020 | \$695,020 | \$695,020 | \$695,020 | 92.67 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 92.67 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598892 | Vicente Guerrero | 96724-772 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$354,206 | \$354,206 | \$354,206 | \$354,206 | 70.84 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 70.84 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598905 | Guadalupe Victoria | 96724-777 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$931,426 | \$931,426 | \$931,426 | \$931,426 | \$931,426 | \$931,426 | \$931,426 | \$931,426 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598915 | Internacional Del Niño | 96724-779 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,098,000 | \$1,097,600 | \$1,097,600 | \$1,097,600 | \$1,097,600 | \$1,097,600 | \$1,097,600 | \$1,097,600 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598923 | Lic. Jesús Reyes Heróles | 96724-782 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$400,243 | \$400,243 | \$400,243 | \$400,243 | 80.05 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 80.05 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400598925 | Prof. Jacobo I. Laniado | 96724-785 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$695,753 | \$695,753 | \$695,753 | 92.77 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 92.77 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598933 | Anáhuac | 96724-774 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$634,884 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$495,724 | \$495,724 | \$495,724 | 99.14 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.14 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598947 | Jaime Torres Bodet | 96724-780 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$492,594 | \$492,594 | \$492,594 | 98.52 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.52 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598952 | José Maria Velazco | 96724-1751 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,634,656 | \$1,634,656 | \$1,634,656 | \$1,634,656 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598958 | Ignacio Allende | 96724-788 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$581,682 | \$581,682 | \$581,682 | 77.56 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 77.56 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598966 | Centro De Atención Múltiple, Agm-498 | 96724-1725 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,500,000 | \$1,494,618 | \$1,494,618 | \$1,494,618 | \$976,739 | \$976,739 | \$976,739 | 65.35 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 65.35 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598979 | Pablo Casals | 96724-797 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400598992 | Valentín Gómez Farias Agc-3063 | 96724-799 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$3,073,065 | \$2,992,345 | \$2,992,345 | \$2,992,345 | \$1,672,686 | \$1,672,686 | \$1,672,686 | 55.90 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 55.90 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599001 | Martin Luis Guzmán | 96724-1753 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$297,040 | \$297,040 | \$297,040 | 66.01 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 66.01 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599012 | Rosario R. De Alvarado | 96724-798 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$749,999 | \$749,999 | \$749,999 | \$749,999 | \$749,999 | \$749,999 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599018 | Gral. Emiliano Zapata | 96724-803 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400599037 | Angel Maria Garibay | 96724-812 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$653,221 | \$653,221 | \$653,221 | 87.10 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 87.10 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599046 | Frida Kahlo | 96724-813 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$740,213 | \$740,213 | \$740,213 | 98.70 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.70 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX151504005990391 | La Décima Musa | 96724-814 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$386,364 | \$386,364 | \$386,364 | 77.27 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 77.27 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX151504005990400 | Sor Juana I. De La Cruz | 96724-817 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$421,405 | \$421,405 | \$421,405 | 84.28 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 84.28 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX151504005990412 | C.A.M. No. 38 Ocuilan | 96724-827 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,750,000 | \$1,747,005 | \$1,747,005 | \$1,747,005 | \$1,086,283 | \$1,086,283 | \$1,086,283 | 62.18 | \$0 | Metros Cuadrados | 350 | 0.00 | 62.18 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX151504005990420 | Juan De Dios Peza | 96724-833 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$746,214 | \$746,214 | \$746,214 | 99.50 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.50 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX151504005990431 | Lic. Benito Juárez | 96724-836 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$310,804 | \$310,804 | \$310,804 | 62.16 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 62.16 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX151504005990445 | Horacio Zúñiga | 96724-1754 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$495,578 | \$495,578 | \$495,578 | \$495,578 | \$495,578 | \$495,578 | \$495,578 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX151504005990466 | Manuel Mondragón | 96724-1809 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$353,878 | \$353,878 | \$353,878 | 47.18 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 47.18 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX151504005990485 | Miguel Ramos Arizpe | 96724-848 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$314,533 | \$314,533 | \$314,533 | 62.91 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 62.91 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX151504005990496 | Mariano Matamoros | 96724-1755 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400599535 | Margarita Maza De Juárez | 96724-1756 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,080,059 | \$1,078,872 | \$1,078,872 | \$1,078,872 | \$479,575 | \$479,575 | \$479,575 | 44.45 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 44.45 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599543 | Francisco Gabilondo Soler | 96724-867 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,250,000 | \$1,248,033 | \$1,248,033 | \$1,248,033 | \$1,130,885 | \$1,130,885 | \$1,130,885 | 90.61 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 90.61 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599552 | Gregorio Uribe Escalante | 96724-869 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$488,788 | \$488,788 | \$488,788 | 97.76 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.76 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599590 | Miguel Angel Asturias | 96724-876 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$480,794 | \$480,794 | \$480,794 | 96.16 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 96.16 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599596 | Rodolfo Sánchez García | 96724-877 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$497,795 | \$497,795 | \$497,795 | 99.56 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.56 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599608 | Carmen Serdan | 96724-1878 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$773,000 | \$773,000 | \$773,000 | \$773,000 | \$731,243 | \$731,243 | \$731,243 | 94.60 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 94.60 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599616 | No. 73 Gaby Brimer | 96724-1896 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$318,848 | \$318,848 | \$318,848 | 70.86 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 70.86 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599622 | José Antonio Alzate | 96724-1975 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$499,986 | \$499,986 | \$499,986 | \$499,986 | \$499,032 | \$499,032 | \$499,032 | 99.81 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.81 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599633 | Juan Ruiz De Alarcón | 96724-880 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$726,707 | \$726,707 | \$726,707 | \$726,707 | \$726,707 | \$726,707 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599638 | Lic. Andrés Molina Enriquez | 96724-1757 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$748,517 | \$748,517 | \$748,517 | 99.80 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.80 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599645 | A.E.P. Hermenegildo Galeana | 96724-884 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$499,323 | \$499,323 | \$499,323 | \$499,323 | \$499,323 | \$499,323 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400599659 | Francisco I. Madero | 96724-895 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,480,000 | \$1,480,000 | \$1,480,000 | \$1,480,000 | \$966,406 | \$966,406 | \$966,406 | 65.30 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 65.30 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599669 | Juan Amos Comenio | 96724-909 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599681 | Revolución Mexicana | 96724-925 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$499,974 | \$499,974 | \$499,974 | \$499,974 | \$499,974 | \$499,974 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599692 | Venustiano Carranza | 96724-930 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$499,876 | \$499,876 | \$499,876 | \$499,876 | \$499,876 | \$499,876 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599698 | Vicente Guerrero | 96724-931 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$980,000 | \$980,000 | \$980,000 | \$980,000 | \$587,142 | \$587,142 | \$587,142 | 59.91 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 59.91 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599717 | Andrés Quintana Roo | 96724-885 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$246,865 | \$246,865 | \$246,865 | 49.37 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 49.37 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599726 | Carlos Monsivais | 96724-889 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$348,573 | \$348,573 | \$348,573 | 69.71 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 69.71 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599744 | Jesús Pedraza Contreras | 96724-904 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$288,613 | \$288,613 | \$288,613 | 57.72 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 57.72 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599748 | Jesús Yhmooff Cabrera | 96724-906 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$246,171 | \$246,171 | \$246,171 | 49.23 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 49.23 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599756 | Josefa Ortiz De Domínguez | 96724-908 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$232,876 | \$232,876 | \$232,876 | 46.58 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 46.58 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599768 | Justo Sierra Méndez | 96724-911 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$305,570 | \$305,570 | \$305,570 | 61.11 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 61.11 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400599780 | No. 1080 José Maria Velasco | 96724-1870 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599786 | 11 De Julio A E P | 96724-933 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$266,251 | \$266,251 | \$266,251 | 53.25 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 53.25 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599797 | No. 0957 José Vicente Villada Perea, Agc-3302 | 96724-1925 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599840 | Paulo Freire | 96724-970 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$410,353 | \$410,353 | \$410,353 | \$410,353 | \$410,353 | \$410,353 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599854 | Benjamin Bloom | 96724-1814 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$729,592 | \$729,592 | \$729,592 | 97.28 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.28 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599865 | Alexis Carrel | 96724-1815 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$337,301 | \$337,301 | \$337,301 | 44.97 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 44.97 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400599882 | Emiliano Zapata | 96724-974 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$920,533 | \$920,533 | \$920,533 | \$920,533 | \$920,533 | \$920,533 | \$920,533 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600285 | Amado Nervo | 96724-1730 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600288 | Carmen Maza De Del Mazo | 96724-1733 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$747,552 | \$747,552 | \$747,552 | 99.67 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.67 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600297 | Carlos Gonzalez Peña | 96724-1816 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600303 | Artermio Valle Arizpe | 96724-1731 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400600308 | Hellen Keller | 96724-1732 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600315 | Forjadores De La Patria | 96724-984 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$720,822 | \$720,822 | \$720,822 | \$720,822 | \$720,128 | \$720,128 | \$720,128 | 99.90 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.90 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600320 | Justo Sierra | 96724-993 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$734,357 | \$734,357 | \$734,357 | 97.91 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.91 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600329 | Vicente Riva Palacio | 96724-1032 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$225,000 | \$225,000 | \$225,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600337 | Pedro Ascencio De Alquisiras | 96724-1819 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$335,865 | \$335,865 | \$335,865 | 44.78 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 44.78 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600341 | Ramon López Velarde | 96724-1820 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$225,000 | \$225,000 | \$225,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600349 | Angel Ma. Garibay Kintana | 96724-1034 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$713,077 | \$713,077 | \$713,077 | \$713,077 | \$713,077 | \$713,077 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600355 | José María Heredia Y Heredia | 96724-1043 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$713,075 | \$713,075 | \$713,075 | \$713,075 | \$713,075 | \$713,075 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600360 | Narciso Mendoza | 96724-1051 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600372 | Anexo A La Normal | 96724-1821 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600378 | Celestino Gorostiza | 96724-1069 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$741,202 | \$741,202 | \$741,202 | 98.83 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.83 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400600381 | No. 179 Fco. I. Madero | 96724-1090 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$1,974,944 | \$1,974,944 | \$1,974,944 | \$1,880,547 | \$1,880,547 | \$1,880,547 | 95.22 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 95.22 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600385 | José Rosas Moreno | 96724-1822 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$741,355 | \$741,355 | \$741,355 | 98.85 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.85 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600389 | Rafael Solana | 96724-1823 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$740,845 | \$740,845 | \$740,845 | 98.78 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.78 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600488 | Olac Puentes Molinar | 96724-1903 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$563,221 | \$563,221 | \$563,221 | \$563,221 | \$517,637 | \$517,637 | \$517,637 | 91.91 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 91.91 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600498 | Dr. Gustavo Baz Díaz Lombardo | 96724-1993 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$307,110 | \$307,110 | \$307,110 | \$307,110 | \$298,132 | \$298,132 | \$298,132 | 97.08 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.08 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600500 | C.A.M. No. 93 Nueva Creación | 96724-1111 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600501 | C.A.M. No. 35 Temascalcingo | 96724-1119 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$727,126 | \$727,126 | \$727,126 | \$727,126 | \$676,447 | \$676,447 | \$676,447 | 93.03 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 93.03 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600505 | E.S.T.I. No 0100 Rafael Ramirez | 96724-1121 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$499,953 | \$499,953 | \$499,953 | 99.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 99.99 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600510 | Federico Chopin | 96724-1124 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$702,441 | \$702,441 | \$702,441 | 93.66 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 93.66 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600522 | Luis Donaldo Colosio | 96724-1132 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$499,953 | \$499,953 | \$499,953 | 99.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 99.99 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600529 | Melchor Ocampo | 96724-1135 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$499,954 | \$499,954 | \$499,954 | 99.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 99.99 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400600531 | Rubén Dario | 96724-1924 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$43,747 | \$43,747 | \$43,747 | \$43,747 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600534 | Maria Curie | 96724-1153 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$225,000 | \$225,000 | \$225,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600540 | Blas Pascal | 96724-1825 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$636,705 | \$636,705 | \$636,705 | 84.89 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 84.89 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600542 | José María Velasco | 96724-1922 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$962,714 | \$960,000 | \$960,000 | \$960,000 | \$960,000 | \$960,000 | \$960,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600552 | Mariano Abasolo | 96724-1166 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$488,307 | \$488,307 | \$488,307 | 97.66 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.66 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600554 | Pablo González Casanova | 96724-1168 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$457,346 | \$457,346 | \$457,346 | 91.47 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 91.47 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600560 | Gabriela Mistral | 96724-1759 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$770,000 | \$767,721 | \$767,721 | \$767,721 | \$764,174 | \$764,174 | \$764,174 | 99.54 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.54 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600564 | Guillermo Marconi | 96724-1760 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$770,000 | \$767,323 | \$767,323 | \$767,323 | \$764,337 | \$764,337 | \$764,337 | 99.61 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.61 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600570 | Aguiles Serdán | 96724-1761 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$450,000 | \$446,390 | \$446,390 | \$446,390 | \$402,445 | \$402,445 | \$402,445 | 90.16 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 90.16 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600573 | Lic. Gabino Vazquez | 96724-1187 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$341,375 | \$341,375 | \$341,375 | 68.28 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 68.28 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600599 | Rosario Sansores | 96724-1904 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$563,221 | \$563,221 | \$563,221 | \$563,221 | \$489,063 | \$489,063 | \$489,063 | 86.83 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 86.83 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400600613 | Concepción Arenal | 96724-1947 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$769,676 | \$769,595 | \$769,595 | \$769,595 | \$769,595 | \$769,595 | \$769,595 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600617 | Miguel Hidalgo Y Costilla | 96724-1970 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600622 | Francisco Gonzalez Bocanegra | 96724-1971 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$51,945 | \$51,945 | \$51,945 | \$51,945 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600625 | Maria Montessori | 96724-1714 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$735,524 | \$684,944 | \$684,944 | \$684,944 | \$684,944 | \$684,944 | \$684,944 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600627 | 13 De Septiembre | 96724-1728 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$771,815 | \$771,815 | \$771,815 | \$771,815 | \$764,584 | \$764,584 | \$764,584 | 99.06 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 99.06 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600632 | No. 0207 Fernando Montes De Oca | 96724-1196 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$735,524 | \$720,885 | \$720,885 | \$720,885 | \$720,885 | \$720,885 | \$720,885 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600648 | Guillermo González Camarena | 96724-1876 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$735,524 | \$720,509 | \$720,509 | \$720,509 | \$720,509 | \$720,509 | \$720,509 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600660 | Gustavo Adolfo Becquer | 96724-1202 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$582,771 | \$582,771 | \$582,771 | 77.70 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 77.70 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600670 | Educadores Mexicanos | 96724-1211 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$499,645 | \$499,645 | \$499,645 | 99.93 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 99.93 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600673 | Heroico Batallón De San Patricio | 96724-1212 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$372,091 | \$372,091 | \$372,091 | 74.42 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 74.42 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600678 | C.A.M. No. 31 José Vasconcelos | 96724-1213 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,478,406 | \$2,463,825 | \$2,463,825 | \$2,463,825 | \$2,406,202 | \$2,406,202 | \$2,406,202 | 97.66 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.66 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400600695 | Alfonso Reyes | 96724-1832 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$570,893 | \$570,893 | \$570,893 | 76.12 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 76.12 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600697 | Anexo A La Normal De Teotihuacan | 96724-1905 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$563,221 | \$563,221 | \$563,221 | \$563,221 | \$476,115 | \$476,115 | \$476,115 | 84.53 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 84.53 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600704 | Juana De Asbaje | 96724-1906 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$563,221 | \$563,221 | \$563,221 | \$563,221 | \$474,038 | \$474,038 | \$474,038 | 84.17 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 84.17 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600712 | Quetzalcoatl | 96724-1833 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$596,717 | \$596,717 | \$596,717 | 79.56 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 79.56 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600718 | Silvina Jardon | 96724-1834 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$640,423 | \$640,423 | \$640,423 | 85.39 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 85.39 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600734 | Emiliano Zapata Salazar | 96724-1883 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$677,140 | \$677,140 | \$677,140 | \$677,140 | \$657,862 | \$657,862 | \$657,862 | 97.15 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.15 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600739 | Estado De México | 96724-1918 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$745,347 | \$745,347 | \$745,347 | \$745,347 | \$377,819 | \$377,819 | \$377,819 | 50.69 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 50.69 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600742 | Carlos De Lineo | 96724-1222 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$435,546 | \$435,546 | \$435,546 | 87.11 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 87.11 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600759 | No. 61 Moises Saenz Garza | 96724-1226 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$347,753 | \$347,753 | \$347,753 | 69.55 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 69.55 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600764 | Lic. Isidro Fabela | 96724-1229 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$491,494 | \$491,494 | \$491,494 | 98.30 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.30 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600766 | Miguel Cabrera | 96724-1230 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$408,747 | \$408,747 | \$408,747 | 81.75 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 81.75 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400600777 | Victor Ruiz Meza | 96724-1835 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$733,368 | \$733,368 | \$733,368 | 97.78 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.78 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600780 | Miguel Hidalgo | 96724-1239 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$980,000 | \$980,000 | \$980,000 | \$980,000 | \$785,866 | \$785,866 | \$785,866 | 80.19 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 80.19 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600788 | Profr. Fernando Aguilar | 96724-1836 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$477,606 | \$477,606 | \$477,606 | 63.68 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 63.68 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600796 | Fray Pedro De Gante | 96724-1249 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$493,875 | \$493,875 | \$493,875 | 98.77 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.77 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600804 | Niño Artillero | 96724-1837 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$446,670 | \$446,670 | \$446,670 | 59.56 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 59.56 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600808 | Mónica Pretelini De Peña | 96724-1261 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$337,922 | \$337,922 | \$337,922 | 67.58 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 67.58 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600813 | Mónica Pretelini De Peña | 96724-1262 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$495,840 | \$495,840 | \$495,840 | 99.17 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.17 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600835 | Antonio Caso | 96724-1981 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$148,844 | \$148,844 | \$148,844 | \$148,844 | \$148,844 | \$148,844 | \$148,844 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600922 | Josué Mirlo | 96724-1996 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$113,290 | \$113,290 | \$113,290 | \$113,290 | \$108,032 | \$108,032 | \$108,032 | 95.36 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 95.36 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600923 | Octavio Paz | 96724-1997 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$69,412 | \$69,412 | \$69,412 | \$69,412 | \$69,412 | \$69,412 | \$69,412 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600925 | Fernando Aguilar | 96724-1840 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$694,508 | \$694,508 | \$694,508 | 92.60 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 92.60 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX15150400600928 | Benito Juárez García, Agc-3880 | 96724-1958 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$299,068 | \$299,068 | \$299,068 | \$299,068 | \$299,068 | \$299,068 | \$299,068 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 307 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400600931 | Laura Méndez | 96724-1282 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$400,000 | \$317,917 | \$317,917 | \$317,917 | \$317,917 | \$317,917 | \$317,917 | \$317,917 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600937 | Ma. Teresa I. De La Macorra | 96724-1718 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600940 | Benito Juárez García | 96724-1721 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$400,000 | \$333,948 | \$333,948 | \$333,948 | \$333,948 | \$333,948 | \$333,948 | \$333,948 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600947 | C.A.M. No. 82 Gaby Brimmer | 96724-1285 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$487,133 | \$487,133 | \$487,133 | \$487,133 | 97.43 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.43 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600952 | Horacio Carochi | 96724-1289 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$1,999,798 | \$1,999,798 | \$1,999,798 | \$1,984,303 | \$1,984,303 | \$1,984,303 | \$1,984,303 | 99.23 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.23 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600959 | Francisco J. Mujica | 96724-1764 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$387,671 | \$387,671 | \$387,671 | \$387,671 | 96.92 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 96.92 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600960 | Ignacio Manuel Altamirano | 96724-1765 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$874,457 | \$874,457 | \$874,457 | \$874,457 | \$477,645 | \$477,645 | \$477,645 | \$477,645 | 54.62 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 54.62 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600961 | Martín González Vázquez | 96724-1842 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600965 | Alfonso Reyes Ochoa | 96724-1363 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$295,981 | \$295,981 | \$295,981 | \$295,981 | \$295,981 | \$295,981 | \$295,981 | \$295,981 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600969 | C.A.M. No 1 Profr. José Guadarrama Alvarado | 96724-1366 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$380,510 | \$380,510 | \$380,510 | \$380,510 | 76.10 | \$0 | Metros Cuadrados | 124 | 0.00 | 76.10 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400600971 | Derechos De Los Niños | 96724-1392 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$230,000 | \$230,000 | \$230,000 | \$230,000 | \$224,420 | \$224,420 | \$224,420 | 97.57 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.57 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600974 | Fray Bartolomé De Las Casas | 96724-1399 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$281,897 | \$281,897 | \$281,897 | \$281,897 | \$281,897 | \$281,897 | \$281,897 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 163 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600976 | Gral. Manuel Avila Camacho | 96724-1401 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 579 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600981 | Ignacio Zaragoza | 96724-1404 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$388,168 | \$388,168 | \$388,168 | 86.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 86.26 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600984 | José Joaquín Fernández De Lizardi | 96724-1405 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$449,608 | \$449,608 | \$449,608 | 99.91 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.91 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600992 | Leyes De Reforma | 96724-1411 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$512,621 | \$512,621 | \$512,621 | \$512,621 | \$512,621 | \$512,621 | \$512,621 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 382 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600996 | Lic. Agustín González | 96724-1413 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$439,483 | \$439,483 | \$439,483 | \$439,483 | \$439,483 | \$439,483 | \$439,483 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400600999 | Lic. Benito Juárez García Anexa A La Normal No. 1 | 96724-1416 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$503,008 | \$503,008 | \$503,008 | \$503,008 | \$503,008 | \$503,008 | \$503,008 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,068 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601004 | Mariano Arista | 96724-1419 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$743,847 | \$743,847 | \$743,847 | \$743,847 | \$743,847 | \$743,847 | \$743,847 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601047 | No. 0004 Dr. Jorge Jiménez Cantú | 96724-1422 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$420,000 | \$420,000 | \$420,000 | \$420,000 | \$364,584 | \$364,584 | \$364,584 | 86.81 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 86.81 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601059 | No. 0011 Cinco De Mayo | 96724-1423 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$449,736 | \$449,736 | \$449,736 | 99.94 | \$0 | Metros Cuadrados | 532 | 0.00 | 99.94 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400601062 | No. 0461 Dr. Gustavo Baz Prada | 96724-1424 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$429,998 | \$429,998 | \$429,998 | 95.56 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 95.56 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601066 | No. 0970 Gral. José Vicente Villada | 96724-1426 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601069 | Pedro De Gante | 96724-1429 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601077 | Tehatsi | 96724-1442 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$429,433 | \$429,433 | \$429,433 | 95.43 | \$0 | Metros Cuadrados | 171 | 0.00 | 95.43 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601079 | Vasco De Gama | 96724-1445 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$400,766 | \$400,766 | \$400,766 | 89.06 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 89.06 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601086 | Ezequiel Ordoñez | 96724-1697 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$98,083 | \$98,083 | \$98,083 | \$98,083 | \$98,026 | \$98,026 | \$98,026 | 99.94 | \$0 | Metros Cuadrados | 342 | 0.00 | 99.94 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601088 | No. 10 Angel Ma. Garibay Kintana | 96724-1700 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$663,280 | \$663,280 | \$663,280 | 47.38 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 47.38 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601094 | Ceaja Gral. José Vicente Villada | 96724-1766 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$196,201 | \$196,201 | \$196,201 | 78.48 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 78.48 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601102 | Revolución | 96724-1863 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$141,688 | \$141,688 | \$141,688 | \$141,688 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601103 | Josue Mirlo | 96724-1864 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$448,298 | \$448,298 | \$448,298 | \$448,298 | \$448,298 | \$448,298 | \$448,298 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601110 | Carlos Ma. Salcedo | 96724-1865 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$430,000 | \$430,000 | \$430,000 | \$430,000 | \$430,000 | \$430,000 | \$430,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,249 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX15150400601120 | Dr. Gustavo Baz Prada | 96724-1866 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$647,965 | \$647,654 | \$647,654 | \$647,654 | \$647,654 | \$647,654 | \$647,654 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 702 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601124 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz | 96724-1871 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$769,129 | \$769,129 | \$769,129 | 99.89 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,225 | 0.00 | 99.89 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601129 | No 0013 Hércos De Chapultepec | 96724-1872 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 662 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601131 | Profra. Evangelina Ozuna Pérez | 96724-1873 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$697,725 | \$697,725 | \$697,725 | \$697,725 | \$697,725 | \$697,725 | \$697,725 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601133 | No. 0407 Lic. Benito Juárez | 96724-1881 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$124,157 | \$124,157 | \$124,157 | \$124,157 | \$124,157 | \$124,157 | \$124,157 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601138 | No. 0549 Gral. Lázaro Cárdenas | 96724-1916 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$250,308 | \$250,308 | \$250,308 | \$250,308 | \$206,538 | \$206,538 | \$206,538 | 82.51 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 82.51 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601144 | Flor Maria Reyes De Molina | 96724-1917 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,285,792 | \$984,570 | \$984,570 | \$984,570 | \$948,181 | \$948,181 | \$948,181 | 96.30 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 96.30 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601147 | Profr. Noé Pérez Pioquinta | 96724-1967 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$312,343 | \$231,860 | \$231,860 | \$231,860 | \$231,860 | \$231,860 | \$231,860 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601151 | Profr. Agripin García Estrada | 96724-1972 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$136,216 | \$136,216 | \$136,216 | \$136,216 | \$134,562 | \$134,562 | \$134,562 | 98.79 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.79 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601155 | No. 008 Manuel C. Bernal | 96724-1976 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$998,223 | \$998,223 | \$998,223 | 99.82 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.82 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601158 | Isidro Fabela | 96724-1986 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$83,417 | \$83,417 | \$83,417 | \$83,417 | \$83,417 | \$83,417 | \$83,417 | \$83,417 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX15150400601160 | Niños Héroes | 96724-1844 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$748,341 | \$748,341 | \$748,341 | 99.78 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.78 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601783 | Gral. Francisco Villa | 96724-1457 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$560,000 | \$560,000 | \$560,000 | \$560,000 | \$560,000 | \$560,000 | \$560,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601788 | Luis Enrique Erro Soler | 96724-1462 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601791 | Manuel Martínez De La Concha | 96724-1845 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$749,953 | \$749,953 | \$749,953 | 99.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.99 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601804 | Francisco Luna Arroyo | 96724-1846 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601809 | Porfirio Parra | 96724-1848 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$650,111 | \$650,111 | \$650,111 | 86.68 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 86.68 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601813 | Laura Méndez De Cuenca | 96724-1849 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$569,501 | \$569,501 | \$569,501 | 75.93 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 75.93 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601817 | Ignacio Zaragoza | 96724-1889 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$749,734 | \$749,734 | \$749,734 | 99.96 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.96 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601836 | No. 0974 Atenchicalco | 96724-1497 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$497,611 | \$497,611 | \$497,611 | \$497,611 | \$497,611 | \$497,611 | \$497,611 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601838 | Lázaro Cárdenas | 96724-1995 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$410,109 | \$410,109 | \$410,109 | 54.68 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 54.68 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400601859 | No. 0283 José María González Arratia | 96724-1566 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$634,884 | \$634,884 | \$634,884 | \$634,884 | \$499,999 | \$499,999 | \$499,999 | \$499,999 | 78.75 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 78.75 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400601861 | Xochipilli | 96724-1571 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$240,638 | \$240,638 | \$240,638 | 48.13 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 48.13 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601869 | Xochitl Pikentsi | 96724-1572 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$305,798 | \$305,798 | \$305,798 | 61.16 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 61.16 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601874 | Sebastian Lerdo De Tejada | 96724-1850 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$743,590 | \$743,590 | \$743,590 | \$743,590 | \$743,590 | \$743,590 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601880 | C.A.M. No. 81 Profra. Anne Sullivan | 96724-1537 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 41 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601893 | Primero De Mayo | 96724-1583 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$336,482 | \$336,482 | \$336,482 | 67.30 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 67.30 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601910 | Alvaro Obregón | 96724-1768 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$378,978 | \$378,978 | \$378,978 | \$378,978 | \$375,423 | \$375,423 | \$375,423 | 99.06 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.06 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601919 | Lic. Carlos Fichardo | 96724-1898 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$380,000 | \$380,000 | \$380,000 | \$380,000 | \$380,000 | \$380,000 | \$380,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601922 | Coacalli | 96724-1593 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$491,626 | \$491,626 | \$491,626 | 98.33 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.33 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601928 | Madame Curie | 96724-1600 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$493,036 | \$493,036 | \$493,036 | 98.61 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.61 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601935 | Mauricio Ravel | 96724-1601 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$492,916 | \$492,916 | \$492,916 | 98.58 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.58 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400601956 | C.A.M. No. 10 Jean Piaget | 96724-1614 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,100,000 | \$2,079,832 | \$2,079,832 | \$2,079,832 | \$1,671,287 | \$1,671,287 | \$1,671,287 | 80.36 | \$0 | Metros Cuadrados | 400 | 0.00 | 80.36 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400601960 | 20 De Noviembre | 96724-1620 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400601976 | C.A.M. No. 4 María Montessori | 96724-1623 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400602012 | Pastor Velázquez Hernández | 96724-1890 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$288,997 | \$288,997 | \$288,997 | \$288,997 | \$288,997 | \$288,997 | \$288,997 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 206 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400602033 | No. 433 Manuel Bernal Mejía | 96724-1933 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$1,982,928 | \$1,982,928 | \$1,982,928 | \$1,455,934 | \$1,455,934 | \$1,455,934 | 73.42 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 73.42 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400602040 | No. 312 Pastor Velázquez | 96724-1934 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,350,000 | \$1,334,734 | \$1,334,734 | \$1,334,734 | \$661,325 | \$661,325 | \$661,325 | 49.55 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 49.55 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400602047 | César Tort | 96724-1935 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$380,000 | \$380,000 | \$380,000 | \$380,000 | \$375,288 | \$375,288 | \$375,288 | 98.76 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 0.00 | 98.76 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400602055 | Jaime Torres Bodet | 96724-1949 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$578,425 | \$578,425 | \$578,425 | 96.40 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 96.40 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400602073 | Cuahtémoc | 96724-1677 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$441,524 | \$441,524 | \$441,524 | 88.30 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 88.30 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400602406 | Francisco Zarco | 96724-419 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$480,616 | \$480,616 | \$480,616 | 96.12 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 96.12 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400602433 | Diego Rivera | 96724-593 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$299,560 | \$299,560 | \$299,560 | 59.91 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 59.91 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |
| MEX15150400602440 | Gral. Guadalupe Victoria | 96724-1746 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$287,501 | \$287,501 | \$287,501 | \$287,501 | \$285,169 | \$285,169 | \$285,169 | 99.19 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.19 | Financiera: Ninguna / Física: Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistreado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX15150400602620 | Quinto Sol | 96724-1831 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$225,000 | \$225,000 | \$225,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400602684 | Gabriela Mistral | 96724-1224 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$412,715 | \$412,715 | \$412,715 | 82.54 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 82.54 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400603314 | Benito Juárez | 96724-1652 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400606220 | Miguel Hidalgo | 96724-1994 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$738,601 | \$734,658 | \$734,658 | \$734,658 | \$734,658 | \$734,658 | \$734,658 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400606250 | Federico Froebel | 96724-1786 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$732,595 | \$732,595 | \$732,595 | 97.68 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.68 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400606349 | Sor Juana Inés De La Cruz | 96724-1945 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400606357 | Emiliano Zapata | 96724-597 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$897,944 | \$897,944 | \$897,944 | \$897,944 | \$870,646 | \$870,646 | \$870,646 | 96.96 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 96.96 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400606366 | Benito Juárez | 96724-1699 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$749,998 | \$749,998 | \$749,998 | \$749,998 | \$749,998 | \$749,998 | \$749,998 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 173 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400606388 | Aquiles Serdan | 96724-751 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |
| MEX15150400606394 | Rosario Castellanos | 96724-757 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$714,224 | \$714,224 | \$714,224 | \$714,224 | \$714,224 | \$714,224 | \$714,224 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606405 | Dr. Gustavo Baz Prada | 96724-1868 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$412,337 | \$412,337 | \$412,337 | 91.63 | \$0 | Metros Cuadrados | 282 | 0.00 | 91.63 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: | |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convencio | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX15150400606409 | Sor Juana Inés De La Cruz | 96724-810 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$634,884 | \$634,884 | \$634,884 | \$634,884 | \$344,471 | \$344,471 | \$344,471 | 54.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 54.26 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606436 | Vicente Guerrero | 96724-932 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,480,000 | \$1,480,000 | \$1,480,000 | \$1,480,000 | \$967,652 | \$967,652 | \$967,652 | 65.38 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 65.38 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606441 | Guadalupe Victoria | 96724-899 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$284,978 | \$284,978 | \$284,978 | 57.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 57.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606451 | Carmen Serdan | 96724-938 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$222,736 | \$222,736 | \$222,736 | 44.55 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 44.55 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606461 | Margarita Maza De Juárez | 96724-1959 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,113,514 | \$1,105,234 | \$1,105,234 | \$1,105,234 | \$1,105,234 | \$1,105,234 | \$1,105,234 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606484 | Leona Vicario | 96724-1130 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$499,953 | \$499,953 | \$499,953 | 99.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 99.99 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606492 | Francisco I. Madero | 96724-1169 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$550,000 | \$549,295 | \$549,295 | \$549,295 | \$538,833 | \$538,833 | \$538,833 | 98.10 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.10 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606515 | Narciso Mendoza | 96724-1190 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606588 | Josefa Ortiz De Domínguez | 96724-1251 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$488,841 | \$488,841 | \$488,841 | 97.77 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.77 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606597 | Lic. Adolfo López Mateos | 96724-1980 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,738,496 | \$1,594,179 | \$1,594,179 | \$1,594,179 | \$1,594,179 | \$1,594,179 | \$1,594,179 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606621 | Anexo A La Normal | 96724-1839 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$647,447 | \$647,447 | \$647,447 | 86.33 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 86.33 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convencio | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400606654 | Juan Escutia | 96724-1410 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606661 | Lic. Jesús Reyes Heróles | 96724-1417 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$375,287 | \$375,287 | \$375,287 | \$375,287 | \$375,287 | \$375,287 | \$375,287 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606671 | Niños Héroes | 96724-1421 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$450,000 | \$449,999 | \$449,999 | \$449,999 | \$449,999 | \$449,999 | \$449,999 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 186 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606696 | Miguel Hidalgo Y Costilla | 96724-1737 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$499,965 | \$499,965 | \$499,965 | 99.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.99 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606705 | Justo Sierra Méndez | 96724-1767 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$956,748 | \$901,320 | \$901,320 | \$901,320 | \$901,320 | \$901,320 | \$901,320 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606715 | Ignacio Manuel Altamirano | 96724-1867 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,087 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606738 | Miguel Hidalgo | 96724-1914 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,481,800 | \$2,436,585 | \$2,436,585 | \$2,436,585 | \$2,436,585 | \$2,436,585 | \$2,436,585 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606750 | Estado De México | 96724-1483 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606775 | Antonio Caso | 96724-1530 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$577,308 | \$577,308 | \$577,308 | \$577,308 | \$577,308 | \$577,308 | \$577,308 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606793 | Venustiano Carranza | 96724-1899 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$380,000 | \$380,000 | \$380,000 | \$380,000 | \$373,186 | \$373,186 | \$373,186 | 98.21 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 0.00 | 98.21 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606811 | Amado Nervo | 96724-1621 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$342,746 | \$342,746 | \$342,746 | 68.55 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 68.55 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |

Total: 455

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX15150400606835 | Justo Sierra | 96724-1770 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$142,756 | \$142,756 | \$142,756 | \$142,756 | \$142,756 | \$142,756 | \$142,756 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606850 | Salvador Novo | 96724-1930 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$900,000 | \$895,574 | \$895,574 | \$895,574 | \$895,574 | \$895,574 | \$895,574 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606869 | Maria Montessori | 96724-1974 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$685,284 | \$685,284 | \$685,284 | \$685,284 | \$479,603 | \$479,603 | \$479,603 | 69.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 69.99 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |
| MEX15150400606878 | Hellen Keller | 96724-1685 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$401,022 | \$401,022 | \$401,022 | 80.20 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 80.20 | Financiera: Ninguna / Física: / Registro: |