

Total:5

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15160300732100	Universidad Politécnica, Aqm-213	4	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$18,796,645	\$5,638,993	\$5,638,993	\$5,638,993	21.69	\$0	Hectárea	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400600647	Construcción Del Plantel 56 Ixtapaluca Ii	02	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$9,793,492	\$9,793,492	\$9,793,492	\$9,793,492	\$5,667,508	\$5,667,508	\$5,667,508	57.87	\$0	Piezas	202	0.00	90.00	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA PENDIENTE OBRA EXTERIOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400598485	Construcción Del Tercer Nivel De La Ues De Jilotepec	-	México	Jilotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,501,276	\$2,501,276	\$2,501,276	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200505380	Construcción De Cocina Para La Licenciatura En Gastronomía, Facultad De Turismo Y Gastronomía.	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,493,582	\$7,493,582	\$7,493,582	\$7,319,162	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200515232	Remodelación De La Biblioteca Del Plantel "Dr. Pablo González Casanova" De La Escuela Preparatoria	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$1,340,000	\$2,323,544	\$2,323,544	\$2,319,957	\$2,280,664	\$2,280,664	\$2,227,579	98.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: