

Total: 10

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg so	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200666251	Construcción De Edificio "D", Unidad Académica Acolman.	-	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,042,488	\$3,804,814	\$3,804,814	\$3,799,574	31.59	\$0	Metros Cuadrados	341	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200666239	Segunda Etapa De Posta Zootécnica, Centro Universitarios Uaem Amecameca	-	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$963,399	\$963,399	\$963,399	\$959,865	\$333,734	\$333,734	\$332,212	34.64	\$0	Metros Cuadrados	1,583	0.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200666261	Segunda Etapa Del Edificio De la Biblioteca, Centro Universitario Uaem Amecameca	-	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$2,030,256	\$2,030,256	\$2,030,256	\$2,025,420	\$1,681,853	\$1,681,853	\$1,646,134	82.84	\$0	Metros Cuadrados	1,583	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15160400818593	Segunda Etapa Construcción Y Equipamiento De 1 Laboratorio De Usos Múltiples De Sesu-1c Y Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples Para El Plantel 56 Ixtapaluca Ii	IMIFE-UAJ-CCI-029-2016	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,643,492	\$2,643,492	\$2,643,492	\$2,643,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA POR PARTE DEL IMIFE / Física: EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA POR PARTE DEL IMIFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816131	Finalizacion De La Construcción Del Edificio De Rectoria	-	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,196,194	\$1,196,194	\$1,196,194	\$1,196,194	\$1,196,194	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y ESTAMOS EN ESPERA DE LAS ESTIMACIONES / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 30% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SE LLEVA UN 30% DE AVANCE, ESTAMOS EN ESPERA DE LAS ESTIMACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100838641	Fondo De Aportaciones Múltiples 2016	-	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,065,776	\$6,065,776	\$6,065,776	\$6,065,776	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200666980	Ampliación En 3er. Nivel Edificio E Para Aulas, Primera Etapa, Plantel "Dr. Pablo González Casanova"	-	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$1,849,408	\$1,849,408	\$1,849,408	\$1,847,483	\$804,934	\$804,934	\$796,598	43.52	\$0	Metros Cuadrados	959	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200666244	Ampliación De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Valle De Teotihuacán	-	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$2,601,177	\$2,601,177	\$2,601,177	\$2,589,612	\$1,311,936	\$1,311,936	\$1,249,145	50.44	\$0	Metros Cuadrados	1,101	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200665958	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel "Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música", Universidad Autónoma Del Estado De México.	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,030,433	\$4,012,339	\$4,012,339	\$3,998,931	33.32	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	19.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 10

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200666256	Ampliación Del Tercer Nivel Del Edificio "C", Facultad De Lenguas	-	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$1,685,948	\$1,685,948	\$1,685,948	\$1,677,192	\$1,177,908	\$1,177,908	\$1,155,471	69.87	\$0	Metros Cuadrados	1,064	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: