

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300365464	José Vicente Villada rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 05	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$259,223	\$259,223	\$259,223	86.41	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.41	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365465	Ciencia Patria Trabajo Y Libertad construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 06	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,279,997	\$1,279,997	\$1,279,997	\$1,279,997	\$1,279,997	\$1,279,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365466	Sor Juana Inés De La Cruz construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 07	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,915	\$1,279,915	\$1,279,915	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365467	Adolfo López Mateos, Agc-3reconstruir Una Aula	IMIFE 08	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$691,005	\$691,005	\$691,005	\$691,005	\$691,005	\$691,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14150200512362	Miguel Angel Buonarroti terminación De Rehabilitación	IMIFE 803	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$115,752	\$104,903	\$104,903	\$104,903	\$104,903	\$104,903	\$104,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365469	Num. 32 Aculco Rehabilitación Y Construcción De Taller De Panadería	IMIFE 10	México	Aculco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,391,082	\$1,391,082	\$1,391,082	\$1,391,082	\$1,391,082	\$1,391,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14150200512384	Ignacio Espinoza Martínez construcción De 2 Aulas	IMIFE 804	México	Aculco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365475	José María González Arratia, Agc-6Rehabilitar La Protección Perimetral	IMIFE 12	México	Almoloya de Alquisiras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$467,384	\$467,384	\$467,384	\$467,384	\$467,384	\$467,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365477	Sor Juana Inés De La Cruzmalla Ciclónica 294 Ml.	IMIFE 13	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$210,000	\$200,746	\$200,746	\$200,746	\$200,746	\$200,746	\$200,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365478	No. 42 Almoloya De Juárez construcción De 3 Aulas, Taller De Panadería, Adaptación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 14	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,099,913	\$2,099,913	\$2,099,913	\$1,035,286	\$1,035,286	\$1,035,286	49.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365493	Francisco Ruiz De León sustitución De 3 Aulas Y Construcción De Dirección Con Sanitarios	IMIFE 17	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,846,683	\$1,846,683	\$1,846,683	\$1,846,683	\$1,846,683	\$1,846,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300365494	Francisco Javier Cárdenas sustitución De Servicios Sanitarios	IMIFE 18	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$985,412	\$985,412	\$985,412	\$985,412	\$985,412	\$985,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365496	Nicolás Bravo rehabilitación Integral Urgente	IMIFE 19	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365497	Rufino Tamayo rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	100	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365502	Prof. Moisés Saénz rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 23	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365508	Cuahtémoc rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 26	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$274,269	\$274,269	\$274,269	\$274,269	\$274,269	\$274,269	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365510	No. 0282 Dr. Gustavo Baz Prada rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 27	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$295,987	\$295,987	\$295,987	\$295,987	\$295,987	\$295,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365513	Enrique Flores Magón rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 29	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$297,359	\$297,359	\$297,359	\$297,359	\$297,359	\$297,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365517	Cirilo Torres Cancelada rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 31	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$459,325	\$459,325	\$459,325	\$459,325	\$459,325	\$459,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365518	Nueva Creación rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 32	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$299,980	\$299,980	\$299,980	\$299,980	\$299,980	\$299,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365520	No. 0424 Emiliano Zapata rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 33	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$299,749	\$299,749	\$299,749	\$299,749	\$299,749	\$299,749	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365522	Miguel Hidalgo Y Costilla, Agc-76 construir La Protección Perimetral	IMIFE 34	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$616,319	\$616,319	\$616,319	\$616,319	\$616,319	\$616,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365526	Concepción Arenal rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 36	México	Amatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$521,671	\$521,671	\$521,671	67.75	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	67.75	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300373135	Josué Mirlo construcción De Muro De Contención	IMIFE 38	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300373135	Centro De Educación Para La Atención De Jóvenes Y Adultos Chimalpahin, Agc-3890	IMIFE 425	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365532	No. 26 Jean Piaget rehabilitación Y Construcción De Un Aula	IMIFE 39	México	Apaxco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,749,225	\$1,749,225	\$1,749,225	99.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365551	No. 9 Lev Semenovich Vigotsky rehabilitación	IMIFE 50	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300565964	No. 45 construcción De Comedor, Taller De Panadería Y Elevador Para Personal De Capacidades Especiales	IMIFE 801	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,471,875	\$1,436,507	\$1,436,507	\$1,436,507	\$1,436,507	\$1,436,507	\$1,436,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365554	Miguel Hidalgo rehabilitación De 3 Módulos de Servicios Sanitarios Y Techumbre En La Cancha De Basquetbol	IMIFE 52	México	Atzacmulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365555	Prof. Enrique Gómez Bravo rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 53	México	Atzacmulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$278,489	\$278,489	\$278,489	92.83	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365557	Isidro Fabela rehabilitación	IMIFE 54	México	Atzacmulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$969,500	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$964,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365559	Emilio Abreu construcción De Techumbre	IMIFE 55	México	Atzacmulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$686,571	\$686,571	\$686,571	\$686,571	\$686,571	\$686,571	\$686,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365563	Alfredo Del Mazo, Agc-375 impermeabilizar Las Aulas	IMIFE 57	México	Atlautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300365817	Juan De La Barrera rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 59	México	Capulhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$292,932	\$292,932	\$292,932	\$292,932	\$292,932	\$292,932	\$292,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300365822	No. 12 José Mariano Mociño Y Losada rehabilitación	IMIFE 60	México	Capulhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,670,754	\$1,670,754	\$1,670,754	\$1,670,754	\$1,670,754	\$1,670,754	\$1,670,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300365825	No. 1033 Ricardo Flores Magón construcción De Un Aula En Planta Alta	IMIFE 61	México	Chalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,004	\$350,004	\$350,004	\$350,004	\$286,080	\$286,080	\$286,080	81.74	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	81.74	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365829	No. 53 Club De Leones rehabilitación	IMIFE 62	México	Chalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,579,559	\$1,579,559	\$1,579,559	\$1,579,559	\$1,579,559	\$1,579,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365860	No. 49 Chapultepec rehabilitación	IMIFE 68	México	Chapultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365862	No. 41 Tlacaelel rehabilitación	IMIFE 69	México	Chiautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,545,000	\$1,545,000	\$1,545,000	\$1,257,429	\$1,257,429	\$1,257,429	81.39	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.39	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365864	Estefanía Castañeda rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 70	México	Chiautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$299,029	\$299,029	\$299,029	\$299,029	\$299,029	\$299,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365874	E.S.T.I.C. No 0055 José Ma. Morelos Y Pavon rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 72	México	Chiautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365964	No. 3 Juan Enrique Arcoaga rehabilitación	IMIFE 87	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,418,873	\$1,418,873	\$1,418,873	78.83	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	78.83	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365970	No. 77 José Castilla Y Piña rehabilitación	IMIFE 88	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,346,311	\$1,346,311	\$1,346,311	74.80	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.80	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365974	Ichcateopan construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 89	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,252,795	\$1,252,795	\$1,252,795	97.87	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.87	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365977	Malinali construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 90	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$810,578	\$810,578	\$810,578	63.33	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	63.33	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365981	Calpulli Cencalli construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 91	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365993	José María Velasco rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 92	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$293,673	\$293,673	\$293,673	97.89	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.89	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13160100629237	Prof. Luis Camarena González	GIS 2013 1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,297,326	\$1,297,326	\$1,297,326	78.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629239	Cbt. Calimaya	GIS 2013 2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$531,300	\$531,300	\$531,300	\$531,300	\$490,847	\$490,847	\$490,847	92.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.39	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629240	No. 2 Metepec	GIS 2013 3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,032,316	\$2,032,316	\$2,032,316	92.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629249	Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda	GIS 2013 4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,010,240	\$1,010,240	\$1,010,240	\$1,010,240	\$827,289	\$827,289	\$827,289	81.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629253	No. 1 Dr. Donato Alarcón Segovia	GIS 2013 5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,823,599	\$1,823,599	\$1,823,599	92.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629255	No. 2 Guillermo González Camarena	GIS 2013 6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$233,065	\$233,065	\$233,065	84.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.75	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629256	No. 1 Dr. Leopoldo Río De La Loza	GIS 2013 7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,180,991	\$1,180,991	\$1,180,991	85.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629259	Ruy Pérez Tamayo	GIS 2013 8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,583,682	\$1,583,682	\$1,583,682	79.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629260	Preparatoria Oficial No. 89	GIS 2013 9	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,062,000	\$1,062,000	\$1,062,000	\$1,062,000	\$919,305	\$919,305	\$919,305	86.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728945	Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-51	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$421,892	\$368,935	\$368,935	\$368,935	\$114,723	\$114,723	\$114,723	31.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	31.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200728946	15 De Septiembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-52	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$627,355	\$541,247	\$541,247	\$541,247	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160200728950	Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-53	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$570,138	\$445,780	\$445,780	\$445,780	\$110,816	\$110,816	\$110,816	24.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.86	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160200728952	Francisco I. Madero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-54	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$556,895	\$405,673	\$405,673	\$405,673	\$102,604	\$102,604	\$102,604	25.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.29	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160200728953	Fundación De México, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-55	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$261,353	\$229,142	\$229,142	\$229,142	\$165,482	\$165,482	\$165,482	72.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.22	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160200728954	E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-56	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$294,690	\$268,841	\$268,841	\$268,841	\$198,790	\$198,790	\$198,790	73.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.94	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160200728955	No. 0200 Profr. Roberto Ruiz Llanos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-57	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$450,263	\$418,048	\$418,048	\$418,048	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160200728956	José María Velasco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-58	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$506,300	\$417,118	\$417,118	\$417,118	\$352,327	\$352,327	\$352,327	84.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.47	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160200728958	Libertadores De América, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-59	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$223,050	\$54,111	\$54,111	\$54,111	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160200728959	Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-60	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$387,375	\$337,487	\$337,487	\$337,487	\$152,281	\$152,281	\$152,281	45.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	45.12	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160200728961	Derechos Del Niño, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-61	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$261,353	\$229,140	\$229,140	\$229,140	\$154,642	\$154,642	\$154,642	67.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.49	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200728964	Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-62	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$627,355	\$133,686	\$133,686	\$133,686	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728966	No. 0005 Anexa A La E.N.S.E.M., Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-63	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$394,701	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728967	Laura Méndez De Cuenca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-64	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$396,357	\$377,341	\$377,341	\$377,341	\$87,420	\$87,420	\$87,420	23.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728969	No. 0231 José María Liceaga, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-65	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$466,341	\$418,382	\$418,382	\$418,382	\$316,788	\$316,788	\$316,788	75.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728970	No. 0110 Luis G. Urbina, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-66	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$475,798	\$392,679	\$392,679	\$392,679	\$106,345	\$106,345	\$106,345	27.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728971	19 De Septiembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-67	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$477,454	\$412,605	\$412,605	\$412,605	\$106,593	\$106,593	\$106,593	25.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728972	Nezahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-68	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$528,524	\$377,311	\$377,311	\$377,311	\$376,569	\$376,569	\$376,569	99.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728974	Lic. Alfredo Del Mazo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-69	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$569,663	\$544,205	\$544,205	\$544,205	\$133,660	\$133,660	\$133,660	24.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728975	Jaime Torres Bodet, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-70	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$348,597	\$330,727	\$330,727	\$330,727	\$256,421	\$256,421	\$256,421	77.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728976	Lic. Benito Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-71	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$542,472	\$493,580	\$493,580	\$493,580	\$124,201	\$124,201	\$124,201	25.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.16	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300728978	Jacinto López Moreno, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-72	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$556,895	\$511,877	\$511,877	\$511,877	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728979	Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-73	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$429,694	\$346,280	\$346,280	\$346,280	\$88,606	\$88,606	\$88,606	25.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728980	Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-74	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$359,709	\$306,828	\$306,828	\$306,828	\$218,045	\$218,045	\$218,045	71.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.06	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728981	Mariano Matamoros, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-75	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$461,375	\$406,208	\$406,208	\$406,208	\$334,482	\$334,482	\$334,482	82.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728982	Ricardo Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-76	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$223,050	\$188,877	\$188,877	\$188,877	\$129,602	\$129,602	\$129,602	68.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.62	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728985	Rosario Castellanos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-77	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$264,189	\$233,665	\$233,665	\$233,665	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728986	Tierra Y Libertad, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-78	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$394,701	\$378,280	\$378,280	\$378,280	\$238,322	\$238,322	\$238,322	63.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728987	Lic. Isidro Fabela, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-79	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$451,918	\$327,207	\$327,207	\$327,207	\$81,929	\$81,929	\$81,929	25.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728989	Héroes De La Independencia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-80	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$533,490	\$459,486	\$459,486	\$459,486	\$116,838	\$116,838	\$116,838	25.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728991	Benémérito De Las Américas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-82	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$555,240	\$518,099	\$518,099	\$518,099	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300728992	Niño Artillero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-83	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$363,495	\$318,401	\$318,401	\$318,401	\$68,783	\$68,783	\$68,783	21.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.60	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300728993	Guadalupe Victoria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-84	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$389,735	\$294,463	\$294,463	\$294,463	\$220,475	\$220,475	\$220,475	74.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.87	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300728994	Gabriel Garcia Márquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-85	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$531,360	\$483,166	\$483,166	\$483,166	\$127,762	\$127,762	\$127,762	26.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.44	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300728996	Ignacio Allende, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-87	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$374,132	\$329,395	\$329,395	\$329,395	\$76,856	\$76,856	\$76,856	23.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.33	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300728997	No. 0476 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-88	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$499,678	\$419,007	\$419,007	\$419,007	\$113,288	\$113,288	\$113,288	27.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.04	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300728999	Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-89	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$274,121	\$226,807	\$226,807	\$226,807	\$149,048	\$149,048	\$149,048	65.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.72	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729002	No. 0300 Felipe Xicotencatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-90	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$474,143	\$453,172	\$453,172	\$453,172	\$109,215	\$109,215	\$109,215	24.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.10	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729004	José Vicente Villada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-91	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$563,517	\$513,241	\$513,241	\$513,241	\$127,235	\$127,235	\$127,235	24.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.79	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729005	Servo De La Nación, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-93	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$530,180	\$483,872	\$483,872	\$483,872	\$353,819	\$353,819	\$353,819	73.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.12	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729006	Plan De Ayala, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-95	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$504,644	\$462,771	\$462,771	\$462,771	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300729007	No. 0423 Dr. José María Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-96	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$393,046	\$297,676	\$297,676	\$297,676	\$89,303	\$89,303	\$89,303	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729009	No. 0261 Ricardo Bell, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-97	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$393,046	\$357,894	\$357,894	\$357,894	\$85,406	\$85,406	\$85,406	23.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729010	José Vasconcelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-98	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$274,121	\$240,154	\$240,154	\$240,154	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729011	No. 0219 Benjamin Hernández, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-99	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$364,675	\$305,593	\$305,593	\$305,593	\$237,926	\$237,926	\$237,926	77.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729012	12 De Octubre De 1492, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-100	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$537,981	\$496,108	\$496,108	\$496,108	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729013	Lázaro Cárdenas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-101	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$452,869	\$310,545	\$310,545	\$310,545	\$174,307	\$174,307	\$174,307	56.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729014	Enrique Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-102	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$340,320	\$154,149	\$154,149	\$154,149	\$30,012	\$30,012	\$30,012	19.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	19.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729015	Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-103	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$445,772	\$388,022	\$388,022	\$388,022	\$99,218	\$99,218	\$99,218	25.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729016	Narciso Mendoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-104	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$477,454	\$430,863	\$430,863	\$430,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729019	Josefa Ortiz De Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-105	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$401,323	\$82,758	\$82,758	\$82,758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300729021	Lic. Ignacio Ramírez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-106	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$555,240	\$464,809	\$464,809	\$464,809	\$114,615	\$114,615	\$114,615	24.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729022	Prof. Guillermo Servín Ménez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-107	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$466,341	\$413,385	\$413,385	\$413,385	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729024	Amado Nervo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-109	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$533,490	\$448,793	\$448,793	\$448,793	\$111,720	\$111,720	\$111,720	24.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729026	Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-110	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$415,271	\$387,553	\$387,553	\$387,553	\$97,168	\$97,168	\$97,168	25.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.07	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729027	Juan Escutia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-111	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$594,018	\$66,843	\$66,843	\$66,843	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729028	Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-112	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$451,918	\$389,419	\$389,419	\$389,419	\$100,593	\$100,593	\$100,593	25.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729031	Prof. Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-115	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$433,004	\$386,414	\$386,414	\$386,414	\$322,488	\$322,488	\$322,488	83.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729033	Benita Galeana, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-117	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$531,360	\$54,111	\$54,111	\$54,111	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729034	Tlacaelel, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-118	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$447,427	\$416,700	\$416,700	\$416,700	\$327,576	\$327,576	\$327,576	78.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729037	Calmeacac, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-119	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$346,941	\$332,757	\$332,757	\$332,757	\$76,909	\$76,909	\$76,909	23.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300729039	Carmen Maza De Del Mazo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-120	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$409,124	\$360,961	\$360,961	\$360,961	\$193,279	\$193,279	\$193,279	53.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	53.55	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729040	Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-121	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$452,869	\$396,501	\$396,501	\$396,501	\$284,131	\$284,131	\$284,131	71.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.66	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729053	Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-123	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$496,843	\$442,200	\$442,200	\$442,200	\$108,787	\$108,787	\$108,787	24.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.60	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729055	Manuel José Othon, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-124	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$381,934	\$351,334	\$351,334	\$351,334	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729056	No. 0298 Dr. Jorge Jiménez Cantú, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-125	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$170,324	\$170,096	\$170,096	\$170,096	\$33,841	\$33,841	\$33,841	19.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	19.90	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729058	Hellen Adams Keller, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-127	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$312,424	\$273,772	\$273,772	\$273,772	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729059	Carmen Serdán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-128	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$318,095	\$171,633	\$171,633	\$171,633	\$113,162	\$113,162	\$113,162	65.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.93	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729060	5 De Febrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-129	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$402,978	\$353,166	\$353,166	\$353,166	\$84,942	\$84,942	\$84,942	24.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.05	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729062	Prof. Heriberto Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-130	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$566,827	\$493,048	\$493,048	\$493,048	\$418,671	\$418,671	\$418,671	84.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.91	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729064	Martires De Rio Blanco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-131	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$183,092	\$162,519	\$162,519	\$162,519	\$35,387	\$35,387	\$35,387	21.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.77	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300729065	Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-133	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$504,644	\$459,588	\$459,588	\$459,588	\$375,662	\$375,662	\$375,662	81.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729066	E.S.T.I.C. No. 0022 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-134	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$515,757	\$435,688	\$435,688	\$435,688	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729067	Alfredo Del Mazo Velez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-135	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$475,798	\$437,184	\$437,184	\$437,184	\$370,339	\$370,339	\$370,339	84.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.71	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729068	E.S.T.I.C. No. 0104 Juana De Asbaje, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-136	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$358,054	\$309,947	\$309,947	\$309,947	\$251,633	\$251,633	\$251,633	81.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729069	Bicentenario De La Independencia De México, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-138	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$491,172	\$429,739	\$429,739	\$429,739	\$304,434	\$304,434	\$304,434	70.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.84	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729072	No. 0208 Maestro De América, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-140	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$451,918	\$434,013	\$434,013	\$434,013	\$105,376	\$105,376	\$105,376	24.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.28	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729073	Josué Mirlo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-142	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$495,187	\$365,740	\$365,740	\$365,740	\$109,722	\$109,722	\$109,722	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729076	Benito Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-143	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$354,743	\$331,711	\$331,711	\$331,711	\$273,248	\$273,248	\$273,248	82.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729077	No. 0201 Francisco Javier Mina, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-145	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$388,080	\$378,227	\$378,227	\$378,227	\$93,415	\$93,415	\$93,415	24.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729080	Los Constituyentes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-146	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$606,311	\$572,373	\$572,373	\$572,373	\$476,882	\$476,882	\$476,882	83.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300729085	Agustín Aragón Y León, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-147	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$261,353	\$63,660	\$63,660	\$63,660	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729086	Telpochcalli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-148	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$433,004	\$70,026	\$70,026	\$70,026	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729088	No. 0066 Lic. Gabriel Ramos Millán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-149	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$433,004	\$364,892	\$364,892	\$364,892	\$308,678	\$308,678	\$308,678	84.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729092	No. 0433 Manuel Bernal Mejía, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-150	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$219,740	\$209,373	\$209,373	\$209,373	\$139,709	\$139,709	\$139,709	66.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729093	Ruinas De Bonampak, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-151	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$531,835	\$456,468	\$456,468	\$456,468	\$117,842	\$117,842	\$117,842	25.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.82	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729094	Prof. Carlos Hank González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-152	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$195,860	\$170,130	\$170,130	\$170,130	\$38,625	\$38,625	\$38,625	22.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729285	Hermenegildo Galeana, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-154	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$555,240	\$455,695	\$455,695	\$455,695	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729288	Dr. Jorge Jiménez Cantú, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-156	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$471,307	\$426,251	\$426,251	\$426,251	\$104,003	\$104,003	\$104,003	24.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.40	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729289	20 De Noviembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-157	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$537,981	\$490,980	\$490,980	\$490,980	\$408,222	\$408,222	\$408,222	83.14	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.14	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729290	Lic. José Vasconcelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-158	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$556,895	\$488,360	\$488,360	\$488,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300729291	E.S.T.I.C. No. 0123 Guillermo González Camarena, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-159	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$292,560	\$278,866	\$278,866	\$278,866	\$229,953	\$229,953	\$229,953	82.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.46	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729313	Maestro Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-162	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$364,675	\$313,329	\$313,329	\$313,329	\$77,765	\$77,765	\$77,765	24.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.82	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729314	Xicotencatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-163	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$486,911	\$464,211	\$464,211	\$464,211	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729315	No. 0856 Dr. Pablo González Casanova, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-164	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$474,143	\$411,674	\$411,674	\$411,674	\$286,705	\$286,705	\$286,705	69.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.64	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729316	E.S.T.I.C. No 0120 Mario Molina Henríquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-165	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$286,414	\$260,495	\$260,495	\$260,495	\$63,825	\$63,825	\$63,825	24.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729317	José María Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-166	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$389,735	\$54,111	\$54,111	\$54,111	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729323	Américas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-167	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$426,383	\$393,711	\$393,711	\$393,711	\$99,970	\$99,970	\$99,970	25.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.39	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729331	E.S.T.I. No. 0099 I. Guillermo González Camarena, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-169	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$474,143	\$411,661	\$411,661	\$411,661	\$112,040	\$112,040	\$112,040	27.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.22	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729332	No. 0591 Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-172	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$268,680	\$295,526	\$295,526	\$295,526	\$192,157	\$192,157	\$192,157	65.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.02	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729485	Niños Héroes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-173	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$232,507	\$186,351	\$186,351	\$186,351	\$145,965	\$145,965	\$145,965	78.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.33	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300729488	No. 0246 15 De Septiembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-175	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$424,728	\$414,144	\$414,144	\$414,144	\$101,326	\$101,326	\$101,326	24.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729490	Estado De México, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-177	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$445,772	\$378,414	\$378,414	\$378,414	\$99,201	\$99,201	\$99,201	26.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729492	Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-178	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$414,566	\$363,026	\$363,026	\$363,026	\$78,351	\$78,351	\$78,351	21.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.58	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729494	E.S.T.I.C. No. 0017 Lic. Emilio Portes Gil, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-180	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$464,686	\$432,438	\$432,438	\$432,438	\$352,233	\$352,233	\$352,233	81.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729515	2 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-181	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$344,106	\$287,966	\$287,966	\$287,966	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729943	Himno Nacional, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-183	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$364,200	\$162,484	\$162,484	\$162,484	\$77,332	\$77,332	\$77,332	47.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	47.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729944	No. 0965 Octavio Paz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-184	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$461,375	\$425,982	\$425,982	\$425,982	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729945	Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-185	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$353,088	\$335,296	\$335,296	\$335,296	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729948	Gral. Agustín Millán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-186	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$537,981	\$496,108	\$496,108	\$496,108	\$413,333	\$413,333	\$413,333	83.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729949	No. 0370 Profr. Pedro Fuentes García, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-187	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$555,240	\$280,584	\$280,584	\$280,584	\$66,987	\$66,987	\$66,987	23.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300729950	No. 0224 Ramón López Velarde, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-188	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$174,815	\$155,106	\$155,106	\$155,106	\$124,723	\$124,723	\$124,723	80.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.41	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729951	No. 0507 Rafael Ramirez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-189	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$270,335	\$246,717	\$246,717	\$246,717	\$203,858	\$203,858	\$203,858	82.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.63	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729952	Netzahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-190	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$356,398	\$313,016	\$313,016	\$313,016	\$82,446	\$82,446	\$82,446	26.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.34	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729953	No. 0841 Agustin Melgar, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-191	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$474,143	\$369,187	\$369,187	\$369,187	\$110,756	\$110,756	\$110,756	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729954	Venustiano Carranza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-192	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$394,701	\$274,501	\$274,501	\$274,501	\$82,350	\$82,350	\$82,350	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729956	No. 0123 Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-193	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$299,181	\$260,250	\$260,250	\$260,250	\$66,616	\$66,616	\$66,616	25.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.60	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729957	No. 0312 Pastor Velázquez Hernández, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-194	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$309,113	\$267,226	\$267,226	\$267,226	\$61,070	\$61,070	\$61,070	22.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.85	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729958	No. 0472 Lic. Felipe N. Villarelo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-195	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$236,998	\$201,754	\$201,754	\$201,754	\$53,842	\$53,842	\$53,842	26.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.69	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729960	E.S.T.I.C. No. 0067 Margarita Maza De Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-196	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$376,968	\$359,067	\$359,067	\$359,067	\$88,622	\$88,622	\$88,622	24.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.68	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300729962	No. 0543 Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-199	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,252	\$308,493	\$308,493	\$308,493	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300729963	E.S.T.I.C. No 0046 Dr. Maximiliano R. Castañeda, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-200	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$293,035	\$278,350	\$278,350	\$278,350	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729965	Margarita De Gortari De Salinas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-201	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$286,414	\$252,707	\$252,707	\$252,707	\$64,353	\$64,353	\$64,353	25.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729966	Lic. Agustín González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-202	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$547,913	\$451,547	\$451,547	\$451,547	\$118,276	\$118,276	\$118,276	26.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730030	Margarita Lecomte, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-205	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$464,686	\$416,382	\$416,382	\$416,382	\$355,092	\$355,092	\$355,092	85.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.28	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730032	Juan De La Barrera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-206	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$461,375	\$422,783	\$422,783	\$422,783	\$109,647	\$109,647	\$109,647	25.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730033	No. 0597 Anexa A La Normal No. 1 De Toluca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-207	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$216,429	\$38,196	\$38,196	\$38,196	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730034	Melchor Ocampo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-208	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$370,821	\$340,206	\$340,206	\$340,206	\$83,919	\$83,919	\$83,919	24.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.67	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730036	Los Héroes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-209	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$390,210	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730037	No. 1022 Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-210	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$302,492	\$254,376	\$254,376	\$254,376	\$64,854	\$64,854	\$64,854	25.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730038	José Ma. Morelos Y Pavón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-211	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$504,644	\$423,062	\$423,062	\$423,062	\$340,978	\$340,978	\$340,978	80.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300730040	E.S.T.I. No. 0076 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-214	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$324,717	\$272,355	\$272,355	\$272,355	\$214,423	\$214,423	\$214,423	78.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.73	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300730044	Mariana R. De Lazarin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-215	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$234,163	\$82,758	\$82,758	\$82,758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300730046	No. 0775 Benita Galeana, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-216	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$354,743	\$325,792	\$325,792	\$325,792	\$224,230	\$224,230	\$224,230	68.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.83	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300730050	Anexo A La Escuela Normal De Ecatepec, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-217	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$435,840	\$390,936	\$390,936	\$390,936	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300730054	Lic. Héctor Kimémez González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-219	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$220,920	\$195,260	\$195,260	\$195,260	\$52,849	\$52,849	\$52,849	27.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.07	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300730055	No. 0541 Lic. Agustín González Plata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-220	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$260,878	\$213,341	\$213,341	\$213,341	\$189,291	\$189,291	\$189,291	88.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.73	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300730056	No. 0173 Hermenegildo Galeana, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-222	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$437,495	\$371,266	\$371,266	\$371,266	\$254,187	\$254,187	\$254,187	68.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.47	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300730058	Agustín Melgar, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-223	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$286,414	\$255,886	\$255,886	\$255,886	\$64,352	\$64,352	\$64,352	25.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.15	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300730060	Fray Pedro De Gante, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-225	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$499,678	\$357,330	\$357,330	\$357,330	\$107,199	\$107,199	\$107,199	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300730063	Huitzilopochtli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-227	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$364,200	\$333,676	\$333,676	\$333,676	\$292,297	\$292,297	\$292,297	87.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.60	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300730065	Profr. Adrian Ortega Monroy, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-228	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$292,560	\$282,783	\$282,783	\$282,783	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300730066	No. 0497 Gral. Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-230	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$348,597	\$320,071	\$320,071	\$320,071	\$253,179	\$253,179	\$253,179	79.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.10	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300730069	Gral. Felipe Angeles Ramirez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-231	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$318,095	\$295,548	\$295,548	\$295,548	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300730072	Gral. Alvaro Obregón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-232	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$248,586	\$213,947	\$213,947	\$213,947	\$46,041	\$46,041	\$46,041	21.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.52	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300730073	No. 1003 Francisco Zarco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-233	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$343,631	\$311,338	\$311,338	\$311,338	\$80,033	\$80,033	\$80,033	25.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.71	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300730074	Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-235	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$477,454	\$442,829	\$442,829	\$442,829	\$108,976	\$108,976	\$108,976	24.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.61	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300730077	Octavio Paz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-238	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$490,221	\$451,569	\$451,569	\$451,569	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300730078	No. 0673 Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-240	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$383,589	\$331,163	\$331,163	\$331,163	\$85,980	\$85,980	\$85,980	25.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.96	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300730080	Consuelo R. De Fernández Albarrán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-241	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$190,894	\$122,454	\$122,454	\$122,454	\$36,736	\$36,736	\$36,736	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300730082	Rubén Jaramillo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-243	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$359,709	\$262,605	\$262,605	\$262,605	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300730083	No. 0213 Mahatma Gandhi, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-244	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$340,320	\$349,567	\$349,567	\$349,567	\$81,952	\$81,952	\$81,952	23.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730088	No. 0360 Guadalupe Victoria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-248	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$566,827	\$438,295	\$438,295	\$438,295	\$166,166	\$166,166	\$166,166	37.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730089	Liberación Campesina, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-249	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$394,701	\$63,660	\$63,660	\$63,660	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730092	No. 0890 Francisco González Bocanegra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-251	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$227,541	\$192,217	\$192,217	\$192,217	\$159,971	\$159,971	\$159,971	83.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.22	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730094	Dra. María Montessori, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-253	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$318,095	\$275,348	\$275,348	\$275,348	\$74,965	\$74,965	\$74,965	27.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730095	Miguel Hidalgo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-254	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$486,911	\$366,993	\$366,993	\$366,993	\$94,820	\$94,820	\$94,820	25.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.84	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730097	Anexa A La Normal De Tecámac, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-256	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$386,900	\$318,833	\$318,833	\$318,833	\$78,462	\$78,462	\$78,462	24.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730098	No. 0268 Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-257	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$458,540	\$319,662	\$319,662	\$319,662	\$79,665	\$79,665	\$79,665	24.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730103	Cuauhtémoc, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-258	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$531,360	\$478,905	\$478,905	\$478,905	\$126,483	\$126,483	\$126,483	26.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.41	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730104	Gral. José Vicente Villada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-259	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$464,686	\$389,841	\$389,841	\$389,841	\$102,629	\$102,629	\$102,629	26.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300730230	No. 0307 Dr. Alfonso García Robles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-262	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$389,735	\$359,174	\$359,174	\$359,174	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730231	Federico Froebel, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-263	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$292,560	\$164,976	\$164,976	\$164,976	\$41,854	\$41,854	\$41,854	25.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730234	Leona Vicario, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-264	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$276,957	\$225,725	\$225,725	\$225,725	\$60,078	\$60,078	\$60,078	26.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.62	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730235	No. 0672 Adolfo Ruiz Cortines, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-265	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$321,406	\$86,865	\$86,865	\$86,865	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730241	No. 0422 Héroes De La Independencia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-268	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$294,215	\$257,364	\$257,364	\$257,364	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730244	No. 0646 Frida Khalo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-270	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$294,215	\$250,947	\$250,947	\$250,947	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730246	No. 0232 Melchor Múzquiz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-271	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$229,197	\$199,115	\$199,115	\$199,115	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730249	Citlalmína, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-273	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$286,414	\$261,147	\$261,147	\$261,147	\$209,596	\$209,596	\$209,596	80.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.26	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730253	No. 0538 Nezahualpilli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-275	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$152,591	\$107,369	\$107,369	\$107,369	\$60,789	\$60,789	\$60,789	56.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.62	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730257	No. 1015 Maestro Eusebio Benítez Albarrán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-276	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$437,495	\$375,065	\$375,065	\$375,065	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300730259	Nicolás Bravo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-277	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$178,126	\$152,470	\$152,470	\$152,470	\$39,057	\$39,057	\$39,057	25.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.62	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730260	Homero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-279	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$198,695	\$177,834	\$177,834	\$177,834	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730262	No. 0581 20 De Noviembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-280	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$341,975	\$234,696	\$234,696	\$234,696	\$57,040	\$57,040	\$57,040	24.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730266	Gral. Lázaro Cárdenas Del Rio, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-282	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$268,680	\$260,259	\$260,259	\$260,259	\$64,709	\$64,709	\$64,709	24.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730268	Aep. Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-284	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$184,747	\$135,569	\$135,569	\$135,569	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730269	Gabriela Mistral, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-285	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$184,747	\$78,285	\$78,285	\$78,285	\$73,133	\$73,133	\$73,133	93.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.42	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730273	No. 0434 Constitución Mexicana De 1917, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-288	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$335,829	\$290,693	\$290,693	\$290,693	\$241,182	\$241,182	\$241,182	82.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730274	Juana De Ibarbouro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-292	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$437,495	\$380,164	\$380,164	\$380,164	\$103,545	\$103,545	\$103,545	27.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.24	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730275	Tulpetlac, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-296	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$272,466	\$154,442	\$154,442	\$154,442	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730277	E.S.T.I.C. No. 0126 Francisco Diaz Covarrubias, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-297	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$246,455	\$238,287	\$238,287	\$238,287	\$58,117	\$58,117	\$58,117	24.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.39	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300730278	No. 0401 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-298	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$405,814	\$309,824	\$309,824	\$309,824	\$308,330	\$308,330	\$308,330	99.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.52	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300730281	No. 0902 Mariano Azuela, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-299	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$405,814	\$326,240	\$326,240	\$326,240	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300730429	No. 129 Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-300	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$318,095	\$295,548	\$295,548	\$295,548	\$239,751	\$239,751	\$239,751	81.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.12	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300730430	Simón Bolívar, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-301	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$246,930	\$221,124	\$221,124	\$221,124	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300730606	No. 0601 Juan Escutia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-302	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$236,998	\$190,728	\$190,728	\$190,728	\$51,489	\$51,489	\$51,489	27.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300730608	No. 0215 Filomeno Mata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-303	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$363,495	\$286,571	\$286,571	\$286,571	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300730610	Ford Num. 81, 20 De Noviembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-305	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$310,294	\$284,335	\$284,335	\$284,335	\$220,843	\$220,843	\$220,843	77.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.67	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300730622	Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-306	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$380,278	\$279,018	\$279,018	\$279,018	\$243,207	\$243,207	\$243,207	87.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.17	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300730625	Mónica Pretelini De Peña, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-307	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$364,200	\$330,493	\$330,493	\$330,493	\$254,622	\$254,622	\$254,622	77.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.04	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300730627	Miguel Civeira Taboada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-310	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$255,912	\$255,714	\$255,714	\$255,714	\$62,391	\$62,391	\$62,391	24.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.40	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:



Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300730629	No. 0555 Juan Escutia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-312	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$335,829	\$277,153	\$277,153	\$277,153	\$204,199	\$204,199	\$204,199	73.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.68	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160300730631	No. 0230 Gabino Barreda, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-313	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,837	\$190,495	\$190,495	\$190,495	\$174,422	\$174,422	\$174,422	91.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.56	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160300730632	No. 0960 Carlos Hank González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-314	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$389,735	\$352,779	\$352,779	\$352,779	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160300730633	No. 0779 Agustín González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-315	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$178,126	\$148,773	\$148,773	\$148,773	\$38,903	\$38,903	\$38,903	26.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.15	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160300730635	Leyes De Reforma, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-316	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$451,918	\$402,183	\$402,183	\$402,183	\$264,629	\$264,629	\$264,629	65.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160300730636	E.S.T.I. No. 0040 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-319	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$324,242	\$271,165	\$271,165	\$271,165	\$264,187	\$264,187	\$264,187	97.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.43	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160300730637	Héroe De Nacozari, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-320	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$108,141	\$104,258	\$104,258	\$104,258	\$64,702	\$64,702	\$64,702	62.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.06	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160300730641	Ignacio López Rayón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-322	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$477,454	\$424,497	\$424,497	\$424,497	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160300730644	Valentín Gómez Farías, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-325	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$235,818	\$203,644	\$203,644	\$203,644	\$44,860	\$44,860	\$44,860	22.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.03	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160300730649	E.S.T.I.C. No. 0117 Guillermo González Camarena, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-326	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$341,975	\$305,082	\$305,082	\$305,082	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300730652	Francisco González Bocanegra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-329	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$268,680	\$260,511	\$260,511	\$260,511	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730655	No. 0475 Profesor Alfonso Del Valle Salcedo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-330	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$294,215	\$260,234	\$260,234	\$260,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730657	Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-331	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$220,920	\$151,289	\$151,289	\$151,289	\$108,214	\$108,214	\$108,214	71.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730659	Quetzalcoatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-332	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$388,080	\$224,022	\$224,022	\$224,022	\$163,383	\$163,383	\$163,383	72.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730660	Lic. Mario Colín Sánchez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-333	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$222,575	\$203,262	\$203,262	\$203,262	\$165,368	\$165,368	\$165,368	81.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.36	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730662	Celedonio Flores Hernández, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-334	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$223,050	\$195,672	\$195,672	\$195,672	\$42,468	\$42,468	\$42,468	21.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300731240	E.S.T.I.C. No. 0107 C. Felipe Contreras Colín, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-335	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$318,095	\$270,088	\$270,088	\$270,088	\$74,342	\$74,342	\$74,342	27.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300731241	No. 0720 Miguel León Portilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-338	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$267,025	\$237,899	\$237,899	\$237,899	\$65,640	\$65,640	\$65,640	27.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300731244	Pedro Coronel, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-341	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$198,695	\$134,487	\$134,487	\$134,487	\$90,221	\$90,221	\$90,221	67.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.09	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300731245	No. 0539 José Revueltas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-342	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$330,863	\$313,071	\$313,071	\$313,071	\$77,688	\$77,688	\$77,688	24.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300731246	Profr. Magdalena Reyes Gómez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-343	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$292,560	\$260,501	\$260,501	\$260,501	\$232,788	\$232,788	\$232,788	89.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.36	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300731248	Profr. Luis Gutiérrez Díaz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-344	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$157,557	\$38,196	\$38,196	\$38,196	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300731249	No. 0696 Juana De Asbaje, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-345	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$270,335	\$186,543	\$186,543	\$186,543	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300731250	Jean Piaget, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-346	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$448,608	\$417,950	\$417,950	\$417,950	\$313,654	\$313,654	\$313,654	75.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300731251	No. 0521 Rey Netzahuacóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-347	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$318,095	\$310,294	\$310,294	\$310,294	\$73,990	\$73,990	\$73,990	23.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732678	Felipe Villanueva, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-349	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,515	\$167,706	\$167,706	\$167,706	\$35,988	\$35,988	\$35,988	21.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732679	Juan Aldama, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-350	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$281,923	\$227,739	\$227,739	\$227,739	\$169,744	\$169,744	\$169,744	74.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732682	José María Heredia Y Heredia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-351	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$389,735	\$345,968	\$345,968	\$345,968	\$92,332	\$92,332	\$92,332	26.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732684	No. 0039 Revolución Mexicana, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-352	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$405,814	\$354,506	\$354,506	\$354,506	\$92,983	\$92,983	\$92,983	26.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732687	Francisco León De La Barra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-353	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$448,608	\$395,727	\$395,727	\$395,727	\$107,259	\$107,259	\$107,259	27.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300732690	No. 1023 Tlaloc, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-354	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$192,549	\$134,818	\$134,818	\$134,818	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732692	Carlos Hank González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-355	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$286,414	\$252,705	\$252,705	\$252,705	\$64,353	\$64,353	\$64,353	25.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732693	Efraín Huerta, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-356	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$338,665	\$304,990	\$304,990	\$304,990	\$82,903	\$82,903	\$82,903	27.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.18	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732695	José Clemente Orozco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-357	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$341,975	\$347,126	\$347,126	\$347,126	\$94,589	\$94,589	\$94,589	27.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732697	Nicolás Romero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-358	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$268,680	\$397,386	\$397,386	\$397,386	\$110,622	\$110,622	\$110,622	27.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.84	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732709	Miguel Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-361	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$292,560	\$342,293	\$342,293	\$342,293	\$96,004	\$96,004	\$96,004	28.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732711	Fernando Montes De Oca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-362	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$474,143	\$389,689	\$389,689	\$389,689	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732715	No. 0808 Xaltocan, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-364	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$289,724	\$111,490	\$111,490	\$111,490	\$62,878	\$62,878	\$62,878	56.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.40	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732716	Lic. Benito Juárez García, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-365	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$99,762	\$98,035	\$98,035	\$98,035	\$61,504	\$61,504	\$61,504	62.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732718	No. 0372 Ignacio Ramírez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-367	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$340,320	\$308,224	\$308,224	\$308,224	\$81,963	\$81,963	\$81,963	26.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732720	Soledad Reyes Vda. De Moreno, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-368	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$429,694	\$334,452	\$334,452	\$334,452	\$284,781	\$284,781	\$284,781	85.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732724	Aquiles Serdán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-370	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$389,735	\$343,254	\$343,254	\$343,254	\$92,472	\$92,472	\$92,472	26.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732726	No. 0286 Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-371	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$437,495	\$400,526	\$400,526	\$400,526	\$103,924	\$103,924	\$103,924	25.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732737	No. 0014 Primero De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-374	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$261,353	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732740	Isidro Fabela, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-375	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$180,973	\$180,973	\$180,973	\$137,795	\$137,795	\$137,795	76.14	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.14	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732742	No. 0462 Quince De Septiembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-376	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$426,383	\$379,862	\$379,862	\$379,862	\$327,401	\$327,401	\$327,401	86.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732746	Guillermo Prieto, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-377	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$265,844	\$246,442	\$246,442	\$246,442	\$56,744	\$56,744	\$56,744	23.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732755	Anexa A La Normal No. 2 De Nezahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-380	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$435,840	\$425,949	\$425,949	\$425,949	\$300,172	\$300,172	\$300,172	70.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732756	Manuel Esquivel Durán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-381	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$190,894	\$173,175	\$173,175	\$173,175	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732757	Profa. Carmen Ramos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-382	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$159,212	\$38,196	\$38,196	\$38,196	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732760	Silvina Jardón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-383	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$143,134	\$131,732	\$131,732	\$131,732	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732761	Arnold Gesell, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-384	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$270,335	\$244,561	\$244,561	\$244,561	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732764	Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-386	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$514,101	\$397,456	\$397,456	\$397,456	\$333,202	\$333,202	\$333,202	83.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732766	Triunfo Popular, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-387	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$318,095	\$282,787	\$282,787	\$282,787	\$75,287	\$75,287	\$75,287	26.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.62	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732770	No. 0618 José Ma. Velasco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-388	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$388,080	\$296,819	\$296,819	\$296,819	\$232,424	\$232,424	\$232,424	78.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732771	No. 0071 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-389	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$321,406	\$222,203	\$222,203	\$222,203	\$185,155	\$185,155	\$185,155	83.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732774	No. 0922 Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-390	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$233,688	\$196,666	\$196,666	\$196,666	\$50,406	\$50,406	\$50,406	25.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732775	Gaby Brimmer, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-392	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$162,048	\$87,440	\$87,440	\$87,440	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732777	Ramón López Rayón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-393	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$223,050	\$141,299	\$141,299	\$141,299	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732783	Aep. Bellisario Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-396	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$117,598	\$115,874	\$115,874	\$115,874	\$79,694	\$79,694	\$79,694	68.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732786	Frida Kahlo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-399	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$388,080	\$343,875	\$343,875	\$343,875	\$91,704	\$91,704	\$91,704	26.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.67	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732790	Ameyalli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-400	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$203,661	\$112,351	\$112,351	\$112,351	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732792	Patria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-401	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$474,143	\$395,438	\$395,438	\$395,438	\$323,573	\$323,573	\$323,573	81.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732793	No. 0137 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-402	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$388,080	\$336,555	\$336,555	\$336,555	\$297,639	\$297,639	\$297,639	88.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732794	No. 0196 Gutttemberg, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-404	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,252	\$304,446	\$304,446	\$304,446	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732797	Narciso Bassols, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-405	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$171,980	\$150,828	\$150,828	\$150,828	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732801	No. 0877 Héctor Ximénez González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-408	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$308,638	\$93,602	\$93,602	\$93,602	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732803	Estefanía Castañeda, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-410	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$448,608	\$386,120	\$386,120	\$386,120	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732805	Josefina Ramos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-411	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$164,389	\$164,389	\$164,389	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732809	José Ma. Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-412	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$150,935	\$97,351	\$97,351	\$97,351	\$47,617	\$47,617	\$47,617	48.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732813	No. 0705 Benito Juárez García, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-413	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$324,242	\$247,170	\$247,170	\$247,170	\$205,237	\$205,237	\$205,237	83.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732814	No. 0566 Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-415	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$340,320	\$113,792	\$113,792	\$113,792	\$81,962	\$81,962	\$81,962	72.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732816	No. 0894 Rafael Garciamoreno, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-416	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$222,575	\$209,555	\$209,555	\$209,555	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732817	No. 0644 Mexica Nehuayotzin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-417	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$236,998	\$191,823	\$191,823	\$191,823	\$152,117	\$152,117	\$152,117	79.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732819	Ollín Topiltzin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-418	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$220,920	\$200,020	\$200,020	\$200,020	\$53,322	\$53,322	\$53,322	26.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732822	No. 0823 Forjadores De La Nación, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-419	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$165,358	\$110,646	\$110,646	\$110,646	\$64,654	\$64,654	\$64,654	58.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732825	Aep. Mezahuacóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-421	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$99,762	\$103,234	\$103,234	\$103,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732828	No. 0561 Lic. Miguel Alemán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-425	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$206,437	\$206,437	\$206,437	\$150,680	\$150,680	\$150,680	72.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732830	Profr. Lauro Rendón Castrejón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-426	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$316,440	\$298,530	\$298,530	\$298,530	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732832	Anibal Ponce, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-427	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$340,320	\$110,610	\$110,610	\$110,610	\$81,963	\$81,963	\$81,963	74.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732837	No. 0906 2 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-428	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$224,231	\$193,783	\$193,783	\$193,783	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732844	Juan Luis Vives, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-430	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$209,808	\$204,849	\$204,849	\$204,849	\$162,303	\$162,303	\$162,303	79.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732853	No. 0741 Diego Rivera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-432	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$318,095	\$249,862	\$249,862	\$249,862	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732854	No. 0816 13 De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-433	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$120,909	\$103,127	\$103,127	\$103,127	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732856	No. 0106 Agustín Franco Flores, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-434	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$295,871	\$235,966	\$235,966	\$235,966	\$160,734	\$160,734	\$160,734	68.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732860	Iro. De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-437	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$141,478	\$88,667	\$88,667	\$88,667	\$65,219	\$65,219	\$65,219	73.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732863	Nuevo México Democrático, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-438	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$220,920	\$154,154	\$154,154	\$154,154	\$106,816	\$106,816	\$106,816	69.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732866	Poeta Josué Mirlo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-439	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$219,740	\$170,118	\$170,118	\$170,118	\$44,351	\$44,351	\$44,351	26.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.07	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732871	Calendario Azteca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-440	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$318,095	\$295,414	\$295,414	\$295,414	\$233,040	\$233,040	\$233,040	78.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732872	José Ma. Velasco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-441	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$283,103	\$227,596	\$227,596	\$227,596	\$171,141	\$171,141	\$171,141	75.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732873	Elena Diaz Lombardo De Baz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-442	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$341,975	\$308,269	\$308,269	\$308,269	\$262,062	\$262,062	\$262,062	85.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.01	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300732874	No. 0633 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-443	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$341,975	\$317,803	\$317,803	\$317,803	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300732875	Ford Num. 19, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-444	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$223,050	\$194,525	\$194,525	\$194,525	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300732877	Ma. Trinidad R. De Sánchez Colín, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-445	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$292,560	\$317,499	\$317,499	\$317,499	\$87,611	\$87,611	\$87,611	27.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.59	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300732880	No. 0466 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-447	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$338,665	\$301,442	\$301,442	\$301,442	\$82,794	\$82,794	\$82,794	27.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.47	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300732884	No. 0831 Jaime Torres Bodet, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-451	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$213,118	\$179,255	\$179,255	\$179,255	\$48,047	\$48,047	\$48,047	26.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.80	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300732885	Profra. Norma Mercado Mondragón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-452	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$211,463	\$168,076	\$168,076	\$168,076	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300732887	Salvador Diaz Mirón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-455	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$329,208	\$340,808	\$340,808	\$340,808	\$94,603	\$94,603	\$94,603	27.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.76	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300732889	No. 0523 Rodolfo Neri Vela, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-456	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$294,215	\$203,425	\$203,425	\$203,425	\$182,679	\$182,679	\$182,679	89.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.80	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300732891	Profra. Griselda Alvarez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-457	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$268,680	\$257,330	\$257,330	\$257,330	\$115,376	\$115,376	\$115,376	44.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	44.84	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732892	Gral. Eduardo Hernández Chazaro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-458	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$171,980	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732893	18 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-459	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$213,118	\$201,591	\$201,591	\$201,591	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732895	Esequiel Arroyo Rubio, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-462	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$359,709	\$313,887	\$313,887	\$313,887	\$259,692	\$259,692	\$259,692	82.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732897	Gustavo Campa, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-465	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$292,560	\$236,124	\$236,124	\$236,124	\$190,460	\$190,460	\$190,460	80.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732898	No. 0153 Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-466	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$236,998	\$205,606	\$205,606	\$205,606	\$176,959	\$176,959	\$176,959	86.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.07	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732900	No. 0812 Profr. Luis Córdova Reyes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-468	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$200,351	\$175,852	\$175,852	\$175,852	\$44,161	\$44,161	\$44,161	25.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732904	Juan Rulfo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-471	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$268,680	\$212,201	\$212,201	\$212,201	\$178,725	\$178,725	\$178,725	84.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.22	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732905	No. 0814 Adolfo Sánchez Vázquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-472	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$132,021	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732907	No. 0932 Emma Goldman, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-473	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$133,677	\$304,694	\$304,694	\$304,694	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732908	No. 0292 Heriberto Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-474	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$146,444	\$93,713	\$93,713	\$93,713	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300732909	Miguel Angel De Quevedo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-475	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$303,672	\$271,617	\$271,617	\$271,617	\$71,936	\$71,936	\$71,936	26.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732911	No. 0503 Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-479	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$244,800	\$188,634	\$188,634	\$188,634	\$160,019	\$160,019	\$160,019	84.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732913	Chimalpahín, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-480	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$170,324	\$127,228	\$127,228	\$127,228	\$31,484	\$31,484	\$31,484	24.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.75	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732914	Consuelo Rodriguez De Pdez. Albarrán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-481	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$399,667	\$330,796	\$330,796	\$330,796	\$86,825	\$86,825	\$86,825	26.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732915	Felipe Carrillo Puerto, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-482	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$244,800	\$145,938	\$145,938	\$145,938	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732919	Josefina Eparza Berumen De Jiménez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-484	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732920	Felipe S. Gutiérrez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-485	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$195,860	\$73,377	\$73,377	\$73,377	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732921	No. 0792 Cuitlahuac, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-486	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$190,522	\$190,522	\$190,522	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732923	Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-487	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$219,740	\$192,399	\$192,399	\$192,399	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732924	No. 0934 2 De Octubre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-489	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$213,118	\$138,099	\$138,099	\$138,099	\$88,095	\$88,095	\$88,095	63.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732926	Gustavo Adolfo Bécquer, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-492	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$292,560	\$260,502	\$260,502	\$260,502	\$70,511	\$70,511	\$70,511	27.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.07	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300732927	Tohui (Niño), Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-493	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$236,998	\$217,672	\$217,672	\$217,672	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300732936	David Alfaro Siqueiros, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-495	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$149,280	\$149,166	\$149,166	\$149,166	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733290	E.S.T.I.C. No 0122 Niños Héroes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-496	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$271,991	\$200,064	\$200,064	\$200,064	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733291	Fray Bartolomé De Las Casas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-497	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$163,703	\$141,265	\$141,265	\$141,265	\$37,605	\$37,605	\$37,605	26.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.62	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733293	Jacinto Benavente, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-498	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$179,781	\$149,113	\$149,113	\$149,113	\$38,050	\$38,050	\$38,050	25.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.52	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733295	No. 0657 Heriberto Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-502	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$189,431	\$189,431	\$189,431	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733299	Anselmo Camacho, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-504	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$369,166	\$210,457	\$210,457	\$210,457	\$181,575	\$181,575	\$181,575	86.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.28	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733304	Salvador Novo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-507	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$120,909	\$106,415	\$106,415	\$106,415	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733306	Margarita Maza De Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-508	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$249,766	\$209,722	\$209,722	\$209,722	\$56,232	\$56,232	\$56,232	26.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.81	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300733309	María Montessori, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-509	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$244,800	\$174,246	\$174,246	\$174,246	\$138,975	\$138,975	\$138,975	79.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733310	Mixtli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-510	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$125,400	\$123,713	\$123,713	\$123,713	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733311	24 De Febrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-512	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$341,975	\$282,639	\$282,639	\$282,639	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733313	Dr. Sergio Valdés Arias, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-513	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$210,283	\$131,885	\$131,885	\$131,885	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733315	José Ma. González Arzati, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-514	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$248,586	\$202,904	\$202,904	\$202,904	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733319	Laura Beatriz Benavides, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-515	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$220,920	\$215,454	\$215,454	\$215,454	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733320	Anexo A La Normal No. 3 De Toluca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-516	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$157,557	\$133,475	\$133,475	\$133,475	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733324	Profra. María Elisa Pacheco Garduño, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-517	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$292,560	\$25,464	\$25,464	\$25,464	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733325	Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-518	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$133,677	\$117,571	\$117,571	\$117,571	\$81,388	\$81,388	\$81,388	69.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.22	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733326	Colorines, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-519	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$310,294	\$284,526	\$284,526	\$284,526	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733330	No. 0445 Gral. Nicolás Bravo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-521	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$410,305	\$352,706	\$352,706	\$352,706	\$137,653	\$137,653	\$137,653	39.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	39.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733332	No. 0226 Francisco Zarco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-523	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$108,141	\$92,072	\$92,072	\$92,072	\$69,791	\$69,791	\$69,791	75.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733333	Dr. Pablo González Casanova, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-524	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$218,084	\$189,171	\$189,171	\$189,171	\$95,890	\$95,890	\$95,890	50.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733338	Juana De Asbaje, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-526	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$220,920	\$118,732	\$118,732	\$118,732	\$83,069	\$83,069	\$83,069	69.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733341	No. 0929 Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-527	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$174,815	\$145,470	\$145,470	\$145,470	\$38,866	\$38,866	\$38,866	26.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733342	Diego Rivera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-528	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$184,747	\$44,562	\$44,562	\$44,562	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733343	Aep. Fernando Montes De Oca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-529	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$270,335	\$238,276	\$238,276	\$238,276	\$63,844	\$63,844	\$63,844	26.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733354	Gral. Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-532	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$318,095	\$279,632	\$279,632	\$279,632	\$250,985	\$250,985	\$250,985	89.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733360	Mexica Nehuayotzín, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-534	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$174,815	\$158,748	\$158,748	\$158,748	\$40,940	\$40,940	\$40,940	25.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733362	No. 0250 Alfredo Del Mazo Velez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-535	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$262,534	\$214,231	\$214,231	\$214,231	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733365	No. 0552 Narciso Bassols, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-537	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$227,541	\$203,421	\$203,421	\$203,421	\$49,567	\$49,567	\$49,567	24.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733368	No. 0578 Andrés Molina Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-538	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$283,103	\$255,366	\$255,366	\$255,366	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733369	Miguel Salinas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-539	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$184,156	\$184,156	\$184,156	\$78,493	\$78,493	\$78,493	42.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.62	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733372	Xochiquetzal, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-541	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$461,375	\$413,046	\$413,046	\$413,046	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733376	Bertha Von Glumer, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-542	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$220,920	\$72,430	\$72,430	\$72,430	\$53,332	\$53,332	\$53,332	73.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733380	Jaime Sabines, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-543	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$149,280	\$101,765	\$101,765	\$101,765	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733385	José María Morelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-545	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$146,444	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733387	Jesús Fuentes Y Muñiz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-547	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$248,111	\$119,965	\$119,965	\$119,965	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733389	Profr. Concepción Ortiz Villavicencio, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-550	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$224,231	\$188,281	\$188,281	\$188,281	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733390	No. 0537 Luis Pasteur, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-551	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$240,309	\$205,030	\$205,030	\$205,030	\$168,850	\$168,850	\$168,850	82.35	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.35	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733391	Rosaura Zapata Cano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-552	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$116,021	\$116,021	\$116,021	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733393	No. 0237 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-553	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$273,646	\$265,956	\$265,956	\$265,956	\$71,193	\$71,193	\$71,193	26.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.77	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733398	Mariano Escobedo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-554	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$292,560	\$270,051	\$270,051	\$270,051	\$185,912	\$185,912	\$185,912	68.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.84	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733405	Arturo Zapata Gil, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-556	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$270,335	\$228,905	\$228,905	\$228,905	\$62,942	\$62,942	\$62,942	27.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733406	Libertad, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-557	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$174,815	\$9,549	\$9,549	\$9,549	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733407	No. 0606 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-558	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$323,061	\$265,927	\$265,927	\$265,927	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733410	Benito Juárez García, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-560	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$270,335	\$231,911	\$231,911	\$231,911	\$174,075	\$174,075	\$174,075	75.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.06	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733414	Esperanza López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-561	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$315,260	\$284,660	\$284,660	\$284,660	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733416	Ignacio M. Altamirano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-563	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$240,309	\$305,900	\$305,900	\$305,900	\$81,266	\$81,266	\$81,266	26.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.57	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733419	Ismael González Santos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-564	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$279,792	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300733421	No. 0854 Profr. Agripin García Estrada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-565	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$372,477	\$321,169	\$321,169	\$321,169	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733423	Evangelina Ozuna, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-567	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$222,575	\$187,965	\$187,965	\$187,965	\$51,615	\$51,615	\$51,615	27.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733430	Anexo A La Normal De Ixtlahuaca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-573	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$316,440	\$281,911	\$281,911	\$281,911	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733431	No. 0034 Ciencia Y Desarrollo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-574	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$229,197	\$293,092	\$293,092	\$293,092	\$81,243	\$81,243	\$81,243	27.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733433	Pablo Cassals, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-575	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$120,909	\$100,047	\$100,047	\$100,047	\$77,766	\$77,766	\$77,766	77.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733436	No. 0491 Manuel Avila Camacho, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-576	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$268,680	\$241,415	\$241,415	\$241,415	\$64,785	\$64,785	\$64,785	26.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.84	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733440	Casa De Morelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-578	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$214,774	\$159,995	\$159,995	\$159,995	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733444	Gral. Lázaro Cárdenas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-580	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$270,335	\$159,029	\$159,029	\$159,029	\$139,818	\$139,818	\$139,818	87.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733448	No. 0243 Benito Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-581	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$310,294	\$254,732	\$254,732	\$254,732	\$68,781	\$68,781	\$68,781	27.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733452	No. 0525 Gloria Leal De Beteta, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-584	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$232,032	\$194,148	\$194,148	\$194,148	\$55,380	\$55,380	\$55,380	28.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300733454	No. 0642 Carlos Fuentes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-586	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$108,141	\$88,889	\$88,889	\$88,889	\$20,937	\$20,937	\$20,937	23.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733455	Axayacatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-587	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$154,246	\$146,104	\$146,104	\$146,104	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733456	Profra. Elisa Estrada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-589	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$220,920	\$196,876	\$196,876	\$196,876	\$174,248	\$174,248	\$174,248	88.51	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.51	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733458	No. 0809 Antonio Machado, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-590	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$103,175	\$98,306	\$98,306	\$98,306	\$74,858	\$74,858	\$74,858	76.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733462	Piltzin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-592	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$268,680	\$238,232	\$238,232	\$238,232	\$64,785	\$64,785	\$64,785	27.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733464	Gonzalo Carrasco Espinoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-593	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$185,928	\$185,776	\$185,776	\$185,776	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733465	Marie Curie, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-594	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$120,909	\$109,598	\$109,598	\$109,598	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733468	Nereo I. Alanís Zamudio, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-596	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$222,575	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733469	No. 0368 Fernando Montes De Oca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-597	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$246,455	\$228,740	\$228,740	\$228,740	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733473	Agulluchos Del 47, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-599	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$365,855	\$303,965	\$303,965	\$303,965	\$85,460	\$85,460	\$85,460	28.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733498	Francisco Gabilondo Soler, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-600	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$251,421	\$227,660	\$227,660	\$227,660	\$34,247	\$34,247	\$34,247	15.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	15.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733500	No. 0758 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-603	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$198,695	\$175,457	\$175,457	\$175,457	\$45,953	\$45,953	\$45,953	26.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733502	Lauro Aguirre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-605	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$220,920	\$152,620	\$152,620	\$152,620	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733503	No. 0691 Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-606	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$222,575	\$168,056	\$168,056	\$168,056	\$45,642	\$45,642	\$45,642	27.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.16	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733505	No. 0954 José Vasconcelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-607	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$115,943	\$156,110	\$156,110	\$156,110	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733506	No. 1045 Rey Ixcatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-608	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$152,591	\$114,168	\$114,168	\$114,168	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733507	Lic. Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-609	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$222,575	\$93,455	\$93,455	\$93,455	\$68,909	\$68,909	\$68,909	73.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733508	No. 0553 Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-611	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$200,351	\$138,928	\$138,928	\$138,928	\$36,904	\$36,904	\$36,904	26.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733509	Hellen Keller, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-612	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$276,482	\$258,804	\$258,804	\$258,804	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733510	Maria Lavalle Urbina, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-614	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$190,522	\$190,522	\$190,522	\$47,608	\$47,608	\$47,608	24.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733515	No. 0483 Guadalupe Victoria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-618	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$311,949	\$259,732	\$259,732	\$259,732	\$68,371	\$68,371	\$68,371	26.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733516	No. 0455 Gral. Manuel Avila Camacho, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-620	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$200,351	\$152,226	\$152,226	\$152,226	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733519	Mariano Arista, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-623	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$225,886	\$202,268	\$202,268	\$202,268	\$73,579	\$73,579	\$73,579	36.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733521	Manuel José Othón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-625	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$364,200	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733524	Natalia Carrasco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-628	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$246,455	\$228,740	\$228,740	\$228,740	\$58,118	\$58,118	\$58,118	25.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.41	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733526	No. 0185 Dr. Belisario Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-631	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$198,695	\$160,811	\$160,811	\$160,811	\$45,379	\$45,379	\$45,379	28.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.22	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733529	Juan De Dios Castro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-633	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$150,935	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$35,007	\$35,007	\$35,007	25.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733531	Ehecatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-635	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$220,920	\$209,608	\$209,608	\$209,608	\$53,334	\$53,334	\$53,334	25.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733532	Gral. Francisco Villa, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-636	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$341,975	\$296,413	\$296,413	\$296,413	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733533	No. 0645 Juana De Asbaje, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-637	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$198,695	\$174,592	\$174,592	\$174,592	\$46,648	\$46,648	\$46,648	26.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733534	No. 0152 Iero. De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-638	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$273,646	\$233,443	\$233,443	\$233,443	\$200,446	\$200,446	\$200,446	85.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733535	Francisco Pérez Ríos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-640	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$190,520	\$190,520	\$190,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733536	Corregidora De Querétaro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-641	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$222,575	\$183,394	\$183,394	\$183,394	\$49,289	\$49,289	\$49,289	26.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733538	No. 0242 Revolución Mexicana, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-642	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$294,215	\$254,181	\$254,181	\$254,181	\$69,570	\$69,570	\$69,570	27.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733539	Gertrudis Bocanegra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-643	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$99,762	\$98,952	\$98,952	\$98,952	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733541	10 De Abril, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-644	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$198,695	\$210,728	\$210,728	\$210,728	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733542	Jesús F. Contreras, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-645	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$222,575	\$136,437	\$136,437	\$136,437	\$34,247	\$34,247	\$34,247	25.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733543	Ruta De La Insurgencia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-647	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$225,886	\$206,514	\$206,514	\$206,514	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733544	Profra. Maria Elena Rosales Vargas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-650	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$220,920	\$205,316	\$205,316	\$205,316	\$170,545	\$170,545	\$170,545	83.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.06	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733548	Juan Ramón Jiménez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-651	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$244,800	\$254,517	\$254,517	\$254,517	\$69,671	\$69,671	\$69,671	27.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733549	Profa. Elda Gómez Lugo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-652	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$15,915	\$15,915	\$15,915	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733551	No. 0282 Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-653	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$235,343	\$187,871	\$187,871	\$187,871	\$53,497	\$53,497	\$53,497	28.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733552	No. 225, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-654	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$128,711	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733554	Profa. Ma. Luisa Ballina Escartín, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-655	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$268,680	\$233,940	\$233,940	\$233,940	\$203,600	\$203,600	\$203,600	87.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733555	Elena Garro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-656	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$173,160	\$118,699	\$118,699	\$118,699	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733556	Tollocan, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-657	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$108,141	\$69,793	\$69,793	\$69,793	\$20,938	\$20,938	\$20,938	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733557	Alonso Caso, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-658	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$244,800	\$215,963	\$215,963	\$215,963	\$189,869	\$189,869	\$189,869	87.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733558	Antonio Ruiz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-659	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$144,789	\$25,464	\$25,464	\$25,464	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733559	Pierre Curie, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-660	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$211,463	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733561	No. 0201 Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-661	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$257,568	\$230,303	\$230,303	\$230,303	\$191,496	\$191,496	\$191,496	83.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733562	Zamna, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-662	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$174,815	\$168,297	\$168,297	\$168,297	\$40,940	\$40,940	\$40,940	24.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733564	Ramón Del Valle Inclán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-664	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$185,928	\$163,494	\$163,494	\$163,494	\$121,025	\$121,025	\$121,025	74.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733565	Miguel Angel Buonarroti, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-665	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$222,575	\$236,651	\$236,651	\$236,651	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733568	No. 0347 Tomás Alva Edison, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-668	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$246,455	\$218,887	\$218,887	\$218,887	\$189,073	\$189,073	\$189,073	86.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733569	Tihui, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-669	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$189,238	\$31,830	\$31,830	\$31,830	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733570	No. 0230 15 De Septiembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-670	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$157,557	\$111,260	\$111,260	\$111,260	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733573	No. 0517 Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-671	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$200,351	\$174,659	\$174,659	\$174,659	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733574	Ellen Key, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-672	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$267,025	\$175,894	\$175,894	\$175,894	\$140,211	\$140,211	\$140,211	79.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.71	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733575	No. 0302 Toribio De Benavente, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-674	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$158,692	\$158,692	\$158,692	\$47,608	\$47,608	\$47,608	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733577	José Martí, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-675	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,515	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733578	E.S.T.I.C. No. 0018 Dr. José María Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-676	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$179,781	\$127,003	\$127,003	\$127,003	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733580	No. 0607 Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-677	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$152,591	\$123,735	\$123,735	\$123,735	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733584	No. 0145 Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-678	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$246,455	\$153,132	\$153,132	\$153,132	\$126,969	\$126,969	\$126,969	82.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.91	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733585	E.S.T.I. No. 0077 Códices Mexicanos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-679	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$219,265	\$180,821	\$180,821	\$180,821	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733586	No. 0527 Dr. Alfonso García Robles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-680	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$257,568	\$200,039	\$200,039	\$200,039	\$55,237	\$55,237	\$55,237	27.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.61	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733588	Joaquín Fernández De Lizardi, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-681	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$189,238	\$172,109	\$172,109	\$172,109	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733589	No. 0208 Juan De La Barrera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-682	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$294,215	\$247,755	\$247,755	\$247,755	\$69,552	\$69,552	\$69,552	28.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.07	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733595	No. 0900 Narciso Bassols, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-687	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$149,280	\$120,468	\$120,468	\$120,468	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733597	Otilio Montaño, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-688	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$200,351	\$184,240	\$184,240	\$184,240	\$45,723	\$45,723	\$45,723	24.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.82	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733598	Ovidio Decroly, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-689	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$198,695	\$176,543	\$176,543	\$176,543	\$34,247	\$34,247	\$34,247	19.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	19.40	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300733600	No. 0705 Diego Rivera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-692	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$162,491	\$162,491	\$162,491	\$43,973	\$43,973	\$43,973	27.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.06	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733602	Ing. Manuel González Flores, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-694	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$125,400	\$106,689	\$106,689	\$106,689	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733603	Esther Cano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-695	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$174,537	\$174,537	\$174,537	\$47,587	\$47,587	\$47,587	27.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.26	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733605	No. 0446 Mariano Matamoros, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-697	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$337,484	\$275,053	\$275,053	\$275,053	\$73,922	\$73,922	\$73,922	26.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733606	No. 0432 Héroes De Chapultepec, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-698	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$149,280	\$125,776	\$125,776	\$125,776	\$115,443	\$115,443	\$115,443	91.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733608	José Carlos Becerra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-700	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$146,444	\$112,814	\$112,814	\$112,814	\$89,364	\$89,364	\$89,364	79.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733611	No. 0367 Juana De Abajaje, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-702	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$222,575	\$191,671	\$191,671	\$191,671	\$153,613	\$153,613	\$153,613	80.14	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.14	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733613	No. 0196 Francisco Márquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-705	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$127,055	\$111,026	\$111,026	\$111,026	\$95,240	\$95,240	\$95,240	85.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733616	Ecatepec, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-706	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$244,800	\$157,086	\$157,086	\$157,086	\$35,667	\$35,667	\$35,667	22.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.71	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733618	No. 0984 Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-707	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$128,711	\$107,888	\$107,888	\$107,888	\$89,477	\$89,477	\$89,477	82.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300733619	Francisco Gabilondo Soler Cri Cri, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-708	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$101,520	\$49,446	\$49,446	\$49,446	\$21,511	\$21,511	\$21,511	43.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733621	No. 0839 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-709	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$143,134	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733622	Insurgentes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-710	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$174,815	\$155,565	\$155,565	\$155,565	\$136,457	\$136,457	\$136,457	87.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733624	Isidro Fabela Alfaro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-711	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$165,358	\$150,146	\$150,146	\$150,146	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733625	No. 0730 Josefa Ortiz De Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-712	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$168,240	\$168,240	\$168,240	\$158,691	\$158,691	\$158,691	94.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733626	Moctezuma Xocojoyotzin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-713	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$99,762	\$86,682	\$86,682	\$86,682	\$56,870	\$56,870	\$56,870	65.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733627	Heriberto Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-714	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$284,758	\$241,904	\$241,904	\$241,904	\$200,565	\$200,565	\$200,565	82.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733628	Gral. Felipe Angeles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-715	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$187,583	\$173,088	\$173,088	\$173,088	\$144,441	\$144,441	\$144,441	83.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733629	Victor Bravo Ahuja, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-716	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$229,197	\$155,471	\$155,471	\$155,471	\$66,322	\$66,322	\$66,322	42.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733630	Calderón De La Barca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-717	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$174,603	\$174,603	\$174,603	\$47,606	\$47,606	\$47,606	27.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.27	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733633	No. 0604 José María Morelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-719	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$150,935	\$132,715	\$132,715	\$132,715	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733635	Jesús Reyes Heróles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-720	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$192,549	\$163,184	\$163,184	\$163,184	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733636	José Antonio Alzate, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-721	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$246,455	\$193,235	\$193,235	\$193,235	\$49,376	\$49,376	\$49,376	25.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.55	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733637	No. 0035 Leyes De Reforma, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-723	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$227,541	\$187,507	\$187,507	\$187,507	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733638	Lic. Arturo Montiel Rojas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-724	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$149,280	\$130,068	\$130,068	\$130,068	\$116,169	\$116,169	\$116,169	89.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.31	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733640	Emilio Carballido, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-725	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$165,358	\$141,315	\$141,315	\$141,315	\$114,190	\$114,190	\$114,190	80.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.81	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733641	No. 0610 Quetzalcóatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-727	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$213,118	\$160,267	\$160,267	\$160,267	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733644	Carlos Pellicer, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-729	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$130,366	\$107,929	\$107,929	\$107,929	\$27,604	\$27,604	\$27,604	25.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.58	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733645	No. 0130 Melchor Ocampo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-730	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$249,766	\$206,548	\$206,548	\$206,548	\$174,313	\$174,313	\$174,313	84.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.39	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300733646	C.A.M. No. 20, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-731	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$299,656	\$237,190	\$237,190	\$237,190	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300733647	Andrés Molina Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-732	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$167,014	\$121,133	\$121,133	\$121,133	\$26,791	\$26,791	\$26,791	22.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733649	Bernardo De Balbuena, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-735	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$141,478	\$124,053	\$124,053	\$124,053	\$87,736	\$87,736	\$87,736	70.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733650	C.A.M. No. 12 Anne Sullivan, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-737	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$325,192	\$284,929	\$284,929	\$284,929	\$170,584	\$170,584	\$170,584	59.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733651	Primer De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-738	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$200,351	\$184,246	\$184,246	\$184,246	\$152,416	\$152,416	\$152,416	82.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737138	No. 0144 Estado De México, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-739	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$149,280	\$124,506	\$124,506	\$124,506	\$97,925	\$97,925	\$97,925	78.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.65	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737140	Carolina Agazzi, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-740	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$125,400	\$123,713	\$123,713	\$123,713	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737144	Plan De Ayutla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-742	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$146,444	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737146	No. 0474 Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-743	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$170,818	\$170,818	\$170,818	\$153,609	\$153,609	\$153,609	89.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737151	Graciela Amador, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-745	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$149,280	\$115,808	\$115,808	\$115,808	\$31,878	\$31,878	\$31,878	27.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737153	Juventino Rosas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-746	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$141,478	\$127,812	\$127,812	\$127,812	\$98,566	\$98,566	\$98,566	77.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300737154	Asp. Los Constituyentes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-747	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$101,520	\$104,627	\$104,627	\$104,627	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737156	Xochipilli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-748	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$125,400	\$101,432	\$101,432	\$101,432	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737161	Atzín, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-749	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$125,400	\$123,713	\$123,713	\$123,713	\$30,430	\$30,430	\$30,430	24.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737164	Rafael Ramírez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-751	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,200	\$1,199,200	\$1,199,200	\$1,161,417	\$1,161,417	\$1,161,417	96.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737165	Constitución De 1917, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-751	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,200	\$1,199,200	\$1,199,200	\$1,161,417	\$1,161,417	\$1,161,417	96.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737167	Agustín González Plata, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-753	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,241	\$1,199,241	\$1,199,241	\$1,163,292	\$1,163,292	\$1,163,292	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737170	Gral. Alvaro Obregón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-754	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,998	\$1,199,998	\$1,199,998	\$1,058,297	\$1,058,297	\$1,058,297	88.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737171	Juan Escutia, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-755	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$124,051	\$124,051	\$124,051	10.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737179	Año De La Patria, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-756	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,335	\$1,199,335	\$1,199,335	\$1,153,977	\$1,153,977	\$1,153,977	96.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.22	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737180	Prof. Victoriano Granados Basurto, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-757	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$124,051	\$124,051	\$124,051	10.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300737182	José Vasconcelos, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-758	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,190,605	\$1,190,605	\$1,190,605	\$1,138,959	\$1,138,959	\$1,138,959	95.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737183	Gral Lázaro Cárdenas Del Rio, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-759	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,187,219	\$1,187,219	\$1,187,219	\$1,112,228	\$1,112,228	\$1,112,228	93.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737187	Sebastian Lerdo De Tejada, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-760	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,674	\$1,199,674	\$1,199,674	\$1,048,104	\$1,048,104	\$1,048,104	87.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737189	Lic. Benito Juárez, Construcción De Comedor	103839-761	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,849	\$1,199,849	\$1,199,849	\$1,163,900	\$1,163,900	\$1,163,900	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737191	Narciso Bassols, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-762	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,205	\$1,199,205	\$1,199,205	\$1,147,580	\$1,147,580	\$1,147,580	95.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737192	Juan Aldama, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-763	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,197,910	\$1,197,910	\$1,197,910	\$1,161,961	\$1,161,961	\$1,161,961	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737193	Isidro Fabela, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-764	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,197,967	\$1,197,967	\$1,197,967	\$1,161,740	\$1,161,740	\$1,161,740	96.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737196	Conferencia Interamericana De Seg. S., Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-765	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$679,426	\$679,426	\$679,426	\$643,477	\$643,477	\$643,477	94.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.71	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737198	Revolución Mexicana, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-766	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$124,051	\$124,051	\$124,051	10.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737201	Japón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-767	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,144	\$1,199,144	\$1,199,144	\$1,157,216	\$1,157,216	\$1,157,216	96.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300737205	Tenochtitlán, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-768	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,164,051	\$1,164,051	\$1,164,051	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737208	José María Morelos, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-769	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,704	\$1,199,704	\$1,199,704	\$1,148,619	\$1,148,619	\$1,148,619	95.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737210	Poeta Josué Mirlo, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-770	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,159,059	\$1,159,059	\$1,159,059	\$1,123,110	\$1,123,110	\$1,123,110	96.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737211	Niños Héroes De Chapultepec, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-771	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,186,808	\$1,186,808	\$1,186,808	\$1,045,094	\$1,045,094	\$1,045,094	88.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.06	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737213	Frida Kahlo, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-772	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,030,560	\$1,030,560	\$1,030,560	\$931,512	\$931,512	\$931,512	90.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.39	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737215	Hermanos Serdán, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-773	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,198,995	\$1,198,995	\$1,198,995	\$1,160,726	\$1,160,726	\$1,160,726	96.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737216	Estado De México, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-774	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,177,540	\$1,177,540	\$1,177,540	\$1,129,361	\$1,129,361	\$1,129,361	95.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737218	Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-775	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,863	\$1,199,863	\$1,199,863	\$1,163,914	\$1,163,914	\$1,163,914	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737219	Cultura Azteca, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-776	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,198,840	\$1,198,840	\$1,198,840	\$1,162,891	\$1,162,891	\$1,162,891	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737220	Francisco I. Madero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-777	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,358	\$1,199,358	\$1,199,358	\$1,155,420	\$1,155,420	\$1,155,420	96.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300737223	Altamira Mercado, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-778	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,198,924	\$1,198,924	\$1,198,924	\$1,145,506	\$1,145,506	\$1,145,506	95.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.54	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300737226	Dr. Sergio Valdés Arias, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-779	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,195,948	\$1,195,948	\$1,195,948	\$1,159,999	\$1,159,999	\$1,159,999	96.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.99	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300737228	Octavio Paz, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-780	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,190,316	\$1,190,316	\$1,190,316	\$1,135,940	\$1,135,940	\$1,135,940	95.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.43	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300737230	Benito Juárez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-781	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,888	\$1,199,888	\$1,199,888	\$1,085,594	\$1,085,594	\$1,085,594	90.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.47	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300737234	Vicente Guerrero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-782	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,571	\$1,199,571	\$1,199,571	\$1,051,553	\$1,051,553	\$1,051,553	87.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.66	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300737235	Prof. Delfino Fando Medina, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-784	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,190,749	\$1,190,749	\$1,190,749	\$1,140,645	\$1,140,645	\$1,140,645	95.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.79	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300737237	Ma. Teresa Sierra De Sánchez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-785	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,083,098	\$1,083,098	\$1,083,098	\$1,047,149	\$1,047,149	\$1,047,149	96.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.68	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300737238	José María Morelos Y Pavón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-786	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,198,983	\$1,198,983	\$1,198,983	\$1,160,703	\$1,160,703	\$1,160,703	96.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.81	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300737239	Aquiles Serdán, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-787	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$124,051	\$124,051	\$124,051	10.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.34	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300737240	Prof. Gregorio Torres Quintero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-788	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,891	\$1,199,891	\$1,199,891	\$1,066,897	\$1,066,897	\$1,066,897	88.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.92	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300737241	Cuauhtémoc, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-789	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,196,784	\$1,196,784	\$1,196,784	\$1,052,811	\$1,052,811	\$1,052,811	87.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.97	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737244	Nicolás Romero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-790	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,884	\$1,199,884	\$1,199,884	\$1,042,824	\$1,042,824	\$1,042,824	86.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.91	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737247	Lic. Benito Juárez García, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-791	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,830	\$1,199,830	\$1,199,830	\$436,000	\$436,000	\$436,000	36.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.34	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737248	Escudo Nacional, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-792	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$935,089	\$935,089	\$935,089	\$809,997	\$809,997	\$809,997	86.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.62	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737252	Nezahualcóyotl, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-793	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,196,871	\$1,196,871	\$1,196,871	\$1,038,231	\$1,038,231	\$1,038,231	86.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.75	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737255	Evolución Campesina, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-794	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,048	\$1,199,048	\$1,199,048	\$1,148,247	\$1,148,247	\$1,148,247	95.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.76	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737256	Mariano Matamoros, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-795	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,197,287	\$1,197,287	\$1,197,287	\$1,057,482	\$1,057,482	\$1,057,482	88.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.32	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737263	Independencia, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-796	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,194,870	\$1,194,870	\$1,194,870	\$1,158,920	\$1,158,920	\$1,158,920	96.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.99	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737265	Alfredo Del Mazo, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-797	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,196,685	\$1,196,685	\$1,196,685	\$1,160,736	\$1,160,736	\$1,160,736	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737266	Insurgentes, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-798	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,184,778	\$1,184,778	\$1,184,778	\$1,148,829	\$1,148,829	\$1,148,829	96.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.97	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300737268	Gral. Vicente Guerrero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-799	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,549	\$1,199,549	\$1,199,549	\$1,067,418	\$1,067,418	\$1,067,418	88.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.98	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737274	Gral. Salvador Alvarado, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-800	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$124,051	\$124,051	\$124,051	10.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.34	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737279	Amado Nervo, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-803	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,197,187	\$1,197,187	\$1,197,187	\$1,161,238	\$1,161,238	\$1,161,238	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737280	Gustavo Baz Prada, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-804	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,860	\$1,199,860	\$1,199,860	\$1,163,911	\$1,163,911	\$1,163,911	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737283	20 De Noviembre, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-805	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,182,597	\$1,182,597	\$1,182,597	\$1,146,648	\$1,146,648	\$1,146,648	96.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.96	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737285	Tierra Y Libertad, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-806	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,198,523	\$1,198,523	\$1,198,523	\$1,148,581	\$1,148,581	\$1,148,581	95.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.83	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737286	Carlos Hank González, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-807	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,195,070	\$1,195,070	\$1,195,070	\$1,155,691	\$1,155,691	\$1,155,691	96.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.70	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737289	Benita Galeana, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-808	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,195,472	\$1,195,472	\$1,195,472	\$1,159,523	\$1,159,523	\$1,159,523	96.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.99	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737292	Profr. Otilio Montaño, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-810	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,198,759	\$1,198,759	\$1,198,759	\$1,162,810	\$1,162,810	\$1,162,810	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737293	Ignacio Allende, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-811	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,198,841	\$1,198,841	\$1,198,841	\$1,162,892	\$1,162,892	\$1,162,892	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300737297	José Ma. Morelos Y Favón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-813	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,528	\$1,199,528	\$1,199,528	\$435,909	\$435,909	\$435,909	36.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.34	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737299	Fray Pedro De Gante, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-814	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,198,676	\$1,198,676	\$1,198,676	\$435,654	\$435,654	\$435,654	36.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.34	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737300	Emiliano Zapata, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-815	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,098	\$1,199,098	\$1,199,098	\$435,780	\$435,780	\$435,780	36.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.34	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737302	Miguel Hidalgo Y Costilla, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-816	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,995	\$1,199,995	\$1,199,995	\$436,049	\$436,049	\$436,049	36.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.34	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737303	Joséfa Ortiz De Domínguez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-818	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,687	\$1,199,687	\$1,199,687	\$435,957	\$435,957	\$435,957	36.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.34	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737306	Lic. Adolfo López Mateos, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-819	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$436,051	\$436,051	\$436,051	36.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.34	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737310	Gral. Lázaro Cárdenas, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-821	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,717	\$1,199,717	\$1,199,717	\$435,966	\$435,966	\$435,966	36.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.34	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737312	Ricardo Flores Magón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-822	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,814	\$1,199,814	\$1,199,814	\$1,163,865	\$1,163,865	\$1,163,865	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737314	María Del Carmen Serdán, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-824	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,410	\$1,199,410	\$1,199,410	\$435,874	\$435,874	\$435,874	36.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.34	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300737320	No. 0266 Joaquín Arcadio Pagaza, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-827	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,199,653	\$1,199,653	\$1,199,653	\$435,943	\$435,943	\$435,943	36.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.34	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300737352	Rey Poeta, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-94	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$375,787	\$92,307	\$92,307	\$92,307	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300738226	Tierra Y Libertad, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-81	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$582,431	\$540,557	\$540,557	\$540,557	\$137,340	\$137,340	\$137,340	25.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.41	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300738227	Jaime Torres Bodet, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-86	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$531,360	\$483,197	\$483,197	\$483,197	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300738228	Ricardo Flores Magon, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-92	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$261,353	\$63,660	\$63,660	\$63,660	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300738230	Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-108	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$486,911	\$426,015	\$426,015	\$426,015	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300738232	Guadalupe Victoria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-132	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$627,174	\$166,875	\$166,875	\$166,875	\$68,028	\$68,028	\$68,028	40.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	40.77	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300738233	Francisco I. Madero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-137	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$472,963	\$82,758	\$82,758	\$82,758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300738235	Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-144	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$531,360	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300738236	Lic. Benito Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-153	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$568,007	\$532,281	\$532,281	\$532,281	\$422,198	\$422,198	\$422,198	79.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.32	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX16160300738237	Calmeac, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-155	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$235,818	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300738239	Héroes De La Independencia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-168	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$541,292	\$485,281	\$485,281	\$485,281	\$121,712	\$121,712	\$121,712	25.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.08	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300738242	José María Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-174	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$556,895	\$358,451	\$358,451	\$358,451	\$91,302	\$91,302	\$91,302	25.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.47	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300738244	20 De Noviembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-182	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$456,884	\$402,204	\$402,204	\$402,204	\$102,518	\$102,518	\$102,518	25.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.49	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300738246	Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-197	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$412,435	\$315,387	\$315,387	\$315,387	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300738249	José Vasconcelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-198	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$437,495	\$393,643	\$393,643	\$393,643	\$103,769	\$103,769	\$103,769	26.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.36	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300738251	Prof. Heriberto Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-204	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$426,858	\$372,250	\$372,250	\$372,250	\$90,667	\$90,667	\$90,667	24.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.36	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300738252	Josefa Ortiz De Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-212	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$580,775	\$527,627	\$527,627	\$527,627	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300738253	Prof. Carlos Hank González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-213	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$194,204	\$176,451	\$176,451	\$176,451	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300738254	Niños Héroes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-218	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$580,775	\$550,062	\$550,062	\$550,062	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX16160300738260	Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-221	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$262,534	\$238,878	\$238,878	\$238,878	\$191,127	\$191,127	\$191,127	80.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.01	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300738262	Nezahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-224	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$306,983	\$276,961	\$276,961	\$276,961	\$179,786	\$179,786	\$179,786	64.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738263	Telochcalli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-226	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$318,095	\$295,548	\$295,548	\$295,548	\$250,986	\$250,986	\$250,986	84.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738264	Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-234	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$402,503	\$370,328	\$370,328	\$370,328	\$94,865	\$94,865	\$94,865	25.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.62	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738543	Enrique Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-237	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,252	\$302,127	\$302,127	\$302,127	\$76,315	\$76,315	\$76,315	25.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.26	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738544	Lázaro Cárdenas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-242	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$318,095	\$220,131	\$220,131	\$220,131	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738545	Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-245	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$184,747	\$158,592	\$158,592	\$158,592	\$34,209	\$34,209	\$34,209	21.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738549	Laura Méndez De Cuena, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-246	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$294,215	\$174,267	\$174,267	\$174,267	\$41,776	\$41,776	\$41,776	23.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738551	2 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-250	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$273,646	\$188,861	\$188,861	\$188,861	\$141,618	\$141,618	\$141,618	74.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738559	Miguel Hidalgo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-261	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$365,855	\$324,145	\$324,145	\$324,145	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738561	Cuahtémoc, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-266	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$440,806	\$397,436	\$397,436	\$397,436	\$102,043	\$102,043	\$102,043	25.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300738565	Benito Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-274	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$223,050	\$153,444	\$153,444	\$153,444	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738569	Agustín Melgar, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-283	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$547,913	\$496,189	\$496,189	\$496,189	\$389,954	\$389,954	\$389,954	78.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738571	Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-290	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$292,560	\$265,651	\$265,651	\$265,651	\$70,146	\$70,146	\$70,146	26.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.41	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738574	José Ma. Morelos Y Pavón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-295	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$411,960	\$370,608	\$370,608	\$370,608	\$318,024	\$318,024	\$318,024	85.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738575	Juan Escutia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-308	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$528,524	\$443,661	\$443,661	\$443,661	\$119,730	\$119,730	\$119,730	26.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738578	Juan De La Barrera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-323	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$396,357	\$335,723	\$335,723	\$335,723	\$256,660	\$256,660	\$256,660	76.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738581	Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-324	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$248,586	\$217,985	\$217,985	\$217,985	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738583	José Clemente Ocozco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-327	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$299,181	\$276,532	\$276,532	\$276,532	\$218,071	\$218,071	\$218,071	78.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738584	Josué Mirlo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-328	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$279,792	\$262,076	\$262,076	\$262,076	\$68,119	\$68,119	\$68,119	25.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738587	Alfredo Del Mazo Velez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-336	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$528,524	\$468,226	\$468,226	\$468,226	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300738590	Carmen Serdán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-340	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$270,335	\$251,009	\$251,009	\$251,009	\$206,177	\$206,177	\$206,177	82.14	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.14	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738591	Quetzalcóatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-359	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$155,718	\$155,718	\$155,718	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738596	Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-366	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$345,286	\$54,111	\$54,111	\$54,111	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738599	Leona Vicario, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-373	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$413,615	\$365,528	\$365,528	\$365,528	\$98,200	\$98,200	\$98,200	26.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738602	Francisco González Bocanegra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-379	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$295,871	\$263,775	\$263,775	\$263,775	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738606	Melchor Ocampo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-394	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$261,353	\$229,143	\$229,143	\$229,143	\$49,645	\$49,645	\$49,645	21.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.67	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738609	Venustiano Carranza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-397	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$222,575	\$86,023	\$86,023	\$86,023	\$44,128	\$44,128	\$44,128	51.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738610	Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-398	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$330,863	\$295,129	\$295,129	\$295,129	\$246,508	\$246,508	\$246,508	83.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738611	Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-403	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$184,747	\$157,878	\$157,878	\$157,878	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738618	Patria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-406	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$260,878	\$235,682	\$235,682	\$235,682	\$158,329	\$158,329	\$158,329	67.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.18	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300738620	Octavio Paz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-407	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$159,212	\$139,886	\$139,886	\$139,886	\$93,679	\$93,679	\$93,679	66.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738624	Fernando Montes De Oca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-422	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$185,928	\$151,342	\$151,342	\$151,342	\$40,628	\$40,628	\$40,628	26.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738628	Gabriela Mistral, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-429	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$198,695	\$187,227	\$187,227	\$187,227	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738641	Guillermo Prieto, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-449	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$474,143	\$317,803	\$317,803	\$317,803	\$270,468	\$270,468	\$270,468	85.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738645	Narciso Bassols, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-453	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$155,901	\$12,732	\$12,732	\$12,732	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738648	Amado Nervo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-461	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$329,208	\$175,427	\$175,427	\$175,427	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738650	18 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-464	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$284,758	\$259,998	\$259,998	\$259,998	\$215,436	\$215,436	\$215,436	82.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738653	Ignacio Allende, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-477	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$225,886	\$196,946	\$196,946	\$196,946	\$140,497	\$140,497	\$140,497	71.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738655	Rosario Castellanos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-488	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,040	\$164,860	\$164,860	\$164,860	\$43,729	\$43,729	\$43,729	26.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738656	Rey Izcóatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-490	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$270,335	\$211,810	\$211,810	\$211,810	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300738659	Juan Luis Vives, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-499	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$159,212	\$139,886	\$139,886	\$139,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738661	Pastor Velázquez Hernández, Mantenimiento Y/O Reheritación Del Planteil	103839-500	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$197,515	\$25,464	\$25,464	\$25,464	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738663	Carlos Hank González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-501	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$246,455	\$172,020	\$172,020	\$172,020	\$165,924	\$165,924	\$165,924	96.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738668	Federico Froebel, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-503	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$274,121	\$28,647	\$28,647	\$28,647	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738670	Gral. Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-505	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$159,212	\$127,153	\$127,153	\$127,153	\$101,689	\$101,689	\$101,689	79.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819215	Prim Alfredo Del Mazo	FP2016-001	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$791,087	\$791,087	\$791,087	71.92	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	71.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819225	Prim Nicolás Bravo	FP2016-002	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819246	Secy Antonio Ruiz Pérez	FP2016-003	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$316,800	\$316,800	\$316,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819258	Jn Leona Vicario	FP2016-004	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819308	Prim Adolfo López Mateos	FP2016-005	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$143,276	\$143,276	\$143,276	17.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	17.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400819313	Prim Libertadores De América	FP2016-006	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$308,146	\$308,146	\$308,146	20.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.54	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819317	Jn Cuauhtémoc	FP2016-007	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819326	Jn Rosario Castellanos	FP2016-008	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$190,780	\$190,780	\$190,780	25.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819330	Stec Melchor Ocampo	FP2016-010	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819336	Jn Maria Montessori	FP2016-011	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819341	Stv No. 0163 Mariano Riva Palacio	FP2016-013	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$115,200	\$115,200	\$115,200	28.80	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819343	Jn Profra. M. Guadalupe Rhon De Hank	FP2016-015	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819348	Prim Cuauhtémoc	FP2016-016	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$93,407	\$93,407	\$93,407	26.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819357	Prim Wenceslao Labra	FP2016-019	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819368	Jn Angela Peralta	FP2016-022	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$388,800	\$388,800	\$388,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400819373	Prim Juan Escutia	FP2016-027	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400819378	Prim Lic. Benito Juárez	FP2016-028	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$187,200	\$187,200	\$187,200	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400819389	Prim Miguel Hidalgo	FP2016-029	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400819524	Jn José Martí	FP2016-031	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400819533	Jn Juan Rulfo	FP2016-032	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,600	\$345,600	\$345,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400819539	Prim Benito Juárez	FP2016-033	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,600	\$345,600	\$345,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400819544	Jn Lázaro Cárdenas	FP2016-034	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$735,443	\$735,443	\$735,443	61.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.29	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400819553	Secg Ignacio Manuel Altamirano	FP2016-035	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400819555	Prim Solidaridad	FP2016-036	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400819577	Jn Ahuizotl	FP2016-038	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400819582	Jn Amado Nervo	FP2016-039	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819588	Jn Fernando Montes De Oca	FP2016-040	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$115,212	\$115,212	\$115,212	21.25	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819594	Jn Frida Kahlo	FP2016-041	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$115,212	\$115,212	\$115,212	21.25	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819595	Jn Josué Mirlo	FP2016-044	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819602	Jn Miguel Angel De Quevedo	FP2016-046	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819610	Secg Lic. Isidro Fabela	FP2016-047	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819622	Secg No. 0093 José Mar	FP2016-048	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$316,800	\$316,800	\$316,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819660	Sec E.S.T.I. No. 0086 Dr. Gustavo Baz Prada	FP2016-050	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819665	Prim Emancipación Campesina	FP2016-053	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$230,347	\$230,347	\$230,347	20.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819670	Secg No. 0239 Fernando Montes De Oca	FP2016-054	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400819674	Jn Maria Bertely	FP2016-055	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819679	Stv No. 0045 Fernando Montes De Oca	FP2016-056	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819687	Jn Carolina De Ibarra	FP2016-057	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$290,013	\$290,013	\$290,013	26.74	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	26.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819692	Prim Mariano Matamoros	FP2016-058	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$635,056	\$635,056	\$635,056	57.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819722	Prim Nezahualcóyotl	FP2016-059	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$339,071	\$339,071	\$339,071	30.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819740	Secg No. 0387 Cuauhtémoc	FP2016-060	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$553,245	\$553,245	\$553,245	23.05	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	23.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819747	Jn Consuelo R. De Fernández Albarrán	FP2016-061	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$530,596	\$530,596	\$530,596	48.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819755	Jn Guadalupe Victoria	FP2016-062	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$103,036	\$103,036	\$103,036	20.61	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	20.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819764	Jn León Tolstói	FP2016-063	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$999,939	\$999,939	\$999,939	90.90	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	90.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819770	Jn Octavio Paz	FP2016-064	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400819808	Normal Normal De Zumpango	FP2016-1011	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400819813	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-065	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400819822	Prim Ignacio Zaragoza	FP2016-067	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$475,861	\$475,861	\$475,861	28.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.78	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400819834	Secg No. 0295 León Felipe	FP2016-070	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$100,800	\$100,800	\$100,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400819837	Secg No. 0476 Prof. Manuel Hinojosa Giles	FP2016-071	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$374,400	\$374,400	\$374,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400819846	Secg No. 0620 José De Tapia Bujalance	FP2016-072	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400819856	Secg No. 0647 Juan Ruflo	FP2016-073	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400819887	Secg No. 0832 Niños Héroes	FP2016-074	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400819893	Stv Juana De Asbaje	FP2016-075	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$259,200	\$259,200	\$259,200	22.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.15	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400819901	Stv No. 0206 Diego Rivera	FP2016-076	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$403,200	\$403,200	\$403,200	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:



Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400819918	Jn José Manuel Othón	FP2016-078	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819920	Stec E.S.T.I. No 0016 Cusahuatméc	FP2016-080	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819985	Jn Tenoch	FP2016-082	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,352	\$312,352	\$312,352	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400820075	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2016-1010	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$4,292,232	\$4,292,232	\$4,292,232	21.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400820448	Univ Universidad Politécnica Del Valle De México	FP2016-1008	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$4,991,731	\$4,991,731	\$4,991,731	24.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400820489	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2016-1007	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$4,051,500	\$4,051,500	\$4,051,500	20.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.26	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400820514	Normal Normal Superior Del Estado De México	FP2016-1000	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821063	Prim 2 De Marzo	FP2016-083	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$439,761	\$439,761	\$439,761	54.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821232	Normal Normal De Educación Física General Ignacio M. Beteta	FP2016-997	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,405,000	\$2,405,000	\$2,405,000	\$2,405,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821262	Extra Centro E Actualización Del Magisterio En El Estado De México Sede Toluca	FP2016-995	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400821387	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2016-989	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$1,966,155	\$1,966,155	\$1,966,155	17.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	17.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821398	Jn Chalchitlicue ( Diosa Del Agua )	FP2016-084	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821405	Jn Francisco González Bocanegra	FP2016-085	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821412	Jn Josefa Ortiz De Dominguez	FP2016-087	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821420	Jn Manuel Ma. Contreñas	FP2016-089	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821423	Jn Marco Antonio Sosa Balderas	FP2016-090	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$502,895	\$502,895	\$502,895	62.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821427	Jn Tenochtitlán	FP2016-091	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$495,096	\$495,096	\$495,096	61.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821429	Prim Felipe Villanueva	FP2016-093	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,600	\$345,600	\$345,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821430	Normal Normal De Tejupilco	FP2016-983	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,980,000	\$2,980,000	\$2,980,000	\$2,980,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821436	Prim Hermanos Flores Magón	FP2016-095	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$201,600	\$201,600	\$201,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400821439	Prim Vicente Lombardo Toledano	FP2016-096	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$230,347	\$230,347	\$230,347	20.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821445	Univ Universidad Tecnológica De Tecamac	FP2016-982	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$5,098,574	\$5,098,574	\$5,098,574	25.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.49	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821446	Secg No. 0016 Juan José De Los Reyes El Pipila	FP2016-098	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821460	Secg No. 0424 Lic. Adolfo López Mateos	FP2016-100	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821466	Secg No. 0544 5 De Febrero	FP2016-101	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,600	\$345,600	\$345,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821472	Secg No. 0623 Cuauhtémoc	FP2016-102	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$316,800	\$316,800	\$316,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821473	Secg No. 0700 Ignacio López Rayón	FP2016-103	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821477	Secg No. 0794 Niños Héroes	FP2016-104	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821484	Secg No. 0849 Alfonso Reyes Ochoa	FP2016-106	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821488	Secg No. 0866 Jaime Torres Bodet	FP2016-108	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400821497	Secy No. 1039 Rafael Ramirez	FP2016-109	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821505	Jn Cuitlahuac	FP2016-110	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$35,214	\$35,214	\$35,214	3.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	3.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822097	Univ Universidad Politécnica De Tecamac	FP2016-981	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$5,411,372	\$5,411,372	\$5,411,372	27.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.06	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822106	Normal Normal De Tecamac	FP2016-980	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,260,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822122	Univ Universidad Tecnológica Fidel Velázquez	FP2016-977	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$3,595,478	\$3,595,478	\$3,595,478	17.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	17.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822176	Normal Normal De Naucalpan	FP2016-971	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,392,500	\$1,392,500	\$1,392,500	\$1,392,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822202	Univ Universidad Tecnológica Del Valle De Toluca	FP2016-970	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$4,564,147	\$4,564,147	\$4,564,147	22.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.82	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822229	Normal Normal De Ixtapan De La Sal	FP2016-962	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,820,000	\$2,820,000	\$2,820,000	\$2,820,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822231	Tes Tecnológico De Estudios Superiores	FP2016-960	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$3,716,756	\$3,716,756	\$3,716,756	18.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.58	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822552	Jn Maria De Pilar Lobarde De Pérez	FP2016-112	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$35,214	\$35,214	\$35,214	3.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	3.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400822562	Jn Mariano Azuela	FP2016-113	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822567	Jn Pedro Patiño Ixtolinque	FP2016-114	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,172,696	\$1,172,696	\$1,172,696	\$1,172,696	\$639,925	\$639,925	\$639,925	54.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822580	Secq No. 0653 Josué Mirlo	FP2016-116	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822595	Jn Miguel Ramos Arizpe	FP2016-120	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$205,118	\$205,118	\$205,118	18.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822603	Jn Rosario Castellanos	FP2016-121	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$195,222	\$195,222	\$195,222	24.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.40	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822609	Jn Rufino Tamayo	FP2016-122	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$331,200	\$331,200	\$331,200	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822614	Stv No. 0157 Sor Juana I. De La Cruz	FP2016-123	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$273,600	\$273,600	\$273,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822622	Jn Alfonso Garcia Robles	FP2016-125	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$350,072	\$350,072	\$350,072	23.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822632	Jn Antonio Caso	FP2016-126	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822637	Jn Bertha Von Glumer	FP2016-127	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$420,458	\$420,458	\$420,458	38.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.77	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400822702	Jn Gabriel Garcia Márquez	FP2016-128	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$73,908	\$73,908	\$73,908	24.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822955	Normal Normal De Coatepec Harinas	FP2016-957	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,195,000	\$3,195,000	\$3,195,000	\$3,195,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822971	Normal Normal De Atlacomulco Profesora Evangelina Alcantar	FP2016-953	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,650,500	\$2,650,500	\$2,650,500	\$2,650,500	\$583,469	\$583,469	\$583,469	22.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.01	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822993	Univ Universidad Estatal Del Valle De Toluca Extension Amanalco, Agm-0048	FP2016-949	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$5,605,921	\$5,605,921	\$5,605,921	28.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400823007	Cobaem Cobaem Plantel 28 Zinacantepec Ii	FP2016-947	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$5,926,243	\$5,926,243	\$5,926,243	\$5,926,243	\$2,188,003	\$2,188,003	\$2,188,003	36.92	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	36.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400823026	Cobaem Cobaem Plantel 01 Zinacantepec	FP2016-946	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$678,100	\$678,100	\$678,100	\$678,100	\$195,293	\$195,293	\$195,293	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400823057	Cobaem Cobaem Plantel 34 Villa Del Carbon	FP2016-945	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,716,695	\$1,716,695	\$1,716,695	\$1,716,695	\$379,208	\$379,208	\$379,208	22.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.09	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400823255	Cobaem Cobaem Plantel 04 Valle De Chalco	FP2016-941	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,858,000	\$3,858,000	\$3,858,000	\$3,858,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400823409	Cecytem Cecytem Plantel Valle De Bravo	FP2016-940	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400823453	Cobaem Cobaem Plantel 55 Toluca Iv	FP2016-937	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$845,424	\$845,424	\$845,424	\$845,424	\$243,482	\$243,482	\$243,482	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400823460	Cobaem Cobaem Plantel 07 Toluca Ii	FP2016-936	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,820,695	\$1,820,695	\$1,820,695	\$1,820,695	\$409,160	\$409,160	\$409,160	22.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.47	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400823480	Cobaem Cobaem Plantel 06 Toluca	FP2016-935	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$604,000	\$604,000	\$604,000	\$604,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400825467	Cbt Cbt No. 7 San Juan Tilapa	FP2016-934	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$11,662,469	\$11,662,469	\$11,662,469	\$11,662,469	\$2,032,197	\$2,032,197	\$2,032,197	17.43	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	17.43	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400825471	Cbt Cbt Adolfo López Mateos, Agm-0847	FP2016-932	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$5,537,232	\$5,537,232	\$5,537,232	27.69	\$0	Metros Cuadrados	2,400	0.00	27.69	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400825473	Prepa Preparatoria Oficial No. 182	FP2016-931	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$10,600,000	\$10,600,000	\$10,600,000	\$10,600,000	\$2,055,062	\$2,055,062	\$2,055,062	19.39	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	19.39	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400825475	Prepa Preparatoria Oficial No. 188	FP2016-929	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$154,080	\$154,080	\$154,080	20.96	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	20.96	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400825478	Prepa Preparatoria Oficial Anexa A La Normal De Texcoco	FP2016-928	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$9,512,740	\$9,512,740	\$9,512,740	\$9,512,740	\$1,550,531	\$1,550,531	\$1,550,531	16.30	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	16.30	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400825487	Cobaem Cobaem Plantel 43 Texcoco	FP2016-927	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$7,378,973	\$7,378,973	\$7,378,973	\$7,378,973	\$1,452,066	\$1,452,066	\$1,452,066	19.68	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	19.68	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400825494	Univ Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	FP2016-926	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$3,131,927	\$3,131,927	\$3,131,927	16.66	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	16.66	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400826293	Jn Justo Sierra	FP2016-175	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$199,195	\$199,195	\$199,195	18.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.37	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400826298	Jn Lauro Aguirre	FP2016-177	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$199,595	\$199,595	\$199,595	18.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.40	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826301	Jn Luis González Obregón	FP2016-178	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$199,195	\$199,195	\$199,195	18.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826304	Jn Malinal	FP2016-179	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$199,234	\$199,234	\$199,234	18.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826308	Jn Manuel Avila Camacho	FP2016-180	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$199,195	\$199,195	\$199,195	18.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826313	Jn Manuel Flores	FP2016-182	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$199,195	\$199,195	\$199,195	18.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826317	Jn Maria Oropeza Hermida	FP2016-183	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$199,203	\$199,203	\$199,203	18.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826490	Jn Miguel Aleman	FP2016-184	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$158,077	\$158,077	\$158,077	24.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826494	Jn Miguel Salinas Alanís	FP2016-185	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$193,906	\$193,906	\$193,906	17.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	17.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826498	Jn Profr. José Severiano Reyes	FP2016-186	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$222,063	\$222,063	\$222,063	21.15	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	21.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826502	Jn Raquel Medina Vargas	FP2016-187	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$193,906	\$193,906	\$193,906	17.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	17.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400826507	Jn Rosaura Zapata	FP2016-188	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$262,707	\$262,707	\$262,707	24.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.22	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826508	Jn Xicotencatl (El Joven)	FP2016-189	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$196,333	\$196,333	\$196,333	18.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826514	Jn Xipehuatzin	FP2016-190	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$193,906	\$193,906	\$193,906	17.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	17.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826518	Jn Xochitlalzin (Jardin Del Pequeño)	FP2016-192	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$259,350	\$259,350	\$259,350	23.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826519	Jn Zuhuyka	FP2016-193	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$269,685	\$269,685	\$269,685	24.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826521	Cecytem Cecytem Plantel Tepetzotlán	FP2016-925	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$7,800,000	\$8,300,000	\$8,300,000	\$8,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826523	Cbt Cbt Alexander Weiner	FP2016-924	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,080,481	\$2,080,481	\$2,080,481	\$2,080,481	\$426,379	\$426,379	\$426,379	20.49	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	20.49	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826524	Prim Basilio Pérez Gallardo	FP2016-195	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$197,062	\$197,062	\$197,062	23.89	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	23.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826526	Cobaem Cobaem Plantel 26 Tenancingo	FP2016-923	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,825,223	\$3,825,223	\$3,825,223	\$3,825,223	\$734,114	\$734,114	\$734,114	19.19	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	19.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826527	Prim El Niño Artillero	FP2016-196	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$317,612	\$317,612	\$317,612	27.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400826529	Prepa Preparatoria Oficial No. 317 (Complemento)	FP2016-922	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826530	Prim Lic. Adolfo López Mateos	FP2016-197	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$205,643	\$205,643	\$205,643	24.93	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	24.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826532	Cobaem Cobaem Plantel 66 Temascalcingo Ii	FP2016-921	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,202,110	\$3,202,110	\$3,202,110	\$3,202,110	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826534	Cobaem Cobaem Plantel 41 Temascalcingo (Complemento)	FP2016-920	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$443,494	\$443,494	\$443,494	80.64	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	80.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826536	Cobaem Cobaem Plantel 35 Tecamac Ii	FP2016-919	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,852,095	\$1,852,095	\$1,852,095	\$1,852,095	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826538	Prim Lic. Guillermo Robles Gil	FP2016-198	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$197,557	\$197,557	\$197,557	23.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826541	Prim Otilio Montaño	FP2016-199	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$336,960	\$336,960	\$336,960	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826542	Cecytem Cecytem Plantel Tecamac	FP2016-918	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$7,800,000	\$8,300,000	\$8,300,000	\$8,300,000	\$1,716,180	\$1,716,180	\$1,716,180	20.68	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	20.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826544	Prim Presidente Lázaro Cárdenas Del Río	FP2016-200	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826546	Prim Profesor Heriberto Enriquez	FP2016-201	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400826551	Prepa Preparatoria Oficial No. 297	FP2016-913	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$19,916,329	\$19,916,329	\$19,916,329	\$19,916,329	\$3,481,583	\$3,481,583	\$3,481,583	17.48	\$0	Metros Cuadrados	1,850	0.00	17.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826552	Prepa Preparatoria Oficial No. 20 (Complemento)	FP2016-912	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$5,233,622	\$5,233,622	\$5,233,622	\$5,233,622	\$1,099,849	\$1,099,849	\$1,099,849	21.02	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	21.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826613	Cobaem Cobaem Plantel 15 Nicolás Romero	FP2016-908	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,474,955	\$4,474,955	\$4,474,955	\$4,474,955	\$935,733	\$935,733	\$935,733	20.91	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	20.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826614	Prim Juan De La Barrera	FP2016-342	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$317,471	\$317,471	\$317,471	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826615	Conalep Conalep Plantel Del Sol	FP2016-906	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826617	Prim Lic. Mario Colin Sánchez	FP2016-343	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$331,200	\$331,200	\$331,200	28.80	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826619	Cobaem Cobaem Plantel 30 Nezahualcóyotl	FP2016-904	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,443,050	\$8,300,000	\$8,300,000	\$8,300,000	\$1,766,560	\$1,766,560	\$1,766,560	21.28	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	21.28	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826620	Prim Estado De México	FP2016-346	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$388,438	\$388,438	\$388,438	25.90	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	25.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826622	Cecytem Cecytem Plantel Nezahualcóyotl	FP2016-903	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,600	\$345,600	\$345,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826627	Stv No. 0294 20 De Noviembre	FP2016-350	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400826628	Cobaem Cobaem Plantel 37 Naucalpan	FP2016-902	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$13,737,286	\$13,737,286	\$13,737,286	\$13,737,286	\$2,049,926	\$2,049,926	\$2,049,926	14.92	\$0	Metros Cuadrados	1,450	0.00	14.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826629	Stv No. 0502 Lic. Isidro Fabela Alfaro	FP2016-352	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$374,400	\$374,400	\$374,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826631	Cbt Cbt No.1 Miguel De Cervantes Saavedra	FP2016-901	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$528,525	\$528,525	\$528,525	\$528,525	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826634	Prepa Preparatoria Oficial No.191 (Complemento)	FP2016-900	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$389,052	\$389,052	\$389,052	\$389,052	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826637	Prim Luciano Solis	FP2016-354	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826638	Cobaem Cobaem Plantel 65 Morelos Ii	FP2016-899	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,476,755	\$3,476,755	\$3,476,755	\$3,476,755	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826641	Cbt Cbt Dr. Esequiel Capistrán Rodríguez	FP2016-898	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826642	Prepa Preparatoria Oficial No. 56	FP2016-897	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$211,680	\$211,680	\$211,680	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826643	Stv Sentimientos De La Nación	FP2016-355	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$193,817	\$193,817	\$193,817	23.49	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	23.49	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826645	Conalep Conalep Plantel Huixquilucan	FP2016-894	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400826646	Sacg No. 0119 Laura Méndez De Cuenca	FP2016-357	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,600	\$345,600	\$345,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826648	Cobaem Cobaem Plantel 17 Huixquilucan Ii	FP2016-893	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$626,100	\$626,100	\$626,100	\$626,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826649	Jn Diego Rivera	FP2016-359	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$594,233	\$594,233	\$594,233	54.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826655	Jn Dr. Gustavo Baz Prada	FP2016-360	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$381,399	\$381,399	\$381,399	35.17	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	35.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826656	Conalep Conalep Plantel El Oro	FP2016-892	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826658	Jn El Pipila	FP2016-361	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$745,095	\$745,095	\$745,095	68.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826659	Cobaem Cobaem Plantel 49 El Oro	FP2016-891	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$708,000	\$708,000	\$708,000	\$708,000	\$203,904	\$203,904	\$203,904	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826662	Conalep Conalep Plantel Ecatepec Iii	FP2016-890	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$398,473	\$398,473	\$398,473	19.92	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	19.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826664	Conalep Conalep Plantel Ecatepec Ii	FP2016-889	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$398,683	\$398,683	\$398,683	19.93	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	19.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826665	Jn Eulalia Guzmán Barrón	FP2016-363	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400826670	Jn Gustavo Baz Prada	FP2016-364	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826749	Conalep Conalep Plantel Ecatepec I	FP2016-888	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$398,683	\$398,683	\$398,683	19.93	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	19.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826759	Conalep Conalep Plantel Ciudad Azteca	FP2016-887	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$398,683	\$398,683	\$398,683	19.93	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	19.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826763	Cobaem Cobaem Plantel 23 Ecatepec Iii	FP2016-886	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,105,928	\$2,105,928	\$2,105,928	\$2,105,928	\$490,899	\$490,899	\$490,899	23.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.31	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826766	Cobaem Cobaem Plantel 02 Ecatepec	FP2016-885	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$747,000	\$747,000	\$747,000	\$747,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826776	Prepa Preparatoria Oficial No. 255 (Complemento)	FP2016-884	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,600	\$345,600	\$345,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826778	Conalep Conalep Plantel Ing. Bernardo Quintana Arrijoja	FP2016-881	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,935,245	\$2,235,245	\$2,235,245	\$2,235,245	\$442,151	\$442,151	\$442,151	19.78	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	19.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826799	Jn Irene Fabela	FP2016-365	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826802	Cobaem Cobaem Plantel 24 Chimalhuacan Ii	FP2016-877	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,349,000	\$2,349,000	\$2,349,000	\$2,349,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826804	Jn Juan Enrique Pestalozzi	FP2016-366	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400826808	Jn Leona Vicario	FP2016-367	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826810	Cobaem Cobaem Plantel 03 Chimalhuacan	FP2016-876	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$363,364	\$363,364	\$363,364	\$363,364	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826813	Cbt Cbt Chiautla (Complemento)	FP2016-875	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$7,850,000	\$7,850,000	\$7,850,000	\$7,850,000	\$1,557,044	\$1,557,044	\$1,557,044	19.83	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	19.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826817	Jn Luis Spota	FP2016-368	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826820	Cbt Cbt Chapa De Mota (Complemento)	FP2016-874	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$460,497	\$460,497	\$460,497	19.19	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	19.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826821	Jn Moctezuma	FP2016-369	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826823	Jn Ovidio Decroly	FP2016-370	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826826	Jn Rubén Dario	FP2016-371	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$450,387	\$450,387	\$450,387	41.53	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	41.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826861	Jn Tlamachocancalli	FP2016-373	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826864	Prepa Preparatoria Oficial Anexa A La Normal De Capulhuac	FP2016-872	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$10,411,052	\$10,411,052	\$10,411,052	\$10,411,052	\$1,851,133	\$1,851,133	\$1,851,133	17.78	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	17.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400826866	Stec E.S.T.I. No 0028 Gral. Vicente Guerrero	FP2016-374	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,600	\$345,600	\$345,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826867	Jn A.E.P. Andrés Molina Enriquez	FP2016-382	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826869	Cbt Cbt Capulhuac	FP2016-871	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$11,662,469	\$11,662,469	\$11,662,469	\$11,662,469	\$1,956,898	\$1,956,898	\$1,956,898	16.78	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	16.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826870	Jn Ahawilcalli	FP2016-383	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826871	Cobaem Cobaem Plantel 13 Calimaya	FP2016-870	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$207,648	\$207,648	\$207,648	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826872	Jn Baltazar R. Leyva Mancilla	FP2016-384	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826875	Cobaem Cobaem Plantel 52 Axapusco	FP2016-869	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,359,531	\$3,359,531	\$3,359,531	\$3,359,531	\$703,971	\$703,971	\$703,971	20.95	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	20.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826877	Conalep Conalep Plantel Atlacomulco	FP2016-867	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826878	Cbt Cbt No. 4 Almoloya De Juárez	FP2016-865	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$1,422,000	\$1,422,000	\$1,422,000	15.80	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	15.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826886	Stec E.S.T.I.C. No. 0020 Narciso Bassols	FP2016-863	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400826887	Prim Unión Campesina	FP2016-850	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$475,461	\$475,461	\$475,461	28.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.75	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826889	Prim Mariano Riva Palacio	FP2016-849	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$473,721	\$473,721	\$473,721	28.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.65	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826891	Prim 20 De Noviembre	FP2016-845	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$476,047	\$476,047	\$476,047	28.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826894	Jn Laura Méndez De Cuenca	FP2016-842	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$452,106	\$452,106	\$452,106	41.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	41.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826897	Jn José María Morelos	FP2016-841	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$455,755	\$455,755	\$455,755	42.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826899	Jn Gabriela Mistral	FP2016-840	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$265,051	\$265,051	\$265,051	24.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826902	Prim Venustiano Carranza	FP2016-836	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$521,359	\$521,359	\$521,359	31.53	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	31.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826905	Jn Enrique González Martínez	FP2016-835	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$280,800	\$280,800	\$280,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826909	Jn José María Bustamante	FP2016-810	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826911	Prim Lic. Jesús Reyes Heróles	FP2016-805	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$416,876	\$416,876	\$416,876	23.82	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	23.82	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400826912	Jn Xochipilli	FP2016-803	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827117	Jn Manuel Saavedra	FP2016-799	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827120	Jn Lic. Carlos Salinas De Gortari	FP2016-798	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$331,200	\$331,200	\$331,200	28.80	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827121	Jn José Gorostiza	FP2016-797	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827126	Jn Ignacio Comonfort	FP2016-795	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827127	Jn Francisco González Bocanegra	FP2016-794	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,995,000	\$1,995,000	\$1,995,000	\$1,995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827131	Jn Sac Nigte	FP2016-780	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827142	Jn Narciso Bassols	FP2016-779	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$271,478	\$271,478	\$271,478	25.03	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	25.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827144	Jn Fuentes Del Valle	FP2016-775	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$201,012	\$201,012	\$201,012	18.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827145	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-769	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400827150	1400000	FP2016-766	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$403,200	\$403,200	\$403,200	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827151	Prim Lic. Benito Juárez	FP2016-763	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$359,638	\$359,638	\$359,638	25.69	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	25.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827153	Prim Josefa Ortiz De Domínguez	FP2016-762	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,204,657	\$2,204,657	\$2,204,657	\$2,204,657	\$437,893	\$437,893	\$437,893	19.86	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	19.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827161	Prim Gral. Agustín Millán	FP2016-761	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$475,966	\$475,966	\$475,966	28.79	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827162	Prim Cuauhtémoc	FP2016-760	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$204,450	\$204,450	\$204,450	18.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827169	Prim Cuauhtémoc	FP2016-760	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$204,450	\$204,450	\$204,450	18.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827171	Jn Tehatsi	FP2016-759	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827172	Jn Reynaldo Escobar Castañeda	FP2016-758	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827173	Jn Mariano Arista	FP2016-753	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827176	Jn María Montessori	FP2016-752	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400827181	Jn Lic. Jesús Reyes Heróles	FP2016-751	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$465,602	\$465,602	\$465,602	42.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827188	Jn Lev Seminovich Vygostsky	FP2016-750	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,352	\$312,352	\$312,352	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827189	Jn Guadalupe Borja De Diaz Ordaz	FP2016-385	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827191	Jn Ignacio Manuel Altamirano	FP2016-387	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827194	Jn José Martí	FP2016-748	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827195	Jn José Sánchez Elizalde	FP2016-389	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$271,388	\$271,388	\$271,388	25.02	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	25.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827196	Jn Pipilcalli	FP2016-391	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$271,388	\$271,388	\$271,388	25.02	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	25.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827197	Jn José María Lozano	FP2016-747	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827199	Jn Salvador Díaz Mirón	FP2016-394	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827201	Jn Tzic Tzic ( Flor )	FP2016-396	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400827203	Jn Jean Piaget	FP2016-745	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$271,388	\$271,388	\$271,388	25.02	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	25.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827204	Prim Ricardo Flores Magón	FP2016-398	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$259,200	\$259,200	\$259,200	22.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827206	Secg No. 0095 Estado De México	FP2016-399	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827207	Secg No. 0454 Lic. Narciso Bassols	FP2016-400	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827209	Jn Huai Ga Batzi	FP2016-743	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827211	Secg No. 0489 Dr. Gustavo Baz Prada	FP2016-401	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827213	Jn Herminio González Robles	FP2016-742	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,352	\$312,352	\$312,352	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827214	Secg Esti No. 98 Heriberto Enriquez	FP2016-402	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827217	Jn A.E.P. Generalísimo Morelos	FP2016-406	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827219	Jn Fray Bartolomé De Las Casas	FP2016-741	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$332,008	\$332,008	\$332,008	61.22	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	61.22	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400827221	Jn Anexo A La Normal No. 3 De Neza	FP2016-407	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827224	Jn Fray Bartolomé De Las Casas	FP2016-741	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$332,008	\$332,008	\$332,008	61.22	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	61.22	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827227	Jn Felipe Villanueva	FP2016-740	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827229	Jn Beatriz Ordoñez Acuña	FP2016-410	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827230	Jn Estefanía Castañeda Nuñez De Caceres	FP2016-739	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827233	Jn Estado De México	FP2016-738	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827235	Jn Camilo José Cela	FP2016-412	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$86,400	\$86,400	\$86,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827236	Jn Carlos Pacheco	FP2016-737	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$190,133	\$190,133	\$190,133	25.35	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.35	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827239	Jn Enrique Flores Magon	FP2016-413	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827240	Jn Bertha Von Glumer Leyva	FP2016-736	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400827251	Jn Benito Juárez	FP2016-735	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$100,800	\$100,800	\$100,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827293	Jn Alfonso García Robles	FP2016-734	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827300	Jn Agustín Yáñez	FP2016-733	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$115,212	\$115,212	\$115,212	21.25	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827306	Stv No. 0547 Profr. Manuel Hinojosa Giles	FP2016-732	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$316,800	\$316,800	\$316,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827310	Stv No. 0505 Lic. Benito Juárez	FP2016-731	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827407	Stv No. 0654 Miguel Hidalgo	FP2016-730	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,600	\$345,600	\$345,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827409	Stec Niños Héroes	FP2016-729	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827410	Prim Mariano Matamoros	FP2016-727	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827550	Prim Lic Benito Juárez	FP2016-726	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827555	Prim Carlos Hank González	FP2016-724	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400827558	Prim 16 De Septiembre	FP2016-723	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400827560	Jn Cristóbal Colón	FP2016-720	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$304,636	\$304,636	\$304,636	25.39	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	25.39	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400827564	Prim Gregorio Torres Quintero	FP2016-718	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400827567	Jn Fernando De Alva Ixtlixochitl	FP2016-704	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,352	\$312,352	\$312,352	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400827569	Jn Alejandro Fleming	FP2016-702	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,352	\$312,352	\$312,352	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400827578	Stec Andrés Alvaro García	FP2016-697	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$453,600	\$453,600	\$453,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400827582	Prim Lázaro Cárdenas	FP2016-694	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$682,385	\$682,385	\$682,385	41.27	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	41.27	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400827583	Prim Benito Juárez	FP2016-691	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,144,892	\$1,144,892	\$1,144,892	95.41	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	95.41	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400827590	Jn Manuel De Olaguibel	FP2016-690	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400827593	Jn Luis Camarena González	FP2016-689	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:



Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400827604	Jn España	FP2016-687	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827610	Jn Carlos Basauri José María	FP2016-685	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827628	Secg No. 0716 Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-683	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$172,800	\$172,800	\$172,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827786	Secg No. 0212 Belisario Domínguez	FP2016-682	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$280,800	\$280,800	\$280,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827788	Jn Tonatiuh	FP2016-677	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$175,036	\$175,036	\$175,036	23.34	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	23.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827793	Jn Josefa Ortiz De Domínguez	FP2016-676	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$271,388	\$271,388	\$271,388	25.02	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	25.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827796	Stv No. 0394 Francisco Villa	FP2016-675	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827805	Stec No. 61 Moisés Saénz Garza	FP2016-669	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827811	Prim Gral. Salvador Alvarado	FP2016-668	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827815	Stv Netzahualcóyotl	FP2016-658	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400827819	Prim Dr. Héctor Pérez Martínez	FP2016-657	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$316,489	\$316,489	\$316,489	24.35	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	24.35	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827844	Stv No. 210 Guadalupe Victoria	FP2016-653	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,600	\$345,600	\$345,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827848	Jn Décima Musa	FP2016-649	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$100,800	\$100,800	\$100,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827849	Prim José Ma. Morelos	FP2016-645	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$259,200	\$259,200	\$259,200	22.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827852	Prim Benito Juárez	FP2016-644	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$475,253	\$475,253	\$475,253	28.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827857	Jn Rosa Ceron Ortega	FP2016-643	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,352	\$312,352	\$312,352	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827869	Prim Diodoro C. Olvera	FP2016-637	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827871	Jn Felix Lope De Vega Carpio	FP2016-415	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827873	Jn Gabriela Mistral	FP2016-416	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827876	Jn Miquel F. Martínez	FP2016-634	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400827880	Jn Guillermo Prieto	FP2016-418	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$271,104	\$271,104	\$271,104	25.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.82	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827881	Jn Juan Escutia	FP2016-633	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827882	Jn Jean Piaget	FP2016-419	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827883	Jn José Ferrer Espejo	FP2016-632	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827885	Jn Lic. Jesús Reyes Heróles	FP2016-422	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$302,400	\$302,400	\$302,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827887	Secg No. 0864 Benito Juárez García	FP2016-630	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$388,800	\$388,800	\$388,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827890	Jn Mariano Abasolo	FP2016-425	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827895	Secg No. 0030 Melchor Ocampo	FP2016-629	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$149,351	\$149,351	\$149,351	24.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827896	Jn Martín Luis Guzmán	FP2016-428	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827898	Jn Nezahualcóyotl	FP2016-429	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$302,400	\$302,400	\$302,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400827899	Jn Niños Héroes	FP2016-430	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827901	Prim Lic. Adolfo López Mateos	FP2016-622	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$374,400	\$374,400	\$374,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827902	Jn Pablo Casals	FP2016-431	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$302,400	\$302,400	\$302,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827906	Prim Himno Nacional	FP2016-618	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$302,165	\$302,165	\$302,165	30.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827907	Jn Ponciano Arriaga	FP2016-432	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827911	Prim Hermenegildo Galeana	FP2016-617	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$383,919	\$383,919	\$383,919	34.83	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	34.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827915	Jn Rey Netzahualcóyotl	FP2016-433	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827917	Prim Francisco I. Madero	FP2016-616	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$230,347	\$230,347	\$230,347	20.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827918	Prim Emiliano Zapata	FP2016-614	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827920	Prim Antonio Caso	FP2016-438	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$475,926	\$475,926	\$475,926	28.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400827921	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-612	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827922	Secg Mexicayotl	FP2016-446	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827923	Jn Miguel Buendia	FP2016-611	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$149,362	\$149,362	\$149,362	24.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827924	Secg No. 0039 Revolución Mexicana	FP2016-447	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$302,400	\$302,400	\$302,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827927	Jn Melchor Ocampo	FP2016-610	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$316,800	\$316,800	\$316,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827929	Secg No. 0213 Mahatma Gandhi	FP2016-448	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$302,400	\$302,400	\$302,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827930	Jn Leona Vicario	FP2016-608	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827933	Secg No. 0215 Filomeno Mata	FP2016-449	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827935	Jn Josué Mirlo	FP2016-607	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827939	Secg No. 0425 Lic. Jesús Reyes Heróles	FP2016-450	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400827940	Jn Emiliano Zapata	FP2016-604	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$147,072	\$147,072	\$147,072	24.51	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.51	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827944	Jn Alfredo Binet	FP2016-602	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$280,800	\$280,800	\$280,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827945	Jn Emilio Chusyffet Chemor	FP2016-453	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827948	Prim Mis Primeras Letras	FP2016-456	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$417,600	\$417,600	\$417,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827950	Prim José Vicente Villada	FP2016-593	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827952	Stec Himno Nacional	FP2016-457	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827955	Prim Gral. Emiliano Zapata	FP2016-592	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827956	Stec Luis Camarena González	FP2016-458	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$753,859	\$753,859	\$753,859	\$753,859	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827959	Jn Melchor Musquiz	FP2016-462	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$316,800	\$316,800	\$316,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827965	Prim Centenario Del Ejército Mexicano	FP2016-573	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$244,261	\$244,261	\$244,261	24.43	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	24.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400827966	Jn Juan Escutia	FP2016-465	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$334,580	\$334,580	\$334,580	30.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.85	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400827975	Jn Texopilli 2000	FP2016-570	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400827979	Jn Rafael Solana	FP2016-569	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$376,636	\$376,636	\$376,636	25.97	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	25.97	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400827981	Jn Manuel M. Ponce	FP2016-566	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$388,800	\$388,800	\$388,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400827984	Stec Gral. Felipe Angeles Ramirez	FP2016-562	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$99,125	\$99,125	\$99,125	8.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.47	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400827987	Jn Lev Semionovich Vigotsky	FP2016-553	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$249,220	\$249,220	\$249,220	22.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.98	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400828005	Jn Francisco Gabilondo Soler	FP2016-550	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400828016	Secg No. 0221 Amado Nervo	FP2016-538	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$255,692	\$255,692	\$255,692	42.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.62	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400828024	Prim Francisco I. Madero	FP2016-537	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,442,146	\$1,442,146	\$1,442,146	87.22	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	87.22	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX16160400828030	Jn Jesús Romero Flores	FP2016-535	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400828034	Jn Artemio Del Valle Arizpe	FP2016-532	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$308,836	\$308,836	\$308,836	28.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828036	Stec Justo Sierra Méndez	FP2016-529	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828043	Stec General Emiliano Zapata	FP2016-528	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,517,211	\$1,517,211	\$1,517,211	\$1,517,211	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828056	Prim Eulalia Guzmán	FP2016-515	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828063	Jn Luz Acosta De Velad	FP2016-466	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$115,212	\$115,212	\$115,212	21.25	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828067	Stv Guadalupe Victoria	FP2016-509	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828072	Stec Lauro Millan Mejia	FP2016-508	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$316,800	\$316,800	\$316,800	22.63	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	22.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828079	Prim Emiliano Zapata	FP2016-468	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$317,471	\$317,471	\$317,471	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828082	Secq No. 0802 Profr. Gabino Escalante Arreola	FP2016-506	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828088	Prim Venustiano Carranza	FP2016-469	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$207,526	\$207,526	\$207,526	18.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400828090	Prim Vicente Guerrero	FP2016-503	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828096	Secg No. 0202 General Jesús González Ortega	FP2016-470	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$306,692	\$306,692	\$306,692	25.56	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	25.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828098	Prim Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-502	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$230,347	\$230,347	\$230,347	20.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828101	Secg No. 0416 Lic. Adolfo López Mateos	FP2016-471	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$184,304	\$184,304	\$184,304	23.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828104	Stec Juan De La Barrera	FP2016-472	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828106	Prim Revolución Mexicana	FP2016-501	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828114	Stv No. 0143 Cuauhtémoc	FP2016-473	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$301,817	\$301,817	\$301,817	25.15	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	25.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828116	Prim Juan Escutia	FP2016-499	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$230,347	\$230,347	\$230,347	20.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828119	Prim Evolución Social	FP2016-475	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828122	Prim Ignacio Zaragoza	FP2016-498	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$273,909	\$273,909	\$273,909	24.85	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	24.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400828127	Jn José Rafael Polo	FP2016-477	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$75,000,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828130	Prim Ignacio Ramirez	FP2016-497	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$273,909	\$273,909	\$273,909	24.85	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	24.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828132	Prim José Clemente Orozco	FP2016-478	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$344,700	\$344,700	\$344,700	41.78	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	41.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828134	Prim Gustavo Diaz Ordaz	FP2016-496	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$115,200	\$115,200	\$115,200	28.80	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828137	Prim Lic. Andrés Molina Enriquez	FP2016-479	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$319,457	\$319,457	\$319,457	45.64	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	45.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828144	Jn Andrés Quintana Roo	FP2016-480	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$333,436	\$333,436	\$333,436	25.65	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	25.65	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828145	Prim Gral. Lázaro Cárdenas	FP2016-495	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828148	Jn Idelfonso Mora Rojas	FP2016-484	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$271,388	\$271,388	\$271,388	25.02	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	25.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828152	Prim Gral. Alvaro Obregón	FP2016-494	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828157	Prim Fray Pedro De Gante	FP2016-493	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400828162	Prim Cristóbal Colón	FP2016-490	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$273,909	\$273,909	\$273,909	24.85	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	24.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828278	Jn Juana De Arco	FP2016-129	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$420,785	\$420,785	\$420,785	38.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828284	Prim Gregorio Torres Quintero	FP2016-133	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$795,126	\$795,126	\$795,126	58.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828742	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2016-1006	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$5,130,622	\$5,130,622	\$5,130,622	25.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.65	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828747	Prim Benito Juárez	FP2016-066	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$527,948	\$527,948	\$527,948	47.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	47.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828754	Prim Wenceslao Labra	FP2016-068	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$201,050	\$201,050	\$201,050	18.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.24	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828756	Jn Juan Rulfo	FP2016-088	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$316,800	\$316,800	\$316,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828758	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-115	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828760	Prim Jaime Torres Bodet	FP2016-134	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,600	\$345,600	\$345,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828765	Prim Lic. Mario Colín Sánchez	FP2016-135	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17160400828766	Prim Manuel Bernal	FP2016-136	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$100,800	\$100,800	\$100,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828768	Secq No. 0619 Benito Juárez	FP2016-137	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828769	Jn A.E.P. Los Constituyentes	FP2016-142	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$71,356	\$71,356	\$71,356	23.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828770	Jn Adolfo Ruiz Cortines	FP2016-143	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828772	Jn Andrés Quintana Roo	FP2016-146	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828773	Jn Anexo A La Escuela Normal De Ecatepec	FP2016-147	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$296,303	\$296,303	\$296,303	24.69	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	24.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828775	Jn Carmen Baez	FP2016-148	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$765,361	\$765,361	\$765,361	70.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828777	Jn Celia Muñoz Escobar	FP2016-149	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$853,545	\$853,545	\$853,545	78.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828778	Jn Cinteotl	FP2016-150	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$851,349	\$851,349	\$851,349	78.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828779	Jn Estefania Castañeda	FP2016-151	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$186,419	\$186,419	\$186,419	17.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	17.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17160400828780	Jn Felipe Angeles	FP2016-153	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828782	Jn Francisco Zarco	FP2016-154	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$321,272	\$321,272	\$321,272	22.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.95	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828783	Jn Frida Kahlo	FP2016-155	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$241,292	\$241,292	\$241,292	28.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.39	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828785	Jn Gabriel Agraz García De Alba	FP2016-157	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828786	Jn Gabriel García Márquez	FP2016-158	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$174,731	\$174,731	\$174,731	23.30	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	23.30	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828788	Jn Gregorio Torres Quintero	FP2016-159	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,075,000	\$1,075,000	\$1,075,000	\$1,075,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828789	Jn Hans Christian Andersen	FP2016-160	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$269,116	\$269,116	\$269,116	24.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.81	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828790	Jn Hermanas Abasolo	FP2016-162	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$91,665	\$91,665	\$91,665	22.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.92	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828791	Jn Hermenegildo Galeana	FP2016-163	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$269,847	\$269,847	\$269,847	24.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.88	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828793	Jn Izzac Ochoterena Y Mendieta	FP2016-164	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$392,682	\$392,682	\$392,682	36.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.21	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17160400828795	Jn Jaime Torres Bodet	FP2016-165	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$196,636	\$196,636	\$196,636	23.83	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	23.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828796	Jn Jean Piaget	FP2016-166	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$180,357	\$180,357	\$180,357	16.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	16.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828797	Jn José María Lozano	FP2016-167	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828799	Jn José María Morelos Y Pavón	FP2016-168	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$72,951	\$72,951	\$72,951	24.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828800	Jn José María Velasco	FP2016-169	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828801	Jn José Vasconcelos	FP2016-170	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828802	Jn Josefina Castañeda Del Pozo	FP2016-171	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$200,346	\$200,346	\$200,346	18.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828803	Jn Josefina Ramos Del Río	FP2016-172	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$207,004	\$207,004	\$207,004	19.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	19.09	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828804	Jn Josué Mirlo	FP2016-173	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$288,936	\$288,936	\$288,936	25.12	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	25.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828806	Jn Juan Fernández Albarrán	FP2016-174	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$172,090	\$172,090	\$172,090	15.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	15.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17160400828807	Jn Manuel Cervantes Imaz	FP2016-181	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$198,971	\$198,971	\$198,971	18.35	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.35	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828808	Prim Revolución	FP2016-202	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828810	Secq Manuel Esquivel Duran	FP2016-205	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$598,907	\$598,907	\$598,907	23.96	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	23.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828812	Secq No. 0099 Generalísimo José Ma. Morelos Y Pavón	FP2016-206	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,850,000	\$3,850,000	\$3,850,000	\$3,850,000	\$863,331	\$863,331	\$863,331	22.42	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	22.42	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828814	Secq No. 0671 Francisco González Bocanegra	FP2016-207	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828815	Secq No. 0840 Calmecac	FP2016-208	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828817	Secq No. 0935 Camarada Profesor Misael Nuñez Acosta	FP2016-209	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$187,200	\$187,200	\$187,200	28.80	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828820	Secq No. 0948 Guillermo González Camarena	FP2016-210	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828821	Secq No. 0962 Frida Kahlo	FP2016-211	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828822	Sec Emma Godoy	FP2016-212	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17160400828823	Stec Juan Alvarez	FP2016-213	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,879,693	\$4,879,693	\$4,879,693	\$4,879,693	\$828,757	\$828,757	\$828,757	16.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	16.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828824	Stv José Marti	FP2016-214	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828825	Stv Margarita Maza De Juárez	FP2016-215	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$358,325	\$358,325	\$358,325	30.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828829	Prim Gregorio Torres Quintero	FP2016-218	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$294,548	\$294,548	\$294,548	26.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828831	Prim J. Encarnación Fuentes	FP2016-222	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828833	Prim Narciso Mendoza	FP2016-224	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$280,800	\$280,800	\$280,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828834	Jn Niño Artillero	FP2016-228	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828835	Jn Ovidio Decroly	FP2016-229	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828836	Stec E.S.T.A. No. 0041 Jesús Reyes Heróles	FP2016-231	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828838	Jn Silvestre Revueltas	FP2016-232	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17160400828839	Secy No. 0391 Juan Aldama	FP2016-233	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828840	Jn Ignacio Zaragoza	FP2016-234	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828841	Prim Estado De México	FP2016-236	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828843	Stec José Alonso Huetzin Apocatzin	FP2016-237	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828844	Prim Lic. Benito Juárez	FP2016-241	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$345,520	\$345,520	\$345,520	20.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828846	Prim Profr. Rafael Ramirez	FP2016-242	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$345,520	\$345,520	\$345,520	20.90	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	20.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828847	Secy No. 0908 Enrique C. Rebsamen	FP2016-243	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$190,118	\$190,118	\$190,118	23.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828854	Secy No. 0936 Rubén Jaramillo	FP2016-244	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828855	Jn Lic. Benito Juárez	FP2016-245	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$419,836	\$419,836	\$419,836	26.24	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	26.24	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828857	Prim Alfa Samano Bishop	FP2016-246	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160400828858	Prim Francisco Villa	FP2016-247	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828862	Prim Mártires De Ixtapan	FP2016-248	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828865	Secy Lic. Adolfo López Mateos	FP2016-249	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828866	Jn José María Luis Mora	FP2016-251	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$115,212	\$115,212	\$115,212	21.25	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828868	Jn Ángel María Garibay	FP2016-253	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$284,476	\$284,476	\$284,476	22.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828869	Jn Claudio Bernard	FP2016-255	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$753,959	\$753,959	\$753,959	94.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.24	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828870	Jn Cuauhtémoc	FP2016-256	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$371,627	\$371,627	\$371,627	68.53	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	68.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828871	Jn Emiliano Zapata Salazar	FP2016-257	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$428,486	\$428,486	\$428,486	57.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828872	Jn Ermilo Abreu Gómez	FP2016-258	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828873	Jn Eulalio Gutiérrez	FP2016-259	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$93,774	\$93,774	\$93,774	17.29	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	17.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160400828876	Jn José Domingo Lavín	FP2016-261	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$156,176	\$156,176	\$156,176	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828877	Jn José María Arteaga	FP2016-262	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$201,600	\$201,600	\$201,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828881	Jn Juana De Arco	FP2016-264	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$937,781	\$937,781	\$937,781	86.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828898	Jn Profra. Esperanza Ramirez De Alba	FP2016-267	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$239,836	\$239,836	\$239,836	24.60	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	24.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828900	Jn William Heard Kilpatrick	FP2016-272	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$93,774	\$93,774	\$93,774	17.29	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	17.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828901	Prim 19 De Marzo	FP2016-273	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$317,471	\$317,471	\$317,471	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828902	Prim Agustín Melgar	FP2016-274	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$374,400	\$374,400	\$374,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828904	Prim Emiliano Zapata	FP2016-275	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828905	Prim Miguel Hidalgo Y Costilla	FP2016-281	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828906	Prim Profra. Elda Gómez Lugo	FP2016-282	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17160400828907	Prim Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-283	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$273,909	\$273,909	\$273,909	24.85	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	24.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828908	Stec E.S.T.I.C. No. 044 Mario Moreno Reyes	FP2016-284	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,600	\$345,600	\$345,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828910	Stv Valentín Gómez Farias	FP2016-286	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828911	Stec Tec. No. 89 José María Morelos Y Pavón	FP2016-287	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828913	Jn Lic. Guercindo Enriquez	FP2016-289	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$190,751	\$190,751	\$190,751	25.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828914	Jn Manuel M. Flores	FP2016-291	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$190,751	\$190,751	\$190,751	25.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828915	Prim Primero De Mayo	FP2016-292	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,600	\$345,600	\$345,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828916	Secq No. 0414 Gralísimo. José Ma. Morelos Y Pavón	FP2016-293	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828917	Stec Andrés Molina Enriquez	FP2016-294	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,600	\$345,600	\$345,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828918	Prim Alma De La Patria	FP2016-302	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$317,471	\$317,471	\$317,471	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17160400828920	Prim Ignacio Manuel Altamirano	FP2016-304	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$201,600	\$201,600	\$201,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828922	Secg No. 0912 Dolores Hidalgo	FP2016-306	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828924	Secg No. 0913 Ignacio Manuel Altamirano	FP2016-307	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$115,200	\$115,200	\$115,200	28.80	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828925	Secg No. 0951 Lic. Arturo Montiel Rojas	FP2016-308	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$302,400	\$302,400	\$302,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828926	Jn Anton Makarenko	FP2016-309	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828927	Jn Enrique Pestalozzi	FP2016-310	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$414,302	\$414,302	\$414,302	55.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	55.24	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828929	Jn Estefanía Castañeda	FP2016-311	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,352	\$312,352	\$312,352	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828930	Jn Filiberto Gómez	FP2016-312	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$100,800	\$100,800	\$100,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828932	Jn Francisco M. Sánchez De Tagle	FP2016-313	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$491,009	\$491,009	\$491,009	45.27	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	45.27	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828933	Jn Garcilaso De La Vega	FP2016-314	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$720,397	\$720,397	\$720,397	90.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.05	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17160400828936	Jn Ignacio M. Altamirano	FP2016-315	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$474,754	\$474,754	\$474,754	43.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.77	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828938	Prim Independencia	FP2016-317	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$317,471	\$317,471	\$317,471	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828939	Jn Moctezuma Xocoyotzin	FP2016-319	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$202,604	\$202,604	\$202,604	18.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828940	Jn Pestalozzi	FP2016-320	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,245	\$230,245	\$230,245	21.23	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	21.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828941	Prim Artículo 3° Constitucional	FP2016-321	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828944	Secg No. 0020 Niños Héroes	FP2016-323	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$374,400	\$374,400	\$374,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828945	Jn Bernardo De Balbuena	FP2016-326	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,352	\$312,352	\$312,352	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828946	Jn Emilio Portes Gil	FP2016-327	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$156,176	\$156,176	\$156,176	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828948	Jn Fanny Anitua	FP2016-329	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$151,112	\$151,112	\$151,112	20.15	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	20.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828949	Jn Gabino Barrera	FP2016-330	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$518,678	\$518,678	\$518,678	69.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.16	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17160400828951	Jn Jesús Fuentes Y Muñiz	FP2016-331	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828952	Jn Laura Méndez De Cuenca	FP2016-333	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828954	Jn Manuel Bernal	FP2016-334	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828955	Jn Maria Montessori	FP2016-335	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828956	Jn Maria Montoya Romero	FP2016-336	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$115,212	\$115,212	\$115,212	21.25	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828959	Jn Tonacatecutli	FP2016-339	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$271,388	\$271,388	\$271,388	25.02	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	25.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828961	Prim Isidro Fabela	FP2016-341	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$230,347	\$230,347	\$230,347	20.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828963	Jn Axayacatl	FP2016-408	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$271,388	\$271,388	\$271,388	25.02	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	25.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828964	Jn Bertha Von Glumer	FP2016-411	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828966	Jn Niños Héroe	FP2016-452	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17160400828967	Jn Gustavo Baz Prada	FP2016-464	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828968	Prim Adolfo López Mateos	FP2016-489	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$273,909	\$273,909	\$273,909	24.85	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	24.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828969	Prim Cuauhtémoc	FP2016-512	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828971	Prim Francisco I. Madero	FP2016-516	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828972	Jn Felipe Villanueva	FP2016-549	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828973	Jn Leona Vicario	FP2016-552	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828974	Prim Carlos Hank González	FP2016-590	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828975	Prim Mariano Matamoros	FP2016-594	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828976	Prim Venustiano Carranza	FP2016-628	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828977	Jn Josefa Ortiz De Domínguez	FP2016-642	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$594,233	\$594,233	\$594,233	54.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17160400828978	Jn Tajin (Rayo Trueno O Centella)	FP2016-802	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828979	Univ Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	FP2016-866	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$3,327,295	\$3,327,295	\$3,327,295	17.70	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	17.70	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828981	Cobaem Cobaem Plantel 30 Nezahualcóyotl	FP2016-905	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,443,050	\$4,443,050	\$4,443,050	\$4,443,050	\$1,002,621	\$1,002,621	\$1,002,621	22.57	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	22.57	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17160400828983	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2016-967	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$3,818,995	\$3,818,995	\$3,818,995	19.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	19.09	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17170100831704	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-131	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$100,800	\$100,800	\$100,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17170100831705	Prim Ricardo Flores Magón	FP2016-203	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17170100831706	Jn José Vasconcelos	FP2016-235	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17170100831707	Jn Andrés Quintana Roo	FP2016-240	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17170100831708	Jn Ignacio Zaragoza	FP2016-260	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$115,200	\$115,200	\$115,200	28.80	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:
MEX17170100831709	Jn José Vasconcelos	FP2016-263	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$351,376	\$351,376	\$351,376	32.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	32.40	Financiera: Ninguna / Físicas: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170100831710	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-270	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$275,836	\$275,836	\$275,836	25.08	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	25.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831711	Prim Lic. Benito Juárez	FP2016-278	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831712	Prim Benito Juárez	FP2016-316	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831713	Prim Emiliano Zapata	FP2016-322	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,325,000	\$2,325,000	\$2,325,000	\$2,325,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831714	Jn Ermilo Abreu Gómez	FP2016-328	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$230,424	\$230,424	\$230,424	21.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831715	Jn Niños Héroes	FP2016-467	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$257,577	\$257,577	\$257,577	23.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.75	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831716	Prim Cuauhtémoc	FP2016-536	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$345,520	\$345,520	\$345,520	20.90	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	20.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831717	Jn Jean Piaget	FP2016-641	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$598,140	\$598,140	\$598,140	55.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	55.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831718	Univ Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	FP2016-910	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$3,192,200	\$3,192,200	\$3,192,200	16.98	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	16.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831732	Prim Lic. Benito Juárez	FP2016-279	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170100838007	Varios Proyectos	FAM 2017	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$311,059,231	\$311,059,231	\$311,059,231	\$311,059,231	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SITRASA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300366028	Luz Casas Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 99	México	Coyotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$257,743	\$257,743	\$257,743	\$257,743	\$257,743	\$257,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna /
MEX14140300366040	Prof. Manuel Hinojosa Glierrehabilitación	IMIFE 102	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$273,075	\$273,075	\$273,075	\$273,075	\$273,075	\$273,075	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna /
MEX14140300366048	Bicentenario De La Independencia De Méxicorehabilitación Urgente De Edificios	IMIFE 103	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,010,451	\$1,912,963	\$1,912,963	\$1,912,963	\$1,912,963	\$1,912,963	\$1,912,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna /
MEX14140300366082	Vicente Guerrerorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 106	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna /
MEX14140300366226	Gregorio Torres Quintorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 110	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$268,867	\$268,867	\$268,867	\$268,867	\$268,867	\$268,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna /
MEX14140300366234	Narciso Bassolsrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 111	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$270,852	\$270,852	\$270,852	\$270,852	\$270,852	\$270,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna /
MEX14140300366386	Constituciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 112	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$299,998	\$299,998	\$299,998	\$299,998	\$299,998	\$299,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna /
MEX14140300366406	Evangelina Ozuna, Agc=901rehabilitar	IMIFE 115	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$445,202	\$445,202	\$445,202	\$445,202	\$445,202	\$445,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna /
MEX14140300366409	Quetzalcóatl, Agc=907impermeabilizar	IMIFE 116	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$556,591	\$556,591	\$556,591	74.21	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna /
MEX14140300366426	Tierra Y Libertad rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 118	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$219,999	\$219,999	\$219,999	73.33	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	73.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna /
MEX14140300366432	Hermanos Serdan rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 119	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$240,781	\$240,781	\$240,781	\$240,781	\$240,781	\$240,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna /

Total: 1495

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mixistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300366436	Juana De Asbaje rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 120	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$275,133	\$275,133	\$275,133	91.71	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.71	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366442	Siervo De La Nación rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 121	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$272,362	\$272,362	\$272,362	90.79	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.79	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366449	No. 7 Gabriela Mistral rehabilitación	IMIFE 122	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,782,115	\$1,782,115	\$1,782,115	\$1,782,115	\$1,782,115	\$1,782,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366482	No. 35 Dr. Mario Ramos Palacios rehabilitación	IMIFE 123	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,798,679	\$1,798,679	\$1,798,679	\$1,798,679	\$1,798,679	\$1,798,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366487	No. 38 Janusk Korzack rehabilitación	IMIFE 124	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366493	No. 76 Daniel Delgadillo rehabilitación	IMIFE 125	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,789,610	\$1,789,610	\$1,789,610	\$1,789,610	\$1,789,610	\$1,789,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366505	No. 78 Isidro Becerril Valdéz rehabilitación	IMIFE 126	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,705,602	\$1,705,602	\$1,705,602	\$1,705,602	\$1,705,602	\$1,705,602	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366516	Lic. Guillermo Robles Gil construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 127	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,180,574	\$1,180,574	\$1,180,574	92.23	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.23	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366583	Ignacio Manuel Altamirano construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 128	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,225,413	\$1,225,413	\$1,225,413	\$1,225,413	\$1,225,413	\$1,225,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366594	Gustavo Baz construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 129	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,254,244	\$1,254,244	\$1,254,244	\$1,254,244	\$1,254,244	\$1,254,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366609	Lauro Aguirre construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 131	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,057,934	\$1,057,934	\$1,057,934	82.65	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	82.65	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300366626	Aquiles Serdan construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 132	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,161,504	\$1,161,504	\$1,161,504	90.74	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.74	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366635	24 De Febrero construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 133	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$289,829	\$289,829	\$289,829	\$289,829	\$289,829	\$289,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366933	Rufino Tamayo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 136	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,166,727	\$1,166,727	\$1,166,727	91.15	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.15	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366940	Carmen Serdan construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 137	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366944	Diego Rivera construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 138	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,127,756	\$1,127,756	\$1,127,756	\$1,127,756	\$1,127,756	\$1,127,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366982	José Clemente Orozco construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 141	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,916	\$1,279,916	\$1,279,916	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366999	Juventino Rosas rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 143	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367004	Luz Alba Loria Pérez sustitución De Aulas En Estructura U-2c	IMIFE 144	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,239,884	\$1,239,884	\$1,239,884	56.36	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	56.36	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367010	Francisco I. Madero sustitución De 2 Aulas	IMIFE 145	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,166,973	\$1,166,973	\$1,166,973	\$1,166,973	\$873,486	\$873,486	\$873,486	74.85	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.85	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367016	Arq. Ramón Josué Hernández Andrade sustitución De Edificio U-1c	IMIFE 146	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,468,353	\$1,468,353	\$1,468,353	\$1,468,353	\$1,468,353	\$1,468,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367030	Juan Luis Vives construcción De Barda	IMIFE 147	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$248,352	\$248,352	\$248,352	\$248,352	\$248,352	\$248,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367062	Anexa A La Normal De Ecatepec sustitución De Aulas, Barda Y Red Sanitaria	IMIFE 148	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$934,110	\$934,110	\$934,110	\$934,110	\$934,110	\$934,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300367070	Quetzalcóatl sustitución De Cubierta De 3 Aulas	IMIFE 149	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367084	Centro De Desarrollo Infantil Num. 2 Ecatepec rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 151	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367106	Belisario Dominguez rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 152	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$227,608	\$227,608	\$227,608	\$227,608	\$227,608	\$227,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367121	Manuel Bernal rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 153	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$295,680	\$295,680	\$295,680	\$295,680	\$295,680	\$295,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367128	Gregorio Torres Quintero rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 154	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367143	Alfonso Reyes Ochoa rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 155	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$267,797	\$267,797	\$267,797	89.27	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.27	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367155	Moisés Saénz rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 156	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$275,847	\$275,847	\$275,847	91.95	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.95	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367177	Niños Héroes De Chapultepe crehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 157	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367192	Francisco Javier Clavijero rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 159	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$298,537	\$298,537	\$298,537	\$298,537	\$298,537	\$298,537	\$298,537	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367471	No. 0948 Guillermo González Camarena rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 160	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367475	Inixtli Inyollotl rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 161	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$233,009	\$233,009	\$233,009	\$233,009	\$233,009	\$233,009	\$233,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367476	Hermenegildo Galeana rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 162	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$265,670	\$265,670	\$265,670	\$265,670	\$265,670	\$265,670	\$265,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300367485	E.S.T.I.C. No 0117 Guillermo González Camarena rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 164	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$299,987	\$299,987	\$299,987	\$299,987	\$299,987	\$299,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367487	Benito Juárez rehabilitación Mayor De Los Edificios A,B,C Y D, Asi Como Construcción De Drenaje Pluvial En Patio	IMIFE 165	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367492	Felipe Gutiérrez, Agc-1257 construir La Barda Perimetral	IMIFE 167	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$573,192	\$573,192	\$573,192	\$573,192	\$573,192	\$573,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14150200512027	Miguel Hidalgo rehabilitación De Comedor Y Sanitarios Y Construcción De Sanitarios	808	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$832,485	\$832,485	\$832,485	65.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.04	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14150200512326	No. 529 Pastor Velázquez construcción De 2 Aulas, Reforzamiento Estructural Y Rehabilitación General	IMIFE 802	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,393,639	\$1,393,639	\$1,393,639	86.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.87	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367515	No. 57 Profra. Ma. Luisa Coloman rehabilitación	IMIFE 173	México	El Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,785,774	\$1,785,774	\$1,785,774	\$1,164,776	\$1,164,776	\$1,164,776	65.23	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	65.23	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367525	Rosalía Mendoza De Velázque zrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 175	México	Huehuetoca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$203,332	\$203,332	\$203,332	67.78	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	67.78	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367531	Lic. Benito Juárez rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 176	México	Huehuetoca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$226,398	\$226,398	\$226,398	75.47	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.47	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300384904	Salvador Sánchez Colín, Agc-1489 construir El Módulo Administrativo	IMIFE 177	México	Huehuetoca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$624,951	\$624,951	\$624,951	\$611,388	\$611,388	\$611,388	97.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.83	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367542	No. 11 Lic. Agustín González zrehabilitación	IMIFE 179	México	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,768,051	\$1,768,051	\$1,768,051	\$1,768,051	\$1,768,051	\$1,768,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367551	No. 0379 Jose Ortega Y Gasset sustitución De 2 Talleres, Dirección Escolar Y Sala De Maestros	IMIFE 181	México	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,099,874	\$2,099,874	\$2,099,874	\$2,099,874	\$2,099,874	\$2,099,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367557	No. 0343 Bernardo De Balbuena rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 182	México	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$294,788	\$294,788	\$294,788	\$294,788	\$294,788	\$294,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300378891	No. 0032 Santos Degollado rehabilitación General Del Plantel Y Mobiliario Escolar	IMIFE 546	México	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,771,660	\$4,498,623	\$4,498,623	\$4,498,623	\$4,498,623	\$4,498,623	\$4,498,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367560	Centro De Desarrollo Infantil Num. 9 rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 183	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$243,572	\$243,572	\$243,572	\$243,572	\$243,572	\$243,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367564	Prof. Rafael Ramirez rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 184	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$231,072	\$231,072	\$231,072	\$231,072	\$231,072	\$231,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367568	Hermanos Serdan rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 185	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$243,586	\$243,586	\$243,586	81.20	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.20	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367581	Juana De Asbaje rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 186	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$195,150	\$195,150	\$195,150	\$195,150	\$195,150	\$195,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367587	Prof. Juan De Dios Rodriguez Heredia rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 187	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$273,205	\$273,205	\$273,205	\$273,205	\$273,205	\$273,205	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367593	No. 0748 José Ma. Morales Y Pavón rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 188	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$249,155	\$249,155	\$249,155	\$249,155	\$249,155	\$249,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367600	No. 80 Tierra Y Libertad rehabilitación	IMIFE 191	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,763,831	\$1,763,831	\$1,763,831	\$1,164,647	\$1,164,647	\$1,164,647	66.03	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	66.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367603	No. 0767 Moctezuma Ilhuicamina sustitución De Barda	IMIFE 192	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$120,000	\$116,707	\$116,707	\$116,707	\$116,707	\$116,707	\$116,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367616	Prof. Antonio Albarrán rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 195	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$279,298	\$279,298	\$279,298	93.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367624	No 0569 José Martí rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 196	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367625	No. 0857 Lázaro Cárdenas Del Rio rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 197	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$297,157	\$297,157	\$297,157	\$297,157	\$297,157	\$297,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300367639	Vicente Guerrero, Agc-1582 rehabilitar	IMIFE 200	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300367642	Rubén Darío, 1666 rehabilitar En Una Primera Etapa	Agc- IMIFE 201	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$722,184	\$722,184	\$722,184	\$722,184	\$722,184	\$722,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367647	Rosaura Zapata rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 203	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$297,148	\$297,148	\$297,148	\$297,148	\$297,148	\$297,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367658	Niños Héroes construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 206	México	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367660	Leona Vicario construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 207	México	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,931	\$1,279,931	\$1,279,931	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367664	Nicolás Bravo rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 208	México	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367686	No. 0104 Lic. Benito Juárez rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 214	México	Jaltenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$111,145	\$111,145	\$111,145	\$111,145	\$111,145	\$111,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367701	No. 49 rehabilitación	IMIFE 217	México	Jilotzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,792,647	\$1,792,647	\$1,792,647	\$1,756,706	\$1,756,706	\$1,756,706	98.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367703	Benito Juárez rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 218	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367710	Tierra Y Libertad rehabilitación	IMIFE 220	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$689,446	\$689,297	\$689,297	\$689,297	\$689,297	\$689,297	\$689,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367739	Emiliano Zapata construcción De 3 Aulas, Dirección Con Sanitarios, Barda Perimetral Y Obra Exterior	IMIFE 224	México	Joquicingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,742,630	\$2,557,104	\$2,557,104	\$2,557,104	\$2,557,104	\$2,557,104	\$2,557,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367748	Hermanos Flores Magón construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 227	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367750	Anton S. Makarenko construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 228	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300367752	Octavio Paz construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 229	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368145	Antonio Machado construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 230	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368149	Prof. Rafael Ramirez Castañeda construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 231	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368153	Francisco Primo De Verdad Y Ramos construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 232	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$864,419	\$864,419	\$864,419	\$522,217	\$522,217	\$522,217	60.41	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	60.41	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368157	Frída Kahlo (Age-545) Construcción De Muros De Contención	IMIFE 233	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$646,296	\$646,296	\$646,296	83.93	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368174	No. 86 Dr. Ernesto Guevara De La Serna rehabilitación	IMIFE 235	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,411,770	\$1,411,770	\$1,411,770	\$1,411,770	\$1,411,770	\$1,411,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368186	Laura Méndez De Cuena impermeabilización Urgente De Edificios	IMIFE 238	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368191	Dr. Gustavo Baz Prada sustitución De Biblioteca, Techumbre, Rehabilitación Integral De Edificios Y Sustitución De Plaza Cívica	IMIFE 239	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,600,000	\$4,068,014	\$4,068,014	\$4,068,014	\$4,068,014	\$4,068,014	\$4,068,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368196	No. 48 rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 240	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$214,716	\$214,716	\$214,716	71.57	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368201	León Guzmán, Agc-192 rehabilitar Los Sanitarios Y Dotar De Equipo Informático Y Mobiliario, En Una Primera Etapa	IMIFE 241	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368210	Sor Juana Inés De La Cruz rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 243	México	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$280,224	\$280,224	\$280,224	\$280,224	\$280,224	\$280,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300368214	No. 47 Lerma rehabilitación	IMIFE 244	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,716,371	\$1,716,371	\$1,716,371	\$1,716,371	\$1,716,371	\$1,716,371	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368247	Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 249	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368254	Josefa Ortiz De Dominguez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 250	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,934	\$1,279,934	\$1,279,934	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368258	Guillermo Prieto construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 251	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368262	Francisco González Bocanegra construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 253	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368273	Pedro Ascencio construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 254	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368297	Juan De La Barrera construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 255	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368301	Alfredo Zárate Albarrán construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 256	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368310	Emiliano Zapata construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 257	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,272,722	\$1,272,722	\$1,272,722	99.43	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.43	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368313	Lic. Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 258	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300368316	Hernenegildo Galeana construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 259	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,530	\$1,279,530	\$1,279,530	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.96	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368328	El Nigromante construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 260	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368337	Jaime Nuno construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 262	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368338	Guadalupe Victoria construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 263	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368347	Carlos Gómez Hernández construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 264	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,886	\$1,279,886	\$1,279,886	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368366	No. 62 Dr. Rafael Santa Marina rehabilitación	IMIFE 268	México	Malinalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,752,770	\$1,752,770	\$1,752,770	\$1,752,770	\$1,752,770	\$1,752,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368445	Lic. Adolfo López Mateos rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 272	México	Metepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$282,046	\$282,046	\$282,046	\$282,046	\$282,046	\$282,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368472	Axayacatl rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 274	México	Mexicaltzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$299,933	\$299,933	\$299,933	\$299,933	\$299,933	\$299,933	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368477	Mariano Riva Palacio rehabilitación De servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 275	México	Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$136,819	\$136,819	\$136,819	45.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	45.61	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368485	Gral. Lázaro Cárdenas rehabilitación	IMIFE 276	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$457,678	\$518,799	\$518,799	\$518,799	\$518,799	\$518,799	\$518,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368494	Evangalina Ozuna Pérez rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 277	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$230,067	\$230,067	\$230,067	\$230,067	\$230,067	\$230,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300369066	Colorines rehabilitación Del Plantel	IMIFE 282	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,327,979	\$2,327,979	\$2,327,979	\$2,327,979	\$1,982,181	\$1,982,181	\$1,982,181	85.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369100	Ignacio Ramirez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 283	México	Nextlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,227,710	\$1,227,710	\$1,227,710	\$1,227,710	\$1,227,710	\$1,227,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369106	Lic. Benito Juárez sustitución De 6 Aulas, Firme En Plaza Y Construcción De Barda Perimetral Y Firme De Concreto	IMIFE 284	México	Nextlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$497,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369123	Luisa Isabel Campos De Jiménez Carti rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 285	México	Nextlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$289,638	\$289,638	\$289,638	96.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369140	Cuitlahuac rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 288	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$295,551	\$295,551	\$295,551	\$295,551	\$295,551	\$295,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369157	Mariano Matamoros construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 290	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,203,448	\$1,203,448	\$1,203,448	\$1,203,448	\$1,203,448	\$1,203,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369165	Constitución De 1857 construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 292	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,432,012	\$1,432,012	\$1,432,012	\$668,794	\$668,794	\$668,794	46.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369173	Amado Nervo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 293	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369180	Consuelo Rodriguez De Pdez. Albarran construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 295	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369477	Guillermo Prieto construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 296	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,873	\$1,279,873	\$1,279,873	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369490	Beatriz Ordoñez Acuña sustitución De 50 Metros Lineales De Barda Perimetral	IMIFE 297	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$225,000	\$214,937	\$214,937	\$214,937	\$214,937	\$214,937	\$214,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300369498	República De Cuba sustitución De Espacios Y Construcción De 1 Aula, Biblioteca, Administración Y Cisterna	IMIFE 298	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,345,344	\$1,345,344	\$1,345,344	\$1,345,344	\$962,577	\$962,577	\$962,577	71.55	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	71.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369500	No. 0039 Revolución Mexicana sustitución De Edificios Y Estudio De Mecánica De Suelos	IMIFE 299	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,750,000	\$4,615,384	\$4,615,384	\$4,615,384	\$4,615,384	\$4,615,384	\$4,615,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369505	No. 0196 Guttemberg rehabilitación Urgente De Aulas Y Plaza	IMIFE 300	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,293,867	\$875,761	\$875,761	\$875,761	\$875,761	\$875,761	\$875,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369515	No. 0215 Filomeno Mata sustitución De 2 Aulas	IMIFE 301	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$765,207	\$722,798	\$722,798	\$722,798	\$716,897	\$716,897	\$716,897	99.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.18	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369523	Jorge Jiménez Cantú, Agc-2991 rehabilitar Los Sanitarios	IMIFE 302	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$430,838	\$430,838	\$430,838	\$430,838	\$430,838	\$430,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369529	Leyes De Reforma, Agc-3053 dotar De Mobiliario Escolar Y Apoyar La Gestión Para La Electrificación	IMIFE 303	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14150200511842	Valentin Gómez Farias sustitución De 4 Aulas Y Rehabilitación De Barda	IMIFE 803	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Insttuto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,573,065	\$1,333,806	\$1,333,806	\$1,333,806	\$1,333,806	\$1,333,806	\$1,333,806	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369543	Juan Aldama rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 304	México	Nicolás Romero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$237,021	\$237,021	\$237,021	79.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.01	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369550	Diego Rivera, Agm-0529 construcción De 4 Aulas, Aula De Cantos Y Juegos, Dirección Con Sanitarios	IMIFE 305	México	Nopaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,144,000	\$2,932,094	\$2,932,094	\$2,932,094	\$2,932,094	\$2,932,094	\$2,932,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369580	No. 0745 Felipe Angeles construcción De 3 Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 307	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,110,000	\$2,053,132	\$2,053,132	\$2,053,132	\$2,053,132	\$2,053,132	\$2,053,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369601	Lic. Benito Juárez sustitución De 1 Aulas, Dirección Y Columna Metálica De Techumbre	IMIFE 308	México	Ocuilán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$696,180	\$455,525	\$455,525	\$455,525	\$455,525	\$455,525	\$455,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300369618	No. 90 Eugenio María Montañó Roldán rehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 310	México	Otumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$1,463,350	\$1,463,350	\$1,463,350	\$1,463,350	\$1,463,350	\$1,463,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369665	No. 0608 José Vasconcelos rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 312	México	Otzoloapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369681	Margarita Maza De Juárez rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 314	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$255,073	\$255,073	\$255,073	\$255,073	\$255,073	\$255,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370130	Isabel Guzmán De Escamilla rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 317	México	San Antonio la Isla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$297,691	\$297,691	\$297,691	\$297,691	\$297,691	\$297,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370135	Fernando Orozco Y Berra construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 318	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,023,726	\$1,023,726	\$1,023,726	\$1,023,726	\$1,023,726	\$1,023,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370165	Antonio José De Sucre rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 321	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$293,090	\$293,090	\$293,090	97.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370173	Alfonso Caso construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 322	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370191	Tsisana Luna Chica sustitución De 3 Aulas	IMIFE 323	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$838,406	\$838,406	\$838,406	69.87	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	69.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370213	Ignacio Zaragoza construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 325	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,044,312	\$1,044,312	\$1,044,312	\$1,026,837	\$1,026,837	\$1,026,837	98.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370258	Melchor Ocampo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 327	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,276,568	\$1,276,568	\$1,276,568	\$1,276,568	\$1,276,568	\$1,276,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370268	Moctezuma construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 328	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,274,249	\$1,274,249	\$1,274,249	\$1,209,223	\$1,209,223	\$1,209,223	94.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300370301	Lázaro Cárdenas construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 330	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,227,702	\$1,227,702	\$1,227,702	\$1,227,702	\$1,227,702	\$1,227,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370307	Miguel Hidalgo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 331	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,279,454	\$1,279,454	\$1,279,454	\$1,279,454	\$1,279,454	\$1,279,454	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300370998	Emiliano Zapata construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 334	México	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,199,496	\$1,199,496	\$1,199,496	\$1,199,496	\$1,199,496	\$1,199,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371019	Lázaro Cárdena sRehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 339	México	Santo Tomás	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371021	Estic No. 0124 Plan De Ayala, Agc-3364 rehabilitar Con Pintura	IMIFE 340	México	Santo Tomás	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$645,894	\$645,894	\$645,894	\$645,894	\$645,894	\$645,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371030	Justo Sierra construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 342	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,146,888	\$1,146,888	\$1,146,888	89.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371033	Netzahualcóyotl construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 343	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,112,682	\$1,112,682	\$1,112,682	86.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371036	Lic. Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 344	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371041	Niños Héroe s construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 345	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,162,653	\$1,162,653	\$1,162,653	90.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371045	Himno Nacional construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 346	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,157,900	\$1,157,900	\$1,157,900	90.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371048	Vicente Guerrero construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 347	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$953,372	\$953,372	\$953,372	\$653,963	\$653,963	\$653,963	68.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:



Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300371050	El Chamizal construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 348	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,145,650	\$1,145,650	\$1,145,650	89.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.50	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371059	Mariano Matamoros construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 349	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$919,301	\$919,301	\$919,301	\$687,403	\$687,403	\$687,403	74.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.77	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371110	Liberación Campesina construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 352	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$970,908	\$970,908	\$970,908	\$291,273	\$291,273	\$291,273	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371112	Libertad construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 353	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,153,412	\$1,153,412	\$1,153,412	90.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.11	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371117	Leona Vicario construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 354	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,131,515	\$1,131,515	\$1,131,515	88.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.40	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371126	José Vasconcelos construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 355	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,127,655	\$1,127,655	\$1,127,655	88.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.10	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371133	Gral. Mariano Matamoros construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 356	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,177,002	\$1,177,002	\$1,177,002	\$1,115,969	\$1,115,969	\$1,115,969	94.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.81	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371135	20 De Noviembre construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 357	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$966,623	\$966,623	\$966,623	\$955,792	\$955,792	\$955,792	98.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.88	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371143	No. 42 José Clemente Orozco rehabilitación	IMIFE 359	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,798,810	\$1,798,810	\$1,798,810	\$1,721,486	\$1,721,486	\$1,721,486	95.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.70	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300371218	No. 51 rehabilitación	IMIFE 360	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$567,642	\$567,642	\$567,642	\$567,642	\$567,642	\$567,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300371220	No. 30 Dr. Roberto Solís Quiroga rehabilitación	IMIFE 361	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,648,068	\$1,648,068	\$1,648,068	\$1,648,068	\$1,648,068	\$1,648,068	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX14140300371283	Patria Nueva rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 364	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX14140300371289	Vasco De Quiroga rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 366	México	Tecámac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$290,765	\$290,765	\$290,765	\$290,765	\$290,765	\$290,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX14140300371290	No. 52 Tejupilco rehabilitación	IMIFE 367	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,490,403	\$1,490,403	\$1,490,403	\$1,485,222	\$1,485,222	\$1,485,222	99.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.65	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX14140300371301	Carlos Hank González construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 369	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,157,445	\$1,157,445	\$1,157,445	90.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.43	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX14140300371302	Francisco I. Madero construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 370	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX14140300372367	Cuauhtemoc construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 372	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX14140300372376	Amado Nervo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 373	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$688,777	\$688,777	\$688,777	54.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX14140300372381	Cristobal Colon construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 374	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$696,788	\$696,788	\$696,788	54.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.63	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX14140300372397	Tierra Y Libertad construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 375	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$382,621	\$382,621	\$382,621	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:
MEX14140300372410	Pedro Ascencio De Alquisiras cerco Perimetral	IMIFE 376	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$673,505	\$673,505	\$673,505	\$673,505	\$673,505	\$673,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisical: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300372439	Anexo A La Normal De Tejupilco rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 377	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$517,518	\$517,518	\$517,518	67.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.21	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372455	José Vasconcelos construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 378	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,274,642	\$1,274,642	\$1,274,642	99.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.58	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372498	Ignacio Allende rehabilitación Urgente De 2 Aulas Y Dirección	IMIFE 382	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$497,694	\$497,661	\$497,661	\$497,661	\$497,661	\$497,661	\$497,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372531	Redención Campesina construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 386	México	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,073,073	\$1,073,073	\$1,073,073	\$1,073,073	\$1,073,073	\$1,073,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372544	Emiliano Zapata construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 387	México	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,176,566	\$1,176,566	\$1,176,566	\$1,072,346	\$1,072,346	\$1,072,346	91.14	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.14	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372555	Lic. Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 388	México	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,251,521	\$1,251,521	\$1,251,521	\$1,035,965	\$1,035,965	\$1,035,965	82.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.78	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372568	Miguel Hidalgo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 389	México	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,091,765	\$1,091,765	\$1,091,765	\$1,091,765	\$1,091,765	\$1,091,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372577	Profr. Mariano Cuevas Izquierdo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 390	México	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$885,509	\$885,509	\$885,509	\$850,279	\$850,279	\$850,279	96.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.02	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372718	Miguel Hidalgo Y Costilla construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 395	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$803,295	\$803,295	\$803,295	\$803,295	\$803,295	\$803,295	\$803,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372729	Emiliano Zapata rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 396	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300372736	Iep 25 Gral. Ignacio Zaragoza rehabilitación Integral Urgente De 25 Espacios Educativos	IMIFE 397	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$25,000,000	\$24,688,201	\$24,688,201	\$24,688,201	\$21,325,913	\$21,325,913	\$21,325,913	86.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372758	Doctor Eduardo Liceaga rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 399	México	Teoloyucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$276,623	\$276,623	\$276,623	\$276,623	\$276,623	\$276,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372769	Lic. Ramón Beteta rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 400	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372792	Emiliano Zapata Salazar rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 402	México	Tepetlixpa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$190,389	\$190,389	\$190,389	\$190,389	\$190,389	\$190,389	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372807	No. 19 "Rosa Imelda Soto Millán rehabilitación	IMIFE 403	México	Tepetzotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,795,863	\$1,795,863	\$1,795,863	\$1,795,863	\$1,795,863	\$1,795,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372817	Tepetzotlán sustitución De Cubierta De 8 Aulas	IMIFE 404	México	Tepetzotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372927	Prof. Antonio Caso rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 408	México	Tequixquiac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372934	Venustiano Carranza, Agc-3780 construir, En Una Primera Etapa, Un Aula	IMIFE 409	México	Texcaltitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$510,602	\$510,602	\$510,602	85.10	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	85.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372944	Centenario De La Reforma construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 410	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372951	Manuel Doblado construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 411	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,279,965	\$1,279,965	\$1,279,965	\$1,279,965	\$1,279,965	\$1,279,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372965	No. 84 Ludwig Van Beethoven rehabilitación	IMIFE 412	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,770,521	\$1,770,521	\$1,770,521	\$1,770,521	\$1,770,521	\$1,770,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300372976	Ma. Trinidad Rodríguez De Sanchez Colín rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 413	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$298,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300372988	E.S.T.I.C. No 0018 Dr. José María Luis Mora rehabilitación Urgente de Barda Perimetral	IMIFE 414	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$856,147	\$856,145	\$856,145	\$856,145	\$856,145	\$856,145	\$856,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373028	Lic. Benito Juárez rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 417	México	Tezoyuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373040	No. 0716 Sor Juana Inés De La Cruz rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 418	México	Tezoyuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373054	Octavio Paz rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 419	México	Tianguiestenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$115,683	\$115,683	\$115,683	38.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.56	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373068	No. 9 Margarita Gómez Palacio rehabilitación	IMIFE 420	México	Tianguiestenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,671,885	\$1,671,885	\$1,671,885	\$62,731	\$62,731	\$62,731	3.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	3.75	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373084	José Ma. Morelos Y Pavón rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 421	México	Timilpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373537	Primer De Mayo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 426	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$349,604	\$349,604	\$349,604	46.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.61	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373591	Miguel Hidalgo Y Costilla rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 431	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$253,696	\$253,696	\$253,696	\$253,696	\$253,696	\$253,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373594	Ford Num. 15 rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 432	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$273,653	\$273,653	\$273,653	\$273,653	\$273,653	\$273,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373611	Rosario Castellano rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 434	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$234,194	\$234,194	\$234,194	78.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.06	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373638	No. 0075 Las Ixtacalpas rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 437	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373646	Club Rotario Tlalnepantla rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 438	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$286,256	\$286,256	\$286,256	\$286,256	\$286,256	\$286,256	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300373652	Juan De La Cabada rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 439	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$292,536	\$292,536	\$292,536	\$273,103	\$273,103	\$273,103	93.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.36	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373676	Sor Juana Inés De La Cruz rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 441	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$286,566	\$286,566	\$286,566	\$286,566	\$286,566	\$286,566	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373686	No. 82 Gaby Brimmer rehabilitación	IMIFE 442	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,509,535	\$1,509,535	\$1,509,535	92.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.42	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373714	Gral. Vicente Guerrero rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 444	México	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$256,405	\$256,405	\$256,405	85.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.47	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373812	Vicente Guerrero sustitución De 6 Aulas, Servicios Sanitarios, Comedor Y Dirección	IMIFE 446	México	Tlatlaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,236,520	\$1,236,520	\$1,236,520	61.83	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	61.83	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373835	Cuahtemoc construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 449	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,097,092	\$1,097,092	\$1,097,092	85.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.71	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373843	Guadalupe Victoria construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 450	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,279,560	\$1,279,560	\$1,279,560	\$1,279,560	\$1,279,560	\$1,279,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373852	Juan Jacobo Rousseau construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 451	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,215,593	\$1,215,593	\$1,215,593	94.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.97	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373863	Sor Juana Inés De La Cruz construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Ampliación De La Escuela Y Obra Exterior	IMIFE 452	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,880,000	\$1,728,707	\$1,728,707	\$1,728,707	\$1,714,535	\$1,714,535	\$1,714,535	99.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.18	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373876	Lic. Benito Juarez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 453	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,216,669	\$1,216,669	\$1,216,669	\$1,179,399	\$1,179,399	\$1,179,399	96.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.94	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300373889	Emiliano Zapata construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 454	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,203,040	\$1,203,040	\$1,203,040	93.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.99	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro: Ninguna /	
MEX14140300373907	Lic. Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 455	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,185,528	\$1,185,528	\$1,185,528	\$1,185,528	\$1,185,528	\$1,185,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro: Ninguna /	
MEX14140300373930	15 De Septiembre construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 457	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$614,969	\$614,969	\$614,969	48.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.04	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro: Ninguna /	
MEX14140300374101	José Maria Velasco rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 464	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro: Ninguna /	
MEX14140300374316	No. 1006 Sentimientos De La Nación rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 468	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$278,060	\$278,060	\$278,060	\$278,060	\$278,060	\$278,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro: Ninguna /	
MEX14140300374361	Leona Vicario rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 472	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$284,972	\$284,972	\$284,972	\$284,972	\$284,972	\$284,972	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro: Ninguna /	
MEX14140300374381	Cor. Filiberto Gómez Diaz rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 474	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$294,330	\$294,330	\$294,330	\$294,330	\$294,330	\$294,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro: Ninguna /	
MEX14140300374394	Profr. Agripín García Estrada rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 475	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$244,282	\$244,282	\$244,282	81.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.43	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro: Ninguna /	
MEX14140300374410	No. 5 rehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 476	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro: Ninguna /
MEX14140300374421	No. 44 Toluca rehabilitación	IMIFE 477	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,171,875	\$1,171,875	\$1,171,875	\$1,171,875	\$1,171,875	\$1,171,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro: Ninguna /	
MEX14140300374496	Daniel Delgado construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 480	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,244,075	\$1,244,075	\$1,244,075	97.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.19	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro: Ninguna /	

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300374510	Emiliano Zapata construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 481	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,138,343	\$1,138,343	\$1,138,343	\$1,138,343	\$1,138,343	\$1,138,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374528	Profr. Maclovio Vallejo rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 482	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374553	Nezahualcoyotl construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 484	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$939,263	\$939,263	\$939,263	\$939,263	\$939,263	\$939,263	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374568	Fabian L. Cuenca construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 486	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$628,113	\$628,113	\$628,113	\$628,113	\$628,113	\$628,113	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374722	Lic. José Vasconcelos Calderón construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 490	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,225,125	\$1,225,125	\$1,225,125	\$1,225,125	\$1,225,125	\$1,225,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374726	Tierra Y Libertad construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 491	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,243,400	\$1,243,400	\$1,243,400	97.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.31	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374733	Nueva Creación construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 492	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374746	Nueva Creación construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 493	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374776	Fidel Velázquez rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 498	México	Tultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374800	No. 21 José Vasconcelos rehabilitación	IMIFE 501	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,409,325	\$1,409,325	\$1,409,325	78.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:



Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300374808	Narciso Mendoza construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 502	México	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374815	Profra. Silvia Novoa rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 503	México	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$283,326	\$283,326	\$283,326	\$283,326	\$283,326	\$283,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365560	Juan De La Barrera construcción De Un Aula	IMIFE 508	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$427,318	\$427,318	\$427,318	\$427,318	\$427,318	\$427,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374820	No. 0124 27 De Septiembre rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 504	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374826	Sylvia Campomanes construcción De 1 Aula Y Obra Exterior	IMIFE 505	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$639,626	\$639,626	\$639,626	98.40	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	98.40	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365548	15 De Septiembre, Agc-4563 rehabilitar La Barda Perimetral	IMIFE 512	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$745,235	\$745,235	\$745,235	\$745,235	\$745,235	\$745,235	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365553	José Vasconcelos, Agc-4534 rehabilitar La Barda Perimetral	IMIFE 511	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$734,375	\$734,375	\$734,375	\$734,375	\$734,375	\$734,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365556	Constitución De 1917, Agc-4516 rehabilitar Con Pintura	IMIFE 510	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365530	No. 0636 Profr. García rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 520	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$279,213	\$279,213	\$279,213	\$279,213	\$279,213	\$279,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365537	José Ma. Morelos Y Pavón rehabilitación De Servicios sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 517	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$297,974	\$297,974	\$297,974	\$297,974	\$297,974	\$297,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365541	Miguel Hidalgo Y Costilla rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 515	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$293,181	\$293,181	\$293,181	\$293,181	\$293,181	\$293,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365544	No. 67 Arnold Gessell rehabilitación	IMIFE 514	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,712,915	\$1,712,915	\$1,712,915	\$1,712,915	\$1,712,915	\$1,712,915	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 1495

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300365528	Lorenzo Filho rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 521	México	Villa Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$299,997	\$299,997	\$299,997	\$284,684	\$284,684	\$284,684	94.90	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.90	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365516	No. 0816 13 De Mayo rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 527	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$288,422	\$288,422	\$288,422	\$288,422	\$288,422	\$288,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365519	Miguel Hidalgo Y Costilla construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 526	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$986,419	\$986,419	\$986,419	98.64	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.64	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365521	Gral. Lazaro Cardenas Del Rio construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 525	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$882,415	\$882,415	\$882,415	\$803,087	\$803,087	\$803,087	91.01	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.01	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365524	Lic. Vicente Riva Palacio construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 524	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365525	Adolfo López Mateos construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 523	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,194,470	\$1,194,470	\$1,194,470	\$1,194,470	\$1,194,470	\$1,194,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365527	Angel María Garibay construcción De 4 Aulas Y Dirección Con Sanitarios	IMIFE 801	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,370,000	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365509	No. 75 Bertha Zárate Sandoval rehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 530	México	Zacazonapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365488	Ignacio Zaragoza construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 539	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365490	Lic. Adolfo López Mateos construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 538	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro: