

Total: 21

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300738692	Preparatoria Oficial No. 271, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c	103841-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738696	Preparatoria Oficial No. 292, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$909,594	\$909,594	\$909,594	27.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738698	Preparatoria Oficial No. 162, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c	103841-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738702	Preparatoria Oficial No. 167, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c	103841-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738705	Preparatoria Oficial No. 3, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738706	Preparatoria Oficial No. 273, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738707	Preparatoria Oficial No. 230, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,617,000	\$2,617,000	\$2,617,000	\$2,617,000	\$724,373	\$724,373	\$724,373	27.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738710	Preparatoria Oficial No. 150, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738711	Preparatoria Oficial No. 132, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c	103841-9	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738712	Preparatoria Oficial No.8, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c	103841-10	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 21

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300738713	Preparatoria Oficial No. 309, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-lc	103841-11	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738715	Preparatoria Oficial No 146, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-lc	103841-12	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$186,000	\$186,000	\$186,000	25.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738716	Centro De Bachillerato Tecnológico No. 2 Tenancingo, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-lc Y Construcción De Un Taller De Gastronomía U-lc	103841-13	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,563,000	\$3,563,000	\$3,563,000	\$3,563,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738718	Centro De Bachillerato Tecnológico Calimaya, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-lc Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-lc	103841-14	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$893,301	\$893,301	\$893,301	26.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738720	Centro De Bachillerato Tecnológico No. 2 Tezupulco, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-lc Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-lc	103841-15	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738722	Centro De Bachillerato Tecnológico Temascaltepec, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-lc Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-lc	103841-16	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738724	Centro De Bachillerato Tecnológico No. 2 Almoloya De Juárez, Construcción Y Equipamiento De Un Taller De Cómputo U-lc	103841-17	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,361,753	\$2,361,753	\$2,361,753	\$2,361,753	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400820089	Normal Normal De Valle De Bravo	FP2016-1009	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,527,000	\$2,527,000	\$2,527,000	\$2,527,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 21

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400828058	Prim Emiliano Zapata	FP2016-514	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$374,400	\$374,400	\$374,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831719	Univ Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	FP2016-911	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831720	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2016-969	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$4,096,736	\$4,096,736	\$4,096,736	20.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: