

Página 4-0

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Modalidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto	Tipo de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado	Ciclo Inicial	Presupuesto	Multiciclo	Recurso (Millonarios)	Año Financiero				Año Base		Observaciones		
															Comenzado	Desarrollado	Ejecutado	Pagado	Aprobado	Importe Aprobado			
HM111040054474	Alexandro Dumas	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$750,000	\$738,954	\$739,614	\$739,954	\$738,954	\$739,954	100.00	0	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud	
HM111040056655	Venustiano Carranza	9478-1	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$486,708	\$486,708	\$486,708	64.89	0	0.00	64.89	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056636	Frida Kahlo	9478-1	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$97,803	\$97,803	\$97,803	97.80	0	0.00	97.80	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056630	Mrs. 180 Vasco De Quiroga	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$100,001	\$100,001	\$100,001	\$100,001	\$92,400	\$92,400	\$92,400	92.40	0	0.00	92.40	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056638	C.A.M. Mrs. 39 Luceo Balleal	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056631	Piramide del Sol	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,844	\$749,844	\$749,844	99.98	0	0.00	99.98	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056633	Lilo-Hallmark	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	0	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056634	Profdr. Rafael Mendez	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$750,000	\$745,204	\$745,204	\$745,204	\$745,204	\$745,204	\$745,204	100.00	0	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056635	Empalme Social	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$977,850	\$977,850	\$977,850	99.18	0	0.00	99.18	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056636	Melior Domingo	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$747,782	\$747,782	\$747,782	99.70	0	0.00	99.70	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056637	Renato Ocasio	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,853	\$749,853	\$749,853	99.98	0	0.00	99.98	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056638	Belio Baquero	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$496,432	\$496,432	\$496,432	66.19	0	0.00	66.19	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056639	Marcelino Enrique Mendez	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$498,283	\$498,283	\$498,283	66.31	0	0.00	66.31	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056640	Juan de La Barrera	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$274,482	\$274,482	\$274,482	\$274,482	\$274,482	\$274,482	\$274,482	100.00	0	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056641	Luis Humán	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$478,444	\$478,444	\$478,444	95.73	0	0.00	95.73	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056642	Luis Juan Paredes Alvarado	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$492,511	\$492,511	\$492,511	65.67	0	0.00	65.67	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056643	Manuel Manuel	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$1,280,000	\$1,247,835	\$1,247,835	\$1,247,835	\$1,246,434	\$1,246,434	\$1,246,434	96.91	0	0.00	96.91	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056647	Mario Acosta	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$490,783	\$490,783	\$490,783	65.43	0	0.00	65.43	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056649	Ismael Cerecillo	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$478,938	\$478,938	\$478,938	95.79	0	0.00	95.79	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056649	Orlando Deonofy	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$747,750	\$747,750	\$747,750	99.70	0	0.00	99.70	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056650	Pilar de Aguila	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$747,750	\$747,750	\$747,750	99.70	0	0.00	99.70	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056659	Rafael del Valle Gallo	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,248,444	\$1,248,444	\$1,248,444	\$1,051,784	\$1,051,784	\$1,051,784	84.10	0	0.00	84.10	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056660	Rosalinda Argentea	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$747,783	\$747,783	\$747,783	99.70	0	0.00	99.70	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056668	Rodrigo Ramon y Cruz	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$184,704	\$187,938	\$187,938	\$187,938	\$187,938	\$187,938	\$187,938	100.00	0	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056668	Rodolfo Rodriguez Hualde	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$477,749	\$477,749	\$477,749	63.70	0	0.00	63.70	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056669	Rosalinda Saguma Hualde	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$428,239	\$428,239	\$428,239	\$428,239	\$424,861	\$424,861	\$424,861	99.24	0	0.00	99.24	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056669	Rafael López Hualde	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$485,200	\$485,200	\$485,200	\$485,200	\$485,200	\$485,200	\$485,200	100.00	0	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud
HM111040056672	DO de Noviembre	9478-0	Mesico	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Preinversión	1007 PMA Infraestructura Educativa y de Salud	2015	2015	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,994,237	\$1,994,237	\$1,994,237	\$1,086,771	\$1,086,771	\$1,086,771	30.00	0	0.00	30.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y de Salud

Tabla A-30

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Unidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto	Estatus	Tipo de Inversión	Objetivo	Año de Inicio	Año Financiero										
											Presupuesto	Realizado	Cumplido	Desembolsado	Pagos	Intereses	Deuda de Capital	Deuda de Interés	Deuda Total		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Unidad	Municipio	Localidad	Actividad	Objetivo	Tipo de Inversión	Objetivo	Año de Inicio	Presupuesto	Realizado	Cumplido	Desembolsado	Pagos	Intereses	Deuda de Capital	Deuda de Interés	Deuda Total		
MS110400356741	TepicQuahuiltl	94794-1363	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$422,974	\$422,974	\$422,974	\$64,400	\$0	\$64,400	
MS110400356748	JOAH MAYTL	94794-1365	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$560,335	\$560,335	\$560,335	\$85,000	\$0	\$85,000	
MS110400356752	Tilaco	94794-1367	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$105,004	\$105,004	\$105,004	\$105,004	\$78,439	\$78,439	\$78,439	\$4,649	\$0	\$4,649	
MS110400356758	Maribela Marital	94794-1369	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$349,398	\$349,398	\$349,398	\$349,398	\$346,613	\$346,613	\$346,613	\$2,207	\$0	\$2,207	
MS110400356767	Silvina Zaidon	94794-1383	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$1,042,195	\$1,042,195	\$1,042,195	\$1,042,195	\$402,964	\$402,964	\$402,964	\$17,440	\$0	\$17,440	
MS110400356771	Lázaro Chabamba	94794-1385	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$303,884	\$303,884	\$303,884	\$303,884	\$286,130	\$286,130	\$286,130	\$9,229	\$0	\$9,229	
MS110400356773	Mrs. LUZ LÓPEZ MENDOZA MORALES	94794-1386	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$174,360	\$174,360	\$174,360	\$174,360	\$174,360	\$174,360	\$174,360	\$0,000	\$0	\$0,000	
MS110400356778	Humberto Victoria	94794-1387	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$879,719	\$879,719	\$879,719	\$9,737	\$0	\$9,737	
MS110400356786	Juana Slayra	94794-1391	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0,000	\$0	\$0,000	
MS110400356790	RODOLFO	94794-1392	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0,000	\$0	\$0,000	
MS110400356909	Mrs. OFELIA MORALES HERRERA	94794-1395	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$2,251,587	\$2,247,358	\$2,247,358	\$2,247,358	\$2,245,439	\$2,245,439	\$2,245,439	\$9,901	\$0	\$9,901	
MS110400356918	Maria DE LOURDES	94794-1396	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$739,315	\$739,315	\$739,315	\$9,584	\$0	\$9,584	
MS110400356924	Ricardo de la Cruz	94794-1397	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$1,449,961	\$1,437,264	\$1,437,264	\$1,437,264	\$1,434,364	\$1,434,364	\$1,434,364	\$84,649	\$0	\$84,649	
MS110400356928	Dr. AM. MR. JUAN IGNACIO GONZALEZ	94794-1398	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$480,433	\$480,433	\$480,433	\$9,000	\$0	\$9,000	
MS110400356943	Pablo Salasna	94794-1399	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$750,000	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$0,000	\$0	\$0,000	
MS110400356948	Miguel Melgarejo	94794-1400	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0,000	\$0	\$0,000	
MS110400356952	Rafael PROCELIN	94794-1401	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,479	\$200,479	\$200,479	\$9,300	\$0	\$9,300	
MS110400356962	Mario Juárez	94794-1403	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,797,415	\$6,797,415	\$6,797,415	\$97,111	\$0	\$97,111	
MS110400356968	María Jesús MORALES MORALES	94794-1404	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0,000	\$0	\$0,000	
MS110400356983	Alejo López MORALES	94794-1406	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$0,000	\$0	\$0,000	
MS110400356989	JOSE JOAQUIN PROCELIN DE LA CRUZ	94794-1408	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$743,084	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0,000	\$0	\$0,000	
MS1104003569915	JOSE YANNOLOTTA	94794-1413	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0,000	\$0	\$0,000	
MS1104003569919	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORALES	94794-1415	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0,000	\$0	\$0,000	
MS1104003569932	Maria L	94794-1417	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$324,735	\$324,735	\$324,735	\$63,215	\$0	\$63,215	
MS1104003569938	Miguel Adams	94794-1419	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0,000	\$0	\$0,000	
MS1104003569944	ROSARIO ESPARZA	94794-1421	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$320,833	\$320,833	\$320,833	\$64,117	\$0	\$64,117	
MS1104003569959	YANNOLOTTA	94794-1423	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0,000	\$0	\$0,000	
MS1104003569963	RODRIGUEZ	94794-1425	México	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	Adquisición de Infraestructura para el transporte y la comunicación	En Ejecución	3º-Operaciones de Mantenimiento para el transporte y la comunicación	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2015	\$750,000	\$749,691	\$749,691	\$749,691	\$749,691	\$749,691	\$749,691	\$0,000	\$0	\$0,000	

Página: 470

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Unidad	Municipio	Localidad	Indicador	Tipo de Inversión	Programa	Sub-programa	Objetivo	Estado	Fecha Inicial	Inversión	Ejecutado	Multicaja	Reversión (Miles/Bolívares)	Balance Mensual						Observaciones
																	Comprobado	Devengado	Ejecutado	Pagos	Cancelado	Reserva	
MM115040056863	ANNA CRISTIAN VILLANUEVA	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	236,263	236,263	236,263	236,263	236,263	236,263	236,263	100.00	0.00	100.00	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056869	Fernando Medina De Sosa	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	21,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,222,979	22,222,979	22,222,979	86.62	0.00	86.62	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056897	Andrés López Villanueva	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	845,000	845,000	845,000	845,000	845,000	845,000	845,000	100.00	0.00	100.00	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056930	Manlio de la Cruz Alfonso García Pineda	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	84,800,000	84,794,998	84,794,998	84,794,998	83,262,547	83,262,547	83,262,547	98.04	0.00	98.04	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056934	Francisco Escobedo	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	87,200,000	87,200,000	87,200,000	87,200,000	86,975,901	86,975,901	86,975,901	99.89	0.00	99.89	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056939	Rafael Rodríguez	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	550,000	550,000	550,000	550,000	549,517	549,517	549,517	99.84	0.00	99.84	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056951	Miguel Olivia Treviño	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	5224,117	5224,117	5224,117	5224,117	5224,117	5224,117	5224,117	100.00	0.00	100.00	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056951	Laura Viciario	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	1148,807	1148,807	1148,807	1148,807	1145,167	1145,167	1145,167	99.04	0.00	99.04	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056951	Juan Luis Vilma	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	514,188	514,188	514,188	514,188	514,654	514,654	514,654	100.00	0.00	100.00	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056952	Joshua Longoria	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	330,010	330,010	330,010	330,010	330,010	330,010	330,010	100.00	0.00	100.00	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056954	Mo. E. Gabriela Rodríguez	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	888,454	888,407	888,407	888,407	886,373	886,373	886,373	99.87	0.00	99.87	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056954	Profr. Emiliano Rodríguez Peña	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	85,800,000	85,800,000	85,800,000	85,800,000	87,961,843	87,961,843	87,961,843	81.14	0.00	81.14	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056958	Lakso Cárdenas	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	550,000	550,000	550,000	550,000	549,387	549,387	549,387	99.87	0.00	99.87	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056978	Rita Artillano	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	870,822	850,000	850,000	850,000	849,348	849,348	849,348	96.47	0.00	96.47	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056981	Mu. José Luis Galicia Pineda	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	842,918	842,918	842,918	842,918	841,310	841,310	841,310	96.25	0.00	96.25	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056990	Andrés López Peña	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	81,184,174	81,184,008	81,184,008	81,184,008	81,149,510	81,149,510	81,149,510	97.95	0.00	97.95	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056992	Rafael Piñero Rojas	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	81,900,850	81,098,450	81,098,450	81,098,450	81,002,370	81,002,370	81,002,370	97.79	0.00	97.79	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056998	Angela Peña	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	870,000	870,000	870,000	870,000	870,896	870,896	870,896	100.00	0.00	100.00	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056998	Patricia No. 171 Pineda Muñoz	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	81,177,231	81,177,231	81,177,231	81,177,231	81,147,973	81,147,973	81,147,973	97.51	0.00	97.51	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056998	Juan Benavita	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	870,000	870,000	870,000	870,000	874,244	874,244	874,244	100.00	0.00	100.00	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056999	Mu. José María Pineda de Aguilar	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	850,000	850,000	850,000	850,000	835,000	835,000	835,000	100.00	0.00	100.00	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056999	Lic. Ignacio Andrés Ochoa	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	850,000	850,000	850,000	850,000	847,514	847,514	847,514	99.59	0.00	99.59	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056999	Abelardo Naveo	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	850,000	850,000	850,000	850,000	874,864	874,864	874,864	100.00	0.00	100.00	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056999	Federico Rojas	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	850,000	850,000	850,000	850,000	835,000	835,000	835,000	100.00	0.00	100.00	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056999	Emma Doby Somo	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	850,000	850,000	850,000	850,000	835,040	835,040	835,040	100.00	0.00	100.00	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056999	Roby María de la Cruz	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	850,000	850,000	850,000	850,000	849,947	849,947	849,947	99.99	0.00	99.99	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056999	Ignacio López Peña	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	850,000	850,000	850,000	850,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión
MM115040056999	Benito Juárez	6174-1181	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Aplicación Previsional	1007 FOM para infraestructura educativa	33-Operaciones para las Acciones de Infraestructura Educativa Municipal	INSTRUMENTO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EDUCATIVA	Mantenimiento	En Ejecución	2015	892,819	892,819	892,819	892,819	892,819	892,819	892,819	100.00	0.00	100.00	Financiar las Operaciones / Pagos / Reversión

Página 470

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Modalidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto	Tipo de Operación	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado	Ciclo de Ejecución	Presupuesto	Multiciclo	Reversión (Millionarios)	Años de Ejecución					Observaciones	
															2023	2024	2025	2026	2027		
MS11504039629	MUSEO DE LA PAZ	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$1,038,107	\$1,038,118	\$1,038,118	\$988,720	\$988,720	\$988,720	\$91.23	0.00	65.23	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039630	LIBRERÍA	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$485,474	\$485,474	\$485,474	\$1.09	0.00	61.09	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039631	JUAN MARÍA BARRERA	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$105,421	\$105,421	\$105,421	\$105,421	\$105,421	\$105,421	100.00	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039632	Lic. Adolfo López Mejía	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$954,548	\$954,548	\$954,548	\$954,548	\$954,548	\$954,548	100.00	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039633	María Montserrat	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$734,110	\$734,110	\$734,110	96.55	0.00	96.55	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039634	Manuel Basual	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$602,840	\$602,840	\$602,840	80.27	0.00	80.27	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039635	Profes. Rojasana Gómez de Vega	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039636	Carmelita Vázquez Benítez	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$730,821	\$730,821	\$730,821	97.19	0.00	97.19	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039637	Ricardo Flores Mejía	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$628,997	\$628,997	\$628,997	83.87	0.00	83.87	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039638	Mobilización y Equipo	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$14,876,185	\$14,876,185	\$14,876,185	\$10,367,847	\$10,367,847	\$10,367,847	71.99	0.00	71.99	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039639	Miguel Alemán	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$500,000	\$500,000	\$500,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039640	Andrés Becerra Rodríguez	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$748,998	\$748,998	\$748,998	\$748,998	\$748,998	\$748,998	100.00	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039641	Raúl Hernández	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039642	Luis Rojas	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039643	Dr. Héctor Juan López de los Ríos	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$227,322	\$227,322	\$227,322	\$227,322	\$227,322	\$227,322	100.00	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039644	Juan Antonio	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$76,142	\$76,229	\$76,229	\$76,229	\$76,229	\$76,229	100.00	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039645	Hectorino	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$712,084	\$712,084	\$712,084	\$712,084	\$712,084	\$712,084	100.00	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039646	Juan Juan Tablada	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	100.00	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039647	Vicente Guerrero	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039648	Humberto Victoria	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$931,424	\$931,424	\$931,424	\$931,424	\$931,424	\$931,424	100.00	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039649	INTERNACIONAL DEL NIÑO	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$1,097,600	\$1,097,600	\$1,097,600	\$1,097,600	\$1,097,600	\$1,097,600	100.00	0.00	100.00	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039650	Lic. Javier Reyes Mejía	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$490,243	\$490,243	\$490,243	96.05	0.00	96.05	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039651	Profes. Jacobo León	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$695,763	\$695,763	\$695,763	92.77	0.00	92.77	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039652	Alejandro	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$494,984	\$500,000	\$500,000	\$495,704	\$495,704	\$495,704	99.14	0.00	99.14	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039653	José Torres Rojas	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$490,594	\$490,594	\$490,594	98.12	0.00	98.12	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039654	José María Velasco	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$1,434,454	\$1,434,454	\$1,434,454	\$890,397	\$890,397	\$890,397	62.09	0.00	62.09	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039655	España Alameda	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$581,482	\$581,482	\$581,482	77.54	0.00	77.54	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal
MS11504039656	José de Jesús Hernández	6174-180	México	Coahuila de Zaragoza	Cobertura Municipal	Apoyación Financiera	1001 PMA Infraestructura Educativa y Recreativa	2019	2025	En Ejecución	2019	\$1,546,000	\$1,494,618	\$1,494,618	\$1,151,961	\$1,151,961	\$1,151,961	77.08	0.00	77.08	Financiado por el Fideicomiso de la Infraestructura Educativa y Recreativa Municipal

Página 4 de 20

Información General del Proyecto										Ámbito Financiero												
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Área de Proyecto	Modalidad	Manejo	Localidad	Objetivo	Tipo de Inversión	Programa	Sub-proyecto	Estado	Fecha Inicial	Presupuesto	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión		
HM115040009679	Publico Casala	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	100.00	100.00	Financiado / Operación / Negociado	
HM115040009680	Valentín Gómez Farfán (No-UD)	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$1,973,245	\$2,992,245	\$2,992,245	\$2,992,245	\$1,996,248	\$1,996,248	\$1,996,248	64.72	64.72	64.72	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009681	Martín Luis Herrera	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$396,870	\$396,870	\$396,870	88.44	88.44	88.44	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009682	Alejandro S. De Alvarado	9274-018	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$750,000	\$749,989	\$749,989	\$749,989	\$749,989	\$749,989	\$749,989	100.00	100.00	100.00	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009683	Diego Meléndez Domínguez	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	100.00	100.00	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009684	Agnes Melia Martínez	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$453,221	\$453,221	\$453,221	87.10	87.10	87.10	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009684	Frida Masís	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$740,213	\$740,213	\$740,213	98.70	98.70	98.70	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009686	La Salicón Mesa	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$446,149	\$446,149	\$446,149	89.23	89.23	89.23	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009688	Ray Juárez I. De La Cruz	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$449,344	\$449,344	\$449,344	89.67	89.67	89.67	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009691	C.A.H. No. 29	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$1,750,000	\$1,747,005	\$1,747,005	\$1,747,005	\$1,731,910	\$1,731,910	\$1,731,910	99.14	99.14	99.14	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009692	Juan De Dios Peña	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$746,214	\$746,214	\$746,214	99.50	99.50	99.50	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009693	Lic. Melito Obeso	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$478,361	\$478,361	\$478,361	95.68	95.68	95.68	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009694	Maricela Espino	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$495,578	\$495,578	\$495,578	\$495,578	\$495,578	\$495,578	\$495,578	100.00	100.00	100.00	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009694	Manuel Hernández	9274-018	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$405,117	\$405,117	\$405,117	53.35	53.35	53.35	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009695	Miguel Ramos Galicia	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$314,533	\$314,533	\$314,533	62.91	62.91	62.91	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009696	Marciano Hernández	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	30.00	30.00	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009698	Margarita Peña De Juárez	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$1,280,000	\$1,078,870	\$1,078,870	\$1,078,870	\$479,575	\$479,575	\$479,575	44.45	44.45	44.45	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009694	FABRICIO GONZALEZ SOLÍS	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$1,250,000	\$1,248,033	\$1,248,033	\$1,248,033	\$1,248,033	\$1,248,033	\$1,248,033	100.00	100.00	100.00	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009692	Margarita Vilch Sánchez	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$486,708	\$486,708	\$486,708	97.34	97.34	97.34	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009690	Miguel Ángel Martínez	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$480,794	\$480,794	\$480,794	96.14	96.14	96.14	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009696	Rodrigo Sánchez García	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,795	\$497,795	\$497,795	99.54	99.54	99.54	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009698	Carsten Branda	9274-018	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$731,243	\$731,243	\$731,243	94.40	94.40	94.40	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009694	No. 79 IMAG México	9274-018	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$401,955	\$401,955	\$401,955	89.32	89.32	89.32	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009692	José Antonio Alvarado	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$499,984	\$499,984	\$499,984	\$499,984	\$499,984	\$499,984	\$499,984	99.81	99.81	99.81	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009693	José Luis De Alvarado	9274-018	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$750,000	\$754,707	\$754,707	\$754,707	\$754,707	\$754,707	\$754,707	100.00	100.00	100.00	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009698	Lic. Andrés Melillo Martínez	9274-017	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$748,517	\$748,517	\$748,517	99.80	99.80	99.80	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009694	A.W. Hernández México	9274-018	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$500,000	\$499,323	\$499,323	\$499,323	\$499,323	\$499,323	\$499,323	100.00	100.00	100.00	Financiado / Operación / Negociado
HM115040009699	FABRICIO F. MORA	9274-018	Mexico	Cooperativa	Cooperativa	Apoyación Productiva	1007 FOM	2-Subproyectos Productiva para Acciones y Productiva Municipal	DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FISCAL EJECUTIVA	Operación	2015	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,482,544	\$1,482,544	\$1,482,544	99.82	99.82	99.82	Financiado / Operación / Negociado

Tabla 4 - A2

Información General del Proyecto										Área Financiera														
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código del Proyecto	Modalidad	Manejo	Liquidación	Actividad	Tipo de Inversión	Programa Presupuestario	Objetivo del Proyecto	Estado	Fecha Inicial	Plazo	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonaria)	Completado	Desembolsado	Ejecutado	Pagos	Intereses	Saldo de Cuenta	Saldo de Cuenta	Observaciones	
MS115040009640	JUAN ANTONIO DOMÍNGUEZ	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	0.00	100.00	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo	
MS115040009681	MARCELO DOMÍNGUEZ	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$500,000	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	100.00	0.00	100.00	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040009682	YANIELIS DOMÍNGUEZ	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$500,000	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	100.00	0.00	100.00	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040009688	VICTOR MORALES	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$702,418	\$702,418	\$702,418	\$714.80			71.48	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040009691	ANDREA GUILLERMO	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$261,542	\$261,542	\$261,542	\$231.31			23.13	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040009692	DAYAN MORALES	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$384,404	\$384,404	\$384,404	\$77.28			7.78	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040009694	JENNY PRADIAS DOMÍNGUEZ	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$286,413	\$286,413	\$286,413	\$77.20			7.72	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040009694	JENNY WOLFF DOMÍNGUEZ	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$264,181	\$264,181	\$264,181	\$31.24			3.12	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040009695	JOSÉF DELIA DE LOS RÍOS	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$355,137	\$355,137	\$355,137	\$11.11			1.11	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040009698	JUAN BLANCO	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$305,370	\$305,370	\$305,370	\$41.11			4.11	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040009698	MR. LUIS DOMÍNGUEZ	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00			100.00	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040009698	Dr. J. de Jesús A. P.	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$314,235	\$314,235	\$314,235	\$24.85			2.48	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040009697	MR. JOSE VICENTE VILLAR DEL ROSADO	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00			100.00	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040009680	PABLO VILLAR	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$750,000	\$410,353	\$410,353	\$410,353	\$410,353	\$410,353	\$410,353	\$100.00			100.00	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040009684	MARCELO BLONCO	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00			100.00	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040009680	ALVARO DOMÍNGUEZ	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$401,491	\$401,491	\$401,491	\$61.20			6.12	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040009682	MARCELO DOMÍNGUEZ	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$100.00			100.00	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040000005	ANDREA DOMÍNGUEZ	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00			100.00	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040000008	DAYAN MORALES	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$747,552	\$747,552	\$747,552	\$94.67			9.47	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040000007	DAYAN MORALES	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0.00			0.00	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040000003	ANTONIO VALDE DOMÍNGUEZ	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00			100.00	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040000008	MARCELO DOMÍNGUEZ	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00			100.00	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040000015	FABIAN DOMÍNGUEZ	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$700,622	\$700,622	\$700,622	\$700,622	\$700,128	\$700,128	\$700,128	\$94.80			9.48	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040000020	JUAN BLANCO	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$734,357	\$734,357	\$734,357	\$71.81			7.18	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040000029	VICTOR DOMÍNGUEZ	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$30.00			3.00	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040000037	PABLO DOMÍNGUEZ	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$335,845	\$335,845	\$335,845	\$44.78			4.48	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040000041	MARCELO DOMÍNGUEZ	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$30.00			3.00	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo
MS115040000049	ANDREA DOMÍNGUEZ	9274-038	Medio	Cooperativa	Cobertura	Medicinal	Adquisición de Medicamentos	3-Administración Pública para Acciones de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Física Educativa	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Finalizado	2015		\$750,000	\$713,077	\$713,077	\$713,077	\$713,077	\$713,077	\$713,077	\$71.00			7.10	Finalizado / Saldo de Cuenta / Negativo

Tabla A.1. A-2

Información General del Proyecto						Detalle del Proyecto																	
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Nombre de Proyecto	Modalidad	Manejo	Localidad	Nombre del Beneficiario	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado	Clase de Recursos	Presupuesto	Modificado	Revisión (Millones de Pesos)	Completado	Desembolsado	Capital	Intereses	Costo de Mantenimiento	Costo de Operación	Costo de Mantenimiento	Costo de Operación	
MEX11504000015	JOSÉ MARÍA MORALES Y MORALES	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	2760,000	2733,275	2733,275	2733,275	2733,275	2733,275	2733,275	2733,275	100.00	00	100.00	100.00
MEX11504000016	RAYMUNDO MEDINA	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000	100.00	00	100.00	100.00
MEX11504000017	ANNEE A LA MORALES	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9750,000	9750,000	9750,000	9750,000	9750,000	9750,000	9750,000	9750,000	100.00	00	100.00	100.00
MEX11504000018	CELESTINA DOMESTICA	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9750,000	9750,000	9750,000	9750,000	9766,444	9749,844	9766,444	9749,844	99.98	00	100.00	99.98
MEX11504000019	Mrs. 179 Ph. I. MORAN	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	80,000,000	81,974,944	81,974,944	81,974,944	81,880,547	81,880,547	81,880,547	81,880,547	95.12	00	100.00	95.12
MEX11504000020	JOSE ANTONIO MORALES	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9750,000	9750,000	9750,000	9750,000	9750,000	9750,000	9750,000	9750,000	100.00	00	100.00	100.00
MEX11504000021	RAFAEL BOLAÑA	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9750,000	9750,000	9750,000	9750,000	9749,487	9749,487	9749,487	9749,487	99.93	00	100.00	99.93
MEX11504000022	ILDE FLORES MOLINER	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9543,221	9543,221	9543,221	9543,221	9517,437	9517,437	9517,437	9517,437	91.91	00	100.00	91.91
MEX11504000023	DR. HIRSHAW BARRALES	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9307,110	9307,110	9307,110	9307,110	9286,132	9286,132	9286,132	9286,132	97.18	00	100.00	97.18
MEX11504000024	C.A.M. No. 93 SERRA CONTRALTO	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000	0	0	0	0	0.00	00	100.00	0.00
MEX11504000025	C.A.M. No. 95 TROMBAYÓN	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9727,124	9727,124	9727,124	9727,124	9705,439	9705,439	9705,439	9705,439	99.80	00	100.00	99.80
MEX11504000026	R.F.T.I. No. 5100 MEDINA	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000	9499,953	9499,953	9499,953	9499,953	99.99	00	100.00	99.99
MEX11504000027	FEDERICO CHAGAS	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9750,000	9750,000	9750,000	9750,000	9749,742	9749,742	9749,742	9749,742	99.87	00	100.00	99.87
MEX11504000028	LUIS DOMÍNGUEZ	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000	9499,953	9499,953	9499,953	9499,953	99.99	00	100.00	99.99
MEX11504000029	MELISSA DOMINGUEZ	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000	9499,954	9499,954	9499,954	9499,954	99.99	00	100.00	99.99
MEX11504000030	HUBER DAVIS	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	943,747	943,747	943,747	943,747	943,710	943,710	943,710	943,710	99.40	00	100.00	99.40
MEX11504000031	MARIA CRISTINA	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9750,000	9750,000	9750,000	9750,000	9502,330	9502,330	9502,330	9502,330	64.98	00	100.00	64.98
MEX11504000032	ALBA PAZVAL	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9750,000	9750,000	9750,000	9750,000	9717,211	9717,211	9717,211	9717,211	91.43	00	100.00	91.43
MEX11504000033	JOSE MARIA VAQUERO	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9942,714	9940,000	9940,000	9940,000	9940,000	9940,000	9940,000	9940,000	100.00	00	100.00	100.00
MEX11504000034	MARCO ANTONIO	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000	100.00	00	100.00	100.00
MEX11504000035	PABLO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000	9473,344	9473,344	9473,344	9473,344	91.47	00	100.00	91.47
MEX11504000036	ROBERTA MARTAL	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9776,000	9747,701	9747,701	9747,701	9747,701	9747,701	9747,701	9747,701	100.00	00	100.00	100.00
MEX11504000037	WILLIAM MORALES	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9776,000	9747,203	9747,203	9747,203	9747,203	9747,203	9747,203	9747,203	100.00	00	100.00	100.00
MEX11504000038	AGUILES MEDINA	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9450,000	9446,390	9446,390	9446,390	9446,390	9446,390	9446,390	9446,390	100.00	00	100.00	100.00
MEX11504000039	LILY MARINO VAQUERO	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9500,000	9500,000	9500,000	9500,000	9341,375	9341,375	9341,375	9341,375	68.28	00	100.00	68.28
MEX11504000040	ROBERTO MORALES	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9543,221	9543,221	9543,221	9543,221	9544,353	9544,353	9544,353	9544,353	91.05	00	100.00	91.05
MEX11504000041	CORONADO ANAYA	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9749,574	9749,599	9749,599	9749,599	9749,599	9749,599	9749,599	9749,599	100.00	00	100.00	100.00
MEX11504000042	MIGUEL ANTONIO VAQUERO	9479-1161	Mexico	Cooperativa Agraria	Coahuila de Zaragoza	Apoyación Productiva	1007 PMA Infraestructura Educativa	2023	2023	En ejecución	2015	9150,000	9150,000	9150,000	9150,000	9150,000	9150,000	9150,000	9150,000	100.00	00	100.00	100.00

Página 470

Información General del Proyecto												Área Inversora				Área Financiera				Observaciones							
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyecto	Localidad	Municipio	Localidad	Tipología del Proyecto	Forma de Inversión	Programa	Objetivo del Proyecto	Etapa del Proyecto	Estado	Ciclo	Presupuesto	Modificado	Reversión (Millones de Quetzales)	Comprobado	Desagregado	Ejecutado	Pagado	Saldo por Pagar	Unidad de Medida	Indicador	Valor Actual	Valor Inicial	Observaciones		
HW1150400262419	RAY JUANAH IZMEL DE	9279-108	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Métricas Contables	100	0.00	0.00	0.00	Faltante de información / Negativo	
HW1150400262423	WILLIAM SAGASTA	9279-130	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$0	\$0	\$0	\$0	\$897,944	0.00	100	0.00	84.26	Faltante de información / Negativo	
HW1150400262434	MAESTRO JABON	9279-148	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$748,988	\$748,988	\$748,988	\$748,988	\$0	\$0	\$0	\$0	\$748,988	100.00	173	0.00	100.00	100.00	Faltante de información / Negativo
HW1150400262439	AQUILINO SACDAN	9279-176	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	200	0.00	0.00	0.00	Faltante de información / Negativo
HW1150400262439	HUBALDO CASTELLANO	9279-176	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$716,224	\$716,224	\$716,224	\$716,224	\$0	\$0	\$0	\$0	\$716,224	100.00	100	0.00	100.00	100.00	Faltante de información / Negativo
HW1150400262445	DR. HUBERTO BAL PAZ	9279-180	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$42,137	\$412,37	\$412,37	\$41,943	\$0	\$0	262	0.00	81.43	81.43	Faltante de información / Negativo
HW1150400262449	RAY JUANAH IZMEL DE	9279-190	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$243,884	\$243,884	\$243,884	\$243,884	\$36,132	\$361,324	\$361,324	\$4,941	\$0	\$0	100	0.00	64.91	64.91	Faltante de información / Negativo
HW1150400262453	VICTORIO MARRERO	9279-226	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,460,150	\$1,460,150	\$1,460,150	\$9,649	\$0	\$0	100	0.00	86.49	86.49	Faltante de información / Negativo
HW1150400262461	HUBALDO VICENTE	9279-238	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$284,978	\$284,978	\$284,978	\$71,000	\$0	\$0	100	0.00	57.00	57.00	Faltante de información / Negativo
HW1150400262461	CARMEN SARDAN	9279-238	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$222,734	\$222,734	\$222,734	\$4,435	\$0	\$0	100	0.00	44.55	44.55	Faltante de información / Negativo
HW1150400262461	MARGARITA MORA DE	9279-238	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$1,105,224	\$1,105,224	\$1,105,224	\$1,105,224	\$1,105,224	\$1,105,224	\$1,105,224	\$0	\$0	\$0	100	0.00	100.00	100.00	Faltante de información / Negativo
HW1150400262484	LINA VICARIO	9279-248	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,983	\$498,983	\$498,983	\$9,999	\$0	\$0	100	0.00	99.99	99.99	Faltante de información / Negativo
HW1150400262493	FABRICIANO I. MARON	9279-258	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$500,000	\$549,295	\$549,295	\$549,295	\$549,295	\$549,295	\$549,295	\$0	\$0	\$0	100	0.00	100.00	100.00	Faltante de información / Negativo
HW1150400262511	MARCELO MORALES	9279-280	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$487,800	\$487,800	\$487,800	\$1,500	\$0	\$0	100	0.00	81.58	81.58	Faltante de información / Negativo
HW1150400262528	JUANITA DELIA DE DOMÍNGUEZ	9279-280	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$488,841	\$488,841	\$488,841	\$9,777	\$0	\$0	100	0.00	87.77	87.77	Faltante de información / Negativo
HW1150400262529	LILY ADELIS LÓPEZ MORA	9279-280	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$1,738,488	\$1,894,179	\$1,894,179	\$1,894,179	\$1,894,179	\$1,894,179	\$1,894,179	\$0	\$0	\$0	100	0.00	100.00	100.00	Faltante de información / Negativo
HW1150400262541	ANNA A LA MORA	9279-300	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$488,467	\$488,467	\$488,467	\$91,500	\$0	\$0	100	0.00	81.31	81.31	Faltante de información / Negativo
HW1150400262544	JUAN ANTONIO	9279-310	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	100	0.00	100.00	100.00	Faltante de información / Negativo
HW1150400262546	LILY JANAETH PEREZ MORA	9279-310	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$0	\$0	\$0	100	0.00	100.00	100.00	Faltante de información / Negativo
HW1150400262571	WILMA MORALES	9279-310	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$450,000	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$0	\$0	\$0	100	0.00	100.00	100.00	Faltante de información / Negativo
HW1150400262589	MIGUEL HIDALGO V. CASTILLO	9279-310	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,995	\$499,995	\$499,995	\$9,999	\$0	\$0	100	0.00	99.99	99.99	Faltante de información / Negativo
HW1150400262605	JUANITA SUAREZ MORA	9279-310	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$984,748	\$981,203	\$981,203	\$981,203	\$981,203	\$981,203	\$981,203	\$0	\$0	\$0	100	0.00	100.00	100.00	Faltante de información / Negativo
HW1150400262615	IGNACIO MORALES MORALES	9279-310	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	1,000	0.00	100.00	100.00	Faltante de información / Negativo
HW1150400262638	MIGUEL HIDALGO	9279-310	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$1,481,800	\$1,438,565	\$1,438,565	\$1,438,565	\$1,438,565	\$1,438,565	\$1,438,565	\$0	\$0	\$0	100	0.00	100.00	100.00	Faltante de información / Negativo
HW1150400262639	ESTARDO DE MORALES	9279-310	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	100	0.00	100.00	100.00	Faltante de información / Negativo
HW1150400262675	ANTONIO CABO	9279-310	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$0	\$0	\$0	100	0.00	100.00	100.00	Faltante de información / Negativo
HW1150400262679	WENDELIN DAMAZO	9279-310	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$379,184	\$379,184	\$379,184	\$8,816	\$0	\$0	10	0.00	88.21	88.21	Faltante de información / Negativo
HW1150400262681	ARANDA BARRO	9279-310	México	Comercio Exterior	Cobertura Municipal	Asignación Municipal	100% FOM	3º-Operaciones Municipales para Acciones de Infraestructura	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE FÍSICA EDUCATIVA	Operación	En ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$342,744	\$342,744	\$342,744	\$6,555	\$0	\$0	100	0.00	45.55	45.55	Faltante de información / Negativo

Muestra #20

Información General del Proyecto										Datos Financieros										Datos Fiscales											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Línea de Crédito	Modalidad	Tipo de Recursos	Programa	Objetivo	Nombre	Institución Ejecutora	Estado del Proyecto	Estado	Fecha Inicial	Financiamiento	Multicreditado	Reasignado (Miles de Pesos)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagos	Saldo	Intereses	Unidad de Medida	Indicador	Valor Actual	Valor Anterior	Observaciones			
MEX110403026435	Juata Siavaa	94724-170	México	Ciudad de México	03020000	Apoyos	1007 PMA	Programa de Apoyos a la Infraestructura Municipal	1007 PMA	Programa de Apoyos a la Infraestructura Municipal	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	En Ejecución	En Ejecución	2015	\$142,754	\$142,754	\$142,754	\$142,754	\$142,754	\$142,754	\$142,754	\$142,754	100.00	00	Miles de Pesos	100	0.00	100.00		Financiado por el Fideicomiso de la Secretaría de Economía	
MEX110403026450	Palmador Negro	94724-180	México	Ciudad de México	03020000	Apoyos	1007 PMA	Programa de Apoyos a la Infraestructura Municipal	1007 PMA	Programa de Apoyos a la Infraestructura Municipal	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	En Ejecución	En Ejecución	2015	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	00	Miles de Pesos	100	0.00	100.00		Financiado por el Fideicomiso de la Secretaría de Economía
MEX110403026469	Maria Montserrat	94724-178	México	Ciudad de México	03020000	Apoyos	1007 PMA	Programa de Apoyos a la Infraestructura Municipal	1007 PMA	Programa de Apoyos a la Infraestructura Municipal	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	En Ejecución	En Ejecución	2015	\$485,284	\$485,284	\$485,284	\$485,284	\$485,284	\$485,284	\$485,284	\$485,284	\$485,284	99.99	00	Miles de Pesos	100	0.00	99.99		Financiado por el Fideicomiso de la Secretaría de Economía
MEX110403026478	Melino Melar	94724-188	México	Ciudad de México	03020000	Apoyos	1007 PMA	Programa de Apoyos a la Infraestructura Municipal	1007 PMA	Programa de Apoyos a la Infraestructura Municipal	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	En Ejecución	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	80.20	00	Miles de Pesos	100	0.00	80.20		Financiado por el Fideicomiso de la Secretaría de Economía