

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300368800	Consolidar La Infraestructura Y El Equipamiento De Dos Instituciones Mas De Nivel Medio Superior (Cambio De Descripción Del Compromiso)	IMIFEUAJ CCI03020 14	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de bachilleres del estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$2,600,309	\$2,600,309	\$2,600,309	\$2,600,304	\$2,496,328	\$2,496,328	\$2,496,328	96.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: / Fianza: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150400604276	Construcción Y Equipamiento Del Plantel 41 Temascalcingo.	01	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$5,469,310	\$5,469,310	\$5,469,310	\$5,469,310	\$4,858,275	\$4,858,275	\$4,858,275	88.83	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fianza: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150400604345	Construcción Y Equipamiento Del Plantel 54 Teoloyucan	02	México	Teoloyucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$12,972,609	\$12,972,609	\$12,972,609	\$12,972,609	\$12,117,930	\$12,117,930	\$12,117,930	93.41	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fianza: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14170300964399	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio De Villa Del Carbon	-	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,996,464	\$9,996,464	\$9,996,464	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.96	Financiera: SE APERTURO NUEVAMENTE POR QUE EN SEGUNDO SEMESTRE APARECIA COMO CANCELADO / Fianza: SE APERTURO NUEVAMENTE POR QUE EN SEGUNDO SEMESTRE APARECIA COMO CANCELADO / Registro: SE APERTURO NUEVAMENTE POR QUE EN SEGUNDO SEMESTRE APARECIA COMO CANCELADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300368515	Construcción Y Equipamiento De Un Colegio De Bachilleres Del Estado De México (Cobaem) El La Comunidad De San Miguel Mimiapan	IMIFEUAJ CCI03020 14	México	Xonacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$12,738,322	\$12,738,322	\$12,738,322	\$12,738,322	\$10,834,335	\$10,834,335	\$10,834,335	85.05	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: / Fianza: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.