

Total: 317

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300365464	José Vicente Villaderehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 05	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$259,223	\$259,223	\$259,223	86.41	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.41	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365465	Ciencia Patria Trabajo Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 06	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,279,997	\$1,279,997	\$1,279,997	\$1,279,997	\$1,279,997	\$1,279,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365466	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 07	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,915	\$1,279,915	\$1,279,915	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365467	Adolfo López Mateos, Agc-39construir Una Aula	IMIFE 08	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$691,005	\$691,005	\$691,005	\$691,005	\$691,005	\$691,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14150200512362	Miguel Angel Buonarroterminación De Rehabilitación	IMIFE 803	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$115,752	\$104,903	\$104,903	\$104,903	\$104,903	\$104,903	\$104,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365469	Num. 32 Aculcorehabilitación Y Construcción De Taller De Panadería	IMIFE 10	México	Aculco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,391,082	\$1,391,082	\$1,391,082	\$1,391,082	\$1,391,082	\$1,391,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14150200512384	Ignacio Espinoza Martínezconstrucción De 2 Aulas	IMIFE 804	México	Aculco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365475	José María González Arratia, Agc-68rehabilitar La Protección Perimetral	IMIFE 12	México	Almoloya de Alquisiras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$467,384	\$467,384	\$467,384	\$467,384	\$467,384	\$467,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365477	Sor Juana Inés De La Cruzmalla Ciclónica 294 Ml.	IMIFE 13	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$210,000	\$200,746	\$200,746	\$200,746	\$200,746	\$200,746	\$200,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365478	No. 42 Almoloya De Juárezconstrucción De 3 Aulas, Taller De Panadería, Adaptación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 14	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,099,913	\$2,099,913	\$2,099,913	\$1,035,286	\$1,035,286	\$1,035,286	49.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365493	Francisco Ruiz De Leónsustitución De 3 Aulas Y Construcción De Dirección Con Sanitarios	IMIFE 17	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,846,683	\$1,846,683	\$1,846,683	\$1,846,683	\$1,846,683	\$1,846,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365494	Francisco Javier Cárdenassustitución De Servicios Sanitarios	IMIFE 18	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$985,412	\$985,412	\$985,412	\$985,412	\$985,412	\$985,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365496	Nicolás Bravorehabilitación Integral Urgente	IMIFE 19	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365502	Profr. Moisés Saénzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 23	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365508	Cuautémcorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 26	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$274,269	\$274,269	\$274,269	\$274,269	\$274,269	\$274,269	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 317

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300365510	No. 0282 Dr. Gustavo Baz Pradarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 27	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$295,987	\$295,987	\$295,987	\$295,987	\$295,987	\$295,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365513	Enrique Flores Magónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 29	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$297,359	\$297,359	\$297,359	\$297,359	\$297,359	\$297,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365517	Cirilo Torres Cancelarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 31	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$459,325	\$459,325	\$459,325	\$459,325	\$459,325	\$459,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365518	Nueva Creaciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 32	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$299,980	\$299,980	\$299,980	\$299,980	\$299,980	\$299,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365520	No. 0424 Emiliano Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 33	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$299,749	\$299,749	\$299,749	\$299,749	\$299,749	\$299,749	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365522	Miguel Hidalgo Y Costilla, Agc-76construir La Protección Perimetral	IMIFE 34	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$616,319	\$616,319	\$616,319	\$616,319	\$616,319	\$616,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365526	Concepción Arenalrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 36	México	Amatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$521,671	\$521,671	\$521,671	67.75	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	67.75	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365532	Josué Mirloconstrucción De Muro De Contención	IMIFE 38	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373135	Centro De Educación Para La Atención De Jóvenes Y Adultos Chimalpahin, Agc-3890	IMIFE 425	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365532	No. 26 Jean Piagetrehabilitación Y Construcción De Un Aula	IMIFE 39	México	Apaxco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365551	No. 9 Lev Semenovich Vigotskyrehabilitación	IMIFE 50	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	\$1,672,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14150300565964	No. 45construcción De Comedor, Taller De Panadería Y Elevador Para Personal De Capacidades Especiales	IMIFE 801	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,471,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365554	Miguel Hidalgorehabilitación De 3 Módulos De Servicios Sanitarios Y Techumbre En La Cancha De Basquetbol	IMIFE 52	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365555	Profr. Enrique Gómez Bravorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 53	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$278,489	\$278,489	\$278,489	92.83	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.83	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365557	Isidro Fabelarehabilitación	IMIFE 54	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$969,500	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$964,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 317

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300365559	Emilio Abreuconstrucción De Techumbre	IMIFE 55	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$686,571	\$686,571	\$686,571	\$686,571	\$686,571	\$686,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365563	Alfredo Del Mazo, Agc-375impermeabilizar Las Aulas	IMIFE 57	México	Atlautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$267,309	\$267,309	\$267,309	44.55	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	44.55	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365817	Juan De La Barrerarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 59	México	Capulhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$292,932	\$292,932	\$292,932	\$292,932	\$292,932	\$292,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365822	No. 12 José Mariano Mociño Y Losadarehabilitación	IMIFE 60	México	Capulhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,741,892	\$1,741,892	\$1,741,892	\$1,741,892	\$1,741,892	\$1,741,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365825	No. 1033 Ricardo Flores Magónconstrucción De Un Aula En Planta Alta	IMIFE 61	México	Chalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,004	\$350,004	\$350,004	\$350,004	\$286,080	\$286,080	\$286,080	81.74	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	81.74	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365829	No. 53 Club De Leonesehabilitación	IMIFE 62	México	Chalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,579,559	\$1,579,559	\$1,579,559	\$1,579,559	\$1,579,559	\$1,579,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365860	No. 49 Chapultepecrehabilitación	IMIFE 68	México	Chapultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365862	No. 41 Tlacaehlelehabilitación	IMIFE 69	México	Chiautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,545,000	\$1,545,000	\$1,545,000	\$1,257,429	\$1,257,429	\$1,257,429	81.39	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.39	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365864	Estefanía Castañedarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 70	México	Chiautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$299,029	\$299,029	\$299,029	\$299,029	\$299,029	\$299,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365874	E.S.T.I.C. No 0055 José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 72	México	Chiautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365964	No. 3 Juan Enrique Azcoagarehabilitación	IMIFE 87	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,418,873	\$1,418,873	\$1,418,873	78.83	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	78.83	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365970	No. 77 José Castilla Y Piñarehabilitación	IMIFE 88	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,346,311	\$1,346,311	\$1,346,311	74.80	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.80	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365974	Ichcateopanconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 89	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,252,795	\$1,252,795	\$1,252,795	97.87	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.87	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365977	Malinalconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 90	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$812,887	\$812,887	\$812,887	63.51	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	63.51	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365981	Calpulliconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 91	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 317

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300365993	José María Velasco rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 92	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX17170200887596	Varios Proyectos	FAM2017	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$311,059,231	\$5,304,652	\$5,304,652	\$5,304,652	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366028	Luz Casas Cruz rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 99	México	Coyotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366040	Profr. Manuel Hinojosa Giles rehabilitación	IMIFE 102	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$273,075	\$273,075	\$273,075	\$273,075	\$273,075	\$273,075	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366048	Bicentenario De La Independencia De Méxicorehabilitación Urgente De Edificios	IMIFE 103	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,010,451	\$1,912,963	\$1,912,963	\$1,912,963	\$1,912,963	\$1,912,963	\$1,912,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366082	Vicente Guerrero rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 106	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366226	Gregorio Torres Quintero rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 110	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$268,867	\$268,867	\$268,867	\$268,867	\$268,867	\$268,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366234	Narciso Bassols rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 111	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$270,852	\$270,852	\$270,852	\$270,852	\$270,852	\$270,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366386	Constitución rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 112	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$299,998	\$299,998	\$299,998	\$299,998	\$299,998	\$299,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366406	Evangelina Ozuna, Agc-901rehabilitar	IMIFE 115	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$445,202	\$445,202	\$445,202	\$445,202	\$445,202	\$445,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366409	Quetzalcóatl, Agc-907impermeabilizar	IMIFE 116	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$556,591	\$556,591	\$556,591	74.21	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.21	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366426	Tierra Y Libertadrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 118	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$219,999	\$219,999	\$219,999	73.33	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	73.33	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366432	Hermanos Serdanrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 119	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$240,781	\$240,781	\$240,781	\$240,781	\$240,781	\$240,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366436	Juana De Asbajerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 120	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$275,133	\$275,133	\$275,133	91.71	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.71	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366442	Siervo De La Naciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 121	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$272,362	\$272,362	\$272,362	90.79	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.79	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 317

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300366449	No. 7 Gabriela Mistralrehabilitación	IMIFE 122	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,782,115	\$1,782,115	\$1,782,115	\$1,782,115	\$1,782,115	\$1,782,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366482	No. 35 Dr. Mario Ramos Palaciosrehabilitación	IMIFE 123	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,798,679	\$1,798,679	\$1,798,679	\$1,798,679	\$1,798,679	\$1,798,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366487	No. 38 Janusk Korzackrehabilitación	IMIFE 124	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366493	No. 76 Daniel Delgadillorehabilitación	IMIFE 125	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,789,610	\$1,789,610	\$1,789,610	\$1,789,610	\$1,789,610	\$1,789,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366505	No. 78 Isidro Becerril Valdézrehabilitación	IMIFE 126	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,705,602	\$1,705,602	\$1,705,602	\$1,705,602	\$1,705,602	\$1,705,602	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366516	Lic. Guillermo Robles Gliconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 127	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,278,551	\$1,278,551	\$1,278,551	99.89	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.89	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366583	Ignacio Manuel Altamiranoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 128	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,225,413	\$1,225,413	\$1,225,413	\$1,225,413	\$1,225,413	\$1,225,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366594	Gustavo Bazconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 129	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,254,244	\$1,254,244	\$1,254,244	\$1,254,244	\$1,254,244	\$1,254,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366609	Lauro Aguirreconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 131	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,057,934	\$1,057,934	\$1,057,934	82.65	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	82.65	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366626	Aquiles Serdanconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 132	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,110,254	\$1,110,254	\$1,110,254	86.74	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.74	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366635	24 De Febreroconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 133	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$289,829	\$289,829	\$289,829	\$289,829	\$289,829	\$289,829	\$289,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366933	Rufino Tamayoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 136	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,142,259	\$1,142,259	\$1,142,259	89.24	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.24	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300366940	Carmen Serdanconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 137	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366944	Diego Riveraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 138	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,127,756	\$1,127,756	\$1,127,756	\$1,127,756	\$1,127,756	\$1,127,756	\$1,127,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300366982	José Clemente Orozcoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 141	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,916	\$1,279,916	\$1,279,916	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	

Total: 317

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300367004	Luz Alba Loria Pérezsubstitución De Aulas En Estructura U-2c	IMIFE 144	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,333,123	\$1,333,123	\$1,333,123	60.60	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	60.60	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367010	Francisco I. Maderosustitución De 2 Aulas	IMIFE 145	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,166,973	\$1,166,973	\$1,166,973	\$1,166,973	\$873,486	\$873,486	\$873,486	74.85	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.85	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367016	Arq. Ramón Josué Hernández Andradesustitución De Edificio U-1c	IMIFE 146	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,468,353	\$1,468,353	\$1,468,353	\$1,468,353	\$1,468,353	\$1,468,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367030	Juan Luis Vivesconstrucción De Barda	IMIFE 147	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$248,352	\$248,352	\$248,352	\$248,352	\$248,352	\$248,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367062	Anexa A La Normal De Ecatepecsustitución De Aulas, Barda Y Red Sanitaria	IMIFE 148	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$934,110	\$934,110	\$934,110	\$934,110	\$934,110	\$934,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367070	Quetzalcóatlsubstitución De Cubierta De 3 Aulas	IMIFE 149	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367084	Centro De Desarrollo Infantil Num. 2 Ecatepecrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 151	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367106	Belisario Dominguezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 152	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$227,608	\$227,608	\$227,608	\$227,608	\$227,608	\$227,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367121	Manuel Bernalrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 153	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$295,680	\$295,680	\$295,680	\$295,680	\$295,680	\$295,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367128	Gregorio Torres Quinterorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 154	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367143	Alfonso Reyes Ochoarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 155	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$271,669	\$271,669	\$271,669	90.56	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.56	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367155	Moisés Saénzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 156	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$275,847	\$275,847	\$275,847	91.95	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.95	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367177	Niños Héroes De Chapultepecrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 157	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367192	Francisco Javier Clavijerorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 159	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$298,537	\$298,537	\$298,537	\$298,537	\$298,537	\$298,537	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300367471	No. 0948 Guillermo González Camarenarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 160	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	

Total: 317

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300367475	Inixtl Inyollorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 161	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$233,009	\$233,009	\$233,009	\$233,009	\$233,009	\$233,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367476	Hermenegildo Galanarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 162	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$265,670	\$265,670	\$265,670	\$265,670	\$265,670	\$265,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367485	E.S.T.I.C. No 0117 Guillermo González Camarenarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 164	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$299,987	\$299,987	\$299,987	\$299,987	\$299,987	\$299,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367487	Benito Juárezrehabilitación Mayor De Los Edificios A,B,C Y D. Así Como Construcción De Drenaje Pluvial En Patio	IMIFE 165	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367492	Felipe Gutiérrez, Agc-1257construir La Barda Perimetral	IMIFE 167	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$573,192	\$573,192	\$573,192	\$573,192	\$573,192	\$573,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14150200512027	Miguel Hidalgorehabilitación De Comedor Y Sanitarios Y Construcción De Sanitarios	808	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Insttuto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$832,485	\$832,485	\$832,485	65.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.04	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14150200512326	No. 529 Pastor Velázquezconstrucción De 2 Aulas, Reforzamiento Estructural Y Rehabilitación General	IMIFE 802	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Insttuto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,396,528	\$1,396,528	\$1,396,528	87.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.05	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367515	No. 57 Profra. Ma. Luisa Colmanrehabilitación	IMIFE 173	México	El Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,785,774	\$1,785,774	\$1,785,774	\$1,196,813	\$1,196,813	\$1,196,813	67.02	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	67.02	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367525	Rosalía Mendoza De Velázquezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 175	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$203,332	\$203,332	\$203,332	67.78	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	67.78	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367531	Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 176	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$226,398	\$226,398	\$226,398	75.47	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.47	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300384904	Salvador Sánchez Colín, Agc-1489construir El Módulo Administrativo	IMIFE 177	México	Huehuetoca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$624,951	\$624,951	\$624,951	\$611,388	\$611,388	\$611,388	97.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.83	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367542	No. 11 Lic. Agustín Gonzálezrehabilitación	IMIFE 179	México	Huixquilucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,768,051	\$1,768,051	\$1,768,051	\$1,768,051	\$1,768,051	\$1,768,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367551	No. 0379 Jose Ortega Y Gassetstitución De 2 Talleres, Dirección Escolar Y Sala De Maestros	IMIFE 181	México	Huixquilucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,099,874	\$2,099,874	\$2,099,874	\$2,099,874	\$2,099,874	\$2,099,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367557	No. 0343 Bernardo De Balbuenaarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 182	México	Huixquilucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$294,788	\$294,788	\$294,788	\$294,788	\$294,788	\$294,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300378891	No. 0032 Santos Degolladorehabilitación General Del Plantel Y Mobiliario Escolar	IMIFE 546	México	Huixquilucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,771,660	\$4,498,623	\$4,498,623	\$4,498,623	\$4,498,623	\$4,498,623	\$4,498,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 317

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300367560	Centro De Desarrollo Infantil Num. 9 Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 183	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$243,572	\$243,572	\$243,572	\$243,572	\$243,572	\$243,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367564	Prof. Rafael Ramírezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 184	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$231,072	\$231,072	\$231,072	\$231,072	\$231,072	\$231,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367568	Hermanos Serdianrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 185	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$243,586	\$243,586	\$243,586	81.20	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.20	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367581	Juana De Asbajerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 186	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$195,150	\$195,150	\$195,150	\$195,150	\$195,150	\$195,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367587	Prof. Juan De Dios Rodríguez Herediarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 187	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$273,205	\$273,205	\$273,205	\$273,205	\$273,205	\$273,205	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367593	No. 0748 José Ma. Morales Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 188	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$249,155	\$249,155	\$249,155	\$249,155	\$249,155	\$249,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367600	No. 80 Tierra Y Libertadrehabilitación	IMIFE 191	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,763,831	\$1,763,831	\$1,763,831	\$1,164,647	\$1,164,647	\$1,164,647	66.03	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	66.03	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367603	No. 0767 Moctezuma Ihuicaminasustitución De Barda	IMIFE 192	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$120,000	\$116,707	\$116,707	\$116,707	\$116,707	\$116,707	\$116,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367616	Prof. Antonio Albarránrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 195	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$279,298	\$279,298	\$279,298	93.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.10	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367624	No 0569 José Martírehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 196	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367625	No. 0857 Lázaro Cárdenas Del Riorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 197	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$297,157	\$297,157	\$297,157	\$297,157	\$297,157	\$297,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367639	Vicente Guerrero, Agc-1582rehabilitar	IMIFE 200	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367642	Rubén Darío, Agc-1666rehabilitar En Una Primera Etapa	IMIFE 201	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$722,184	\$722,184	\$722,184	\$722,184	\$722,184	\$722,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367647	Rosaura Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 203	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$297,148	\$297,148	\$297,148	\$297,148	\$297,148	\$297,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367658	Niños Héroesconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 206	México	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 317

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300367660	Leona Vicarioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 207	México	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,931	\$1,279,931	\$1,279,931	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367664	Nicolás Bravorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 208	México	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367686	No. 0104 Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 214	México	Jaltenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$111,145	\$111,145	\$111,145	\$111,145	\$111,145	\$111,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX141403003677701	No. 49rehabilitación	IMIFE 217	México	Jilotzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,792,647	\$1,792,647	\$1,792,647	\$1,756,706	\$1,756,706	\$1,756,706	98.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367703	Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 218	México	Jiquipilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367710	Tierra Y Libertadrehabilitación	IMIFE 220	México	Jiquipilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$689,446	\$689,297	\$689,297	\$689,297	\$689,297	\$689,297	\$689,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367739	Emiliano Zapataconstrucción De 3 Aulas, Dirección Con Sanitarios, Barda Perimetral Y Obra Exterior	IMIFE 224	México	Jocuingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,742,630	\$2,557,104	\$2,557,104	\$2,557,104	\$2,557,104	\$2,557,104	\$2,557,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367748	Hermanos Flores Magónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 227	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367750	Anton S. Makarenkoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 228	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300367752	Octavio Pazconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 229	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	\$1,277,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368145	Antonio Machadoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 230	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	\$1,279,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368149	Profr. Rafael Ramírez Castañedaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 231	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368153	Francisco Primo De Verdad Y Ramosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 232	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$864,419	\$864,419	\$864,419	\$522,217	\$522,217	\$522,217	60.41	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	60.41	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300368157	Frida Kahlo (Ago-545)Construcción De Muros De Contención	IMIFE 233	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$646,296	\$646,296	\$646,296	83.93	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.93	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 317

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300368174	No. 86 Dr. Ernesto Guevara De La Semarehabilitación	IMIFE 235	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,797,199	\$1,797,199	\$1,797,199	\$1,628,257	\$1,628,257	\$1,628,257	90.60	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368186	Laura Méndez De Cuencaimpermeabilización Urgente De Edificios	IMIFE 238	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$613,620	\$613,620	\$613,620	81.82	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.82	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368191	Dr. Gustavo Baz Pradasustitución De Biblioteca, Techumbre, Rehabilitación Integral De Edificios Y Sustitución De Plaza Cívica	IMIFE 239	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,600,000	\$4,068,014	\$4,068,014	\$4,068,014	\$4,068,014	\$4,068,014	\$4,068,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368196	No. 48rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 240	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$214,716	\$214,716	\$214,716	71.57	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368201	León Guzmán, Agc-1932rehabilitar Los Sanitarios Y Dotar De Equipo Informático Y Mobiliario, En Una Primera Etapa	IMIFE 241	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368210	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 243	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$280,224	\$280,224	\$280,224	\$280,224	\$280,224	\$280,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368214	No. 47 Lermarehabilitación	IMIFE 244	México	Lerma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,752,500	\$1,752,500	\$1,752,500	\$1,723,480	\$1,723,480	\$1,723,480	98.34	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368247	Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 249	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368254	Josefa Ortiz De Dominguezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 250	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,934	\$1,279,934	\$1,279,934	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368258	Guillermo Prietconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 251	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368262	Francisco Gonzalez Bocanegraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 253	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368273	Pedro Ascencioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 254	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368297	Juan De La Barreraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 255	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368301	Alfredo Zárate Albarránconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 256	México	Luvianos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 317

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX14140300368310	Emiliano Zapata construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 257	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,272,722	\$1,272,722	\$1,272,722	99.43	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368313	Lic. Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 258	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368316	Hermenegildo Galeana construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 259	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,530	\$1,279,530	\$1,279,530	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368328	El Nigromate construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 260	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368337	Jaime Nuno construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 262	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368338	Guadalupe Victoria construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 263	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368347	Carlos Gómez Hernández construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 264	México	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,886	\$1,279,886	\$1,279,886	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368366	No. 62 Dr. Rafael Santa Marina rehabilitación	IMIFE 268	México	Malinalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,752,770	\$1,752,770	\$1,752,770	\$1,752,770	\$1,752,770	\$1,752,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368445	Lic. Adolfo López Mateos rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 272	México	Metepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$282,046	\$282,046	\$282,046	\$282,046	\$282,046	\$282,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368472	Axayacatl rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 274	México	Mexicatzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$299,933	\$299,933	\$299,933	\$299,933	\$299,933	\$299,933	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368477	Mariano Riva Palacio rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 275	México	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$136,819	\$136,819	\$136,819	45.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	45.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368485	Gral. Lázaro Cárdenas rehabilitación	IMIFE 276	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$457,678	\$518,799	\$518,799	\$518,799	\$518,799	\$518,799	\$518,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368494	Evangelina Ozuna Pérez rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 277	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$230,067	\$230,067	\$230,067	\$230,067	\$230,067	\$230,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369066	Colorines rehabilitación Del Plantel	IMIFE 282	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,327,979	\$2,327,979	\$2,327,979	\$2,327,979	\$1,982,181	\$1,982,181	\$1,982,181	85.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369100	Ignacio Ramírez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 283	México	Nextlalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,227,710	\$1,227,710	\$1,227,710	\$1,227,710	\$1,227,710	\$1,227,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 317

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300369106	Lic. Benito Juárez sustitución De 6 Aulas, Firme En Plaza Y Construcción De Barda Perimetral Y Firme De Concreto	IMIFE 284	México	Nextlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$497,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369123	Luisa Isabel Campos De Jimenez Cantú rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 285	México	Nextlalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$289,638	\$289,638	\$289,638	96.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369140	Cuitlahuac rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 288	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$295,551	\$295,551	\$295,551	\$295,551	\$295,551	\$295,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369157	Mariano Matamoros construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 290	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,203,448	\$1,203,448	\$1,203,448	\$1,203,448	\$1,203,448	\$1,203,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369165	Constitución De 1857 construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 292	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,432,012	\$1,432,012	\$1,432,012	\$668,794	\$668,794	\$668,794	46.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369173	Amado Nervo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 293	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369180	Consuelo Rodríguez De Fdez. Albarancón construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 295	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369477	Guillermo Prieto construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 296	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,873	\$1,279,873	\$1,279,873	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369490	Beatriz Ordoñez Acuña sustitución De 50 Metros Lineales De Barda Perimetral	IMIFE 297	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$225,000	\$214,937	\$214,937	\$214,937	\$214,937	\$214,937	\$214,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369498	República De Cubas sustitución De Espacios Y Construcción De 1 Aula, Biblioteca, Administración Y Cisterna	IMIFE 298	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,345,344	\$1,345,344	\$1,345,344	\$1,345,344	\$962,577	\$962,577	\$962,577	71.55	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	71.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369500	No. 0039 Revolución Mexicana sustitución De Edificios Y Estudio De Mecánica De Suelos	IMIFE 299	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,750,000	\$4,615,384	\$4,615,384	\$4,615,384	\$4,615,384	\$4,615,384	\$4,615,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369505	No. 0196 Guttenberg rehabilitación Urgente De Aulas Y Plaza	IMIFE 300	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,293,867	\$875,761	\$875,761	\$875,761	\$875,761	\$875,761	\$875,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369515	No. 0215 Filomeno Matasustitución De 2 Aulas	IMIFE 301	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$765,207	\$722,798	\$722,798	\$722,798	\$716,897	\$716,897	\$716,897	99.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.18	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300369523	Jorge Jiménez Cantú, Agc-2991 rehabilitar Los Sanitarios	IMIFE 302	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$430,838	\$430,838	\$430,838	\$430,838	\$430,838	\$430,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 317

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14150200511842	Valentín Gómez Fariassustitución De 4 Aulas Y Rehabilitación De Barda	IMIFE 803	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,573,065	\$1,333,806	\$1,333,806	\$1,333,806	\$1,333,806	\$1,333,806	\$1,333,806	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300369543	Juan Aldamarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 304	México	Nicolás Romero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,971	\$299,971	\$299,971	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300369550	Diego Rivera, Agm-0529construcción De 4 Aulas, Aula De Cantos Y Juegos, Dirección Con Sanitarios	IMIFE 305	México	Nopaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,144,000	\$2,932,094	\$2,932,094	\$2,932,094	\$2,932,094	\$2,932,094	\$2,932,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300369580	No. 0745 Felipe Angelesconstrucción De 3 Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 307	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,110,000	\$2,053,132	\$2,053,132	\$2,053,132	\$2,053,132	\$2,053,132	\$2,053,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300369601	Lic. Benito Juárezsustitución De 1 Aulas, Dirección Y Columna Metálica De Techumbre	IMIFE 308	México	Oculan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$696,180	\$455,525	\$455,525	\$455,525	\$455,525	\$455,525	\$455,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300369618	No. 90 Eugenio María Montañorehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 310	México	Otumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$1,463,350	\$1,463,350	\$1,463,350	\$1,463,350	\$1,463,350	\$1,463,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300369665	No. 0608 José Vasconcelosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 312	México	Otzolapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300369681	Margarita Maza De Juarezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 314	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$255,073	\$255,073	\$255,073	\$255,073	\$255,073	\$255,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300370130	Isabel Guzmán De Escamillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 317	México	San Antonio la Isla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$297,691	\$297,691	\$297,691	\$297,691	\$297,691	\$297,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300370135	Fernando Orozco Y Berraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 318	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,023,726	\$1,023,726	\$1,023,726	\$1,023,726	\$1,023,726	\$1,023,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300370165	Antonio José De Sucrerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 321	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,539	\$299,539	\$299,539	99.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.85	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300370173	Alfonso Casocostrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 322	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300370191	Tsisana Luna Chicassustitución De 3 Aulas	IMIFE 323	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$838,406	\$838,406	\$838,406	69.87	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	69.87	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300370213	Ignacio Zaragozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 325	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,044,312	\$1,044,312	\$1,044,312	\$1,026,837	\$1,026,837	\$1,026,837	98.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.33	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300370258	Melchor Ocampoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 327	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,276,568	\$1,276,568	\$1,276,568	\$1,276,568	\$1,276,568	\$1,276,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	

Total: 317

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300370268	Moctezumaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 328	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,274,249	\$1,274,249	\$1,274,249	\$1,209,223	\$1,209,223	\$1,209,223	94.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300370301	Lázaro Cárdenasconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 330	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,227,702	\$1,227,702	\$1,227,702	\$1,227,702	\$1,227,702	\$1,227,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300370307	Miguel Hidalgoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 331	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,279,454	\$1,279,454	\$1,279,454	\$1,279,454	\$1,279,454	\$1,279,454	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300370998	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 334	México	San José del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,199,496	\$1,199,496	\$1,199,496	\$1,199,496	\$1,199,496	\$1,199,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371019	Lázaro Cárdenasrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 339	México	Santo Tomás	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371021	Estic No. 0124 Plan De Ayala, Agc-3364rehabilitar Con Pintura	IMIFE 340	México	Santo Tomás	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$645,894	\$645,894	\$645,894	\$645,894	\$645,894	\$645,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371030	Justo Sierraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 342	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371033	Netzahualcóyoticonstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 343	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,918	\$1,279,918	\$1,279,918	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371036	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 344	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371041	Niños Héroesconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 345	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371045	Himno Nacionalconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 346	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371048	Vicente Guerreroconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 347	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$953,372	\$953,372	\$953,372	\$908,995	\$908,995	\$908,995	95.35	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.35	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371050	El Chamizalconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 348	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX14140300371059	Mariano Matamorosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 349	México	Sultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$919,301	\$919,301	\$919,301	\$889,148	\$889,148	\$889,148	96.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	

Total: 317

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX1414030037110	Liberación De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 352	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$970,908	\$970,908	\$970,908	\$291,273	\$291,273	\$291,273	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1414030037112	Libertad De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 353	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,913	\$1,279,913	\$1,279,913	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1414030037117	Leona Vicario De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 354	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,918	\$1,279,918	\$1,279,918	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371126	José Vasconcelos De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 355	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,127,655	\$1,127,655	\$1,127,655	88.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371133	Gral. Mariano Matamoros De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 356	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,177,002	\$1,177,002	\$1,177,002	\$1,115,969	\$1,115,969	\$1,115,969	94.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371135	20 De Noviembre De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 357	México	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$966,623	\$966,623	\$966,623	\$955,792	\$955,792	\$955,792	98.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371143	No. 42 José Clemente Orozco Rehabilitación	IMIFE 359	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,798,810	\$1,798,810	\$1,798,810	\$1,721,486	\$1,721,486	\$1,721,486	95.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371218	No. 51 Rehabilitación	IMIFE 360	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$567,642	\$567,642	\$567,642	\$567,642	\$567,642	\$567,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371220	No. 30 Dr. Roberto Solís Quiroga Rehabilitación	IMIFE 361	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,648,068	\$1,648,068	\$1,648,068	\$1,648,068	\$1,648,068	\$1,648,068	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371283	Patria Nueva Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 364	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371289	Vasco De Quiroga Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 366	México	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$290,765	\$290,765	\$290,765	\$290,765	\$290,765	\$290,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371290	No. 52 Tejupilco Rehabilitación	IMIFE 367	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,490,403	\$1,490,403	\$1,490,403	\$1,485,222	\$1,485,222	\$1,485,222	99.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.65	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371301	Carlos Hank González De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 369	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,847	\$1,279,847	\$1,279,847	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300371302	Francisco I. Madero De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 370	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 317

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300372367	Cuauhtemocconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 372	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372376	Amado Nervoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 373	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$688,777	\$688,777	\$688,777	54.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372381	Cristobal Colonconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 374	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$696,788	\$696,788	\$696,788	54.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.63	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372397	Tierra Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 375	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,275,405	\$1,275,405	\$1,275,405	\$821,508	\$821,508	\$821,508	64.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.41	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372410	Pedro Ascencio De Alquisirascero Perimetral	IMIFE 376	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$673,505	\$673,505	\$673,505	\$673,505	\$673,505	\$673,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372439	Anexo A La Normal De Tejupilcorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 377	México	Tejupilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$517,518	\$517,518	\$517,518	67.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.21	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372455	José Vasconcelosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 378	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372498	Ignacio Allenderehabilitación Urgente De 2 Aulas Y Dirección	IMIFE 382	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$497,694	\$497,661	\$497,661	\$497,661	\$497,661	\$497,661	\$497,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372531	Redención Campesinaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 386	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,073,073	\$1,073,073	\$1,073,073	\$1,073,073	\$1,073,073	\$1,073,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372544	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 387	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,176,566	\$1,176,566	\$1,176,566	\$1,103,672	\$1,103,672	\$1,103,672	93.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.80	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372555	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 388	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,251,521	\$1,251,521	\$1,251,521	\$1,251,521	\$1,251,521	\$1,251,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372568	Miguel Hidalgoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 389	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,091,765	\$1,091,765	\$1,091,765	\$1,091,765	\$1,091,765	\$1,091,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372577	Profr. Mariano Cuevas Izquierdoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 390	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$885,509	\$885,509	\$885,509	\$885,509	\$885,509	\$885,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300372718	Miguel Hidalgo Y Costillaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 395	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$803,295	\$803,295	\$803,295	\$803,295	\$803,295	\$803,295	\$803,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 317

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300372729	Emiliano Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 396	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372736	Isp 25 Gral. Ignacio Zaragoza Rehabilitación Integral Urgente De 25 Espacios Educativos	IMIFE 397	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$25,000,000	\$24,688,201	\$24,688,201	\$24,688,201	\$23,039,895	\$23,039,895	\$23,039,895	93.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.32	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372758	Doctor Eduardo Liceaga Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 399	México	Teoloyucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$276,623	\$276,623	\$276,623	\$276,623	\$276,623	\$276,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372769	Lic. Ramón Beteta Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 400	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372792	Emiliano Zapata Salazar Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 402	México	Tepetitlpa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$190,389	\$190,389	\$190,389	\$190,389	\$190,389	\$190,389	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372807	No. 19 "Rosa Imelda Soto Millán" Rehabilitación	IMIFE 403	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,795,863	\$1,795,863	\$1,795,863	\$1,795,863	\$1,795,863	\$1,795,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372817	Tepotzotlán sustitución De Cubierta De 8 Aulas	IMIFE 404	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372934	Venustiano Carranza, Agc-3780 construir, En Una Primera Etapa, Un Aula	IMIFE 409	México	Texcaltitán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$588,323	\$588,323	\$588,323	98.05	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	98.05	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372944	Centenario De La Reforma construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 410	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372951	Manuel Doblado construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 411	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,279,965	\$1,279,965	\$1,279,965	\$1,279,965	\$1,279,965	\$1,279,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372965	No. 84 Ludwig Van Beethoven Rehabilitación	IMIFE 412	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,770,521	\$1,770,521	\$1,770,521	\$1,770,521	\$1,770,521	\$1,770,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372976	Ma. Trinidad Rodríguez De Sanchez Colín Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 413	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$298,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300372988	E.S.T.I.C. No 0018 Dr. José María Luis Morá Rehabilitación Urgente De Barda Perimetral	IMIFE 414	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$856,147	\$856,145	\$856,145	\$856,145	\$856,145	\$856,145	\$856,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373028	Lic. Benito Juárez Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 417	México	Tezoyuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$267,489	\$267,489	\$267,489	89.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.16	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373040	No. 0716 Sor Juana Inés De La Cruz Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 418	México	Tezoyuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$246,045	\$246,045	\$246,045	82.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.02	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 317

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300373054	Octavio Pazrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 419	México	Tiangustenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$292,349	\$292,349	\$292,349	97.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.45	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373068	No. 9 Margarita Gómez Palaciorehabilitación	IMIFE 420	México	Tiangustenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,671,885	\$1,671,885	\$1,671,885	\$1,671,885	\$1,671,885	\$1,671,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373084	José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 421	México	Timilpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373537	Primer De Mayoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 426	México	Tlalhepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$349,604	\$349,604	\$349,604	46.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.61	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373591	Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 431	México	Tlalhepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$253,696	\$253,696	\$253,696	\$253,696	\$253,696	\$253,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373594	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 432	México	Tlalhepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$273,653	\$273,653	\$273,653	\$273,653	\$273,653	\$273,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373611	Rosario Castellanosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 434	México	Tlalhepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$234,194	\$234,194	\$234,194	78.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.06	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373638	No. 0075 Las Ixtacalarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 437	México	Tlalhepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373646	Club Rotario Tlalhepantlarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 438	México	Tlalhepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$286,256	\$286,256	\$286,256	\$286,256	\$286,256	\$286,256	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373652	Juan De La Cabasarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 439	México	Tlalhepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$292,536	\$292,536	\$292,536	\$273,103	\$273,103	\$273,103	93.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.36	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373676	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 441	México	Tlalhepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$286,566	\$286,566	\$286,566	\$286,566	\$286,566	\$286,566	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373686	No. 82 Gaby Brimmerrehabilitación	IMIFE 442	México	Tlalhepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,546,414	\$1,546,414	\$1,546,414	94.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.68	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373714	Gral. Vicente Guerrerorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 444	México	Tlalhepantla de Baz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$256,405	\$256,405	\$256,405	\$256,405	\$256,405	\$256,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373812	Vicente Guerrero sustitución De 6 Aulas, Servicios Sanitarios, Comedor Y Dirección	IMIFE 446	México	Tlatlaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,236,520	\$1,236,520	\$1,236,520	61.83	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	61.83	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300373835	Cuahtemocconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 449	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,097,092	\$1,097,092	\$1,097,092	85.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.71	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 317

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300373843	Guadalupe Victoria construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 450	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,279,560	\$1,279,560	\$1,279,560	\$1,279,560	\$1,279,560	\$1,279,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373852	Juan Jacobo Rousseau construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 451	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,273,569	\$1,273,569	\$1,273,569	99.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373863	Sor Juana Inés De La Cruz construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Ampliación De La Escuela Y Obra Exterior	IMIFE 452	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,880,000	\$1,728,707	\$1,728,707	\$1,728,707	\$1,728,707	\$1,728,707	\$1,728,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373876	Lic. Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 453	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,216,669	\$1,216,669	\$1,216,669	\$1,183,202	\$1,183,202	\$1,183,202	97.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373889	Emiliano Zapata construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 454	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373907	Lic. Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 455	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,185,528	\$1,185,528	\$1,185,528	\$1,185,528	\$1,185,528	\$1,185,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300373930	Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 457	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$614,969	\$614,969	\$614,969	48.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374101	José María Velasco rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 464	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374316	No. 1006 Sentimientos De La Nación rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 468	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$278,060	\$278,060	\$278,060	\$278,060	\$278,060	\$278,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374361	Leona Vicario rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 472	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$284,972	\$284,972	\$284,972	\$284,972	\$284,972	\$284,972	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374381	Cor. Filiberto Gómez Diaz rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 474	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374394	Profr. Agripin García Estrada rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 475	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$285,894	\$285,894	\$285,894	95.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374410	No. 5 rehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 476	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300374421	No. 44 Toluca rehabilitación	IMIFE 477	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,171,875	\$1,171,875	\$1,171,875	\$1,171,875	\$1,171,875	\$1,171,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

Total: 317

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140300374496	Daniel Delgado construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 480	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,244,075	\$1,244,075	\$1,244,075	97.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.19	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374510	Emiliano Zapata construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 481	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,138,343	\$1,138,343	\$1,138,343	\$1,138,343	\$1,138,343	\$1,138,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374528	Profr. Maclovio Vallejo rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 482	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374553	Nezahualcoyotl construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 484	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$939,263	\$939,263	\$939,263	\$939,263	\$939,263	\$939,263	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374568	Fabian L. Cuencaco construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 486	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$628,113	\$628,113	\$628,113	\$628,113	\$628,113	\$628,113	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374722	Lic. José Vasconcelos Calderón construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 490	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,225,125	\$1,225,125	\$1,225,125	\$1,225,125	\$1,225,125	\$1,225,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374726	Tierra Y Libertad construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 491	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,243,400	\$1,243,400	\$1,243,400	97.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.31	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374733	Nueva Creación construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 492	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374746	Nueva Creación construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 493	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	\$1,259,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374776	Fidel Velázquez rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 498	México	Tultepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374800	No. 21 José Vasconcelos rehabilitación	IMIFE 501	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,409,325	\$1,409,325	\$1,409,325	78.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.30	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX14140300374808	Narciso Mendoza construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 502	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374815	Profra. Silvia Novo rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 503	México	Tultitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$283,326	\$283,326	\$283,326	\$283,326	\$283,326	\$283,326	\$283,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365560	Juan De La Barrera construcción De Un Aula	IMIFE 508	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$427,318	\$427,318	\$427,318	\$427,318	\$427,318	\$427,318	\$427,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300374820	No. 0124 27 De Septiembre rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 504	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 317

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140300374826	Sylvia Campomanes construcción De 1 Aula Y Obra Exterior	IMIFE 505	México	Valle de Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$639,626	\$639,626	\$639,626	98.40	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	98.40	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365548	Rehabilitar La Barda Perimetral	IMIFE 512	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$745,235	\$745,235	\$745,235	\$745,235	\$745,235	\$745,235	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365553	José Vasconcelos, Agc-4534rehabilitar La Barda Perimetral	IMIFE 511	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$734,375	\$734,375	\$734,375	\$734,375	\$734,375	\$734,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365556	Constitución De 1917, Agc-4516rehabilitar Con Pintura	IMIFE 510	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365530	No. 0636 Profr. Pedro Fuentes Garciarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 520	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$279,213	\$279,213	\$279,213	\$279,213	\$279,213	\$279,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365537	José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 517	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$297,974	\$297,974	\$297,974	\$297,974	\$297,974	\$297,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365541	Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 515	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$293,181	\$293,181	\$293,181	\$293,181	\$293,181	\$293,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365544	No. 67 Arnold Gessellrehabilitación	IMIFE 514	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,712,915	\$1,712,915	\$1,712,915	\$1,712,915	\$1,712,915	\$1,712,915	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365528	Lorenzo Filhorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 521	México	Villa Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$299,997	\$299,997	\$299,997	\$284,684	\$284,684	\$284,684	94.90	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.90	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365516	No. 0816 13 De Mayorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 527	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$288,422	\$288,422	\$288,422	\$288,422	\$288,422	\$288,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365519	Miguel Hidalgo Y Costillaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 526	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$986,419	\$986,419	\$986,419	98.64	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.64	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365521	Gral. Lazaro Cardenas Del Rioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 525	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$882,415	\$882,415	\$882,415	\$803,087	\$803,087	\$803,087	91.01	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.01	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365524	Lic. Vicente Riva Palacioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 524	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	\$1,207,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365525	Adolfo López Mateosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 523	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,194,470	\$1,194,470	\$1,194,470	\$1,194,470	\$1,194,470	\$1,194,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365527	Angel Maria Garbayconstrucción De 4 Aulas Y Dirección Con Sanitarios	IMIFE 801	México	Villa Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,370,000	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 317

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300365509	No. 75 Bertha Zárate Sandovalrehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 530	México	Zacazonapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	\$2,093,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365501	Josué Mirlorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 534	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$108,149	\$108,149	\$108,149	\$108,149	\$108,149	\$108,149	\$108,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365503	Henry Ford Num. 9rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 533	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$215,754	\$215,754	\$215,754	\$215,754	\$215,754	\$215,754	\$215,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365507	Manuel Saavedraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 531	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,278,838	\$1,278,838	\$1,278,838	\$908,034	\$908,034	\$908,034	\$908,034	71.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300378881	Ignacio Zaragoza rehabilitación	IMIFE 544	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$205,220	\$187,617	\$187,617	\$187,617	\$187,617	\$187,617	\$187,617	\$187,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365488	Ignacio Zaragozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 539	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365490	Lic. Adolfo López Mateosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 538	México	Zumpahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365482	Hellen Kellerrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	IMIFE 542	México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$287,928	\$287,928	\$287,928	\$287,928	95.98	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.98	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX14140300365484	No. 53rehabilitación	IMIFE 541	México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,731,361	\$1,731,361	\$1,731,361	\$1,731,361	\$1,731,361	\$1,731,361	\$1,731,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: Ninguna / Fisica: Ninguna / Registro: