

Total: 8

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200883630	Construcción De Edificio "E", Unidad Académica Profesional Acolman	-	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2017	\$11,657,118	\$11,657,118	\$11,652,284	\$11,652,284	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fianza: / Registro:
MEX17170200883689	Segunda Etapa Del Edificio De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Amecameca	-	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,045,303	\$3,484,342	\$1,045,303	\$1,045,303	\$0	29.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fianza: / Registro:
MEX17170200883732	Construcción De La Segunda Etapa Del Taller De Tecnología Vehicular, Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl	-	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2017	\$2,900,000	\$2,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fianza: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300955447	Finalización Del Edificio De Rectoría	-	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$6,644,716	\$6,644,716	\$2,768,631	\$2,768,631	\$2,768,631	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: ESTAMOS EN ESPERA DE LAS ESTIMACIONES PARA PODER EJERCER EL RECURSO DEL FAM 2017 / Fianza: ESTAMOS EN ESPERA DE LAS ESTIMACIONES PARA PODER EJERCER EL RECURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300964320	Mejorar La Infraestructura Física Educativa De La Diversas Ues	-	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2017	\$6,611,001	\$6,611,001	\$2,754,583	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fianza: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200880993	Remodelación De 10 Aulas, Plantel Ignacio Ramirez Calzada De La Escuela Preparatoria	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2017	\$1,943,810	\$1,943,100	\$1,133,889	\$1,939,067	\$581,720	\$581,720	\$0	29.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fianza: / Registro:
MEX17170200881437	Remodelación De La Ex Hacienda La Huerta	IMIFE-597-A2013	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Educación Superior de los Servicios Educativos del Estado de México.	Educación	En Ejecución	2017	\$12,774,608	\$12,774,608	\$12,774,608	\$12,766,647	\$12,766,647	\$12,766,647	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.94	Financiera: El recurso corresponde al ejercicio 2012 y fue autorizado al Estado de México en 2013. / Fianza: El recurso corresponde al ejercicio fiscal 2012 y fue autorizado al Estado de México en 2013 / Registro: .	
MEX17170200883715	Construcción De Edificio "E" Para Asesoría Y Tutoría, Centro Universitario Uaem Zumpango	-	México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2017	\$11,000,000	\$11,000,000	\$4,252,399	\$10,971,749	\$3,291,525	\$3,291,525	\$0	29.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fianza: / Registro: