

Total: 28

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200666251	Construcción De Edificio "D", Unidad Académica Profesional Acolman.	-	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,042,488	\$10,945,806	\$10,945,806	\$10,703,119	90.89	\$0	Metros Cuadrados	341	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200666239	Segunda Etapa De Posta Zootécnica, Centro Universitarios Uaem Amecameca	-	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$963,399	\$963,399	\$963,399	\$959,865	\$871,079	\$863,427	\$718,639	89.62	\$0	Metros Cuadrados	1,583	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300738692	Preparatoria Oficial No. 271, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c	103841-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$526,630	\$526,630	\$526,630	36.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.37	Financiera: Ninguna / Física: / Registro:
MEX16160300738696	Preparatoria Oficial No. 292, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$1,746,178	\$1,746,178	\$1,746,178	52.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.52	Financiera: Ninguna / Física: / Registro:
MEX16160300738698	Preparatoria Oficial No. 162, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c	103841-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$521,687	\$521,687	\$521,687	36.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.36	Financiera: Ninguna / Física: / Registro:
MEX16160300738702	Preparatoria Oficial No. 167, Equipamiento De 4 Aulas Didácticas U-1c	103841-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$516,113	\$516,113	\$516,113	35.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.36	Financiera: Ninguna / Física: / Registro:
MEX16160300738705	Preparatoria Oficial No. 3, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$613,865	\$613,865	\$613,865	32.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.32	Financiera: Ninguna / Física: / Registro:
MEX16160300738706	Preparatoria Oficial No. 273, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$614,954	\$614,954	\$614,954	32.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.32	Financiera: Ninguna / Física: / Registro:
MEX16160300738707	Preparatoria Oficial No. 230, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,617,000	\$2,617,000	\$2,617,000	\$2,617,000	\$1,262,002	\$1,262,002	\$1,262,002	48.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.48	Financiera: Ninguna / Física: / Registro:
MEX16160300738710	Preparatoria Oficial No. 150, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,896,000	\$1,118,962	\$1,118,962	\$1,118,962	59.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.59	Financiera: Ninguna / Física: / Registro:
MEX16160300738711	Preparatoria Oficial No. 132, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c	103841-9	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$697,315	\$697,315	\$697,315	96.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.97	Financiera: Ninguna / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 28

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300738712	Preparatoria Oficial No.8, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c	103841-10	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$726,676	\$726,676	\$726,676	50.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.50	Financiera: Ninguna / Física: / Registro:
MEX16160300738713	Preparatoria Oficial No. 309, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c	103841-11	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$909,839	\$909,839	\$909,839	63.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.63	Financiera: Ninguna / Física: / Registro:
MEX16160300738715	Preparatoria Oficial No 146, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c	103841-12	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$684,405	\$684,405	\$684,405	94.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.95	Financiera: Ninguna / Física: / Registro:
MEX16160300738716	Centro De Bachillerato Tecnológico No. 2 Tenancingo, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Taller De Gastronomía U-1c	103841-13	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,563,000	\$3,563,000	\$3,563,000	\$3,563,000	\$3,104,424	\$3,104,424	\$3,104,424	87.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.87	Financiera: Ninguna / Física: / Registro:
MEX16160300738718	Centro De Bachillerato Tecnológico Calimaya, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-14	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,209,615	\$3,209,615	\$3,209,615	96.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.96	Financiera: Ninguna / Física: / Registro:
MEX16160300738720	Centro De Bachillerato Tecnológico No. 2 Tejupilco, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-15	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$2,240,660	\$2,240,660	\$2,240,660	67.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.67	Financiera: Ninguna / Física: / Registro:
MEX16160300738722	Centro De Bachillerato Tecnológico Temascaltepec, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	103841-16	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$3,338,000	\$2,646,150	\$2,646,150	\$2,646,150	79.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.79	Financiera: Ninguna / Física: / Registro:
MEX16160300738724	Centro De Bachillerato Tecnológico No. 2 Almoloya De Juárez, Construcción Y Equipamiento De Un Taller De Computo U-1c	103841-17	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,361,753	\$2,361,753	\$2,361,753	\$2,361,753	\$936,202	\$936,202	\$936,202	39.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.40	Financiera: Ninguna / Física: / Registro:
MEX16160400828058	Prim Emiliano Zapata	FP2016-514	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$792,064	\$792,064	\$792,064	60.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 28

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX17170100831719	Univ Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	FF2016-911	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$9,617,515	\$9,617,515	\$9,617,515	51.16	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	51.16	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831720	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FF2016-969	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$5,259,138	\$5,259,138	\$5,259,138	26.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400816131	Finalizacion De La Construcción Del Edificio De Rectoria	-	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLOUCA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,196,194	\$1,196,194	\$1,196,194	\$1,196,194	\$1,196,194	\$1,196,194	\$100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: VA SE EJERCIO TODO EL RECURSO YA SE CUENTA CON ACTA - ENTREGA / Física: VA SE EJERCIO LA TOTALIDAD DEL RECURSO YA SE CUENTA CON ACTA-ENTREGA / Registro: VA SE EJERCIO LA TOTALIDAD DEL RECURSO YA SE CUENTA CON ACTA ENTREGA DE LA OMSA FAN 2016 EDIFICIO DE RECTORIA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100838641	Fondo De Aportaciones Múltiples 2016	-	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,065,776	\$6,065,776	\$6,065,776	\$6,065,776	\$5,537,409	\$5,537,409	\$5,537,409	91.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.29	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200666980	Ampliación En 3er. Nivel Edificio E Para Aulas, Primera Etapa, Plantele "Dr. Pablo González Casanova"	-	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$1,849,408	\$1,849,408	\$1,849,408	\$1,847,483	\$1,847,483	\$1,847,483	\$1,804,481	99.90	\$0	Metros Cuadrados	959	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200666244	Ampliación De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Valle De Teotihuacán	-	México	Teotihuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$2,601,177	\$2,601,177	\$2,601,177	\$2,589,612	\$2,589,612	\$2,589,612	\$2,529,337	99.56	\$0	Metros Cuadrados	1,101	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200665958	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel "Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música", Universidad Autónoma Del Estado De México.	-	México	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,030,433	\$5,058,367	\$5,058,367	\$5,010,178	42.00	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	39.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170200889852	Construcción De La Primera Etapa De La Posta Zootécnica, Centro Universitario Uaem Zumpango	-	México	Zumpango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$1,445,099	\$1,445,099	\$1,445,099	\$1,445,099	\$1,445,099	\$1,445,099	\$1,407,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR