

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX13160100629237	Prof. Luis Camarena González	GIS 2013 1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,297,326	\$1,297,326	\$1,297,326	78.63	50	Metros Cuadrados	100	0.00	78.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629239	Cbt. Calimaya	GIS 2013 2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$531,300	\$531,300	\$531,300	\$531,300	\$490,847	\$490,847	\$490,847	92.39	50	Metros Cuadrados	100	0.00	92.39	Financiera: / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629240	No. 2 Metepec	GIS 2013 3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,032,316	\$2,032,316	\$2,032,316	92.38	50	Metros Cuadrados	100	0.00	92.38	Financiera: / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629249	Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda	GIS 2013 4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,010,240	\$1,010,240	\$1,010,240	\$1,010,240	\$827,289	\$827,289	\$827,289	81.89	50	Metros Cuadrados	100	0.00	81.89	Financiera: / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629253	No. 1 Dr. Donato Alarcón Segovia	GIS 2013 5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,823,599	\$1,823,599	\$1,823,599	92.10	50	Metros Cuadrados	100	0.00	92.10	Financiera: / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629255	No. 2 Guillermo González Camarena	GIS 2013 6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$233,065	\$233,065	\$233,065	84.75	50	Metros Cuadrados	100	0.00	84.75	Financiera: / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629256	No. 1 Dr. Leopoldo Rio De La Loza	GIS 2013 7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,180,991	\$1,180,991	\$1,180,991	85.89	50	Metros Cuadrados	100	0.00	85.89	Financiera: / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629259	Ruy Pérez Tamayo	GIS 2013 8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,648,406	\$1,648,406	\$1,648,406	83.25	50	Metros Cuadrados	100	0.00	83.25	Financiera: / Física: Ninguna / Registro:
MEX13160100629260	Preparatoria Oficial No. 89	GIS 2013 9	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,062,000	\$1,062,000	\$1,062,000	\$1,062,000	\$919,305	\$919,305	\$919,305	86.56	50	Metros Cuadrados	100	0.00	86.56	Financiera: / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400594976	Alejandro Dumas	96724-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$739,954	\$739,954	\$739,954	\$739,954	\$739,954	\$739,954	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595005	Venustiano Carranza	96724-1772	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$486,708	\$486,708	\$486,708	64.89	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.65	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595295	Frida Kahlo	96724-1987	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$97,803	\$97,803	\$97,803	97.80	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400595302	No. 182 Vasco De Quiroga	96724-1988	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$100,001	\$100,001	\$100,001	\$100,001	\$92,660	\$92,660	\$92,660	92.66	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595308	C.A.M. No. 30 Louis Braille	96724-36	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	153	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595315	Pirámide Del Sol	96724-1773	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595333	Lic. Guillermo Martínez D.	96724-1774	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595342	Prof. Rafael Ramirez	96724-58	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$745,206	\$745,206	\$745,206	\$745,206	\$745,206	\$745,206	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595355	Impulso Social	96724-68	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$980,000	\$877,850	\$877,850	\$877,850	\$877,850	\$877,850	\$877,850	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595366	Melchor Ocampo	96724-1779	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595376	Renato Descartes	96724-1780	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595382	Emilio Salgari	96724-78	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$686,452	\$686,452	\$686,452	\$686,452	\$686,452	\$686,452	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595394	Heriberto Enriquez Rodriguez	96724-80	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$688,283	\$688,283	\$688,283	\$688,283	\$688,283	\$688,283	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595401	Juan De La Barrera	96724-85	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$274,492	\$274,492	\$274,492	\$274,492	\$274,492	\$274,492	\$274,492	100.00	50	Metros Cuadrados	18	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595419	León Guzmán	96724-89	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400595426	Lic. Juan Fernández Albarrán	96724-93	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$682,511	\$682,511	\$682,511	\$682,511	\$682,511	\$682,511	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595433	Manuel Bernal	96724-94	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,246,436	\$1,246,436	\$1,246,436	\$1,246,436	\$1,246,436	\$1,246,436	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595487	Mariano Azuela	96724-96	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$690,783	\$690,783	\$690,783	92.10	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595493	Nueva Creación	96724-99	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595541	Ovidio Decroly	96724-100	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595551	Plan De Ayala	96724-101	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595559	Ramón Del Valle Inclán	96724-104	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,248,846	\$1,248,846	\$1,248,846	\$1,011,786	\$1,011,786	\$1,011,786	81.02	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595570	República Argentina	96724-105	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595588	Santiago Ramón Y Cajal	96724-106	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$188,704	\$167,938	\$167,938	\$167,938	\$167,938	\$167,938	\$167,938	100.00	50	Metros Cuadrados	142	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595598	Teodoro Schumacher Muñoz	96724-109	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$677,769	\$677,769	\$677,769	\$677,769	\$677,769	\$677,769	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595603	Emiliano Zapata Salazar	96724-1738	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$628,239	\$628,239	\$628,239	\$628,239	\$624,081	\$624,081	\$624,081	99.34	50	Metros Cuadrados	116	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595610	Adolfo López Mateos	96724-1928	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$685,220	\$685,220	\$685,220	\$685,220	\$685,220	\$685,220	\$685,220	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400595622	20 De Noviembre	96724-134	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,994,237	\$1,994,237	\$1,994,237	\$1,192,112	\$1,192,112	\$1,192,112	59.78	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595634	Federico Froebel	96724-135	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595645	Calmecac	96724-172	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$399,559	\$399,559	\$399,559	\$399,559	\$399,559	\$399,559	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595658	Rosaura Zapata	96724-1710	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595664	Miguel Hidalgo	96724-1875	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,079,086	\$1,079,086	\$1,079,086	\$1,079,086	\$322,265	\$322,265	\$322,265	29.86	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595671	Rosendo Arnaiz	96724-179	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$476,520	\$476,520	\$476,520	95.30	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595679	Centro De Atención Múltiple, 70	96724-1919	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,330	\$708,117	\$708,117	\$708,117	\$708,117	\$708,117	\$708,117	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595687	Dr. Néstor Herrera	96724-1862	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,580,564	\$1,539,997	\$1,539,997	\$1,539,997	\$1,539,997	\$1,539,997	\$1,539,997	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595696	Francisco Javier Mina	96724-1913	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,200,000	\$3,193,961	\$3,193,961	\$3,193,961	\$3,139,022	\$3,139,022	\$3,139,022	98.28	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595711	Rosario Castellanos	96724-183	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$698,499	\$698,499	\$698,499	\$698,499	\$698,499	\$698,499	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595718	Lázaro Cárdenas	96724-1781	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$670,727	\$670,727	\$670,727	89.43	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595721	C.A.M. No. 10 Lic. Adolfo López Mateos	96724-184	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$497,053	\$497,053	\$497,053	\$497,053	\$497,053	\$497,053	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400595737	José Vizcaino Pérez	96724-188	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,242,362	\$1,242,362	\$1,242,362	\$1,242,362	\$1,242,362	\$1,242,362	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595747	No. 0846 Jaime Sabines	96724-190	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$305,083	\$305,083	\$305,083	\$150,800	\$150,800	\$150,800	49.43	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.49	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595759	No. 663 Emiliano Zapata	96724-1739	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$599,947	\$599,947	\$599,947	\$599,947	\$599,947	\$599,947	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595765	María Enriqueta Camarillo De Pereyra	96724-1782	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$731,983	\$731,983	\$731,983	97.60	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595774	Amado Nervo	96724-1984	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$225,219	\$225,219	\$225,219	\$225,219	\$225,219	\$225,219	\$225,219	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595783	Lázaro Cárdenas	96724-197	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$980,000	\$738,357	\$738,357	\$738,357	\$738,357	\$738,357	\$738,357	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595789	Xavier López García	96724-1891	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,014,101	\$2,014,101	\$2,014,101	\$2,014,101	\$2,014,101	\$2,014,101	100.00	50	Metros Cuadrados	400	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595795	Isidro Fabela	96724-1923	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$215,937	\$204,451	\$204,451	\$204,451	\$204,451	\$204,451	\$204,451	100.00	50	Metros Cuadrados	128	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595803	No. 0723 Emiliano Zapata	96724-1948	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$726,882	\$652,307	\$652,307	\$652,307	\$652,307	\$652,307	\$652,307	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595811	No. 1110 Narciso Bassols	96724-1977	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595822	Jean Piaget	96724-1989	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$145,074	\$134,457	\$134,457	\$134,457	\$134,457	\$134,457	\$134,457	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595830	No. 0756 Sor Juana Inés De La Cruz	96724-1990	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$327,108	\$274,304	\$274,304	\$274,304	\$274,304	\$274,304	\$274,304	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400595843	José Vicente Villada Perea	96724-1991	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$446,831	\$428,985	\$428,985	\$428,985	\$428,985	\$428,985	\$428,985	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595852	No. 0834 Profr. Roberto Barrios Castro	96724-1992	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$297,409	\$291,601	\$291,601	\$291,601	\$291,601	\$291,601	\$291,601	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595873	Dr. Belisario Domínguez	96724-203	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$954,548	\$957,487	\$957,487	\$957,487	\$957,487	\$957,487	\$957,487	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595881	María Bertely	96724-212	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$467,544	\$467,544	\$467,544	93.51	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596155	Belisario Domínguez	96724-1783	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$749,995	\$749,995	\$749,995	\$749,995	\$749,995	\$749,995	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596167	Profra. María Elena Rosales Vargas	96724-214	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$604,069	\$604,069	\$604,069	\$604,069	\$604,069	\$604,069	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596173	Amado Nervo	96724-215	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$478,440	\$478,440	\$478,440	95.69	50	Metros Cuadrados	200	0.00	0.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596197	Profra. Estefanía Castañeda	96724-222	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596201	Profra. Silvana Jardón	96724-1962	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,054,500	\$1,054,489	\$1,054,489	\$1,054,489	\$1,054,489	\$1,054,489	\$1,054,489	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596214	Heriberto Enriquez	96724-226	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$562,852	\$487,399	\$487,399	\$487,399	\$487,399	\$487,399	\$487,399	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596305	Lorenzo Filho	96724-227	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,564,517	\$1,564,517	\$1,564,517	\$1,335,276	\$1,335,276	\$1,335,276	85.35	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596317	Guadalupe Rhon De Hank	96724-1784	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$744,145	\$744,145	\$744,145	99.22	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400596618	Francisco Villa	96724-237	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596621	Luis G. Urbina	96724-241	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596626	Ricardo Flores Magón	96724-1887	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$380,000	\$331,269	\$331,269	\$331,269	\$331,269	\$331,269	\$331,269	100.00	50	Metros Cuadrados	50	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596630	Justo Sierra	96724-265	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$499,998	\$499,998	\$499,998	\$499,998	\$499,998	\$499,998	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596636	Octavio Paz	96724-270	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$488,799	\$488,799	\$488,799	\$488,799	\$488,799	\$488,799	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596643	Profr. Natalia Carrasco	96724-279	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$388,343	\$388,343	\$388,343	51.78	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596650	Esther Cano	96724-281	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,998,410	\$1,998,410	\$1,998,410	\$1,825,153	\$1,825,153	\$1,825,153	91.33	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596653	Meztli	96724-1785	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$673,748	\$673,748	\$673,748	\$673,748	\$673,748	\$673,748	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596662	No. 0937 Ing. Heberto Castillo	96724-1965	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$132,983	\$130,220	\$130,220	\$130,220	\$130,220	\$130,220	\$130,220	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596668	Prof. Nicolás Medina	96724-285	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$622,797	\$622,797	\$622,797	83.04	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596669	5 De Febrero	96724-286	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$386,184	\$386,184	\$386,184	\$386,184	\$386,184	\$386,184	\$386,184	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596698	Emiliano Zapata	96724-291	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$390,640	\$390,640	\$390,640	\$390,640	\$390,640	\$390,640	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400596703	Francisco Villa	96724-292	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$290,432	\$290,432	\$290,432	\$290,432	\$290,432	\$290,432	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596705	Gaby Brimmer	96724-294	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$476,797	\$455,777	\$455,777	\$455,777	\$455,777	\$455,777	\$455,777	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596711	José María García Conde	96724-302	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$355,009	\$355,009	\$355,009	\$355,009	\$355,009	\$355,009	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596714	Laura Méndez De Cuenca	96724-308	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$742,335	\$742,335	\$742,335	\$429,065	\$429,065	\$429,065	57.80	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.58	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596716	Rosario Castellanos	96724-330	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596721	Gabriela Mistral	96724-293	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$474,723	\$474,723	\$474,723	\$474,723	\$474,723	\$474,723	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596725	Nicolás Bravo	96724-315	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596731	No. 0866 Jaime Torres Bodet	96724-322	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$490,412	\$490,412	\$490,412	\$490,412	\$490,412	\$490,412	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596735	No. 1019 Diego Rivera	96724-324	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$475,653	\$475,653	\$475,653	\$475,653	\$475,653	\$475,653	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596745	Telpochcalli	96724-1788	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$662,974	\$662,974	\$662,974	\$662,974	\$662,974	\$662,974	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596748	José Martí	96724-1888	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$560,335	\$560,335	\$560,335	80.05	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596752	Tlaloc	96724-1952	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$105,026	\$78,649	\$78,649	\$78,649	\$78,649	\$78,649	\$78,649	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400596758	Gabriela Mistral	96724-1954	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$369,398	\$340,853	\$340,853	\$340,853	\$340,853	\$340,853	\$340,853	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596767	Silvina Jardón	96724-1955	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,047,057	\$1,046,195	\$1,046,195	\$1,046,195	\$744,312	\$744,312	\$744,312	71.14	50	Metros Cuadrados	600	0.00	0.71	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596771	Lázaro Cárdenas	96724-1956	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$303,884	\$286,530	\$286,530	\$286,530	\$286,530	\$286,530	\$286,530	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596773	No. 0861 Lic. Benito Juárez García	96724-1966	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$176,360	\$176,360	\$176,360	\$176,360	\$176,360	\$176,360	\$176,360	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596778	Guadalupe Victoria	96724-340	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$980,000	\$879,719	\$879,719	\$879,719	\$879,719	\$879,719	\$879,719	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596786	Justo Sierra	96724-347	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596799	Xochipilli	96724-361	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596809	No. 0754 Niños Héroes	96724-1964	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,251,587	\$2,247,358	\$2,247,358	\$2,247,358	\$2,247,358	\$2,247,358	\$2,247,358	100.00	50	Metros Cuadrados	300	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596818	María De Ibarrola	96724-370	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$744,601	\$744,601	\$744,601	\$744,601	\$744,601	\$744,601	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596834	Servo De La Nación	96724-384	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,649,081	\$1,617,364	\$1,617,364	\$1,617,364	\$1,617,364	\$1,617,364	\$1,617,364	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596839	C.A.M. No. 31 Donato Guerra	96724-392	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$480,433	\$480,433	\$480,433	96.09	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596843	Pablo Galeana	96724-406	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400596848	Miguel Hidalgo	96724-1960	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596852	Enrique Pezталozzi	96724-1961	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$248,479	\$248,479	\$248,479	99.39	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596862	Benito Juárez	96724-409	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,797,615	\$6,797,615	\$6,797,615	97.11	50	Metros Cuadrados	550	0.00	0.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596868	Gral. Jesús González Ortega	96724-421	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596903	Adolfo López Mateos	96724-423	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596910	José Joaquín Fernández De Lizardi	96724-426	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$767,086	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596915	José Vasconcelos	96724-428	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596919	Juan De Dios Rodríguez Heredia	96724-429	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596922	Malinal	96724-435	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$316,735	\$316,735	\$316,735	63.35	50	Metros Cuadrados	200	0.00	0.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596928	Miguel Alemán	96724-436	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596944	Rosaura Zapata	96724-447	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$320,833	\$320,833	\$320,833	64.17	50	Metros Cuadrados	200	0.00	0.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596959	Tenochtitlán	96724-448	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400596963	Xocoyotzin	96724-453	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$749,691	\$749,691	\$749,691	\$749,691	\$749,691	\$749,691	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596983	Hans Cristian Andersen	96724-1740	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$369,263	\$369,263	\$369,263	\$369,263	\$369,263	\$369,263	\$369,263	100.00	50	Metros Cuadrados	212	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596989	Fernando Montes De Oca	96724-1741	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,499,955	\$2,499,955	\$2,499,955	\$2,499,955	\$2,499,955	\$2,499,955	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596997	Ramón López Velarde	96724-1742	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597000	Técnica No. 50 Alfonso García Robles	96724-1743	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$4,800,000	\$4,794,994	\$4,794,994	\$4,794,994	\$4,794,994	\$4,794,994	\$4,794,994	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597004	Graciano Sánchez	96724-1874	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$6,200,000	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,200,000	\$6,975,921	\$6,975,921	\$6,975,921	96.89	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597009	Simón Bolívar	96724-1884	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$499,317	\$499,317	\$499,317	\$499,317	\$499,317	\$499,317	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597011	Miguel Civeira Taboada	96724-1885	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$224,117	\$224,117	\$224,117	\$224,117	\$224,117	\$224,117	\$224,117	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597016	Leona Vicario	96724-1886	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$148,807	\$145,917	\$145,917	\$145,917	\$145,917	\$145,917	\$145,917	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597021	Juan Luis Vives	96724-1920	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$516,188	\$516,187	\$516,187	\$516,187	\$516,187	\$516,187	\$516,187	100.00	50	Metros Cuadrados	300	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597052	Juchari Lunapikwa	96724-1957	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$300,010	\$300,010	\$300,010	\$300,010	\$300,010	\$300,010	\$300,010	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597056	No. 6 Oldamira Mayagoitia	96724-1978	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$888,656	\$888,373	\$888,373	\$888,373	\$888,373	\$888,373	\$888,373	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX15150400597064	Prof. Caritino Maldonado Pérez	96724-454	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400597069	Lázaro Cárdenas	96724-458	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$491,367	\$491,367	\$491,367	\$491,367	\$491,367	\$491,367	\$491,367	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597078	Niño Artillero	96724-463	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$720,822	\$493,346	\$493,346	\$493,346	\$493,346	\$493,346	\$493,346	\$493,346	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597081	No. 088 Ing. Salvador Sánchez Colín	96724-1698	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$42,918	\$41,310	\$41,310	\$41,310	\$41,310	\$41,310	\$41,310	\$41,310	100.00	50	Metros Cuadrados	375	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597090	Adolfo López Mateos	96724-1921	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,198,174	\$1,194,008	\$1,194,008	\$1,194,008	\$1,169,502	\$1,169,502	\$1,169,502	\$1,169,502	97.95	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597092	Ricardo Flores Magón	96724-1926	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,852	\$1,098,850	\$1,098,850	\$1,098,850	\$1,052,570	\$1,052,570	\$1,052,570	\$1,052,570	95.79	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597098	Angela Peralta	96724-1932	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$712,896	\$712,896	\$712,896	\$712,896	\$712,896	\$712,896	\$712,896	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597106	Técnica No. 171 Felipe Angeles	96724-1936	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,180,413	\$1,177,231	\$1,177,231	\$1,177,231	\$1,147,973	\$1,147,973	\$1,147,973	\$1,147,973	97.51	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597108	Juan Escutia	96724-1937	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$716,266	\$716,266	\$716,266	\$716,266	\$716,266	\$716,266	\$716,266	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597111	No. 0243 Juan Ruiz De Alarcón	96724-1938	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$372,159	\$372,159	\$372,159	\$372,159	74.43	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597114	Lic. Ignacio Ramirez Calzada	96724-1939	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$447,514	\$447,514	\$447,514	\$447,514	89.50	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597118	Amado Nervo	96724-1940	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$274,866	\$274,866	\$274,866	\$274,866	54.97	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400597120	Federico Engels	96724-1941	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597123	Emma Godoy Lovato	96724-1942	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$258,913	\$258,913	\$258,913	51.78	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597126	Sor Juana Inés De La Cruz	96724-1943	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$254,566	\$254,566	\$254,566	50.91	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.51	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597138	Benito Juárez	96724-1946	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$992,819	\$992,819	\$992,819	\$992,819	\$992,819	\$992,819	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597142	Miguel Hidalgo	96724-1982	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$751,937	\$751,937	\$751,937	\$751,937	\$706,926	\$706,926	\$706,926	94.01	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597145	Rosario Castellanos	96724-468	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$133,198	\$133,198	\$133,198	17.76	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.18	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597147	Juan O. Gorman	96724-1791	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597150	Leona Vicario	96724-469	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$339,816	\$339,816	\$339,816	45.31	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597155	Ollin Yoliztli	96724-1792	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$668,621	\$668,621	\$668,621	\$668,621	\$668,621	\$668,621	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597158	Diego Rivera	96724-1793	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$667,646	\$667,646	\$667,646	\$667,646	\$667,646	\$667,646	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597162	David Alfaro Siqueiros	96724-473	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$460,382	\$460,382	\$460,382	61.38	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597167	Aguiles Serdan	96724-472	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$240,691	\$240,691	\$240,691	\$227,850	\$227,850	\$227,850	94.66	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400597170	Miguel Angel Buonarroti	96724-1794	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597173	Vicente Guerrero	96724-1985	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$100,390	\$100,390	\$100,390	\$100,390	\$100,390	\$100,390	\$100,390	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597180	Profr. Rodrigo Morales Cruz	96724-525	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597182	Ruben Dario	96724-527	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$744,839	\$744,839	\$744,839	\$744,839	\$744,839	\$744,839	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597185	Generalísimo Morelos	96724-501	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,140	\$494,140	\$494,140	\$494,140	\$494,140	\$494,140	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597190	Profra. Elsa Córdova Moran	96724-1795	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597199	Basilio Badillo	96724-1796	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$411,316	\$411,316	\$411,316	54.84	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597203	Basilio Badillo	96724-1901	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$563,221	\$511,103	\$511,103	\$511,103	\$511,103	\$511,103	\$511,103	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597209	Josefa Ortiz De Dominguez	96724-1902	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$563,221	\$512,103	\$512,103	\$512,103	\$512,103	\$512,103	\$512,103	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597213	Ignacio Manuel Altamirano	96724-540	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$105,640	\$105,640	\$105,640	\$105,640	\$105,640	\$105,640	\$105,640	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597831	Narciso Mendoza	96724-542	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$720,822	\$718,119	\$718,119	\$718,119	\$718,119	\$718,119	\$718,119	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597842	Juan Aldama	96724-550	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400597846	Profra. Esperanza Ramirez De Alba	96724-1797	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$725,125	\$725,125	\$725,125	96.68	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597850	Adolfo Ruiz Cortines	96724-1950	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$836,261	\$833,722	\$833,722	\$833,722	\$833,722	\$833,722	\$833,722	100.00	50	Metros Cuadrados	300	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597859	Dra. Maria Montessori	96724-1999	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$74,421	\$74,421	\$74,421	\$74,421	\$73,920	\$73,920	\$73,920	99.33	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597863	No. 89 José María Morelos Y Pavo	96724-558	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597876	José De Ibarra	96724-573	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597878	Rafael Sancio	96724-581	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$748,850	\$748,850	\$748,850	\$748,850	\$748,850	\$748,850	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597886	Miguel Salinas	96724-1798	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$725,125	\$725,125	\$725,125	96.68	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597893	José Montesinos	96724-1799	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597897	Manuel De La Peña Y Peña	96724-1800	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$732,587	\$732,587	\$732,587	97.68	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597906	Celestin Freinet	96724-585	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$725,570	\$725,570	\$725,570	\$725,570	\$725,570	\$725,570	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597912	Lauro Aguirre Agc-1848	96724-1998	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$866,088	\$834,630	\$834,630	\$834,630	\$834,630	\$834,630	\$834,630	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597919	Hermenegildo Galeana	96724-607	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400597925	Justo Sierra	96724-612	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597929	No. 0334 José María Arteaga	96724-618	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597972	Pedro Calderón De La Barca	96724-620	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$993,046	\$993,046	\$993,046	\$993,046	\$993,046	\$993,046	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597982	Tierra Y Libertad	96724-624	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$897,477	\$897,477	\$897,477	\$897,477	\$897,477	\$897,477	\$897,477	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597989	Anselmo Camacho	96724-588	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$328,638	\$328,638	\$328,638	\$328,638	\$328,638	\$328,638	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598004	Dr. Gustavo Baz Prada	96724-594	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$353,330	\$353,330	\$353,330	\$353,330	\$353,330	\$353,330	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598006	Eduardo Claparede	96724-595	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$296,247	\$296,247	\$296,247	\$296,247	\$296,247	\$296,247	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598019	Gral. Guadalupe Victoria	96724-605	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$331,948	\$331,948	\$331,948	\$331,948	\$331,948	\$331,948	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598027	León Felipe	96724-614	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$328,916	\$328,916	\$328,916	\$328,916	\$328,916	\$328,916	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598032	Luz María Serradell	96724-616	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$331,657	\$331,657	\$331,657	\$331,657	\$331,657	\$331,657	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598037	No. 0912 Dolores Hidalgo	96724-619	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$324,311	\$324,311	\$324,311	\$324,311	\$324,311	\$324,311	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598045	Tlilcuetpalín	96724-626	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$324,455	\$324,455	\$324,455	\$324,455	\$324,455	\$324,455	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400598057	Angela Peralta	96724-1801	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$723,457	\$723,457	\$723,457	96.46	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598061	Ignacio Manuel Altamirano	96724-1969	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,562,080	\$2,541,211	\$2,541,211	\$2,541,211	\$2,541,211	\$2,541,211	\$2,541,211	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598064	Anton Makarenko	96724-627	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598080	Augusto Comte	96724-628	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$309,017	\$309,017	\$309,017	\$309,017	\$309,017	\$309,017	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598088	Juana De Arco	96724-633	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$649,568	\$649,568	\$649,568	\$649,568	\$649,568	\$649,568	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598103	León Guzmán	96724-1747	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598111	Club Rotario	96724-634	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,159,373	\$1,159,373	\$1,159,373	\$1,159,373	\$1,159,373	\$1,159,373	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598203	Gabriel Ramos Millán	96724-1723	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$193,420	\$193,420	\$193,420	48.35	50	Metros Cuadrados	50	0.00	0.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598210	Tlaloc	96724-1879	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$367,743	\$367,743	\$367,743	81.72	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.82	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598224	Adolfo Ruiz Cortinez	96724-1880	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$769,373	\$769,373	\$769,373	\$769,373	\$769,373	\$769,373	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598231	Rabindranath Tagore	96724-1748	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,071,499	\$1,966,379	\$1,966,379	\$1,966,379	\$1,966,379	\$1,966,379	\$1,966,379	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598250	No. 596 Ignacio Manuel Altamirano	96724-1750	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,418,729	\$1,176,451	\$1,176,451	\$1,176,451	\$1,176,451	\$1,176,451	\$1,176,451	100.00	50	Metros Cuadrados	400	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400598259	Héroes De La Patria	96724-1951	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,047,057	\$1,023,500	\$1,023,500	\$1,023,500	\$1,023,500	\$1,023,500	\$1,023,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598265	Libertad	96724-1953	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$485,474	\$485,474	\$485,474	\$485,474	\$485,474	\$485,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598273	José María Morelos	96724-1983	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$105,621	\$105,621	\$105,621	\$105,621	\$105,621	\$105,621	\$105,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598282	Lic. Adolfo López Mateos	96724-666	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$973,092	\$954,548	\$954,548	\$954,548	\$954,548	\$954,548	\$954,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598290	María Montessori	96724-669	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$724,110	\$724,110	\$724,110	\$724,110	\$724,110	\$724,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598293	Manuel Bernal	96724-1802	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$602,042	\$602,042	\$602,042	\$602,042	\$602,042	\$602,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598304	Profra. Esperanza Gómez De Vega	96724-728	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598311	Celestina Vargas Bervera	96724-742	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598317	Ricardo Flores Magón	96724-1803	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$628,997	\$628,997	\$628,997	\$628,997	\$628,997	\$628,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598311	Mobiliario Y Equipo	96724-1708	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$14,470,185	\$14,401,257	\$14,401,257	\$14,401,257	\$13,140,554	\$13,140,554	\$13,140,554	91.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598388	Miguel Alemán	96724-753	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598817	Andrés Becerril Hernández	96724-1804	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400598827	Salvador Novo	96724-1805	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598834	Luis Spota	96724-1806	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598849	No. 417 Sor Juana Inés De La Cruz	96724-1882	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$227,322	\$227,322	\$227,322	\$227,322	\$227,322	\$227,322	\$227,322	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598867	Juan Escutia	96724-1968	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$76,142	\$70,229	\$70,229	\$70,229	\$70,229	\$70,229	\$70,229	100.00	50	Metros Cuadrados	211	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598873	Teceltican	96724-759	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$712,084	\$712,084	\$712,084	\$712,084	\$712,084	\$712,084	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598884	José Juan Tablada	96724-768	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$749,922	\$749,922	\$749,922	\$749,922	\$749,922	\$749,922	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598892	Vicente Guerrero	96724-772	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$354,206	\$354,206	\$354,206	\$354,206	\$354,206	\$354,206	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598905	Guadalupe Victoria	96724-777	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$931,426	\$931,426	\$931,426	\$931,426	\$931,426	\$931,426	\$931,426	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598915	Internacional Del Niño	96724-779	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,098,000	\$1,097,600	\$1,097,600	\$1,097,600	\$1,097,600	\$1,097,600	\$1,097,600	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598923	Lic. Jesús Reyes Heróles	96724-782	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598925	Prof. Jacobo I. Laniado	96724-785	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$695,753	\$695,753	\$695,753	\$695,753	\$695,753	\$695,753	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598933	Anáhuac	96724-774	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$634,884	\$345,724	\$345,724	\$345,724	\$345,724	\$345,724	\$345,724	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400598947	Jaime Torres Bodet	96724-780	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598952	José María Velazco	96724-1751	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,634,656	\$1,634,656	\$1,634,656	\$1,634,656	\$1,619,247	\$1,619,247	\$1,619,247	99.06	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598958	Ignacio Allende	96724-788	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$689,051	\$689,051	\$689,051	91.87	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598966	Centro De Atención Múltiple, 498 Agm-	96724-1725	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,494,618	\$1,494,618	\$1,494,618	\$1,339,311	\$1,339,311	\$1,339,311	89.61	50	Metros Cuadrados	150	0.00	0.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598979	Pablo Casals	96724-797	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598992	Valentín Gómez Farías Agc-3063	96724-799	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,073,065	\$2,992,345	\$2,992,345	\$2,992,345	\$2,969,679	\$2,969,679	\$2,969,679	99.24	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599001	Martín Luis Guzmán	96724-1753	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$399,870	\$399,870	\$399,870	\$399,870	\$399,870	\$399,870	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599012	Rosario R. De Alvarado	96724-798	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599018	Gral. Emiliano Zapata	96724-803	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599037	Ángel María Garibay	96724-812	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$653,221	\$653,221	\$653,221	87.10	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599046	Frida Kahlo	96724-813	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$740,213	\$740,213	\$740,213	98.70	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599391	La Décima Musa	96724-814	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$446,169	\$446,169	\$446,169	\$446,169	\$446,169	\$446,169	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400599400	Sor Juana I. De La Cruz	96724-817	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599412	C.A.M. No. 38 Ocuilán	96724-827	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,750,000	\$1,747,005	\$1,747,005	\$1,747,005	\$1,731,910	\$1,731,910	\$1,731,910	99.14	50	Metros Cuadrados	350	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599420	Juan De Dios Peza	96724-833	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$746,214	\$746,214	\$746,214	99.50	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599431	Lic. Benito Juárez	96724-836	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599445	Horacio Zúñiga	96724-1754	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$495,578	\$495,570	\$495,570	\$495,570	\$495,570	\$495,570	\$495,570	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599466	Manuel Mondragón	96724-1809	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$400,117	\$400,117	\$400,117	\$400,117	\$400,117	\$400,117	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599485	Miguel Ramos Arizpe	96724-848	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$314,533	\$314,533	\$314,533	62.91	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599496	Mariano Matamoros	96724-1755	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$278,330	\$278,330	\$278,330	92.78	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599535	Margarita Maza De Juárez	96724-1756	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,080,059	\$1,078,872	\$1,078,872	\$1,078,872	\$1,067,128	\$1,067,128	\$1,067,128	98.91	50	Metros Cuadrados	200	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599543	Francisco Gabilondo Soler	96724-867	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,248,033	\$1,248,033	\$1,248,033	\$1,248,033	\$1,248,033	\$1,248,033	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599552	Gregorio Uribe Escalante	96724-869	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$488,788	\$488,788	\$488,788	97.76	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599590	Miguel Angel Asturias	96724-876	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$480,794	\$480,794	\$480,794	\$480,794	\$480,794	\$480,794	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400599596	Rodolfo Sánchez García	96724-877	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$497,795	\$497,795	\$497,795	\$497,795	\$497,795	\$497,795	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599608	Carmen Serdan	96724-1878	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$773,000	\$731,243	\$731,243	\$731,243	\$731,243	\$731,243	\$731,243	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599616	No. 73 Gaby Brimer	96724-1896	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$401,955	\$401,955	\$401,955	\$401,955	\$401,955	\$401,955	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599622	José Antonio Alzate	96724-1975	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$499,986	\$499,032	\$499,032	\$499,032	\$499,032	\$499,032	\$499,032	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599633	Juan Ruiz De Alarcón	96724-880	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$726,707	\$726,707	\$726,707	\$726,707	\$726,707	\$726,707	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599638	Lic. Andrés Molina Enriquez	96724-1757	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$748,517	\$748,517	\$748,517	\$748,517	\$748,517	\$748,517	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599645	A.E.P. Hermenegildo Galeana	96724-884	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$499,323	\$499,323	\$499,323	\$499,323	\$499,323	\$499,323	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599659	Francisco I. Madero	96724-895	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,462,544	\$1,462,544	\$1,462,544	98.82	50	Metros Cuadrados	300	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599669	Juan Amos Comenio	96724-909	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599681	Revolución Mexicana	96724-925	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599692	Venustiano Carranza	96724-930	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$499,876	\$499,876	\$499,876	\$499,876	\$499,876	\$499,876	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599698	Vicente Guerrero	96724-931	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$788,412	\$788,412	\$788,412	80.45	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400599717	Andrés Quintana Roo	96724-885	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$261,562	\$261,562	\$261,562	\$261,562	\$261,562	\$261,562	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599726	Carlos Monsivais	96724-889	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$386,404	\$386,404	\$386,404	\$386,404	\$386,404	\$386,404	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599744	Jesús Pedraza Contreras	96724-904	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$328,095	\$328,095	\$328,095	\$328,095	\$328,095	\$328,095	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599748	Jesús Yhmoff Cabrera	96724-906	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$266,191	\$266,191	\$266,191	\$266,191	\$266,191	\$266,191	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599756	Josefa Ortiz De Domínguez	96724-908	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$255,527	\$255,527	\$255,527	\$255,527	\$255,527	\$255,527	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599768	Justo Sierra Méndez	96724-911	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$356,857	\$356,857	\$356,857	\$356,857	\$356,857	\$356,857	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599780	No. 1080 José María Velasco	96724-1870	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599786	11 De Julio A E P	96724-933	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$314,235	\$314,235	\$314,235	\$314,235	\$314,235	\$314,235	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599797	No. 0957 José Vicente Villada Perea, Agc-3302	96724-1925	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599840	Paulo Freire	96724-970	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$410,353	\$410,353	\$410,353	\$410,353	\$410,353	\$410,353	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599854	Benjamin Bloom	96724-1814	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599865	Alexis Carrel	96724-1815	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$601,491	\$601,491	\$601,491	80.20	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400599882	Emiliano Zapata	96724-974	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$920,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600285	Amado Nervo	96724-1730	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600288	Carmen Maza De Del Mazo	96724-1733	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600297	Carlos Gonzalez Peña	96724-1816	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$437,452	\$437,452	\$437,452	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600303	Artermio Valle Arizpe	96724-1731	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600308	Hellen Keller	96724-1732	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600315	Forjadores De La Patria	96724-984	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$720,822	\$720,128	\$720,128	\$720,128	\$720,128	\$720,128	\$720,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600320	Justo Sierra	96724-993	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$734,357	\$734,357	\$734,357	\$734,357	\$734,357	\$734,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600329	Vicente Riva Palacio	96724-1032	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$741,358	\$741,358	\$741,358	98.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600337	Pedro Ascencio De Alquisiras	96724-1819	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$335,865	\$335,865	\$335,865	44.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600341	Ramon López Velarde	96724-1820	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600349	Angel Ma. Garibay Kintana	96724-1034	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$713,077	\$713,077	\$713,077	\$713,077	\$713,077	\$713,077	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400600355	José María Heredia Y Heredia	96724-1043	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$713,075	\$713,075	\$713,075	\$713,075	\$713,075	\$713,075	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600360	Narciso Mendoza	96724-1051	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600372	Anexo A La Normal	96724-1821	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600378	Celestino Gorostiza	96724-1069	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$749,844	\$749,844	\$749,844	\$749,844	\$749,844	\$749,844	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600381	No. 179 Fco. I. Madero	96724-1090	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,974,944	\$1,974,944	\$1,974,944	\$1,956,138	\$1,956,138	\$1,956,138	99.05	50	Metros Cuadrados	200	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600385	José Rosas Moreno	96724-1822	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$749,997	\$749,997	\$749,997	\$749,997	\$749,997	\$749,997	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600389	Rafael Solana	96724-1823	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$749,487	\$749,487	\$749,487	\$749,487	\$749,487	\$749,487	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600488	Olac Fuentes Molinar	96724-1903	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$517,637	\$517,637	\$517,637	91.91	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600498	Dr. Gustavo Baz Diaz Lombardo	96724-1993	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$307,110	\$307,110	\$307,110	\$307,110	\$298,132	\$298,132	\$298,132	97.08	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600501	C.A.M. No. 35 Temascalcingo	96724-1119	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$727,126	\$725,639	\$725,639	\$725,639	\$725,639	\$725,639	\$725,639	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600505	E.S.T.I. No 0100 Rafael Ramirez	96724-1121	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600510	Federico Chopin	96724-1124	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$749,761	\$749,761	\$749,761	\$749,761	\$749,761	\$749,761	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400600522	Luis Donaldo Colosio	96724-1132	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600529	Melchor Ocampo	96724-1135	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600531	Rubén Dario	96724-1924	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$43,747	\$43,573	\$43,573	\$43,573	\$43,573	\$43,573	\$43,573	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600534	María Curie	96724-1153	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$502,332	\$502,332	\$502,332	66.98	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.67	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600540	Bias Pascal	96724-1825	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$717,211	\$717,211	\$717,211	\$717,211	\$717,211	\$717,211	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600542	José María Velasco	96724-1922	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$962,714	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600552	Mariano Abasolo	96724-1166	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600554	Pablo González Casanova	96724-1168	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600560	Gabriela Mistral	96724-1759	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$767,721	\$767,721	\$767,721	\$767,721	\$767,721	\$767,721	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600564	Guillermo Marconi	96724-1760	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$767,323	\$767,323	\$767,323	\$767,323	\$767,323	\$767,323	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600570	Aquiles Serdán	96724-1761	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$446,390	\$446,390	\$446,390	\$446,390	\$446,390	\$446,390	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600573	Lic. Gabino Vazquez	96724-1187	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$341,375	\$341,375	\$341,375	68.28	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400600599	Rosario Sansores	96724-1904	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$563,221	\$507,111	\$507,111	\$507,111	\$507,111	\$507,111	\$507,111	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600613	Concepción Arenal	96724-1947	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$769,676	\$769,595	\$769,595	\$769,595	\$769,595	\$769,595	\$769,595	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600617	Miguel Hidalgo Y Costilla	96724-1970	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$150,000	\$149,997	\$149,997	\$149,997	\$149,997	\$149,997	\$149,997	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600622	Francisco Gonzalez Bocanegra	96724-1971	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$51,945	\$50,322	\$50,322	\$50,322	\$50,322	\$50,322	\$50,322	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600625	María Montessori	96724-1714	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$735,524	\$684,944	\$684,944	\$684,944	\$684,944	\$684,944	\$684,944	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600632	No. 0207 Fernando Montes De Oca	96724-1196	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$735,524	\$720,885	\$720,885	\$720,885	\$720,885	\$720,885	\$720,885	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600648	Guillermo González Camarena	96724-1876	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$735,524	\$720,509	\$720,509	\$720,509	\$720,509	\$720,509	\$720,509	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600660	Gustavo Adolfo Becquer	96724-1202	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$635,277	\$635,277	\$635,277	84.70	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600670	Educadores Mexicanos	96724-1211	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600673	Heroico Batallón De San Patricio	96724-1212	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$372,091	\$372,091	\$372,091	74.42	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600678	C.A.M. No. 31 José Vasconcelos	96724-1213	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,478,406	\$2,463,825	\$2,463,825	\$2,463,825	\$2,463,825	\$2,463,825	\$2,463,825	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600695	Alfonso Reyes	96724-1832	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$637,661	\$637,661	\$637,661	85.02	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400600697	Anexo A La Normal De Teotihuacan	96724-1905	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$563,221	\$563,026	\$563,026	\$563,026	\$563,026	\$563,026	\$563,026	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600704	Juana De Asbaje	96724-1906	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$563,221	\$563,170	\$563,170	\$563,170	\$563,170	\$563,170	\$563,170	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600712	Quetzalcoatl	96724-1833	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$596,717	\$596,717	\$596,717	79.56	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600718	Silvina Jardón	96724-1834	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$640,423	\$640,423	\$640,423	85.39	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600734	Emiliano Zapata Salazar	96724-1893	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$677,140	\$677,112	\$677,112	\$677,112	\$677,112	\$677,112	\$677,112	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600739	Estado De México	96724-1918	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$745,347	\$745,347	\$745,347	\$745,347	\$574,028	\$574,028	\$574,028	77.01	50	Metros Cuadrados	200	0.00	0.77	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600742	Carlos De Lino	96724-1222	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$435,546	\$435,546	\$435,546	87.11	50	Metros Cuadrados	200	0.00	0.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600759	No. 61 Moises Saenz Garza	96724-1226	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$347,753	\$347,753	\$347,753	69.55	50	Metros Cuadrados	200	0.00	0.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600764	Lic. Isidro Fabela	96724-1229	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$495,969	\$495,969	\$495,969	\$495,969	\$495,969	\$495,969	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600766	Miguel Cabrera	96724-1230	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$416,867	\$416,867	\$416,867	\$416,867	\$416,867	\$416,867	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600777	Victor Ruiz Meza	96724-1835	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$743,964	\$743,964	\$743,964	\$743,964	\$743,964	\$743,964	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600780	Miguel Hidalgo	96724-1239	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$980,000	\$888,831	\$888,831	\$888,831	\$888,831	\$888,831	\$888,831	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600788	Prof. Fernando Aguilar	96724-1836	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$477,606	\$477,606	\$477,606	63.68	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600796	Fray Pedro De Gante	96724-1249	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$493,875	\$493,875	\$493,875	\$493,875	\$493,875	\$493,875	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600804	Niño Artillero	96724-1837	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$446,670	\$446,670	\$446,670	59.56	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600808	Mónica Pretelini De Peña	96724-1261	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600813	Mónica Pretelini De Peña	96724-1262	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600835	Antonio Caso	96724-1981	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$148,844	\$148,844	\$148,844	\$148,844	\$148,844	\$148,844	\$148,844	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600922	Josué Mirlo	96724-1996	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$113,290	\$113,290	\$113,290	\$113,290	\$108,032	\$108,032	\$108,032	95.36	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600923	Octavio Paz	96724-1997	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$69,412	\$69,412	\$69,412	\$69,412	\$69,412	\$69,412	\$69,412	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600925	Fernando Aguilar	96724-1840	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$694,508	\$694,508	\$694,508	92.60	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600928	Benito Juárez García, Agc-3880	96724-1958	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$299,068	\$299,068	\$299,068	\$299,068	\$299,068	\$299,068	\$299,068	100.00	50	Metros Cuadrados	307	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600931	Laura Méndez	96724-1282	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$317,917	\$317,917	\$317,917	\$317,917	\$317,917	\$317,917	100.00	50	Metros Cuadrados	50	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600937	Ma. Teresa I. De La Macorra	96724-1718	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400600940	Benito Juárez García	96724-1721	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$333,948	\$333,948	\$333,948	\$333,948	\$333,948	\$333,948	100.00	50	Metros Cuadrados	50	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600947	C.A.M. No. 82 Gaby Brimmer	96724-1285	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$487,133	\$487,133	\$487,133	97.43	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600952	Horacio Carochi	96724-1289	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,999,798	\$1,999,798	\$1,999,798	\$1,984,303	\$1,984,303	\$1,984,303	99.23	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600959	Francisco J. Mujica	96724-1764	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600960	Ignacio Manuel Altamirano	96724-1765	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$874,457	\$874,457	\$874,457	\$874,457	\$480,227	\$480,227	\$480,227	54.92	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600961	Martin González Vázquez	96724-1842	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600965	Alfonso Reyes Ochoa	96724-1363	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$295,981	\$295,980	\$295,980	\$295,980	\$295,980	\$295,980	\$295,980	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600969	C.A.M. No 1 Prof. José Guadarrama Alvarado	96724-1366	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$380,510	\$380,510	\$380,510	76.10	50	Metros Cuadrados	124	0.00	0.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600971	Derechos De Los Niños	96724-1392	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$224,420	\$224,420	\$224,420	97.57	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600974	Fray Bartolomé De Las Casas	96724-1399	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$281,897	\$281,897	\$281,897	\$281,897	\$281,897	\$281,897	\$281,897	100.00	50	Metros Cuadrados	163	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600976	Gral. Manuel Avila Camacho	96724-1401	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	100.00	50	Metros Cuadrados	579	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600981	Ignacio Zaragoza	96724-1404	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$388,168	\$388,168	\$388,168	86.26	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400600984	José Joaquín Fernández De Lizardi	96724-1405	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600992	Leyes De Reforma	96724-1411	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$512,621	\$512,621	\$512,621	\$512,621	\$512,621	\$512,621	\$512,621	100.00	50	Metros Cuadrados	382	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600996	Lic. Agustín González	96724-1413	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$439,483	\$439,483	\$439,483	\$439,483	\$439,483	\$439,483	\$439,483	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600999	Lic. Benito Juárez García Anexa A La Normal No. 1	96724-1416	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$503,008	100.00	50	Metros Cuadrados	1,068	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601004	Mariano Arista	96724-1419	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$743,847	\$743,834	\$743,834	\$743,834	\$743,834	\$743,834	\$743,834	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601047	No. 0004 Dr. Jorge Jiménez Cantú	96724-1422	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$364,584	\$364,584	\$364,584	86.81	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601059	No. 0011 Cinco De Mayo	96724-1423	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	50	Metros Cuadrados	532	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601062	No. 0461 Dr. Gustavo Baz Prada	96724-1424	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$429,998	\$429,998	\$429,998	95.56	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601066	No. 0970 Gral. José Vicente Villada	96724-1426	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601069	Pedro De Gante	96724-1429	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601077	Tehatsi	96724-1442	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$429,433	\$429,433	\$429,433	95.43	50	Metros Cuadrados	171	0.00	0.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601079	Vasco De Gama	96724-1445	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$400,766	\$400,766	\$400,766	89.06	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400601086	Ezequiel Ordoñez	96724-1697	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$98,083	\$98,083	\$98,083	\$98,083	\$98,083	\$98,083	\$98,083	100.00	50	Metros Cuadrados	342	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601088	No. 10 Angel Ma. Garibay Kintana	96724-1700	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,398,471	\$1,398,471	\$1,398,471	\$1,398,471	\$1,398,471	\$1,398,471	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601094	Ceaja Gral. José Vicente Villada	96724-1766	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601102	Revolución	96724-1863	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$141,688	\$141,688	\$141,688	\$141,688	\$141,688	\$141,688	\$141,688	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601103	Josue Mirlo	96724-1864	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$448,298	\$448,298	\$448,298	\$448,298	\$448,298	\$448,298	\$448,298	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601110	Carlos Ma. Salcedo	96724-1865	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	50	Metros Cuadrados	1,249	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601120	Dr. Gustavo Baz Prada	96724-1866	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$647,965	\$647,654	\$647,654	\$647,654	\$647,654	\$647,654	\$647,654	100.00	50	Metros Cuadrados	702	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601124	Lic. Gustavo Diaz Ordaz	96724-1871	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$769,129	\$769,129	\$769,129	\$769,129	\$769,129	\$769,129	100.00	50	Metros Cuadrados	1,225	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601129	No 0013 Héroes De Chapultepec	96724-1872	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	50	Metros Cuadrados	662	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601131	Profra. Evangelina Ozuna Pérez	96724-1873	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$697,725	\$697,725	\$697,725	\$697,725	\$697,725	\$697,725	\$697,725	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601133	No. 0407 Lic. Benito Juárez	96724-1881	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$124,157	\$124,157	\$124,157	\$124,157	\$124,157	\$124,157	\$124,157	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601138	No. 0549 Gral. Lázaro Cárdenas	96724-1916	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$250,308	\$250,308	\$250,308	\$250,308	\$250,308	\$250,308	\$250,308	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400601144	Flor María Reyes De Molina	96724-1917	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,285,792	\$984,570	\$984,570	\$984,570	\$948,181	\$948,181	\$948,181	96.30	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601147	Prof. Noé Pérez Píoquinta	96724-1967	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$312,343	\$231,860	\$231,860	\$231,860	\$231,860	\$231,860	\$231,860	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601151	Prof. Agripín García Estrada	96724-1972	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$136,216	\$136,216	\$136,216	\$136,216	\$134,562	\$134,562	\$134,562	98.79	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601155	No. 008 Manuel C. Bernal	96724-1976	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601158	Isidro Fabela	96724-1986	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$83,417	\$83,417	\$83,417	\$83,417	\$83,417	\$83,417	\$83,417	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601160	Niños Héroes	96724-1844	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$748,341	\$748,341	\$748,341	\$748,341	\$748,341	\$748,341	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601783	Gal. Francisco Villa	96724-1457	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601788	Luis Enrique Erro Soler	96724-1462	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601791	Manuel Martínez De La Concha	96724-1845	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601804	Francisco Luna Arroyo	96724-1846	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601809	Porfirio Parra	96724-1848	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601813	Laura Méndez De Cuenca	96724-1849	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$749,970	\$749,970	\$749,970	\$749,970	\$749,970	\$749,970	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400601817	Ignacio Zaragoza	96724-1889	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601836	No. 0974 Atenchicalco	96724-1497	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$497,611	\$497,611	\$497,611	\$497,611	\$497,611	\$497,611	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601838	Lázaro Cárdenas	96724-1995	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$748,757	\$748,757	\$748,757	\$748,757	\$748,757	\$748,757	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601859	No. 0283 José María González Arratia	96724-1566	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$634,884	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601861	Xochipilli	96724-1571	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$240,638	\$240,638	\$240,638	\$240,638	\$240,638	\$240,638	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601869	Xochitl Pikentsi	96724-1572	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$294,377	\$294,377	\$294,377	\$294,377	\$294,377	\$294,377	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601874	Sebastian Lerdo De Tejada	96724-1850	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$743,590	\$743,590	\$743,590	\$743,590	\$743,590	\$743,590	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601880	C.A.M. No. 81 Profra. Anne Sullivan	96724-1537	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	41	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601893	Primero De Mayo	96724-1583	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601910	Alvaro Obregón	96724-1768	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$378,978	\$378,978	\$378,978	\$378,978	\$378,978	\$378,978	\$378,978	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601919	Lic. Carlos Pichardo	96724-1898	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	100.00	50	Metros Cuadrados	50	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601922	Coacalli	96724-1593	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$491,626	\$491,626	\$491,626	98.33	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400601928	Madame Curie	96724-1600	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$493,036	\$493,036	\$493,036	98.61	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601935	Mauricio Ravel	96724-1601	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$492,916	\$492,916	\$492,916	98.58	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601956	C.A.M. No. 10 Jean Piaget	96724-1614	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,079,832	\$2,079,832	\$2,079,832	\$2,079,832	\$2,079,832	\$2,079,832	100.00	50	Metros Cuadrados	400	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601960	20 De Noviembre	96724-1620	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601976	C.A.M. No. 4 Maria Montessori	96724-1623	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	40	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602012	Pastor Velázquez Hernández	96724-1890	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	100.00	50	Metros Cuadrados	206	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602033	No. 433 Manuel Bernal Mejía	96724-1933	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,982,928	\$1,982,928	\$1,982,928	\$1,554,337	\$1,554,337	\$1,554,337	78.39	50	Metros Cuadrados	200	0.00	0.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602040	No. 312 Pastor Velázquez	96724-1934	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,334,734	\$1,334,734	\$1,334,734	\$1,110,874	\$1,110,874	\$1,110,874	83.23	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602047	César Tort	96724-1935	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$380,000	\$379,997	\$379,997	\$379,997	\$379,997	\$379,997	\$379,997	100.00	50	Metros Cuadrados	50	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602055	Jaime Torres Bodet	96724-1949	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$578,425	\$578,425	\$578,425	\$578,425	\$578,425	\$578,425	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602073	Cuahtémoc	96724-1677	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$488,342	\$488,342	\$488,342	97.67	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602046	Francisco Zarco	96724-419	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$480,616	\$480,616	\$480,616	\$480,616	\$480,616	\$480,616	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400602433	Diego Rivera	96724-593	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$306,914	\$306,914	\$306,914	\$306,914	\$306,914	\$306,914	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602440	Gral. Guadalupe Victoria	96724-1746	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$287,501	\$285,169	\$285,169	\$285,169	\$285,169	\$285,169	\$285,169	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602620	Quinto Sol	96724-1831	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602684	Gabriela Mistral	96724-1224	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$412,715	\$412,715	\$412,715	82.54	50	Metros Cuadrados	200	0.00	0.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400603314	Benito Juárez	96724-1652	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	0.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602620	Miguel Hidalgo	96724-1994	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$738,601	\$734,658	\$734,658	\$734,658	\$734,658	\$734,658	\$734,658	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602650	Federico Froebel	96724-1786	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$732,595	\$732,595	\$732,595	\$732,595	\$732,595	\$732,595	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400603657	Emiliano Zapata	96724-597	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400603666	Benito Juárez	96724-1699	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	100.00	50	Metros Cuadrados	173	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400603688	Aguiles Serdan	96724-751	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606394	Rosario Castellanos	96724-757	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$714,224	\$714,224	\$714,224	\$714,224	\$714,224	\$714,224	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606405	Dr. Gustavo Baz Prada	96724-1868	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$412,337	\$412,337	\$412,337	91.63	50	Metros Cuadrados	282	0.00	0.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400606409	Sor Juana Inés De La Cruz	96724-810	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$634,884	\$361,336	\$361,336	\$361,336	\$361,336	\$361,336	\$361,336	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606436	Vicente Guerrero	96724-932	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,460,592	\$1,460,592	\$1,460,592	98.69	50	Metros Cuadrados	300	0.00	0.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606441	Guadalupe Victoria	96724-899	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$319,264	\$319,264	\$319,264	\$319,264	\$319,264	\$319,264	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606451	Carmen Serdan	96724-938	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$272,575	\$272,575	\$272,575	\$272,575	\$272,575	\$272,575	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606461	Margarita Maza De Juárez	96724-1959	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,113,514	\$1,105,234	\$1,105,234	\$1,105,234	\$1,105,234	\$1,105,234	\$1,105,234	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606484	Leona Vicario	96724-1130	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	200	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606492	Francisco I. Madero	96724-1169	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$550,000	\$549,295	\$549,295	\$549,295	\$549,295	\$549,295	\$549,295	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606515	Narciso Mendoza	96724-1190	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$467,880	\$467,880	\$467,880	93.58	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606588	Josefa Ortiz De Domínguez	96724-1251	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$488,841	\$488,841	\$488,841	\$488,841	\$488,841	\$488,841	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606597	Lic. Adolfo López Mateos	96724-1980	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,738,496	\$1,594,179	\$1,594,179	\$1,594,179	\$1,594,179	\$1,594,179	\$1,594,179	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606621	Anexo A La Normal	96724-1839	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$723,063	\$723,063	\$723,063	\$723,063	\$723,063	\$723,063	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606654	Juan Escutia	96724-1410	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$769,997	\$769,997	\$769,997	\$769,997	\$769,997	\$769,997	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150400606661	Lic. Jesús Reyes Heróles	96724-1417	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$375,287	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400606671	Niños Héroes	96724-1421	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	100.00	50	Metros Cuadrados	186	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606696	Miguel Hidalgo Y Costilla	96724-1737	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606705	Justo Sierra Méndez	96724-1767	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$956,748	\$901,320	\$901,320	\$901,320	\$901,320	\$901,320	\$901,320	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606715	Ignacio Manuel Altamirano	96724-1867	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	50	Metros Cuadrados	1,087	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606738	Miguel Hidalgo	96724-1914	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,481,800	\$2,436,585	\$2,436,585	\$2,436,585	\$2,436,585	\$2,436,585	\$2,436,585	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606750	Estado De México	96724-1483	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606775	Antonio Caso	96724-1530	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606793	Venustiano Carranza	96724-1899	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$373,186	\$373,186	\$373,186	98.21	50	Metros Cuadrados	50	0.00	0.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606811	Amado Nervo	96724-1621	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$342,746	\$342,746	\$342,746	\$342,746	\$342,746	\$342,746	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606835	Justo Sierra	96724-1770	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606850	Salvador Novo	96724-1930	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$895,574	\$895,574	\$895,574	\$895,574	\$895,574	\$895,574	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	1.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX1515040060869	Maria Montessori	96724-1974	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$685,284	\$685,284	\$685,284	\$685,284	\$479,603	\$479,603	\$479,603	69.99	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1515040060878	Hellen Keller	96724-1685	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$491,969	\$491,969	\$491,969	98.39	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904841	Prim, Eligio Ancona Del Castillo	FP201501	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$497,480	\$497,480	\$497,480	76.54	50	Metros Cuadrados	50	0.00	76.54	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904842	Prim, Adolfo Ruiz Cortines	FP201502	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$590,846	\$590,846	\$590,846	90.90	50	Metros Cuadrados	321	0.00	90.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904843	Sec, Dr. Gustavo Baz Prada	FP201503	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$885,004	\$885,004	\$885,004	72.55	50	Metros Cuadrados	100	0.00	72.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904849	Sec, Narciso Bassols	FP201504	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$979,934	\$979,934	\$979,934	80.33	50	Metros Cuadrados	100	0.00	80.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904851	Sec, Profr. Carlos Hank González	FP201505	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$988,348	\$988,348	\$988,348	81.02	50	Metros Cuadrados	100	0.00	81.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904853	Stv, No. 0074 Rubén Dario	FP2015-006	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$758,187	\$758,187	\$758,187	50.55	50	Metros Cuadrados	241	0.00	50.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904855	Prim, Benito Juárez	FP2015-007	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$875,360	\$875,360	\$875,360	79.41	50	Metros Cuadrados	100	0.00	79.41	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904857	Sec, Ignacio Manuel Altamirano	FP2015-008	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$430,379	\$430,379	\$430,379	66.21	50	Metros Cuadrados	50	0.00	66.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904858	Sec, Profr. Carlos Hank González	FP2015-009	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$419,141	\$419,141	\$419,141	64.48	50	Metros Cuadrados	50	0.00	64.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904859	Prim, Profr. Tiburcio Molina	FP2015-010	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$796,903	\$796,903	\$796,903	72.29	50	Metros Cuadrados	100	0.00	72.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15170200904861	Prim, Juan Aldama	FP2015-011	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$875,360	\$875,360	\$875,360	79.41	50	Metros Cuadrados	100	0.00	79.41	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904862	Stec, Teipochealli	FP2015-012	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$456,725	\$456,725	\$456,725	70.27	50	Metros Cuadrados	50	0.00	70.27	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904863	Prim, Emiliano Zapata	FP2015-013	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$492,191	\$492,191	\$492,191	75.72	50	Metros Cuadrados	50	0.00	75.72	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904864	Secg, No. 881 Francisco Villa	FP2015-014	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$693,093	\$693,093	\$693,093	86.64	50	Metros Cuadrados	100	0.00	86.64	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904866	Jn, Profra. Maria Bertely	FP2015-015	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$183,898	\$183,898	\$183,898	45.97	50	Metros Cuadrados	50	0.00	45.97	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904867	Jn, Xochipilli	FP2015-016	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$691,553	\$691,553	\$691,553	92.21	50	Metros Cuadrados	50	0.00	92.21	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904876	Stec, Profr. Silvano Animas Meraz	FP2015-017	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$519,705	\$519,705	\$519,705	79.95	50	Metros Cuadrados	50	0.00	79.95	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904877	Secg, No. 0550 Angel Ma. Garibay Kintana	FP2015-018	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,146,144	\$1,146,144	\$1,146,144	95.51	50	Metros Cuadrados	100	0.00	95.51	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904878	Stec, Victor Bravo	FP2015-019	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$662,650	\$662,650	\$662,650	54.32	50	Metros Cuadrados	100	0.00	54.32	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904880	Cam, C.A.M. No. 13	FP2015-020	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$946,584	\$946,584	\$946,584	\$946,584	\$586,297	\$586,297	\$586,297	61.94	50	Metros Cuadrados	200	0.00	61.94	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904881	Prim, 18 De Marzo	FP2015-021	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,409,314	\$4,409,314	\$4,409,314	\$4,409,314	\$3,275,064	\$3,275,064	\$3,275,064	74.28	50	Metros Cuadrados	400	0.00	74.28	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904882	Jn, Cuitlahuac	FP2015-022	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,253,672	\$3,253,672	\$3,253,672	\$3,253,672	\$2,267,542	\$2,267,542	\$2,267,542	69.69	50	Metros Cuadrados	400	0.00	69.69	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15170200904883	Jn, Juan Escutia	FP2015-023	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,626,836	\$1,626,836	\$1,626,836	\$1,626,836	\$975,605	\$975,605	\$975,605	59.97	50	Metros Cuadrados	400	0.00	59.97	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904884	Secg, No. 0852 Ehecatl	FP2015-024	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$256,492	\$256,492	\$256,492	85.50	50	Metros Cuadrados	287	0.00	85.50	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904885	Stec, Tec. No. 42	FP2015-025	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,879,693	\$4,879,693	\$4,879,693	\$4,879,693	\$1,043,309	\$1,043,309	\$1,043,309	21.38	50	Metros Cuadrados	100	0.00	21.38	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904886	Prim, Simón Ramírez Rodríguez	FP2015-026	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$532,562	\$532,562	\$532,562	81.93	50	Metros Cuadrados	50	0.00	81.93	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904887	Secg, Dr. Angel María Garibay Kintana	FP2015-027	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$951,201	\$951,201	\$951,201	77.97	50	Metros Cuadrados	100	0.00	77.97	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904888	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	FP2015-029	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$657,596	\$657,596	\$657,596	59.66	50	Metros Cuadrados	100	0.00	59.66	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904889	Stec, Luis Donaldo Colosio Murrieta	FP2015-030	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,219,922	\$1,219,922	\$1,219,922	\$1,219,922	\$759,061	\$759,061	\$759,061	62.22	50	Metros Cuadrados	100	0.00	62.22	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904890	Stv, Revolución Mexicana	FP2015-031	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$621,285	\$621,285	\$621,285	95.58	50	Metros Cuadrados	108	0.00	95.58	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904891	Secg, Emiliano Zapata	FP2015-032	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$878,044	\$878,044	\$878,044	71.98	50	Metros Cuadrados	100	0.00	71.98	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904892	Prim, Justicia Social	FP2015-033	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$869,447	\$869,447	\$869,447	78.87	50	Metros Cuadrados	100	0.00	78.87	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904893	Prim, Club De Leones Coyoacan	FP2015-034	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,409,314	\$4,409,314	\$4,409,314	\$4,409,314	\$3,378,119	\$3,378,119	\$3,378,119	76.61	50	Metros Cuadrados	400	0.00	76.61	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904895	Jn, Francisco González Bocanegra	FP2015-035	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$425,931	\$425,931	\$425,931	65.53	50	Metros Cuadrados	50	0.00	65.53	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15170200904896	Sec, Juan Rodríguez Puebla	FP2015-036	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$422,537	\$422,537	\$422,537	65.01	50	Metros Cuadrados	50	0.00	65.01	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904897	Sec, No. 0411 Maestro Alfonso Badillo Santoyo	FP2015-037	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,002,060	\$1,002,060	\$1,002,060	95.43	50	Metros Cuadrados	150	0.00	95.43	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904898	Jn, Rafael Platón Sánchez	FP2015-038	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,711,393	\$2,711,393	\$2,711,393	\$2,711,393	\$1,940,789	\$1,940,789	\$1,940,789	71.58	50	Metros Cuadrados	250	0.00	71.58	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904899	Stv, Juan Escutia	FP2015-039	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,203,860	\$1,203,860	\$1,203,860	\$1,203,860	\$943,400	\$943,400	\$943,400	78.36	50	Metros Cuadrados	100	0.00	78.36	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904900	Prim, Niños Héroes	FP2015-040	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$801,090	\$801,090	\$801,090	\$801,090	\$550,538	\$550,538	\$550,538	68.72	50	Metros Cuadrados	50	0.00	68.72	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904901	Sec, Dr. Jorge Jiménez Cantú	FP2015-041	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$332,131	\$332,131	\$332,131	51.10	50	Metros Cuadrados	50	0.00	51.10	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904902	Sec, Técnica No. 16	FP2015-042	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$579,899	\$579,899	\$579,899	47.54	50	Metros Cuadrados	100	0.00	47.54	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904903	Jn, Vicente Riva Palacio	FP2015-043	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$835,783	\$835,783	\$835,783	77.06	50	Metros Cuadrados	100	0.00	77.06	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904904	Prim, Vicente Riva Palacio	FP2015-044	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$599,206	\$599,206	\$599,206	54.36	50	Metros Cuadrados	100	0.00	54.36	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904906	Sec, Andrés Molina Enriquez	FP2015-045	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$912,574	\$912,574	\$912,574	74.81	50	Metros Cuadrados	100	0.00	74.81	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904907	Sec, Bandera Nacional	FP2015-046	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,493,865	\$1,493,865	\$1,493,865	\$1,493,865	\$687,680	\$687,680	\$687,680	46.03	50	Metros Cuadrados	100	0.00	46.03	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904908	Jn, Salvador Novo	FP2015-047	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$186,522	\$186,522	\$186,522	28.70	50	Metros Cuadrados	50	0.00	28.70	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15170200904909	Stv. Juan Nepomuceno Pérez Rulfo	FP2015-048	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,805,790	\$1,805,790	\$1,805,790	\$1,805,790	\$839,466	\$839,466	\$839,466	46.49	50	Metros Cuadrados	150	0.00	46.49	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904910	Secg. Dr. Jaime Torres Bodet	FP2015-049	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$566,317	\$566,317	\$566,317	46.42	50	Metros Cuadrados	100	0.00	46.42	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904912	Stv. Nicolás Romero	FP2015-050	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,203,860	\$1,203,860	\$1,203,860	\$1,203,860	\$940,826	\$940,826	\$940,826	78.15	50	Metros Cuadrados	100	0.00	78.15	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904913	Secg. Técnica No. 164	FP2015-051	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,829,885	\$1,829,885	\$1,829,885	\$1,829,885	\$1,359,013	\$1,359,013	\$1,359,013	74.27	50	Metros Cuadrados	150	0.00	74.27	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904914	Prim. Tierra Y Libertad	FP2015-052	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	50	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904915	Secg. Libertadores De América	FP2015-053	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$513,116	\$513,116	\$513,116	78.94	50	Metros Cuadrados	50	0.00	78.94	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904916	Jn. Rosario Castellanos	FP2015-054	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$239,938	\$239,938	\$239,938	95.98	50	Metros Cuadrados	54	0.00	95.98	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904918	Jn. Adolfo López Mateos	FP2015-055	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$494,448	\$494,448	\$494,448	76.07	50	Metros Cuadrados	50	0.00	76.07	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904919	Prim. Constitución De 1824	FP2015-056	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,306,985	\$3,306,985	\$3,306,985	\$3,306,985	\$2,439,224	\$2,439,224	\$2,439,224	73.76	50	Metros Cuadrados	300	0.00	73.76	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904920	Prim. Cuauhtémoc	FP2015-057	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,858,150	\$3,858,150	\$3,858,150	\$3,858,150	\$3,060,492	\$3,060,492	\$3,060,492	79.33	50	Metros Cuadrados	350	0.00	79.33	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904921	Prim. Emiliano Zapata	FP2015-058	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$557,237	\$557,237	\$557,237	85.73	50	Metros Cuadrados	50	0.00	85.73	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904922	Secg. Jaime Torres Bodet	FP2015-059	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$518,849	\$518,849	\$518,849	79.82	50	Metros Cuadrados	50	0.00	79.82	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15170200904923	Stec, Federico Arriaga Rangel	FP2015-060	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,439,847	\$2,439,847	\$2,439,847	\$2,439,847	\$1,921,496	\$1,921,496	\$1,921,496	78.75	50	Metros Cuadrados	200	0.00	78.75	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904924	Prim, Ignacio Manuel Altamirano	FP2015-061	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$875,360	\$875,360	\$875,360	79.41	50	Metros Cuadrados	100	0.00	79.41	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904925	Stec, José Vasconcelos	FP2015-062	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,595,944	\$1,595,944	\$1,595,944	\$1,595,944	\$1,386,198	\$1,386,198	\$1,386,198	86.86	50	Metros Cuadrados	200	0.00	86.86	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904926	Jn, Niños Héroes	FP2015-063	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$688,735	\$688,735	\$688,735	63.50	50	Metros Cuadrados	100	0.00	63.50	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904927	Prim, Padre De La Reforma	FP2015-064	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$715,624	\$715,624	\$715,624	64.92	50	Metros Cuadrados	100	0.00	64.92	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904929	Stec, Valentín Gómez Farias	FP2015-065	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$887,824	\$887,824	\$887,824	72.78	50	Metros Cuadrados	100	0.00	72.78	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904930	Stec, Isidro Fabela	FP2015-066	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$519,705	\$519,705	\$519,705	79.95	50	Metros Cuadrados	50	0.00	79.95	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904931	Jn, María Enriqueta Camarillo	FP2015-067	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$521,052	\$521,052	\$521,052	80.16	50	Metros Cuadrados	50	0.00	80.16	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904932	Prim, José María Morelos Y Pavón	FP2015-068	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$870,088	\$870,088	\$870,088	78.93	50	Metros Cuadrados	372	0.00	78.93	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904933	Stec, Ignacio Manuel Altamirano	FP2015-069	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,177,426	\$1,177,426	\$1,177,426	60.38	50	Metros Cuadrados	200	0.00	60.38	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904934	Prim, México 68	FP2015-070	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$99,451	\$99,451	\$99,451	66.30	50	Metros Cuadrados	100	0.00	66.30	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904935	Stv, No. 0412 José María Morelos Y Pavón	FP2015-071	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,175,886	\$1,175,886	\$1,175,886	87.10	50	Metros Cuadrados	350	0.00	87.10	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15170200904936	Jn, Carolina Agazzi	FP2015-072	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,137,685	\$1,137,685	\$1,137,685	54.18	50	Metros Cuadrados	150	0.00	54.18	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904937	Secg, José María Velasco	FP2015-073	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$960,537	\$960,537	\$960,537	78.74	50	Metros Cuadrados	100	0.00	78.74	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904938	Stec, Octavio Paz	FP2015-074	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,219,961	\$1,219,961	\$1,219,961	\$1,219,961	\$952,695	\$952,695	\$952,695	78.09	50	Metros Cuadrados	100	0.00	78.09	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904939	Stec, Presidente Cárdenas	FP2015-075	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$475,952	\$475,952	\$475,952	73.22	50	Metros Cuadrados	50	0.00	73.22	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904940	Stec, Ricardo Flores Magón	FP2015-076	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$962,496	\$962,496	\$962,496	78.90	50	Metros Cuadrados	100	0.00	78.90	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904941	Stec, Sor Juana Inés De La Cruz	FP2015-077	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$514,579	\$514,579	\$514,579	79.17	50	Metros Cuadrados	50	0.00	79.17	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904942	Stv, Acampichtli	FP2015-078	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$485,177	\$485,177	\$485,177	74.64	50	Metros Cuadrados	50	0.00	74.64	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904943	Secg, Diego Rivera	FP2015-079	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$910,460	\$910,460	\$910,460	74.63	50	Metros Cuadrados	100	0.00	74.63	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904944	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	FP2015-080	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$269,020	\$269,020	\$269,020	89.67	50	Metros Cuadrados	314	0.00	89.67	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904945	Stv, Ricardo Flores Magón	FP2015-081	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,203,860	\$1,203,860	\$1,203,860	\$1,203,860	\$940,680	\$940,680	\$940,680	78.14	50	Metros Cuadrados	100	0.00	78.14	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904946	Prim, Miguel Hidalgo	FP2015-082	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$837,057	\$837,057	\$837,057	75.94	50	Metros Cuadrados	100	0.00	75.94	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904947	Jn, Tlaltonatiah	FP2015-083	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$848,333	\$848,333	\$848,333	78.22	50	Metros Cuadrados	100	0.00	78.22	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15170200904948	Jn, Cuicacalli	FP2015-084	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$843,994	\$843,994	\$843,994	77.82	50	Metros Cuadrados	100	0.00	77.82	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904949	Prim, Fray Pedro De Gante	FP2015-085	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$532,562	\$532,562	\$532,562	81.93	50	Metros Cuadrados	50	0.00	81.93	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904950	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	FP2015-086	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$667,332	\$667,332	\$667,332	83.42	50	Metros Cuadrados	100	0.00	83.42	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904951	Prim, Vicente Guerrero	FP2015-087	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$532,562	\$532,562	\$532,562	81.93	50	Metros Cuadrados	50	0.00	81.93	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904952	Prim, Alfredo Uruchurtu	FP2015-088	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$846,887	\$846,887	\$846,887	76.83	50	Metros Cuadrados	100	0.00	76.83	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904953	Stv, Lic. Adolfo López Mateos	FP2015-089	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,203,860	\$1,203,860	\$1,203,860	\$1,203,860	\$818,065	\$818,065	\$818,065	67.95	50	Metros Cuadrados	100	0.00	67.95	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904954	Prim, Melchor Ocampo	FP2015-090	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$824,240	\$824,240	\$824,240	74.77	50	Metros Cuadrados	100	0.00	74.77	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904955	Secg, Sor Juana Inés De La Cruz	FP2015-092	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$421,712	\$421,712	\$421,712	64.88	50	Metros Cuadrados	50	0.00	64.88	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904956	Jn, Leona Vicario	FP2015-093	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$604,389	\$604,389	\$604,389	80.59	50	Metros Cuadrados	200	0.00	80.59	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904957	Jn, Sor Juana Inés De La Cruz	FP2015-094	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$310,996	\$310,996	\$310,996	28.67	50	Metros Cuadrados	100	0.00	28.67	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904958	Secg, Benemérito De Las Américas	FP2015-095	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$519,463	\$519,463	\$519,463	79.92	50	Metros Cuadrados	50	0.00	79.92	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904959	Secg, No. 0774 Lic. Adolfo López Mateos	FP2015-096	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,066,826	\$1,066,826	\$1,066,826	71.12	50	Metros Cuadrados	100	0.00	71.12	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15170200904960	Stec, Aquiles Serdan Alatríste	FP2015-097	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,600	\$345,600	\$345,600	28.80	50	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904961	Prim, Miguel Hidalgo Y Costilla	FP2015-098	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$875,360	\$875,360	\$875,360	79.41	50	Metros Cuadrados	200	0.00	79.41	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904962	Prim, José María Morelos Y Pavón	FP2015-099	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,162,606	\$1,162,606	\$1,162,606	75.01	50	Metros Cuadrados	300	0.00	75.01	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904963	Jn, Carmen Norma Monroy	FP2015-101	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$425,931	\$425,931	\$425,931	65.53	50	Metros Cuadrados	50	0.00	65.53	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904964	Stec, José María Luis Mora	FP2015-102	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$519,704	\$519,704	\$519,704	79.95	50	Metros Cuadrados	50	0.00	79.95	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904965	Stec, Maximiliano Ruiz Castañeda	FP2015-103	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,219,922	\$1,219,922	\$1,219,922	\$1,219,922	\$962,304	\$962,304	\$962,304	78.88	50	Metros Cuadrados	100	0.00	78.88	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904966	Secg, Justo Sierra Méndez	FP2015-104	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$488,296	\$488,296	\$488,296	75.12	50	Metros Cuadrados	50	0.00	75.12	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904967	Stv, No. 0066 Lic. Andrés Molina Enriquez	FP2015-105	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,401,521	\$1,401,521	\$1,401,521	\$1,401,521	\$399,645	\$399,645	\$399,645	28.52	50	Metros Cuadrados	50	0.00	28.52	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904968	Secg, Rosario Castellanos	FP2015-106	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,829,885	\$1,829,885	\$1,829,885	\$1,829,885	\$536,790	\$536,790	\$536,790	29.33	50	Metros Cuadrados	150	0.00	29.33	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904969	Cbt, Cbt No. 5 C. P. Alberto Mena Flores	FP2015-107	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$620,908	\$620,908	\$620,908	54.47	50	Metros Cuadrados	100	0.00	54.47	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905012	Secg, Justo Sierra Méndez	FP2015-136	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$570,930	\$570,930	\$570,930	95.16	50	Metros Cuadrados	100	0.00	95.16	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905013	Stv, Lic. Álvaro Gálvez Y Fuentes	FP2015-137	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15170200905014	Prim, Himno Nacional	FP2015-138	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$999,400	\$999,400	\$999,400	\$999,400	\$287,827	\$287,827	\$287,827	28.80	50	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905015	Prim, Melchor Ocampo	FP2015-139	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$329,038	\$329,038	\$329,038	94.01	50	Metros Cuadrados	100	0.00	94.01	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905016	Prim, Consuelo Rodríguez De Pdez. Albarrán	FP2015-140	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	28.80	50	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905017	Stv, No. 0745 Gral. Felipe Angeles	FP2015-141	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$207,721	\$207,721	\$207,721	\$207,721	\$191,510	\$191,510	\$191,510	92.20	50	Metros Cuadrados	100	0.00	92.20	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905018	Prim, Lic. Benito Juárez	FP2015-142	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905019	Secy, No. 0083 Lic. Adolfo López Mateos	FP2015-143	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$937,788	\$937,788	\$937,788	\$937,788	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905029	Stec, Octavio Paz	FP2015-091	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$960,312	\$960,312	\$960,312	78.72	50	Metros Cuadrados	100	0.00	78.72	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905030	Prim, Vicente Guerrero	FP2015-100	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$334,727	\$334,727	\$334,727	95.64	50	Metros Cuadrados	200	0.00	95.64	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041866	Estic No. 0056 José Antonio Torres	105844-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$2,127,709	\$2,127,709	\$2,127,709	38.69	50	Metros Cuadrados	100	0.00	39.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041867	E.S.T.I.C. No. 0071 Horacio Zuñiga	105844-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,181,629	\$3,181,629	\$3,181,629	\$3,181,629	\$673,904	\$673,904	\$673,904	21.18	50	Metros Cuadrados	250	0.00	21.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041868	Prof. Moisés Sáenz	105844-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$331,992	\$331,992	\$331,992	\$331,992	\$322,429	\$322,429	\$322,429	97.12	50	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041869	Lic. Juan Fernández Albarrán	105844-7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$820,442	\$820,442	\$820,442	\$820,442	\$807,480	\$807,480	\$807,480	98.42	50	Metros Cuadrados	100	0.00	98.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX17170401041870	Miguel Hidalgo Y Costilla	105844-8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$148,326	\$148,326	\$148,326	\$148,326	\$142,113	\$142,113	\$142,113	95.81	50	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041871	No. 1110 Narciso Bassols	105844-12	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$5,098,232	\$5,098,232	\$5,098,232	\$5,098,232	\$1,394,470	\$1,394,470	\$1,394,470	27.35	50	Metros Cuadrados	250	0.00	27.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041872	No. 1027 Justo Sierra	105844-13	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,167,496	\$1,167,496	\$1,167,496	68.68	50	Metros Cuadrados	150	0.00	69.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041873	Libertad	105844-14	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$49,953	\$49,953	\$49,953	6.94	50	Metros Cuadrados	50	0.00	7.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041874	Francisco Gonzalez Bocanegra	105844-21	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$304,320	\$304,320	\$304,320	46.82	50	Metros Cuadrados	100	0.00	47.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041875	Niños Héroes	105844-22	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$442,747	\$442,747	\$442,747	68.11	50	Metros Cuadrados	100	0.00	68.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041876	No. 0462 15 De Septiembre	105844-23	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$419,485	\$419,485	\$419,485	64.54	50	Metros Cuadrados	100	0.00	65.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041877	Frida Kahlo	105844-24	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041878	Juan De Dios Rodriguez Heredia	105844-27	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$175,469	\$175,469	\$175,469	\$175,469	\$142,112	\$142,112	\$142,112	80.99	50	Metros Cuadrados	100	0.00	81.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041879	Tláloc (Dios De La Lluvia)	105844-28	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$141,794	\$141,794	\$141,794	\$141,794	\$141,794	\$141,794	\$141,794	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041880	Leona Vicario	105844-29	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$227,034	\$227,034	\$227,034	\$227,034	\$227,034	\$227,034	\$227,034	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041881	Benito Juárez García	105844-30	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$164,945	\$164,945	\$164,945	\$164,945	\$162,834	\$162,834	\$162,834	98.72	50	Metros Cuadrados	100	0.00	99.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX17170401041882	Juan Escutia	105844-31	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$237,000	\$237,000	\$237,000	21.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041883	Benito Juárez	105844-32	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041884	No. 1008 José María Luis Mora	105844-33	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,549,711	\$1,549,711	\$1,549,711	\$1,549,711	\$1,074,583	\$1,074,583	\$1,074,583	69.34	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	69.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041885	Jacinto Canek	105844-35	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041886	No. 0177 Gral. Pedro Ma. Anaya	105844-36	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,258,037	\$2,258,037	\$2,258,037	\$2,258,037	\$1,888,314	\$1,888,314	\$1,888,314	83.63	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	84.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041887	No. 0445 Valentín Gómez Farias	105844-37	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$710,438	\$710,438	\$710,438	94.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041888	Luis Spota	105844-38	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$189,200	\$189,200	\$189,200	94.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041889	No.1109 Juan De La Barrera	105844-39	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$355,543	\$355,543	\$355,543	\$355,543	\$196,121	\$196,121	\$196,121	55.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	55.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041890	Ma. Dolores Segura Muñoz	105844-40	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,186,196	\$1,186,196	\$1,186,196	\$1,186,196	\$1,176,779	\$1,176,779	\$1,176,779	99.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041891	General Manuel Ávila Camacho	105844-42	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,069,200	\$1,069,200	\$1,069,200	\$1,069,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041892	Agustín Melgar	105844-43	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,814,000	\$1,814,000	\$1,814,000	\$1,814,000	\$678,245	\$678,245	\$678,245	37.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041893	Gabilondo Soler	105844-44	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$690,160	\$690,160	\$690,160	31.69	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	32.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX17170401041894	Daniel Delgadillo	105844-50	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$519,082	\$519,082	\$519,082	\$519,082	\$480,458	\$480,458	\$480,458	92.56	50	Metros Cuadrados	100	0.00	93.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041895	Poeta Josué Mirlo	105844-51	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,742,221	\$1,742,221	\$1,742,221	\$1,742,221	\$777,372	\$777,372	\$777,372	44.62	50	Metros Cuadrados	200	0.00	45.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041896	Lic. Benito Juárez	105844-52	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,611,558	\$1,611,558	\$1,611,558	\$1,611,558	\$587,282	\$587,282	\$587,282	36.44	50	Metros Cuadrados	100	0.00	36.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041897	Consuelo Rodríguez De Fdez. Albarrán	105844-53	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$644,069	\$644,069	\$644,069	99.09	50	Metros Cuadrados	100	0.00	99.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041898	No. 0198 María Montessori	105844-54	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,256,568	\$1,256,568	\$1,256,568	\$1,256,568	\$640,277	\$640,277	\$640,277	50.95	50	Metros Cuadrados	100	0.00	51.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041899	No. 0307 Dr. Alfonso García Robles	105844-55	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,679,941	\$1,679,941	\$1,679,941	\$1,679,941	\$503,982	\$503,982	\$503,982	30.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041900	Nezahualcōyotl	105844-56	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$687,870	\$687,870	\$687,870	\$687,870	\$540,307	\$540,307	\$540,307	78.55	50	Metros Cuadrados	100	0.00	79.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041901	Rosaura Zapata Cano	105844-57	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$471,419	\$471,419	\$471,419	\$471,419	\$446,089	\$446,089	\$446,089	94.63	50	Metros Cuadrados	100	0.00	95.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041902	Independencia	105844-58	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$675,688	\$675,688	\$675,688	\$675,688	\$675,688	\$675,688	\$675,688	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041903	No. 196 Guttemberg	105844-59	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,388,629	\$2,388,629	\$2,388,629	\$2,388,629	\$384,058	\$384,058	\$384,058	16.08	50	Metros Cuadrados	200	0.00	16.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041904	José María Morelos Y Pavón	105844-60	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,212,129	\$3,212,129	\$3,212,129	\$3,212,129	\$963,639	\$963,639	\$963,639	30.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041905	José Urquiza Gómez	105844-61	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$544,504	\$544,504	\$544,504	\$544,504	\$519,579	\$519,579	\$519,579	95.42	50	Metros Cuadrados	100	0.00	95.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEX17170401041906	Prof. José Urquiza Gómez	105844-62	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,269,473	\$1,269,473	\$1,269,473	\$1,269,473	\$504,865	\$504,865	\$504,865	39.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	40.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041907	Narciso Mendoza	105844-64	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$2,010,029	\$2,010,029	\$2,010,029	33.50	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	34.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041914	Camilo José Cela	105844-65	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$195,404	\$195,404	\$195,404	\$195,404	\$149,092	\$149,092	\$149,092	76.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041915	Rosario Castellanos	105844-66	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,601,769	\$2,601,769	\$2,601,769	\$2,601,769	\$1,335,559	\$1,335,559	\$1,335,559	51.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041916	No. 0039 Revolución Mexicana (Vespertino)	105844-67	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041917	Lic. Gustavo Díaz Ordaz	105844-69	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,314,577	\$3,314,577	\$3,314,577	\$3,314,577	\$1,479,691	\$1,479,691	\$1,479,691	44.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	45.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041918	Gustavo Baz Prada A.E.P.	105844-71	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,049,331	\$1,049,331	\$1,049,331	\$1,049,331	\$347,814	\$347,814	\$347,814	33.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	33.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041919	Emiliano Zapata	105844-73	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$891,592	\$891,592	\$891,592	\$891,592	\$866,585	\$866,585	\$866,585	97.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041921	Emiliano Zapata A.E.P.	105844-74	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$329,950	\$329,950	\$329,950	\$329,950	\$98,985	\$98,985	\$98,985	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041922	Ricardo Flores Magón	105844-75	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,266,927	\$1,266,927	\$1,266,927	\$1,266,927	\$380,078	\$380,078	\$380,078	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041923	Lic. Isidro Fabela A.E.P.	105844-76	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041924	Lic. Isidro Fabela	105844-77	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX17170401041925	Nahui Ollin	105844-78	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$641,355	\$641,355	\$641,355	\$641,355	\$192,407	\$192,407	\$192,407	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041926	Sor Juana Inés De La Cruz	105844-79	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,084,117	\$2,084,117	\$2,084,117	\$2,084,117	\$733,302	\$733,302	\$733,302	35.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	35.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041927	No. 0162 Ricardo Flores Magón	105844-80	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,665,071	\$2,665,071	\$2,665,071	\$2,665,071	\$1,371,578	\$1,371,578	\$1,371,578	51.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041929	Horacio Zúñiga	105844-81	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,140,436	\$1,140,436	\$1,140,436	\$1,140,436	\$665,625	\$665,625	\$665,625	58.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041930	No. 0209 Emiliano Zapata	105844-82	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,306,816	\$3,306,816	\$3,306,816	\$3,306,816	\$1,290,030	\$1,290,030	\$1,290,030	39.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	39.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041931	Generalísimo Morelos A.E.P.	105844-83	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$212,100	\$212,100	\$212,100	\$212,100	\$63,630	\$63,630	\$63,630	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041932	Miguel Hidalgo Y Costilla	105844-85	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,493,087	\$1,493,087	\$1,493,087	\$1,493,087	\$473,432	\$473,432	\$473,432	31.71	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	32.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041933	No.87 Lic. Andrés Molina Enriquez	105844-86	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$653,261	\$653,261	\$653,261	\$653,261	\$653,261	\$653,261	\$653,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041934	Carlos Fuentes	105844-87	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$5,399,010	\$5,399,010	\$5,399,010	\$5,399,010	\$3,098,408	\$3,098,408	\$3,098,408	57.39	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	57.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041935	No. 0721 Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta	105844-88	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041936	No. 1079 Carlos Fuentes Macias	105844-90	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$470,439	\$470,439	\$470,439	19.60	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	20.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041937	No. 172 Gral. Emiliano Zapata	105844-91	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX17170401041939	No. 0444 Lic. Juan Fernández Albarrán	105844-92	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$507,828	\$507,828	\$507,828	26.04	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	26.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041940	No. 838 Manuel Gómez Marín	105844-93	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041941	Ramón López Velarde	105844-98	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$6,235,326	\$6,235,326	\$6,235,326	\$6,235,326	\$3,173,501	\$3,173,501	\$3,173,501	50.90	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	51.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041943	No. 569 Leona Vicario	105844-100	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041944	Juan De La Barrera	105844-101	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,165,382	\$1,165,382	\$1,165,382	\$1,165,382	\$827,243	\$827,243	\$827,243	70.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041945	Generalísimo Morelos	105844-102	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,366,199	\$2,366,199	\$2,366,199	\$2,366,199	\$520,276	\$520,276	\$520,276	21.99	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	22.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041946	No. 0513 Jaime Torres Bodet	105844-103	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,184,059	\$1,184,059	\$1,184,059	\$1,184,059	\$265,218	\$265,218	\$265,218	22.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041947	20 De Noviembre	105844-104	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,711,401	\$1,711,401	\$1,711,401	\$1,711,401	\$441,599	\$441,599	\$441,599	25.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041950	Hermanas Abasolo	105844-114	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$249,448	\$249,448	\$249,448	29.35	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	29.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041952	Cam No. 62	105844-115	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$11,199,559	\$11,199,559	\$11,199,559	\$11,199,559	\$3,058,186	\$3,058,186	\$3,058,186	27.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041953	Ignacio Manuel Altamirano	105844-117	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,101,932	\$1,101,932	\$1,101,932	\$1,101,932	\$330,063	\$330,063	\$330,063	29.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041954	E.S.T.I.C. No. 3	105844-118	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$7,148,264	\$7,148,264	\$7,148,264	\$7,148,264	\$2,143,896	\$2,143,896	\$2,143,896	29.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX17170401041955	Justo Sierra	105844-119	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$279,089	\$279,089	\$279,089	26.58	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	27.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041956	Diego Rivera	105844-122	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$286,279	\$286,279	\$286,279	\$286,279	\$283,377	\$283,377	\$283,377	98.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041958	No. 481 Dr. Gustavo Baz Prada	105844-129	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$449,858	\$449,858	\$449,858	29.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041959	Profra. Josefina Ramos Del Rio	105844-134	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$270,669	\$270,669	\$270,669	\$270,669	\$270,669	\$270,669	\$270,669	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041960	Profra. Eva Sámano De López Mateos	105844-135	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,039,525	\$1,039,525	\$1,039,525	\$1,039,525	\$311,857	\$311,857	\$311,857	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041961	No 8 Manuel C. Bernal	105844-136	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$229,338	\$229,338	\$229,338	\$229,338	\$223,424	\$223,424	\$223,424	97.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041962	No. 0001 Miguel Hidalgo	105844-139	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041963	No. 0002 Lic. Adolfo López Mateos	105844-140	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$622,627	\$622,627	\$622,627	95.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041965	Emperador Cuauhtémoc	105844-142	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041967	Profra. Silvia Novoa	105844-144	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,595,006	\$1,595,006	\$1,595,006	\$1,595,006	\$533,764	\$533,764	\$533,764	33.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	33.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041968	Otilio Montaño	105844-155	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,085,000	\$1,085,000	\$1,085,000	\$1,085,000	\$981,604	\$981,604	\$981,604	90.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041970	No. 0411 Maestro Alfonso Badillo Santoyo	105844-159	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$875,092	\$875,092	\$875,092	\$875,092	\$262,528	\$262,528	\$262,528	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX17170401041971	No. 71 José Guadarrama Alvarado	105844-160	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,498,125	\$2,498,125	\$2,498,125	\$2,498,125	\$599,679	\$599,679	\$599,679	24.01	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	24.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041972	No. 0539 José Revueltas	105844-161	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$816,054	\$816,054	\$816,054	\$816,054	\$244,816	\$244,816	\$244,816	30.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041974	No. 0775 Benita Galeana	105844-162	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,051,381	\$1,051,381	\$1,051,381	\$1,051,381	\$315,414	\$315,414	\$315,414	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041975	No. 0897 Ehecatzin	105844-163	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041976	No. 1057 2 De Octubre	105844-164	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041977	No. 0644 Mexica Nehuayotzin	105844-165	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041978	No. 934 2 De Octubre	105844-166	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041980	Cam 86 Dr. Ernesto Guevara De La Serna	105844-167	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041983	Simón Bolívar	105844-168	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$480,278	\$480,278	\$480,278	96.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041984	Tierra Y Libertad	105844-169	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041986	Carmen Serdán	105844-170	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$690,174	\$690,174	\$690,174	92.02	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	92.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041987	Laura Méndez De Cuenca	105844-172	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$409,808	\$409,808	\$409,808	\$409,808	\$122,942	\$122,942	\$122,942	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX17170401041988	Amado Nervo	105844-173	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$931,419	\$931,419	\$931,419	\$931,419	\$278,941	\$278,941	\$278,941	29.95	50	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041989	Prof. Luis Camarena González	105844-174	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$90,047	\$90,047	\$90,047	\$90,047	\$27,014	\$27,014	\$27,014	30.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041990	Agustin Yáñez	105844-177	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,908,626	\$3,908,626	\$3,908,626	\$3,908,626	\$1,146,128	\$1,146,128	\$1,146,128	29.32	50	Metros Cuadrados	200	0.00	29.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041991	Prof. Heriberto Enriquez	105844-179	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$374,690	\$374,690	\$374,690	29.98	50	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041992	Profra. Evangelina Ozuna Pérez	105844-182	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$779,338	\$779,338	\$779,338	29.97	50	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041993	No. 0042 Lic. Adolfo López Mateos	105844-183	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$5,140,000	\$5,140,000	\$5,140,000	\$5,140,000	\$1,267,499	\$1,267,499	\$1,267,499	24.66	50	Metros Cuadrados	400	0.00	25.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041994	No. 0334 José María Arteaga	105844-184	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$693,424	\$693,424	\$693,424	99.06	50	Metros Cuadrados	100	0.00	99.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041995	No. 0913 Ignacio Manuel Altamirano	105844-185	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$895,183	\$895,183	\$895,183	\$895,183	\$464,939	\$464,939	\$464,939	51.94	50	Metros Cuadrados	50	0.00	52.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041997	No. 0873 Prof. Cesar Bernal Mercado	105844-186	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$448,981	\$448,981	\$448,981	47.26	50	Metros Cuadrados	50	0.00	47.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041998	Maestro Antonio Caso	105844-189	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041999	Mariano Matamoros	105844-192	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$950,085	\$950,085	\$950,085	73.08	50	Metros Cuadrados	150	0.00	73.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042000	Insurgentes	105844-193	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$4,783,407	\$4,783,407	\$4,783,407	39.86	50	Metros Cuadrados	100	0.00	40.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX17170401042002	Cuitláhuac	105844-194	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,588,246	\$1,588,246	\$1,588,246	99.27	50	Metros Cuadrados	100	0.00	99.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042003	Narciso Bassols	105844-195	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$2,576,808	\$2,576,808	\$2,576,808	39.64	50	Metros Cuadrados	100	0.00	40.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042004	Quetzalcóatl	105844-196	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,494,792	\$1,494,792	\$1,494,792	29.90	50	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042005	Cuahtémoc	105844-197	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,687,879	\$1,687,879	\$1,687,879	42.20	50	Metros Cuadrados	100	0.00	42.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042006	El Pipila	105844-199	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,532	\$750,532	\$750,532	\$750,532	\$494,120	\$494,120	\$494,120	65.84	50	Metros Cuadrados	100	0.00	66.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042007	Fraternidad Mundial	105844-200	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$835,427	\$835,427	\$835,427	\$835,427	\$517,670	\$517,670	\$517,670	61.96	50	Metros Cuadrados	100	0.00	62.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042008	Jaime Torres Bodet	105844-201	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,364,848	\$1,364,848	\$1,364,848	\$1,364,848	\$692,118	\$692,118	\$692,118	50.71	50	Metros Cuadrados	100	0.00	51.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042009	20 De Noviembre	105844-202	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	100.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042011	Vicente Guerrero	105844-203	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,710,000	\$2,710,000	\$2,710,000	\$2,710,000	\$1,361,076	\$1,361,076	\$1,361,076	50.22	50	Metros Cuadrados	200	0.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042012	Año De La Patria	105844-204	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,010,000	\$1,010,000	\$1,010,000	\$1,010,000	\$303,000	\$303,000	\$303,000	30.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042015	No. 0113 Gral. Juan Álvarez	105844-205	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$480,412	\$480,412	\$480,412	26.69	50	Metros Cuadrados	100	0.00	27.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042017	Josefina Ramos	105844-206	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$285,062	\$285,062	\$285,062	18.39	50	Metros Cuadrados	100	0.00	18.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEX17170401042018	E.S.T.I.C. No. 0055 José Ma. Morelos Y Pavón	105844-207	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$1,521,446	\$1,521,446	\$1,521,446	70.76	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	71.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042020	Enrique Flores Magón	105844-208	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$229,640	\$229,640	\$229,640	\$229,640	\$229,640	\$229,640	\$229,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042021	Jaime Sabines	105844-209	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$585,924	\$585,924	\$585,924	\$585,924	\$359,151	\$359,151	\$359,151	61.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042022	Tlamacaztlalli	105844-210	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$286,479	\$286,479	\$286,479	\$286,479	\$269,959	\$269,959	\$269,959	94.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042023	Ignacio M. Altamirano	105844-211	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,036,780	\$2,036,780	\$2,036,780	\$2,036,780	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042025	David Alfaro Siqueiros	105844-212	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$738,040	\$738,040	\$738,040	92.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042026	Frida Khalo	105844-213	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$721,881	\$721,881	\$721,881	90.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042027	Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú	105844-214	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$478,971	\$478,971	\$478,971	95.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042029	Cam No. 43 Coproceso	105844-216	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$749,428	\$749,428	\$749,428	29.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042030	No. 0846 Jaime Sabines	105844-217	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042032	Prof. Carlos Hank González	105844-220	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$711,193	\$711,193	\$711,193	74.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042033	No. 0430 Dr. Gustavo Baz Prada	105844-221	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$692,673	\$692,673	\$692,673	53.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	53.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX17170401042034	Carlos M. Salcedo	105844-222	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042035	Pedro De Gante	105844-224	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$329,823	\$329,823	\$329,823	\$329,823	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042036	No. 0970 Gral. José Vicente Villada	105844-225	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042038	Gral. Manuel Avila Camacho	105844-228	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$163,201	\$163,201	\$163,201	\$163,201	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042039	Lic. Adolfo López Mateos	105844-229	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$332,508	\$332,508	\$332,508	23.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042040	Andrés Molina Enriquez	105844-230	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$151,771	\$151,771	\$151,771	\$151,771	\$145,192	\$145,192	\$145,192	95.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042041	Ortiz Rubio	105844-231	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$879,249	\$879,249	\$879,249	92.55	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	93.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042042	No. 1080 José María Velasco	105844-233	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,527	\$49,527	\$49,527	99.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042045	Tlilcuetpalín	105844-234	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$888,851	\$888,851	\$888,851	98.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042046	No. 9 Margarita Gómez Palacio	105844-235	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042047	Federico Arriaga Rangel	105844-236	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$283,615	\$283,615	\$283,615	76.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042050	Adolfo Ruiz Cortines	105844-238	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$5,511,256	\$5,511,256	\$5,511,256	\$5,511,256	\$4,784,658	\$4,784,658	\$4,784,658	86.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX17170401042051	Diversos Planteles	105844-239	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$7,833,373	\$7,833,373	\$7,833,373	\$7,833,373	\$7,833,373	\$7,833,373	\$7,833,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042052	No. 0325 Cuauhtémoc	105844-240	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$704,555	\$704,555	\$704,555	\$704,555	\$704,555	\$704,555	\$704,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042053	Paulina Marauer Cortes	105844-241	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$137,857	\$137,857	\$137,857	\$137,857	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042055	Benjamín Bloom	105844-243	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$441,259	\$441,259	\$441,259	58.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042056	Paquete De Mobiliario	105844-244	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,380,301	\$3,380,301	\$3,380,301	\$3,380,301	\$1,471,212	\$1,471,212	\$1,471,212	43.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	44.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042058	Xinantecat1	105844-245	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$95,274	\$95,274	\$95,274	\$95,274	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042059	No. 0585 Lic. Juan Fernández Albarrán	105844-246	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$700,244	\$700,244	\$700,244	90.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042060	Manuel Alias Sardeta	105844-249	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042062	Internacional Del Niño	105844-250	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$474,030	\$474,030	\$474,030	\$474,030	\$474,030	\$474,030	\$474,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042064	Xavier López Garcia	105844-251	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$186,859	\$186,859	\$186,859	28.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042065	Arturo Rosenbluth	105844-252	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$357,870	\$357,870	\$357,870	29.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042066	Ovidio Decroly	105844-253	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$905,486	\$905,486	\$905,486	90.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX17170401042068	Manuel Acuña	105844-254	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,785,375	\$1,785,375	\$1,785,375	\$1,785,375	\$533,523	\$533,523	\$533,523	29.88	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042069	Martin De La Cruz	105844-255	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,205,261	\$1,205,261	\$1,205,261	\$1,205,261	\$361,327	\$361,327	\$361,327	29.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042070	Profra. Ma. Elisa Pacheco Garduño	105844-256	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$533,096	\$533,096	\$533,096	\$533,096	\$342,891	\$342,891	\$342,891	64.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042072	Leyes De Reforma	105844-257	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$48,471	\$48,471	\$48,471	96.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042074	Coacalli	105844-258	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$71,085	\$71,085	\$71,085	\$71,085	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042078	Centenario Del Ejercito Mexicano	105844-259	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$79,336	\$79,336	\$79,336	\$79,336	\$68,888	\$68,888	\$68,888	86.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042079	No. 0179 Francisco I. Madero	105844-260	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$186,947	\$186,947	\$186,947	\$186,947	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042080	Juan Luis Vives	105844-261	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042082	No. 0250 Moisés Sáenz	105844-262	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$53,940	\$53,940	\$53,940	\$53,940	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042084	No. 0003 Benito Juárez	105844-263	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042085	Anexa A La Normal De Coacalco	105844-265	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042086	No. 0466 Ricardo Flores Magón	105844-266	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$61,505	\$61,505	\$61,505	\$61,505	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEX17170401042087	No. 0221 Hermenegildo Galeana	105844-267	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$206,324	\$206,324	\$206,324	\$206,324	\$55,160	\$55,160	\$55,160	26.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042088	Cam No. 88 Josefa Ortiz De Domínguez	105844-268	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$636,118	\$636,118	\$636,118	\$636,118	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042089	No. 0614 Francisco Márquez	105844-271	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042090	No. 63 Federico Froebel	105844-272	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042091	No. 16 Leoncio Sámano	105844-273	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042093	Mario Colín Sánchez	105844-274	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042095	Anselmo Camacho	105844-275	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042096	Himno Nacional	105844-276	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042097	José María Morelos	105844-277	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042098	No. 21 José Vasconcelos	105844-278	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042099	No. 0499 José María Pino Suárez	105844-280	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$162,913	\$162,913	\$162,913	23.41	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	23.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042100	No. 0438 Lic. Mario Colín Sánchez	105844-282	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$556,308	\$556,308	\$556,308	\$556,308	\$166,892	\$166,892	\$166,892	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX17170401042101	Ignacio Zaragoza	105844-283	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$565,363	\$565,363	\$565,363	\$565,363	\$169,609	\$169,609	\$169,609	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042104	No. 674 Sor Juana Inés De La Cruz	105844-286	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$366,567	\$366,567	\$366,567	\$366,567	\$359,085	\$359,085	\$359,085	97.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042105	Héroes De La Independencia	105844-287	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$495,605	\$495,605	\$495,605	49.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042106	No. 0296 Rubén Darío	105844-288	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,063,153	\$1,063,153	\$1,063,153	\$1,063,153	\$522,457	\$522,457	\$522,457	49.14	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042107	No. 0165 Ricardo Flores Magón	105844-289	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042109	José Joaquín Fernández Lizardi	105844-293	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$55,056	\$55,056	\$55,056	\$55,056	\$51,680	\$51,680	\$51,680	93.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042110	Manuel Bernal	105844-294	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$316,508	\$316,508	\$316,508	\$316,508	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042111	No. 0234 5 De Febrero	105844-295	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$107,566	\$107,566	\$107,566	\$107,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042112	José María Velasco	105844-296	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042122	Vicente Guerrero	105844-72	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$883,095	\$883,095	\$883,095	\$883,095	\$763,827	\$763,827	\$763,827	86.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042517	Emiliano Zapata	105844-94	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042519	Benito Juárez	105844-95	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$776,447	\$776,447	\$776,447	97.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX17170401042523	José María Morelos Y Pavón	105844-143	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$11,443,469	\$11,443,469	\$11,443,469	\$11,443,469	\$4,531,420	\$4,531,420	\$4,531,420	39.60	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	40.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042524	Miguel Hidalgo Y Costilla	105844-149	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$715,712	\$715,712	\$715,712	\$715,712	\$715,712	\$715,712	\$715,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042525	Niños Héroes	105844-156	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,155,000	\$1,155,000	\$1,155,000	\$1,155,000	\$468,631	\$468,631	\$468,631	40.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	41.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042527	Lic. Benito Juárez	105844-176	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$134,947	\$134,947	\$134,947	\$134,947	\$106,098	\$106,098	\$106,098	78.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042528	Simón Bolívar	105844-178	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$409,378	\$409,378	\$409,378	\$409,378	\$396,045	\$396,045	\$396,045	96.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042529	Diego Rivera	105844-198	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,647,064	\$1,647,064	\$1,647,064	41.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	41.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042533	Carlos Puentes	105844-218	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$838,448	\$838,448	\$838,448	98.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042535	Ignacio Manuel Altamirano	105844-223	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$252,071	\$252,071	\$252,071	\$252,071	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042537	Lic. Juan Fernández Albarán	105844-226	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$119,471	\$119,471	\$119,471	\$119,471	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042538	Juan Escutia	105844-227	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042543	Diversos Planteles	105844-242	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,166,628	\$3,166,628	\$3,166,628	\$3,166,628	\$3,166,628	\$3,166,628	\$3,166,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042544	Ricardo Flores Magón	105844-248	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,619,000	\$1,619,000	\$1,619,000	\$1,619,000	\$403,130	\$403,130	\$403,130	24.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 791

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX17170401042545	Sor Juana Inés De La Cruz	105844-264	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042548	Nezahualcóyotl	105844-270	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$115,428	\$115,428	\$115,428	\$115,428	\$103,518	\$103,518	\$103,518	89.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042549	Amado Nervo	105844-279	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042550	Agustín Melgar	105844-285	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$246,931	\$246,931	\$246,931	\$246,931	\$246,931	\$246,931	\$246,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042553	Laura Méndez De Cuenca	105844-290	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$181,124	\$181,124	\$181,124	60.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042554	Prof. Carlos Hank González	105844-291	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042556	Juan De Dios Rodríguez Heredia	105844-292	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$56,530	\$56,530	\$56,530	\$56,530	\$53,155	\$53,155	\$53,155	94.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042916	Lic. Juan Fernández Albarrán	105844-247	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,757,359	\$2,757,359	\$2,757,359	\$2,757,359	\$2,312,591	\$2,312,591	\$2,312,591	83.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042918	Lic. Benito Juárez	105844-269	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$77,184	\$77,184	\$77,184	\$77,184	\$69,144	\$69,144	\$69,144	89.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042920	Sor Juana Inés De La Cruz	105844-284	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,443,434	\$2,443,434	\$2,443,434	\$2,443,434	\$500,544	\$500,544	\$500,544	20.49	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	20.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401043022	Emiliano Zapata	105844-232	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$395,718	\$395,718	\$395,718	43.97	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	44.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna

PRELIMINAR