

Total: 57

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200883630	Construcción De Edificio "E", Unidad Academica Profesional Acolman	-	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2017	\$11,657,118	\$11,657,118	\$11,657,118	\$11,652,284	\$11,652,284	\$3,495,685	\$3,495,685	29.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200883689	Segunda Etapa Del Edificio De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Amecameca	-	México	Amecameca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,484,342	\$3,484,342	\$1,253,772	\$1,246,840	35.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15170200904971	Cecytem, Cecytem Plantel Coatepec Harinas	FP2015-108	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$7,800,000	\$7,800,000	\$7,800,000	\$7,800,000	\$4,554,136	\$4,554,136	\$4,554,136	58.39	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	58.39	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904972	Cecytem, Cecytem Plantel Nicolás Romero	FP2015-109	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$302,575	\$302,575	\$302,575	\$302,575	\$287,092	\$287,092	\$287,092	94.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.88	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904973	Cecytem, Cecytem Plantel Nicolás Romero Ii	FP2015-110	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$7,800,000	\$7,800,000	\$7,800,000	\$7,800,000	\$3,741,034	\$3,741,034	\$3,741,034	47.96	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	47.96	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904974	Cobaem, Cobaem Plantel 45 Calimaya Ii	FP2015-111	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$6,292,519	\$6,292,519	\$6,292,519	\$6,292,519	\$3,831,656	\$3,831,656	\$3,831,656	60.89	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	60.89	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904975	Cobaem, Cobaem Plantel 10 Ecatepec Ii (Complemento)	FP2015-112	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,401,000	\$3,401,000	\$3,401,000	\$3,401,000	\$2,727,322	\$2,727,322	\$2,727,322	80.19	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	80.19	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904977	Conalep, Conalep Plantel Naucalpan Ii	FP2015-113	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	\$1,364,097	\$1,364,097	\$1,364,097	67.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.20	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904978	Cobaem, Cobaem Plantel 29 San José Del Rincón	FP2015-114	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,974,955	\$3,974,955	\$3,974,955	\$3,974,955	\$3,564,513	\$3,564,513	\$3,564,513	89.67	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	89.67	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904979	Conalep, Conalep Plantel Gustavo Baz	FP2015-115	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$268,578	\$268,578	\$268,578	\$268,578	\$140,900	\$140,900	\$140,900	52.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.46	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904980	Conalep, Conalep Plantel Atizapán I	FP2015-116	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,353,859	\$1,353,859	\$1,353,859	67.69	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	67.69	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904981	Conalep, Conalep Plantel Atizapán Ii	FP2015-117	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,717,552	\$1,717,552	\$1,717,552	85.88	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	85.88	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 57

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15170200904983	Prepa, Preparatoria Oficial No. 318 (Complemento)	FP2015-118	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,383,865	\$1,383,865	\$1,383,865	\$1,383,865	\$1,328,510	\$1,328,510	\$1,328,510	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904984	Prepa, Preparatoria Oficial No. 203 (Complemento)	FP2015-119	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,439,296	\$1,439,296	\$1,439,296	71.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.96	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905000	Univ, Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	FP2015-120	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$13,998,117	\$13,998,117	\$13,998,117	74.46	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	74.46	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905001	Tes, Tecnológico De Estudios Superiores De Jocotitlán Extensión Aculco	FP2015-121	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$13,883,569	\$13,883,569	\$13,883,569	69.42	\$0	Metros Cuadrados	3,300	0.00	69.42	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905002	Tes, Tecnológico De Estudios Superiores	FP2015-122	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,063,809	\$6,063,809	\$6,063,809	86.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.63	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905003	Tes, Tecnológico De Estudios Superiores De Coacalco Extensión Otumba	FP2015-123	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$15,116,565	\$15,116,565	\$15,116,565	75.58	\$0	Metros Cuadrados	3,700	0.00	75.58	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905004	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 152 Atizapan	FP2015-124	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,249,659	\$1,249,659	\$1,249,659	49.99	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	49.99	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905005	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca	FP2015-125	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,378,415	\$2,378,415	\$2,378,415	95.14	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.14	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905006	Univ, Universidad Politécnica Del Valle De Toluca	FP2015-126	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$18,831,316	\$18,831,316	\$18,831,316	94.16	\$0	Metros Cuadrados	6,700	0.00	94.16	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905007	Univ, Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	FP2015-127	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$8,349,246	\$8,349,246	\$8,349,246	44.41	\$0	Metros Cuadrados	1,900	0.00	44.41	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905008	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2015-128	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,800,000	\$4,865,217	\$4,865,217	\$4,865,217	71.55	\$0	Metros Cuadrados	582	0.00	71.55	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905009	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario Adultos Mayores	FP2015-129	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$8,407,959	\$8,407,959	\$8,407,959	84.08	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	84.08	Financiera: Ninguno / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 57

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15170200905010	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 153 Ecatepec	FP2015-130	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,589,706	\$1,589,706	\$1,589,706	63.59	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	63.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905011	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2015-131	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$9,766,630	\$9,766,630	\$9,766,630	48.83	\$0	Metros Cuadrados	4,600	0.00	48.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905031	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2015-132	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$3,472,497	\$3,472,497	\$3,472,497	43.41	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	43.41	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042410	Cbt Amecameca	107120-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,383,436	\$2,383,436	\$2,383,436	\$2,383,436	\$382,255	\$382,255	\$382,255	16.04	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	16.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042473	Cbt No. 1 San José Del Rincón	107120-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,530,538	\$1,530,538	\$1,530,538	\$1,530,538	\$389,960	\$389,960	\$389,960	25.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042474	Cbt No. 2 Jocotitlán	107120-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,003,147	\$1,003,147	\$1,003,147	85.37	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	85.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042475	Cbt Sultepec 1	107120-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,383,436	\$2,383,436	\$2,383,436	\$2,383,436	\$378,834	\$378,834	\$378,834	15.89	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	16.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042477	Preparatoria Oficial No. 24	107120-5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,236,077	\$4,236,077	\$4,236,077	\$4,236,077	\$1,270,823	\$1,270,823	\$1,270,823	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042479	Centro De Bachillerato Tecnológico Adolfo Lopez Mateos	107120-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$6,585,785	\$6,585,785	\$6,585,785	\$6,585,785	\$1,958,969	\$1,958,969	\$1,958,969	29.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042484	Preparatoria Oficial No. 129	107120-7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042485	Preparatoria Oficial No. 143	107120-8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$702,000	\$702,000	\$702,000	\$702,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042487	Preparatoria Oficial No. 155	107120-9	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,530,538	\$1,530,538	\$1,530,538	\$1,530,538	\$389,618	\$389,618	\$389,618	25.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 57

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401042489	Preparatoria Oficial No. 170	107120-10	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,821,174	\$1,821,174	\$1,821,174	\$1,821,174	\$374,423	\$374,423	\$374,423	20.56	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	21.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042491	Preparatoria Oficial No. 195	107120-11	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$765,269	\$765,269	\$765,269	\$765,269	\$195,000	\$195,000	\$195,000	25.48	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	25.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042493	Preparatoria Oficial No. 198	107120-12	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,530,538	\$1,530,538	\$1,530,538	\$1,530,538	\$972,248	\$972,248	\$972,248	63.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042494	Preparatoria Oficial No. 202	107120-13	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$702,000	\$702,000	\$702,000	\$702,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042498	Preparatoria Oficial No. 206	107120-14	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,530,538	\$1,530,538	\$1,530,538	\$1,530,538	\$678,452	\$678,452	\$678,452	44.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	44.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042499	Preparatoria Oficial No. 247	107120-15	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,530,538	\$1,530,538	\$1,530,538	\$1,530,538	\$586,498	\$586,498	\$586,498	38.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042500	Preparatoria Oficial No. 249	107120-16	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,530,538	\$1,530,538	\$1,530,538	\$1,530,538	\$785,276	\$785,276	\$785,276	51.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042501	Preparatoria Oficial No. 57	107120-17	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,530,538	\$1,530,538	\$1,530,538	\$1,530,538	\$389,295	\$389,295	\$389,295	25.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042504	Preparatoria Oficial No. 37	107120-18	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$447,121	\$447,121	\$447,121	38.05	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	38.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042505	Preparatoria Oficial No. 54	107120-19	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,530,538	\$1,530,538	\$1,530,538	\$1,530,538	\$386,890	\$386,890	\$386,890	25.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042507	Preparatoria Oficial No. 71	107120-20	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,530,538	\$1,530,538	\$1,530,538	\$1,530,538	\$389,459	\$389,459	\$389,459	25.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042508	Preparatoria Oficial No. 75	107120-21	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,383,436	\$2,383,436	\$2,383,436	\$2,383,436	\$696,860	\$696,860	\$696,860	29.24	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	29.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 57

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401042560	Instituto Tecnológico De Tlalnepantla	109629	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$5,304,652	\$5,304,652	\$5,304,652	\$5,304,652	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042976	Lic. Benito Juárez	105844-215	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$521,910	\$521,910	\$521,910	\$521,910	\$521,910	\$521,910	\$521,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042977	Emiliano Zapata	105844-219	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$516,382	\$516,382	\$516,382	54.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170200883732	Construcción De La Segunda Etapa Del Taller De Tecnología Vehicular, Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl		México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2017	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,887,579	\$2,887,579	\$866,274	\$866,274	29.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170300955447	Finalizacion Del Edificio De Rectoria		México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL VALLE DE TOLUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$6,644,716	\$6,644,716	\$5,537,263	\$6,644,716	\$1,975,358	\$1,975,358	\$0	29.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: SE ESTA EN ESPERA DE ESTIMACIONES PARA PODER EJERCER FOM 2017 EDIFICIO DE RECTORIA / Física: ESTAMOS EN ESPERA DE LAS ESTIMACIONES PARA PODER EJERCER EL RECURSO / Registro: ESTAMOS EN ESPERA DE ESTIMACIONES PARA EJERCER EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170300964320	Mejorar la Infraestructura Física Educativa De La Diversas Ues		México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2017	\$6,611,001	\$6,611,001	\$6,611,001	\$6,611,001	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170200880993	Remodelación De 10 Aulas, Plantel Ignacio Ramirez Calzada De La Escuela Preparatoria		México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2017	\$1,943,810	\$1,943,810	\$1,943,810	\$1,939,067	\$1,939,067	\$1,361,182	\$1,335,264	70.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200881437	Remodelación De Huerta	IMIFE-597-A2013	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Educación Superior de los Servicios Educativos del Estado de México	Educación	En Ejecución	2017	\$12,774,608	\$12,774,608	\$12,774,608	\$12,766,647	\$12,766,647	\$12,766,647	\$12,766,647	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.94	Financiera: El recurso corresponde al ejercicio 2012 y fue autorizado al Estado de México en 2013. / Física: El recurso corresponde al ejercicio fiscal 2012 y fue autorizado al Estado de México en 2013. / Registro: ,
MEX17170200883715	Construcción De Edificio "E" Para Asesoría Y Tutoría, Centro Universitario Uaem Zumpango		México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2017	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,971,749	\$10,971,749	\$3,291,525	\$3,291,525	29.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

PRELIMINAR