

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX00180101066256 | Prim Francisco Javier Mina | 95815 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,345,180 | \$1,345,180 | \$1,345,180 | \$1,345,180 | \$1,345,180 | \$1,345,180 | \$1,345,180 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066257 | Prim La Reforma | 95817 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,477,998 | \$1,477,998 | \$1,477,998 | \$1,477,998 | \$1,477,998 | \$1,477,998 | \$1,477,998 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066258 | Prim Carlos Inclán | 95818 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,886,204 | \$1,886,204 | \$1,886,204 | \$1,886,204 | \$1,886,204 | \$1,886,204 | \$1,886,204 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066259 | Prim Fray Pedro De Gante | 95819 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,360,063 | \$1,360,063 | \$1,360,063 | \$1,360,063 | \$1,360,063 | \$1,360,063 | \$1,360,063 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066260 | Prim Rey Izcoatl | 95820 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,548,200 | \$1,548,200 | \$1,548,200 | \$1,548,200 | \$1,548,200 | \$1,548,200 | \$1,548,200 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066261 | Prim General Vicente Guerrero | 95821 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,809,251 | \$1,809,251 | \$1,809,251 | \$1,809,251 | \$1,809,251 | \$1,809,251 | \$1,809,251 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066262 | Segc Texcoco | 95822 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,453,399 | \$1,453,399 | \$1,453,399 | \$1,453,399 | \$1,453,399 | \$1,453,399 | \$1,453,399 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066263 | Normal Normal De Texcoco | 95823 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,954,103 | \$1,954,103 | \$1,954,103 | \$1,954,103 | \$1,954,103 | \$1,954,103 | \$1,954,103 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066288 | Varios Escuelas Del Municipio De La Paz | 95824 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,119,806 | \$2,119,806 | \$2,119,806 | \$2,119,806 | \$2,119,806 | \$2,119,806 | \$2,119,806 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066289 | Segc Justo Sierra | 95827 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,847,280 | \$1,847,280 | \$1,847,280 | \$1,847,280 | \$1,847,280 | \$1,847,280 | \$1,847,280 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066292 | Sec Secundaria Técnica Industrial Y Comercial No. 122 Niños Héroe | 95828 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,039,325 | \$1,039,325 | \$1,039,325 | \$1,039,325 | \$1,039,325 | \$1,039,325 | \$1,039,325 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066295 | Prim Nezahualcóyotl | 95829 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$475,432 | \$475,432 | \$475,432 | \$475,432 | \$475,432 | \$475,432 | \$475,432 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX00180101066296 | Segg Víctor Puebla | 95830 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$478,747 | \$478,747 | \$478,747 | \$478,747 | \$478,747 | \$478,747 | \$478,747 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066298 | Prim Manuel Doblado | 95831 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$189,380 | \$189,380 | \$189,380 | \$189,380 | \$189,380 | \$189,380 | \$189,380 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066299 | Jn Estefanía Castañeda | 95832 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$456,101 | \$456,101 | \$456,101 | \$456,101 | \$456,101 | \$456,101 | \$456,101 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066300 | Segg Quetzalcóatl | 95833 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$636,758 | \$636,758 | \$636,758 | \$636,758 | \$636,758 | \$636,758 | \$636,758 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066302 | Prim Melchor Ocampo | 95834 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$718,039 | \$718,039 | \$718,039 | \$718,039 | \$718,039 | \$718,039 | \$718,039 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066306 | Prim Nezahualcóyotl | 95836 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$249,120 | \$249,120 | \$249,120 | \$249,120 | \$249,120 | \$249,120 | \$249,120 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066308 | Prim General Ignacio Zaragoza | 95837 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$788,845 | \$788,845 | \$788,845 | \$788,845 | \$788,845 | \$788,845 | \$788,845 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066310 | Prim Lic. Adolfo López Mateos | 95839 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$396,354 | \$396,354 | \$396,354 | \$396,354 | \$396,354 | \$396,354 | \$396,354 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066312 | Jn Nezahualcóyotl | 95841 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$173,352 | \$173,352 | \$173,352 | \$173,352 | \$173,352 | \$173,352 | \$173,352 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066314 | Prim Ignacio Allende | 96092 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,166,945 | \$2,166,945 | \$2,166,945 | \$2,166,945 | \$2,166,945 | \$2,166,945 | \$2,166,945 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066318 | Segg Dr. José María Luis Mora | 96093 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,694,493 | \$1,694,493 | \$1,694,493 | \$1,694,493 | \$1,694,493 | \$1,694,493 | \$1,694,493 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066320 | Prim Cuauhtémoc | 96094 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,901,340 | \$1,901,340 | \$1,901,340 | \$1,901,340 | \$1,901,340 | \$1,901,340 | \$1,901,340 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX00180101066321 | Prim Melchor Ocampo | 96095 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$996,379 | \$996,379 | \$996,379 | \$996,379 | \$996,379 | \$996,379 | \$996,379 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066322 | Stv Fernando De Alba Ixtlixochitl | 96096 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$948,952 | \$948,952 | \$948,952 | \$948,952 | \$948,952 | \$948,952 | \$948,952 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066323 | Secg Gabino Barrera | 96097 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,566,155 | \$1,566,155 | \$1,566,155 | \$1,566,155 | \$1,566,155 | \$1,566,155 | \$1,566,155 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066324 | Prim Rey Izcóatl | 96099 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$772,560 | \$772,560 | \$772,560 | \$772,560 | \$772,560 | \$772,560 | \$772,560 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066326 | Secg Benito Juárez | 96101 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$789,384 | \$789,384 | \$789,384 | \$789,384 | \$789,384 | \$789,384 | \$789,384 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066327 | Prim Nezahualcóyotl | 96102 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$141,433 | \$141,433 | \$141,433 | \$141,433 | \$141,433 | \$141,433 | \$141,433 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066331 | Jn Nezahualcóyotl | 96104 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$128,336 | \$128,336 | \$128,336 | \$128,336 | \$128,336 | \$128,336 | \$128,336 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066333 | Jn, Prim Conafe | 96105 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$207,870 | \$207,870 | \$207,870 | \$207,870 | \$207,870 | \$207,870 | \$207,870 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066334 | Jn Nezahualpilli | 96106 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$124,155 | \$124,155 | \$124,155 | \$124,155 | \$124,155 | \$124,155 | \$124,155 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066336 | Secg No. 1023 Tláloc | 96107 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$140,125 | \$140,125 | \$140,125 | \$140,125 | \$140,125 | \$140,125 | \$140,125 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066337 | Jn Estefanía Castañeda | 96108 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$432,187 | \$432,187 | \$432,187 | \$432,187 | \$432,187 | \$432,187 | \$432,187 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066338 | Prim Benito Juárez | 96111 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$835,439 | \$835,439 | \$835,439 | \$835,439 | \$835,439 | \$835,439 | \$835,439 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| MEX00180101066340 | Jnb Calmecac | 96112 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$585,767 | \$585,767 | \$585,767 | \$585,767 | \$585,767 | \$585,767 | \$585,767 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX00180101066345 | Prim Tierra Y Libertad | 96295-1 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,236,768 | \$1,236,768 | \$1,236,768 | \$1,236,768 | \$1,236,768 | \$1,236,768 | \$1,236,768 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX00180101066346 | Prim Revolución Mexicana | 96295-2 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$918,358 | \$918,358 | \$918,358 | \$918,358 | \$918,358 | \$918,358 | \$918,358 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX00180101066350 | Secg No. 939 Riva Palacio | 96298-1 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,006,981 | \$1,006,981 | \$1,006,981 | \$1,006,981 | \$1,006,981 | \$1,006,981 | \$1,006,981 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX00180101066351 | Primnicolás Romero | 96298-2 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,105,608 | \$1,105,608 | \$1,105,608 | \$1,105,608 | \$1,105,608 | \$1,105,608 | \$1,105,608 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX00180101066353 | Secgergesto Guevara De La Serna | 96299 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$586,437 | \$586,437 | \$586,437 | \$586,437 | \$586,437 | \$586,437 | \$586,437 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX00180101066355 | Secgergesto Guevara | 96300 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$339,104 | \$339,104 | \$339,104 | \$339,104 | \$339,104 | \$339,104 | \$339,104 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX00180101066357 | Extradeportivo Manuel López Chávez | 96302 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,416,839 | \$2,416,839 | \$2,416,839 | \$2,416,839 | \$2,416,839 | \$2,416,839 | \$2,416,839 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX00180101066360 | Extracancha De Futbol Soccer | 96303 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,499,553 | \$1,499,553 | \$1,499,553 | \$1,499,553 | \$1,499,553 | \$1,499,553 | \$1,499,553 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX00180101066363 | Prim2 De Marzo | 96304-2 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$448,089 | \$448,089 | \$448,089 | \$448,089 | \$448,089 | \$448,089 | \$448,089 | \$448,089 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066364 | Jnrosaura Zapata | 96304-3 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$413,311 | \$413,311 | \$413,311 | \$413,311 | \$413,311 | \$413,311 | \$413,311 | \$413,311 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066366 | Secgno. 812 Profr. Luis Córdova Reyes | 96304-4 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$673,344 | \$673,344 | \$673,344 | \$673,344 | \$673,344 | \$673,344 | \$673,344 | \$673,344 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX00180101066367 | Princitalmina | 96304-5 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$469,026 | \$469,026 | \$469,026 | \$469,026 | \$469,026 | \$469,026 | \$469,026 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066372 | Secgno. 812 Profr. Luis Córdova Reyes | 96305-2 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$724,557 | \$724,557 | \$724,557 | \$724,557 | \$724,557 | \$724,557 | \$724,557 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066374 | Primmelchor Ocampo | 96306-1 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$228,489 | \$228,489 | \$228,489 | \$228,489 | \$228,489 | \$228,489 | \$228,489 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066376 | Prim2 De Marzo | 96306-2 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$299,595 | \$299,595 | \$299,595 | \$299,595 | \$299,595 | \$299,595 | \$299,595 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066377 | Secgno. 812 Profr. Luis Córdova Reyes | 96306-3 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$500,484 | \$500,484 | \$500,484 | \$500,484 | \$500,484 | \$500,484 | \$500,484 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066378 | Variosinfraestructura Educativa | 96308 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$764,776 | \$764,776 | \$764,776 | \$764,776 | \$764,776 | \$764,776 | \$764,776 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066380 | Extracancha De Usos Múltiples | 96309 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$3,637,314 | \$3,637,314 | \$3,637,314 | \$3,637,314 | \$3,637,314 | \$3,637,314 | \$3,637,314 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066384 | Jnacamacpichtli | 96784 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$309,714 | \$309,714 | \$309,714 | \$309,714 | \$309,714 | \$309,714 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066385 | Jnujana De Asbaje | 96785 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$254,650 | \$254,650 | \$254,650 | \$254,650 | \$254,650 | \$254,650 | \$254,650 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066386 | Secgno. 538 Nezahualpilli | 96786 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066473 | Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 12 | 96004 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,222,598 | \$1,222,598 | \$1,222,598 | \$1,222,598 | \$1,210,504 | \$1,210,504 | \$1,210,504 | 99.01 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.01 | Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066475 | Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 32 | 96005 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$375,800 | \$375,800 | \$375,800 | \$375,800 | \$375,795 | \$375,795 | \$375,795 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX00180101066477 | Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 51 | 96006 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,496,474 | \$1,496,474 | \$1,496,474 | \$1,496,474 | \$1,485,347 | \$1,485,347 | \$1,485,347 | 99.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.26 | Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066478 | Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 48 | 96007 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,634,708 | \$1,634,708 | \$1,634,708 | \$1,634,708 | \$1,624,979 | \$1,624,979 | \$1,624,979 | 99.40 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 99.40 | Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066479 | Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 24 | 96008 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,222,598 | \$1,222,598 | \$1,222,598 | \$1,222,598 | \$779,435 | \$779,435 | \$779,435 | 63.75 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 63.75 | Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066482 | Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 26 | 96009 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,222,598 | \$1,222,598 | \$1,222,598 | \$1,222,598 | \$1,124,046 | \$1,124,046 | \$1,124,046 | 91.94 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 91.94 | Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066484 | Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 49 | 96010 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,496,474 | \$1,496,474 | \$1,496,474 | \$1,496,474 | \$1,407,478 | \$1,407,478 | \$1,407,478 | 94.05 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 94.05 | Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066485 | Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 15 | 96011 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,258,908 | \$1,258,908 | \$1,258,908 | \$1,258,908 | \$1,168,656 | \$1,168,656 | \$1,168,656 | 92.83 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 92.83 | Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066486 | Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 13 | 96012 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,222,598 | \$1,222,598 | \$1,222,598 | \$1,222,598 | \$1,003,365 | \$1,003,365 | \$1,003,365 | 82.07 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 82.07 | Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066488 | Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 52 | 96013 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,052,512 | \$1,052,512 | \$1,052,512 | \$1,052,512 | \$934,323 | \$934,323 | \$934,323 | 88.77 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 88.77 | Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066493 | Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 05 | 96014 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,481,506 | \$2,481,506 | \$2,481,506 | \$2,481,506 | \$2,481,501 | \$2,481,501 | \$2,481,501 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066494 | Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 27 | 96015 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,222,598 | \$1,222,598 | \$1,222,598 | \$1,222,598 | \$1,194,337 | \$1,194,337 | \$1,194,337 | 97.69 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 97.69 | Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066495 | Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 14 | 96016 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,222,598 | \$1,222,598 | \$1,222,598 | \$1,222,598 | \$1,198,970 | \$1,198,970 | \$1,198,970 | 98.07 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.07 | Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066499 | "Cecytem Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De México Plantel Chimalhuacán II (Agm-212)" | 96017 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$11,738,639 | \$11,738,639 | \$11,738,639 | \$11,738,639 | \$10,122,965 | \$10,122,965 | \$10,122,965 | 86.24 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 86.24 | Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|------------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX00180101066500 | "Cecytem Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De México Plantel Tequixquiac (Agm-777)" | 96018 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$5,590,090 | \$5,590,090 | \$5,590,090 | \$5,590,090 | \$5,509,603 | \$5,509,603 | \$5,509,603 | 98.56 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.56 | Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066502 | "Cecytem Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De México Plantel Nezahualcoyotl II" (Agm-513) " | 96019 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$7,900,607 | \$7,900,607 | \$7,900,607 | \$7,900,607 | \$7,801,130 | \$7,801,130 | \$7,801,130 | 98.74 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 98.74 | Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101066504 | "Cecytem Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De México Plantel Nezahualcoyotl II" (Agm-513) " | 96019-1 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,632,793 | \$1,632,793 | \$1,632,793 | \$1,632,793 | \$489,559 | \$489,559 | \$489,559 | 29.98 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 29.98 | Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101073777 | Prim Manuel Doblado | 95835 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$759,435 | \$759,435 | \$759,435 | \$759,435 | \$759,435 | \$759,435 | \$759,435 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX00180101073778 | Secgernesto Guevara De La Serna | 96301 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$430,243 | \$430,243 | \$430,243 | \$430,243 | \$430,243 | \$430,243 | \$430,243 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365464 | José Vicente Villadarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 05 | México | Acolman | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$259,223 | \$259,223 | \$259,223 | \$259,223 | \$259,223 | \$259,223 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365465 | Ciencia Patria Trabajo Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 06 | México | Acolman | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,997 | \$1,279,997 | \$1,279,997 | \$1,279,997 | \$1,279,997 | \$1,279,997 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365466 | Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 07 | México | Acolman | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,915 | \$1,279,915 | \$1,279,915 | \$1,279,915 | \$1,279,915 | \$1,279,915 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365467 | Adolfo López Mateos, Agc-3reconstruir Una Aula | IMIFE 08 | México | Acolman | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$750,000 | \$691,005 | \$691,005 | \$691,005 | \$691,005 | \$691,005 | \$691,005 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365469 | Num. 32 Aculcorehabilitación Y Construcción De Taller De Panadería | IMIFE 10 | México | Aculco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,391,082 | \$1,391,082 | \$1,391,082 | \$1,391,082 | \$1,391,082 | \$1,391,082 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365475 | José María González Arratía, Agc-6rehabilitar La Protección Perimetral | IMIFE 12 | México | Almoloya de Alquisiras | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$650,000 | \$649,999 | \$649,999 | \$649,999 | \$649,999 | \$649,999 | \$649,999 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365477 | Sor Juana Inés De La Cruzmalla Cíclica 294 MI. | IMIFE 13 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$210,000 | \$200,746 | \$200,746 | \$200,746 | \$200,746 | \$200,746 | \$200,746 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX14140300365478 | No. 42 Almoloya De Juárez construcción De 3 Aulas, Taller De Panadería, Adaptación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 14 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,100,000 | \$2,099,913 | \$2,099,913 | \$2,099,913 | \$1,727,280 | \$1,727,280 | \$1,727,280 | 82.25 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.49 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365482 | Hellen Keller rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 542 | México | Zumpango | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$287,928 | \$287,928 | \$287,928 | \$287,928 | \$287,928 | \$287,928 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365484 | No. 53 rehabilitación | IMIFE 541 | México | Zumpango | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,752,196 | \$1,752,196 | \$1,752,196 | \$1,752,196 | \$1,752,196 | \$1,752,196 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365488 | Ignacio Zaragoza construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 539 | México | Zumpahuacán | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365490 | Lic. Adolfo López Mateos construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 538 | México | Zumpahuacán | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365493 | Francisco Ruiz De León sustitución De 3 Aulas Y Construcción De Dirección Con Sanitarios | IMIFE 17 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,900,000 | \$1,846,683 | \$1,846,683 | \$1,846,683 | \$1,846,683 | \$1,846,683 | \$1,846,683 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 450 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365494 | Francisco Javier Cárdenas sustitución De Servicios Sanitarios | IMIFE 18 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,100,000 | \$985,412 | \$985,412 | \$985,412 | \$985,412 | \$985,412 | \$985,412 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365496 | Nicolás Bravo rehabilitación Integral Urgente | IMIFE 19 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,162,851 | \$1,162,851 | \$1,162,851 | \$1,162,851 | \$1,162,851 | \$1,162,851 | \$1,162,851 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365501 | Josué Mirlo rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 534 | México | Zinacantepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$108,149 | \$108,149 | \$108,149 | \$108,149 | \$108,149 | \$108,149 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365503 | Henry Ford Num. 9 rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 533 | México | Zinacantepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$215,754 | \$215,754 | \$215,754 | \$215,754 | \$215,754 | \$215,754 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365507 | Manuel Saavedra construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 531 | México | Zinacantepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,278,838 | \$1,278,838 | \$1,278,838 | \$940,305 | \$940,305 | \$940,305 | 73.53 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.73 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365508 | Cuahtémoc rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 26 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$274,269 | \$274,269 | \$274,269 | \$274,269 | \$274,269 | \$274,269 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX14140300365509 | No. 75 Bertha Zárate Sandovairehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 530 | México | Zacazonapan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,100,000 | \$2,093,514 | \$2,093,514 | \$2,093,514 | \$2,093,514 | \$2,093,514 | \$2,093,514 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365510 | No. 0282 Dr. Gustavo Baz Pradarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 27 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$295,987 | \$295,987 | \$295,987 | \$295,987 | \$295,987 | \$295,987 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365513 | Enrique Flores Magónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 29 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$297,359 | \$297,359 | \$297,359 | \$297,359 | \$297,359 | \$297,359 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365516 | No. 0816 13 De Mayorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 527 | México | Villa Victoria | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$288,422 | \$288,422 | \$288,422 | \$288,422 | \$288,422 | \$288,422 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365517 | Cirilo Torres Candelarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 31 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$459,325 | \$459,325 | \$459,325 | \$459,325 | \$459,325 | \$459,325 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365518 | Nueva Creaciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 32 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$299,980 | \$299,980 | \$299,980 | \$299,980 | \$299,980 | \$299,980 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365519 | Miguel Hidalgo Y Costillaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 526 | México | Villa Victoria | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$986,419 | \$986,419 | \$986,419 | \$986,419 | \$986,419 | \$986,419 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365520 | No. 0424 Emiliano Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 33 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$299,749 | \$299,749 | \$299,749 | \$299,749 | \$299,749 | \$299,749 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365521 | Gral. Lazaro Cardenas Del Ricoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 525 | México | Villa Victoria | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$803,087 | \$803,087 | \$803,087 | \$803,087 | \$803,087 | \$803,087 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.91 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365522 | Miguel Hidalgo Y Costilla, Agc-76construir La Protección Perimetral | IMIFE 34 | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$650,000 | \$616,319 | \$616,319 | \$616,319 | \$616,319 | \$616,319 | \$616,319 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365524 | Lic. Vicente Riva Palaciosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 524 | México | Villa Victoria | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,207,873 | \$1,207,873 | \$1,207,873 | \$1,207,873 | \$1,207,873 | \$1,207,873 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365525 | Adolfo López Mateosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 523 | México | Villa Victoria | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,277,209 | \$1,277,209 | \$1,277,209 | \$1,277,209 | \$1,277,209 | \$1,277,209 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX14140300365526 | Concepción Arenalrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 36 | México | Amatepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$669,799 | \$669,799 | \$669,799 | 86.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.87 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365527 | Angel María Garibayconstrucción De 4 Aulas Y Dirección Con Sanitarios | IMIFE 801 | México | Villa Victoria | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,370,000 | \$2,336,654 | \$2,336,654 | \$2,336,654 | \$2,336,654 | \$2,336,654 | \$2,336,654 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365528 | Lorenzo Fihorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 521 | México | Villa Guerrero | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$284,684 | \$284,684 | \$284,684 | \$284,684 | \$284,684 | \$284,684 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.95 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365530 | No. 0636 Prof. Pedro Fuentes Garcíarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 520 | México | Villa del Carbón | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$279,213 | \$279,213 | \$279,213 | \$279,213 | \$279,213 | \$279,213 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365531 | Josué Mirloconstrucción De Muro De Contención | IMIFE 38 | México | Amecameca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$350,000 | \$175,000 | \$175,000 | \$175,000 | \$175,000 | \$175,000 | \$175,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.50 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365532 | No. 26 Jean Piagetrehabilitación Y Construcción De Un Aula | IMIFE 39 | México | Apaxco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,752,196 | \$1,752,196 | \$1,752,196 | \$1,752,196 | \$1,752,196 | \$1,752,196 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365537 | José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 517 | México | Villa del Carbón | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$297,974 | \$297,974 | \$297,974 | \$297,974 | \$297,974 | \$297,974 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365541 | Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 515 | México | Villa del Carbón | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$293,181 | \$293,181 | \$293,181 | \$293,181 | \$293,181 | \$293,181 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365544 | No. 67 Arnold Gessellrehabilitación | IMIFE 514 | México | Villa del Carbón | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,712,915 | \$1,712,915 | \$1,712,915 | \$1,712,915 | \$1,712,915 | \$1,712,915 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365548 | Rehabilitar La Barda Perimetral | IMIFE 512 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$750,000 | \$745,235 | \$745,235 | \$745,235 | \$745,235 | \$745,235 | \$745,235 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365551 | No. 9 Lev Semenovich Vigotskyrehabilitación | IMIFE 50 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,672,502 | \$1,672,502 | \$1,672,502 | \$1,672,502 | \$1,672,502 | \$1,672,502 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365553 | José Vasconcelos, Agc-4534rehabilitar La Barda Perimetral | IMIFE 511 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$750,000 | \$734,375 | \$734,375 | \$734,375 | \$734,375 | \$734,375 | \$734,375 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX14140300365554 | Miguel Hidalgo rehabilitación De 3 Módulos De Servicios Sanitarios Y Techumbre En La Cancha De Basquetbol | IMIFE 52 | México | Atzacmulco | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365555 | Prof. Enrique Gómez Bravorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 53 | México | Atzacmulco | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$299,999 | \$299,999 | \$299,999 | \$299,999 | \$299,999 | \$299,999 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365556 | Constitución De 1917, Agc-451rehabilitar Con Pintura | IMIFE 510 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365557 | Isidro Fabelarehabilitación | IMIFE 54 | México | Atzacmulco | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$969,500 | \$964,900 | \$964,900 | \$964,900 | \$964,900 | \$964,900 | \$964,900 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365559 | Emilio Abreuconstrucción De Techumbre | IMIFE 55 | México | Atzacmulco | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$750,000 | \$686,571 | \$686,571 | \$686,571 | \$686,571 | \$686,571 | \$686,571 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365560 | Juan De La Barreraconstrucción De Un Aula | IMIFE 508 | México | Valle de Bravo | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$427,318 | \$427,318 | \$427,318 | \$427,318 | \$427,318 | \$427,318 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365563 | Alfredo Del Mazo, Agc-375impermeabilizar Las Aulas | IMIFE 57 | México | Atzacmulco | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$267,309 | \$267,309 | \$267,309 | \$267,309 | \$267,309 | \$267,309 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365817 | Juan De La Barreraconstrucción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 59 | México | Capulhuac | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$292,932 | \$292,932 | \$292,932 | \$292,932 | \$292,932 | \$292,932 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365822 | No. 12 José Mariano Mociño Y Losadarehabilitación | IMIFE 60 | México | Capulhuac | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,741,836 | \$1,741,836 | \$1,741,836 | \$1,741,836 | \$1,741,836 | \$1,741,836 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365825 | No. 1033 Ricardo Flores Magónconstrucción De Un Aula En Planta Alta | IMIFE 61 | México | Chalco | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$350,004 | \$286,080 | \$286,080 | \$286,080 | \$286,080 | \$286,080 | \$286,080 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365829 | No. 53 Club De Leoneseconstrucción De Obra Exterior | IMIFE 62 | México | Chalco | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,579,559 | \$1,579,559 | \$1,579,559 | \$1,579,559 | \$1,579,559 | \$1,579,559 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365860 | No. 49 Chapultepecrehabilitación | IMIFE 68 | México | Chapultepec | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,765,930 | \$1,765,930 | \$1,765,930 | \$1,765,930 | \$1,765,930 | \$1,765,930 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------------|---------------------|------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX14140300365862 | No. 41 Tlacaelrehabilitación | IMIFE 69 | México | Chiautla | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,545,000 | \$1,545,000 | \$1,545,000 | \$1,509,340 | \$1,509,340 | \$1,509,340 | 97.69 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.84 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365864 | Estefanía Castañedarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 70 | México | Chiautla | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$299,029 | \$299,029 | \$299,029 | \$299,029 | \$299,029 | \$299,029 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365874 | E.S.T.I.C. No 0055 José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 72 | México | Chiautla | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365964 | No. 3 Juan Enrique Azcoagarehabilitación | IMIFE 87 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,418,873 | \$1,418,873 | \$1,418,873 | 78.83 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.79 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365970 | No. 77 José Castilla Y Piñarehabilitación | IMIFE 88 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,346,311 | \$1,346,311 | \$1,346,311 | 74.80 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.75 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365974 | Ichcateopanconstrucción N De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 89 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,252,795 | \$1,252,795 | \$1,252,795 | \$1,252,795 | \$1,252,795 | \$1,252,795 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365977 | Malinalconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 90 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$812,887 | \$812,887 | \$812,887 | 63.51 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.64 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365981 | Calpulli Cencallconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 91 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$811,228 | \$811,228 | \$811,228 | 63.38 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.63 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300365993 | José María Velascorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 92 | México | Coacalco de Berriozábal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$299,999 | \$299,999 | \$299,999 | \$299,999 | \$299,999 | \$299,999 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366028 | Luz Casas Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 99 | México | Coyotepec | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366040 | Profr. Manuel Hinojosa Gilesrehabilitación | IMIFE 102 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$350,000 | \$273,075 | \$273,075 | \$273,075 | \$273,075 | \$273,075 | \$273,075 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366048 | Bicentenario De La Independencia De Méxicorehabilitación Urgente De Edificios | IMIFE 103 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,010,451 | \$1,912,963 | \$1,912,963 | \$1,912,963 | \$1,912,963 | \$1,912,963 | \$1,912,963 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX14140300366082 | Vicente Guerrero rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 106 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$299,998 | \$299,998 | \$299,998 | \$299,998 | \$299,998 | \$299,998 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366226 | Gregorio Torres Quintero rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 110 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$268,867 | \$268,867 | \$268,867 | \$268,867 | \$268,867 | \$268,867 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366234 | Narciso Bassols rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 111 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$270,852 | \$270,852 | \$270,852 | \$270,852 | \$270,852 | \$270,852 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366386 | Constitución rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 112 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$299,998 | \$299,998 | \$299,998 | \$299,998 | \$299,998 | \$299,998 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366406 | Evangalina Ozuna, Agc-901 rehabilitar | IMIFE 115 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$450,000 | \$445,202 | \$445,202 | \$445,202 | \$445,202 | \$445,202 | \$445,202 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366409 | Quetzalcóatl, Agc-907 impermeabilizar | IMIFE 116 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$750,000 | \$556,591 | \$556,591 | \$556,591 | \$556,591 | \$556,591 | \$556,591 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366426 | Tierra Y Libertad rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 118 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$219,999 | \$219,999 | \$219,999 | \$219,999 | \$219,999 | \$219,999 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366432 | Hermanos Serrdan rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 119 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$240,781 | \$240,781 | \$240,781 | \$240,781 | \$240,781 | \$240,781 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366436 | Juana De Asbajere rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 120 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$275,133 | \$275,133 | \$275,133 | \$275,133 | \$275,133 | \$275,133 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.92 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366442 | Siervo De La Nación rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 121 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$272,362 | \$272,362 | \$272,362 | \$272,362 | \$272,362 | \$272,362 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.91 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366449 | No. 7 Gabriela Mistral rehabilitación | IMIFE 122 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,782,115 | \$1,782,115 | \$1,782,115 | \$1,782,115 | \$1,782,115 | \$1,782,115 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366482 | No. 35 Dr. Mario Ramos Palacios rehabilitación | IMIFE 123 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,798,679 | \$1,798,679 | \$1,798,679 | \$1,798,679 | \$1,798,679 | \$1,798,679 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX14140300366487 | No. 38 Janusk Korkzackrehabilitación | IMIFE 124 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366493 | No. 76 Daniel Delgadillorehabilitación | IMIFE 125 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,789,610 | \$1,789,610 | \$1,789,610 | \$1,789,610 | \$1,789,610 | \$1,789,610 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366505 | No. 78 Isidro Becerril Valdézrehabilitación | IMIFE 126 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,705,602 | \$1,705,602 | \$1,705,602 | \$1,705,602 | \$1,705,602 | \$1,705,602 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366516 | Lic. Guillermo Robles Gilconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 127 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,278,551 | \$1,278,551 | \$1,278,551 | \$1,278,551 | \$1,278,551 | \$1,278,551 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366583 | Ignacio Manuel Altamiranoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 128 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,225,413 | \$1,225,413 | \$1,225,413 | \$1,225,413 | \$1,225,413 | \$1,225,413 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366594 | Gustavo Bazconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 129 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,254,356 | \$1,254,356 | \$1,254,356 | \$1,254,356 | \$1,254,356 | \$1,254,356 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366609 | Lauro Aguirreconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 131 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,081,295 | \$1,081,295 | \$1,081,295 | \$1,081,295 | \$1,081,295 | \$1,081,295 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.84 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366626 | Aquiles Serdanconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 132 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,110,254 | \$1,110,254 | \$1,110,254 | \$1,110,254 | \$1,110,254 | \$1,110,254 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366635 | 24 De Febreroconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 133 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$289,829 | \$289,829 | \$289,829 | \$289,829 | \$289,829 | \$289,829 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366933 | Rufino Tamayoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 136 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,142,259 | \$1,142,259 | \$1,142,259 | \$1,142,259 | \$1,142,259 | \$1,142,259 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366940 | Carmen Riveraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 137 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,952 | \$1,279,952 | \$1,279,952 | \$1,279,952 | \$1,279,952 | \$1,279,952 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366944 | Diego Riveraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 138 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,127,756 | \$1,127,756 | \$1,127,756 | \$1,127,756 | \$1,127,756 | \$1,127,756 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX14140300366982 | José Clemente Orozcoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 141 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,916 | \$1,279,916 | \$1,279,916 | \$1,279,916 | \$1,279,916 | \$1,279,916 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300366999 | Juventino Rosasrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 143 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| MEX14140300367004 | Luz Alba Loria Pérezsustitución De Aulas En Estructura U-2c | IMIFE 144 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,200,000 | \$1,333,123 | \$1,333,123 | \$1,333,123 | \$1,333,123 | \$1,333,123 | \$1,333,123 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367010 | Francisco I. Maderosustitución De 2 Aulas | IMIFE 145 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,166,973 | \$873,486 | \$873,486 | \$873,486 | \$873,486 | \$873,486 | \$873,486 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.75 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367016 | Arq. Ramón Josué Hernández Andradesustitución De Edificio U-1c | IMIFE 146 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,468,353 | \$1,468,353 | \$1,468,353 | \$1,468,353 | \$1,468,353 | \$1,468,353 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367030 | Juan Luis Vivesconstrucción De Barda | IMIFE 147 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$250,000 | \$248,352 | \$248,352 | \$248,352 | \$248,352 | \$248,352 | \$248,352 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367062 | Anexa A La Normal De Ecatepecsustitución De Aulas, Barda Y Red Sanitaria | IMIFE 148 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$950,000 | \$934,110 | \$934,110 | \$934,110 | \$934,110 | \$934,110 | \$934,110 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367070 | Quetzalcóatl sustitución De Cubierta De 3 Aulas | IMIFE 149 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$450,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367084 | Centro De Desarrollo Infantil Num. 2 Ecatepecrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 151 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367106 | Belisario Dominguezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 152 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$252,415 | \$252,415 | \$252,415 | \$252,415 | \$252,415 | \$252,415 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367121 | Manuel Bernalrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 153 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$295,680 | \$295,680 | \$295,680 | \$295,680 | \$295,680 | \$295,680 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367128 | Gregorio Torres Quintero rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 154 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX14140300367143 | Alfonso Reyes Ochoarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 155 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$271,669 | \$271,669 | \$271,669 | \$271,669 | \$271,669 | \$271,669 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367155 | Moisés Saénzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 156 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$275,847 | \$275,847 | \$275,847 | \$275,847 | \$275,847 | \$275,847 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367177 | Niños Héroes De Chapultepecrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 157 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367192 | Francisco Javier Clavijerorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 159 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$298,537 | \$298,537 | \$298,537 | \$298,537 | \$298,537 | \$298,537 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367471 | No. 0948 Guillermo González Camarenarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 160 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367475 | Inixtil Inyolltrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 161 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$233,009 | \$233,009 | \$233,009 | \$233,009 | \$233,009 | \$233,009 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367476 | Hermenegildo Galeanarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 162 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$265,670 | \$265,670 | \$265,670 | \$265,670 | \$265,670 | \$265,670 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367485 | E.S.T.I.C. No 0117 Guillermo González Camarenarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 164 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$299,987 | \$299,987 | \$299,987 | \$299,987 | \$299,987 | \$299,987 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367487 | Benito Juárezrehabilitación Mayor De Los Edificios A,B,C Y D, Así Como Construcción De Drenaje Pluvial En Patio | IMIFE 165 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$450,000 | \$5,500,000 | \$5,500,000 | \$5,500,000 | \$5,500,000 | \$5,500,000 | \$5,500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367492 | Felipe Gutiérrez, Agc-125Construir La Barda Perimetral | IMIFE 167 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$573,192 | \$573,192 | \$573,192 | \$573,192 | \$573,192 | \$573,192 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367515 | No. 57 Profr. Ma. Luisa Colomanrehabilitación | IMIFE 173 | México | El Oro | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,196,813 | \$1,196,813 | \$1,196,813 | \$1,196,813 | \$1,196,813 | \$1,196,813 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.67 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367525 | Rosalía Mendoza De Velázquezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 175 | México | Huehuetoca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$203,332 | \$203,332 | \$203,332 | \$203,332 | \$203,332 | \$203,332 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|--------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX14140300367531 | Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 176 | México | Huehuetoca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$226,398 | \$226,398 | \$226,398 | \$226,398 | \$226,398 | \$226,398 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367542 | No. 11 Lic. Agustín Gonzálezrehabilitación | IMIFE 179 | México | Huixquilucan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,768,051 | \$1,768,051 | \$1,768,051 | \$1,768,051 | \$1,768,051 | \$1,768,051 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367551 | No. 0379 Jose Ortega Y Gassetstitución De 2 Talleres, Dirección Escolar Y Sala De Maestros | IMIFE 181 | México | Huixquilucan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,100,000 | \$2,099,874 | \$2,099,874 | \$2,099,874 | \$2,099,874 | \$2,099,874 | \$2,099,874 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 500 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367557 | No. 0343 Bernardo De Balbuenaerhabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 182 | México | Huixquilucan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$294,788 | \$294,788 | \$294,788 | \$294,788 | \$294,788 | \$294,788 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367560 | Centro De Desarrollo Infantil Num. 9rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 183 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$243,572 | \$243,572 | \$243,572 | \$243,572 | \$243,572 | \$243,572 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367564 | Profr. Rafael Ramírezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 184 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$231,072 | \$231,072 | \$231,072 | \$231,072 | \$231,072 | \$231,072 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367568 | Hermanos Serdanrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 185 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$243,586 | \$243,586 | \$243,586 | \$243,586 | \$243,586 | \$243,586 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367581 | Juana De Asbajerhabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 186 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$195,150 | \$195,150 | \$195,150 | \$195,150 | \$195,150 | \$195,150 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367587 | Profr. Juan De Dios Rodríguez Herediarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 187 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$297,226 | \$297,226 | \$297,226 | \$297,226 | \$297,226 | \$297,226 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367593 | No. 0748 José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 188 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$249,155 | \$249,155 | \$249,155 | \$249,155 | \$249,155 | \$249,155 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367600 | No. 80 Tierra Y Libertadrehabilitación | IMIFE 191 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,175,286 | \$1,175,286 | \$1,175,286 | \$1,175,286 | \$1,175,286 | \$1,175,286 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.67 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367603 | No. 0767 Moctezuma Ilhuicaminasustitución De Barda | IMIFE 192 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$120,000 | \$116,707 | \$116,707 | \$116,707 | \$116,707 | \$116,707 | \$116,707 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX14140300367616 | Prof. Antonio Albarránrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 195 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$279,298 | \$279,298 | \$279,298 | \$279,298 | \$279,298 | \$279,298 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367624 | No 0569 José Martírehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 196 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367625 | No. 0857 Lázaro Cárdenas Del Riorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 197 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$297,157 | \$297,157 | \$297,157 | \$297,157 | \$297,157 | \$297,157 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367639 | Vicente Guerrero, Agc-1582rehabilitar | IMIFE 200 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367642 | Rubén Darío, Agc-1666rehabilitar En Una Primera Etapa | IMIFE 201 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$750,000 | \$722,184 | \$722,184 | \$722,184 | \$722,184 | \$722,184 | \$722,184 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367647 | Rosaura Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 203 | México | Ixtapan de la Sal | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$297,148 | \$297,148 | \$297,148 | \$297,148 | \$297,148 | \$297,148 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367658 | Niños Héroesconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 206 | México | Ixtapan del Oro | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367660 | Leona Vicarioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 207 | México | Ixtapan del Oro | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,931 | \$1,279,931 | \$1,279,931 | \$1,279,931 | \$1,279,931 | \$1,279,931 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367664 | Nicolás Bravorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 208 | México | Ixtapan del Oro | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367686 | No. 0104 Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 214 | México | Jaltenco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$289,795 | \$289,795 | \$289,795 | \$289,795 | \$289,795 | \$289,795 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.97 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367701 | No. 49rehabilitación | IMIFE 217 | México | Jilotzingo | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,756,706 | \$1,756,706 | \$1,756,706 | \$1,756,706 | \$1,756,706 | \$1,756,706 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.98 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367703 | Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 218 | México | Jiquipilco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX14140300367710 | Tierra Y Libertad Rehabilitación | IMIFE 220 | México | Jiquipilco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$689,446 | \$689,297 | \$689,297 | \$689,297 | \$689,297 | \$689,297 | \$689,297 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367739 | Emiliano Zapata Construcción De 3 Aulas, Dirección Con Sanitarios, Barda Perimetral Y Obra Exterior | IMIFE 224 | México | Joquicingo | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$3,742,630 | \$2,557,104 | \$2,557,104 | \$2,557,104 | \$2,557,104 | \$2,557,104 | \$2,557,104 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 550 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367748 | Hermanos Flores Magón Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 227 | México | La Paz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367750 | Anton S. Makarenko Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 228 | México | La Paz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,277,721 | \$1,277,721 | \$1,277,721 | \$1,277,721 | \$1,277,721 | \$1,277,721 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300367752 | Octavio Paz Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 229 | México | La Paz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,277,721 | \$1,277,721 | \$1,277,721 | \$1,277,721 | \$1,277,721 | \$1,277,721 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368145 | Antonio Machado Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 230 | México | La Paz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,202 | \$1,279,202 | \$1,279,202 | \$1,279,202 | \$1,279,202 | \$1,279,202 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368149 | Prof. Rafael Ramírez Castañeda Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 231 | México | La Paz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.50 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368153 | Francisco Primo De Verdad Y Ramos Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 232 | México | La Paz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$522,217 | \$522,217 | \$522,217 | \$522,217 | \$522,217 | \$522,217 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368157 | Frida Kahlo (Ago-54) Construcción De Muros De Contención | IMIFE 233 | México | La Paz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$770,000 | \$646,296 | \$646,296 | \$646,296 | \$646,296 | \$646,296 | \$646,296 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368174 | No. 86 Dr. Ernesto Guevara De La Serna Rehabilitación | IMIFE 235 | México | La Paz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,628,257 | \$1,628,257 | \$1,628,257 | \$1,628,257 | \$1,628,257 | \$1,628,257 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.91 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368186 | Laura Méndez De Cuencampereabilización Urgente De Edificios | IMIFE 238 | México | La Paz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$750,000 | \$613,620 | \$613,620 | \$613,620 | \$613,620 | \$613,620 | \$613,620 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368191 | Dr. Gustavo Baz Pradas Sustitución De Biblioteca, Techumbre, Rehabilitación Integral De Edificios Y Sustitución De Plaza Cívica | IMIFE 239 | México | La Paz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,600,000 | \$4,068,014 | \$4,068,014 | \$4,068,014 | \$4,068,014 | \$4,068,014 | \$4,068,014 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX14140300368196 | No. 48Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 240 | México | La Paz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$214,716 | \$214,716 | \$214,716 | \$214,716 | \$214,716 | \$214,716 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 0.72 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368201 | León Guzmán, Agc-1932rehabilitar Los Sanitarios Y Dotar De Equipo Informático Y Mobiliario, En Una Primera Etapa | IMIFE 241 | México | La Paz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368210 | Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 243 | México | Lerma | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$280,224 | \$280,224 | \$280,224 | \$280,224 | \$280,224 | \$280,224 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368214 | No. 47 Lernarehabilitación | IMIFE 244 | México | Lerma | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,723,480 | \$1,723,480 | \$1,723,480 | \$1,723,480 | \$1,723,480 | \$1,723,480 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368247 | Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 249 | México | Luvianos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368254 | Josefa Ortiz De Domínguezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 250 | México | Luvianos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,934 | \$1,279,934 | \$1,279,934 | \$1,279,934 | \$1,279,934 | \$1,279,934 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368258 | Guillermo Prietoonstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 251 | México | Luvianos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368262 | Francisco Gonzalez Bocanegraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 253 | México | Luvianos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,938 | \$1,279,938 | \$1,279,938 | \$1,279,938 | \$1,279,938 | \$1,279,938 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368273 | Pedro Ascencioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 254 | México | Luvianos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368297 | Juan De La Barreraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 255 | México | Luvianos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,957 | \$1,279,957 | \$1,279,957 | \$1,279,957 | \$1,279,957 | \$1,279,957 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368301 | Alfredo Zárate Albarránconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 256 | México | Luvianos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368310 | Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 257 | México | Luvianos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,272,722 | \$1,272,722 | \$1,272,722 | \$1,272,722 | \$1,272,722 | \$1,272,722 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX14140300368313 | Lic. Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 258 | México | Luvianos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368316 | Hermenegildo Galeana construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 259 | México | Luvianos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,530 | \$1,279,530 | \$1,279,530 | \$1,279,530 | \$1,279,530 | \$1,279,530 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368328 | El Nigromante construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 260 | México | Luvianos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368337 | Jaime Nuno construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 262 | México | Luvianos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368338 | Guadalupe Victoria construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 263 | México | Luvianos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368347 | Carlos Gómez Hernández construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 264 | México | Luvianos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,886 | \$1,279,886 | \$1,279,886 | \$1,279,886 | \$1,279,886 | \$1,279,886 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368366 | No. 62 Dr. Rafael Santa Marina rehabilitación | IMIFE 268 | México | Malinalco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,752,770 | \$1,752,770 | \$1,752,770 | \$1,752,770 | \$1,752,770 | \$1,752,770 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368445 | Lic. Adolfo López Mateos rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 272 | México | Metepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$282,046 | \$282,046 | \$282,046 | \$282,046 | \$282,046 | \$282,046 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368472 | Axayacatl rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 274 | México | Mexicaltzingo | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$299,933 | \$299,933 | \$299,933 | \$299,933 | \$299,933 | \$299,933 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368477 | Mariano Riva Palaciorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 275 | México | Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$136,819 | \$136,819 | \$136,819 | \$136,819 | \$136,819 | \$136,819 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368485 | Gral. Lázaro Cárdenas rehabilitación | IMIFE 276 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$457,678 | \$518,799 | \$518,799 | \$518,799 | \$518,799 | \$518,799 | \$518,799 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368494 | Evangalina Ozuna Pérez rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 277 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$230,067 | \$230,067 | \$230,067 | \$230,067 | \$230,067 | \$230,067 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 100.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX14140300369066 | Colorinesrehabilitación Del Plantel | IMIFE 282 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,327,979 | \$2,002,063 | \$2,002,063 | \$2,002,063 | \$1,982,181 | \$1,982,181 | \$1,982,181 | 99.01 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.85 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369100 | Ignacio Ramirezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 283 | México | Nextlalpan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,227,710 | \$1,227,710 | \$1,227,710 | \$1,227,710 | \$1,227,710 | \$1,227,710 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369106 | Lic. Benito Juárezsustitución De 6 Aulas, Firme En Plaza Y Construcción De Barda Perimetral Y Firme De Concreto | IMIFE 284 | México | Nextlalpan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$497,924 | \$497,917 | \$497,917 | \$497,917 | \$497,917 | \$497,917 | \$497,917 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369123 | Luisa Isabel Campos De Jimenez Cantúrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 285 | México | Nextlalpan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$289,638 | \$289,638 | \$289,638 | \$289,638 | \$289,638 | \$289,638 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369140 | Cuitlahuacrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 288 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$295,551 | \$295,551 | \$295,551 | \$295,551 | \$295,551 | \$295,551 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369157 | Mariano Matamorosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 290 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,203,448 | \$1,203,448 | \$1,203,448 | \$1,203,448 | \$1,203,448 | \$1,203,448 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369165 | Constitución De 1857construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 292 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,432,012 | \$1,432,012 | \$1,432,012 | \$668,794 | \$668,794 | \$668,794 | 46.70 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.47 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369173 | Amado Nervoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 293 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369180 | Consuelo Rodriguez De Fdez. Albarranconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 295 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,128,120 | \$1,128,120 | \$1,128,120 | \$1,128,120 | \$1,128,120 | \$1,128,120 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369477 | Guillermo Prietconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 296 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,873 | \$1,279,873 | \$1,279,873 | \$1,279,873 | \$1,279,873 | \$1,279,873 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369490 | Beatriz Ordoñez Acuñasustitución De 50 Metros Lineales De Barda Perimetral | IMIFE 297 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$225,000 | \$214,937 | \$214,937 | \$214,937 | \$214,937 | \$214,937 | \$214,937 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369498 | República De Cubasustitución De Espacios Y Construcción De 1 Aula, Biblioteca, Administración Y Cisterna | IMIFE 298 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,345,344 | \$962,577 | \$962,577 | \$962,577 | \$962,577 | \$962,577 | \$962,577 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 350 | 0.00 | 0.72 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-------------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX14140300369500 | No. 0039 Revolución Mexicana sustitución De Edificios Y Estudio De Mecánica De Suelos | IMIFE 299 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,750,000 | \$4,615,384 | \$4,615,384 | \$4,615,384 | \$4,615,384 | \$4,615,384 | \$4,615,384 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369505 | No. 0196 Guttenbergrehabilitación Urgente De Aulas Y Plaza | IMIFE 300 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,293,867 | \$875,761 | \$875,761 | \$875,761 | \$875,761 | \$875,761 | \$875,761 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369515 | No. 0215 Filomeno Matusustitución De 2 Aulas | IMIFE 301 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$765,207 | \$716,897 | \$716,897 | \$716,897 | \$716,897 | \$716,897 | \$716,897 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.99 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369523 | Jorge Jiménez Cantú., Agc-2991rehabilitar Los Sanitarios | IMIFE 302 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$450,000 | \$430,838 | \$430,838 | \$430,838 | \$430,838 | \$430,838 | \$430,838 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369543 | Juan Aldamarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 304 | México | Nicolás Romero | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$299,971 | \$299,971 | \$299,971 | \$299,971 | \$299,971 | \$299,971 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369550 | Diego Rivera, Agm-0529construcción De 4 Aulas, Aula De Cantos Y Juegos, Dirección Con Sanitarios | IMIFE 305 | México | Nopaltepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$3,144,000 | \$2,932,094 | \$2,932,094 | \$2,932,094 | \$2,932,094 | \$2,932,094 | \$2,932,094 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 600 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369580 | No. 0745 Felipe Angelesconstrucción De 3 Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 307 | México | Ocoyoacac | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$3,110,000 | \$2,053,132 | \$2,053,132 | \$2,053,132 | \$2,053,132 | \$2,053,132 | \$2,053,132 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369601 | Lic. Benito Juárezsustitución De 1 Aulas, Dirección Y Columna Metálica De Techumbre | IMIFE 308 | México | Ocuilan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$696,180 | \$455,525 | \$455,525 | \$455,525 | \$455,525 | \$455,525 | \$455,525 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369618 | No. 90 Eugenio María Montañorehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 310 | México | Otumba | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,100,000 | \$1,463,350 | \$1,463,350 | \$1,463,350 | \$1,463,350 | \$1,463,350 | \$1,463,350 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300369681 | Margarita Maza De Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 314 | México | Ozumba | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$255,073 | \$255,073 | \$255,073 | \$255,073 | \$255,073 | \$255,073 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300370130 | Isabel Guzmán De Escamillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 317 | México | San Antonio la Isla | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$297,691 | \$297,691 | \$297,691 | \$297,691 | \$297,691 | \$297,691 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300370135 | Fernando Orozco Y Berraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 318 | México | San Felipe del Progreso | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,023,726 | \$1,023,726 | \$1,023,726 | \$1,023,726 | \$1,023,726 | \$1,023,726 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|------------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX14140300370165 | Antonio José De Sucrerrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 321 | México | San Felipe del Progreso | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$299,539 | \$299,539 | \$299,539 | \$299,539 | \$299,539 | \$299,539 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300370173 | Alfonso Casoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 322 | México | San Felipe del Progreso | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300370191 | Tsisana Luna Chicasustitución De 3 Aulas | IMIFE 323 | México | San Felipe del Progreso | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,200,000 | \$838,406 | \$838,406 | \$838,406 | \$838,406 | \$838,406 | \$838,406 | \$838,406 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 0.70 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300370213 | Ignacio Zaragozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 325 | México | San José del Rincón | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,041,324 | \$1,041,324 | \$1,041,324 | \$1,041,324 | \$1,041,324 | \$1,041,324 | \$1,041,324 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300370258 | Melchor Ocampoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 327 | México | San José del Rincón | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,276,568 | \$1,276,568 | \$1,276,568 | \$1,276,568 | \$1,276,568 | \$1,276,568 | \$1,276,568 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300370268 | Moctezumaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 328 | México | San José del Rincón | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,209,223 | \$1,209,223 | \$1,209,223 | \$1,209,223 | \$1,209,223 | \$1,209,223 | \$1,209,223 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.95 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300370301 | Lázaro Cárdenasconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 330 | México | San José del Rincón | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,227,702 | \$1,227,702 | \$1,227,702 | \$1,227,702 | \$1,227,702 | \$1,227,702 | \$1,227,702 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300370307 | Miguel Hidalgoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 331 | México | San José del Rincón | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,454 | \$1,279,454 | \$1,279,454 | \$1,279,454 | \$1,279,454 | \$1,279,454 | \$1,279,454 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300370998 | Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 334 | México | San José del Rincón | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,199,496 | \$1,199,496 | \$1,199,496 | \$1,199,496 | \$1,199,496 | \$1,199,496 | \$1,199,496 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300371019 | Lázaro Cárdenasrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 339 | México | Santo Tomás | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300371021 | Estic No. 0124 Plan De Ayala, Agc-3364rehabilitar Con Pintura | IMIFE 340 | México | Santo Tomás | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$650,000 | \$645,894 | \$645,894 | \$645,894 | \$645,894 | \$645,894 | \$645,894 | \$645,894 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300371030 | Justo Sierraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 342 | México | Sultepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,946 | \$1,279,946 | \$1,279,946 | \$1,279,946 | \$1,279,946 | \$1,279,946 | \$1,279,946 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegración | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| MEX14140300371033 | Netzahualcoyotl construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 343 | México | Sultepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,918 | \$1,279,918 | \$1,279,918 | \$1,279,918 | \$1,279,918 | \$1,279,918 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300371036 | Lic. Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 344 | México | Sultepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$640,000 | \$640,000 | \$640,000 | \$640,000 | \$640,000 | \$640,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300371041 | Niños Héroes construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 345 | México | Sultepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,969 | \$1,279,969 | \$1,279,969 | \$1,279,969 | \$1,279,969 | \$1,279,969 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300371045 | Himno Nacional construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 346 | México | Sultepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,965 | \$1,279,965 | \$1,279,965 | \$1,279,965 | \$1,279,965 | \$1,279,965 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300371048 | Vicente Guerrero construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 347 | México | Sultepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$953,372 | \$953,372 | \$953,372 | \$953,372 | \$953,372 | \$953,372 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.95 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300371050 | El Chamizal construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 348 | México | Sultepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,947 | \$1,279,947 | \$1,279,947 | \$1,279,947 | \$1,279,947 | \$1,279,947 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300371059 | Mariano Matamoros construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 349 | México | Sultepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$919,301 | \$919,301 | \$919,301 | \$919,301 | \$919,301 | \$919,301 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.97 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300371110 | Liberación Campesina construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 352 | México | Sultepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$795,908 | \$795,908 | \$795,908 | \$291,273 | \$291,273 | \$291,273 | \$291,273 | 36.60 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300371112 | Libertad construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 353 | México | Sultepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,913 | \$1,279,913 | \$1,279,913 | \$1,279,913 | \$1,279,913 | \$1,279,913 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300371117 | Leona Vicario construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 354 | México | Sultepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,918 | \$1,279,918 | \$1,279,918 | \$1,279,918 | \$1,279,918 | \$1,279,918 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300371126 | José Vasconcelos construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 355 | México | Sultepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,278,147 | \$1,278,147 | \$1,278,147 | \$1,278,147 | \$1,278,147 | \$1,278,147 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300371133 | Gral. Mariano Matamoros construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 356 | México | Sultepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,177,002 | \$1,177,002 | \$1,177,002 | \$1,176,082 | \$1,176,082 | \$1,176,082 | 99.92 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.95 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX14140300371135 | 20 De Nuevembreconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 357 | México | Sultepec | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$966,622 | \$966,622 | \$966,622 | \$966,622 | \$966,622 | \$966,622 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300371143 | No. 42 José Clemente Orozcorehabilitación | IMIFE 359 | México | Tecámac | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,721,486 | \$1,721,486 | \$1,721,486 | \$1,721,486 | \$1,721,486 | \$1,721,486 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300371218 | No. 51rehabilitación | IMIFE 360 | México | Tecámac | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$567,642 | \$567,642 | \$567,642 | \$567,642 | \$567,642 | \$567,642 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300371220 | No. 30 Dr. Roberto Solís Quirogarehabilitación | IMIFE 361 | México | Tecámac | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,648,068 | \$1,648,068 | \$1,648,068 | \$1,648,068 | \$1,648,068 | \$1,648,068 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300371283 | Patria Nuevarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 364 | México | Tecámac | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | \$90,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300371289 | Vasco De Quirogarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 366 | México | Tecámac | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$290,765 | \$290,765 | \$290,765 | \$290,765 | \$290,765 | \$290,765 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300371290 | No. 52 Tejupicorehabilitación | IMIFE 367 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,485,222 | \$1,485,222 | \$1,485,222 | \$1,485,222 | \$1,485,222 | \$1,485,222 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300371301 | Carlos Hank Gonzálezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 369 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,847 | \$1,279,847 | \$1,279,847 | \$1,279,847 | \$1,279,847 | \$1,279,847 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300371302 | Francisco I. Maderoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 370 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300372367 | Cuauhtemocconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 372 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300372376 | Amado Nervoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 373 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,275,405 | \$1,275,405 | \$1,275,405 | \$688,777 | \$688,777 | \$688,777 | 54.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.54 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300372381 | Cristobal Colonconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 374 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,275,405 | \$1,275,405 | \$1,275,405 | \$696,788 | \$696,788 | \$696,788 | 54.63 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.55 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|---------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| MEX14140300372397 | Tierra Y Libertad construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 375 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$821,508 | \$821,508 | \$821,508 | \$821,508 | \$821,508 | \$821,508 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.64 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300372410 | Pedro Ascencio De Aquilirascerco Perimetral | IMIFE 376 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$750,000 | \$737,978 | \$737,978 | \$737,978 | \$737,978 | \$737,978 | \$737,978 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300372439 | Anexo A La Normal De Tejupilco Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 377 | México | Tejupilco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$517,518 | \$517,518 | \$517,518 | \$517,518 | \$517,518 | \$517,518 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.67 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300372455 | José Vasconcelos construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 378 | México | Temascalcingo | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300372498 | Ignacio Allendehabilitación Urgente De 2 Aulas Y Dirección | IMIFE 382 | México | Temascalcingo | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$497,694 | \$497,661 | \$497,661 | \$497,661 | \$497,661 | \$497,661 | \$497,661 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300372531 | Redención Campesina construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 386 | México | Temoaya | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,073,073 | \$1,073,073 | \$1,073,073 | \$1,073,073 | \$1,073,073 | \$1,073,073 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300372544 | Emiliano Zapata construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 387 | México | Temoaya | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,176,566 | \$1,176,566 | \$1,176,566 | \$1,103,672 | \$1,103,672 | \$1,103,672 | \$1,103,672 | 93.80 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.94 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300372555 | Lic. Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 388 | México | Temoaya | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,251,515 | \$1,251,515 | \$1,251,515 | \$1,251,515 | \$1,251,515 | \$1,251,515 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300372568 | Miguel Hidalgo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 389 | México | Temoaya | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,091,765 | \$1,091,765 | \$1,091,765 | \$1,091,765 | \$1,091,765 | \$1,091,765 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300372577 | Profr. Mariano Cuevas Izquierdo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 390 | México | Temoaya | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$885,509 | \$885,509 | \$885,509 | \$885,509 | \$885,509 | \$885,509 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300372718 | Miguel Hidalgo Y Costilla construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 395 | México | Tenancingo | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$803,295 | \$803,295 | \$803,295 | \$803,295 | \$803,295 | \$803,295 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300372729 | Emiliano Zapata rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 396 | México | Tenancingo | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX14140300372736 | Iep 25 Gral. Ignacio Zaragoza rehabilitación Integral Urgente De 25 Espacios Educativos | IMIFE 397 | México | Tenancingo | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$25,000,000 | \$24,688,201 | \$24,688,201 | \$24,688,201 | \$24,688,201 | \$24,688,201 | \$24,688,201 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300372758 | Doctor Eduardo Liceaga rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 399 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$276,623 | \$276,623 | \$276,623 | \$276,623 | \$276,623 | \$276,623 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300372769 | Lic. Ramón Beteta rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 400 | México | Teotihuacán | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300372792 | Emiliano Zapata Salazar rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 402 | México | Tepetlixpa | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$190,389 | \$190,389 | \$190,389 | \$190,389 | \$190,389 | \$190,389 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300372807 | No. 19 "Rosa Imelda Soto Millán rehabilitación | IMIFE 403 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,795,863 | \$1,795,863 | \$1,795,863 | \$1,795,863 | \$1,795,863 | \$1,795,863 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300372817 | Tepotzotlán sustitución De Cubierta De 8 Aulas | IMIFE 404 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300372934 | Venustiano Carranza, Agc-3780 construir, En Una Primera Etapa, Un Aula | IMIFE 409 | México | Texcaltitán | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$600,000 | \$599,999 | \$599,999 | \$599,999 | \$599,999 | \$599,999 | \$599,999 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300372944 | Centenario De La Reforma construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 410 | México | Texcoco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300372951 | Manuel Doblado construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 411 | México | Texcoco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,965 | \$1,279,965 | \$1,279,965 | \$1,279,965 | \$1,279,965 | \$1,279,965 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300372965 | No. 84 Ludwig Van Beethoven rehabilitación | IMIFE 412 | México | Texcoco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,770,521 | \$1,770,521 | \$1,770,521 | \$1,770,521 | \$1,770,521 | \$1,770,521 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300372976 | Ma. Trinidad Rodríguez De Sanchez Colín rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 413 | México | Texcoco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$298,126 | \$298,126 | \$298,126 | \$298,126 | \$298,126 | \$298,126 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300372988 | E.S.T.I.C. No 0018 Dr. José María Luis Morá rehabilitación Urgente De Barda Perimetral | IMIFE 414 | México | Texcoco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$856,147 | \$856,145 | \$856,145 | \$856,145 | \$856,145 | \$856,145 | \$856,145 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| MEX14140300373028 | Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 417 | México | Tezoyuca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$267,489 | \$267,489 | \$267,489 | \$267,489 | \$267,489 | \$267,489 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.89 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300373040 | No. 0716 Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 418 | México | Tezoyuca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$246,045 | \$246,045 | \$246,045 | 82.02 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.82 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300373054 | Octavio Pazrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 419 | México | Tiangustenco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$292,349 | \$292,349 | \$292,349 | 97.45 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.97 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300373068 | No. 9 Margarita Gómez Palaciorehabilitación | IMIFE 420 | México | Tiangustenco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,759,995 | \$1,759,995 | \$1,759,995 | \$1,759,995 | \$1,759,995 | \$1,759,995 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300373084 | José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 421 | México | Timilpan | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300373135 | Centro De Educación Para La Atención De Jóvenes Y Adultos Chimalpahin, Agc- 3890 | IMIFE 425 | México | Amecameca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300373537 | Primero De Mayoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 426 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$349,604 | \$349,604 | \$349,604 | 46.61 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.47 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300373591 | Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 431 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$253,696 | \$253,696 | \$253,696 | \$253,696 | \$253,696 | \$253,696 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300373594 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 432 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$273,653 | \$273,653 | \$273,653 | \$273,653 | \$273,653 | \$273,653 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300373611 | Rosario Castellanosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 434 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$234,194 | \$234,194 | \$234,194 | \$234,194 | \$234,194 | \$234,194 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.78 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300373638 | No. 0075 Las Ixtacalarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 437 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$299,998 | \$299,998 | \$299,998 | \$299,998 | \$299,998 | \$299,998 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300373646 | Club Rotario Tlalnepantlarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 438 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$286,256 | \$286,256 | \$286,256 | \$286,256 | \$286,256 | \$286,256 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|------------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX14140300373652 | Juan De La Cabadarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 439 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$273,103 | \$273,103 | \$273,103 | \$273,103 | \$273,103 | \$273,103 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.93 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300373676 | Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 441 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$286,566 | \$286,566 | \$286,566 | \$286,566 | \$286,566 | \$286,566 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300373686 | No. 82 Gaby Brimmerrehabilitación | IMIFE 442 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,546,414 | \$1,546,414 | \$1,546,414 | \$1,546,414 | \$1,546,414 | \$1,546,414 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300373714 | Gral. Vicente Guerrerorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 444 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$256,405 | \$256,405 | \$256,405 | \$256,405 | \$256,405 | \$256,405 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300373812 | Vicente Guerrero sustitución De 6 Aulas, Servicios Sanitarios, Comedor Y Dirección | IMIFE 446 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$1,236,520 | \$1,236,520 | \$1,236,520 | \$1,236,520 | \$1,236,520 | \$1,236,520 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 700 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300373835 | Cuauhtemocconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 449 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300373843 | Guadalupe Victoriaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 450 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,560 | \$1,279,560 | \$1,279,560 | \$1,279,560 | \$1,279,560 | \$1,279,560 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300373852 | Juan Jacobo Rousseauconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 451 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,273,569 | \$1,273,569 | \$1,273,569 | \$1,273,569 | \$1,273,569 | \$1,273,569 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300373863 | Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Ampliación De La Escuela Y Obra Exterior | IMIFE 452 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,880,000 | \$1,728,707 | \$1,728,707 | \$1,728,707 | \$1,728,707 | \$1,728,707 | \$1,728,707 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300373876 | Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 453 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,216,669 | \$1,216,669 | \$1,216,669 | \$1,183,202 | \$1,183,202 | \$1,183,202 | \$1,183,202 | 97.25 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.97 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300373889 | Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 454 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | \$1,280,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300373907 | Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 455 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,185,528 | \$1,185,528 | \$1,185,528 | \$1,185,528 | \$1,185,528 | \$1,185,528 | \$1,185,528 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado | |
| MEX14140300373930 | Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 457 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$614,969 | \$614,969 | \$614,969 | \$614,969 | \$614,969 | \$614,969 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.48 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300374101 | José María VelascoRehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 464 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300374316 | No. 1006 Sentimientos De La Naciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 468 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$278,060 | \$278,060 | \$278,060 | \$278,060 | \$278,060 | \$278,060 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300374361 | Leona VicarioRehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 472 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$284,972 | \$284,972 | \$284,972 | \$284,972 | \$284,972 | \$284,972 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300374381 | Cor. Filiberto Gómez Diazrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 474 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300374394 | Prof. Agripin García Estradarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 475 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$285,894 | \$285,894 | \$285,894 | \$285,894 | \$285,894 | \$285,894 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.95 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300374410 | No. 5rehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 476 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$2,100,000 | \$1,795,505 | \$1,795,505 | \$1,795,505 | \$1,795,505 | \$1,795,505 | \$1,795,505 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300374421 | No. 44 TolucaRehabilitación | IMIFE 477 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,171,875 | \$1,171,875 | \$1,171,875 | \$1,171,875 | \$1,171,875 | \$1,171,875 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300374496 | Daniel Delgadilloconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 480 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,244,075 | \$1,244,075 | \$1,244,075 | \$1,244,075 | \$1,244,075 | \$1,244,075 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.97 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300374510 | Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 481 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,138,343 | \$1,138,343 | \$1,138,343 | \$1,138,343 | \$1,138,343 | \$1,138,343 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300374528 | Prof. Maclovio Vallejorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 482 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: | |
| MEX14140300374553 | Nezahualcoyotlconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 484 | México | Toluca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$939,263 | \$939,263 | \$939,263 | \$939,263 | \$939,263 | \$939,263 | \$939,263 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|----------------|---------------------|------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX14140300374568 | Fabian L. Cuencaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 486 | México | Toluca | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$628,113 | \$628,113 | \$628,113 | \$628,113 | \$628,113 | \$628,113 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300374722 | Lic. José Vasconcelos Calderónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 490 | México | Toluca | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,277,720 | \$1,277,720 | \$1,277,720 | \$1,277,720 | \$1,277,720 | \$1,277,720 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300374726 | Tierra Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 491 | México | Toluca | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,255,349 | \$1,255,349 | \$1,255,349 | \$1,255,349 | \$1,255,349 | \$1,255,349 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300374733 | Nueva Creaciónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 492 | México | Toluca | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,254,419 | \$1,254,419 | \$1,254,419 | \$1,254,419 | \$1,254,419 | \$1,254,419 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300374746 | Nueva Creaciónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 493 | México | Toluca | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,259,217 | \$1,259,217 | \$1,259,217 | \$1,259,217 | \$1,259,217 | \$1,259,217 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300374800 | No. 21 José Vasconcelosrehabilitación | IMIFE 501 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,409,325 | \$1,409,325 | \$1,409,325 | 78.30 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.78 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300374808 | Narciso Mendozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 502 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$1,279,999 | \$1,279,999 | \$1,279,999 | \$1,279,999 | \$1,279,999 | \$1,279,999 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300374815 | Profra. Silvia Novoarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 503 | México | Tultitlán | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$283,326 | \$283,326 | \$283,326 | \$283,326 | \$283,326 | \$283,326 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300374820 | No. 0124 27 De Septiembrerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | IMIFE 504 | México | Valle de Bravo | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300374826 | Sylvia Campomanesconstrucción De 1 Aula Y Obra Exterior | IMIFE 505 | México | Valle de Bravo | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$650,000 | \$639,626 | \$639,626 | \$639,626 | \$639,626 | \$639,626 | \$639,626 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 0.98 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300378881 | Ignacio Zaragozarehabilitación | IMIFE 544 | México | Zinacantepec | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$205,220 | \$187,617 | \$187,617 | \$187,617 | \$187,617 | \$187,617 | \$187,617 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300378891 | No. 0032 Santos Degolladorehabilitación General Del Plantel Y Mobiliario Escolar | IMIFE 546 | México | Huixquilucan | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$4,771,660 | \$4,498,623 | \$4,498,623 | \$4,498,623 | \$4,498,623 | \$4,498,623 | \$4,498,623 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 389

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|----------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|------|---|--|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| MEX14140300384904 | Salvador Sánchez Colín, Age-1489construir El Módulo Administrativo | IMIFE 177 | México | Huehuetoca | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$750,000 | \$611,388 | \$611,388 | \$611,388 | \$611,388 | \$611,388 | \$611,388 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14150200511842 | Valentin Gómez Fariassustitución De 4 Aulas Y Rehabilitación De Barda | IMIFE 803 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,573,065 | \$1,333,806 | \$1,333,806 | \$1,333,806 | \$1,333,806 | \$1,333,806 | \$1,333,806 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14150200512027 | Miguel HidalgoRehabilitación De Comedor Y Sanitarios Y Construcción De Sanitarios | 808 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,280,000 | \$977,476 | \$977,476 | \$977,476 | \$977,476 | \$977,476 | \$977,476 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 0.76 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14150200512326 | No. 529 Pastor Velázquezconstrucción De 2 Aulas, Reforzamiento Estructural Y Rehabilitación General | IMIFE 802 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,604,251 | \$1,396,528 | \$1,396,528 | \$1,396,528 | \$1,396,528 | \$1,396,528 | \$1,396,528 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14150200512362 | Miguel Angel Buonarroterterminación De Rehabilitación | IMIFE 803 | México | Acolman | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$115,752 | \$104,903 | \$104,903 | \$104,903 | \$104,903 | \$104,903 | \$104,903 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14150200512384 | Ignacio Espinoza Martínezconstrucción De 2 Aulas | IMIFE 804 | México | Aculco | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | \$770,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14150300565964 | No. 45construcción De Comedor, Taller De Panadería Y Elevador Para Personal De Capacidades Especiales | IMIFE 801 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMIFE | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,471,875 | \$1,471,871 | \$1,471,871 | \$1,471,871 | \$1,471,871 | \$1,471,871 | \$1,471,871 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |

PRELIMINAR