

Total: 44

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX00180101066341	Prepa Preparatoria Oficial No. 228 Víctor Puebla	96292	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$489,589	\$489,589	\$489,589	\$489,589	\$422,122	\$422,122	\$422,122	86.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.22	Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066342	Prepa Preparatoria Oficial No. 228 Víctor Puebla	96293	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$585,799	\$585,799	\$585,799	\$585,799	\$585,799	\$585,799	\$585,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066344	Prepa Preparatoria Oficial No. 228 Víctor Puebla	96294	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$353,153	\$353,153	\$353,153	\$353,153	\$353,153	\$353,153	\$353,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066348	Prepa Epoem No. 120	96296	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$849,321	\$849,321	\$849,321	\$849,321	\$849,321	\$849,321	\$849,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066349	Prepa Epo 239 Biol. Humberto Gutiérrez Corona	96297	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$494,837	\$494,837	\$494,837	\$494,837	\$494,837	\$494,837	\$494,837	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066361	Prepaepo No. 184	96304-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$375,067	\$375,067	\$375,067	\$375,067	\$375,067	\$375,067	\$375,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066371	Prepapreparatoria No. 184, José María Luis Mora	96305-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$839,282	\$839,282	\$839,282	\$839,282	\$839,282	\$839,282	\$839,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066383	Prepaepoem No. 215	96310	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066388	I.T.Instituto Tecnológico De Toluca	95561	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$14,012,460	\$14,012,460	\$14,012,460	\$14,012,460	\$13,947,975	\$13,947,975	\$13,947,975	99.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.54	Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066390	"Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 178 (Agm-497)"	95964	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$5,430,757	\$5,430,757	\$5,430,757	\$5,430,757	\$4,990,848	\$4,990,848	\$4,990,848	91.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.90	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066391	"Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 255 (Agm-267)"	95965	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$5,286,893	\$5,286,893	\$5,286,893	\$5,286,893	\$5,233,914	\$5,233,914	\$5,233,914	99.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066393	"Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 203 (Agm-239)"	95967	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$14,182,315	\$14,182,315	\$14,182,315	88.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.64	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 44

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX00180101066396	"Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 207 (Agm-628)"	95969	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$9,104,496	\$9,104,496	\$9,104,496	\$9,104,496	\$8,628,288	\$8,628,288	\$8,628,288	94.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.77	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066397	Cbt Cbt Num. 2 (Agm-302)	95970	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$7,082,959	\$7,082,959	\$7,082,959	\$7,082,959	\$6,725,462	\$6,725,462	\$6,725,462	94.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.95	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066401	"Cbt Cbt Chiautla (Agm-180)"	95972	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,616,267	\$15,616,267	\$15,616,267	97.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.60	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066403	"Cbt Cbt Isaac Newton (Agm-455) "	95973	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$14,313,510	\$14,313,510	\$14,313,510	\$14,313,510	\$12,228,279	\$12,228,279	\$12,228,279	85.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.43	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066407	"Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 104 (Agc-4738)"	95974	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,965	\$999,965	\$999,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066408	"Cbt Cbt Num. 2 Almoloya (Agc-117)"	95976	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$479,157	\$479,157	\$479,157	\$479,157	\$476,546	\$476,546	\$476,546	99.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.45	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066410	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 173	95978	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,969	\$199,969	\$199,969	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066411	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 113	95980	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,944	\$499,944	\$499,944	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066413	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 188	95981	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$977,638	\$977,638	\$977,638	88.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.88	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066415	Cbt Cbt Num. 3 Tecamac	95984	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,276,000	\$3,276,000	\$3,276,000	\$3,276,000	\$2,510,346	\$2,510,346	\$2,510,346	76.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.63	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066417	Cbt Cbt Calimaya	95986	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$587,358	\$587,358	\$587,358	\$587,358	\$560,575	\$560,575	\$560,575	95.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.44	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066418	Cbt Cbt María Luisa Marina De Suárez	95987	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,063,010	\$1,063,010	\$1,063,010	\$1,063,010	\$1,010,827	\$1,010,827	\$1,010,827	95.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.09	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 44

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00180101066419	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 241	95988	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$521,693	\$521,693	\$521,693	86.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.95	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066420	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 79	95990	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$590,949	\$590,949	\$590,949	98.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.49	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066424	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 189	95991	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,048,602	\$1,048,602	\$1,048,602	74.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.90	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066425	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 138	95992	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,486,369	\$1,486,369	\$1,486,369	99.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.09	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066427	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 278	95993	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$3,977,577	\$3,977,577	\$3,977,577	33.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	33.15	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066430	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 176	95995	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,388,000	\$1,388,000	\$1,388,000	99.14	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.14	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066432	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Anexa A La Normal De San Felipe Del Progreso	95996	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,199,950	\$1,199,950	\$1,199,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066433	Cbt Cbt Num. 3 Temascalcingo	95997	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,325,000	\$2,325,000	\$2,325,000	\$2,325,000	\$2,324,308	\$2,324,308	\$2,324,308	99.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.97	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066435	Cbt Cbt Num. 2 José Ma. Velasco	95998	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,267,000	\$1,267,000	\$1,267,000	93.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.85	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066438	Cbt Cbt Prof. Luis Camarena González	95999	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,716,479	\$1,716,479	\$1,716,479	95.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.36	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066445	Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 47 (Agm-733)	96000	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$9,985,384	\$9,985,384	\$9,985,384	\$9,985,384	\$9,825,157	\$9,825,157	\$9,825,157	98.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.40	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066446	Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 40 (Agc-1763)	96001	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,992,949	\$2,992,949	\$2,992,949	\$2,992,949	\$2,987,312	\$2,987,312	\$2,987,312	99.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.81	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 44

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00180101066448	Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 29	96002	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,496,474	\$1,496,474	\$1,496,474	\$1,496,474	\$1,365,282	\$1,365,282	\$1,365,282	91.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.23	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066449	Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 36	96003	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,496,474	\$1,496,474	\$1,496,474	\$1,496,474	\$1,477,422	\$1,477,422	\$1,477,422	98.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.73	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066545	Cecytem Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De México Plantel La Paz	96021	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$9,033,400	\$9,033,400	\$9,033,400	\$9,033,400	\$8,926,586	\$8,926,586	\$8,926,586	98.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.82	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066546	Cecytem Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De México Plantel Tecamac	96022	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$7,749,739	\$7,749,739	\$7,749,739	\$7,749,739	\$7,050,408	\$7,050,408	\$7,050,408	90.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.98	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066548	Cecytem Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De México Plantel Tepotzotlan	96023	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$8,860,839	\$8,860,839	\$8,860,839	\$8,860,839	\$8,190,410	\$8,190,410	\$8,190,410	92.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.43	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066549	Cecytem Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De México Plantel Sultepec	96024	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$4,116,339	\$4,116,339	\$4,116,339	\$4,116,339	\$3,508,877	\$3,508,877	\$3,508,877	85.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.24	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066550	Cecytem Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De México Plantel Ecatepec	96025	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$45,250	\$45,250	\$45,250	\$45,250	\$28,950	\$28,950	\$28,950	63.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.98	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14170300964399	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio De Villa Del Carbon	-	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,996,464	\$9,996,464	\$9,996,464	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR