

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX00180101066938	Secg Luis Córdova Reyes	102372	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$438,865	\$438,865	\$438,865	\$438,865	\$291,288	\$291,288	\$291,288	66.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	6.64	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:	
MEX00180101066944	Preesc. Rosaura Zapata	102379	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,298,686	\$2,298,686	\$2,298,686	\$2,298,686	\$2,298,686	\$2,298,686	\$2,298,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:	
MEX00180101066946	Jn Francisco Gabilondo Soler Cricri	102381	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$323,779	\$323,779	\$323,779	\$323,779	\$220,521	\$220,521	\$220,521	68.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	6.81	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:	
MEX00180101066947	Jn Cuitlahuac	102384	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$320,450	\$320,450	\$320,450	\$320,450	\$227,440	\$227,440	\$227,440	70.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	7.10	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:	
MEX00180101066948	Prim 2 De Marzo	102387	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$417,117	\$417,117	\$417,117	71.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	7.12	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:	
MEX00180101066950	Sec Emiliano Zapata	102389	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$805,092	\$805,092	\$805,092	\$805,092	\$804,465	\$804,465	\$804,465	99.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	9.99	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:	
MEX00180101066952	Prim Citlalmina	102400	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$407,914	\$407,914	\$407,914	\$407,914	\$407,914	\$407,914	\$407,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:	
MEX00180101066953	Secg Cuauhtémoc	102401	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$298,233	\$298,233	\$298,233	50.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	5.09	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:	
MEX00180101066956	Prim Gregorio Torres Quintero	102403	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,123,726	\$1,123,726	\$1,123,726	\$1,123,726	\$1,123,726	\$1,123,726	\$1,123,726	\$1,123,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066957	Prim Tierra Y Libertad	102404	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$489,630	\$489,630	\$489,630	83.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.36	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:	
MEX00180101066959	Sec Emiliano Zapata	102407	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,352,748	\$2,352,748	\$2,352,748	\$2,352,748	\$2,352,748	\$2,352,748	\$2,352,748	\$2,352,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066960	Sec 16 Guillermo Chávez Pérez	102408	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,433,723	\$1,433,723	\$1,433,723	\$1,433,723	\$1,433,723	\$1,433,723	\$1,433,723	\$1,433,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00180101066963	Preesc. Luis Álvarez Barret	102410	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$862,578	\$862,578	\$862,578	\$862,578	\$401,033	\$401,033	\$401,033	46.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	4.65	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066969	Prim Ignacio Ramírez	102412	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$502,940	\$502,940	\$502,940	85.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.59	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066970	Prim Ignacio Manuel Altamirano	102413	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,349,532	\$1,349,532	\$1,349,532	\$1,349,532	\$1,349,532	\$1,349,532	\$1,349,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066972	Prim Leyes De Reforma	102414	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$862,578	\$862,578	\$862,578	\$862,578	\$511,228	\$511,228	\$511,228	59.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	5.93	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066974	Preesc. Ejército Del Trabajo	102415	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,742	\$1,000,742	\$1,000,742	\$1,000,742	\$1,000,742	\$1,000,742	\$1,000,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066977	Prim Niños Héroes	102416	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$862,578	\$862,578	\$862,578	\$862,578	\$300,510	\$300,510	\$300,510	34.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	3.48	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066978	Sec Cuahtémoc	102417	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,410,797	\$1,410,797	\$1,410,797	\$1,410,797	\$1,410,797	\$1,410,797	\$1,410,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066979	Jn Elena Garra	102418	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$902,520	\$902,520	\$902,520	\$902,520	\$640,994	\$640,994	\$640,994	71.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	7.10	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066980	Sec 0507 Rafael Ramírez	102419	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$661,495	\$661,495	\$661,495	\$661,495	\$471,808	\$471,808	\$471,808	71.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	7.13	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066981	Sec 0743 Laura Aguirre	102420	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$862,578	\$862,578	\$862,578	\$862,578	\$479,353	\$479,353	\$479,353	55.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	5.56	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066982	Sec 0645 Juana De Asbaje	102421	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$867,010	\$867,010	\$867,010	\$867,010	\$867,010	\$867,010	\$867,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066983	Sec 0552 Narciso Bassols	102422	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,761,787	\$1,761,787	\$1,761,787	\$1,761,787	\$1,761,787	\$1,761,787	\$1,761,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00180101066985	Sec 0922 Miguel Hidalgo	102423	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$489,653	\$489,653	\$489,653	83.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.36	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066987	Secg 0906 2 De Marzo	102424	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$460,826	\$460,826	\$460,826	\$460,826	\$281,102	\$281,102	\$281,102	61.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	6.10	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066988	Sec 0880 Francisco González	102425	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,053,638	\$1,053,638	\$1,053,638	\$1,053,638	\$1,053,638	\$1,053,638	\$1,053,638	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066990	Secg 0699 David Alfaro	102426	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$490,048	\$490,048	\$490,048	83.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.37	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066991	Sec 0769 Mahatma Gandhi	102427	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,398,849	\$1,398,849	\$1,398,849	\$1,398,849	\$1,398,849	\$1,398,849	\$1,398,849	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066993	Sec 1077 Ismael González Santos	102428	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$811,782	\$811,782	\$811,782	\$811,782	\$693,438	\$693,438	\$693,438	85.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.54	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066994	Prim Josué Mirlo	102429	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$614,002	\$614,002	\$614,002	\$614,002	\$298,042	\$298,042	\$298,042	48.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	4.85	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066996	Sec 792 Cuitlahuac	102430	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$277,761	\$277,761	\$277,761	46.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	4.63	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101066997	Prim Rey Poeta	102431	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,013,841	\$1,013,841	\$1,013,841	\$1,013,841	\$643,293	\$643,293	\$643,293	63.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	6.35	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067001	Prim Francisco Jaiver Mina	102432	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$494,104	\$494,104	\$494,104	\$494,104	\$494,104	\$494,104	\$494,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067032	Ce Benito Juárez, Texcoco	102433	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$999,599	\$999,599	\$999,599	\$999,599	\$999,599	\$999,599	\$999,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067036	Jn Gabriela Mistral	104579	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,028,880	\$1,028,880	\$1,028,880	\$1,028,880	\$977,182	\$977,182	\$977,182	94.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	9.50	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00180101067037	Jn Rómulo Díaz	104580	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067038	Prim Tierra Y Libertad	105014	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$489,027	\$489,027	\$489,027	83.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.35	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067040	Stv Of. Tv 0705 Diego Rivera	105016	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,560	\$1,050,560	\$1,050,560	\$1,050,560	\$908,703	\$908,703	\$908,703	86.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.65	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067041	Extra Cancha De Fútbol	105018	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,992,211	\$1,992,211	\$1,992,211	\$1,992,211	\$1,987,140	\$1,987,140	\$1,987,140	99.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	9.97	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067042	Prim Melchor Ocampo	105020	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067045	Extra Escuela Superior De Bellas Artes De Texcoco Humberto Vidal Mendoza	105023	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$4,999,711	\$4,999,711	\$4,999,711	\$4,999,711	\$2,273,745	\$2,273,745	\$2,273,745	45.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	4.55	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067046	Sec Secundaria Texcoco	105028	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067047	Prim Lic. Isidro Fabela	105034	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$489,445	\$489,445	\$489,445	83.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.35	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067056	Stec No. 121 Quetzalcóatl	105469	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067057	Telesec Emiliano Zapata	105470	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,556,528	\$1,556,528	\$1,556,528	\$1,556,528	\$583,010	\$583,010	\$583,010	37.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	3.75	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067058	Prim Miguel Hidalgo	105471	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$771,789	\$771,789	\$771,789	\$771,789	\$762,494	\$762,494	\$762,494	98.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	9.88	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067059	Stec Estic No. 0122 Niños Héroes	105472	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,519,509	\$1,519,509	\$1,519,509	\$1,519,509	\$1,394,959	\$1,394,959	\$1,394,959	91.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	9.18	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00180101067061	Sec Felipe Villanueva Gutiérrez	105473	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,386,803	\$1,386,803	\$1,386,803	93.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	9.31	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067063	Jn Juan Amos Comenio	105474	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$809,600	\$809,600	\$809,600	\$809,600	\$807,648	\$807,648	\$807,648	99.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	9.98	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067064	Stec Estic Niños Héroes	105475	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$248,951	\$248,951	\$248,951	82.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.30	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067065	Prim Ignacio Zaragoza	105476	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$620,108	\$620,108	\$620,108	88.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.86	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067074	Secg Heriberto Enriquez	105477	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,017,794	\$1,017,794	\$1,017,794	\$1,017,794	\$1,017,794	\$1,017,794	\$1,017,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067076	Jn Ramón López Rayón	105478	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$616,466	\$616,466	\$616,466	88.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.81	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067078	Jn Luis Antonio Beaugregard	105479	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$672,400	\$672,400	\$672,400	\$672,400	\$672,400	\$672,400	\$672,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067079	Extra Escuela De Bellas Artes	105481	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$488,661	\$488,661	\$488,661	57.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	5.75	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067080	Prim Lázaro Cárdenas	105482	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$595,812	\$595,812	\$595,812	99.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	9.93	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067081	Varios Escuelas De Texcoco, San Salvador Atenco Y Tepetlaoxtoc	105483	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$4,782,080	\$4,782,080	\$4,782,080	\$4,782,080	\$1,434,624	\$1,434,624	\$1,434,624	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	3.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067082	Jn Juana De Asbaje	105485	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$364,800	\$364,800	\$364,800	\$364,800	\$185,497	\$185,497	\$185,497	50.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	5.08	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067086	Sec Mariano Riva Palacio	105488	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$905,334	\$905,334	\$905,334	\$905,334	\$861,760	\$861,760	\$861,760	95.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	9.52	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00180101067087	Prim Melchor Ocampo	105489	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	3.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067089	Jn Niño Artillero	105490	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067090	Prim Fray Pedro De Gante	105491	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,525	\$1,499,525	\$1,499,525	99.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067091	Prim Gustavo Baz	105492	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,517,034	\$2,517,034	\$2,517,034	\$2,517,034	\$1,900,104	\$1,900,104	\$1,900,104	75.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	7.55	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067092	Cam Centro De Atención Múltiple No. 41 Tlaxael	105493	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$693,756	\$693,756	\$693,756	\$693,756	\$691,540	\$691,540	\$691,540	99.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	9.97	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067093	Prim Centro Escolar Lic. Benito Juárez	105494	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,998,701	\$1,998,701	\$1,998,701	\$1,998,701	\$1,998,701	\$1,998,701	\$1,998,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067094	Prim Reforma	105495	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067096	Jn Federico Froebel	105496	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$314,488	\$314,488	\$314,488	82.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.28	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067097	Extra Escuela Superior De Bellas Artes De Texcoco Humberto Vidal Mendoza	105497	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$10,998,977	\$10,998,977	\$10,998,977	\$10,998,977	\$5,714,177	\$5,714,177	\$5,714,177	51.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	5.20	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101067098	Prim Emiliano Zapata	105498	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,157,189	\$1,157,189	\$1,157,189	\$1,157,189	\$871,711	\$871,711	\$871,711	75.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	7.53	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101073821	Prim 2 De Marzo	102392	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,220,591	\$1,220,591	\$1,220,591	\$1,220,591	\$1,220,591	\$1,220,591	\$1,220,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101073824	Sec Emiliano Zapata	102402	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$654,931	\$654,931	\$654,931	72.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	7.28	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX00180101073826	Extra Escuela Superior De Bellas Artes De Texcoco Humberto Vidal Mendoza	105026	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,407,977	\$2,407,977	\$2,407,977	\$2,407,977	\$2,407,977	\$2,407,977	\$2,407,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: Programa Ramo 23 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728945	Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-51	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$421,892	\$368,935	\$368,935	\$368,935	\$172,017	\$172,017	\$172,017	46.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728946	Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-52	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$627,355	\$541,247	\$541,247	\$541,247	\$357,739	\$357,739	\$357,739	66.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728950	Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-53	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$570,138	\$445,780	\$445,780	\$445,780	\$429,381	\$429,381	\$429,381	96.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728952	Francisco I. Madero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-54	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$556,895	\$405,673	\$405,673	\$405,673	\$405,673	\$405,673	\$405,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728953	Fundación De México, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-55	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$261,353	\$165,482	\$165,482	\$165,482	\$165,482	\$165,482	\$165,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728954	E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-56	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,690	\$268,841	\$268,841	\$268,841	\$268,816	\$268,816	\$268,816	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728955	No. 0200 Profr. Roberto Ruiz Llanos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-57	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$450,263	\$63,660	\$63,660	\$63,660	\$63,660	\$63,660	\$63,660	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728956	José María Velasco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-58	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$506,300	\$417,118	\$417,118	\$417,118	\$417,080	\$417,080	\$417,080	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728959	Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-60	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$387,375	\$337,487	\$337,487	\$337,487	\$337,487	\$337,487	\$337,487	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728961	Derechos Del Niño, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-61	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$261,353	\$165,480	\$165,480	\$165,480	\$154,642	\$154,642	\$154,642	93.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728964	Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-62	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$627,355	\$133,686	\$133,686	\$133,686	\$133,686	\$133,686	\$133,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200728966	No. 0005 Anexa A La E.N.S.E.M., Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-63	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$394,701	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$57,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728967	Laura Méndez De Cuenca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-64	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$396,357	\$377,341	\$377,341	\$377,341	\$375,030	\$375,030	\$375,030	99.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.39	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728969	No. 0231 José María Liceaga, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-65	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$466,341	\$418,382	\$418,382	\$418,382	\$400,713	\$400,713	\$400,713	95.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728970	No. 0110 Luis G. Urbina, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-66	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$475,798	\$392,679	\$392,679	\$392,679	\$391,568	\$391,568	\$391,568	99.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728971	19 De Septiembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-67	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$477,454	\$412,605	\$412,605	\$412,605	\$412,605	\$412,605	\$412,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728972	Nezahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-68	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$528,524	\$377,311	\$377,311	\$377,311	\$377,281	\$377,281	\$377,281	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728974	Lic. Alfredo Del Mazo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-69	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$569,663	\$544,205	\$544,205	\$544,205	\$527,077	\$527,077	\$527,077	96.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728975	Jaime Torres Bodet, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-70	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$348,597	\$330,727	\$330,727	\$330,727	\$329,630	\$329,630	\$329,630	99.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.67	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728976	Lic. Benito Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-71	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$542,472	\$493,580	\$493,580	\$493,580	\$483,869	\$483,869	\$483,869	98.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728978	Jacinto López Moreno, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-72	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$556,895	\$511,877	\$511,877	\$511,877	\$509,272	\$509,272	\$509,272	99.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.49	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728979	Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-73	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$429,694	\$346,280	\$346,280	\$346,280	\$333,438	\$333,438	\$333,438	96.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728980	Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-74	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$359,709	\$306,828	\$306,828	\$306,828	\$256,241	\$256,241	\$256,241	83.51	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.51	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300728981	Mariano Matamoros, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-75	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$461,375	\$406,208	\$406,208	\$406,208	\$394,959	\$394,959	\$394,959	97.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.23	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728982	Ricardo Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-76	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$223,050	\$215,402	\$215,402	\$215,402	\$215,402	\$215,402	\$215,402	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728985	Rosario Castellanos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-77	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$264,189	\$233,665	\$233,665	\$233,665	\$224,500	\$224,500	\$224,500	96.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728986	Tierra Y Libertad, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-78	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$394,701	\$378,280	\$378,280	\$378,280	\$317,897	\$317,897	\$317,897	84.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728987	Lic. Isidro Fabela, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-79	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$451,918	\$327,207	\$327,207	\$327,207	\$327,207	\$327,207	\$327,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728989	Héroes De La Independencia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-80	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$533,490	\$459,486	\$459,486	\$459,486	\$459,486	\$459,486	\$459,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728991	Benémerito De Las Américas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-82	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$555,240	\$518,099	\$518,099	\$518,099	\$505,838	\$505,838	\$505,838	97.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728992	Niño Artillero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-83	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$363,495	\$318,401	\$318,401	\$318,401	\$318,301	\$318,301	\$318,301	99.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728993	Guadalupe Victoria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-84	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$389,735	\$294,463	\$294,463	\$294,463	\$276,982	\$276,982	\$276,982	94.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.06	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728994	Gabriel García Márquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-85	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$531,360	\$483,166	\$483,166	\$483,166	\$483,166	\$483,166	\$483,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728996	Ignacio Allende, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-87	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$374,132	\$329,395	\$329,395	\$329,395	\$328,481	\$328,481	\$328,481	99.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728997	No. 0476 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-88	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$499,678	\$419,007	\$419,007	\$419,007	\$409,499	\$409,499	\$409,499	97.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1616030072899	Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-89	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$274,121	\$159,964	\$159,964	\$159,964	\$159,037	\$159,037	\$159,037	99.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.42	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729002	No. 0300 Felipe Santiago Xicotencatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-90	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$474,143	\$453,172	\$453,172	\$453,172	\$453,172	\$453,172	\$453,172	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729004	José Vicente Villada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-91	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$563,517	\$513,241	\$513,241	\$513,241	\$508,470	\$508,470	\$508,470	99.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.07	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729005	Siervo De La Nación, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-93	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$530,180	\$483,872	\$483,872	\$483,872	\$483,377	\$483,377	\$483,377	99.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729006	Plan De Ayala, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-95	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$504,644	\$462,771	\$462,771	\$462,771	\$425,071	\$425,071	\$425,071	91.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729007	No. 0423 Dr. José María Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-96	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$393,046	\$297,676	\$297,676	\$297,676	\$293,326	\$293,326	\$293,326	98.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.54	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729009	No. 0261 Ricardo Bell, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-97	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$393,046	\$357,894	\$357,894	\$357,894	\$356,133	\$356,133	\$356,133	99.51	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.51	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729010	José Vasconcelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-98	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$274,121	\$240,154	\$240,154	\$240,154	\$240,154	\$240,154	\$240,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729011	No. 0219 Benjamín Hernández, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-99	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$364,675	\$305,593	\$305,593	\$305,593	\$305,593	\$305,593	\$305,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729012	12 De Octubre De 1492, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-100	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$537,981	\$496,108	\$496,108	\$496,108	\$487,039	\$487,039	\$487,039	98.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729013	Lázaro Cárdenas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-101	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$452,869	\$199,140	\$199,140	\$199,140	\$178,315	\$178,315	\$178,315	89.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.54	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729014	Enrique Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-102	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$340,320	\$154,149	\$154,149	\$154,149	\$99,345	\$99,345	\$99,345	64.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300729015	Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-103	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$445,772	\$388,022	\$388,022	\$388,022	\$381,006	\$381,006	\$381,006	98.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729016	Narciso Mendoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-104	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$477,454	\$430,863	\$430,863	\$430,863	\$426,513	\$426,513	\$426,513	98.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729019	Josefa Ortiz De Dominguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-105	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$401,323	\$82,758	\$82,758	\$82,758	\$82,758	\$82,758	\$82,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729021	Lic. Ignacio Ramírez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-106	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$555,240	\$464,809	\$464,809	\$464,809	\$464,809	\$464,809	\$464,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729022	Prof. Guillermo Servin Ménez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-107	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$466,341	\$413,385	\$413,385	\$413,385	\$409,740	\$409,740	\$409,740	99.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729024	Amado Nervo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-109	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$533,490	\$448,793	\$448,793	\$448,793	\$448,793	\$448,793	\$448,793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729026	Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-110	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$415,271	\$387,553	\$387,553	\$387,553	\$387,553	\$387,553	\$387,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729027	Juan Escutia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-111	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$594,018	\$66,843	\$66,843	\$66,843	\$66,843	\$66,843	\$66,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729028	Lic. Juan Fernández Albarán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-112	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$451,918	\$389,419	\$389,419	\$389,419	\$388,387	\$388,387	\$388,387	99.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729031	Prof. Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-115	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$433,004	\$386,414	\$386,414	\$386,414	\$386,148	\$386,148	\$386,148	99.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729033	Benita Galeana, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-117	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$531,360	\$393,499	\$393,499	\$393,499	\$392,307	\$392,307	\$392,307	99.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729034	Tlacauelel, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-118	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$447,427	\$416,700	\$416,700	\$416,700	\$416,700	\$416,700	\$416,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300729037	Calmeac, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-119	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$346,941	\$332,757	\$332,757	\$332,757	\$331,710	\$331,710	\$331,710	99.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729039	Carmen Maza De Del Mazo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-120	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$409,124	\$360,961	\$360,961	\$360,961	\$360,961	\$360,961	\$360,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729040	Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-121	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$452,869	\$396,501	\$396,501	\$396,501	\$395,536	\$395,536	\$395,536	99.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729053	Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-123	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$496,843	\$442,200	\$442,200	\$442,200	\$439,983	\$439,983	\$439,983	99.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729055	Manuel José Othon, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-124	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$381,934	\$351,334	\$351,334	\$351,334	\$351,334	\$351,334	\$351,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729056	No. 0298 Dr. Jorge Jiménez Cantú, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-125	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$170,324	\$170,096	\$170,096	\$170,096	\$170,015	\$170,015	\$170,015	99.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729058	Hellen Adams Keller, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-127	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$312,424	\$210,473	\$210,473	\$210,473	\$76,392	\$76,392	\$76,392	36.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729059	Carmen Serdán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-128	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$171,633	\$171,633	\$171,633	\$171,623	\$171,623	\$171,623	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729060	5 De Febrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-129	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$402,978	\$353,166	\$353,166	\$353,166	\$341,379	\$341,379	\$341,379	96.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729062	Profr. Heriberto Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-130	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$566,827	\$493,048	\$493,048	\$493,048	\$493,048	\$493,048	\$493,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729064	Mártires De Río Blanco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-131	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$183,092	\$162,519	\$162,519	\$162,519	\$162,505	\$162,505	\$162,505	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729065	Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-133	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$504,644	\$459,588	\$459,588	\$459,588	\$459,588	\$459,588	\$459,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300729066	E.S.T.I.C. No. 0022 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-134	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$515,757	\$435,688	\$435,688	\$435,688	\$421,767	\$421,767	\$421,767	96.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300729067	Alfredo Del Mazo Velez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-135	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$475,798	\$437,184	\$437,184	\$437,184	\$437,184	\$437,184	\$437,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300729068	E.S.T.I.C. No. 0104 Juana De Asbaje, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-136	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$358,054	\$309,947	\$309,947	\$309,947	\$291,026	\$291,026	\$291,026	93.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300729069	Bicentenario De La Independencia De México, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-138	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$491,172	\$308,785	\$308,785	\$308,785	\$308,785	\$308,785	\$308,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300729072	No. 0208 Maestro De América, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-140	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$451,918	\$434,013	\$434,013	\$434,013	\$427,374	\$427,374	\$427,374	98.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300729073	Josué Mirlo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-142	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$495,187	\$365,740	\$365,740	\$365,740	\$365,740	\$365,740	\$365,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300729076	Benito Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-143	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$354,743	\$331,711	\$331,711	\$331,711	\$331,711	\$331,711	\$331,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300729077	No. 0201 Francisco Javier Mina, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-145	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$388,080	\$378,227	\$378,227	\$378,227	\$378,227	\$378,227	\$378,227	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300729080	Los Constituyentes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-146	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$606,311	\$572,373	\$572,373	\$572,373	\$572,373	\$572,373	\$572,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300729085	Agustín Aragón Y León, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-147	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$261,353	\$63,660	\$63,660	\$63,660	\$63,660	\$63,660	\$63,660	\$63,660	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729086	Telchoccalli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-148	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$433,004	\$70,026	\$70,026	\$70,026	\$70,026	\$70,026	\$70,026	\$70,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729088	No. 0066 Lic. Gabriel Ramos Millán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-149	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$433,004	\$364,892	\$364,892	\$364,892	\$359,037	\$359,037	\$359,037	98.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.40	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1616030072902	No. 0433 Manuel Bernal Mejía, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-150	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$219,740	\$232,715	\$232,715	\$232,715	\$232,715	\$232,715	\$232,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030072903	Ruínas De Bonampak, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-151	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$531,835	\$456,468	\$456,468	\$456,468	\$456,468	\$456,468	\$456,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030072904	Prof. Carlos Hank González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-152	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$195,860	\$170,130	\$170,130	\$170,130	\$170,023	\$170,023	\$170,023	99.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729285	Hermenegildo Galeana, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-154	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$555,240	\$455,695	\$455,695	\$455,695	\$441,689	\$441,689	\$441,689	96.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729288	Dr. Jorge Jiménez Cantú, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-156	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$471,307	\$426,251	\$426,251	\$426,251	\$367,332	\$367,332	\$367,332	86.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.18	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729289	20 De Noviembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-157	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$537,981	\$408,222	\$408,222	\$408,222	\$408,222	\$408,222	\$408,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729290	Lic. José Vasconcelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-158	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$556,895	\$488,360	\$488,360	\$488,360	\$455,941	\$455,941	\$455,941	93.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.36	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729291	E.S.T.I.C. No. 0123 Guillermo González Camarena, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-159	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$278,866	\$278,866	\$278,866	\$278,866	\$278,866	\$278,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729313	Maestro Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-162	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$364,675	\$313,329	\$313,329	\$313,329	\$248,603	\$248,603	\$248,603	79.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729314	Xicotencatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-163	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$486,911	\$464,211	\$464,211	\$464,211	\$460,403	\$460,403	\$460,403	99.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.18	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729315	No. 0856 Dr. Pablo González Casanova, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-164	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$474,143	\$411,674	\$411,674	\$411,674	\$411,146	\$411,146	\$411,146	99.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729316	E.S.T.I.C. No 0120 Mario Molina Henríquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-165	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$286,414	\$260,495	\$260,495	\$260,495	\$258,647	\$258,647	\$258,647	99.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300729317	José María Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-166	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$389,735	\$54,111	\$54,111	\$54,111	\$54,111	\$54,111	\$54,111	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729323	Américas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-167	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$426,383	\$393,711	\$393,711	\$393,711	\$391,397	\$391,397	\$391,397	99.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.41	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729331	E.S.T.I. No. 0099 I Guillermo González Camarena, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-169	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$474,143	\$437,125	\$437,125	\$437,125	\$437,125	\$437,125	\$437,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729332	No. 0591 Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-172	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$295,526	\$295,526	\$295,526	\$293,658	\$293,658	\$293,658	99.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729485	Niños Héroes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-173	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$232,507	\$186,351	\$186,351	\$186,351	\$185,916	\$185,916	\$185,916	99.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.77	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729488	No. 0246 15 De Septiembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-175	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$424,728	\$437,486	\$437,486	\$437,486	\$437,486	\$437,486	\$437,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729490	Estado De México, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-177	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$445,772	\$378,414	\$378,414	\$378,414	\$378,414	\$378,414	\$378,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729492	Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-178	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$414,566	\$363,026	\$363,026	\$363,026	\$363,026	\$363,026	\$363,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729494	E.S.T.I.C. No. 0017 Lic. Emilio Portes Gil, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-180	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$464,686	\$432,438	\$432,438	\$432,438	\$430,947	\$430,947	\$430,947	99.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729515	2 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-181	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$344,106	\$287,966	\$287,966	\$287,966	\$287,966	\$287,966	\$287,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729943	Himno Nacional, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-183	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$364,200	\$162,484	\$162,484	\$162,484	\$162,109	\$162,109	\$162,109	99.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.77	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729944	No. 0965 Octavio Paz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-184	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$461,375	\$425,982	\$425,982	\$425,982	\$60,477	\$60,477	\$60,477	14.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	14.20	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300729945	Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-185	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$353,088	\$335,296	\$335,296	\$335,296	\$54,111	\$54,111	\$54,111	16.14	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	16.14	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729948	Gral. Agustín Millán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-186	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$537,981	\$496,108	\$496,108	\$496,108	\$496,108	\$496,108	\$496,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729949	No. 0370 Profr. Pedro Fuentes García, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-187	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$555,240	\$280,584	\$280,584	\$280,584	\$280,584	\$280,584	\$280,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729950	No. 0224 Ramón López Velarde, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-188	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$174,815	\$155,106	\$155,106	\$155,106	\$153,311	\$153,311	\$153,311	98.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.84	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729951	No. 0507 Rafael Ramírez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-189	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$246,717	\$246,717	\$246,717	\$246,578	\$246,578	\$246,578	99.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729952	Netzahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-190	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$356,398	\$313,016	\$313,016	\$313,016	\$313,016	\$313,016	\$313,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729953	No. 0841 Agustín Melgar, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-191	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$474,143	\$369,187	\$369,187	\$369,187	\$364,837	\$364,837	\$364,837	98.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.82	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729954	Venustiano Carranza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-192	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$394,701	\$274,501	\$274,501	\$274,501	\$274,464	\$274,464	\$274,464	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729956	No. 0123 Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-193	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$299,181	\$286,775	\$286,775	\$286,775	\$286,775	\$286,775	\$286,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729957	No. 0312 Pastor Velázquez Hernández, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-194	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$309,113	\$289,507	\$289,507	\$289,507	\$289,507	\$289,507	\$289,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729958	No. 0472 Lic. Felipe N. Villarejo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-195	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$236,998	\$214,486	\$214,486	\$214,486	\$214,486	\$214,486	\$214,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729960	E.S.T.C. No. 0067 Margarita Maza De Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-196	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$376,968	\$359,067	\$359,067	\$359,067	\$359,020	\$359,020	\$359,020	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300729962	No. 0543 Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-199	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,252	\$308,493	\$308,493	\$308,493	\$54,111	\$54,111	\$54,111	17.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	17.54	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729963	E.S.T.I.C. No 0046 Dr. Maximiliano R. Castañeda, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-200	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$293,035	\$76,392	\$76,392	\$76,392	\$76,392	\$76,392	\$76,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729965	Margarita De Gortari De Salinas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-201	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$286,414	\$252,707	\$252,707	\$252,707	\$252,675	\$252,675	\$252,675	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729966	Lic. Agustín González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-202	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$547,913	\$451,547	\$451,547	\$451,547	\$407,803	\$407,803	\$407,803	90.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.31	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730030	Margarita Lecomte, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-205	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$464,686	\$416,382	\$416,382	\$416,382	\$416,382	\$416,382	\$416,382	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730032	Juan De La Barrera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-206	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$461,375	\$422,783	\$422,783	\$422,783	\$422,783	\$422,783	\$422,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730033	No. 0597 Anexa A La Normal No. 1 De Toluca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-207	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$216,429	\$38,196	\$38,196	\$38,196	\$38,196	\$38,196	\$38,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730034	Melchor Ocampo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-208	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$370,821	\$340,206	\$340,206	\$340,206	\$340,090	\$340,090	\$340,090	99.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730036	Los Héroes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-209	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$390,210	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$57,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730037	No. 1022 Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-210	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$302,492	\$254,376	\$254,376	\$254,376	\$254,376	\$254,376	\$254,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730038	José Ma. Morelos Y Pavón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-211	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$504,644	\$423,062	\$423,062	\$423,062	\$398,143	\$398,143	\$398,143	94.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730040	E.S.T.I. No. 0076 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-214	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$324,717	\$272,355	\$272,355	\$272,355	\$272,355	\$272,355	\$272,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300730044	Mariana R. De Lazarín, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-215	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$234,163	\$82,758	\$82,758	\$82,758	\$82,758	\$82,758	\$82,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730046	No. 0775 Benita Galeana, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-216	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$354,743	\$325,792	\$325,792	\$325,792	\$325,239	\$325,239	\$325,239	99.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730050	Anexo A La Escuela Normal De Ecatepec, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-217	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$435,840	\$390,936	\$390,936	\$390,936	\$41,379	\$41,379	\$41,379	10.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.58	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730054	Lic. Héctor Ximénez González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-219	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$195,260	\$195,260	\$195,260	\$195,214	\$195,214	\$195,214	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730055	No. 0541 Lic. Agustín González Plata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-220	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$260,878	\$213,341	\$213,341	\$213,341	\$213,203	\$213,203	\$213,203	99.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730056	No. 0173 Hermenegildo Galeana, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-222	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$437,495	\$371,266	\$371,266	\$371,266	\$357,999	\$357,999	\$357,999	96.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730058	Agustín Melgar, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-223	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$286,414	\$255,886	\$255,886	\$255,886	\$255,886	\$255,886	\$255,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730060	Fray Pedro De Gante, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-225	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$499,678	\$357,330	\$357,330	\$357,330	\$357,310	\$357,310	\$357,310	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730063	Huitzilopochtli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-227	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$364,200	\$333,676	\$333,676	\$333,676	\$333,676	\$333,676	\$333,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730065	Profr. Adrian Ortega Monroy, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-228	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$282,783	\$282,783	\$282,783	\$47,745	\$47,745	\$47,745	16.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	16.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730066	No. 0497 Gral. Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-230	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$348,597	\$320,071	\$320,071	\$320,071	\$320,022	\$320,022	\$320,022	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730069	Gral. Felipe Angeles Ramírez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-231	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$250,986	\$250,986	\$250,986	\$246,636	\$246,636	\$246,636	98.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.27	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300730072	Gral. Alvaro Obregón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-232	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$248,586	\$213,947	\$213,947	\$213,947	\$208,648	\$208,648	\$208,648	97.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730073	No. 1003 Francisco Zarco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-233	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$343,631	\$311,338	\$311,338	\$311,338	\$311,338	\$311,338	\$311,338	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730074	Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-235	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$477,454	\$442,829	\$442,829	\$442,829	\$438,479	\$438,479	\$438,479	99.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730077	Octavio Paz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-238	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$490,221	\$451,569	\$451,569	\$451,569	\$447,219	\$447,219	\$447,219	99.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730078	No. 0673 Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-240	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$383,589	\$331,163	\$331,163	\$331,163	\$326,813	\$326,813	\$326,813	98.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730080	Consuelo R. De Fernández Albarrán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-241	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$190,894	\$122,454	\$122,454	\$122,454	\$122,373	\$122,373	\$122,373	99.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730082	Rubén Jaramillo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-243	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$359,709	\$262,605	\$262,605	\$262,605	\$54,111	\$54,111	\$54,111	20.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730083	No. 0213 Mahatma Gandhi, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-244	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$340,320	\$349,567	\$349,567	\$349,567	\$349,567	\$349,567	\$349,567	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730088	No. 0360 Guadalupe Victoria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-248	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$566,827	\$438,295	\$438,295	\$438,295	\$438,295	\$438,295	\$438,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730092	No. 0880 Francisco González Bocanegra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-251	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$227,541	\$192,217	\$192,217	\$192,217	\$191,801	\$191,801	\$191,801	99.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730094	Dra. María Montessori, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-253	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$275,348	\$275,348	\$275,348	\$243,820	\$243,820	\$243,820	88.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730095	Miguel Hidalgo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-254	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$486,911	\$366,993	\$366,993	\$366,993	\$366,993	\$366,993	\$366,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300730097	Anexa A La Normal De Tecámac, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-256	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$386,900	\$318,833	\$318,833	\$318,833	\$318,833	\$318,833	\$318,833	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730098	No. 0268 Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-257	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$458,540	\$319,662	\$319,662	\$319,662	\$319,541	\$319,541	\$319,541	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730103	Cuauhtémoc, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-258	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$531,360	\$478,905	\$478,905	\$478,905	\$478,905	\$478,905	\$478,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730104	Gral. José Vicente Villada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-259	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$464,686	\$389,841	\$389,841	\$389,841	\$389,841	\$389,841	\$389,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730230	No. 0307 Dr. Alfonso García Robles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-262	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$389,735	\$359,174	\$359,174	\$359,174	\$50,928	\$50,928	\$50,928	14.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	14.18	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730231	Federico Froebel, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-263	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$164,976	\$164,976	\$164,976	\$164,976	\$164,976	\$164,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730234	Leona Vicario, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-264	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$276,957	\$225,725	\$225,725	\$225,725	\$176,015	\$176,015	\$176,015	77.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730235	No. 0672 Adolfo Ruiz Cortínes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-265	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$321,406	\$86,865	\$86,865	\$86,865	\$82,500	\$82,500	\$82,500	94.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730241	No. 0422 Héroes De La Independencia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-268	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,215	\$257,364	\$257,364	\$257,364	\$25,464	\$25,464	\$25,464	9.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	9.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730244	No. 0646 Frida Khalo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-270	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,215	\$250,947	\$250,947	\$250,947	\$250,947	\$250,947	\$250,947	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730246	No. 0232 Melchor Muzquiz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-271	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$229,197	\$199,115	\$199,115	\$199,115	\$199,115	\$199,115	\$199,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730249	Citalmina, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-273	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$286,414	\$261,147	\$261,147	\$261,147	\$260,524	\$260,524	\$260,524	99.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300730253	No. 0538 Nezahualpilli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-275	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$152,591	\$107,369	\$107,369	\$107,369	\$107,321	\$107,321	\$107,321	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730257	No. 1015 Maestro Eusebio Benítez Albarrán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-276	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$437,495	\$375,065	\$375,065	\$375,065	\$330,187	\$330,187	\$330,187	88.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730259	Nicolás Bravo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-277	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$178,126	\$152,470	\$152,470	\$152,470	\$151,924	\$151,924	\$151,924	99.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730260	Homero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-279	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$198,695	\$177,834	\$177,834	\$177,834	\$177,808	\$177,808	\$177,808	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730262	No. 0581 20 De Noviembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-280	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$341,975	\$234,696	\$234,696	\$234,696	\$230,207	\$230,207	\$230,207	98.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.09	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730266	Gral. Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-282	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$260,259	\$260,259	\$260,259	\$255,909	\$255,909	\$255,909	98.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730268	Aep. Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-284	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$184,747	\$135,569	\$135,569	\$135,569	\$135,424	\$135,424	\$135,424	99.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730269	Gabriela Mistral, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-285	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$184,747	\$78,285	\$78,285	\$78,285	\$77,483	\$77,483	\$77,483	98.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730273	No. 0434 Constitución Mexicana De 1917, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-288	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$335,829	\$290,693	\$290,693	\$290,693	\$286,911	\$286,911	\$286,911	98.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730274	Juana De Ibarbourou, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-292	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$437,495	\$380,164	\$380,164	\$380,164	\$380,164	\$380,164	\$380,164	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730275	Tulpetlac, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-296	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$272,466	\$154,442	\$154,442	\$154,442	\$154,408	\$154,408	\$154,408	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730277	E.S.T.I.C. No. 0126 Francisco Díaz Covarrubias, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-297	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$238,287	\$238,287	\$238,287	\$238,287	\$238,287	\$238,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300730278	No. 0401 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-298	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$405,814	\$309,824	\$309,824	\$309,824	\$309,824	\$309,824	\$309,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730281	No. 0902 Mariano Azuela, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-299	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$405,814	\$326,240	\$326,240	\$326,240	\$79,575	\$79,575	\$79,575	24.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.39	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730429	No. 129 Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-300	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$250,986	\$250,986	\$250,986	\$240,433	\$240,433	\$240,433	95.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730430	Simón Bolívar, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-301	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,930	\$221,124	\$221,124	\$221,124	\$60,477	\$60,477	\$60,477	27.35	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.35	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730606	No. 0601 Juan Escutia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-302	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$236,998	\$190,728	\$190,728	\$190,728	\$190,693	\$190,693	\$190,693	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730608	No. 0215 Filomeno Mata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-303	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$363,495	\$286,571	\$286,571	\$286,571	\$57,294	\$57,294	\$57,294	19.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	19.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730610	Mantenimiento Yo Rehabilitación Del Plantel	103839-305	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$310,294	\$299,189	\$299,189	\$299,189	\$290,975	\$290,975	\$290,975	97.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730622	Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-306	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$380,278	\$279,018	\$279,018	\$279,018	\$243,207	\$243,207	\$243,207	87.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730625	Mónica Pretelini De Peña, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-307	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$364,200	\$330,493	\$330,493	\$330,493	\$296,254	\$296,254	\$296,254	89.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730627	Miguel Civeira Taboada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-310	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$255,912	\$255,714	\$255,714	\$255,714	\$255,714	\$255,714	\$255,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730629	No. 0555 Juan Escutia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-312	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$335,829	\$277,153	\$277,153	\$277,153	\$275,524	\$275,524	\$275,524	99.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.41	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730631	No. 0230 Gabino Barreda, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-313	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,837	\$190,495	\$190,495	\$190,495	\$174,422	\$174,422	\$174,422	91.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300730632	No. 0960 Carlos Hank González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-314	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$389,735	\$352,779	\$352,779	\$352,779	\$352,653	\$352,653	\$352,653	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730633	No. 0778 Agustín González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-315	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$178,126	\$148,773	\$148,773	\$148,773	\$148,773	\$148,773	\$148,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730635	Leyes De Reforma, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-316	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$451,918	\$402,183	\$402,183	\$402,183	\$329,245	\$329,245	\$329,245	81.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730636	E.S.T.I. No. 0040 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-319	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$324,242	\$271,165	\$271,165	\$271,165	\$268,537	\$268,537	\$268,537	99.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730637	Héro De Nacoziari, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-320	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$108,141	\$104,258	\$104,258	\$104,258	\$104,065	\$104,065	\$104,065	99.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730641	Ignacio López Rayón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-322	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$477,454	\$424,497	\$424,497	\$424,497	\$424,497	\$424,497	\$424,497	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730644	Valentin Gómez Fariás, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-325	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$235,818	\$203,644	\$203,644	\$203,644	\$196,273	\$196,273	\$196,273	96.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730649	E.S.T.I.C. No. 0117 Guillermo González Camarena, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-326	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$341,975	\$305,082	\$305,082	\$305,082	\$305,082	\$305,082	\$305,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730652	Francisco González Bocanegra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-329	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$260,511	\$260,511	\$260,511	\$251,627	\$251,627	\$251,627	96.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730655	No. 0475 Profesor Alfonso Del Valle Salcedo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-330	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,215	\$260,234	\$260,234	\$260,234	\$259,205	\$259,205	\$259,205	99.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730657	Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-331	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$151,289	\$151,289	\$151,289	\$150,760	\$150,760	\$150,760	99.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.65	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730659	Quetzalcóatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-332	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$388,080	\$224,022	\$224,022	\$224,022	\$202,747	\$202,747	\$202,747	90.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300730660	Lic. Mario Colín Sánchez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-333	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$203,262	\$203,262	\$203,262	\$198,365	\$198,365	\$198,365	97.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300730662	Celedonio Flores Hernández, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-334	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$223,050	\$195,672	\$195,672	\$195,672	\$195,672	\$195,672	\$195,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300731240	E.S.T.I.C. No. 0107 C. Felipe Contreras Colín, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-335	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$270,088	\$270,088	\$270,088	\$270,088	\$270,088	\$270,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300731241	No. 0720 Miguel León Portilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-338	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$267,025	\$237,899	\$237,899	\$237,899	\$233,198	\$233,198	\$233,198	98.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300731244	Pedro Coronel, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-341	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$198,695	\$134,487	\$134,487	\$134,487	\$126,401	\$126,401	\$126,401	93.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300731245	No. 0539 José Revueltas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-342	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$330,863	\$313,071	\$313,071	\$313,071	\$312,339	\$312,339	\$312,339	99.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.77	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300731246	Profr. Magdalena Reyes Gómez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-343	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$260,501	\$260,501	\$260,501	\$260,501	\$260,501	\$260,501	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300731248	Profr. Luis Gutiérrez Díaz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-344	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$157,557	\$38,196	\$38,196	\$38,196	\$38,196	\$38,196	\$38,196	\$38,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300731249	No. 0696 Juana De Asbaje, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-345	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$186,543	\$186,543	\$186,543	\$186,543	\$186,543	\$186,543	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300731250	Jean Piaget, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-346	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$448,608	\$417,950	\$417,950	\$417,950	\$378,481	\$378,481	\$378,481	90.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300731251	No. 0521 Rey Netzahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-347	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$310,294	\$310,294	\$310,294	\$310,294	\$310,294	\$310,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300732678	Felipe Villanueva, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-349	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,515	\$119,961	\$119,961	\$119,961	\$119,961	\$119,961	\$119,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732679	Juan Aldama, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-350	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$281,923	\$227,739	\$227,739	\$227,739	\$227,636	\$227,636	\$227,636	99.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732682	José María Heredia Y Heredia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-351	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$389,735	\$345,968	\$345,968	\$345,968	\$345,968	\$345,968	\$345,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732684	No. 0039 Revolución Mexicana, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-352	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$405,814	\$354,506	\$354,506	\$354,506	\$221,094	\$221,094	\$221,094	62.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732687	Francisco León De La Barra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-353	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$448,608	\$395,727	\$395,727	\$395,727	\$383,897	\$383,897	\$383,897	97.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.01	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732690	No. 1023 Tlaloc, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-354	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$192,549	\$134,818	\$134,818	\$134,818	\$134,818	\$134,818	\$134,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732692	Carlos Hank González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-355	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$286,414	\$252,705	\$252,705	\$252,705	\$242,595	\$242,595	\$242,595	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732693	Efraín Huerta, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-356	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$338,665	\$304,990	\$304,990	\$304,990	\$304,942	\$304,942	\$304,942	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732695	José Clemente Orozco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-357	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$341,975	\$347,126	\$347,126	\$347,126	\$344,596	\$344,596	\$344,596	99.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.27	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732697	Nicolás Romero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-358	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$397,386	\$397,386	\$397,386	\$397,127	\$397,127	\$397,127	99.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732709	Miguel Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-361	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$342,293	\$342,293	\$342,293	\$340,444	\$340,444	\$340,444	99.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732711	Fernando Montes De Oca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-362	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$474,143	\$389,689	\$389,689	\$389,689	\$287,489	\$287,489	\$287,489	73.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.77	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732715	No. 0808 Xaltocan, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-364	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$289,724	\$111,490	\$111,490	\$111,490	\$102,241	\$102,241	\$102,241	91.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732716	Lic. Benito Juárez García, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-365	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$99,762	\$98,035	\$98,035	\$98,035	\$97,684	\$97,684	\$97,684	99.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732718	No. 0372 Ignacio Ramírez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-367	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$340,320	\$308,224	\$308,224	\$308,224	\$300,038	\$300,038	\$300,038	97.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732720	Soledad Reyes Vda. De Moreno, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-368	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$429,694	\$334,452	\$334,452	\$334,452	\$334,452	\$334,452	\$334,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732724	Aquiles Serdán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-370	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$389,735	\$343,254	\$343,254	\$343,254	\$342,844	\$342,844	\$342,844	99.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732726	No. 0286 Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-371	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$437,495	\$400,526	\$400,526	\$400,526	\$400,526	\$400,526	\$400,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732737	No. 0014 Primero De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-374	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$261,353	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$57,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732740	Isidro Fabela, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-375	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$180,973	\$180,973	\$180,973	\$160,076	\$160,076	\$160,076	88.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732742	No. 0462 Quince De Septiembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-376	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$426,383	\$379,862	\$379,862	\$379,862	\$376,313	\$376,313	\$376,313	99.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.07	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732746	Guillermo Prieto, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-377	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$265,844	\$246,442	\$246,442	\$246,442	\$210,491	\$210,491	\$210,491	85.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.41	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732755	Anexa A La Normal No. 2 De Nezahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-380	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$435,840	\$425,949	\$425,949	\$425,949	\$425,095	\$425,095	\$425,095	99.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732756	Manuel Esquivel Durán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-381	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$190,894	\$173,175	\$173,175	\$173,175	\$148,311	\$148,311	\$148,311	85.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732757	Profa. Carmen Ramos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-382	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$159,212	\$38,196	\$38,196	\$38,196	\$38,196	\$38,196	\$38,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732760	Silvina Jardón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-383	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$143,134	\$131,732	\$131,732	\$131,732	\$131,706	\$131,706	\$131,706	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732761	Arnold Gesell, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-384	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$244,561	\$244,561	\$244,561	\$100,369	\$100,369	\$100,369	41.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	41.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732764	Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-386	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$514,101	\$397,456	\$397,456	\$397,456	\$388,480	\$388,480	\$388,480	97.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732766	Triunfo Popular, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-387	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$282,787	\$282,787	\$282,787	\$282,787	\$282,787	\$282,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732770	No. 0618 José Ma. Velasco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-388	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$388,080	\$296,819	\$296,819	\$296,819	\$258,080	\$258,080	\$258,080	86.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732771	No. 0071 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-389	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$321,406	\$222,203	\$222,203	\$222,203	\$222,129	\$222,129	\$222,129	99.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732774	No. 0922 Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-390	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$233,688	\$196,666	\$196,666	\$196,666	\$196,666	\$196,666	\$196,666	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732775	Gaby Brimmer, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-392	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$162,048	\$87,440	\$87,440	\$87,440	\$81,210	\$81,210	\$81,210	92.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732777	Ramón López Rayón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-393	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$223,050	\$141,299	\$141,299	\$141,299	\$141,299	\$141,299	\$141,299	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732783	Aep. Belisario Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-396	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$117,598	\$115,874	\$115,874	\$115,874	\$115,874	\$115,874	\$115,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732786	Frida Kahlo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-399	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$388,080	\$343,875	\$343,875	\$343,875	\$341,538	\$341,538	\$341,538	99.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732790	Ameylli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-400	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$203,661	\$112,351	\$112,351	\$112,351	\$99,312	\$99,312	\$99,312	88.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.39	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732792	Patria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-401	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$474,143	\$395,438	\$395,438	\$395,438	\$371,318	\$371,318	\$371,318	93.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732793	No. 0137 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-402	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$388,080	\$336,555	\$336,555	\$336,555	\$336,555	\$336,555	\$336,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732794	No. 0196 Guttenberg, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-404	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,252	\$304,446	\$304,446	\$304,446	\$304,372	\$304,372	\$304,372	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732797	Narciso Bassols, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-405	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$171,980	\$109,449	\$109,449	\$109,449	\$109,449	\$109,449	\$109,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732801	No. 0877 Héctor Jiménez González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-408	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$308,638	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732803	Estefanía Castañeda, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-410	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$448,608	\$28,647	\$28,647	\$28,647	\$28,647	\$28,647	\$28,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732805	Josefina Ramos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-411	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$164,389	\$164,389	\$164,389	\$142,818	\$142,818	\$142,818	86.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732809	José Ma. Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-412	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$150,935	\$97,351	\$97,351	\$97,351	\$83,589	\$83,589	\$83,589	85.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732813	No. 0705 Benito Juárez García, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-413	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$324,242	\$247,170	\$247,170	\$247,170	\$247,170	\$247,170	\$247,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732814	No. 0566 Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-415	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$340,320	\$305,040	\$305,040	\$305,040	\$305,040	\$305,040	\$305,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732816	No. 0894 Rafael Garciamoreno, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-416	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$209,555	\$209,555	\$209,555	\$191,237	\$191,237	\$191,237	91.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.26	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732817	No. 0644 Mexica Nehuayotzin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-417	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$236,998	\$191,823	\$191,823	\$191,823	\$191,480	\$191,480	\$191,480	99.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.82	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732819	Ollin Topiltzin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-418	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$200,020	\$200,020	\$200,020	\$197,277	\$197,277	\$197,277	98.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732822	No. 0823 Forjadores De La Nación, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-419	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$165,358	\$110,646	\$110,646	\$110,646	\$94,261	\$94,261	\$94,261	85.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732825	Aep. Nezahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-421	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$99,762	\$103,234	\$103,234	\$103,234	\$103,223	\$103,223	\$103,223	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732828	No. 0561 Lic. Miguel Alemán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-425	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$206,437	\$206,437	\$206,437	\$206,437	\$206,437	\$206,437	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732830	Prof. Lauro Rendón Castrejón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-426	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$316,440	\$298,530	\$298,530	\$298,530	\$267,926	\$267,926	\$267,926	89.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.75	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732832	Anibal Ponce, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-427	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$340,320	\$110,610	\$110,610	\$110,610	\$110,610	\$110,610	\$110,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732837	No. 0906 2 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-428	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$224,231	\$193,783	\$193,783	\$193,783	\$193,783	\$193,783	\$193,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732844	Juan Luis Vives, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-430	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$209,808	\$204,849	\$204,849	\$204,849	\$204,849	\$204,849	\$204,849	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732853	No. 0741 Diego Rivera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-432	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$249,862	\$249,862	\$249,862	\$249,862	\$249,862	\$249,862	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732854	No. 0816 13 De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-433	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$120,909	\$103,127	\$103,127	\$103,127	\$103,127	\$103,127	\$103,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732856	No. 0106 Agustín Franco Flores, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-434	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$295,871	\$235,966	\$235,966	\$235,966	\$235,850	\$235,850	\$235,850	99.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732860	1ro. De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-437	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$141,478	\$88,667	\$88,667	\$88,667	\$88,667	\$88,667	\$88,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732863	Nuevo México Democrático, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-438	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$154,154	\$154,154	\$154,154	\$145,971	\$145,971	\$145,971	94.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732866	Poeta Josué Mirlo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-439	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$219,740	\$170,118	\$170,118	\$170,118	\$169,374	\$169,374	\$169,374	99.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732871	Calendario Azteca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-440	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$250,852	\$250,852	\$250,852	\$237,182	\$237,182	\$237,182	94.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732872	José Ma. Velasco, Mantidamiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-441	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$283,103	\$227,596	\$227,596	\$227,596	\$227,541	\$227,541	\$227,541	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732873	Elena Díaz Lombardo De Baz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-442	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$341,975	\$308,269	\$308,269	\$308,269	\$308,269	\$308,269	\$308,269	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732874	No. 0633 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-443	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$341,975	\$317,803	\$317,803	\$317,803	\$317,803	\$317,803	\$317,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732875	Ford Num. 19, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-444	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$223,050	\$207,257	\$207,257	\$207,257	\$207,257	\$207,257	\$207,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732877	Ma. Trinidad R. De Sánchez Colín, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-445	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$317,499	\$317,499	\$317,499	\$312,753	\$312,753	\$312,753	98.51	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.51	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732880	No. 0466 Ricardo Flores Mapón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-447	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$338,665	\$301,442	\$301,442	\$301,442	\$301,442	\$301,442	\$301,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732884	No. 0831 Jaime Torres Bodet, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-451	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$213,118	\$179,255	\$179,255	\$179,255	\$179,255	\$179,255	\$179,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732885	Profr. Norma Mercado Mondragón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-452	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$211,463	\$168,076	\$168,076	\$168,076	\$162,717	\$162,717	\$162,717	96.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732887	Salvador Díaz Mirón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-455	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$329,208	\$340,808	\$340,808	\$340,808	\$322,714	\$322,714	\$322,714	94.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1616030073289	No. 0523 Rodolfo Neri Vela, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-456	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,215	\$203,425	\$203,425	\$203,425	\$201,777	\$201,777	\$201,777	99.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732891	Profr. Griselda Alvarez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-457	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$257,330	\$257,330	\$257,330	\$257,330	\$257,330	\$257,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732892	Gral. Eduardo Hernández Chazaro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-458	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$171,980	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$35,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732893	18 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-459	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$213,118	\$201,591	\$201,591	\$201,591	\$195,779	\$195,779	\$195,779	97.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732895	Ezequiel Arroyo Rubio, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-462	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$359,709	\$313,887	\$313,887	\$313,887	\$313,887	\$313,887	\$313,887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732897	Gustavo Campa, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-465	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$236,124	\$236,124	\$236,124	\$236,110	\$236,110	\$236,110	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732898	No. 0153 Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-466	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$236,998	\$205,606	\$205,606	\$205,606	\$205,606	\$205,606	\$205,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732900	No. 0812 Profr. Luis Córdova Reyes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-468	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$200,351	\$175,852	\$175,852	\$175,852	\$171,992	\$171,992	\$171,992	97.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732904	Juan Rulfo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-471	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$212,201	\$212,201	\$212,201	\$212,032	\$212,032	\$212,032	99.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732905	No. 0814 Adolfo Sánchez Vázquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-472	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$132,021	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732907	No. 0932 Emma Goldman, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-473	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$133,677	\$304,694	\$304,694	\$304,694	\$287,438	\$287,438	\$287,438	94.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732908	No. 0292 Heriberto Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-474	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$146,444	\$93,713	\$93,713	\$93,713	\$93,329	\$93,329	\$93,329	99.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300732909	Miguel Angel De Quevedo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-475	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$303,672	\$271,617	\$271,617	\$271,617	\$271,617	\$271,617	\$271,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732911	No. 0503 Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-479	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$244,800	\$188,634	\$188,634	\$188,634	\$188,634	\$188,634	\$188,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732913	Chimalpahin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-480	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$170,324	\$127,228	\$127,228	\$127,228	\$85,047	\$85,047	\$85,047	66.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732914	Consuelo Rodríguez De Fdez. Albarrán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-481	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$399,667	\$330,796	\$330,796	\$330,796	\$209,779	\$209,779	\$209,779	63.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.42	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732915	Felipe Carrillo Puerto, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-482	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$244,800	\$145,938	\$145,938	\$145,938	\$110,933	\$110,933	\$110,933	76.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.01	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732919	Josefina Esparza Berumen De Ximénez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-484	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732920	Felipe S. Gutiérrez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-485	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$195,860	\$73,377	\$73,377	\$73,377	\$38,196	\$38,196	\$38,196	52.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732921	No. 0792 Cuitlahuac, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-486	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$190,522	\$190,522	\$190,522	\$190,487	\$190,487	\$190,487	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732923	Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-487	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$219,740	\$192,399	\$192,399	\$192,399	\$192,399	\$192,399	\$192,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732924	No. 0934 2 De Octubre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-489	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$213,118	\$138,099	\$138,099	\$138,099	\$137,007	\$137,007	\$137,007	99.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732926	Gustavo Adolfo Bécquer, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-492	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$260,502	\$260,502	\$260,502	\$212,570	\$212,570	\$212,570	81.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732927	Tohui (Niño), Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-493	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$236,998	\$217,672	\$217,672	\$217,672	\$190,694	\$190,694	\$190,694	87.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732936	David Alfaro Siqueiros, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-495	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$28,647	\$28,647	\$28,647	\$28,647	\$28,647	\$28,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732920	E.S.T.I.C. No 0122 Niños Héroos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-496	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$271,991	\$200,064	\$200,064	\$200,064	\$198,887	\$198,887	\$198,887	99.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.41	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733291	Fray Bartolomé De Las Casas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-497	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$163,703	\$141,265	\$141,265	\$141,265	\$141,265	\$141,265	\$141,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733293	Jacinto Benavente, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-498	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$179,781	\$149,113	\$149,113	\$149,113	\$149,113	\$149,113	\$149,113	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733295	No. 0657 Heriberto Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-502	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$189,431	\$189,431	\$189,431	\$189,269	\$189,269	\$189,269	99.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733299	Anselmo Camacho, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-504	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$369,166	\$210,457	\$210,457	\$210,457	\$210,222	\$210,222	\$210,222	99.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733304	Salvador Novo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-507	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$120,909	\$106,415	\$106,415	\$106,415	\$106,415	\$106,415	\$106,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733306	Margarita Maza De Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-508	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$249,766	\$209,722	\$209,722	\$209,722	\$209,722	\$209,722	\$209,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733309	María Montessori, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-509	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$244,800	\$174,246	\$174,246	\$174,246	\$174,246	\$174,246	\$174,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733310	Mixtli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-510	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$125,400	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733311	24 De Febrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-512	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$341,975	\$282,639	\$282,639	\$282,639	\$41,379	\$41,379	\$41,379	14.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	14.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733313	Dr. Sergio Valdés Arias, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-513	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$210,283	\$131,885	\$131,885	\$131,885	\$119,981	\$119,981	\$119,981	90.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733315	José Ma. González Arratia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-514	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$248,586	\$202,904	\$202,904	\$202,904	\$193,865	\$193,865	\$193,865	95.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733319	Laura Beatriz Benavidez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-515	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$215,454	\$215,454	\$215,454	\$186,281	\$186,281	\$186,281	86.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733320	Anexo A La Normal No. 3 De Toluca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-516	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$157,557	\$133,475	\$133,475	\$133,475	\$103,691	\$103,691	\$103,691	77.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733324	Profra. María Elisa Pacheco Garduño, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-517	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$25,464	\$25,464	\$25,464	\$25,464	\$25,464	\$25,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733325	Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-518	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$133,677	\$117,571	\$117,571	\$117,571	\$117,571	\$117,571	\$117,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733326	Colorines, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-519	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$310,294	\$284,526	\$284,526	\$284,526	\$284,526	\$284,526	\$284,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733330	No. 0445 Gral. Nicolás Bravo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-521	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$410,305	\$352,706	\$352,706	\$352,706	\$347,903	\$347,903	\$347,903	98.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733332	No. 0226 Francisco Zarco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-523	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$108,141	\$92,072	\$92,072	\$92,072	\$92,072	\$92,072	\$92,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733333	Dr. Pablo González Casanova, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-524	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$218,084	\$189,171	\$189,171	\$189,171	\$138,436	\$138,436	\$138,436	73.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.18	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733338	Juana De Asbaje, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-526	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$118,732	\$118,732	\$118,732	\$98,984	\$98,984	\$98,984	83.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733341	No. 0929 Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-527	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$174,815	\$145,470	\$145,470	\$145,470	\$144,676	\$144,676	\$144,676	99.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733342	Diego Rivera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-528	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$184,747	\$44,562	\$44,562	\$44,562	\$44,562	\$44,562	\$44,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733343	Aep. Fernando Montes De Oca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-529	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$246,764	\$246,764	\$246,764	\$246,764	\$246,764	\$246,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733354	Gral. Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-532	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$279,632	\$279,632	\$279,632	\$279,632	\$279,632	\$279,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733360	Mexica Nehuayotzin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-534	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$174,815	\$158,748	\$158,748	\$158,748	\$158,202	\$158,202	\$158,202	99.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733362	No. 0250 Alfredo Del Mazo Velez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-535	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$262,534	\$214,231	\$214,231	\$214,231	\$213,996	\$213,996	\$213,996	99.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733365	No. 0552 Narciso Bassols, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-537	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$227,541	\$203,421	\$203,421	\$203,421	\$201,186	\$201,186	\$201,186	98.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733368	No. 0578 Andrés Molina Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-538	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$283,103	\$255,366	\$255,366	\$255,366	\$225,733	\$225,733	\$225,733	88.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.40	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733369	Miguel Salinas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-539	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$184,156	\$184,156	\$184,156	\$183,698	\$183,698	\$183,698	99.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.75	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733372	Xochiquetzal, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-541	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$461,375	\$413,046	\$413,046	\$413,046	\$47,745	\$47,745	\$47,745	11.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	11.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733376	Bertha Von Glumer, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-542	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$196,872	\$196,872	\$196,872	\$196,872	\$196,872	\$196,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733380	Jaime Sabines, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-543	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$101,765	\$101,765	\$101,765	\$25,464	\$25,464	\$25,464	25.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733385	José María Morelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-545	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$146,444	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$35,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733387	Jesús Fuentes Y Muñiz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-547	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$248,111	\$119,965	\$119,965	\$119,965	\$119,376	\$119,376	\$119,376	99.51	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.51	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160300733389	Profa. Concepción Ortiz Villavicencio, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-550	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$224,231	\$188,281	\$188,281	\$188,281	\$188,250	\$188,250	\$188,250	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300733390	No. 0537 Luis Pasteur, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-551	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$240,309	\$205,030	\$205,030	\$205,030	\$205,030	\$205,030	\$205,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300733391	Rosaura Zapata Cano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-552	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$116,021	\$116,021	\$116,021	\$31,830	\$31,830	\$31,830	27.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300733393	No. 0237 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-553	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$273,646	\$265,956	\$265,956	\$265,956	\$265,931	\$265,931	\$265,931	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300733398	Mariano Escobedo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-554	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$270,051	\$270,051	\$270,051	\$263,168	\$263,168	\$263,168	97.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300733405	Arturo Zapata Gil, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-556	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$228,905	\$228,905	\$228,905	\$227,858	\$227,858	\$227,858	99.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.54	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300733406	Libertad, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-557	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$174,815	\$9,549	\$9,549	\$9,549	\$9,549	\$9,549	\$9,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300733407	No. 0606 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-558	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$323,061	\$265,927	\$265,927	\$265,927	\$265,684	\$265,684	\$265,684	99.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300733410	Benito Juárez García, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-560	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$231,911	\$231,911	\$231,911	\$197,523	\$197,523	\$197,523	85.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300733414	Esperanza López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-561	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$315,260	\$224,183	\$224,183	\$224,183	\$148,971	\$148,971	\$148,971	66.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300733416	Ignacio M. Altamirano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-563	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$240,309	\$305,900	\$305,900	\$305,900	\$305,900	\$305,900	\$305,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX16160300733419	Ismael González Santos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-564	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$279,792	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733421	No. 0854 Profr. Agripin García Estrada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-565	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$372,477	\$321,169	\$321,169	\$321,169	\$44,562	\$44,562	\$44,562	13.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	13.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733423	Evangelina Ozuna, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-567	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$187,965	\$187,965	\$187,965	\$184,411	\$184,411	\$184,411	98.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733430	Anexo A La Normal De Ixtlahuaca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-573	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$316,440	\$281,911	\$281,911	\$281,911	\$281,139	\$281,139	\$281,139	99.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733431	No. 0034 Ciencia Y Desarrollo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-574	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$229,197	\$293,092	\$293,092	\$293,092	\$293,092	\$293,092	\$293,092	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733433	Pablo Cassals, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-575	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$120,909	\$100,047	\$100,047	\$100,047	\$100,047	\$100,047	\$100,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733436	No. 0491 Manuel Avila Camacho, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-576	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$241,415	\$241,415	\$241,415	\$238,121	\$238,121	\$238,121	98.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733440	Casa De Morelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-578	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$214,774	\$159,995	\$159,995	\$159,995	\$41,379	\$41,379	\$41,379	25.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733444	Gral. Lázaro Cárdenas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-580	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$159,029	\$159,029	\$159,029	\$158,916	\$158,916	\$158,916	99.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733448	No. 0243 Benito Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-581	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$310,294	\$254,732	\$254,732	\$254,732	\$254,111	\$254,111	\$254,111	99.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733452	No. 0525 Gloria Leal De Beteta, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-584	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$232,032	\$194,148	\$194,148	\$194,148	\$193,244	\$193,244	\$193,244	99.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733454	No. 0642 Carlos Fuentes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-586	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$108,141	\$88,889	\$88,889	\$88,889	\$88,889	\$88,889	\$88,889	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733455	Axayacatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-587	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$154,246	\$146,104	\$146,104	\$146,104	\$35,013	\$35,013	\$35,013	23.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300733456	Profa. Elisa Estrada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-589	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$196,876	\$196,876	\$196,876	\$196,876	\$196,876	\$196,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733458	No. 0809 Antonio Machado, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-590	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$103,175	\$98,306	\$98,306	\$98,306	\$98,306	\$98,306	\$98,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733462	Piltzin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-592	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$238,232	\$238,232	\$238,232	\$229,348	\$229,348	\$229,348	96.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.27	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733464	Gonzalo Carrasco Espinoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-593	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$185,928	\$185,776	\$185,776	\$185,776	\$38,196	\$38,196	\$38,196	20.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733465	Marie Curie, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-594	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$120,909	\$109,598	\$109,598	\$109,598	\$31,830	\$31,830	\$31,830	29.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733468	Nereo I. Alanís Zamudio, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-596	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733469	No. 0368 Fernando Montes De Oca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-597	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$228,740	\$228,740	\$228,740	\$228,723	\$228,723	\$228,723	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733473	Aguiluchos Del 47, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-599	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$365,855	\$303,965	\$303,965	\$303,965	\$303,646	\$303,646	\$303,646	99.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733498	Francisco Gabilondo Soler, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-600	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$251,421	\$227,660	\$227,660	\$227,660	\$147,522	\$147,522	\$147,522	64.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733500	No. 0758 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-603	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$198,695	\$175,457	\$175,457	\$175,457	\$175,101	\$175,101	\$175,101	99.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733502	Lauro Aguirre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-605	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$152,620	\$152,620	\$152,620	\$126,170	\$126,170	\$126,170	82.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.67	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733503	No. 0691 Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-606	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$168,056	\$168,056	\$168,056	\$167,681	\$167,681	\$167,681	99.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300733505	No. 0954 José Vasconcelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-607	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$115,943	\$156,110	\$156,110	\$156,110	\$156,047	\$156,047	\$156,047	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733506	No. 1045 Rey Izcóatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-608	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$152,591	\$114,168	\$114,168	\$114,168	\$114,168	\$114,168	\$114,168	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733507	Lic. Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-609	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$93,455	\$93,455	\$93,455	\$92,312	\$92,312	\$92,312	98.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733508	No. 0553 Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-611	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$200,351	\$138,928	\$138,928	\$138,928	\$138,928	\$138,928	\$138,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733509	Hellen Keller, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-612	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$276,482	\$258,804	\$258,804	\$258,804	\$251,370	\$251,370	\$251,370	97.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733510	María Lavalle Urbina, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-614	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$190,522	\$190,522	\$190,522	\$139,785	\$139,785	\$139,785	73.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733515	No. 0483 Guadalupe Victoria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-618	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$311,949	\$259,732	\$259,732	\$259,732	\$259,732	\$259,732	\$259,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733516	No. 0455 Gral. Manuel Avila Camacho, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-620	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$200,351	\$152,226	\$152,226	\$152,226	\$152,226	\$152,226	\$152,226	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733519	Mariano Arista, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-623	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$225,886	\$202,268	\$202,268	\$202,268	\$111,775	\$111,775	\$111,775	55.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	55.26	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733521	Manuel José Othón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-625	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$364,200	\$25,464	\$25,464	\$25,464	\$25,464	\$25,464	\$25,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733524	Natalia Carrasco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-628	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$228,740	\$228,740	\$228,740	\$228,740	\$228,740	\$228,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733526	No. 0185 Dr. Belisario Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-631	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$198,695	\$160,811	\$160,811	\$160,811	\$159,327	\$159,327	\$159,327	99.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733529	Juan De Dios Castro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-633	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$150,935	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$138,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733531	Ehecatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-635	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$209,608	\$209,608	\$209,608	\$197,503	\$197,503	\$197,503	94.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.22	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733532	Gral. Francisco Villa, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-636	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$341,975	\$296,413	\$296,413	\$296,413	\$296,413	\$296,413	\$296,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733533	No. 0645 Juana De Asbaje, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-637	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$198,695	\$174,592	\$174,592	\$174,592	\$174,592	\$174,592	\$174,592	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733534	No. 0152 1ero. De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-638	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$273,646	\$233,443	\$233,443	\$233,443	\$233,443	\$233,443	\$233,443	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733535	Francisco Pérez Ríos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-640	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$190,520	\$190,520	\$190,520	\$175,480	\$175,480	\$175,480	92.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733536	Corregidora De Querétaro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-641	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$183,394	\$183,394	\$183,394	\$183,394	\$183,394	\$183,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733538	No. 0242 Revolución Mexicana, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-642	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,215	\$254,181	\$254,181	\$254,181	\$248,962	\$248,962	\$248,962	97.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733539	Gertrudis Bocanegra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-643	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$99,762	\$98,952	\$98,952	\$98,952	\$92,819	\$92,819	\$92,819	93.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733541	10 De Abril, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-644	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$198,695	\$210,728	\$210,728	\$210,728	\$209,006	\$209,006	\$209,006	99.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.18	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733542	Jesús F. Contreras, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-645	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$56,528	\$56,528	\$56,528	\$56,528	\$56,528	\$56,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733543	Ruta De La Insurgencia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-647	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$225,886	\$206,514	\$206,514	\$206,514	\$206,514	\$206,514	\$206,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733544	Profa. María Elena Rosales Vargas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-650	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$205,316	\$205,316	\$205,316	\$202,375	\$202,375	\$202,375	98.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733548	Juan Ramón Jiménez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-651	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$244,800	\$254,517	\$254,517	\$254,517	\$249,835	\$249,835	\$249,835	98.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.16	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733549	Profa. Eida Gómez Lugo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-652	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$15,915	\$15,915	\$15,915	\$15,915	\$15,915	\$15,915	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733551	No. 0282 Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-653	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$235,343	\$187,871	\$187,871	\$187,871	\$184,793	\$184,793	\$184,793	98.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.36	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733554	Profa. Ma. Luisa Ballina Escartin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-655	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$233,940	\$233,940	\$233,940	\$225,881	\$225,881	\$225,881	96.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733555	Elena Garro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-656	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$173,160	\$118,699	\$118,699	\$118,699	\$101,327	\$101,327	\$101,327	85.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.36	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733556	Tollocan, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-657	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$108,141	\$69,793	\$69,793	\$69,793	\$65,443	\$65,443	\$65,443	93.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.77	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733557	Alonso Caso, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-658	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$244,800	\$215,963	\$215,963	\$215,963	\$215,931	\$215,931	\$215,931	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733558	Antonio Ruíz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-659	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$144,789	\$25,464	\$25,464	\$25,464	\$25,464	\$25,464	\$25,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733559	Pierre Curie, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-660	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$211,463	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733561	No. 0201 Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-661	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$257,568	\$230,303	\$230,303	\$230,303	\$224,416	\$224,416	\$224,416	97.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733562	Zamna, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-662	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$174,815	\$168,297	\$168,297	\$168,297	\$168,297	\$168,297	\$168,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733564	Ramón Del Valle Inclán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-664	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$185,928	\$163,494	\$163,494	\$163,494	\$136,940	\$136,940	\$136,940	83.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733565	Miguel Angel Buonarroti, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-665	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$236,651	\$236,651	\$236,651	\$226,713	\$226,713	\$226,713	95.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733568	No. 0347 Tomás Alva Edison, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-668	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$218,887	\$218,887	\$218,887	\$218,887	\$218,887	\$218,887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733569	Tihui, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-669	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$189,238	\$31,830	\$31,830	\$31,830	\$31,830	\$31,830	\$31,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733570	No. 0230 15 De Septiembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-670	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$157,557	\$111,260	\$111,260	\$111,260	\$111,260	\$111,260	\$111,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733573	No. 0517 Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-671	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$200,351	\$174,659	\$174,659	\$174,659	\$174,659	\$174,659	\$174,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733574	Ellen Key, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-672	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$267,025	\$175,894	\$175,894	\$175,894	\$174,740	\$174,740	\$174,740	99.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733575	No. 0302 Toribio De Benavente, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-674	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$158,692	\$158,692	\$158,692	\$85,563	\$85,563	\$85,563	53.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	53.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733577	José Martí, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-675	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,515	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733578	E.S.T.I.C. No. 0018 Dr. José María Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-676	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$179,781	\$127,003	\$127,003	\$127,003	\$127,003	\$127,003	\$127,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733580	No. 0607 Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-677	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$152,591	\$123,735	\$123,735	\$123,735	\$115,457	\$115,457	\$115,457	93.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.31	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733584	No. 0145 Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-678	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$153,132	\$153,132	\$153,132	\$153,132	\$153,132	\$153,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733585	E.S.T.I. No. 0077 Códices Mexicanos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-679	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$219,265	\$180,821	\$180,821	\$180,821	\$180,821	\$180,821	\$180,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733586	No. 0527 Dr. Alfonso García Robles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-680	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$257,568	\$200,039	\$200,039	\$200,039	\$200,039	\$200,039	\$200,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733588	Joaquín Fernández De Lizardi, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-681	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$189,238	\$172,109	\$172,109	\$172,109	\$166,204	\$166,204	\$166,204	96.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733589	No. 0208 Juan De La Barrera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-682	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,215	\$247,755	\$247,755	\$247,755	\$247,755	\$247,755	\$247,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733595	No. 0900 Narciso Bassols, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-687	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$120,468	\$120,468	\$120,468	\$120,468	\$120,468	\$120,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733597	Otilio Montaña, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-688	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$200,351	\$184,240	\$184,240	\$184,240	\$166,683	\$166,683	\$166,683	90.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733598	Ovidio Decroly, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-689	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$198,695	\$176,543	\$176,543	\$176,543	\$164,511	\$164,511	\$164,511	93.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.18	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733600	No. 0705 Diego Rivera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-692	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$162,491	\$162,491	\$162,491	\$162,434	\$162,434	\$162,434	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733602	Ing. Manuel González Flores, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-694	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$125,400	\$106,689	\$106,689	\$106,689	\$106,689	\$106,689	\$106,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733603	Esther Cano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-695	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$174,537	\$174,537	\$174,537	\$174,537	\$174,537	\$174,537	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733605	No. 0446 Mariano Matamoros, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-697	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$337,484	\$275,053	\$275,053	\$275,053	\$273,075	\$273,075	\$273,075	99.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.28	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733606	No. 0432 Héroes De Chapultepec, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-698	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$125,776	\$125,776	\$125,776	\$125,776	\$125,776	\$125,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300733608	José Carlos Becerra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-700	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$146,444	\$112,814	\$112,814	\$112,814	\$112,814	\$112,814	\$112,814	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733611	No. 0367 Juana De Asbaje, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-702	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$191,671	\$191,671	\$191,671	\$191,671	\$191,671	\$191,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733613	No. 0196 Francisco Márquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-705	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$127,055	\$111,026	\$111,026	\$111,026	\$111,026	\$111,026	\$111,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733616	Ecatepec, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-706	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$244,800	\$157,086	\$157,086	\$157,086	\$157,086	\$157,086	\$157,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733618	No. 0984 Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-707	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$128,711	\$107,888	\$107,888	\$107,888	\$102,209	\$102,209	\$102,209	94.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733619	Francisco Gabilondo Soler Cri Cri, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-708	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$101,520	\$49,446	\$49,446	\$49,446	\$48,142	\$48,142	\$48,142	97.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.36	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733621	No. 0839 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-709	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$143,134	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$19,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733622	Insurgentes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-710	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$174,815	\$155,565	\$155,565	\$155,565	\$155,555	\$155,555	\$155,555	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733624	Isidro Fabela Alfaro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-711	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$165,358	\$121,499	\$121,499	\$121,499	\$121,499	\$121,499	\$121,499	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733625	No. 0730 Josefa Ortiz De Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-712	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$168,240	\$168,240	\$168,240	\$168,240	\$168,240	\$168,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733626	Moctezuma Xocoyotzín, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-713	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$99,762	\$86,682	\$86,682	\$86,682	\$86,682	\$86,682	\$86,682	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733627	Heriberto Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-714	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$284,758	\$241,904	\$241,904	\$241,904	\$241,904	\$241,904	\$241,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733628	Gral. Felipe Angeles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-715	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$187,583	\$173,088	\$173,088	\$173,088	\$173,088	\$173,088	\$173,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733629	Víctor Bravo Ahuja, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-716	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$229,197	\$155,471	\$155,471	\$155,471	\$155,463	\$155,463	\$155,463	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733630	Calderón De La Barca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-717	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$174,603	\$174,603	\$174,603	\$153,297	\$153,297	\$153,297	87.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733633	No. 0604 José María Morelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-719	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$150,935	\$132,715	\$132,715	\$132,715	\$132,715	\$132,715	\$132,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733635	Jesús Reyes Heróles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-720	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$192,549	\$163,184	\$163,184	\$163,184	\$163,184	\$163,184	\$163,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733636	José Antonio Alzate, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-721	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$193,235	\$193,235	\$193,235	\$184,091	\$184,091	\$184,091	95.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.27	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733637	No. 0035 Leyes De Reforma, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-723	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$227,541	\$187,507	\$187,507	\$187,507	\$187,507	\$187,507	\$187,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733638	Lic. Arturo Montiel Rojas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-724	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$130,068	\$130,068	\$130,068	\$130,068	\$130,068	\$130,068	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733640	Emilio Carballido, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-725	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$165,358	\$141,315	\$141,315	\$141,315	\$141,315	\$141,315	\$141,315	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733641	No. 0610 Quetzalcóatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-727	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$213,118	\$160,267	\$160,267	\$160,267	\$154,542	\$154,542	\$154,542	96.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733644	Carlos Pellicer, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-729	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$130,366	\$112,173	\$112,173	\$112,173	\$107,823	\$107,823	\$107,823	96.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733645	No. 0130 Melchor Ocampo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-730	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$249,766	\$206,548	\$206,548	\$206,548	\$206,548	\$206,548	\$206,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300733646	C.A.M. No. 20, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-731	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$299,656	\$163,981	\$163,981	\$163,981	\$163,963	\$163,963	\$163,963	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733647	Andrés Molina Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-732	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$167,014	\$121,133	\$121,133	\$121,133	\$115,675	\$115,675	\$115,675	95.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.49	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733649	Bernardo De Balbuena, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-735	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$141,478	\$124,053	\$124,053	\$124,053	\$124,053	\$124,053	\$124,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733650	C.A.M. No. 12 Anne Sullivan, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-737	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$325,192	\$284,929	\$284,929	\$284,929	\$284,929	\$284,929	\$284,929	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733651	Primero De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-738	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$200,351	\$184,246	\$184,246	\$184,246	\$184,246	\$184,246	\$184,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737138	No. 0144 Estado De México, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-739	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$124,506	\$124,506	\$124,506	\$124,497	\$124,497	\$124,497	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737140	Carolina Agazzi, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-740	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$125,400	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737144	Plan De Ayutla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-742	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$146,444	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$35,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737146	No. 0474 Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-743	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$170,818	\$170,818	\$170,818	\$170,818	\$170,818	\$170,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737151	Graciela Amador, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-745	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$115,808	\$115,808	\$115,808	\$99,096	\$99,096	\$99,096	85.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737153	Juventino Rosas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-746	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$141,478	\$127,812	\$127,812	\$127,812	\$127,812	\$127,812	\$127,812	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737154	Aep. Los Constituyentes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-747	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$101,520	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$22,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300737156	Xochipilli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-748	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$125,400	\$101,432	\$101,432	\$101,432	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737161	Atzin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-749	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$125,400	\$123,713	\$123,713	\$123,713	\$78,372	\$78,372	\$78,372	63.35	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.35	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737164	Rafael Ramírez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-751	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,200	\$1,199,200	\$1,199,200	\$1,161,417	\$1,161,417	\$1,161,417	96.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737167	Agustín González Plata, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-753	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,241	\$1,199,241	\$1,199,241	\$1,163,292	\$1,163,292	\$1,163,292	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737170	Gral. Alvaro Obregón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-754	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,998	\$1,199,998	\$1,199,998	\$1,164,049	\$1,164,049	\$1,164,049	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737171	Juan Escutia, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-755	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,209,549	\$1,209,549	\$1,209,549	\$1,173,600	\$1,173,600	\$1,173,600	97.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737179	Año De La Patria, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-756	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,335	\$1,199,335	\$1,199,335	\$1,153,977	\$1,153,977	\$1,153,977	96.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.22	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737180	Profr. Victoriano Granados Basurto, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-757	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$124,051	\$124,051	\$124,051	77.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737182	José Vasconcelos, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-758	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,190,605	\$1,190,605	\$1,190,605	\$1,138,959	\$1,138,959	\$1,138,959	95.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737183	Gral Lázaro Cárdenas Del Río, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-759	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,187,219	\$1,187,219	\$1,187,219	\$1,112,228	\$1,112,228	\$1,112,228	93.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737187	Sebastian Lerdo De Tejada, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-760	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,674	\$1,199,674	\$1,199,674	\$1,163,725	\$1,163,725	\$1,163,725	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737189	Lic. Benito Juárez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-761	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,849	\$1,199,849	\$1,199,849	\$1,163,900	\$1,163,900	\$1,163,900	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300737191	Narciso Bassols, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-762	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,205	\$1,199,205	\$1,199,205	\$1,147,580	\$1,147,580	\$1,147,580	95.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737192	Juan Aldama, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-763	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,197,910	\$1,197,910	\$1,197,910	\$1,161,961	\$1,161,961	\$1,161,961	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737193	Isidro Fabela, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-764	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,197,967	\$1,197,967	\$1,197,967	\$1,161,740	\$1,161,740	\$1,161,740	96.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737196	Conferencia Interamericana De Seg. S., Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-765	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$124,051	\$124,051	\$124,051	77.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737198	Revolución Mexicana, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-766	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,162,173	\$1,162,173	\$1,162,173	96.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.85	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737201	Japón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-767	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,144	\$1,199,144	\$1,199,144	\$1,157,216	\$1,157,216	\$1,157,216	96.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737205	Tenochtitlán, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-768	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,164,051	\$1,164,051	\$1,164,051	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737208	José María Morelos, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-769	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,704	\$1,199,704	\$1,199,704	\$1,148,619	\$1,148,619	\$1,148,619	95.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737210	Poeta Josué Mirlo, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-770	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,159,059	\$1,159,059	\$1,159,059	\$1,123,110	\$1,123,110	\$1,123,110	96.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737211	Niños Héroes De Chapultepec, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-771	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,217,577	\$1,217,577	\$1,217,577	\$1,181,628	\$1,181,628	\$1,181,628	97.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737213	Frida Kahlo, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-772	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,030,560	\$1,030,560	\$1,030,560	\$994,610	\$994,610	\$994,610	96.51	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.51	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737215	Hermanos Serdán, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-773	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,198,995	\$1,198,995	\$1,198,995	\$1,160,726	\$1,160,726	\$1,160,726	96.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300737216	Estado De México, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-774	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,177,540	\$1,177,540	\$1,177,540	\$1,129,361	\$1,129,361	\$1,129,361	95.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737218	Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-775	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,863	\$1,199,863	\$1,199,863	\$1,163,914	\$1,163,914	\$1,163,914	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737219	Cultura Azteca, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-776	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,198,840	\$1,198,840	\$1,198,840	\$1,162,891	\$1,162,891	\$1,162,891	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737220	Francisco I. Madero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-777	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,358	\$1,199,358	\$1,199,358	\$1,155,420	\$1,155,420	\$1,155,420	96.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737223	Altigracia Mercado, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-778	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,198,924	\$1,198,924	\$1,198,924	\$1,145,506	\$1,145,506	\$1,145,506	95.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.54	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737226	Dr. Sergio Valdés Arias, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-779	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,195,948	\$1,195,948	\$1,195,948	\$1,159,999	\$1,159,999	\$1,159,999	96.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737228	Octavio Paz, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-780	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,190,316	\$1,190,316	\$1,190,316	\$1,135,940	\$1,135,940	\$1,135,940	95.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737230	Benito Juárez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-781	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,888	\$1,199,888	\$1,199,888	\$1,163,938	\$1,163,938	\$1,163,938	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737234	Vicente Guerrero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-782	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,571	\$1,199,571	\$1,199,571	\$1,163,622	\$1,163,622	\$1,163,622	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737235	Prof. Delfino Pando Medina, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-784	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,190,749	\$1,190,749	\$1,190,749	\$1,140,645	\$1,140,645	\$1,140,645	95.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737237	Ma. Teresa Sierra De Sánchez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-785	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,083,098	\$1,083,098	\$1,083,098	\$1,047,149	\$1,047,149	\$1,047,149	96.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737238	José María Morelos Y Pavón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-786	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,198,983	\$1,198,983	\$1,198,983	\$1,160,703	\$1,160,703	\$1,160,703	96.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300737239	Aquiles Serdán, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-787	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,164,051	\$1,164,051	\$1,164,051	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737240	Prof. Gregorio Torres Quintero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-788	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,891	\$1,199,891	\$1,199,891	\$1,163,942	\$1,163,942	\$1,163,942	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737241	Cauhtémoc, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-789	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,196,784	\$1,196,784	\$1,196,784	\$1,160,835	\$1,160,835	\$1,160,835	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737244	Nicolás Romero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-790	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,884	\$1,199,884	\$1,199,884	\$1,163,935	\$1,163,935	\$1,163,935	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737247	Lic. Benito Juárez García, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-791	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,830	\$1,199,830	\$1,199,830	\$1,163,881	\$1,163,881	\$1,163,881	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737248	Escudo Nacional, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-792	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$939,333	\$939,333	\$939,333	\$903,384	\$903,384	\$903,384	96.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737252	Nezahualcóyotl, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-793	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,196,871	\$1,196,871	\$1,196,871	\$1,154,176	\$1,154,176	\$1,154,176	96.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737255	Evolución Campesina, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-794	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,048	\$1,199,048	\$1,199,048	\$1,148,523	\$1,148,523	\$1,148,523	95.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737256	Mariano Matamoros, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-795	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,197,287	\$1,197,287	\$1,197,287	\$1,161,337	\$1,161,337	\$1,161,337	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737263	Independencia, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-796	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,194,870	\$1,194,870	\$1,194,870	\$1,158,920	\$1,158,920	\$1,158,920	96.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737265	Alfredo Del Mazo, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-797	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,929	\$1,200,929	\$1,200,929	\$1,164,980	\$1,164,980	\$1,164,980	97.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.01	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737266	Insurgentes, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-798	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,184,778	\$1,184,778	\$1,184,778	\$1,148,829	\$1,148,829	\$1,148,829	96.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300737268	Gral. Vicente Guerrero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-799	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,549	\$1,199,549	\$1,199,549	\$1,163,600	\$1,163,600	\$1,163,600	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737274	Gral. Salvador Alvarado, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-800	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$171,671	\$171,671	\$171,671	\$135,722	\$135,722	\$135,722	79.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.06	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737279	Amado Nervo, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-803	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,197,187	\$1,197,187	\$1,197,187	\$1,161,238	\$1,161,238	\$1,161,238	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737280	Gustavo Baz Prada, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-804	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,860	\$1,199,860	\$1,199,860	\$1,163,911	\$1,163,911	\$1,163,911	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737283	20 De Noviembre, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-805	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,182,597	\$1,182,597	\$1,182,597	\$1,146,648	\$1,146,648	\$1,146,648	96.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737285	Tierra Y Libertad, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-806	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,198,523	\$1,198,523	\$1,198,523	\$1,148,581	\$1,148,581	\$1,148,581	95.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737286	Carlos Hank González, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-807	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,214,168	\$1,214,168	\$1,214,168	\$1,174,789	\$1,174,789	\$1,174,789	96.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737289	Benita Galeana, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-808	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,195,472	\$1,195,472	\$1,195,472	\$1,159,523	\$1,159,523	\$1,159,523	96.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737292	Prof. Otilio Montaño, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-810	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,198,759	\$1,198,759	\$1,198,759	\$1,162,810	\$1,162,810	\$1,162,810	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737293	Ignacio Allende, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-811	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,198,841	\$1,198,841	\$1,198,841	\$1,162,892	\$1,162,892	\$1,162,892	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737297	José Ma. Morelos Y Pavón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-813	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,528	\$1,199,528	\$1,199,528	\$1,145,357	\$1,145,357	\$1,145,357	95.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737299	Fray Pedro De Gante, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-814	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,198,676	\$1,198,676	\$1,198,676	\$1,162,727	\$1,162,727	\$1,162,727	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300737300	Emiliano Zapata, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-815	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,098	\$1,199,098	\$1,199,098	\$1,163,149	\$1,163,149	\$1,163,149	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737302	Miguel Hidalgo Y Costilla, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-816	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,995	\$1,199,995	\$1,199,995	\$1,159,721	\$1,159,721	\$1,159,721	96.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.64	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737303	Josefa Ortiz De Domínguez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-818	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,687	\$1,199,687	\$1,199,687	\$1,163,738	\$1,163,738	\$1,163,738	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737306	Lic. Adolfo López Mateos, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-819	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,164,051	\$1,164,051	\$1,164,051	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737310	Gral. Lázaro Cárdenas, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-821	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,216,693	\$1,216,693	\$1,216,693	\$1,164,734	\$1,164,734	\$1,164,734	95.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737312	Ricardo Flores Magón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-822	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,814	\$1,199,814	\$1,199,814	\$1,163,865	\$1,163,865	\$1,163,865	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737314	María Del Carmen Serdán, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-824	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,410	\$1,199,410	\$1,199,410	\$1,163,461	\$1,163,461	\$1,163,461	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737320	No. 0266 Joaquín Arcadio Pagaza, Construcción Y Equipamiento De Comedor	103839-827	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,199,653	\$1,199,653	\$1,199,653	\$1,163,700	\$1,163,700	\$1,163,700	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737352	Rey Poeta, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-94	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$375,787	\$92,307	\$92,307	\$92,307	\$92,307	\$92,307	\$92,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738226	Tierra Y Libertad, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-81	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$582,431	\$540,557	\$540,557	\$540,557	\$540,557	\$540,557	\$540,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738227	Jaime Torres Bodet, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-86	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$531,360	\$483,197	\$483,197	\$483,197	\$57,294	\$57,294	\$57,294	11.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	11.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738230	Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-108	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$486,911	\$426,015	\$426,015	\$426,015	\$44,562	\$44,562	\$44,562	10.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300738232	Guadalupe Victoria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-132	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$627,174	\$166,875	\$166,875	\$166,875	\$165,718	\$165,718	\$165,718	99.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.31	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738233	Francisco I. Madero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-137	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$472,963	\$82,758	\$82,758	\$82,758	\$82,758	\$82,758	\$82,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738235	Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-144	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$531,360	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$57,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738236	Lic. Benito Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-153	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$568,007	\$532,281	\$532,281	\$532,281	\$506,123	\$506,123	\$506,123	95.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.09	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738239	Héroes De La Independencia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-168	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$541,292	\$485,281	\$485,281	\$485,281	\$484,745	\$484,745	\$484,745	99.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738242	José María Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-174	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$556,895	\$358,451	\$358,451	\$358,451	\$358,451	\$358,451	\$358,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738244	20 De Noviembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-182	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$456,884	\$402,204	\$402,204	\$402,204	\$402,204	\$402,204	\$402,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738246	Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-197	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$412,435	\$315,387	\$315,387	\$315,387	\$315,387	\$315,387	\$315,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738249	José Vasconcelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-198	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$437,495	\$393,643	\$393,643	\$393,643	\$393,400	\$393,400	\$393,400	99.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738251	Profr. Heriberto Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-204	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$426,858	\$372,250	\$372,250	\$372,250	\$372,250	\$372,250	\$372,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738252	Josefa Ortiz De Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-212	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$580,775	\$66,843	\$66,843	\$66,843	\$66,843	\$66,843	\$66,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738253	Profr. Carlos Hank González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-213	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$194,204	\$176,451	\$176,451	\$176,451	\$44,562	\$44,562	\$44,562	25.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300738254	Niños Héroe, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-218	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$580,775	\$550,062	\$550,062	\$550,062	\$89,124	\$89,124	\$89,124	16.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	16.20	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738260	Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-221	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$262,534	\$238,878	\$238,878	\$238,878	\$238,878	\$238,878	\$238,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738262	Nezahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-224	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$306,983	\$276,961	\$276,961	\$276,961	\$276,899	\$276,899	\$276,899	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738263	Telochcalli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-226	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$295,548	\$295,548	\$295,548	\$295,548	\$295,548	\$295,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738264	Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-234	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$402,503	\$370,328	\$370,328	\$370,328	\$365,978	\$365,978	\$365,978	98.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738543	Enrique Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-237	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,252	\$302,127	\$302,127	\$302,127	\$297,777	\$297,777	\$297,777	98.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738544	Lázaro Cárdenas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-242	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$220,131	\$220,131	\$220,131	\$25,464	\$25,464	\$25,464	11.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	11.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738545	Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-245	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$184,747	\$158,592	\$158,592	\$158,592	\$158,592	\$158,592	\$158,592	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738549	Laura Méndez De Cuenca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-246	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,215	\$174,267	\$174,267	\$174,267	\$174,186	\$174,186	\$174,186	99.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.95	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738551	2 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-250	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$273,646	\$188,861	\$188,861	\$188,861	\$188,861	\$188,861	\$188,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738559	Miguel Hidalgo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-261	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$365,855	\$324,145	\$324,145	\$324,145	\$323,889	\$323,889	\$323,889	99.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738561	Cuauhtémoc, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-266	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$440,806	\$397,436	\$397,436	\$397,436	\$387,675	\$387,675	\$387,675	97.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.54	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300738565	Benito Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-274	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$223,050	\$153,444	\$153,444	\$153,444	\$150,949	\$150,949	\$150,949	98.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738569	Agustin Melgar, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-283	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$547,913	\$496,189	\$496,189	\$496,189	\$496,160	\$496,160	\$496,160	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738571	Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-290	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$265,651	\$265,651	\$265,651	\$257,478	\$257,478	\$257,478	96.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738574	José Ma. Morelos Y Pavón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-295	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$411,960	\$370,608	\$370,608	\$370,608	\$368,811	\$368,811	\$368,811	99.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738575	Juan Escutia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-308	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$528,524	\$443,661	\$443,661	\$443,661	\$443,476	\$443,476	\$443,476	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738578	Juan De La Barrera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-323	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$396,357	\$335,723	\$335,723	\$335,723	\$331,036	\$331,036	\$331,036	98.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738581	Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-324	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$248,586	\$217,985	\$217,985	\$217,985	\$217,985	\$217,985	\$217,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738583	José Clemente Orozco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-327	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$299,181	\$276,532	\$276,532	\$276,532	\$276,532	\$276,532	\$276,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738584	Josué Mirlo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-328	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$279,792	\$262,076	\$262,076	\$262,076	\$260,566	\$260,566	\$260,566	99.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.42	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738587	Alfredo Del Mazo Velez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-336	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$528,524	\$494,751	\$494,751	\$494,751	\$494,751	\$494,751	\$494,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738590	Carmen Serdán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-340	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$251,009	\$251,009	\$251,009	\$251,009	\$251,009	\$251,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738591	Quetzalcóatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-359	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$155,718	\$155,718	\$155,718	\$140,322	\$140,322	\$140,322	90.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300738596	Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-366	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$345,286	\$66,843	\$66,843	\$66,843	\$66,843	\$66,843	\$66,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738599	Leona Vicario, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-373	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$413,615	\$365,528	\$365,528	\$365,528	\$361,178	\$361,178	\$361,178	98.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738602	Francisco González Bocanegra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-379	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$295,871	\$263,775	\$263,775	\$263,775	\$247,587	\$247,587	\$247,587	93.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738606	Melchor Ocampo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-394	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$261,353	\$229,143	\$229,143	\$229,143	\$229,114	\$229,114	\$229,114	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738609	Venustiano Carranza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-397	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$86,023	\$86,023	\$86,023	\$83,283	\$83,283	\$83,283	96.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.82	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738610	Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-398	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$330,863	\$295,129	\$295,129	\$295,129	\$289,133	\$289,133	\$289,133	97.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738611	Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-403	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$184,747	\$157,878	\$157,878	\$157,878	\$157,878	\$157,878	\$157,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738618	Patria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-406	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$260,878	\$235,682	\$235,682	\$235,682	\$235,682	\$235,682	\$235,682	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738620	Octavio Paz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-407	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$159,212	\$139,886	\$139,886	\$139,886	\$139,886	\$139,886	\$139,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738624	Fernando Montes De Oca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-422	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$185,928	\$151,342	\$151,342	\$151,342	\$151,288	\$151,288	\$151,288	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738628	Gabriela Mistral, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-429	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$198,695	\$187,227	\$187,227	\$187,227	\$184,958	\$184,958	\$184,958	98.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738641	Guillermo Prieto, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-449	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$474,143	\$317,803	\$317,803	\$317,803	\$316,197	\$316,197	\$316,197	99.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.49	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300738645	Narciso Bassols, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-453	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$155,901	\$12,732	\$12,732	\$12,732	\$12,732	\$12,732	\$12,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738648	Amado Nervo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-461	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$329,208	\$188,159	\$188,159	\$188,159	\$188,159	\$188,159	\$188,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738650	18 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-464	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$284,758	\$259,998	\$259,998	\$259,998	\$259,998	\$259,998	\$259,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738653	Ignacio Allende, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-477	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$225,886	\$196,946	\$196,946	\$196,946	\$186,018	\$186,018	\$186,018	94.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738655	Rosario Castellanos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-488	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$164,860	\$164,860	\$164,860	\$164,860	\$164,860	\$164,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738656	Rey Izcóatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-490	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$211,810	\$211,810	\$211,810	\$211,760	\$211,760	\$211,760	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738659	Juan Luis Vives, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-499	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$159,212	\$139,886	\$139,886	\$139,886	\$38,196	\$38,196	\$38,196	27.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.31	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738661	Pastor Velázquez Hernández, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-500	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,515	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$35,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738663	Carlos Hank González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-501	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$172,020	\$172,020	\$172,020	\$171,414	\$171,414	\$171,414	99.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.65	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738668	Federico Froebel, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-503	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$274,121	\$28,647	\$28,647	\$28,647	\$28,647	\$28,647	\$28,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738670	Gral. Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-505	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$159,212	\$127,153	\$127,153	\$127,153	\$127,153	\$127,153	\$127,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819215	Prim Alfredo Del Mazo	FP2016-001	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,055,022	\$1,055,022	\$1,055,022	95.91	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.91	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400819225	Prim Nicolás Bravo	FP2016-002	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$499,219	\$499,219	\$499,219	26.98	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	26.98	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819246	Secg Antonio Ruiz Pérez	FP2016-003	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$513,437	\$513,437	\$513,437	46.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.68	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819258	Jn Leona Vicario	FP2016-004	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,140,785	\$1,140,785	\$1,140,785	84.50	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	84.50	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819308	Prim Adolfo López Mateos	FP2016-005	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$466,387	\$466,387	\$466,387	58.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.30	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819313	Prim Libertadores De América	FP2016-006	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$308,146	\$308,146	\$308,146	20.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.54	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819317	Jn Cuauhtémoc	FP2016-007	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819326	Jn Rosario Castellanos	FP2016-008	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$300,399	\$300,399	\$300,399	40.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	40.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819330	Stec Melchor Ocampo	FP2016-010	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$554,996	\$554,996	\$554,996	28.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.46	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819336	Jn María Montessori	FP2016-011	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$731,064	\$731,064	\$731,064	88.61	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	88.61	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819341	Stv No. 0163 Mariano Riva Palacio	FP2016-013	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$337,877	\$337,877	\$337,877	84.47	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	84.47	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819343	Jn Profra. M. Guadalupe Rhon De Hank	FP2016-015	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$307,655	\$307,655	\$307,655	87.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.90	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819348	Prim Cuauhtémoc	FP2016-016	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$305,065	\$305,065	\$305,065	87.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.16	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400819357	Prim Wenceslao Labra	FP2016-019	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819368	Jn Angela Peralta	FP2016-022	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$388,800	\$388,800	\$388,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819373	Prim Juan Escutia	FP2016-027	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$393,964	\$393,964	\$393,964	33.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	33.67	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819378	Prim Lic. Benito Juárez	FP2016-028	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$187,200	\$187,200	\$187,200	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819389	Prim Miguel Hidalgo	FP2016-029	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819524	Jn José Martí	FP2016-031	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$604,651	\$604,651	\$604,651	75.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.58	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819533	Jn Juan Rufo	FP2016-032	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$820,106	\$820,106	\$820,106	68.34	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	68.34	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819539	Prim Benito Juárez	FP2016-033	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,600	\$345,600	\$345,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819544	Jn Lázaro Cárdenas	FP2016-034	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,116,259	\$1,116,259	\$1,116,259	93.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.02	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819553	Secg Ignacio Manuel Altamirano	FP2016-035	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$710,554	\$710,554	\$710,554	94.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.74	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819555	Prim Solidaridad	FP2016-036	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$613,673	\$613,673	\$613,673	74.38	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	74.38	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819577	Jn Ahuizotl	FP2016-038	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$841,894	\$841,894	\$841,894	77.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.63	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400819582	Jn Amado Nervo	FP2016-039	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$861,672	\$861,672	\$861,672	79.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.45	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819588	Jn Fernando Montes De Oca	FP2016-040	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$383,208	\$383,208	\$383,208	70.67	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	70.67	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819594	Jn Frida Kahlo	FP2016-041	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$421,184	\$421,184	\$421,184	77.67	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	77.67	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819595	Jn Josué Mirlo	FP2016-044	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$493,425	\$493,425	\$493,425	61.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.68	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819602	Jn Miguel Angel De Quevedo	FP2016-046	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$792,976	\$792,976	\$792,976	73.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.12	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819610	Secg Lic. Isidro Fabela	FP2016-047	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819622	Secg No. 0093 José Mar	FP2016-048	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$758,167	\$758,167	\$758,167	68.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.92	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819660	Sec E.S.T.I. No. 0086 Dr. Gustavo Baz Prada	FP2016-050	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$662,900	\$662,900	\$662,900	36.83	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	36.83	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819665	Prim Emancipación Campesina	FP2016-053	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$845,501	\$845,501	\$845,501	76.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.70	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819670	Secg No. 0239 Fernando Montes De Oca	FP2016-054	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$668,092	\$668,092	\$668,092	83.51	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.51	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819674	Jn María Bertely	FP2016-055	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$763,094	\$763,094	\$763,094	46.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.25	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819679	Stv No. 0045 Fernando Montes De Oca	FP2016-056	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$348,897	\$348,897	\$348,897	69.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.78	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400819687	Jn Carolina De Ibarra	FP2016-057	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$944,109	\$944,109	\$944,109	87.05	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	87.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819692	Prim Mariano Matamoros	FP2016-058	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,036,330	\$1,036,330	\$1,036,330	94.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.01	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819722	Prim Nezahualcóyotl	FP2016-059	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$872,762	\$872,762	\$872,762	79.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.17	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819740	Secg No. 0387 Cuauhtémoc	FP2016-060	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$553,245	\$553,245	\$553,245	23.05	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	23.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819747	Jn Consuelo R. De Fernández Albarrán	FP2016-061	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$847,044	\$847,044	\$847,044	78.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.10	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819755	Jn Guadalupe Victoria	FP2016-062	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$382,934	\$382,934	\$382,934	76.59	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	76.59	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819764	Jn León Tolstoi	FP2016-063	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	96.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819770	Jn Octavio Paz	FP2016-064	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$602,331	\$602,331	\$602,331	28.68	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.68	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819813	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-065	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$823,578	\$823,578	\$823,578	54.91	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	54.91	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819822	Prim Ignacio Zaragoza	FP2016-067	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$475,861	\$475,861	\$475,861	28.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.78	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819834	Secg No. 0295 León Felipe	FP2016-070	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819837	Secg No. 0476 Profr. Manuel Hinojosa Giles	FP2016-071	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$910,744	\$910,744	\$910,744	70.06	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	70.06	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400819846	Secg No. 0620 José De Tapia Bujalance	FP2016-072	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819856	Secg No. 0647 Juan Rufo	FP2016-073	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$586,416	\$586,416	\$586,416	34.50	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	34.50	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819887	Secg No. 0832 Niños Héroes	FP2016-074	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$235,258	\$235,258	\$235,258	94.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.10	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819893	Stv Juana De Asbaje	FP2016-075	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$914,831	\$914,831	\$914,831	78.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.19	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819901	Stv No. 0206 Diego Rivera	FP2016-076	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$996,951	\$996,951	\$996,951	71.21	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	71.21	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819918	Jn José Manuel Othón	FP2016-078	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$302,400	\$302,400	\$302,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819920	Stec E.S.T.I. No 0016 Cuauhtémoc	FP2016-080	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400819985	Jn Tenoch	FP2016-082	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$800,306	\$800,306	\$800,306	73.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.79	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400820075	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2016-1010	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$4,292,232	\$4,292,232	\$4,292,232	21.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.46	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400820448	Univ Universidad Politécnica Del Valle De México	FP2016-1008	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$4,991,731	\$4,991,731	\$4,991,731	24.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.96	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400820489	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2016-1007	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,113,280	\$8,113,280	\$8,113,280	40.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	40.57	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821063	Prim 2 De Marzo	FP2016-083	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$662,236	\$662,236	\$662,236	82.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.78	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400821262	Extra Centro E Actualización Del Magisterio En El Estado De México Sede Toluca	FP2016-995	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,119,565	\$2,119,565	\$2,119,565	42.39	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	42.39	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821387	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2016-989	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$2,094,115	\$2,094,115	\$2,094,115	19.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	19.04	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821398	Jn Chalchitlicue ( Diosa Del Agua )	FP2016-084	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$426,177	\$426,177	\$426,177	56.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.82	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821405	Jn Francisco González Bocanegra	FP2016-085	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$670,110	\$670,110	\$670,110	61.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.79	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821412	Jn Josefa Ortiz De Domínguez	FP2016-087	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$617,396	\$617,396	\$617,396	77.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.17	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821420	Jn Manuel Ma. Contreras	FP2016-089	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$618,151	\$618,151	\$618,151	57.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821423	Jn Marco Antonio Sosa Balderas	FP2016-090	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$664,034	\$664,034	\$664,034	83.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821427	Jn Tenochtitlán	FP2016-091	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$699,128	\$699,128	\$699,128	87.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.39	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821429	Prim Felipe Villanueva	FP2016-093	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$963,230	\$963,230	\$963,230	80.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.27	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821430	Normal Normal De Tejuipilco	FP2016-983	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,980,000	\$2,980,000	\$2,980,000	\$2,980,000	\$1,579,921	\$1,579,921	\$1,579,921	53.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	53.02	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821436	Prim Hermanos Flores Magón	FP2016-095	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$664,636	\$664,636	\$664,636	94.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.95	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821439	Prim Vicente Lombardo Toledano	FP2016-096	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$718,906	\$718,906	\$718,906	65.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.22	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400821445	Univ Universidad Tecnológica De Tecamac	FP2016-982	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$5,367,439	\$5,367,439	\$5,367,439	26.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.84	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821446	Secg No. 0016 Juan José De Los Reyes El Pipila	FP2016-098	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$513,920	\$513,920	\$513,920	64.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.24	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821460	Secg No. 0424 Lic. Adolfo López Mateos	FP2016-100	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$172,386	\$172,386	\$172,386	57.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.46	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821466	Secg No. 0544 5 De Febrero	FP2016-101	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,079,419	\$1,079,419	\$1,079,419	89.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.95	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821472	Secg No. 0623 Cuauhtémoc	FP2016-102	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$968,163	\$968,163	\$968,163	88.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.01	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821473	Secg No. 0700 Ignacio López Rayón	FP2016-103	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$537,418	\$537,418	\$537,418	28.29	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	28.29	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821477	Secg No. 0794 Niños Héroes	FP2016-104	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$582,626	\$582,626	\$582,626	37.59	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	37.59	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821484	Secg No. 0849 Alfonso Reyes Ochoa	FP2016-106	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$614,707	\$614,707	\$614,707	76.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.84	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821488	Secg No. 0866 Jaime Torres Bodet	FP2016-108	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$640,364	\$640,364	\$640,364	80.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821497	Secg No. 1039 Rafael Ramírez	FP2016-109	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$606,782	\$606,782	\$606,782	40.45	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	40.45	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400821505	Jn Cuittlahuac	FP2016-110	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$440,024	\$440,024	\$440,024	40.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	40.57	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822097	Univ Universidad Politécnica De Tecamac	FP2016-981	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$7,342,203	\$7,342,203	\$7,342,203	36.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.71	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400822106	Normal Normal De Tecamac	FP2016-980	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,260,000	\$3,260,000	\$1,540,500	\$1,540,500	\$1,540,500	47.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	47.25	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822122	Univ Universidad Tecnológica Fidel Velázquez	FP2016-977	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,892,855	\$8,892,855	\$8,892,855	44.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	44.46	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822202	Univ Universidad Tecnológica Del Valle De Toluca	FP2016-970	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$9,674,525	\$9,674,525	\$9,674,525	48.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.37	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822231	Tes Tecnológico De Estudios Superiores	FP2016-960	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$12,085,842	\$12,085,842	\$12,085,842	60.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.43	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822552	Jn María De Pilar Lobarde De Pérez	FP2016-112	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$574,610	\$574,610	\$574,610	52.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.98	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822562	Jn Mariano Azuela	FP2016-113	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$812,773	\$812,773	\$812,773	74.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.94	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822567	Jn Pedro Patiño Ixtolinque	FP2016-114	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,172,696	\$1,172,696	\$1,172,696	\$1,172,696	\$929,588	\$929,588	\$929,588	79.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.27	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822580	Secg No. 0653 Josué Mirlo	FP2016-116	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$713,655	\$713,655	\$713,655	89.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.21	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822595	Jn Miguel Ramos Arizpe	FP2016-120	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$567,342	\$567,342	\$567,342	52.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.31	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822603	Jn Rosario Castellanos	FP2016-121	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$510,151	\$510,151	\$510,151	63.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.77	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822609	Jn Rufino Tamayo	FP2016-122	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,097,788	\$1,097,788	\$1,097,788	95.46	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.46	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822614	Stv No. 0157 Sor Juana L De La Cruz	FP2016-123	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$273,600	\$273,600	\$273,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400822622	Jn Alfonso García Robles	FP2016-125	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,238,545	\$1,238,545	\$1,238,545	82.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.57	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822632	Jn Antonio Caso	FP2016-126	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,026,768	\$1,026,768	\$1,026,768	94.67	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	94.67	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822637	Jn Bertha Von Glumer	FP2016-127	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$769,811	\$769,811	\$769,811	70.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.98	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822702	Jn Gabriel García Márquez	FP2016-128	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$244,042	\$244,042	\$244,042	81.35	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.35	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822955	Normal Normal De Coatepec Harinas	FP2016-957	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,195,000	\$3,195,000	\$3,195,000	\$3,195,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822971	Normal Normal De Atacamulco Profesora Evangelina Alcantar	FP2016-953	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,650,500	\$2,650,500	\$2,650,500	\$2,650,500	\$1,558,334	\$1,558,334	\$1,558,334	58.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.79	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400822993	Univ Universidad Estatal Del Valle De Toluca Extensión Amanalco, Agm-0048	FP2016-949	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$7,738,819	\$7,738,819	\$7,738,819	38.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.69	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400823007	Cobaem Cobaem Plantel 28 Zinacantepec II	FP2016-947	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$5,926,243	\$5,926,243	\$5,926,243	\$5,926,243	\$4,109,614	\$4,109,614	\$4,109,614	69.35	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	69.35	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400823026	Cobaem Cobaem Plantel 01 Zinacantepec	FP2016-946	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$678,100	\$678,100	\$678,100	\$678,100	\$605,531	\$605,531	\$605,531	89.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.30	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400823057	Cobaem Cobaem Plantel 34 Villa Del Carbón	FP2016-945	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,716,695	\$1,716,695	\$1,716,695	\$1,716,695	\$947,476	\$947,476	\$947,476	55.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	55.19	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400823255	Cobaem Cobaem Plantel 04 Valle De Chalco	FP2016-941	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,858,000	\$3,858,000	\$3,858,000	\$3,858,000	\$607,032	\$607,032	\$607,032	15.73	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	15.73	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400823453	Cobaem Cobaem Plantel 55 Toluca Iv	FP2016-937	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$845,424	\$845,424	\$845,424	\$845,424	\$243,482	\$243,482	\$243,482	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400823460	Cobaem Cobaem Plantel 07 Toluca II	FP2016-936	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,820,695	\$1,820,695	\$1,820,695	\$1,820,695	\$465,439	\$465,439	\$465,439	25.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.56	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400823480	Cobaem Cobaem Plantel 06 Toluca	FP2016-935	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$604,000	\$604,000	\$604,000	\$604,000	\$173,952	\$173,952	\$173,952	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400825467	Cbt Cbt No. 7 San Juan Tilapa	FP2016-934	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$11,662,469	\$11,662,469	\$11,662,469	\$11,662,469	\$5,750,259	\$5,750,259	\$5,750,259	49.31	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	49.31	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400825471	Cbt Cbt Adolfo López Mateos, Agm-0847	FP2016-932	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$5,537,232	\$5,537,232	\$5,537,232	27.69	\$0	Metros Cuadrados	2,400	0.00	27.69	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400825473	Prepa Preparatoria Oficial No. 182	FP2016-931	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$10,600,000	\$10,600,000	\$10,600,000	\$10,600,000	\$5,513,196	\$5,513,196	\$5,513,196	52.01	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	52.01	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400825475	Prepa Preparatoria Oficial No. 188	FP2016-929	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$231,051	\$231,051	\$231,051	31.44	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	31.44	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400825478	Prepa Preparatoria Oficial Anexa A La Normal De Texcoco	FP2016-928	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$9,512,740	\$9,512,740	\$9,512,740	\$9,512,740	\$2,875,369	\$2,875,369	\$2,875,369	30.23	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	30.23	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400825487	Cobaem Cobaem Plantel 43 Texcoco	FP2016-927	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$7,378,973	\$7,378,973	\$7,378,973	\$7,378,973	\$3,731,662	\$3,731,662	\$3,731,662	50.57	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	50.57	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400825494	Univ Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	FP2016-926	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$11,642,340	\$11,642,340	\$11,642,340	61.93	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	61.93	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826293	Jn Justo Sierra	FP2016-175	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$670,808	\$670,808	\$670,808	61.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.85	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826298	Jn Lauro Aguirre	FP2016-177	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$684,848	\$684,848	\$684,848	63.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.15	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826301	Jn Luis González Obregón	FP2016-178	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$637,365	\$637,365	\$637,365	58.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.77	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400826304	Jn Malinal	FP2016-179	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$717,542	\$717,542	\$717,542	66.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.16	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826308	Jn Manuel Avila Camacho	FP2016-180	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$633,209	\$633,209	\$633,209	58.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.38	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826313	Jn Manuel Flores	FP2016-182	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$741,931	\$741,931	\$741,931	68.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.41	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826317	Jn María Oropeza Hermida	FP2016-183	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$742,355	\$742,355	\$742,355	68.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.45	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826490	Jn Miguel Aleman	FP2016-184	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$158,077	\$158,077	\$158,077	24.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.32	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826494	Jn Miguel Salinas Alanis	FP2016-185	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$618,032	\$618,032	\$618,032	56.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.98	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826498	Jn Profr. José Severiano Reyes	FP2016-186	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$739,977	\$739,977	\$739,977	70.47	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	70.47	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826502	Jn Raquel Medina Vargas	FP2016-187	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$697,825	\$697,825	\$697,825	64.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.34	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826507	Jn Rosaura Zapata	FP2016-188	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$514,392	\$514,392	\$514,392	47.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	47.43	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826508	Jn Xicotencatl (El Joven)	FP2016-189	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$600,472	\$600,472	\$600,472	55.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	55.37	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826514	Jn Xipehuatzin	FP2016-190	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$503,212	\$503,212	\$503,212	46.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.40	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826518	Jn Xochitlazin (Jardin Del Pequeño)	FP2016-192	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$259,350	\$259,350	\$259,350	23.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.91	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400826519	Jn Zuhuyka	FP2016-193	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$624,954	\$624,954	\$624,954	57.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.62	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826521	Cacytem Cacytem Plantel Tepetzotlán	FP2016-925	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$7,800,000	\$8,300,000	\$8,300,000	\$8,300,000	\$2,015,568	\$2,015,568	\$2,015,568	24.28	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	24.28	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826523	Cbt Cbt Alexander Weiner	FP2016-924	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,080,481	\$2,080,481	\$2,080,481	\$2,080,481	\$1,475,511	\$1,475,511	\$1,475,511	70.92	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	70.92	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826524	Prim Basilio Pérez Gallardo	FP2016-195	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$197,062	\$197,062	\$197,062	23.89	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	23.89	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826526	Cobaem Cobaem Plantel 26 Tenancingo	FP2016-923	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,825,223	\$3,825,223	\$3,825,223	\$3,825,223	\$2,717,635	\$2,717,635	\$2,717,635	71.05	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	71.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826527	Prim El Niño Artillero	FP2016-196	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$579,682	\$579,682	\$579,682	49.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.55	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826529	Prepa Preparatoria Oficial No. 317 (Complemento)	FP2016-922	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826530	Prim Lic. Adolfo López Mateos	FP2016-197	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$649,384	\$649,384	\$649,384	78.71	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	78.71	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826532	Cobaem Cobaem Plantel 66 Temascalcingo II	FP2016-921	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,202,110	\$3,202,110	\$3,202,110	\$3,202,110	\$874,157	\$874,157	\$874,157	27.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.30	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826534	Cobaem Cobaem Plantel 41 Temascalcingo (Complemento)	FP2016-920	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$528,000	\$528,000	\$528,000	96.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826536	Cobaem Cobaem Plantel 35 Tecamac II	FP2016-919	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,852,095	\$1,852,095	\$1,852,095	\$1,852,095	\$1,747,082	\$1,747,082	\$1,747,082	94.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.33	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826538	Prim Lic. Guillermo Robles Gil	FP2016-198	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$635,077	\$635,077	\$635,077	76.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.98	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400826541	Prim Otilio Montaña	FP2016-199	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,104,448	\$1,104,448	\$1,104,448	94.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.40	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826542	Cacytem Cacytem Plantel Tecamac	FP2016-918	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$7,800,000	\$8,300,000	\$8,300,000	\$8,300,000	\$2,650,916	\$2,650,916	\$2,650,916	31.94	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	31.94	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826544	Prim Presidente Lázaro Cárdenas Del Río	FP2016-200	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$410,515	\$410,515	\$410,515	41.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	41.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826546	Prim Profesor Heriberto Enríquez	FP2016-201	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$529,237	\$529,237	\$529,237	70.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.56	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826551	Prepa Preparatoria Oficial No. 297	FP2016-913	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$19,916,329	\$19,916,329	\$19,916,329	\$19,916,329	\$8,510,912	\$8,510,912	\$8,510,912	42.73	\$0	Metros Cuadrados	1,850	0.00	42.73	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826552	Prepa Preparatoria Oficial No. 20 (Complemento)	FP2016-912	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$5,233,622	\$5,233,622	\$5,233,622	\$5,233,622	\$3,771,067	\$3,771,067	\$3,771,067	72.05	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	72.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX161604008265613	Cobaem Cobaem Plantel 15 Nicolás Romero	FP2016-908	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$4,474,955	\$4,474,955	\$4,474,955	\$4,474,955	\$2,307,157	\$2,307,157	\$2,307,157	51.56	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	51.56	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826614	Prim Juan De La Barrera	FP2016-342	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,057,834	\$1,057,834	\$1,057,834	95.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.96	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826615	Conalep Conalep Plantel Del Sol	FP2016-906	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$751,616	\$751,616	\$751,616	37.58	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	37.58	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826617	Prim Lic. Mario Colín Sánchez	FP2016-343	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,064,902	\$1,064,902	\$1,064,902	92.60	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	92.60	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826619	Cobaem Cobaem Plantel 30 Nezahualcóyotl	FP2016-904	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$4,443,050	\$8,300,000	\$8,300,000	\$8,300,000	\$2,614,436	\$2,614,436	\$2,614,436	31.50	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	31.50	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826620	Prim Estado De México	FP2016-346	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$441,350	\$441,350	\$441,350	29.42	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	29.42	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400826622	Cecytem Cecytem Plantel Nezahualcóyotl	FP2016-903	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$852,654	\$852,654	\$852,654	71.05	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	71.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826627	Stv No. 0294 20 De Noviembre	FP2016-350	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826628	Cobaem Cobaem Plantel 37 Naucalpan	FP2016-902	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$13,737,286	\$13,737,286	\$13,737,286	\$13,737,286	\$10,292,269	\$10,292,269	\$10,292,269	74.92	\$0	Metros Cuadrados	1,450	0.00	74.92	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826629	Stv No. 0502 Lic. Isidro Fabela Alfaro	FP2016-352	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$374,400	\$374,400	\$374,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826631	Cbt Cbt No.1 Miguel De Cervantes Saavedra	FP2016-901	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$528,525	\$528,525	\$528,525	\$528,525	\$351,675	\$351,675	\$351,675	66.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.54	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826634	Prepa Preparatoria Oficial No.191 (Complemento)	FP2016-900	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$389,052	\$389,052	\$389,052	\$389,052	\$112,047	\$112,047	\$112,047	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826637	Prim Luciano Solis	FP2016-354	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$744,010	\$744,010	\$744,010	90.18	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	90.18	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826638	Cobaem Cobaem Plantel 65 Morelos li	FP2016-899	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,476,755	\$3,476,755	\$3,476,755	\$3,476,755	\$1,026,626	\$1,026,626	\$1,026,626	29.53	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	29.53	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826641	Cbt Cbt Dr. Ezequiel Capistrán Rodríguez	FP2016-898	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$354,937	\$354,937	\$354,937	70.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.99	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826642	Prepa Preparatoria Oficial No. 56	FP2016-897	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$659,940	\$659,940	\$659,940	89.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.79	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826643	Stv Sentimientos De La Nación	FP2016-355	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$569,759	\$569,759	\$569,759	69.06	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	69.06	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826645	Conalep Conalep Plantel Huixquilucan	FP2016-894	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,619,103	\$1,619,103	\$1,619,103	80.96	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	80.96	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400826646	Secg No. 0119 Laura Méndez De Cuenca	FP2016-357	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$557,137	\$557,137	\$557,137	46.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.43	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826648	Cobaem Cobaem Plantel 17 Huixquilucan II	FP2016-893	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$626,100	\$626,100	\$626,100	\$626,100	\$180,317	\$180,317	\$180,317	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826649	Jn Diego Rivera	FP2016-359	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$847,555	\$847,555	\$847,555	78.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.15	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826655	Jn Dr. Gustavo Baz Prada	FP2016-360	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$944,109	\$944,109	\$944,109	87.05	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	87.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826658	Jn El Pipila	FP2016-361	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,041,174	\$1,041,174	\$1,041,174	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826659	Cobaem Cobaem Plantel 49 El Oro	FP2016-891	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$708,000	\$708,000	\$708,000	\$708,000	\$340,154	\$340,154	\$340,154	48.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.04	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826662	Conalep Conalep Plantel Ecatepec III	FP2016-890	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,124,905	\$1,124,905	\$1,124,905	56.25	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	56.25	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826664	Conalep Conalep Plantel Ecatepec II	FP2016-889	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,217,951	\$1,217,951	\$1,217,951	60.90	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	60.90	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826665	Jn Eulalia Guzmán Barrón	FP2016-363	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$962,073	\$962,073	\$962,073	88.71	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	88.71	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826670	Jn Gustavo Baz Prada	FP2016-364	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$847,427	\$847,427	\$847,427	78.14	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.14	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826749	Conalep Conalep Plantel Ecatepec I	FP2016-888	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,103,262	\$1,103,262	\$1,103,262	55.16	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	55.16	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826759	Conalep Conalep Plantel Ciudad Azteca	FP2016-887	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,089,959	\$1,089,959	\$1,089,959	54.50	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	54.50	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400826763	Cobaem Cobaem Plantel 23 Ecatepec Ii	FP2016-886	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,105,928	\$2,105,928	\$2,105,928	\$2,105,928	\$1,686,563	\$1,686,563	\$1,686,563	80.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.09	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826766	Cobaem Cobaem Plantel 02 Ecatepec	FP2016-885	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$747,000	\$747,000	\$747,000	\$747,000	\$717,002	\$717,002	\$717,002	95.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.98	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826776	Prepa Preparatoria Oficial No. 255 (Complemento)	FP2016-884	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$499,061	\$499,061	\$499,061	41.59	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	41.59	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826778	Conalep Conalep Plantel Ing. Bernardo Quintana Arriola	FP2016-881	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,935,245	\$2,235,245	\$2,235,245	\$2,235,245	\$895,193	\$895,193	\$895,193	40.05	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	40.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826799	Jn Irene Fabela	FP2016-365	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$845,523	\$845,523	\$845,523	77.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.96	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826802	Cobaem Cobaem Plantel 24 Chimalhuacan Ii	FP2016-877	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,349,000	\$2,349,000	\$2,349,000	\$2,349,000	\$674,426	\$674,426	\$674,426	28.71	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	28.71	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826804	Jn Juan Enrique Pestalozzi	FP2016-366	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$850,144	\$850,144	\$850,144	78.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.39	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826808	Jn Leona Vicario	FP2016-367	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,352	\$312,352	\$312,352	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826810	Cobaem Cobaem Plantel 03 Chimalhuacan	FP2016-876	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$363,364	\$363,364	\$363,364	\$363,364	\$104,649	\$104,649	\$104,649	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826813	Cbt Cbt Chiautla (Complemento)	FP2016-875	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$7,850,000	\$7,850,000	\$7,850,000	\$7,850,000	\$4,918,258	\$4,918,258	\$4,918,258	62.65	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	62.65	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826817	Jn Luis Spota	FP2016-368	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$976,026	\$976,026	\$976,026	89.99	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	89.99	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826820	Cbt Cbt Chapa De Mota (Complemento)	FP2016-874	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,807,758	\$1,807,758	\$1,807,758	75.32	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	75.32	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400826821	Jn Moctezuma	FP2016-369	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$714,803	\$714,803	\$714,803	65.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.91	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826823	Jn Ovidio Decroly	FP2016-370	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$319,379	\$319,379	\$319,379	29.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.45	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826826	Jn Rubén Dario	FP2016-371	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$754,352	\$754,352	\$754,352	69.55	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	69.55	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826861	Jn Tlamachcancalli	FP2016-373	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$741,583	\$741,583	\$741,583	68.38	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	68.38	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826864	Prepa Preparatoria Oficial Anexa A La Normal De Capulhuac	FP2016-872	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$10,411,052	\$10,411,052	\$10,411,052	\$10,411,052	\$3,080,466	\$3,080,466	\$3,080,466	29.59	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	29.59	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826866	Stec E.S.T.I. No 0028 Gral. Vicente Guerrero	FP2016-374	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$857,478	\$857,478	\$857,478	71.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.46	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826867	Jn A.E.P. Andrés Molina Enriquez	FP2016-382	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$683,820	\$683,820	\$683,820	85.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.48	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826869	Cbt Cbt Capulhuac	FP2016-871	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$11,662,469	\$11,662,469	\$11,662,469	\$11,662,469	\$6,182,398	\$6,182,398	\$6,182,398	53.01	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	53.01	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826870	Jn Ahawicalli	FP2016-383	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$711,689	\$711,689	\$711,689	65.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.62	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826871	Cobaem Cobaem Plantel 13 Calimaya	FP2016-870	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$721,000	\$670,243	\$670,243	\$670,243	92.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.96	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826872	Jn Baltazar R. Leyva Mancilla	FP2016-384	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$446,955	\$446,955	\$446,955	41.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	41.21	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826875	Cobaem Cobaem Plantel 52 Axapusco	FP2016-869	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,359,531	\$3,359,531	\$3,359,531	\$3,359,531	\$2,641,989	\$2,641,989	\$2,641,989	78.64	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	78.64	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400826877	Conalep Conalep Plantel Atzacmulco	FP2016-867	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$731,313	\$731,313	\$731,313	36.57	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	36.57	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826878	Cbt Cbt No. 4 Almoloya De Juárez	FP2016-865	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$5,904,122	\$5,904,122	\$5,904,122	65.60	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	65.60	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826886	Stec E.S.T.I.C. No. 0020 Narciso Bassols	FP2016-863	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$214,037	\$214,037	\$214,037	28.54	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.54	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826887	Prim Unión Campesina	FP2016-850	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,534,310	\$1,534,310	\$1,534,310	92.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.79	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826889	Prim Mariano Riva Palacio	FP2016-849	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,035,618	\$1,035,618	\$1,035,618	62.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.63	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826891	Prim 20 De Noviembre	FP2016-845	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,523,045	\$1,523,045	\$1,523,045	92.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.11	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826894	Jn Laura Méndez De Cuenca	FP2016-842	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$689,986	\$689,986	\$689,986	63.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.62	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826897	Jn José María Morelos	FP2016-841	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$739,369	\$739,369	\$739,369	68.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.17	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826899	Jn Gabriela Mistral	FP2016-840	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$875,531	\$875,531	\$875,531	80.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.73	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826902	Prim Venustiano Carranza	FP2016-836	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,260,851	\$1,260,851	\$1,260,851	76.25	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	76.25	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826905	Jn Enrique González Martínez	FP2016-835	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$934,289	\$934,289	\$934,289	95.82	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.82	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826909	Jn José María Bustamante	FP2016-810	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$793,340	\$793,340	\$793,340	67.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.81	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400826911	Prim Lic. Jesús Reyes Heróles	FP2016-805	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,480,298	\$1,480,298	\$1,480,298	84.59	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	84.59	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400826912	Jn Xochipilli	FP2016-803	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$789,177	\$789,177	\$789,177	72.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.76	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827117	Jn Manuel Saavedra	FP2016-799	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827120	Jn Lic. Carlos Salinas De Gortari	FP2016-798	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$960,491	\$960,491	\$960,491	83.52	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	83.52	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827121	Jn José Gorostiza	FP2016-797	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$816,730	\$816,730	\$816,730	75.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.31	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827126	Jn Ignacio Comonfort	FP2016-795	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$777,238	\$777,238	\$777,238	71.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.66	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827127	Jn Francisco González Bocanegra	FP2016-794	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,995,000	\$1,995,000	\$1,995,000	\$1,995,000	\$627,677	\$627,677	\$627,677	31.46	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	31.46	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827142	Jn Narciso Bassols	FP2016-779	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$321,543	\$321,543	\$321,543	29.65	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	29.65	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827144	Jn Fuentes Del Valle	FP2016-775	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$289,967	\$289,967	\$289,967	26.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.74	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827145	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-769	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$570,877	\$570,877	\$570,877	69.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.20	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827151	Prim Lic. Benito Juárez	FP2016-763	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,251,468	\$1,251,468	\$1,251,468	89.39	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	89.39	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827153	Prim Josefa Ortiz De Dominguez	FP2016-762	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,204,657	\$2,204,657	\$2,204,657	\$2,204,657	\$654,092	\$654,092	\$654,092	29.67	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	29.67	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400827161	Prim Gral. Agustín Millán	FP2016-761	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,357,892	\$1,357,892	\$1,357,892	82.12	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	82.12	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827162	Prim Cuauhtémoc	FP2016-760	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$741,881	\$741,881	\$741,881	67.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.30	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827171	Jn Tehatsi	FP2016-759	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$787,988	\$787,988	\$787,988	72.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.66	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827172	Jn Reynaldo Escobar Castañeda	FP2016-758	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,026,314	\$1,026,314	\$1,026,314	94.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.63	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827173	Jn Mariano Arista	FP2016-753	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$868,211	\$868,211	\$868,211	80.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827176	Jn María Montessori	FP2016-752	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$859,743	\$859,743	\$859,743	79.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.27	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827181	Jn Lic. Jesús Reyes Heróles	FP2016-751	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,041,175	\$1,041,175	\$1,041,175	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827188	Jn Lev Seminovich Vygostsky	FP2016-750	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,040,996	\$1,040,996	\$1,040,996	95.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.98	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827189	Jn Guadalupe Borja De Diaz Ordaz	FP2016-385	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$856,506	\$856,506	\$856,506	78.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.97	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827191	Jn Ignacio Manuel Altamirano	FP2016-387	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$703,835	\$703,835	\$703,835	64.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.90	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827194	Jn José Martí	FP2016-748	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$422,926	\$422,926	\$422,926	39.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	39.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827195	Jn José Sánchez Elizalde	FP2016-389	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$709,684	\$709,684	\$709,684	65.44	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	65.44	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400827196	Jn Pipilcalli	FP2016-391	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$521,801	\$521,801	\$521,801	48.11	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	48.11	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827197	Jn José María Lozano	FP2016-747	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$920,478	\$920,478	\$920,478	84.87	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	84.87	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827199	Jn Salvador Díaz Mirón	FP2016-394	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$693,376	\$693,376	\$693,376	63.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.93	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827201	Jn Tzic Tzic ( Flor )	FP2016-396	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$791,972	\$791,972	\$791,972	73.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.02	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827203	Jn Jean Piaget	FP2016-745	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$436,577	\$436,577	\$436,577	40.25	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	40.25	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827204	Prim Ricardo Flores Magón	FP2016-398	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$704,941	\$704,941	\$704,941	60.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.25	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827206	Secg No. 0095 Estado De México	FP2016-399	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827207	Secg No. 0454 Lic. Narciso Bassols	FP2016-400	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$875,877	\$875,877	\$875,877	72.99	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	72.99	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827209	Jn Huai Ga Batzi	FP2016-743	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,041,148	\$1,041,148	\$1,041,148	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827211	Secg No. 0489 Dr. Gustavo Baz Prada	FP2016-401	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,600	\$345,600	\$345,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827213	Jn Herminio González Robles	FP2016-742	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$871,376	\$871,376	\$871,376	80.34	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	80.34	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827214	Stec Esti No. 98 Heriberto Enriquez	FP2016-402	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$873,253	\$873,253	\$873,253	43.66	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	43.66	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400827217	Jn A.E.P. Generalísimo Morelos	FP2016-406	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$671,462	\$671,462	\$671,462	58.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.39	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827219	Jn Fray Bartolomé De Las Casas	FP2016-741	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$434,105	\$434,105	\$434,105	80.05	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	80.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827221	Jn Anexo A La Normal No. 3 De Neza	FP2016-407	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$367,899	\$367,899	\$367,899	30.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.66	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827227	Jn Felipe Villanueva	FP2016-740	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$868,200	\$868,200	\$868,200	80.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827229	Jn Beatriz Ordoñez Acuña	FP2016-410	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$401,172	\$401,172	\$401,172	36.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.99	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827230	Jn Estefanía Castañeda Núñez De Caceres	FP2016-739	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,041,160	\$1,041,160	\$1,041,160	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827233	Jn Estado De México	FP2016-738	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,032,525	\$1,032,525	\$1,032,525	95.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.20	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827235	Jn Camilo José Cela	FP2016-412	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$249,707	\$249,707	\$249,707	83.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.24	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827236	Jn Carlos Pacheco	FP2016-737	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$633,778	\$633,778	\$633,778	84.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.50	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827239	Jn Enrique Flores Magón	FP2016-413	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827240	Jn Bertha Von Glumer Leyva	FP2016-736	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,022,616	\$1,022,616	\$1,022,616	94.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.29	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827251	Jn Benito Juárez	FP2016-735	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$329,917	\$329,917	\$329,917	94.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.26	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400827293	Jn Alfonso García Robles	FP2016-734	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,041,173	\$1,041,173	\$1,041,173	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827300	Jn Agustín Yáñez	FP2016-733	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$427,720	\$427,720	\$427,720	78.87	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	78.87	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827306	Stv No. 0547 Profr. Manuel Hinojosa Giles	FP2016-732	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$316,800	\$316,800	\$316,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827310	Stv No. 0505 Lic. Benito Juárez	FP2016-731	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827407	Stv No. 0654 Miguel Hidalgo	FP2016-730	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,150,854	\$1,150,854	\$1,150,854	95.90	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	95.90	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827409	Stec Niños Héroes	FP2016-729	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827410	Prim Mariano Matamoros	FP2016-727	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$382,277	\$382,277	\$382,277	95.57	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	95.57	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827550	Prim Lic Benito Juárez	FP2016-726	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827555	Prim Carlos Hank González	FP2016-724	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$212,088	\$212,088	\$212,088	30.30	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	30.30	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827558	Prim 16 De Septiembre	FP2016-723	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$352,175	\$352,175	\$352,175	30.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.62	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827560	Jn Cristóbal Colón	FP2016-720	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$354,701	\$354,701	\$354,701	29.56	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	29.56	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827564	Prim Gregorio Torres Quintero	FP2016-718	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$952,349	\$952,349	\$952,349	86.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.39	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400827567	Jn Fernando De Alva Ixtlixochitl	FP2016-704	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$885,936	\$885,936	\$885,936	81.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.69	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827569	Jn Alejandro Fleming	FP2016-702	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,352	\$312,352	\$312,352	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827578	Stec Andrés Alvaro García	FP2016-697	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,192,332	\$1,192,332	\$1,192,332	75.70	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	75.70	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827582	Prim Lázaro Cárdenas	FP2016-694	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,313,882	\$1,313,882	\$1,313,882	79.46	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	79.46	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827583	Prim Benito Juárez	FP2016-691	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	96.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827590	Jn Manuel De Olaguibel	FP2016-690	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$716,810	\$716,810	\$716,810	66.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.09	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827593	Jn Luis Camarena González	FP2016-689	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$653,213	\$653,213	\$653,213	60.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.23	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827604	Jn España	FP2016-687	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$709,167	\$709,167	\$709,167	65.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.39	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827610	Jn Carlos Basauri José María	FP2016-685	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$709,763	\$709,763	\$709,763	65.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.44	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827628	Secg No. 0716 Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-683	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$489,486	\$489,486	\$489,486	81.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.58	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827786	Secg No. 0212 Belisario Domínguez	FP2016-682	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$721,986	\$721,986	\$721,986	74.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827788	Jn Tonatiuh	FP2016-677	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,101	\$225,101	\$225,101	30.01	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	30.01	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160400827793	Jn Josefa Ortiz De Dominguez	FP2016-676	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$321,453	\$321,453	\$321,453	29.64	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	29.64	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827805	Stec No. 61 Moisés Saénz Garza	FP2016-669	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$390,384	\$390,384	\$390,384	33.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	33.37	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827811	Prim Gral. Salvador Alvarado	FP2016-668	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$393,964	\$393,964	\$393,964	33.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	33.67	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827815	Stv Netzahualcōyotl	FP2016-658	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$895,117	\$895,117	\$895,117	76.51	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.51	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827819	Prim Dr. Héctor Pérez Martínez	FP2016-657	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$624,372	\$624,372	\$624,372	48.03	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	48.03	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827844	Stv No. 210 Guadalupe Victoria	FP2016-653	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$764,639	\$764,639	\$764,639	63.72	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	63.72	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827848	Jn Décima Musa	FP2016-649	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$307,282	\$307,282	\$307,282	87.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.79	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827849	Prim José Ma. Morelos	FP2016-645	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$967,650	\$967,650	\$967,650	82.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.71	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827852	Prim Benito Juárez	FP2016-644	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$475,253	\$475,253	\$475,253	28.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.74	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827857	Jn Rosa Ceron Ortega	FP2016-643	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$935,060	\$935,060	\$935,060	86.22	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	86.22	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827871	Jn Felix Lope De Vega Carpio	FP2016-415	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$913,308	\$913,308	\$913,308	84.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.21	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827873	Jn Gabriela Mistral	FP2016-416	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$309,388	\$309,388	\$309,388	28.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.53	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400827876	Jn Miguel F. Martínez	FP2016-634	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$330,554	\$330,554	\$330,554	30.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.48	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827880	Jn Guillermo Prieto	FP2016-418	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$771,000	\$771,000	\$771,000	73.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.43	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827881	Jn Juan Escutia	FP2016-633	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$319,379	\$319,379	\$319,379	29.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.45	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827882	Jn Jean Piaget	FP2016-419	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$564,231	\$564,231	\$564,231	52.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.02	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827883	Jn José Ferrer Espejo	FP2016-632	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$868,211	\$868,211	\$868,211	80.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827885	Jn Lic. Jesús Reyes Heróles	FP2016-422	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$302,400	\$302,400	\$302,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827887	Secg No. 0864 Benito Juárez García	FP2016-630	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$388,800	\$388,800	\$388,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827895	Secg No. 0030 Melchor Ocampo	FP2016-629	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$492,050	\$492,050	\$492,050	82.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.01	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827896	Jn Martín Luis Guzmán	FP2016-428	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$365,870	\$365,870	\$365,870	30.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.49	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827898	Jn Nezahualcóyotl	FP2016-429	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$642,898	\$642,898	\$642,898	61.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.23	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827899	Jn Niños Héroes	FP2016-430	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$923,374	\$923,374	\$923,374	76.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.95	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827901	Prim Lic. Adolfo López Mateos	FP2016-622	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,131,289	\$1,131,289	\$1,131,289	87.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.02	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400827902	Jn Pablo Casals	FP2016-431	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$575,187	\$575,187	\$575,187	54.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.78	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827906	Prim Himno Nacional	FP2016-618	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$734,160	\$734,160	\$734,160	75.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.30	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827907	Jn Ponciano Arriaga	FP2016-432	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$604,033	\$604,033	\$604,033	55.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	55.69	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827911	Prim Hermenegildo Galeana	FP2016-617	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$965,940	\$965,940	\$965,940	87.63	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	87.63	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827915	Jn Rey Netzahualcóyotl	FP2016-433	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$555,507	\$555,507	\$555,507	48.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.30	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827917	Prim Francisco I. Madero	FP2016-616	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$873,646	\$873,646	\$873,646	79.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.25	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827918	Prim Emiliano Zapata	FP2016-614	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$601,785	\$601,785	\$601,785	28.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.66	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827920	Prim Antonio Caso	FP2016-438	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,228,521	\$1,228,521	\$1,228,521	74.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.30	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827921	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-612	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$319,379	\$319,379	\$319,379	29.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.45	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827922	Secg Mexicayotl	FP2016-446	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$519,570	\$519,570	\$519,570	69.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.28	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827923	Jn Miguel Buendia	FP2016-611	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$462,925	\$462,925	\$462,925	77.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.15	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827924	Secg No. 0039 Revolución Mexicana	FP2016-447	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$996,556	\$996,556	\$996,556	94.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.91	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400827927	Jn Melchor Ocampo	FP2016-610	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$316,800	\$316,800	\$316,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827929	Secg No. 0213 Mahatma Gandhi	FP2016-448	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$832,034	\$832,034	\$832,034	79.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.24	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827930	Jn Leona Vicario	FP2016-608	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$378,705	\$378,705	\$378,705	34.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	34.92	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827933	Secg No. 0215 Filomeno Mata	FP2016-449	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$491,068	\$491,068	\$491,068	46.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.77	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827935	Jn Josué Mirlo	FP2016-607	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$378,705	\$378,705	\$378,705	34.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	34.92	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827939	Secg No. 0425 Lic. Jesús Reyes Heróles	FP2016-450	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$302,400	\$302,400	\$302,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827940	Jn Emiliano Zapata	FP2016-604	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$388,270	\$388,270	\$388,270	64.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.71	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827944	Jn Alfredo Binet	FP2016-602	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$280,800	\$280,800	\$280,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827945	Jn Emilio Chuayffet Chemor	FP2016-453	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$718,640	\$718,640	\$718,640	95.82	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	95.82	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827948	Prim Mis Primeras Letras	FP2016-456	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,153,198	\$1,153,198	\$1,153,198	79.53	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	79.53	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827950	Prim José Vicente Villada	FP2016-593	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$821,245	\$821,245	\$821,245	34.95	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	34.95	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827952	Stec Himno Nacional	FP2016-457	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$691,448	\$691,448	\$691,448	83.81	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	83.81	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400827955	Prim Gral. Emiliano Zapata	FP2016-592	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$393,964	\$393,964	\$393,964	33.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	33.67	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827956	Stec Luis Camarena González	FP2016-458	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$753,859	\$753,859	\$753,859	\$753,859	\$539,650	\$539,650	\$539,650	71.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.58	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827959	Jn Melchor Musquiz	FP2016-462	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,039,223	\$1,039,223	\$1,039,223	94.47	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	94.47	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827965	Prim Centenario Del Ejército Mexicano	FP2016-573	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$812,971	\$812,971	\$812,971	81.30	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	81.30	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827966	Jn Juan Escutia	FP2016-465	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,041,161	\$1,041,161	\$1,041,161	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827975	Jn Texopilli 2000	FP2016-570	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$319,379	\$319,379	\$319,379	29.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.45	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827979	Jn Rafael Solana	FP2016-569	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$421,113	\$421,113	\$421,113	29.04	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	29.04	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827981	Jn Manuel M. Ponce	FP2016-566	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$388,800	\$388,800	\$388,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827984	Stec Gral. Felipe Angeles Ramirez	FP2016-562	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$372,285	\$372,285	\$372,285	31.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	31.82	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400827987	Jn Lev Semionovich Vigotsky	FP2016-553	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$766,770	\$766,770	\$766,770	70.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.70	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828005	Jn Francisco Gabilondo Soler	FP2016-550	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$629,638	\$629,638	\$629,638	58.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828016	Secg No. 0221 Amado Nervo	FP2016-538	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$575,999	\$575,999	\$575,999	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400828024	Prim Francisco I. Madero	FP2016-537	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,413,274	\$1,413,274	\$1,413,274	85.47	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	85.47	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828030	Jn Jesús Romero Flores	FP2016-535	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$860,454	\$860,454	\$860,454	79.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.34	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828034	Jn Artemio Del Valle Arizpe	FP2016-532	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$804,848	\$804,848	\$804,848	74.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.21	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828036	Stec Justo Sierra Méndez	FP2016-529	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$398,187	\$398,187	\$398,187	48.27	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	48.27	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828043	Stec General Emiliano Zapata	FP2016-528	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,517,211	\$1,517,211	\$1,517,211	\$1,517,211	\$436,957	\$436,957	\$436,957	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828056	Prim Eulalia Guzmán	FP2016-515	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$382,169	\$382,169	\$382,169	47.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	47.77	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828063	Jn Luz Acosta De Velad	FP2016-466	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$274,848	\$274,848	\$274,848	50.68	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	50.68	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828067	Stv Guadalupe Victoria	FP2016-509	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828072	Stec Lauro Millan Mejía	FP2016-508	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$920,614	\$920,614	\$920,614	65.76	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	65.76	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828079	Prim Emiliano Zapata	FP2016-468	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,030,294	\$1,030,294	\$1,030,294	93.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.47	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828082	Secg No. 0802 Profr. Gabino Escalante Arreola	FP2016-506	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$480,478	\$480,478	\$480,478	60.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.06	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828088	Prim Venustiano Carranza	FP2016-469	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$878,146	\$878,146	\$878,146	79.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.66	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400828090	Prim Vicente Guerrero	FP2016-503	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,493,964	\$1,493,964	\$1,493,964	62.25	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	62.25	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828096	Secg No. 0202 General Jesús González Ortega	FP2016-470	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,151,610	\$1,151,610	\$1,151,610	95.97	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	95.97	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828098	Prim Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-502	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$534,152	\$534,152	\$534,152	48.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.46	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828101	Secg No. 0416 Lic. Adolfo López Mateos	FP2016-471	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$257,793	\$257,793	\$257,793	32.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	32.22	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828104	Sec Juan De La Barrera	FP2016-472	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$791,998	\$791,998	\$791,998	96.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828106	Prim Revolución Mexicana	FP2016-501	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$230,400	\$230,400	\$230,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828114	Stv No. 0143 Cuauhtémoc	FP2016-473	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$670,748	\$670,748	\$670,748	55.90	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	55.90	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828116	Prim Juan Escutia	FP2016-499	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$873,498	\$873,498	\$873,498	79.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.24	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828119	Prim Evolución Social	FP2016-475	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$400,673	\$400,673	\$400,673	34.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	34.25	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828122	Prim Ignacio Zaragoza	FP2016-498	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$880,441	\$880,441	\$880,441	79.87	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	79.87	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828127	Jn José Rafael Polo	FP2016-477	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$75,000,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$712,115	\$712,115	\$712,115	94.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.95	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828130	Prim Ignacio Ramirez	FP2016-497	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$849,241	\$849,241	\$849,241	77.04	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	77.04	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400828132	Prim José Clemente Orozco	FP2016-478	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$755,317	\$755,317	\$755,317	91.55	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	91.55	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828134	Prim Gustavo Díaz Ordaz	FP2016-496	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$384,000	\$384,000	\$384,000	96.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828137	Prim Lic. Andrés Molina Enriquez	FP2016-479	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$672,000	\$672,000	\$672,000	96.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828144	Jn Andrés Quintana Roo	FP2016-480	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$372,918	\$372,918	\$372,918	28.69	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.69	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828145	Prim Gral. Lázaro Cárdenas	FP2016-495	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$703,267	\$703,267	\$703,267	87.91	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	87.91	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828148	Jn Idelfonso Mora Rojas	FP2016-484	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$843,266	\$843,266	\$843,266	77.75	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	77.75	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828152	Prim Gral. Alvaro Obregón	FP2016-494	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$684,762	\$684,762	\$684,762	85.60	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	85.60	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828157	Prim Fray Pedro De Gante	FP2016-493	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,347,705	\$1,347,705	\$1,347,705	89.85	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	89.85	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828162	Prim Cristóbal Colón	FP2016-490	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$871,541	\$871,541	\$871,541	79.06	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	79.06	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828278	Jn Juana De Arco	FP2016-129	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$788,829	\$788,829	\$788,829	72.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.73	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828284	Prim Gregorio Torres Quintero	FP2016-133	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,285,801	\$1,285,801	\$1,285,801	95.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.24	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828742	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2016-1006	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$9,221,741	\$9,221,741	\$9,221,741	46.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.11	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160400828747	Prim Benito Juárez	FP2016-066	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$875,921	\$875,921	\$875,921	79.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.46	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828754	Prim Wenceslao Labra	FP2016-068	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$597,448	\$597,448	\$597,448	54.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.20	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828756	Jn Juan Rulfo	FP2016-088	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$876,060	\$876,060	\$876,060	79.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.64	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828758	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-115	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$674,220	\$674,220	\$674,220	61.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.29	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828760	Prim Jaime Torres Bodet	FP2016-134	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,145,276	\$1,145,276	\$1,145,276	95.44	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	95.44	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828765	Prim Lic. Mario Colín Sánchez	FP2016-135	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$432,000	\$432,000	\$432,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828766	Prim Manuel Bernal	FP2016-136	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$100,800	\$100,800	\$100,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828768	Secg No. 0619 Benito Juárez	FP2016-137	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$86,400	\$86,400	\$86,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828769	Jn A.E.P. Los Constituyentes	FP2016-142	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$206,795	\$206,795	\$206,795	68.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.93	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828770	Jn Adolfo Ruíz Cortines	FP2016-143	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$613,393	\$613,393	\$613,393	56.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.56	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828772	Jn Andrés Quintana Roo	FP2016-146	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$683,525	\$683,525	\$683,525	63.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.02	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828773	Jn Anexo A La Escuela Normal De Ecatepec	FP2016-147	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$867,443	\$867,443	\$867,443	72.29	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	72.29	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17160400828775	Jn Carmen Baez	FP2016-148	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$847,044	\$847,044	\$847,044	78.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.10	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828777	Jn Celia Muñoz Escobar	FP2016-149	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,041,175	\$1,041,175	\$1,041,175	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828778	Jn Cinteotl	FP2016-150	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,041,175	\$1,041,175	\$1,041,175	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828779	Jn Estefanía Castañeda	FP2016-151	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$473,065	\$473,065	\$473,065	43.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.62	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828780	Jn Felipe Angeles	FP2016-153	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$719,853	\$719,853	\$719,853	66.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.37	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828782	Jn Francisco Zarco	FP2016-154	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$611,427	\$611,427	\$611,427	43.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.67	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828783	Jn Frida Kahlo	FP2016-155	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$772,939	\$772,939	\$772,939	90.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.93	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828785	Jn Gabriel Agraz Garcia De Alba	FP2016-157	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$653,691	\$653,691	\$653,691	60.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.27	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828786	Jn Gabriel Garcia Márquez	FP2016-158	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$577,293	\$577,293	\$577,293	76.97	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	76.97	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828788	Jn Gregorio Torres Quintero	FP2016-159	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,075,000	\$1,075,000	\$1,075,000	\$1,075,000	\$534,867	\$534,867	\$534,867	49.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.76	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828789	Jn Hans Christian Andersen	FP2016-160	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$693,191	\$693,191	\$693,191	63.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.91	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828790	Jn Hermanas Abasolo	FP2016-162	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$91,665	\$91,665	\$91,665	22.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.92	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160400828791	Jn Hermenegildo Galeana	FP2016-163	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$348,230	\$348,230	\$348,230	32.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	32.11	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828793	Jn Izzac Ochoterena Y Mendieta	FP2016-164	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$568,512	\$568,512	\$568,512	52.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.42	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828795	Jn Jaime Torres Bodet	FP2016-165	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$608,432	\$608,432	\$608,432	73.75	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	73.75	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828796	Jn Jean Piaget	FP2016-166	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$259,320	\$259,320	\$259,320	23.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.91	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828797	Jn José María Lozano	FP2016-167	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$570,967	\$570,967	\$570,967	52.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.65	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828799	Jn José María Morelos Y Pavón	FP2016-168	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$72,951	\$72,951	\$72,951	24.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.32	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828800	Jn José María Velasco	FP2016-169	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$521,187	\$521,187	\$521,187	48.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.06	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828801	Jn José Vasconcelos	FP2016-170	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$312,353	\$312,353	\$312,353	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828802	Jn Josefina Castañeda Del Pozo	FP2016-171	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$678,098	\$678,098	\$678,098	62.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.52	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828803	Jn Josefina Ramos Del Río	FP2016-172	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$681,382	\$681,382	\$681,382	62.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.83	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828804	Jn Josué Mirlo	FP2016-173	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$963,119	\$963,119	\$963,119	83.75	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	83.75	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828806	Jn Juan Fernández Albarrán	FP2016-174	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$533,470	\$533,470	\$533,470	49.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.19	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17160400828807	Jn Manuel Cervantes Imaz	FP2016-181	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$712,103	\$712,103	\$712,103	65.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.66	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828808	Prim Revolución	FP2016-202	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$382,011	\$382,011	\$382,011	63.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.67	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828810	Secg Manuel Esquivel Duran	FP2016-205	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,727,457	\$1,727,457	\$1,727,457	69.10	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	69.10	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828812	Secg No. 0099 Generalísimo José Ma. Morelos Y Pavón	FP2016-206	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,850,000	\$3,850,000	\$3,850,000	\$3,850,000	\$2,061,847	\$2,061,847	\$2,061,847	53.55	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	53.55	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828814	Secg No. 0671 Francisco González Bocanegra	FP2016-207	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$388,858	\$388,858	\$388,858	77.77	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	77.77	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828815	Secg No. 0840 Calmecac	FP2016-208	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$323,597	\$323,597	\$323,597	30.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.82	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828817	Secg No. 0935 Camarada Profesor Misael Núñez Acosta	FP2016-209	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$358,937	\$358,937	\$358,937	55.22	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	55.22	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828820	Secg No. 0948 Guillermo González Camarena	FP2016-210	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$367,807	\$367,807	\$367,807	37.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.72	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828821	Secg No. 0962 Frida Kahlo	FP2016-211	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$129,616	\$129,616	\$129,616	43.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.21	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828822	Sec Emma Godoy	FP2016-212	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$341,989	\$341,989	\$341,989	41.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	41.45	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828823	Sec Juan Alvarez	FP2016-213	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$4,879,693	\$4,879,693	\$4,879,693	\$4,879,693	\$2,966,779	\$2,966,779	\$2,966,779	60.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828824	Stv José Martí	FP2016-214	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$724,310	\$724,310	\$724,310	87.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	87.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1716040082825	Stv Margarita Maza De Juárez	FP2016-215	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$372,285	\$372,285	\$372,285	31.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	31.82	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082829	Prim Gregorio Torres Quintero	FP2016-218	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$410,676	\$410,676	\$410,676	37.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.33	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082831	Prim J. Encarnación Fuentes	FP2016-222	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$728,425	\$728,425	\$728,425	88.29	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	88.29	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082833	Prim Narciso Mendoza	FP2016-224	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$930,551	\$930,551	\$930,551	95.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.44	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082834	Jn Niño Artillero	FP2016-228	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$410,210	\$410,210	\$410,210	37.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.29	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082835	Jn Ovidio Decroly	FP2016-229	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	96.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082836	Stec E.S.T.A. No. 0041 Jesús Reyes Heróles	FP2016-231	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$117,306	\$117,306	\$117,306	46.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.92	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082838	Jn Silvestre Revueltas	FP2016-232	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082839	Secg No. 0391 Juan Aldama	FP2016-233	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$195,741	\$195,741	\$195,741	65.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.25	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082840	Jn Ignacio Zaragoza	FP2016-234	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$856,243	\$856,243	\$856,243	78.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.95	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082841	Prim Estado De México	FP2016-236	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$442,488	\$442,488	\$442,488	29.50	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	29.50	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082843	Stec José Alonso Huetzin Apocatzin	FP2016-237	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1716040082884	Prim Lic. Benito Juárez	FP2016-241	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$963,674	\$963,674	\$963,674	58.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.28	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082886	Prim Profr. Rafael Ramírez	FP2016-242	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,038,869	\$1,038,869	\$1,038,869	62.83	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	62.83	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082887	Secg No. 0908 Enrique C. Rebsamen	FP2016-243	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$190,118	\$190,118	\$190,118	23.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.76	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828854	Secg No. 0936 Rubén Jaramillo	FP2016-244	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$814,381	\$814,381	\$814,381	28.57	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	28.57	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828855	Jn Lic. Benito Juárez	FP2016-245	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,430,060	\$1,430,060	\$1,430,060	89.38	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	89.38	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828857	Prim Alfa Samano Bishop	FP2016-246	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$790,240	\$790,240	\$790,240	95.79	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.79	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828858	Prim Francisco Villa	FP2016-247	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$770,949	\$770,949	\$770,949	93.45	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	93.45	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828862	Prim Mártires De Ixtapan	FP2016-248	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$488,791	\$488,791	\$488,791	28.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.75	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828865	Secg Lic. Adolfo López Mateos	FP2016-249	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$785,148	\$785,148	\$785,148	95.17	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.17	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828866	Jn José María Luis Mora	FP2016-251	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$159,690	\$159,690	\$159,690	29.45	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	29.45	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828868	Jn Angel Maria Garibay	FP2016-253	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$821,724	\$821,724	\$821,724	65.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.74	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828869	Jn Claudio Bernard	FP2016-255	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$768,000	\$768,000	\$768,000	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX1716040082870	Jn Cuauhtémoc	FP2016-256	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$428,518	\$428,518	\$428,518	79.02	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	79.02	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082871	Jn Emiliano Zapata Salazar	FP2016-257	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$647,899	\$647,899	\$647,899	86.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.39	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082872	Jn Emilio Abreu Gómez	FP2016-258	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082873	Jn Eulafio Gutiérrez	FP2016-259	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$133,256	\$133,256	\$133,256	24.57	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	24.57	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082876	Jn José Domingo Lavín	FP2016-261	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$520,587	\$520,587	\$520,587	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082877	Jn José María Arteaga	FP2016-262	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$671,151	\$671,151	\$671,151	95.88	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.88	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082881	Jn Juana De Arco	FP2016-264	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,041,175	\$1,041,175	\$1,041,175	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082898	Jn Profra. Esperanza Ramírez De Alba	FP2016-267	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$766,767	\$766,767	\$766,767	78.64	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	78.64	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082890	Jn William Heard Kilpatrick	FP2016-272	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$133,256	\$133,256	\$133,256	24.57	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	24.57	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082891	Prim 19 De Marzo	FP2016-273	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$527,009	\$527,009	\$527,009	47.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	47.81	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082892	Prim Agustín Melgar	FP2016-274	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,248,000	\$1,248,000	\$1,248,000	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX1716040082894	Prim Emiliano Zapata	FP2016-275	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160400828905	Prim Miguel Hidalgo Y Costilla	FP2016-281	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$446,053	\$446,053	\$446,053	89.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.21	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828906	Prim Profr. Elda Gómez Lugo	FP2016-282	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$406,972	\$406,972	\$406,972	54.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.26	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828907	Prim Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-283	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$837,004	\$837,004	\$837,004	75.93	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	75.93	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828908	Stec E.S.T.I.C. No. 044 Mario Moreno Reyes	FP2016-284	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	96.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828910	Stv Valentin Gómez Farias	FP2016-286	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	96.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828911	Stec Tec. No. 89 José María Morelos Y Pavón	FP2016-287	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828913	Jn Lic. Gumercindo Enriquez	FP2016-289	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$635,832	\$635,832	\$635,832	84.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.78	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828914	Jn Manuel M. Flores	FP2016-291	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$635,731	\$635,731	\$635,731	84.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.76	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828915	Prim Primero De Mayo	FP2016-292	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$635,041	\$635,041	\$635,041	52.92	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	52.92	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828916	Secg No. 0414 Gralísimo. José Ma. Morelos Y Pavón	FP2016-293	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$446,069	\$446,069	\$446,069	55.76	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	55.76	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828917	Stec Andrés Molina Enríquez	FP2016-294	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,143,897	\$1,143,897	\$1,143,897	95.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.32	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828918	Prim Alma De La Patria	FP2016-302	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$944,403	\$944,403	\$944,403	85.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.67	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160400828920	Prim Ignacio Manuel Altamirano	FP2016-304	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$654,765	\$654,765	\$654,765	93.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.54	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828922	Secg No. 0912 Dolores Hidalgo	FP2016-306	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828924	Secg No. 0913 Ignacio Manuel Altamirano	FP2016-307	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$115,200	\$115,200	\$115,200	28.80	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828925	Secg No. 0951 Lic. Arturo Montiel Rojas	FP2016-308	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,001,028	\$1,001,028	\$1,001,028	95.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.34	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828926	Jn Anton Makarenko	FP2016-309	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$942,108	\$942,108	\$942,108	94.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.21	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828927	Jn Enrique Pestalozzi	FP2016-310	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$414,302	\$414,302	\$414,302	55.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	55.24	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828929	Jn Estefanía Castañeda	FP2016-311	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$689,748	\$689,748	\$689,748	63.60	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	63.60	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828930	Jn Filiberto Gómez	FP2016-312	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$100,800	\$100,800	\$100,800	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828932	Jn Francisco M. Sánchez De Tagle	FP2016-313	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$535,487	\$535,487	\$535,487	49.37	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	49.37	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828933	Jn Garcilaso De La Vega	FP2016-314	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$750,062	\$750,062	\$750,062	93.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.76	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828936	Jn Ignacio M. Altamirano	FP2016-315	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$740,043	\$740,043	\$740,043	68.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.23	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828938	Prim Independencia	FP2016-317	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,021,187	\$1,021,187	\$1,021,187	92.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.64	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17160400828939	Jn Moctezuma Xocoyotzin	FP2016-319	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$719,581	\$719,581	\$719,581	66.35	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.35	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828940	Jn Pestalozzi	FP2016-320	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$539,636	\$539,636	\$539,636	49.76	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	49.76	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828944	Secg No. 0020 Niños Héroes	FP2016-323	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,061,520	\$1,061,520	\$1,061,520	81.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.66	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828945	Jn Bernardo De Balbuena	FP2016-326	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,037,414	\$1,037,414	\$1,037,414	95.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.65	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828946	Jn Emilio Portes Gil	FP2016-327	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$513,333	\$513,333	\$513,333	94.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.66	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828948	Jn Fanny Anitua	FP2016-329	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$499,309	\$499,309	\$499,309	66.57	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	66.57	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828949	Jn Gabino Barreda	FP2016-330	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828951	Jn Jesús Fuentes Y Muñiz	FP2016-331	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$856,215	\$856,215	\$856,215	78.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.95	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828952	Jn Laura Méndez De Cuenca	FP2016-333	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,038,645	\$1,038,645	\$1,038,645	95.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.77	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828954	Jn Manuel Bernal	FP2016-334	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$767,999	\$767,999	\$767,999	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828955	Jn María Montessori	FP2016-335	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$702,469	\$702,469	\$702,469	64.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.77	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828956	Jn María Montoya Romero	FP2016-336	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$542,279	\$359,936	\$359,936	\$359,936	66.37	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	66.37	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17160400828959	Jn Tonacatecutli	FP2016-339	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$310,870	\$310,870	\$310,870	28.66	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.66	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828961	Prim Isidro Fabela	FP2016-341	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$873,646	\$873,646	\$873,646	79.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.25	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828963	Jn Axayacatl	FP2016-408	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$315,866	\$315,866	\$315,866	29.12	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	29.12	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828964	Jn Bertha Von Glumer	FP2016-411	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$672,397	\$672,397	\$672,397	61.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.13	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828966	Jn Niños Héroes	FP2016-452	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$319,379	\$319,379	\$319,379	29.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.45	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828967	Jn Gustavo Baz Prada	FP2016-464	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$573,184	\$573,184	\$573,184	52.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.85	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828968	Prim Adolfo López Mateos	FP2016-489	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$903,166	\$903,166	\$903,166	81.93	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	81.93	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828969	Prim Cuauhtémoc	FP2016-512	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,047,168	\$2,047,168	\$2,047,168	81.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.89	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828971	Prim Francisco I. Madero	FP2016-516	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$237,600	\$237,600	\$237,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828972	Jn Felipe Villanueva	FP2016-549	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$854,613	\$854,613	\$854,613	77.69	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	77.69	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828973	Jn Leona Vicario	FP2016-552	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$482,565	\$482,565	\$482,565	44.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	44.49	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828974	Prim Carlos Hank González	FP2016-590	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$404,866	\$404,866	\$404,866	50.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.61	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160400828975	Prim Mariano Matamoros	FP2016-594	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$393,964	\$393,964	\$393,964	33.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	33.67	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828976	Prim Venustiano Carranza	FP2016-628	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$374,400	\$374,400	\$374,400	28.80	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828977	Jn Josefa Ortiz De Dominguez	FP2016-642	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$868,210	\$868,210	\$868,210	80.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828978	Jn Tajin (Rayo Trueno O Centella)	FP2016-802	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$785,951	\$785,951	\$785,951	95.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.27	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828979	Univ Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	FP2016-866	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$12,176,048	\$12,176,048	\$12,176,048	64.77	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	64.77	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828981	Cobaem Cobaem Plantel 30 Nezahualcóyotl	FP2016-905	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$4,443,050	\$4,443,050	\$4,443,050	\$4,443,050	\$1,661,591	\$1,661,591	\$1,661,591	37.40	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	37.40	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17160400828983	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2016-967	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$12,056,651	\$12,056,651	\$12,056,651	60.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.28	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831704	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-131	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$312,358	\$312,358	\$312,358	89.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.25	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831705	Prim Ricardo Flores Magón	FP2016-203	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	23.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.04	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831706	Jn José Vasconcelos	FP2016-235	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$843,284	\$843,284	\$843,284	77.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.75	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831707	Jn Andrés Quintana Roo	FP2016-240	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$651,628	\$651,628	\$651,628	60.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.08	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831708	Jn Ignacio Zaragoza	FP2016-260	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$381,448	\$381,448	\$381,448	95.36	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	95.36	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1221

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170100831709	Jn José Vasconcelos	FP2016-263	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$848,287	\$848,287	\$848,287	78.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.22	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831710	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-270	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$900,762	\$900,762	\$900,762	81.89	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	81.89	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831711	Prim Lic. Benito Juárez	FP2016-278	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$469,475	\$469,475	\$469,475	62.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.60	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831712	Prim Benito Juárez	FP2016-316	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$729,919	\$729,919	\$729,919	31.19	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	31.19	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831713	Prim Emiliano Zapata	FP2016-322	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,325,000	\$2,325,000	\$2,325,000	\$2,325,000	\$668,321	\$668,321	\$668,321	28.74	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	28.74	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831714	Jn Ermilo Abreu Gómez	FP2016-328	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$847,004	\$847,004	\$847,004	78.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.10	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831715	Jn Niños Héroes	FP2016-467	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$845,392	\$845,392	\$845,392	77.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.95	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831716	Prim Cuauhtémoc	FP2016-536	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,101,536	\$1,101,536	\$1,101,536	66.62	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	66.62	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831717	Jn Jean Piaget	FP2016-641	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$864,261	\$864,261	\$864,261	79.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.69	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831718	Univ Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	FP2016-910	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$9,694,002	\$9,694,002	\$9,694,002	51.56	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	51.56	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831732	Prim Lic. Benito Juárez	FP2016-279	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Educativa Básica	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$405,383	\$405,383	\$405,383	54.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR