

Total: 45

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Información General del Proyecto |                   |                     |        |                 |                         |  |      |   | Avance Financiero   |           |               |             |              |                        |              |              |              |             | Avance Físico |           |                  | Observaciones    |           |              |                    |   |
|--------------------|--|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------|-----------------|-------------------------|--|------|---|---|-----------|---------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
|                    |  |                    | Entidad                          | Municipio         | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico                         | Ramo | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto  | Estatus   | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida |                  | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |   |
| MEX17170200883630  | Construcción De Edificio "E", Unidad Académica Profesional Acolman               |                    | México                           | Acolman           | Cobertura municipal |        |                 | Aportaciones Federales  | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma del Estado de México                   | Educación | En Ejecución  | 2017        | \$11,657,118 | \$11,657,118           | \$11,657,118 | \$11,652,284 | \$11,652,284 | \$4,750,804 | \$4,709,069   | 40.75     | \$0              | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 22.00              | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170200883689  | Segunda Etapa Del Edificio De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Amecameca |                    | México                           | Amecameca         | Cobertura municipal |        |                 | Aportaciones Federales  | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma del Estado de México                   | Educación | En Ejecución  | 2017        | \$3,500,000  | \$3,500,000            | \$3,500,000  | \$3,484,342  | \$3,484,342  | \$2,117,620 | \$2,081,964   | 60.50     | \$0              | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 73.00              | Financiera: / Física: / Registro:                                   |
| MEX00180101067266  | Prepa Preparatoria Oficial 212 Cuauhtémoc  | 105789             | México                           | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        |                 | Aportaciones Federales  | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución  | 2017        | \$1,753,962  | \$1,753,252            | \$1,753,252  | \$1,753,252  | \$1,291,006  | \$1,291,006 | \$1,291,006   | 73.63     | \$0              | Metros Cuadrados | 100       | 0.00         | 7.36               | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:     |
| MEX00180101067297  | Prepape. Of. N. 120  | 108823             | México                           | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        |                 | Aportaciones Federales  | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución  | 2017        | \$451,558    | \$451,558              | \$451,558    | \$451,558    | \$451,456    | \$451,456   | \$451,456     | 99.98     | \$0              | Metros Cuadrados | 100       | 0.00         | 10.00              | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:     |
| MEX00180101067302  | Prepasepreparatoria Oficial N. 215   | 108824             | México                           | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        |                 | Aportaciones Federales  | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución  | 2017        | \$1,489,401  | \$1,489,401            | \$1,489,401  | \$1,489,401  | \$1,467,982  | \$1,467,982 | \$1,467,982   | 98.56     | \$0              | Metros Cuadrados | 100       | 0.00         | 9.86               | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:     |
| MEX00180101067310  | Prepape. Of. N. 239 Humberto Gutiérrez Corona                                    | 108828             | México                           | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        |                 | Aportaciones Federales  | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución  | 2017        | \$784,076    | \$784,076              | \$784,076    | \$784,076    | \$783,510    | \$783,510   | \$783,510     | 99.93     | \$0              | Metros Cuadrados | 100       | 0.00         | 9.99               | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:     |
| MEX00180101067323  | Prepasepreparatoria  | 108830             | México                           | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        |                 | Aportaciones Federales  | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución  | 2017        | \$784,781    | \$784,781              | \$784,781    | \$784,781    | \$773,125    | \$773,125   | \$773,125     | 98.51     | \$0              | Metros Cuadrados | 100       | 0.00         | 9.85               | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:     |
| MEX00180101067324  | Prepasepreparatoria Oficial Núm. 263   | 108831             | México                           | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        |                 | Aportaciones Federales  | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución  | 2017        | \$1,000,000  | \$1,000,000            | \$1,000,000  | \$1,000,000  | \$300,000    | \$300,000   | \$300,000     | 30.00     | \$0              | Metros Cuadrados | 100       | 0.00         | 3.00               | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:     |
| MEX00180101067345  | Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico De Chiconcuac                              | 108840             | México                           | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        |                 | Aportaciones Federales  | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución  | 2017        | \$950,000    | \$950,000              | \$950,000    | \$950,000    | \$285,000    | \$285,000   | \$285,000     | 30.00     | \$0              | Metros Cuadrados | 100       | 0.00         | 3.00               | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:     |
| MEX00180101067360  | Prepasepreparatoria 142 Lázaro Cárdenas Del Rio                                  | 108843             | México                           | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        |                 | Aportaciones Federales  | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución  | 2017        | \$750,000    | \$750,000              | \$750,000    | \$750,000    | \$750,000    | \$750,000   | \$750,000     | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 100       | 0.00         | 10.00              | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:     |
| MEX00180101067381  | Prepasepreparatoria Agrícola De La Universidad Autónoma De Chapingo              | 109886             | México                           | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        |                 | Aportaciones Federales  | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución  | 2017        | \$5,000,000  | \$5,000,000            | \$5,000,000  | \$5,000,000  | \$1,499,994  | \$1,499,994 | \$1,499,994   | 30.00     | \$0              | Metros Cuadrados | 100       | 0.00         | 3.00               | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:     |
| MEX00180101073836  | Extraescuela Superior De Bellas Artes De Texcoco Humberto Vidal Mendoza          | 107554             | México                           | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        |                 | Aportaciones Federales  | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución  | 2017        | \$9,390,000  | \$9,386,919            | \$9,386,919  | \$9,386,919  | \$3,790,583  | \$3,790,583 | \$3,790,583   | 40.38     | \$0              | Metros Cuadrados | 100       | 0.00         | 4.04               | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:     |
| MEX00180101073838  | Prepasepreparatoria No. 212  | 108815             | México                           | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        |                 | Aportaciones Federales  | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución  | 2017        | \$461,484    | \$461,484              | \$461,484    | \$461,484    | \$113,044    | \$113,044   | \$113,044     | 24.50     | \$0              | Metros Cuadrados | 100       | 0.00         | 2.45               | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:     |
| MEX00180101073840  | Pre. Lázaro Cárdenas   | 108827             | México                           | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        |                 | Aportaciones Federales  | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución  | 2017        | \$4,120,425  | \$4,111,150            | \$4,111,150  | \$4,111,150  | \$1,233,345  | \$1,233,345 | \$1,233,345   | 30.00     | \$0              | Metros Cuadrados | 100       | 0.00         | 3.00               | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:     |

Total: 45

| Información General del Proyecto |  |                    |         |                   |                     |        |                        |  |                                      |   |   |                  |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |           |           |           | Avance Físico |           |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                    | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora                                       | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| MEX00180101073843                | Varios Planteles                                       | 108845             | México  | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000            | \$1,200,000  | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | 30.00         | \$0       | Metros Cuadrados | 100       | 0.00          | 3.00         | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX17170401042410                | Cbt Amecameca  | 107120-1           | México  | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$2,383,436 | \$2,383,436 | \$2,383,436            | \$2,383,436  | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 200       | 0.00          | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:               |
| MEX17170401042473                | Cbt No. 1 San José Del Rincón                          | 107120-2           | México  | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$1,530,538 | \$1,530,538 | \$1,530,538            | \$1,530,538  | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 100       | 0.00          | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:               |
| MEX17170401042474                | Cbt No. 2 Jocotitlán                                   | 107120-3           | México  | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$1,175,000 | \$1,175,000 | \$1,175,000            | \$1,175,000  | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 200       | 0.00          | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:               |
| MEX17170401042475                | Cbt Sultepec 1   | 107120-4           | México  | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$2,383,436 | \$2,383,436 | \$2,383,436            | \$2,383,436  | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 200       | 0.00          | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:               |
| MEX17170401042477                | Preparatoria Oficial No. 24                            | 107120-5           | México  | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$4,236,077 | \$4,236,077 | \$4,236,077            | \$4,236,077  | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 200       | 0.00          | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:               |
| MEX17170401042479                | Centro De Bachillerato Tecnológico Adolfo López Mateos | 107120-6           | México  | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$6,585,785 | \$6,585,785 | \$6,585,785            | \$6,585,785  | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 100       | 0.00          | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:               |
| MEX17170401042484                | Preparatoria Oficial No. 129                           | 107120-7           | México  | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000            | \$1,300,000  | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 100       | 0.00          | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:               |
| MEX17170401042485                | Preparatoria Oficial No. 143                           | 107120-8           | México  | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$702,000   | \$702,000   | \$702,000              | \$702,000    | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 100       | 0.00          | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:               |
| MEX17170401042487                | Preparatoria Oficial No. 155                           | 107120-9           | México  | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$1,530,538 | \$1,530,538 | \$1,530,538            | \$1,530,538  | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 100       | 0.00          | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:               |
| MEX17170401042489                | Preparatoria Oficial No. 170                           | 107120-10          | México  | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$1,821,174 | \$1,821,174 | \$1,821,174            | \$1,821,174  | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 200       | 0.00          | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:               |
| MEX17170401042491                | Preparatoria Oficial No. 195                           | 107120-11          | México  | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$765,269   | \$765,269   | \$765,269              | \$765,269    | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 50        | 0.00          | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:               |
| MEX17170401042493                | Preparatoria Oficial No. 198                           | 107120-12          | México  | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$1,530,538 | \$1,530,538 | \$1,530,538            | \$1,530,538  | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 100       | 0.00          | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:               |
| MEX17170401042494                | Preparatoria Oficial No. 202                           | 107120-13          | México  | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$702,000   | \$702,000   | \$702,000              | \$702,000    | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Cuadrados | 100       | 0.00          | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:               |

Total: 45

| Información General del Proyecto |   |                      |         |                     |                     |        |                        |  |                                      |   |   |                  |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |           |                  | Observaciones |           |              |   |
|----------------------------------|---|----------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto   | Entidad | Municipio           | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora                                       | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado                                |
| MEX17170401042498                | Preparatoria Oficial No. 206  | 107120-14            | México  | Cobertura estatal   | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$1,530,538 | \$1,530,538 | \$1,530,538            | \$1,530,538  | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 100           | 0.00      | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX17170401042499                | Preparatoria Oficial No. 247  | 107120-15            | México  | Cobertura estatal   | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$1,530,538 | \$1,530,538 | \$1,530,538            | \$1,530,538  | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 100           | 0.00      | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX17170401042500                | Preparatoria Oficial No. 249  | 107120-16            | México  | Cobertura estatal   | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$1,530,538 | \$1,530,538 | \$1,530,538            | \$1,530,538  | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 100           | 0.00      | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX17170401042501                | Preparatoria Oficial No. 57   | 107120-17            | México  | Cobertura estatal   | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$1,530,538 | \$1,530,538 | \$1,530,538            | \$1,530,538  | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 100           | 0.00      | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX17170401042504                | Preparatoria Oficial No. 37   | 107120-18            | México  | Cobertura estatal   | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$1,175,000 | \$1,175,000 | \$1,175,000            | \$1,175,000  | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 200           | 0.00      | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX17170401042505                | Preparatoria Oficial No. 54   | 107120-19            | México  | Cobertura estatal   | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$1,530,538 | \$1,530,538 | \$1,530,538            | \$1,530,538  | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 100           | 0.00      | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX17170401042507                | Preparatoria Oficial No. 71   | 107120-20            | México  | Cobertura estatal   | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$1,530,538 | \$1,530,538 | \$1,530,538            | \$1,530,538  | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 100           | 0.00      | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX17170401042508                | Preparatoria Oficial No. 75   | 107120-21            | México  | Cobertura estatal   | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$2,383,436 | \$2,383,436 | \$2,383,436            | \$2,383,436  | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 200           | 0.00      | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX17170401042560                | Instituto Tecnológico De Tlalnepantla   | 109629               | México  | Cobertura estatal   | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$5,304,652 | \$5,304,652 | \$5,304,652            | \$5,304,652  | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metros Cuadrados | 200           | 0.00      | 0.00         | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX17170401042976                | Lic. Benito Juárez  | 105844-215           | México  | Cobertura estatal   | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$521,910   | \$521,910   | \$521,910              | \$521,910    | \$521,910   | \$521,910   | \$521,910     | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 100           | 0.00      | 100.00       | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX17170401042977                | Emiliano Zapata   | 105844-219           | México  | Cobertura estatal   | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$950,000   | \$933,499   | \$933,499              | \$933,499    | \$744,881   | \$744,881   | \$744,881     | 79.79    | \$0       | Metros Cuadrados | 100           | 0.00      | 79.79        | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: |
| MEX14140300368800                | Consolidar La Infraestructura Y El Equipamiento De Dos Instituciones Mas De Nivel Medio Superior (Cambio De Descripción Del Compromiso) | IMIFEUAJ CCI03020 14 | México  | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Colegio de bachilleres del estado de México                 | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$2,600,309 | \$2,600,309 | \$2,600,309            | \$2,600,309  | \$2,600,309 | \$2,600,309 | \$2,600,309   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 0             | 1.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro:                 |
| MEX17170200883732                | Construcción De La Segunda Etapa Del Taller De Tecnología Vehicular, Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl                        | -                    | México  | Nezahualcóyotl      | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma del Estado de México                   | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$2,900,000 | \$2,900,000 | \$2,900,000            | \$2,887,579  | \$2,887,579 | \$1,317,390 | \$1,302,389   | 45.43    | \$0       | Metros Cuadrados | 0             | 0.00      | 28.00        | Financiera: / Física: / Registro:                 |

PRELIMINAR

Total: 45

| Información General del Proyecto |  |                    |         |           |                     |        |                        |  |                                      |   |   |                  |              | Avance Financiero |              |              |                        |              |              |             |             | Avance Físico |           |                  |           | Observaciones |              |  |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                      | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                     | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto  | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado   |
| MEX17170300955447                | Finalización Del Edificio De Rectoría  | -                  | México  | Ocoyoacac | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA   | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$6,644,716  | \$6,644,716  | \$6,644,716            | \$6,584,528  | \$6,584,528  | \$2,452,866 | \$2,452,866 | 36.91         | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00          | 37.00        | Financiera: ESTAMOS EN ESPERA DE ESTIMACIONES PARA CONCLUIR CON EL RECURSO / Física: ESTAMOS EN ESPERA DE ESTIMACIONES PARA CONCLUIR CON EL RECURSO / Registro: EL MONTO TOTAL CONTRATADO ES POR LA CANTIDAD DE 6,584,528.00, ESTAMOS EN ESPERA DE ESTIMACIONES PARA CONCLUIR EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX17170300964320                | Mejorar La Infraestructura Fisica Educativa De La Diversas Ues                           | -                  | México  | Ocoyoacac | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO   | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$6,611,001  | \$6,611,001  | \$6,611,001            | \$6,611,001  | \$0          | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0       | Metros           | 0         | 0.00          | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MEX17170200880993                | Remodelación De 10 Aulas, Plantel Ignacio Ramirez Calzada De La Escuela Preparatoria     | -                  | México  | Toluca    | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma del Estado de México | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$1,943,810  | \$1,943,810  | \$1,943,810            | \$1,939,067  | \$1,939,067  | \$1,912,394 | \$1,868,147 | 98.38         | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MEX17170200883715                | Construcción De Edificio "E" Para Asesoría Y Tutoría, Centro Universitario Uaem Zumpango | -                  | México  | Zumpango  | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma del Estado de México | Educación        | En Ejecución | 2017              | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$11,000,000           | \$10,971,749 | \$10,971,749 | \$4,395,122 | \$4,358,426 | 39.96         | \$0       | Metros Cuadrados | 0         | 0.00          | 75.00        | Financiera: / Física: / Registro:  |

PRELIMINAR