

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Ejecutor	Presupuesto	Modificado	Resarcido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX00180101068870	Jn Juan A. Mateos	108977-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa	Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$641,482	\$539,217	\$539,217	\$539,217	\$539,217	\$539,217	\$539,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BÁSICO 2009 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101068871	Jn Profa. Remedios Colón	108977-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa	Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$641,481	\$539,825	\$539,825	\$539,825	\$539,825	\$539,825	\$539,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BÁSICO 2009 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101068872	Jn Hermanos Aldasoro	108977-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa	Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$641,481	\$641,481	\$641,481	\$641,481	\$192,444	\$192,444	\$192,444	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BÁSICO 2009 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101068873	Jn Profa. Celestina Vargas Bervera	108977-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa	Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$641,481	\$599,667	\$599,667	\$599,667	\$192,444	\$192,444	\$192,444	32.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	32.09	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BÁSICO 2009 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101068874	Prim Lic. Juan Fernández Albarrán	108977-5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa	Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,965	\$997,965	\$997,965	99.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.80	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BÁSICO 2009 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) / Física: Ninguna / Registro:
MEX00180101068875	Prim Tierra Y Libertad	108977-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa	Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,968	\$1,198,968	\$1,198,968	99.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.91	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BÁSICO 2009 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR