

Total: 45

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14180101066341	Prepa Preparatoria Oficial No. 228 Víctor Puebla	96292	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$489,589	\$489,589	\$489,589	\$489,589	\$422,122	\$422,122	\$422,122	86.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066342	Prepa Preparatoria Oficial No. 228 Víctor Puebla	96293	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$585,799	\$585,799	\$585,799	\$585,799	\$585,799	\$585,799	\$585,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066344	Prepa Preparatoria Oficial No. 228 Víctor Puebla	96294	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$353,153	\$353,153	\$353,153	\$353,153	\$353,153	\$353,153	\$353,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066348	Prepa Epeom No. 120	96296	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$849,321	\$849,321	\$849,321	\$849,321	\$849,321	\$849,321	\$849,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066349	Prepa Epo 239 Biol. Humberto Gutiérrez Corona	96297	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$494,837	\$494,837	\$494,837	\$494,837	\$494,837	\$494,837	\$494,837	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066361	Prepaepo No. 184	96304-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$375,067	\$375,067	\$375,067	\$375,067	\$375,067	\$375,067	\$375,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066371	Prepapreparatoria No. 184, José María Luis Mora	96305-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$839,282	\$839,282	\$839,282	\$839,282	\$839,282	\$839,282	\$839,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066383	Prepaepoem No. 215	96310	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066388	I.T.Instituto Tecnológico De Toluca	95561	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$14,012,460	\$14,012,460	\$14,012,460	\$14,012,460	\$13,947,975	\$13,947,975	\$13,947,975	99.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066390	"Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 178 (Agm-497)"	95964	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$5,430,757	\$5,430,757	\$5,430,757	\$5,430,757	\$4,990,848	\$4,990,848	\$4,990,848	91.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066391	"Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 255 (Agm-267)"	95965	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$5,286,893	\$5,286,893	\$5,286,893	\$5,286,893	\$5,233,914	\$5,233,914	\$5,233,914	99.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066393	"Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 203 (Agm-239)"	95967	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$14,182,315	\$14,182,315	\$14,182,315	88.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 45

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14180101066396	"Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 207 (Agm-628)"	95969	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$9,104,496	\$9,104,496	\$9,104,496	\$9,104,496	\$8,628,288	\$8,628,288	\$8,628,288	94.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066397	Cbt Cbt Num. 2 (Agm-302)	95970	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$7,082,959	\$7,082,959	\$7,082,959	\$7,082,959	\$6,725,462	\$6,725,462	\$6,725,462	94.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066401	"Cbt Cbt Chiautla (Agm-180)"	95972	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,616,267	\$15,616,267	\$15,616,267	97.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066403	"Cbt Cbt Isaac Newton (Agm-455) "	95973	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$14,313,510	\$14,313,510	\$14,313,510	\$14,313,510	\$12,228,279	\$12,228,279	\$12,228,279	85.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066407	"Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 104 (Agc-4738)"	95974	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,965	\$999,965	\$999,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066408	"Cbt Cbt Num. 2 Almoloya (Agc-117)"	95976	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$479,157	\$479,157	\$479,157	\$479,157	\$476,546	\$476,546	\$476,546	99.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066410	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 173	95978	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,969	\$199,969	\$199,969	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066411	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 113	95980	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,944	\$499,944	\$499,944	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066413	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 188	95981	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$977,638	\$977,638	\$977,638	88.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066415	Cbt Cbt Num. 3 Tecamac	95984	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,276,000	\$3,276,000	\$3,276,000	\$3,276,000	\$2,510,346	\$2,510,346	\$2,510,346	76.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066417	Cbt Cbt Calimaya	95986	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$587,358	\$587,358	\$587,358	\$587,358	\$560,575	\$560,575	\$560,575	95.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066418	Cbt Cbt María Luisa Marina De Suárez	95987	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,063,010	\$1,063,010	\$1,063,010	\$1,063,010	\$1,010,827	\$1,010,827	\$1,010,827	95.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 45

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14180101066419	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 241	95988	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$521,693	\$521,693	\$521,693	86.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066420	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 79	95990	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$590,949	\$590,949	\$590,949	98.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066424	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 189	95991	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,048,602	\$1,048,602	\$1,048,602	74.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066425	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 138	95992	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,486,369	\$1,486,369	\$1,486,369	99.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066427	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 278	95993	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$3,977,577	\$3,977,577	\$3,977,577	33.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066430	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Num. 176	95995	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,388,000	\$1,388,000	\$1,388,000	99.14	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066432	Prepa Escuela Preparatoria Oficial Anexa A La Normal De San Felipe Del Progreso	95996	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,199,950	\$1,199,950	\$1,199,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066433	Cbt Cbt Num. 3 Temascalcingo	95997	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,325,000	\$2,325,000	\$2,325,000	\$2,325,000	\$2,324,308	\$2,324,308	\$2,324,308	99.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066435	Cbt Cbt Num. 2 José Ma. Velasco	95998	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,267,000	\$1,267,000	\$1,267,000	93.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066438	Cbt Cbt Prof. Luis Camarena González	95999	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,716,479	\$1,716,479	\$1,716,479	95.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066445	Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 47 (Agm-733)	96000	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$9,985,384	\$9,985,384	\$9,985,384	\$9,985,384	\$9,825,157	\$9,825,157	\$9,825,157	98.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066446	Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 40 (Agc-1763)	96001	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,992,949	\$2,992,949	\$2,992,949	\$2,992,949	\$2,987,312	\$2,987,312	\$2,987,312	99.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 45

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14180101066448	Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 29	96002	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,496,474	\$1,496,474	\$1,496,474	\$1,496,474	\$1,365,282	\$1,365,282	\$1,365,282	91.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066449	Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel Num. 36	96003	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,496,474	\$1,496,474	\$1,496,474	\$1,496,474	\$1,477,422	\$1,477,422	\$1,477,422	98.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066545	Cecytem Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De México Plantel La Paz	96021	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$9,033,400	\$9,033,400	\$9,033,400	\$9,033,400	\$8,926,586	\$8,926,586	\$8,926,586	98.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066546	Cecytem Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De México Plantel Tecamac	96022	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$7,749,739	\$7,749,739	\$7,749,739	\$7,749,739	\$7,050,408	\$7,050,408	\$7,050,408	90.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066548	Cecytem Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De México Plantel Tepetzotlan	96023	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$8,860,839	\$8,860,839	\$8,860,839	\$8,860,839	\$8,190,410	\$8,190,410	\$8,190,410	92.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066549	Cecytem Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De México Plantel Sultepec	96024	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$4,116,339	\$4,116,339	\$4,116,339	\$4,116,339	\$3,508,877	\$3,508,877	\$3,508,877	85.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14180101066550	Cecytem Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De México Plantel Ecatepec	96025	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$45,250	\$45,250	\$45,250	\$45,250	\$28,950	\$28,950	\$28,950	63.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa FCIEMS 2014 / Física: Ninguna / Registro:
MEX14140300368800	Consolidar La Infraestructura Y El Equipamiento De Dos Instituciones Mas De Nivel Medio Superior (Cambio De Descripción Del Compromiso)	IMIFEUA JCCI0302014	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de bachilleres del estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$2,600,309	\$2,600,309	\$2,600,309	\$2,600,309	\$2,496,328	\$2,496,328	\$2,496,328	96.00	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA YA SE CONCLUYO / Registro: LA OBRA Y LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO SE HA CONCLUIDO, EXISTE UN REMANENTE EL CUAL SERA REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION
MEX14170300964399	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio De Villa Del Carbon	-	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,996,464	\$9,996,464	\$9,996,464	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR