

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400594976	Alejandro Dumas	96724-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$739,954	\$739,954	\$739,954	\$739,954	\$739,954	\$739,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595005	Venustiano Carranza	96724-1772	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$486,708	\$486,708	\$486,708	\$486,708	\$486,708	\$486,708	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595308	C.A.M. No. 30 Louis Braille	96724-36	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595315	Pirámide Del Sol	96724-1773	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,864	\$749,864	\$749,864	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595333	Lic. Guillermo Martínez D.	96724-1774	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595342	Prof. Rafael Ramírez	96724-58	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$745,206	\$745,206	\$745,206	\$745,206	\$745,206	\$745,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595355	Impulso Social	96724-68	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$980,000	\$877,850	\$877,850	\$877,850	\$877,850	\$877,850	\$877,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595366	Melchor Ocampo	96724-1779	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$747,782	\$747,782	\$747,782	\$747,782	\$747,782	\$747,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595376	Renato Descartes	96724-1780	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,853	\$749,853	\$749,853	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595382	Emilio Salgari	96724-78	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$686,452	\$686,452	\$686,452	\$686,452	\$686,452	\$686,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595394	Heriberto Enriquez Rodríguez	96724-80	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$688,283	\$688,283	\$688,283	\$688,283	\$688,283	\$688,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595401	Juan De La Barrera	96724-85	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$274,492	\$274,492	\$274,492	\$274,492	\$274,492	\$274,492	\$274,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150400595419	León Guzmán	96724-89	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400595426	Lic. Juan Fernández Albarrán	96724-93	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$682,511	\$682,511	\$682,511	\$682,511	\$682,511	\$682,511	\$682,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595433	Manuel Bernal	96724-94	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,246,436	\$1,246,436	\$1,246,436	\$1,246,436	\$1,246,436	\$1,246,436	\$1,246,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595487	Mariano Azuela	96724-96	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,155	\$749,155	\$749,155	\$749,155	\$749,155	\$749,155	\$749,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595493	Nueva Creación	96724-99	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595541	Ovidio Decroly	96724-100	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$747,750	\$747,750	\$747,750	\$747,750	\$747,750	\$747,750	\$747,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595551	Plan De Ayala	96724-101	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$747,750	\$747,750	\$747,750	\$747,750	\$747,750	\$747,750	\$747,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595559	Ramón Del Valle Inclán	96724-104	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,011,786	\$1,011,786	\$1,011,786	\$1,011,786	\$1,011,786	\$1,011,786	\$1,011,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595570	República Argentina	96724-105	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$747,783	\$747,783	\$747,783	\$747,783	\$747,783	\$747,783	\$747,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595588	Santiago Ramón Y Cajal	96724-106	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$188,704	\$167,938	\$167,938	\$167,938	\$167,938	\$167,938	\$167,938	\$167,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595598	Teodoro Schumacher Muñoz	96724-109	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$677,769	\$677,769	\$677,769	\$677,769	\$677,769	\$677,769	\$677,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595603	Emiliano Zapata Salazar	96724-1738	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$628,239	\$624,081	\$624,081	\$624,081	\$624,081	\$624,081	\$624,081	\$624,081	100.00	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400595610	Adolfo López Mateos	96724-1928	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$685,220	\$685,220	\$685,220	\$685,220	\$685,220	\$685,220	\$685,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595634	Federico Froebel	96724-135	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595645	Calmecac	96724-172	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$399,559	\$399,559	\$399,559	\$399,559	\$399,559	\$399,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595658	Rosaura Zapata	96724-1710	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,504	\$449,504	\$449,504	99.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595671	Rosendo Arnaiz	96724-179	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$476,520	\$476,520	\$476,520	\$476,520	\$476,520	\$476,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595679	Centro De Atención Múltiple, Agm-70	96724-1919	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,330	\$708,117	\$708,117	\$708,117	\$708,117	\$708,117	\$708,117	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595687	Dr. Néstor Herrera	96724-1862	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,580,564	\$1,539,997	\$1,539,997	\$1,539,997	\$1,539,997	\$1,539,997	\$1,539,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595711	Rosario Castellanos	96724-183	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$698,499	\$698,499	\$698,499	\$698,499	\$698,499	\$698,499	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595718	Lázaro Cárdenas	96724-1781	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$670,727	\$670,727	\$670,727	\$670,727	\$670,727	\$670,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595722	C.A.M. No. 10 Lic. Adolfo López Mateos	96724-184	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$497,053	\$497,053	\$497,053	\$497,053	\$497,053	\$497,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595737	José Vizcaino Pérez	96724-188	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,242,362	\$1,242,362	\$1,242,362	\$1,242,362	\$1,242,362	\$1,242,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595747	No. 0846 Jaime Sabines	96724-190	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400595759	No. 663 Emiliano Zapata	96724-1739	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$599,947	\$599,947	\$599,947	\$599,947	\$599,947	\$599,947	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595765	María Enriqueta Camarillo De Pereyra	96724-1782	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$731,983	\$731,983	\$731,983	\$731,983	\$731,983	\$731,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595774	Amado Nervo	96724-1984	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$225,219	\$225,219	\$225,219	\$225,219	\$225,219	\$225,219	\$225,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595783	Lázaro Cárdenas	96724-197	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$980,000	\$738,357	\$738,357	\$738,357	\$738,357	\$738,357	\$738,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595789	Xavier López García	96724-1891	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$2,014,101	\$2,014,101	\$2,014,101	\$2,014,101	\$2,014,101	\$2,014,101	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595795	Isidro Fabela	96724-1923	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$215,937	\$204,451	\$204,451	\$204,451	\$204,451	\$204,451	\$204,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595803	No. 0723 Emiliano Zapata	96724-1948	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$726,882	\$652,307	\$652,307	\$652,307	\$652,307	\$652,307	\$652,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595811	No. 1110 Narciso Bassols	96724-1977	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$769,403	\$769,403	\$769,403	99.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595822	Jean Piaget	96724-1989	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$145,074	\$134,457	\$134,457	\$134,457	\$134,457	\$134,457	\$134,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595830	No. 0756 Sor Juana Inés De La Cruz	96724-1990	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$327,108	\$274,304	\$274,304	\$274,304	\$274,304	\$274,304	\$274,304	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595843	José Vicente Villada Perea	96724-1991	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$446,831	\$428,985	\$428,985	\$428,985	\$428,985	\$428,985	\$428,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595852	No. 0834 Profr. Roberto Barrios Castro	96724-1992	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$297,409	\$291,601	\$291,601	\$291,601	\$291,601	\$291,601	\$291,601	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400595873	Dr. Belisario Domínguez	96724-203	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$954,548	\$957,487	\$957,487	\$957,487	\$957,487	\$957,487	\$957,487	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400595881	María Bertely	96724-212	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$467,544	\$467,544	\$467,544	\$467,544	\$467,544	\$467,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596155	Belisario Domínguez	96724-1783	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,995	\$749,995	\$749,995	\$749,995	\$749,995	\$749,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596167	Profra. María Elena Rosales Vargas	96724-214	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$604,069	\$604,069	\$604,069	\$604,069	\$604,069	\$604,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596173	Amado Nervo	96724-215	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$478,440	\$478,440	\$478,440	\$478,440	\$478,440	\$478,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596197	Profra. Estefanía Castañeda	96724-222	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596201	Profra. Silvina Jardon	96724-1962	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,054,500	\$1,054,489	\$1,054,489	\$1,054,489	\$1,054,489	\$1,054,489	\$1,054,489	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596214	Heriberto Enriquez	96724-226	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$562,852	\$487,399	\$487,399	\$487,399	\$487,399	\$487,399	\$487,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596317	Guadalupe Rhon De Hank	96724-1784	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$744,145	\$744,145	\$744,145	\$744,145	\$744,145	\$744,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596618	Francisco Villa	96724-237	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596626	Ricardo Flores Magón	96724-1887	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$380,000	\$331,269	\$331,269	\$331,269	\$331,269	\$331,269	\$331,269	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596630	Justo Sierra	96724-265	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,998	\$499,998	\$499,998	\$499,998	\$499,998	\$499,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400596636	Octavio Paz	96724-270	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$488,799	\$488,799	\$488,799	\$488,799	\$488,799	\$488,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596643	Profra. Natalia Carrasco	96724-279	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$388,343	\$388,343	\$388,343	\$388,343	\$388,343	\$388,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596650	Esther Cano	96724-281	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,825,153	\$1,825,153	\$1,825,153	\$1,825,153	\$1,825,153	\$1,825,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596653	Meztli	96724-1785	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$673,748	\$673,748	\$673,748	\$673,748	\$673,748	\$673,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596662	No. 0937 Ing. Heberto Castillo	96724-1965	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$132,983	\$130,220	\$130,220	\$130,220	\$130,220	\$130,220	\$130,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596669	5 De Febrero	96724-286	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$386,184	\$384,325	\$384,325	\$384,325	\$384,325	\$384,325	\$384,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596698	Emiliano Zapata	96724-291	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$390,640	\$390,640	\$390,640	\$390,640	\$390,640	\$390,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596703	Francisco Villa	96724-292	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$290,432	\$290,432	\$290,432	\$290,432	\$290,432	\$290,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596705	Gaby Brimmer	96724-294	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$476,797	\$455,777	\$455,777	\$455,777	\$455,777	\$455,777	\$455,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596711	José María García Conde	96724-302	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$355,009	\$355,009	\$355,009	\$355,009	\$355,009	\$355,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596714	Laura Méndez De Cuenca	96724-308	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$468,823	\$468,823	\$468,823	\$468,823	\$468,823	\$468,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596716	Rosario Castellanos	96724-330	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400596721	Gabriela Mistral	96724-293	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$474,723	\$474,723	\$474,723	\$474,723	\$474,723	\$474,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596725	Nicolás Bravo	96724-315	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,539	\$499,539	\$499,539	99.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596731	No. 0866 Jaime Torres Bodet	96724-322	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$490,412	\$490,412	\$490,412	\$490,412	\$490,412	\$490,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596735	No. 1019 Diego Rivera	96724-324	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$475,653	\$475,653	\$475,653	\$475,653	\$475,653	\$475,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596745	Telpochcalli	96724-1788	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$662,974	\$662,974	\$662,974	\$662,974	\$662,974	\$662,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596748	José Martí	96724-1888	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$560,335	\$560,335	\$560,335	\$560,335	\$560,335	\$560,335	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596752	Tlaloc	96724-1952	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$105,026	\$78,649	\$78,649	\$78,649	\$78,649	\$78,649	\$78,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596758	Gabriela Mistral	96724-1954	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$369,398	\$340,853	\$340,853	\$340,853	\$340,853	\$340,853	\$340,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596771	Lázaro Cárdenas	96724-1956	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$303,884	\$286,530	\$286,530	\$286,530	\$286,530	\$286,530	\$286,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596773	No. 0861 Lic. Benito Juárez García	96724-1966	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$176,360	\$176,360	\$176,360	\$176,360	\$176,360	\$176,360	\$176,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596778	Guadalupe Victoria	96724-340	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$980,000	\$879,719	\$879,719	\$879,719	\$879,719	\$879,719	\$879,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596786	Justo Sierra	96724-347	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400596799	Xochipilli	96724-361	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596809	No. 0754 Niños Héroes	96724-1964	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,251,587	\$2,247,358	\$2,247,358	\$2,247,358	\$2,247,358	\$2,247,358	\$2,247,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596818	María De Ibarrola	96724-370	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$744,601	\$744,601	\$744,601	\$744,601	\$744,601	\$744,601	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596834	Siervo De La Nación	96724-384	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,649,081	\$1,615,099	\$1,615,099	\$1,615,099	\$1,615,099	\$1,615,099	\$1,615,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596839	C.A.M. No. 31 Donato Guerra	96724-392	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$480,433	\$480,433	\$480,433	\$480,433	\$480,433	\$480,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596843	Pablo Galeana	96724-406	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596848	Miguel Hidalgo	96724-1960	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596852	Enrique Pezталozzi	96724-1961	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$248,479	\$248,479	\$248,479	99.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.39	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596862	Benito Juárez	96724-409	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$6,797,615	\$6,797,615	\$6,797,615	\$6,797,615	\$6,797,615	\$6,797,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596868	Gral. Jesús González Ortega	96724-421	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596903	Adolfo López Mateos	96724-423	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596910	José Joaquín Fernández De Lizardi	96724-426	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$767,086	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400596915	José Vasconcelos	96724-428	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596919	Juan De Dios Rodríguez Heredia	96724-429	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596922	Malinal	96724-435	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$316,735	\$316,735	\$316,735	\$316,735	\$316,735	\$316,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596959	Tenochtitlán	96724-448	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596963	Xocoyotzin	96724-453	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,691	\$749,691	\$749,691	\$749,691	\$749,691	\$749,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596983	Hans Cristian Andersen	96724-1740	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$369,263	\$369,263	\$369,263	\$369,263	\$369,263	\$369,263	\$369,263	100.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596989	Fernando Montes De Oca	96724-1741	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,499,955	\$2,499,955	\$2,499,955	\$2,499,955	\$2,499,955	\$2,499,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400596997	Ramón López Velarde	96724-1742	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597000	Técnica No. 50 Alfonso García Robles	96724-1743	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$4,800,000	\$4,794,994	\$4,794,994	\$4,794,994	\$4,794,655	\$4,794,655	\$4,794,655	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597004	Graciano Sánchez	96724-1874	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$6,200,000	\$6,975,921	\$6,975,921	\$6,975,921	\$6,975,921	\$6,975,921	\$6,975,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597009	Simón Bolívar	96724-1884	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,317	\$499,317	\$499,317	\$499,317	\$499,317	\$499,317	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597011	Miguel Civeira Taboada	96724-1885	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$224,117	\$224,117	\$224,117	\$224,117	\$224,117	\$224,117	\$224,117	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150400597016	Leona Vicario	96724-1886	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$148,807	\$145,917	\$145,917	\$145,917	\$145,917	\$145,917	\$145,917	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400597021	Juan Luis Vives	96724-1920	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$516,188	\$516,187	\$516,187	\$516,187	\$516,187	\$516,187	\$516,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400597052	Juchari Lunapikwa	96724-1957	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,010	\$300,010	\$300,010	\$300,010	\$300,010	\$300,010	\$300,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400597056	No. 6 Oldamira Mayagoitia	96724-1978	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$888,656	\$888,373	\$888,373	\$888,373	\$888,373	\$888,373	\$888,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400597064	Prof. Caritino Maldonado Pérez	96724-454	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597069	Lázaro Cárdenas	96724-458	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$491,367	\$491,367	\$491,367	\$491,367	\$491,367	\$491,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400597078	Niño Artillero	96724-463	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$720,822	\$493,346	\$493,346	\$493,346	\$493,346	\$493,346	\$493,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400597081	No. 088 Ing. Salvador Sánchez Colín	96724-1698	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$42,918	\$41,310	\$41,310	\$41,310	\$41,310	\$41,310	\$41,310	\$41,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	375	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597098	Angela Peralta	96724-1932	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$712,896	\$712,896	\$712,896	\$712,896	\$712,896	\$712,896	\$712,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597108	Juan Escutia	96724-1937	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$716,266	\$716,266	\$716,266	\$716,266	\$716,266	\$716,266	\$716,266	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597111	No. 0243 Juan Ruiz De Alarcón	96724-1938	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597118	Amado Nervo	96724-1940	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,785	\$499,785	\$499,785	\$499,785	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150400597123	Emma Godoy Lovato	96724-1942	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$258,913	\$258,913	\$258,913	\$258,913	\$258,913	\$258,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400597126	Sor Juana Inés De La Cruz	96724-1943	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$254,566	\$254,566	\$254,566	\$254,566	\$254,566	\$254,566	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400597138	Benito Juárez	96724-1946	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$992,819	\$992,819	\$992,819	\$992,819	\$992,819	\$992,819	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400597145	Rosario Castellanos	96724-468	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$133,198	\$133,198	\$133,198	\$133,198	\$133,198	\$133,198	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400597147	Juan O. Gorman	96724-1791	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400597155	Ollin Yoliztli	96724-1792	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$668,621	\$668,621	\$668,621	\$668,621	\$668,621	\$668,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400597158	Diego Rivera	96724-1793	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$667,646	\$667,646	\$667,646	\$667,646	\$667,646	\$667,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400597162	David Alfaro Siqueiros	96724-473	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$460,382	\$460,382	\$460,382	\$460,382	\$460,382	\$460,382	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400597170	Miguel Angel Buonarroti	96724-1794	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$747,373	\$747,373	\$747,373	\$747,373	\$747,373	\$747,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400597173	Vicente Guerrero	96724-1985	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$100,390	\$100,390	\$100,390	\$100,390	\$100,390	\$100,390	\$100,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400597180	Prof. Rodrigo Morales Cruz	96724-525	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597182	Ruben Dario	96724-527	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$744,839	\$744,839	\$744,839	\$744,839	\$744,839	\$744,839	\$744,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400597185	Generalísimo Morelos	96724-501	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$494,140	\$494,140	\$494,140	\$494,140	\$494,140	\$494,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597190	Profra. Elsa Córdova Moran	96724-1795	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597199	Basilio Badillo	96724-1796	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$411,316	\$411,316	\$411,316	\$411,316	\$411,316	\$411,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597203	Basilio Badillo	96724-1901	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$563,221	\$511,103	\$511,103	\$511,103	\$511,103	\$511,103	\$511,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597213	Ignacio Manuel Altamirano	96724-540	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$105,640	\$105,640	\$105,640	\$105,640	\$105,640	\$105,640	\$105,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597831	Narciso Mendoza	96724-542	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$720,822	\$718,119	\$718,119	\$718,119	\$718,119	\$718,119	\$718,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597842	Juan Aldama	96724-550	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597846	Profra. Esperanza Ramírez De Alba	96724-1797	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597850	Adolfo Ruiz Cortines	96724-1950	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$836,261	\$833,722	\$833,722	\$833,722	\$833,722	\$833,722	\$833,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597859	Dra. María Montessori	96724-1999	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$74,421	\$74,421	\$74,421	\$74,421	\$73,920	\$73,920	\$73,920	99.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597863	No. 89 José María Morelos Y Pavo	96724-558	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597876	José De Ibarra	96724-573	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400597878	Rafael Sancio	96724-581	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$748,850	\$748,850	\$748,850	\$748,850	\$748,850	\$748,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597886	Miguel Salinas	96724-1798	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597893	José Montesinos	96724-1799	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597897	Manuel De La Peña Y Peña	96724-1800	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$732,587	\$732,587	\$732,587	\$732,587	\$732,587	\$732,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597906	Celestin Freinet	96724-585	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$725,570	\$725,570	\$725,570	\$725,570	\$725,570	\$725,570	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597912	Lauro Aguirre Agc-1848	96724-1998	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$866,088	\$834,630	\$834,630	\$834,630	\$834,630	\$834,630	\$834,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597919	Hermenegildo Galeana	96724-607	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597925	Justo Sierra	96724-612	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597929	No. 0334 José María Arteaga	96724-618	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597972	Pedro Calderón De La Barca	96724-620	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$993,046	\$993,046	\$993,046	\$993,046	\$993,046	\$993,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597982	Tierra Y Libertad	96724-624	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$897,477	\$897,477	\$897,477	\$897,477	\$897,477	\$897,477	\$897,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400597989	Anselmo Camacho	96724-588	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$328,638	\$328,638	\$328,638	\$328,638	\$328,638	\$328,638	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150400598004	Dr. Gustavo Baz Prada	96724-594	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$353,330	\$353,330	\$353,330	\$353,330	\$353,330	\$353,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400598006	Eduardo Claparedé	96724-595	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$296,247	\$296,247	\$296,247	\$296,247	\$296,247	\$296,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400598019	Gral. Guadalupe Victoria	96724-605	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$331,948	\$331,948	\$331,948	\$331,948	\$331,948	\$331,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400598027	León Felipe	96724-614	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$328,916	\$328,916	\$328,916	\$328,916	\$328,916	\$328,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400598032	Luz María Serradell	96724-616	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$331,657	\$331,657	\$331,657	\$331,657	\$331,657	\$331,657	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400598037	No. 0912 Dolores Hidalgo	96724-619	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$324,311	\$324,311	\$324,311	\$324,311	\$324,311	\$324,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400598045	Tlilcuetpalin	96724-626	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$324,455	\$324,455	\$324,455	\$324,455	\$324,455	\$324,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400598057	Angela Peralta	96724-1801	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$723,457	\$723,457	\$723,457	\$723,457	\$723,457	\$723,457	\$723,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598061	Ignacio Manuel Altamirano	96724-1969	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,562,080	\$2,541,211	\$2,541,211	\$2,541,211	\$2,541,211	\$2,541,211	\$2,541,211	\$2,541,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598064	Anton Makarenko	96724-627	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598080	Augusto Comte	96724-628	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$309,017	\$309,017	\$309,017	\$309,017	\$309,017	\$309,017	\$309,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598088	Juana De Arco	96724-633	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$649,568	\$649,568	\$649,568	\$649,568	\$649,568	\$649,568	\$649,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400598103	León Guzmán	96724-1747	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598111	Club Rotario	96724-634	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,159,373	\$1,159,373	\$1,159,373	\$1,159,373	\$1,159,373	\$1,159,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598203	Gabriel Ramos Millán	96724-1723	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$299,804	\$299,804	\$299,804	\$193,420	\$193,420	\$193,420	64.52	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	64.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598224	Adolfo Ruiz Cortinez	96724-1880	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$769,373	\$769,373	\$769,373	\$769,373	\$769,373	\$769,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598231	Rabindranath Tagore	96724-1748	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,071,499	\$1,966,379	\$1,966,379	\$1,966,379	\$1,966,379	\$1,966,379	\$1,966,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598250	No. 596 Ignacio Manuel Altamirano	96724-1750	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,418,729	\$1,176,451	\$1,176,451	\$1,176,451	\$1,176,451	\$1,176,451	\$1,176,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598259	Héroes De La Patria	96724-1951	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,047,057	\$1,023,500	\$1,023,500	\$1,023,500	\$1,023,500	\$1,023,500	\$1,023,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598265	Libertad	96724-1953	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$485,474	\$485,474	\$485,474	\$485,474	\$485,474	\$485,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598273	José María Morelos	96724-1983	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$105,621	\$105,621	\$105,621	\$105,621	\$105,621	\$105,621	\$105,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598282	Lic. Adolfo López Mateos	96724-666	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$973,092	\$954,548	\$954,548	\$954,548	\$954,548	\$954,548	\$954,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598290	María Montessori	96724-669	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$724,110	\$724,110	\$724,110	\$724,110	\$724,110	\$724,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598293	Manuel Bernal	96724-1802	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$602,042	\$602,042	\$602,042	\$602,042	\$602,042	\$602,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400598304	Profra. Esperanza Gómez De Vega	96724-728	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598311	Celestina Vargas Bervera	96724-742	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598317	Ricardo Flores Magón	96724-1803	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$628,997	\$628,997	\$628,997	\$628,997	\$628,997	\$628,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598817	Andrés Becerril Hernández	96724-1804	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598827	Salvador Novo	96724-1805	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598834	Luis Spota	96724-1806	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598849	No. 417 Sor Juana Inés De La Cruz	96724-1882	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$227,322	\$227,322	\$227,322	\$227,322	\$227,322	\$227,322	\$227,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598867	Juan Escutia	96724-1968	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$76,142	\$70,229	\$70,229	\$70,229	\$70,229	\$70,229	\$70,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598873	Teceltican	96724-759	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$712,084	\$712,084	\$712,084	\$712,084	\$712,084	\$712,084	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598884	José Juan Tablada	96724-768	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,922	\$749,922	\$749,922	\$749,922	\$749,922	\$749,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598892	Vicente Guerrero	96724-772	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$354,206	\$354,206	\$354,206	\$354,206	\$354,206	\$354,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598905	Guadalupe Victoria	96724-777	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$931,426	\$931,426	\$931,426	\$931,426	\$931,426	\$931,426	\$931,426	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400598915	Internacional Del Niño	96724-779	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,098,000	\$1,097,600	\$1,097,600	\$1,097,600	\$1,097,600	\$1,097,600	\$1,097,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598923	Lic. Jesús Reyes Heróles	96724-782	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598925	Prof. Jacobo I. Laniado	96724-785	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$695,753	\$695,753	\$695,753	\$695,753	\$695,753	\$695,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598933	Anáhuac	96724-774	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$634,884	\$345,724	\$345,724	\$345,724	\$345,724	\$345,724	\$345,724	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598947	Jaime Torres Bodet	96724-780	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598952	José María Velazco	96724-1751	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,634,656	\$1,619,247	\$1,619,247	\$1,619,247	\$1,619,247	\$1,619,247	\$1,619,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598958	Ignacio Allende	96724-788	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$689,051	\$689,051	\$689,051	\$689,051	\$689,051	\$689,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598966	Centro De Atención Múltiple, Agm-498	96724-1725	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,339,311	\$1,339,311	\$1,339,311	\$1,339,311	\$1,339,311	\$1,339,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598979	Pablo Casals	96724-797	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400598992	Valentín Gómez Farias Agc-3063	96724-799	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,073,065	\$2,992,345	\$2,992,345	\$2,992,345	\$2,992,345	\$2,992,345	\$2,992,345	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599001	Martin Luis Guzmán	96724-1753	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$399,870	\$399,870	\$399,870	\$399,870	\$399,870	\$399,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599012	Rosario R. De Alvarado	96724-798	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$749,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400599018	Gral. Emiliano Zapata	96724-803	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599391	La Décima Musa	96724-814	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$446,169	\$446,169	\$446,169	\$446,169	\$446,169	\$446,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599400	Sor Juana I. De La Cruz	96724-817	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599412	C.A.M. No. 38 Ocuilán	96724-827	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,750,000	\$1,731,910	\$1,731,910	\$1,731,910	\$1,731,910	\$1,731,910	\$1,731,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599420	Juan De Dios Peza	96724-833	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$746,214	\$746,214	\$746,214	\$746,214	\$746,214	\$746,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599431	Lic. Benito Juárez	96724-836	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599445	Horacio Zúñiga	96724-1754	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$495,578	\$495,570	\$495,570	\$495,570	\$495,570	\$495,570	\$495,570	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599466	Manuel Mondragón	96724-1809	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$400,117	\$400,117	\$400,117	\$400,117	\$400,117	\$400,117	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599485	Miguel Ramos Arizpe	96724-848	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$314,533	\$314,533	\$314,533	\$314,533	\$314,533	\$314,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599543	Francisco Gabilondo Soler	96724-867	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,248,033	\$1,248,033	\$1,248,033	\$1,248,033	\$1,248,033	\$1,248,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599552	Gregorio Uribe Escalante	96724-869	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$488,788	\$488,788	\$488,788	\$488,788	\$488,788	\$488,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599590	Miguel Angel Asturias	96724-876	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$480,794	\$480,794	\$480,794	\$480,794	\$480,794	\$480,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400599596	Rodolfo Sánchez García	96724-877	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$497,795	\$497,795	\$497,795	\$497,795	\$497,795	\$497,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599608	Carmen Serdan	96724-1878	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$773,000	\$731,243	\$731,243	\$731,243	\$731,243	\$731,243	\$731,243	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599616	No. 73 Gaby Brimer	96724-1896	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$401,955	\$401,955	\$401,955	\$401,955	\$401,955	\$401,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599622	José Antonio Alzate	96724-1975	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$499,986	\$499,032	\$499,032	\$499,032	\$499,032	\$499,032	\$499,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599633	Juan Ruiz De Alarcón	96724-880	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$726,707	\$726,707	\$726,707	\$726,707	\$726,707	\$726,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599638	Lic. Andrés Molina Enriquez	96724-1757	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$748,517	\$748,517	\$748,517	\$748,517	\$748,517	\$748,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599645	A.E.P. Hermenegildo Galeana	96724-884	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,323	\$499,323	\$499,323	\$499,323	\$499,323	\$499,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599659	Francisco I. Madero	96724-895	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,480,000	\$1,462,544	\$1,462,544	\$1,462,544	\$1,462,544	\$1,462,544	\$1,462,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599669	Juan Amos Comenio	96724-909	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599681	Revolución Mexicana	96724-925	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599692	Venustiano Carranza	96724-930	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,876	\$499,876	\$499,876	\$499,876	\$499,876	\$499,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599698	Vicente Guerrero	96724-931	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$980,000	\$788,412	\$788,412	\$788,412	\$788,412	\$788,412	\$788,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150400599717	Andrés Quintana Roo	96724-885	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$261,562	\$261,562	\$261,562	\$261,562	\$261,562	\$261,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400599726	Carlos Monsivais	96724-889	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$386,404	\$386,404	\$386,404	\$386,404	\$386,404	\$386,404	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400599744	Jesús Pedraza Contreras	96724-904	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$328,095	\$328,095	\$328,095	\$328,095	\$328,095	\$328,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400599748	Jesús Yhmoff Cabrera	96724-906	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$266,191	\$266,191	\$266,191	\$266,191	\$266,191	\$266,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400599756	Josefa Ortiz De Domínguez	96724-908	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$255,527	\$255,527	\$255,527	\$255,527	\$255,527	\$255,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400599768	Justo Sierra Méndez	96724-911	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$356,857	\$356,857	\$356,857	\$356,857	\$356,857	\$356,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400599780	No. 1080 José María Velasco	96724-1870	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400599786	11 De Julio A E P	96724-933	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$314,235	\$314,235	\$314,235	\$314,235	\$314,235	\$314,235	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400599797	No. 0957 José Vicente Villada Perea, Agc-3302	96724-1925	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400599840	Paulo Freire	96724-970	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$410,353	\$410,353	\$410,353	\$410,353	\$410,353	\$410,353	\$410,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400599854	Benjamin Bloom	96724-1814	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400599865	Alexis Carrel	96724-1815	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$601,491	\$601,491	\$601,491	\$601,491	\$601,491	\$601,491	\$601,491	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400599882	Emiliano Zapata	96724-974	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$920,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600285	Amado Nervo	96724-1730	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600288	Carmen Maza De Del Mazo	96724-1733	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$747,552	\$747,552	\$747,552	\$747,552	\$747,552	\$747,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600303	Artermio Valle Arizpe	96724-1731	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600308	Hellen Keller	96724-1732	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600315	Forjadores De La Patria	96724-984	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$720,822	\$720,128	\$720,128	\$720,128	\$720,128	\$720,128	\$720,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600320	Justo Sierra	96724-993	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$734,357	\$734,357	\$734,357	\$734,357	\$734,357	\$734,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600329	Vicente Riva Palacio	96724-1032	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$741,358	\$741,358	\$741,358	\$741,358	\$741,358	\$741,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600337	Pedro Ascencio De Alquisiras	96724-1819	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$335,865	\$335,865	\$335,865	\$335,865	\$335,865	\$335,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600341	Ramon López Velarde	96724-1820	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600349	Angel Ma. Garibay Kintana	96724-1034	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$713,077	\$713,077	\$713,077	\$713,077	\$713,077	\$713,077	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600355	José María Heredia Y Heredia	96724-1043	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$713,075	\$713,075	\$713,075	\$713,075	\$713,075	\$713,075	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600360	Narciso Mendoza	96724-1051	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600372	Anexo A La Normal	96724-1821	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600378	Celestino Gorostiza	96724-1069	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,844	\$749,844	\$749,844	\$749,844	\$749,844	\$749,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600381	No. 179 Fco. I. Madero	96724-1090	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,956,138	\$1,956,138	\$1,956,138	\$1,956,138	\$1,956,138	\$1,956,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600385	José Rosas Moreno	96724-1822	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,997	\$749,997	\$749,997	\$749,997	\$749,997	\$749,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600389	Rafael Solana	96724-1823	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,487	\$749,487	\$749,487	\$749,487	\$749,487	\$749,487	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600488	Olac Fuentes Molinar	96724-1903	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,097	\$563,097	\$563,097	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600501	C.A.M. No. 35 Temascalcingo	96724-1119	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$727,126	\$725,639	\$725,639	\$725,639	\$725,639	\$725,639	\$725,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600505	E.S.T.I. No 0100 Rafael Ramírez	96724-1121	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,953	\$499,953	\$499,953	99.99	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600510	Federico Chopin	96724-1124	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,761	\$749,761	\$749,761	\$749,761	\$749,761	\$749,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600522	Luis Donaldo Colosio	96724-1132	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,953	\$499,953	\$499,953	99.99	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600529	Melchor Ocampo	96724-1135	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,954	\$499,954	\$499,954	99.99	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150400600531	Rubén Dario	96724-1924	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$43,747	\$43,573	\$43,573	\$43,573	\$43,573	\$43,573	\$43,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600534	María Curie	96724-1153	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$502,332	\$502,332	\$502,332	\$502,332	\$502,332	\$502,332	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600540	Bias Pascal	96724-1825	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$717,211	\$717,211	\$717,211	\$717,211	\$717,211	\$717,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600542	José María Velasco	96724-1922	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$962,714	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600552	Mariano Abasolo	96724-1166	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600554	Pablo González Casanova	96724-1168	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600560	Gabriela Mistral	96724-1759	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$767,721	\$767,721	\$767,721	\$767,721	\$767,721	\$767,721	\$767,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600564	Guillermo Marconi	96724-1760	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$767,323	\$767,323	\$767,323	\$767,323	\$767,323	\$767,323	\$767,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600570	Aquiles Serdán	96724-1761	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$446,390	\$446,390	\$446,390	\$446,390	\$446,390	\$446,390	\$446,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600599	Rosario Sansores	96724-1904	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$563,221	\$507,111	\$507,111	\$507,111	\$507,111	\$507,111	\$507,111	\$507,111	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600613	Concepción Arenal	96724-1947	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$769,676	\$769,595	\$769,595	\$769,595	\$769,595	\$769,595	\$769,595	\$769,595	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600617	Miguel Hidalgo Y Costilla	96724-1970	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$149,997	\$149,997	\$149,997	\$149,997	\$149,997	\$149,997	\$149,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600622	Francisco Gonzalez Bocanegra	96724-1971	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$51,945	\$50,322	\$50,322	\$50,322	\$50,322	\$50,322	\$50,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600625	María Montessori	96724-1714	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$735,524	\$684,944	\$684,944	\$684,944	\$684,944	\$684,944	\$684,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600632	No. 0207 Fernando Montes De Oca	96724-1196	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$735,524	\$720,885	\$720,885	\$720,885	\$720,885	\$720,885	\$720,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600648	Guillermo González Camarena	96724-1876	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$735,524	\$720,509	\$720,509	\$720,509	\$720,509	\$720,509	\$720,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600660	Gustavo Adolfo Becquer	96724-1202	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$635,277	\$635,277	\$635,277	\$635,277	\$635,277	\$635,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600670	Educadores Mexicanos	96724-1211	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,645	\$499,645	\$499,645	99.93	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600673	Heroico Batallón De San Patricio	96724-1212	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$372,091	\$372,091	\$372,091	\$372,091	\$372,091	\$372,091	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600678	C.A.M. No. 31 José Vasconcelos	96724-1213	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,478,406	\$2,463,825	\$2,463,825	\$2,463,825	\$2,463,825	\$2,463,825	\$2,463,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600695	Alfonso Reyes	96724-1832	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$637,661	\$637,661	\$637,661	\$637,661	\$637,661	\$637,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600697	Anexo A La Normal De Teotihuacan	96724-1905	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$563,221	\$563,026	\$563,026	\$563,026	\$563,026	\$563,026	\$563,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600704	Juana De Asbaje	96724-1906	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$563,221	\$563,170	\$563,170	\$563,170	\$563,170	\$563,170	\$563,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600712	Quetzalcoatl	96724-1833	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$596,717	\$596,717	\$596,717	\$596,717	\$596,717	\$596,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150400600718	Silvina Jardon	96724-1834	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$640,423	\$640,423	\$640,423	\$640,423	\$640,423	\$640,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600734	Emiliano Zapata Salazar	96724-1883	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$677,140	\$677,112	\$677,112	\$677,112	\$677,112	\$677,112	\$677,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600742	Carlos De Lineo	96724-1222	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$435,546	\$435,546	\$435,546	\$435,546	\$435,546	\$435,546	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600759	No. 61 Moises Saenz Garza	96724-1226	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$347,753	\$347,753	\$347,753	\$347,753	\$347,753	\$347,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600764	Lic. Isidro Fabela	96724-1229	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$495,969	\$495,969	\$495,969	\$495,969	\$495,969	\$495,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600766	Miguel Cabrera	96724-1230	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$416,867	\$416,867	\$416,867	\$416,867	\$416,867	\$416,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600777	Victor Ruiz Meza	96724-1835	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$743,964	\$743,964	\$743,964	\$743,964	\$743,964	\$743,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15150400600780	Miguel Hidalgo	96724-1239	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$980,000	\$888,831	\$888,831	\$888,831	\$888,831	\$888,831	\$888,831	\$888,831	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600788	Prof. Fernando Aguilar	96724-1836	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$477,606	\$477,606	\$477,606	\$477,606	\$477,606	\$477,606	\$477,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600796	Fray Pedro De Gante	96724-1249	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$493,875	\$493,875	\$493,875	\$493,875	\$493,875	\$493,875	\$493,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600804	Niño Artillero	96724-1837	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$446,670	\$446,670	\$446,670	\$446,670	\$446,670	\$446,670	\$446,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600808	Mónica Pretelini De Peña	96724-1261	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600813	Mónica Pretelini De Peña	96724-1262	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,070	\$499,070	\$499,070	\$499,070	\$499,070	\$499,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600835	Antonio Caso	96724-1981	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$148,844	\$148,844	\$148,844	\$148,844	\$148,844	\$148,844	\$148,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600923	Octavio Paz	96724-1997	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$69,412	\$69,412	\$69,412	\$69,412	\$69,412	\$69,412	\$69,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600925	Fernando Aguilar	96724-1840	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$694,508	\$694,508	\$694,508	\$694,508	\$694,508	\$694,508	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600928	Benito Juárez García, Agc-3880	96724-1958	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$299,068	\$299,068	\$299,068	\$299,068	\$299,068	\$299,068	\$299,068	100.00	\$0	Metros Cuadrados	307	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600931	Laura Méndez	96724-1282	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$317,917	\$317,917	\$317,917	\$317,917	\$317,917	\$317,917	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600937	Ma. Teresa I. De La Macorra	96724-1718	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600940	Benito Juárez García	96724-1721	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$333,948	\$333,948	\$333,948	\$333,948	\$333,948	\$333,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600947	C.A.M. No. 82 Gaby Brimmer	96724-1285	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$480,701	\$480,701	\$480,701	\$480,701	\$480,701	\$480,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600952	Horacio Carochi	96724-1289	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,984,303	\$1,984,303	\$1,984,303	\$1,984,303	\$1,984,303	\$1,984,303	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600959	Francisco J. Mujica	96724-1764	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$398,285	\$398,285	\$398,285	\$398,285	\$398,285	\$398,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600960	Ignacio Manuel Altamirano	96724-1765	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$874,457	\$480,227	\$480,227	\$480,227	\$480,227	\$480,227	\$480,227	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400600961	Martin González Vázquez	96724-1842	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600965	Alfonso Reyes Ochoa	96724-1363	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$295,981	\$295,980	\$295,980	\$295,980	\$295,980	\$295,980	\$295,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600969	C.A.M. No 1 Profr. José Guadarrama Alvarado	96724-1366	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$380,510	\$380,510	\$380,510	\$380,510	\$380,510	\$380,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600971	Derechos De Los Niños	96724-1392	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$230,000	\$224,420	\$224,420	\$224,420	\$224,420	\$224,420	\$224,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600974	Fray Bartolomé De Las Casas	96724-1399	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$281,897	\$281,897	\$281,897	\$281,897	\$281,897	\$281,897	\$281,897	100.00	\$0	Metros Cuadrados	163	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600976	Gral. Manuel Avila Camacho	96724-1401	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	579	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600981	Ignacio Zaragoza	96724-1404	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$388,168	\$388,168	\$388,168	\$388,168	\$388,168	\$388,168	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600984	José Joaquín Fernández De Lizardi	96724-1405	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,608	\$449,608	\$449,608	99.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600992	Leyes De Reforma	96724-1411	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$512,621	\$512,621	\$512,621	\$512,621	\$512,621	\$512,621	\$512,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	382	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600996	Lic. Agustín González	96724-1413	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$439,483	\$439,483	\$439,483	\$439,483	\$439,483	\$439,483	\$439,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400600999	Lic. Benito Juárez García Anexa A La Normal No. 1	96724-1416	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$503,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,068	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601004	Mariano Arista	96724-1419	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$743,847	\$743,834	\$743,834	\$743,834	\$743,834	\$743,834	\$743,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400601047	No. 0004 Dr. Jorge Jiménez Cantú	96724-1422	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$420,000	\$364,584	\$364,584	\$364,584	\$364,584	\$364,584	\$364,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601059	No. 0011 Cinco De Mayo	96724-1423	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,736	\$449,736	\$449,736	99.94	\$0	Metros Cuadrados	532	0.00	99.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601062	No. 0461 Dr. Gustavo Baz Prada	96724-1424	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$429,998	\$429,998	\$429,998	\$429,998	\$429,998	\$429,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601066	No. 0970 Gral. José Vicente Villada	96724-1426	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601069	Pedro De Gante	96724-1429	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601077	Tehatsi	96724-1442	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$429,433	\$429,433	\$429,433	\$429,433	\$429,433	\$429,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	171	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601079	Vasco De Gama	96724-1445	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$400,766	\$400,766	\$400,766	\$400,766	\$400,766	\$400,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601086	Ezequiel Ordoñez	96724-1697	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$98,083	\$98,083	\$98,083	\$98,083	\$98,026	\$98,026	\$98,026	99.94	\$0	Metros Cuadrados	342	0.00	99.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601088	No. 10 Angel Ma. Garibay Kintana	96724-1700	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,398,471	\$1,398,471	\$1,398,471	\$1,398,471	\$1,398,471	\$1,398,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601094	Ceaja Gral. José Vicente Villada	96724-1766	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601102	Revolución	96724-1863	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$141,688	\$141,688	\$141,688	\$141,688	\$141,688	\$141,688	\$141,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601103	Josue Mirlo	96724-1864	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$448,298	\$448,298	\$448,298	\$448,298	\$448,298	\$448,298	\$448,298	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400601110	Carlos Ma. Salcedo	96724-1865	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,249	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601120	Dr. Gustavo Baz Prada	96724-1866	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$647,965	\$647,654	\$647,654	\$647,654	\$647,654	\$647,654	\$647,654	100.00	\$0	Metros Cuadrados	702	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601124	Lic. Gustavo Diaz Ordaz	96724-1871	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$769,129	\$769,129	\$769,129	\$769,129	\$769,129	\$769,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,225	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601129	No 0013 Héroes De Chapultepec	96724-1872	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	662	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601131	Profra. Evangelina Ozuna Pérez	96724-1873	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$697,725	\$697,725	\$697,725	\$697,725	\$697,725	\$697,725	\$697,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601133	No. 0407 Lic. Benito Juárez	96724-1881	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$124,157	\$124,157	\$124,157	\$124,157	\$124,157	\$124,157	\$124,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601138	No. 0549 Gral. Lázaro Cárdenas	96724-1916	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,308	\$250,308	\$250,308	\$250,308	\$250,308	\$250,308	\$250,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601147	Profra. Noé Pérez Píoquinta	96724-1967	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$312,343	\$231,860	\$231,860	\$231,860	\$231,860	\$231,860	\$231,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601158	Isidro Fabela	96724-1986	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$83,417	\$83,417	\$83,417	\$83,417	\$83,417	\$83,417	\$83,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601160	Niños Héroes	96724-1844	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$748,341	\$748,341	\$748,341	\$748,341	\$748,341	\$748,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601783	Gral. Francisco Villa	96724-1457	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601788	Luis Enrique Erro Soler	96724-1462	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400601791	Manuel Martínez De La Concha	96724-1845	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,953	\$749,953	\$749,953	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601804	Francisco Luna Arroyo	96724-1846	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601809	Porfirio Parra	96724-1848	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601813	Laura Méndez De Cuenca	96724-1849	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,970	\$749,970	\$749,970	\$749,970	\$749,970	\$749,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601817	Ignacio Zaragoza	96724-1889	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,734	\$749,734	\$749,734	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601836	No. 0974 Atenchicalco	96724-1497	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$497,611	\$497,611	\$497,611	\$497,611	\$497,611	\$497,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601838	Lázaro Cárdenas	96724-1995	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$748,757	\$748,757	\$748,757	\$748,757	\$748,757	\$748,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601859	No. 0283 José María González Arratia	96724-1566	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$634,884	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601861	Xochipilli	96724-1571	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$240,638	\$240,638	\$240,638	\$240,638	\$240,638	\$240,638	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601869	Xochitl Pikentsi	96724-1572	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$294,377	\$294,377	\$294,377	\$294,377	\$294,377	\$294,377	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601874	Sebastian Lerdo De Tejada	96724-1850	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$743,590	\$743,590	\$743,590	\$743,590	\$743,590	\$743,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601880	C.A.M. No. 81 Profra. Anne Sullivan	96724-1537	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400601910	Alvaro Obregón	96724-1768	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$378,978	\$378,978	\$378,978	\$378,978	\$378,978	\$378,978	\$378,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601919	Lic. Carlos Pichardo	96724-1898	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601922	Coacallí	96724-1593	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$491,626	\$491,626	\$491,626	\$491,626	\$491,626	\$491,626	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601928	Madame Curie	96724-1600	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$493,036	\$493,036	\$493,036	\$493,036	\$493,036	\$493,036	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601935	Mauricio Ravel	96724-1601	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$492,916	\$492,916	\$492,916	\$492,916	\$492,916	\$492,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601956	C.A.M. No. 10 Jean Piaget	96724-1614	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$2,079,832	\$2,079,832	\$2,079,832	\$2,079,832	\$2,079,832	\$2,079,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601960	20 De Noviembre	96724-1620	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400601976	C.A.M. No. 4 María Montessori	96724-1623	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602012	Pastor Velázquez Hernández	96724-1890	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602047	César Tort	96724-1935	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$380,000	\$379,997	\$379,997	\$379,997	\$379,997	\$379,997	\$379,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602055	Jaime Torres Bodet	96724-1949	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$578,425	\$578,425	\$578,425	\$578,425	\$578,425	\$578,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602073	Cuauhtémoc	96724-1677	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$488,342	\$488,342	\$488,342	\$488,342	\$488,342	\$488,342	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400602406	Francisco Zarco	96724-419	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$480,616	\$480,616	\$480,616	\$480,616	\$480,616	\$480,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602433	Diego Rivera	96724-593	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$306,914	\$306,914	\$306,914	\$306,914	\$306,914	\$306,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602440	Gral. Guadalupe Victoria	96724-1746	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$287,501	\$285,169	\$285,169	\$285,169	\$285,169	\$285,169	\$285,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602620	Quinto Sol	96724-1831	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400602684	Gabriela Mistral	96724-1224	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$412,715	\$412,715	\$412,715	\$412,715	\$412,715	\$412,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400603314	Benito Juárez	96724-1652	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606220	Miguel Hidalgo	96724-1994	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$738,601	\$734,658	\$734,658	\$734,658	\$734,658	\$734,658	\$734,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606250	Federico Froebel	96724-1786	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$732,595	\$732,595	\$732,595	\$732,595	\$732,595	\$732,595	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606357	Emiliano Zapata	96724-597	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606366	Benito Juárez	96724-1699	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	173	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606394	Rosario Castellanos	96724-757	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$714,224	\$714,224	\$714,224	\$714,224	\$714,224	\$714,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606405	Dr. Gustavo Baz Prada	96724-1868	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$412,337	\$412,337	\$412,337	\$412,337	\$412,337	\$412,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	282	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400606409	Sor Juana Inés De La Cruz	96724-810	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$634,884	\$361,336	\$361,336	\$361,336	\$361,336	\$361,336	\$361,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606436	Vicente Guerrero	96724-932	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,480,000	\$1,460,592	\$1,460,592	\$1,460,592	\$1,460,592	\$1,460,592	\$1,460,592	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606441	Guadalupe Victoria	96724-899	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$319,264	\$319,264	\$319,264	\$319,264	\$319,264	\$319,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606451	Carmen Serdan	96724-938	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$272,575	\$272,575	\$272,575	\$272,575	\$272,575	\$272,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606461	Margarita Maza De Juárez	96724-1959	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,113,514	\$1,105,234	\$1,105,234	\$1,105,234	\$1,105,234	\$1,105,234	\$1,105,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606484	Leona Vicario	96724-1130	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,953	\$499,953	\$499,953	99.99	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606492	Francisco I. Madero	96724-1169	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$550,000	\$549,295	\$549,295	\$549,295	\$549,295	\$549,295	\$549,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606515	Narciso Mendoza	96724-1190	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$467,880	\$467,880	\$467,880	\$467,880	\$467,880	\$467,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606588	Josefa Ortiz De Domínguez	96724-1251	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$488,841	\$488,841	\$488,841	\$488,841	\$488,841	\$488,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606597	Lic. Adolfo López Mateos	96724-1980	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,738,496	\$1,594,179	\$1,594,179	\$1,594,179	\$1,594,179	\$1,594,179	\$1,594,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606621	Anexo A La Normal	96724-1839	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$723,063	\$723,063	\$723,063	\$723,063	\$723,063	\$723,063	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606654	Juan Escutia	96724-1410	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$769,997	\$769,997	\$769,997	\$769,997	\$769,997	\$769,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400606661	Lic. Jesús Reyes Heróles	96724-1417	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$375,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606671	Niños Héroes	96724-1421	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	186	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606696	Miguel Hidalgo Y Costilla	96724-1737	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,965	\$499,965	\$499,965	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606705	Justo Sierra Méndez	96724-1767	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$956,748	\$901,320	\$901,320	\$901,320	\$901,320	\$901,320	\$901,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606715	Ignacio Manuel Altamirano	96724-1867	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,087	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606738	Miguel Hidalgo	96724-1914	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,481,800	\$2,436,585	\$2,436,585	\$2,436,585	\$2,436,585	\$2,436,585	\$2,436,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606750	Estado De México	96724-1483	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606775	Antonio Caso	96724-1530	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606811	Amado Nervo	96724-1621	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$342,746	\$342,746	\$342,746	\$342,746	\$342,746	\$342,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606835	Justo Sierra	96724-1770	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606850	Salvador Novo	96724-1930	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$895,574	\$895,574	\$895,574	\$895,574	\$895,574	\$895,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX15150400606878	Hellen Keller	96724-1685	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$491,969	\$491,969	\$491,969	\$491,969	\$491,969	\$491,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15170200904841	Prim, Eligio Ancona Del Castillo	FP2015001	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$497,480	\$497,480	\$497,480	76.54	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	76.54	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904842	Prim, Adolfo Ruiz Cortines	FP2015002	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$590,846	\$590,846	\$590,846	90.90	\$0	Metros Cuadrados	321	0.00	90.90	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904843	Stec, Dr. Gustavo Baz Prada	FP2015003	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$995,587	\$995,587	\$995,587	81.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.61	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904849	Secg, Narciso Bassols	FP2015004	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$987,873	\$987,873	\$987,873	80.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.98	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904851	Secg, Prof. Carlos Hank González	FP2015005	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$988,348	\$988,348	\$988,348	81.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.02	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904853	Stv, No. 0074 Rubén Dario	FP2015-006	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,309,777	\$1,309,777	\$1,309,777	87.32	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	87.32	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904855	Prim, Benito Juárez	FP2015-007	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$875,360	\$875,360	\$875,360	79.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.41	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904857	Stec, Ignacio Manuel Altamirano	FP2015-008	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$430,379	\$430,379	\$430,379	66.21	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	66.21	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904858	Stec, Prof. Carlos Hank González	FP2015-009	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$419,141	\$419,141	\$419,141	64.48	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	64.48	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904859	Prim, Prof. Tiburcio Molina	FP2015-010	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$796,903	\$796,903	\$796,903	72.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.29	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904861	Prim, Juan Aldama	FP2015-011	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$875,360	\$875,360	\$875,360	79.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.41	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904862	Stec, Telpochcalli	FP2015-012	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$456,725	\$456,725	\$456,725	70.27	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	70.27	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15170200904863	Prim, Emiliano Zapata	FP2015-013	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$492,191	\$492,191	\$492,191	75.72	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	75.72	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904864	Secg. No. 881 Francisco Villa	FP2015-014	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$693,093	\$693,093	\$693,093	86.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.64	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904866	Jn, Profra. María Bertely	FP2015-015	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$183,898	\$183,898	\$183,898	45.97	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	45.97	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904867	Jn, Xochipilli	FP2015-016	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$691,553	\$691,553	\$691,553	92.21	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	92.21	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904876	Stec, Profr. Silvano Animas Meraz	FP2015-017	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$519,705	\$519,705	\$519,705	79.95	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	79.95	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904877	Secg. No. 0550 Angel Ma. Garibay Kintana	FP2015-018	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,151,971	\$1,151,971	\$1,151,971	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904878	Stec, Victor Bravo	FP2015-019	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$662,650	\$662,650	\$662,650	54.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.32	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904880	Cam, C.A.M. No. 13	FP2015-020	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$946,584	\$946,584	\$946,584	\$946,584	\$586,297	\$586,297	\$586,297	61.94	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	61.94	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904881	Prim, 18 De Marzo	FP2015-021	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$4,409,314	\$4,409,314	\$4,409,314	\$4,409,314	\$3,275,064	\$3,275,064	\$3,275,064	74.28	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	74.28	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904882	Jn, Cuitlahuac	FP2015-022	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,253,672	\$3,253,672	\$3,253,672	\$3,253,672	\$2,267,542	\$2,267,542	\$2,267,542	69.69	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	69.69	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904883	Jn, Juan Escutia	FP2015-023	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,626,836	\$1,626,836	\$1,626,836	\$1,626,836	\$975,605	\$975,605	\$975,605	59.97	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	59.97	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904884	Secg. No. 0852 Ehecatl	FP2015-024	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$256,492	\$256,492	\$256,492	85.50	\$0	Metros Cuadrados	287	0.00	85.50	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15170200904885	Stec, Tec. No. 42	FP2015-025	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$4,879,693	\$4,879,693	\$4,879,693	\$4,879,693	\$1,823,778	\$1,823,778	\$1,823,778	37.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.37	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904886	Prim, Simón Ramírez Rodríguez	FP2015-026	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$532,562	\$532,562	\$532,562	81.93	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	81.93	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904887	Secg, Dr. Angel María Garibay Kintana	FP2015-027	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$951,201	\$951,201	\$951,201	77.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.97	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904888	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	FP2015-029	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$657,596	\$657,596	\$657,596	59.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.66	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904889	Stec, Luis Donaldo Colosío Murrieta	FP2015-030	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,922	\$1,219,922	\$1,219,922	\$1,219,922	\$759,061	\$759,061	\$759,061	62.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.22	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904890	Stv, Revolución Mexicana	FP2015-031	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$621,285	\$621,285	\$621,285	95.58	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	95.58	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904891	Secg, Emiliano Zapata	FP2015-032	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$878,044	\$878,044	\$878,044	71.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.98	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904892	Prim, Justicia Social	FP2015-033	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$875,360	\$875,360	\$875,360	79.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.41	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904893	Prim, Club De Leones Coyoacan	FP2015-034	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$4,409,314	\$4,409,314	\$4,409,314	\$4,409,314	\$3,378,119	\$3,378,119	\$3,378,119	76.61	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	76.61	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904895	Jn, Francisco González Bocanegra	FP2015-035	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$425,931	\$425,931	\$425,931	65.53	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	65.53	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904896	Stec, Juan Rodríguez Puebla	FP2015-036	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$422,537	\$422,537	\$422,537	65.01	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	65.01	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904897	Secg, No. 0411 Maestro Alfonso Badillo Santoyo	FP2015-037	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	96.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15170200904898	Jn, Rafael Platón Sánchez	FP2015-038	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,711,393	\$2,711,393	\$2,711,393	\$2,711,393	\$1,940,789	\$1,940,789	\$1,940,789	71.58	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	71.58	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904899	Stv, Juan Escutia	FP2015-039	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,203,860	\$1,203,860	\$1,203,860	\$1,203,860	\$943,400	\$943,400	\$943,400	78.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.36	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904900	Prim, Niños Héroes	FP2015-040	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$801,090	\$801,090	\$801,090	\$801,090	\$550,538	\$550,538	\$550,538	68.72	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	68.72	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904901	Stec, Dr. Jorge Jiménez Cantú	FP2015-041	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$332,131	\$332,131	\$332,131	51.10	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	51.10	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904902	Stec, Técnica No. 16	FP2015-042	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$579,899	\$579,899	\$579,899	47.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	47.54	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904903	Jn, Vicente Riva Palacio	FP2015-043	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$835,783	\$835,783	\$835,783	77.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.06	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904904	Prim, Vicente Riva Palacio	FP2015-044	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$599,206	\$599,206	\$599,206	54.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.36	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904906	Secg, Andrés Molina Enriquez	FP2015-045	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$912,574	\$912,574	\$912,574	74.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.81	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904907	Stec, Bandera Nacional	FP2015-046	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,493,865	\$1,493,865	\$1,493,865	\$1,493,865	\$895,744	\$895,744	\$895,744	59.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.96	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904908	Jn, Salvador Novo	FP2015-047	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$527,383	\$527,383	\$527,383	81.14	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	81.14	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904909	Stv, Juan Nepomuceno Pérez Rulfo	FP2015-048	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,805,790	\$1,805,790	\$1,805,790	\$1,805,790	\$839,466	\$839,466	\$839,466	46.49	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	46.49	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904910	Secg, Dr. Jaime Torres Bodet	FP2015-049	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$566,317	\$566,317	\$566,317	46.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.42	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15170200904912	Stv, Nicolás Romero	FP2015-050	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,203,860	\$1,203,860	\$1,203,860	\$1,203,860	\$940,826	\$940,826	\$940,826	78.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.15	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904913	Stec, Técnica No. 164	FP2015-051	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,829,885	\$1,829,885	\$1,829,885	\$1,829,885	\$1,443,803	\$1,443,803	\$1,443,803	78.90	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	78.90	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904914	Prim, Tierra Y Libertad	FP2015-052	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$341,457	\$341,457	\$341,457	52.53	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	52.53	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904915	Stec, Libertadores De América	FP2015-053	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$513,116	\$513,116	\$513,116	78.94	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	78.94	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904916	Jn, Rosario Castellanos	FP2015-054	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$239,938	\$239,938	\$239,938	95.98	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	95.98	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904918	Jn, Adolfo López Mateos	FP2015-055	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$494,448	\$494,448	\$494,448	76.07	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	76.07	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904919	Prim, Constitución De 1824	FP2015-056	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,306,985	\$3,306,985	\$3,306,985	\$3,306,985	\$2,592,991	\$2,592,991	\$2,592,991	78.41	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	78.41	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904920	Prim, Cuauhtémoc	FP2015-057	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,858,150	\$3,858,150	\$3,858,150	\$3,858,150	\$3,060,492	\$3,060,492	\$3,060,492	79.33	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	79.33	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904921	Prim, Emiliano Zapata	FP2015-058	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$532,521	\$532,521	\$532,521	81.93	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	81.93	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904922	Stec, Jaime Torres Bodet	FP2015-059	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$519,705	\$519,705	\$519,705	79.95	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	79.95	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904923	Stec, Federico Arriaga Rangel	FP2015-060	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,439,847	\$2,439,847	\$2,439,847	\$2,439,847	\$1,921,496	\$1,921,496	\$1,921,496	78.75	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	78.75	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904924	Prim, Ignacio Manuel Altamirano	FP2015-061	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$875,360	\$875,360	\$875,360	79.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.41	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15170200904925	Stec, José Vasconcelos	FP2015-062	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,595,944	\$1,595,944	\$1,595,944	\$1,595,944	\$1,386,198	\$1,386,198	\$1,386,198	86.86	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	86.86	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904926	Jn, Niños Héroes	FP2015-063	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$848,471	\$848,471	\$848,471	78.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.23	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904927	Prim, Padre De La Reforma	FP2015-064	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$715,624	\$715,624	\$715,624	64.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.92	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904929	Stec, Valentín Gómez Farías	FP2015-065	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$887,824	\$887,824	\$887,824	72.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.78	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904930	Stec, Isidro Fabela	FP2015-066	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$519,705	\$519,705	\$519,705	79.95	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	79.95	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904931	Jn, María Enriqueta Camarillo	FP2015-067	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$521,052	\$521,052	\$521,052	80.16	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	80.16	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904932	Prim, José María Morelos Y Pavón	FP2015-068	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$870,088	\$870,088	\$870,088	78.93	\$0	Metros Cuadrados	372	0.00	78.93	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904933	Stec, Ignacio Manuel Altamirano	FP2015-069	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,579,258	\$1,579,258	\$1,579,258	80.99	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	80.99	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904934	Prim, México 68	FP2015-070	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$99,451	\$99,451	\$99,451	66.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.30	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904935	Stv, No. 0412 José María Morelos Y Pavón	FP2015-071	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,175,886	\$1,175,886	\$1,175,886	87.10	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	87.10	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904936	Jn, Carolina Agazzi	FP2015-072	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,137,685	\$1,137,685	\$1,137,685	54.18	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	54.18	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904937	Secg, José María Velasco	FP2015-073	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$962,535	\$962,535	\$962,535	78.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.90	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15170200904938	Stec, Octavio Paz	FP2015-074	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,961	\$1,219,961	\$1,219,961	\$1,219,961	\$952,695	\$952,695	\$952,695	78.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.09	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904939	Stec, Presidente Cárdenas	FP2015-075	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$475,952	\$475,952	\$475,952	73.22	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	73.22	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904940	Stec, Ricardo Flores Magón	FP2015-076	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$962,496	\$962,496	\$962,496	78.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.90	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904941	Stec, Sor Juana Inés De La Cruz	FP2015-077	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$519,705	\$519,705	\$519,705	79.95	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	79.95	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904942	Stv, Acamapichtli	FP2015-078	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$485,177	\$485,177	\$485,177	74.64	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	74.64	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904943	Secg, Diego Rivera	FP2015-079	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$910,460	\$910,460	\$910,460	74.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.63	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904944	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	FP2015-080	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	96.00	\$0	Metros Cuadrados	314	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904945	Stv, Ricardo Flores Magón	FP2015-081	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,203,860	\$1,203,860	\$1,203,860	\$1,203,860	\$943,401	\$943,401	\$943,401	78.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.36	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904946	Prim, Miguel Hidalgo	FP2015-082	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$837,057	\$837,057	\$837,057	75.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.94	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904947	Jn, Tlaltonahu	FP2015-083	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$848,333	\$848,333	\$848,333	78.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.22	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904948	Jn, Cuicacalli	FP2015-084	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$848,154	\$848,154	\$848,154	78.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.20	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904949	Prim, Fray Pedro De Gante	FP2015-085	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$532,562	\$532,562	\$532,562	81.93	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	81.93	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15170200904950	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	FP2015-086	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$667,332	\$667,332	\$667,332	83.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.42	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904951	Prim, Vicente Guerrero	FP2015-087	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$532,562	\$532,562	\$532,562	81.93	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	81.93	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904952	Prim, Alfredo Uruchurtu	FP2015-088	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$846,887	\$846,887	\$846,887	76.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.83	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904953	Stv, Lic. Adolfo López Mateos	FP2015-089	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,203,860	\$1,203,860	\$1,203,860	\$1,203,860	\$930,872	\$930,872	\$930,872	77.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.32	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904954	Prim, Melchor Ocampo	FP2015-090	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$824,240	\$824,240	\$824,240	74.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.77	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904955	Secg, Sor Juana Inés De La Cruz	FP2015-092	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$421,712	\$421,712	\$421,712	64.88	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	64.88	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904956	Jn, Leona Vicario	FP2015-093	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$604,389	\$604,389	\$604,389	80.59	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	80.59	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904957	Jn, Sor Juana Inés De La Cruz	FP2015-094	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$310,996	\$310,996	\$310,996	28.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.67	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904958	Secg, Benemérito De Las Américas	FP2015-095	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$519,463	\$519,463	\$519,463	79.92	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	79.92	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904959	Secg, No. 0774 Lic. Adolfo López Mateos	FP2015-096	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,231,409	\$1,231,409	\$1,231,409	82.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.09	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904960	Stec, Aquiles Serdan Alatríste	FP2015-097	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$345,600	\$345,600	\$345,600	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904961	Prim, Miguel Hidalgo Y Costilla	FP2015-098	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$1,102,328	\$875,360	\$875,360	\$875,360	79.41	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	79.41	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15170200904962	Prim, José María Morelos Y Pavón	FP2015-099	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,162,606	\$1,162,606	\$1,162,606	75.01	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	75.01	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904963	Jn, Carmen Norma Monroy	FP2015-101	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$527,648	\$527,648	\$527,648	81.18	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	81.18	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904964	Stec, José María Luis Mora	FP2015-102	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$519,704	\$519,704	\$519,704	79.95	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	79.95	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904965	Stec, Maximiliano Ruíz Castañeda	FP2015-103	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,922	\$1,219,922	\$1,219,922	\$1,219,922	\$962,534	\$962,534	\$962,534	78.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.90	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904966	Secg, Justo Sierra Méndez	FP2015-104	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$488,296	\$488,296	\$488,296	75.12	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	75.12	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904967	Stv, No. 0066 Lic. Andrés Molina Enriquez	FP2015-105	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,401,521	\$1,401,521	\$1,401,521	\$1,401,521	\$399,645	\$399,645	\$399,645	28.52	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.52	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904968	Secg, Rosario Castellanos	FP2015-106	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,829,885	\$1,829,885	\$1,829,885	\$1,829,885	\$536,790	\$536,790	\$536,790	29.33	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	29.33	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904969	Cbt, Cbt No. 5 C. P. Alberto Mena Flores	FP2015-107	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$620,908	\$620,908	\$620,908	54.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.47	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905012	Secg, Justo Sierra Méndez	FP2015-136	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$574,933	\$574,933	\$574,933	95.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.82	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905013	Stv, Lic. Álvaro Gálvez Y Fuentes	FP2015-137	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905014	Prim, Himno Nacional	FP2015-138	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,400	\$999,400	\$999,400	\$999,400	\$287,827	\$287,827	\$287,827	28.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905015	Prim, Melchor Ocampo	FP2015-139	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$329,038	\$329,038	\$329,038	94.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.01	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15170200905016	Prim, Consuelo Rodríguez De Fdez. Albarrán	FP2015-140	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$712,701	\$712,701	\$712,701	95.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.03	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905017	Sty, No. 0745 Gral. Felipe Angeles	FP2015-141	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$207,721	\$207,721	\$207,721	\$207,721	\$199,413	\$199,413	\$199,413	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905018	Prim, Lic. Benito Juárez	FP2015-142	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905019	Secg, No. 0083 Lic. Adolfo López Mateos	FP2015-143	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$937,788	\$937,788	\$937,788	\$937,788	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905029	Stec, Octavio Paz	FP2015-091	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$1,219,923	\$960,312	\$960,312	\$960,312	78.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.72	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905030	Prim, Vicente Guerrero	FP2015-100	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$334,727	\$334,727	\$334,727	95.64	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.64	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066610	Stec Nezahualpilli	98079	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,314,554	\$1,314,554	\$1,314,554	\$1,314,554	\$1,314,554	\$1,314,554	\$1,314,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066611	Prim Dr. Mariano G. Somonte	98080	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,485,494	\$1,485,494	\$1,485,494	\$1,485,494	\$1,485,494	\$1,485,494	\$1,485,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066612	Jn Gustavo Adolfo Becquer	98081	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$286,379	\$286,379	\$286,379	\$286,379	\$286,379	\$286,379	\$286,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066614	Extra Campo De Futbol	99864	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,995,000	\$1,995,000	\$1,995,000	\$1,995,000	\$1,607,987	\$1,607,987	\$1,607,987	80.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066615	Varias Secundarias	99869	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,913,542	\$1,913,542	\$1,913,542	\$1,913,542	\$1,912,090	\$1,912,090	\$1,912,090	99.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066619	Jn Joaquín Fernández De Lizardi	99872	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$191,400	\$191,400	\$191,400	\$191,400	\$189,651	\$189,651	\$189,651	99.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15180101066622	Extra Cancha De Futbol	99873	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$191,401	\$191,401	\$191,401	\$191,401	\$184,406	\$184,406	\$184,406	96.35	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066629	Prim Emiliano Zapata	99877	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066632	Jn Sor Juana I. De La Cruz	99878	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$670,601	\$670,601	\$670,601	\$670,601	\$670,601	\$670,601	\$670,601	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066633	Secg No. 0741 Diego Rivera	99879	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$807,587	\$807,587	\$807,587	\$807,587	\$807,587	\$807,587	\$807,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066635	Jn Agustín Yáñez	99880	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$370,013	\$370,013	\$370,013	\$370,013	\$282,873	\$282,873	\$282,873	76.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066638	Jn Doctora María Montessori	99881	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066639	Prim Manuel Avila Camacho	99883	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$230,090	\$230,090	\$230,090	60.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066640	Prim Gral. Manuel Avila Camacho	99884	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$250,004	\$250,004	\$250,004	\$250,004	\$250,004	\$250,004	\$250,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066642	Jn Izcoatl	99885	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$733,500	\$733,500	\$733,500	\$733,500	\$585,131	\$585,131	\$585,131	79.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066645	Cbt Centro De Bachillerato Tecnológico No. 3	99886	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,949,296	\$1,949,296	\$1,949,296	\$1,949,296	\$1,931,199	\$1,931,199	\$1,931,199	99.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066646	Secg No. 0401 Gral. Vicente Guerrero	99887	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$675,481	\$675,481	\$675,481	70.36	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066647	Prim General Ignacio Zaragoza	99888	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$288,399	\$288,399	\$288,399	96.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101066648	Preesc. Nezahualcóyotl	99889	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$289,196	\$289,196	\$289,196	82.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066650	Jn Kaukali	99890	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$232,367	\$232,367	\$232,367	51.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066651	Jn Beatriz Ordoñez Acuña	99891	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$277,356	\$277,356	\$277,356	79.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066654	Secg No. 1023 Tlaloc	99892	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$830,044	\$830,044	\$830,044	\$830,044	\$779,374	\$779,374	\$779,374	93.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066675	Prim 18 De Marzo	99893	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$850,009	\$850,009	\$850,009	\$850,009	\$779,951	\$779,951	\$779,951	91.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066678	Preesc. Juan Amos Comenio	99894	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$855,000	\$854,949	\$854,949	\$854,949	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066679	Jn Julian Chanes	99895	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$617,041	\$617,041	\$617,041	71.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066680	Prim 12 De Octubre	99896	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$701,726	\$701,726	\$701,726	\$701,726	\$680,338	\$680,338	\$680,338	96.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066681	Prim Nezahualcóyotl	99897	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,494,170	\$1,494,170	\$1,494,170	\$1,494,170	\$1,442,276	\$1,442,276	\$1,442,276	96.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066682	Prim Sor Juana Inés De La Cruz	99898	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$276,978	\$276,978	\$276,978	72.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX151801010666739	Prim Lic. Benito Juárez	99899	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$662,722	\$662,722	\$662,722	73.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX151801010666740	Extra Delegación De Santa Cruz De Arriba	99900	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$271,564	\$271,564	\$271,564	77.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15180101066741	Preesc. Xochitl	99901	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$350,010	\$350,010	\$350,010	\$350,010	\$321,298	\$321,298	\$321,298	91.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066742	Extra Escuela De Música	99902	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$623,500	\$623,500	\$623,500	\$623,500	\$623,500	\$623,500	\$623,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066743	Prim Adolfo López Mateos	99903	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066744	Jn Antonio Caso	99904	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$508,825	\$508,825	\$508,825	\$508,825	\$460,022	\$460,022	\$460,022	90.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066745	Prim Guadalupe Borja De Diaz Ordaz	99905	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$963,298	\$963,298	\$963,298	97.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066746	Secg Emiliano Zapata	99907	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,622,728	\$2,622,728	\$2,622,728	\$2,622,728	\$2,622,728	\$2,622,728	\$2,622,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066747	Secg Rey Izcoatl	99908	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,999,383	\$1,999,383	\$1,999,383	\$1,999,383	\$1,999,383	\$1,999,383	\$1,999,383	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066748	Jn Cri Cri	99909	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$619,498	\$619,498	\$619,498	47.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066750	Jn Rosaura Zapata	99910	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$559,531	\$559,531	\$559,531	69.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066751	Preesc. Cuitlahuac	99911	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$670,136	\$670,136	\$670,136	55.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066753	Prim Melchor Ocampo	99912	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$507,091	\$507,091	\$507,091	63.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066754	Prim 2 De Marzo	99913	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$367,302	\$367,302	\$367,302	45.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101066755	Prim Citlalmina	99915	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$331,997	\$331,997	\$331,997	33.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066756	Sec Luis Córdoba Reyes	99916	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$352,653	\$352,653	\$352,653	44.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066757	Prepa No. 184 José María Luis Mora	99917	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,295,754	\$1,295,754	\$1,295,754	99.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066758	Prepa José María Luis Mora	99918	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,891,069	\$2,891,069	\$2,891,069	\$2,891,069	\$2,891,069	\$2,891,069	\$2,891,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066759	Prim Cuauhtémoc	99919	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$447,280	\$447,280	\$447,280	34.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066761	Jn Estefania Castañeda	99922	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$182,291	\$182,291	\$182,291	\$182,291	\$137,710	\$137,710	\$137,710	75.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066764	Jn Gabriela Mistral	100969	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$950,006	\$950,006	\$950,006	\$950,006	\$884,925	\$884,925	\$884,925	93.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066765	Secg No. 0841 Agustín Melgar	100971	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,375,403	\$1,375,403	\$1,375,403	\$1,375,403	\$913,536	\$913,536	\$913,536	66.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066767	Secg Lic. Benito Juárez	100972	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,125,001	\$1,125,001	\$1,125,001	\$1,125,001	\$873,774	\$873,774	\$873,774	77.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066768	Prim Benito Juárez	100976	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,077,565	\$2,077,565	\$2,077,565	\$2,077,565	\$2,077,565	\$2,077,565	\$2,077,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066769	Cam Centro De Atención Múltiple No. 84 Ludwig Van Beethoven	100977	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$280,800	\$280,800	\$280,800	\$280,800	\$280,779	\$280,779	\$280,779	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066770	Telesec. Ixtlilxóchitl	100978	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$290,525	\$290,525	\$290,525	83.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101066772	Telesec. Ixtlilxóchitl	100979	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,215,001	\$1,215,001	\$1,215,001	\$1,215,001	\$904,557	\$904,557	\$904,557	74.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066773	Prim Ma. Trinidad Rodríguez De Sánchez Colín	100980	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,624,793	\$1,624,793	\$1,624,793	\$1,624,793	\$1,416,953	\$1,416,953	\$1,416,953	87.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066774	Preesc. Joaquín Fernández De Lizardi	100981	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$417,039	\$417,039	\$417,039	\$417,039	\$413,216	\$413,216	\$413,216	99.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066775	Preesc. General Tonatiuh	100982	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$707,084	\$707,084	\$707,084	\$707,084	\$707,084	\$707,084	\$707,084	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066776	Jn Acamapichtli	100983	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$621,093	\$621,093	\$621,093	\$621,093	\$621,093	\$621,093	\$621,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX151801010667388	Stec E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres	107728-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$409,802	\$409,802	\$409,802	\$409,802	\$394,665	\$394,665	\$394,665	96.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.31	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX151801010667389	Primefrén Sámano Montufar	107728-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$136,129	\$136,129	\$136,129	\$136,129	\$136,129	\$136,129	\$136,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX151801010667391	Primbenito Juárez	107728-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$104,235	\$104,235	\$104,235	\$104,235	\$103,294	\$103,294	\$103,294	99.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.10	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX151801010667392	Primemiliano Zapata	107728-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$312,563	\$312,563	\$312,563	\$312,563	\$300,810	\$300,810	\$300,810	96.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.24	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX151801010667395	Stvjosué Mirlo	107728-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$136,282	\$136,282	\$136,282	\$136,282	\$135,990	\$135,990	\$135,990	99.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.79	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX151801010667397	Secgguadalupe Victoria	107728-7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX151801010667398	Secgno. 0046 Lic. Adolfo López Mateos	107728-8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$830,438	\$830,438	\$830,438	\$830,438	\$830,354	\$830,354	\$830,354	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101067399	Primsor Juana Inés De La Cruz	107728-9	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067401	Secgno. 0906 2 De Marzo	107728-10	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,097,792	\$1,097,792	\$1,097,792	\$1,097,792	\$1,040,670	\$1,040,670	\$1,040,670	94.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.80	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067403	Jnagustina Jurado	107728-11	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067404	Secgno. 0607 Dr. Gustavo Baz Prada	107728-12	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,697,694	\$1,697,694	\$1,697,694	\$1,697,694	\$1,573,018	\$1,573,018	\$1,573,018	92.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.66	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067406	Secgno. 001 Miguel Hidalgo	107728-13	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$162,349	\$162,349	\$162,349	\$162,349	\$136,492	\$136,492	\$136,492	84.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.07	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067407	Jnleona Vicario	107728-14	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$311,000	\$311,000	\$311,000	\$311,000	\$93,300	\$93,300	\$93,300	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067409	Jnjesús Fuentes Y Muñiz	107728-15	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$571,233	\$571,233	\$571,233	92.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.13	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067410	Primemiliano. Zapata	107728-16	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,135	\$999,135	\$999,135	\$999,135	\$974,527	\$974,527	\$974,527	97.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.54	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067412	JnJuan Díaz Covarrubias	107728-17	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$559,598	\$559,598	\$559,598	90.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.26	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067413	Primfrancisco I. Madero	107728-19	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,135	\$999,135	\$999,135	\$999,135	\$974,527	\$974,527	\$974,527	97.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.54	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067415	Primmiguel Hidalgo	107728-21	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,135	\$999,135	\$999,135	\$999,135	\$977,884	\$977,884	\$977,884	97.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.87	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067421	Primmelchor Ocampo	107728-23	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,882	\$999,882	\$999,882	\$999,882	\$760,849	\$760,849	\$760,849	76.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.09	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101067423	Primic. Adolfo López Mateos	107728-25	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,882	\$999,882	\$999,882	\$999,882	\$960,347	\$960,347	\$960,347	96.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.05	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067424	Primvicente Guerrero	107728-26	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,882	\$999,882	\$999,882	\$999,882	\$959,111	\$959,111	\$959,111	95.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.92	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067429	Stvno. 0416 Profr. Antonio Ruiz Pérez	107728-27	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,499,596	\$1,499,596	\$1,499,596	\$1,499,596	\$1,401,865	\$1,401,865	\$1,401,865	93.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.48	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067430	Stvno. 0574 Netzahualcóyotl	107728-28	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,499,363	\$1,499,363	\$1,499,363	\$1,499,363	\$1,426,176	\$1,426,176	\$1,426,176	95.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.12	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067437	Jnpaulo Freire	107728-29	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067438	Primeva Sámano De López Mateos	107728-30	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$998,927	\$998,910	\$998,910	\$998,910	\$982,696	\$982,696	\$982,696	98.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.38	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067440	Secgno. 0629 José Vasconcelos	107728-33	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,499,101	\$1,462,742	\$1,462,742	\$1,462,742	\$1,462,742	\$1,462,742	\$1,462,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067441	Jncorregidora De Querétaro	107728-35	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067442	Primramón López Velarde	107728-38	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,913	\$999,913	\$999,913	\$999,913	\$853,943	\$853,943	\$853,943	85.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.40	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067443	Jnsor Juana Inés De La Cruz	107728-39	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$491,415	\$491,415	\$491,415	\$491,415	\$491,415	\$491,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067444	Primadolfo López Mateos	107728-40	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$985,913	\$914,011	\$914,011	\$914,011	\$914,011	\$914,011	\$914,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067446	Primjaime Torres Bodet	107728-41	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$985,913	\$910,834	\$910,834	\$910,834	\$910,834	\$910,834	\$910,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101067447	Jndr. Gustavo Baz Prada	107728-42	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$497,980	\$497,980	\$497,980	\$470,650	\$470,650	\$470,650	94.51	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.51	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067448	Primgral. José Vicente Villada	107728-45	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$995,702	\$995,702	\$995,702	\$995,702	\$990,504	\$990,504	\$990,504	99.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.48	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067449	Stvno. 0099 Lic. Gabriel Ramos Millán	107728-46	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,493,762	\$1,493,762	\$1,493,762	\$1,493,762	\$1,481,749	\$1,481,749	\$1,481,749	99.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.20	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067516	Primjosué Mirlo	107728-59	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067518	Primmunicipio 121	107728-60	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,626	\$999,626	\$999,626	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067519	Primangel Ma. Garibay Kintana	107728-62	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067520	Primjosé Ma. González Arratia	107728-63	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$835,122	\$835,122	\$835,122	83.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.53	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067521	Primenrique C. Rebsamen	107728-64	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$835,122	\$835,122	\$835,122	83.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.53	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067533	Jnlauro Aguirre	107728-67	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067617	Primadofo Ruíz Cortines	107728-69	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$947,873	\$947,873	\$947,873	94.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.79	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067618	Primlibertadores De América	107728-72	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$942,670	\$942,670	\$942,670	94.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.27	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067619	Primgabino Barreda	107728-73	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,512	\$999,512	\$999,512	\$999,512	\$999,512	\$999,512	\$999,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101067620	Primjosé Guadalupe Posada	107728-74	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,512	\$999,512	\$999,512	\$999,512	\$999,512	\$999,512	\$999,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067621	Stvfrancisco Javier Clavijero	107728-75	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,499,768	\$1,499,768	\$1,499,768	\$1,499,768	\$1,499,768	\$1,499,768	\$1,499,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067622	Jnalfonso Fabila	107728-77	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,869	\$499,869	\$499,869	\$499,869	\$499,869	\$499,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067623	Jnemiliano Zapata	107728-78	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$493,944	\$493,944	\$493,944	\$493,944	\$493,944	\$493,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067624	Jnzamna	107728-79	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,854	\$499,854	\$499,854	\$442,780	\$442,780	\$442,780	88.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.58	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067625	Jnxochiquetzal	107728-80	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067626	Primlic. Benito Juárez	107728-81	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$998,776	\$973,396	\$973,396	\$973,396	\$973,396	\$973,396	\$973,396	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067627	Primhermenegildo Galeana	107728-82	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$998,776	\$998,776	\$998,776	\$998,776	\$998,776	\$998,776	\$998,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067628	Primprofr. Gregorio Torres Quintero	107728-83	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$998,776	\$998,776	\$998,776	\$998,776	\$998,776	\$998,776	\$998,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067630	Primjosefa Ortiz De Dominguez	107728-85	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,063,393	\$1,063,393	\$1,063,393	\$1,063,393	\$974,446	\$974,446	\$974,446	91.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.64	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067632	Primoctavio Paz	107728-86	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$998,260	\$977,632	\$977,632	\$977,632	\$977,632	\$977,632	\$977,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067634	Primleona Vicario	107728-88	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$998,260	\$998,260	\$998,260	\$998,260	\$998,260	\$998,260	\$998,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101067643	Secgtelpochtlicalli	107728-89	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,499,792	\$1,499,792	\$1,499,792	\$1,499,792	\$1,412,910	\$1,412,910	\$1,412,910	94.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.21	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067644	Jneduardo Liceaga	107728-91	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067645	Jnxicotencatl (El Joven)	107728-92	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$490,582	\$490,582	\$490,582	98.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.12	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067646	Jnignacio López Rayón	107728-93	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$484,855	\$484,855	\$484,855	96.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.97	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067648	Primaquiles Serdan	107728-94	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,672	\$999,672	\$999,672	\$999,672	\$928,957	\$928,957	\$928,957	92.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.93	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067650	Primlic. Guillermo Robles Gil	107728-95	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,672	\$999,672	\$999,672	\$999,672	\$928,279	\$928,279	\$928,279	92.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.86	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067651	Primlic. Adolfo López Mateos	107728-96	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,672	\$999,672	\$999,672	\$999,672	\$928,279	\$928,279	\$928,279	92.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.86	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067652	Secgno. 0529 Pastor Velázquez	107728-98	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,499,022	\$1,410,365	\$1,410,365	\$1,410,365	\$1,410,365	\$1,410,365	\$1,410,365	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067653	Secgno. 0543 Miguel Hidalgo Y Costilla	107728-99	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,489,507	\$1,395,107	\$1,395,107	\$1,395,107	\$1,395,107	\$1,395,107	\$1,395,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067654	Secgno. 0578 Andrés Molina Enriquez	107728-100	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,499,144	\$1,376,084	\$1,376,084	\$1,376,084	\$1,319,971	\$1,319,971	\$1,319,971	95.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.92	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067656	Secgno. 0672 Adolfo Ruíz Cortines	107728-101	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,425	\$1,499,425	\$1,499,425	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.96	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067657	Jnhéroo De Nacozari	107728-102	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$477,487	\$477,487	\$477,487	95.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.50	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15180101067659	Jnplutarco González	107728-103	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,341	\$499,341	\$499,341	99.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.87	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067660	Jnelipe S. Gutiérrez	107728-104	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,440	\$499,440	\$499,440	99.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.89	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067661	Jntelpochcalli	107728-106	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067662	Jnfrancisco Gabilondo Soler Cri Cri	107728-109	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$468,449	\$468,449	\$468,449	93.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.69	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067663	Primprof. Juan B. Garza	107728-110	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,507	\$989,470	\$989,470	\$989,470	\$943,851	\$943,851	\$943,851	95.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.39	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067666	Primjosefa Ortiz De Dominguez	107728-111	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,507	\$982,041	\$982,041	\$982,041	\$813,149	\$813,149	\$813,149	82.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.80	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067667	Jnjusto Sierra	107728-112	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067669	Primgregorio Torres Quintero	107728-113	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$998,469	\$998,469	\$998,469	\$998,469	\$998,469	\$998,469	\$998,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067670	Jnlic. Benito Juárez	107728-114	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$584,548	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067672	Jnsebastián Verti	107728-115	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$624,000	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067673	Jnmanuela Medina	107728-116	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$584,548	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067674	Prim2 De Marzo	107728-117	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$998,469	\$998,469	\$998,469	\$998,469	\$998,469	\$998,469	\$998,469	\$998,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15180101067676	Primrosario Castellanos	107728-118	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$998,469	\$998,469	\$998,469	\$998,469	\$998,469	\$998,469	\$998,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067679	Camno. 11 Lic. Agustín González	107728-121	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$486,941	\$486,941	\$486,941	\$486,941	\$486,941	\$486,941	\$486,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067681	Jnjean Piaget	107728-122	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067682	Primprofra. Elda Gómez Lugo	107728-123	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067684	Stvno. 0264 Siervo De La Nación	107728-124	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,484,370	\$1,484,370	\$1,484,370	\$1,484,370	\$1,484,370	\$1,484,370	\$1,484,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067685	Jnignacio Manuel Altamirano	107728-125	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$497,506	\$497,506	\$497,506	\$488,300	\$488,300	\$488,300	\$488,300	98.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.15	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067686	Primfrancisco Márquez	107728-126	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$995,702	\$995,702	\$995,702	\$995,702	\$990,173	\$990,173	\$990,173	\$990,173	99.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.44	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067687	Primagustín Melgar	107728-127	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$995,702	\$995,671	\$995,671	\$995,671	\$994,348	\$994,348	\$994,348	\$994,348	99.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.87	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067689	Primresurgimiento	107728-128	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$995,702	\$995,660	\$995,660	\$995,660	\$990,131	\$990,131	\$990,131	\$990,131	99.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.44	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067690	Primrevolución Social Mexicana	107728-129	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$945,784	\$945,784	\$945,784	\$945,784	\$945,784	\$945,784	\$945,784	\$945,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067691	Primford No. 77	107728-130	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,815	\$999,815	\$999,815	\$999,815	\$999,815	\$999,815	\$999,815	\$999,815	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067692	PrimJosé Mariano Monterde	107728-131	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$943,837	\$934,426	\$934,426	\$934,426	\$932,821	\$932,821	\$932,821	\$932,821	99.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.83	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15180101067693	Primplan De Ayala	107728-132	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$992,304	\$987,563	\$987,563	\$987,563	\$987,563	\$987,563	\$987,563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067694	Primauro Aguirre	107728-133	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$955,985	\$955,985	\$955,985	\$955,985	\$955,985	\$955,985	\$955,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067695	Secgno. 0094 Lic. Isidro Fabela	107728-134	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,480,282	\$1,479,902	\$1,479,902	\$1,479,902	\$1,479,902	\$1,479,902	\$1,479,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067696	Secgno. 0097 Leandro Valle	107728-135	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,994,839	\$1,994,839	\$1,994,839	\$1,994,839	\$1,994,839	\$1,994,839	\$1,994,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067701	Secgno. 0453 Gral. Emiliano Zapata	107728-136	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$995,191	\$995,191	\$995,191	\$995,191	\$995,128	\$995,128	\$995,128	\$995,128	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067702	Jnestefania Castañeda	107728-138	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$497,411	\$497,411	\$497,411	\$493,736	\$493,736	\$493,736	\$493,736	99.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.26	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067703	Primvicente Guerrero	107728-139	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$990,932	\$953,261	\$953,261	\$953,261	\$953,261	\$953,261	\$953,261	\$953,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067706	Primindependencia	107728-140	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$990,932	\$986,224	\$986,224	\$986,224	\$979,688	\$979,688	\$979,688	\$979,688	99.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.34	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067707	Primmaestro Ignacio Ramirez	107728-141	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$997,645	\$997,645	\$997,645	\$997,645	\$997,645	\$997,645	\$997,645	\$997,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067708	Primprof. Rafael Ramirez	107728-142	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$997,645	\$997,645	\$997,645	\$997,645	\$997,645	\$997,645	\$997,645	\$997,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067717	Primmariano Matamoros	107728-144	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$997,645	\$997,592	\$997,592	\$997,592	\$997,592	\$997,592	\$997,592	\$997,592	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067718	Secgno. 0109 Joséfa Ortiz De Dominguez	107728-145	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,498,993	\$1,439,086	\$1,439,086	\$1,439,086	\$1,439,086	\$1,439,086	\$1,439,086	\$1,439,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101067719	Segcno. 0602 Juan Rulfo	107728-146	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,498,993	\$1,456,240	\$1,456,240	\$1,456,240	\$1,456,240	\$1,456,240	\$1,456,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067720	Stece.S.T.I.C. No. 0027 Niños Héros	107728-147	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,498,993	\$1,498,993	\$1,498,993	\$1,498,993	\$1,433,894	\$1,433,894	\$1,433,894	95.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.66	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067722	Primcentenario De La Revolución Mexicana	107728-148	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$974,745	\$974,745	\$974,745	\$970,588	\$970,588	\$970,588	99.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.57	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067723	Jnpierre Faure	107728-149	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$486,858	\$486,858	\$486,858	\$486,440	\$486,440	\$486,440	99.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.91	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067724	Jncarlos Pellicer	107728-151	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067726	Stvno. 0265 Venustiano. Carranza	107728-152	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,492,537	\$1,491,507	\$1,491,507	\$1,491,507	\$1,491,507	\$1,491,507	\$1,491,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067728	Jnrepúblicas Unidas De América	107728-154	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067729	Stecno. 134 Ignacio Manuel Altamirano	107728-155	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,499,513	\$1,499,513	\$1,499,513	\$1,499,513	\$1,499,513	\$1,499,513	\$1,499,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067730	Primford 151 Sor Juana Inés De La Cruz	107728-156	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,487	\$999,487	\$999,487	\$999,487	\$999,487	\$999,487	\$999,487	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067731	Primdavid Rosales	107728-157	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$998,142	\$965,584	\$965,584	\$965,584	\$965,584	\$965,584	\$965,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067732	Stvjose Martí	107728-158	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,524,701	\$1,524,701	\$1,524,701	\$1,524,701	\$1,524,701	\$1,524,701	\$1,524,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067733	Stvcamapichtli	107728-159	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,608,276	\$1,608,276	\$1,608,276	\$1,608,276	\$1,608,276	\$1,608,276	\$1,608,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15180101067734	Secgno. 0322 Manuel Payno	107728-161	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,499,262	\$978,405	\$978,405	\$978,405	\$978,405	\$978,405	\$978,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067736	Primlic. Benito Juárez	107728-162	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,367	\$930,274	\$930,274	\$930,274	\$930,274	\$930,274	\$930,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067738	Primejército Del Trabajo	107728-163	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,369	\$999,369	\$999,369	\$999,369	\$999,369	\$999,369	\$999,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067739	Stvno. 0191 Manuel Bernal	107728-164	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,499,983	\$1,204,043	\$1,204,043	\$1,204,043	\$1,204,043	\$1,204,043	\$1,204,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067740	Primlázaro Cárdenas	107728-166	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,097,596	\$998,309	\$998,309	\$998,309	\$964,469	\$964,469	\$964,469	\$964,469	96.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.61	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067741	Primjoaquin Fernández De Lizardi	107728-167	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,111,251	\$998,710	\$998,710	\$998,710	\$998,608	\$998,608	\$998,608	\$998,608	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067742	Secgno. 0788 Octavio Paz	107728-168	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,455,785	\$1,455,785	\$1,455,785	\$1,455,785	\$1,455,785	\$1,455,785	\$1,455,785	\$1,455,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067743	Jnlíc. Isidro Fabela	107728-169	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067744	Jnbaltazar Leyva Mancilla	107728-172	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,858	\$499,858	\$499,858	\$499,858	\$499,858	\$499,858	\$499,858	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067746	Primignacio M. Altamirano	107728-173	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,306,286	\$1,306,286	\$1,306,286	\$1,306,286	\$1,306,286	\$1,306,286	\$1,306,286	\$1,306,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067747	Stecandres Álvaro García	107728-174	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,306,286	\$1,304,417	\$1,304,417	\$1,304,417	\$1,304,417	\$1,304,417	\$1,304,417	\$1,304,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067749	Jneva Sámano De López Mateos	107728-175	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,905	\$499,905	\$499,905	\$499,905	\$499,905	\$499,905	\$499,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15180101067751	Primfrancisco I. Madero	107728-176	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,081,720	\$1,081,720	\$1,081,720	\$1,081,720	\$1,081,574	\$1,081,574	\$1,081,574	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067752	Primprof. Carlos Hank González	107728-177	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,086,385	\$1,086,385	\$1,086,385	\$1,086,385	\$1,086,154	\$1,086,154	\$1,086,154	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067753	Primisidro Fabela	107728-178	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,086,021	\$1,086,021	\$1,086,021	\$1,086,021	\$1,085,898	\$1,085,898	\$1,085,898	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067754	Stvn. 0094 Tierra Y Libertad	107728-179	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,499,284	\$1,499,284	\$1,499,284	\$1,499,284	\$1,499,284	\$1,499,284	\$1,499,284	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067755	Stvn. 0579 Xilonen	107728-180	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,495,621	\$1,464,241	\$1,464,241	\$1,464,241	\$1,464,241	\$1,464,241	\$1,464,241	\$1,464,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067756	Jnosaura Zapata	107728-181	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,304	\$499,304	\$499,304	\$499,304	\$499,304	\$499,304	\$499,304	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067757	Secgno. 0836 Mtro. Efrén Rojas Dávila	107728-182	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,494,367	\$1,494,367	\$1,494,367	\$1,494,367	\$1,494,367	\$1,494,367	\$1,494,367	\$1,494,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067758	Jneducación Y Patria	107728-184	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067759	Jncuauhtémoc	107728-185	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$625,000	\$624,473	\$624,473	\$624,473	\$624,473	\$624,473	\$624,473	\$624,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067761	Jnpliltontli	107728-186	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067762	Jntelpochcalli	107728-187	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$481,798	\$481,798	\$481,798	\$481,798	\$481,798	\$481,798	\$481,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067763	Jnflor Y Canto In Xoxhitl In Cuicatl	107728-188	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$490,810	\$490,810	\$490,810	\$490,810	\$490,810	\$490,810	\$490,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101067764	Jnalfonso García González	107728-189	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067765	Jnlev Vigotsky	107728-190	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$486,422	\$486,422	\$486,422	\$486,422	\$486,422	\$486,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067767	Jnlauro Aguirre	107728-191	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,487,188	\$1,487,188	\$1,487,188	\$1,487,188	\$1,011,970	\$1,011,970	\$1,011,970	68.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.05	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067768	Jngral. Eduardo Hernández Chazaro	107728-192	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067769	Jnma. De La Luz Díaz González	107728-193	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067770	Jnprofra. Maclovia Vera	107728-194	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067771	Jnjosé Joaquín Fernández De Lizardi	107728-195	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,275	\$499,275	\$499,275	99.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.85	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067772	Jnprofra. Ma. Teresa Sánchez Vazquez De Díaz Calero	107728-196	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067773	Jnguillermo González Camarena	107728-197	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,233	\$499,233	\$499,233	\$499,233	\$499,233	\$499,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067775	Primdr. Gustavo Baz Prada	107728-198	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$994,050	\$994,050	\$994,050	\$961,807	\$961,807	\$961,807	96.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.76	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067776	Jntulititán	107728-199	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067777	Secgno. 0248 Lic. Vicente Rivapalacio	107728-200	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,493,488	\$1,493,488	\$1,493,488	\$1,493,488	\$1,493,488	\$1,493,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15180101067778	Primmiguel Hidalgo	107728-201	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,691	\$999,616	\$999,616	\$999,616	\$999,616	\$999,616	\$999,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067781	Stecgabriela Mistral	107728-202	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,306,286	\$1,294,789	\$1,294,789	\$1,294,789	\$1,294,789	\$1,294,789	\$1,294,789	\$1,294,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067782	Jnjosué Mirlo	107728-203	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,796	\$499,796	\$499,796	\$499,796	\$499,796	\$499,796	\$499,796	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067783	Primgral. Ignacio Zaragoza	107728-204	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$995,918	\$981,583	\$981,583	\$981,583	\$981,583	\$981,583	\$981,583	\$981,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067784	Secgno. 0234 5 De Febrero	107728-205	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,452,492	\$1,419,623	\$1,419,623	\$1,419,623	\$1,419,623	\$1,419,623	\$1,419,623	\$1,419,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067785	Primemiliano Zapata	107728-206	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,491	\$999,491	\$999,491	\$999,491	\$999,491	\$999,491	\$999,491	\$999,491	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067786	Primcalmecac	107728-207	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,801	\$992,186	\$992,186	\$992,186	\$992,186	\$992,186	\$992,186	\$992,186	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067787	Primleona Vicario	107728-208	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,801	\$995,218	\$995,218	\$995,218	\$995,218	\$995,218	\$995,218	\$995,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067788	Stvno. 0241 Juan Fernández Albarrán	107728-209	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,492,971	\$1,492,971	\$1,492,971	\$1,492,971	\$1,492,971	\$1,492,971	\$1,492,971	\$1,492,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067789	Primildefonso Velázquez	107728-210	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$998,603	\$995,324	\$995,324	\$995,324	\$991,691	\$991,691	\$991,691	\$991,691	99.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.63	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067790	Jnignacio Comonfort	107728-211	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067794	Jnhellen Keller	107728-212	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15180101067795	Primprofra. Beatriz Díaz Vda. De Méndez	107728-213	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,281	\$992,127	\$992,127	\$992,127	\$992,127	\$992,127	\$992,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067796	Primlic. Mario Colín Sánchez	107728-214	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$998,793	\$998,793	\$998,793	\$998,793	\$998,793	\$998,793	\$998,793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067797	Jneduardo Rodríguez Castañeda	107728-215	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067798	Jleona Vicario	107728-216	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067799	Secgno. 0713 Rosario Castellanos	107728-218	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,498,673	\$1,460,704	\$1,460,704	\$1,460,704	\$1,460,704	\$1,460,704	\$1,460,704	\$1,460,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067800	Primjosué Mirlo	107728-219	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,913	\$999,913	\$999,913	\$999,913	\$956,600	\$956,600	\$956,600	95.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.67	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067801	Primvalentín Gómez Farias	107728-220	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$995,702	\$995,702	\$995,702	\$995,702	\$990,782	\$990,782	\$990,782	99.51	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.51	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067802	Primlic. Adolfo López Mateos	107728-221	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$995,702	\$995,702	\$995,702	\$995,702	\$987,566	\$987,566	\$987,566	99.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.18	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067803	Primplan De Ayala	107728-222	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$941,425	\$941,425	\$941,425	94.14	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.14	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067805	Priminsurgentes	107728-223	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$946,793	\$946,793	\$946,793	94.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.68	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067806	Secgno. 0654 Felipe Villanueva	107728-224	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,493,582	\$1,468,084	\$1,468,084	\$1,468,084	\$1,468,084	\$1,468,084	\$1,468,084	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067807	Jnlaura Méndez De Cuenca	107728-225	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101067808	Jn José María Heredia Y Heredia	107728-226	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067810	Jn Ignacio Zaragoza	107728-228	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$487,821	\$487,821	\$487,821	\$487,821	\$487,821	\$487,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067811	Stecjosé Alonso Huetzin Apocatzin	107728-229	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,484,534	\$1,460,634	\$1,460,634	\$1,460,634	\$1,460,634	\$1,460,634	\$1,460,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067812	Jn martires De Rio Blanco	107728-230	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$492,638	\$492,638	\$492,638	98.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.53	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067813	Stec Luis Camarena González	107728-231	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,377,835	\$1,377,835	\$1,377,835	\$1,377,835	\$1,377,835	\$1,377,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067814	Stvcuauhémoc	107728-232	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,497,759	\$1,452,965	\$1,452,965	\$1,452,965	\$1,452,965	\$1,452,965	\$1,452,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067815	Secgno. 0044 Pensador Mexicano	107728-233	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,624,749	\$1,499,004	\$1,499,004	\$1,499,004	\$1,499,004	\$1,499,004	\$1,499,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067816	Secgno. 0368 Antonio Ma. Bucareli	107728-234	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,498,689	\$1,497,420	\$1,497,420	\$1,497,420	\$1,497,420	\$1,497,420	\$1,497,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067817	Primsiervo De La Nación	107728-235	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067818	Secgno. 0021 Calmecac	107728-236	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,497,445	\$1,497,445	\$1,497,445	\$1,497,445	\$1,497,445	\$1,497,445	\$1,497,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067820	Secgno. 0420 Sor Juana Inés De La Cruz	107728-237	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,498,738	\$1,498,738	\$1,498,738	\$1,498,738	\$1,072,309	\$1,072,309	\$1,072,309	71.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.55	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067821	Primsor Juana Inés De La Cruz	107728-238	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$998,498	\$998,498	\$998,498	\$998,498	\$953,274	\$953,274	\$953,274	95.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.47	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101067822	Jn Josefina Castañeda Del Pozo	107728-239	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,824	\$499,824	\$499,824	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.96	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067823	Stectécnica No. 23	107728-240	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,499,792	\$1,499,792	\$1,499,792	\$1,499,792	\$1,401,519	\$1,401,519	\$1,401,519	93.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.45	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067824	Stecjesús Romero Flores	107728-241	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,489,507	\$1,484,768	\$1,484,768	\$1,484,768	\$1,484,768	\$1,484,768	\$1,484,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067825	Primjusto Sierra	107728-242	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$997,645	\$997,642	\$997,642	\$997,642	\$997,642	\$997,642	\$997,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067826	Secgno. 0685 Temachtiani	107728-243	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,045,740	\$1,044,030	\$1,044,030	\$1,044,030	\$1,044,030	\$1,044,030	\$1,044,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067827	Jnoctavio Paz	107728-244	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067828	Jnbertha Von Glumer	107728-246	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$456,601	\$456,601	\$456,601	91.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.32	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067829	Jngabriela Mistral	107728-247	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067831	Secgno. 0275 Telpochcalli	107728-249	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,499,447	\$1,499,447	\$1,499,447	\$1,499,447	\$1,499,447	\$1,499,447	\$1,499,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067832	Primbenito Juárez	107728-250	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$998,780	\$998,780	\$998,780	\$998,780	\$738,413	\$738,413	\$738,413	73.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.93	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067833	Primrufino Tamayo	107728-251	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$923,420	\$923,420	\$923,420	92.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.34	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067834	Stvno. 0689 Jaime Sabines	107728-252	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,492,537	\$1,492,537	\$1,492,537	\$1,492,537	\$1,492,537	\$1,492,537	\$1,492,537	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101067835	Primicultura Y Progreso	107728-253	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,346,845	\$1,346,845	\$1,346,845	89.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.79	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067836	Secgquetzalcoatl	107728-254	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,310,111	\$1,310,111	\$1,310,111	87.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.34	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067837	Jnanexo A La Normal De Ixtapan	107728-255	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067838	Primgral. Lázaro Cárdenas	107728-256	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,197,269	\$2,197,269	\$2,197,269	\$2,197,269	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067839	Stece.S.T.I.C. No. 0041 Tierra Y Libertad	107728-257	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,570,682	\$2,570,682	\$2,570,682	\$2,570,682	\$2,569,885	\$2,569,885	\$2,569,885	99.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.97	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067840	Primconstituyentes Del 17	107728-258	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,288,274	\$2,288,274	\$2,288,274	99.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.49	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067841	Primniños Héroes	107728-259	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067842	Stvno. 0636 Pedro Fuentes Garcia	107728-260	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,607,401	\$1,597,423	\$1,597,423	\$1,597,423	\$1,596,611	\$1,596,611	\$1,596,611	99.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.95	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067843	Stvno. 0091 Luis Pasteur	107728-261	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,744	\$195,744	\$195,744	30.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.11	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067844	Jncarlos Pacheco	107728-262	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067845	Jncentro De Prevención Y Readaptación Social Espacio Coordinado Por El J.N. "Valentín Gómez Farías" Con C.C.T. 15djn1900g	107728-263	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067846	Jnluis Spota	107728-264	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$116,727	\$116,727	\$116,727	\$116,727	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15180101067853	Jnlc. Agustín González	107728-265	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$107,307	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067857	Stecoctavio Paz	107728-267	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101067861	Extrabiblioteca Digital	107729-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101068488	Camno. 36 Melanie Klein	108280-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,986,517	\$3,986,517	\$3,986,517	\$3,986,517	\$3,819,364	\$3,819,364	\$3,819,364	95.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.81	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101068490	Jnnarciso Mendoza	108280-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$50,719	\$50,719	\$50,719	\$50,719	\$50,646	\$50,646	\$50,646	99.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.86	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101068491	Jnjosé Vizcaino Pérez	108280-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101068492	Prim24 De Febrero	108280-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$149,172	\$149,172	\$149,172	74.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.59	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101068493	Primamado Nervio	108280-5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$135,418	\$135,418	\$135,418	\$135,418	\$131,079	\$131,079	\$131,079	96.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.80	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101068494	Primhimno Nacional	108280-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,446,310	\$2,446,310	\$2,446,310	97.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.85	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101068496	Secgprofr. Carlos Hank González	108280-7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$97,723	\$97,723	\$97,723	\$97,723	\$97,723	\$97,283	\$97,283	\$97,283	99.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.55	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068497	Stece.S.T.I.C. No. 114	108280-8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$378,600	\$389,609	\$389,609	\$389,609	\$336,596	\$336,596	\$336,596	86.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.39	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101068498	Primnueva Escocia	108280-9	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$20,500,000	\$11,676,379	\$11,676,379	\$11,676,379	\$11,676,379	\$11,676,379	\$11,676,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101068500	Secgno. 0218 Gral. Lázaro Cárdenas	108280-10	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$6,920,445	\$6,920,445	\$6,920,445	\$6,920,445	\$4,820,822	\$4,820,822	\$4,820,822	69.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.66	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068502	Prim20 De Noviembre	108280-11	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,189,000	\$1,189,000	\$1,189,000	\$1,189,000	\$824,987	\$824,987	\$824,987	69.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.38	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068508	Jnfederico Froebel	108280-12	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,495,007	\$447,274	\$447,274	\$447,274	\$447,274	\$447,274	\$447,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068509	Primdr. Héctor Pérez Martínez	108280-13	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$131,407	\$131,407	\$131,407	\$131,407	\$131,407	\$131,407	\$131,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068510	Primiep 25 Gral. Ignacio Zaragoza	108280-14	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$876,327	\$876,327	\$876,327	\$876,327	\$863,827	\$863,827	\$863,827	98.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.57	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068511	Primemiliano Zapata	108280-16	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,484,822	\$1,484,822	\$1,484,822	98.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.99	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068512	Primvenustiano Carranza	108280-17	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$382,000	\$382,000	\$382,000	\$382,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068513	Primgustavo Baz Prada	108280-19	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$1,597,991	\$1,597,991	\$1,597,991	49.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.94	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068515	Jnenrique Pestalozzi	108280-20	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068516	Jnjusto Sierra	108280-21	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$84,548	\$84,548	\$84,548	\$84,548	\$83,875	\$83,875	\$83,875	99.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.20	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068599	Jnsilvestre Revueltas	109928-01	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$443,200	\$443,200	\$443,200	\$443,200	\$443,200	\$443,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068601	Secgno. 76 Lic. Benito Juárez	109928-02	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$443,200	\$443,200	\$443,200	\$443,200	\$443,200	\$443,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101068602	Primfernando Montes De Oca	109928-03	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$443,200	\$443,200	\$443,200	\$443,200	\$443,200	\$443,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068603	Jnsor Juana Inés De La Cruz	109928-04	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$330,600	\$330,600	\$330,600	\$330,600	\$330,600	\$330,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068605	Primmanuel Gutiérrez Najera	109928-05	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$330,600	\$330,600	\$330,600	\$330,600	\$330,600	\$330,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068606	Primjosé Maria Morelos Y Pavón	109928-06	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068608	Jtonathu	109928-07	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068609	Primenrique C. Rebsamen	109928-08	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068610	Jnalfonso Fabila	109928-09	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068611	Secgno. 0902 Mariano Azuela	109928-10	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068613	Primgral. Guadalupe Victoria	109928-11	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068648	Primlic. Juan Fernández Albarrán	109928-12	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068649	Primignacio Ramirez	109928-13	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068650	Jnignacio Zaragoza	109928-14	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101068651	Jcuauhtémoc	109928-15	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068652	Stvno. 0371 Juan Ruiz De Alarcón	109928-16	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068653	Stvno. 0713 Amado Nervo	109928-17	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068654	Jnlibertad	109928-18	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068655	Secgno. 249 Constitución 1917	109928-19	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068656	Stvno. 0013 Cuauhtémoc	109928-20	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068658	Secgno. 0415 Alfredo Del Mazo Veléz	109928-21	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068659	Secgno. 0304 Luis De Velazco	109928-22	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$443,200	\$443,200	\$443,200	\$443,200	\$443,200	\$443,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068660	Primprimero De Mayo	109928-23	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,329,600	\$1,329,600	\$1,329,600	\$1,329,600	\$1,329,600	\$1,329,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068661	Secgno. 0221 Amado Nervo	109928-24	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068662	Primnarciso Mendoza	109928-25	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068663	Secgno. 0965 Octavio Paz	109928-26	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$991,800	\$991,800	\$991,800	\$991,800	\$991,800	\$991,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101068664	Primgeneral Leandro Valle	109928-27	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$991,800	\$991,800	\$991,800	\$991,800	\$991,800	\$991,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068666	Stvno. 0659 Nezahualcóyotl	109928-28	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$991,800	\$991,800	\$991,800	\$991,800	\$991,800	\$991,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068668	Secgjusto Sierra Méndez	109928-29	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068669	Primisor Juana Inés De La Cruz	109928-30	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068670	Jnmiguel Noreña	109928-31	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,772,800	\$1,772,800	\$1,772,800	\$1,772,800	\$1,772,800	\$1,772,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068671	Secgno. 0327 Tomás Alva Edison	109928-32	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,772,800	\$1,772,800	\$1,772,800	\$1,772,800	\$1,772,800	\$1,772,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068672	Jnhans Christian Andersen	109928-33	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068676	Primlic. Adolfo López Mateos	109928-34	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068678	Primfrancisco Villa	109928-35	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,250,000	\$2,216,000	\$2,216,000	\$2,216,000	\$2,216,000	\$2,216,000	\$2,216,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068679	Primfrancisco I. Madero	109928-36	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,250,000	\$1,653,000	\$1,653,000	\$1,653,000	\$1,653,000	\$1,653,000	\$1,653,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068680	Camno. 59 Thomas Alva Edison	109928-37	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,250,000	\$2,216,000	\$2,216,000	\$2,216,000	\$2,216,000	\$2,216,000	\$2,216,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068683	Primgregorio Velázquez Sánchez	109928-38	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,150,000	\$3,102,400	\$3,102,400	\$3,102,400	\$3,102,400	\$3,102,400	\$3,102,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101068685	Primel Pipila	109928-39	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$5,400,000	\$3,967,200	\$3,967,200	\$3,967,200	\$3,967,200	\$3,967,200	\$3,967,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068687	Primfrida Kahlo	109928-40	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$5,400,000	\$3,967,200	\$3,967,200	\$3,967,200	\$3,967,200	\$3,967,200	\$3,967,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068688	Primricardo Flores Magon	109928-41	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$663,183	\$663,183	\$663,183	\$663,183	\$198,955	\$198,955	\$198,955	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068689	Jnatliztaxochitl	109928-42	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$705,212	\$705,212	\$705,212	\$705,212	\$211,564	\$211,564	\$211,564	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068691	Secgno. 52 Ehecatl	109928-43	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,206,503	\$3,206,503	\$3,206,503	\$3,206,503	\$961,951	\$961,951	\$961,951	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068693	Secgno. 0902 Mariano Azuela	109928-44	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,265,126	\$1,265,126	\$1,265,126	\$1,265,126	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068695	Primrafael Ramirez	109928-45	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$904,120	\$904,120	\$904,120	\$904,120	\$797,053	\$797,053	\$797,053	88.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.16	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068700	Primamado Nervo	109928-46	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,116,669	\$1,116,669	\$1,116,669	95.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.44	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068702	Primprof. Rafael Ramirez	109928-47	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$684,392	\$684,392	\$684,392	\$684,392	\$672,519	\$672,519	\$672,519	98.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.27	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068703	Primjosé María Morelos Y Pavón	109928-48	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068709	Primlázaro Cárdenas	109928-50	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$615,357	\$615,357	\$615,357	\$615,357	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068720	Primjosé María Morelos Y Pavón	109928-49	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$10,456,566	\$10,417,175	\$10,417,175	\$10,417,175	\$10,375,631	\$10,375,631	\$10,375,631	99.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.60	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15180101068725	Secgno. 0996 Lázaro Cárdenas Del Rio	109928-51	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$257,397	\$257,397	\$257,397	\$257,397	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068729	Secgno. 0587 Emiliano Zapata	109928-52	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,564,722	\$1,564,722	\$1,564,722	\$1,564,722	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068730	Jnlázaro Cárdenas	109928-53	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$150,311	\$150,311	\$150,311	\$150,311	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068814	Primtierra Y Libertad	109928-54	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,028,872	\$2,028,872	\$2,028,872	\$2,028,872	\$2,024,081	\$2,024,081	\$2,024,081	99.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.76	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068815	Secgno. 0002 Lic. Adolfo López Mateos	109928-55	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,793,186	\$2,793,186	\$2,793,186	\$2,793,186	\$837,956	\$837,956	\$837,956	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068816	JnJosé Joaquín Fernández De Lizardi	109928-56	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$846,176	\$846,176	\$846,176	99.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.55	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068847	Prim Profr. Carlos Hank González	108283-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,820,000	\$1,820,000	\$1,820,000	\$1,820,000	\$769,997	\$769,997	\$769,997	42.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.31	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS REMANENTES / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068848	Secg No. 0213 Mahatma Gandhi	108283-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS REMANENTES / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068849	Stec E.S.T.I.C. No. 0055 José Ma. Morelos Y Pavón	108283-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,527,000	\$2,260,300	\$2,260,300	\$2,260,300	\$1,991,073	\$1,991,073	\$1,991,073	88.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.09	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS REMANENTES / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068850	Prim Lic. Benito Juárez	108283-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$538,694	\$498,816	\$498,816	\$498,816	\$418,938	\$418,938	\$418,938	83.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.99	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS REMANENTES / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068851	Jn Silvinia Jardón	108283-5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$554,002	\$554,002	\$554,002	\$554,002	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS REMANENTES / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15180101068853	Jn Adrian Correa	108283-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$841,814	\$841,814	\$841,814	\$841,814	\$417,317	\$417,317	\$417,317	49.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.57	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS REMANENTES / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068854	Secg No. 0740 Jaime Torres Bodet	108283-7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,337,887	\$2,337,887	\$2,337,887	\$2,337,887	\$698,834	\$698,834	\$698,834	29.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.89	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS REMANENTES / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068869	Prim República Argentina	109927-01	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS REMANENTES / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101073781	Prim 2 De Marzo	99914	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$755,206	\$755,206	\$755,206	75.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101073814	Sec Luis Córdova Reyes	99921	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$714,346	\$714,346	\$714,346	89.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101073815	Secg Lic. Benito Juárez	100973	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,459,929	\$1,459,929	\$1,459,929	\$1,459,929	\$1,449,130	\$1,449,130	\$1,449,130	99.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101073819	Jn Gabriela Mistral	100975	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$262,446	\$262,446	\$262,446	83.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101073845	Primemiliano Zapata	107728-5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$372,140	\$372,140	\$372,140	\$372,140	\$372,140	\$372,140	\$372,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101073852	Primbenito Juárez	107728-20	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,135	\$999,135	\$999,135	\$999,135	\$977,884	\$977,884	\$977,884	97.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.87	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101073853	Primisor Juana Inés De La Cruz	107728-24	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,882	\$999,882	\$999,882	\$985,589	\$985,589	\$985,589	98.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.57	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101073854	Jnfederico Froebel	107728-47	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$498,853	\$498,853	\$498,853	\$498,853	\$498,853	\$498,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 897

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101073856	Primemiliano. Zapata	107728-48	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$998,727	\$985,592	\$985,592	\$985,592	\$985,592	\$985,592	\$985,592	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101073859	Primtlaeael	107728-52	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$998,771	\$998,771	\$998,771	\$998,771	\$935,715	\$935,715	\$935,715	93.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.69	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101073862	Secgno. 0146 General Felipe Angeles	107728-54	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,498,895	\$1,498,895	\$1,498,895	\$1,498,895	\$1,498,895	\$1,498,895	\$1,498,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101073866	Jleonardo Da Vinci	107728-56	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$484,711	\$484,711	\$484,711	96.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.94	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101073868	Jleona Vicario	107728-57	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,668	\$497,668	\$497,668	99.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.53	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101073947	Jnmaría Elena Rosales Vargas	107728-58	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,700	\$497,700	\$497,700	99.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.54	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101073950	Jnosaura Zapata	107728-183	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$477,886	\$477,886	\$477,886	\$477,886	\$477,886	\$477,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101073951	Jnosaura Zapata	107728-227	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101073956	Primplan De Ayala	107728-245	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,135	\$999,135	\$999,135	\$977,884	\$977,884	\$977,884	97.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.87	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101073958	Primic. Adolfo López Mateos	107728-248	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$998,776	\$998,776	\$998,776	\$998,776	\$998,776	\$998,776	\$998,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101073962	Extrabiblioteca Digital	107729-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR