

Total: 233

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15170200904971	Cecytem, Cecytem Plantel Coatepec Harinas	FP2015-108	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$7,800,000	\$7,800,000	\$7,800,000	\$7,800,000	\$6,523,114	\$6,523,114	\$6,523,114	83.63	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	83.63	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904972	Cecytem, Cecytem Plantel Nicolás Romero	FP2015-109	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$302,575	\$302,575	\$302,575	\$302,575	\$287,092	\$287,092	\$287,092	94.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.88	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904973	Cecytem, Cecytem Plantel Nicolás Romero II	FP2015-110	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$7,800,000	\$7,800,000	\$7,800,000	\$7,800,000	\$5,816,047	\$5,816,047	\$5,816,047	74.56	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	74.56	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904974	Cobaem, Cobaem Plantel 45 Calimaya II	FP2015-111	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$6,292,519	\$6,292,519	\$6,292,519	\$6,292,519	\$3,831,656	\$3,831,656	\$3,831,656	60.89	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	60.89	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904975	Cobaem, Cobaem Plantel 10 Ecatepec II (Complemento)	FP2015-112	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,401,000	\$3,401,000	\$3,401,000	\$3,401,000	\$2,727,322	\$2,727,322	\$2,727,322	80.19	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	80.19	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904977	Conalep, Conalep Plantel Naucalpan II	FP2015-113	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	\$2,030,000	\$1,529,127	\$1,529,127	\$1,529,127	75.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.33	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904978	Cobaem, Cobaem Plantel 29 San José Del Rincón	FP2015-114	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,974,955	\$3,974,955	\$3,974,955	\$3,974,955	\$3,568,540	\$3,568,540	\$3,568,540	89.78	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	89.78	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904979	Conalep, Conalep Plantel Gustavo Baz	FP2015-115	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$268,578	\$268,578	\$268,578	\$268,578	\$140,900	\$140,900	\$140,900	52.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.46	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904980	Conalep, Conalep Plantel Atizapán I	FP2015-116	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,798,635	\$1,798,635	\$1,798,635	89.93	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	89.93	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904981	Conalep, Conalep Plantel Atizapán II	FP2015-117	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,717,552	\$1,717,552	\$1,717,552	85.88	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	85.88	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904983	Prepa, Preparatoria Oficial No. 318 (Complemento)	FP2015-118	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,383,865	\$1,383,865	\$1,383,865	\$1,383,865	\$1,328,510	\$1,328,510	\$1,328,510	96.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200904984	Prepa, Preparatoria Oficial No. 203 (Complemento)	FP2015-119	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,439,296	\$1,439,296	\$1,439,296	71.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.96	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 233

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15170200905000	Univ. Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	FP2015-120	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$14,058,428	\$14,058,428	\$14,058,428	74.78	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	74.78	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905001	Tes, Tecnológico De Estudios Superiores De Jocotitlán Extensión Aculco	FP2015-121	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$16,420,611	\$16,420,611	\$16,420,611	82.10	\$0	Metros Cuadrados	3,300	0.00	82.10	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905002	Tes, Tecnológico De Estudios Superiores	FP2015-122	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,332,036	\$6,332,036	\$6,332,036	90.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.46	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905003	Tes, Tecnológico De Estudios Superiores De Coacalco Extensión Otumba	FP2015-123	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$16,754,193	\$16,754,193	\$16,754,193	83.77	\$0	Metros Cuadrados	3,700	0.00	83.77	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905004	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 152 Atizapan	FP2015-124	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,249,659	\$1,249,659	\$1,249,659	49.99	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	49.99	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905005	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca	FP2015-125	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,378,415	\$2,378,415	\$2,378,415	95.14	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.14	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905006	Univ, Universidad Politécnica Del Valle De Toluca	FP2015-126	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$18,853,944	\$18,853,944	\$18,853,944	94.27	\$0	Metros Cuadrados	6,700	0.00	94.27	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905007	Univ, Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	FP2015-127	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$9,427,828	\$9,427,828	\$9,427,828	50.15	\$0	Metros Cuadrados	1,900	0.00	50.15	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905008	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2015-128	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,800,000	\$5,118,200	\$5,118,200	\$5,118,200	75.27	\$0	Metros Cuadrados	582	0.00	75.27	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905009	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario Adultos Mayores	FP2015-129	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$8,521,134	\$8,521,134	\$8,521,134	85.21	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	85.21	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905010	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 153 Ecatepec	FP2015-130	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,985,796	\$1,985,796	\$1,985,796	79.43	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	79.43	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15170200905011	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2015-131	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$14,641,621	\$14,641,621	\$14,641,621	73.21	\$0	Metros Cuadrados	4,600	0.00	73.21	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 233

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15170200905031	Univ. Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2015-132	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$3,472,497	\$3,472,497	\$3,472,497	43.41	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	43.41	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066617	Extra Cancha De Basquetbol En El Cobaem De Coatlínchan	99870	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,465,958	\$1,465,958	\$1,465,958	\$1,465,958	\$1,076,818	\$1,076,818	\$1,076,818	73.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066623	Prepa Preparatoria No. 263 Nezahualcóyotl	99876	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,985,268	\$2,985,268	\$2,985,268	\$2,985,268	\$2,137,284	\$2,137,284	\$2,137,284	71.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX151801010666780	I.T. Instituto Tecnológico De Toluca	98161	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$17,406,198	\$17,406,198	\$17,406,198	87.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.00	Financiera: Programa Ramo 11 Año 2015 / Física: Ninguna / Registro:
MEX151801010666782	Cecytem Cecytem Plantel Jiquipilco	101264	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,795,208	\$1,795,208	\$1,795,208	99.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.73	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX151801010666783	Cecytem Cecytem Plantel Valle De Chalco Solidaridad	101265	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,231,141	\$1,231,141	\$1,231,141	61.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.56	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX151801010666784	Cecytem Cecytem Plantel Chimalhuacan	101266	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,234,690	\$1,234,690	\$1,234,690	98.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.78	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX151801010666785	Cecytem Cecytem Plantel Villa Del Carbón	101267	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$8,295,631	\$8,295,631	\$8,295,631	\$8,295,631	\$7,557,005	\$7,557,005	\$7,557,005	91.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.10	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX151801010666786	Cecytem Cecytem Plantel Villa Del Carbón	101267-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,803,165	\$1,803,165	\$1,803,165	\$1,803,165	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX151801010666788	Cecytem Cecytem Plantel Tultepec	101268	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$10,098,796	\$10,098,796	\$10,098,796	\$10,098,796	\$9,323,837	\$9,323,837	\$9,323,837	92.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.33	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX151801010666789	Cecytem Cecytem Plantel Tenango Del Valle	101269	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,182,826	\$1,182,826	\$1,182,826	78.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.86	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX151801010666790	Cobaem Cobaem Plantel 41 Temascalcingo	101274	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$6,143,234	\$6,143,234	\$6,143,234	\$6,143,234	\$5,261,124	\$5,261,124	\$5,261,124	85.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.64	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 233

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15180101066791	Cobaem Cobaem Plantel 02 Ecatepec	101275	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$261,600	\$261,600	\$261,600	\$261,600	\$261,600	\$261,600	\$261,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066792	Cobaem Cobaem Plantel 04 Valle De Chalco	101276	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$384,300	\$384,300	\$384,300	\$384,300	\$384,300	\$384,300	\$384,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066795	Cobaem Cobaem Plantel 22 Chicoloapan	101278	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$130,800	\$130,800	\$130,800	\$130,800	\$122,608	\$122,608	\$122,608	93.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.74	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066796	Cobaem Cobaem Plantel 06 Toluca	101285	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$297,600	\$297,600	\$297,600	\$297,600	\$297,600	\$297,600	\$297,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066797	Cobaem Cobaem Plantel 12 Almoloya De Juárez	101290	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$377,700	\$377,700	\$377,700	\$377,700	\$377,475	\$377,475	\$377,475	99.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.94	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066798	Cobaem Cobaem Plantel 13 Calimaya	101297	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$362,400	\$362,400	\$362,400	\$362,400	\$361,129	\$361,129	\$361,129	99.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.65	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066799	Cobaem Cobaem Plantel 63 Villa Victoria	101302	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$92,400	\$92,400	\$92,400	\$92,400	\$92,182	\$92,182	\$92,182	99.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.76	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066801	Cobaem Cobaem Plantel 21 Villa Guerrero	101303	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$87,568	\$87,568	\$87,568	92.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.66	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066803	Cobaem Cobaem Plantel 14 Jocotitlán	101305	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$277,800	\$277,800	\$277,800	\$277,800	\$277,800	\$277,800	\$277,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066804	Cobaem Cobaem Plantel 18 Ixtapaluca	101306	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$596,160	\$596,160	\$596,160	\$596,160	\$561,492	\$561,492	\$561,492	94.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.18	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066805	Cobaem Cobaem Plantel 01 Zinacantan	101307	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$596,160	\$596,160	\$596,160	\$596,160	\$595,458	\$595,458	\$595,458	99.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.88	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066806	Cobaem Cobaem Plantel 03 Chimalhuacán	101308	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$596,160	\$596,160	\$596,160	\$596,160	\$588,392	\$588,392	\$588,392	98.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.70	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 233

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15180101066808	Cobaem Cobaem Plantel 33 Huehuotoca	101309	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$596,160	\$940,860	\$940,860	\$940,860	\$940,860	\$940,860	\$940,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066809	Cobaem Cobaem Plantel 44 Tlalmanalco	101325	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$7,731,500	\$7,731,500	\$7,731,500	\$7,731,500	\$6,866,535	\$6,866,535	\$6,866,535	88.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.81	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066810	Cobaem Cobaem Plantel 20 Chapa De Mota	101329	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066811	Cobaem Cobaem Plantel 35 Tecamac II	101330	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,056,538	\$1,056,538	\$1,056,538	66.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.87	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066812	"Cobaem Cobaem Plantel 31 Chicoloapan II "	101331	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$784,260	\$784,260	\$784,260	\$784,260	\$771,181	\$771,181	\$771,181	98.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.33	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066813	Cobaem Cobaem Plantel 39 Acolman	101332	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066814	Cobaem Cobaem Plantel 05 Valle De Bravo	101333	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066815	Cobaem Cobaem Plantel 34 Villa Del Carbón	101334	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$761,219	\$761,219	\$761,219	95.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.15	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066818	Prepa Preparatoria Oficial 257 (Agm-277)	101337	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$12,996,341	\$12,996,341	\$12,996,341	64.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.98	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066820	Prepa Preparatoria 259 (Agm-277)	101338	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$12,954,613	\$12,954,613	\$12,954,613	64.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.77	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066821	Prepa Preparatoria 324 (Agm-492)	101339	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$11,062,546	\$11,062,546	\$11,062,546	\$11,062,546	\$10,270,584	\$10,270,584	\$10,270,584	92.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.84	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066824	Prepa Preparatoria 325 (Agm-664)	101340	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$4,305,922	\$4,305,922	\$4,305,922	\$4,305,922	\$4,082,390	\$4,082,390	\$4,082,390	94.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.81	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 233

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15180101066860	Prepa Preparatoria 251 (Agm-743)	101341	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$7,388,808	\$7,388,808	\$7,388,808	\$7,388,808	\$6,935,962	\$6,935,962	\$6,935,962	93.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.87	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066862	Cbt Cbt Chapa De Mota (Agm-173)	101342	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$7,082,960	\$7,082,960	\$7,082,960	\$7,082,960	\$6,572,461	\$6,572,461	\$6,572,461	92.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.79	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066863	Cbt Cbt 2 Isaac Guzmán (Agm-212)	101345	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$8,360,962	\$8,360,962	\$8,360,962	\$8,360,962	\$4,969,613	\$4,969,613	\$4,969,613	59.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.44	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066866	Cbt Cbt Tlatlaya (Agm-852)	101346	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$17,701,039	\$17,701,039	\$17,701,039	88.51	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.51	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066867	Cbt Cbt 1 Lic. Adolfo López Mateos	101347	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,143,750	\$3,143,750	\$3,143,750	\$3,143,750	\$2,900,352	\$2,900,352	\$2,900,352	92.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.26	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066869	Cbt Cbt 3 Tecamac	101348	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066870	Cbt Cbt 2 José María Velasco	101350	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,474	\$699,474	\$699,474	99.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.92	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066872	Cbt Cbt 3 Temascalcingo	101351	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066874	Cbt Cbt 1 Dr. Donato Alarcón Segovia	101352	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,337,295	\$1,337,295	\$1,337,295	96.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.91	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066875	Cbt Cbt Jaime Keller Torres	101353	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$984,904	\$984,904	\$984,904	98.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.49	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066876	Conalep Conalep Plantel Huixquilucan	101354	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,208,845	\$1,208,845	\$1,208,845	81.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.13	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066878	Conalep Conalep Plantel Cuautitlán	101356	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,570,000	\$1,570,000	\$1,570,000	\$1,570,000	\$1,569,266	\$1,569,266	\$1,569,266	99.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.95	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 233

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15180101066880	Conalep Conalep Villa Victoria	101357	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,217	\$649,217	\$649,217	99.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.88	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066881	Conalep Conalep Plantel Toluca	101358	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,286,293	\$1,286,293	\$1,286,293	85.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.75	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066883	Conalep Conalep Plantel Gustavo Baz	101359	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,553	\$799,553	\$799,553	99.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.94	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066884	Conalep Conalep Plantel Santiago Tianguistenco	101360	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066885	Conalep Conalep Plantel Temoaya	101361	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,192,330	\$3,192,330	\$3,192,330	99.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.76	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066886	Conalep Conalep Plantel El Oro	101364	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,397,000	\$1,397,000	\$1,397,000	\$1,397,000	\$1,345,688	\$1,345,688	\$1,345,688	96.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.33	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066889	Conalep Conalep Plantel El Sol	101365	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,846,345	\$1,846,345	\$1,846,345	99.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.80	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066890	Conalep Conalep Plantel Valle De Aragón	101366	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$865,000	\$865,000	\$865,000	\$865,000	\$445,934	\$445,934	\$445,934	51.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.55	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066892	Conalep Conalep Plantel Ciudad Azteca	101367	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,696,470	\$1,696,470	\$1,696,470	80.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.78	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066893	Conalep Conalep Plantel Chimalhuacan	101368	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$881,877	\$881,877	\$881,877	65.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.32	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066895	Conalep Conalep Plantel Atlacomulco	101370	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,268,091	\$1,268,091	\$1,268,091	99.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.07	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066897	Conalep Conalep Plantel Almoloya Del Río	101371	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,899,729	\$1,899,729	\$1,899,729	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 233

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101066898	Conalep Conalep Plantel Atizapan De Zaragoza II	101372	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,915,000	\$1,915,000	\$1,915,000	\$1,915,000	\$1,914,051	\$1,914,051	\$1,914,051	99.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.95	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066899	Conalep Conalep Plantel Tecamac	101373	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,489,838	\$1,489,838	\$1,489,838	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066900	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl III	101374	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,604,139	\$1,604,139	\$1,604,139	86.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.71	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066901	Conalep Conalep Plantel Naucalpan I	101375	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,571,434	\$1,571,434	\$1,571,434	97.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066902	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl I	101376	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,151,280	\$1,151,280	\$1,151,280	76.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.75	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066906	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl II	101377	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066907	Conalep Conalep Plantel Los Reyes La Paz	101378	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$995,469	\$995,469	\$995,469	99.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.55	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066908	Conalep Conalep Plantel Tultitlán	101379	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$794,487	\$794,487	\$794,487	72.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.23	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066910	Conalep Conalep Plantel Bernardo Quintana Arrijoa	101380	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$849,120	\$849,120	\$849,120	99.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.90	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066911	Conalep Conalep Plantel Atizapan I	101381	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,790,000	\$1,586,980	\$1,586,980	\$1,586,980	88.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.66	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066913	Conalep Conalep Plantel Coacalco	101382	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,443,680	\$1,443,680	\$1,443,680	\$1,443,680	\$1,430,842	\$1,430,842	\$1,430,842	99.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.11	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066914	Conalep Conalep Plantel Ecatepec I	101383	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 233

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101066916	Conalep Conalep Plantel Naucalpan II	101384	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,217,000	\$1,217,000	\$1,217,000	\$1,217,000	\$1,204,694	\$1,204,694	\$1,204,694	98.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.99	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066917	Conalep Conalep Plantel Texcoco	101385	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$946,408	\$946,408	\$946,408	94.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.64	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066919	Conalep Conalep Plantel Ecatepec III	101386	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066920	Conalep Conalep Plantel Ixtapaluca	101387	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,769,603	\$1,769,603	\$1,769,603	98.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.31	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066921	Conalep Conalep Plantel Tlalnepanitla II	101388	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,505,554	\$1,505,554	\$1,505,554	88.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.56	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066924	Conalep Conalep Plantel Nicolás Romero	101389	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,479,788	\$1,479,788	\$1,479,788	98.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.65	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066925	Conalep Conalep Plantel Santiago Tilapa	101390	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,130,743	\$2,130,743	\$2,130,743	90.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.67	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066927	Conalep Conalep Plantel Ecatepec II	101391	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,676,400	\$1,676,400	\$1,676,400	\$1,676,400	\$1,676,400	\$1,676,400	\$1,676,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066928	Conalep Conalep Plantel Tlalnepanitla III	101392	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101066930	Conalep Conalep Plantel Lerma	101393	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,279,339	\$1,279,339	\$1,279,339	99.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.95	Financiera: Programa PAD Año 2015 Ramo11 / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067858	Fondo De Aportaciones Múltiples (2015-2040) Nivel Medio Superior, Recursos Remanentes	107729	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,773,846	\$642,400	\$642,400	\$642,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 233

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101067862	Preparatoria Oficial, Agm-0027	107729-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$279,438	\$279,438	\$279,438	\$279,438	\$275,460	\$275,460	\$275,460	98.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.58	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067926	Cobaemcobaem Plantel 59	107729-5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$846,574	\$846,574	\$846,574	\$846,574	\$846,381	\$846,381	\$846,381	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067927	Cecytemcecytem Plantel Metepec	107729-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,217,532	\$2,217,532	\$2,217,532	\$2,217,532	\$2,205,313	\$2,205,313	\$2,205,313	99.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.45	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067928	Extraescuela De Artes Y Oficios	107729-7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,999,999	\$1,566,159	\$1,566,159	\$1,566,159	78.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.31	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067929	Preparatoria Oficial No. 282	107729-8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$323,504	\$323,504	\$323,504	\$323,504	\$323,108	\$323,108	\$323,108	99.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.88	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067930	Cecytemcecytem Plantel Nicolás Romero	107729-9	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$573,247	\$573,247	\$573,247	\$573,247	\$573,247	\$573,247	\$573,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067932	Preparatoria Oficial No. 148	107729-10	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067933	Cecytemcecytem Plantel Tezoyuca	107729-11	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,423,955	\$2,423,955	\$2,423,955	\$2,423,955	\$1,494,439	\$1,494,439	\$1,494,439	61.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.65	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067935	Preparatoria Oficial No. 104	107729-12	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$301,346	\$301,346	\$301,346	\$301,346	\$301,346	\$301,346	\$301,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067937	Preparatoria Oficial No. 325 (Agm-664)	107729-13	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,872,808	\$1,872,808	\$1,872,808	\$1,872,808	\$1,870,956	\$1,870,956	\$1,870,956	99.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.90	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 233

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15180101067938	Preparatoria Oficial No. 309	107729-14	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$468,453	\$468,453	\$468,453	85.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.17	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067939	Preparatoria Oficial No. 308	107729-15	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$111,470	\$111,470	\$111,470	\$111,470	\$105,081	\$105,081	\$105,081	94.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.27	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067940	Cbno. 5 Texcoco	107729-16	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,174,379	\$6,174,379	\$6,174,379	99.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.59	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067942	Conalepconalep Plantel Lerma	107729-17	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$56,100	\$56,100	\$56,100	\$56,100	\$56,100	\$56,100	\$56,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067943	Preparatoria Oficial	107729-18	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,862,609	\$2,862,609	\$2,862,609	\$2,862,609	\$2,799,485	\$2,799,485	\$2,799,485	97.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.79	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067945	Preparatoria Oficial No. 208	107729-19	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$135,442	\$135,442	\$135,442	\$135,442	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067948	Preparatoria Oficial No. 258	107729-20	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$271,301	\$271,301	\$271,301	\$271,301	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067963	Cobaemcobaem Plantel 47	107729-21	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067964	Preparatoria Oficial No. 113	107729-22	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$630,319	\$630,319	\$630,319	\$630,319	\$625,854	\$625,854	\$625,854	99.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.29	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067965	Extrabiblioteca Digital Agm-689	107729-23	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,395	\$348,395	\$348,395	99.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.54	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:

Total: 233

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101067967	Cobaemcobaem, Agm-871	107729-24	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$643,281	\$643,281	\$643,281	\$643,281	\$643,281	\$643,281	\$643,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067968	Prepapreparatoria Oficial, Agm-994	107729-25	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$711,613	\$711,613	\$711,613	\$711,613	\$704,356	\$704,356	\$704,356	98.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.98	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067969	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico, Agm-321	107729-26	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$855,922	\$855,922	\$855,922	\$855,922	\$829,602	\$829,602	\$829,602	96.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.92	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067970	Cbtcbt Ing. Guillermo González Camarena, Agm-492	107729-27	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,267,388	\$2,267,388	\$2,267,388	\$2,267,388	\$2,206,999	\$2,206,999	\$2,206,999	97.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.34	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067971	Cbtcbt Chapa De Mota (Complemento)	107729-28	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$529,508	\$529,508	\$529,508	\$529,508	\$529,508	\$529,508	\$529,508	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067973	Cbtcbt No. 4 Almolya De Juárez	107729-29	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$628,969	\$628,969	\$628,969	\$628,969	\$596,392	\$596,392	\$596,392	94.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.82	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067976	Cobaemcobaem Plantel 58	107729-30	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$698,126	\$698,126	\$698,126	99.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.73	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067977	Cobaemcobaem Plantel 43	107729-31	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,917,000	\$1,917,000	\$1,917,000	\$1,917,000	\$569,802	\$569,802	\$569,802	29.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.72	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067978	Prepaescuela Preparatoria Oficial Num. 278	107729-32	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,025,300	\$1,025,300	\$1,025,300	\$1,025,300	\$305,818	\$305,818	\$305,818	29.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.83	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101067979	Extrabiblioteca Digital Agm-61	107729-33	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$313,458	\$313,458	\$313,458	\$313,458	\$293,106	\$293,106	\$293,106	93.51	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.51	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:

Total: 233

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15180101067981	Prepapreparatoria Of. No. 242	107729-34	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$679,000	\$679,000	\$679,000	\$679,000	\$476,511	\$476,511	\$476,511	70.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.18	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067982	Prepapreparatoria Oficial No. 4	107729-35	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$821,113	\$821,113	\$821,113	\$821,113	\$757,857	\$757,857	\$757,857	92.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.30	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067983	Extrabiblioteca Digital	107729-36	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067988	Prepapreparatoria Oficial No. 9	107729-45	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$386,127	\$386,127	\$386,127	29.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.70	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101067989	Cobaemcobaem Plantel 41	107729-46	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,780,899	\$1,780,899	\$1,780,899	\$1,780,899	\$928,737	\$928,737	\$928,737	52.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.15	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068010	Prepapreparatoria Oficial No. 327	107729-64	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$5,570,000	\$5,570,000	\$5,570,000	\$5,570,000	\$4,822,997	\$4,822,997	\$4,822,997	86.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.59	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068019	Extrabiblioteca Digital	107729-37	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068034	Cbtcbt Tlatlaya (Agm-852)	107729-74	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,884	\$1,099,884	\$1,099,884	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068036	Conalepconalep Plantel Ecatepec Iii	107729-75	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068044	Prepapreparatoria Of. No. 177	107729-76	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,150,000	\$2,314,200	\$2,314,200	\$2,314,200	\$2,314,200	\$2,314,200	\$2,314,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 233

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15180101068398	Cbtdr. Jorge Jiménez Cantú	107729-77	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,600,000	\$2,644,800	\$2,644,800	\$2,644,800	\$2,644,800	\$2,644,800	\$2,644,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:	
MEX15180101068399	Cbtdr. Carlos Sosa Moss	107729-78	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,250,000	\$1,653,000	\$1,653,000	\$1,653,000	\$1,653,000	\$1,653,000	\$1,653,000	\$1,653,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068400	Cbtdr. 2 Bicentenario	107729-79	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,659,200	\$2,659,200	\$2,659,200	\$2,659,200	\$2,659,200	\$2,659,200	\$2,659,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068401	Preparatoria Of. No. 192	107729-80	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	\$886,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068402	Conalepconalep 194	107729-81	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$4,226,732	\$4,226,732	\$4,226,732	\$4,226,732	\$1,268,019	\$1,268,019	\$1,268,019	\$1,268,019	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068405	Cobaemcobaem Plantel 57	107729-82	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$929,925	\$929,925	\$929,925	\$929,925	\$621,427	\$621,427	\$621,427	\$621,427	66.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.83	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068406	Preparatoria No. 27	107729-83	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068408	Cetiscetis No. 119	107729-84	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$141,193	\$141,193	\$141,193	\$141,193	\$42,358	\$42,358	\$42,358	\$42,358	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068410	Cbtiscbtis No. 202	107729-85	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$421,172	\$421,172	\$421,172	\$421,172	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068411	Preparatoria Oficial No. 112	107729-86	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,003,846	\$1,003,846	\$1,003,846	\$1,003,846	\$299,855	\$299,855	\$299,855	\$299,855	29.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.87	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 233

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101068414	Cbtcbt No. 7 San Juan Tilapa	107729-87	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068422	Cedecentro De Desarrollo Administrativo	107730-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$4,924,218	\$4,924,218	\$4,924,218	\$4,924,218	\$4,919,501	\$4,919,501	\$4,919,501	99.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.90	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068423	Normalcentenaria Y Benemérita Escuela Normal Para Profesores	107730-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,268,399	\$2,268,399	\$2,268,399	\$2,268,399	\$1,112,026	\$1,112,026	\$1,112,026	49.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.02	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068424	Testecnológico De Estudios Superiores De Ecatepec	107730-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$935,000	\$935,000	\$935,000	\$935,000	\$897,202	\$897,202	\$897,202	95.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.96	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068425	Univuniversidad Politécnica De Atlaula	107730-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,034,821	\$1,034,821	\$1,034,821	\$1,034,821	\$703,154	\$703,154	\$703,154	67.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.95	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068426	Uesunidad De Estudios Superiores De Almoloya De Alquisirás	107730-5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,099,225	\$1,099,225	\$1,099,225	\$1,099,225	\$1,095,509	\$1,095,509	\$1,095,509	99.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.66	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068427	Univuniversidad Politécnica Del Valle De Toluca	107730-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$4,594,522	\$4,594,522	\$4,594,522	\$4,594,522	\$4,368,149	\$4,368,149	\$4,368,149	95.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.07	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068428	Testecnológico De Estudios Superiores De Chalco	107730-7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,407,459	\$1,407,459	\$1,407,459	\$1,407,459	\$1,405,413	\$1,405,413	\$1,405,413	99.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.85	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068431	Univuniversidad Estatal Del Valle De Toluca	107730-9	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,334,666	\$3,334,666	\$3,334,666	\$3,334,666	\$3,334,047	\$3,334,047	\$3,334,047	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068432	Univuniversidad Intercultural Del Estado De México	107730-10	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,445,076	\$2,445,076	\$2,445,076	\$2,445,076	\$2,439,246	\$2,439,246	\$2,439,246	99.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.76	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR


Total: 233

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15180101068433	Testecnológico De Estudios Superiores De San José Del Rincón	107730-11	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,782,496	\$1,782,496	\$1,782,496	\$1,782,496	\$1,777,227	\$1,777,227	\$1,777,227	99.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.70	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068434	Univuniversidad Politécnica De Texcoco	107730-12	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,351,590	\$3,351,590	\$3,351,590	\$3,351,590	\$3,343,563	\$3,343,563	\$3,343,563	99.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.76	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068437	Testecnológico De Estudios Superiores De Tianguistenco	107730-13	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$369,769	\$369,769	\$369,769	\$369,769	\$367,611	\$367,611	\$367,611	99.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.42	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068438	Testecnológico De Estudios Superiores De Valle De Bravo	107730-14	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,820,467	\$2,820,467	\$2,820,467	\$2,820,467	\$2,818,687	\$2,818,687	\$2,818,687	99.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.94	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068439	Univuniverdad Tecnológica Fidel Velázquez	107730-15	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,082,818	\$1,082,818	\$1,082,818	\$1,082,818	\$1,082,627	\$1,082,627	\$1,082,627	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068440	Univuniversidad Estatal Del Valle De Toluca Extensión Amanalco	107730-16	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$7,312,690	\$7,312,690	\$7,312,690	\$7,312,690	\$7,310,909	\$7,310,909	\$7,310,909	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068441	Uesunidad De Estudios Superiores De Ecatepec	107730-17	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$528,119	\$528,119	\$528,119	\$528,119	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068444	Univuniversidad Politécnica Del Valle De México	107730-18	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,105,267	\$2,105,267	\$2,105,267	\$2,105,267	\$2,019,635	\$2,019,635	\$2,019,635	95.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.93	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068446	Uesunidad De Estudios Superiores De Villa Victoria	107730-19	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$171,434	\$171,434	\$171,434	85.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.72	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068447	Univuniversidad Mexiquense Del Bicentenario Acambay	107730-20	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$601,558	\$601,558	\$601,558	\$601,558	\$596,330	\$596,330	\$596,330	99.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.13	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 233

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101068448	Univunidad De Estudios Superiores De El Oro	107730-21	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,491,606	\$3,491,606	\$3,491,606	99.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.76	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068449	Univunidad De Estudios Superiores De Sultepec	107730-22	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$254,264	\$254,264	\$254,264	29.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.91	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068465	Testecnológico De Estudios Superiores De San Felipe Del Progreso	107730-23	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068466	Testecnológico De Estudios Superiores De Chimalhuacan	107730-24	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$204,685	\$204,685	\$204,685	\$204,685	\$124,676	\$124,676	\$124,676	60.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.91	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068467	Testecnológico De Estudios Superiores Del Oriente Del Estado De México	107730-25	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,295,000	\$1,295,000	\$1,295,000	\$1,295,000	\$993,265	\$993,265	\$993,265	76.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.70	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068469	Extradeportivo Toltitlán	107730-26	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,096,100	\$1,096,100	\$1,096,100	\$1,096,100	\$1,090,163	\$1,090,163	\$1,090,163	99.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.46	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068471	Univuniversidad Tecnológica, Agm-995	107730-27	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,968,887	\$3,968,887	\$3,968,887	99.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.22	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068472	Uesunidad De Estudios Superiores	107730-29	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,699,742	\$3,699,742	\$3,699,742	\$3,699,742	\$3,297,518	\$3,297,518	\$3,297,518	89.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.13	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068475	Univuniversidad Tecnológica Del Valle De Toluca	107730-30	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$9,978,363	\$9,978,363	\$9,978,363	\$9,978,363	\$9,717,159	\$9,717,159	\$9,717,159	97.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.38	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101068476	I.T.Instituto Tecnológico De Toluca	107730-31	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,790,886	\$3,790,886	\$3,790,886	\$3,790,886	\$3,078,135	\$3,078,135	\$3,078,135	81.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.20	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:



Total: 233

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101068479	Univuniversidad Pedagógica Nacional 151, Sede Jilotepec	107730-32	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$177,239	\$177,239	\$177,239	\$177,239	\$175,113	\$175,113	\$175,113	98.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.80	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068481	Uesunidad De Estudios Superiores	107730-33	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068482	Univuniversidad Politécnica De Otzolotepec	107730-34	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$5,579,881	\$5,579,881	\$5,579,881	\$5,579,881	\$5,577,076	\$5,577,076	\$5,577,076	99.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.95	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068483	Univuniversidad Mexiquense Del Bicentenario Adultos Mayores	107730-35	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$924,089	\$924,089	\$924,089	\$924,089	\$731,635	\$731,635	\$731,635	79.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.17	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068484	Testecnológico De Estudios Superiores De Cuautitlán Izcalli	107730-28	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068485	Univuniversidad Politécnica Del Valle De Toluca	107730-36	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$285,005	\$285,005	\$285,005	\$285,005	\$281,084	\$281,084	\$281,084	98.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.62	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068518	Cbtcbt Num. 2	108281-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$187,779	\$187,779	\$187,779	98.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.83	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068521	Cecytemcecytem Plantel Tultepec	108281-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$352,082	\$352,082	\$352,082	95.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.16	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068529	Cobaemcobaem Plantel 42	108281-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$683,031	\$683,031	\$683,031	\$683,031	\$683,031	\$683,031	\$683,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068530	Conalepconalep Plantel Ciudad Azteca	108281-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$234,805	\$234,805	\$234,805	\$234,805	\$232,731	\$232,731	\$232,731	99.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.12	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 233

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15180101068532	Extrabiblioteca Digital	108281-5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$234,219	\$234,219	\$234,219	\$234,219	\$233,596	\$233,596	\$233,596	99.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.73	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068534	Preparatoria 259	108281-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,995,176	\$2,995,176	\$2,995,176	\$2,995,176	\$2,994,368	\$2,994,368	\$2,994,368	99.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.97	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068537	Preparatoria Oficial No. 308	108281-7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$679,935	\$679,935	\$679,935	\$679,935	\$676,577	\$676,577	\$676,577	99.51	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.51	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068538	Extrabiblioteca Digital	108281-8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068539	Extrabiblioteca Digital	108281-9	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$36,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068552	"Prepaescuela Preparatoria Oficial Num. 255 (Agm-267)"	108281-13	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068557	Cbtno. 2 Valle De Bravo	108281-20	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$463,223	\$463,223	\$463,223	\$463,223	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068560	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 035	108281-22	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068561	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 096	108281-23	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$299,902	\$299,902	\$299,902	29.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.99	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068562	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 128	108281-24	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$990,749	\$990,749	\$990,749	99.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.07	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:

Total: 233

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15180101068564	Preparatoria Oficial No. 149	108281-25	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$288,843	\$288,843	\$288,843	28.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.88	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068569	Preparatoria Oficial Anexa A La Normal	108281-26	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$299,990	\$299,990	\$299,990	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068571	Preparatoria Oficial No. 263	108281-27	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068573	Testecnológico De Estudios Superiores De Chalco	108282-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$644,884	\$644,884	\$644,884	\$644,884	\$551,406	\$551,406	\$551,406	85.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.50	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068574	Uesunidad De Estudios Superiores	108282-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$271,492	\$271,492	\$271,492	\$271,492	\$178,621	\$178,621	\$178,621	65.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.79	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068576	Univuniversidad Politécnica De Texcoco	108282-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$488,412	\$488,412	\$488,412	\$488,412	\$468,291	\$468,291	\$468,291	95.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.88	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068577	Univuniversidad Politécnica Del Valle De México	108282-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,481,257	\$3,481,257	\$3,481,257	\$3,481,257	\$3,481,257	\$3,481,257	\$3,481,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068584	Univuniversidad Intercultural Del Estado De México	108282-5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,892,915	\$592,915	\$592,915	\$592,915	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068585	Testecnológico De Estudios Superiores De Valle De Bravo	108282-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$5,309,748	\$5,309,748	\$5,309,748	\$5,309,748	\$5,292,540	\$5,292,540	\$5,292,540	99.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.68	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068597	Univuniversidad Politécnica Del Valle De Toluca	108282-7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$4,511,293	\$4,511,293	\$4,511,293	\$4,511,293	\$4,511,293	\$4,511,293	\$4,511,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 233

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15180101068817	Preparatoria Oficial No. 310	109929-01	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,222,933	\$2,222,933	\$2,222,933	\$2,222,933	\$2,209,780	\$2,209,780	\$2,209,780	99.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.41	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068818	Preparatoria Oficial No. 123	109929-02	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$4,304,380	\$4,304,380	\$4,304,380	\$4,304,380	\$1,291,314	\$1,291,314	\$1,291,314	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068820	Cetiscentro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios Num. 119	109929-03	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,902,969	\$1,902,969	\$1,902,969	\$1,902,969	\$555,262	\$555,262	\$555,262	29.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.18	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068821	Cbtiscentro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios Num. 202	109929-04	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,902,969	\$1,902,969	\$1,902,969	\$1,902,969	\$539,822	\$539,822	\$539,822	28.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.37	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068826	Preparatoria Oficial No. 34	109929-05	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$972,581	\$972,581	\$972,581	\$972,581	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068857	Prepa Preparatoria Oficial No. 148	108284-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,464,000	\$1,464,000	\$1,464,000	\$1,464,000	\$1,458,377	\$1,458,377	\$1,458,377	99.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.62	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS REMANENTES / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068859	Extra Biblioteca Digital	108284-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS REMANENTES / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068860	Conalep Conalep 194	108284-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$554,413	\$554,413	\$554,413	\$554,413	\$548,193	\$548,193	\$548,193	98.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.88	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS REMANENTES / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068864	Univ Universidad Politécnica De Otzolotepec (Agm-567)	108285-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,061,732	\$2,048,632	\$2,048,632	\$2,048,632	\$1,495,477	\$1,495,477	\$1,495,477	73.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS REMANENTES / Física: Ninguna / Registro:
MEX15180101068866	Univ Universidad Politécnica Del Valle De Toluca	108285-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$25,413	\$25,413	\$25,413	\$25,413	\$25,413	\$25,413	\$25,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS REMANENTES / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 233

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15180101068867	Tes Tecnológico De Estudios Superiores	108285-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$80,971	\$80,971	\$80,971	50.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.61	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS REMANENTES / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180101073967	Fondo De Aportaciones Múltiples (2015-2040) Nivel Media Superior, Recursos Remanentes	108281	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$8,503,223	\$434,576	\$434,576	\$434,576	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN) RECURSOS REMANENTES (OTRAS FUENTES) / Fisica: Ninguna / Registro:
MEX15180201132135	Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	FP2015-133	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$10,166,428	\$10,166,428	\$10,166,428	54.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.08	Financiera: Programa FAM Potenciado 2015 / Fisica: Ninguna / Registro: Ninguna
MEX15180201132136	Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2015-134	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,800,000	\$6,800,000	\$1,693,736	\$1,693,736	\$1,693,736	24.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.91	Financiera: programa FAM Potenciado 2015 / Fisica: Ninguna / Registro: Ninguna
MEX15180201133888	Univ Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	FP2015-135	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$11,133,253	\$11,133,253	\$11,133,253	59.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.22	Financiera: Programa FAM Potenciado 2015 / Fisica: Ninguna / Registro: Ninguna
MEX15170300964408	Conclusion De La Tercera Etapa De La Ues Villa Del Carbon	-	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,947,765	\$9,947,765	\$9,947,765	99.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

PRELIMINAR