

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200728952	Francisco I. Madero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-54	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$556,895	\$405,673	\$405,673	\$405,673	\$342,013	\$342,013	\$342,013	84.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.31	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728953	Fundación De México, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-55	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$261,353	\$165,482	\$165,482	\$165,482	\$165,482	\$165,482	\$165,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728954	E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-56	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,690	\$268,841	\$268,841	\$268,841	\$198,790	\$198,790	\$198,790	73.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728955	No. 0200 Profr. Roberto Ruiz Llanos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-57	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$450,263	\$63,660	\$63,660	\$63,660	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728956	José María Velasco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-58	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$506,300	\$417,118	\$417,118	\$417,118	\$356,603	\$356,603	\$356,603	85.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.49	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728959	Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-60	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$387,375	\$337,487	\$337,487	\$337,487	\$248,363	\$248,363	\$248,363	73.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728964	Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-62	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$627,355	\$133,686	\$133,686	\$133,686	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728966	No. 0005 Anexa A La E.N.S.E.M., Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-63	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$394,701	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200728971	19 De Septiembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-67	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$477,454	\$412,605	\$412,605	\$412,605	\$355,311	\$355,311	\$355,311	86.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.11	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728972	Nezahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-68	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$528,524	\$377,311	\$377,311	\$377,311	\$377,281	\$377,281	\$377,281	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728982	Ricardo Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-76	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$223,050	\$215,402	\$215,402	\$215,402	\$134,757	\$134,757	\$134,757	62.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728987	Lic. Isidro Fabela, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-79	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$451,918	\$327,207	\$327,207	\$327,207	\$273,096	\$273,096	\$273,096	83.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300728989	Héroes De La Independencia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-80	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$533,490	\$459,486	\$459,486	\$459,486	\$389,460	\$389,460	\$389,460	84.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728992	Niño Artillero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-83	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$363,495	\$318,401	\$318,401	\$318,401	\$229,177	\$229,177	\$229,177	71.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300728994	Gabriel García Márquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-85	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$531,360	\$483,166	\$483,166	\$483,166	\$425,872	\$425,872	\$425,872	88.14	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.14	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729002	No. 0300 Felipe Santiago Xicotencatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-90	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$474,143	\$453,172	\$453,172	\$453,172	\$364,047	\$364,047	\$364,047	80.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729005	Siervo De La Nación, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-93	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$530,180	\$483,872	\$483,872	\$483,872	\$375,155	\$375,155	\$375,155	77.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729010	José Vasconcelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-98	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$274,121	\$240,154	\$240,154	\$240,154	\$173,311	\$173,311	\$173,311	72.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729011	No. 0219 Benjamín Hernández, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-99	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$364,675	\$305,593	\$305,593	\$305,593	\$241,933	\$241,933	\$241,933	79.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729019	Josefa Ortiz De Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-105	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$401,323	\$82,758	\$82,758	\$82,758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729021	Lic. Ignacio Ramírez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-106	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$555,240	\$464,809	\$464,809	\$464,809	\$382,051	\$382,051	\$382,051	82.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.20	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729024	Amado Nervo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-109	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$533,490	\$448,793	\$448,793	\$448,793	\$372,401	\$372,401	\$372,401	82.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729026	Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-110	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$415,271	\$387,553	\$387,553	\$387,553	\$323,893	\$323,893	\$323,893	83.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729027	Juan Escutia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-111	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$594,018	\$66,843	\$66,843	\$66,843	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300729031	Prof. Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-115	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$433,004	\$386,414	\$386,414	\$386,414	\$322,488	\$322,488	\$322,488	83.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729034	Tlacaehel, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-118	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$447,427	\$416,700	\$416,700	\$416,700	\$327,576	\$327,576	\$327,576	78.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729039	Carmen Maza De Del Mazo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-120	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$409,124	\$360,961	\$360,961	\$360,961	\$303,666	\$303,666	\$303,666	84.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729055	Manuel José Othon, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-124	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$381,934	\$351,334	\$351,334	\$351,334	\$290,857	\$290,857	\$290,857	82.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729056	No. 0298 Dr. Jorge Jiménez Cantú, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-125	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$170,324	\$170,096	\$170,096	\$170,096	\$112,721	\$112,721	\$112,721	66.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.27	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729059	Carmen Serdán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-128	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$171,633	\$171,633	\$171,633	\$117,512	\$117,512	\$117,512	68.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729062	Prof. Heriberto Enríquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-130	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$566,827	\$493,048	\$493,048	\$493,048	\$423,021	\$423,021	\$423,021	85.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729064	Mártires De Río Blanco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-131	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$183,092	\$162,519	\$162,519	\$162,519	\$117,943	\$117,943	\$117,943	72.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729065	Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-133	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$504,644	\$459,588	\$459,588	\$459,588	\$380,012	\$380,012	\$380,012	82.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729067	Alfredo Del Mazo Velez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-135	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$475,798	\$437,184	\$437,184	\$437,184	\$370,339	\$370,339	\$370,339	84.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.71	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729069	Bicentenario De La Independencia De México, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-138	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$491,172	\$308,785	\$308,785	\$308,785	\$308,784	\$308,784	\$308,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729073	Josué Mirlo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-142	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$495,187	\$365,740	\$365,740	\$365,740	\$365,736	\$365,736	\$365,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300729076	Benito Juárez, Rehabilitación Del Plantel	103839-143	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$354,743	\$331,711	\$331,711	\$331,711	\$277,599	\$277,599	\$277,599	83.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729077	No. 0201 Francisco Javier Mina, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-145	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$388,080	\$378,227	\$378,227	\$378,227	\$311,383	\$311,383	\$311,383	82.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729080	Los Constituyentes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-146	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$606,311	\$572,373	\$572,373	\$572,373	\$476,882	\$476,882	\$476,882	83.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729085	Agustín Aragón Y León, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-147	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$261,353	\$63,660	\$63,660	\$63,660	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729086	Telпочcalli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-148	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$433,004	\$70,026	\$70,026	\$70,026	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729092	No. 0433 Manuel Bernal Mejía, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-150	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$219,740	\$232,715	\$232,715	\$232,715	\$145,713	\$145,713	\$145,713	62.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729093	Ruinas De Bonampak, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-151	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$531,835	\$456,468	\$456,468	\$456,468	\$392,805	\$392,805	\$392,805	86.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729094	Prof. Carlos Hank González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-152	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$195,860	\$170,130	\$170,130	\$170,130	\$128,644	\$128,644	\$128,644	75.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729289	20 De Noviembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-157	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$537,981	\$408,222	\$408,222	\$408,222	\$408,222	\$408,222	\$408,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729291	E.S.T.I.C. No. 0123 Guillermo González Camarena, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-159	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$278,866	\$278,866	\$278,866	\$234,303	\$234,303	\$234,303	84.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.02	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729317	José María Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-166	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$389,735	\$54,111	\$54,111	\$54,111	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729331	E.S.T.I. No. 0099 I. Guillermo González Camarena, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-169	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$474,143	\$437,125	\$437,125	\$437,125	\$373,462	\$373,462	\$373,462	85.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160300729488	No. 0246 15 De Septiembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-175	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$424,728	\$437,486	\$437,486	\$437,486	\$337,752	\$337,752	\$337,752	77.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.20	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729490	Estado De México, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-177	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$445,772	\$378,414	\$378,414	\$378,414	\$330,667	\$330,667	\$330,667	87.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729492	Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-178	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$414,566	\$363,026	\$363,026	\$363,026	\$261,169	\$261,169	\$261,169	71.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729515	2 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-181	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$344,106	\$287,966	\$287,966	\$287,966	\$233,854	\$233,854	\$233,854	81.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729948	Gral. Agustín Millán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-186	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$537,981	\$496,108	\$496,108	\$496,108	\$413,333	\$413,333	\$413,333	83.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729949	No. 0370 Profr. Pedro Fuentes García, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-187	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$555,240	\$280,584	\$280,584	\$280,584	\$223,290	\$223,290	\$223,290	79.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.58	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729951	No. 0507 Rafael Ramírez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-189	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$246,717	\$246,717	\$246,717	\$208,382	\$208,382	\$208,382	84.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729952	Netzahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-190	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$356,398	\$313,016	\$313,016	\$313,016	\$274,819	\$274,819	\$274,819	87.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729954	Venustiano Carranza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-192	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$394,701	\$274,501	\$274,501	\$274,501	\$274,464	\$274,464	\$274,464	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729956	No. 0123 Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-193	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$299,181	\$286,775	\$286,775	\$286,775	\$222,054	\$222,054	\$222,054	77.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729957	No. 0312 Pastor Velázquez Hernández, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-194	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$309,113	\$289,507	\$289,507	\$289,507	\$203,566	\$203,566	\$203,566	70.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.31	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729958	No. 0472 Lic. Felipe N. Villarejo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-195	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$236,998	\$214,486	\$214,486	\$214,486	\$179,473	\$179,473	\$179,473	83.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300729960	E.S.T.I.C. No. 0067 Margarita Maza De Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-196	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$376,968	\$359,067	\$359,067	\$359,067	\$295,360	\$295,360	\$295,360	82.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.26	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729963	E.S.T.I.C. No 0046 Dr. Maximiliano R. Castañeda, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-200	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$293,035	\$76,392	\$76,392	\$76,392	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300729965	Margarita De Gortari De Salinas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-201	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$286,414	\$252,707	\$252,707	\$252,707	\$214,479	\$214,479	\$214,479	84.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730030	Margarita Lecomte, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-205	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$464,686	\$416,382	\$416,382	\$416,382	\$359,088	\$359,088	\$359,088	86.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.24	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730032	Juan De La Barrera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-206	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$461,375	\$422,783	\$422,783	\$422,783	\$365,489	\$365,489	\$365,489	86.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730033	No. 0597 Anexa A La Normal No. 1 De Toluca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-207	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$216,429	\$38,196	\$38,196	\$38,196	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730034	Melchor Ocampo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-208	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$370,821	\$340,206	\$340,206	\$340,206	\$279,613	\$279,613	\$279,613	82.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730036	Los Héroes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-209	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$390,210	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730037	No. 1022 Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-210	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$302,492	\$254,376	\$254,376	\$254,376	\$216,180	\$216,180	\$216,180	84.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730040	E.S.T.I. No. 0076 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-214	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$324,717	\$272,355	\$272,355	\$272,355	\$230,975	\$230,975	\$230,975	84.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730044	Mariana R. De Lazarin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-215	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$234,163	\$82,758	\$82,758	\$82,758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730054	Lic. Héctor Jiménez González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-219	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$195,260	\$195,260	\$195,260	\$176,116	\$176,116	\$176,116	90.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.20	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300730055	No. 0541 Lic. Agustín González Plata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-220	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$260,878	\$213,341	\$213,341	\$213,341	\$194,105	\$194,105	\$194,105	90.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730058	Agustín Melgar, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-223	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$286,414	\$255,886	\$255,886	\$255,886	\$214,507	\$214,507	\$214,507	83.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730060	Fray Pedro De Gante, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-225	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$499,678	\$357,330	\$357,330	\$357,330	\$357,310	\$357,310	\$357,310	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730063	Huitzilopochtli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-227	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$364,200	\$333,676	\$333,676	\$333,676	\$292,297	\$292,297	\$292,297	87.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730066	No. 0497 Gral. Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-230	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$348,597	\$320,071	\$320,071	\$320,071	\$253,179	\$253,179	\$253,179	79.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730073	No. 1003 Francisco Zarco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-233	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$343,631	\$311,338	\$311,338	\$311,338	\$266,774	\$266,774	\$266,774	85.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730080	Consuelo R. De Fernández Albarrán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-241	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$190,894	\$122,454	\$122,454	\$122,454	\$122,373	\$122,373	\$122,373	99.93	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.93	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730083	No. 0213 Mahatma Gandhi, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-244	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$340,320	\$349,567	\$349,567	\$349,567	\$273,175	\$273,175	\$273,175	78.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.15	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730088	No. 0360 Guadalupe Victoria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-248	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$566,827	\$438,295	\$438,295	\$438,295	\$387,366	\$387,366	\$387,366	88.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730095	Miguel Hidalgo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-254	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$486,911	\$366,993	\$366,993	\$366,993	\$316,065	\$316,065	\$316,065	86.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730097	Anexa A La Normal De Tecámac, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-256	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$386,900	\$318,833	\$318,833	\$318,833	\$261,539	\$261,539	\$261,539	82.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730098	No. 0268 Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-257	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$458,540	\$319,662	\$319,662	\$319,662	\$265,430	\$265,430	\$265,430	83.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.03	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300730103	Cauhtémoc, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-258	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$531,360	\$478,905	\$478,905	\$478,905	\$421,611	\$421,611	\$421,611	88.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730104	Gral. José Vicente Villada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-259	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$464,686	\$389,841	\$389,841	\$389,841	\$342,095	\$342,095	\$342,095	87.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.75	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730231	Federico Froebel, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-263	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$164,976	\$164,976	\$164,976	\$139,511	\$139,511	\$139,511	84.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730244	No. 0646 Frida Khalo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-270	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,215	\$250,947	\$250,947	\$250,947	\$231,838	\$231,838	\$231,838	92.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.39	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730246	No. 0232 Melchor Muzquiz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-271	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$229,197	\$199,115	\$199,115	\$199,115	\$157,736	\$157,736	\$157,736	79.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.22	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730253	No. 0538 Nezahualpilli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-275	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$152,591	\$107,369	\$107,369	\$107,369	\$107,321	\$107,321	\$107,321	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730260	Homero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-279	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$198,695	\$177,834	\$177,834	\$177,834	\$155,527	\$155,527	\$155,527	87.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730274	Juana De Ibarbourou, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-292	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$437,495	\$380,164	\$380,164	\$380,164	\$345,151	\$345,151	\$345,151	90.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730275	Tulpetlac, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-296	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$272,466	\$154,442	\$154,442	\$154,442	\$87,565	\$87,565	\$87,565	56.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730277	E. S.T.I.C. No. 0126 Francisco Diaz Covarrubias, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-297	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$238,287	\$238,287	\$238,287	\$193,725	\$193,725	\$193,725	81.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730278	No. 0401 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-298	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$405,814	\$309,824	\$309,824	\$309,824	\$309,824	\$309,824	\$309,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730606	No. 0601 Juan Escutia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-302	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$236,998	\$190,728	\$190,728	\$190,728	\$171,595	\$171,595	\$171,595	89.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300730627	Miguel Civeira Taboada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-310	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$255,912	\$255,714	\$255,714	\$255,714	\$207,960	\$207,960	\$207,960	81.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730632	No. 0960 Carlos Hank González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-314	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$389,735	\$352,779	\$352,779	\$352,779	\$308,091	\$308,091	\$308,091	87.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730633	No. 0778 Agustín González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-315	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$178,126	\$148,773	\$148,773	\$148,773	\$129,675	\$129,675	\$129,675	87.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.16	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730641	Ignacio López Rayón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-322	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$477,454	\$424,497	\$424,497	\$424,497	\$367,203	\$367,203	\$367,203	86.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730649	E.S.T.I.C. No. 0117 Guillermo González Camarena, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-326	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$341,975	\$305,082	\$305,082	\$305,082	\$270,069	\$270,069	\$270,069	88.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300730662	Celedonio Flores Hernández, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-334	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$223,050	\$195,672	\$195,672	\$195,672	\$141,554	\$141,554	\$141,554	72.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300731240	E.S.T.I.C. No. 0107 C. Felipe Contreras Colín, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-335	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$270,088	\$270,088	\$270,088	\$247,806	\$247,806	\$247,806	91.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.75	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300731246	Profr. Magdalena Reyes Gómez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-343	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$260,501	\$260,501	\$260,501	\$235,037	\$235,037	\$235,037	90.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.22	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300731248	Profr. Luis Gutiérrez Díaz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-344	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$157,557	\$38,196	\$38,196	\$38,196	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300731249	No. 0696 Juana De Asbaje, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-345	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$186,543	\$186,543	\$186,543	\$167,445	\$167,445	\$167,445	89.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300731251	No. 0521 Rey Netzahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-347	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$310,294	\$310,294	\$310,294	\$246,622	\$246,622	\$246,622	79.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732678	Felipe Villanueva, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-349	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,515	\$119,961	\$119,961	\$119,961	\$119,961	\$119,961	\$119,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300732679	Juan Aldama, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-350	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$281,923	\$227,739	\$227,739	\$227,739	\$183,074	\$183,074	\$183,074	80.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.39	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732682	José María Heredia Y Heredia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-351	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$389,735	\$345,968	\$345,968	\$345,968	\$307,772	\$307,772	\$307,772	88.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732690	No. 1023 Tlaloc, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-354	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$192,549	\$134,818	\$134,818	\$134,818	\$134,813	\$134,813	\$134,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732693	Efraín Huerta, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-356	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$338,665	\$304,990	\$304,990	\$304,990	\$276,295	\$276,295	\$276,295	90.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732697	Nicolás Romero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-358	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$397,386	\$397,386	\$397,386	\$368,480	\$368,480	\$368,480	92.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732720	Soledad Reyes Vda. De Moreno, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-368	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$429,694	\$334,452	\$334,452	\$334,452	\$296,254	\$296,254	\$296,254	88.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.58	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732726	No. 0286 Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-371	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$437,495	\$400,526	\$400,526	\$400,526	\$346,415	\$346,415	\$346,415	86.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.49	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732737	No. 0014 Primero De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-374	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$261,353	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732757	Profra. Carmen Ramos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-382	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$159,212	\$38,196	\$38,196	\$38,196	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732760	Silvina Jardón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-383	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$143,134	\$131,732	\$131,732	\$131,732	\$99,876	\$99,876	\$99,876	75.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.82	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732766	Triunfo Popular, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-387	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$282,787	\$282,787	\$282,787	\$250,957	\$250,957	\$250,957	88.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.74	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732771	No. 0071 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-389	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$321,406	\$222,203	\$222,203	\$222,203	\$199,848	\$199,848	\$199,848	89.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.94	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300732774	No. 0922 Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-390	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$233,688	\$196,666	\$196,666	\$196,666	\$168,019	\$168,019	\$168,019	85.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732777	Ramón López Rayón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-393	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$223,050	\$141,299	\$141,299	\$141,299	\$141,296	\$141,296	\$141,296	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732783	Aep. Belisario Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-396	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$117,598	\$115,874	\$115,874	\$115,874	\$84,044	\$84,044	\$84,044	72.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732793	No. 0137 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-402	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$388,080	\$336,555	\$336,555	\$336,555	\$311,091	\$311,091	\$311,091	92.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732794	No. 0196 Guttemberg, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-404	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,252	\$304,446	\$304,446	\$304,446	\$253,444	\$253,444	\$253,444	83.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732797	Narciso Bassols, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-405	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$171,980	\$109,449	\$109,449	\$109,449	\$109,449	\$109,449	\$109,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732801	No. 0877 Héctor Ximénez González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-408	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$308,638	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732803	Estefanía Castañeda, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-410	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$448,608	\$28,647	\$28,647	\$28,647	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732813	No. 0705 Benito Juárez García, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-413	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$324,242	\$247,170	\$247,170	\$247,170	\$228,072	\$228,072	\$228,072	92.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.27	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732814	No. 0566 Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-415	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$340,320	\$305,040	\$305,040	\$305,040	\$273,210	\$273,210	\$273,210	89.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732825	Aep. Nezahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-421	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$99,762	\$103,234	\$103,234	\$103,234	\$61,844	\$61,844	\$61,844	59.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732828	No. 0561 Lic. Miguel Alemán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-425	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$206,437	\$206,437	\$206,437	\$158,691	\$158,691	\$158,691	76.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.87	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300732832	Anibal Ponce, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-427	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$340,320	\$110,610	\$110,610	\$110,610	\$81,963	\$81,963	\$81,963	74.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732837	No. 0906 2 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-428	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$224,231	\$193,783	\$193,783	\$193,783	\$171,502	\$171,502	\$171,502	88.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732844	Juan Luis Vives, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-430	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$209,808	\$204,849	\$204,849	\$204,849	\$166,653	\$166,653	\$166,653	81.35	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.35	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732853	No. 0741 Diego Rivera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-432	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$249,862	\$249,862	\$249,862	\$249,860	\$249,860	\$249,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732854	No. 0816 13 De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-433	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$120,909	\$103,127	\$103,127	\$103,127	\$77,663	\$77,663	\$77,663	75.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.31	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732856	No. 0106 Agustín Franco Flores, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-434	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$295,871	\$235,966	\$235,966	\$235,966	\$207,203	\$207,203	\$207,203	87.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732860	1ro. De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-437	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$141,478	\$88,667	\$88,667	\$88,667	\$69,569	\$69,569	\$69,569	78.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732872	José Ma. Velasco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-441	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$283,103	\$227,596	\$227,596	\$227,596	\$198,894	\$198,894	\$198,894	87.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.39	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732873	Elena Díaz Lombardo De Baz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-442	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$341,975	\$308,269	\$308,269	\$308,269	\$270,073	\$270,073	\$270,073	87.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732874	No. 0633 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-443	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$341,975	\$317,803	\$317,803	\$317,803	\$270,058	\$270,058	\$270,058	84.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732875	Ford Num. 19, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-444	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$223,050	\$207,257	\$207,257	\$207,257	\$140,414	\$140,414	\$140,414	67.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.75	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732880	No. 0466 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-447	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$338,665	\$301,442	\$301,442	\$301,442	\$275,978	\$275,978	\$275,978	91.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300732884	No. 0831 Jaime Torres Bodet, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-451	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$213,118	\$179,255	\$179,255	\$179,255	\$160,157	\$160,157	\$160,157	89.35	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.35	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732891	Profra. Griselda Alvarez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-457	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$257,330	\$257,330	\$257,330	\$215,951	\$215,951	\$215,951	83.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732892	Gral. Eduardo Hernández Chazaro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-458	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$171,980	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732895	Ezequiel Arroyo Rubio, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-462	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$359,709	\$313,887	\$313,887	\$313,887	\$262,959	\$262,959	\$262,959	83.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732897	Gustavo Campa, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-465	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$236,124	\$236,124	\$236,124	\$213,829	\$213,829	\$213,829	90.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732898	No. 0153 Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-466	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$236,998	\$205,606	\$205,606	\$205,606	\$176,959	\$176,959	\$176,959	86.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.07	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732904	Juan Rulfo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-471	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$268,680	\$212,201	\$212,201	\$212,201	\$186,568	\$186,568	\$186,568	87.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732905	No. 0814 Adolfo Sánchez Vázquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-472	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$132,021	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732909	Miguel Angel De Quevedo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-475	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$303,672	\$271,617	\$271,617	\$271,617	\$239,787	\$239,787	\$239,787	88.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.28	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732911	No. 0503 Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-479	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$244,800	\$188,634	\$188,634	\$188,634	\$169,535	\$169,535	\$169,535	89.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732919	Josefina Esparza Berumen De Jiménez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-484	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300732921	No. 0792 Cuitlahuac, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-486	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$190,522	\$190,522	\$190,522	\$158,657	\$158,657	\$158,657	83.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.27	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX1616030073293	Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-487	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$219,740	\$192,399	\$192,399	\$192,399	\$147,837	\$147,837	\$147,837	76.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.84	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073296	David Alfaro Siqueiros, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-495	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$28,647	\$28,647	\$28,647	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073291	Fray Bartolomé De Las Casas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-497	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$163,703	\$141,265	\$141,265	\$141,265	\$125,350	\$125,350	\$125,350	88.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073293	Jacinto Benavente, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-498	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$179,781	\$149,113	\$149,113	\$149,113	\$126,832	\$126,832	\$126,832	85.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.06	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073295	No. 0657 Heriberto Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-502	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$189,431	\$189,431	\$189,431	\$170,171	\$170,171	\$170,171	89.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073304	Salvador Novo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-507	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$120,909	\$106,415	\$106,415	\$106,415	\$77,767	\$77,767	\$77,767	73.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073306	Margarita Maza De Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-508	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$249,766	\$209,722	\$209,722	\$209,722	\$187,441	\$187,441	\$187,441	89.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.38	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073309	María Montessori, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-509	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$244,800	\$174,246	\$174,246	\$174,246	\$151,965	\$151,965	\$151,965	87.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073310	Mixtli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-510	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$125,400	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073324	Profra. María Elisa Pacheco Garduño, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-517	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$292,560	\$25,464	\$25,464	\$25,464	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073325	Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-518	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$133,677	\$117,571	\$117,571	\$117,571	\$85,738	\$85,738	\$85,738	72.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX1616030073326	Colorines, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-519	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$310,294	\$284,526	\$284,526	\$284,526	\$233,598	\$233,598	\$233,598	82.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300733332	No. 0226 Francisco Zarco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-523	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$108,141	\$92,072	\$92,072	\$92,072	\$69,791	\$69,791	\$69,791	75.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733342	Diego Rivera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-528	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$184,747	\$44,562	\$44,562	\$44,562	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733343	Aep. Fernando Montes De Oca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-529	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$246,764	\$246,764	\$246,764	\$212,812	\$212,812	\$212,812	86.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.24	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733354	Gral. Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-532	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$279,632	\$279,632	\$279,632	\$250,985	\$250,985	\$250,985	89.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733376	Bertha Von Glumer, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-542	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$196,872	\$196,872	\$196,872	\$177,774	\$177,774	\$177,774	90.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733385	José María Morelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-545	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$146,444	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733389	Profra. Concepción Ortiz Villavicencio, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-550	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$224,231	\$188,281	\$188,281	\$188,281	\$162,786	\$162,786	\$162,786	86.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733390	No. 0537 Luis Pasteur, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-551	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$240,309	\$205,030	\$205,030	\$205,030	\$173,200	\$173,200	\$173,200	84.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733393	No. 0237 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-553	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$273,646	\$265,956	\$265,956	\$265,956	\$237,284	\$237,284	\$237,284	89.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.22	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733406	Libertad, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-557	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$174,815	\$9,549	\$9,549	\$9,549	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733407	No. 0606 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-558	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$323,061	\$265,927	\$265,927	\$265,927	\$237,037	\$237,037	\$237,037	89.14	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.14	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733416	Ignacio M. Altamirano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-563	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$240,309	\$305,900	\$305,900	\$305,900	\$270,887	\$270,887	\$270,887	88.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300733419	Ismael González Santos, Rehabilitación Del Planteil	103839-564	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$279,792	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733431	No. 0034 Ciencia Y Desarrollo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-574	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$229,197	\$293,092	\$293,092	\$293,092	\$270,811	\$270,811	\$270,811	92.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.40	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733433	Pablo Cassals, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-575	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$120,909	\$100,047	\$100,047	\$100,047	\$77,766	\$77,766	\$77,766	77.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733444	Gral. Lázaro Cárdenas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-580	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$159,029	\$159,029	\$159,029	\$139,818	\$139,818	\$139,818	87.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733454	No. 0642 Carlos Fuentes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-586	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$108,141	\$88,889	\$88,889	\$88,889	\$69,791	\$69,791	\$69,791	78.51	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.51	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733456	Profra. Elisa Estrada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-589	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$220,920	\$196,876	\$196,876	\$196,876	\$177,778	\$177,778	\$177,778	90.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733458	No. 0809 Antonio Machado, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-590	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$103,175	\$98,306	\$98,306	\$98,306	\$79,208	\$79,208	\$79,208	80.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733468	Nereo I. Alanís Zamudio, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-596	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733469	No. 0368 Fernando Montes De Oca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-597	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$228,740	\$228,740	\$228,740	\$193,710	\$193,710	\$193,710	84.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733473	Aguiluchos Del 47, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-599	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$365,855	\$303,965	\$303,965	\$303,965	\$284,548	\$284,548	\$284,548	93.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733505	No. 0954 José Vasconcelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-607	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$115,943	\$156,110	\$156,110	\$156,110	\$143,315	\$143,315	\$143,315	91.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.80	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733506	No. 1045 Rey Izcáatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-608	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$152,591	\$114,168	\$114,168	\$114,168	\$114,168	\$114,168	\$114,168	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300733508	No. 0553 Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-611	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$200,351	\$138,928	\$138,928	\$138,928	\$123,013	\$123,013	\$123,013	88.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.54	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733515	No. 0483 Guadalupe Victoria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-618	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$311,949	\$259,732	\$259,732	\$259,732	\$227,902	\$227,902	\$227,902	87.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.75	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733516	No. 0455 Gral. Manuel Avila Camacho, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-620	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$200,351	\$152,226	\$152,226	\$152,226	\$152,226	\$152,226	\$152,226	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733521	Manuel José Othón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-625	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$364,200	\$25,464	\$25,464	\$25,464	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733524	Natalia Carrasco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-628	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$228,740	\$228,740	\$228,740	\$193,727	\$193,727	\$193,727	84.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733529	Juan De Dios Castro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-633	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$150,935	\$138,971	\$138,971	\$138,971	\$116,690	\$116,690	\$116,690	83.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733532	Gral. Francisco Villa, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-636	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$341,975	\$296,413	\$296,413	\$296,413	\$267,766	\$267,766	\$267,766	90.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733533	No. 0645 Juana De Asbaje, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-637	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$198,695	\$174,592	\$174,592	\$174,592	\$155,486	\$155,486	\$155,486	89.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.06	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733534	No. 0152 1ero. De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-638	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$273,646	\$233,443	\$233,443	\$233,443	\$204,796	\$204,796	\$204,796	87.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733536	Corregidora De Querétaro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-641	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$183,394	\$183,394	\$183,394	\$164,296	\$164,296	\$164,296	89.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.59	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733542	Jesús F. Contreras, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-645	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$56,528	\$56,528	\$56,528	\$34,247	\$34,247	\$34,247	60.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.58	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733543	Ruta De La Insurgencia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-647	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$225,886	\$206,514	\$206,514	\$206,514	\$168,318	\$168,318	\$168,318	81.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.50	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300733549	Profa. Elda Gómez Lugo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-652	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$15,915	\$15,915	\$15,915	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733557	Alonso Caso, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-658	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$244,800	\$215,963	\$215,963	\$215,963	\$196,833	\$196,833	\$196,833	91.14	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.14	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733558	Antonio Ruíz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-659	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$144,789	\$25,464	\$25,464	\$25,464	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733559	Pierre Curie, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-660	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$211,463	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733562	Zamna, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-662	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$174,815	\$168,297	\$168,297	\$168,297	\$136,467	\$136,467	\$136,467	81.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.09	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733568	No. 0347 Tomás Alva Edison, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-668	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$218,887	\$218,887	\$218,887	\$193,423	\$193,423	\$193,423	88.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.37	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733569	Tihui, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-669	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$189,238	\$31,830	\$31,830	\$31,830	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733570	No. 0230 15 De Septiembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-670	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$157,557	\$111,260	\$111,260	\$111,260	\$95,345	\$95,345	\$95,345	85.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.70	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733573	No. 0517 Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-671	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$200,351	\$174,659	\$174,659	\$174,659	\$146,012	\$146,012	\$146,012	83.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733577	José Martí, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-675	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,515	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733578	E.S.T.I.C. No. 0018 Dr. José María Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-676	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$179,781	\$127,003	\$127,003	\$127,003	\$127,003	\$127,003	\$127,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733584	No. 0145 Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-678	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$246,455	\$153,132	\$153,132	\$153,132	\$130,849	\$130,849	\$130,849	85.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300733585	E.S.T.I. No. 0077 Códices Mexicanos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-679	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$219,265	\$180,821	\$180,821	\$180,821	\$180,821	\$180,821	\$180,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733586	No. 0527 Dr. Alfonso García Robles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-680	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$257,568	\$200,039	\$200,039	\$200,039	\$184,120	\$184,120	\$184,120	92.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733589	No. 0208 Juan De La Barrera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-682	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,215	\$247,755	\$247,755	\$247,755	\$231,840	\$231,840	\$231,840	93.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.58	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733595	No. 0900 Narciso Bassols, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-687	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$120,468	\$120,468	\$120,468	\$120,468	\$120,468	\$120,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733600	No. 0705 Diego Rivera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-692	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$162,491	\$162,491	\$162,491	\$146,519	\$146,519	\$146,519	90.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733602	Ing. Manuel González Flores, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-694	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$125,400	\$106,689	\$106,689	\$106,689	\$97,138	\$97,138	\$97,138	91.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.05	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733603	Esther Cano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-695	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$174,537	\$174,537	\$174,537	\$158,622	\$158,622	\$158,622	90.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733606	No. 0432 Héroes De Chapultepec, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-698	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$125,776	\$125,776	\$125,776	\$116,225	\$116,225	\$116,225	92.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.41	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733608	José Carlos Becerra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-700	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$146,444	\$112,814	\$112,814	\$112,814	\$93,715	\$93,715	\$93,715	83.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.07	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733611	No. 0367 Juana De Asbaje, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-702	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$222,575	\$191,671	\$191,671	\$191,671	\$156,657	\$156,657	\$156,657	81.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733613	No. 0196 Francisco Márquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-705	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$127,055	\$111,026	\$111,026	\$111,026	\$98,294	\$98,294	\$98,294	88.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.53	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733616	Ecatepec, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-706	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$244,800	\$157,086	\$157,086	\$157,086	\$118,890	\$118,890	\$118,890	75.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.68	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300733621	No. 0839 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-709	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$143,134	\$19,098	\$19,098	\$19,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733622	Insurgentes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-710	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$174,815	\$155,565	\$155,565	\$155,565	\$136,457	\$136,457	\$136,457	87.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733624	Isidro Fabela Alfaro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-711	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$165,358	\$121,499	\$121,499	\$121,499	\$121,499	\$121,499	\$121,499	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733625	No. 0730 Josefa Ortiz De Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-712	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$168,240	\$168,240	\$168,240	\$158,691	\$158,691	\$158,691	94.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733626	Moctezuma Xocoyotzin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-713	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$99,762	\$86,682	\$86,682	\$86,682	\$61,218	\$61,218	\$61,218	70.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.62	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733627	Heriberto Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-714	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$284,758	\$241,904	\$241,904	\$241,904	\$213,255	\$213,255	\$213,255	88.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.16	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733628	Gral. Felipe Angeles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-715	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$187,583	\$173,088	\$173,088	\$173,088	\$144,441	\$144,441	\$144,441	83.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733629	Víctor Bravo Ahuja, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-716	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$229,197	\$155,471	\$155,471	\$155,471	\$110,901	\$110,901	\$110,901	71.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.33	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733633	No. 0604 José María Morelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-719	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$150,935	\$132,715	\$132,715	\$132,715	\$116,800	\$116,800	\$116,800	88.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.01	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733635	Jesús Reyes Heróles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-720	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$192,549	\$163,184	\$163,184	\$163,184	\$134,537	\$134,537	\$134,537	82.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733637	No. 0035 Leyes De Reforma, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-723	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$227,541	\$187,507	\$187,507	\$187,507	\$165,226	\$165,226	\$165,226	88.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733638	Lic. Arturo Montiel Rojas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-724	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$130,068	\$130,068	\$130,068	\$120,518	\$120,518	\$120,518	92.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.66	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160300733640	Emilio Carballido, Rehabilitación Del Plantal	103839-725	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$165,358	\$141,315	\$141,315	\$141,315	\$122,216	\$122,216	\$122,216	86.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733645	No. 0130 Melchor Ocampo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantal	103839-730	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$249,766	\$206,548	\$206,548	\$206,548	\$187,450	\$187,450	\$187,450	90.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.75	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733646	C.A.M. No. 20, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantal	103839-731	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$299,656	\$163,981	\$163,981	\$163,981	\$163,963	\$163,963	\$163,963	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733649	Bernardo De Balbuena, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantal	103839-735	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$141,478	\$124,053	\$124,053	\$124,053	\$98,589	\$98,589	\$98,589	79.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733650	C.A.M. No. 12 Anne Sullivan, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantal	103839-737	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$325,192	\$284,929	\$284,929	\$284,929	\$205,353	\$205,353	\$205,353	72.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.07	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300733651	Primer De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantal	103839-738	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$200,351	\$184,246	\$184,246	\$184,246	\$152,416	\$152,416	\$152,416	82.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737138	No. 0144 Estado De México, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantal	103839-739	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$149,280	\$124,506	\$124,506	\$124,506	\$114,948	\$114,948	\$114,948	92.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.32	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737140	Carolina Agazzi, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantal	103839-740	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$125,400	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737144	Plan De Ayutla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantal	103839-742	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$146,444	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737146	No. 0474 Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantal	103839-743	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$170,818	\$170,818	\$170,818	\$158,086	\$158,086	\$158,086	92.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.55	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737153	Juventino Rosas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantal	103839-746	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$141,478	\$127,812	\$127,812	\$127,812	\$102,348	\$102,348	\$102,348	80.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300737154	Aep. Los Constituyentes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantal	103839-747	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$101,520	\$22,281	\$22,281	\$22,281	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300737352	Rey Poeta, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-94	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$375,787	\$92,307	\$92,307	\$92,307	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738226	Tierra Y Libertad, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-81	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$582,431	\$540,557	\$540,557	\$540,557	\$457,799	\$457,799	\$457,799	84.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738233	Francisco I. Madero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-137	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$472,963	\$82,758	\$82,758	\$82,758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738235	Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-144	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$531,360	\$57,294	\$57,294	\$57,294	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738242	José María Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-174	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$556,895	\$358,451	\$358,451	\$358,451	\$304,335	\$304,335	\$304,335	84.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738244	20 De Noviembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-182	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$456,884	\$402,204	\$402,204	\$402,204	\$341,725	\$341,725	\$341,725	84.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.96	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738246	Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-197	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$412,435	\$315,387	\$315,387	\$315,387	\$258,093	\$258,093	\$258,093	81.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738249	José Vasconcelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-198	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$437,495	\$393,643	\$393,643	\$393,643	\$345,655	\$345,655	\$345,655	87.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.81	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738251	Profr. Heriberto Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-204	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$426,858	\$372,250	\$372,250	\$372,250	\$302,224	\$302,224	\$302,224	81.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.19	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738252	Josefa Ortiz De Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-212	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$580,775	\$66,843	\$66,843	\$66,843	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738260	Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-221	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$262,534	\$238,878	\$238,878	\$238,878	\$191,127	\$191,127	\$191,127	80.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.01	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738262	Nezahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-224	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$306,983	\$276,961	\$276,961	\$276,961	\$235,520	\$235,520	\$235,520	85.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.04	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300738263	Telpochcalli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-226	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$318,095	\$295,548	\$295,548	\$295,548	\$250,986	\$250,986	\$250,986	84.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738545	Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-245	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$184,747	\$158,592	\$158,592	\$158,592	\$114,030	\$114,030	\$114,030	71.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738549	Laura Méndez De Cuenca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-246	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$294,215	\$174,267	\$174,267	\$174,267	\$139,173	\$139,173	\$139,173	79.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738551	2 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-250	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$273,646	\$188,861	\$188,861	\$188,861	\$188,857	\$188,857	\$188,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738559	Miguel Hidalgo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-261	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$365,855	\$324,145	\$324,145	\$324,145	\$288,876	\$288,876	\$288,876	89.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738569	Agustín Melgar, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-283	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$547,913	\$496,189	\$496,189	\$496,189	\$394,304	\$394,304	\$394,304	79.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738575	Juan Escutia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-308	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$528,524	\$443,661	\$443,661	\$443,661	\$398,914	\$398,914	\$398,914	89.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738581	Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-324	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$248,586	\$217,985	\$217,985	\$217,985	\$157,508	\$157,508	\$157,508	72.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.26	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738583	José Clemente Orozco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-327	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$299,181	\$276,532	\$276,532	\$276,532	\$222,421	\$222,421	\$222,421	80.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738587	Alfredo Del Mazo Velez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-336	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$528,524	\$494,751	\$494,751	\$494,751	\$398,197	\$398,197	\$398,197	80.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738590	Carmen Serdán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-340	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$251,009	\$251,009	\$251,009	\$212,808	\$212,808	\$212,808	84.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.78	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738596	Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Planteil	103839-366	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$345,286	\$66,843	\$66,843	\$66,843	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300738606	Melchor Ocampo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-394	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$261,353	\$229,143	\$229,143	\$229,143	\$165,454	\$165,454	\$165,454	72.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.21	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738611	Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-403	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$184,747	\$157,878	\$157,878	\$157,878	\$116,498	\$116,498	\$116,498	73.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738618	Patria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-406	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$260,878	\$235,682	\$235,682	\$235,682	\$194,303	\$194,303	\$194,303	82.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738620	Octavio Paz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-407	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$159,212	\$139,886	\$139,886	\$139,886	\$101,690	\$101,690	\$101,690	72.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.69	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738624	Fernando Montes De Oca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-422	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$185,928	\$151,342	\$151,342	\$151,342	\$135,373	\$135,373	\$135,373	89.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738645	Narciso Bassols, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-453	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$155,901	\$12,732	\$12,732	\$12,732	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738648	Amado Nervo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-461	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$329,208	\$188,159	\$188,159	\$188,159	\$140,414	\$140,414	\$140,414	74.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738650	18 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-464	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$284,758	\$259,998	\$259,998	\$259,998	\$215,436	\$215,436	\$215,436	82.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.86	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738655	Rosario Castellanos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-488	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,040	\$164,860	\$164,860	\$164,860	\$145,762	\$145,762	\$145,762	88.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.42	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738656	Rey Izcoatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-490	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$270,335	\$211,810	\$211,810	\$211,810	\$211,760	\$211,760	\$211,760	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738661	Pastor Velázquez Hernández, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-500	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$197,515	\$35,013	\$35,013	\$35,013	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160300738668	Federico Froebel, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	103839-503	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$274,121	\$28,647	\$28,647	\$28,647	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300738670	Gral. Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	103839-505	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$159,212	\$127,153	\$127,153	\$127,153	\$101,689	\$101,689	\$101,689	79.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160400828104	Stec Juan De La Barrera	FP2016-472	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$791,998	\$791,998	\$791,998	96.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	96.00	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066938	Secg Luis Córdova Reyes	102372	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$438,865	\$438,865	\$438,865	\$438,865	\$291,288	\$291,288	\$291,288	66.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.37	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066944	Preesc. Rosaura Zapata	102379	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,298,686	\$2,298,686	\$2,298,686	\$2,298,686	\$2,298,686	\$2,298,686	\$2,298,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066946	Jn Francisco Gabilondo Soler Cricri	102381	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$323,779	\$323,779	\$323,779	\$323,779	\$220,521	\$220,521	\$220,521	68.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.11	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066947	Jn Cuitlahuac	102384	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$320,450	\$320,450	\$320,450	\$320,450	\$227,440	\$227,440	\$227,440	70.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.98	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066948	Prim 2 De Marzo	102387	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$417,117	\$417,117	\$417,117	71.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.21	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066950	Sec Emiliano Zapata	102389	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$805,092	\$805,092	\$805,092	\$805,092	\$804,465	\$804,465	\$804,465	99.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.92	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066952	Prim Citalmina	102400	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$407,914	\$407,914	\$407,914	\$407,914	\$407,914	\$407,914	\$407,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066953	Secg Cuauhtémoc	102401	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$298,233	\$298,233	\$298,233	50.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.92	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066956	Prim Gregorio Torres Quintero	102403	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,123,726	\$1,123,726	\$1,123,726	\$1,123,726	\$1,123,726	\$1,123,726	\$1,123,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066957	Prim Tierra Y Libertad	102404	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$489,630	\$489,630	\$489,630	83.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.59	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16180101066959	Sec Emiliano Zapata	102407	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,352,748	\$2,352,748	\$2,352,748	\$2,352,748	\$2,352,748	\$2,352,748	\$2,352,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066960	Sec 16 Guillermo Chávez Pérez	102408	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,433,723	\$1,433,723	\$1,433,723	\$1,433,723	\$1,433,723	\$1,433,723	\$1,433,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066963	Preesc. Luis Álvarez Barret	102410	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$862,578	\$862,578	\$862,578	\$862,578	\$401,033	\$401,033	\$401,033	46.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.49	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066969	Prim Ignacio Ramírez	102412	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$502,940	\$502,940	\$502,940	85.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.86	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066970	Prim Ignacio Manuel Altamirano	102413	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,349,532	\$1,349,532	\$1,349,532	\$1,349,532	\$1,349,532	\$1,349,532	\$1,349,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066972	Prim Leyes De Reforma	102414	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$862,578	\$862,578	\$862,578	\$862,578	\$511,228	\$511,228	\$511,228	59.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.27	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066974	Preesc. Ejército Del Trabajo	102415	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,742	\$1,000,742	\$1,000,742	\$1,000,742	\$1,000,742	\$1,000,742	\$1,000,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066977	Prim Niños Héroes	102416	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$862,578	\$862,578	\$862,578	\$862,578	\$300,510	\$300,510	\$300,510	34.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	34.84	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066978	Sec Cuauhtémoc	102417	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,410,797	\$1,410,797	\$1,410,797	\$1,410,797	\$1,410,797	\$1,410,797	\$1,410,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066979	Jn Elena Garra	102418	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$902,520	\$902,520	\$902,520	\$902,520	\$640,994	\$640,994	\$640,994	71.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.02	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066980	Sec 0507 Rafael Ramirez	102419	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$661,495	\$661,495	\$661,495	\$661,495	\$471,808	\$471,808	\$471,808	71.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.32	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066981	Sec 0743 Laura Aguirre	102420	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$862,578	\$862,578	\$862,578	\$862,578	\$479,353	\$479,353	\$479,353	55.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	55.57	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 422

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16180101066982	Sec 0645 Juana De Asbaje	102421	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$867,010	\$867,010	\$867,010	\$867,010	\$867,010	\$867,010	\$867,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066983	Sec 0552 Narciso Bassols	102422	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,761,787	\$1,761,787	\$1,761,787	\$1,761,787	\$1,761,787	\$1,761,787	\$1,761,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066985	Sec 0922 Miguel Hidalgo	102423	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$489,653	\$489,653	\$489,653	83.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.60	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066987	Secg 0906 2 De Marzo	102424	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$460,826	\$460,826	\$460,826	\$460,826	\$281,102	\$281,102	\$281,102	61.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066988	Sec 0880 Francisco González	102425	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,053,638	\$1,053,638	\$1,053,638	\$1,053,638	\$1,053,638	\$1,053,638	\$1,053,638	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066990	Secg 0699 David Alfaro	102426	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$490,048	\$490,048	\$490,048	83.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.66	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066991	Sec 0769 Mahatma Gandhi	102427	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,398,849	\$1,398,849	\$1,398,849	\$1,398,849	\$1,398,849	\$1,398,849	\$1,398,849	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066993	Sec 1077 Ismael González Santos	102428	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$811,782	\$811,782	\$811,782	\$811,782	\$693,438	\$693,438	\$693,438	85.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.42	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066994	Prim Josué Mirlo	102429	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$614,002	\$614,002	\$614,002	\$614,002	\$298,042	\$298,042	\$298,042	48.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.54	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066996	Sec 792 Cuitlahuac	102430	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$277,761	\$277,761	\$277,761	46.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.29	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066997	Prim Rey Poeta	102431	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,013,841	\$1,013,841	\$1,013,841	\$1,013,841	\$643,293	\$643,293	\$643,293	63.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.45	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067001	Prim Francisco Jaiver Mina	102432	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$494,104	\$494,104	\$494,104	\$494,104	\$494,104	\$494,104	\$494,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16180101067032	Ce Benito Juárez, Texcoco	102433	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$999,599	\$999,599	\$999,599	\$999,599	\$999,599	\$999,599	\$999,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067036	Jn Gabriela Mistral	104579	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,028,880	\$1,028,880	\$1,028,880	\$1,028,880	\$977,182	\$977,182	\$977,182	94.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.98	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067037	Jn Rómulo Díaz	104580	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067038	Prim Tierra Y Libertad	105014	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$489,027	\$489,027	\$489,027	83.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.45	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067040	Stv Of. Tv 0705 Diego Rivera	105016	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,560	\$1,050,560	\$1,050,560	\$1,050,560	\$908,703	\$908,703	\$908,703	86.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.50	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067041	Extra Cancha De Fútbol	105018	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,992,211	\$1,992,211	\$1,992,211	\$1,992,211	\$1,987,140	\$1,987,140	\$1,987,140	99.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.75	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067042	Prim Melchor Ocampo	105020	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067045	Extra Escuela Superior De Bellas Artes De Texcoco Humberto Vidal Mendoza	105023	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$4,999,711	\$4,999,711	\$4,999,711	\$4,999,711	\$3,247,478	\$3,247,478	\$3,247,478	64.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.95	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067046	Sec Secundaria Texcoco	105028	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067047	Prim Lic. Isidro Fabela	105034	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$586,000	\$489,445	\$489,445	\$489,445	83.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.52	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067056	Stec No. 121 Quetzalcóatl	105469	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067057	Telesec Emiliano Zapata	105470	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,556,528	\$1,556,528	\$1,556,528	\$1,556,528	\$1,317,693	\$1,317,693	\$1,317,693	84.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.66	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16180101067058	Prim Miguel Hidalgo	105471	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$771,789	\$771,789	\$771,789	\$771,789	\$762,494	\$762,494	\$762,494	98.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.80	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067059	Stec Estic No. 0122 Niños Héroes	105472	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,519,509	\$1,519,509	\$1,519,509	\$1,519,509	\$1,394,959	\$1,394,959	\$1,394,959	91.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.80	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067061	Sec Felipe Villanueva Gutiérrez	105473	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,386,803	\$1,386,803	\$1,386,803	93.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.07	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067063	Jn Juan Amos Comenio	105474	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$809,600	\$809,600	\$809,600	\$809,600	\$807,648	\$807,648	\$807,648	99.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.76	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067064	Stec Estic Niños Héroes	105475	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$248,951	\$248,951	\$248,951	82.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.98	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067065	Prim Ignacio Zaragoza	105476	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$620,108	\$620,108	\$620,108	88.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.59	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067074	Secg Heriberto Enriquez	105477	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,017,794	\$1,017,794	\$1,017,794	\$1,017,794	\$1,017,794	\$1,017,794	\$1,017,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067076	Jn Ramón López Rayón	105478	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$616,466	\$616,466	\$616,466	88.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.07	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067078	Jn Luis Antonio Beauregard	105479	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$672,400	\$672,400	\$672,400	\$672,400	\$672,400	\$672,400	\$672,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067079	Extra Escuela De Bellas Artes	105481	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$488,661	\$488,661	\$488,661	57.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.49	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067080	Prim Lázaro Cárdenas	105482	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$595,812	\$595,812	\$595,812	99.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.30	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067081	Varios Escuelas De Texcoco, San Salvador Atenco Y Tepetlaoxtoc	105483	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$4,782,080	\$4,782,080	\$4,782,080	\$4,782,080	\$1,434,624	\$1,434,624	\$1,434,624	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16180101067082	Jn Juana De Asbaje	105485	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$364,800	\$364,800	\$364,800	\$364,800	\$185,497	\$185,497	\$185,497	50.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.85	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067086	Sec Mariano Riva Palacio	105488	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$905,334	\$905,334	\$905,334	\$905,334	\$861,760	\$861,760	\$861,760	95.19	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.19	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067087	Prim Melchor Ocampo	105489	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067089	Jn Niño Artillero	105490	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067090	Prim Fray Pedro De Gante	105491	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,525	\$1,499,525	\$1,499,525	99.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.97	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067091	Prim Gustavo Baz	105492	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,517,034	\$2,517,034	\$2,517,034	\$2,517,034	\$1,900,104	\$1,900,104	\$1,900,104	75.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.49	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067092	Cam Centro De Atención Múltiple No. 41 Tlacaehel	105493	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$693,756	\$693,756	\$693,756	\$693,756	\$691,540	\$691,540	\$691,540	99.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.68	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067093	Prim Centro Escolar Lic. Benito Juárez	105494	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,998,701	\$1,998,701	\$1,998,701	\$1,998,701	\$1,998,701	\$1,998,701	\$1,998,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067094	Prim Reforma	105495	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067096	Jn Federico Froebel	105496	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$314,488	\$314,488	\$314,488	82.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.76	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067097	Extra Escuela Superior De Bellas Artes De Texcoco Humberto Vidal Mendoza	105497	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$10,998,977	\$10,998,977	\$10,998,977	\$10,998,977	\$5,714,177	\$5,714,177	\$5,714,177	51.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.95	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067098	Prim Emiliano Zapata	105498	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,157,189	\$1,157,189	\$1,157,189	\$1,157,189	\$871,711	\$871,711	\$871,711	75.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.33	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16180201132471	Ricardo Flores Magón	103839-126	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$245,770	\$245,770	\$245,770	\$245,770	\$161,279	\$161,279	\$161,279	65.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.62	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132474	Tierra Y Libertad	103839-161	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$343,935	\$343,935	\$343,935	\$343,935	\$305,719	\$305,719	\$305,719	88.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132477	Lic. Benito Juárez	103839-171	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$278,591	\$278,591	\$278,591	\$278,591	\$274,241	\$274,241	\$274,241	98.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.44	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132478	Sor Juana Inés De La Cruz	103839-203	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$298,831	\$298,831	\$298,831	\$298,831	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132481	Josefa Ortiz De Domínguez	103839-229	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$363,905	\$363,905	\$363,905	\$363,905	\$284,875	\$284,875	\$284,875	78.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.28	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132482	Profr. Carlos Hank González	103839-236	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$562,360	\$562,360	\$562,360	\$562,360	\$409,576	\$409,576	\$409,576	72.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132484	Lázaro Cárdenas	103839-252	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$191,380	\$191,380	\$191,380	\$191,380	\$137,269	\$137,269	\$137,269	71.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132488	Niños Héroes	103839-255	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$323,293	\$323,293	\$323,293	\$323,293	\$288,280	\$288,280	\$288,280	89.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.17	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132503	José Vasconcelos	103839-278	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$251,007	\$251,007	\$251,007	\$251,007	\$207,510	\$207,510	\$207,510	82.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.67	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132504	Cauhtémoc	103839-281	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$256,389	\$256,389	\$256,389	\$256,389	\$218,193	\$218,193	\$218,193	85.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.10	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132506	Miguel Hidalgo Y Costilla	103839-286	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$348,193	\$348,193	\$348,193	\$348,193	\$286,716	\$286,716	\$286,716	82.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132509	Nezahualcóyotl	103839-289	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$230,769	\$230,769	\$230,769	\$230,769	\$192,573	\$192,573	\$192,573	83.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.45	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16180201132512	Ignacio Manuel Altamirano	103839-293	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$118,736	\$118,736	\$118,736	\$118,736	\$100,587	\$100,587	\$100,587	84.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.71	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132514	Miguel Hidalgo	103839-304	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$190,902	\$190,902	\$190,902	\$190,902	\$171,755	\$171,755	\$171,755	89.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132523	Lic. Benito Juárez	103839-309	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$240,100	\$240,100	\$240,100	\$240,100	\$172,799	\$172,799	\$172,799	71.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132525	Telpochcalli	103839-311	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$179,498	\$179,498	\$179,498	\$179,498	\$141,302	\$141,302	\$141,302	78.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.72	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132536	Ignacio Manuel Altamirano	103839-317	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$406,776	\$406,776	\$406,776	\$406,776	\$325,935	\$325,935	\$325,935	80.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132538	Héroes De La Independencia	103839-318	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$299,296	\$299,296	\$299,296	\$299,296	\$261,100	\$261,100	\$261,100	87.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.24	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132540	Sor Juana Inés De La Cruz	103839-321	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$351,232	\$351,232	\$351,232	\$351,232	\$304,755	\$304,755	\$304,755	86.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.77	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132541	Justo Sierra	103839-337	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$221,107	\$221,107	\$221,107	\$221,107	\$185,261	\$185,261	\$185,261	83.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.79	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132544	Benito Juárez	103839-339	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$90,252	\$90,252	\$90,252	\$90,252	\$67,971	\$67,971	\$67,971	75.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.31	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132545	Nezahualcóyotl	103839-348	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$240,031	\$240,031	\$240,031	\$240,031	\$137,511	\$137,511	\$137,511	57.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.29	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132547	Quetzalcóatl	103839-360	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$116,962	\$116,962	\$116,962	\$116,962	\$74,001	\$74,001	\$74,001	63.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.27	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132549	Emiliano Zapata	103839-363	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$157,516	\$157,516	\$157,516	\$157,516	\$116,137	\$116,137	\$116,137	73.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.73	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
MEX16180201132551	Juan Escutia	103839-369	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$340,311	\$340,311	\$340,311	\$340,311	\$269,118	\$269,118	\$269,118	79.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132552	Prof. Carlos Hank González	103839-372	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$113,279	\$113,279	\$113,279	\$113,279	\$67,328	\$67,328	\$67,328	59.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.43	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132557	Niños Héroes	103839-385	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$282,593	\$282,593	\$282,593	\$282,593	\$132,350	\$132,350	\$132,350	46.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132558	Lázaro Cárdenas	103839-391	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$179,742	\$179,742	\$179,742	68.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.47	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132559	Carmen Serdán	103839-395	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$208,359	\$208,359	\$208,359	\$208,359	\$151,112	\$151,112	\$151,112	72.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.52	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132560	Ricardo Flores Magón	103839-420	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$180,113	\$180,113	\$180,113	\$180,113	\$141,127	\$141,127	\$141,127	78.35	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.35	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132562	Leona Vicario	103839-431	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$188,994	\$188,994	\$188,994	\$188,994	\$146,186	\$146,186	\$146,186	77.35	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.35	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132565	Josué Mirlo	103839-435	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$343,270	\$343,270	\$343,270	\$343,270	\$283,134	\$283,134	\$283,134	82.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.48	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132567	Melchor Ocampo	103839-448	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$261,860	\$261,860	\$261,860	\$261,860	\$223,661	\$223,661	\$223,661	85.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.41	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132570	Pastor Velázquez Hernández	103839-463	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$142,706	\$142,706	\$142,706	\$142,706	\$123,592	\$123,592	\$123,592	86.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132571	José Vasconcelos	103839-467	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$285,321	\$285,321	\$285,321	\$285,321	\$193,528	\$193,528	\$193,528	67.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132572	No. 0955 Nezahualcóyotl	103839-469	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$77,018	\$77,018	\$77,018	\$77,018	\$57,920	\$57,920	\$57,920	75.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.20	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16180201132573	Jaime Torres Bodet	103839-470	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$247,826	\$247,826	\$247,826	\$247,826	\$158,015	\$158,015	\$158,015	63.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132574	Telpochcalli	103839-476	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$44,261	\$44,261	\$44,261	\$44,261	\$14,759	\$14,759	\$14,759	33.35	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	33.35	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132578	Ricardo Flores Magón	103839-478	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$170,085	\$170,085	\$170,085	\$170,085	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132580	Dr. Gustavo Baz	103839-483	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$418,116	\$418,116	\$418,116	\$418,116	\$338,540	\$338,540	\$338,540	80.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132581	Tierra Y Libertad	103839-491	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$267,233	\$267,233	\$267,233	\$267,233	\$241,737	\$241,737	\$241,737	90.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.46	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132584	Hermenegildo Galeana	103839-520	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$109,034	\$109,034	\$109,034	\$109,034	\$35,955	\$35,955	\$35,955	32.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	32.98	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132585	José Vasconcelos	103839-522	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$210,123	\$210,123	\$210,123	\$210,123	\$159,637	\$159,637	\$159,637	75.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132587	Jaime Torres Bodet	103839-525	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$200,104	\$200,104	\$200,104	\$200,104	\$174,639	\$174,639	\$174,639	87.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.27	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132591	Miguel Hidalgo	103839-530	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$171,601	\$171,601	\$171,601	\$171,601	\$146,137	\$146,137	\$146,137	85.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.16	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180201132711	Sor Juana Inés De La Cruz	103839-531	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$205,460	\$205,460	\$205,460	\$205,460	\$166,353	\$166,353	\$166,353	80.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.97	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831704	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-131	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$312,358	\$312,358	\$312,358	89.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.25	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831705	Prim Ricardo Flores Magón	FP2016-203	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	23.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.04	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170100831706	Jn José Vasconcelos	FP2016-235	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$843,284	\$843,284	\$843,284	77.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.75	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831707	Jn Andrés Quintana Roo	FP2016-240	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$651,628	\$651,628	\$651,628	60.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.08	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831708	Jn Ignacio Zaragoza	FP2016-260	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$381,448	\$381,448	\$381,448	95.36	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	95.36	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831709	Jn José Vasconcelos	FP2016-263	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$848,287	\$848,287	\$848,287	78.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.22	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831710	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	FP2016-270	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$963,931	\$963,931	\$963,931	87.63	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	87.63	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831711	Prim Lic. Benito Juárez	FP2016-278	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$469,475	\$469,475	\$469,475	62.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.60	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831712	Prim Benito Juárez	FP2016-316	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$1,233,046	\$1,233,046	\$1,233,046	52.69	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	52.69	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831713	Prim Emiliano Zapata	FP2016-322	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,325,000	\$2,325,000	\$2,325,000	\$2,325,000	\$668,321	\$668,321	\$668,321	28.74	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	28.74	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831714	Jn Ermilo Abreu Gómez	FP2016-328	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$847,004	\$847,004	\$847,004	78.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.10	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831715	Jn Niños Héroes	FP2016-467	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$845,392	\$845,392	\$845,392	77.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.95	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831716	Prim Cuauhtémoc	FP2016-536	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,653,493	\$1,310,469	\$1,310,469	\$1,310,469	79.25	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	79.25	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831717	Jn Jean Piaget	FP2016-641	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$1,084,557	\$864,261	\$864,261	\$864,261	79.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.69	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 422

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170100831718	Univ Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	FP2016-910	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$9,694,002	\$9,694,002	\$9,694,002	51.56	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	51.56	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831732	Prim Lic. Benito Juárez	FP2016-279	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$405,383	\$405,383	\$405,383	54.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.05	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR