

Total: 78

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200666251	Construcción De Edificio "D". Unidad Académica Profesional Acolman.	-	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,042,488	\$11,762,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	341	0.00	99.00	Financiera: Cifras Previas al Cierre de Estados Financieros / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16180101066932	Extra Colonia Fraternidad	102370	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,982,203	\$1,982,203	\$1,982,203	\$1,982,203	\$830,704	\$830,704	\$830,704	41.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	41.91	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066933	Extra Deportivo Manuel López Chávez, Chicoloapan	102371	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,089,905	\$1,089,905	\$1,089,905	\$1,089,905	\$1,088,481	\$1,088,481	\$1,088,481	99.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.87	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066943	Prepa Preparatoria José María Luis Mora	102376	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$605,222	\$605,222	\$605,222	\$605,222	\$299,941	\$299,941	\$299,941	49.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.56	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101066958	Prepa Preparatoria Bicentenario De La Independencia	102405	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$486,406	\$486,406	\$486,406	83.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.04	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067084	Prepa Preparatoria No. 142 Lázaro Cárdenas Del Río	105487	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,899,171	\$1,899,171	\$1,899,171	\$1,899,171	\$1,899,171	\$1,899,171	\$1,899,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 23 Año 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067099	Conalep Conalep Plantel Almoloya Del Río No. 81	105374	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,373,385	\$1,373,385	\$1,373,385	\$1,373,385	\$1,372,677	\$1,372,677	\$1,372,677	99.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.95	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067102	Conalep Conalep Plantel Atizapán I No.183	105375	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,444,028	\$1,444,028	\$1,444,028	\$1,444,028	\$1,201,828	\$1,201,828	\$1,201,828	83.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.23	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067103	Conalep Conalep Plantel Atizapán II No.248	105376	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$478,200	\$478,200	\$478,200	\$478,200	\$473,850	\$473,850	\$473,850	99.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.09	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067104	Conalep Conalep Plantel Cd. Azteca No.001	105377	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,671,062	\$1,671,062	\$1,671,062	\$1,671,062	\$1,670,022	\$1,670,022	\$1,670,022	99.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.94	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067105	Conalep Conalep Plantel Coacalco No.184	105378	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,499,700	\$1,499,700	\$1,499,700	\$1,499,700	\$1,496,797	\$1,496,797	\$1,496,797	99.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.81	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067106	Conalep Conalep Plantel Cuautitlán No.108	105379	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$305,820	\$305,820	\$305,820	\$305,820	\$305,820	\$305,820	\$305,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 78

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16180101067107	Conalep Conalep Plantel Chalco No.263	105380	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,286,625	\$1,286,625	\$1,286,625	\$1,286,625	\$1,167,325	\$1,167,325	\$1,167,325	90.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.73	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067109	Conalep Conalep Plantel Chimalhuacán No.107	105381	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,381,238	\$1,381,238	\$1,381,238	\$1,381,238	\$1,346,742	\$1,346,742	\$1,346,742	97.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.50	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067110	Conalep Conalep Plantel Del Sol No.014	105382	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,357,200	\$1,357,200	\$1,357,200	\$1,357,200	\$1,356,832	\$1,356,832	\$1,356,832	99.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.97	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067125	Conalep Conalep Plantel Ecatepec Iii No.223	105385	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,071,450	\$1,071,450	\$1,071,450	\$1,071,450	\$1,071,416	\$1,071,416	\$1,071,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067126	Conalep Conalep Plantel El Zarco No.125	105386	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,237,500	\$1,237,500	\$1,237,500	\$1,237,500	\$969,096	\$969,096	\$969,096	78.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.31	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067127	Conalep Conalep Plantel Gustavo Baz No.006	105387	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,641,000	\$1,641,000	\$1,641,000	\$1,641,000	\$1,012,936	\$1,012,936	\$1,012,936	61.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.73	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067128	Conalep Conalep Plantel Huixquilucan No.198	105388	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$823,013	\$823,013	\$823,013	\$823,013	\$770,971	\$770,971	\$770,971	93.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.68	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067129	Conalep Conalep Plantel Ing. Bernardo Quintana Arrijoa No.109	105389	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$3,135,000	\$3,135,000	\$3,135,000	\$3,135,000	\$3,122,974	\$3,122,974	\$3,122,974	99.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.62	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067131	Conalep Conalep Plantel Ixtapaluca No.236	105390	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$714,954	\$714,954	\$714,954	95.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.33	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067132	Conalep Conalep Plantel Lerma No.199	105391	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,355,400	\$1,355,400	\$1,355,400	\$1,355,400	\$1,283,220	\$1,283,220	\$1,283,220	94.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.67	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067133	Conalep Conalep Plantel Naucalpan I No.187	105392	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,670,405	\$1,670,405	\$1,670,405	\$1,670,405	\$1,174,096	\$1,174,096	\$1,174,096	70.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.29	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067134	Conalep Conalep Plantel Naucalpan II No.188	105393	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,141,875	\$1,141,875	\$1,141,875	\$1,141,875	\$754,700	\$754,700	\$754,700	66.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.09	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 78

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16180101067137	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl I No.190	105394	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,077,112	\$1,077,112	\$1,077,112	\$1,077,112	\$872,888	\$872,888	\$872,888	81.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.04	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067138	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl II No.191	105395	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,268,083	\$1,268,083	\$1,268,083	88.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.06	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067139	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl III No.229	105396	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,344,018	\$1,344,018	\$1,344,018	99.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.56	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067140	Conalep Conalep Plantel Santiago Tianguistenco No.79	105397	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,417,062	\$2,417,062	\$2,417,062	\$2,417,062	\$2,409,262	\$2,409,262	\$2,409,262	99.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.68	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067142	Conalep Conalep Plantel Santiago Tilapa No.126	105398	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,274,998	\$1,274,998	\$1,274,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067143	Conalep Conalep Plantel Tecámac No.238	105399	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,075,250	\$2,075,250	\$2,075,250	\$2,075,250	\$1,999,342	\$1,999,342	\$1,999,342	96.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.34	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067144	Conalep Conalep Plantel Temoaya No.080	105400	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,836,000	\$1,836,000	\$1,836,000	\$1,836,000	\$892,280	\$892,280	\$892,280	48.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.60	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067145	Conalep Conalep Plantel Texcoco No.185	105402	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,141,350	\$1,141,350	\$1,141,350	89.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.52	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067146	Conalep Conalep Plantel Tlalnepanitla I No.193	105403	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,353,825	\$1,353,825	\$1,353,825	\$1,353,825	\$1,333,285	\$1,333,285	\$1,333,285	98.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.48	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067147	Conalep Conalep Plantel Tlalnepanitla II No.228	105404	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,478,801	\$1,478,801	\$1,478,801	98.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.59	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067148	Conalep Conalep Plantel Tlalnepanitla III No.231	105405	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,183,950	\$1,183,950	\$1,183,950	\$1,183,950	\$355,185	\$355,185	\$355,185	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067149	Conalep Conalep Plantel Toluca No.034	105406	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$950,812	\$950,812	\$950,812	\$950,812	\$950,812	\$950,812	\$950,812	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 78

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16180101067150	Conalep Conalep Plantel Tutitlán No.194	105407	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,289,010	\$1,289,010	\$1,289,010	\$1,289,010	\$1,281,713	\$1,281,713	\$1,281,713	99.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.43	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067151	Conalep Conalep Plantel Valle De Aragón No.013	105408	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,733,250	\$1,733,250	\$1,733,250	\$1,733,250	\$1,733,090	\$1,733,090	\$1,733,090	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067152	Conalep Conalep Plantel Villa Victoria No.082	105409	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$989,475	\$989,475	\$989,475	\$989,475	\$989,475	\$989,475	\$989,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067153	Prepa Escuela Preparatoria Oficial No. 261	105410	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,280,732	\$2,280,732	\$2,280,732	\$2,280,732	\$2,189,314	\$2,189,314	\$2,189,314	95.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.99	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067154	Cbt Cbt No. 2 Ixtapan De La Sal	105411	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,178,100	\$1,178,100	\$1,178,100	\$1,178,100	\$1,135,961	\$1,135,961	\$1,135,961	96.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.42	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067155	Cbt Cbt Ing. Esteban Calderón Alcaraz, Villa Guerrero	105412	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,130,923	\$1,130,923	\$1,130,923	\$1,130,923	\$1,074,895	\$1,074,895	\$1,074,895	95.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.05	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067157	Cbt Cbt Calmecac	105413	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,164,375	\$1,164,375	\$1,164,375	\$1,164,375	\$1,138,599	\$1,138,599	\$1,138,599	97.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.79	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067158	Cbt Cbt Num 3 San Felipe Del Progreso	105414	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$4,094,719	\$4,094,719	\$4,094,719	\$4,094,719	\$3,974,863	\$3,974,863	\$3,974,863	97.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.07	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067159	Cbt Cbt No. 6 Toluca	105416	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067221	Cbt Cbt Dr. Carlos Graef Fernández, Jaltenco	105417	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$258,930	\$258,930	\$258,930	\$258,930	\$208,731	\$208,731	\$208,731	80.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.61	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067222	Cbt Cbt No. 2 José Ma, Velasco, Temascalcingo	105418	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$815,063	\$815,063	\$815,063	\$815,063	\$349,855	\$349,855	\$349,855	42.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.92	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067223	Cbt Cbt No. 2 Almoloya De Juárez	105419	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$310,500	\$310,500	\$310,500	\$310,500	\$310,061	\$310,061	\$310,061	99.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.86	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 78

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16180101067229	Cbt Cbt Jaime Keller Torres, Huehuetoca	105420	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$464,269	\$464,269	\$464,269	44.22	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	44.22	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067232	Cbt Cbt Dr. Carlos Sosa Moss, Juchitepec	105421	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$365,550	\$365,550	\$365,550	\$365,550	\$362,487	\$362,487	\$362,487	99.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.16	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067233	Cbt Cbt No. 2 Nextlalpan	105422	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$227,550	\$227,550	\$227,550	\$227,550	\$226,831	\$226,831	\$226,831	99.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.68	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067235	Cbt Cbt No. 1 Lic. Adolfo López Mateos, Temascalcingo	105423	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$621,000	\$621,000	\$621,000	\$621,000	\$569,525	\$569,525	\$569,525	91.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.71	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067237	Cbt Cbt María Luisa Marina De Suárez, Coacalco	105424	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$173,250	\$173,250	\$173,250	\$173,250	\$173,250	\$173,250	\$173,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067238	Cecytem Cecytem Plantel Nezahualcóyotl	105425	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$952,500	\$952,500	\$952,500	\$952,500	\$765,040	\$765,040	\$765,040	80.32	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.32	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067239	Cecytem Cecytem Plantel Chilcoapan	105426	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$193,560	\$193,560	\$193,560	\$193,560	\$172,665	\$172,665	\$172,665	89.21	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.21	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067240	Cecytem Cecytem Plantel Ixtlahuaca	105427	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$6,375,000	\$6,375,000	\$6,375,000	\$6,375,000	\$6,200,640	\$6,200,640	\$6,200,640	97.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.26	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067241	Cecytem Cecytem Plantel Chimalhuacán	105428	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$856,440	\$856,440	\$856,440	\$856,440	\$849,861	\$849,861	\$849,861	99.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.23	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067242	Cecytem Cecytem Plantel Tecámac	105429	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$824,944	\$824,944	\$824,944	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067243	Cecytem Cecytem Plantel Ixtapaluca II	105430	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,647,437	\$1,647,437	\$1,647,437	99.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.84	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067245	Cecytem Cecytem Plantel Nezahualcóyotl II	105431	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$2,662,500	\$2,662,500	\$2,662,500	\$2,662,500	\$2,661,130	\$2,661,130	\$2,661,130	99.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.95	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 78

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16180101067247	Cobaem Cobaem Plantel No. 04 Valle De Chalco	105432	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$276,580	\$276,580	\$276,580	87.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.80	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067248	Cobaem Cobaem Plantel No. 05 Valle De Bravo	105433	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$610,443	\$610,443	\$610,443	99.26	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.26	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067249	Cobaem Cobaem Plantel No. 06 Toluca	105434	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,009,125	\$1,009,125	\$1,009,125	\$1,009,125	\$1,007,721	\$1,007,721	\$1,007,721	99.86	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.86	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067250	Cobaem Cobaem Plantel No. 07 Toluca li	105435	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$202,125	\$202,125	\$202,125	\$202,125	\$143,916	\$143,916	\$143,916	71.20	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.20	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067252	Cobaem Cobaem Plantel No. 08 Atlacomulco	105436	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$423,330	\$423,330	\$423,330	90.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.46	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067253	Cobaem Cobaem Plantel No. 15 Nicolás Romero	105437	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$993,750	\$993,750	\$993,750	\$993,750	\$719,330	\$719,330	\$719,330	72.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.39	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067254	Cobaem Cobaem Plantel No. 20 Chapa De Mota	105438	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,219,638	\$1,219,638	\$1,219,638	\$1,219,638	\$1,205,850	\$1,205,850	\$1,205,850	98.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.87	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067256	Cobaem Cobaem Plantel No. 25 Tultitlán	105439	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,038,113	\$1,038,113	\$1,038,113	\$1,038,113	\$1,038,113	\$1,038,113	\$1,038,113	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067257	Cobaem Cobaem Plantel No. 29 San José Del Rincón	105440	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$627,356	\$627,356	\$627,356	\$627,356	\$626,633	\$626,633	\$626,633	99.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.88	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067261	Cobaem Cobaem Plantel No. 34 Villa Del Carbón	105441	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,219,638	\$1,219,638	\$1,219,638	\$1,219,638	\$1,043,133	\$1,043,133	\$1,043,133	85.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.53	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067262	Cobaem Cobaem Plantel No. 62 Melchor Ocampo	105442	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$6,576,555	\$6,576,555	\$6,576,555	\$6,576,555	\$6,569,490	\$6,569,490	\$6,569,490	99.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.89	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101067263	Cobaem Cobaem Plantel No. 67 Aculco	105443	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$5,258,003	\$5,258,003	\$5,258,003	\$5,258,003	\$4,487,472	\$4,487,472	\$4,487,472	85.35	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.35	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 78

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16180101067264	Cobaem Cobaem Plantel No. 68 Soyaniquilpan	105444	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$5,258,003	\$5,258,003	\$5,258,003	\$5,258,003	\$4,896,939	\$4,896,939	\$4,896,939	93.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.13	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101073827	Conalep Conalep Plantel Ecatepec I No.192	105383	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,432,103	\$1,432,103	\$1,432,103	\$1,432,103	\$1,432,102	\$1,432,102	\$1,432,102	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16180101073828	Conalep Conalep Plantel Ecatepec II No.222	105384	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,124,999	\$1,124,999	\$1,124,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa Ramo 11 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831719	Univ Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	FP2016-911	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$18,800,000	\$16,852,253	\$16,852,253	\$16,852,253	89.64	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	89.64	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170100831720	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	FP2016-969	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$9,606,445	\$9,606,445	\$9,606,445	48.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.03	Financiera: Programa FAM POTENCIADO 2016 / Física: Ninguna / Registro:
MEX16160200665958	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel "Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música", Universidad Autónoma Del Estado De México.	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2016	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,042,488	\$12,030,433	\$8,217,910	\$8,217,910	\$7,488,282	68.24	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	69.00	Financiera: Cifras Previas al Cierre de Estados Financieros / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR