

Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401041866	Estic No. 0056 José Antonio Torres	105844-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$5,500,000	\$2,127,709	\$2,127,709	\$2,127,709	\$2,127,709	\$2,127,709	\$2,127,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041867	E.S.T.I.C. No. 0071 Horacio Zuñiga	105844-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,181,629	\$2,139,205	\$2,139,205	\$2,139,205	\$2,139,205	\$2,139,205	\$2,139,205	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041868	Prof. Moisés Sáenz	105844-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$331,992	\$322,429	\$322,429	\$322,429	\$322,429	\$322,429	\$322,429	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041869	Lic. Juan Fernández Albarrán	105844-7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$820,442	\$817,831	\$817,831	\$817,831	\$817,831	\$817,831	\$817,831	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041870	Miguel Hidalgo Y Costilla	105844-8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$148,326	\$142,113	\$142,113	\$142,113	\$142,113	\$142,113	\$142,113	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041871	No. 1110 Narciso Bassols	105844-12	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$5,098,232	\$3,927,932	\$3,927,932	\$3,927,932	\$3,927,932	\$3,927,932	\$3,927,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041872	No. 1027 Justo Sierra	105844-13	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,584,188	\$1,584,188	\$1,584,188	\$1,584,188	\$1,584,188	\$1,584,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041873	Libertad	105844-14	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$720,000	\$96,649	\$96,649	\$96,649	\$96,649	\$96,649	\$96,649	\$96,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041874	Francisco Gonzalez Bocanegra	105844-21	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$582,394	\$582,394	\$582,394	\$582,394	\$582,394	\$582,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041875	Niños Héroe	105844-22	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$583,556	\$583,556	\$583,556	\$583,556	\$583,556	\$583,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041876	No. 0462 15 De Septiembre	105844-23	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$419,485	\$419,485	\$419,485	\$419,485	\$419,485	\$419,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041878	Juan De Dios Rodríguez Heredia	105844-27	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$175,469	\$142,112	\$142,112	\$142,112	\$142,112	\$142,112	\$142,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401041879	Tláloc (Dios De La Lluvia)	105844-28	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$141,794	\$141,794	\$141,794	\$141,794	\$141,794	\$141,794	\$141,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041880	Leona Vicario	105844-29	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$227,034	\$227,034	\$227,034	\$227,034	\$227,034	\$227,034	\$227,034	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041881	Benito Juárez García	105844-30	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$164,945	\$162,834	\$162,834	\$162,834	\$162,834	\$162,834	\$162,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041882	Juan Escutia	105844-31	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,090,000	\$874,784	\$874,784	\$874,784	\$874,784	\$874,784	\$874,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041883	Benito Juárez	105844-32	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041884	No. 1008 José María Luis Mora	105844-33	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,549,711	\$1,465,193	\$1,465,193	\$1,465,193	\$1,465,193	\$1,465,193	\$1,465,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041885	Jacinto Canek	105844-35	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,440,000	\$109,539	\$109,539	\$109,539	\$109,539	\$109,539	\$109,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041886	No. 0177 Gral. Pedro Ma. Anaya	105844-36	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,258,037	\$2,248,623	\$2,248,623	\$2,248,623	\$2,248,623	\$2,248,623	\$2,248,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041887	No. 0445 Valentín Gómez Farías	105844-37	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$747,966	\$747,966	\$747,966	\$747,966	\$747,966	\$747,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041888	Luis Spota	105844-38	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$197,816	\$197,816	\$197,816	\$197,816	\$197,816	\$197,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041889	No.1109 Juan De La Barrera	105844-39	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$355,543	\$207,931	\$207,931	\$207,931	\$207,931	\$207,931	\$207,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041890	Ma. Dolores Segura Muñoz	105844-40	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,186,196	\$1,176,779	\$1,176,779	\$1,176,779	\$1,176,779	\$1,176,779	\$1,176,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401041892	Agustín Melgar	105844-43	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,814,000	\$1,595,033	\$1,595,033	\$1,595,033	\$1,595,033	\$1,595,033	\$1,595,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041893	Gabilondo Soler	105844-44	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,178,000	\$1,946,512	\$1,946,512	\$1,946,512	\$1,946,512	\$1,946,512	\$1,946,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041894	Daniel Delgadillo	105844-50	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$519,082	\$480,458	\$480,458	\$480,458	\$480,458	\$480,458	\$480,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041895	Poeta Josué Mirlo	105844-51	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,742,221	\$777,372	\$777,372	\$777,372	\$777,372	\$777,372	\$777,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041896	Lic. Benito Juárez	105844-52	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,611,558	\$1,199,437	\$1,199,437	\$1,199,437	\$1,199,437	\$1,199,437	\$1,199,437	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041897	Consuelo Rodríguez De Fdez. Albarrán	105844-53	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$644,069	\$644,069	\$644,069	\$644,069	\$644,069	\$644,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041898	No. 0198 María Montessori	105844-54	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,256,568	\$904,136	\$904,136	\$904,136	\$904,136	\$904,136	\$904,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041899	No. 0307 Dr. Alfonso García Robles	105844-55	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,679,941	\$503,982	\$503,982	\$503,982	\$503,982	\$503,982	\$503,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041900	Nezahualcóyotl	105844-56	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$687,870	\$608,201	\$608,201	\$608,201	\$608,201	\$608,201	\$608,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041901	Rosaura Zapata Cano	105844-57	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$471,419	\$471,419	\$471,419	\$471,419	\$471,419	\$471,419	\$471,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041902	Independencia	105844-58	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$675,688	\$675,688	\$675,688	\$675,688	\$675,688	\$675,688	\$675,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041903	No. 196 Guttemberg	105844-59	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,388,629	\$1,067,036	\$1,067,036	\$1,067,036	\$1,067,036	\$1,067,036	\$1,067,036	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401041904	José María Morelos Y Pavón	105844-60	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,212,129	\$2,355,266	\$2,355,266	\$2,355,266	\$2,355,266	\$2,355,266	\$2,355,266	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041905	José Urquiza Gómez	105844-61	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$544,504	\$537,961	\$537,961	\$537,961	\$537,961	\$537,961	\$537,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041906	Prof. José Urquiza Gómez	105844-62	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,269,473	\$1,245,759	\$1,245,759	\$1,245,759	\$1,245,759	\$1,245,759	\$1,245,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041907	Narciso Mendoza	105844-64	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$2,641,023	\$2,641,023	\$2,641,023	\$2,641,023	\$2,641,023	\$2,641,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041914	Camilo José Cela	105844-65	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$195,404	\$149,092	\$149,092	\$149,092	\$149,092	\$149,092	\$149,092	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041915	Rosario Castellanos	105844-66	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,601,769	\$2,547,957	\$2,547,957	\$2,547,957	\$2,547,957	\$2,547,957	\$2,547,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041916	No. 0039 Revolución Mexicana (Vespertino)	105844-67	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$6,500,000	\$2,079,165	\$2,079,165	\$2,079,165	\$2,079,165	\$2,079,165	\$2,079,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041917	Lic. Gustavo Diaz Ordaz	105844-69	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,314,577	\$3,001,275	\$3,001,275	\$3,001,275	\$3,001,275	\$3,001,275	\$3,001,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041918	Gustavo Baz Prada A.E.P.	105844-71	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,049,331	\$347,814	\$347,814	\$347,814	\$347,814	\$347,814	\$347,814	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041919	Emiliano Zapata	105844-73	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$891,592	\$866,585	\$866,585	\$866,585	\$866,585	\$866,585	\$866,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041921	Emiliano Zapata A.E.P.	105844-74	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$329,950	\$98,985	\$98,985	\$98,985	\$98,985	\$98,985	\$98,985	\$98,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041922	Ricardo Flores Magón	105844-75	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,266,927	\$514,469	\$514,469	\$514,469	\$514,469	\$514,469	\$514,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401041923	Lic. Isidro Fabela A.E.P.	105844-76	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$550,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041925	Nahui Ollin	105844-78	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$641,355	\$192,407	\$192,407	\$192,407	\$192,407	\$192,407	\$192,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041926	Sor Juana Inés De La Cruz	105844-79	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,084,117	\$1,038,940	\$1,038,940	\$1,038,940	\$1,038,940	\$1,038,940	\$1,038,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041927	No. 0162 Ricardo Flores Magón	105844-80	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,665,071	\$1,371,578	\$1,371,578	\$1,371,578	\$1,371,578	\$1,371,578	\$1,371,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041929	Horacio Zúñiga	105844-81	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,140,436	\$850,732	\$850,732	\$850,732	\$850,732	\$850,732	\$850,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041930	No. 0209 Emiliano Zapata	105844-82	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,306,816	\$1,290,030	\$1,290,030	\$1,290,030	\$1,290,030	\$1,290,030	\$1,290,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041931	Generalísimo Morelos A.E.P.	105844-83	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$212,100	\$63,630	\$63,630	\$63,630	\$63,630	\$63,630	\$63,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041932	Miguel Hidalgo Y Costilla	105844-85	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,493,087	\$1,328,481	\$1,328,481	\$1,328,481	\$1,328,481	\$1,328,481	\$1,328,481	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041933	No.87 Lic. Andrés Molina Enriquez	105844-86	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$653,261	\$653,261	\$653,261	\$653,261	\$653,261	\$653,261	\$653,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041934	Carlos Fuentes	105844-87	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$5,399,010	\$5,393,717	\$5,393,717	\$5,393,717	\$5,393,717	\$5,393,717	\$5,393,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041935	No. 0721 Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta	105844-88	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$362,471	\$362,471	\$362,471	\$362,471	\$362,471	\$362,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041936	No. 1079 Carlos Fuentes Macías	105844-90	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$1,650,001	\$1,650,001	\$1,650,001	\$1,650,001	\$1,650,001	\$1,650,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401041939	No. 0444 Lic. Juan Fernández Albarrán	105844-92	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,950,000	\$1,688,844	\$1,688,844	\$1,688,844	\$1,688,844	\$1,688,844	\$1,688,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041941	Ramón López Velarde	105844-98	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$6,235,326	\$5,473,482	\$5,473,482	\$5,473,482	\$5,473,482	\$5,473,482	\$5,473,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041943	No. 569 Leona Vicario	105844-100	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,099,144	\$1,099,144	\$1,099,144	\$1,099,144	\$1,099,144	\$1,099,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041944	Juan De La Barrera	105844-101	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,165,382	\$941,957	\$941,957	\$941,957	\$941,957	\$941,957	\$941,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041945	Generalísimo Morelos	105844-102	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,366,199	\$739,354	\$739,354	\$739,354	\$739,354	\$739,354	\$739,354	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041946	No. 0513 Jaime Torres Bodet	105844-103	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,184,059	\$862,679	\$862,679	\$862,679	\$862,679	\$862,679	\$862,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041947	20 De Noviembre	105844-104	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,711,401	\$1,643,010	\$1,643,010	\$1,643,010	\$1,643,010	\$1,643,010	\$1,643,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041950	Hermanas Abasolo	105844-114	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$850,000	\$249,448	\$249,448	\$249,448	\$249,448	\$249,448	\$249,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041952	Cam No. 62	105844-115	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$11,199,559	\$4,108,726	\$4,108,726	\$4,108,726	\$4,108,726	\$4,108,726	\$4,108,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041953	Ignacio Manuel Altamirano	105844-117	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,101,932	\$721,949	\$721,949	\$721,949	\$721,949	\$721,949	\$721,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041954	E.S.T.I.C. No. 3	105844-118	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$7,148,264	\$2,143,896	\$2,143,896	\$2,143,896	\$2,143,896	\$2,143,896	\$2,143,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041955	Justo Sierra	105844-119	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,002,707	\$1,002,707	\$1,002,707	\$1,002,707	\$1,002,707	\$1,002,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401041956	Diego Rivera	105844-122	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$286,279	\$284,761	\$284,761	\$284,761	\$284,761	\$284,761	\$284,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041958	No. 481 Dr. Gustavo Baz Prada	105844-129	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,495,371	\$1,495,371	\$1,495,371	\$1,495,371	\$1,495,371	\$1,495,371	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041959	Profra. Josefina Ramos Del Rio	105844-134	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$270,669	\$269,988	\$269,988	\$269,988	\$269,988	\$269,988	\$269,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041960	Profra. Eva Sámano De López Mateos	105844-135	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,039,525	\$1,038,336	\$1,038,336	\$1,038,336	\$1,038,336	\$1,038,336	\$1,038,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041961	No 8 Manuel C. Bernal	105844-136	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$229,338	\$223,424	\$223,424	\$223,424	\$223,424	\$223,424	\$223,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041963	No. 0002 Lic. Adolfo López Mateos	105844-140	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401041967	Profra. Silvia Novoa	105844-144	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,595,006	\$589,486	\$589,486	\$589,486	\$589,486	\$589,486	\$589,486	\$589,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041968	Otilio Montaña	105844-155	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,085,000	\$1,031,597	\$1,031,597	\$1,031,597	\$1,031,597	\$1,031,597	\$1,031,597	\$1,031,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041970	No. 0411 Maestro Alfonso Badillo Santoyo	105844-159	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$875,092	\$584,342	\$584,342	\$584,342	\$584,342	\$584,342	\$584,342	\$584,342	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041971	No. 71 José Guadarrama Alvarado	105844-160	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,498,125	\$1,672,080	\$1,672,080	\$1,672,080	\$1,672,080	\$1,672,080	\$1,672,080	\$1,672,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041972	No. 0539 José Revueltas	105844-161	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$816,054	\$244,816	\$244,816	\$244,816	\$244,816	\$244,816	\$244,816	\$244,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041974	No. 0775 Benita Galeana	105844-162	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,051,381	\$1,051,381	\$1,051,381	\$1,051,381	\$1,051,381	\$1,051,381	\$1,051,381	\$1,051,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401041977	No. 0644 Mexica Nehuayotzin	105844-165	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041978	No. 934 2 De Octubre	105844-166	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041980	Cam 86 Dr. Ernesto Guevara De La Serna	105844-167	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$994,568	\$994,568	\$994,568	\$994,568	\$994,568	\$994,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041983	Simón Bolívar	105844-168	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$480,278	\$480,278	\$480,278	\$480,278	\$480,278	\$480,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041986	Carmen Serdán	105844-170	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041987	Laura Méndez De Cuenca	105844-172	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$409,808	\$379,702	\$379,702	\$379,702	\$379,702	\$379,702	\$379,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041988	Amado Nervo	105844-173	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$931,419	\$929,202	\$929,202	\$929,202	\$929,202	\$929,202	\$929,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041989	Profra. Luis Camarena González	105844-174	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$90,047	\$27,014	\$27,014	\$27,014	\$27,014	\$27,014	\$27,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041990	Agustín Yáñez	105844-177	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,908,626	\$3,814,573	\$3,814,573	\$3,814,573	\$3,814,573	\$3,814,573	\$3,814,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041991	Profra. Heriberto Enriquez	105844-179	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$792,056	\$792,056	\$792,056	\$792,056	\$792,056	\$792,056	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041992	Profra. Evangelina Ozuna Pérez	105844-182	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,600,000	\$779,338	\$779,338	\$779,338	\$779,338	\$779,338	\$779,338	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041993	No. 0042 Lic. Adolfo López Mateos	105844-183	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$5,140,000	\$4,549,550	\$4,549,550	\$4,549,550	\$4,549,550	\$4,549,550	\$4,549,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401041994	No. 0334 José María Arteaga	105844-184	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041995	No. 0913 Ignacio Manuel Altamirano	105844-185	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$895,183	\$756,959	\$756,959	\$756,959	\$756,959	\$756,959	\$756,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041997	No. 0873 Prof. Cesar Bernal Mercado	105844-186	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$865,252	\$865,252	\$865,252	\$865,252	\$865,252	\$865,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041998	Maestro Antonio Caso	105844-189	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$730,060	\$730,060	\$730,060	\$730,060	\$730,060	\$730,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041999	Mariano Matamoros	105844-192	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,219,843	\$1,219,843	\$1,219,843	\$1,219,843	\$1,219,843	\$1,219,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042000	Insurgentes	105844-193	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$6,746,030	\$6,746,030	\$6,746,030	\$6,746,030	\$6,746,030	\$6,746,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042002	Cuhtláhuac	105844-194	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,588,246	\$1,588,246	\$1,588,246	\$1,588,246	\$1,588,246	\$1,588,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042003	Narciso Bassols	105844-195	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$6,500,000	\$4,356,786	\$4,356,786	\$4,356,786	\$4,356,786	\$4,356,786	\$4,356,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042004	Quetzalcóatl	105844-196	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,792,546	\$4,792,546	\$4,792,546	\$4,792,546	\$4,792,546	\$4,792,546	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042005	Cuauhtémoc	105844-197	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,810,642	\$3,810,642	\$3,810,642	\$3,810,642	\$3,810,642	\$3,810,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042006	El Pipila	105844-199	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,532	\$738,643	\$738,643	\$738,643	\$738,643	\$738,643	\$738,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042007	Fraternidad Mundial	105844-200	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$835,427	\$834,239	\$834,239	\$834,239	\$834,239	\$834,239	\$834,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401042008	Jaime Torres Bodet	105844-201	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,364,848	\$1,364,009	\$1,364,009	\$1,364,009	\$1,364,009	\$1,364,009	\$1,364,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042009	20 De Noviembre	105844-202	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$665,000	\$663,257	\$663,257	\$663,257	\$663,257	\$663,257	\$663,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042011	Vicente Guerrero	105844-203	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,710,000	\$2,239,088	\$2,239,088	\$2,239,088	\$2,239,088	\$2,239,088	\$2,239,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042012	Año De La Patria	105844-204	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,010,000	\$544,988	\$544,988	\$544,988	\$544,988	\$544,988	\$544,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042015	No. 0113 Gral. Juan Álvarez	105844-205	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,590,353	\$1,590,353	\$1,590,353	\$1,590,353	\$1,590,353	\$1,590,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042017	Josefina Ramos	105844-206	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,550,000	\$1,031,372	\$1,031,372	\$1,031,372	\$1,031,372	\$1,031,372	\$1,031,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042018	E.S.T.I.C. No. 0055 José Ma. Morelos Y Pavón	105844-207	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,150,000	\$2,059,267	\$2,059,267	\$2,059,267	\$2,059,267	\$2,059,267	\$2,059,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042020	Enrique Flores Magón	105844-208	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$229,640	\$229,640	\$229,640	\$229,640	\$229,640	\$229,640	\$229,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042021	Jaime Sabines	105844-209	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$585,924	\$405,847	\$405,847	\$405,847	\$405,847	\$405,847	\$405,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042022	Tlamacaztli	105844-210	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$286,479	\$277,689	\$277,689	\$277,689	\$277,689	\$277,689	\$277,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042023	Ignacio M. Altamirano	105844-211	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,036,780	\$776,186	\$776,186	\$776,186	\$776,186	\$776,186	\$776,186	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042025	David Alfaro Siqueiros	105844-212	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$738,040	\$738,040	\$738,040	\$738,040	\$738,040	\$738,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401042026	Frida Khalo	105844-213	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$721,881	\$721,881	\$721,881	\$721,881	\$721,881	\$721,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042027	Luisa Isabel Campos De Jiménez Cantú	105844-214	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$478,971	\$478,971	\$478,971	\$478,971	\$478,971	\$478,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042029	Cam No. 43 Coproceso	105844-216	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,493,922	\$2,493,922	\$2,493,922	\$2,493,922	\$2,493,922	\$2,493,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042032	Profr. Carlos Hank González	105844-220	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$711,193	\$711,193	\$711,193	\$711,193	\$711,193	\$711,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042033	No. 0430 Dr. Gustavo Baz Prada	105844-221	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$988,293	\$988,293	\$988,293	\$988,293	\$988,293	\$988,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042039	Lic.Adolfo López Mateos	105844-229	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,357,290	\$1,357,290	\$1,357,290	\$1,357,290	\$1,357,290	\$1,357,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042040	Andrés Molina Enríquez	105844-230	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$151,771	\$145,192	\$145,192	\$145,192	\$145,192	\$145,192	\$145,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042041	Ortiz Rubio	105844-231	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$879,249	\$879,249	\$879,249	\$879,249	\$879,249	\$879,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042042	No. 1080 José María Velasco	105844-233	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,527	\$49,527	\$49,527	\$49,527	\$49,527	\$49,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042045	Tillicuetpalin	105844-234	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$888,851	\$888,851	\$888,851	\$888,851	\$888,851	\$888,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042046	No. 9 Margarita Gómez Palacio	105844-235	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,446,599	\$1,446,599	\$1,446,599	\$1,446,599	\$1,446,599	\$1,446,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042047	Federico Arriaga Rangel	105844-236	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$370,000	\$310,782	\$310,782	\$310,782	\$310,782	\$310,782	\$310,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401042050	Adolfo Ruíz Cortines	105844-238	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$5,511,256	\$4,852,173	\$4,852,173	\$4,852,173	\$4,852,173	\$4,852,173	\$4,852,173	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042051	Diversos Planteles	105844-239	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$7,833,373	\$7,832,184	\$7,832,184	\$7,832,184	\$7,832,184	\$7,832,184	\$7,832,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042052	No. 0325 Cuauhtémoc	105844-240	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$704,555	\$701,766	\$701,766	\$701,766	\$701,766	\$701,766	\$701,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042053	Paulina Marauer Cortes	105844-241	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$137,857	\$137,857	\$137,857	\$137,857	\$137,857	\$137,857	\$137,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042055	Benjamín Bloom	105844-243	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042056	Paquete De Mobiliario	105844-244	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,380,301	\$1,604,903	\$1,604,903	\$1,604,903	\$1,604,903	\$1,604,903	\$1,604,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042058	Xinantecatl	105844-245	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$95,274	\$78,571	\$78,571	\$78,571	\$78,571	\$78,571	\$78,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042059	No. 0585 Lic. Juan Fernández Albarrán	105844-246	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042060	Manuel Alas Sardeta	105844-249	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$286,179	\$286,179	\$286,179	\$286,179	\$286,179	\$286,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042062	Internacional Del Niño	105844-250	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$474,030	\$473,754	\$473,754	\$473,754	\$473,754	\$473,754	\$473,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042064	Xavier López García	105844-251	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$660,000	\$370,859	\$370,859	\$370,859	\$370,859	\$370,859	\$370,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042065	Arturo Rosenblueth	105844-252	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,177,203	\$1,177,203	\$1,177,203	\$1,177,203	\$1,177,203	\$1,177,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401042066	Ovidio Decroly	105844-253	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$987,350	\$987,350	\$987,350	\$987,350	\$987,350	\$987,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042068	Manuel Acuña	105844-254	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,785,375	\$1,778,336	\$1,778,336	\$1,778,336	\$1,778,336	\$1,778,336	\$1,778,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042069	Martin De La Cruz	105844-255	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,205,261	\$361,327	\$361,327	\$361,327	\$361,327	\$361,327	\$361,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042070	Profa. Ma. Elisa Pacheco Garduño	105844-256	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$533,096	\$380,267	\$380,267	\$380,267	\$380,267	\$380,267	\$380,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042072	Leyes De Reforma	105844-257	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042074	Coacalli	105844-258	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$71,085	\$70,753	\$70,753	\$70,753	\$70,753	\$70,753	\$70,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042078	Centenario Del Ejercito Mexicano	105844-259	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$79,336	\$71,351	\$71,351	\$71,351	\$71,351	\$71,351	\$71,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042080	Juan Luis Vives	105844-261	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,270,531	\$2,270,531	\$2,270,531	\$2,270,531	\$2,270,531	\$2,270,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042084	No. 0003 Benito Juárez	105844-263	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$108,000	\$101,366	\$101,366	\$101,366	\$101,366	\$101,366	\$101,366	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042085	Anexa A La Normal De Coacalco	105844-265	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,499,349	\$2,499,349	\$2,499,349	\$2,499,349	\$2,499,349	\$2,499,349	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042086	No. 0466 Ricardo Flores Magón	105844-266	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$61,505	\$59,633	\$59,633	\$59,633	\$59,633	\$59,633	\$59,633	\$59,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042087	No. 0221 Hermenegildo Galeana	105844-267	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$206,324	\$182,907	\$182,907	\$182,907	\$182,907	\$182,907	\$182,907	\$182,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401042088	Cam No. 88 Josefa Ortiz De Domínguez	105844-268	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$636,118	\$636,022	\$636,022	\$636,022	\$636,022	\$636,022	\$636,022	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042089	No. 0614 Francisco Márquez	105844-271	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$890,293	\$890,293	\$890,293	\$890,293	\$890,293	\$890,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042090	No. 63 Federico Froebel	105844-272	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$248,161	\$248,161	\$248,161	\$248,161	\$248,161	\$248,161	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042091	No. 16 Leoncio Sámano	105844-273	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$100,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042093	Mario Colín Sánchez	105844-274	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042095	Anselmo Camacho	105844-275	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$295,319	\$295,319	\$295,319	\$295,319	\$295,319	\$295,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042096	Himno Nacional	105844-276	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$344,549	\$344,549	\$344,549	\$344,549	\$344,549	\$344,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042097	José María Morelos	105844-277	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$288,507	\$288,507	\$288,507	\$288,507	\$288,507	\$288,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042098	No. 21 José Vasconcelos	105844-278	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$100,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042099	No. 0499 José María Pino Suárez	105844-280	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$696,000	\$550,637	\$550,637	\$550,637	\$550,637	\$550,637	\$550,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042100	No. 0438 Lic. Mario Colín Sánchez	105844-282	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$556,308	\$166,892	\$166,892	\$166,892	\$166,892	\$166,892	\$166,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042101	Ignacio Zaragoza	105844-283	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$565,363	\$169,609	\$169,609	\$169,609	\$169,609	\$169,609	\$169,609	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401042104	No. 674 Sor Juana Inés De La Cruz	105844-286	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$366,567	\$359,085	\$359,085	\$359,085	\$359,085	\$359,085	\$359,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042105	Héroes De La Independencia	105844-287	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$954,907	\$954,907	\$954,907	\$954,907	\$954,907	\$954,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042106	No. 0296 Rubén Darío	105844-288	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,063,153	\$522,457	\$522,457	\$522,457	\$522,457	\$522,457	\$522,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042107	No. 0165 Ricardo Flores Magón	105844-289	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,140,000	\$341,818	\$341,818	\$341,818	\$341,818	\$341,818	\$341,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042109	José Joaquín Fernández Lizardi	105844-293	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$55,056	\$55,056	\$55,056	\$55,056	\$55,056	\$55,056	\$55,056	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042111	No. 0234 5 De Febrero	105844-295	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$107,566	\$100,803	\$100,803	\$100,803	\$100,803	\$100,803	\$100,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042112	José María Velasco	105844-296	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$149,000	\$147,514	\$147,514	\$147,514	\$147,514	\$147,514	\$147,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042122	Vicente Guerrero	105844-72	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$883,095	\$763,827	\$763,827	\$763,827	\$763,827	\$763,827	\$763,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042519	Benito Juárez	105844-95	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$798,939	\$798,939	\$798,939	\$798,939	\$798,939	\$798,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042523	José María Morelos Y Pavón	105844-143	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$11,443,469	\$5,370,572	\$5,370,572	\$5,370,572	\$5,370,572	\$5,370,572	\$5,370,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042524	Miguel Hidalgo Y Costilla	105844-149	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$715,712	\$715,712	\$715,712	\$715,712	\$715,712	\$715,712	\$715,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042525	Niños Héroes	105844-156	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,155,000	\$718,587	\$718,587	\$718,587	\$718,587	\$718,587	\$718,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401042527	Lic. Benito Juárez	105844-176	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$134,947	\$106,098	\$106,098	\$106,098	\$106,098	\$106,098	\$106,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042528	Simón Bolívar	105844-178	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$409,378	\$396,045	\$396,045	\$396,045	\$396,045	\$396,045	\$396,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042529	Diego Rivera	105844-198	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,815,682	\$3,815,682	\$3,815,682	\$3,815,682	\$3,815,682	\$3,815,682	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042533	Carlos Fuentes	105844-218	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$850,000	\$844,842	\$844,842	\$844,842	\$844,842	\$844,842	\$844,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042543	Diversos Planteles	105844-242	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,166,628	\$3,166,628	\$3,166,628	\$3,166,628	\$3,166,628	\$3,166,628	\$3,166,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042544	Ricardo Flores Magón	105844-248	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,619,000	\$1,340,885	\$1,340,885	\$1,340,885	\$1,340,885	\$1,340,885	\$1,340,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042545	Sor Juana Inés De La Cruz	105844-264	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$90,000	\$82,021	\$82,021	\$82,021	\$82,021	\$82,021	\$82,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042548	Nezahualcóyotl	105844-270	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$115,428	\$114,817	\$114,817	\$114,817	\$114,817	\$114,817	\$114,817	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042549	Amado Nervo	105844-279	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042550	Agustín Melgar	105844-285	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$246,931	\$246,931	\$246,931	\$246,931	\$246,931	\$246,931	\$246,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042553	Laura Méndez De Cuenca	105844-290	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$193,377	\$193,377	\$193,377	\$193,377	\$193,377	\$193,377	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042554	Prof. Carlos Hank González	105844-291	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR



Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401042556	Juan De Dios Rodríguez Heredia	105844-292	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$56,530	\$56,530	\$56,530	\$56,530	\$56,530	\$56,530	\$56,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042916	Lic. Juan Fernández Albarrán	105844-247	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,757,359	\$2,747,649	\$2,747,649	\$2,747,649	\$2,747,649	\$2,747,649	\$2,747,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042918	Lic. Benito Juárez	105844-269	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$77,184	\$77,184	\$77,184	\$77,184	\$77,184	\$77,184	\$77,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042920	Sor Juana Inés De La Cruz	105844-284	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,443,434	\$1,668,482	\$1,668,482	\$1,668,482	\$1,668,482	\$1,668,482	\$1,668,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401043022	Emiliano Zapata	105844-232	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$898,206	\$898,206	\$898,206	\$898,206	\$898,206	\$898,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067268	Primmanuel Avila Camacho	107552	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067270	Extraescuela Superior De Bellas Artes De Texcoco Humberto Vidal Mendoza	107553	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$6,985,421	\$6,977,046	\$6,977,046	\$6,977,046	\$2,093,114	\$2,093,114	\$2,093,114	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067276	Secgnarciso Basols	108091	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067277	Primsiervo De La Nación	108094	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,170,691	\$1,170,691	\$1,170,691	90.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.05	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067278	Cbno. 3 Texcoco	108095	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067279	Secgagustín Melgar	108096	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$624,764	\$624,764	\$624,764	96.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.12	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067281	Primquetzalcoatl	108811	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$784,781	\$784,781	\$784,781	\$784,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17180101067282	Preescrigoberta Menchú	108812	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$578,739	\$578,739	\$578,739	\$578,739	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067283	Preparatoria No. 212	108813	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,394,266	\$2,390,500	\$2,390,500	\$2,390,500	\$895,149	\$895,149	\$895,149	37.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.45	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067284	Secgctitalmina No. 1050	108814	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$646,804	\$646,804	\$646,804	\$646,804	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067285	Primmiguel De Cervantes	108816	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,587,124	\$1,584,124	\$1,584,124	\$1,584,124	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067287	Secesequiel Ordóñez	108817	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,272,023	\$2,269,529	\$2,269,529	\$2,269,529	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067288	Preparatoria 229	108818	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$967,000	\$967,000	\$967,000	\$967,000	\$290,100	\$290,100	\$290,100	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067290	Primemiliano Zapata	108819	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$967,000	\$967,000	\$967,000	\$967,000	\$290,100	\$290,100	\$290,100	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067291	Primitacael	108820	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,997,927	\$1,997,927	\$1,997,927	\$599,378	\$599,378	\$599,378	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067294	Stvofinal Tv N. 0716 Ignacio Zaragoza	108821	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067296	Jnevangelina Ozuna Pérez	108822	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$415,382	\$415,382	\$415,382	\$415,382	\$362,562	\$362,562	\$362,562	87.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.28	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067303	Primcuiltáhuac	108825	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,304,492	\$1,304,492	\$1,304,492	\$1,304,492	\$391,348	\$391,348	\$391,348	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067305	Pre. Lázaro Cárdenas	108826	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$3,750,000	\$3,744,322	\$3,744,322	\$3,744,322	\$1,123,297	\$1,123,297	\$1,123,297	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17180101067315	Primcuauhtémoc	108829	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,126,240	\$1,126,240	\$1,126,240	\$1,126,240	\$969,423	\$969,423	\$969,423	86.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.08	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067329	Jintollocan	108832	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067332	Secbenito Juárez	108833	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067336	Primricardo Flores Magón	108835	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067339	Preparatoria 142 Lázaro Cárdenas Del Rio	108837	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067341	Jnclub De Leones	108838	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067343	Secjaime Torres Bodet	108839	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$938,153	\$938,153	\$938,153	98.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.75	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067348	Primjosé Vasconcelos	108841	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$920,596	\$920,596	\$920,596	96.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.90	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067349	Primzahualcóyotl	108842	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$978,655	\$978,655	\$978,655	97.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.87	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067363	Varios Planteles	108844	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,194,644	\$1,194,644	\$1,194,644	99.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.55	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067364	Apipilhuasco	108846	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067382	Primprimaria Siervo De La Nación	109890	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 231

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17180101067383	Stecsecundaria Técnica Industrial Y Comercial 0058 Sor Juana Inés De La Cruz	109898	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,339,000	\$1,339,000	\$1,339,000	\$1,339,000	\$401,700	\$401,700	\$401,700	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067385	Jnjusto Sierra	109903	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,339,000	\$377,600	\$377,600	\$377,600	\$113,280	\$113,280	\$113,280	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067386	Primhermenegildo Galeana	109905	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,310,000	\$1,310,000	\$1,310,000	\$1,310,000	\$393,000	\$393,000	\$393,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR