

Total: 43

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200883630	Construcción De Edificio "E", Unidad Académica Profesional Acolman	-	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2017	\$11,657,118	\$11,657,118	\$11,657,118	\$11,652,284	\$11,652,284	\$6,539,692	\$6,438,475	56.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	39.00	Financiera: Cifras Previas al Cierre de Estados Financieros / Física: / Registro:	
MEX17170401042410	Cbt Amecameca	107120-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,383,436	\$1,996,742	\$1,996,742	\$1,996,742	\$1,996,742	\$1,914,454	\$1,914,454	95.88	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.88	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042473	Cbt No. 1 San José Del Rincón	107120-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,530,538	\$1,461,065	\$1,461,065	\$1,461,065	\$1,461,065	\$953,286	\$953,286	65.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.25	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042474	Cbt No. 2 Jocotitlán	107120-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,158,866	\$1,158,866	98.63	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	98.63	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042475	Cbt Sultepec 1	107120-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,383,436	\$1,996,742	\$1,996,742	\$1,996,742	\$1,996,742	\$1,100,576	\$1,100,576	55.12	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	55.12	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042477	Preparatoria Oficial No. 24	107120-5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,236,077	\$4,236,077	\$4,236,077	\$4,236,077	\$4,236,077	\$2,389,580	\$2,389,580	56.41	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	56.41	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042479	Centro De Bachillerato Tecnológico Adolfo López Mateos	107120-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$6,585,785	\$2,670,825	\$2,670,825	\$2,670,825	\$2,670,825	\$2,140,225	\$2,140,225	80.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.13	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042484	Preparatoria Oficial No. 129	107120-7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$907,773	\$907,773	69.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.83	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042485	Preparatoria Oficial No. 143	107120-8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$702,000	\$594,336	\$594,336	\$594,336	\$594,336	\$594,336	\$594,336	\$594,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042487	Preparatoria Oficial No. 155	107120-9	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,530,538	\$1,465,222	\$1,465,222	\$1,465,222	\$1,465,222	\$1,463,929	\$1,463,929	99.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.91	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042489	Preparatoria Oficial No. 170	107120-10	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,821,174	\$1,700,898	\$1,700,898	\$1,700,898	\$1,700,898	\$1,685,289	\$1,685,289	99.08	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.08	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042491	Preparatoria Oficial No. 195	107120-11	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$765,269	\$732,611	\$732,611	\$732,611	\$732,611	\$732,611	\$277,611	\$277,611	37.89	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	37.89	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 43

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401042493	Preparatoria Oficial No. 198	107120-12	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,530,538	\$1,465,222	\$1,465,222	\$1,465,222	\$1,465,222	\$1,443,123	\$1,443,123	98.49	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.49	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042494	Preparatoria Oficial No. 202	107120-13	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$702,000	\$594,334	\$594,334	\$594,334	\$594,334	\$594,334	\$594,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042498	Preparatoria Oficial No. 206	107120-14	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,530,538	\$1,465,222	\$1,465,222	\$1,465,222	\$1,465,222	\$1,440,341	\$1,440,341	98.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.30	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042499	Preparatoria Oficial No. 247	107120-15	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,530,538	\$1,465,222	\$1,465,222	\$1,465,222	\$1,465,222	\$1,053,507	\$1,053,507	71.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.90	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042500	Preparatoria Oficial No. 249	107120-16	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,530,538	\$1,465,222	\$1,465,222	\$1,465,222	\$1,465,222	\$1,327,661	\$1,327,661	90.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.61	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042501	Preparatoria Oficial No. 57	107120-17	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,530,538	\$1,465,222	\$1,465,222	\$1,465,222	\$1,465,222	\$1,033,918	\$1,033,918	70.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.56	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042504	Preparatoria Oficial No. 37	107120-18	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$840,976	\$840,976	71.57	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	71.57	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042505	Preparatoria Oficial No. 54	107120-19	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,530,538	\$1,467,922	\$1,467,922	\$1,467,922	\$1,467,922	\$923,621	\$923,621	62.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.92	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042507	Preparatoria Oficial No. 71	107120-20	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,530,538	\$1,467,922	\$1,467,922	\$1,467,922	\$1,467,922	\$1,453,343	\$1,453,343	99.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.01	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042508	Preparatoria Oficial No. 75	107120-21	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$2,383,436	\$2,265,055	\$2,265,055	\$2,265,055	\$2,265,055	\$1,829,317	\$1,829,317	80.76	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	80.76	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042560	Instituto Tecnológico De Tlalnepantla	109629	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$5,304,652	\$5,304,652	\$5,304,652	\$5,304,652	\$5,304,652	\$5,216,807	\$5,216,807	98.34	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	98.34	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:	
MEX17170401042976	Lic. Benito Juárez	105844-215	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$521,910	\$521,910	\$521,910	\$521,910	\$521,910	\$521,910	\$521,910	\$521,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 43

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401042977	Emiliano Zapata	105844-219	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$744,881	\$744,881	\$744,881	\$744,881	\$744,881	\$744,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067266	Prepa Preparatoria Oficial 212 Cuauhtémoc	105789	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,753,962	\$1,753,252	\$1,753,252	\$1,753,252	\$1,204,228	\$1,204,228	\$1,204,228	68.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.69	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067297	Prepapr. Of. N. 120	108823	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$451,558	\$451,558	\$451,558	\$451,558	\$441,517	\$441,517	\$441,517	97.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.78	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067302	Prepapreparatoria Oficial N. 215	108824	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,489,401	\$1,489,401	\$1,489,401	\$1,489,401	\$1,467,982	\$1,467,982	\$1,467,982	98.56	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.56	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067310	Prepapr. Of. N. 239 Humberto Gutiérrez Corona	108828	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$784,076	\$784,076	\$784,076	\$784,076	\$235,223	\$235,223	\$235,223	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067323	Prepapreparatoria	108830	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$784,781	\$784,781	\$784,781	\$784,781	\$235,434	\$235,434	\$235,434	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067324	Prepapreparatoria Oficial Núm. 263	108831	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067345	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico De Chiconcuac	108840	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067360	Prepapreparatoria 142 Lázaro Cárdenas Del Río	108843	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067381	Prepapreparatoria Agrícola De La Universidad Autónoma De Chapingo	109886	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,499,994	\$1,499,994	\$1,499,994	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101073836	Extraescuela Superior De Bellas Artes De Texcoco Humberto Vidal Mendoza	107554	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$9,390,000	\$9,386,919	\$9,386,919	\$9,386,919	\$2,816,076	\$2,816,076	\$2,816,076	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101073838	Prepapreparatoria No. 212	108815	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$461,484	\$461,484	\$461,484	\$461,484	\$113,044	\$113,044	\$113,044	24.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.50	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:

PRELIMINAR

Total: 43

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17180101073840	Pre. Lázaro Cárdenas	108827	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$4,120,425	\$4,111,150	\$4,111,150	\$4,111,150	\$1,233,345	\$1,233,345	\$1,233,345	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101073843	Varios Planteles	108845	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170200883732	Construcción De La Segunda Etapa Del Taller De Tecnología Vehicular, Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl	-	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2017	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,887,579	\$2,887,579	\$1,662,807	\$1,636,322	57.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	36.00	Financiera: Cifras Previas al Cierre de Estados Financieros / Física: / Registro:
MEX17170300955447	Finalizacion Del Edificio De Rectoria	-	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$6,644,716	\$6,644,716	\$6,644,716	\$6,584,528	\$6,584,528	\$6,583,080	\$6,583,080	99.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: ESTAMOS EN ESPERA DE LA ESTIMACION DEL FINQUITO DE LA OBRA / Física: ESTAMOS EN ESPERA DEL FINQUITO PARA CONCLUIR EL RECURSO ASIGNADO / Registro: SE ESTA EN ESPERA DE LA ESTIMACION DEL FINQUITO PARA CONCLUIR CON EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300964320	Mejorar La Infraestructura Fisica Educativa De La Diversas Ues	-	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2017	\$6,611,001	\$6,611,001	\$6,611,001	\$6,611,001	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200880993	Remodelación De 10 Aulas, Plantel Ignacio Ramirez Calzada De La Escuela Preparatoria	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2017	\$1,943,810	\$1,943,810	\$1,943,810	\$1,939,067	\$1,939,067	\$1,939,067	\$1,893,933	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Cifras Previas al Cierre de Estados Financieros / Física: / Registro:
MEX17170200883715	Construcción De Edificio "E" Para Asesoría Y Tutoría, Centro Universitario Uaem Zumpango	-	México	Zumpango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2017	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,971,749	\$10,971,749	\$4,994,766	\$4,938,131	45.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: Cifras Previas al Cierre de Estados Financieros / Física: / Registro:

PRELIMINAR