

Total: 75

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX18180101068870	Jn Juan A. Mateos	108977-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$641,482	\$539,217	\$539,217	\$539,217	\$539,217	\$539,217	\$539,217	\$539,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2009 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101068871	Jn Profra. Remedios Colón	108977-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$641,481	\$539,825	\$539,825	\$539,825	\$539,825	\$539,825	\$539,825	\$539,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2009 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101068872	Jn Hermanos Aldasoro	108977-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$641,481	\$641,481	\$641,481	\$641,481	\$192,444	\$192,444	\$192,444	\$192,444	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2009 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101068873	Jn Profra. Celestina Vargas Bervera	108977-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$641,481	\$599,667	\$599,667	\$599,667	\$192,444	\$192,444	\$192,444	\$192,444	32.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	32.09	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2009 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101068874	Prim Lic. Juan Fernández Albarrán	108977-5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,965	\$997,965	\$997,965	\$997,965	99.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.80	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2009 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101068875	Prim Tierra Y Libertad	108977-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,968	\$1,198,968	\$1,198,968	\$1,198,968	99.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.91	Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2009 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101079786	Gral. Alvaro Obregón	88479-360	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$76,593	\$76,593	\$76,593	\$76,593	\$76,532	\$76,532	\$76,532	\$76,532	99.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.92	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079787	No. 0549 Gral. Lázaro Cárdenas	88479-361	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$116,234	\$116,234	\$116,234	\$116,234	74.51	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.51	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079788	Constitución Mexicana	88479-362	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079789	Ignacio Zaragoza	91398-194	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079791	Juan Fernández Albarrán	91398-213	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$789,473	\$789,473	\$789,473	\$789,473	98.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.68	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079792	Lic. Juan Fernández Albarrán	91398-214	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$987,693	\$987,693	\$987,693	\$987,693	98.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.77	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:

PRELIMINAR

Total: 75

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX1818010107973	Prof. Agripín García Estrada	91398-215	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$3,385,000	\$3,385,000	\$3,385,000	\$3,385,000	\$3,342,401	\$3,342,401	\$3,342,401	98.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.74	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX1818010107975	Guadalupe Victoria	91398-217	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$227,505	\$227,505	\$227,505	\$227,505	\$192,144	\$192,144	\$192,144	84.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.46	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX1818010107976	Anexo A La Normal No. 3	91398-218	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$61,628	\$61,628	\$61,628	\$61,628	\$59,562	\$59,562	\$59,562	96.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.65	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX1818010107978	Manuel Bernal Mejía	91398-219	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$316,508	\$316,508	\$316,508	\$316,508	\$242,297	\$242,297	\$242,297	76.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.55	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX1818010107979	Profra. Josefina Ramos Del Rio	91398-220	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$316,508	\$316,508	\$316,508	\$316,508	\$257,568	\$257,568	\$257,568	81.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.38	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079802	No. 0774 Lic. Adolfo López Mateos	91398-221	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$251,000	\$251,000	\$251,000	\$251,000	\$249,604	\$249,604	\$249,604	99.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.44	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079803	Adolfo López Mateos	91398-222	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$152,602	\$152,602	\$152,602	\$152,602	\$149,797	\$149,797	\$149,797	98.16	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.16	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079839	Miguel Hidalgo	96724-635	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$444,829	\$444,829	\$444,829	\$444,829	\$444,829	\$444,829	\$444,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079841	Sor Juana Inés De La Cruz	96724-843	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$737,802	\$737,802	\$737,802	\$737,802	\$737,802	\$737,802	\$737,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079842	Miguel Hidalgo	96724-1189	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$498,411	\$498,411	\$498,411	\$498,411	\$498,411	\$498,411	\$498,411	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079843	Emiliano Zapata	96724-1199	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$773,000	\$773,000	\$773,000	\$773,000	\$772,596	\$772,596	\$772,596	99.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.95	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079844	Josefa Ortiz De Dominguez	96724-1407	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$706,567	\$706,567	\$706,567	83.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.13	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:

PRELIMINAR

Total: 75

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
																								Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180101079845	Sor Juana Inés De La Cruz	96724-1439	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$731,440	\$731,440	\$731,440	\$731,440	\$731,440	\$731,440	\$731,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079846	Xinantecatl	96724-1446	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079847	Niños Héroes	96724-1581	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$493,395	\$493,395	\$493,395	98.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.68	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079848	Benito Juárez	96724-1651	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$274,268	\$274,268	\$274,268	\$274,268	\$274,268	\$274,268	\$274,268	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079849	13 De Septiembre	96724-1728	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$764,584	\$764,584	\$764,584	\$764,584	\$764,584	\$764,584	\$764,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079850	Emiliano Zapata	96724-1729	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079851	Sor Juana Inés De La Cruz	96724-1736	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$500,279	\$500,279	\$500,279	\$500,279	\$500,279	\$500,279	\$500,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079853	Josefa Ortiz De Domínguez	96724-1625	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$412,916	\$412,916	\$412,916	\$412,916	\$412,916	\$412,916	\$412,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079854	18 De Marzo	96724-1745	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$1,083,207	\$1,083,207	\$1,083,207	\$1,083,207	\$1,083,207	\$1,083,207	\$1,083,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079855	Miguel Hidalgo	96724-1749	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$399,988	\$399,988	\$399,988	\$399,988	\$399,988	\$399,988	\$399,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079856	Venustiano Carranza	96724-1769	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$446,773	\$446,773	\$446,773	\$446,773	\$446,773	\$446,773	\$446,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079857	16 De Septiembre De 1980	96724-1810	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$712,941	\$712,941	\$712,941	\$712,941	\$712,941	\$712,941	\$712,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:

PRELIMINAR

Total: 75

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18180101079859	Rosario Castellanos	96724-1907	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180101079860	Margarita Maza De Juárez	96724-1908	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$120,246	\$120,246	\$120,246	\$120,246	\$120,246	\$120,246	\$120,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201131743	Vicente Guerrero	96724-1927	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$888,672	\$888,672	\$888,672	\$888,672	\$888,672	\$888,672	\$888,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201131893	Vicente Guerrero	96724-1927	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$888,672	\$888,672	\$888,672	\$888,672	\$888,672	\$888,672	\$888,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201131895	Federico Froebel	96724-1929	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$351,651	\$351,651	\$351,651	\$351,651	\$351,651	\$351,651	\$351,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201131897	Ignacio Manuel Altamirano	96724-1931	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$735,091	\$735,091	\$735,091	98.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.01	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201131899	Miguel Hidalgo	96724-1979	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$6,193,227	\$6,193,227	\$6,193,227	\$6,193,227	\$6,193,227	\$6,193,227	\$6,193,227	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201131901	No. 36 Melanie Klein	96724-2000	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$4,994,307	\$4,994,307	\$4,994,307	\$4,994,307	\$4,994,307	\$4,994,307	\$4,994,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201131910	Manuel Ávila Camacho	96724-2001	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$396,087	\$396,087	\$396,087	99.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.02	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201131912	Lic. Isidro Fabela	96724-2002	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$625,514	\$625,514	\$625,514	\$625,514	\$577,941	\$577,941	\$577,941	92.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.39	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201131913	No. 0646 Frida Khalo	96724-2003	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$550,508	\$550,508	\$550,508	\$550,508	\$509,662	\$509,662	\$509,662	92.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.58	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201131918	Benito Juárez	96724-2005	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$3,495,054	\$3,495,054	\$3,495,054	\$3,495,054	\$3,495,054	\$3,495,054	\$3,495,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:

PRELIMINAR

Total: 75

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18180201131920	Horacio Zúñiga, Agc-1742	96724-2006	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$469,838	\$469,838	\$469,838	\$469,838	\$469,838	\$469,838	\$469,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201131921	Héctor Jiménez González	96724-2007	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$215,109	\$215,109	\$215,109	\$215,109	\$215,109	\$215,109	\$215,109	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201131922	Adolfo Ruiz Cortines	96724-2008	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$48,022	\$48,022	\$48,022	\$48,022	\$48,022	\$48,022	\$48,022	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201131927	Lic. Juan Fernández Albarrán	96724-2009	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$440,429	\$440,429	\$440,429	\$440,429	\$378,307	\$378,307	\$378,307	85.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.90	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201131951	Belisario Domínguez	96724-2010	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$891,358	\$891,358	\$891,358	99.04	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.04	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201131955	Zaragoza	96724-2011	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$720,176	\$720,176	\$720,176	96.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.02	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201131956	Pedro De Gante	96724-2012	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201131958	Adolfo López Mateos	96724-2013	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$587,052	\$587,052	\$587,052	97.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.84	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201131963	Lic. Agustín González	96724-1413-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$63,552	\$63,552	\$63,552	\$63,552	\$63,552	\$63,552	\$63,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132100	No. 85 Mónica Pretelini De Peña	96724-2014	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$1,042,375	\$1,042,375	\$1,042,375	\$1,042,375	\$1,042,375	\$1,042,375	\$1,042,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132101	Lic. José Vasconcelos	96724-2015	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$599,190	\$599,190	\$599,190	\$599,190	\$539,736	\$539,736	\$539,736	90.08	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.08	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132102	Jaime Torres Bodet	96724-2016	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$448,391	\$448,391	\$448,391	89.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.68	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:

PRELIMINAR

Total: 75

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201132103	Manuel Bernal Mejía	96724-2017	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$749,118	\$749,118	\$749,118	\$749,118	\$749,118	\$749,118	\$749,118	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132107	E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres	96724-2018	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$1,055,463	\$1,055,463	\$1,055,463	\$1,055,463	\$1,040,007	\$1,040,007	\$1,040,007	98.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.54	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132108	Lic. Juan Fernández Albarrán	96724-2019	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132109	Prof. Carlos Hank González	96724-2020	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$318,220	\$318,220	\$318,220	\$318,220	\$318,220	\$318,220	\$318,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132110	No. 0585 Lic. Juan Fernández Albarrán	96724-2021	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$699,998	\$699,998	\$699,998	\$699,998	\$699,998	\$699,998	\$699,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132111	Hermenegildo Galeana	96724-2023	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$104,008	\$104,008	\$104,008	99.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.05	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132112	U.P. Educ. Básica Lic. Miguel Alemán	96724-2024	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$596,062	\$596,062	\$596,062	99.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.34	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132113	Federico Froebel	96724-2025	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$245,700	\$245,700	\$245,700	\$245,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132115	Rey Izcoatl	96724-2026	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$2,302,833	\$2,302,833	\$2,302,833	\$2,302,833	\$690,850	\$690,850	\$690,850	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132118	Prof. Carlos Hank González	96724-2022	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$730,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132119	No. 1045 Rey Izcoatl	96724-2027	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$2,413,180	\$2,413,180	\$2,413,180	\$2,413,180	\$723,954	\$723,954	\$723,954	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132121	Rey Izcoatl	96724-2028	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$2,701,545	\$2,701,545	\$2,701,545	\$2,701,545	\$810,464	\$810,464	\$810,464	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:

PRELIMINAR

Total: 75

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201132123	Ponciano Arriaga	96724-2029	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$1,044,286	\$1,044,286	\$1,044,286	\$1,044,286	\$313,286	\$313,286	\$313,286	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132124	José María Morelos Y Pavón	96724-2030	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$949,291	\$949,291	\$949,291	75.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.94	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201137397	Varios Planteles	FAM2018	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$326,815,870	\$326,815,870	\$326,815,870	\$326,815,870	\$210,583	\$210,583	\$210,583	0.06	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.60	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Obras en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR