

Total: 13

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201133831	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio "D", Unidad Académica Profesional Acolman	-	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2018	\$14,500,000	\$14,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Cifras Previas al Cierre de Estados Financieros / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201133899	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio "E", Unidad Académica Profesional Acolman	-	México	Acolman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2018	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Cifras Previas al Cierre de Estados Financieros / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132125	Preparatoria Oficial No. 84, (Agc-392)	100187-1	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$2,009,615	\$2,009,615	\$2,009,615	\$2,009,615	\$1,915,212	\$1,915,212	\$1,915,212	95.30	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.30	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132126	Preparatoria Oficial No. 203, (Agm-239)	100187-2	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$5,338,059	\$5,338,059	\$5,338,059	\$5,338,059	\$4,693,298	\$4,693,298	\$4,693,298	87.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.92	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132128	Preparatoria Oficial No. 309, (Agm-939)	100187-3	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$1,759,416	\$1,759,416	\$1,759,416	\$1,759,416	\$1,451,210	\$1,451,210	\$1,451,210	82.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.48	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132130	Centro De Bachillerato Tecnológico	100187-4	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$10,969,016	\$10,969,016	\$10,969,016	\$10,969,016	\$10,507,795	\$10,507,795	\$10,507,795	95.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.80	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132131	Preparatoria Oficial No. 45	100187-5	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$3,171,594	\$3,171,594	\$3,171,594	\$3,171,594	\$3,168,433	\$3,168,433	\$3,168,433	99.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.90	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132132	Preparatoria Oficial No. 282	100187-6	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$2,577,300	\$2,577,300	\$2,577,300	\$2,577,300	\$1,795,852	\$1,795,852	\$1,795,852	69.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.68	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132133	Preparatoria Oficial No. 289	100187-7	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,174,922	\$1,174,922	\$1,174,922	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132134	Supervisión Escolar Bt-014	100187-8	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,913,849	\$1,913,849	\$1,913,849	95.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.69	Financiera: Ninguno / Física: Ninguno / Registro:
MEX18180201132385	Finalización De La Construcción Del Edificio De Rectoría	111451	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Educación	En Ejecución	2018	\$10,553,215	\$10,553,215	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE RECIBE NINGUNA MINISTRACION DEL RECURSO / Física: AUN NO SE RECIBE NINGUNA MINISTRACION DEL RECURSO / Registro: AUN NO SE RECIBE NINGUNA MINISTRACION DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 13

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18180201133954	Segunda Etapa De La Ampliación De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Valle De Teotihuacán	-	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2018	\$2,800,000	\$2,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Cifras Previas al Cierre de Estados Financieros / Física: / Registro:
MEX18180201134068	Construcción De Edificio "B" Para La Licenciatura En Danza (Ampliación Del Campus San Antonio Buena Vista), Escuela De Artes Escénicas	-	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2018	\$4,453,861	\$4,453,861	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Cifras Previas al Cierre de Estados Financieros / Física: / Registro:

PRELIMINAR